enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 12 de marzo de 2026

PERIODO DEL INFORME: 12 de febrero a 11 de marzo de 2026

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 222006

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA)

NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN: 2230219

OBJETO CONTRACTUAL: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATISTA: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

PLAZO INICIAL: SIETE (7,5) MESES

FECHA DE INICIO: 24 DE AGOSTO DE 2023

PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	*Prorroga No.1: firmada el 8 de mayo de 2024 por el termino de tres (3) meses y veintidos (22) días PRORROGA No.2: firmada el 28 de agosto de 2024 por el termino de dos (2) meses y tres (3) días*
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	*SUSPENSIÓN No.1: firmada el 18 de diciembre de 2023 por el termino de un (1) mes. REINICIO No.1:firmada el 18 de enero de 2024*
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	13 meses 3 días
VALOR INICIAL:	$ 396.843.968,13
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	$ 122.492.504,81
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 519.336.472,94
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	3 de noviembre de 2004
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100,00%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	100,00%

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA:	N/A

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	519.336.472,94
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	276.633.316,11
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	242.703.156,83
% EJECUCIÓN FINANCIERA	53,27%

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada							
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	**21-45-101415928**	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	24/08/2023 hasta el 01/05/2025	$ 155.800.491,88	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	**21-45-101415928**	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023 hasta el 31/08/2027	$ 51.933.647,29	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	**21-45-101415928**	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	20/011/04/2024 hasta el 11/04/2027	$ 155.800.491,88	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**21-40-101214825**	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023 hasta el 3/11/2024	$ 325.000.000,00	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**21-40-101214825**	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023 hasta el 3/11/2024	$ 325.000.000,00	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**21-40-101214825**	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023 hasta el 3/11/2024	$ 325.000.000,00	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**21-40-101214825**	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023 hasta el 3/11/2024	$ 325.000.000,00	4 de SEPTIEMBRE de 2024	12/09/2024

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)
FECHA DE LA VISITA:
PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: OBSERVACIONES DE LA VISITA

REUNIONES DE SEGUIMIENTO
FECHA:
ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PARTICIPANTES: CONTRATISTA DE OBRA, CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, SUPERVISOR SOCIAL Y SUPERVISOR TÉCNICO.
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Link Drive con las actas de reunión del periodo:	

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA			
INFORME MENSUAL		**INFORMES SEMANALES**	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**

OBSERVACIONES:	*Cabe resaltar que no se han aprobado informes mensuales y semanales durante la ejecución de la supervisión de Daniel Aristides Heredia Useche, se realizará el requerimiento a la interventoría para que se envíe los documentos completos*

LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES:	**Aprobación de informes mensuales**	
	Aprobación de informes semanales	

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
18/02/2026	202651010022112	Observaciones informacion de cierre del proyecto - conexiones intradomiciliarias del municipio de Rio Iro - Choco	ENTERRITORIO
3/03/2026	202621010004061	Traslado oficio ministerio	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
3/03/2026	202621010004051	Traslado oficio ministerio	INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL SAS
4/03/2026	202621010004091	Respuesta al comunicado No. 2026EE0006402 (Rad. ENTerritorio 202651010022112), cuyo asunto es: "Observaciones información de cierre del proyecto - Conexiones	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se deja constancia que el contato esta terminado y se esta en proceso de legalizar la documentacion para la liquidacion del mismo.

Elaboró:

Nombre: Octavio Caballero Mendoz
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Apoyo al Gestor Convenio	Angelica Sanchez	
Apoyo Financiero	N/A	
Apoyo Jurídico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)	N/A	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	

NOTA: El presente informe se suscribe el 12 de marzo de 2026, en calidad de apoyo a Gerencia, desde el 12 de febrero 2026