Villavicencio, 20 NOVIEMBRE 2020

Doctor(a):
IRIN COLLETE SALAS LONDOÑO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N° 623 DE 2020, N° DEL PROCESO EN SECOP CD – 604 - 2020
PERIODO No 01 del 07 de MAYO al 06 de JUNIO de 2020

1. **OBJETIVO**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	623 del 22 de MAYO DE 2020 (CD-604-2020)		
PUBLICADO EN (MARQUE CON X)	SECOP I __ Ó SECOP II _X_		
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA EXTERNA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INTERCONDI SAS		
N° DE IDENTIFICACIÓN	901.199.491-6		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$95.270.288,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ARQ. JOSE E. VILLABONA MUÑOZ		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	07/MAYO/2020		
FECHA DE INICIO:	07/MAYO/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN:	06/JULIO/2020		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	$ 00.00	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$95.270.288,00		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	DOS (02) MESES		
SUSPENSIONES (01)	FECHA: N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	06/JULIO/2020		

3. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 07/05/2020 expedido por LA SECRETARIA DE SALUD se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO 01 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 50.00%:

- El contratista de la interventoría 623 de 2020, presentó las polizas del contrato que se enuncia a continuación:

CONDICIONES INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101038064	07/05/20	07/11/20	$19,054,057.60
ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101038064	08/05/20	07/11/20	$9,527,028.80
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101038064	09/05/20	07/05/25	$19,054,057.60
CALIDAD DE SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101038064	10/05/20	07/07/23	$4,763,514.40

- El contratista de la interventoría 623 de 2020 ha puesto a disposición del proyecto de la obra, el personal ofertado, para la ejecución de sus obligaciones contractuales, tales como:

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HECTOR FERNANDO GARCIA	25202-087708 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAURICIO VILLALOBOS	25202-198160 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ	25202-125987 CND
SST	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	RESOLUCION 1920/2014
ING ELECTRICO	JUAN FERNANDO GALVEZ	CN205-45892

- La supervisión verificó que dentro de las actividades del contratista de la interventoría 623 de 2020, este, ha realizado la verificación de los protocolos para el desarrollo de la obra teniendo en cuenta el covid19, por lo cual el contratista de la interventoría 623 de 2020 ha verificado y ha realizado observaciones a los protocolos presentados por el contratista de obra 622 de 2020 en 3 ocasiones hasta llegar a unos protocolos que se enmarcan en la normativa emitida por el ministerio de salud, en el marco del covid 19

- La supervisión constató que la interventoría 623 de 2020 hace la verificación de la programación de obra entregada por el contratista de obra 622 de 2020 y aprobarlo, para verificar que se cumpla el objeto contractual dentro del periodo estipulado.

- Tanto la supervisión como el contratista de la interventoría 623 de 2020, ha participado en la solicitud del contratista de obra 622 de 2020 de los diseños de obra, por lo cual una vez trasmitida dicha solicitud, la supervisión hizo entrega de los diseños que reposan en el expediente de la alcaldía.

- La supervisión y el contratista de interventoría 623 de 2020 y el contratista de obra 622 de 2020, estuvieron presentes en la verificación del Estado estructural de la construcción inicial, allí se evidenció falencias constructivas, por lo cual se realizan a comités entre obra, interventoría y supervisión, para tomar medidas correctivas y así garantizar la calidad de la construcción.

- El contratista de la interventoría 623 de 2020 le sugiere esta supervisión, la aprobación de la construcción de un baño para discapacitados, ya que el diseño inicial no lo contempla, el cual es aprobado, buscando la inclusión total de la comunidad.

- El contratista de la Interventoría en conjunto con la supervisión, le solicita y aprueba los estudios y diseños estructurales al contratista de obra 622 de 2020 para la adecuación de la estructura, y de ahí mejorar la estabilidad estructural de la construcción y así garantizar la estabilidad del contrato en sí.

- El contratista de interventoría 623 de 2020 hace la recepción de las entregas parciales de los diseños estructurales formulados por el contratista de obra 622 de 2020, a fin de remitirlo a esta supervisión, con el fin de que sea aprobado por este y de esta manera agilizar e iniciar la construcción de este componente estructural.

- El contratista de la interventoría 623 de 2020, junto con el contratista de obra 622 de 2020 adelantan la revisión y medición de cantidades de obra Tanto ejecutadas como proyectadas, para la elaboración del acta de modificación número 1 con fecha del 29 de mayo con el fin de proyectar e incluir el componente estructural dentro del proyecto

- El contratista de la interventoría, revisa los diseños eléctricos propuestos por el contratista de obra 622 de 2020 y realiza las correcciones a las observaciones pertinentes para que estas sean corregidas y se presenten nuevamente con el fin de garantizar un óptimo desempeño en el componente eléctrico.

- El contratista de la interventoría 623 de 2020 realiza el control de calidad del proyecto, tomando pruebas de resistencia de concreto a los elementos construidos tales como vigas, columnas, cimentación de las escaleras y prueba de tintas para la estructura metálica de la cubierta.

- Los contratistas de obra e interventoría, llevan registro por parte de la interventoría y contratista de bitácora en obra.

- El contratista de la interventoría 623 de 2020, también hace seguimiento al componente siso en el registro de personal y el cumplimiento de todas las obligaciones referentes a la seguridad industrial y salud ocupacional, tales como la afiliación del personal, la entrega de dotaciones coma el cumplimiento de los protocolos covid, Entre otros.

- La interventoría hace continuo seguimiento al avance de obra, teniendo en cuenta los tiempos tan ajustados de la programación de obra.

RELACIÓN DE ACTAS			
No.	**TIPO DE ACTA**	**FECHA**	**DESCRIPCIÒN**
2	Acta de socialización de la orden de trabajo	07/05/2020	Socialización de la orden de trabajo / comunidad, supervisión, interventoría, contratista
3	Acta de comité de obra N°1	11/05/2020	Toma de decisión referente estado de estructura, y solicitud de diseños y planos de ejecución de obra.
4	Acta de comité de obra. N°2	18/05/2020	Seguimiento de obra y toma de decisión referente estado de estructura, cambio de diseño cubierta y solicitud de rediseños para la ejecución de obra.
5	Acta de comité de obra. N°3	21/05/2020	Análisis y toma de decisión referente a los estudios realizados a los elementos estructurales.
6	Acta de comité de obra. N°4	22/05/2020	Toma de decisión referente a el componente eléctrico, red contra incendio, ventilación mecánica y aires acondicionados.
7	Acta de comité de obra. N°5	25/05/2020	Seguimiento de obra y análisis de las propuestas de los componentes eléctricos, red de detención de incendio, ventilación mecánica y aires acondicionados; reforzamiento estructural y diseños de faltantes estructurales.
8	Acta de modificación 01	29/05/2020	Se modifica el contrato de obra, de acuerdo a los diseños presentados por el contratista y las observaciones presentadas por la supervisión e interventoría.

9	Acta de comité de obra. N°6	01/06/2020	Seguimiento de obra

- La supervisión, hace acompañamiento en todas las actividades de control y seguimiento de la interventoría sobre el contrato de obra.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

DAVID LEONARDO RODRIGUEZ MES DE MAYO

IBC (Ingreso Base de Cotización)	$4.800.000
SALUD	$600.000
PENSIÓN	$144.000
ARL	$139.700
N° DE PLANILLA	9407011353 / 43568947
FECHA DE PAGO	**05/06/2020 – 26/06/2020**

MAURICIO VILLALOBOS MES DE MAYO

IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.400.254
SALUD	$175.100
PENSIÓN	$42.100
ARL	$117.000
N° DE PLANILLA	9406643506 / 43568947
FECHA DE PAGO	**02/06/2020 – 26/06/2020**

JEILER RIUZ MES DE MAYO

IBC (Ingreso Base de Cotización)	$960.000
SALUD	$120.000
PENSIÓN	$28.800
ARL	$85.500
N° DE PLANILLA	43191304 / 43568947
FECHA DE PAGO	**05/06/2020 – 26/06/2020**

JUAN FERNANDO GALVEZ MES DE MAYO

IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.400.00
SALUD	$300.000
PENSIÓN	$384.000
ARL	$61.100
N° DE PLANILLA	9406915925 / 43568947
FECHA DE PAGO	**03/06/2020 – 26/06/2020**

FERNANDO GARCIA MES DE MAYO

IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.200.000
SALUD	$150.000
PENSIÓN	$192.000
ARL	$145.500
N° DE PLANILLA	9408123418 / 43568947
FECHA DE PAGO	**09/07/2020 – 26/06/2020**

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: El contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	$0.00	N/A	0.00%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$0.00	07/MAYO/2020 06/JUNIO/2020	0.00%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	$95.270.288,00	07/JUNIO/2020 06/JULIO/2020	100.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$95.270.288,00	07/MAYO/2020 06/JULIO/2020	100.00%

7. **CONCLUSIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N° 01** comprendido entre el **07 de MAYO de 2020 al 06 de JUNIO de 2020** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSÉ E.VILLABONA MUÑOZ
CARGO DEL SUPERVISOR: ARQUITECTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
TELÉFONO DEL SUPERVISOR:310-205-58-12

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644762314	9407011353	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$744.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000
1	CC 7172871	RODRIGUEZ DAVID		230301	30	$4,800,000	$144,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$744,000
Total Afiliados(1)						$4,800,000	$144,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$744,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644762314	9407011353	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$744.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,000	$0	$0	$144,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$144,000	$0	$0	$144.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$744,000	$0	$0	$744,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #5B-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	678434943	9408123418	I	2020/06/11	2020/07/09	BANCOLOMBIA	28	$371.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$29,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

2020/10/29 02:14 PM

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	545.800				545.800	0	0	545.800			5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	545.800	545.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	$545.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	Cotsexe	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.271.022	5	88.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	80112917	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.090.387	5	145.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	I	05/06/2020	43191304	$148.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	28.800	0	0	0	0	0	0		28.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	120.000	120.000
Pensión	1	28.800	28.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	148.800	148.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-05	2020-05	I	05/06/2020	43191304	TOTAL A PAGAR	
					$148.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N																	230301	960.000	28.800	0	0	0	0	EPS005	960.000	120.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	I	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA	0	$684.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/06/03 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	I	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

2020/06/03 12:06 PM

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2020 y 06 - 2020 de la siguiente forma.

14-11	ARL SURA	1		0	30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		0	30	$877,803	0.02000	$17,600	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
230301	Porvenir	1		0	30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	Si
EPS005	Sanitas EPS	1		0	30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Junio - 2020	43410953	16/06/2020	Si

El presente certificado se expide el día 29 días del mes Octubre de 2020

Este documento está firmado digitalmente por parte de Compensar - Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	38686083	9406643506	I	2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$217,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1018410252	VILLALOBOS HERNAN	230301	30	$1,400,254	$42,100	EPS037	30	$1,400,254	$175,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,254	$42,100			$1,400,254	$175,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/06/02 01:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	38686083	9406643506	I	2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$217.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,100	$0	$0	$42,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$42,100	$0	$0	$42,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				1	$217,200	$0	$0	$217,200

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso	**ORDEN DE TRABAJO N.° 40**
Subproceso	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Número	1
Fecha de la reunión	11 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio	4 00 PM
Hora de Terminación	5 30 PM

PARTICIPANTES

NOMBRE
ING ROSSCMBERG NOVOA.
ING MAURICIO VILLALOBOS
ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ B
JOSE E. Villalobos Muñoz - Supervisor.
JAIME TRIVIÑO P

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TOMA DE DECISIÓN REFERENTE ESTADO DE ESTRUCTURA, Y SOLICITUD DE DISEÑOS Y PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día)

- REVISION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE
- SOLICITUD DE PLANOS
- AVANCE DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- Se realiza recorrido por la estructura, para verificación de la misma
- Se realiza la solicitud de planos y diseños para la respectiva ejecución de obra
- Se verifica que el contratista inicio labores en títulos como cerramiento, campamento, descapote
- Se verifica que el contratista entrego a la interventoría el protocolo de bioseguridad COVID-19 el día 9 de mayo para la revisión respectiva
- La interventoría verifico las afiliaciones de los parafiscales del personal que se encuentra laborando
- La interventoría reviso la entrega de dotación del personal que se encuentra laborando
- La interventoría reviso las hojas de vida del personal profesional, como también de la mano de obra no calificada

11-05-2020

CONCLUSIONES:

- El contratista basado en el recorrido realizado el día de hoy y teniendo en cuenta las apreciaciones del equipo técnico ante la inspección visual, solicita le sean entregados los soportes donde se le indique que la estructura existente se encuentra en buen estado para la continuidad de las actividades de la obra
- El arquitecto supervisor informa que en los archivos que reposan en la alcaldía se encuentra un oficio de soporte de inspección visual, realizada en el año 2018 por el ingeniero estructural Eduardo Comas, donde se concluye que existen condiciones adecuadas en la estructura para adelantar los procesos constructivos, igualmente comunica que también se encuentran los diseños y planos necesarios para la ejecución de la obra

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1 El arquitecto Supervisor José Villabona se compromete a realizar la entrega de la documentación requerida el día 14 de mayo del 2020.

2 La interventoria, la supervisión y el contratista acuerdan realizar comités semanales para realizar informe de avance de obra.

Firma	Firma
Nombre ING. PRESIDENTE	Nombre MAURICIO VILLALOBOS
Cargo ROSSENDERG NOVOA	Cargo RESIDENTE INTERVENTORIA
Firma	Firma
Nombre DAVID RICARDO RODRIGUEZ	Nombre JOSE VILLABONA
Cargo P.C INTERVENTOR	Cargo SUPERVISOR.
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso:	**ORDEN DE TRABAJO N.° 40**
Subproceso:	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Número:	2
Fecha de la reunión:	18 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	8.00 am
Hora de Terminación:	9.30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ B
ING MAURICIO VILLALOBOS
JEFE Wilthon Moreno Supervisor
Rossmeiss Nava
Julio 2020

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA Y TOMA DE DECISIÓN REFERENTE ESTADO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE DISEÑO CUBIERTA Y SOLICITUD DE RE DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ESTADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
- SOLICITUD DE REDISEÑOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
- REVISIÓN PROPUESTA CAMBIO DE DISEÑO DE CUBIERTA
- AVANCE DE OBRA.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

- ESTADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
- SOLICITUD DE REDISEÑOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
- REVISIÓN PROPUESTA CAMBIO DE DISEÑO DE CUBIERTA
- AVANCE DE OBRA.

CONCLUSIONES:

1. Después de la revisión de la documentación entregada por el Arquitecto Supervisor José Villabona, el contratista expresa que es necesario realizar la revisión exhaustiva de ciertos elementos estructurales, lo cual quedo documentado por el contratista en oficio enviado a la interventoría el día 16 de mayo, dado que en el desarrollo de la obra se ha evidenciado en ciertos elementos estructurales exposición de aceros, mala técnica en el vaciado del concreto y deformaciones en los elementos estructurales por mala técnica de encofrado, lo cual genera preocupación por el mismo, ya que si bien se realizó un diagnostico en el año 2018, al día de hoy ha trascurrido un tiempo en donde la estructura pudo haberse deteriorado, por lo cual la interventoría aprueba los estudios y costos de los mismos en las actas modificatorias subsiguientes.

2. Se solicita nuevamente la revisión de los diseños tanto eléctricos como de ventilación mecánica recibidos por el contratista, ya que se considera que no cumplen con la normativa vigente, por lo que la interventoría invoca a un comité extraordinario para revisión de estos temas.

3. Se manifiesta que no existe en los diseños un baño de discapacitados, lo que hace necesaria realizar una adaptación para el cumplimiento de la norma; en este sentido la interventoría junto con la supervisión autoriza a realización del baño de discapacitados, lo cual será incluido en el acta modificatoria.

4. El contratista manifiesta que no se evidencia en los planos recibidos, diseños de los siguientes elementos estructurales:

   - Ampliación del eje 5 al eje 6 entre ejes A y eje B.
   - Foso y estructura del Ascensor
   - Escalera de acceso a segundo piso
   - Tanque subterraneo
   - Calculo estructural de la placa de tanques elevados
   - Diseño estructural de viga canal en concreto

   - La interventoría constata que efectivamente no existen diseños de dichos elementos estructurales que son esenciales para el desarrollo del proyecto por lo que en este sentido la interventoría le sugiere a la supervision autorizar dicho proyecto.
   - Por lo que el arquitecto supervisor Jose Villabona, lo autoriza y le indica a la interventoría que le sea radicado el proyecto posteriormente de su revision.

5. El contratista presenta los diseños y cálculos necesarios para realizar la modificación de diseño y materiales de la estructura de cubierta, para ser evaluados por la interventoria tal como este lo habia solicitado en el oficio del 16 de mayo del presente año y posteriormente fue viabilizado por la supervision junto con la interventoria mediante un oficio el 17 de mayo del presente año, de realizar los estudios y cálculos necesarios para realizar el cambio en pro de agilizar el inicio de este capitulo que se encuentra dentro de las obligaciones del contratista. Luego de revisar los estudios se aprueba el cambio de diseno y materiales de la cubierta motivado para aliviar las cargas de la estructura y posibles afectaciones de humedades a futuro de la viga canal.

6. El contratista solicita nuevamente la revisión de los diseños de la red de detencion y extincion de incendios, ya que considera que no estan adaptados a la normativa NRS10

como lo indica el titulo J y titulo K, por lo que la interventoria invoca a un comité extraordinario para revisión de este tema

7 En el avance de obra se evidencia lo siguiente

En cuanto el sistema hidráulico:

- actualmente se realiza las respectivas demoliciones para el tendido de la misma
- se llega a un acuerdo de ubicar puntos hidráulicos nuevos para el baño de discapacitados, que en los diseños entregados por supervisor no se tenian contemplados, pero en los diseños entregados en curaduria si se observan y son necesarios para el cumplimiento de la norma
- Se autoriza cambio de ubicación de los puntos hidráulicos de las lavadoras en la zona de lavanderia, dado a que las áreas donde se encuentran diseñados no cumplen con los espacios establecidos de movilidad

En cuanto el sistema sanitario:

- Se autoriza la redistribución de la red sanitaria dado que el descole originalmente se encuentra ubicado en casas aledañas a la construcción por lo que se plantea realizar el descole sobre el la fachada principal
- El contratista comunica que es necesario el cambio de ubicación de uno de los tubos de 6" dado que está planteado originalmente atravesar el muro pantalla del lobby de la edificación. La interventoria autoriza la modificacion

En cuanto el sistema de red de gases:

- El contratista plantea la necesidad de realizar el cambio en la ubicacion del manifold de gases, puesto que esta ubicado originalmente en el mismo cuarto de bombas, lo cual contradice la norma
- La interventoria autoriza la modificacion

En cuanto a mamposteria:

- El contratista plantea la necesidad de realizar el cambio en las dimensiones del bloque de mamposteria, ya que el inicialmente establecido en el presupuesto sobredimensiona el propuesto por los diseños, lo que ocasionaria que se disminuyan las áreas internas de los espacios planteados; adicionalmente debido a las dudas del estado de la estructura existente, el peso del bloque #4 aliviaria las cargas de la mamposteria, por lo que la interventoria aprueba el cambio de bloque #5 a #4 y asi iniciar en esta actividad.

Se evidencia un avance de obra en las siguientes actividades:

- Descapote
- Cerramiento
- Relleno
- Excavación
- Sistema hidrosanitario
- Demolición
- Lavado de estructura

- La interventoria verifico las afiliaciones de los parafiscales del personal que se encuentra laborando
- La interventoria reviso la entrega de dotación del personal que se encuentra laborando.

- La interventoría verifico que se están realizando los procedimientos mínimos de protocolo frente al COVID-19 tanto al ingreso las obra como durante el día en el desarrollo de los trabajos.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1. El contratista se compromete a realizar los estudios esclerometricos y de extracción de núcleos.
2. La interventoría se compromete a citar un comité extraordinario con la presencia de especialistas en el área estructural para el día 21 de mayo del presente año con el fin de revisar los resultados de estudios estructurales.
3. La interventoría se compromete a citar un comité extraordinario con la presencia de especialistas en el área eléctrica, red contra incendio, ventilación mecánica y aires acondicionado, para el día 22 de mayo del presente año con el fin de realizar las verificaciones solicitadas por el contratista.

Firma	David R	Firma	
Nombre	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	Nombre	MARIO VILLALOBOS
Cargo	D.I. DIRECTOR	Cargo	RESIDENTE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre	JOSE F. VILLAMIZAR	Nombre	ROSEMBERG NOVOA
Cargo	Supervisor	Cargo	ING RESIDENTE
Firma		Firma	
Nombre	JULIO LOPEZ S	Nombre	
Cargo	ARQUITECTO	Cargo	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Cargo		Cargo	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Cargo		Cargo	

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso	ORDEN DE TRABAJO N.° 40
Subproceso	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.
Acta Numero	3
Fecha de la reunión	21 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio	3.00 pm
Hora de Terminación	6.00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE

José F. Villalobos Núñez - Supervisor
ROSEMBERG NAVA
DAVID RODRIGUEZ
Mauricio Villalobos
Aldo Fandiño

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

ANALISIS Y TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES.
- TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES.
- TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
- ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS PLACA TANQUE ELEVADOS Y TANQUE SUBTERRÁNEO.

CONCLUSIONES:

- El ingeniero Julio Troconis por parte de la gerencia de proyectos de LCR ingeniería, realiza la exposición de la problemática de la estructura y sobre la importancia de realizar las correcciones pertinentes.
- El ingeniero Rossemberg Novoa residente de la obra, realiza la lectura de los resultados de las pruebas realizadas y hace una exposición analítica de los resultados.
- El arquitecto supervisor José Villabona expone la preocupación de estado de la estructura y solicita la intervención del ingeniero Eduardo comas especialista estructural.
- El ingeniero estructural Eduardo comas afirma que dado los resultados obtenidos no cumplen con los estándares mínimos establecidos en la norma NRS10, se hace imprescindible establecer un proyecto estructural el cual mitigue los eventuales efectos de movimientos sísmicos
- En representación del grupo técnico de la interventoría el ingeniero estructural juan Carlos restrepo manifiesta estar de acuerdo con las diferentes posiciones fijadas por el contratista, la supervisión y el ingeniero Eduardo comas, con lo que igualmente sugiere a la supervisión realizar la elaboración de un proyecto de reforzamiento estructural.
- En este sentido la supervisión, teniendo en cuenta las apreciaciones de los especialistas, le delega al contratista realizar el proyecto de reforzamiento estructural y le indica a la interventoría que le haga entrega del proyecto luego de su revisión y visto bueno, para que el posteriormente realice los trámites pertinentes ante la entidad.
- Es importante aclarar que Después de la revisión de los resultados de las pruebas realizadas a los elementos estructurales, se decide que los elementos susceptibles a reforzamiento son los siguientes: las columnas de los ejes 2f, 3a y 3b en el primer piso, 1b, 2b, 3a, 3b y 4a en segundo piso para un total de 8 elementos, que son aquellas que muestran una resistencia inferior a la resistencia mínima de diseño normatizada en el NRS10.
- Después de analizados los diseños entregados en comité, de las estructuras de placa de taques elevados, tanque subterráneo y vigas canales se aprueban por parte la supervisión e interventoría los estudios y costos de los mismos en las actas modificatorias subsiguientes y así se da inicio a la realización de estas actividades de obra

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1 El contratista se compromete a realizar la cotización del proyecto de reforzamiento a la mayor brevedad posible y socializarlo con la interventoría y la supervisión.
2 El contratista se compromete a cerrar la brecha de retraso causada por los hechos de faltantes documentales, desarrollando un plan de acción

Firma		Firma	
Nombre	DAVID RODRIGUEZ	Nombre	
Cargo	D.I INTERVENTORIA	Cargo	
Firma		Firma	
Nombre	JOSE VILLABONA M.	Nombre	
Cargo	SUPERVISOR	Cargo	RESIDENTE INTERVENTORIA

Firma_____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma_____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Firma_____ Firma _____
Nombre Nombre
Cargo Cargo

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso	**ORDEN DE TRABAJO N.° 40**
Subproceso	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Número:	4
Fecha de la reunión:	22 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio:	4:00 pm
Hora de Terminacion:	5:30 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE
Jose F. Villalobos Mancera, Supervisor
Kossemberg Novoa
Mauricio Villalobos
DAVID RODRIGUEZ
Julio Fuscaldo
Alberto Herrera

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

TOMA DE DECISIÓN REFERENTE A EL COMPONENTE ELECTRICO, RED CONTRA INCENDIO, VENTILACION MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día)

- REVISION CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
  - COMPONENTE ELECTRICO.
  - RED CONTRA INCENDIO.
  - VENTILACIÓN MECÁNICA
  - AIRES ACONDICIONADOS

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- REVISION CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
  - COMPONENTE ELECTRICO.
  - RED CONTRA INCENDIO.
  - VENTILACIÓN MECÁNICA.
  - AIRES ACONDICIONADOS.

CONCLUSIONES:

- después de la revisión de la documentación entregada por el Arquitecto Supervisor José Villabona, el contratista expresa que es necesario realizar la revisión del componente eléctrico, lo cual quedo documentado por el contratista en oficio enviado a la interventoría el día 16 de mayo y posteriormente en el comité de obra 2 del día 18 de mayo

- Toma la palabra el ingeniero Jehison Toro Loaiza y comenta que existen muchas inconformidades en cuanto el cumplimiento de la norma RETIE en el diseño contractual entre los cuales nombra.
  - La ubicación contemplada para el transformador es contraproducente en cuestión de espacios mínimos de trabajo, teniendo en cuenta el peso del equipo, no hay suficiente espacio para que un medio mecánico ingrese y lo aloje en instalación o lo retire en caso de mantenimiento o remplazo. Artículo 10 numeral 10.4 RETIE
  - Adicionalmente si se dejara en el lugar en el cual esta propuesto, las condiciones del cerramiento en mampostería cambiarían ya que la norma NRS10 en su capitulo J indica que estos equipos deben estar aislados por muros cortafuegos
  - No se evidencia la existencia de circuitos esenciales o tableros para ramales esenciales NTC 517-25, 517-30
  - Se evidencia, por carencia de diseño, incumplimiento al artículo 15 del RETIE Diseño de puesta a tierra
  - No se evidencia el análisis de un sistema de protección contra descargas atmosféricas SIPRA, el cual se detalla requerimiento en el artículo 16 del RETIE y detalles constructivos y de cálculo en las normas NTC 4552 y la IEC62305
  - No existe un diseño detallado de las instalaciones eléctricas Artículo 10 numeral 10 1 1 RETIE.
  - La red de Media Tensión presenta una ruta crítica físicamente y su construcción incurre en la elevación de costos por reparaciones locativas a la vecindad.

  - A lo cual el ingeniero eléctrico Juan Fernando Gálvez en representación de la interventoría, Revisa y constata que lo antes mencionado por el ingeniero Jehison Toro Loaiza es cierto, por lo que la interventoría sugiere a la supervisión que el componente eléctrico sea realustado y adaptado para dar cumplimiento a las normas.
  - En este sentido la supervisión viabiliza que el contratista realice los ajustes en diseños y presupuestos necesarios y dar cumplimiento a la norma y le solicita a la interventoría que le sean entregados luego de su revisión y aprobación, para luego el realizar los trámites pertinentes.

- Interviene el ingeniero Julio Troconis en representación del contratista y expone la problemática que presentan los diseños del sistema de control y extinción de incendios, mencionando algunos de los puntos que no cumplen con la norma tales como:

  - Ausencia del sistema de bombeo con su respectivo respaldo.
  - Ausencia de rociadores.
  - Ausencia de detectores de humo
  - Ausencia de luminaria de emergencia
  - Ausencia de sistemas de alarma

- Intervine el ingeniero Mauricio Villalobos por parte de la interventoria, el cual hace una revisión de la norma NRS10 en sus titulos J. Requisitos de Protección Contra Incendio en Edificaciones, y su titulo K. Requisitos Complementarios, el cual expone los requisitos mínimos que toda edificación deberá cumplir para la protección contra incendio de acuerdo con su uso y grupo de ocupación además de la norma NTC1483, donde verifica que los puntos antes expuestos por el ingeniero Julio Troconis efectivamente son necesarios para el cumplimiento de la norma y sugiere a la supervisión autorizar un proyecto para dar cumplimento a la misma.
- En este sentido la supervisión viabiliza para dar cumplimento a la norma, que el contratista realice un proyecto para la adaptación en diseño y presupuesto de los componentes de la red contra incendios y le solicita a la interventoria que le sean radicados posteriormente de su revisión y aprobacion, para luego el realizar los trámites pertinentes.

- Interviene el ingeniero Julio Troconis en representación del contratista y expone las falencias del sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado, mencionando algunos de los puntos que no cumplen con la norma tales como:

  - No se evidencia un estudio de cargas térmicas, porcentaje de volumen de aire de recambio y porcentaje de humedad.
  - En salas de parto se encuentra contemplado aire acondicionados tipo Split lo cual no estaria dando cumplimiento con la norma.

- Intervine el ingeniero Mauricio Villalobos por parte de la interventoria, el cual hace una revisión de la norma RITE y se verifica que efectivamente los equipos necesarios para las áreas diseñadas no están dando cumplimiento a la normativa, y le sugiere a la supervisión realizar el proyecto donde se adapte a la norma.
- En este sentido la supervisión viabiliza para dar cumplimento a la norma, que el contratista realice un proyecto para la adaptación en diseño y presupuesto de los componentes del sistema de ventilación mecánica y aires acondicionados y le solicita a la interventoria que le sean radicados posteriormente de su revisión y aprobación, para luego el realizar los trámites pertinentes.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1 El contratista se compromete a realizar las cotizaciones y ajustes del proyecto electrico, red contra incendio, ventilación mecánica y aires acondicionado para el dia 25 de mayo del presente año y entregarle a la interventoria para su revision y posterior aprobacion

Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Cargo		Cargo	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	

Firma Nombre Albeiro Henao B Cargo Ing Residente	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo

SECRETARIA DE SALUD	
Proceso	**CONTRATO DE OBRA N° 622**
Subproceso	**CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.**
Acta Numero	5
Fecha de la reunión	25 DE MAYO DE 2020
Hora de Inicio	9.00 am
Hora de Terminación	11:30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
DAVID PERDOMO
Mauricio Villalobos
Rosamira Mojica
Julio Figueroa
Albeiro Herrera Gomez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO DE OBRA Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, RED DE DETENCIÓN DE INCENDIO, VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE FALTANTES ESTRUCTURALES.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- ENTREGA DE PROPUESTAS.
- REVISION PROPUESTAS
- SEGUIMIENTO DE OBRA

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- ENTREGA DE PROPUESTAS
- REVISION PROPUESTAS.
- SEGUIMIENTO DE OBRA

CONCLUSIONES:

1 Se realiza recorrido en la obra para evidenciar el avance de la misma.

- Dentro del recorrido se evidencia que la actividad de mampostería presenta un avance del 80% en el primer piso, como de un 20% en el segundo piso y muros perimetrales.
- En cuando a columnetas y dinteles igualmente se evidencia un avance importante.
- Se evidencia igualmente avance en la actividad de pañete en el primer piso.
- En las actividades hidrosanitarias se observa que se ha terminado en su totalidad las instalaciones del primer piso y un avance aproximado de 15% en el segundo piso.
- Se evidencia el retiro del árbol existente, el contratista informa que fue retirado por la secretaria de ambiente, quedando pendiente el retiro de las raíces del mismo, las cuales van a ser retiradas por el contratista posteriormente.
- Se evidencia avance de 70% de la estructura de la cubierta y se inician ese día la instalación de la teja.
- se evidencia que fue ya fundida la placa entre eje 5 y 6 entre B y G
- se evidencia que se dio inicio a la excavación del tanque subterráneo; sin embargo esta ha presentado dificultad debido al nivel freático que se presenta en esta zona dado a la cercanía del caño gramalote.

2 Se procede a realizar la entrega de las propuestas de ajuste de los componentes eléctricos, detención de incendios, ventilación mecánica y aires acondicionados, los cuales son analizados por la interventoría, la supervisión y el contratista; se llega a la conclusión, que efectivamente son necesarios los cambios para dar cumplimiento de las normativas con lo cual la interventoría se muestra satisfecha y recomienda la aprobación.

- El contratista comenta que la aprobación de los ajustes de estos diseños generaría una adición tanto en tiempo como en valor al contrato inicial los cuales requieren una aprobación directa por la entidad contratante ya que incrementaría el presupuesto inicial.
- Por lo antes mencionado y para no generar un detrimento patrimonial, la supervisión junto con la interventoría viabiliza, las actividades que sean estrictamente necesarias de realizar de estos componentes, que comprometan el avance y/o afecten posteriormente las actividades contratadas, desde el punto de vista lógico secuencial y constructivo.
  Estos ítems no previstos serán relacionados en la modificatoria N°1 y llevados a 0 ceros aquellos que se encuentren en los capítulos de estos componentes y no se necesiten en los nuevos ajustes y se encuentren contratados.

3 Se realiza la entrega final de los faltantes de diseño, aunque se habían realizado entregas parciales de algunos de estos a la interventoría los días 18, 19 y 23 de mayo , los cuales fueron analizados por la interventoría junto con la supervisión y el contratista; y posteriormente viabilizados por la supervisión junto con la interventoría, es importante mencionar que los ítems para el desarrollo de los mismos ya eran contractuales, pero no existían planos y detalles constructivos para su ejecución; sin embargo el costo dichos diseños la supervisión y la interventoría los aprobaran en las actas modificatorias subsiguientes.

4 Se realiza la entrega final del proyecto de reforzamiento estructural, es importante mencionar que el día 22 de mayo se había realizado una entrega parcial del mismo para la revisión de la interventoría. Luego de la revisión por parte de la interventoría, la

supervisión aprueba la realización del proyecto para garantizar la estabilidad de la estructura en el tiempo. la supervisión junto con la interventoría aprueba los costos de los mismos en las actas modificatorias subsiguiente.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

1 La supervisión se compromete a realizar los tramites internos pertinentes para la aprobación de la adición correspondiente a los ajustes de los diseños de los componentes faltantes
2 El contratista se compromete a seguir desarrollando las actividades con el mayor rendimiento posible y a reajustar la programación para cumplir con las metas en tiempos.
3 La interventoría se compromete a realizar las revisiones de la modificatoria en el menor tiempo posible

Firma _____	Firma _____
Nombre PAULO ROSELLER	Nombre
Cargo R.L. JUSTRUCOL	Cargo
Firma _____	Firma _____
Nombre Mauricio Villalobos	Nombre Albeiro Hengo G.
Cargo Residente INTERVENTORIA	Cargo Ing Residente.
Firma _____	Firma _____
Nombre ROSEMBERG NOVOA	Nombre
Cargo ING RESIDENTE.	Cargo
Firma _____	Firma _____
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma _____	Firma _____
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo