Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** **SED**	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ENTIDAD CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	FECHA	20	02	2026
CONTRATO No:	3113 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021				

INFORME SEMANAL COLEGIO ALFONSO JARAMILLO

Semana Número: 43 Del: 16 de febrero de 2026 Al: 20 de febrero de 2026

Nombre del Supervisor Andrés Ivanno Galeano Toro

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - ALFONSO JARAMILLO LOCALIDAD 11 SUBA DEL DISTRITO CAPITAL".	"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL (GRUPO No 2 – INTERVENTORIA ALFONSO JARAMILLO)"

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
Contratista:		**Interventor:**	
Contrato No.	3113 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	Contrato No.	CO1.PCCNTR.3143441
Valor del contrato:	**$ 1.976.697.203,00**	Valor Inicial:	**$ 404.416.197,00**
Valor Total Actualizado:	**$ 1.976.697.203,00**	Valor Actualizado:	**$ 404.416.197,00**
Plazo Inicial:	OCHO (08) MESES	Plazo Inicial:	OCHO (08) MESES
Fecha de Iniciación:	24 de febrero de 2022	Fecha de Iniciación:	24 de febrero de 2022
Fecha de Terminación inicial:	23 de octubre de 2022	Fecha de Terminación Inicial:	23 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Actualizada:	27 de febrero de 2026	Fecha de Terminación actualizada:	27 de febrero de 2026

COLEGIO DISTRITAL ALFONSO JARAMILLO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CRONOGRAMA PRORROGA

AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE CONSULTORIA	
EJECUTADO SEMANA	EJE. ACUMULADO
1,00%	**99,00%**

CRONOGRAMA PRORROGA

AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE CONSULTORIA	
PROGRAMADO SEMANA	PROG. ACUMULADO
5,00%	**97,00%**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

2.1 Solicitud de suspensión No. 5: por medio del comunicado INT-SED3143441-942 y INT-SED3143441-943 se remitieron las solicitudes se suspensión de los contratos 3113-2021 y 3143441-2021.

2.2 Aprobación diseños finales: Por medio de comunicado INT-SED3143441-936 del 17/02/2026, se remitieron los productos técnicos de consultoría aprobados y suscritos por la interventoría.

2.3 Comité semanal: El 19 de febrero de 2026 se llevó a bado el comité de seguimiento al contrato de consultoría No. 3113-2021.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS EN LA SEMANA.

N/A

OBSERVACIONES

- La interventoría recibió y verificó los productos técnicos finales de la consultoría, los cuales fueron revisados, aprobados y remitidos mediante comunicado INT-SED3143441-936 del 17 de febrero de 2026, dejando constancia del cumplimiento técnico del alcance contractual.
- Con la entrega de los productos finales, se evidencia que el componente técnico del contrato se encuentra culminado en los términos establecidos.
- Se radicaron las solicitudes de suspensión No. 5 de los contratos 3113-2021 y 3143441-2021, mediante los comunicados INT-SED3143441-942 e INT-SED3143441-943, respectivamente.
- La solicitud de suspensión obedece a la necesidad de adelantar trámites y gestiones ante terceros, particularmente para la obtención de aprobación por parte del IDU, los cuales inciden en la continuidad del proceso contractual.
- Durante el comité semanal del 19 de febrero de 2026 se socializó el estado del contrato, la entrega de los productos finales y la necesidad de la suspensión, garantizando el seguimiento y control del proyecto.

INTERVENTORÍA

Ing. Carlos Gabriel Camacho

CEYCO INGENIERIA S.A.S

Elaboró: Ing. Miguel Herrera.

CONCLUSIONES :

1. no se puede cuantificar los porcentajes programados vs los ejecutados a fechas reales, ya que por ahora para este reinicio, no se cuenta con una programación del contrato de consultoría actualizada. No obstante, se hizo la estimación con base en los días restantes para la finalización del contrato.