| Secretaria de Educación D.C<br>Sub Dirección de Plantas<br>ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA | **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**<br>**SED** | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | FECHA | 20 | 02 | 2026 |
| CONTRATO No: | 3113 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 | | | | |

**INFORME SEMANAL COLEGIO ALFONSO JARAMILLO**

Semana Número: 44 Del 23 de febrero de 2026 Al: 24 de febrero de 2026

Nombre del Supervisor Andrés Ivanno Galeano Toro

| OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA | OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - ALFONSO JARAMILLO LOCALIDAD 11 SUBA DEL DISTRITO CAPITAL". | "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL (GRUPO No 2 – INTERVENTORIA ALFONSO JARAMILLO)" |

| CONTRATO DE CONSULTORIA: | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | | **Interventor:** | |
| Contrato No. | 3113 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.3143441 |
| Valor del contrato: | **$ 1.976.697.203,00** | Valor Inicial: | **$ 404.416.197,00** |
| Valor Total Actualizado: | **$ 1.976.697.203,00** | Valor Actualizado: | **$ 404.416.197,00** |
| Plazo Inicial: | OCHO (08) MESES | Plazo Inicial: | OCHO (08) MESES |
| Fecha de Iniciación: | 24 de febrero de 2022 | Fecha de Iniciación: | 24 de febrero de 2022 |
| Fecha de Terminación inicial: | 23 de octubre de 2022 | Fecha de Terminación Inicial: | 23 de octubre de 2022 |
| Fecha de Terminación Actualizada: | 27 de febrero de 2026 | Fecha de Terminación actualizada: | 27 de febrero de 2026 |

**COLEGIO DISTRITAL ALFONSO JARAMILLO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**CRONOGRAMA PRORROGA**

| AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE CONSULTORIA | |
|---|---|
| EJECUTADO SEMANA | EJE. ACUMULADO |
| **1,00%** | **99,00%** |

**CRONOGRAMA PRORROGA**

| AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE CONSULTORIA | |
|---|---|
| PROGRAMADO SEMANA | PROG. ACUMULADO |
| **2,00%** | **99,00%** |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**2.1 Informe de seguimiento semanal No. 43:** Por medio del comunicado INT-SED3143441-948 se remitió a la supervisión el informe de seguimiento semanal No. 43 correspondiente al contrato de consultoría.

**2.2 Acta de comité del contrato:** Por medio del comunicado INT-SED3143441-949 se remitió al consultor el acta del comité de seguimiento del contrato de consultoría No. 3113-2021, realizado el 19 de febrero de 2026.

**2.3 Requerimiento de actualización de cronograma:** Por medio del comunicado INT-SED3143441-950 se realizó requerimiento formal al consultor para la actualización y remisión del cronograma del contrato de consultoría No. 3113-2021, con ocasión del reinicio de actividades.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS EN LA SEMANA.**

N/A

**OBSERVACIONES**

- La interventoría recibió y verificó los productos técnicos finales de la consultoría, los cuales fueron revisados, aprobados y remitidos mediante comunicado INT-SED3143441-936 del 17 de febrero de 2026, dejando constancia del cumplimiento técnico del alcance contractual.
- Con la entrega de los productos finales, se evidencia que el componente técnico del contrato se encuentra culminado en los términos establecidos.
- Se radicaron las solicitudes de suspensión No. 5 de los contratos 3113-2021 y 3143441-2021, mediante los comunicados INT-SED3143441-942 e INT-SED3143441-943, respectivamente.
- La solicitud de suspensión obedece a la necesidad de adelantar trámites y gestiones ante terceros, particularmente para la obtención de aprobación por parte del IDU, los cuales inciden en la continuidad del proceso contractual.
- Mediante comunicado INT-SED3143441-948 se remitió a la supervisión el informe de seguimiento semanal No. 43 del contrato de consultoría, como parte de las actividades de control y reporte del proyecto.
- Durante el comité semanal del 19 de febrero de 2026 se socializó el estado del contrato, la entrega de los productos finales y la necesidad de la suspensión, lo cual quedó consignado en el acta remitida al consultor mediante comunicado INT-SED3143441-949, garantizando el seguimiento y control del proyecto.
- Así mismo, mediante comunicado INT-SED3143441-950 se realizó requerimiento formal al consultor para la actualización y remisión del cronograma del contrato de consultoría No. 3113-2021, con ocasión del reinicio de actividades.
- Dado que se emitió la solicitud de pago No. 4 y 5 de los contratos de consultoría e interventoría y a la fecha no se han generado, seguimos a la espera de que la entidad tramite dichos pagos.

**INTERVENTORÍA**

**Ing. Carlos Gabriel Camacho**

CEYCO INGENIERIA S.A.S

Elaboró: Ing. Miguel Herrera.

**CONCLUSIONES :**

**1. no se puede cuantificar los porcentajes programados vs los ejecutados a fechas reales, ya que por ahora para este reinicio, no se cuenta con una programación del contrato de consultoría actualizada. No obstante, se hizo la estimación con base en los días restantes para la finalización del contrato.**