Ingeniero
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Febrero de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4888- 12 noviembre de 2025

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, RUTAS 2501 Y 2502

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 21,150 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3884-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23	NIT:	901.758.002-7
CONFORMACIÓN:	ICPT CONSTRUCCION SAS NIT 901.276.198-2 PARTICIPACION 40% MJPR CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.629.376-1 PARTICIPACION 10% COURVI INGENIERIA SAS NIT 901.283.894-1 PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
Fecha de Inicio:	01 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-025230

Valor Inicial:	$11.146.672.416,00
Valor Adiciones:	$ 3.500.000.000,00
Adición 1.	$ 3.500.000.000,00
Adición 2	$ 3.006.000.000,00
Valor Actual:	$17.652.672.416,00
Anticipo Entregado:	$4.732.118.236,00
2º. Anticipo entregado	$1.240.931.653,00
3r. Anticipo entregado	$1.350.286.319,00
Total, anticipo	$7.323.336.208,00
Anticipo Amortizado:	$ 7.234.923.687,44
Saldo por Amortizar:	$ 88.412.520,56
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023
Total, Prórrogas:	5
Prorroga 1	SIETE (7) MESES
Prorroga 2	CINCO (5) MESES
Prorroga 3	CINCO (5) MESES
Prorroga 4	SIETE (7) MESES
Prórroga 5	Tres (03) Meses
Suspensión 1	
Fecha de Fin:	31/03/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1150323	2023	11	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-112-0-2401053-02 C-2401-0600-112-0-2401025-02	$8.035.650.473,00	$8.035.650.473,00	$0,00
501424	2024	20	C-2401-0600-112-51102D-2401023-02 C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 C-2401-0600-112-51102D-2401053-02	$3.500.000.000,00	$3.500.000.000,00	$0,00

1242324	2024	20	C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 C-2401-0600-112-51102D-2401053-02	$1.688.073.195,00	$1.688.073.195,00	$0,00
418725	2025	20	C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 C-2401-0600-112-51102D-2401053-02	$3.006.000.000,00	$3.003.376.764,05	$0,00
813025	2025	20	C-2401-0600-112-51102D-2401025-02	$1.422.948.748,00	726.600.692,37	696.348.055,63
			TOTAL	$17.652.672.416,00	16.867.911.839,81	696.348.055,63

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

No se tramitaron actas en el mes de febrero 2026.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	7.160,59	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	12.155	169,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	12.139	169,52
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	4.552,00	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	16.691	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$7.323.336.208,00
Amortizado	$ 7.234.923.687,44
Saldo	$ 88.412.520,56

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 169,75%
Meta física ejecutada 169,52%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
08/01/2026	Acta Mod No. 6

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-19 febrero	003	MODIFICACION No. 04 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 3884 DE 2023	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.- Aprobadas en SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: Si X NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 22**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.765.267.241,60	15-44-101286515-22	12/10/2023	30/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$8.673.622.527,00	15-44-101286515-22	12/10/2023	30/09/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$3.530.534.483,20	15-44-101286515-22	12/10/2023	31/03/2029
Estabilidad de la Obra	$3.845.274.134,40	15-44-101286515-22	5 años a partir de acta de entrega	
Calidad	$241.265.958,45	15-44-101286515-22	12/10/2023	12/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.15**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$882.633.620,80	15-40-101090472-15	12/10/2023	31/03/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A GESTION CONTRACTUAL	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.0 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3912-2023		
CONTRATISTA:	ACINCO INGENIERIA SAS BIC	NIT:	901.230.477-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
FECHA DE INICIO:	01/12/2023	2023S-VBOG-025229 – 01/12/2023	
VALOR INICIAL:	$1.322.389.271,00		
VALOR ADICIONES:	$1.150.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$1.150.000.000,00		
ADICION 2:	$300.000.000,00		
ADICION 3:	$1.275.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$4.047.389.271,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$555.625.744,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$555.625.744,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	Siete (7) meses		

PRORROGA 2:	Cinco (5) meses
PRORROGA 3:	Cinco (5) meses
PRORROGA 4:	Siete (7) meses
PRORROGA 5:	Tres (3) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2026

2.2 **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1153823	2023	11	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-112-0-2401053-02 C-2401-0600-112-0-2401025-02	$1.322.389.271,00	$1.322.389.271,00	$0,00
501724	2024	20	C-2401-0600-112-51102D-2401023-02 C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 C-2401-0600-112-51102D-2401053-02	$1.450.000.000,00	$1.413.173.017,00	$36.826.983,00
488125	2025	20	C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 C-2401-0600-112-51102D-2401053-02	$1.275.000.000,00	$1.037.149.391	$ 237.850.609

819825	2025	20	C-2401-0600-112-51102D-2401025-02	$36.826.983,00	0	$36.826.983,00

2.3 **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 26	78.988.484	15.007.812		93.996.296

2.4 **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría para el período el contrato reporta un avance de 285%, respecto al valor inicial

2.5 **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.6 **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.7 **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$404.738.927,10	11-44-101209681-19	17/10/2023	01/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$555.625.744,12	11-44-101209681-19	17/10/2023	01/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$809.477.854,20	11-44-101209681-19	17/10/2023	31/03/2026
Calidad del Servicio	$1.214.216.781,30	11-44-101209681-19	5 años a partir del acta de recibo definitivo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 24/02/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A partir del 21 de julio de 2025, se autorizó el cierre total del túnel, mediante la resolución No. 02766 del 19 de julio de 2025 desde esta fecha, se está laborando las 24 horas del día en tres turnos, en domingos y festivos, se labora con dos turnos, intercalando los descansos. El 25 de octubre, antes de los previsto se logró llevo a cabo la de reapertura del túnel con acto protocolario, con la participación de la dirección general de INVIAS. El 26 de diciembre de 2025, se restablece la operación normal del túnel las 24 horas diarias.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Revisión de informes semanales de interventoría y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales inherentes al contrato de interventoría

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Seguimiento permanente de actividades

Cordialmente,



JONNY ANDDRES FAJARDO ROSERO
M.P. 05202-141806 ANT
Profesional Especializado 2028-13
Supervisor contrato de Interventoría