Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Código: DAC-C055-P1110-F11 Versión: 3 Pagina 1 de 2

ACTA PARCIAL 007

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Nº:	12	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO:	$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	7	HOJA	1	DE	2				
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	FECHA DE ACTA	DIA		MES		AÑO	PLAZO INICIAL	7	ADICIONAL	
SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQUTEK SAS		21		1		26	PLAZO ADICIONAL	2,5	501.697.386,69	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA					PLAZO TOTAL	9,5	V.R. TOTAL	2.796.680.243,38
15/abr/2024	Nº 1 01/nov/2024 10/dic/2025 Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V/UNIT CON AIU	V/TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**															
1,1	Trazado, Localización y Replanteo.	m2	9664,06	$ 1.961,00	$ 18.951.221,66	-	-84,68	-$ 166.067,28	9579,38	$ 18.785.154,38	7693,77	$ 15.087.482,97	0,00	$ 0,00	7693,77	$ 15.087.482,97
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	m3	5183,24	$ 18.393,00	$ 95.335.333,32	+	2522,31	$ 46.392.858,66	7705,55	$ 141.728.191,98	5160,34	$ 94.914.133,62	865,41	$ 15.917.486,13	6025,75	$ 110.831.619,75
1,3	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	UND	30,00	$ 267.122,00	$ 8.013.660,00	-	-2,00	-$ 534.244,00	28,00	$ 7.479.416,00	16,00	$ 4.273.952,00	10,00	$ 2.671.220,00	26,00	$ 6.945.172,00
NP1	Demolición de estructuras en concreto	m3	0,00	$ 198.266,00	$ 0,00	+	9,17	$ 1.817.702,69	9,17	$ 1.817.702,69		$ 0,00	8,82	$ 1.748.814,37	8,82	$ 1.748.814,37
	SUBTOTAL				$ 122.300.214,98			$ 47.510.250,07		$ 169.810.465,05		$ 114.275.568,59		$ 20.337.520,50		$ 134.613.089,09
2	**ESTRUCTURA**															
2,1	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	m3	1731,72	$ 62.494,00	$ 108.222.109,68	+	527,90	$ 32.990.838,83	2259,62	$ 141.212.948,51	1662,56	$ 103.900.024,64	13,37	$ 835.544,78	1675,93	$ 104.735.569,42
2,2	Subbase granular clase A	m3	1491,44	$ 150.746,00	$ 224.828.614,24	+	14,40	$ 2.170.508,74	1505,84	$ 226.999.122,98	1183,98	$ 178.480.249,08	1,84	$ 277.372,64	1185,82	$ 178.757.621,72
2,31	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	690,89	$ 876.679,00	$ 605.688.754,31	-	-7,80	-$ 6.837.745,53	683,09	$ 598.851.008,78	518,30	$ 454.382.725,70	60,85	$ 53.345.917,15	579,15	$ 507.728.642,85
2,32	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.17 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	92,35	$ 887.141,00	$ 81.927.471,35	+	0,36	$ 319.530,45	92,71	$ 82.247.001,80	92,33	$ 81.909.728,53	0,38	$ 337.113,58	92,71	$ 82.246.842,11
2,33	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	535,60	$ 896.033,00	$ 479.915.274,80	-	-3,33	-$ 2.979.847,34	532,27	$ 476.935.427,46	304,91	$ 273.209.422,03	9,80	$ 8.601.916,80	314,51	$ 281.811.338,83
2,34	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	269,12	$ 910.336,00	$ 244.989.624,32	+	1,20	$ 1.092.403,20	270,32	$ 246.082.027,52	266,77	$ 242.850.334,72	0,00	$ 0,00	266,77	$ 242.850.334,72
2,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	kg	2750,00	$ 10.965,00	$ 30.153.750,00	+	24311,14	$ 266.571.677,51	27061,14	$ 296.725.427,51	2745,23	$ 30.101.446,95	13008,28	$ 142.635.790,20	15753,51	$ 172.737.237,15
2,5	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	m	3208,60	$ 62.655,00	$ 201.034.833,00	+	100,05	$ 6.268.632,75	3308,65	$ 207.303.465,75	2022,06	$ 126.692.169,30	808,88	$ 38.149.376,40	2830,94	$ 164.841.545,70
2,6	Transporte de materiales petreos para distancias mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)	m3-km	28813,10	$ 1.667,00	$ 48.031.439,08	+	9799,70	$ 16.336.101,02	38612,80	$ 64.367.540,10	14779,53	$ 24.637.476,51	411,37	$ 685.753,79	15190,90	$ 25.323.230,30
NP2	Corte de placa	m	0,00	$ 14.419,00	$ 0,00	+	78,80	$ 1.136.217,20	78,80	$ 1.136.217,20		$ 0,00	62,20	$ 896.861,80	62,20	$ 896.861,80
NP3	Conformacion de sub rasante	m2	0,00	$ 2.098,00	$ 0,00	+	9579,38	$ 20.097.528,75	9579,38	$ 20.097.528,75		$ 0,00	7455,07	$ 15.640.729,11	7455,07	$ 15.640.729,11
	SUBTOTAL				$ 2.024.791.870,78			$ 337.185.845,58		$ 2.361.957.716,36		$ 1.516.163.577,46		$ 281.406.376,25		$ 1.777.569.953,71
3	**OBRAS DE DRENAJE**															
3,1	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	m3	21,99	$ 41.197,00	$ 905.922,03	+	555,40	$ 22.880.929,15	577,39	$ 23.786.851,18	21,98	$ 905.510,06	257,28	$ 10.599.164,16	279,26	$ 11.504.674,22

ACTA PARCIAL 007

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	N°:	12	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO:	$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA N°:	7	HOJA	2	DE	2	PLAZO INICIAL	7	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		21	1	26			PLAZO ADICIONAL	2,5	501.697.386,69	
INICIACIÓN	N° / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA							V.R. TOTAL	
15/abr/2024	N° 1 01/nov/2024 10/dic/2025							PLAZO TOTAL	9,5	2.796.680.243,38	
	N° 2 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V/UNIT CON AIU	V/TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
3,3	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tuberia de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza.	UND	28,00	$ 1.706.549,00	$ 47.783.372,00	-	-28,00	-$ 47.783.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP4	Filtro en geotextil no tejido de 0.40M x 0.60M, Incluye tuberia drenaje 4"	m	0,00	$ 112.900,00	$ 0,00	+	399,24	$ 45.074.196,00	399,24	$ 45.074.196,00		$ 0,00	324,80	$ 36.669.920,00	324,80	$ 36.669.920,00
NP5	Construcción de sumidero tipo B para evacuación de aguas lluvias en concreto impermeabilizado de 3000 PSI de dimensión de 1.36 X 0.6 m. externo, muros espesor de 0.13 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.09 en ambos sentidos y rejilla Plástica 0.40m x 0,70m. tabique desarenador. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado, tuberia PVC sanitaria 12", cama de grava y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	Und	0,00	$ 2.355.501,00	$ 0,00	+	44,00	$ 103.642.044,00	44,00	$ 103.642.044,00		$ 0,00	36,00	$ 84.798.036,00	36,00	$ 84.798.036,00
	SUBTOTAL				$ 48.689.294,03			$ 123.813.797,15		$ 172.503.091,18		$ 905.510,06		$ 132.067.120,16		$ 132.972.630,22
4	SENALIZACION															
4,1	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M).	UND	36,00	$ 476.671,00	$ 17.160.156,00	+	2,00	$ 953.342,00	38,00	$ 18.113.498,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 14.300.130,00	30,00	$ 14.300.130,00
4,2	Marca Vial con Pintura en frio.	m2	1604,30	$ 26.403,00	$ 42.358.332,90	-	-293,37	-$ 7.745.848,11	1310,93	$ 34.612.484,79	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 59.518.488,90			-$ 6.792.506,11		$ 52.725.982,79		$ 0,00		$ 14.300.130,00		$ 14.300.130,00
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE EL IVA				$ 2.255.299.868,69			$ 501.697.386,69		$ 2.756.997.255,38		$ 1.631.344.656,12		$ 428.111.146,91		$ 2.059.455.803,03
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.				$ 25.571.024,00			$ 0,00		$ 25.571.024,00		$ 19.344.528,00		$ 0,00		$ 19.344.528,00
	PLANDE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.				$ 14.111.964,00			$ 0,00		$ 14.111.964,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL				$ 2.294.982.856,69			$ 501.697.386,69		$ 2.796.680.243,38		$ 1.650.689.184,12		$ 428.111.146,91		$ 2.078.800.331,03
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.734.846.052,84			$ 385.921.066,68		$ 2.120.767.119,52		$ 1.254.880.504,70		$ 329.316.266,85		$ 1.584.196.771,56
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		24%			$ 416.363.052,68			$ 92.621.056,00		$ 508.984.108,68		$ 301.171.321,13		$ 79.035.904,04		$ 380.207.225,17
COSTOS DE IMPREVISTOS		1%			$ 17.348.460,53			$ 3.859.210,67		$ 21.207.671,20		$ 12.548.805,05		$ 3.293.162,67		$ 15.841.967,72
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 86.742.302,64			$ 19.296.053,33		$ 106.038.355,98		$ 62.744.025,24		$ 16.465.813,35		$ 79.209.838,58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%			$ 520.453.815,85			$ 115.776.320,01		$ 636.230.135,86		$ 376.464.151,42		$ 98.794.880,06		$ 475.259.031,47
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.					$ 25.571.024,00			$ 0,00		$ 25.571.024,00		$ 19.344.528,00		$ 0,00		$ 19.344.528,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.					$ 14.111.964,00			$ 0,00		$ 14.111.964,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
VALOR TOTAL					$ 2.294.982.856,69			$ 501.697.386,69		$ 2.796.680.243,38		$ 1.650.689.184,12		$ 428.111.146,91		$ 2.078.800.331,03
ANTICIPO		30%			$ 688.494.857,01											
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO PRESENTE ACTA												$ 495.206.755,24		$ 128.433.344,07		$ 623.640.099,31
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA												$ 1.155.482.428,89		$ 299.677.802,84		$ 1.455.160.231,72

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
CIVCOL S.A.S
Contratista

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS
Interventor (a) o supervisor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			