INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CTo-214-2025

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA FIDELINA SEDE LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-CAUCA

Fecha de Emisión: Marzo de 2025

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4
2. PARTES INVOLUCRADAS 4
3. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 5
4. ALCANCE Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6
1.BATERÍA SANITARIA NIÑAS 7
1.1 Preliminares 7
1.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA 7
1.3 DESMONTE APARATO SANTARIO EXISTENTE 7
1.4 DESMONTE DE LUMINARIAS 8
1.5 CARPINTERIA METÁLICA 8
1.6 NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (INCLUYE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL) 8
1.7 APARATOS SANITARIOS 9
1.8 SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL LINEA ECONOMICA 9
1.9 RED ELECTRICA 10
1.10 BALA LED 2880 LÚMENES 24W BLANCO LUZ FRÍA CERTIFICADO 10
2.0 BATERIA SANITARIA NIÑOS 11
2.1 PRELIMINARES 11
2.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA 11
2.3 DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE 11
2.4 CARPINTERIA METÁLICA 12
2.5 NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (INCLUYE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL) 12
2.6 NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (PUERTA CUARTO ASEO) 13
2.7 APARATOS SANITARIOS. 14
2.8 VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITARIO + MANIJA. 14
2.9 KIT ORINAL GRIFERÍA TRADICIONAL+ SIFÓN DESAGUE 15
2.10 GRIFERIA 15
2.11 GRIFERÍA LAVAMANOS ORBIT CROMADO. 15

3.0 CERRAMIENTO PERIMETRAL 16
3.1 CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS 16
4.0 OBRAS VARIAS 16
4.1 CANCELACION PTO.HIDRAULICO ZONA DE TANQUE..... 16
4.2 TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO 17
4.3 CONTRAPISO REFORZADO E: 10CM 3000 PSI..... 17
4.4 REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16 (Incluye candado y bisagras) 18
4,5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo 90°)..... 19
4.6 CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT 19
5. IMPREVISTOS 20
5.1 instalación de enchape por afectación de puerta 20
5.2 Instalación Luceta. 21
6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA..... 22
7. CONTROL DE PÓLIZAS..... 23
8. PLANILLA. 27
9. pólizas de prorroga 28
10. Comprobante de pago El Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC-.....30
11. PLANILLA PAGO FEBRERO..... 332
12. EJECUCIÓN FINANCIERA 33
13. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA..... 33
14. CONCLUSION 33

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número de Contrato: CTo-214-2025

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDELINA SEDE LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

Valor del Contrato: treinta y un millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y dos ($31.998.432) M/CTE

Firma del Contrato: 11/30/2025

Plazo: VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS

Terminación del contrato Inicial: 25 de diciembre de 2025.

Prorroga plazo : 27 de febrero

2. PARTES INVOLUCRADAS

CONTRATANTE:

Nombre: República de Colombia municipio de puerto tejada – cauca secretaria de Planeación e Infraestructura.
NIT 891500580-9

CONTRATISTA:

Nombre: VARELA & GOMEZ ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 900987346-3
Representante Legal: JULIÁN ANDRÉS VALERA VALENCIA
Identificación RL CC N°: 94.357.672
Teléfono: 3103900802
Email: gnvautos@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

En cumplimiento del objeto contractual denominado **"**mantenimiento y adecuación de las sedes de las instituciones educativas**"**, se realizaron todas las actividades previstas en el alcance técnico del contrato, garantizando el adecuado desarrollo del proceso constructivo y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes.

Las actividades ejecutadas incluyeron, entre otras:

1. BATERÍA SANITARIA NIÑAS

1.1 Preliminares
1.2 Desmonte de marco y nave sencilla
1.3 Desmonte de aparato sanitario existente
1.4 Desmonte de luminarias

1.5 Carpintería metálica
1.6 Nave en lámina llena galvanizada calibre 22 VAI, con anticorrosivo, esmalte y marco *(Incluye baños y puerta principal)*

1.7 Aparatos sanitarios
1.8 Sanitario blanco institucional, línea económica

1.9 Red eléctrica
1.10 Bala LED 2.880 lúmenes, 24 W, luz blanca fría, certificada

2. BATERÍA SANITARIA NIÑOS

2.1 Preliminares
2.2 Desmonte de marco y nave sencilla
2.3 Desmonte de grifería (grifo / llave)

2.4 Carpintería metálica
2.5 Nave en lámina llena galvanizada calibre 22 VAI, con anticorrosivo, esmalte y marco *(Incluye baños y puerta principal)*
2.6 Nave en lámina llena galvanizada calibre 22 VAI, con anticorrosivo, esmalte y marco *(Puerta cuarto de aseo)*

2.7 Aparatos sanitarios
2.8 Válvula de descarga para sanitario con manija
2.9 Kit de orinal con grifería tradicional y sifón de desagüe

2.10 Grifería
2.11 Grifería para lavamanos modelo Orbit, acabado cromado

3. CERRAMIENTO PERIMETRAL

3.1 Concertina sencilla de 45 cm en acero inoxidable, con accesorios

4. OBRAS VARIAS

4.1 Cancelación de punto hidráulico en zona de tanque
4.2 Tanque de agua plástico de 1.000 litros, completo
4.3 Contrapiso reforzado, espesor 10 cm, resistencia 3.000 PSI
4.4 Reja de seguridad en ángulo 1" x 1" / 8, platina 1" x 3/16"
(Incluye candado y bisagras)
4.5 Bajante de aguas lluvias en PVC de 3"
(Incluye codo de 90°)
4.6 Caja eléctrica de 0,80 x 0,80 x 1,00 m

4. OBRAS VARIAS

Todos los trabajos se realizaron según lo establecido especificaciones técnicas y alcance contractual, cumpliendo los tiempos programados y los estándares de seguridad y calidad exigidos por la entidad contratante.

4. ALCANCE Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual, las cuales fueron realizadas en su totalidad y de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

Actividades Ejecutadas:

Se ejecutaron las siguientes categorías de actividades, conforme a lo detallado en las cláusulas del contrato:

1.BATERÍA SANITARIA NIÑAS

1.1 Preliminares

1.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA

Se ejecutó el desmonte técnico y controlado de seis (6) unidades correspondientes a marcos y naves sencillas existentes, incluyendo el retiro de elementos estructurales y de fijación asociados. Las actividades se realizaron de manera manual y mecánica según requerimiento, garantizando la estabilidad de las estructuras adyacentes. Los residuos generados fueron retirados del área de intervención y dispuestos conforme a la normativa técnica y ambiental vigente, dejando las zonas intervenidas en condiciones adecuadas para su entrega final.





1.3 DESMONTE APARATO SANTARIO EXISTENTE

Se ejecutó el desmonte técnico y controlado de cinco (5) aparatos sanitarios existentes, incluyendo la desconexión de las redes hidráulicas y sanitarias, el retiro de anclajes, sellos y accesorios asociados. Las labores se realizaron garantizando la integridad de las instalaciones y de los elementos constructivos colindantes. Los residuos generados fueron retirados y dispuestos conforme a la normativa técnica y ambiental vigente, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas para su entrega final.





1.4 DESMONTE DE LUMINARIAS

Se ejecutó el desmonte técnico y controlado de tres (3) luminarias existentes, incluyendo la desconexión segura de las redes eléctricas, el retiro de sistemas de fijación, soportes y accesorios asociados. Las actividades se realizaron garantizando la integridad de las instalaciones eléctricas y de los elementos constructivos colindantes. Los equipos desmontados y los residuos generados fueron retirados y dispuestos conforme a la normativa técnica, eléctrica y ambiental vigente, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas para su entrega final.






1.5 CARPINTERIA METÁLICA

1.6 NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (INCLUYE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL)

Se ejecutó la fabricación e instalación de nave en lámina llena galvanizada calibre 22, sistema VAI, con un área total de 9,21 m^2, incluyendo estructura y marco metálico. Se aplicó tratamiento anticorrosivo y acabado final en esmalte, garantizando protección y durabilidad frente a la exposición ambiental. El alcance del ítem incluye la adecuación e integración de baños y la puerta principal, asegurando correcta funcionalidad, estabilidad y calidad de acabados, conforme a planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, quedando el conjunto en óptimas condiciones para su entrega final.





1.7 APARATOS SANITARIOS

1.8 SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL LINEA ECONOMICA

Se suministraron e instalaron cinco (5) sanitarios blancos de uso institucional, línea económica, incluyendo accesorios, elementos de fijación y sellado, así como la conexión a las redes hidráulicas y sanitarias correspondientes. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente, garantizando correcto funcionamiento, estabilidad y condiciones adecuadas de uso para su entrega final.









1.9 RED ELECTRICA

1.10 BALA LED 2880 LÚMENES 24W BLANCO LUZ FRÍA CERTIFICADO

Se suministraron e instalaron tres (3) balas LED de 24 W y 2.880 lúmenes, luz blanca fría, debidamente certificadas, incluyendo accesorios de fijación y conexión eléctrica. La instalación se realizó conforme a las especificaciones del fabricante y a la normativa eléctrica vigente, garantizando eficiencia energética, adecuado nivel de iluminación y correcto funcionamiento para su entrega final.



2.0 BATERIA SANITARIA NIÑOS

2.1 PRELIMINARES

2.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA

Se ejecutó el desmonte técnico y controlado de seis (6) unidades correspondientes a marcos y naves sencillas existentes, incluyendo el retiro de elementos estructurales y de fijación asociados. Las actividades se realizaron de manera manual y mecánica según requerimiento, garantizando la estabilidad de las estructuras adyacentes. Los residuos generados fueron retirados del área de intervención y dispuestos conforme a la normativa técnica y ambiental vigente, dejando las zonas intervenidas en condiciones adecuadas para su entrega final.





2.3 DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE


Se ejecutó el desmonte técnico y controlado de seis (6) unidades de grifería existentes (grifos/llaves), incluyendo la desconexión de las redes hidráulicas, el retiro de elementos de fijación y sellado. Las labores se realizaron garantizando la integridad de las instalaciones y de las superficies adyacentes. Los elementos desmontados y los residuos generados fueron retirados y dispuestos conforme a la normativa técnica y ambiental vigente, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas para su entrega final.



2.4 CARPINTERIA METÁLICA

2.5 NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (INCLUYE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL)

Se ejecutó la fabricación e instalación de nave en lámina llena galvanizada calibre 22, sistema VAI, con un área total de 4,27 m^2, incluyendo estructura y marco metálico. Se aplicó tratamiento anticorrosivo y acabado final en esmalte, garantizando protección y durabilidad frente a la exposición ambiental. El alcance del ítem incluye la adecuación e integración de baños y la puerta principal, asegurando correcta funcionalidad, estabilidad y calidad de acabados, conforme a planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, quedando el conjunto en óptimas condiciones para su entrega final.





2.6 NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (PUERTA CUARTO ASEO)

Se ejecutó la fabricación e instalación de nave en lámina llena galvanizada calibre 22, sistema VAI, con un área total de 1,72 m^2, incluyendo estructura y marco metálico. Se aplicó tratamiento anticorrosivo y acabado final en esmalte, garantizando protección y durabilidad frente a la exposición ambiental. El alcance del ítem incluye la adecuación e integración de baños y la puerta principal, asegurando correcta funcionalidad, estabilidad y calidad de acabados, conforme a planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, quedando el conjunto en óptimas condiciones para su entrega final.





2.7 APARATOS SANITARIOS.

2.8 VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITARIO + MANIJA.

Se suministraron e instalaron tres (3) válvulas de descarga para sanitario, incluyendo manija de accionamiento, accesorios de conexión, fijación y sellado. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la normativa vigente, garantizando correcto funcionamiento, eficiencia en la descarga y adecuada durabilidad para su entrega final.





2.9 KIT ORINAL GRIFERÍA TRADICIONAL+ SIFÓN DESAGUE

Se suministraron e instalaron dos (2) kits para orinal, compuestos por grifería tradicional y sifón de desagüe, incluyendo accesorios de conexión, fijación y sellado. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la normativa vigente, garantizando correcto funcionamiento hidráulico, adecuada evacuación de aguas y condiciones óptimas de uso para su entrega final.







2.10 GRIFERIA

2.11 GRIFERÍA LAVAMANOS ORBIT CROMADO.

Se suministraron e instalaron tres (3) griferías para lavamanos modelo Orbit, con acabado cromado, incluyendo accesorios de conexión, fijación y sellado. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la normativa vigente, garantizando correcto funcionamiento hidráulico, durabilidad del acabado y condiciones óptimas de uso para su entrega final.





3.0 CERRAMIENTO PERIMETRAL

3.1 CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS

Se suministraron e instalaron cuarenta y siete (47) metros lineales de concertina sencilla de 45 cm de diámetro, fabricada en acero inoxidable, incluyendo accesorios de fijación y anclaje. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la normativa vigente, garantizando adecuada resistencia, durabilidad y correcto desempeño como sistema de seguridad perimetral para su entrega final.



4.0 OBRAS VARIAS

4.1 CANCELACION PTO.HIDRAULICO ZONA DE TANQUE

Se realizó la cancelación técnica de un (1) punto hidráulico existente en la zona del tanque, incluyendo el cierre, sellado y aseguramiento de la red hidráulica correspondiente. Las labores se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas y a la normativa vigente, garantizando la estanqueidad del sistema y condiciones seguras para su entrega final.



4.2 TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO

Se suministraron e instalaron dos (2) tanques de almacenamiento de agua en material plástico con capacidad de 1.000 litros cada uno, incluyendo accesorios completos de conexión, válvulas, rebose, salidas, base de apoyo y adecuación a la red hidráulica existente. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la normativa vigente, garantizando correcto funcionamiento, estanqueidad y condiciones óptimas de operación para su entrega final.



4.3 CONTRAPISO REFORZADO E: 10CM 3000 PSI

Se ejecutó contrapiso reforzado en concreto con resistencia a la compresión de 3.000 psi y espesor de 10 cm, para un área total de 5,40 m^2, incluyendo preparación de la superficie, colocación de refuerzo, vaciado, nivelación y acabado. Los trabajos se realizaron conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, garantizando adecuada resistencia estructural, durabilidad y condiciones óptimas para su entrega final.







4.4 REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16 (Incluye candado y bisagras)


Se fabricó, suministró e instaló reja de seguridad con un área total de 11,73 m^2, construida en estructura metálica conformada por ángulo de 1” x 1” x 1/8” y platina de 1” x 3/16”, incluyendo bisagras de alta resistencia y candado de seguridad. La instalación se realizó con anclajes adecuados y acabado protector, conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, garantizando resistencia mecánica, durabilidad y correcto funcionamiento para su entrega final






4,5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo 90°)

Se suministraron e instalaron cinco (5) metros lineales de bajante para aguas lluvias en tubería PVC de 3”, incluyendo codo a 90°, accesorios de unión, soportes y anclajes necesarios. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas y la normativa vigente, garantizando adecuada conducción, estanqueidad del sistema y correcto manejo de las aguas lluvias para su entrega final.





4.6 CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT

Se suministró e instaló una (1) caja eléctrica con dimensiones de 0,80 x 0,80 x 1,00 m, incluyendo estructura, protecciones, anclajes y adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento. La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas, planos eléctricos y normativa vigente, garantizando seguridad, accesibilidad y condiciones óptimas para su entrega final.





5. IMPREVISTOS

5.1 instalación de enchape por afectación de puerta

Se realizó el retiro del enchape afectado por el cambio del marco de la puerta, efectuando posteriormente la limpieza y preparación de la superficie, eliminando residuos y verificando su adecuada condición. Los escombros fueron retirados conforme a los lineamientos de obra. Finalmente, se aplicó el adhesivo recomendado y se instaló el nuevo enchape, garantizando alineación, nivelación y correcta adherencia con el acabado existente. 30 m2



5.2 Instalación y pintura Luceta.

Se realizó la aplicación en los lucernarios de aluminio, efectuando previamente un tratamiento anticorrosivo 2 en 1 sobre la estructura. Posteriormente, se aplicó pintura blanca para su protección y acabado final, garantizando una correcta fijación, nivelación y terminación conforme a las especificaciones establecidas en obra, 9.50 m2

		
Luceta bodega	Luceta baño damas	Luceta de bodega servicio
		
Luceta baño hombre	Luceta principal baño hombre	Luceta bodega

		
Luceta baño damas	Luceta de bodega servicio	Luceta baño hombre
		
Luceta prncipal baño		

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VARELA & GOMEZ ASOCIADOS S.A.S. cumplió cabalmente con todas las obligaciones generales y específicas estipuladas en el contrato, incluyendo, pero no limitándose a:
Ejecución del Objeto: Se desarrolló el objeto del contrato en las condiciones de calidad y oportunidad definidas.

Informes: Se presentaron de manera oportuna todos los informes de gestión, avance de obra, cronogramas, facturas para pago, planillas de seguridad social y certificados de pago de parafiscales, según lo requerido por el **Supervisor/Interventor Secretaria de Planeación** .

Garantías: Se constituyeron y mantuvieron las garantías requeridas durante la vigencia del contrato.

Calidad: Se garantizó la calidad de los bienes, obras y servicios prestados.

Obligaciones Laborales: Se cumplió con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL, SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) del personal vinculado a la obra.

Seguridad Industrial: Se aplicaron y garantizaron las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato, velando por la integridad física de los trabajadores y la comunidad.

Manejo de Materiales y Limpieza: Se realizó el transporte adecuado de materiales y equipos, el retiro de sobrantes y la entrega de las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libres de escombros.

Registro Fotográfico: Se mantuvo un registro fotográfico del avance de la ejecución, mostrando el progreso de la obra.

Comunicación: Se mantuvo una comunicación constante y oportuna con el Supervisor/Interventor Secretaria de Planeación para coordinar y resolver cualquier eventualidad.

7. CONTROL DE PÓLIZAS

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 100000221

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** CALI 11/12/2025 9:33:31 a.m.

VALOR TOTAL: $60.382,00

RECIBO DE: VARELA Y GOMEZ ASOCIADOS S A S

NUMERO DE IDENTIFICACION: 900987346

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20250100446093	1999050373	BANCOLOMBIA	60.382,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100046291 Certificado(s): 100149623;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.10 08:33:37 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: TCgfanL8taEPIkRyfRlBEg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R0000000059-0001

No. PÓLIZA	CCS-100046291	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100149623	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/12/2025	24:00 Horas Del	03/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VARELA Y GOMEZ ASOCIADOS S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900.987.346-3
DIRECCIÓN	CR 80 14 C 67	TELÉFONO	3103900882
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA	No. DOC. IDENTIDAD	891.500.580-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 17 ESQUINA	TELÉFONO	8280151
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA	No. DOC. IDENTIDAD	891.500.580-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 17 ESQUINA	TELÉFONO	8280151

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CTo-214-2025 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDELINA SEDE LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/12/2025	24:00 Horas Del 03/05/2026	3.199.843,20	15.254,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/12/2025	24:00 Horas Del 03/01/2029	1.599.921,60	15.233,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/12/2025	24:00 Horas Del 03/05/2026	6.399.686,40	15.254,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 11.199.451,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	45.741,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	45.741,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	9.641,00
TOTAL A PAGAR	$	60.382,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | PAGA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100046291	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100149623	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/12/2025	24:00 Horas Del	03/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100046291** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **VARELA Y GOMEZ ASOCIADOS S A S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA / MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA** , expedida por la Compañía en **10/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **10** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

8. PLANILLA.


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900987346
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VARELA & GOMEZ ASOCIADOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 80 14C 67	TELÉFONO:	8816063
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7998146164**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1997053742

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 28.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 42.800
		SUBTOTAL:		**$ 71.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 633.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 633.200**

9. pólizas de prorroga



seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.02.09 13:58:45 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1B38x+08S1FTxY9E5TKC+A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 13 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2851600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R0000000059-0001

No. PÓLIZA	CCS-100046291	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100153408	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/12/2025	24:00 Horas Del	28/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VARELA Y GOMEZ ASOCIADOS S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900987346-3
DIRECCIÓN	VALLE DEL CAUCA CALI	TELÉFONO	3103900802
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA	No. DOC. IDENTIDAD	891500580-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 17 ESQUINA	TELÉFONO	8280151
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA	No. DOC. IDENTIDAD	891500580-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 17 ESQUINA	TELÉFONO	8280151

OBJETO DE CONTRATO

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION A LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA HACER CONSTAR QUE SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS SEGUN:

- ACTA DE SUSPENCION NO 1 DEL 29/12/2025
- ACTA DE REINICIO NO 1 DEL 28/01/2026
- PRORROGA NO 1 DEL 28/01/2026

ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE, LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA RIGE A PARTIR DEL 09/12/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CTO-214-2025 , CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 30/06/2026	3.199.843,20	8.333,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 28/02/2029	1.599.921,60	8.333,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 30/06/2026	6.399.686,40	8.333,33
		TOTAL ASEGURADO	$ 11.199.451,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	24.999,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	24.999,99
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.749,99

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/01/2029

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Juan Andres Varela Valencia
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VINCULADO

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100046291	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100153408	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/12/2025	24:00 Horas Del	28/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


OBJETO ES

MANTENIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDELINA SEDE LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

10. Comprobante de pago El Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC-



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	157428999	108089600	03/03/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900987346**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.168.111.6**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 31,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 31,000.00	COP$ 31,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	157428999	108089600	03/03/2026

Número de Identificación 900987346	**Primer Nombre ó Razón Social** VARELA Y GOMEZ ASOCIADOS SAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 3	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento CAUCA	**Ciudad Capital** POPAYAN (CAUCA)
Dirección de Domicilio Calle 20 # 13-22	**Ciudad de Domicilio** Puerto Tejada
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,310 3900802
Correo electrónico gnvautos@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Valle del Cauca	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-076-000000
Número Licencia de Obra 214	**Número Contrato de Obra** 214-2025
Nombre Obra mantemiento	**Fecha Inicio Obra** 25/11/2025
Fecha Terminación Obra 26/01/2026	**Ciudad de Ejecución de la Obra** Puerto Tejada
Tipo FIC Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)	**Año Periodo a Pagar** 2026
Mes Periodo a Pagar 3	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 31998432.00
Costo Total Mano de Obra 3100000.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 31000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 31000.00

ecollect
Seguro para ti

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900987346
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			VARELA & GOMEZ ASOCIADOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 80 14C 67	TELÉFONO:	8816063
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6009755101		TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	26				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		108888298
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6001213490		FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2026/03/03

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 233.500	$ 3.000	$ 236.500
SUBTOTALES:										**$ 233.500**	**$ 3.000**	**$ 236.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.400	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 182.400	$ 2.400	$ 0	$ 184.800
SUBTOTALES:													**$ 182.400**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 184.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 101.500	$ 101.500	$ 1.300	$ 0	$ 102.800
SUBTOTALES:									**$ 101.500**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 102.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 68.400	$ 800	$ 69.200
SUBTOTALES:			**$ 68.400**	**$ 800**	**$ 69.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 43.800	$ 600	$ 44.400
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 29.200	$ 400	$ 29.600
SUBTOTALES:			**$ 73.000**	**$ 1.000**	**$ 74.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXONERADO APORTES TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10497636	PAZ USURIAGA SAMIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO	05						A									230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS018-S.O.S.	5	$ 291.818	$ 36.500	$ 0	$ 36.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818	1	$ 20.400	5	$ 291.818	CCF14-COMFACAUCA	$ 11.700	$ 5.900	$ 8.800	$ 0	$ 0
2	CC 10497636	PAZ USURIAGA SAMIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO	30						C									230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF14-COMFACAUCA	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0
3	CC 10497636	PAZ USURIAGA SAMIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO	30						R									230201-PROTECCION	26	$ 1.459.087	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.500	EPS018-S.O.S.	26	$ 1.459.087	$ 182.400	$ 0	$ 182.400	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.459.087	1	$ 101.500	26	$ 1.459.087	CCF14-COMFACAUCA	$ 58.400	$ 29.200	$ 43.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 657.300**

12. EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato inicial: : TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($31.998.432) M/CTE

Total, del contrato: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($31.998.432) M/CTE 10. DURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Firma del Contrato: Once (11) de noviembre de 2025.

Fecha de terminación: Veinticinco (25) de diciembre de 2025.

13. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

La obra fue entregada a satisfacción del Nombre: República de Colombia municipio de puerto tejada – cauca secretaria de Planeación e Infraestructura en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza. Se adjunta el acta de recibo final de obra.

14. CONCLUSION

VARELA & GOMEZ ASOCIADOS S.A.S. declara haber cumplido a cabalidad con todas las obligaciones contractuales, ejecutando el objeto del contrato No. CTo-214-2025 de manera satisfactoria, dentro de los plazos y con los estándares de calidad requeridos, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura del aula de clase en la i.e las brisas del municipio de puerto tejada cauca del Municipio de Puerto Tejada, Cauca.

Atentamente,

Julian Andres Varela Valencia

JULIAN ANDRES VALERA VALENCIA
Representante Legal
VARELA & GOMEZ ASOCIADOS S.A.S.
CC. 94.357.672
Email: gnvautos@gmail.com
Teléfono: 3103900802
Contratista