ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

BOGOTÁ

SEDE:	TODAS LAS SEDES			**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA**
FECHA DE EMISIÓN	1/09/2025			
SEMANA N°	9			
FECHA INICIO :	**26/08/2025**	**FECHA TERMINO :**	**1/09/2025**	

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**		
CONTRATANTE	**IDARTES**		
CONTRATISTA	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S**	**CONTRATO N°**	**1844-2025**
INTERVENTORIA	**VELNEC S.A**		
FECHA DE INICIO	**4 DE JULIO DE 2025**	**FECHA DE FINALIZACION**	**4 DE MARZO DE 2026**

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE ACTIVIDADES


EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**SEDE**	**ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES**
VARIOS- ADMINISTRATIVO	19/08/2025	19/08/2025	N/A	Se realizo el comité de obra # 9 a las 10 a.m en la cinemateca	Sin observaciones sobre la actividad
	207/08/2025	27/08/2025	N/A	Se recibio con oficio 066.25 la aprobacion de diagnosticos, presupuestos y cronograma	Sin observaciones sobre la actividad
	27/08/2025	27/08/2025	N/A	Se dio apertura a pin ambiental	Sin observaciones sobre la actividad
	26/08/2025	26/08/2025	N/A	Se recibió oficio 062.25 con observaciones del informe mensual N1 v2	Sin observaciones sobre la actividad
LAVADO DE TANQUES	30/08/2025	30/08/2025	Campiña	Se realizo en la mañana la lavada de tanque en la campiña, con duracion de 2 horas.	Sin observaciones sobre la actividad
OBRA CIVIL	26/08/2025	1/09/2025	Cinemateca	Demolicion de piso para afinado y posterior esmaltado en hall de baño en 2 nivel	La entidad indica que unicamente los días lunes se puede hacer ruido.
TERRAZA- IMPERMEABILIZACION	26/08/2025	1/09/2025	Cinemateca	Adecuacion, resane, destronque, aplicación de imprimante e impermeabilizacion de poliurea en terraza no transitable bloque sur	Sin observaciones sobre la actividad
ACABADOS	28/08/2025	29/08/2025	Cinemateca	Se realiza el resane y pintura a 3 manos de pintura koraza en muro exterior sobre marquesina	Sin observaciones sobre la actividad
OBRA CIVIL	29/08/2025	29/08/2025	Cinemateca	Se realiza el desmonte de la totalidad de los guardaescobas en las 8 baterias de baño	Sin observaciones sobre la actividad
ARAÑA- RED HIDRÁULICA	29/08/2025	1/09/2025	Cinemateca	Se inicia el armado en seco de la araña, se trazan niveles y se ancla a la placa. A la fecha se han conectado dos sifones de los 9 existentes	Sin observaciones sobre la actividad
SONDEO DE SIFONES- RED HIDRAULICA	29/08/2025	29/08/2025	Cinemateca	Se realizo el sondeo de 7 sifones en 1 nivel (3 de los cuales fueron en carcamo)	Sin observaciones sobre la actividad
CUBIERTA- IMPERMEABILIZACION	27/08/2025	1/09/2025	Cinemateca	Se inicia la adecuacion de cubierta con barrido, retiro de plasticos, bloques y limpieza	Sin observaciones sobre la actividad
IMPERMEABILIZACION CULATA	26/08/2025	30/08/2025	Teatro Jorge Eliecer Gaitan	Se realizo el resane y pintura a 3 manos en Koraza en la culata con andamio y contrapesos	Sin observaciones sobre la actividad
LIMPIEZA DE CORNIZA- FACHADA	1/09/2025	1/09/2025	Teatro Jorge Eliecer Gaitan	Se realizo la muestra de limpieza en corniza de fachada	Pendiente aprobacion por parte de la entidad y de interventoria para continuar con el trabajo

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**			**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
DIRECTOR		**SST**	**1**			26/08/2025-01/09/2025	X	X	
RESIDENTE	**1**	**OFICIALES**	**2**			26/08/2025-01/09/2025	X	X	
INSPECTOR	**1**	**AYUDANTES**	**5**			26/08/2025-01/09/2025	X	X	SI ☐ NO ☒ x

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES			BOGOTÁ
SEDE:	TODAS LAS SEDES			**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA**
FECHA DE EMISIÓN	1/09/2025			
SEMANA N°	9			

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES


































































ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES			BOGOTÁ
SEDE:	TODAS LAS SEDES			**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA**
FECHA DE EMISIÓN	1/09/2025			
SEMANA N°	9			











OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Sin observaciones

LAURA CAMILA CRUZ PULIDO
CC 1014213917
RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA