INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 2
CONVENIO No. SI-036-2022

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA”

PERIODO: 01 de enero al 31 de enero del 2022.

enero de 2023

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 4
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 9
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 10
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 10
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 11
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MAROCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO	SI-036-2022
CONVENIANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	2695 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 9 DE 2 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	6801 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VENCIMIENTO:	31 DE AGOSTO DE 2022
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 6801

Vigencia: 2.022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles **Recurso de la Nacion-Destinación Especifica** Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 303.486.211,00	303.486.211,00
	Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles **Recurso de la Nacion**-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 780

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Gastos-Inversión			
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles **Recurso de la Nacion-Destinación Específica** Sobretasa al ACPM **Clasificadores**		1.719.755.196,00
	2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0	1.719.755.196,00	
		Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido

I	**OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE**		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	**AFIRMADOS Y SUBBASES**		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	**TRANSPORTE DE MATERIALES**		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	**OBRAS DE DRENAJE**		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	**OBRAS DE SEÑALIZACION**		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	**AJUSTES**		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (…) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y

será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.

- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505,810,351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE **($ 1,011,620,704)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.

- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 202,324,141)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

Para el presente periodo el Convenio suscrito entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta rica, se realizó los trámites para el primer desembolso por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211).**

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

- El municipio de Planeta Rica publico la RESOLUCIÓN No. 761 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022. “Por medio de la cual se ordena la apertura de una contratación, tramitada a través de la modalidad de Licitación Pública No. 013-2022” para la obra y la RESOLUCIÓN NO. 023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023. “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNACONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO NO. 010- 2022”, para la interventoría

- El municipio de Planeta Rica realizo la verificación de requisitos mínimos y experiencias del proceso LP-MPR-013-2022 para el contrato de obra.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:

1. El municipio no radicó ningún informe de ejecución del convenio SI-036-2022.

Presentado por:

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No se han registrado fotografías para el presente periodo toda vez que las obras no han iniciado