CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI - 015 - 2025

OBJETO: Reposición de placas de concreto en pavimento rigido existentes en las vías urbanas del municipio de san pedro de Urabá, Antioquia

CONTRATISTA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL Y HABITAT EDURHA - NECOCLÍ

SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

FECHA DE INICIO:	7 de noviembre de 2025
PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 de diciembre de 2025
PRORROGA 1 Y 2:	9 DIAS + 30 DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL:	9 de febrero de 2026
VALOR INICIAL:	$ 186.000.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 186.000.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 186.000.000,00
% OBRA EJECUTADO	100,00%

ACTA No. 1

FECHA DEL PRESENTE ACTA

13 de marzo de 2026

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	MOVIMIENTOS DE TIERRAS												
1.1	Suministro, transporte e instalacion de BASE GRANULAR TIPO INVIAS , compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% del Proctor modificado, según norma INV-330. Incluye mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	M3	51,38	$ 98.107	5.040.287,00	47,00	$ 4.611.029,00	-	$ -	47,00	$ 4.611.029,00	47,00	$ 4.611.029,00
2	ACERO												
2.1	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 420MPA (Acero Longitudinal y Transversal)	KG	13159,61291	$ 8.531	112.259.127,00	12.304,57	$ 104.965.123,00	-	$ -	12.304,57	$ 104.965.123,00	12.304,57	$ 104.965.123,00
3	CONCRETOS												
3.1	Losa de concreto MR=2,8 Mpa (suministro, formaleteado, colocación curado, juntas y texturizado. No incluye suministro de acero)	M3	79,04	$ 483.886	38.245.908,00	95,00	$ 45.969.170,00	-	$ -	95,00	$ 45.969.170,00	95,00	$ 45.969.170,00
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				**155.545.322,00**		$ 155.545.322,00		$ -	$ 12.447,00	**$ 155.545.322,00**		**$ 155.545.322,00**
	ADMINISTRACION (19.58%)			19,58%	30.454.678,00	19,58%	$ 30.454.678,00	19,58%	$ -	19,58%	$ 30.454.678,00	19,58%	$ 30.454.678,00
	IMPREVISTOS (0%)			0%	-	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -
	UTILIDAD (0%)			0%	-	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -
	AIU (19,58%) A=19,58%, I=0%, U=0%			19,58%	30.454.678,00	19,58%	$ 30.454.678,00	19,58%	$ -	19,58%	$ 30.454.678,00	19,58%	$ 30.454.678,00
	COSTO TOTAL				**186.000.000,00**		$ 186.000.000,00		$ -		**$ 186.000.000,00**		**$ 186.000.000,00**

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
SUPERVISOR MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LUIS FERNANDO CORREA IZQUIERDO
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL Y HABITAT EDURHA - NECOCLÍ