INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 257 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

INFORME MENSUAL No. 3

DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL

DUITAMA, BOYACA
AGOSTO DE 2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:


Contrato de Consultoria No.	**257**	**Contratista:**	**Consorcio estudios MPCCL**
Contrato de Interventoría No.	**287**	**Interventoría:**	**CONSORCIO LITORAL MC**

Objeto Contrato de Consultoria:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Consultoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
3	Información Contrato de		
3.1	Información general contrato		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
4	Reportes ejecución mensual contrato de		
4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	
5	Conclusiones y recomendaciones		
6	Anexos		
6.1	Registro fotográfico del avance de las obras.		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: Pedro José Corredor Becerra
DIRECTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Tarjeta Profesional: 01196-0427 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

1 Introducción

Agua de Dios es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a unos 104 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa aproximadamente 2 horas y media de viaje en automóvil. Es conocido por su clima cálido y agradable, ideal para el descanso y la recuperación. Su nombre se debe a la creencia de que sus aguas tienen propiedades curativas.

Agua de Dios fue fundado en 1870 y tiene una historia rica y única. Originalmente se estableció como un lugar de refugio para personas afectadas por la lepra, bajo la iniciativa del doctor Luis María Fernández. Durante muchos años, el municipio fue un centro de tratamiento y aislamiento para los enfermos, conocidos como "lázaros". La comunidad de Agua de Dios se caracterizó por su espíritu de solidaridad y apoyo mutuo. En 1961, la ley eliminó el aislamiento obligatorio y permitió la reintegración de los pacientes a la sociedad.

Situado en el valle del río Bogotá, Agua de Dios cuenta con una altitud de aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima cálido y seco durante todo el año. El paisaje está dominado por colinas suaves y áreas de vegetación tropical.

La economía de Agua de Dios se basa en la agricultura, especialmente en el cultivo de frutas tropicales como el mango, la papaya y el banano. La ganadería también juega un papel importante, junto con el comercio local y el turismo. Los mercados y ferias locales son puntos clave para la economía del municipio, donde se comercializan productos agrícolas y artesanías.

El objeto del presente contrato de consultoría es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS”

Agua de Dios pertenece a la provincia del Alto Magdalena.

En el presente documento se presenta el informe mensual de consultoría No 1 del proyecto **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS”**

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en la vía circunvalar del municipio de Agua de Dios, en el departamento de Cundinamarca.

Ilustración 1. Ubicación vía circunvalar Agua de Dios



Fuente: Anexo técnico – Google Earth

2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

El objeto del presente contrato de consultoría es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS" y comprende el municipio de Agua de Dios que pertenece a la provincia del Alto Magdalena

Las soluciones viales para la vía circunvalar en el municipio de Agua de Dios garantizan una mejor conectividad vial, optimizando el transito vehicular y los tiempos de viaje de los usuarios de la vía, esta carretera se encuentra en regular estado, por lo que su mejoramiento apalancará el desarrollo económico del municipio y de la región, pues es una de las vías principales y conectantes con otros municipios.

2.3 Estado inicial de la vía








TOCAIMA
AVENIDA
CIRCUNVALAR



3 Información Contrato de consultoría

3.1 Información general contrato de consultoría

Entidad contratante:	Gobernación de Cundinamarca
Dirección:	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU
Contratista de interventoría:	litoral consulting s.a.s – consultores y constructores s.a.s
NIT:	901.499.379
Representante Legal:	JORGE BELTRAN CATUMBA
No. Contrato:	287 de 2025
Plazo de ejecución:	8 meses
Fecha inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha finalización:	31 de diciembre de 2025
Valores del contrato de interventoría	
Valor inicial pactado:	**$ 628.130.900**
Valor adición:	**$ 498.287.093**
Valor final:	**$ 1.126.417.993**
Consultor:	**CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL**
NIT:	901.918.715-7
Representante Legal:	Cristian López
No. Contrato:	257 de 2025
Objeto:	“Estudios y diseños para la vía desde el casco urbano de la inspección Cumaca (municipio de Tibacuy) al sector el pin (municipio de San Antonio del Tequendama) y vía circunvalar en el municipio de agua de dios”.
Plazo de ejecución:	8 meses
Fecha inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha finalización:	31 de diciembre de 2025
Valor inicial del contrato consultoría:	**$ 3.060.617.700,00**

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido para el presente informe entre el 20 de julio y el 19 de agosto de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- Aprobación de Metodología Estabilidad de Taludes V2
- Aprobación de Metodología Estudio geotécnico y diseño de pavimento V2
- Aprobación de Plan de exploración geotécnica y de pavimentos V2
- Aprobación de Metodología Hidrología, hidráulica y socavación V2
- Entrega de Metodología de Volumen I Transporte V1
- Entrega de Metodología de Volumen II Señalización, Seguridad vial y PMT V1
- Respuesta a observaciones Plan de exploración de Pavimentos Lote 1
- Entrega parcial de Diseño Geométrico Agua de Dios
- Inicio de perforaciones
- Entrega de Levantamiento topográfico V1
- Etapa de precampo de Geología
- Continuación en perforaciones en puntos 1 y 2
- Inicio de trabajo de campo Geología
- Terminación de perforaciones
- Respuesta a comunicado CLM.287.25.013 Metodología Ambiental y Social V2
- Terminación de trabajos de campo de Geología

4 Reportes ejecución mensual contrato de consultoría

4.1 Informe semanal

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 10 — Del: martes, 22 de julio de 2025 — Al: lunes, 28 de julio de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	0,00%	11,90%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 0,00	$ 48.707.073,00
Avance Técnico Programado (%)	0,00%	11,90%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	1,20%	10,40%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 4.890.175,00	$ 36.843.260,00
Avance Técnico Ejecutado (%)	1,20%	11,40%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Respuesta a comunicado CLM.287.25-0008 Cronograma V2
* Entrega de Metodología Volumen II Diseño Geométrico V1

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 10 Del: martes, 22 de julio de 2025 Al: lunes, 28 de julio de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

* Aprobación de Metodología Estabilidad de Taludes V2
* Aprobación de Metodología Estudio geotécnico y diseño de pavimento V2
* Aprobación de Plan de exploración geotécnica y de pavimentos V2
* Aprobación de Metodología Hidrología, hidráulica y socavación V2

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega levantamiento topográfico
* Radicación de metodologías faltantes

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continúa el trabajo de procesamiento de información del levatamiento topográfico. La Interventoría dio concepto de Aprobación a las siguientes Metodologías en su segunda versión: Hidrología hidráulica y socavación, Estabilidad de taludes, Estudio geotécnico y de pavimentos. De igual manera emitió el concepto de Aprobación al Plan de exploración geotécnica y de pavimentos, permitiendo así iniciar las perforaciones en el tramo objeto de estudio. Se hace entrega del cronograma ajustado según observaciones hechas en mesa de trabajo con la Interventoría.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 11 — Del: martes, 29 de julio de 2025 — Al: lunes, 4 de agosto de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	8,30%	20,20%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 34.110.314,00	$ 82.817.387,00
Avance Técnico Programado (%)	0,00%	20,20%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	8,49%	19,01%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 34.779.835,00	$ 73.017.433,00
Avance Técnico Ejecutado (%)	8,49%	20,01%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Entrega de Metodología de Volumen I Transporte V1
* Entrega de Metodología de Volumen II Señalización, Seguridad vial y PMT V1
* Respuesta a observaciones Plan de exploración de Pavimentos Lote 1
* Entrega parcial de Diseño Geométrico Agua de Dios
* Inicio de perforaciones
* Entrega de Levantamiento topográfico V1
* Etapa de precampo de Geología

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 11 Del: martes, 29 de julio de 2025 Al: lunes, 4 de agosto de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Radicación de metodologías faltantes
* Continuar con perforaciones
* Inicio de trabajo de campo de geología

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se radican las metodologías de Transporte y Señalización. De igual manera, se entrega parcialmente el diseño geométrico para su primera revisión. Se atienden las observaciones del Plan de exploración de pavimentos. El 30 de julio de 2025 se dio inicio a la primera perforación de las cuatro (4) proyectadas para este tramo. Se hace entrega de la versión 1 del levantamiento topográfico para revisión de la Interventoría.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 12 — Del: martes, 5 de agosto de 2025 — Al: lunes, 11 de agosto de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 74 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	0,40%	20,60%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 1.783.418,00	$ 84.600.805,00
Avance Técnico Programado (%)	0,40%	20,60%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	1,07%	20,08%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 4.377.353,00	$ 77.394.786,00
Avance Técnico Ejecutado (%)	1,07%	21,08%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuación en perforaciones en puntos 1 y 2

Inicio de trabajo de campo Geología

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 12 Del: martes, 5 de agosto de 2025 Al: lunes, 11 de agosto de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 74 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Radicación de metodologías faltantes
* Continuar con perforaciones 3 y 4

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se da inicio al trabajo de campo de Geología . Se termina la perforación de los 2 primeros puntos de Agua y se remiten al laboratorio para iniciar su evaluación. Se espera terminar con las perforaciones en la siguiente semana.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma
Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**
MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 13 — Del: martes, 12 de agosto de 2025 — Al: lunes, 18 de agosto de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 80 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	1,10%	21,70%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 4.441.022,00	$ 89.041.827,00
Avance Técnico Programado (%)	1,10%	21,70%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	4,30%	24,38%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 17.559.331,00	$ 94.954.117,00
Avance Técnico Ejecutado (%)	4,30%	25,38%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Terminación de perforaciones
* Respuesta a comunicado CLM.287.25.013 Metodología Ambiental y Social V2
* Terminación de trabajos de campo de Geología

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 13 Del: martes, 12 de agosto de 2025 Al: lunes, 18 de agosto de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 80 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Análisis de laboratorio de muestras obtenidas en las perforaciones
* Inicio de conteos para estudio de tránsito

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se termina el trabajo de campo de Geología . Se culminan las perforaciones en campo y se remiten las muestras al laboratorio para iniciar su evaluación. Se envía la atención de las observaciones de la Metodologia Ambiental y Social.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma
Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**
MAT: CPITVC 01196-0427 CND

5 Conclusiones y recomendaciones

En el tercer mes de ejecución del contrato de consultoría se realizan actividades de tipo administrativo y técnico adelantando de manera permanente en campo cada una de las tareas programadas para este periodo.

6 Anexos

6.1 Registro fotográfico del avance de las obras.




MPCC-257
2025









