FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Periodo: 01 al 31 de enero de 2026

1. Datos del Convenio Interadministrativo

NÚMERO DEL CONVENIO	497-2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Municipio de Carmen del Darién del Departamento del Choco, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Construcción de unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Carmen del Darién - Choco", en adelante el PROYECTO".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de enero de 2025
BENEFICIARIO	Municipio del Carmen del Darién, Departamento de Chocó
NIT	818.001.341-9
EJECUTOR	MUNICIPIO
VALOR DEL CONVENIO	El presente Convenio no genera erogación presupuestal para las partes.
VALOR DEL PROYECTO VIABILIZADO	$9.371.880.569
PLAZO	20 MESES
FECHA DE INICIO	31 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	29 de septiembre de 2026
ADICIÓN	N/A.
PRÓRROGA	N/A.
SUSPENSIÓN	N/A.
FECHA TERMINACIÓN REAL	29 de septiembre de 2026

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ARBELÁEZ (Desde 22/09/2025 – ACTULAMENTE)

DEPENDENCIA – MEMORANDO	Grupo de Contratos – Memorando 2025IE0009857 del 22 de septiembre de 2025.		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Mónica Garzón Rodríguez	30/01/2025	21/09/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Weslin James Mosquera	03/02/2025	Actualmente
APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERO	Víctor Alexander Heredia	03/03/2025	Actualmente
APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN	Luisa Fernanda Caamaño López	08/04/2025	Actualmente

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: 36 **Fecha:** 22/11/2024	
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN - CHOCO
Alcance del Proyecto:	**OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS** Suministro y construcción de 240 unidades sanitarias con sistema de tratamiento convencional, cada una incluye: Construcción Caseta de baño: (Excavación y cimentación, mampostería, estructura en concreto reforzado, estructura metálica, cubierta) Instalación redes caseta de baño: (instalaciones eléctricas internas, redes hidrosanitarias) Realizar acabados caseta de baño: (acabado pisos, pañetes, enchapes, carpintería metálica incluye manijas, pinturas, suministro e instalación de aparatos sanitarios y lavadero. Sistema de tratamiento: - Trampa de grasas + tanque séptico + filtro anaerobio (FAFA)) - Campo de infiltración (tubería de drenaje PVC 4" y 3” , lecho filtrante de grava lavada de ¾” para FAFA). **INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTROS** INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTROS **SEGUIMIENTO** Seguimiento

Impacto del Proyecto:	Con la implementación del proyecto se espera mejorar la calidad de vida de 1050 habitantes de la zona rural del municipio de Carmen del Darién (Chocó), por medio de la construcción de 240 unidades sanitarias bajo el modelo aportado al ministerio de vivienda ciudad y territorio, disminuyendo la disposición inadecuada de aguas residuales en la zona rural dispersa.

La viabilidad fue informada por este Ministerio al municipio de Carmen del Darién mediante oficio con radicado No. 2024EE0099572 del 30 de diciembre de 2024, comunicando la decisión de otorgar el concepto de viabilidad con financiación al municipio de Carmen del Darién, quien también fue designado como ejecutor del proyecto.

3.2. Reformulaciones

A la fecha no se tienen reformulaciones del proyecto.

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

Componente	Aportes Nación-PGN 2024	Total
OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS Suministro y construcción de 240 unidades sanitarias con sistema de tratamiento convencional, cada una incluye: Construcción Caseta de baño: (Excavación y cimentación, mampostería, estructura en concreto reforzado, estructura metálica, cubierta) Instalación redes caseta de baño: (instalaciones eléctricas internas, redes hidrosanitarias) Realizar acabados caseta de baño: (acabado pisos, pañetes, enchapes, carpintería metálica incluye manijas, pinturas, suministro e instalación de aparatos sanitarios y lavadero. Sistema de tratamiento: - Trampa de grasas + tanque séptico + filtro anaerobio (FAFA)) - Campo de infiltración (tubería de drenaje PVC 4" y 3” , lecho filtrante de grava lavada de ¾” para FAFA).	8.746.353.077	8.746.353.077
INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTROS INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTROS	441.765.128	441.765.128
SEGUIMIENTO Seguimiento	183.762.364	183.762.364

Totales	9.371.880.569	9.371.880.569
% Participación	100,00 %	100 %

Fuente: Ficha de Seguimiento de Proyectos, Código GPA-F-13 (SIGEVAS)

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	
Valor de Asignación:	
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	**CDP No.** / **Fecha** / **Valor** / **Vigencia** 161314 / 26-12-2024 / 9.188.118.205 / 2024 161424 / 26-12-2024 / 183.762.364 / 2024
No. Registro Presupuestal – Fecha:	**RP No.** / **Fecha** / **Valor** / **Vigencia** 860124 / 31-12-2024 / 9.188.118.205 / 2024
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	
Nombre Entidad Fiduciaria:	
Fideicomitente (Beneficiario):	

4.3. Desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Desembolso No 1	19-sep-25	23-oct-25	$2.756.435.462,00
2	Desembolso No 2	-	-	-
3	Desembolso No 3	-	-	-
4	Desembolso No 4	-	-	-
TOTAL, DESEMBOLSOS				**$2.756.435.462,00**

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

Componente	Actividad	Modalidad	Contratante	Valor

OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS Suministro y construcción de 240 unidades sanitarias con sistema de tratamiento convencional, cada una incluye: Construcción Caseta de baño: (Excavación y cimentación, mampostería, estructura en concreto reforzado, estructura metálica, cubierta) Instalación redes caseta de baño: (instalaciones eléctricas internas, redes hidrosanitarias) Realizar acabados caseta de baño: (acabado pisos, pañetes, enchapes, carpintería metálica incluye manijas, pinturas, suministro e instalación de aparatos sanitarios y lavadero. Sistema de tratamiento: - Trampa de grasas + tanque séptico + filtro anaerobio (FAFA)) - Campo de infiltración (tubería de drenaje PVC 4" y 3" , lecho filtrante de grava lavada de ¾" para FAFA).	Obra y Suministros	De acuerdo con las condiciones del CUR	MUNICIPIO	8.746.353.077
INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTROS INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTROS	Interventoría de Obra y Suministros	De acuerdo con las condiciones del CUR	MUNICIPIO	441.765.128
Total :				**9.188.118.205**

Fuente: Ficha de Seguimiento de Proyectos, Código GPA-F-13 (SIGEVAS)

5.2. Contratación Derivada

El ejecutor estructuró y publicó los procesos para los procesos de contratación, pero no han sido contratados.

ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA FIRMA A CARGO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	ACTA TERMINACION
Obra Civil	INGENIERÍA SANEAMIENTO Y DESARROLLO S.A.S	$8.746.353.077,00	1 septiembre 2025	1 junio 2026
Interventoría	GRACE MARTINA HERNÁNDEZ AMPUDIA	$ 441.765.128,00	1 septiembre 2025	1 julio 2026
TOTAL		**$9.188.118.205,00**		

6. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO **No. Contratos: Obra Civ** N/A **Intervent** N/A	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	23,77%

2	VALOR DEL PROYECTO (VIABILIDAD)	$9.188.118.205
3	VALOR CONTRATOS DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORIA)	$9.188.118.205
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO (3) X (1)	$2.184.015.697,33
5	AHORROS DE CONTRATACION (2) - (3)	0
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO (3) - (4)	$7.004.102.507,67
ITEM	**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO**	**VALOR**
1	VALOR CONTRATOS DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORIA)	$9.188.118.205,00
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	$ 2.623.905.923,00
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	$ 6.564.212.282,00
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$559.902,00

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Que, definida la fuente de financiación del proyecto, el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en sesión 44 Nevada a cabo el 27 de diciembre de 2024 de conformidad con lo verificado en su correspondiente acta, recomendó emitir concepto de viabilidad del proyecto por valor de **NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9,371,880,569)**, incluido el 2% para el seguimiento del Ministerio, para ser financiable con recursos de la nación, al concluir que el mencionado proyecto cumplía con los requerimientos de los componentes documental, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial de conformidad con lo establecido en la Resolución 0661 de 2019. Lo anterior, en virtud de su responsabilidad como instancia asesora del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico en el proceso de viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la nación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.10 del artículo 4, y en los artículos 7 y 8 de la Resolución 0661 de 2019. **7.1. UBICACIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO**



Figura 1. Localización Proyecto (Fuente: MUNICIPIO)

Proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN - CHOCÓ".

Con la implementación del proyecto se espera mejorar la calidad de vida de 1050 habitantes de la zona rural del municipio de Carmen del Darién (Chocó), por medio de la construcción de 240 unidades sanitarias bajo el modelo aportado al ministerio de vivienda ciudad y territorio, disminuyendo la disposición inadecuada de aguas residuales en la zona rural dispersa. El acta de inicio del convenio se suscribió el 31 de enero de 2025.

ENERO DE 2026

EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL

7.2 AVANCE DE EJECUCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima sexta del Convenio de Uso de Recursos CUR 497 de 2025, el municipio de Carmen del Darién en calidad ejecutor debe remitir al Ministerio informes mensuales dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, incluyendo el estado actualizado del avance técnico, administrativo y financiero del proyecto, con los soportes correspondientes.

Estado de convenio: En ejecución
Estado del proyecto: En ejecución
Avance de ejecución programado: 33,19%
Avance de ejecución física: 23,77%
Avance Financiero del convenio: 30%

NOTA. Es importante precisar que, conforme al Decreto 3571 de 2011 modificado por el Decreto 1604 del 3 de diciembre de 2020, la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)

es dirigir la política nacional en materia de agua y saneamiento básico. Por lo tanto, las actividades contractuales que realiza el municipio de Carmen del Darién en calidad de ejecutor con sus contratistas de obra y/o interventoría son de la exclusiva responsabilidad de estos últimos y no del MVCT.

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS

Para el presente mes el Municipio en calidad de contratista realizó cargue de información en el aplicativo respecto a las actas de reinicio de los contratos derivados.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL EJECUTOR

Para el periodo contemplado del 1 al 31 de enero el municipio de Carmen del Darién no remitió el informe de supervisión.

7.5 GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN MVCT

El equipo de supervisión convocó al municipio de Carmen del Darién en calidad de ejecutor a comité presencial en la ciudad de Bogotá el día 27 de enero de 2026, en función de enseñar la trazabilidad de ejecución del convenio, y los incumplimientos que se vienen presentando al convenio.

7.6 GESTION DOCUMENTAL

- El 16 de enero se envió oficio con radicado No. 2025EE0001125 al Municipio de Carmen del Darién cuyo asunto fue: "Citación a Comité de Seguimiento presencial – Posible incumplimiento Convenio de Uso de Recursos N. 497 DE 2025

7.6 GESTION COMITES, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS

- El 15 de enero de 2026 se realizó mesa de seguimiento virtual donde se consultaron por aspectos, técnicos, financieros y jurídicos del convenio y contratos derivados.
- El 27 de enero de 2026 se realiza comité presencial en la ciudad de Bogotá.

7.7 GESTION COMISIONES

- Para el periodo contemplado no se realizaron comisiones.

7.8 CONCLUSIONES

Este ministerio requirió al municipio de Carmen del Darién por los incumplimientos evidenciados al convenio, especialmente del encargo fiduciario, instrumento que es obligatorio para realizar los pagos al convenio, por tal motivo se convoca al municipio de Carmen del Darién a comité presencial el 27 de enero de 2026 en la ciudad de Bogotá.

8. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO

Con base en la información reportada en los ítems anteriores, desde el componente jurídico de la supervisión se acompañaron las actividades de seguimiento orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de Uso de Recursos, mediante la participación en mesas de seguimiento virtuales y presenciales.

Lo anterior, teniendo en cuenta las situaciones evidenciadas relacionadas con incumplimientos en la presentación de información e informes requeridos, así como retrasos en el avance de obra frente a lo programado, aspectos que pueden incidir en el normal desarrollo de las obligaciones contractuales.

En consecuencia, se considera necesario continuar con el seguimiento permanente y exhaustivo a las actuaciones adelantadas por el ejecutor, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio y adoptar, de ser necesario, las acciones correspondientes en el marco de las funciones de supervisión.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO

Respecto al seguimiento financiero en el marco del Convenio de Uso de Recursos 497-2025 suscrito con el Municipio de Carmen del Darién, al corte de este informe se presenta la información correspondiente de acuerdo con la información suministrada por el ejecutor.

RESUMEN FINANCIERO CUR 497 de 2025		
Municipio de Carmen del Darién – Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 9.188.118.205,00
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 2.756.435.462,00
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	$ 0,00

4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 2.756.435.462,00
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 9.188.118.205,00
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 2.623.905.923,00
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 132.529.539,00
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 559.902,00
9	Saldo Disponible Total-Extracto bancario (7+8)	$ 133.041.174,00

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS Contratista - Apoyo técnico a la Supervisión	**VICTOR ALEXANDER HEREDIA CASTAÑEDA** Contratista - Apoyo financiero a la Supervisión
C Darwish Salama	
CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA Gestor Zona Pacífico	**LUISA FERNANDA CAAMAÑO LOPEZ** Contratista – Apoyo jurídico la Supervisión

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ARBELÁEZ
Supervisor Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 497 de 2025