ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.1

CONTRATO No.	024 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	DESAJTU- MC– 015 DE 2025
OBJETO	"Contratar a nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, el diseño y construcción del sistema de apantallamiento de las Sedes Judiciales del Departamento de Boyacá".
LOCALIZACIÓN	Palacio de Justicia de Tunja: Carrera 9 No. 20 - 62 Palacio de Justica Garagoa en la Carrera 10 No 8A - 43 Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo ubicado en la Carrera 5 No. 7 - 56 Palacio de Justicia de Duitama ubicado en la Carera 15 No. 14 - 24 Palacio de Justicia de Chiquinquirá ubicado en la Carrera 7 No. 14 - 87 Palacio de Justicia de Ramiriquí ubicado en la Carrera 4 No. 6 -76
VALOR	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($138.895.013,62)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de pólizas de garantías.
FECHA DE INICIO	08 de septiembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 de noviembre del 2025
CONTRATISTA	G&L INGENIERIA Y DESARROLLO SAS NIT 901731631-2
SUPERVISOR	SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO C.C. 1.010.238.404 de Bogotá
FECHA DEL ACTA	30 de septiembre del 2025

EL Ingeniero BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON, Director de Obra en calidad de CONTRATISTA y el Ingeniero VICTOR MANUEL SALAZAR ROJAS, Residente de Interventoría en calidad de INTERVENTOR, se reúnen en el municipio de Tunja – Boyacá, con el objeto de suscribir el comité de Seguimiento N°1 del contrato de Obra No. 024 del 2025.

Una vez instalada la reunión, intervino el Ingeniero BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON, en su calidad de Director de Obra quien manifestó lo siguiente: que en cumplimiento de mis funciones como Director de obra y de mi equipo de trabajo hemos presentado los diagnósticos, los análisis de riesgos por descargas atmosféricas a la interventoría dentro de los tiempos estipulados en el cronograma de Obra, dichos diagnósticos fueron soportados técnicamente en la Norma Técnica Colombiana NTC4552.

El Contratista de Obra presenta la socialización de la visita técnica del día 25 de Septiembre del 2025 y las mediciones del SPT construido en la sede de Ramiriqui donde demuestra los valores de referencia para la resistencia de puesta a tierra en la tabla No. 3.12.3.a del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE año 2024.

Durante la socialización el contratista de obra confirma la necesidad de la instalación del SIPRA en las diferentes sedes judiciales y el residente de Interventoría, El Ingeniero VICTOR MANUEL SALAZAR ROJAS, interviene para aprobar los diagnósticos presentados por el contratista de Obra.

El contratista de obra manifiesta que se ha adelantado estudios y diseños en algunas sedes donde se contaba con el insumo principal, para este caso sería el plano arquitectónico, los respectivos cortes y las vistas de planta y cubiertas; No obstante el contratista de Obra se compromete a entregar la totalidad de los diseños del SIPRA en las diferentes sedes judiciales el día 06 de Octubre del 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los Treinta (30) días del mes de septiembre del 2025 por los que en ella intervinieron.

VICTOR MANUEL SALAZAR ROJAS
Residente de Interventoría

BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON
Director de Obra