| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 20/01/2026 |

## Proceso de Contratación

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACIÓN INFORME | 18/03/2026 | | | | |
| INFORME No. | 4 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL : | 12/02/2026 | Y EL | 11/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTADO | EN EJECUCIÓN | PLAZO INICIAL CONTRATO | 10 |
| TIPO DE CONTRATO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | VALOR INICIAL CONTRATO | $ 414.824.210,00 |
| PROCESO No.: | CI-011-2025 | FECHA DE INICIO: | 12 de noviembre de 2025 |
| CONTRATO No.: | 01316 - 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 11 de junio de 2026 |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER / EDISSON ARLEY CORTES VALLEGO | LOCALIZACIÓN | MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER |
| NIT CONTRATISTA: | 890.204.979-0 / 1.100.953.017 DE SAN GIL | SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR | EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Sudirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental |
| LINK DE PROCESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9088921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVi | APOYO SUPERVISIÓN | SAÚL ANTONIO CORTES DURÁN -Contratista, Subdirección de Planeación. |

### 1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

| NOVEDAD | SUSCRIPCIÓN | DESDE | HASTA | TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN | TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA | SE ACTUALIZA POLIZA | MOTIVO /JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio Contrato | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 11/06/2026 | 7 meses | 0 | 11/06/2026 | SI | Inicio del Convenio Interadministrativo No.01316 - 2025 |
| Prórroga No. 1 | 11/03/2026 | 12/06/2026 | 11/09/2026 | 3 meses | | 11/09/2026 | NO | Debido a imprevistos presentados por el municipio se celebra la Prórroga N°1 |

| | | |
|---|---|---|
| **PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)** | 10 meses | 0 |
| **% AVANCE FISICO** | 7% | |

### 1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

| CLASE | # DE POLIZA | FECHA DE EXPEDICION | ANEXO | AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | VIGENCIA (Fechas) HASTA | 7.VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL | 840- 47- 994000005220 | 29/01/2026 | 2 | CUMPLIMIENTO | 7/11/2025 | 11/12/2026 | $ 82.964.842,00 |
| | | | | PAGO DE SALARIOS | - | - | - |
| | | | | CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS | - | - | - |
| | | | | CALIDAD DEL SERVICIO | - | - | - |
| | | | | AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS | - | - | - |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | - | - | - |
| | | | | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | - | - | - |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL | - | - | - | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | - | - | - |

### 2. EJECUCION PRESUPUESTAL

| | |
|---|---|
| ANTICIPO < Si aplica> | $ 0,00 |
| APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> | $ 20.000.000,00 |
| APORTE (CAS): <si aplica> | $ 394.824.210,00 |
| VALOR CONTRATO (todos menos conv) | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 414.824.210,00 |
| VALOR ADICION(ES): | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL + ADICION(ES) | $ 414.824.210,00 |
| VALOR PAGADO: | $ 0,00 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 414.824.210,00 |
| % POR PAGAR | 100,00% |
| % AVANCE FINANCIERO | 0,00% |

**ADICIONES**


| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL DE ADICIONES** | | **$ -** |

### 2,1. SITUACION FINANCIERA

**CONTRATO DE** <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | **$ -** |

### 3. CURVA "S"




| MES | PROGRAMADO | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 10% | 5% | 0% |
| 2 | 20% | 5% | 0% |
| 3 | 30% | 5% | 0% |
| 4 | 40% | 5% | 0% |
| 5 | 50% | | |
| 6 | 60% | | |
| 7 | 70% | | |
| 8 | 80% | | |
| 9 | 90% | | |
| 10 | 100% | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMADO** | 40% | |
| **EJECUTADO** | 5% | |
| **ATRASOS** | -35% | |
| **DESEMPEÑO** | | 0,13 |
| **% PAGADO** | 0% | |
| **Pendiente por cancelar** | $ | 29.037.695 |
| **Pendiente por can** | $ | 385.786.515 |
| **Índice de avance financiero** | | 0,00 |

Notas:

**PROGRAMADO**

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

**EJECUTADO**

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

**% PAGADO**

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 20/01/2026 |

## 4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

El municipio allegó otro oficio MG-SP-037-2026 Para actualizar la solicitud de prórroga N°1.

La CAS revisó la información allegada y por lo tanto, se firmó la prórroga N°1 del convenio por un tiempo adicional de 3 meses más a los 7 pactados inicialmente.

Al no contarse con una distribución porcentual con cada una de las actividades propias del cronograma, se hace una distribución del programado de la curva S conforme al tiempo total y el avance mensual esperado de cada actividad. El porcentaje de avance a la fecha corresponde al cumplimiento del perfeccionamiento e inicio del convenio

## 5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>








Oficio MG-SP-037-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>




Secop 2 Prórroga N°1 del convenio.

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

**SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre:** **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ**

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Alexandra Niño | Contratista SPL | |
| **REVISO:** | Saúl Cortés | Contratista SPL | |
| **V.B:** | Rodolfo Sanchez Ruiz | Funcionario | |