11	FEBRERO	2026	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

ACTA No 11 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2026

mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES			$ -			-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	1481,00	$ 1.190.724	2182,53	3663,53	$ 2.945.478
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	8,87	$ 342.719	428,96	437,83	$ 16.916.876
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	356,64	$ 1.804.242	5349,89	5706,53	$ 28.869.335
1.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M3	$ 34.123	41,60	$ 1.419.517	106,22	147,82	$ 5.044.062
1.5	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	$ 167.823	0,00	$ 0	30,36	30,36	$ 5.095.106
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	0,00	$ 0	2429,15	2429,15	$ 125.776.529
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	0,00	$ 0	366,61	366,61	$ 14.503.825
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES			0,00		-	-	
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	1481,00	$ 2.313.322	1008,00	2489,00	$ 3.887.818
2.13	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	$ 133.723	0,00	$ 0	80,62	80,62	$ 10.780.748
3	PAVIMENTOS			0,00		-	-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	0,00	$ 0	1188,62	1188,62	$ 133.610.397
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	84,10	$ 196.289	851,60	935,70	$ 2.183.924
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	2792,60	$ 9.014.513	6994,87	9787,47	$ 31.593.953
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	944,41	$ 7.850.880	6971,66	7916,07	$ 65.806.290
3.8	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	337,71	$ 22.795.087	4955,66	5293,37	$ 357.297.182
3.13	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 16.729	0,00	$ 0	429,00	429,00	$ 7.176.741
3.18	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	$ 12.602	0,00	$ 0	246,80	246,80	$ 3.110.174
4	ESPACIO PUBLICO			0,00		-	-	
4.1	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 7.184	133,70	$ 960.501	385,41	519,11	$ 3.729.286
4.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	$ 38.638	53,48	$ 2.066.360	73,64	127,12	$ 4.911.663
4.5	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	$ 73.626	152,70	$ 11.242.690	226,08	378,78	$ 27.888.056
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	0,00	$ 0	1030,90	1030,90	$ 5.541.088
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	15,60	$ 1.148.831	710,16	725,76	$ 53.447.144
4.11	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado).	M2	$ 69.995	0,00	$ 0	94,14	94,14	$ 6.589.329
4.12	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	$ 262.852	6,08	$ 1.598.140	108,98	115,06	$ 30.243.751

11	FEBRERO	2026	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

ACTA No 11 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2026
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
7	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**			**0,00**		-	-	
7.2	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.045	163,09	$ 16.805.609	201,73	364,82	$ 37.592.877
7.3	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	M2	$ 196.111	0,00	$ 0	4,32	4,32	$ 847.200
7.4	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 9.845	0,00	$ 0	648,00	648,00	$ 6.379.560
7.5	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 14.743	0,00	$ 0	160,00	160,00	$ 2.358.880
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**			**0,00**		-	-	
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	0,00	$ 0	9,00	9,00	$ 7.024.446
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	0,00	$ 0	20,10	20,10	$ 13.243.327
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	0,00	$ 0	13,00	13,00	$ 22.438.377
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	0,00	$ 0	400,66	400,66	$ 19.482.493
8.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 67.400	0,00	$ 0	109,10	109,10	$ 7.353.340
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	5,04	$ 479.415	390,43	395,47	$ 37.617.897
8.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 133.056	0,00	$ 0	211,37	211,37	$ 28.124.047
8.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	$ 457.995	1,00	$ 457.995	0,00	1,00	$ 457.995
9	**VARIOS**			**0,00**		-	-	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	0,00	$ 0	668,25	668,25	$ 8.047.735
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	0,00	$ 0	281,52	281,52	$ 5.233.175
9,3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.995	0,00	$ 0	386,73	386,73	$ 7.732.666
NP	**NO PREVISTOS**			**0,00**		-	-	
NP-01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 153.530	53,48	$ 8.210.784	108,85	162,33	$ 24.922.525
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	125,32	$ 23.755.158	1266,53	1391,85	$ 263.833.519
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforación y accesorios suministro e inyección de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	0,00	$ 0	519,00	519,00	$ 83.657.610
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	546,60	$ 300.622.894	1483,94	2030,54	$ 1.116.770.603

11	FEBRERO	2026	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

ACTA No 11 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2026
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.512.758	58,46	$ 88.435.833	246,15	304,61	$ 460.801.214
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	153,54	$ 162.894.732	385,32	538,86	$ 571.691.123
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	76,19	$ 85.607.694	386,64	462,83	$ 520.039.491
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	1,26	$ 138.868	943,70	944,96	$ 104.146.876
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 382.656	0,00	$ 0	138,34	138,34	$ 52.936.631
NP-11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 675.290	0,00	$ 0	78,75	78,75	$ 53.179.088
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 782.148	0,00	$ 0	54,60	54,60	$ 42.705.281
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	1784,60	$ 6.212.193	8573,27	10357,87	$ 36.055.745
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	0,00	$ 0	67,00	67,00	$ 5.284.558
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	0,00	$ 0	7,00	7,00	$ 914.487
NP-16	CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.580	0,00	$ 0	22,00	22,00	$ 5.094.760
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	1,00	$ 136.110	0,00	1,00	$ 136.110
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	0,00	$ 0	12,00	12,00	$ 2.402.256
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	2,00	$ 6.890.000	17,00	19,00	$ 65.455.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	21,40	$ 1.391.942	396,85	418,25	$ 27.204.653
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	0,00	$ 0	59,00	59,00	$ 9.925.334
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	1,02	$ 164.957	260,55	261,57	$ 42.301.885
NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	0,00	$ 0	4,00	4,00	$ 2.386.340
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	0,00	$ 0	1455,16	1455,16	$ 78.204.664
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	0,00	$ 0	342,49	342,49	$ 8.198.868
NP-30	CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 371.652	0,00	$ 0	637,90	637,90	$ 237.076.811
NP-31	CONEXIONES KIT SILLA YEE 27"x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 853.076	0,00	$ 0	4,00	4,00	$ 3.412.304
NP-32	CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 277.922	0,00	$ 0	34,00	34,00	$ 9.449.348
NP-33	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 189.054	0,00	$ 0	15,00	15,00	$ 2.835.810
NP-34	SUMIDERO PREFABRICADO RL-83	UN	$ 940.001	0,00	$ 0	3,00	3,00	$ 2.820.003
NP-35	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	$ 528.200	0,00	$ 0	18,91	18,91	$ 9.988.262
NP-36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	$ 1.400.000	0,00	$ 0	77,00	77,00	$ 107.800.000
NP-37	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 63.275	562,69	$ 35.604.210	4330,79	4893,48	$ 309.634.947

11	FEBRERO	2026	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

ACTA No 11 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2026
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-38	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 79.141	0,00	$ 0	2224,27	2224,27	$ 176.030.952
NP-39	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO,FORMALETEADO,COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	$ 970.435	0,00	$ 0	3,60	3,60	$ 3.493.566
NP-40	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 22889 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO G-60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	$ 5.591	408,30	$ 2.282.805	259,48	667,78	$ 3.733.558
NP-42	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETATICRATO DE 12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 18.776	647,09	$ 12.149.762	1437,85	2084,94	$ 39.146.833
NP-43	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 4.323	647,08	$ 2.797.314	1437,85	2084,90	$ 9.013.017
NP-44	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 26.586	181,50	$ 4.825.359	319,19	500,69	$ 13.311.344
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHON NO TRASPASABLE, DIMENSIONES DE 0.80 X 0.20 X 0.15 CM INCLUYE ANCLAJES Y PEGANTE EPÓXICO	UN	$ 187.178	0,00	$ 0	28,00	28,00	$ 5.240.984
NP-47	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	$ 2.625	0,00	$ 0	122,60	122,60	$ 321.825
NP-48	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	$ 6.277	0,00	$ 0	30,00	30,00	$ 188.310
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					**$ 823.807.449,00**			**$ 5.662.629.265,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694	$ -	$ 0,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185	$ -	$ 0,00	$ 177.391.720,00	$ 177.391.720,00	$ 177.391.720,00
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)-ADICIÓN N°1	GLB	$ 34.411.347		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)ADICIÓN N°1	GLB	$ 91.763.592	$ -	$ 0,00	$ 82.487.615,00	$ 82.487.615,00	$ 82.487.615,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00469229838386%	$ 8.276.730,00	$ 48.615.269,00	$ 56.891.999,00	$ 56.891.999,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 16.553.460,00	$ 97.230.541,00	$ 113.784.001,00	$ 113.784.001,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 16.553.460,00	$ 97.230.541,00	$ 113.784.001,00	$ 113.784.001,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820			$ 1.178.541.282,00	$ 1.178.541.282,00	
	SUBTOTAL OTROS				**$ 41.383.650,00**			**$ 613.162.030,00**
ADMINISTRACION		24,61%			$ 202.739.013	$ 1.190.834.050,00	$ 1.393.573.063,00	$ 1.393.573.062,00
IMPREVISTO		1,00%			$ 8.238.074	$ 48.388.217,00	$ 56.626.291,00	$ 56.626.293,00
UTILIDAD		5,00%			$ 41.190.372	$ 241.941.091,00	$ 283.131.463,00	$ 283.131.463,00
SUBTOTAL AIU		**30,61%**			**$ 252.167.459,00**			**$ 1.733.330.818,00**
AJUSTE INSUMO ASFALTO					**$ 9.701.825,00**	**$ 32.872.058,00**		**$ 42.573.883,00**
AJUSTE PRECIOS ICCP					**$ 5.932.029,00**	**$ 73.132.587,00**		**$ 79.064.616,00**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD					**$ 1.132.992.412,00**			**$ 8.130.760.612,00**
TOTAL A FACTURAR					**$ 1.132.992.412,00**			

11	FEBRERO	2026
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 11 **DE RECIBO PARCIAL**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2026
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE					$ 1.132.992.412,00			

BALANCE DEL CONTRATO		VALOR POR EJECUTAR	ACUMULADO	%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL
VALOR DEL CONTRATO-VIGENCIA 2024	$ 5.457.427.612,00				
VALOR EJECUTADO ACTA 1			$ 68.822.694,00	1,26%	
VALOR EJECUTADO ACTA 2			$ 125.110.127,00	2,29%	
VALOR EJECUTADO ACTA 3			$ 532.006.298,00	9,75%	
VALOR EJECUTADO ACTA 4			$ 1.123.943.250,00	20,59%	
VALOR EJECUTADO ACTA 5			$ 559.817.126,00	10,26%	
VALOR EJECUTADO ACTA 6			$ 1.026.541.703,00	18,81%	
VALOR EJECUTADO ACTA 7			$ 1.076.674.314,00	19,73%	
VALOR EJECUTADO ACTA 8			$ 706.851.710,00	12,95%	
VALOR EJECUTADO ACTA 9			$ 53.571.684,00	0,98%	
VALOR EJECUTADO ACTA 10			$ 184.088.706,00	3,37%	
		$ -	$ 5.457.427.612,00	100,00%	0,00%

BALANCE DEL CONTRATO		VALOR POR EJECUTAR	ACUMULADO	%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL
VALOR ADICIÓN N°1-VIGENCIA 2025	$ 2.673.333.000,00				
VALOR EJECUTADO ACTA 7			$ 5.198.422,00	0,19%	
VALOR EJECUTADO ACTA 8			$ 226.265.312,00	8,46%	
VALOR EJECUTADO ACTA 9			$ 274.969.044,00	10,29%	
VALOR EJECUTADO ACTA 10			$ 1.033.907.810,00	38,67%	
VALOR EJECUTADO ACTA 11			$ 1.132.992.412,00	42,38%	
		$ -	$ 2.673.333.000,00	100,00%	0,00%

NOTA: Se genera suspensión N°1 del contrato por dieciseis(16) dias calendario, a partir del 20 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

VALOR TOTAL A CANCELAR: MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

ONCE (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de FEBRERO de 2026 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG