Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48706**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Subestacion Electrica | Serie<br>NR | Servicio<br>Subestación 34.5 KVA |
| Código-Placa<br>IMSUB-0101 | Código ECRI | Ubicación<br>Subestación y tableros |
| Marca<br>Marca Por Defecto | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>NR | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 70258 | Preventiva | Lunes 31, Marzo 2025 | Lunes 31, Marzo 2025 | 16:25 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| VERIFICAR PUNTOS CALIENTES | **Estado Normal** | Ninguna |
| AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES | **Torque Ajustado** | Ninguna |
| VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas) | **voltaje: L1-N: 129.3 V L2-N: 129.4V L3-N: 130.0 V EQV: 129.5 L1-L2: 223.2 V L2-L3: 225.0V L3-L1: 223.9 V EQV: 224.0 V** | Ninguna |
| VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas) | **consumo: L1: 2479 A L2: 2519A L3: 2312A N:0.365 100% frecuencia: 60.0v hz** | Ninguna |
| EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS | **No Evaluado** | Ninguna |
| AJUSTAR BARRAJES | **No Requiere** | Ninguna |
| REVISAR AISLADORES | **Realizado** | Ninguna |
| LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD | **Completa** | Ninguna |
| ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION | **No Requiere** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL | **Hecho** | Ninguna |
| VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES | **Verificado (revisar Informe)** | Ninguna |
| REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS | **Ajustado** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO | **Cambiado** | Ninguna |
| REVISAR PUNTO DE TIERRA | **Punto De Tierra Ok** | Ninguna |
| IDENTIFICAR CIRCUITOS | **Circuitos Identificados** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

subestacion -tablero-tranferencia

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

**INSUMOS**

**No registra.**

**REPUESTOS**

**No registra.**

**ESTADO FINAL DEL EQUIPO**

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez | 2025-03-31 16:25:34 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-04-03 09:09:27 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-04-03 09:10:31 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025