MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRACTUAL						EJECUCION MES DE FEBRERO 2025	
ÍTEM	FRECUENCIA	No. DE EQUIPOS EXISTE	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS MES	TOTAL
1	Mensual	3	ELÉCTRICO	Plantas electricas (Incluye transferencias, control de transferencias, ductos de escape, tanques de combustibles, lineas de combustible y cargador de baterias)	$ 1.766.289	3,00	$ 5.298.867,00
	Mensual	1		Subestacion principal incluye 7 tableros de distribucion, 1 transformador de 112,5 KVA DE 220/440, 1 transformador de 300 KVA DE 220/440 (de equipos de imagenologia), banco de condensadores	$ 3.679.201	1,00	$ 3.679.201,00
2	Mensual	1	VAPOR	1 CALDERAS, 1 TANQUE DE AGUA CALIENTE, DUCTO DE SALIDA DE GASES,RED DE GAS NATURAL	$ 589.206	1,00	$ 589.206,00
	Mensual	3		Autoclaves	$ 263.361	2,00	$ 526.722,00
3	Mensual	4	AIRE ACONDICIONADO	Chiller	$ 479.614	4,00	$ 1.918.456,00
	Mensual	24		Paquete	$ 363.032	24,00	$ 8.712.768,00
	Mensual	2		Precision	$ 226.025	2,00	$ 452.050,00
	Bimestral	165		Mini split	$ 109.455	76,00	$ 8.318.580,00
	Mensual	8		Mini split cirugia	$ 109.457	8,00	$ 875.656,00
	mensual	20		Cassette	$ 300.674	17,00	$ 5.111.458,00
4	Mensual	2	REFRIGERACIÓN	Ultracongelador (1 EN FALLA)	$ 245.912	1,00	$ 245.912,00
	Mensual	6		Cuartos frios con doble equipo	$ 472.700	6,00	$ 2.836.200,00
	Bimestral	5		Deshumidificador	$ 69.136	2,00	$ 138.272,00
	Bimestral	38		Neveras menores de 400 litros	$ 82.058	14,00	$ 1.148.812,00
	Mensual	42		Neveras mayores de 400 litros	$ 103.136	37,00	$ 3.816.032,00
5	Trimestral	1	SISTEMA DE BOMBEO	Tanque de almacenamiento de agua potable de 800 m3 aproximadamente de agua 600 m3 volúmen	$ 2.507.874	1,00	$ 2.507.874,00
	Mensual	2		Bombas centrifugas de 30 hp, tablero de control (contactores, totalizadores, temporizadores, presostatos, PLC breaker)	$ 522.146	2,00	$ 1.044.292,00
	Mensual	1		Sistema de control hidroneumatico, valvulas de cortinas, cheques de linea, tuberia de 4" y 3", tuberia PVC, flauta de succion, soportes de estructura y area en general de cuarto de bombas, uniones dresser,valvulas de bola	$ 488.859	1,00	$ 488.859,00
6	Mensual	1	ÁREA MEDICINAL	Compresor principal de 40 hp: Tablero electrico, transformados 220/440, filtros, tanque pulmon, regulador de aire medicinal y tuberia en general, cambio de filtro del sistema de tratamiento de agua potable Compresor de respaldo de 25 hp : Secador de aire, filtros trampa, intercambiador de calor, tuberia galvanizada de 2" y 1/2", incluye reguladores y tuberia de cobre	$ 3.323.136	1,00	$ 3.323.136,00
7	Bimestral	3	EXTRACTORES	Extractor tipo turbina	$ 254.072	2,00	$ 508.144,00
	Bimestral	60		Axial	$ 84.691	25,00	$ 2.117.275,00
8	Mensual	1	PORTONES	Porton ingreso urgencias	$ 433.794	1,00	$ 433.794,00
	Mensual	1		porton ingreso tanque oxigeno	$ 433.794	1,00	$ 433.794,00
	Mensual	1		Porton oncologia acelerador lineal	$ 433.794	1,00	$ 433.794,00
9	SEMESTRAL	29	TRASFORMADORES AISLADOS	trasformadores aislados en los pisos 3,4,9y10	$ 230.453	5,00	$ 1.152.265,00
10	SEMESTRAL	17	TABLEROS ELECTRICOS	tableros electricos y trasformadores 220/440 de los equipos del servicio de imagenologia (tomografo 1 y 2 resonador angiografia rayos x 1,2 y 3 y mimografo	$ 230.453	5,00	$ 1.152.265,00
11	SEMESTRAL	120	TERMOHIGROMETROS Y TERMOMETROS DE NEVERAS	termohigrometros y termometros	$ 20.334	11,00	$ 223.674,00
12	SEMESTRAL	38	TERMONEVERAS O NEVERAS PORTATILES	termoneveras o neveras portatiles	$ 33.890	5,00	$ 169.450,00
13	TRIMESTRAL	22	ORTESIS Y PREOTESIS	equipo herramientas y elementos para la correcta funcion del servicio	$ 71.169	20,00	$ 1.423.380,00

14	MENSUAL	6	AIRE ACONDICIONADO	UMAS	$ 528.774	6,00	$ 3.172.644,00
15	MENSUAL	5	AIRE ACONDICIONADO	UMAS	$ 528.774	3,00	$ 1.586.322,00
16	TRIMESTRAL	2	LICUADORAS INDUSTRIALES	LACTARIOS	$ 96.150	0,00	$ -
17	BIMESTRAL	2	LAVADORES INDUSTRIALES	LAVADORES INDUSTRIALES	$ 918.754	0,00	$ -
18	BIMESTRAL	2	COCINAS ELECTRICAS	COCINAS	$ 119.300	1,00	$ 119.300,00

	SUBTOTAL	$ 53.746.600,00
	IVA	$ 10.211.854,00
	TOTAL	$ 63.958.454,00

VLADIMIR LOPEZ BARON
Subgerente Administrativo y Financiero
SUPERVISOR

CRISTIAN DANILO HERNANDEZ FIGUEROA
Coordinador Oficina de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

IVAN EDUARDO TORRES CHINCHILLA
Ingeniero Electricista de Apoyo Tecnico
APOYO A LA SUPERVISIÓN

HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO
Ingeniero Mecanico
APOYO A LA SUPERVISION