INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

Informe correspondiente al periodo entre el 03 de febrero y el 12 de marzo de 2026


Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2026

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio No.	Convenio solidario No. 003-2026
Fecha del contrato	13 de enero de 2026
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Contratista	Junta de Acción Comunal Vereda La Tolda
NIT	811.025.815-6
Representante Legal	Juan de la Rosa Pino Silva
Contratante	Municipio de Santa Fe de Antioquia
NIT	890.907.569-1
Plazo inicial	2 meses
Costo inicial	$320.000.000
Fecha de inicio	13/01/2026
Fecha de terminación	12/03/2026

LOCALIZACIÓN

Las actividades de mantenimiento vial se desarrollan en las vías terciarias que comunican los corregimientos del Socorro de Sabanas y El Pescado, en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Ítem	Descripción	Un	Cantidad ejecutada
1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m²	57.703,28
2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención	m³	456,25

Se realiza ajuste en porcentaje de AU inicial del 23. 07% a AU sin estampillas del 12.61%; por lo cual se evidencia mayor cantidad de obra en actividades del presupuesto, correspondiente a ejecución adicional para ajustar al valor del contrato

Durante el periodo, se ejecutaron actividades de renivelación de la banca, que incluyeron la escarificación del material existente y la conformación de la vía para mejorar su transitabilidad.

La actividad de aplicación de afirmado crudo fue ejecutada durante este periodo.

ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

COSTO DIRECTO: $ 259.495.200

ADMINISTRACIÓN (23.70%): $ 61.499.467

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 320.994.667

APORTE EN ESPECIE JAC: $ 994.667

APORTE MUNICIPIO: $ 320.000.000

COSTO DIRECTO ACTUALIZADO $ 285.044.933

ADMINISTRACIÓN ACTUALIZADA $ 35.949.733

VALOR TOTAL ACTUALIZADO $ 320.994.667

APORTE EN ESPECIE JAC ACTUALIZADO $ 994.667

APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA ACTUALIZADO $320.000.000

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA: $ 96.298.400

% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1: 30%

APORTE MUNICIPIO ACTA #1: $ 96.000.000

APORTE OAC ACTA #1: $ 298.400

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA $ 224.696.267

APORTE MUNICIPIO ACTA #2 $ 224.000.000

APORTE OAC ACTA #2 $ $ 696.267

VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA: $ 320.994.667

% TOTAL ACUMULADO: 100%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 0

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante el desarrollo del primer mes de ejecución del convenio, se avanzó en la renivelación de la banca en puntos críticos previamente identificados. Las labores incluyeron:

- Escarificación del material existente con maquinaria.

- Conformación de la vía con pendiente transversal adecuada para drenaje.


- Compactación inicial de la superficie intervenida.

- Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención


Estas actividades se ejecutaron con mano de obra de la comunidad y maquinaria contratada.

JUAN DE LA ROSA PINO SILVA
Representante legal
Junta de Acción Comunal Vereda La Tolda


IVAN DARIO BUSTAMANTE ZAPATA
Arquitecto







MC067064




CATERP
CAT





CAT
















José Angel
TKJ053














MC067064





CATERPILLAR







CATERPILLAR
















MC067064































Iván Darío Bustamante Zapata
Arquitecto