INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

Informe correspondiente al periodo entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026


Fecha de elaboración: 18 de febrero de 2026

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio No.	Convenio solidario No. 002-2026
Fecha del contrato	19 de enero de 2026
Objeto	AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Contratista	Junta de Acción Comunal de la Vereda Ogosco
NIT	9010942290
Representante Legal	Einer de Jesús Rivera Paniagua
Contratante	Municipio de Santa Fe de Antioquia
NIT	890.907.569-1
Plazo inicial	1 mes
Costo inicial	$40.000.000
Fecha de inicio	19/01/2026
Fecha de terminación	18/03/2026

LOCALIZACIÓN

A través del presente convenio se pretende promover el progreso y el desarrollo integral del municipio y la comunidad perteneciente a la Junta de Acción Comunal Vereda Ogosco.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Ítem	Descripción	Un	cant.
1	Localización y replanteo	m2	72,0
2	Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	km	1,5
3	Excavación en conglomerado abierto manual	m3	22,0
4	Corte en conglomerado con máquina	m3	391,34
5	Conformación y nivelación del terreno	m3	9,0
6	Lleno compactado manual con material transportado	m3	26,0
7	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado, incluye todos los elementos para su correcta construcción	m3	27,02

Se realiza ajuste en porcentaje de AU inicial del 12.07% a AU sin estampillas del 6.47%; por lo cual se evidencia mayor cantidad de obra en Corte en conglomerado con máquina correspondiente a ejecución del 130% para ajustar al valor del contrato

ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

COSTO DIRECTO: $ 36.289.645

ADMINISTRACIÓN (12.07%): $ 4.380.160

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 40.669.806

APORTE EN ESPECIE JAC: $ 669.806

APORTE MUNICIPIO: $ 40.000.000

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA: $ 40.669.806

% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1: 100%

APORTE MUNICIPIO ACTA #1: $ 40.000.000

APORTE OAC ACTA #1: $ 669.806

VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA: $ 40.669.806

% TOTAL ACUMULADO: 100%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 0

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante el desarrollo del primer mes de ejecución del convenio, se avanzó en la renivelación de la banca en puntos críticos previamente identificados. Las labores incluyeron:

- Escarificación del material existente con maquinaria.

- Conformación de la vía con pendiente transversal adecuada para drenaje.

- Compactación inicial de la superficie intervenida.

- Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.


-Corte en conglomerado con máquina

- Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado, incluye todos los elementos para su correcta construcción

- Lleno compactado manual con material transportado

-Excavación en conglomerado abierto manual

Estas actividades se ejecutaron con mano de obra de la comunidad y maquinaria contratada.




Einer de Jesús Rivera Paniagua
Representante legal
Junta de Acción Comunal OGOSCO


LOVOL


LOVOL


LOVOL













LOVOL







LOVOL	