PRESUPUESTO MANTENIMIENTO CAMINOS

VEREDA LA MILAGROSA	3	km

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	ACTA DE AVANCE # 1 Cant.	+	%	Total obra acumulada Cant.	Vr. Total	%
1	Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición	Ha	1,00	$ 1.366.888,00	$ 1.366.888,00	2,00	$ 2.733.776	200%	2,00	$ 2.733.776	200%
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	500,00	$ 34.328,00	$ 17.164.000,00	500,00	$ 17.164.000	100%	500	$ 17.164.000	100%
3	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	1500,00	$ 2.928,00	$ 4.392.000,00	1500,00	$ 4.392.000	100%	1500	$ 4.392.000	100%
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo	m3	450,00	$ 34.328,00	$ 15.447.600,00	462,91	$ 15.890.641	103%	462,91	$ 15.890.641	103%

			SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 38.370.488,00**	**SUBTOTAL COSTO**		**$ 40.180.417**			**$ 40.180.417**
		Administracion	11,00%	$ 4.220.753,68		Administracion	6,00%	$ 2.410.825			$ 2.410.825
		VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 42.591.241,68**		**VALOR TOTAL PROYECTO**		**$ 42.591.241,68**			**$ 42.591.241,68**
		Aporte MUNICIPIO		$ 42.000.000,00		Aporte MUNICIPIO		$ 42.000.000,00			$ 42.000.000,00
		APORTE JAC (especie)		$ 591.241,68		APORTE JAC (especie)		$ 591.241,68			$ 591.241,68

AU INICIAL	AU SIN ESTAMPILLAS
11,00%	6,00%
% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	100,00%
% TOTAL ACUMULADO	100,00%

JOAQUIN GUILLERMO GUTIERREZ HOLGUIN
REPRESENTANTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MILAGROSA BAJA

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
SUPERVISOR
Secretario de Infraestructura