Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52243**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Subestacion Electrica	Serie NR	Servicio Subestación 34.5 KVA
Código-Placa IMSUB-0101	Código ECRI	Ubicación Subestación y tableros
Marca Marca Por Defecto	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo NR		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70262	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Viernes 25, Julio 2025	13:17 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR PUNTOS CALIENTES	**Estado Normal**	Ninguna
AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES	**No Requiere**	Ninguna
VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas)	**L1-L2: 223.1 V L2-L3: 224.0 V L3-L1: 223.4 V equ: 221.3 V L1: 129.3 V L2: 129.3 V 129.2 V equ: 129.2 v**	Ninguna
VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas)	**L1: 2.455 A L2: 2578 A L3: 2329 A**	Ninguna
EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS	**No Evaluado**	Ninguna
AJUSTAR BARRAJES	**No Requiere**	Ninguna
REVISAR AISLADORES	**No Realizado**	Ninguna
LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD	**Completa**	A todos los tableros correspondiente a la subestacion 34.5
ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION	**No Requiere**	Ninguna
SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL	**No Hay Necesidad**	Ninguna
VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES	**No Verificado**	Ninguna
REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS	**Ajustado**	Ninguna
SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO	**No Requiere Cambio**	Ninguna
REVISAR PUNTO DE TIERRA	**Punto De Tierra Ok**	Ninguna
IDENTIFICAR CIRCUITOS	**No Se Identifican Los Circuitos**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

condiciones normales de funcionamiento de tableros-transferencia

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-07-25 13:17:37	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-28 09:00:51	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-28 09:00:56	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025