CONTRATO ■ CONVENIO ☐ No. 047 - 2025

Proyecto (S): RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Planeta Rica Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 15 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral, de acuerdo a la información suministrada por la interventoría CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe periódico N°1 correspondiente al periodo 15 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	047 DE 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DE ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($8.111.095.014)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MCTE ($3.244.438.005).
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	15 DE ENERO DE 2026

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	**N/A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N/A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

Póliza inicial firma de contrato

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	26/08/2025	26/12/2028	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	26/08/2025	26/12/2025	$711.750.000

Póliza actualizada según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	15/01/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	15/01/2026	$711.750.000

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO :

MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	ASUNTO	FECHA
SIDCAR	20252114951	Recordatorio de obligaciones contractuales, requisitos para anticipo y citación a comité inicial – contrato de Obra No. 047 de 2025.	23/09/2025
SIDCAR	20251111370	Entrega de documentación requerida – Contrato No. 047-2025	30/09/2025
SIDCAR	20251111321	Solicitud de homologación de especialista en hidráulica – Contrato No. 047-2025	30/09/2025

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De acuerdo a la información suministrada por la interventoría externa CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe periódico N°1 correspondiente al periodo 15 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas hasta la fecha en el contrato N°047-2025 cuyo objeto es: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	6658.2	6658.2	81%
2	**REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra.	m3	146,804.43	11744.35	11744.35	8%
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación	m3	103,553.56	1035.54	1035.54	1%
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral.	m3	56,226.13	4498.09	4498.09	8%
3	**RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA**					
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Unid	12,544.00	0	0	0%
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.8	0	0	0%
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	Ha	15.8	0	0	0%
4	**REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION**					
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	Taller	10	0	0	0%
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	0	0	0%

De acuerdo a lo anteriormente descrito, según el informe N°1 de la Interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051-2025 por parte de la firma CONINARQ, el avance acumulado del contrato de obra N°047-2025 es del 4.34% de ejecución con corte al día 30 de septiembre de 2025.

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

						FLUJO DE INVERSIÓN														
						Mes 1 - Septiembre			Mes 2 - Octubre			Mes 3 - Noviembre			Mes 4 - Diciembre			Mes 5 - Enero		
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	COSTO DIRECTO	% ejecutado	Cant. ejecutada	Costo directo	% ejecutado	Cant. ejecutada	Costo directo	% ejecutado	Cant. ejecutada	Costo directo	% ejecutado	Cant. ejecutada	Costo directo	% ejecutado	Cant. ejecutada	Costo directo
1	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES							$ 21.282.362			$ 4.981.218			$ 0			$ 0			$ 0.00
1.1	Localización, trazado y replanteo	mi	9220	$ 2.169.00	$ 19.213.680.00	61%	5668.00	$ 21.282.362	19%	1862.00	$ 4.981.218	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0.00
2	REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA							$247.818.918			$1.709.809.847			$ 1.619.919.774			$1.709.809.288			$578.947.437,67
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra, incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	146804.48	$ 17.328.00	$ 2.828.706.906.78	8%	11744.00	$ 202.290.400	28%	41108.00	$ 708.088.628	17%	39487.00	$ 682.747.828	28%	41108.00	$ 708.088.628	8%	18213.48	$ 237.601.831,75
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	108883.84	$ 80.882.00	$ 8.186.874.9.71.92	1%	1036.00	$ 31.822.952	30%	31066.00	$ 950.060.412	28%	28998.00	$ 884.728.090	30%	31066.00	$ 950.060.412	11%	11890.58	$ 348.846.108,92
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de prestamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	86226.13	$ 2.967.00	$ 166.822.927.71	8%	4498.00	$ 13.348.566	31%	17430.00	$ 51.714.810	30%	16868.00	$ 50.047.356	31%	17430.13	$ 51.715.198.71	0%	0.00	$ 0.00
3	RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA							$ 0			$ 155.806.790			$ 118.184.506			$ 12.790.550.60			$ 18.672.928.20
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	und	12544	$ 6.800.00	$ 72.788.100.00	0%	0.00	$ 0	29%	3638.00	$ 21.100.400	71%	8906.00	$ 51.654.800	0%	0.00	$ 0.00	0%	0.00	$ 0.00
3.2	Realizar Acarreo del arriego forestal	km	15.6	$ 11.470.489,00	$ 181.296.096.20	0%	0.00	$ 0	64%	10.00	$ 114.704.890	36%	5.60	$ 66.829.704,20	0%	0.00	$ 0.00	0%	0.00	$ 0.00
3.3	Realizar mantenimiento del arriego forestal	Ha	15.6	$ 1.801.456,00	$ 28.465.475.80	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0.00	48%	7.10	$ 12.790.550.60	52%	8.70	$ 18.672.928.20
4	REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION							$ 0			$ 0			$ 0.00			$ 10.530.638,00			$ 14.740.889,00
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos sólidos	Taller	10	$ 2.106.127.00	$ 21.061.270.00	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0.00	40%	4.00	$ 8.424.508.00	60%	6.00	$ 12.636.762.00
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	$ 2.106.127.00	$ 4.212.254.00	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0.00	50%	1.00	$ 2.106.127.00	50%	1.00	$ 2.106.127.00
VALOR TOTAL						$ 351.667.802			$ 2.423.396.862			$ 2.275.523.731			$ 2.268.276.672			$ 782.270.907		
VALOR ACUMULADO						$ 351.667.802			$ 2.775.024.484			$ 9.050.848.235			$ 7.318.824.107			$ 8.111.095.014		
PORCENTAJE PROGRAMADO						4.34%			29.86%			28.08%			27.97%			9.77%		
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO						4,34%			34,21%			62,27%			90,23%			100,00%		

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $ 8.111.095.014
VALOR ANTICIPO **$3.244.438.005**
% AVANCE FINANCIERO **CUARENTA PORCIENTO (40%)**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	-	No se ha tramitado	-	-	-	-	-	-
ACTA 01	-	No se ha tramitado	-	-	-	-	-	-

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Asegurar que el personal tenga la educación, formación y experiencia necesarias. 2) Socializar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la CVS con el equipo. 3) Realizar un ejercicio muestral para evaluar la satisfacción de los beneficiarios y entregar los resultados a la CVS. 4) Documentar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), informando a la CVS. 5) Asegurar que los equipos de medición tengan certificaciones de calibración iniciales y verificaciones intermedias, y entregar copias a la CVS.	En el documento INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1 laborado por CONSORCIO ARROYO CAROLINA y remitido por la Interventoría CONINARQ, se indica que el día 22 de septiembre de 2025 se realizó la socialización del contrato de obra No. 047- 2025, con presencia de representantes de la CVS, la alcaldía de Planeta Rica, la interventoría CONINARQ SAS, líderes comunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, medios de comunicación y comunidades vecinas al arroyo. Así mismo, indican que en ese mismo espacio se conformó la veeduría ciudadana integrada por 5 representantes de la comunidad.	La información suministrada ha sido reportada y avalada por la interventoría externa CONINARQ mediante el informe N°1 correspondiente al periodo 15 al 30 de septiembre de 2025.

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Designar un representante de seguridad y salud en el trabajo. 2) Entregar una autoevaluación anual aprobada por la ARL. 3) Presentar la matriz de riesgos y controles a la CVS. 4) Realizar inducción en seguridad y salud al equipo de trabajo. 5) Proveer y asegurar el uso correcto de elementos de protección personal. 6) Asegurar afiliación al Sistema de Seguridad Social y contar con concepto médico favorable. 7) Tener un plan de prevención y respuesta ante emergencias.	En el documento INFORME DE PGIO del CONSORCIO ARROYO CAROLINA anexo al informe de interventoría N°1, se indica lo siguiente: La representante legal del Consorcio Arroyo Carolina, Ing. Claudia Carvajal, designó al profesional Luis Eduardo Salgado para ser el coordinador del sistema SST del consorcio quien anexa Resolución 11000 de fecha 20/02/2024 de actualización de licencia SST. Anexan la autoevaluación de estándares mínimos elaborado por la ARL SURA. Anexan el formato "Cronograma de inspecciones planeadas": Inspección al estado de EPP y dotación, maquinaria, botiquín, extintores, orden y aseo, entre otros.	La información suministrada ha sido reportada y avalada por la interventoría externa CONINARQ mediante el informe N°1 correspondiente al periodo 15 al 30 de septiembre de 2025.

8)Presentar certificados de revisión técnica y programa de seguridad vial para el uso de transporte.	Anexan cronograma de capacitaciones SST: Inducción en SST y MA, Riesgos, Uso de EPP, Autocuidado, entre otros. Anexan formato de registro de entrega de entrega de EPP al personal calificado vinculado a la obra El personal vinculado a la obra se encuentra afiliado a la seguridad social integral (ARL, AFP, EPS Y CCF). Anexan certificados de afiliación y exámenes médicos ocupacionales del personal calificado.	

Eje ambiental

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Identificar y mitigar impactos ambientales de las actividades. 2) Ahorrar y usar eficientemente recursos (agua, energía, papel) y manejar adecuadamente los residuos. 3) Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos según la normativa. 4)Implementar un plan de saneamiento que incluya limpieza, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable.	En el documento INFORME DE PGIO del CONSORCIO ARROYO CAROLINA anexo al informe de interventoría N°1, se indica lo siguiente: Anexan el formato "Cronograma de inspecciones planeadas": sustancias químicas, entre otros.	La información suministrada ha sido reportada y avalada por la interventoría externa CONINARQ mediante el informe N°1 correspondiente al periodo 15 al 30 de septiembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografías iniciales del Arroyo Carolina	
	

Socialización y conformación de veeduría ciudadana


Trazado y replanteo



Movimientos de tierra





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el informe N°1 de la Interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051- 2025, la firma CONINARQ avala un avance del 4.34% de ejecución del contrato de obra N°047- 2025 corte al día 30 de septiembre de 2025.

Así mismo, la interventoría manifiesta que el CONSORCIO ARROYO CAROLINA, ha cumplido con los tiempos y actividades pactadas en la programación de obra y que, hasta la fecha, se han realizado actividades de localización y replanteo, Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra, conformación de bordas hidrológicas a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación y retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral.

Para constancia se firma el día 30 de septiembre de 2025.

Supervisor CVS

Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe: 30 de septiembre de 2025