Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53333**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Mini Split (Industrial)	Serie 340A765041206200130245	Servicio Subestación
Código-Placa IMA-0123/40108	Código ECRI	Ubicación Subestación 34.5 KVA
Marca Mirage	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo ELF361Q		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
78225	Preventiva	Martes 30, Septiembre 2025	Lunes 1, Septiembre 2025	15:48 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	Si	Ninguna
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	Bueno	Ninguna
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	Normal	Ninguna
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	Normal	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA.	Normal	Ninguna
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	Ajustado	Ninguna
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	Limpio	Ninguna
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	Lavada Completa	Ninguna
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	Lavada Completa	Ninguna
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	Revisada	Ninguna
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	No	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	Revisado	Ninguna
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	Revisado	Ninguna
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	Funciona	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Operativo	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 2223.4 v

consumo: 15.3 amp

temperatura salida blower: 9.7°c

temperatura control: 18°c

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
hidro lavadora				

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				
brillalum -0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: jesus soto/fabio alvarado	2025-09-01 15:48:24	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-09-05 16:07:57	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-09-05 16:08:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)