
Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025

Señores
**FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A**
Carrera 65 No 11 -83
Ciudad.

**REFERENCIA: PAZ Y SALVO**

Respetados Señores:

El suscrito, NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No 1.018.479.241 de Bogotá, de profesión Ingeniero Civil con matrícula profesional No 25202-409551 CND, certifico y doy fe que el contratista INGEBYP SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto por los servicios profesionales que preste para el cargo de PROFESIONAL EN REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS para el contrato No FNA-166-2024 cuyo objeto es: **Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A**



NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR
C.C. 1.018.479.241 de Bogotá
INGENIERO CIVIL
25202-409551 CND

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | INFORME MENSUAL<br>CONTROL DE ACTAS DE COMITÉ | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

Durante el período de intervención, hemos llevado a cabo el registro de las actas de comité y de seguimiento del contrato de obra. Estas actas son documentos fundamentales que recopilan las decisiones, acuerdos y acciones tomadas durante las reuniones de comité y de seguimiento.

A continuacion relacionamos las actas realizadas hasta el presente periodo.

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO | FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |
| INTERVENTOR | CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC |
| CONTRATISTA: | INGEBYP S.A.S |
| ENTIDAD CONTRATANTE | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |

| No. | FECHA | OBJETO DE REUNIÓN | GRUPO/ COMPONENTE | LUGAR DE LA REUNIÓN | COMPROMISOS - TEMAS PRINCIPALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/03/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega de hojas de vida del contratista de obra – 05/03/2025<br>Ajuste de programación y flujo de caja por parte del contratista de obra – 05/03/2025<br>Respuesta de APUs por parte de la interventoría – 11/03/2025 |
| 2 | 11/03/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Presentación de socialización de programación y plan de trabajo – 14/03/2025<br>Mesa de trabajo APUs entre contratista de obra e interventoría – 12/03/2025<br>Subsanación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – 18/03/2025 |
| 3 | 18/03/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Respuesta a la programación por parte de la entidad contratante – 20/03/2025<br>Subsanación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental – 21/03/2025<br>Radicación de APUs por parte del contratista de obra e interventoría – 28/03/2025 |
| 4 | 25/03/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Subsanación del Plan de SST, ambiental, calidad, contingencia y gestión del riesgo – 28/03/2025<br>Radicación de APUs por parte del contratista de obra – 28/03/2025<br>Actualización de pólizas del contratista de obra – 28/03/2025 |
| 5 | 1/04/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Subsanación del Plan de SST, ambiental, calidad, contingencia y gestión del riesgo – 08/04/2025<br>Radicación de APUs por parte del contratista de obra – 03/04/2025<br>Programación ajustada (presentación) – 03/04/2025 |
| 6 | 8/04/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Subsanación del Plan de SST, ambiental, calidad, contingencia y gestión del riesgo – 10/04/2025<br>Programación ajustada (presentación) – 09/04/2025<br>Radicación de APUs por parte de la interventoría – 15/04/2025 |
| 7 | 15/04/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Radicación de APUs por parte de la interventoría – 15/04/2025<br>Balance de obra por parte del contratista – 22/04/2025<br>Entrega de recepción – 30/04/2025 |
| 8 | 28/04/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega del frente de trabajo correspondiente al casino – 30/04/2025<br>Entrega del frente de trabajo correspondiente a recepción – 05/05/2025<br>Realizar actividades en horario nocturno para garantizar la entrega oportuna de los frentes comprometidos – 03/05/2025 |
| 9 | 6/05/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Radicación de APUs a Interventoría – 06/05/2025<br>Realizar actividades en horario nocturno para garantizar la entrega oportuna de los frentes comprometidos – 09/05/2025<br>Revisar y ajustar la programación de obra – 12/05/2025 |
| 10 | 13/05/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Radicación de APUs a Interventoría – 13/05/2025<br>Realizar actividades en horario nocturno para garantizar la entrega oportuna de los frentes comprometidos – 13/05/2025<br>Entregar el frente de trabajo correspondiente a la recepción – 30/05/2025 |
| 11 | 20/05/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Radicación formal de APUs – 26/05/2025<br>Entrega de APUs obras no previstas nuevas – 26/05/2025<br>Programación y flujo de caja frentes de trabajo – 22/05/2025 |
| 12 | 27/05/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Aprobación acta de fijación de precios N°1 – 03/06/2025<br>Programación y flujo de caja frentes de trabajo – 03/06/2025<br>Entrega de APUs obras no previstas nuevas – 29/05/2025 |
| 13 | 3/06/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Cantidades de obra, presupuesto, cronograma y flujo de caja por frente de trabajo – 10 de junio de 2025<br>Segunda entrega de APUs para obras no previstas – 12 de junio de 2025<br>Diagnóstico sistema de red contra incendios – 4º piso edificio de convenciones – 13 de junio de 2025 |
| 14 | 10/06/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | APROBACIÓN DE NP ENTIDAD 13/06/2025<br>AUMENTO DE PERSONAL - CONTRATISTA DE OBRA16/06/2025<br>ENTREGA DE CORTE ANTE LA ENTIDAD CONTRATISTA E INTERVENTORIA 12/06/2025 |
| 15 | 17/06/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Aprobación acta de fijación de NP N°1 – 24 de junio de 2025<br>Programación y flujo de caja actualizado – 24 de junio de 2025<br>Entrega diseños CNA segundo piso y tecnología – 15 de julio de 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | INFORME MENSUAL<br>CONTROL DE ACTAS DE COMITÉ | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

Durante el período de intervención, hemos llevado a cabo el registro de las actas de comité y de seguimiento del contrato de obra. Estas actas son documentos fundamentales que recopilan las decisiones, acuerdos y acciones tomadas durante las reuniones de comité y de seguimiento.

A continuacion relacionamos las actas realizadas hasta el presente periodo.

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO | FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |
| INTERVENTOR | CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC |
| CONTRATISTA: | INGEBYP S.A.S |
| ENTIDAD CONTRATANTE | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |

| No. | FECHA | OBJETO DE REUNIÓN | GRUPO/ COMPONENTE | LUGAR DE LA REUNIÓN | COMPROMISOS - TEMAS PRINCIPALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24/06/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Presentación del material de cuarzo (color) – 25 de junio de 2025<br>Aumento de personal – 26 de junio de 2025<br>Aprobación de NP – 27 de junio de 2025 |
| 17 | 1/07/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Aprobar el acta de fijación N°1 para continuar con los registros e informes contractuales (Entidad) – 8 de julio de 2025<br>Aumentar el personal para mejorar rendimientos en obra (Contratista de obra) – Pendiente<br>Presentar muestra de material de cuarzo con definición de color (Contratista de obra) – 8 de julio de 2025 |
| 18 | 8/07/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Aprobar el acta de fijación N°1 para registro de informes contractuales (Entidad) – 15 de julio de 2025<br>Entregar planos de tecnología y CNA segundo piso (Entidad) – 15 de julio de 2025<br>Hacer entrega del frente de recepción (Contratista de obra) – 21 de julio de 2025 |
| 19 | 15/07/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Gestionar solicitud de bolsa de ítems no previstos y entregar presupuesto para red contra incendio (Interventoría) – 22 de julio de 2025<br>Entregar planos de mesa de trabajo para área de TI (Contratista de obra e Interventoría) – 22 de julio de 2025<br>Entregar reprogramación de obra y flujo de caja ajustados (Contratista de obra) – Durante la semana |
| 20 | 22/07/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Gestionar solicitud de ingreso a bolsa de ítems no previstos y presupuesto oficial para red contra incendio (Interventoría) – 25 de julio de 2025<br>Realizar intervención del piso del casino en edificio de convenciones (Contratista de obra) – 26 y 27 de julio de 2025<br>Desarrollar mesa de trabajo para revisar solicitud de la bolsa y entrega de APUS RCI (Contratista de obra e Interventoría) – 25 de julio de 2025 |
| 21 | 29/07/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Gestionar ingreso a bolsa de ítems no previstos para red contra incendio (Interventoría) – En proceso<br>Realizar intervención del piso del casino en edificio de convenciones (Contratista de obra) – En proceso<br>Informar fecha de intervención de rampa en edificio de convenciones (Contratista de obra e Interventoría) – En proceso |
| 22 | 5/08/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega del área del 4° piso del edificio de Convenciones – 15/08/2025 (Supervisión)<br>Mesa de trabajo para definir el alcance de la intervención en el 4° piso – Redes de Tecnología – 08/08/2025 (Supervisión)<br>Solicitud de ingreso a la bolsa de ítems no previstos y presupuesto oficial para la red contra incendio – 16/08/2025 (Interventoría) |
| 23 | 12/08/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega del cuarto piso zona norte – Se estableció como compromiso la entrega del área correspondiente al cuarto piso del edificio de Convenciones, con el fin de habilitar los frentes necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. – 15/08/2025 (Supervisión)<br>Solicitud de activación de plan de contingencia – Se acordó activar el plan de contingencia para mitigar los retrasos identificados y garantizar el cumplimiento de los hitos críticos del cronograma de obra. – 16/08/2025 (Contratista de obra)<br>Solicitud de diseño y plano de la propuesta de la iluminación del CNA – Se requiere la presentación del diseño técnico y plano correspondiente al sistema de iluminación del CNA para su revisión y aprobación por parte de la interventoría. – 19/08/2025 (Contratista de obra) |
| 24 | 19/08/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Se requiere el ingreso de personal adicional para avanzar en la cubierta convenciones ya que es crítico e impacta directamente el cronograma general del proyecto – 26/08/2025 (Contratista de obra)<br>La entrega de los baños CNA 2 piso constituye un hito clave, pues garantiza la liberación de un frente de trabajo y evidencia cumplimiento en los plazos contractuales – 28/08/2025 (Contratista de obra)<br>La definición del alcance de actividades de tecnología es necesaria para programar recursos y evitar reprocesos que generen retrasos en la integración de sistemas – 26/08/2025 (Entidad) |

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | INFORME MENSUAL<br>CONTROL DE ACTAS DE COMITÉ | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

Durante el período de intervención, hemos llevado a cabo el registro de las actas de comité y de seguimiento del contrato de obra. Estas actas son documentos fundamentales que recopilan las decisiones, acuerdos y acciones tomadas durante las reuniones de comité y de seguimiento.

A continuacion relacionamos las actas realizadas hasta el presente periodo.

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO | FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |
| INTERVENTOR | CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC |
| CONTRATISTA: | INGEBYP S.A.S |
| ENTIDAD CONTRATANTE | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |

| No. | FECHA | OBJETO DE REUNIÓN | GRUPO/ COMPONENTE | LUGAR DE LA REUNIÓN | COMPROMISOS - TEMAS PRINCIPALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26/08/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Se requiere el ingreso inmediato de personal adicional en cubierta de convenciones para aprovechar la disponibilidad del cuarto piso y no retrasar el cronograma general – Inmediato (Contratista de obra)<br>Entregar el APU de mortero en cubierta, necesario para ajustar el presupuesto a las condiciones constructivas actuales y evitar reprocesos – 27/08/2025 (Contratista de obra)<br>La entidad debe emitir respuesta sobre la red contra incendio del cuarto piso de convenciones, ya que su definición es prioritaria para ejecutar en paralelo actividades críticas – 27/08/2025 (Entidad contratante) |
| 26 | 2/09/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega del Corte No. 3 - 9 de septiembre de 2025<br>Subsanación del paquete de NP No. 3 y APU de mortero en cubierta - 5 de septiembre de 2025<br>Instalación de cerramiento y señalización “Prohibido el paso” entre 3er y 4to piso del edificio de convenciones |
| 27 | 9/09/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | [illegible] septiembre<br>Radicación del Corte No. 3 con todos los anexos (informes, ensayos y actas) - 13 de septiembre<br>Resolución del modificatorio de obra – Bolsa de NPs - 16 de septiembre |
| 28 | 16/09/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Realizar visita del especialista en poliuria - 17 de septiembre de 2025<br>Radicación de los cortes de obra N° 2 y N° 3 (mayo–agosto) - 24 de septiembre de 2025, se acuerda entregar computador para realizar la radicación.<br>Entrega del alcance para la intervención en el Punto de Atención Primaria (enfermería) - 24 de septiembre de 2025 |
| 29 | 23/09/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega de órdenes de servicio para la red contra incendio (cuarto piso y CNA segundo piso) - 23 de septiembre de 2025<br>Entrega de planos finales y especificaciones para baños del edificio de tecnología y enfermería - 24 de septiembre de 2025<br>Entrega formal de baños CNA segundo piso y levantamiento de acta - 26 de septiembre de 2025 |
| 30 | 30/09/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Revisión estructural integral (incluye RCI, iluminación y TI) - 3 al 6 de octubre de 2025<br>Entrega de subsanaciones y producto final del sistema de iluminación del CNA - 2 y 8 de octubre de 2025<br>Cierre de observaciones en baños CNA y validación de entrega definitiva - 14 de octubre de 2025 |
| 31 | 7/10/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega de NPs y APU de la red contra incendio (etapa 1) - Contratista de Obra<br>Aprobación del trazado de iluminación en el área CNA segundo piso - Interventoría<br>Diagnóstico impermeabilización cubierta L - Contratista de Obra |
| 32 | 14/10/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega oficial del diseño de la red de alimentación para los puestos de trabajo en el CNA Segundo Piso (cielo raso o pasa placa) - Entidad Contratante - 21 de octubre de 2025<br>Presentación del informe detallado sobre la impermeabilización de la cubierta L en el CNA - Contratista de Obra e Interventoría - 29 de octubre de 2025<br>Entrega del diagnóstico sobre la ventanería y propuesta de intervención en el CNA segundo piso - Contratista de Obra - 24 de octubre de 2025 |
| 33 | 21/10/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega oficial del diseño de la red de alimentación para los puestos de trabajo en el CNA segundo piso - Entidad Contratante - 28 de octubre de 2025<br>Revisión técnica y entrega de concepto sobre la subsanación del trazado de iluminación CNA segundo piso - Interventoría - 28 de octubre de 2025<br>Subsanación y entrega de los paquetes de APU – Acta de Fijación de Precios N.º 4 - Contratista de Obra - 28 de octubre de 2025 |
| 34 | 30/10/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entrega del diseño en plano DWG de la red de alimentación de los puestos de trabajo del CNA segundo piso - Entidad Contratante - 11 de noviembre de 2025<br>Subsanación y entrega de los paquetes de APU – Acta de Fijación de Precios N.º 4 - Contratista de Obra - 30 de octubre de 2025<br>Elaborar y entregar informe técnico sobre la impermeabilización de la cubierta L del edificio CNA - Contratista de Obra - 29 de octubre de 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | INFORME MENSUAL | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| | CONTROL DE ACTAS DE COMITÉ | |

Durante el período de intervención, hemos llevado a cabo el registro de las actas de comité y de seguimiento del contrato de obra. Estas actas son documentos fundamentales que recopilan las decisiones, acuerdos y acciones tomadas durante las reuniones de comité y de seguimiento.

A continuacion relacionamos las actas realizadas hasta el presente periodo.

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO | FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |
| INTERVENTOR | CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC |
| CONTRATISTA: | INGEBYP S.A.S |
| ENTIDAD CONTRATANTE | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |

| No. | FECHA | OBJETO DE REUNIÓN | GRUPO/ COMPONENTE | LUGAR DE LA REUNIÓN | COMPROMISOS - TEMAS PRINCIPALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6/11/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Realizar ajustes y verificación del Corte de Obra No. 4 - Contratista de Obra - 8 de noviembre de 2025<br>Remitir fecha oficial de entrega del cuarto piso del Edificio de Convenciones - Contratista de Obra - 11 de noviembre de 2025<br>Instalar la totalidad de las bandejas en el cuarto piso del Edificio de Convenciones - Contratista de Obra - 22 de noviembre de 2025 |
| 36 | 11/11/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Ajustar Corte No. 4 e Informe No. 7 y radicar documentos corregidos - Contratista de Obra - 12 de noviembre de 2025<br>Gestionar ingreso de personal y materiales de cielorraso - Contratista de Obra - 18 de noviembre de 2025<br>Entregar APU del Acta de Precios No. 5 ajustados - Contratista de Obra - 18 de noviembre de 2025 |
| 37 | 20/11/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Entregar diagnóstico de los baños (diagnóstico técnico) - Contratista de Obra - 25 de noviembre de 2025<br>Entregar Punto de Atención Primario (70% de avance, entrega el 1 de diciembre) - Contratista de Obra - 1 de diciembre de 2025<br>Continuar avance en Baños Tecnología (60% de avance, entrega el 15 de diciembre) - Contratista de Obra - 15 de diciembre de 2025 |
| 38 | 25/11/2025 | COMITÉ DE OBRA | N/A | SEDE PRINCIPAL FNA | Realizar cambio de bocapuertas en CNA Segundo Piso y proceder con recepción del área - Contratista de Obra - 1 de diciembre de 2025<br>Corte de obra N°5 - Contratista de Obra - 2 de diciembre de 2025<br>Diagnostico drenaje de cubierta - Contratista de Obra - 9 de diciembre de 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | INFORME MENSUAL<br>ADMINITRATIVO - PERSONAL | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

CONTRATO No. FNA-166-2024
CONTRATISTA INGEBYP S.A.S
OBJETO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

PERSONAL ADMINITRATIVO CONTRACTUAL

| NO. | NOMBRE | CARGO | CC | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES | GERENTE DE PROYECTO | 79.952.110 | 30% |
| 2 | YILBER YANIN VARGAS ORTIZ | RESIDENTE DE OBRA | 1.031.135.140 | 100% |
| 3 | RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS | COORDINADOR DE OBRA | 79.909.184 | 100% |
| 4 | MARIA DEL PILAR PAIVA SUSUNAGA | ESPECIALISTA HSEQ | 28.541.354 | 100% |
| 6 | JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO | REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION | 79.406.468 | 30% |
| 15 | DANILO ALBERTO ROJAS GALINDO | AUXILIAR DE OBRA | 1.193.522.871 | 100% |
| 48 | JESUS DAVID LEOTTAN CHAVEZ | AUXILIAR DE OBRA | 1.002.193.140 | 100% |
| 198 | WILLINGTON JAIME VARGAS | REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 79,972,453 | 30% |

CONTROL DE CAMBIOS DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO RETIRADO

| NO. | NOMBRE | CARGO | FECHA RETIRO | No.COMUNICADO DE RETIRO. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | LUIS ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ | AUXILIAR DE OBRA | 01/04/2025 | 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL |
| 7 | ANDRES DAVID GARZON ALFONSO | AUXILIAR DE OBRA | 03/05/2025 | 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL |
| 5 | NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR | REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 01/11/2025 | 295. FNA-166-2024-SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL |

PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INGRESA

| NO. | NOMBRE | CARGO | FECHA INGRESO | No.COMUNICADO APROBACION HV |
|---|---|---|---|---|
| 15 | DANILO ALBERTO ROJAS GALINDO | AUXILIAR DE OBRA | 02/04/2025 | FNA INTV 022 2025 026 |
| 48 | JESUS DAVID LEOTTAN CHAVEZ | AUXILIAR DE OBRA | 05/05/2025 | Re: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL |
| 198 | WILLINGTON JAIME VARGAS | REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 04/11/2025 | 295. FNA-166-2024-SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL |

Nota: La numeración está de acuerdo al listado del informe SST, en el documento 1.1.6 Control de Ingreso de Personal

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 04/03/2025 | 84135769 | $6.779.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 252.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 260.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 688.000 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 867.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 867.800 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.600.000 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.686.000 | | | | 1.686.000 | 0 | 0 | 1.686.000 | | | 16.860 | 1.686.000 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 969.000 | 0 | 0 | 969.000 | 8 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 04/03/2025 | 84135769 | $6.779.800 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 969.000 | 969.000 |
| Pensión | 3 | 3.155.800 | 3.155.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.686.000 | 1.686.000 |
| CCF | 1 | 969.000 | 969.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 6.779.800 | 6.779.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 04/03/2025 | 84135769 | $6.779.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 10182018 | ROSAS JURADO FREDY WILLMAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1122723202 | MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 11516005 | PEREZ CELY JOSE MIGUEL | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.500.000 | 180.000 | 14-11 | 4.500.000 | 5 | 313.200 | CCF24 | 4.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 26430367 | PERDOMO SANTOS MARIA LALY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF24 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 36307265 | MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 5 | 174.000 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 52093566 | TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 79894001 | BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 79952110 | BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**LISTADO MAESTRO DE CORRESPONDENCIA V1**

| CONTRATO No. | FNA-166-2024 |
|---|---|

CÓDIGO: FR-MA-002

ESPONDENCIA ENVIADA

| No. | FECHA | REFERENCIA | ORIGEN | DIRIGIDA A | ASUNTO | CITE EL NÚMERO DEL DE RESPUESTA SI APLICA. | DESCRIPCIÓN | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/2/2025 | 001 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS PGIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 001 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS PGIO | PLAN CALIDAD - Observaciones | 001 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS PGIO | |
| 2 | 26/2/2025 | 002 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 002 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | | 002 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | |
| 3 | 28/2/2025 | 003 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 003 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | Re: 003 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | 003 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | |
| 4 | 28/2/2025 | 004 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - EXCEL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 004 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - EXCEL | | 004 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - EXCEL | |
| 5 | 28/2/2025 | 005 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 005 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL | Re: 005 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL | 005 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL | |
| 6 | 3/3/2025 | 006 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - COSTOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 006 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - COSTOS | | 006 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - COSTOS | |
| 7 | 3/3/2025 | 007R FNA-166-2024 \| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 007R FNA-166-2024 \| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS | Solicitud de Documentación Completa - Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos | 007R FNA-166-2024 \| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS | |
| 8 | 3/3/2025 | 008 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 008 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | 008 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| 9 | 5/3/2025 | 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | Re: 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | |
| 10 | 06/03/2025 | 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | Re: 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL 005-APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CTO 166-2024.pdf | 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | |
| 11 | 06/03/2025 | 011 FNA-166-2024 \| PROGRAMACIÓN AJUSTADA FNA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 011 FNA-166-2024 \| PROGRAMACIÓN AJUSTADA FNA | | 011 FNA-166-2024 \| PROGRAMACIÓN AJUSTADA FNA | |
| 12 | 10/3/2025 | 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA | Re: 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA | 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA | |
| 13 | 10/3/2025 | 013 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL - AJUSTES INTERVENTORÍA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 013 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL - AJUSTES INTERVENTORÍA | Fwd: 013 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL - AJUSTES INTERVENTORÍA | 013 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL - AJUSTES INTERVENTORÍA | |
| 14 | 13/3/0225 | 014 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AFILIACIONES PERSONAL CONTRACTUAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 014 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AFILIACIONES PERSONAL CONTRACTUAL | Re: 014 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AFILIACIONES PERSONAL CONTRACTUAL | 014 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AFILIACIONES PERSONAL CONTRACTUAL | |
| 15 | 13/3/0225 | 015 FNA-166-2024 \| ACTA DE INICIO FIRMADA INGEBYP | INGEBYP | INTERVENTORIA | 015 FNA-166-2024 \| ACTA DE INICIO FIRMADA INGEBYP | | 015 FNA-166-2024 \| ACTA DE INICIO FIRMADA INGEBYP | |
| 16 | 14/3/2025 | 016 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 016 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | | 016 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | |
| 17 | 14/3/2025 | 017 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AUTORIZACIÓN DE INGRESO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 017 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AUTORIZACIÓN DE INGRESO | | 017 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AUTORIZACIÓN DE INGRESO | |
| 18 | 18/3/2025 | 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 | Re: 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 | 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 | |
| 19 | 21/3/2025 | 019 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 02 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 019 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 02 | | 019 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 02 | |
| 20 | 20/3/2025 | 020 SST FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AUTORIZACIÓN DE INGRESO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 020 SST FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AUTORIZACIÓN DE INGRESO | Respuesta solicitud 020 FNA-166-2024 | 020 SST FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AUTORIZACIÓN DE INGRESO | |
| 21 | 21/3/2025 | 021 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ESPACIOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 021 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ESPACIOS | RE_SOLICITUD_DE_LIBERACIÓN_DE_ESPACIOS INT-022-2025-022-RESPUESTA COMUNICADO FNA-166-2024-021 | 021 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ESPACIOS | |
| 22 | 21/3/2025 | 022 FNA-166-2024 RADICACO OBSERVACIONES PMA Y SG SST | INGEBYP | INTERVENTORIA | 022 FNA-166-2024 RADICACO OBSERVACIONES PMA Y SG SST | | 022 FNA-166-2024 RADICACO OBSERVACIONES PMA Y SG SST | |
| 23 | 25/3/2025 | 024 SST FNA-166-2024 \| SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 024 SST FNA-166-2024 \| SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 024 SST FNA-166-2024 \| SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | |
| 24 | 27/3/2025 | SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | INGEBYP | INTERVENTORIA | SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | Re: SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | |
| 25 | 27/3/2025 | Fwd: SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | INGEBYP | INTERVENTORIA | Fwd: SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | | Fwd: SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | |
| 26 | 28/3/2025 | 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | Re: 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | |
| 27 | 27/3/2025 | 027 SST FNA-166-2024 AUTORIZACION INGRESO ABRIL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 027 SST FNA-166-2024 AUTORIZACION INGRESO ABRIL | | 027 SST FNA-166-2024 AUTORIZACION INGRESO ABRIL | |
| 28 | 28/3/2025 | 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS | | 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS | |
| 29 | 28/3/2025 | 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | INGEBYP | INTERVENTORIA | 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | Re: 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | |
| 30 | 31/3/2025 | 30 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 30 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | | 30 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | |
| 31 | 28/3/2025 | 031 SST FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL ABRIL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 031 SST FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL ABRIL | | 031 SST FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL ABRIL | |
| 32 | 3/4/2025 | 032 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 3 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 032 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 3 | | 032 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 3 | |
| 33 | 31/3/2025 | 033 FNA-166-2024 RADICADO DIAGNÓSTICO DE CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 033 FNA-166-2024 RADICADO DIAGNÓSTICO DE CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA | | 033 FNA-166-2024 RADICADO DIAGNÓSTICO DE CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA | |
| 34 | 31/3/2025 | 034 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN PLAN DE CALIDAD V2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 034 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN PLAN DE CALIDAD V2 | | 034 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN PLAN DE CALIDAD V2 | |
| 35 | 3/4/2025 | 035 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN NP POLIUREA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 035 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN NP POLIUREA | | 035 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN NP POLIUREA | |
| 36 | 4/4/2025 | 038 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES FINALES APUS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 038 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES FINALES APUS | | 038 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES FINALES APUS | |
| 37 | 2/4/2025 | 039 QHS FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 039 QHS FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 039 QHS FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | |
| 38 | 3/4/2025 | 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | Fwd: 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4/4/2025 | 041 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ESPACIOS RECEPCIÓN Y CASINO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 041 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ESPACIOS RECEPCIÓN Y CASINO | | 041 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ESPACIOS RECEPCIÓN Y CASINO |
| 40 | 7/4/2025 | 042 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN OBSERVACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 042 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN OBSERVACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO | | 042 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN OBSERVACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO |
| 41 | 10/4/2025 | 043 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES SUBSANADAS PGIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 043 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES SUBSANADAS PGIO | | 043 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES SUBSANADAS PGIO |
| 42 | 7/4/2025 | 044 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 044 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 044 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 43 | 8/4/2025 | 045 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 045 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 04 | | 045 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 04 |
| 44 | 7/4/2025 | 046 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 046 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | |
| 45 | 7/4/2025 | 047 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 047 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 | Re: 047 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 | 047 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 |
| 46 | 09/04/2025 | 048 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ANS FIRMADO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 048 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ANS FIRMADO | | 048 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ANS FIRMADO |
| 47 | 09/04/2025 | 049 FNA-166-2024 \| RADICADO CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA ENTREGA II | INGEBYP | INTERVENTORIA | 049 FNA-166-2024 \| RADICADO CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA ENTREGA II | | 049 FNA-166-2024 \| RADICADO CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA ENTREGA II |
| 48 | 8/4/2025 | 050 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 050 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 050 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 49 | 09/04/2025 | 051 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 051 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 051 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 50 | 10/4/2025 | 052 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 052 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 052 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 51 | 10/4/2025 | 052 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 052 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 052 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 52 | 14/04/2025 | 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES | Re: 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES 053_TÉNICO_APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACIÓN ONP N. | 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES |
| 53 | 13/05/2025 | Re: 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES | | Re: 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES |
| 54 | 10/4/2025 | 055 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 055 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | 055 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 55 | 10/4/2025 | Fwd: 055 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | Fwd: 055 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL | | Fwd: 055 QHS FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL |
| 56 | 15/04/2025 | 056 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 05 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 056 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 05 | | 056 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME SEMANAL 05 |
| 57 | 16/04/2025 | 057 FNA-166-2024 \| DESMONTE PENDIENTE DE CÁMARAS PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO RECEPCIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 057 FNA-166-2024 \| DESMONTE PENDIENTE DE CÁMARAS PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO RECEPCIÓN | Fwd: 057 FNA-166-2024 \| DESMONTE PENDIENTE DE CÁMARAS PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO RECEPCIÓN | 057 FNA-166-2024 \| DESMONTE PENDIENTE DE CÁMARAS PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO RECEPCIÓN |
| 58 | 21/04/2025 | 058 FNA-166-2024 \| RADICADO CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA ENTREGA III | INGEBYP | INTERVENTORIA | 058 FNA-166-2024 \| RADICADO CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA ENTREGA III | | 058 FNA-166-2024 \| RADICADO CONTROL PRESUPUESTAL SEDE PRINCIPAL FNA ENTREGA III |
| 59 | 16/04/2025 | 059 QHSE FNA-166-2024 RESPUESTA LLAMADO DE ATENCION | INGEBYP | INTERVENTORIA | 059 QHSE FNA-166-2024 RESPUESTA LLAMADO DE ATENCION | | 059 QHSE FNA-166-2024 RESPUESTA LLAMADO DE ATENCION |
| 60 | 23/04/2025 | 060 QHSE FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 060 QHSE FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO PERSONAL | | 060 QHSE FNA-166-2024 SOLICITUD INGRESO PERSONAL |
| 61 | 25/04/2025 | 061 FNA-166-2024 \| INICIO ACTIVIDADES CONVENCIONES P4 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 061 FNA-166-2024 \| INICIO ACTIVIDADES CONVENCIONES P4 | | 061 FNA-166-2024 \| INICIO ACTIVIDADES CONVENCIONES P4 |
| 62 | 23/04/2025 | 062 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN RESPUESTA OBSERVACIONES CREACIÓN DE CUENTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 062 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN RESPUESTA OBSERVACIONES CREACIÓN DE CUENTA | | 062 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN RESPUESTA OBSERVACIONES CREACIÓN DE CUENTA |
| 63 | 24/04/2025 | 063 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO FINANCIERO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 063 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO FINANCIERO | | 063 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO FINANCIERO |
| 64 | 23/04/2025 | 064 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL BAÑOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 064 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL BAÑOS | | 064 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL BAÑOS |
| 65 | 24/04/2025 | 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | Re: 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES |
| 66 | 24/04/2025 | 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | Re: 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES |
| 67 | 05/05/2025 | 067 FNA-166-2024 \| INFORME FILTRACIÓN DE AGUA - EDIFICIO DE CONVENCIONES - CASINO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 067 FNA-166-2024 \| INFORME FILTRACIÓN DE AGUA - EDIFICIO DE CONVENCIONES - CASINO | Fwd: 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | 067 FNA-166-2024 \| INFORME FILTRACIÓN DE AGUA - EDIFICIO DE CONVENCIONES - CASINO |
| 68 | 26/04/2025 | 068 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 068 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO | Re: 068 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO | 068 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO |
| 69 | 26/04/2025 | 069 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 069 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 | Re: 069 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 | 069 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 |
| 70 | 27/04/2025 | 070 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | INGEBYP | INTERVENTORIA | 070 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | Re: 070 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | 070 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I |
| 71 | 28/04/2025 | REQUERIMIENTO SSTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | REQUERIMIENTO SSTA | | REQUERIMIENTO SSTA |
| 72 | 28/04/2025 | 072 QHSE FNA-166-2024 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 072 QHSE FNA-166-2024 | | 072 QHSE FNA-166-2024 |
| 73 | 29/04/2025 | 073 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 30 ABRIL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 073 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 30 ABRIL | | 073 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 30 ABRIL |
| 74 | 30/04/2025 | INGRESO DE PERSONAL - MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | INGRESO DE PERSONAL - MAYO | | INGRESO DE PERSONAL - MAYO |
| 75 | 30/04/2025 | INGRESO DE PERSONAL - MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | INGRESO DE PERSONAL - MAYO | | INGRESO DE PERSONAL - MAYO |
| 76 | 02/05/2025 | 075 QHSE FNA-166-2024 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 075 QHSE FNA-166-2024 | Re: 075 QHSE FNA-166-2024 | 075 QHSE FNA-166-2024 |
| 77 | 02/05/2025 | 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | Re: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL |
| 78 | 12/05/2025 | Fwd: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | Fwd: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | | Fwd: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL |
| 79 | 05/05/2025 | 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | Re: 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 |
| 80 | 06/05/2025 | 080 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-042-QHSE_LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. | INGEBYP | INTERVENTORIA | 080 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-042-QHSE_LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. | | 080 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-042-QHSE_LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. |
| 81 | 07/05/2025 | 082 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 8 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 082 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 8 MAYO | | 082 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 8 MAYO |
| 82 | 09/05/2025 | 084 FNA-166-2024 \| SOLICITUD APROBACIÓN LÁMPARAS CASINO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 084 FNA-166-2024 \| SOLICITUD APROBACIÓN LÁMPARAS CASINO | | 084 FNA-166-2024 \| SOLICITUD APROBACIÓN LÁMPARAS CASINO |
| 83 | 09/05/2025 | 085 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICACIÓN DE CORTE 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 085 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICACIÓN DE CORTE 01 | | 085 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICACIÓN DE CORTE 01 |
| 84 | 09/05/2025 | 086 FNA-166-2024 \| COMUNICADO INFORME DIAGNÓSTICO RED ELÉCTRICA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 086 FNA-166-2024 \| COMUNICADO INFORME DIAGNÓSTICO RED ELÉCTRICA | | 086 FNA-166-2024 \| COMUNICADO INFORME DIAGNÓSTICO RED ELÉCTRICA |
| 85 | 09/05/2025 | 087 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 10 ABRIL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 087 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 10 ABRIL | | 087 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 10 ABRIL |
| 86 | 12/05/2025 | 088 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 12 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 088 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 12 MAYO | | 088 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 12 MAYO |
| 87 | 13/05/2025 | 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | Re: 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 |
| 88 | 14/05/2025 | 090 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES CORTE 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 090 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES CORTE 01 | | 090 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES CORTE 01 |
| 89 | 13/05/2025 | 091 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 14 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 091 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 14 MAYO | | 091 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 14 MAYO |
| 90 | 14/05/2025 | 092 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 15 MAYO - RETIRO RCD | INGEBYP | INTERVENTORIA | 092 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 15 MAYO - RETIRO RCD | | 092 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 15 MAYO - RETIRO RCD |
| 91 | 16/05/2025 | 093 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 16 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 093 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 16 MAYO | | 093 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 16 MAYO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 17/05/2025 | 095 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 19 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 095 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 19 MAYO | | 095 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 19 MAYO |
| 93 | 19/05/2025 | 096 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES CORTE 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 096 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES CORTE 01 | | 096 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES CORTE 01 |
| 94 | 19/05/2025 | 097 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 19 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 097 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 19 MAYO | | 097 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 19 MAYO |
| 95 | 19/05/2025 | 098 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 20 MAYO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 098 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 20 MAYO | Fwd: 098 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 20 MAYO | 098 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 20 MAYO |
| 96 | 21/05/2025 | 0100 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 0100 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 0100 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 97 | 22/05/2025 | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I |
| 98 | 23/05/2025 | 0103 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 0103 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 0103 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 99 | 24/05/2025 | 104 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 104 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIOS | | 104 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIOS |
| 100 | 26/05/2025 | 105 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME SEMANAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 105 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME SEMANAL | | 105 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME SEMANAL |
| 101 | 26/05/2025 | 106 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICACIÓN PLANOS DE REDES SANITARIAS BANO CNA P2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 106 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICACIÓN PLANOS DE REDES SANITARIAS BANO CNA P2 | | 106 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICACIÓN PLANOS DE REDES SANITARIAS BANO CNA P2 |
| 102 | 26/05/2025 | 0107 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 0107 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 0107 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 103 | 26/05/2025 | 108 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN FNA DISEÑO FOTOMETRICO CONV 4 PISO Y LUMINARIA 4 PISO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 108 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN FNA DISEÑO FOTOMETRICO CONV 4 PISO Y LUMINARIA 4 PISO CONVENCIONES FNA | | 108 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN FNA DISEÑO FOTOMETRICO CONV 4 PISO Y LUMINARIA 4 PISO CONVENCIONES FNA |
| 104 | 26/05/2025 | 109 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 109 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 01 | | 109 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 01 |
| 105 | 31/05/2025 | 110 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 02 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 110 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 02 | | 110 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 02 |
| 106 | 27/05/2025 | 112 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 112 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 112 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 107 | 29/05/2025 | 113. FNA-166-2024 \| ATENCIÓN A COMUNICADO INT-022-2025-054-TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMP | INGEBYP | INTERVENTORIA | 113. FNA-166-2024 \| ATENCIÓN A COMUNICADO INT-022-2025-054-TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS EN PLANOS DE RED | | 113. FNA-166-2024 \| ATENCIÓN A COMUNICADO INT-022-2025-054-TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS EN PLANOS DE RED |
| 108 | 30/05/2025 | 114 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL JUNIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 114 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL JUNIO | | 114 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL JUNIO |
| 109 | 05/06/2025 | 117 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 5 JUNIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 117 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 5 JUNIO | | 117 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 5 JUNIO |
| 110 | 05/06/2025 | 118 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO 2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 118 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO 2 | | 118 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO 2 |
| 111 | 06/06/2025 | Observación Acta de comité del 27 de mayo de 2025 | INGEBYP | INTERVENTORIA | Observación Acta de comité del 27 de mayo de 2025 | | Observación Acta de comité del 27 de mayo de 2025 |
| 112 | 06/06/2025 | 119 FNA-166-2024 COMUNICADO MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 119 FNA-166-2024 COMUNICADO MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS | | 119 FNA-166-2024 COMUNICADO MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS |
| 113 | 06/06/2025 | 120 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 120 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 120 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 114 | 11/06/2025 | 121 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO CONCEPTO TÉCNICO CONVENCIONES PISO 4 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 121 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO CONCEPTO TÉCNICO CONVENCIONES PISO 4 | | 121 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO CONCEPTO TÉCNICO CONVENCIONES PISO 4 |
| 115 | 11/06/2025 | 122 FNA-166-2024 RADICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA RECEPCIÓN Y BAÑOS CNA P2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 122 FNA-166-2024 RADICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA RECEPCIÓN Y BAÑOS CNA P2 | | 122 FNA-166-2024 RADICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA RECEPCIÓN Y BAÑOS CNA P2 |
| 116 | 10/06/2025 | 123 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 11 JUNIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 123 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 11 JUNIO | | 123 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 11 JUNIO |
| 117 | 11/06/2025 | 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | | 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 |
| 118 | 12/06/2025 | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 |
| 119 | 12/06/2025 | 125 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 02 E INFORMES SEMANALES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 125 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 02 E INFORMES SEMANALES | | 125 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 02 E INFORMES SEMANALES |
| 120 | 13/06/2025 | 078 FNA-166-2024 RESPUESTA CORRECTIVO INCUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 078 FNA-166-2024 RESPUESTA CORRECTIVO INCUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL 01 | | 078 FNA-166-2024 RESPUESTA CORRECTIVO INCUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL 01 |
| 121 | 15/06/2025 | 133 FNA-166-2024 REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO 3 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 133 FNA-166-2024 REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO 3 | | 133 FNA-166-2024 REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO 3 |
| 122 | 16/06/2025 | 134 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 17 JUNIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 134 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 17 JUNIO | | 134 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 17 JUNIO |
| 123 | 17/06/2025 | 115. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN RESPUESTA INT-022-2025-036_TEC – PERENTORIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 115. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN RESPUESTA INT-022-2025-036_TEC – PERENTORIO | | 115. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN RESPUESTA INT-022-2025-036_TEC – PERENTORIO |
| 124 | 17/06/2025 | 126 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE AREA TOTAL DE CUBIERTA Y DEFINICION DE ALCANCE EN EDI | INGEBYP | INTERVENTORIA | 126 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE AREA TOTAL DE CUBIERTA Y DEFINICION DE ALCANCE EN EDIFICIO DE CONVENCIONES | | 126 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE AREA TOTAL DE CUBIERTA Y DEFINICION DE ALCANCE EN EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 125 | 17/06/2025 | 127 FNA-166-2024 SOLICITUD DE GENERACION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR AFECTACIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 127 FNA-166-2024 SOLICITUD DE GENERACION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR AFECTACIONES EN ZONA DE BANCOLOMBIA | | 127 FNA-166-2024 SOLICITUD DE GENERACION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR AFECTACIONES EN ZONA DE BANCOLOMBIA |
| 126 | 17/06/2025 | 128 FNA-166-2024 SOLICITUD DE VALIDACION AJUSTE A DISEÑO DE BATERIA SANITARIA DEL BAÑO CNA PISO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 128 FNA-166-2024 SOLICITUD DE VALIDACION AJUSTE A DISEÑO DE BATERIA SANITARIA DEL BAÑO CNA PISO 2 | | 128 FNA-166-2024 SOLICITUD DE VALIDACION AJUSTE A DISEÑO DE BATERIA SANITARIA DEL BAÑO CNA PISO 2 |
| 127 | 17/06/2025 | 129 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ALCANCE DESMONTE MANTO SOBRE CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 129 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ALCANCE DESMONTE MANTO SOBRE CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES | | 129 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ALCANCE DESMONTE MANTO SOBRE CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 128 | 17/06/2025 | 130 FNA-166-2024 OBSERVACIONES PLANO DE REDES TI.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 130 FNA-166-2024 OBSERVACIONES PLANO DE REDES TI.docx | | 130 FNA-166-2024 OBSERVACIONES PLANO DE REDES TI.docx |
| 129 | 17/06/2025 | 131 FNA-166-2024 ATENCION REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE ARCHIVADOR.docx (1) | INGEBYP | INTERVENTORIA | 131 FNA-166-2024 ATENCION REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE ARCHIVADOR.docx (1) | | 131 FNA-166-2024 ATENCION REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE ARCHIVADOR.docx (1) |
| 130 | 17/06/2025 | 132 FNA-166-2024 DEFINICION DE ALCANCE Y TIEMPO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE PINTURA DE FACHAD | INGEBYP | INTERVENTORIA | 132 FNA-166-2024 DEFINICION DE ALCANCE Y TIEMPO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE PINTURA DE FACHADA | | 132 FNA-166-2024 DEFINICION DE ALCANCE Y TIEMPO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE PINTURA DE FACHADA |
| 131 | 17/06/2025 | 135 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISEÑO FOTOLUMINICO DE BAÑOS, CNA PISO 2 Y RECEPCIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 135 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISEÑO FOTOLUMINICO DE BAÑOS, CNA PISO 2 Y RECEPCIÓN | | 135 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISEÑO FOTOLUMINICO DE BAÑOS, CNA PISO 2 Y RECEPCIÓN |
| 132 | 19/06/2025 | 138 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 21 JUNIO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 138 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 21 JUNIO | | 138 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 21 JUNIO |
| 133 | 20/06/2025 | 136 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO REFERENTE A NO CONFORMIDAD PISO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 136 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO REFERENTE A NO CONFORMIDAD PISO | | 136 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO REFERENTE A NO CONFORMIDAD PISO |
| 134 | 20/06/2025 | 137 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE PERMISO Y ADVERTENCIA DE ACTIVIDAD DE OBRA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 137 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE PERMISO Y ADVERTENCIA DE ACTIVIDAD DE OBRA | | 137 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE PERMISO Y ADVERTENCIA DE ACTIVIDAD DE OBRA |
| 135 | 20/06/2025 | 139 FNA-166-2024 \| RESPUESTA COMUNICADO 068-SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL MES DE MAYO Y LO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 139 FNA-166-2024 \| RESPUESTA COMUNICADO 068-SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL MES DE MAYO Y LOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO | | 139 FNA-166-2024 \| RESPUESTA COMUNICADO 068-SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL MES DE MAYO Y LOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO |
| 136 | 24/06/2025 | 141 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 141 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 03 | | 141 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 03 |
| 137 | 24/06/2025 | 140 FNA-166-2024 \| RESPUESTA COMUNICADO 01 2303-202505130308649 - Plan de acción de refuerzos para fr | INGEBYP | INTERVENTORIA | 140 FNA-166-2024 \| RESPUESTA COMUNICADO 01 2303-202505130308649 - Plan de acción de refuerzos para frentes de obra. | | 140 FNA-166-2024 \| RESPUESTA COMUNICADO 01 2303-202505130308649 - Plan de acción de refuerzos para frentes de obra. |
| 138 | 25/06/2025 | 145 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 145 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 145 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 139 | 26/06/2025 | 143 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 15 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 143 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 15 | | 143 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 15 |
| 140 | 26/06/2025 | 146 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 146 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 146 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 141 | 30/06/2025 | 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA | | 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA |
| 142 | 30/06/2025 | 148 FNA-166-2024 SOLICITUD DE VALIDACION AREA DE INTERVENCION EDIF. CONVENCIONES Y CUBIERTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 148 FNA-166-2024 SOLICITUD DE VALIDACION AREA DE INTERVENCION EDIF. CONVENCIONES Y CUBIERTA | | 148 FNA-166-2024 SOLICITUD DE VALIDACION AREA DE INTERVENCION EDIF. CONVENCIONES Y CUBIERTA |
| 143 | 30/06/2025 | 149 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO OBSERVACIONES A DISEÑO LUMINICO EDIF. CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 149 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO OBSERVACIONES A DISEÑO LUMINICO EDIF. CONVENCIONES | | 149 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO OBSERVACIONES A DISEÑO LUMINICO EDIF. CONVENCIONES |
| 144 | 30/06/2025 | 150 FNA-166-2024 SOLICITUD DE DEFINICION ALCANCE REFERENTE A DUCTOS ELECTRCOS CON SU RESPECTI | INGEBYP | INTERVENTORIA | 150 FNA-166-2024 SOLICITUD DE DEFINICION ALCANCE REFERENTE A DUCTOS ELECTRCOS CON SU RESPECTIVO CA | | 150 FNA-166-2024 SOLICITUD DE DEFINICION ALCANCE REFERENTE A DUCTOS ELECTRCOS CON SU RESPECTIVO CA |
| 145 | 30/06/2025 | 151 FNA-166-2024 RELACION DE ACTIVIDADES PROYECTADAS A EJECUTAR EN SEMANA 18 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 151 FNA-166-2024 RELACION DE ACTIVIDADES PROYECTADAS A EJECUTAR EN SEMANA 18 | | 151 FNA-166-2024 RELACION DE ACTIVIDADES PROYECTADAS A EJECUTAR EN SEMANA 18 |
| 146 | 30/06/2025 | 152 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO OBSERVACIONES A DAÑOS OFICINA BANCOLOMBIA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 152 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO OBSERVACIONES A DAÑOS OFICINA BANCOLOMBIA | | 152 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO OBSERVACIONES A DAÑOS OFICINA BANCOLOMBIA |
| 147 | 30/06/2025 | 153 FNA-166-2024 SOCIALIZACION DE ACTAS DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN EDIFICIO CO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 153 FNA-166-2024 SOCIALIZACION DE ACTAS DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN EDIFICIO CONVENCIONES | | 153 FNA-166-2024 SOCIALIZACION DE ACTAS DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN EDIFICIO CONVENCIONES |
| 148 | 23/07/2025 | 155 FNA-166-2024 RESPUESTA Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y docu | INGEBYP | INTERVENTORIA | 155 FNA-166-2024 RESPUESTA Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida | | 155 FNA-166-2024 RESPUESTA Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 30/06/2025 | 156 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 16 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 156 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 16 | | 156 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 16 |
| 150 | 01/07/2025 | 157 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 157 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 157 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 151 | 02/07/2025 | 159 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 159 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 159 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 152 | 04/07/2025 | 144 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO II | INGEBYP | INTERVENTORIA | 144 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO II | 085-FIN-INT-022-2025-APROBAC | 144 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO II |
| 153 | 04/07/2025 | 160 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 160 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 160 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 154 | 04/07/2025 | 161 FNA-166-2024 RADICACIÓN PROGRAMACIÓN DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 161 FNA-166-2024 RADICACIÓN PROGRAMACIÓN DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | | 161 FNA-166-2024 RADICACIÓN PROGRAMACIÓN DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 155 | 05/07/2025 | 162 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 162 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 04 | | 162 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 04 |
| 156 | 05/07/2025 | 163 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 163 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 03 | | 163 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 03 |
| 157 | 23/07/2025 | 164 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO INT-022-2025-056-TECNICO _QHSE _PERENTORIO_ENTREGA INF | INGEBYP | INTERVENTORIA | 164 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO INT-022-2025-056-TECNICO _QHSE _PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°2 (MES DE ABRIL 2025) CON ATRASO DE | | 164 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO INT-022-2025-056-TECNICO _QHSE _PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°2 (MES DE ABRIL 2025) CON ATRASO DE |
| 158 | 23/07/2025 | 165. RESPUESTA COMUNICADO INT-022-2025 059-TECNICO ENTREGA PAQUETE TECNICO Y APUS OBRAS NO PI | INGEBYP | INTERVENTORIA | 165. RESPUESTA COMUNICADO INT-022-2025 059-TECNICO ENTREGA PAQUETE TECNICO Y APUS OBRAS NO PREVISTAS | | 165. RESPUESTA COMUNICADO INT-022-2025 059-TECNICO ENTREGA PAQUETE TECNICO Y APUS OBRAS NO PREVISTAS |
| 159 | 06/07/2025 | 154 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO FNA-INTV-022-2025-046 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 154 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO FNA-INTV-022-2025-046 | | 154 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO FNA-INTV-022-2025-046 |
| 160 | 07/07/2025 | 166. FNA-166-2024 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 166. FNA-166-2024 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS | | 166. FNA-166-2024 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS |
| 161 | 07/07/2025 | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 | | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 |
| 162 | 09/07/2025 | 168 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 17 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 168 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 17 | | 168 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 17 |
| 163 | 10/07/2025 | 169 FNA-166-2024 INFORME NOVEDAD CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 169 FNA-166-2024 INFORME NOVEDAD CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES | | 169 FNA-166-2024 INFORME NOVEDAD CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 164 | 11/07/2025 | 172 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 Y SOLICITUD AMPLIACIÓN DE BOLSA NP | INGEBYP | INTERVENTORIA | 172 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 Y SOLICITUD AMPLIACIÓN DE BOLSA NP | | 172 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 Y SOLICITUD AMPLIACIÓN DE BOLSA NP |
| 165 | 12/07/2025 | 171 FNA-166-2024 RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 02 Y DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 171 FNA-166-2024 RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 02 Y DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA | | 171 FNA-166-2024 RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 02 Y DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA |
| 166 | 15/07/2025 | 173 FNA-166-2024 \| ATENCIÓN COMUNICADO 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 173 FNA-166-2024 \| ATENCIÓN COMUNICADO 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA | | 173 FNA-166-2024 \| ATENCIÓN COMUNICADO 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA |
| 167 | 15/07/2025 | 174 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 18 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 174 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 18 | | 174 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 18 |
| 168 | 14/07/2025 | 175 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 175 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 175 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 169 | 15/07/2025 | 176 FNA-166-2024 REMISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS MANTO ASFÁLTICO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 176 FNA-166-2024 REMISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS MANTO ASFÁLTICO | | 176 FNA-166-2024 REMISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS MANTO ASFÁLTICO |
| 170 | 16/07/2025 | 178 FNA-166-2024 SOLICITUD DEFINICIÓN ACTIVIDADES CUBIERTA CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 178 FNA-166-2024 SOLICITUD DEFINICIÓN ACTIVIDADES CUBIERTA CONVENCIONES | | 178 FNA-166-2024 SOLICITUD DEFINICIÓN ACTIVIDADES CUBIERTA CONVENCIONES |
| 171 | 15/07/2025 | 179 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 179 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 179 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 172 | 17/07/2025 | 180 FNA-166-2024 ATN COMUNICADO 098-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 180 FNA-166-2024 ATN COMUNICADO 098-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN | | 180 FNA-166-2024 ATN COMUNICADO 098-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN |
| 173 | 23/07/2025 | 181 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADOS 2025 FNA-INTV-022-2025-063 E INT-022-2025-074-TECNICO_QH | INGEBYP | INTERVENTORIA | 181 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADOS 2025 FNA-INTV-022-2025-063 E INT-022-2025-074-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 24 DIAS | | 181 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADOS 2025 FNA-INTV-022-2025-063 E INT-022-2025-074-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 24 DIAS |
| 174 | 18/07/2025 | 182 FNA - 166 - 2024 \| ATENCION COMUNICADO 095-FIN-INT-022-2025 y 097-FIN-INT-022-2025-LLAMADO DE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 182 FNA - 166 - 2024 \| ATENCION COMUNICADO 095-FIN-INT-022-2025 y 097-FIN-INT-022-2025-LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SST, AMBIENTAL Y BAJO RENDIMIENTO DE OBRA | | 182 FNA - 166 - 2024 \| ATENCION COMUNICADO 095-FIN-INT-022-2025 y 097-FIN-INT-022-2025-LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SST, AMBIENTAL Y BAJO RENDIMIENTO DE OBRA |
| 175 | 23/07/2025 | 183 FNA-166-2024 SOPORTE TECNICO DE LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE ILUMINACION EN CUMPLIMIENTO D | INGEBYP | INTERVENTORIA | 183 FNA-166-2024 SOPORTE TECNICO DE LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE ILUMINACION EN CUMPLIMIENTO DE NORMA | | 183 FNA-166-2024 SOPORTE TECNICO DE LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE ILUMINACION EN CUMPLIMIENTO DE NORMA |
| 176 | 23/07/2025 | 184 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 184 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO | | 184 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 178 | 23/07/2025 | 185 FNA-166-2024 RADICACIÓN UBICACIÓN DE SIFONES Y AREAS AFERENTES EDIFICIO CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 185 FNA-166-2024 RADICACIÓN UBICACIÓN DE SIFONES Y AREAS AFERENTES EDIFICIO CONVENCIONES | | 185 FNA-166-2024 RADICACIÓN UBICACIÓN DE SIFONES Y AREAS AFERENTES EDIFICIO CONVENCIONES |
| 179 | 23/07/2025 | 186 FNA-166-2024 RESPUESTA 075_TEC_QHSE_entr_informe_No4 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 186 FNA-166-2024 RESPUESTA 075_TEC_QHSE_entr_informe_No4 | | 186 FNA-166-2024 RESPUESTA 075_TEC_QHSE_entr_informe_No4 |
| 180 | 23/07/2025 | 188 FNA-166-2024 RESPUESTA 083_TEC_QHSE_Correctivo_entr_informe_No4 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 188 FNA-166-2024 RESPUESTA 083_TEC_QHSE_Correctivo_entr_informe_No4 | | 188 FNA-166-2024 RESPUESTA 083_TEC_QHSE_Correctivo_entr_informe_No4 |
| 181 | 22/07/2025 | 189 FNA-166-2024 ATENCION OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN SOLICITADAS EN COMITE DEL DIA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 189 FNA-166-2024 ATENCION OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN SOLICITADAS EN COMITE DEL DIA 18 DE JULIO 2025. | | 189 FNA-166-2024 ATENCION OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN SOLICITADAS EN COMITE DEL DIA 18 DE JULIO 2025. |
| 182 | 21/07/2025 | 190 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 190 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 190 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 183 | 23/07/2025 | 191 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 19 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 191 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 19 | | 191 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 19 |
| 184 | 23/07/2025 | 192 FNA-166-2024 RESPUESTA 082_TEC_QHSE_PERENTORIO N2_Ientr_informe_No3 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 192 FNA-166-2024 RESPUESTA 082_TEC_QHSE_PERENTORIO N2_Ientr_informe_No3 | | 192 FNA-166-2024 RESPUESTA 082_TEC_QHSE_PERENTORIO N2_Ientr_informe_No3 |
| 185 | 23/07/2025 | 193 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 02 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 193 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 02 | | 193 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 02 |
| 186 | 23/07/2025 | 194 FNA-166-2024 RADICACIÓN AJUSTE SIFONES CUBIERTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 194 FNA-166-2024 RADICACIÓN AJUSTE SIFONES CUBIERTA | | 194 FNA-166-2024 RADICACIÓN AJUSTE SIFONES CUBIERTA |
| 187 | 04/08/2025 | 195 FNA-166-2024 RESPUESTA 112-TEC-INT-022-2025-OBSERVACIONES PARTE TECNICA INFORMES MES 3 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 195 FNA-166-2024 RESPUESTA 112-TEC-INT-022-2025-OBSERVACIONES PARTE TECNICA INFORMES MES 3 | | 195 FNA-166-2024 RESPUESTA 112-TEC-INT-022-2025-OBSERVACIONES PARTE TECNICA INFORMES MES 3 |
| 188 | 25/07/2025 | 196. FNA-166-2024 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA BOLSA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 196. FNA-166-2024 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA BOLSA | | 196. FNA-166-2024 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA BOLSA |
| 189 | 25/07/2025 | 197 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 197 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 197 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 190 | 28/07/2025 | 198 FNA-166-2024 SOLICITUD RESPUESTA LIBERACIÓN PISO 4 CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 198 FNA-166-2024 SOLICITUD RESPUESTA LIBERACIÓN PISO 4 CONVENCIONES | | 198 FNA-166-2024 SOLICITUD RESPUESTA LIBERACIÓN PISO 4 CONVENCIONES |
| 191 | 28/07/2025 | 199 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORMES SEMANALES Y RADICADO INFORME SEMANAL 20 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 199 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORMES SEMANALES Y RADICADO INFORME SEMANAL 20 | | 199 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORMES SEMANALES Y RADICADO INFORME SEMANAL 20 |
| 192 | 28/07/2025 | 200 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 200 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 200 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 193 | 29/07/2025 | 201 FNA-166-2024 COMUNICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 201 FNA-166-2024 COMUNICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 | | 201 FNA-166-2024 COMUNICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 |
| 194 | 30/07/2025 | 202 FNA-166-2024 90. COMUNICADO OBSERVACIONES CORTE 02 PARTE 1 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 202 FNA-166-2024 90. COMUNICADO OBSERVACIONES CORTE 02 PARTE 1 | | 202 FNA-166-2024 90. COMUNICADO OBSERVACIONES CORTE 02 PARTE 1 |
| 195 | 08/08/2025 | 203 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN OBSERVACIONES INFORME 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 203 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN OBSERVACIONES INFORME 04 | | 203 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN OBSERVACIONES INFORME 04 |
| 196 | 31/07/2025 | 204 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL AGOSTO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 204 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL AGOSTO | | 204 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL AGOSTO |
| 197 | 02/08/2025 | 205 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 21 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 205 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 21 | | 205 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 21 |
| 198 | 08/08/2025 | 207 FNA-166-2024 SOLICITUD DE DEFINICIÓN DE ALCANCE ELEMENTOS DE CUBIERTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 207 FNA-166-2024 SOLICITUD DE DEFINICIÓN DE ALCANCE ELEMENTOS DE CUBIERTA | | 207 FNA-166-2024 SOLICITUD DE DEFINICIÓN DE ALCANCE ELEMENTOS DE CUBIERTA |
| 199 | 06/08/2025 | 208 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 208 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 208 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 200 | 08/08/2025 | 209 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISÑEO LUMÍNICO CNA PISO 2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 209 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISÑEO LUMÍNICO CNA PISO 2 | | 209 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISÑEO LUMÍNICO CNA PISO 2 |
| 201 | 08/08/2025 | 210 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL 11 AGOSTO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 210 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL 11 AGOSTO | | 210 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL 11 AGOSTO |
| 202 | 11/08/2025 | 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 | | 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 |
| 203 | 14/08/2025 | 212 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO 124-FIN-INT-022-2025 y 128-FIN-INT-022-2025 OBSERVACIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 212 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO 124-FIN-INT-022-2025 y 128-FIN-INT-022-2025 OBSERVACIONES PENDIENTES_INFORME SEMANAL 21 Y VALIDACIÓN DE CANTIDADES INFORME SEMANAL 22 | | 212 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO 124-FIN-INT-022-2025 y 128-FIN-INT-022-2025 OBSERVACIONES PENDIENTES_INFORME SEMANAL 21 Y VALIDACIÓN DE CANTIDADES INFORME SEMANAL 22 |
| 204 | 14/08/2025 | 213 FNA-166-2024 PROGRAMACION ACTIVIDADES CUBIERTA CONVENCIONES - opcion 3 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 213 FNA-166-2024 PROGRAMACION ACTIVIDADES CUBIERTA CONVENCIONES - opcion 3 | | 213 FNA-166-2024 PROGRAMACION ACTIVIDADES CUBIERTA CONVENCIONES - opcion 3 |
| 205 | 15/08/2025 | 214 FNA-166-2024 OBSERVACIONES VISITA TÉCNICA – PISO LAMINADO EDIFICIO DE CONVENCIONES CASINO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 214 FNA-166-2024 OBSERVACIONES VISITA TÉCNICA – PISO LAMINADO EDIFICIO DE CONVENCIONES CASINO | | 214 FNA-166-2024 OBSERVACIONES VISITA TÉCNICA – PISO LAMINADO EDIFICIO DE CONVENCIONES CASINO |
| 206 | 14/08/2025 | 215 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL 15 AGOSTO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 215 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL 15 AGOSTO | | 215 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL 15 AGOSTO |
| 207 | 15/08/2025 | 216 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS CONVENCIONES PISO 4 Y CNA PISO 02 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 216 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS CONVENCIONES PISO 4 Y CNA PISO 02 | | 216 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS CONVENCIONES PISO 4 Y CNA PISO 02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 21/08/2025 | 217 FNA-166-2024 DISCREPANCIA ENTRE ITEM CONTRACTUAL Y CONDICIÓN REAL ACTIVIDAD | INGEBYP | INTERVENTORIA | 217 FNA-166-2024 DISCREPANCIA ENTRE ITEM CONTRACTUAL Y CONDICIÓN REAL ACTIVIDAD | | 217 FNA-166-2024 DISCREPANCIA ENTRE ITEM CONTRACTUAL Y CONDICIÓN REAL ACTIVIDAD |
| 209 | 19/08/2025 | 218 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 15 AGOSTO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 218 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 15 AGOSTO | | 218 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 15 AGOSTO |
| 210 | 21/08/2025 | 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 | | 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 |
| 211 | 20/08/2025 | 220 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 23 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 220 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 23 | | 220 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 23 |
| 212 | 22/08/2025 | 221 FNA-166-2024 REMISIÓN LINK CARPETA BALANCES DE OBRA – DRIVE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 221 FNA-166-2024 REMISIÓN LINK CARPETA BALANCES DE OBRA – DRIVE | | 221 FNA-166-2024 REMISIÓN LINK CARPETA BALANCES DE OBRA – DRIVE |
| 213 | 21/08/2025 | 222 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 222 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 222 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 214 | 22/08/2025 | 223 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO INT-022-2025-136_QHSE_INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 223 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO INT-022-2025-136_QHSE_INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACUERDO AL COMITÉ DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 (1) | | 223 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO INT-022-2025-136_QHSE_INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACUERDO AL COMITÉ DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 (1) |
| 215 | 23/08/2025 | 226 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 226 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 226 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 216 | 25/08/2025 | 227. FNA-166-2024 RADICADO CAMBIO APU POLIUREA DANOSA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 227. FNA-166-2024 RADICADO CAMBIO APU POLIUREA DANOSA | | 227. FNA-166-2024 RADICADO CAMBIO APU POLIUREA DANOSA |
| 217 | 25/08/2025 | 229. FNA-166-2024 RADICACIÓN ACTA DE VECINDAD E INVENTARIO PISO 4 COSTADO NORTE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 229. FNA-166-2024 RADICACIÓN ACTA DE VECINDAD E INVENTARIO PISO 4 COSTADO NORTE | | 229. FNA-166-2024 RADICACION ACTA DE VECINDAD E INVENTARIO PISO 4 COSTADO NORTE |
| 218 | 25/08/2025 | 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO AJUSTADA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO AJUSTADA | | 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO AJUSTADA |
| 219 | 25/08/2025 | 231 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 231 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | 231 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 220 | 26/08/2025 | 232 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 24 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 232 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 24 | | 232 FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 24 |
| 221 | 26/08/2025 | 233 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 233 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 233 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 222 | 26/08/2025 | 234 FNA-166-2024 RADICADO FLUJO DE CAJA FNA EDIFICIO DE CONVENCIONES 4 PISO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 234 FNA-166-2024 RADICADO FLUJO DE CAJA FNA EDIFICIO DE CONVENCIONES 4 PISO | | 234 FNA-166-2024 RADICADO FLUJO DE CAJA FNA EDIFICIO DE CONVENCIONES 4 PISO |
| 223 | 26/08/2025 | 235 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 235 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 235 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 224 | 27/08/2025 | 236 FNA-166-2024 RADICADO PAQUETE TÉCNICO EDIFICIO DE CONVENCIONES P4 DRIVE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 236 FNA-166-2024 RADICADO PAQUETE TÉCNICO EDIFICIO DE CONVENCIONES P4 DRIVE | | 236 FNA-166-2024 RADICADO PAQUETE TÉCNICO EDIFICIO DE CONVENCIONES P4 DRIVE |
| 225 | 27/08/2025 | 237 FNA-166-2024 RADICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 237 FNA-166-2024 RADICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS | | 237 FNA-166-2024 RADICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS |
| 226 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 1 |
| 227 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.1 |
| 228 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.2 |
| 229 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.3 |
| 230 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.4 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 2.4 |
| 231 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.1 |
| 232 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.2 |
| 233 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.3 |
| 234 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.4 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.4 |
| 235 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.5 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.5 |
| 236 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.6 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.6 |
| 237 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.7 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.7 |
| 238 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.8 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.8 |
| 239 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.9 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 3.9 |
| 240 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.1 |
| 241 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.2 |
| 242 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.3 |
| 243 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.4 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.4 |
| 244 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.5 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.5 |
| 245 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.6 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.6 |
| 246 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.7 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE 4.7 |
| 247 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 1 |
| 248 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 2.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 2.1 |
| 249 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 2.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 2.2 |
| 250 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 2.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 2.3 |
| 251 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 3.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 3.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 3.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 3.2 |
| 253 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 3.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 3.3 |
| 254 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.1 |
| 255 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.2 |
| 256 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.3 |
| 257 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.4 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.4 |
| 258 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.5 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.5 |
| 259 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.6 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.6 |
| 260 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.7 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 4.7 |
| 261 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.1 |
| 262 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.2 |
| 263 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.3 |
| 264 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.4 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE II 5.4 |
| 265 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.1 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.1 |
| 266 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.2 |
| 267 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.3 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.3 |
| 268 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.4 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 1.4 |
| 269 | 01/09/2025 | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 2 | | 238. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE 02, MEMORIAS CORTE 02 E INFORMES MENSUALES 03 Y 04 PARTE III 2 |
| 270 | 27/08/2025 | 239 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 239 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 239 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 271 | 29/08/2025 | 240 QHSE FNA-166-2024 ING_PERS_MENSUAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 240 QHSE FNA-166-2024 ING_PERS_MENSUAL | | 240 QHSE FNA-166-2024 ING_PERS_MENSUAL |
| 272 | 31/08/2025 | 241. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 241. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 03 | | 241. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 03 |
| 273 | 01/09/2025 | 242. FNA-166-2024 RADICADO PRESENTACION CNA PISO 2.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 242. FNA-166-2024 RADICADO PRESENTACION CNA PISO 2.docx | | 242. FNA-166-2024 RADICADO PRESENTACION CNA PISO 2.docx |
| 274 | 01/09/2025 | 243. FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 25.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 243. FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 25.docx | | 243. FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 25.docx |
| 275 | 01/09/2025 | 244 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 244 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 244 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 276 | 06/09/2025 | 245. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 151. Recomendación sobre activación de protocolos de contingen | INGEBYP | INTERVENTORIA | 245. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 151. Recomendación sobre activación de protocolos de contingencia y atención de emergencia | | 245. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 151. Recomendación sobre activación de protocolos de contingencia y atención de emergencia |
| 278 | 06/09/2025 | 246 FNA-166-2024 REMISIÓN COMUNICADO SOBRE MEDICIONES DE SONIDO Y MEDIDAS DE APOYO – EDIFICI | INGEBYP | INTERVENTORIA | 246 FNA-166-2024 REMISIÓN COMUNICADO SOBRE MEDICIONES DE SONIDO Y MEDIDAS DE APOYO – EDIFICIO DE CONVENCIONES | | 246 FNA-166-2024 REMISIÓN COMUNICADO SOBRE MEDICIONES DE SONIDO Y MEDIDAS DE APOYO – EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 279 | 08/09/2025 | 247. FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 26 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 247. FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 26 | | 247. FNA-166-2024 RADICADO INFORME SEMANAL 26 |
| 280 | 08/09/2025 | 248. FNA-166-224 RADICADO DISEÑO DE ILUMINACIÓN PISO 2 - EDIFICIO CNA.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 248. FNA-166-224 RADICADO DISEÑO DE ILUMINACIÓN PISO 2 - EDIFICIO CNA.docx | | 248. FNA-166-224 RADICADO DISEÑO DE ILUMINACIÓN PISO 2 - EDIFICIO CNA.docx |
| 281 | 09/09/2025 | 249. FNA-166-2024 RADICACIÓN APUS PARA REVISIÓN 46 A 74 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 249. FNA-166-2024 RADICACIÓN APUS PARA REVISIÓN 46 A 74 | | 249. FNA-166-2024 RADICACIÓN APUS PARA REVISIÓN 46 A 74 |
| 282 | 10/09/2025 | 250 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 144 ACCIONES USO ASCENSOR | INGEBYP | INTERVENTORIA | 250 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 144 ACCIONES USO ASCENSOR | | 250 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 144 ACCIONES USO ASCENSOR |
| 283 | 15/09/2025 | 251. FNA-166-2024 COMUNICADO RESPUESTA SOLICITUD DE REVISIÓN CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE TEC | INGEBYP | INTERVENTORIA | 251. FNA-166-2024 COMUNICADO RESPUESTA SOLICITUD DE REVISIÓN CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE TECNOLOGÍA Y CNA | | 251. FNA-166-2024 COMUNICADO RESPUESTA SOLICITUD DE REVISIÓN CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE TECNOLOGÍA Y CNA |
| 284 | 15/09/2025 | 252. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 252. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03.docx | | 252. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03.docx |
| 285 | 15/09/2025 | 253. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 05, INFORME MENSUAL 06 Y CORTE DE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 253. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 05, INFORME MENSUAL 06 Y CORTE DE OBRA 03 | | 253. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 05, INFORME MENSUAL 06 Y CORTE DE OBRA 03 |
| 286 | 18/09/2025 | 255. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 255. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | | 255. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 |
| 287 | 19/09/2025 | 256. FNA-166-2024 RADICADO PRESUPUESTO PRELIMINAR - INSPECCIÓN VISUAL DE CUBIERTAS FNA .docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 256. FNA-166-2024 RADICADO PRESUPUESTO PRELIMINAR - INSPECCIÓN VISUAL DE CUBIERTAS FNA .docx | | 256. FNA-166-2024 RADICADO PRESUPUESTO PRELIMINAR - INSPECCIÓN VISUAL DE CUBIERTAS FNA .docx |
| 288 | 19/09/2025 | 257 FNA-166-2024 DISTRIBUCCION DE ENCHAPE DE ACCESO A CASINO.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 257 FNA-166-2024 DISTRIBUCCION DE ENCHAPE DE ACCESO A CASINO.docx | | 257 FNA-166-2024 DISTRIBUCCION DE ENCHAPE DE ACCESO A CASINO.docx |
| 289 | 25/09/2025 | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 1 DOCUMENTOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 1 DOCUMENTOS DE LA CUENTA | | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 1 DOCUMENTOS DE LA CUENTA |
| 290 | 25/09/2025 | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.1 ANEXO TÉCN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.1 ANEXO TÉCNICO | | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.1 ANEXO TÉCNICO |
| 291 | 25/09/2025 | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.1 ANEXO TÉCN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.1 ANEXO TÉCNICO | | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.1 ANEXO TÉCNICO |
| 292 | 25/09/2025 | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.3 ANEXO TÉCN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.3 ANEXO TÉCNICO | | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 2.3 ANEXO TÉCNICO |
| 293 | 25/09/2025 | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 3 VARIOS | INGEBYP | INTERVENTORIA | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 3 VARIOS | | 259 FNA 166 2024 \| OBSERVACIONES INFORME 05, INFORME 06, Y CORTE DE OBRA 03 PARTE 3 VARIOS |
| 294 | 29/09/2025 | 260 FNA-166-2024 DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 260 FNA-166-2024 DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 260 FNA-166-2024 DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA |
| 295 | 27/09/2025 | 261. FNA-166-2024 RADICADO CORTE 4 PARA REVISIÓN PRELIMINAR | INGEBYP | INTERVENTORIA | 261. FNA-166-2024 RADICADO CORTE 4 PARA REVISIÓN PRELIMINAR | | 261. FNA-166-2024 RADICADO CORTE 4 PARA REVISIÓN PRELIMINAR |
| 296 | 29/09/2025 | 262. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 262. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03 | | 262. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 03/10/2025 | 263. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 179-REITERACIÓN DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BAÑOS DI | INGEBYP | INTERVENTORIA | 263. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 179-REITERACIÓN DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO - EDIFICIO CNA | | 263. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 179-REITERACIÓN DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO - EDIFICIO CNA |
| 298 | 30/09/2025 | 264 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL OCTUBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 264 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL OCTUBRE | | 264 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL OCTUBRE |
| 299 | 03/10/2025 | 265 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO 189-FIN-INT-022-2025_Orden_de servicio Intervención Cubierta | INGEBYP | INTERVENTORIA | 265 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO 189-FIN-INT-022-2025_Orden_de servicio Intervención Cubierta | | 265 FNA-166-2024 ATENCION A COMUNICADO 189-FIN-INT-022-2025_Orden_de servicio Intervención Cubierta |
| 300 | 03/10/2025 | 266. FNA-166-2024 COMUNICADO GARANTÍAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 1 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 266. FNA-166-2024 COMUNICADO GARANTÍAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 1 | | 266. FNA-166-2024 COMUNICADO GARANTÍAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 1 |
| 301 | 04/10/2025 | 267 FNA-166-2024 PROPUESTA DE INTERVENCION BAÑOS TECNOLOGIA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 267 FNA-166-2024 PROPUESTA DE INTERVENCION BAÑOS TECNOLOGIA | | 267 FNA-166-2024 PROPUESTA DE INTERVENCION BAÑOS TECNOLOGIA |
| 302 | 07/10/2025 | 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | | 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 |
| 303 | 08/10/2025 | 269 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 07.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 269 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 07.docx | | 269 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 07.docx |
| 304 | 09/10/2025 | 270. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO AJUSTES A DISEÑO ELÉCTRICO CNA PISO 2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 270. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO AJUSTES A DISEÑO ELÉCTRICO CNA PISO 2 | | 270. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO AJUSTES A DISEÑO ELÉCTRICO CNA PISO 2 |
| 305 | 09/10/2025 | 271. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD VALIDACIÓN DE COTIZACIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 271. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD VALIDACIÓN DE COTIZACIONES | | 271. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD VALIDACIÓN DE COTIZACIONES |
| 306 | 09/10/2025 | 272. FNA-166-2024 RADICADO FORMATO CGSC-TR-FO-020 MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Y COM | INGEBYP | INTERVENTORIA | 272. FNA-166-2024 RADICADO FORMATO CGSC-TR-FO-020 MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | | 272. FNA-166-2024 RADICADO FORMATO CGSC-TR-FO-020 MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN |
| 307 | 10/10/2025 | 274. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO RCI CNA PISO 2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 274. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO RCI CNA PISO 2 | | 274. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO RCI CNA PISO 2 |
| 308 | 27/10/2025 | 275. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN APU - ACTIVIDADES PENDIENTE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 275. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN APU - ACTIVIDADES PENDIENTE | | 275. FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN APU - ACTIVIDADES PENDIENTE |
| 309 | 15/10/2025 | 277 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 277 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 277 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 310 | 20/10/2025 | 278. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE ILUMINACIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 278. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE ILUMINACIÓN | | 278. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE ILUMINACIÓN |
| 311 | 21/10/2025 | 279. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS DEL 57 AL 84 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 279. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS DEL 57 AL 84 | | 279. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS DEL 57 AL 84 |
| 312 | 22/10/2025 | 280 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 280 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 280 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 313 | 27/10/2025 | 281. FNA-166-2024 RADICADO FIRMAS ACTAS DE COMITÉ Y SOLICITUD DE AJUSTES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 281. FNA-166-2024 RADICADO FIRMAS ACTAS DE COMITÉ Y SOLICITUD DE AJUSTES | | 281. FNA-166-2024 RADICADO FIRMAS ACTAS DE COMITÉ Y SOLICITUD DE AJUSTES |
| 314 | 23/10/2025 | 282 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 282 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 282 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 315 | 23/10/2025 | 284 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 284 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 284 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 316 | 27/10/2025 | 285. FNA-166-2024 RADICADO INFORME TECNICO DE ESTADO DE VENTANERIA EN CUBIERTA EDIFICIO CNA | INGEBYP | INTERVENTORIA | 285. FNA-166-2024 RADICADO INFORME TECNICO DE ESTADO DE VENTANERIA EN CUBIERTA EDIFICIO CNA | | 285. FNA-166-2024 RADICADO INFORME TECNICO DE ESTADO DE VENTANERIA EN CUBIERTA EDIFICIO CNA |
| 317 | 27/10/2025 | 286. FNA-166-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA RADICACIÓN INFORME 07 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 286. FNA-166-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA RADICACIÓN INFORME 07 | | 286. FNA-166-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA RADICACIÓN INFORME 07 |
| 318 | 27/10/2025 | 288. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE COMITÉ 040 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2025 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 288. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE COMITÉ 040 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2025 | | 288. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE COMITÉ 040 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| 319 | 28/10/2025 | 289. FNA-166-2024 RADICADO DOCUMENTO DE CONTROL DE PROYECTO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 289. FNA-166-2024 RADICADO DOCUMENTO DE CONTROL DE PROYECTO | | 289. FNA-166-2024 RADICADO DOCUMENTO DE CONTROL DE PROYECTO |
| 320 | 29/10/2025 | 290. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 290. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 04 | | 290. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 04 |
| 321 | 31/10/2025 | 291 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 291 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL NOVIEMBRE | | 291 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL NOVIEMBRE |
| 322 | 31/10/2025 | 292. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 Y 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 292. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 Y 04 | | 292. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 Y 04 |
| 323 | 01/11/2025 | 293. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 293. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04 | | 293. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04 |
| 325 | 04/11/2025 | 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | | 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL |
| 326 | 04/11/2025 | 296. RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 296. RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04.docx | | 296. RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04.docx |
| 324 | 05/11/2025 | 294. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 294. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04.docx | | 294. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04.docx |
| 327 | 05/11/2025 | 297 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 05 NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 297 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 05 NOVIEMBRE | | 297 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 05 NOVIEMBRE |
| 367 | 05/11/2025 | Re: 296. RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 296. RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04.docx | | Re: 296. RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN 04.docx |
| 328 | 06/11/2025 | 298. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO DE RCI PARA EL EDIFICIO DE CNA PISO 2.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 298. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO DE RCI PARA EL EDIFICIO DE CNA PISO 2.docx | | 298. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO DE RCI PARA EL EDIFICIO DE CNA PISO 2.docx |
| 329 | 06/11/2025 | 299. FNA-166-2024 COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS CONVENCIONES PISO 04 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 299. FNA-166-2024 COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS CONVENCIONES PISO 04 | | 299. FNA-166-2024 COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS CONVENCIONES PISO 04 |
| 368 | 06/11/2025 | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL |
| 330 | 08/11/2025 | 300. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 300. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN | | 300. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN |
| 331 | 08/11/2025 | 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04.docx | | 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04.docx |
| 333 | 10/11/2025 | 302. RADICADO APUS NP PARA REVISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 05 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 302. RADICADO APUS NP PARA REVISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 05 | | 302. RADICADO APUS NP PARA REVISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 05 |
| 334 | 11/11/2025 | 303 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 12 NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 303 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 12 NOVIEMBRE | | 303 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 12 NOVIEMBRE |
| 369 | 12/11/2025 | (sin asunto) | INGEBYP | INTERVENTORIA | (sin asunto) | | (sin asunto) |
| 332 | 13/11/2025 | 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 1) | INGEBYP | INTERVENTORIA | 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 1) | | 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 1) |
| 336 | 13/11/2025 | 305 QHSE FNA-166-2024 RADICADO INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO | INGEBYP | INTERVENTORIA | 305 QHSE FNA-166-2024 RADICADO INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO | | 305 QHSE FNA-166-2024 RADICADO INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO |
| 337 | 13/11/2025 | 306 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 306 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 306 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 370 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 2) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 2) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) |
| 371 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) |
| 372 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 4) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 4) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 4) |
| 373 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 5) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 5) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 5) |
| 374 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) |
| 375 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 7) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 7) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 7) |
| 376 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 8) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 8) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 8) |
| 377 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) |
| 378 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 10) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 10) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 10) |
| 379 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 11) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 11) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 11) |
| 380 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 12) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 12) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 12) |
| 381 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 13) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 13) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 13) |
| 382 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 14) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 14) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 14) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 15) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 15) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 15) |
| 384 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 16) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 16) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 16) |
| 385 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 17) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 17) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 17) |
| 386 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 18) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 18) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 18) |
| 387 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 19) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 19) | | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 19) |
| 338 | 15/11/2025 | 307 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 307 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 307 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 339 | 19/11/2025 | 308 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | INGEBYP | INTERVENTORIA | 308 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | 308 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 340 | 20/11/2025 | 309. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE DE OBRA 04.docx | INGEBYP | INTERVENTORIA | 309. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE DE OBRA 04.docx | | 309. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES CORTE DE OBRA 04.docx |
| 342 | 20/11/2025 | 311 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 21 NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 311 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 21 NOVIEMBRE | | 311 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 21 NOVIEMBRE |
| 413 | 20/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 26) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 26) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 26) |
| 335 | 21/11/2025 | 304. RESPUESTA OFICIO 01-2303-202510060583098 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 304. RESPUESTA OFICIO 01-2303-202510060583098 | | 304. RESPUESTA OFICIO 01-2303-202510060583098 |
| 341 | 21/11/2025 | 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 1) | INGEBYP | INTERVENTORIA | 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 1) | | 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 1) |
| 343 | 21/11/2025 | 312. FNA-166-2024 RADICADO APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN | INGEBYP | INTERVENTORIA | 312. FNA-166-2024 RADICADO APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN | | 312. FNA-166-2024 RADICADO APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN |
| 389 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 3) |
| 390 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 4) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 4) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 4) |
| 391 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 5) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 5) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 5) |
| 392 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) |
| 393 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 7) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 7) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 7) |
| 394 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 8) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 8) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 8) |
| 395 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) |
| 396 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 9) |
| 397 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 11) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 11) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 11) |
| 398 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 12) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 12) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 12) |
| 399 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 13) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 13) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 13) |
| 400 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 14) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 14) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 14) |
| 401 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 15) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 15) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 15) |
| 402 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 16) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 16) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 16) |
| 403 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 17) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 17) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 17) |
| 404 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 18) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 18) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 18) |
| 405 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 19) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 19) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 19) |
| 406 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 20) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 20) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 20) |
| 407 | 21/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 21) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 21) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 21) |
| 408 | 22/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 22) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 22) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 22) |
| 409 | 22/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 23) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 23) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 23) |
| 410 | 22/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 23) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 23) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 23) |
| 411 | 22/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 24) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 24) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 24) |
| 412 | 22/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 25) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 25) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 25) |
| 414 | 24/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P1) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P1) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P1) |
| 415 | 24/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P2) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P2) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P2) |
| 344 | 25/11/2025 | 313. FNA - 166 - 2024 AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRA DEL CONTRATO FNA - 166 – 2024 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 313. FNA - 166 - 2024 AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRA DEL CONTRATO FNA - 166 – 2024 | | 313. FNA - 166 - 2024 AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRA DEL CONTRATO FNA - 166 – 2024 |
| 345 | 25/11/2025 | 314. FNA-166-2024 DEFINICION DE ALCANCE BAÑOS CNA PISO 4 EDIFICIO DE CONVENCIONES | INGEBYP | INTERVENTORIA | 314. FNA-166-2024 DEFINICION DE ALCANCE BAÑOS CNA PISO 4 EDIFICIO DE CONVENCIONES | | 314. FNA-166-2024 DEFINICION DE ALCANCE BAÑOS CNA PISO 4 EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 346 | 25/11/2025 | 315 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 26 NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 315 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 26 NOVIEMBRE | | 315 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 26 NOVIEMBRE |
| 416 | 26/11/2025 | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P3) | INGEBYP | INTERVENTORIA | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P3) | | Re: 310. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04 (CORRECCIONES P3) |
| 347 | 27/11/2025 | 316. FNA-166-2024 RADICADO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL EDIFICIO CNA PISO 2 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 316. FNA-166-2024 RADICADO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL EDIFICIO CNA PISO 2 | | 316. FNA-166-2024 RADICADO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL EDIFICIO CNA PISO 2 |
| 348 | 27/11/2025 | 317. FNA-166-2024 RADICADO CORTE DE OBRA 05 | INGEBYP | INTERVENTORIA | 317. FNA-166-2024 RADICADO CORTE DE OBRA 05 | | 317. FNA-166-2024 RADICADO CORTE DE OBRA 05 |
| 349 | 28/11/2025 | 318 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 28 NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 318 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 28 NOVIEMBRE | | 318 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 28 NOVIEMBRE |
| 360 | 28/11/2025 | 319 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 28 NOVIEMBRE | INGEBYP | INTERVENTORIA | 319 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 28 NOVIEMBRE | | 31 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 28 NOVIEMBRE |
| 417 | 28/11/2025 | INGRESO PERSONAL Y RETIRO DE HERRAMIENTA | INGEBYP | INTERVENTORIA | INGRESO PERSONAL Y RETIRO DE HERRAMIENTA | | INGRESO PERSONAL Y RETIRO DE HERRAMIENTA |

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | LISTADO MAESTRO DE CORRESPONDENCIA V1 | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | FNA-166-2024 |

CÓDIGO: FR-MA-002

:SPONDENCI A ENVI ADA

| No. | FECHA | REFERENCI A | ORI GEN | DI RI GI DA A | ASUNTO | CI TE EL NÚMERO DEL DE RESPUESTA SI APLI CA. | DESCRI PCI ÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/2/2025 | Formato aprobación y/o cambio HV | BIODECCO SAS | INGEBYP | Formato aprobación y/o cambio HV | | Remite Formato aprobación y/o cambio HV |
| 2 | 27/2/2025 | OFC. No. FNA-166-2024-001 | BIODECCO SAS | INGEBYP | PLAN CALIDAD - Observaciones | 022 FNA-166-2024 RADICACIO OBSERVACIONES PMA Y SG SST | PLAN CALIDAD - Observaciones |
| 3 | 27/2/2025 | INSTRUCTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y SOPORTES | BIODECCO SAS | INGEBYP | INSTRUCTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y SOPORTES | | Remite INSTRUCTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y SOPORTES |
| 4 | 27/2/2025 | Solicitud de Documentación Completa - Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de Documentación Completa - Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos | 034 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN PLAN DE CALIDAD V2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) |
| 5 | 27/2/2025 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Revisión Decreto 507 de 2003 - Manejo de RCDs | 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | Solicitud Revisión Decreto 507 de 2003 - Manejo de RCDs |
| 6 | 27/2/2025 | Re: 002 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 002 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | Re: 002 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | Solicitud Enviar el excel del Presupuesto subir las pólizas al secop II |
| 7 | 28/2/2025 | Re: 003 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 003 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | Solicitud APUS en Excel |
| 8 | 3/3/2025 | Re: 006 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - COSTOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de Programación de Obra, Flujo de Caja y Documentación DRIVE | 006 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA - COSTOS | Solicitud de Programación de Obra, Flujo de Caja y Documentación DRIVE |
| 9 | 3/3/2025 | Re: 007R FNA-166-2024 \| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de Información Completa y Actualización del DRIVE | 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | Solicitud de Información Completa y Actualización del DRIVE |
| 10 | 3/3/2025 | Re: 007R FNA-166-2024 \| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de Información Completa y Actualización del DRIVE | 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | Solicitud de Información Completa y Actualización del DRIVE |
| 11 | 3/3/2025 | Re: 005 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 005 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL | - | Observaciones hojas de vida |
| 12 | 5/3/2025 | Re: 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 009 FNA-166-2024 \| CARPETA INFORMACIÓN CONTRATO FNA-166-2024 - INTERVENTORÍA | - | Solicitud Acceso Carpeta Drive |
| 13 | 7/3/2025 | Re: 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | - | Solicitud Formato Excel |
| 14 | 7/3/2025 | Re: 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 010 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL | - | Solicitud Formato Excel |
| 15 | 7/3/2025 | Formato control de levantamiento de puntos de atención. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Formato control de levantamiento de puntos de atención. | - | Remite Formato control de levantamiento de puntos de atención. |
| 16 | 7/3/2025 | 1. Acta comité de obra FNA 4-03-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 1. Acta comité de obra FNA 4-03-2025 | - | Remite Acta comité de obra FNA 4-03-2025 |
| 17 | 10/3/2025 | Fwd: 013 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL - AJUSTES INTERVENTORÍA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 013 FNA-166-2024 \| APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL - AJUSTES INTERVENTORÍA | - | Remite correo aprobación HV |
| 18 | 11/3/2025 | Solicitud firma de Acta de inicio CTO 166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud firma de Acta de inicio CTO 166-2024 | 015 FNA-166-2024 \| ACTA DE INICIO FIRMADA INGEBYP | Solicitud Firma Acta de Inicio |
| 19 | 12/3/2025 | Fwd: Zonificación proyectos de remodelación | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Zonificación proyectos de remodelación | - | Solicitud Zonificación del Proyecto |
| 20 | 13/3/2025 | INT-022-2025-007-FORMATO INFORME SEMANAL FNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-007-FORMATO INFORME SEMANAL FNA | - | Remite Formato Informe Semanal |
| 21 | 13/3/2025 | Re: 014 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AFILIACIONES PERSONAL CONTRACTUAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 014 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DOCUMENTOS – AFILIACIONES PERSONAL CONTRACTUAL | | Observaciones HV Personal Contractual |
| 22 | 17/3/2025 | INT-022-2025-008-CORRESPONDENCIA SOLICITUDES MANTENIMIENTOS-ADECUACIONES FNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-008-CORRESPONDENCIA SOLICITUDES MANTENIMIENTOS-ADECUACIONES FNA | - | Remite Correo Correspondencia Solicitudes Mantenimientos, acuerdo de programación semanal y control mediante cuadro |
| 23 | 17/3/2025 | INT-022-2025-009-SOLICITUD AJUSTES A ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-009-SOLICITUD AJUSTES A ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES. | 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | Solicitud Ajustes APU |
| 24 | 17/3/2025 | 2. Acta comité de obra FNA 11-03-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 2. Acta comité de obra FNA 11-03-2025 | - | 2. Acta comité de obra FNA 11-03-2025 |
| 25 | 20/3/2025 | INT-022-2025-011-SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-011-SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS | 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS | Solicitud Actualización Pólizas |
| 26 | 20/3/2025 | Respuesta solicitud 020 FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Respuesta solicitud 020 FNA-166-2024 | - | Respuesta Autorización de Ingreso |
| 27 | 20/3/2025 | INT-022-2025-012-LLAMADO DE ATENCION ENTREGA DE PLAN DE CALIDAD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INGEBYP S.A.S. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-012-LLAMADO DE ATENCION ENTREGA DE PLAN DE CALIDAD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INGEBYP S.A.S. | 30 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | |
| 28 | 20/3/2025 | INT-022-2025-013-ENTREGA USUARIO PARA SOLICITUDES FNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-013-ENTREGA USUARIO PARA SOLICITUDES FNA | - | ENTREGA USUARIO PARA SOLICITUDES FNA |
| 29 | 20/3/2025 | INT-022-2025-014-REMISIÓN PLANOS DE CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-014-REMISIÓN PLANOS DE CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN | - | REMISIÓN PLANOS DE CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN |
| 30 | 21/03/2025 | Fwd: Solicitud de ingreso - Sede principal | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud de ingreso - Sede principal | - | Solicitud de ingreso - Sede principal |
| 31 | 21/03/2025 | Invitación: COMITÉ CONTRATO CTO 166-2024 mar 25 de mar de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: COMITÉ CONTRATO CTO 166-2024 mar 25 de mar de 2025 8am - 12pm (COT) | - | Invitación: COMITÉ CONTRATO CTO 166-2024 |
| 32 | 21/03/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 Cada semana de 8am a 12pm el martes (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 Cada semana de 8am a 12pm el martes (COT) | - | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 |
| 33 | 25/03/2025 | COMITE DEL 11 DE MARZO DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | COMITE DEL 11 DE MARZO DE 2025 | - | COMITE DEL 11 DE MARZO DE 2025 |
| 34 | 25/03/2025 | Acta de comité del 18 de marzo de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité del 18 de marzo de 2025 | - | Acta de comité del 18 de marzo de 2025 |
| 35 | 25/03/2025 | Fwd: Planos Sede Principal | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Planos Sede Principal | Fwd: Planos Sede Principal | Planos Sede Principal |
| 36 | 26/03/2025 | Invitación: Revisión PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SST sáb 29 de mar de 2025 8am - 1pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Revisión PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SST sáb 29 de mar de 2025 8am - 1pm (COT) | - | Revisión PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SST sáb 29 de mar de 2025 |
| 37 | 26/03/2025 | INT-022-2025-018-RE_SOLICITUD_DE_LIBERACIÓN_DE_ESPACIOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-018-RE_SOLICITUD_DE_LIBERACIÓN_DE_ESPACIOS | - | RE_SOLICITUD_DE_LIBERACIÓN_DE_ESPACIOS - RTA INTERVENTORÍA |
| 38 | 27/03/2025 | Recorrido para definición de requerimientos y espacios | BIODECCO SAS | INGEBYP | Recorrido para definición de requerimientos y espacios | | Recorrido para definición de requerimientos y espacios |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27/03/2025 | ACTA DE COMITE DEL 18 DE MARZO DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | ACTA DE COMITE DEL 18 DE MARZO DE 2025 | - | ACTA DE COMITE DEL 18 DE MARZO DE 2025 |
| 40 | 27/03/2025 | Borrador acta de recorrido CNA segundo piso. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Borrador acta de recorrido CNA segundo piso. | - | Borrador acta de recorrido CNA segundo piso. |
| 41 | 27/03/2025 | INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | 30 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-019-LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 | LLAMADO DE ATENCIÓN COMITÉ DEL 25-03-2025 |
| 42 | 27/03/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202503260215749 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202503260215749 | - | Fwd: OFICIO 01-2303-202503260215749 RTA FNA Requerimientos para la liberación de espacios - RTA ENTIDAD |
| 43 | 28/03/2025 | Re: 027 SST FNA-166-2024 AUTORIZACION INGRESO ABRIL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 027 SST FNA-166-2024 AUTORIZACION INGRESO ABRIL | - | AUTORIZACION INGRESO ABRIL |
| 44 | 28/03/2025 | Re: SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA | - | SOCIALIZACION OVEROL Y CARNETIZACION DEL PERSONAL FNA |
| 45 | 28/03/2025 | INT-022-2025-022-RESPUESTA COMUNICADO FNA-166-2024-021 | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-022-RESPUESTA COMUNICADO FNA-166-2024-021 | - | RESPUESTA COMUNICADO FNA-166-2024-021 |
| 46 | 29/03/2025 | Re: 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 029 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD | - | RADICACIÓN CARTA DE RESPONSABILIDAD GENERACIÓN DE RCD - SOLICITAN INCLUIRLA EN PRELIMINARES |
| 47 | 29/03/2025 | Re: 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA | - | 012 FNA-166-2024 \| FLUJO DE CAJA Y CURVA S FORMATO INTERVENTORÍA - SOLICITAN INCLUIR EN PRELIMINARES |
| 48 | 29/03/2025 | Re: 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 | - | 018 FNA-166-2024 \| RADICACO INFORME SEMANAL 01 - SOLICITAN LINK CON LA CARPETA EN INFORMES |
| 49 | 29/03/2025 | Re: 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS | - | 026 FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS - SOLICITAN LINK Y FECHAS |
| 50 | 29/03/2025 | Acta de reunión del 29 de marzo de 2025 de la revision del PMA Y P SGSST | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de reunión del 29 de marzo de 2025 de la revision del PMA Y P SGSST | - | Acta de reunión del 29 de marzo de 2025 de la revision del PMA Y P SGSST |
| 51 | 31/03/2025 | Invitación: FNA_ INFORMES SEMANALES Cada semana el jueves | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: FNA_ INFORMES SEMANALES Cada semana el jueves | - | FNA_ INFORMES SEMANALES Cada semana el jueves |
| 52 | 31/03/2025 | Acta de comité del 25 de marzo de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité del 25 de marzo de 2025 | - | Acta de comité del 25 de marzo de 2025 |
| 53 | 31/03/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 1 de abr de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 1 de abr de 2025 8am - 12pm (COT) | - | FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 |
| 54 | 01/04/2025 | Fwd: 013 FNA-166-2024 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 013 FNA-166-2024 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO | 048 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ANS FIRMADO | 013 FNA-166-2024 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO |
| 55 | 01/04/2025 | Invitación: REUNIÓN DOCUMENTACIÓN CUENTAS CTOS 166 DE 2024 Y 022 DE ... mié 2 de abr de 2025 10am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: REUNIÓN DOCUMENTACIÓN CUENTAS CTOS 166 DE 2024 Y 022 DE ... mié 2 de abr de 2025 10am - 12pm (COT) | - | REUNIÓN DOCUMENTACIÓN CUENTAS CTOS 166 DE 2024 Y 022 DE ... |
| 56 | 01/04/2025 | Invitación: Reunión extraordinaria componente eléctrico. vie 4 de abr de 2025 8:30am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunión extraordinaria componente eléctrico. vie 4 de abr de 2025 8:30am - 12pm (COT) | - | Reunión extraordinaria componente eléctrico |
| 57 | 02/04/2025 | Fwd: Recepción | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Recepción | - | Fwd: Recepción - ENVÍAN VIDEO DE RECEPCIÓN |
| 58 | 02/04/2025 | Fwd: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principa | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principa | - | letreros fachadas exterior Sede Principal - SOLICITUD BRIEF INICIAL |
| 59 | 02/04/2025 | Fwd: 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS | 042 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN OBSERVACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO | 028 FNA-166-2024 RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS - SOLICITAN CORREGIR FECHA |
| 60 | 02/04/2025 | Fwd: 039 QHS FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 039 QHS FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | - | 039 QHS FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL |
| 61 | 03/04/2025 | Revisar la Matriz - Actualizar | BIODECCO SAS | INGEBYP | Revisar la Matriz - Actualizar | RODOLFO | Revisar la Matriz - Actualizar |
| 62 | 03/04/2025 | Re: SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL INGEBYP | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL INGEBYP | - | SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL INGEBYP |
| 63 | 03/04/2025 | Invitación: Reunión QHSE lun 7 de abr de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunión QHSE lun 7 de abr de 2025 8am - 12pm (COT) | - | Reunión QHSE lun 7 de abr de 2025 |
| 64 | 04/04/2025 | INT-022-2025-024-INFORMATIVO PERSONAL MES ABRIL 2025 CTO 166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-024-INFORMATIVO PERSONAL MES ABRIL 2025 CTO 166-2024 | - | INFORMATIVO PERSONAL MES ABRIL 2025 CTO 166-2024 |
| 65 | 07/04/2025 | Re: INGRESO PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: INGRESO PERSONAL | - | Re: INGRESO PERSONAL |
| 66 | 07/04/2025 | Fwd: 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 040 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | - | CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL |
| 67 | 07/04/2025 | Acta de comité del 1 de abril de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité del 1 de abril de 2025 | - | Acta de comité del 1 de abril de 2025 |
| 68 | 07/04/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 8 de abr de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 8 de abr de 2025 8am - 12pm (COT) | - | FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 |
| 69 | 08/04/2025 | Re: 047 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 047 FNA-166-2024 \| RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 | 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | RADICADO INFORME MENSUAL 01 - MARZO 2025 - OBSERVACIONES INFORME 01 |
| 70 | 09/04/2025 | Fwd: Plano remodelación Edificio de Convenciones 4to piso | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Plano remodelación Edificio de Convenciones 4to piso | - | Plano remodelación Edificio de Convenciones 4to piso - ACTUALIZADO |
| 71 | 10/04/2025 | INT-022-2025-027-SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TRABAJOS EN RECEPCIÓN, CACINO Y BAÑOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-027-SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TRABAJOS EN RECEPCIÓN, CACINO Y BAÑOS | RODOLFO | SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TRABAJOS EN RECEPCIÓN, CACINO Y BAÑOS |
| 72 | 10/04/2025 | Reunión Aprobación de planes | BIODECCO SAS | INGEBYP | Reunión Aprobación de planes | - | Reunión Aprobación de planes |
| 73 | 10/04/2025 | Fwd: TEC-INT-022-2025-027-APROBACION DE PLANES DE PGIO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: TEC-INT-022-2025-027-APROBACION DE PLANES DE PGIO | - | APROBACION DE PLANES DE PGIO |
| 74 | 11/04/2025 | INT-022-2025-029-QHSE_LLAMADO DE ATENCIÓN INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA SIN SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-029-QHSE_LLAMADO DE ATENCIÓN INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA SIN SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. | PILAR | LLAMADO DE ATENCIÓN INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA SIN SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. |
| 75 | 12/04/2025 | INT-022-2025-030-QHSE_LLAMADO DE ATENCIÓN_CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-030-QHSE_LLAMADO DE ATENCIÓN_CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 059 QHSE FNA-166-2024 RESPUESTA LLAMADO DE ATENCION | LLAMADO DE ATENCIÓN_CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 76 | 14/04/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 15 de abr de 2025 2pm - 5pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 15 de abr de 2025 2pm - 5pm (COT) | - | FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 |
| 77 | 15/04/2025 | Re: Acta de comité del 1 de abril de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: Acta de comité del 1 de abril de 2025 | - | Acta de comité del 1 de abril de 2025 |
| 78 | 15/04/2025 | INT-022-2025-031-TECNICO_SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ACTAS DE VECINDAD, PRESUPUESTO Y TIEMPOS DE INTERVENCION. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-031-TECNICO_SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ACTAS DE VECINDAD, PRESUPUESTO Y TIEMPOS DE INTERVENCION. | RODOLFO | TECNICO_SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ACTAS DE VECINDAD, PRESUPUESTO Y TIEMPOS DE INTERVENCION. |
| 79 | 15/04/2025 | INT-022-2025-032_QHSE_Respuesta Oficio FNA-166-2024-053_SOLICITUD LISTADO DEL ESTADO DE LOS INSUMOS ENTREGABLES | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-032_QHSE_Respuesta Oficio FNA-166-2024-053_SOLICITUD LISTADO DEL ESTADO DE LOS INSUMOS ENTREGABLES | 059 QHSE FNA-166-2024 RESPUESTA LLAMADO DE ATENCION | Respuesta Oficio FNA-166-2024-053_SOLICITUD LISTADO DEL ESTADO DE LOS INSUMOS ENTREGABLES |
| 80 | 20/04/2025 | Fwd: FORMATOS DEL FNA para pagos a contratistas | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: FORMATOS DEL FNA para pagos a contratistas | - | FORMATOS DEL FNA para pagos a contratistas |
| 81 | 21/04/2025 | INT-022-2025-033-SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL FONDO NACIAONAL DE AHORRO, POR PARTE DEL CONTRATISTA INGEBYP S.A.S. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-033-SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL FONDO NACIAONAL DEL AHORRO, POR PARTE DEL CONTRATISTA INGEBYP S.A.S. | RODOLFO | SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL FONDO NACIAONAL DEL AHORRO, POR PARTE DEL CONTRATISTA INGEBYP S.A.S. |
| 82 | 21/04/2025 | Acta de comité del 8 de abril de 2025. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité del 8 de abril de 2025. | - | Acta de comité del 8 de abril de 2025. |
| 83 | 21/04/2025 | Invitación: Revision INFORME MES 1 QHSE (Ambiental y SST) mar 22 de abr de 2025 1:30pm - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Revision INFORME MES 1 QHSE (Ambiental y SST) mar 22 de abr de 2025 1:30pm - 4:30pm (COT) | - | Revision INFORME MES 1 QHSE (Ambiental y SST) mar 22 de abr de 2025 1:30pm - 4:30pm (COT) |
| 84 | 21/04/2025 | INT-022-2025-033-TEC-RECIBIMIENTO EQUIPOS MICROONDAS CASINO | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-033-TEC-RECIBIMIENTO EQUIPOS MICROONDAS CASINO | - | TEC-RECIBIMIENTO EQUIPOS MICROONDAS CASINO |
| 85 | 21/04/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 Cada semana de 8:30am a 12pm el martes (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 Cada semana de 8:30am a 12pm el martes (COT) | - | FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 |
| 86 | 24/04/2025 | Invitación: Revisión Informe Mes No. 1 vie 25 de abr de 2025 2pm - 5pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Revisión Informe Mes No. 1 vie 25 de abr de 2025 2pm - 5pm (COT) | - | Revisión Informe Mes No. 1 vie 25 de abr de 2025 2pm - 5pm (COT) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 25/04/2025 | 038_QHSE_REITERACION_OFICIO-033-022-2025FNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 038_QHSE_REITERACION_OFICIO-033-022-2025FNA | PILAR | REITERACION_OFICIO-033-022-2025FNA |
| 88 | 26/04/2025 | INT-022-2025-039-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE DCOUMENTACION Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-039-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE DCOUMENTACION Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA. | PILAR | TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE DCOUMENTACION Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA. |
| 89 | 27/04/2025 | Fwd: 057 FNA-166-2024 \| DESMONTE PENDIENTE DE CÁMARAS PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 057 FNA-166-2024 \| DESMONTE PENDIENTE DE CÁMARAS PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO RECEPCIÓN | - | SOLICITAN EL DESMONTE A LA ENTIDAD |
| 90 | 27/04/2025 | Re: 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 066 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES |
| 91 | 27/04/2025 | Fwd: 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 067 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES | - | COMUNICADO DIFICULTAD INICIO DE ACTIVIDADES EXTERIORES - ENVÍAN A LA ENTIDAD |
| 92 | 27/04/2025 | Re: 068 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 068 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO | | REMISIÓN DE DISEÑO MUEBLE MICROONDAS CASINO - SOLICITAN DISEÑO EN AUTOCAD EDITABLE |
| 93 | 27/04/2025 | Re: 069 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 069 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 | - | SOLICITUD DE DISEÑO ELÉCTRICO Y DIAGRAMAS UNIFILARES PISO 4 - ENVÍAN SOLICITUD A LA ENTIDAD |
| 94 | 28/04/2025 | Re: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principal | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principal | | letreros fachadas exterior Sede Principal - REITERAN SOLICITUD |
| 95 | 28/04/2025 | Solicitud para compartir "INFORME SST" | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud para compartir "INFORME SST" | - | Solicitud para compartir "INFORME SST" |
| 96 | 28/04/2025 | Fwd: Afectaciones en la bodega de Mercadeo y Comunicaciones por remodelación | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Afectaciones en la bodega de Mercadeo y Comunicaciones por remodelación | RODOLFO | Afectaciones en la bodega de Mercadeo y Comunicaciones por remodelación |
| 97 | 29/04/2025 | Fwd: Solicitud Logística 30 abril (Celebración Cumpleaños abril) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud Logística 30 abril (Celebración Cumpleaños abril) | RODOLFO | Solicitud Logística 30 abril (Celebración Cumpleaños abril) |
| 98 | 02/05/2025 | INT-022-2025-040-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_INCUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES DEL INFORME MENSUAL N°1 (MES DE MARZO 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-040-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_INCUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES DEL INFORME MENSUAL N°1 (MES DE MARZO 2025) | 078 FNA-166-2024 RESPUESTA CORRECTIVO INCUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL 01 | TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_INCUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES DEL INFORME MENSUAL N°1 (MES DE MARZO 2025) |
| 99 | 02/05/2025 | Re: 075 QHSE FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 075 QHSE FNA-166-2024 | PILAR | Re: 075 QHSE FNA-166-2024 - DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS |
| 100 | 02/05/2025 | Re: 070 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 070 FNA-166-2024 \| REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | | REMISIÓN DE APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I - OBSERVACIONES NPS |
| 101 | 02/05/2025 | INT-022-2025-036_TEC – PERENTORIO – PLANES DE CONTINGENCIAS E INCUMPLIMIENTOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-036_TEC – PERENTORIO – PLANES DE CONTINGENCIAS E INCUMPLIMIENTOS | 115. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN RESPUESTA INT-022-2025-036_TEC – PERENTORIO | TEC – PERENTORIO – PLANES DE CONTINGENCIAS E INCUMPLIMIENTOS |
| 102 | 05/05/2025 | INT-022-2025-042-QHSE_LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-042-QHSE_LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. | 080 FNA-166-2024 \| RESPUESTA INT-022-2025-042-QHSE_LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. | LLAMADO DE ATENCION CARPETAS PRELIMINARES DE LOS PLANES DE GESTION DE OBRA. |
| 103 | 05/05/2025 | Re: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | Fwd: 076 FNA-166-2024 \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL | \| CAMBIO PERSONAL CONTRACTUAL - PENDIENTE CURSO DE ALTURA |
| 104 | 05/05/2025 | INT-022-2025-043-QHSE_AMBIENTAL_SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE LOS GESTORES DE LOS RCD Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-043-QHSE_AMBIENTAL_SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE LOS GESTORES DE LOS RCD Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS. | PILAR | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE LOS GESTORES DE LOS RCD Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS. |
| 105 | 06/05/2025 | Re: 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 077 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 - OBSERVACIONES CARPETAS VACÍAS |
| 103 | 07/05/2025 | INT-022-2025-045-QHSE_RECOMENDACION DE REMISION DE DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-045-QHSE_RECOMENDACION DE REMISION DE DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL | - | RECOMENDACION DE REMISION DE DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL - SOLICITAN CUMPLIR HORARIOS Y DOCUMENTOS |
| 104 | 07/05/2025 | Remisión acta de comité N°2 del 11 marzo de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Remisión acta de comité N°2 del 11 marzo de 2025 | - | Remisión acta de comité N°2 del 11 marzo de 2025 |
| 105 | 08/05/2025 | Invitación: REUNIÓN REVISIÓN APUS ONP´S E INFORME MENSUAL N°1 jue 8 de may de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: REUNIÓN REVISIÓN APUS ONP´S E INFORME MENSUAL N°1 jue 8 de may de 2025 | - | Invitación: REUNIÓN REVISIÓN APUS ONP´S E INFORME MENSUAL N°1 jue 8 de may de 2025 |
| 106 | 12/05/2025 | INT-022-2025-046-TEC-VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU - NPs) DEL CONTRATO DE OBRA NO. 166 DE 2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-046-TEC-VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU - NPs) DEL CONTRATO DE OBRA NO. 166 DE 2024 | 154 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO FNA-INTV-022-2025-046 | TEC-VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU - NPs) DEL CONTRATO DE OBRA NO. 166 DE 2024 |
| 107 | 13/05/2025 | Fwd: 9970 - Solicitud Arte frase emblemática Remodelación Recepción | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 9970 - Solicitud Arte frase emblemática Remodelación Recepción | - | Solicitud Arte frase emblemática Remodelación Recepción - RESPUESTA |
| 108 | 13/05/2025 | Fwd: plano 4to piso convenciones | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: plano 4to piso convenciones | - | plano 4to piso convenciones - ENTREGAN PLANO |
| 109 | 13/05/2025 | Fwd: Aclaración sobre piezas comunicacionales entregadas, sobre el tema de obras | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Aclaración sobre piezas comunicacionales entregadas, sobre el tema de obras | - | Aclaración sobre piezas comunicacionales entregadas, sobre el tema de obras |
| 110 | 13/05/2025 | Re: 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 053 FNA-166-2024 \| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES | | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DISPOSICION DE INSUMOS ENTREGABLES - APROBACIÓN Y ACLARACIÓN RCD |
| 111 | 14/05/2025 | Fwd: Creación de cuenta Bancaria - Contrato 166 de 2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Creación de cuenta Bancaria - Contrato 166 de 2024 | - | Creación de cuenta Bancaria - Contrato 166 de 2024 - SOLICITAN APROBACIÓN |
| 112 | 15/05/2025 | Acta de entrega parcial frente correspondiente al Casino | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de entrega parcial frente correspondiente al Casino | - | Acta de entrega parcial frente correspondiente al Casino |
| 113 | 15/05/2025 | Fwd: Radicación de facturas y/o cuentas mayo 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Radicación de facturas y/o cuentas mayo 2025 | - | Radicación de facturas y/o cuentas mayo 2025 - INFORMACIÓN |
| 114 | 19/05/2025 | Re: 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 | 109 FNA-166-2024 \| COMUNICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 01 | Re: 089 FNA-166-2024 \| RADICADO OBSERVACIONES INFORME 01 - OBSERVACIONES INFORME |
| 115 | 19/05/2025 | Asunto: Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida | | Asunto: Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida |
| 116 | 19/05/2025 | Fwd: Asunto: Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Asunto: Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida | 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | Llamado de atención – Entrega incompleta de análisis de precios unitarios y documentación financiera requerida - REITERAN |
| 117 | 19/05/2025 | Requerimientos del contratista de obra. Reporte de avance – INDE | BIODECCO SAS | INGEBYP | Requerimientos del contratista de obra. Reporte de avance – INDE | | Requerimientos del contratista de obra. Reporte de avance – INDE |
| 118 | 19/05/2025 | INT-022-2025-051-QHSE_REQUERIMIENTOS DE MEJORAMIENTO EN LA SEÑALIZACION, MANEJO DE RESIDUOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-051-QHSE_REQUERIMIENTOS DE MEJORAMIENTO EN LA SEÑALIZACION, MANEJO DE RESIDUOS | | REQUERIMIENTOS DE MEJORAMIENTO EN LA SEÑALIZACION, MANEJO DE RESIDUOS |
| 119 | 19/05/2025 | Actas de comité | BIODECCO SAS | INGEBYP | Actas de comité | - | Actas de comité |
| 120 | 20/05/2025 | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL NUEVO | BIODECCO SAS | INGEBYP | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL NUEVO | PILAR | REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL NUEVO |
| 121 | 20/05/2025 | Fwd: Reposición de archivador deteriorado en el transporte del Piso 4 de convenciones a la bodega de la entidad. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Reposición de archivador deteriorado en el transporte del Piso 4 de convenciones a la bodega de la entidad. | RODOLFO | Reposición de archivador deteriorado en el transporte del Piso 4 de convenciones a la bodega de la entidad. |
| 122 | 20/05/2025 | Fwd: 098 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 20 MAYO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 098 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL 20 MAYO | - | INGRESO PERSONAL 20 MAYO |
| 123 | 22/05/2025 | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | Re: 101 FNA-166-2024 REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I | REMISIÓN DE OBSERVACIONES APUS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO I |
| 124 | 22/05/2025 | Fwd: Solicitud información para enrolamiento | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud información para enrolamiento | PILAR | Solicitud información para enrolamiento |
| 125 | 23/05/2025 | 053_TÉNICO_APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACIÓN ONP N. | BIODECCO SAS | INGEBYP | 053_TÉNICO_APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACIÓN ONP N. | - | APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACIÓN ONP N. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 24/05/2025 | Re: 104 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIOS | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 104 FNA-166-2024 \| COMUNICADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIOS | RODOLFO | COMUNICADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIOS - OBSERVACIONES |
| 127 | 24/05/2025 | OBRA: Solicitud formal de presentación y entrega de Plan de Contingencia. COMUNICADO 01-2303-202505120308365 | BIODECCO SAS | INGEBYP | OBRA: Solicitud formal de presentación y entrega de Plan de Contingencia. COMUNICADO 01-2303-202505120308365 | RODOLFO | Solicitud formal de presentación y entrega de Plan de Contingencia. COMUNICADO 01-2303-202505120308365 |
| 128 | 26/05/2025 | INT-022-2025-056-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°2 (MES DE ABRIL 2025) CON ATRASO DE 26 DÍAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-056-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°2 (MES DE ABRIL 2025) CON ATRASO DE 26 DÍAS | RODOLFO - CATHERINE | TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°2 (MES DE ABRIL 2025) CON ATRASO DE 26 DÍAS |
| 129 | 26/05/2025 | Subsanacion Acta comité de obra FNA 06-05-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Subsanacion Acta comité de obra FNA 06-05-2025 | - | Subsanacion Acta comité de obra FNA 06-05-2025 |
| 130 | 26/05/2025 | Recorrido de inspección técnica 21-05-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Recorrido de inspección técnica 21-05-2025 | - | Recorrido de inspección técnica 21-05-2025 |
| 131 | 26/05/2025 | Acta de comité contrato 20 de mayo de 2025 CTO FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité contrato 20 de mayo de 2025 CTO FNA-166-2024 | - | Acta de comité contrato 20 de mayo de 2025 CTO FNA-166-2024 |
| 136 | 26/05/2025 | 105 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME SEMANAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | 105 FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME SEMANAL | RODOLFO | RADICADO OBSERVACIONES INFORME SEMANAL - SOLICITAN EXCEL |
| 132 | 28/05/2025 | INT-022-2025-054-TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS EN PLANOS DE REDES HIDROSANITARIAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-054-TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS EN PLANOS DE REDES HIDROSANITARIAS | 113: FNA-166-2024 \| ATENCION A COMUNICADO INT-022-2025-054-TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS EN PLANOS DE RED | TECNICO_SOLICITUD DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS EN PLANOS DE REDES HIDROSANITARIAS |
| 133 | 28/05/2025 | Re: No Conformidad Piso soplado CASINO Sede Principal | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: No Conformidad Piso soplado CASINO Sede Principal | 126 FNA-166-2024 ATENCION COMUNICADO REFERENTE A NO CONFORMIDAD PISO | No Conformidad Piso soplado CASINO Sede Principal |
| 134 | 28/05/2025 | Remisión de matriz de seguimiento técnico – Contrato de obra ejecutado por INGEBYP S.A.S. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Remisión de matriz de seguimiento técnico – Contrato de obra ejecutado por INGEBYP S.A.S. | - | Remisión de matriz de seguimiento técnico – Contrato de obra ejecutado por INGEBYP S.A.S. |
| 135 | 29/05/2025 | INT-022-2025-058-QHSE_ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES, RCD, ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO Y AREAS INTERVENIDAS Y CONDICES SST EN OBRA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-058-QHSE_ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES, RCD, ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO Y AREAS INTERVENIDAS Y CONDICES SST EN OBRA. | PILAR | SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES, RCD, ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO Y AREAS INTERVENIDAS Y CONDICES SST EN OBRA. |
| 137 | 02/06/2025 | INT-022-2025 059-TECNICO ENTREGA PAQUETE TECNICO Y APUS OBRAS NO PREVISTAS APU | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025 059-TECNICO ENTREGA PAQUETE TECNICO Y APUS OBRAS NO PREVISTAS | CATHERINE Y RODOLFO | TECNICO ENTREGA PAQUETE TECNICO Y APUS OBRAS NO PREVISTAS - SOLICITAN PAQUETE TÉCNICO Y NP |
| 138 | 03/06/2025 | Acta de comité del 27 de mayo de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité del 27 de mayo de 2025 | | Acta de comité del 27 de mayo de 2025 |
| 139 | 03/06/2025 | Acta de comité 28-05-2025- Inspección a redes cuarto piso edificio convenciones | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité 28-05-2025- Inspección a redes cuarto piso edificio convenciones | - | Acta de comité 28-05-2025- Inspección a redes cuarto piso edificio convenciones |
| 141 | 06/06/2025 | 062- SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - COMITE JUNIO 03 DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 062- SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - COMITE JUNIO 03 DE 2025 | | SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - COMITE JUNIO 03 DE 2025 |
| 142 | 06/06/2025 | 062- SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - COMITE JUNIO 03 DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 062- SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - COMITE JUNIO 03 DE 2025 | | SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - COMITE JUNIO 03 DE 2025 |
| 143 | 06/06/2025 | Acta_comité_de_obra_FNA_03-06-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta_comité_de_obra_FNA_03-06-2025 | - | Acta_comité_de_obra_FNA_03-06-2025 |
| 146 | 06/06/2025 | APU | BIODECCO SAS | INGEBYP | APU | | APU |
| 144 | 09/06/2025 | INT-022-2025 _060_TEC_APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACÓN ONP N°1 | BIODECCO SAS | INGEBYP | APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACÓN ONP N°1 | | APROBACION BALANCE DE OBRA N°1 Y ACTA DE FIJACÓN ONP N°1 |
| 145 | 09/06/2025 | REITERACION NO. 2 COMUNICADO PERENTORIO | BIODECCO SAS | INGEBYP | REITERACION NO. 2 COMUNICADO PERENTORIO | | REITERACION NO. 2 COMUNICADO PERENTORIO |
| 147 | 09/06/2025 | No Conformidad Piso soplado CASINO Sede Principal | BIODECCO SAS | INGEBYP | No Conformidad Piso soplado CASINO Sede Principal | | No Conformidad Piso soplado CASINO Sede Principal |
| 148 | 09/06/2025 | INT-022-2025-063-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 9 DIAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-063-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 9 DIAS | | CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 9 DIAS |
| 149 | 09/06/2025 | 064_TEC_FNA_022_2025_Seguimiento_frentes de obra | BIODECCO SAS | INGEBYP | 064_TEC_FNA_022_2025_Seguimiento_frentes de obra | | Seguimiento_frentes de obra |
| 150 | 09/06/2025 | Llamado de atención por no entrega oportuna del bien dañado - Archivador CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Llamado de atención por no entrega oportuna del bien dañado - Archivador CNA | | Llamado de atención por no entrega oportuna del bien dañado - Archivador CNA |
| 151 | 09/06/2025 | 110 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 02 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 110 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 02 | | COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 02 |
| 152 | 09/06/2025 | 119 FNA-166-2024 COMUNICADO MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS APU | BIODECCO SAS | INGEBYP | 119 FNA-166-2024 COMUNICADO MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS APU | | COMUNICADO MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS APU |
| 153 | 10/06/2025 | Llamado de atención por no entrega oportuna del bien dañado - Archivador CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunión para revisión de APU´s vie 13 de jun de 2025 7:30am - 12pm (COT) | | Invitación: Reunión para revisión de APU´s vie 13 de jun de 2025 7:30am - 12pm (COT) |
| 154 | 10/06/2025 | Invitación actualizada: Reunión para revisión de APU´s lun 16 de jun de 2025 7:30am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Reunión para revisión de APU´s lun 16 de jun de 2025 7:30am - 12pm (COT) | | Invitación actualizada: Reunión para revisión de APU´s lun 16 de jun de 2025 7:30am - 12pm (COT) |
| 155 | 11/06/2025 | 065-TEC-INT-022-2025 OBSERVACIONES A ENTREGA SEGUNDA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRAS NO PREVISTAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | 065-TEC-INT-022-2025 OBSERVACIONES A ENTREGA SEGUNDA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRAS NO PREVISTAS | | OBSERVACIONES A ENTREGA SEGUNDA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRAS NO PREVISTAS |
| 156 | 11/06/2025 | Fwd: Plano Convenciones Piso 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Plano Convenciones Piso 4 | | Fwd: Plano Convenciones Piso 4 |
| 157 | 11/06/2025 | 066- TEC-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°1 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 066- TEC-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°1 | | APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°1 |
| 158 | 11/06/2025 | Acta_de_comité_Técnico_con_TI_05-06-25 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta_de_comité_Técnico_con_TI_05-06-25 | | Acta_de_comité_Técnico_con_TI_05-06-25 |
| 159 | 13/06/2025 | Invitación: Reunión componente electrico lun 16 de jun de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunión componente electrico lun 16 de jun de 2025 8am - 12pm (COT) | | Invitación: Reunión componente electrico lun 16 de jun de 2025 8am - 12pm (COT) |
| 160 | 13/06/2025 | 068-SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL MES DE MAYO Y LOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2025. | BIODECCO SAS | INGEBYP | 068-SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL MES DE MAYO Y LOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2025. | | SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL MES DE MAYO Y LOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2025 |
| 161 | 13/06/2025 | Fwd: Aceptado: Reunión componente electrico lun 16 de jun de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Aceptado: Reunión componente electrico lun 16 de jun de 2025 8am - 12pm (COT) | | Reunión componente electrico lun 16 de jun de 2025 8am - 12pm (COT) |
| 248 | 13/06/2025 | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | | RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 |
| 164 | 14/06/2025 | 069-TEC-INT-022-2025-070 -AUTORIZACIÓN FORMAL DE ENTIDAD FINANCIERA RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 069-TEC-INT-022-2025-070 -AUTORIZACIÓN FORMAL DE ENTIDAD FINANCIERA RECEPCIÓN | | AUTORIZACIÓN FORMAL DE ENTIDAD FINANCIERA RECEPCIÓN |
| 165 | 14/06/2025 | 070-TEC-INT-022-2025 LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | 070-TEC-INT-022-2025 LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL | | LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL |
| 243 | 14/06/2025 | REITERACION NO. 3 COMUNICADO PERENTORIO COPIA A. LA ASEGURADORA | BIODECCO SAS | INGEBYP | REITERACION NO. 3 COMUNICADO PERENTORIO COPIA A. LA ASEGURADORA | | REITERACION NO. 3 COMUNICADO PERENTORIO COPIA A. LA ASEGURADORA |
| 244 | 14/06/2025 | OBRA: Solicitud formal de presentación y entrega de Plan de Contingencia. COMUNICADO 01-2303-202505120308365 | BIODECCO SAS | INGEBYP | OBRA: Solicitud formal de presentación y entrega de Plan de Contingencia. COMUNICADO 01-2303-202505120308365 | | Solicitud formal de presentación y entrega de Plan de Contingencia. COMUNICADO 01-2303-202505120308365 |
| 245 | 14/06/2025 | REITERACIÓN 3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | REITERACIÓN 3 | | REITERACIÓN 3 |
| 246 | 14/06/2025 | 108 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN FNA DISEÑO FOTOMETRICO CONV 4 PISO Y LUMINARIA 4 PISO CONVENCIONES FNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 108 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICACIÓN FNA DISEÑO FOTOMETRICO CONV 4 PISO Y LUMINARIA 4 PISO CONVENCIONES FNA | | COMUNICADO RADICACIÓN FNA DISEÑO FOTOMETRICO CONV 4 PISO Y LUMINARIA 4 PISO CONVENCIONES FNA |
| 166 | 16/06/2025 | 071-TEC-INT-022-2025 SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 071-TEC-INT-022-2025 SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO | | SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 167 | 16/06/2025 | 072-TEC-INT-022-2025 SEGUIMIENTO DE FRENTES DE OBRA, REQUERIMIENTOS TECNICOS Y AMBIENTALES | BIODECCO SAS | INGEBYP | 072-TEC-INT-022-2025 SEGUIMIENTO DE FRENTES DE OBRA, REQUERIMIENTOS TECNICOS Y AMBIENTALES | | SEGUIMIENTO DE FRENTES DE OBRA, REQUERIMIENTOS TECNICOS Y AMBIENTALES |
| 168 | 16/06/2025 | 073-FIN-INT-022-2025-ENTREGA ACTUALIZACIÓN PLAN DE PAGOS CTO 166 DE 2024. | BIODECCO SAS | INGEBYP | 073-FIN-INT-022-2025-ENTREGA ACTUALIZACIÓN PLAN DE PAGOS CTO 166 DE 2024. | | ENTREGA ACTUALIZACIÓN PLAN DE PAGOS CTO 166 DE 2024. |
| 169 | 17/06/2025 | 074-FIN-INT-022-2025-CONCEPTO RED INCENDIO CUARTO PISO EDIFICIO DE CONVENCIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | 074-FIN-INT-022-2025-CONCEPTO RED INCENDIO CUARTO PISO EDIFICIO DE CONVENCIONES | | CONCEPTO RED INCENDIO CUARTO PISO EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 267 | 18/06/2025 | Invitación: COMITE DE SEGUIMIENTO CTO 166 /2024 mié 18 de jun de 2025 2pm - 5pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: COMITE DE SEGUIMIENTO CTO 166 /2024 mié 18 de jun de 2025 2pm - 5pm (COT) | | Invitación: COMITE DE SEGUIMIENTO CTO 166 /2024 mié 18 de jun de 2025 2pm - 5pm (COT) |
| 250 | 19/06/2025 | 126 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE AREA TOTAL DE CUBIERTA Y DEFINICION DE ALCANCE EN EDIFICIO DE CONVENCIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | 126 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE AREA TOTAL DE CUBIERTA Y DEFINICION DE ALCANCE EN EDIFICIO DE CONVENCIONES | | SOLICITUD DE ENTREGA DE AREA TOTAL DE CUBIERTA Y DEFINICION DE ALCANCE EN EDIFICIO DE CONVENCIONES |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 19/06/2025 | 129 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ALCANCE DESMONTE MANTO SOBRE CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | 129 FNA-166-2024 SOLICITUD DE ALCANCE DESMONTE MANTO SOBRE CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES | | SOLICITUD DE ALCANCE DESMONTE MANTO SOBRE CUBIERTA EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 252 | 19/06/2025 | 131 FNA-166-2024 ATENCION REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE ARCHIVADOR.docx (1) | BIODECCO SAS | INGEBYP | 131 FNA-166-2024 ATENCION REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE ARCHIVADOR.docx (1) | | ATENCION REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE ARCHIVADOR.docx (1) |
| 254 | 19/06/2025 | 144 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO II | BIODECCO SAS | INGEBYP | 144 FNA-166-2024 RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO II | ALCANCE 28 DE JUNIO | RADICADO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS GRUPO II |
| 265 | 19/06/2025 | Solicitud de retiro de elementos en cubierta y emisión de concepto técnico eléctrico para correctivos | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de retiro de elementos en cubierta y emisión de concepto técnico eléctrico para correctivos | | Solicitud de retiro de elementos en cubierta y emisión de concepto técnico eléctrico para correctivos |
| 266 | 19/06/2025 | Solicitud de coordinación para actividades de pintura en fachada y diagnóstico preliminar de actividades complementarias | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de coordinación para actividades de pintura en fachada y diagnóstico preliminar de actividades complementarias | | Solicitud de coordinación para actividades de pintura en fachada y diagnóstico preliminar de actividades complementarias |
| 268 | 19/06/2025 | Invitación: (Sin asunto) lun 23 de jun de 2025 8am - 1pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: (Sin asunto) lun 23 de jun de 2025 8am - 1pm (COT) | | Invitación: (Sin asunto) lun 23 de jun de 2025 8am - 1pm (COT) |
| 269 | 19/06/2025 | Invitación actualizada: Reunión para entrega de APU´s lun 23 de jun de 2025 8am - 1pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Reunión para entrega de APU´s lun 23 de jun de 2025 8am - 1pm (COT) | | Invitación actualizada: Reunión para entrega de APU´s lun 23 de jun de 2025 8am - 1pm (COT) |
| 270 | 19/06/2025 | Fwd: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principa | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principa | | Fwd: 9762 - letreros fachadas exterior Sede Principa |
| 271 | 19/06/2025 | Fwd: Solicitud de instalación de sistema de ventilación en cuarto de sustancias químicas | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud de instalación de sistema de ventilación en cuarto de sustancias químicas | | Fwd: Solicitud de instalación de sistema de ventilación en cuarto de sustancias químicas |
| 162 | 20/06/2025 | 068-APROBACIÓN ACTA DE CORTE OBRA - PARTE 1 ANEXO TECNICO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 068-APROBACIÓN ACTA DE CORTE OBRA - PARTE 1 ANEXO TECNICO | | APROBACIÓN ACTA DE CORTE OBRA - PARTE 1 ANEXO TECNICO |
| 163 | 20/06/2025 | 068-APROBACIÓN ACTA DE CORTE OBRA - PARTE 2 PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN BANCARIA, OTROS Y FORMULARIOS ENTIDAD | BIODECCO SAS | INGEBYP | 068-APROBACIÓN ACTA DE CORTE OBRA - PARTE 2 PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN BANCARIA, OTROS Y FORMULARIOS ENTIDAD | | APROBACIÓN ACTA DE CORTE OBRA - PARTE 2 PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN BANCARIA, OTROS Y FORMULARIOS ENTIDAD |
| 249 | 20/06/2025 | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 124 FNA-166-2024 \| RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 | | RADICACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL 01 |
| 272 | 20/06/2025 | Invitación actualizada: Reunión para entrega de APU´s mié 25 de jun de 2025 8am - 5pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Reunión para entrega de APU´s mié 25 de jun de 2025 8am - 5pm (COT) | | Invitación actualizada: Reunión para entrega de APU´s mié 25 de jun de 2025 8am - 5pm (COT) |
| 253 | 24/06/2025 | 141 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 03 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 141 FNA-166-2024 \| COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 03 | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 + Acta de | COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 03 |
| 273 | 24/06/2025 | INT-022-2025-074-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CO ATRASO DE 24 DIAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-074-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 24 DIAS | | PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) CON ATRASO DE 24 DIAS |
| 274 | 24/06/2025 | INT-022-2025-075-TECNICO_QHSE_ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 (MES DE JUNIO 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-075-TECNICO_QHSE_ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 (MES DE JUNIO 2025) | | ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 (MES DE JUNIO 2025) |
| 170 | 25/06/2025 | 076-FIN-INT-022-2025-RECORDATORIO CONTROL DE COMPROMIOS COMITÉ DE OBRA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 076-FIN-INT-022-2025-RECORDATORIO CONTROL DE COMPROMIOS COMITÉ DE OBRA | | RECORDATORIO CONTROL DE COMPROMIOS COMITÉ DE OBRA |
| 275 | 25/06/2025 | INT-022-2025-076_QHSE_REQUERIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE RCD, USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-076_QHSE_REQUERIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE RCD, USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | | REQUERIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE RCD, USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES |
| 171 | 26/06/2025 | 076-FIN-INT-022-2025- SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN HUMANA – SEGUNDO PISO EDIFICIO CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 076-FIN-INT-022-2025- SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN HUMANA – SEGUNDO PISO EDIFICIO CNA | | SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN HUMANA – SEGUNDO PISO EDIFICIO CNA |
| 291 | 26/06/2025 | Invitación: REVISION DE APU´S PAQUETE N° 4 mié 2 de jul de 2025 8am - 9am (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: REVISION DE APU´S PAQUETE N° 4 mié 2 de jul de 2025 8am - 9am (COT) | | Invitación: REVISION DE APU´S PAQUETE N° 4 mié 2 de jul de 2025 8am - 9am (COT) |
| 276 | 01/07/2025 | INT-022-2025-078_QHSE_SOLICITUD DE DISPOSCION DE RESIDUOS ACOPIADOS EN LA COCINA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-078_QHSE_SOLICITUD DE DISPOSCION DE RESIDUOS ACOPIADOS EN LA COCINA DEL PRIME PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | | SOLICITUD DE DISPOSCION DE RESIDUOS ACOPIADOS EN LA COCINA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 277 | 01/07/2025 | INT-022-2025-079_QHSE_NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS DURANTE EL COMITÉ Y RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EL 1 DE JULIO DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-079_QHSE_NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS DURANTE EL COMITÉ Y RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EL 1 DE JULIO DE 2025 | | NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS DURANTE EL COMITÉ Y RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EL 1 DE JULIO DE 2025 |
| 292 | 01/07/2025 | Invitación: Reunión para Diseño Eléctrico e Iluminación jue 3 de jul de 2025 8am - 10am (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunión para Diseño Eléctrico e Iluminación jue 3 de jul de 2025 8am - 10am (COT) | | Invitación: Reunión para Diseño Eléctrico e Iluminación jue 3 de jul de 2025 8am - 10am (COT) |
| 293 | 02/07/2025 | Invitación actualizada: Reunión para Diseño Eléctrico e Iluminación sáb 5 de jul de 2025 8:30am - 10:30am (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Reunión para Diseño Eléctrico e Iluminación sáb 5 de jul de 2025 8:30am - 10:30am (COT) | | Invitación actualizada: Reunión para Diseño Eléctrico e Iluminación sáb 5 de jul de 2025 8:30am - 10:30am (COT) |
| 294 | 02/07/2025 | Observaciones INFORME SST N°3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Observaciones INFORME SST N°3 | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 + ACTA DE | Observaciones INFORME SST N°3 |
| 172 | 03/07/2025 | 085_TECNICO_ DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE SEGUIMIENTO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 085_TECNICO_ DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE SEGUIMIENTO | | TECNICO_ DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 278 | 03/07/2025 | INT-022-2025-082-TECNICO_QHSE_PERENTORIO N°2_ENTREGA SUBSANACIONES DEL INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-082-TECNICO_QHSE_PERENTORIO N°2_ENTREGA SUBSANACIONES DEL INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) | | PERENTORIO N°2_ENTREGA SUBSANACIONES DEL INFORME MENSUAL N°3 (MES DE MAYO 2025) |
| 279 | 03/07/2025 | INT-022-2025-083-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 (MES DE JUNIO 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-083-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 (MES DE JUNIO 2025) | | CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 (MES DE JUNIO 2025) |
| 295 | 03/07/2025 | Invitación: Revisión de acta de mayores y menores cantidades N°3 lun 7 de jul de 2025 9am - 1pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Revisión de acta de mayores y menores cantidades N°3 lun 7 de jul de 2025 9am - 1pm (COT) | | Invitación: Revisión de acta de mayores y menores cantidades N°3 lun 7 de jul de 2025 9am - 1pm (COT) |
| 173 | 04/07/2025 | 085-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 085-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°2 | | APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°2 |
| 174 | 04/07/2025 | 087-FIN-INT-022-2025- TÉCNICO_ SUBSANACION INFORME SEMANAL NÚMERO 16 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 087-FIN-INT-022-2025- TÉCNICO_ SUBSANACION INFORME SEMANAL NÚMERO 16 | | TÉCNICO_ SUBSANACION INFORME SEMANAL NÚMERO 16 |
| 296 | 05/07/2025 | Recorrido de obra 02-07-2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Recorrido de obra 02-07-2025 | | Recorrido de obra 02-07-2025 |
| 255 | 07/07/2025 | 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 147 FNA-166-2024 AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA | | AJUSTES BALANCE DE OBRA- PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE CAJA |
| 297 | 07/07/2025 | Invitación: Revision Informes QHSE (Ambiental y SST) mié 9 de jul de 2025 9am - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Revision Informes QHSE (Ambiental y SST) mié 9 de jul de 2025 9am - 4:30pm (COT) | | Invitación: Revision Informes QHSE (Ambiental y SST) mié 9 de jul de 2025 9am - 4:30pm (COT) |
| 298 | 07/07/2025 | Invitación actualizada: Revision Informes QHSE (Ambiental y SST) jue 10 de jul de 2025 9am - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Revision Informes QHSE (Ambiental y SST) jue 10 de jul de 2025 9am - 4:30pm (COT) | | Invitación actualizada: Revision Informes QHSE (Ambiental y SST) jue 10 de jul de 2025 9am - 4:30pm (COT) |
| 256 | 10/07/2025 | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 167. FNA-166-2024 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 | | RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N°3 |
| 299 | 10/07/2025 | Plano de distribución RCI teniendo en cuenta propuesta trazado canaletas para cableado de voz y datos como cableado estructural. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Plano de distribución RCI teniendo en cuenta propuesta trazado canaletas para cableado de voz y datos como cableado estructural. | | Plano de distribución RCI teniendo en cuenta propuesta trazado canaletas para cableado de voz y datos como cableado estructural. |
| 300 | 10/07/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 lun 14 de jul de 2025 8:30am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 lun 14 de jul de 2025 8:30am - 12pm (COT) | | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 lun 14 de jul de 2025 8:30am - 12pm (COT) |
| 175 | 11/07/2025 | 090-FIN-INT-022-2025- SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA – ZONA DE TERRAZA EDIFICIO CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 090-FIN-INT-022-2025- SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA – ZONA DE TERRAZA EDIFICIO CNA | | SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA – ZONA DE TERRAZA EDIFICIO CNA |
| 301 | 11/07/2025 | Invitación: COMITE EXTRAORDINARIA vie 11 de jul de 2025 12pm - 2pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: COMITE EXTRAORDINARIA vie 11 de jul de 2025 12pm - 2pm (COT) | | Invitación: COMITE EXTRAORDINARIA vie 11 de jul de 2025 12pm - 2pm (COT) |
| 176 | 12/07/2025 | 092-FIN-INT-022-2025-CONTROL DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 092-FIN-INT-022-2025-CONTROL DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO | | CONTROL DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 302 | 12/07/2025 | . Llamado de atención por incumplimiento de la normativa SST, ambiental y bajo rendimiento de obra | BIODECCO SAS | INGEBYP | . Llamado de atención por incumplimiento de la normativa SST, ambiental y bajo rendimiento de obra | | . Llamado de atención por incumplimiento de la normativa SST, ambiental y bajo rendimiento de obra |
| 177 | 14/07/2025 | 096-FIN-INT-022-2025 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DEL PERSONAL EN HORARIOS EXTENDIDOS Y FINES DE SEMANA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 096-FIN-INT-022-2025 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DEL PERSONAL EN HORARIOS EXTENDIDOS Y FINES DE SEMANA | | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DEL PERSONAL EN HORARIOS EXTENDIDOS Y FINES DE SEMANA |
| 303 | 14/07/2025 | Observaciones Acta Fijación de Precios No 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Observaciones Acta Fijación de Precios No 2 | | Observaciones Acta Fijación de Precios No 2 |
| 304 | 14/07/2025 | Link actas de comite | BIODECCO SAS | INGEBYP | Link actas de comite | | Link actas de comite |
| 280 | 15/07/2025 | INT-022-2025-097_QHSE_SOLICITUD DE REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-097_QHSE_SOLICITUD DE REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD | 182 FNA - 166 - 2024 \| ATENCION COMUNICADO 095-FIN-INT-022-2025 y 097-FIN-INT- | SOLICITUD DE REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD |
| 305 | 15/07/2025 | Fwd: 03-2303-202507140013967 - Solicitud De Informe Por Incumplimiento En La Entrega Y Avances De Adecuaciones En Sede Principal | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 03-2303-202507140013967 - Solicitud De Informe Por Incumplimiento En La Entrega Y Avances De Adecuaciones En Sede Principal | | Solicitud De Informe Por Incumplimiento En La Entrega Y Avances De Adecuaciones En Sede Principal |
| 178 | 16/07/2025 | 098-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 098-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN | | OBSERVACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN |
| 306 | 16/07/2025 | Fwd: . Llamado de atención por incumplimiento de la normativa SST, ambiental y bajo rendimiento de obra | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: . Llamado de atención por incumplimiento de la normativa SST, ambiental y bajo rendimiento de obra | 182 FNA - 166 - 2024 \| ATENCION COMUNICADO 095-FIN-INT-022-2025 y 097-FIN-INT- | Llamado de atención por incumplimiento de la normativa SST, ambiental y bajo rendimiento de obra |
| 307 | 16/07/2025 | Fwd: 092-FIN-INT-022-2025-CONTROL DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 092-FIN-INT-022-2025-CONTROL DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO | | CONTROL DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 179 | 17/07/2025 | 099-FIN-INT-022-2025-LLAMADO DE ATENCIÓN POR INACTIVIDAD EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE CONVENCIO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 099-FIN-INT-022-2025-LLAMADO DE ATENCIÓN POR INACTIVIDAD EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE CONVENCIO | | LLAMADO DE ATENCIÓN POR INACTIVIDAD EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE CONVENCIO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 17/07/2025 | 101-FIN-INT-022-2025-REITERACIÓN SOLICITUD RESPUESTA COMUNICACIÓN 03-2303-202507140013967 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 101-FIN-INT-022-2025-REITERACIÓN SOLICITUD RESPUESTA COMUNICACIÓN 03-2303-202507140013967 | | REITERACIÓN SOLICITUD RESPUESTA COMUNICACIÓN 03-2303-202507140013967 |
| 308 | 17/07/2025 | Asunto: Solicitud urgente de inventario y presupuesto por daños ocasionados por lluvias – Contrato FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Solicitud urgente de inventario y presupuesto por daños ocasionados por lluvias – Contrato FNA-166-2024 | | Solicitud urgente de inventario y presupuesto por daños ocasionados por lluvias – Contrato FNA-166-2024 |
| 309 | 17/07/2025 | Re: OFICIO 01-2303-202507110433459 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: OFICIO 01-2303-202507110433459 | | OFICIO 01-2303-202507110433459 |
| 182 | 18/07/2025 | 103-FIN-INT-022-2025- ENTREGA PLANO CUARTO PISO INTEGRANDO REDES[1] | BIODECCO SAS | INGEBYP | 103-FIN-INT-022-2025- ENTREGA PLANO CUARTO PISO INTEGRANDO REDES[1] | | ENTREGA PLANO CUARTO PISO INTEGRANDO REDES[1] |
| 183 | 18/07/2025 | 104-FIN-INT-022-2025-RESPUESTA RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE SELECCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 104-FIN-INT-022-2025-RESPUESTA RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE SELECCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN | | RESPUESTA RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE SELECCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 247 | 18/07/2025 | 107-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES PREVIAS AL INICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN – CUBIERTA RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 107-FIN-INT-022-2025-OBSERVACIONES PREVIAS AL INICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN – CUBIERTA RECEPCIÓN | | OBSERVACIONES PREVIAS AL INICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN – CUBIERTA RECEPCIÓN |
| 281 | 18/07/2025 | INT-022-2025-105_QHSE_REITERACION_COMPROMISOS INCUMPLIDOS EN LOS COMITES DE OBRA 8 Y 14 DE JULIO DE 2025 EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y DISPUESTO Y ELEMENTOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD Y EN CUSTODIA | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-105_QHSE_REITERACION_COMPROMISOS INCUMPLIDOS EN LOS COMITES DE OBRA 8 Y 14 DE JULIO DE 2025 EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y DISPUESTO Y ELEMENTOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD Y EN CUSTODIA | | REITERACION_COMPROMISOS INCUMPLIDOS EN LOS COMITES DE OBRA 8 Y 14 DE JULIO DE 2025 EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y DISPUESTO Y ELEMENTOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD Y EN CUSTODIA |
| 282 | 18/07/2025 | INT-022-2025-108_QHSE_REITERACION_INGRESO DE PERSONAL A INSTALACIONES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SOCIAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-108_QHSE_REITERACION_INGRESO DE PERSONAL A INSTALACIONES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SOCIAL | | REITERACION_INGRESO DE PERSONAL A INSTALACIONES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 310 | 18/07/2025 | Invitación: Reunión- Revisión Subsanaciones Informe N°4 QHSE lun 21 de jul de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunión- Revisión Subsanaciones Informe N°4 QHSE lun 21 de jul de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) | | Invitación: Reunión- Revisión Subsanaciones Informe N°4 QHSE lun 21 de jul de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) |
| 311 | 18/07/2025 | Fwd: Solicitud de diseños de Señalética - Recepción | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud de diseños de Señalética - Recepción | | Solicitud de diseños de Señalética - Recepción |
| 312 | 18/07/2025 | Invitación actualizada: Reunión- Revisión Subsanaciones Informe N°4 QHSE mié 23 de jul de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Reunión- Revisión Subsanaciones Informe N°4 QHSE mié 23 de jul de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) | | Invitación actualizada: Reunión- Revisión Subsanaciones Informe N°4 QHSE mié 23 de jul de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) |
| 181 | 21/07/2025 | 102-FIN-INT-022-2025-TRAZADO DE SIFONES PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CUBIERTA DE CONVENCIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | 102-FIN-INT-022-2025-TRAZADO DE SIFONES PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CUBIERTA DE CONVENCIONES | | TRAZADO DE SIFONES PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CUBIERTA DE CONVENCIONES |
| 185 | 21/07/2025 | 108-FIN-INT-022-2025- CONVOCATORIA A MESAS DE TRABAJO Y SOLICITUD DE CONSOLIDADO DE CANTIDADES PARA EL INFORME SEMANAL N°18 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 108-FIN-INT-022-2025- CONVOCATORIA A MESAS DE TRABAJO Y SOLICITUD DE CONSOLIDADO DE CANTIDADES PARA EL INFORME SEMANAL N°18 | | CONVOCATORIA A MESAS DE TRABAJO Y SOLICITUD DE CONSOLIDADO DE CANTIDADES PARA EL INFORME SEMANAL N°18 |
| 186 | 21/07/2025 | 109-FIN-INT-022-2025- CONVOCATORIA A REUNIÓN TÉCNICA – SUBSANACIÓN FRENTE CASINO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 109-FIN-INT-022-2025- CONVOCATORIA A REUNIÓN TÉCNICA – SUBSANACIÓN FRENTE CASINO | | CONVOCATORIA A REUNIÓN TÉCNICA – SUBSANACIÓN FRENTE CASINO |
| 313 | 22/07/2025 | Fwd: Respuesta a Oficio No 02-4601-202506110797083 del 11 de junio de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Respuesta a Oficio No 02-4601-202506110797083 del 11 de junio de 2025 | | Respuesta a Oficio No 02-4601-202506110797083 del 11 de junio de 2025 |
| 187 | 23/07/2025 | 113-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS SOBRE INFORMES SEMANALES | BIODECCO SAS | INGEBYP | 113-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS SOBRE INFORMES SEMANALES | | OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS SOBRE INFORMES SEMANALES |
| 314 | 23/07/2025 | Re: 192 FNA-166-2024 RESPUESTA 082_TEC_QHSE_PERENTORIO N2_lentr_informe_No3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 192 FNA-166-2024 RESPUESTA 082_TEC_QHSE_PERENTORIO N2_lentr_informe_No3 | | RESPUESTA 082_TEC_QHSE_PERENTORIO N2_lentr_informe_No3 |
| 315 | 23/07/2025 | Re: 188 FNA-166-2024 RESPUESTA 083_TEC_QHSE_Correctivo_entr_informe_No4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 188 FNA-166-2024 RESPUESTA 083_TEC_QHSE_Correctivo_entr_informe_No4 | | RESPUESTA 083_TEC_QHSE_Correctivo_entr_informe_No4 |
| 316 | 23/07/2025 | PLANO DE UBICACION DE ABOMBAMIENTO PISO DE CASINO | BIODECCO SAS | INGEBYP | PLANO DE UBICACION DE ABOMBAMIENTO PISO DE CASINO | | PLANO DE UBICACION DE ABOMBAMIENTO PISO DE CASINO |
| 317 | 23/07/2025 | Re: 186 FNA-166-2024 RESPUESTA 075_TEC_QHSE_entr_informe_No4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 186 FNA-166-2024 RESPUESTA 075_TEC_QHSE_entr_informe_No4 | | RESPUESTA 075_TEC_QHSE_entr_informe_No4 |
| 318 | 24/07/2025 | Re: 162 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 04 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 162 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 04 | | COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 04 |
| 319 | 24/07/2025 | TEC-INT-022-2025-116-PRUEBA DE ESTANQUEIDAD BAÑOS SEGUNDO (2) PISO CNA-FNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | TEC-INT-022-2025-116-PRUEBA DE ESTANQUEIDAD BAÑOS SEGUNDO (2) PISO CNA-FNA. | | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD BAÑOS SEGUNDO (2) PISO CNA-FNA. |
| 184 | 25/07/2025 | 106-Solicitud Modificación del contrato de obra No. FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 106-Solicitud Modificación del contrato de obra No. FNA-166-2024 | | Solicitud Modificación del contrato de obra No. FNA-166-2024 |
| 320 | 25/07/2025 | TEC-INT-022-2025-117-OBSERVACIONES ENTREGA DE APARATOS RECEPCION-FNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | TEC-INT-022-2025-117-OBSERVACIONES ENTREGA DE APARATOS RECEPCION-FNA. | | OBSERVACIONES ENTREGA DE APARATOS RECEPCION-FNA. |
| 321 | 25/07/2025 | Asunto: Entrega formal de memoria de Corte de Obra No. [2] y protocolo de radicación | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Entrega formal de memoria de Corte de Obra No. [2] y protocolo de radicación | | Entrega formal de memoria de Corte de Obra No. [2] y protocolo de radicación |
| 322 | 25/07/2025 | Fwd: 183 FNA-166-2024 SOPORTE TECNICO DE LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE ILUMINACION EN CUMPLIMIENTO DE NORMA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 183 FNA-166-2024 SOPORTE TECNICO DE LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE ILUMINACION EN CUMPLIMIENTO DE NORMA | | SOPORTE TECNICO DE LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE ILUMINACION EN CUMPLIMIENTO DE NORMA |
| 323 | 28/07/2025 | Fwd: subsanacion radicación acta de fijación de precios N°2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: subsanacion radicación acta de fijación de precios N°2 | | subsanacion radicación acta de fijación de precios N°2 |
| 324 | 28/07/2025 | Re: 200 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 200 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | INGRESO DE PERSONAL |
| 199 | 31/07/2025 | 120-FIN-INT-022-2025_RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA_SEMANAS 17 A 20 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 120-FIN-INT-022-2025_RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA_SEMANAS 17 A 20 | | RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA_SEMANAS 17 A 20 |
| 283 | 31/07/2025 | INT-022-2025-121-TECNICO_QHSE_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-121-TECNICO_QHSE_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) | | ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) |
| 188 | 04/08/2025 | 115-FIN-INT-022-2025_MATRIZ DE SEGUIMIENTO | BIODECCO SAS | INGEBYP | 115-FIN-INT-022-2025_MATRIZ DE SEGUIMIENTO | | MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 200 | 05/08/2025 | 124-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES Y CORRECCIÓN DE CANTIDADES INFORME SEMANAL 21 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 124-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES Y CORRECCIÓN DE CANTIDADES INFORME SEMANAL 21 | | OBSERVACIONES Y CORRECCIÓN DE CANTIDADES INFORME SEMANAL 21 |
| 285 | 05/08/2025 | INT-022-2025-123-QHSE_CORRECTIVO_REITERACION A LOS OFICIOS: • INT-022-2025-058-QHSE_ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES, RCD, ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO Y AREAS INTERVENIDAS Y CONDICES SST EN OBRA, DEL 29 DE MAYO DE 2025 • INT-022-2025- | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-123-QHSE_CORRECTIVO_REITERACION A LOS OFICIOS: • INT-022-2025-058-QHSE_ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES, RCD, ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO Y AREAS INTERVENIDAS Y CONDICES SST EN OBRA, DEL 29 DE MAYO DE | | CORRECTIVO_REITERACION A LOS OFICIOS: • INT-022-2025-058-QHSE_ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES, RCD, ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO Y AREAS INTERVENIDAS Y CONDICES SST EN OBRA, DEL 29 DE MAYO DE 2025 • INT-022-2025- |
| 325 | 05/08/2025 | Acta de verificación Técnica_ Entrega Parcial de la Recepción | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de verificación Técnica_ Entrega Parcial de la Recepción | | Acta de verificación Técnica_ Entrega Parcial de la Recepción |
| 284 | 06/08/2025 | INT-022-2025-121-TECNICO_QHSE__CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-121-TECNICO_QHSE__CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) | | CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) |
| 326 | 08/08/2025 | Invitación: REVISION INFORMES QHSE N°5 lun 11 de ago de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: REVISION INFORMES QHSE N°5 lun 11 de ago de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) | | Invitación: REVISION INFORMES QHSE N°5 lun 11 de ago de 2025 8:30am - 4:30pm (COT) |
| 201 | 09/08/2025 | 128-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES PENDIENTES_INFORME SEMANAL 21 Y VALIDACIÓN DE CANTIDADES_INFORME SEMANAL 22 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 128-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES PENDIENTES_INFORME SEMANAL 21 Y VALIDACIÓN DE CANTIDADES_INFORME SEMANAL 22 | | OBSERVACIONES PENDIENTES_INFORME SEMANAL 21 Y VALIDACIÓN DE CANTIDADES_INFORME SEMANAL 22 |
| 286 | 11/08/2025 | INT-022-2025-131-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) CON ATRASO DE 11 DÍAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-131-TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) CON ATRASO DE 11 DÍAS | | TECNICO_QHSE_PERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°5 (MES DE JULIO 2025) CON ATRASO DE 11 DÍAS |
| 327 | 11/08/2025 | Fwd: subsanación radicación acta de fijación de precios N°2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: subsanación radicación acta de fijación de precios N°2 | | Fwd: subsanación radicación acta de fijación de precios N°2 |
| 328 | 11/08/2025 | Acta de comité del 5 de agosto de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité del 5 de agosto de 2025 | | Acta de comité del 5 de agosto de 2025 |
| 329 | 11/08/2025 | 127-Solicitud Modificatorio | BIODECCO SAS | INGEBYP | 127-Solicitud Modificatorio | | 127-Solicitud Modificatorio |
| 203 | 14/08/2025 | 132-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES CORTES DE OBRA CTO 166 DE 2024. | BIODECCO SAS | INGEBYP | 132-FIN-INT-022-2025_OBSERVACIONES CORTES DE OBRA CTO 166 DE 2024. | | OBSERVACIONES CORTES DE OBRA CTO 166 DE 2024. |
| 204 | 14/08/2025 | 135-INT-022-2025-REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES_SEMANAS 21 Y 22 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 135-INT-022-2025-REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES_SEMANAS 21 Y 22 | | REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES_SEMANAS 21 Y 22 |
| 202 | 15/08/2025 | 130-INT-022-2025-REPORTE Y SEGUIMIENTO DE AFECTACIONES POR LLUVIAS_EDIFICIO DE CONVENCIONES RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 130-INT-022-2025-REPORTE Y SEGUIMIENTO DE AFECTACIONES POR LLUVIAS_EDIFICIO DE CONVENCIONES Y RECEPCIÓN | | REPORTE Y SEGUIMIENTO DE AFECTACIONES POR LLUVIAS_EDIFICIO DE CONVENCIONES Y RECEPCIÓN |
| 287 | 15/08/2025 | INT-022-2025-136_QHSE_INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACUERDO AL COMITÉ DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-136_QHSE_INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACUERDO AL COMITÉ DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN | | INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACUERDO AL COMITÉ DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, Y ENTREGA |
| 205 | 19/08/2025 | 137-FIN-INT-022-2025_ENTREGA DE COTIZACIÓN POLIUREA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 137-FIN-INT-022-2025_ENTREGA DE COTIZACIÓN POLIUREA | | ENTREGA DE COTIZACIÓN POLIUREA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 19/08/2025 | Actas de reuniones componente QHSE | BIODECCO SAS | INGEBYP | Actas de reuniones componente QHSE | | Actas de reuniones componente QHSE |
| 206 | 20/08/2025 | 141-FIN-INT-022-2025_SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES_FRENTE RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 141-FIN-INT-022-2025_SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES_FRENTE RECEPCIÓN | | SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES_FRENTE RECEPCIÓN |
| 207 | 20/08/2025 | 141 Asunto: Solicitud de presentación técnica sobre intervención – Zona central | BIODECCO SAS | INGEBYP | 141 Asunto: Solicitud de presentación técnica sobre intervención – Zona central | | Solicitud de presentación técnica sobre intervención – Zona central |
| 290 | 20/08/2025 | INT _ 139 Solicitud de programación detallada – Piso 4 (impermeabilización e intervenciones internas) obra no previstas. | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT _ 139 Solicitud de programación detallada – Piso 4 (impermeabilización e intervenciones internas) obra no previstas. | | Solicitud de programación detallada – Piso 4 (impermeabilización e intervenciones internas) obra no previstas. |
| 331 | 20/08/2025 | Re: 141 Asunto: Solicitud de presentación técnica sobre intervención – Zona central | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 141 Asunto: Solicitud de presentación técnica sobre intervención – Zona central | | Solicitud de presentación técnica sobre intervención – Zona central |
| 332 | 20/08/2025 | Asunto: 140 Solicitud urgente de entrega de presupuesto red de incendio – Cuarto Piso | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: 140 Solicitud urgente de entrega de presupuesto red de incendio – Cuarto Piso | | Solicitud urgente de entrega de presupuesto red de incendio – Cuarto Piso |
| 333 | 20/08/2025 | Re: INT _ 139 Solicitud de programación detallada – Piso 4 (impermeabilización e intervenciones internas | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: INT _ 139 Solicitud de programación detallada – Piso 4 (impermeabilización e intervenciones internas | | Solicitud de programación detallada – Piso 4 (impermeabilización e intervenciones internas |
| 208 | 21/08/2025 | 143 Solicitud de presentación de presupuesto – Intervenciones Piso 2 Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 143 Solicitud de presentación de presupuesto – Intervenciones Piso 2 Edificio CNA | | Solicitud de presentación de presupuesto – Intervenciones Piso 2 Edificio CNA |
| 209 | 21/08/2025 | 144 obra Informe de Observaciones SST – Transporte y Manejo de Materiales - Inventario piso 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 144 obra Informe de Observaciones SST – Transporte y Manejo de Materiales - Inventario piso 4 | | obra Informe de Observaciones SST – Transporte y Manejo de Materiales - Inventario piso 4 |
| 210 | 21/08/2025 | 145 Asunto: Requerimiento de apertura de frente de trabajo en sección 4 de la cubierta | BIODECCO SAS | INGEBYP | 145 Asunto: Requerimiento de apertura de frente de trabajo en sección 4 de la cubierta | | Requerimiento de apertura de frente de trabajo en sección 4 de la cubierta |
| 334 | 21/08/2025 | Re: 143 Solicitud de presentación de presupuesto – Intervenciones Piso 2 Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 143 Solicitud de presentación de presupuesto – Intervenciones Piso 2 Edificio CNA | | Solicitud de presentación de presupuesto – Intervenciones Piso 2 Edificio CNA |
| 335 | 21/08/2025 | Re: 144 obra Informe de Observaciones SST – Transporte y Manejo de Materiales - Inventario piso 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 144 obra Informe de Observaciones SST – Transporte y Manejo de Materiales - Inventario piso 4 | | obra Informe de Observaciones SST – Transporte y Manejo de Materiales - Inventario piso 4 |
| 336 | 21/08/2025 | Re: 145 Asunto: Requerimiento de apertura de frente de trabajo en sección 4 de la cubierta | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 145 Asunto: Requerimiento de apertura de frente de trabajo en sección 4 de la cubierta | | Requerimiento de apertura de frente de trabajo en sección 4 de la cubierta |
| 337 | 21/08/2025 | PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE | BIODECCO SAS | INGEBYP | PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE | | PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE |
| 338 | 21/08/2025 | Re: PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE | | PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE |
| 339 | 21/08/2025 | Re: PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE | | PERENTORIO SEGUIMIENTO. 4 PISO AVANCE |
| 211 | 22/08/2025 | 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | | Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA |
| 340 | 22/08/2025 | Re: 222 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 222 QHSE FNA-166-2024 INGRESO DE PERSONAL | | INGRESO DE PERSONAL |
| 341 | 22/08/2025 | Fwd: entrega documentación actas de fijación 1 y 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: entrega documentación actas de fijación 1 y 2 | | entrega documentación actas de fijación 1 y 2 |
| 342 | 22/08/2025 | Invitación actualizada: SEGUMIENTO DE PENDIENTES vie 22 de ago de 2025 3pm - 4pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: SEGUMIENTO DE PENDIENTES vie 22 de ago de 2025 3pm - 4pm (COT) | | Invitación actualizada: SEGUMIENTO DE PENDIENTES vie 22 de ago de 2025 3pm - 4pm (COT) |
| 343 | 22/08/2025 | Asunto:144 Solicitud de respuesta al Oficio 103 – Radicado No. 180875503 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: 144 Solicitud de respuesta al Oficio 103 – Radicado No. 180875503 | | Solicitud de respuesta al Oficio 103 – Radicado No. 180875503 |
| 344 | 23/08/2025 | Re: Asunto: 144 Solicitud de respuesta al Oficio 103 – Radicado No. 180875503 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: Asunto: 144 Solicitud de respuesta al Oficio 103 – Radicado No. 180875503 | | Solicitud de respuesta al Oficio 103 – Radicado No. 180875503 |
| 345 | 23/08/2025 | COPIA: actas de fijación de precios N° 1 y N° 2, junto con las actas de mayores y menores cantidades de obra | BIODECCO SAS | INGEBYP | COPIA: actas de fijación de precios N° 1 y N° 2, junto con las actas de mayores y menores cantidades de obra | | COPIA: actas de fijación de precios N° 1 y N° 2, junto con las actas de mayores y menores cantidades de obra |
| 346 | 23/08/2025 | Fwd: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 | | FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 |
| 347 | 23/08/2025 | Incumplimiento en la entrega del Análisis de Precios Unitarios – Poliurea Piso 4 COMUNICADO 233223 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Incumplimiento en la entrega del Análisis de Precios Unitarios – Poliurea Piso 4 COMUNICADO 233223 | | Incumplimiento en la entrega del Análisis de Precios Unitarios – Poliurea Piso 4 COMUNICADO 233223 |
| 361 | 23/08/2025 | Fwd: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 | | INFORMACION CNA PISO 2 |
| 212 | 25/08/2025 | 150 Remisión de diseño y presupuesto de red contra incendio (RCI) – Cuarto Piso, Edificio de Convenciones. | BIODECCO SAS | INGEBYP | 150 Remisión de diseño y presupuesto de red contra incendio (RCI) – Cuarto Piso, Edificio de Convenciones. | | Remisión de diseño y presupuesto de red contra incendio (RCI) – Cuarto Piso, Edificio de Convenciones. |
| 213 | 25/08/2025 | 151. Recomendación sobre activación de protocolos de contingencia y atención de emergencias en horario nocturno – Contrato de Obra FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 151. Recomendación sobre activación de protocolos de contingencia y atención de emergencias en horario nocturno Contrato de Obra FNA-166-2024 | | Recomendación sobre activación de protocolos de contingencia y atención de emergencias en horario nocturno – Contrato de Obra FNA-166-2024 |
| 262 | 25/08/2025 | 221 FNA-166-2024 REMISIÓN LINK CARPETA BALANCES DE OBRA – DRIVE | BIODECCO SAS | INGEBYP | 221 FNA-166-2024 REMISIÓN LINK CARPETA BALANCES DE OBRA – DRIVE | | REMISIÓN LINK CARPETA BALANCES DE OBRA – DRIVE |
| 263 | 25/08/2025 | 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO AJUSTADA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO AJUSTADA | | RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO AJUSTADA |
| 348 | 25/08/2025 | Re: 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 | | SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 |
| 349 | 25/08/2025 | Fwd: 135 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISEÑO FOTOLUMINICO DE BAÑOS, CNA PISO 2 Y RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 135 FNA-166-2024 RADICACIÓN DISEÑO FOTOLUMINICO DE BAÑOS, CNA PISO 2 Y RECEPCIÓN | | ADICACIÓN DISEÑO FOTOLUMINICO DE BAÑOS, CNA PISO 2 Y RECEPCIÓN |
| 350 | 25/08/2025 | Perentorio Plan de contingencia Baños | BIODECCO SAS | INGEBYP | Perentorio Plan de contingencia Baños | | Perentorio Plan de contingencia Baños |
| 351 | 25/08/2025 | Fwd: Acta de Reunión Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Acta de Reunión Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI | | Acta de Reunión Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI |
| 352 | 25/08/2025 | Fwd: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL CTO 166/2024 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL CTO 166/2024 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | | SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL CTO 166/2024 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |
| 354 | 25/08/2025 | Re: 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 230. FNA-166-2024 RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO | | RADICADO PROGRAMACION FNA 4 - 21-07 2025 - CONVENCIONES 4 PISO |
| 288 | 26/08/2025 | INT-022-2025-152_QHSE_REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE ORDEN Y ASEO Y SEGURIDAD EN OBR | BIODECCO SAS | INGEBYP | INT-022-2025-152_QHSE_REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE ORDEN Y ASEO Y SEGURIDAD EN OBR | | REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE ORDEN Y ASEO Y SEGURIDAD EN OBR |
| 353 | 26/08/2025 | ACTA DE REUNION DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | ACTA DE REUNION DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 | | ACTA DE REUNION DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 |
| 355 | 27/08/2025 | Invitación: Reunion Compromisos de obra del 27 mié 27 de ago de 2025 4pm - 5pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Reunion Compromisos de obra del 27 mié 27 de ago de 2025 4pm - 5pm (COT) | | Invitación: Reunion Compromisos de obra del 27 mié 27 de ago de 2025 4pm - 5pm (COT) |
| 356 | 27/08/2025 | Fwd: 153Solicitud de aprobación para el retiro de antenas en cubierta Edificio de Convenciones | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 153Solicitud de aprobación para el retiro de antenas en cubierta Edificio de Convenciones | | Solicitud de aprobación para el retiro de antenas en cubierta Edificio de Convenciones |
| 357 | 27/08/2025 | Re: RETIRO EQUIPO SOLDADURA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: RETIRO EQUIPO SOLDADURA | | RETIRO EQUIPO SOLDADURA |
| 358 | 27/08/2025 | Re: 236 FNA-166-2024 RADICADO PAQUETE TÉCNICO EDIFICIO DE CONVENCIONES P4 DRIVE | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 236 FNA-166-2024 RADICADO PAQUETE TÉCNICO EDIFICIO DE CONVENCIONES P4 DRIVE | | RADICADO PAQUETE TÉCNICO EDIFICIO DE CONVENCIONES P4 DRIVE |
| 359 | 27/08/2025 | Fwd: 154-FNA-INT-022-Entrega APU Poliurea – Solicitud de revisión y aprobación | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 154-FNA-INT-022-Entrega APU Poliurea – Solicitud de revisión y aprobación | | Entrega APU Poliurea – Solicitud de revisión y aprobación |
| 214 | 02/09/2025 | 156/Solicitud de emisión de orden de servicio – reposición de elementos sanitarios retirados (Edificio Convenciones, Piso 4, Baños) | BIODECCO SAS | INGEBYP | 156/Solicitud de emisión de orden de servicio – reposición de elementos sanitarios retirados (Edificio Convenciones, Piso 4, Baños) | | Solicitud de emisión de orden de servicio – reposición de elementos sanitarios retirados (Edificio Convenciones, Piso 4 Baños) |
| 215 | 02/09/2025 | 157/Recomendaciones técnicas sobre la red de incendios – Diagnóstico y revisión de la red principal y del cuarto de bombeo | BIODECCO SAS | INGEBYP | 157/Recomendaciones técnicas sobre la red de incendios – Diagnóstico y revisión de la red principal y del cuarto de bombeo | | Recomendaciones técnicas sobre la red de incendios – Diagnóstico y revisión de la red principal y del cuarto de bombeo |
| 360 | 03/09/2025 | ENTERGA DE ACTA COMITE 26 DE AGOSTO (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | BIODECCO SAS | INGEBYP | ENTERGA DE ACTA COMITE 26 DE AGOSTO (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | ENTERGA DE ACTA COMITE 26 DE AGOSTO (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES |
| 362 | 03/09/2025 | Re: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - INFORMACION CNA PISO 2 | | INFORMACION CNA PISO 2 |
| 364 | 03/09/2025 | Re: 156/Solicitud de emisión de orden de servicio – reposición de elementos sanitarios retirados (Edificio Convenciones, Piso 4, Baños) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 156/Solicitud de emisión de orden de servicio – reposición de elementos sanitarios retirados (Edificio Convenciones, Piso 4, Baños) | | Solicitud de emisión de orden de servicio – reposición de elementos sanitarios retirados (Edificio Convenciones, Piso 4 Baños) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 03/09/2025 | Re: 157/Recomendaciones técnicas sobre la red de incendios – Diagnóstico y revisión de la red principal y del cuarto de bombeo | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 157/Recomendaciones técnicas sobre la red de incendios – Diagnóstico y revisión de la red principal y del cuarto de bombeo | | Recomendaciones técnicas sobre la red de incendios – Diagnóstico y revisión de la red principal y del cuarto de bombeo |
| 363 | 03/09/2025 | Fwd: 155 / Asunto: Solicitud de orden de servicio y autorización de intervención – Baños Edificio de Tecnología (Contrato FNA-166-2024 / Interventoría FNA-022-2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 155 / Asunto: Solicitud de orden de servicio y autorización de intervención – Baños Edificio de Tecnología (Contrato FNA-166-2024 / Interventoría FNA-022-2025) | | Solicitud de orden de servicio y autorización de intervención – Baños Edificio de Tecnología (Contrato FNA-166-2024 / Interventoría FNA-022-2025) |
| 367 | 03/09/2025 | Re: 155 / Asunto: Solicitud de orden de servicio y autorización de intervención – Baños Edificio de Tecnología (Contrato FNA-166-2024 / Interventoría FNA-022-2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 155 / Asunto: Solicitud de orden de servicio y autorización de intervención – Baños Edificio de Tecnología (Contrato FNA-166-2024 / Interventoría FNA-022-2025) | | Solicitud de orden de servicio y autorización de intervención – Baños Edificio de Tecnología (Contrato FNA-166-2024 / Interventoría FNA-022-2025) |
| 216 | 04/09/2025 | 160_TÉCNICO_APROBACION_INF_MES_4_CTO_166_2024 RAD | BIODECCO SAS | INGEBYP | 160_TÉCNICO_APROBACION_INF_MES_4_CTO_166_2024 RAD | | TÉCNICO_APROBACION_INF_MES_4_CTO_166_2024 RAD |
| 221 | 04/09/2025 | 162-INT-022-2025_TEC_INFORMACIÓN CNA PISO 2-DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | 162-INT-022-2025_TEC_INFORMACIÓN CNA PISO 2-DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL | | INFORMACIÓN CNA PISO 2-DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL |
| 368 | 04/09/2025 | Fwd: 159-INT-022-2025_TÉCNICO_APROBACIÓN_INF_MES_3_CTO_166_2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 159-INT-022-2025_TÉCNICO_APROBACIÓN_INF_MES_3_CTO_166_2024 | | TÉCNICO_APROBACIÓN_INF_MES_3_CTO_166_2024 |
| 217 | 05/09/2025 | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 1 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 1 | | APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 1 |
| 218 | 05/09/2025 | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 2 | | APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 2 |
| 219 | 05/09/2025 | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 3 | | APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 3 |
| 220 | 05/09/2025 | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 161-INT-022-2025_FIN_APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 4 | | APROBACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA N°2 RAD PARTE 4 |
| 222 | 05/09/2025 | 163-FIN-INT-022-2025_REITERACIÓN_TRATAMIENTO PISO LAMINADO Y ENTREGA DE SUBSANACIONES FRENTE RECEPCIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | 163-FIN-INT-022-2025_REITERACIÓN_TRATAMIENTO PISO LAMINADO Y ENTREGA DE SUBSANACIONES FRENTE RECEPCIÓN | | REITERACIÓN_TRATAMIENTO PISO LAMINADO Y ENTREGA DE SUBSANACIONES FRENTE RECEPCIÓN |
| 289 | 05/09/2025 | TEC-INT-022-2025-162-ENTREGA DEL FRENTE DE OBRA-BAÑOS SEGUNDO PISO EDIFICIO CNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | TEC-INT-022-2025-162-ENTREGA DEL FRENTE DE OBRA-BAÑOS SEGUNDO PISO EDIFICIO CNA. | | ENTREGA DEL FRENTE DE OBRA-BAÑOS SEGUNDO PISO EDIFICIO CNA. |
| 363 | 05/09/2025 | Re: 150 Remisión de diseño y presupuesto de red contra incendio (RCI) – Cuarto Piso, Edificio de Convenciones. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 150 Remisión de diseño y presupuesto de red contra incendio (RCI) – Cuarto Piso, Edificio de Convenciones. | | Remisión de diseño y presupuesto de red contra incendio (RCI) – Cuarto Piso, Edificio de Convenciones. |
| 372 | 05/09/2025 | (sin asunto) | BIODECCO SAS | INGEBYP | (sin asunto) | | (sin asunto) |
| 223 | 08/09/2025 | 164-FIN-INT-022-2025-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°6 (MES DE AGOSTO DE 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | 164-FIN-INT-022-2025-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°6 (MES DE AGOSTO DE 2025) | | CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°6 (MES DE AGOSTO DE 2025) |
| 373 | 08/09/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 9 de sept de 2025 8:30am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 9 de sept de 2025 8:30am - 12pm (COT) | | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 9 de sept de 2025 8:30am - 12pm (COT) |
| 374 | 08/09/2025 | Invitación: COMITE TEC REVISIÓN APUS mié 10 de sept de 2025 8am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: COMITE TEC REVISIÓN APUS mié 10 de sept de 2025 8am - 12pm (COT) | | Invitación: COMITE TEC REVISIÓN APUS mié 10 de sept de 2025 8am - 12pm (COT) |
| 375 | 08/09/2025 | Re: 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 219 FNA-166-2024 SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 | | SOLICITUD LIBERACIÓN DE ESPACIOS - BAÑOS TECNOLOGÍA PISO 01 |
| 376 | 08/09/2025 | Re: 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 | | COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 |
| 377 | 08/09/2025 | Re: 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 211 FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 | | COMUNICADO RADICADO INFORME MENSUAL 05 |
| 224 | 09/09/2025 | 165 Asunto: Solicitud de registros fotográficos y videográficos previos a entrega de espacios intervenidos – Contrato de Obra FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 165 Asunto: Solicitud de registros fotográficos y videográficos previos a entrega de espacios intervenidos – Contrato de Obra FNA-166-2024 | | Solicitud de registros fotográficos y videográficos previos a entrega de espacios intervenidos – Contrato de Obra FNA-166-2024 |
| 225 | 09/09/2025 | 166 Asunto: Solicitud de remisión de Informe de Vulnerabilidad Estructural – Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 166 Asunto: Solicitud de remisión de Informe de Vulnerabilidad Estructural – Edificio CNA | | Solicitud de remisión de Informe de Vulnerabilidad Estructural – Edificio CNA |
| 226 | 09/09/2025 | 168 Solicitud de Inspección, Registro Fotográfico y Presupuesto Técnico – Cubiertas Edificaciones CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 168 Solicitud de Inspección, Registro Fotográfico y Presupuesto Técnico – Cubiertas Edificaciones CNA | | 168 Solicitud de Inspección, Registro Fotográfico y Presupuesto Técnico – Cubiertas Edificaciones CNA |
| 369 | 09/09/2025 | Re: 165 Asunto: Solicitud de registros fotográficos y videográficos previos a entrega de espacios intervenidos – Contrato de Obra FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 165 Asunto: Solicitud de registros fotográficos y videográficos previos a entrega de espacios intervenidos – Contrato de Obra FNA-166-2024 | | Solicitud de registros fotográficos y videográficos previos a entrega de espacios intervenidos – Contrato de Obra FNA-166-2024 |
| 370 | 09/09/2025 | Re: 166 Asunto: Solicitud de remisión de Informe de Vulnerabilidad Estructural – Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 166 Asunto: Solicitud de remisión de Informe de Vulnerabilidad Estructural – Edificio CNA | | Solicitud de remisión de Informe de Vulnerabilidad Estructural – Edificio CNA |
| 371 | 09/09/2025 | Re: 168 Solicitud de Inspección, Registro Fotográfico y Presupuesto Técnico – Cubiertas Edificaciones CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 168 Solicitud de Inspección, Registro Fotográfico y Presupuesto Técnico – Cubiertas Edificaciones CNA | | Solicitud de Inspección, Registro Fotográfico y Presupuesto Técnico – Cubiertas Edificaciones CNA |
| 378 | 10/09/2025 | Fwd: Análisis Vulnerabilidad Edificio CNA-L | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Análisis Vulnerabilidad Edificio CNA-L | | Análisis Vulnerabilidad Edificio CNA-L |
| 379 | 10/09/2025 | Re: Análisis Técnico - Jurídico Cicloparqueaderos FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: Análisis Técnico - Jurídico Cicloparqueaderos FNA-166-2024 | | Análisis Técnico - Jurídico Cicloparqueaderos FNA-166-2024 |
| 380 | 10/09/2025 | Fwd: RESPUESTA 118-TEC-INT-022-2025- SOLICITUD ACLARACIÓN ALCANCE ACTIVIDADES EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: RESPUESTA 118-TEC-INT-022-2025- SOLICITUD ACLARACIÓN ALCANCE ACTIVIDADES EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | | RESPUESTA 118-TEC-INT-022-2025- SOLICITUD ACLARACIÓN ALCANCE ACTIVIDADES EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES |
| 381 | 10/09/2025 | Re: Trabajo nocturno y fines de semana del personal del contratista de obra INGEBYP S.A.S. (Contrato FNA-166-2024). | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: Trabajo nocturno y fines de semana del personal del contratista de obra INGEBYP S.A.S. (Contrato FNA-166-2024). | | Trabajo nocturno y fines de semana del personal del contratista de obra INGEBYP S.A.S. (Contrato FNA-166-2024). |
| 382 | 11/09/2025 | Fwd: 250 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 144 ACCIONES USO ASCENSOR | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 250 FNA-166-2024 RESPUESTA COMUNICADO 144 ACCIONES USO ASCENSOR | | RESPUESTA COMUNICADO 144 ACCIONES USO ASCENSOR |
| 383 | 11/09/2025 | ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | | ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 |
| 384 | 11/09/2025 | Fwd: Acta de fijación de Ítems No Previstos No. 02 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Acta de fijación de Ítems No Previstos No. 02 | | Acta de fijación de Ítems No Previstos No. 02 |
| 227 | 15/09/2025 | 171-FNA-INT-022-2025-TECNICO_QHSE_PAERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°6 (MES DE AGOSTO DE 2025) CON ATRASO DE 15 DÍAS | BIODECCO SAS | INGEBYP | 171-FNA-INT-022-2025-TECNICO_QHSE_PAERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°6 (MES DE AGOSTO DE 2025) CON ATRASO DE 15 DÍAS | | PAERENTORIO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°6 (MES DE AGOSTO DE 2025) CON ATRASO DE 15 DÍAS |
| 385 | 15/09/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202509010532287 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202509010532287 | | OFICIO 01-2303-202509010532287 |
| 386 | 15/09/2025 | Envío de acta de comité – Agosto Revisión y firma requerida | BIODECCO SAS | INGEBYP | Envío de acta de comité – Agosto Revisión y firma requerida | | Envío de acta de comité – Agosto Revisión y firma requerida |
| 387 | 15/09/2025 | Fwd: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE INICIO DE TRÁMITE MODIFICATORIO DEL CONTRATO FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE INICIO DE TRÁMITE MODIFICATORIO DEL CONTRATO FNA-166-2024 | | SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE INICIO DE TRÁMITE MODIFICATORIO DEL CONTRATO FNA-166-2024 |
| 388 | 15/09/2025 | Re: ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | | ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 |
| 389 | 15/09/2025 | Fwd: Orden de Servicio - Cambio de Vidrio Tecnología Segundo Piso. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Orden de Servicio - Cambio de Vidrio Tecnología Segundo Piso. | | Orden de Servicio - Cambio de Vidrio Tecnología Segundo Piso. |
| 228 | 16/09/2025 | 174 FNA - Solicitud de adecuaciones en baños cuarto piso – Fondo Nacional del Ahorro (técnico)OFICIO 01-2303-202509100537530 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 174 FNA - Solicitud de adecuaciones en baños cuarto piso – Fondo Nacional del Ahorro (técnico)OFICIO 01-2303-202509100537530 | | Solicitud de adecuaciones en baños cuarto piso – Fondo Nacional del Ahorro (técnico)OFICIO 01-2303-202509100537530 |
| 230 | 16/09/2025 | 176 Asunto: Solicitud de definición de diagramas y detalles arquitectónicos – Intervención baños Edificio Tecnología Primer Nivel | BIODECCO SAS | INGEBYP | 176 Asunto: Solicitud de definición de diagramas y detalles arquitectónicos – Intervención baños Edificio Tecnología Primer Nivel | | Solicitud de definición de diagramas y detalles arquitectónicos – Intervención baños Edificio Tecnología Primer Nivel |
| 390 | 16/09/2025 | Fwd: Respuesta a Oficio No FNA-INTV-022-2025-106 Recomendación Poliurea. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Respuesta a Oficio No FNA-INTV-022-2025-106 Recomendación Poliurea. | | Fwd: Respuesta a Oficio No FNA-INTV-022-2025-106 Recomendación Poliurea. |
| 391 | 16/09/2025 | Re: 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | | Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA |
| 392 | 16/09/2025 | Fwd: 248. FNA-166-224 RADICADO DISEÑO DE ILUMINACIÓN PISO 2 - EDIFICIO CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 248. FNA-166-224 RADICADO DISEÑO DE ILUMINACIÓN PISO 2 - EDIFICIO CNA | | RADICADO DISEÑO DE ILUMINACIÓN PISO 2 - EDIFICIO CNA |
| 393 | 16/09/2025 | Re: 253. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 05, INFORME MENSUAL 06 Y CORTE DE OBRA 03 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 253. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 05, INFORME MENSUAL 06 Y CORTE DE OBRA 03 | | RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 05, INFORME MENSUAL 06 Y CORTE DE OBRA 03 |
| 229 | 17/09/2025 | 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primari | BIODECCO SAS | INGEBYP | 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primari | | Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primari |
| 231 | 17/09/2025 | 177-FNA-INT-022-2025-FN-ENTREGA DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 177-FNA-INT-022-2025-FN-ENTREGA DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N3 | | ENTREGA DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N3 |
| 394 | 17/09/2025 | Acta 16 de septiembre componente QHSe | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta 16 de septiembre componente QHSe | | Acta 16 de septiembre componente QHSe |
| 395 | 17/09/2025 | Comunicado a Contratista – Garantía de pendientes, acabados y verificación de sifones en morteros de cubierta | BIODECCO SAS | INGEBYP | Comunicado a Contratista – Garantía de pendientes, acabados y verificación de sifones en morteros de cubierta | | Comunicado a Contratista – Garantía de pendientes, acabados y verificación de sifones en morteros de cubierta |
| 396 | 17/09/2025 | Re: 174 FNA - Solicitud de adecuaciones en baños cuarto piso – Fondo Nacional del Ahorro (técnico)OFICIO 01-2303-202509100537530 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 174 FNA - Solicitud de adecuaciones en baños cuarto piso – Fondo Nacional del Ahorro (técnico)OFICIO 01-2303-202509100537530 | | Solicitud de adecuaciones en baños cuarto piso – Fondo Nacional del Ahorro (técnico)OFICIO 01-2303-202509100537530 |
| 397 | 17/09/2025 | Re: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primari | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primari | | Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primari |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 17/09/2025 | Re: 176 Asunto: Solicitud de definición de diagramas y detalles arquitectónicos – Intervención baños Edificio Tecnología Primer Nivel | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 176 Asunto: Solicitud de definición de diagramas y detalles arquitectónicos – Intervención baños Edificio Tecnología Primer Nivel | | Solicitud de definición de diagramas y detalles arquitectónicos – Intervención baños Edificio Tecnología Primer Nivel |
| 232 | 18/09/2025 | 178-Informe de inspección técnica – Cubierta quinto nivel Edificio de Convencione | BIODECCO SAS | INGEBYP | 178-Informe de inspección técnica – Cubierta quinto nivel Edificio de Convencione | | Informe de inspección técnica – Cubierta quinto nivel Edificio de Convencione |
| 233 | 19/09/2025 | 179 OBRA - Reiteración de entrega y recepción de los baños del segundo piso – Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 179 OBRA - Reiteración de entrega y recepción de los baños del segundo piso – Edificio CNA | | Reiteración de entrega y recepción de los baños del segundo piso – Edificio CNA |
| 234 | 19/09/2025 | 180 OBRA Asunto: Llamado de atención – Requerimiento de correctivos y entrega inmediata de cronograma en recepción y casino – Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 180 OBRA Asunto: Llamado de atención – Requerimiento de correctivos y entrega inmediata de cronograma en recepción y casino – Edificio CNA | | Llamado de atención – Requerimiento de correctivos y entrega inmediata de cronograma en recepción y casino – Edificio CNA |
| 399 | 19/09/2025 | Re: 180 OBRA Asunto: Llamado de atención – Requerimiento de correctivos y entrega inmediata de cronograma en recepción y casino – Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 180 OBRA Asunto: Llamado de atención – Requerimiento de correctivos y entrega inmediata de cronograma en recepción y casino – Edificio CNA | | Llamado de atención – Requerimiento de correctivos y entrega inmediata de cronograma en recepción y casino – Edificio CNA |
| 400 | 19/09/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202509050534707 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202509050534707 | | OFICIO 01-2303-202509050534707 |
| 401 | 19/09/2025 | TEC-INT-022-2025-181-REITERACION OFICIO ADM-INT-022-2025-175-DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | TEC-INT-022-2025-181-REITERACION OFICIO ADM-INT-022-2025-175-DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA. | | REITERACION OFICIO ADM-INT-022-2025-175-DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA. |
| 402 | 22/09/2025 | Fwd: Devolución factura FACTURA CONTRATO No FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Devolución factura FACTURA CONTRATO No FNA-166-2024 | | Devolución factura FACTURA CONTRATO No FNA-166-2024 |
| 235 | 23/09/2025 | 181. Asunto: Seguimiento a compromisos derivados de la Mesa de Trabajo – 23 de septiembre de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 181. Asunto: Seguimiento a compromisos derivados de la Mesa de Trabajo – 23 de septiembre de 2025 | | Seguimiento a compromisos derivados de la Mesa de Trabajo – 23 de septiembre de 2025 |
| 403 | 23/09/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-2025-09080535897 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-2025-09080535897 | | OFICIO 01-2303-2025-09080535897 |
| 404 | 23/09/2025 | Re: 181. Asunto: Seguimiento a compromisos derivados de la Mesa de Trabajo – 23 de septiembre de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 181. Asunto: Seguimiento a compromisos derivados de la Mesa de Trabajo – 23 de septiembre de 2025 | | Seguimiento a compromisos derivados de la Mesa de Trabajo – 23 de septiembre de 2025 |
| 405 | 24/09/2025 | Fwd: 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | | Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA |
| 406 | 24/09/2025 | Fwd: 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 145 Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA | | Solicitud de definición sobre orden de servicio – Red contra incendios piso 2 Edificio CNA |
| 407 | 24/09/2025 | Fwd: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria | | Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria |
| 408 | 24/09/2025 | Fwd: 177-FNA-INT-022-2025-FN-ENTREGA DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 177-FNA-INT-022-2025-FN-ENTREGA DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N3 | | ENTREGA DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N3 |
| 409 | 24/09/2025 | OBSE APU Análisis 57, 58 y 59 | BIODECCO SAS | INGEBYP | OBSE APU Análisis 57, 58 y 59 | | OBSE APU Análisis 57, 58 y 59 |
| 410 | 24/09/2025 | Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino | BIODECCO SAS | INGEBYP | Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino | | Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino |
| 411 | 24/09/2025 | Fwd: Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino | | Fwd: Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino |
| 412 | 25/09/2025 | OBRA - SST - Inicio de Actividades No Programadas Contratista de Obra | BIODECCO SAS | INGEBYP | OBRA - SST - Inicio de Actividades No Programadas Contratista de Obra | | OBRA - SST - Inicio de Actividades No Programadas Contratista de Obra |
| 236 | 26/09/2025 | 189 _ Orden de Servicio – Intervención Cubierta L e Impermeabilización – Edificio CNA solicitada. por la supervisión del contrato en comité de fecha 23 sep de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 189 _ Orden de Servicio – Intervención Cubierta L e Impermeabilización – Edificio CNA solicitada. por la supervisión del contrato en comité de fecha 23 sep de 2025 | | Orden de Servicio – Intervención Cubierta L e Impermeabilización – Edificio CNA solicitada. por la supervisión del contrato en comité de fecha 23 sep de 2025 |
| 413 | 26/09/2025 | Re: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria | | Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria |
| 414 | 26/09/2025 | ASUNTO: 188-FNA-INT-022-2025-TEC- SOLICITUD DE DIRECTRICES PARA ENTREGA O DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS – CUARTO PISO CONVENCIONES (ÁREA DE TI) | BIODECCO SAS | INGEBYP | ASUNTO: 188-FNA-INT-022-2025-TEC- SOLICITUD DE DIRECTRICES PARA ENTREGA O DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS – CUARTO PISO CONVENCIONES (ÁREA DE TI) | | 188-FNA-INT-022-2025-TEC- SOLICITUD DE DIRECTRICES PARA ENTREGA O DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS – CUARTO PISO CONVENCIONES (ÁREA DE TI) |
| 415 | 26/09/2025 | Re: Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino | | Propuesta arquitectónica para la intervención en la zona de acceso al casino |
| 416 | 26/09/2025 | Re: 189 _ Orden de Servicio – Intervención Cubierta L e Impermeabilización – Edificio CNA solicitada. por la supervisión del contrato en comité de fecha 23 sep de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 189 _ Orden de Servicio – Intervención Cubierta L e Impermeabilización – Edificio CNA solicitada. por la supervisión del contrato en comité de fecha 23 sep de 2025 | | Orden de Servicio – Intervención Cubierta L e Impermeabilización – Edificio CNA solicitada. por la supervisión del contrato en comité de fecha 23 sep de 2025 |
| 417 | 26/09/2025 | Invitación: REVISION INFORME QHSE SEPTIEMBRE mar 30 de sept de 2025 10:30am - 4:30pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: REVISION INFORME QHSE SEPTIEMBRE mar 30 de sept de 2025 10:30am - 4:30pm (COT) | | Invitación: REVISION INFORME QHSE SEPTIEMBRE mar 30 de sept de 2025 10:30am - 4:30pm (COT) |
| 418 | 29/09/2025 | Fwd: Baños edificio de tecnología piso 1 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Baños edificio de tecnología piso 1 | | Fwd: Baños edificio de tecnología piso 1 |
| 419 | 29/09/2025 | Fwd: Coordinación de intervenciones 2do Piso CNA – Contrato de Obra No. FNA-166-2024 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Coordinación de intervenciones 2do Piso CNA – Contrato de Obra No. FNA-166-2024 | | Fwd: Coordinación de intervenciones 2do Piso CNA – Contrato de Obra No. FNA-166-2024 |
| 420 | 29/09/2025 | Re: 260 FNA-166-2024 DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 260 FNA-166-2024 DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA | | DEFINICIÓN URGENTE DE ALTERNATIVAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIA |
| 421 | 29/09/2025 | Fwd: Solicitud de Revisión y Garantía Actividad Sondeo – Baños área administrativa | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud de Revisión y Garantía Actividad Sondeo – Baños área administrativa | | Solicitud de Revisión y Garantía Actividad Sondeo – Baños área administrativa |
| 237 | 30/09/2025 | 191-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 191-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | | APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 |
| 422 | 01/10/2025 | Fwd: 162-INT-022-2025_TEC_INFORMACIÓN CNA PISO 2-DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 162-INT-022-2025_TEC_INFORMACIÓN CNA PISO 2-DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL | | INFORMACIÓN CNA PISO 2-DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL |
| 423 | 01/10/2025 | Invitación: Comité técnico componente eléctrico trazado de iluminació... jue 2 de oct de 2025 10:30am - 12pm | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación: Comité técnico componente eléctrico trazado de iluminació... jue 2 de oct de 2025 10:30am - 12pm | | Invitación: Comité técnico componente eléctrico trazado de iluminació... jue 2 de oct de 2025 10:30am - 12pm |
| 424 | 01/10/2025 | Invitación actualizada: Comité técnico componente eléctrico trazado de iluminació... jue 2 de oct de 2025 10:30am - 12pm | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: Comité técnico componente eléctrico trazado de iluminació... jue 2 de oct de 2025 10:30am - 12pm | | Invitación actualizada: Comité técnico componente eléctrico trazado de iluminació... jue 2 de oct de 2025 10:30am - 12pm |
| 264 | 1/10/2025 | Re: 244 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 244 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL | | Re: 244 QHSE FNA-166-2024 INGRESO PERSONAL |
| 425 | 02/10/2025 | Entrega de PAC contrato de obra 166 de 2025. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Entrega de PAC contrato de obra 166 de 2025. | | Entrega de PAC contrato de obra 166 de 2025. |
| 426 | 03/10/2025 | Fwd: Ajuste al Diseño Punto de Primeros Auxilios | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Ajuste al Diseño Punto de Primeros Auxilios | | Fwd: Ajuste al Diseño Punto de Primeros Auxilios |
| 427 | 03/10/2025 | Re: 191-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 191-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 | | APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3 |
| 428 | 03/10/2025 | Fwd: Solicitud de Revisión y Garantía Actividad Sondeo – Baños área administrativa | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud de Revisión y Garantía Actividad Sondeo – Baños área administrativa | | Solicitud de Revisión y Garantía Actividad Sondeo – Baños área administrativa |
| 429 | 03/10/2025 | COMUNICADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN APU - ACTIVIDADES PENDIENTE | BIODECCO SAS | INGEBYP | COMUNICADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN APU - ACTIVIDADES PENDIENTE | | COMUNICADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN APU - ACTIVIDADES PENDIENTE |
| 430 | 03/10/2025 | Fwd: Planimetría Final - Baños edificio de tecnología piso 1 zona de primeros auxilios | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Planimetría Final - Baños edificio de tecnología piso 1 zona de primeros auxilios | | Fwd: Planimetría Final - Baños edificio de tecnología piso 1 zona de primeros auxilios |
| 431 | 04/10/2025 | Re: 266. FNA-166-2024 COMUNICADO GARANTÍAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 1 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 266. FNA-166-2024 COMUNICADO GARANTÍAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 1 | | COMUNICADO GARANTÍAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 1 |
| 238 | 06/10/2025 | 194-FNA-INT-022-2025-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°7 (MES DE SEPTIEMBRE DE 2025) | BIODECCO SAS | INGEBYP | 194-FNA-INT-022-2025-TECNICO_QHSE_CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°7 (MES DE SEPTIEMBRE DE 2025) | | CORRECTIVO_ENTREGA INFORME MENSUAL N°7 (MES DE SEPTIEMBRE DE 2025) |
| 239 | 06/10/2025 | 195-FIN-INT-022-2025-QHSE_REITERACIÓN_DEL MANEJO DEL ACOPIO DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO PORTATIL | BIODECCO SAS | INGEBYP | 195-FIN-INT-022-2025-QHSE_REITERACIÓN_DEL MANEJO DEL ACOPIO DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO PORTATIL | | REITERACIÓN_DEL MANEJO DEL ACOPIO DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO PORTATIL |
| 240 | 06/10/2025 | 196-TEC-INT-022-2025-APROBACIÓN INGRESO BAÑO TECNOLOGIA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 196-TEC-INT-022-2025-APROBACIÓN INGRESO BAÑO TECNOLOGIA | | APROBACIÓN INGRESO BAÑO TECNOLOGIA |
| 432 | 06/10/2025 | Re: 267 FNA-166-2024 PROPUESTA DE INTERVENCION BAÑOS TECNOLOGIA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 267 FNA-166-2024 PROPUESTA DE INTERVENCION BAÑOS TECNOLOGIA | | PROPUESTA DE INTERVENCION BAÑOS TECNOLOGIA |
| 433 | 06/10/2025 | Fwd: Respuesta Acta de Fijación de Precios No Previstos No 03 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Respuesta Acta de Fijación de Precios No Previstos No 03 | | Respuesta Acta de Fijación de Precios No Previstos No 03 |
| 241 | 07/10/2025 | 197-FNA-INT-022-2025-QHSE_PERENTORIO_REITERACIÓN_MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | BIODECCO SAS | INGEBYP | 197-FNA-INT-022-2025-QHSE_PERENTORIO_REITERACIÓN_MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | | PERENTORIO_REITERACIÓN_MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. |
| 434 | 07/10/2025 | Asunto: Seguimiento a presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) – Contrato de Obra FNA-1 carácter perentorio | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Seguimiento a presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) – Contrato de Obra FNA-1 carácter perentorio | | Seguimiento a presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) – Contrato de Obra FNA-1 carácter perentorio |
| 435 | 07/10/2025 | Asunto: Solicitud de validación de cotizaciones y soporte de análisis de precios unitarios | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Solicitud de validación de cotizaciones y soporte de análisis de precios unitarios | | Solicitud de validación de cotizaciones y soporte de análisis de precios unitarios |
| 140 | 08/10/2025 | 38. Reunión TI CNA alimentación puestos de trabajo | BIODECCO SAS | INGEBYP | 38. Reunión TI CNA alimentación puestos de trabajo | | Reunión TI CNA alimentación puestos de trabajo |
| 436 | 08/10/2025 | OBSERVACIONES PAQUETE 4 DE APUS | BIODECCO SAS | INGEBYP | OBSERVACIONES PAQUETE 4 DE APUS | | OBSERVACIONES PAQUETE 4 DE APUS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 08/10/2025 | Re: 261. FNA-166-2024 RADICADO CORTE 4 PARA REVISIÓN PRELIMINAR | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 261. FNA-166-2024 RADICADO CORTE 4 PARA REVISIÓN PRELIMINAR | | RADICADO CORTE 4 PARA REVISIÓN PRELIMINAR |
| 438 | 08/10/2025 | Fwd: Actualización Formato Conflicto de Intereses | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Actualización Formato Conflicto de Intereses | | Actualización Formato Conflicto de Intereses |
| 439 | 08/10/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202510060582995 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202510060582995 | | OFICIO 01-2303-202510060582995 |
| 242 | 09/10/2025 | 199-FNA-INT-022-2025-TEC-SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO RADQUIRIDOS EN COMITÉ DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 199-FNA-INT-022-2025-TEC-SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO RADQUIRIDOS EN COMITÉ DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025 | | SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO RADQUIRIDOS EN COMITÉ DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025 |
| 440 | 09/10/2025 | Asunto: Llamado de atención – Entrega de informes incompletos y falta de validación previa por la dirección del proyecto. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Llamado de atención – Entrega de informes incompletos y falta de validación previa por la dirección del proyecto. | | Llamado de atención – Entrega de informes incompletos y falta de validación previa por la dirección del proyecto. |
| 441 | 09/10/2025 | (sin asunto) | BIODECCO SAS | INGEBYP | (sin asunto) | | (sin asunto) |
| 442 | 09/10/2025 | Recordatorio de Procedimientos para Firmas Pendientes y Reuniones de Seguimiento al Contrato | BIODECCO SAS | INGEBYP | Recordatorio de Procedimientos para Firmas Pendientes y Reuniones de Seguimiento al Contrato | | Recordatorio de Procedimientos para Firmas Pendientes y Reuniones de Seguimiento al Contrato |
| 449 | 09/10/2025 | Fwd: 270. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO AJUSTES A DISEÑO ELÉCTRICO CNA PISO 2 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 270. FNA-166-2024 COMUNICADO RADICADO AJUSTES A DISEÑO ELÉCTRICO CNA PISO 2 | | COMUNICADO RADICADO AJUSTES A DISEÑO ELÉCTRICO CNA PISO 2 |
| 443 | 10/10/2025 | Fwd: Asunto: Solicitud de ratificación de la Cotización No. 393 – Fondo Nacional del Ahorro | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Asunto: Solicitud de ratificación de la Cotización No. 393 – Fondo Nacional del Ahorro | | Solicitud de ratificación de la Cotización No. 393 – Fondo Nacional del Ahorro |
| 444 | 10/10/2025 | Re: 271. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD VALIDACIÓN DE COTIZACIONES | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 271. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD VALIDACIÓN DE COTIZACIONES | | RESPUESTA SOLICITUD VALIDACIÓN DE COTIZACIONES |
| 445 | 10/10/2025 | ACTA REUNIÓN REVISIÓN CORTE DE OBRA N°4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | ACTA REUNIÓN REVISIÓN CORTE DE OBRA N°4 | | ACTA REUNIÓN REVISIÓN CORTE DE OBRA N°4 |
| 446 | 10/10/2025 | Re: 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | | RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 |
| 447 | 10/10/2025 | Re: 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 268. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 | | RADICADO OBSERVACIONES DE APUS 57 AL 59 |
| 448 | 10/10/2025 | Actas de comité y link de carpeta compartida | BIODECCO SAS | INGEBYP | Actas de comité y link de carpeta compartida | | Actas de comité y link de carpeta compartida |
| 453 | 10/10/2025 | Fwd: Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. | | Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. |
| 450 | 14/10/2025 | Acta del 7 de octubre de 2025 para revisión | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta del 7 de octubre de 2025 para revisión | | Acta del 7 de octubre de 2025 para revisión |
| 451 | 14/10/2025 | Asunto: Requerimiento urgente – Presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) pendientes para cierre de frentes de trabajo. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Requerimiento urgente – Presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) pendientes para cierre de frentes de trabajo. | | Asunto: Requerimiento urgente – Presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) pendientes para cierre de frentes de trabajo. |
| 452 | 14/10/2025 | revision informes septiembre QHSE | BIODECCO SAS | INGEBYP | revision informes septiembre QHSE | | revision informes septiembre QHSE |
| 454 | 15/10/2025 | Fwd: Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. | | Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. |
| 455 | 15/10/2025 | Fwd: SIMULACRO 22 DE OCTUBRE 2025 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - SEDE PRINCIPAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: SIMULACRO 22 DE OCTUBRE 2025 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - SEDE PRINCIPAL | | SIMULACRO 22 DE OCTUBRE 2025 FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - SEDE PRINCIPAL |
| 456 | 17/10/2025 | Asunto: Solicitud de plan de ingreso de materiales y programación de entregas — Cuarto piso Edificio de Convenciones | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Solicitud de plan de ingreso de materiales y programación de entregas — Cuarto piso Edificio de Convenciones | | Solicitud de plan de ingreso de materiales y programación de entregas — Cuarto piso Edificio de Convenciones |
| 457 | 17/10/2025 | Fwd: Solicitud urgente de reparación por filtraciones en cuarto de máquinas | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud urgente de reparación por filtraciones en cuarto de máquinas | | Solicitud urgente de reparación por filtraciones en cuarto de máquinas |
| 458 | 20/10/2025 | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 21 de oct de 2025 8:30am - 12pm (COT) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 21 de oct de 2025 8:30am - 12pm (COT) | | Invitación actualizada: FNA_ COMITÉ CONTRATO OBRA CTO 166-2024 mar 21 de oct de 2025 8:30am - 12pm (COT) |
| 459 | 21/10/2025 | Fwd: Respuesta a memorando con radicado nro. 03-2303-202509030017943 Acta de mayores y menores cantidades del contrato No. FNA-166-2024. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Respuesta a memorando con radicado nro. 03-2303-202509030017943 Acta de mayores y menores cantidades del contrato No. FNA-166-2024. | | Respuesta a memorando con radicado nro. 03-2303-202509030017943 Acta de mayores y menores cantidades del contrato No. FNA-166-2024. |
| 460 | 21/10/2025 | Re: 279. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS DEL 57 AL 84 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 279. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS DEL 57 AL 84 | | Re: 279. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES APUS DEL 57 AL 84 |
| 461 | 22/10/2025 | Fwd: Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. | | Alimentación de Redes Puestos de Trabajo 2º Piso CNA. |
| 462 | 22/10/2025 | Fwd: Asunto: REITERACION : Requerimiento urgente – Presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) pendientes para cierre de frentes de trabajo. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Asunto: REITERACION : Requerimiento urgente – Presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) pendientes para cierre de frentes de trabajo. | | Requerimiento urgente – Presentación de Análisis de Precios Unitarios (APU) pendientes para cierre de frentes de trabajo. |
| 463 | 22/10/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202510060583098 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202510060583098 | | OFICIO 01-2303-202510060583098 |
| 464 | 22/10/2025 | OBRA _ FNA _ Recitación de compromisos técnicos no cumplidos a a la Fecha | BIODECCO SAS | INGEBYP | OBRA _ FNA _ Recitación de compromisos técnicos no cumplidos a a la Fecha | | OBRA _ FNA _ Recitación de compromisos técnicos no cumplidos a a la Fecha |
| 465 | 22/10/2025 | Fwd: Asunto: Solicitud de plan de ingreso de materiales y programación de entregas — Cuarto piso Edificio de Convenciones | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Asunto: Solicitud de plan de ingreso de materiales y programación de entregas — Cuarto piso Edificio de Convenciones | | Solicitud de plan de ingreso de materiales y programación de entregas — Cuarto piso Edificio de Convenciones |
| 466 | 23/10/2025 | Acta de comité N°40 14 de octubre de 2025. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Acta de comité N°40 14 de octubre de 2025. | | Acta de comité N°40 14 de octubre de 2025. |
| 468 | 23/10/2025 | Fwd: EVALUACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: EVALUACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | | EVALUACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| 257 | 24/10/2025 | 204-FNA-INT-022-2025-POSIBLE INCUMPLIMIENTO-AUSENCIA ACTIVIDADES BAÑO TECNOLOGÍA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 204-FNA-INT-022-2025-POSIBLE INCUMPLIMIENTO-AUSENCIA ACTIVIDADES BAÑO TECNOLOGÍA | | POSIBLE INCUMPLIMIENTO-AUSENCIA ACTIVIDADES BAÑO TECNOLOGÍA |
| 467 | 24/10/2025 | Fwd: Visita Tanque ACPM -ARL - Edificio Tecnología | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Visita Tanque ACPM -ARL - Edificio Tecnología | | Visita Tanque ACPM -ARL - Edificio Tecnología |
| 469 | 24/10/2025 | Fwd: Conexión Puestos de Trabajo - Punto de Atención Primaria en el 1 Piso del CNA. | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Conexión Puestos de Trabajo - Punto de Atención Primaria en el 1 Piso del CNA. | | Conexión Puestos de Trabajo - Punto de Atención Primaria en el 1 Piso del CNA. |
| 470 | 25/10/2025 | Fwd: OFICIO_01-2303-202510240628048 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO_01-2303-202510240628048 | | OFICIO_01-2303-202510240628048 |
| 471 | 27/10/2025 | ENTREGA ACTA DE COMITÉ 21 DE OCTUBRE DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | ENTREGA ACTA DE COMITÉ 21 DE OCTUBRE DE 2025 | | ENTREGA ACTA DE COMITÉ 21 DE OCTUBRE DE 2025 |
| 472 | 27/10/2025 | Re: 283. FNA-166-2024 RADICADO APUS DEL 57 AL 90 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 283. FNA-166-2024 RADICADO APUS DEL 57 AL 90 | | RADICADO APUS DEL 57 AL 90 |
| 258 | 29/10/2025 | 208-FNA-INT-022-2025-INFORME_ESTADO_CTO_166_AL_28_OCT_DE_2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 208-FNA-INT-022-2025-INFORME_ESTADO_CTO_166_AL_28_OCT_DE_2025 | | INFORME_ESTADO_CTO_166_AL_28_OCT_DE_2025 |
| 473 | 29/10/2025 | 207_ G1_ Solicitud de definición formal del rol, cargo y alcance de la profesional Osorio Quiroga en el marco del Contrato FNA-166-2024 - Requerimiento de Supervisor | BIODECCO SAS | INGEBYP | 207_ G1_ Solicitud de definición formal del rol, cargo y alcance de la profesional Osorio Quiroga en el marco del Contrato FNA-166-2024 - Requerimiento de Supervisor | | Solicitud de definición formal del rol, cargo y alcance de la profesional Osorio Quiroga en el marco del Contrato FNA-166-2024 - Requerimiento de Supervisor |
| 474 | 04/11/2025 | actas de comité N°33-34-35-36-37 | BIODECCO SAS | INGEBYP | actas de comité N°33-34-35-36-37 | | actas de comité N°33-34-35-36-37 |
| 259 | 05/11/2025 | 209-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 209-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4 | | APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4 |
| 259 | 05/11/2025 | 209-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | 209-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4 | | APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4 |
| 475 | 05/11/2025 | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | | SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL |
| 476 | 05/11/2025 | Fwd: 278. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE ILUMINACIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 278. FNA-166-2024 RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE ILUMINACIÓN | | RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO DE ILUMINACIÓN |
| 477 | 05/11/2025 | Asunto: Segundo llamado – Mejora de rendimientos y continuidad de actividades – Piso 4 Edificio Convenciones | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Segundo llamado – Mejora de rendimientos y continuidad de actividades – Piso 4 Edificio Convenciones | | Segundo llamado – Mejora de rendimientos y continuidad de actividades – Piso 4 Edificio Convenciones |
| 260 | 06/11/2025 | 210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | | RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA |
| 260 | 06/11/2025 | 210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | | RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA |
| 478 | 06/11/2025 | Asunto: Entrega de Bandejas y Solicitud de Visita Técnica 4 piso | BIODECCO SAS | INGEBYP | Asunto: Entrega de Bandejas y Solicitud de Visita Técnica 4 piso | | Entrega de Bandejas y Solicitud de Visita Técnica 4 piso |
| 479 | 06/11/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202510270628355 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202510270628355 | | OFICIO 01-2303-202510270628355 |
| 480 | 06/11/2025 | Re: 294. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04.docx | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 294. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04.docx | | RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04.docx |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 06/11/2025 | Asunto: Solicitud de aumento de personal y cooperación para la ejecución de trabajos en el cuarto piso de la edificación | BIODECCO SAS | INGEBYP | Solicitud de aumento de personal y cooperación para la ejecución de trabajos en el cuarto piso de la edificación | | Solicitud de aumento de personal y cooperación para la ejecución de trabajos en el cuarto piso de la edificación |
| 491 | 06/11/2025 | Re: 298. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO DE RCI PARA EL EDIFICIO DE CNA PISO 2.docx | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 298. FNA-166-2024 RADICADO DISEÑO DE RCI PARA EL EDIFICIO DE CNA PISO 2.docx | | RADICADO DISEÑO DE RCI PARA EL EDIFICIO DE CNA PISO 2.docx |
| 492 | 06/11/2025 | Fwd: OFICIO 01-2303-202510270628777 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: OFICIO 01-2303-202510270628777 | | OFICIO 01-2303-202510270628777 |
| 493 | 07/11/2025 | Re: 299. FNA-166-2024 COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS CONVENCIONES PISO 04 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 299. FNA-166-2024 COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS CONVENCIONES PISO 04 | | COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS CONVENCIONES PISO 04 |
| 494 | 07/11/2025 | Fwd: 210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: 210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | | RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA |
| 495 | 08/11/2025 | Re: 300. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 300. FNA-166-2024 RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN | | RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN |
| 261 | 10/11/2025 | 214-FIN-INT-022-2025-SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 214-FIN-INT-022-2025-SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA | | SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA |
| 261 | 10/11/2025 | 214-FIN-INT-022-2025-SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA | BIODECCO SAS | INGEBYP | 214-FIN-INT-022-2025-SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA | | SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA |
| 496 | 10/11/2025 | Re: OFICIO 01-2303-202510270628355 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: OFICIO 01-2303-202510270628355 | | OFICIO 01-2303-202510270628355 |
| 497 | 11/11/2025 | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 295. FNA-166-2024- SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL | | SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL |
| 498 | 12/11/2025 | Fwd: Distribución Bandejas de Red Voz y Datos; Energía Regulada y No regulada- CNA 2do Piso | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Distribución Bandejas de Red Voz y Datos; Energía Regulada y No regulada- CNA 2do Piso | | Distribución Bandejas de Red Voz y Datos; Energía Regulada y No regulada- CNA 2do Piso |
| 499 | 12/11/2025 | comité del 30 de octubre de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | comité del 30 de octubre de 2025 | | comité del 30 de octubre de 2025 |
| 500 | 12/11/2025 | ACTA DE COMITÉ 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | ACTA DE COMITÉ 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | ACTA DE COMITÉ 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 501 | 13/11/2025 | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 301. FNA-166-2024 RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) | | RADICADO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL O7 Y CORTE DE OBRA 04 (PARTE 6) |
| 502 | 13/11/2025 | Re: 305 QHSE FNA-166-2024 RADICADO INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 305 QHSE FNA-166-2024 RADICADO INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO | | RADICADO INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO |
| 503 | 17/11/2025 | observaciones cuenta N°7 | BIODECCO SAS | INGEBYP | observaciones cuenta N°7 | | observaciones cuenta N°7 |
| 504 | 18/11/2025 | COMITÉ DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. | BIODECCO SAS | INGEBYP | COMITÉ DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. | | COMITÉ DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| 505 | 18/11/2025 | ACTAS OCTUBRE QHSE Y OBSRVACIONE SINFORME AMBIENTAL OCTUBRE | BIODECCO SAS | INGEBYP | ACTAS OCTUBRE QHSE Y OBSRVACIONE SINFORME AMBIENTAL OCTUBRE | | ACTAS OCTUBRE QHSE Y OBSRVACIONE SINFORME AMBIENTAL OCTUBRE |
| 506 | 18/11/2025 | Fwd: SOLICITUD DE INFORMACIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: SOLICITUD DE INFORMACIÓN | | Fwd: SOLICITUD DE INFORMACIÓN |
| 507 | 21/11/2025 | Corte de obra N°4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Corte de obra N°4 | | Corte de obra N°4 |
| 508 | 25/11/2025 | Re: 312. FNA-166-2024 RADICADO APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 312. FNA-166-2024 RADICADO APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN | | RADICADO APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN |
| 509 | 25/11/2025 | MESA DE TRABAJO DE SUBSANACIONES CORTE 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | MESA DE TRABAJO DE SUBSANACIONES CORTE 4 | | MESA DE TRABAJO DE SUBSANACIONES CORTE 4 |
| 510 | 25/11/2025 | Fwd: EQUIPOS PROHYGIENE CONVENCIONES PISO 4 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: EQUIPOS PROHYGIENE CONVENCIONES PISO 4 | | Fwd: EQUIPOS PROHYGIENE CONVENCIONES PISO 4 |
| 511 | 25/11/2025 | acta de comité del 18 de noviembre de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | acta de comité del 18 de noviembre de 2025 | | acta de comité del 18 de noviembre de 2025 |
| 512 | 26/11/2025 | Re: acta de comité del 18 de noviembre de 2025 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: acta de comité del 18 de noviembre de 2025 | | acta de comité del 18 de noviembre de 2025 |
| 513 | 27/11/2025 | Fwd: Solicitud Informe Solución a Riesgo Operativo No. RO-0010515 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Fwd: Solicitud Informe Solución a Riesgo Operativo No. RO-0010515 | | Solicitud Informe Solución a Riesgo Operativo No. RO-0010515 |
| 514 | 27/11/2025 | Re: Solicitud Informe Solución a Riesgo Operativo No. RO-0010515 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: Solicitud Informe Solución a Riesgo Operativo No. RO-0010515 | | Solicitud Informe Solución a Riesgo Operativo No. RO-0010515 |
| 515 | 27/11/2025 | Re: 317. FNA-166-2024 RADICADO CORTE DE OBRA 05 | BIODECCO SAS | INGEBYP | Re: 317. FNA-166-2024 RADICADO CORTE DE OBRA 05 | | RADICADO CORTE DE OBRA 05 |

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP NIT. 830.121.537-3 | **LISTADO MAESTRO DE CORRESPONDENCIA V1** | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | FNA-166-2024 |

CÓDIGO: FR-MA-002

ESPONDENCIA ENVIADA

| No. | FECHA | REFERENCIA | ORIGEN | DIRIGIDA A | ASUNTO | CITE EL NÚMERO DEL DE RESPUESTA SI APLICA. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/9/2025 | RE: 175 Asunto: Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria | FNA | GENERAL | Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria | | Definición urgente de alternativas requeridas para la ejecución del punto de atención primaria |
| 2 | 24/10/2025 | Fwd: EVALUACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | FNA | INGEBYP | EVALUACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | | Solicitud de evaluación impermeabilización tanque de almacenamiento |
| 3 | 31/10/2025 | RV: MEMORANDO 03-2303-202509030017943 | FNA | GENERAL | Acta de mayores y menores cantidades del contrato No. FNA-166-2024. | | Se aprueba el Acta de mayores y menores cantidades del contrato No. FNA-166-2024. |
| 4 | 29/10/2025 | RV: Creación accesos Ingebyp SAS RF450750 | FNA | INGEBYP | Creación accesos Ingebyp SAS RF450750 | | Se realiza la Creación accesos Ingebyp SAS RF450750, con el fin de compartir los documentos de los cortes y los informes de manera más eficiente. |
| | | | | | | | |

ANEXO

1 rrespondencia enviada
2 ondencia recibida Entidad
3 respondencia recibida

BioDecco Holding

Nit: 900965653-5

02-4601-202511051231322
Fecha 05/11/2025 03:09:12 p. m. | Usuario eaariasa
Remitente BIODECCO
Área o dependencia 1.14.1 Gerencia Administrativa
Número de folios 1

Bogotá, 15 de oct de 2025.

**Doctora**
**VANNESA PACHECO GOMEZ**
**GERENTE ADMINISTRATIVA FNA**
**Supervisora**
Ciudad

**FNA-INTV-022-2025-209**

**REFERENCIA:** CONTRATAR LA INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

**ASUNTO: 209-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°4**

Teniendo en cuenta que la empresa **CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS** se encuentra a cargo de la interventoria del contrato **FNA-166-2024** cuyo objeto es: **"Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A."**

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado con asunto **"RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 04",** remitido por el contratista de obra **INGEBYP S.A.S.**, nos permitimos **aprobar y recomendar la aprobación del Acta de Fijación de Precios N.º 4**, junto con los anexos que la acompañan (APU de las obras no previstas del ítem 57 al 82, balance de obra, acta de fijación de precios y reprogramación de obra). Esta aprobación se sustenta en la verificación técnica, administrativa y financiera realizada, así como en las necesidades identificadas para el correcto y normal desarrollo de las actividades en el marco del contrato de obra 166 de 2024.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

**RICARDO MORENO GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIODECCO SAS
Proyectó: JLNA



Scanned with CamScanner

Bogotá, 6 de noviembre de 2025.

**INGENIERO**
**JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ**
**RL INGEBYP S.A.S.**
Ciudad

**FNA-INTV-022-2025-210**

**REFERENCIA: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."**

**ASUNTO:210-FNA-INT-022-2025-RENDIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA**

En cumplimiento de las funciones establecidas en el **Contrato de Interventoría FNA-022-2025** y conforme a las obligaciones del **Contrato de Obra FNA-166-2024**, esta Interventoría **informa y solicita:**

Revisión de avances en la entrega del cuarto piso del edificio de convenciones de la Sede Principal del Fondo Nacional del Ahorro, con el objetivo de dar cumplimiento a las fechas y condiciones pactadas para la entrega de este espacio.

**Temas tratados:**

1. **Estado actual de la obra en el cuarto piso:** Se destacó la importancia de dar celeridad a la entrega del cuarto piso, considerando que aproximadamente 200 puestos de trabajo dependen de esta área. Actualmente, el personal está trabajando de forma virtual o en otros puntos de la obra debido a la falta de condiciones completas en el cuarto piso.

2. **Fechas pactadas para la instalación de pisos y cielos rasos:** El contratista de obra presentó el cronograma detallado de las actividades, que incluye la instalación de pisos y cielos rasos, con un enfoque lineal. Se solicitó que las actividades sean divididas en dos frentes de trabajo (norte y sur), con cuadrillas dobles para optimizar el tiempo y poder cumplir con la fecha límite de entrega, que se mantiene para el 5 de enero de 2026.

3. **Requerimiento de apertura de dos frentes de trabajo en paralelo:** La interventoría requiere, como plan de contingencia y para asegurar el cumplimiento del objeto contractual y los tiempos de ejecución del contrato, que se abran dos frentes de trabajo en paralelo, distribuyendo 500 m² en el ala norte y 500 m² en el ala sur del cuarto piso del edificio de convenciones.

   El contratista deberá implementar el trabajo con cuadrillas dobles para maximizar la eficiencia y cumplir con la meta establecida. Esto se hace en virtud de que la Entidad ha dispuesto el 100% del área para que los avances sean óptimos, lo que permitirá mejorar los rendimientos y generar flujo de caja efectivo para el contratista de obra, asegurando el cumplimiento de los requerimientos de obra.

4. **Requerimiento de órdenes de servicio y materiales**: La interventoría requiere, de manera perentoria, que el contratista de obra remita a más tardar el 1 de diciembre de 2025 las órdenes de servicio correspondientes para la entrega de los materiales necesarios para el desarrollo de las siguientes actividades:

   - Colocación de cielos rasos.
   - Materiales de cableado para la instalación de los puntos eléctricos.
   - Divisiones de vidrio.
   - Pinturas.
   - Piso laminado.
   - Todos los demás elementos necesarios para cumplir con el cronograma de actividades, en particular para asegurar la apertura de los dos frentes de trabajo en paralelo, como se acordó en el plan de contingencia. Estas órdenes de servicio deberán especificar las fechas de ingreso de los materiales al sitio de obra, previa a las fechas establecidas dentro de la programación, de

forma que no se genere ningún retraso en el avance de las obras y se optimice el rendimiento de los frentes de trabajo.

5. **Acompañamiento y avance de las instalaciones de tecnología TI:** Se estableció que, a partir del 15 de noviembre de 2025, el contratista de obra debe haber completado la instalación de los elementos necesarios para que el área de Tecnología TI pueda iniciar sus instalaciones y configuraciones en el espacio. Esta fase es crítica para garantizar la operatividad de los aproximados 200 puestos de trabajo del segundo piso del edificio de convenciones.

6. **Compromisos adquiridos:**

- La interventoría exige la apertura de dos frentes de trabajo en paralelo (norte y sur) con cuadrillas dobles para cubrir 500 m² en cada ala y optimizar la instalación de pisos y cielos rasos, vidrios, pinturas
- El contratista de obra enviará las órdenes de servicio para las divisiones de vidrio y otros antes del 1 de diciembre de 2025.
- Se acuerda que la supervisión se mantendrá constante en la verificación de los rendimientos y se realizarán seguimientos semanales para asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos.

7. **Observaciones adicionales:**

- Se reiteró la necesidad de que el contratista de obra ajuste las actividades según el cronograma y con los ajustes solicitados por la supervisión, sin generar retrasos adicionales.

- El avance será monitoreado mediante registros fotográficos Semanales que debe reportar el contratista de obra.

8. **Nota Importante: Implementación de Planes de Contingencia**

Se recuerda la importancia de que el contratista de obra implemente de **manera efectiva los planes de contingencia** establecidos para **cubrir todos los frentes de trabajo del proyecto,** especialmente teniendo en cuenta que para el mes de octubre de 2025 se ha dispuesto el 100% del área de trabajo (900 m2) del 4 piso del edificio de convenciones.

Los planes de contingencia deben garantizarse para los meses de **noviembre y diciembre de 2025,** con el fin de asegurar que cada espacio se intervenga con los **mejores rendimientos posibles**. Para ello, es esencial que el contratista disponga de personal suficiente y capacitado para cubrir todas las actividades, y si es viable, activar **frentes de trabajo diurnos y nocturnos.**

El cumplimiento de estos planes es crucial para **lograr los objetivos establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro**, razón por la cual solicitamos la **cooperación del contratista de obra** para asegurar que todas las acciones se ejecuten de manera ágil y eficiente. Además, con el propósito de cumplir con las metas críticas de la supervisión, es necesario que se tomen medidas rápidas y efectivas en los procesos de trabajo.

9. **Acciones requeridas:**

- Revisión y refuerzo de los planes de contingencia.
- Optimización de recursos humanos, incluyendo la gestión de personal nocturno y diurno.
- Ajuste inmediato de cualquier acción que pueda afectar los rendimientos programados.
- Colaboración en la documentación de avances y en el monitoreo constante de las actividades para garantizar el cumplimiento de las metas.
- Estas acciones deben ejecutarse con un enfoque constante en la eficiencia y en el respeto de las normativas vigentes, asegurando que la interventoría y supervisión puedan confirmar la correcta implementación de los planes antes de que se conviertan en un problema de impacto en el cronograma.

10. **Cláusulas Contractuales Relacionadas:**

Varios apartados dentro del contrato y los ANS refuerzan el cumplimiento de las reglas y sancionan el incumplimiento de las condiciones pactadas:

- **Obligaciones del Contratista (Cláusula 4):** El contratista debe garantizar que el servicio se ejecute de manera oportuna, en los plazos acordados, y conforme a lo establecido en el contrato.

Además, debe cumplir con las normativas legales y ambientales aplicables, como el cumplimiento de los requisitos de seguridad social y parafiscales para el personal vinculado al proyecto.

- **Multas por Inobservancia (Cláusula 5**): Las penalidades por el incumplimiento de los ANS son claras, especialmente en lo que respecta a los plazos y la calidad de los trabajos. Esto incluye multas diarias por retrasos o falta de cumplimiento con los cronogramas acordados, lo que afecta directamente los pagos mensuales.

- **Cláusula de Terminación por Incumplimiento (Cláusula 38):** El contrato puede terminar anticipadamente si el contratista incurre en incumplimientos, como no entregar los documentos o no cumplir con los requisitos del contrato. Esto incluye no cumplir con las condiciones de los ANS, lo que afectaría la relación contractual y podría resultar en la imposición de penalidades o la rescisión del contrato

- **Cláusula 4 - Obligaciones Generales del Contratista:**

  **Inciso 2:** El contratista debe informar oportunamente a la interventoría sobre cualquier circunstancia que afecte la ejecución del contrato o impida el uso adecuado del servicio. Este apartado subraya la necesidad de cumplir con las instrucciones y requerimientos de la interventoría durante todo el proceso.

  **Inciso 3**: El contratista debe atender los requerimientos de la interventoría en cuanto a la ejecución del contrato, como una de las obligaciones inherentes al cumplimiento del mismo.

- **Cláusula 5 - Obligaciones Relacionadas con la Ejecución de las Actividades:**

  El contratista está obligado a realizar las actividades de acuerdo con el cronograma y las condiciones técnicas especificadas y aprobadas por la interventoría. Este cronograma debe ser revisado y aprobado por la interventoría antes de su ejecución.

  Además, se establece que el contratista debe modificar cualquier plan o actividad según lo dispuesto por la interventoría cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de las condiciones del contrato.

- **Cláusula 6 - Cumplimiento de los Planes y Programas de Ejecución:**

  El contratista debe cumplir con los planes y programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO) aprobados por la interventoría. Si fuera necesario realizar modificaciones a dichos planes, estas deben ser aprobadas por la interventoría.

  La interventoría tiene la facultad de exigir al contratista la ejecución de actividades adicionales, si estas se justifican en la evaluación del avance o de los requisitos técnicos y legales.

Cordialmente,



**RICARDO MORENO GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIODECCO SAS

Copia:
DOC. Vanessa Pacheco Gómez - vpacheco@fna.gov.co
ING. Jaime Hernando Prieto - jprietoa@fna.gov.co

Bogotá, 10 de nov de 2025.

**Doctora**
**VANNESA PACHECO GOMEZ**
**GERENTE ADMINISTRATIVA FNA**
**Supervisora**
Ciudad

**FNA-INTV-022-2025-214**

**REFERENCIA:** CONTRATAR LA INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

**ASUNTO: 214-FIN-INT-022-2025-SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES – ÁREA ENTREGADA PARA INTERVENCIÓN CNA**

Teniendo en cuenta que la empresa **CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS** se encuentra a cargo de la interventoría del contrato **FNA-166-2024** cuyo objeto es: **"Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A."** y en cumplimiento de las funciones de seguimiento técnico, administrativo y financiero nos permitimos informar lo siguiente:

El día sábado 8 de noviembre de 2025, en desarrollo de la programación establecida, se realizó un recorrido conjunto entre la **interventoría** y el **contratista de obra (INGEBYP S.A.S.)** con el fin de adelantar la **verificación y levantamiento del acta de vecindad**, actividad previa al inicio de las intervenciones en la zona mencionada.

Durante este recorrido se evidenció que dentro de los **puestos de trabajo aún permanecen diversos elementos personales e institucionales**, tales como documentos, equipos y enseres, los cuales generan limitaciones para el inicio de las labores de **desmonte y adecuación** programadas.

Teniendo en cuenta que estos elementos pertenecen a funcionarios y dependencias de la Entidad, y que su permanencia puede ocasionar inconvenientes en el manejo, custodia o posterior entrega, **respetuosamente solicitamos su valiosa colaboración** para coordinar el **retiro total de los objetos personales e institucionales** de dicha zona.

Esto con el propósito de **evitar reclamaciones por pérdidas, deterioros o cualquier eventualidad**, y permitir el desarrollo seguro y ordenado de las actividades constructivas previstas; a continuación, presentamos registro fotográfico para su conocimiento:






Agradecemos de antemano su atención y el apoyo brindado para garantizar el cumplimiento eficiente del cronograma de obra y de las condiciones técnicas del contrato.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

**RICARDO MORENO GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIODECCO SAS
Copia: jprietoa@fna.gov.co

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 01 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-293

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 04

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el acta de fijación de precios 04 con sus respectivos anexos, correspondiente al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Acta de Fijación de Precios 04
2. APUS Actividades No Previstas
3. Acta de Mayores y Menores Cantidades 05
4. Programación
5. Flujo de Caja

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 04 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-294

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS – RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el radicado de las observaciones del informe mensual 07 y del corte de obra 04, correspondientes al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Observaciones de informe mensual 07
2. Observaciones Corte de obra 04

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 4 de noviembre de 2025

Señores
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-295

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: **SOLICITUD CAMBIO DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL HIDROSANITARIO**

Cordial saludo,

Por medio de la presente muy comedidamente solicitamos cambio de la hoja de vida del Ingeniero NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR y aprobación de la hoja de vida del Ingeniero WILLINGTON JAIME VARGAS GALINDO para el cargo de PROFESIONAL EN REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS en el contrato de la referencia.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

C.C. Fondo Nacional del Ahorro.

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
REGISTRO: IC&T 49-01/06
ACREDITADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RESOLUCIÓN: 35704 del 07.Nov.2002

Bogotá D.C. 04 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-296

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RADICADO OBSERVACIONES ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 04

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el acta de fijación de precios 04 con sus respectivos anexos, correspondiente al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Acta de Fijación de Precios 04
2. APUS Actividades No Previstas
3. Acta de Mayores y Menores Cantidades 05
4. Programación
5. Flujo de Caja

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.297 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 297 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **05 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 84 | STEVEN VALENTIN BERMUDEZ | 1007832197 |
| 172 | FRANCISCO JOSE SUARIQUE | 79244083 |

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/132Nc8NDPhE86_YDgQBwO16mEW1_7os6S

NIT: 830.121.507-2

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 05 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-298

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS – RADICADO DISEÑO RCI EDIFICIO CNA PISO 2

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el documento de radicado diseño RCI para el edificio de CNA Piso 2, correspondiente al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Diseño RCI Edificio CNA Piso 2

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 06 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-299

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: COMUNICADO FECHA DE ENTREGA DE BANDEJAS EDIFICIO DE CONVENCIONES PISO 4

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos informar que el día 22 de noviembre se realizará la entrega de las bandejas instaladas para cableado de TI, después de esta fecha se procederá con la instalación del cielo raso en drywall, esto para su conocimiento y coordinación con las áreas de interés.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025
Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-300

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y COOPERACIÓN PISO 4 EDIFICIO DE CONVENCIONES

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos informar que el día 06 de noviembre, durante el comité de obra, se informó que el contratista INGEBYP, está presto a cooperar con la necesidad planteada por la Entidad, si bien reconocemos la importancia y el carácter prioritario de la intervención en estos espacios para la ocupación de hasta 200 personas, es importante precisar que las actividades de remodelación en áreas ocupadas y en funcionamiento debieron ser contempladas por la Entidad desde la etapa de planeación y estructuración del contrato, considerando las condiciones operativas particulares que implican trabajar en espacios donde se desarrollan actividades laborales simultáneas.

No obstante lo anterior, y en un espíritu de colaboración y buena fe contractual, INGEBYP S.A.S. está dispuesta a implementar medidas y realizar esfuerzos para disminuir tiempos, con el fin de brindar apoyo a la Entidad, sin embargo, esto depende, en un gran porcentaje de condiciones externas que son ajenas a nuestro alcance, y que son expresadas por medio de nuestra programación con las fechas programadas, pero continuaremos buscando la optimización para lograr entregar antes de la fecha contractual.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
REGISTRO: IC&T 49-01/06
ACREDITADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RESOLUCIÓN: 35704 del 07.Nov.2002

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-301

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS – RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 07 Y CORTE DE OBRA 04

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el radicado de las observaciones del informe mensual 07 y del corte de obra 04, correspondientes al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Observaciones de informe mensual 07
2. Observaciones Corte de obra 04

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-302

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RADICADO APUS NP PARA REVISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 05

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el acta de fijación de precios 05 y los APUS para revisión, correspondientes al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Acta de fijación 5 para revisión
2. APUS Actividades No Previstas para revisión

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.303 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 303 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **12 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 173 | JULIO ALBERTO ARIZA CASTRO | 1032432958 |
| 174 | WILLIAM RODRIGUEZ | 80197034 |

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11nwBvOlUzTx7p0hV_49BcHOvK7ouQ-De

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-304

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 01-2303-202510060583098

Estimados señores,

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual nos informan sobre la situación presentada el día 1 de octubre de 2025 con el auxiliar ponderable señor Danilo Alberto Rojas Galindo (C.C. 1.193.522.871), nos permitimos responder cada uno de los puntos planteados:

1. *El 1 de octubre de 2025, siendo las 10 de la mañana, se le informó al señor Danilo Alberto Rojas Galindo la necesidad de realizar el retiro de unas mesas del segundo piso del edificio de convenciones donde funciona la presidencia de la entidad.*

2. *Así mismo, se le indicó la necesidad de realizar la adecuación del casino a las 11:30 am, toda vez que, en este lugar se presta el servicio de venta de alimentos mediante un acuerdo formal y comercial con otra entidad, lo que implica garantizar la funcionalidad de la infraestructura y la logística del espacio.*

3. *Al efectuar la revisión en sitio por parte del personal de la Gerencia Administrativa, se observó que las actividades encomendadas no se habían desarrollado de acuerdo con las instrucciones impartidas, por lo tanto, se procedió a realizar la reiteración de forma verbal al referido empleado de la empresa INGEBYB S.A.S., sin embargo, éste se abstuvo de realizarlas aludiendo que se encontraba en horario de almuerzo, cuando la realidad permite evidenciar que las actividades se habían requerido para una jornada anterior, y se esperaba que estuvieran listas para antes de las 12 del mediodía. Lo anterior, significó la adopción de alternativas distintas para*



E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

*poder cumplir con las actividades requeridas.*

En atención a lo expresado, nos permitimos informar que las actividades mencionadas en su comunicación (retiro de mesas del segundo piso del edificio de convenciones y adecuación del casino) no corresponden al alcance de las funciones para las cuales fue solicitado el personal auxiliar operativo dentro del criterio ponderable del proceso de selección.
De acuerdo con la numeración 4.4.2.3 "OFRECIMIENTO DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO - AUXILIARES DE OBRA" del pliego de condiciones, las actividades específicas para este personal son:

- Apoyar las actividades de cargue y descargue de los equipos requeridos para las reparaciones.
- Apoyar las actividades para el cargue y descargue de los materiales de construcción.
- Apoyar las actividades de montaje de andamiajes y otras armazones provisionales de madera o metal en los lugares de las obras.
- Apoyar las actividades diarias y urgentes que surjan al interior de la Entidad para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

Es importante resaltar que, según el contrato de trabajo, estas actividades están enfocadas en apoyar labores relacionadas directamente con el objeto contractual de mantenimiento, reparaciones y obras locativas, no con labores de logística general de las instalaciones de la Entidad, sin embargo, atendiendo la solicitud, se realizó la consulta directamente al personal para comprender lo que sucedió, el personal informó que la liberación de las mesas por parte de los asistentes al evento del casino se realizó después de las 11:30 am, pero ellos en ese momento se encontraban bajando unas mesas de presidencia, tarea indicada por otro funcionario de la Entidad, este proceso se terminó a las 12 pm y procedieron a tomar su hora de almuerzo.
Esta retroalimentación de nuestro personal operativo muestra que están recibiendo instrucciones y asignaciones de múltiples funcionarios de la oficina de infraestructura de la Entidad simultáneamente, en los mismos horarios y sin establecimiento de prioridades claras, situación que genera confusión en el personal y dificulta garantizar la satisfacción de todas las solicitudes, especialmente cuando estas se presentan de manera concurrente o en horarios que coinciden con los descansos establecidos.

Al momento de entregar el personal ponderable a la entidad, se sugirió realizar la asignación de actividades con un día de anticipación mediante una programación que tuviera en cuenta los tiempos de ejecución de las misas, con el fin de optimizar la prestación del servicio y evitar futuros inconvenientes, respetuosamente sugerimos que las actividades del personal auxiliar operativo sean coordinadas y direccionadas por una sola persona designada por la Entidad, esta centralización


E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

permitiría:

- Optimizar la distribución de las actividades según prioridades reales
- Respetar los horarios de descanso del personal
- Mejorar los rendimientos y la eficiencia en la ejecución de tareas
- Evitar duplicidad de instrucciones o solicitudes contradictorias
- Facilitar el seguimiento y control de las actividades ejecutadas

Sabiendo que anteriormente existía una forma de coordinación que permitía el desarrollo fluido de las actividades sin inconvenientes y considerando que dicha práctica demostró ser efectiva y que bajo ese esquema no se presentaron situaciones como la reportada, sugerimos respetuosamente que, si las condiciones actuales lo permiten, se retorne a esa metodología de trabajo que resultó más favorecedora para todas las partes.

De igual manera, para facilitar la programación de actividades por parte de la Entidad y garantizar el cumplimiento de los horarios laborales establecidos, compartimos a continuación los horarios de nuestro personal, socializados durante la reunión realizada en el Edificio de Presidencia, piso 4 en septiembre de 2025:

LUNES A VIERNES:
Ingreso: 7:00 am
Desayuno: 9:00 am a 9:30 am
Almuerzo: 12:00 pm a 1:00 pm
Descanso: 3:00 pm a 3:30 pm
Salida: 5:00 pm

SÁBADOS:
Ingreso: 7:00 am
Desayuno: 9:00 am a 9:30 am
Salida: 11:30 am

Con esta información, la Entidad podrá programar las actividades dentro de las franjas horarias disponibles, respetando los tiempos de descanso que por ley corresponden al personal.

Por último, teniendo en cuenta la solicitud final:

> *En ese sentido, desde la Gerencia Administrativa se solicita de su colaboración para que por favor se realice un seguimiento adecuado y se tomen las medidas que correspondan para garantizar la realización de las actividades que debe ejecutar el personal propuesto como ponderable por parte del contratista de obra INGEBYP S.A.S., permitiendo que todas las labores que demanda la operación cotidiana de la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. puedan llevarse a cabo de la mejor manera.*

ELABORO APROBÓ

Informamos que el personal ponderable fue entregado a la entidad para su administración y asignación de las actividades urgentes y prioritarias según su necesidad para el cumplimiento del objeto del contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., por lo cual, no corresponde a INGEBYP realizar seguimiento para la realización de dichas actividades, sin embargo, entendiendo la necesidad de seguimiento y control, sugerimos respetuosamente considerar los puntos aquí expuestos con el objetivo de establecer una metodología de trabajo que permita la óptima ejecución del contrato en beneficio de ambas partes, por nuestro lado, confirmamos que el personal se encuentra disponible para la atención de los requerimientos de la Entidad, enmarcados en una coordinación, programación y tiempos de ejecución razonables.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS**
**BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del**
**Contrato**

OFC. No.305 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO DUVAN FELIPE PARRA

Cordial Saludo,

En atención al asunto de referencia, me permito remitir el informe del accidente de trabajo ocurrido el día 01 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro, correspondiente al señor Duván Felipe Parra, trabajador del subcontratista DPM Ingeniería Eléctrica S.A.S.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atenta a cualquier observación o información adicional que sea requerida.

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1c5t59JM4eVf44Ikd3A6yJ8Dt8nc7E4dd

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.306 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 306 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **14 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 173 | JULIO ALBERTO ARIZA CASTRO | 1032432958 |
| 174 | INGRID PAOLA ARAGON PARRA | 1106901012 |
| 175 | PATRICIA LUCIA MATUTE ESTARITA | 32747208 |

El retiro de una escalera de 4 pasos color amarilla del contratista Franco Osorio.

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1n0z1kTT2EmmdTafQodSZ_sDPoYu7rwUY

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,



**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.308 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 308 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **19 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 180 | CARLOS ANDRES ORTIZ AVILA | 1019137123 |
| 182 | BENJAMIN EUSTORGIO CORRALES | 1005677476 |
| 184 | JAVIER ARNOVINXON GARZON | 1024526908 |
| 185 | JOAN SEBASTIAN AHUMADA | 1007699121 |
| 186 | OSCAR IVAN AHUMADA JIMENEZ | 1007369218 |

| | | |
|---|---|---|
| 187 | HECTOR MILLER GOMEZ | 80172952 |
| 188 | MAIKOL HERNALDO ALZA | 1233900833 |
| 189 | JORGE ARTURO VALENZUELA | 1033769401 |

Ingreso de los siguientes elementos:

- Patricia Lucia Matute con cedula No.32747208: Portátil, marca Lenovo serial 8wquk
- Ingrid Paola Aragón con cedula No.1106901012: Bicicleta Marca PROFIJ JASPER X2, color gris-morado, serial JJX290015

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-8OQp3FyrKxhCn97ON_F8-3nvW8OsH-z

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-309

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RADICADO OBSERVACIONES CORTE DE OBRA 04

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el documento de radicado observaciones del corte de obra 04, correspondiente al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:
1. Observaciones Corte de obra 04

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-310

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS – RADICADO OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL 07, CORTE DE OBRA 04

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir los documentos con las observaciones del informe mensual 07 y el corte de obra 04, correspondientes al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Observaciones de informe mensual 07
2. Observaciones del corte de obra 04

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.311 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 311 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **21 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 181 | JOSE ARNOLDO GARZON GARCIA | 80893840 |
| 182 | BENJAMIN EUSTORGIO CORRALES | 1005677476 |
| 184 | JAVIER ARNOVINXON GARZON | 1024526908 |
| 185 | JOAN SEBASTIAN AHUMADA | 1007699121 |

| | | |
|---|---|---|
| 186 | OSCAR IVAN AHUMADA JIMENEZ | 1007369218 |
| 190 | CRISTIAN DARIO GONZALEZ | 1000460082 |
| 191 | JAISON GUEVARA SAENZ | 1065872962 |
| 192 | PABLO DANIEL CASTRO MARTIN | 80813718 |
| 193 | SALOMON ROA VENEGAS | 17185258 |

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JVOlVv_7CADMz-stnNDrhea0s-iiqhzi

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

INCEBYP

NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO

IC&T

ISO 9001:2000
REGISTRO: IC&T 49-01-06
ACREDITADO
Industria y Comercio

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 21 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-312

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RADICACIÓN DE APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir los APUS NP GRUPO 05 PARA REVISIÓN, correspondientes al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes APUS para su revisión:

1. APUS NP GRUPO 05

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-314

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: DEFINICIÓN DE ALCANCE BAÑOS CNA PISO 4 EDIFICIO DE CONVENCIONES

Cordial y respetuoso saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato FNA-166-2024 y atendiendo las actividades de mantenimiento locativo del cuarto piso del Edificio de Convenciones, nos permitimos solicitar respetuosamente la definición del alcance de intervención para la zona de baños, toda vez que durante el desarrollo de los trabajos se han evidenciado necesidades de intervención no contempladas inicialmente en el alcance presupuestal y que resultan indispensables para garantizar la correcta funcionalidad y calidad estética del espacio.

1. SITUACIÓN ACTUAL

1.1. Renders Proporcionados por la Entidad
La Entidad suministró renders arquitectónicos que ilustran las expectativas visuales y funcionales para la zona de baños, específicamente:

Render de acceso proyectado:



ELABORO APROBÓ

Render de zona de lavado de manos:



Sin embargo, al contrastar estos renders con las condiciones actuales del espacio y el alcance contractual inicial, se evidencia que las expectativas planteadas visualmente requieren intervenciones adicionales no contempladas originalmente.

1.2. Estado Actual de los Baños

Las condiciones actuales presentan las siguientes características:

a) Divisiones de baños:







E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.


- Se realizó desmonte de divisiones por parte de la Entidad para reubicarlas en otros sectores de carácter urgente
- Los elementos existentes fueron retirados dejando espacios sin divisorios.
- Por temas de pólizas de cumplimiento, estabilidad y garantía, se requiere el cambio de la totalidad de los elementos, ya que la compatibilidad o aseguramiento de elementos nuevos con existentes puede generar observaciones que impidan el recibo a satisfacción

b) Mesones y griferías:



- Faltante de griferías completas
- Deterioro visible en mesones existentes
- Necesidad de demoler mesones para instalar nuevos puntos hidráulicos compatibles con las griferías aprobadas por la Entidad

c) Aparatos sanitarios:





E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.



- Retiro de aparatos sanitarios para instalación en otras áreas
- Faltante de escudos en push de sanitarios (elementos con más de 3 años de instalación, comercialmente discontinuados)
- Necesidad de suministro e instalación de nuevos aparatos para garantizar funcionalidad

d) Pisos y enchapes:

Desgaste normal por uso institucional
Aspecto visual que evidencia falta de renovación
Potencial desconfort para el personal del FNA que ocupará el área

e) Redes de suministro:

No se contempla intervención mayor, ya que ajustes de registros de corte implicarían demoliciones, regatas y reposiciones de enchapes que no son comerciales

II. ELEMENTOS DE REFERENCIA

Como antecedente de calidad y acabados, se adjuntan imágenes de las baterías de baños del segundo piso del edificio CNA intervenidas por INGEBYP S.A.S., donde se realizó el cambio total de divisiones, enchapes, mesones, lavamanos y espejos, generando un elemento arquitectónico adecuado, homogéneo y garantizado para cada espacio.


E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.





## III. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EVALUACIÓN

Con base en lo expuesto, solicitamos respetuosamente la evaluación y aprobación de las siguientes intervenciones:

### 3.1. Divisiones de Baños

- Suministro e instalación de divisiones completas nuevas en material acorde con los estándares del proyecto

Garantía de compatibilidad, estabilidad y cumplimiento de pólizas contractuales

### 3.2. Mesones y Zona de Lavamanos



E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

- Demolición de mesones existentes deteriorados
- Suministro e instalación de mesones nuevos con especificaciones acordes a renders aprobados
- Instalación de lavamanos tipo aprobado por la Entidad
- Generación de puntos hidráulicos para nuevas griferías
- Suministro e instalación de griferías aprobadas

3.3. Aparatos Sanitarios

- Suministro e instalación de sanitarios nuevos (Reposición)
- Suministro e instalación de accesorios (incluidos escudos de push o sistemas equivalentes comerciales)

Garantía de funcionalidad plena del espacio

3.4. Pisos y Enchapes (Evaluación Solicitada)

Solicitamos evaluar la pertinencia de:

Opción A: Cambio parcial de elementos deteriorados
Opción B: Remodelación total de pisos y enchapes

Consideraciones importantes:

- Los enchapes actuales no son comerciales
- Según lo expresado en comités, se requiere instalar piezas (cenefas) sujetas a aprobación
- La reposición parcial puede generar diferencias visuales notorias
- La renovación total garantizaría homogeneidad estética acorde con los renders suministrados

3.5. Redes de Suministro

- Mantenimiento de redes existentes sin intervención mayor
- Ajustes menores de conexiones para nuevos aparatos

Nota: Intervenciones mayores en redes implicarían demoliciones y reposiciones no contempladas

IV. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La solicitud de definición y eventual ampliación del alcance se fundamenta en:



E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

- Cumplimiento de expectativas: Los renders suministrados por la Entidad establecen un estándar de calidad y acabados que requiere intervenciones integrales
- Garantías contractuales: La instalación de elementos parciales o mixtos (nuevos con usados) compromete las pólizas de estabilidad, calidad y cumplimiento
- Funcionalidad: El desmonte de elementos por parte de la Entidad genera necesidades de reposición completa
- Homogeneidad estética: El personal del FNA que ocupará el área requiere un espacio renovado, funcional y visualmente adecuado
- Precedente de calidad: Las intervenciones realizadas en CNA Piso 2 establecen el estándar de calidad esperado

V. SOLICITUD

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a la Interventoría:

- Evaluar la pertinencia técnica del cambio parcial versus remodelación total de la zona de baños
- Definir el alcance definitivo de intervención requerido para cumplir con las expectativas visuales y funcionales expresadas en los renders suministrados
- Validar las actividades propuestas en el numeral III del presente documento
- Autorizar las intervenciones necesarias para garantizar el recibo a satisfacción del área
- Establecer el alcance presupuestal correspondiente a las actividades definidas

Quedamos atentos a la validación del alcance solicitado para proceder con la definición presupuestal correspondiente y dar continuidad a las actividades en los plazos establecidos.

Cordialmente,



**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.315 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 315 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **26 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 190 | CRISTIAN DARIO GONZALEZ | 1000460082 |
| 193 | JEYSON SALAMANCA CELIS | 1019103612 |
| 194 | WILLIAM RODRIGUEZ SABOGAL (visita técnica 4 piso) | 80197034 |

Adicionalmente, se solicita amablemente que se autorice el ingreso de las motos a partir de las 6:00 p.m y los fines de semana únicamente actividades que se están ejecutando y, los cuales se relacionan a continuación:

| MOTOS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 06:00 PM Y FINES DE SEMANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **MARCA** | **TIPO** | **PLACA** | |
| JAVIER GARZON GARCIA | 1024526908 | Yamaha FZ 150 | Moto | YWW76D | |
| JOSE ARNOLDO GARZON GARCIA | 80893840 | Hero Triller 150 | Moto | OZK93F | |
| SEBASTIAN AHUMADA JIMENEZ | 1007699121 | Yamaha FZ 150 | Moto | DVP08G | |

Herramientas requeridas para desarrollo de reparaciones locativas generales.

| **PERIODO DE INGRESO** | **INGRESOS DE HERRAMIENTA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2025** | |
|---|---|---|
| **CANTIDAD** | **HERRAMIENTAS** | **SERIAL** |
| 2 | Taladro dewalt atornillador | DCF620 -CD1518 |
| 1 | Pistola de fijación ramset | 105100655 |
| 1 | Taladro Maquita | 855E02-9 |
| 1 | Taladro Maquita | TD110D |
| 1 | Taladro Maquita | HP33D |
| | Pulidora Maquita | DGA458 |
| 2 | Laser Dewalt | 98558 - 98556 |
| 1 | Taladro emplacador | DCF620 |

Herramienta retiro de obra:

| **PERIODO DE INGRESO** | **RETIRO DE HERRAMIENTA 25 y/o 26 DE NOVIEMBRE 2025** | |
|---|---|---|
| **CANTIDAD** | **HERRAMIENTAS** | **CONTRATISTA** |
| 1 | Chupa *2 | Proarking |
| 1 | Chupa *3 | |
| 1 | Espejo 2.10 * 1.20 (usado) | Premium |

Los documentos se encuentran en:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YdImVYvf8t35ipMMa5-2jvFm_4XOCxKH

NIT: 830.121.507-2

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

NIT: 830.121.507-2

Bogotá D.C. 26 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-316

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: RADICACIÓN DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL EDIFICIO CNA PISO 2

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL EDIFICIO CNA PISO 2, correspondientes al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. I-E-CUBIERTA_FNA-V0
2.ANEXO 1. Registro de inspección
3. ANEXOS 2. Planos estructurales

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
REGISTRO: IC&T 49-01/06
ACREDITADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RESOLUCIÓN: 35704 del 07.Nov.2002

Bogotá D.C. 26 de noviembre de 2025

Señores:
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC**
**BIODECCO**
**Cl 57 6 - 18 Of 201**
**ING. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No. FNA-166-2024-317

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS – RADICADO CORTE DE OBRA 05

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir el CORTE DE OBRA 05, correspondiente al **Contrato No. FNA-166-2024**, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Corte de obra 05
2. Memorias Corte de obra 05

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**Representante Legal INGEBYP S.A.S.**

ELABORO APROBÓ

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
ACREDITADO

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.315 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 315 QHSE INGRESO PERSONAL

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del día **28 hasta 30 de noviembre de 2025**, toda vez que es el personal que realizara las actividades operativas del **Fondo Nacional del Ahorro SA**.

A continuación, se relacionan las fechas en las que las personas tenían programado su ingreso, pero no se presentaron en la fecha correspondiente. En consecuencia, su ingreso se efectuará a partir de la nueva fecha que se indica.

El personal que ingresara es el siguiente:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA |
|---|---|---|
| 194 | SANTIAGO DAVID BARRANCO | 1043117484 |
| 195 | JULIO CESAR VILLA | 19368464 |
| 196 | ALEJANDRO JOSE CALDERA | 7086368 |

NIT: 830.121.507-2

Los documentos se encuentran en:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1aBSHTcT8Z3DJl2tNC-dId9uFol8yQ12L

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente QHSE**
**Ingebyp S.A.S**

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: (031) 7561194 – Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

**Señores**
**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S.**
**BIODECCO**
**Ing. Agustín Muñoz**
**Interventoría del Contrato**

OFC. No.319 QHSE FNA-166-2024

**Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".**

ASUNTO: 319 QHSE SOLICITUD AUTORIZACION DE INGRESO DE PERSONAL - DICIEMBRE

Cordial Saludo,

En atención al asunto en referencia, nos permitimos solicitar amablemente se autorice el ingreso del personal que a continuación se relaciona, a partir del **01 hasta 31 de diciembre de 2025**, toda vez que es el personal encargado de realizar actividades **administrativas y operativas** dentro de las instalaciones del **Fondo Nacional del Ahorro**.

El personal que ingresara es el siguiente:

| **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **NOMBRES Y APELLIDO** | **CE** | **EQUIPO** |
| 1 | JEFFERSON BOHORQUEZ | 79894001 | Representante Legal Ingebyp |
| 2 | FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ | 79952110 | Marca Lenovo<br>Serial PF0P5UB4 16/12 |
| 3 | YILBER YANIN VARGAS | 1031135149 | Marca Lenovo<br>Serial 30 |
| 4 | RODOLFO ENRIQUE BARRETO | 79909184 | Marca ASUS<br>Serial 75228 |
| 5 | MARIA DEL PILAR PAIVA | 28541354 | - Marca Lenovo<br>Serial PF1878CHMTM<br>Marca Toshiba<br>Serial ACN001320421 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | JOSE MAURICIO GONZALEZ | 79406468 | Marca ASUS<br>Serial N3NRCX13J276139 |
| 7 | CARLOS BALLESTEROS | 80076132 | Marca HP<br>Serial 3250 |
| 8 | MARIA LALY PERDOMO | 26430367 | Marca Lenovo<br>Serial 20H100040 |
| 9 | CATHERINE OSORIO QUIROGA | 1097389215 | Marca Dell<br>Serie 7410 |
| 10 | MAYCOL ANDRES MARTIN | 1018504679 | Marca Lenovo azul<br>Serie 4679 |
| 11 | JESUS PEREZ ZORRO | 9397272 | Marca ASUS Vivo Book<br>Serial 2N0LP001153055 |
| 12 | CAMILA ALEJANDRA REINOSO | 1110592318 | Marca HP<br>Serial TX2-RTL882ICE |
| 13 | DIEGO PARRA MORENO | 79913946 | Marca Toshiba<br>Serial 8F135621C |
| 14 | RICHARD HERNANDO MUÑOZ | 80085408 | |
| 15 | LUZ AYDA MARQUIN | 36307265 | |
| 16 | DANILO ALBERTO ROJAS | 1193522871 | |
| 17 | JESUS DAVID LEOTTAU | 1002193140 | |
| 18 | CAMILO ANDRES MONTES | 80191282 | |
| 19 | WILSON MARTIN | 79852262 | |
| 20 | CARLOS ANDRES MUÑOZ MOLINA | 80238472 | |
| 21 | JULIO CESAR BONILLA | 80744476 | |
| 22 | PEDRO NEL CUCUNUBA | 80368103 | |
| 23 | JOSE GREGORIO AVILA | 1052946774 | |
| 24 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ | 1115746250 | |
| 25 | JHON ANDRES CORTES | 80034338 | |
| 26 | JULIO DUEÑAS | 4079412 | |
| 27 | ESGAR FABIAN DUEÑAS | 1022989901 | |
| 28 | EMMANUEL GARCIA JIMENEZ | 1032395291 | |
| 29 | YOFRAN JAVIER AZUJE GODOY | 7121461 | |
| 30 | JORGE LUIS LOZANO MORALES | 1073628233 | |
| 31 | HECTOR MILLER GOMEZ | 80172952 | |
| 32 | FREDY WILLMAN ROSAS | 10182018 | |
| 33 | JORGE ALBERTO LOAIZA | 1054558365 | |
| 34 | ALDEMAR PRIETO ALFARO | 80048825 | |
| 35 | LEONARDO PARDO TORRES | 79581340 | |
| 36 | EIVER STIBEN GARCIA | 1032461112 | |
| 37 | CARLOS ANDRES DE LA OSSA | 1031803017 | |
| 38 | GUILLERMO ALFONSO MIRANDA | 1068666849 | |
| 39 | JONATHAN ESTEBAN VARGAS | 1024501992 | |
| 40 | JUAN CARLOS PRIETO TORO | 79882071 | |
| 41 | LUIS ADOLFO POLANIA ARANDA | 79346900 | |
| 42 | DUVAN FELIPE PARRA ROJAS | 1026597519 | |
| 43 | FRANCISCO JOSE SUARIQUE | 79244083 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | STEVEN VALENTIN BERMUDEZ | 1007832197 | |
| 45 | SANTIAGO DAVID BARRANCO | 1043117484 | |
| 46 | JULIO CESAR VILLA | 19368464 | |
| 47 | WILLIAN ISNARDO CHACON | 80000263 | |
| 48 | CIRO LEONEL VILCHEZ TOLOZA | 1049662287 | |
| 49 | ERICKSON FABIAN QUESADA | 1022332693 | |
| 50 | LUIS FERNANDO OSPINO OLIVO | 1045227402 | |
| 51 | JAIRO ALEXANDER GOMEZ CANO | 80228401 | |
| 52 | INGRID PAOLA ARAGON PARRA | 1106901012 | |
| 53 | CAMILA ALEJANDRA REINOSO | 1110592318 | |
| 54 | WILLIAM RODRIGUEZ SABOGAL | 80197034 | |
| 55 | YINETH JOJOA CORTES | 36281746 | |
| 56 | ALEJANDRO JOSE CALDERA | 7086368 | |
| 57 | CARLOS ANDRES ORTIZ AVILA | 1019137123 | |
| 58 | WILLIAM FELIPE ROLDAN SIERRA | 1015401991 | |
| 59 | WILMER SIERRA CRUZ | 79877529 | |
| 60 | WILSON GUSTAVO SIERRA | 79876215 | |
| 61 | YEFERSON CAMILO SIERRA CRUZ | 1000319097 | |
| 62 | CRISTIAN DARIO GONZALEZ | 1000460082 | |
| 63 | JEYSON SALAMANCA CELIS | 1019103612 | |
| 64 | JAISON GUEVARA SAENZ | 1065872962 | |
| 65 | CARLOS ANDRES BRICEÑO | 79913726 | |
| 66 | DAVID SANTIAGO ACOSTA | 1023375513 | |
| 67 | IVAN CAMILO CASTILLO | 2000003823 | |
| 68 | PATRICIA LUCIA MATUTE ESTARITA | 32747208 | |
| 69 | JOSE ARNOLDO GARZON GARCIA | 80893840 | |
| 70 | BENJAMIN EUSTORGIO CORRALES | 1005677476 | |
| 71 | JAVIER ARNOVINXON GARZON | 1024526908 | |
| 72 | JOAN SEBASTIAN AHUMADA | 1007699121 | |
| 73 | OSCAR IVAN AHUMADA JIMENEZ | 1007369218 | |
| 74 | DIEGO FERNANDO AHUMADA | 1007369217 | |

Los documentos se encuentran en:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IINuAZ5GkdzEh5UgK0-L0NMHas9ciOSO

El personal que ingresara a realizar el aseo de los baños es el siguiente:

| No. | NOMBRES COMPLETOS | No. CÉDULA |
|---|---|---|
| 1 | JORGE ELIECER TURIZO TORRES | 1126704734 |
| 2 | LUIS ALFONSO BAQUERO PARDO | 11410629 |
| 3 | LUIS MARIO MORENO BAQUERO | 79233724 |
| 4 | ANGELINO ALMARIO GUSMAN | 80268641 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | DAGOBERTO ROCHA CORTES | 84094286 |
| 6 | ROSEMBERG DAVID REYES FERNANDEZ | 1033689375 |
| 7 | OSCAR JAVIER PEÑA CONTRERAS | 80246676 |
| 8 | DANER JESUS OBESO MESA | 106703387 |
| 9 | LUIS ORLANDO SUAREZ | 11340828 |
| 10 | RICHARD JAVIER NAVARRO | 1067035993 |
| 11 | ALDAHIR GULLOSO | 1051734871 |

Adicionalmente, se solicita amablemente que se autorice, en las mismas condiciones y por el mismo plazo previamente establecido, el ingreso de los siguientes vehículos, los cuales se relacionan a continuación:

**VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | MARCA | TIPO | PLACA | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFONSO HERRERA | 86052493 | Toyota | Camioneta | MRQ470 | Azul tinta |
| RODOLFO BARRETO | 79909184 | Dodge | Journey | IIX466 | Gris cenizo |
| JOSE ALEXIS FIGUEREDO | 1016036034 | | Camioneta | NCC033 | Azul |
| OSCAR RUEDA | 1032401333 | | Volqueta | FCD229 | Roja |
| CAMILO MONTES | 80191282 | Dodge<br>Audi<br>Chevrolet | Journey<br>Camioneta<br>Camión | INK238<br>DZU231<br>WLS295 | Azul<br>Gris<br>Blanca |
| MARIA DEL PILAR PAIVA | 28541354 | Auteco | Motocicleta | ELECTRICA | Negra – Roja |
| YILBER YANIN VARGAS | 1031135149 | Pulsar | Moto | AKI29F | Roja |
| JULIO CESAR BONILLA | 80744476 | Pulsar | Moto | GPG98G | Azul |
| CIRO LEONEL VILCHEZ | 1049662287 | Industrial | Bicicleta | N/A | Negra |
| LUIS FERNANDO OSPINO | 1045227402 | Industrial | Bicicleta | N/A | Gris |
| INGRID PAOLA ARAGON | 1106901012 | Profit | Bicicleta | N/A | Gris-Morado |
| ANDRES MUÑOZ | 80238472 | | Moto | XBI31G | Naranja |

**Nota:** Los vehículos únicamente podrían ingresar a las instalaciones a partir de la 6:00 pm y durante los fines de semana son los siguientes:

**VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE**
**A PARTIR DE LAS 6:00 PM Y FINES DE SEMANA**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | MARCA | TIPO | PLACA | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO PARRA | | Chevrolet | Camioneta | QHF796 | |
| FRANCISCO SUARIQUE | 79244083 | Suzuki | Moto | IGQ19G | Amarilla-Negr |
| STEVEN BERMUDEZ | 1007832197 | AKT | Moto | QOU85H | Negra |
| JAVIER GARZON GARCIA | 1024526908 | Yamaha | Moto | YWW76D | |
| JOSE ARNOLDO GARZON | 80893840 | Hero | Moto | OZK93F | |
| SEBASTIAN AHUMADA | 1007699121 | Yamaha | Moto | DVP08G | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO AHUMADA | 1007369217 | Raptor | Eléctrica | N/A | Blanco |
| CARLOS ANDRES MUÑOZ | 80238472 | Pulsar | Moto | LUQ62C | Azul |

Materiales requeridos para desarrollo de reparaciones locativas generales.

| **FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA** | | |
|---|---|---|
| **LISTADO DE MATERIALES A INGRESAR** | | |
| **PERIODO INGRESO** | **DEL 01-12-2025 AL 31-12-2025** | |
| ***ITEM*** | ***DESCRIPCION*** | ***UNIDAD*** |
| 1 | PISO LAMINADO | M2 |
| 2 | LAMINAS DE FIBROCEMENTO DE 8 MM | UN |
| 3 | LAMINAS DE YESO CARTON | UN |
| 4 | VINILO BLANCO | CUÑETE |
| 5 | PINTURA TIPO KORAZA | CUÑETE |
| 6 | PERFIL VIGUETA | UN |
| 7 | PERFIL OMEGA | UN |
| 8 | PERFIL ANGULO | UN |
| 9 | PERFIL BASE 9 | UN |
| 10 | PERFIL BASE 6 | UN |
| 11 | TORNILLO ESTRUCTURA | UN |
| 12 | TORNILLO DE TAPADO | UN |
| 13 | MADERA TIPO REPIZA | UN |
| 14 | VIDRIO PUERTA TEMPLADO | UN |
| 15 | VIDRIO MARQUESINA, VENTANERIA | UN |
| 16 | VIDRIO PARA DIVISION DE OFICINA | M2 |
| 17 | PUERTAS EN MADERA, EN ACERO | UN |
| 18 | CHAPAS | UN |
| 19 | MARCOS PORTA LAMPARAS | UN |
| 20 | ENCHAPE PARA MURO | CAJAS |
| 21 | ENCHAPE PARA PISO | CAJAS |
| 22 | TUBERIA ELECTRICA PVC | UN |
| 23 | TUBERIA ELECTRICA EMT | UN |
| 24 | ACCESORIOS TUBERIA ELECTRICA | UN |
| 25 | ACCESORO TUBERIA ELECTRICA EMT | UN |
| 26 | TABLEROS ELECTRICO | UN |
| 27 | BREAKER | UN |
| 28 | BOQUILLA | CAJAS |
| 29 | PEGANTE CERAMICO | BOLSA |
| 30 | SANITARIOS | UN |
| 31 | LAVAMANOS PEDESTAL | UN |
| 32 | LAVAMANOS DE SOBREPONER | UN |
| 33 | GRIFERIAS BAÑOS | UN |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | PUNTILLAS (VARIAS DIMENSIONES) | CAJAS |
| 35 | PAPELERIA (VARIOS) | GLB |
| 36 | CAJAS ELECTRICAS (PLASTICA Y METALICA) | UN |
| 37 | BLOQUE Y/O LADRILLOS | UN |
| 38 | CEMENTO Y/O MORTERO | UN |
| 39 | MALLA ELECTROSOLDADA O DE VENA | UN |
| 40 | VARILLA CORRUGADA | UN |
| 41 | LUMINARIAS | UN |
| 42 | VENTANAS EN ALUMINIO Y/O PUERTA | UN |
| 43 | ARENA | UN |
| 44 | PERFIL DOBLE UMS | UN |
| 45 | ALAMBRE | UN |
| 46 | CABLE | UN |
| 47 | ADITIVO DANOSA (diferente presentaciones) | GALON |
| 48 | TOMAS, CAJAS, ACCESORIOS ELECTRICOS | UN |
| 49 | MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA | UN |
| 50 | MESONES EN CUARSON | UN |
| 51 | MANTO ASFALTICO, EMULSIONES (dif. presentaciones) | ROLLO |
| 52 | PRODUCTO TOXEMENT (diferente presentaciones) | UN |
| 53 | PRODUCTOS SIKA (diferente presentaciones) | VARIOS |
| 54 | POLIETILENO | ROLLO |
| 55 | TUBERIA PRESION SANITARIA | UN |
| 56 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PAR RED CONTRAINCENDIO | UN |
| 57 | TUBERIA PVC * 6D | UN |
| 58 | BANDEJAS Y DUCTOS ELECTRICOS | UN |

Herramientas requeridas para desarrollo de reparaciones locativas generales.

| **PERIODO DE INGRESO** | **DEL 01-12-2025 AL 31-12-2025** | |
|---|---|---|
| ***ITEM*** | ***HERRAMIENTAS*** | |
| 1 | PULIDORAS | |
| 2 | TALADROS (inalámbricos, demoledor, rotomartillo) | |
| 3 | SOPLETE | |
| 4 | NIVELES LASER | |
| 5 | ATORNILLADORES INHALAMBRICOS | |
| 6 | PALA | |
| 7 | PICAS | |
| 8 | BARRAS | |
| 9 | HERRAMIENTA MENOR | |
| 10 | ESCALERAS | |
| 11 | CARRETILLAS Y ZORRAS | |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | SACA NUCLEO | |
| 13 | SIERRA CIRCULAR | |
| 14 | CILINDRO DE GAS (40 – 20 lbs) | |
| 15 | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - TUBULAR | |
| 16 | LAZOS | |
| 17 | SONDA | |
| 18 | TROMPO | |
| 19 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA | |
| 20 | BOMBA | |
| 21 | DOTACION PERSONAL | |
| 22 | VIBRADOR DE CONCRETO | |
| 23 | RANURADORA | |
| 24 | ROTIADORA | |
| 25 | ROSCADORA | |
| 26 | COMPRESOR | |
| 27 | REACTOR QUIMICO | |

**NOTA:** Asimismo, se proyecta el retiro de materiales desmontados, tales como residuos de construcción y demolición (RCD), chatarra, drywall, fibra de vidrio, espejos, vidrio laminado y todos aquellos elementos que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) disponga para su disposición final, garantizando su adecuado manejo ambiental conforme a la normativa vigente.

Se aclara que los vehículos destinados para estas actividades no ingresarán a las instalaciones del FNA. Estos se ubicarán sobre la calle 11, desde donde se realizará el lavado del baño, así como el retiro de los RCD y demás materiales, asegurando así el cumplimiento de las medidas logísticas y de control establecidas. **LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN EL RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) NO PUEDEN SER IDENTIFICADOS CON ANTELACIÓN MEDIANTE NÚMERO DE PLACA, NI ES POSIBLE RELACIONAR PREVIAMENTE AL PERSONAL ENCARGADO DEL CARGUE. ESTO SE DEBE A QUE TANTO LOS VEHÍCULOS COMO EL PERSONAL ASIGNADO DEPENDEN DE LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA DEL DÍA EN QUE SE PROGRAME LA ACTIVIDAD DE RETIRO.**

## RETIRO CAJA DE ICOPOR AL SR. JOSE MOSCOTE CEDULA 7643194

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,



**MARIA DEL PILAR PAIVA S.**
**Residente HSEQ**
**Ingebyp SAS**

| | | |
|---|---|---|
| fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 43 | **Tema:** | Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024 |
| **Fecha:** | 06/11/2025 | **Ubicación:** | Gerencia Administrativa |
| **Hora inicio:** | 8:30 am | **Hora fin:** | 12:00 pm |
| **Objetivo** | Comité periódico de seguimiento | | |

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Se anexa Formato de Asistencia | Gerencia Administrativa | NA | NA |
| | | | |

## 1. COMPROMISOS ANTERIORES

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega del diseño en plano DWG de la red de alimentación de los puestos de trabajo del CNA segundo piso | ENTIDAD CONTRATANTE | PENDIENTE |
| 2 | Emitir concepto técnico sobre la subsanación de observaciones del trazado de iluminación | INTERVENTORÍA | EN PROCESO |
| 3 | Comunicar oportunamente dudas o aclaraciones que surjan durante la ejecución del cielo raso | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 4 | Comunicar aclaraciones adicionales sobre detalles de carpintería de puertas del Punto de Atención Primario | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 5 | Formalizar por escrito la decisión sobre la alimentación de los puestos de trabajo del Punto de Atención Primario. | ENTIDAD CONTRATANTE | CUMPLIDO |
| 6 | Continuar la actualización y consolidación del presupuesto detallado de todos los frentes. | CONTRATISTA DE OBRA | CUMPLIDO |
| 7 | Elaborar y entregar informe técnico sobre la impermeabilización de la cubierta L del edificio CNA. | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Verificar diagnóstico y propuesta de intervención de ventanería para entrega a la Entidad. | INTERVENTORIA | CUMPLIDO |
| 9 | Entregar la subsanación de los paquetes de APU correspondientes al Acta de Fijación de Precios N.º 4. | CONTRATISTA DE OBRA | CUMPLIDO |
| 10 | Entregar flujo de caja actualizado junto con el Acta de Fijación de Precios N.º 4. | CONTRATISTA DE OBRA | CUMPLIDO |
| 11 | Instalar la estantería en la bodega de archivo. | CONTRATISTA DE OBRA | PENDIENTE |
| 12 | Realizar adecuación y pintura del punto fijo del ascensor en el edificio de convenciones. | CONTRATISTA DE OBRA | CUMPLIDO |

## 2. TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:30 am se reúnen las partes, contratista de Obra FNA-166-2024, interventoría FNA-022-2025 y El apoyo a la Supervisión designado por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. con el fin de desarrollar el comité de obra No. 43, convocado para el día 6 de noviembre del 2025.

Donde se realizó seguimiento de los compromisos del comité del 30 de octubre de 2025 y el avance en los diferentes componentes, tanto administrativos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y SST.

Para realizar un mayor control se realizó el seguimiento mediante la siguiente matriz de compromisos y presentación de avances semanales en cada uno de los componentes antes mencionados.

Donde adicionalmente se fijaron los nuevos compromisos y las fechas de entrega para los mismos.

### 2. PUNTOS TRATADOS:

**2.1. Se abordó la revisión del Corte de Obra No. 4.**

Durante la sesión, la interventoría presentó las observaciones a dicho corte (N°4), consistentes principalmente en aspectos de forma y soporte documental, entre ellos:

Ajuste en la presentación de los registros fotográficos, debiendo incluir evidencia antes, durante y después de cada actividad.

Corrección de celdas de justificación y cierre de pesos en las planillas del corte.

El contratista de obra manifestó su compromiso de ajustar y verificar la totalidad de los documentos, con el fin de realizar la radicación del corte a la entidad a la mayor brevedad posible, permitiendo continuar con el proceso de revisión y validación técnica.

Powered by CamScanner

**2.2. Informe Mensual de Obra No. 7.**

En seguimiento al **Informe Mensual No. 7**, la interventoría informó que dicho documento presenta **carpetas vacías, información incompleta y falta de firmas** en algunos apartados.

Por lo anterior, se efectuó la **devolución formal** del informe al contratista de obra, solicitando **completar la documentación y efectuar las correcciones necesarias** conforme a las observaciones emitidas.

**2.3. Ingreso de materiales – Sistema de iluminación (Cuarto piso, Edificio de Convenciones).**

Se solicitó el estado del ingreso de materiales asociados al sistema de iluminación del cuarto piso del edificio de convenciones.

El contratista manifestó que, de acuerdo con la reprogramación presentada ante la interventoría y la Acta de Fijación de Precios No. 4, el ingreso de dichos materiales se efectuará el lunes **10 de noviembre de 2025.**

La interventoría recomendó al contratista verificar las especificaciones de las luminarias a instalar, asegurando su concordancia con los diseños eléctricos y los requisitos de certificación RETILAB, para evitar reprocesos y garantizar la conformidad técnica.

**2.4. Fecha de entrega – Cuarto piso, Edificio de Convenciones.**

Durante el comité, la interventoría solicitó al contratista de obra definir y formalizar la fecha de entrega del cuarto piso del edificio de convenciones, a fin de que el Fondo Nacional del Ahorro pueda coordinar oportunamente con el área TI las actividades de instalación y alimentación de los puestos de trabajo, evitando interferencias o retrasos en la ocupación del espacio.

**2.5. Coordinación de instalación de bandejas y acompañamiento del área TI.**

Por parte de la Interventoría y del Contratista de Obra, se solicitó a la Supervisión designada por la Entidad Contratante gestionar ante el área de Tecnología e Informática (TI) el acompañamiento durante la ejecución de la instalación de las bandejas metálicas en el cuarto piso del edificio de convenciones.

Se indicó que dicho acompañamiento resulta indispensable, toda vez que posteriormente el área de TI deberá realizar el tendido y conexión del cableado estructurado sobre las bandejas instaladas.

La coordinación mancomunada entre el Contratista de Obra, la Interventoría y el área de TI permitirá evitar errores de trazado, interferencias con otros sistemas y reprocesos en la ejecución.

Así mismo, se acordó que cualquier recomendación técnica emitida por el área de TI deberá ser acatada y aplicada de manera previa a la instalación definitiva.

Powered by CamScanner

El Contratista de Obra (INGEBYP S.A.S.) se comprometió a tener instalada la totalidad de las bandejas del cuarto piso del edificio de Convenciones a más tardar el 22 de noviembre de 2025.

**2.6. Revisión del suministro de piso laminado – Cuarto piso, Edificio de Convenciones.**

La Interventoría y la Entidad Contratante solicitaron al Contratista de Obra verificar el suministro del piso faltante correspondiente al cuarto piso del edificio de convenciones.

El contratista manifestó que presentará muestras del material a la Entidad para su revisión y aprobación, aclarando que, en caso de que la Entidad determine un cambio respecto al piso ya suministrado, el ajuste no generará costos adicionales para la Entidad.

El Contratista de Obra se comprometió a entregar las muestras de piso para la verificación de la Entidad el día 11 de noviembre de 2025.

**2.7. Inicio de actividades en baños – Cuarto piso, Edificio de Convenciones.**

El Contratista de Obra (INGEBYP S.A.S.) se comprometió a iniciar el 18 de noviembre de 2025 las actividades correspondientes a la intervención de los baños ubicados en el cuarto piso del edificio de convenciones.

Las actividades comprenden principalmente:

- Ajustes de redes hidráulicas y sanitarias,
- Cambio de griferías y aparatos,
- Instalación y adecuación de divisiones metálicas,
- Colocación de cielorrasos,
- Instalación de luminarias y terminaciones finales.
- Entre otras actividades adicionales.

**2.8. Diagnóstico de "push" sanitarios – Cuarto piso, Edificio de Convenciones.**

Por parte de la Entidad Contratante, se solicitó al Contratista de Obra la elaboración y entrega de un diagnóstico técnico del estado de los push sanitarios instalados en el cuarto piso, con el fin de determinar si es necesaria su reposición o cambio.

El Contratista de Obra se comprometió a entregar el diagnóstico completo en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, contados a partir del comité, es decir, hasta el 21 de noviembre de 2025.

**2.9. Solicitud de detalle de cocineta – Cuarto piso, Edificio de Convenciones.**

La Interventoría, junto con el Contratista de Obra, solicitó a la Supervisión designada por la Entidad Contratante la entrega del detalle constructivo y de acabados de la cocineta correspondiente al cuarto piso del edificio de convenciones, ya que a la fecha no se ha recibido dicha información técnica.

La Supervisión del Fondo Nacional del Ahorro se comprometió a entregar el detalle completo de la cocineta el día 1 de diciembre de 2025, considerando que, conforme al cronograma y

Powered by CamScanner

a los rendimientos informados por el contratista de obra, la instalación de la cocineta iniciará en esa misma fecha.

**2.10. Verificación de tableros eléctricos y capacidad de alimentación**

Como observación técnica, la Interventoría y el Contratista de Obra solicitaron a la Entidad Contratante realizar la verificación de los tableros de alimentación eléctrica correspondientes a las redes de energía y de iluminación del cuarto piso, con el fin de asegurar que la capacidad instalada sea suficiente para alimentar la totalidad de los puestos de trabajo y sistemas de iluminación proyectados.

Se recomendó que dicha validación sea efectuada por el área técnica o de infraestructura eléctrica del Fondo Nacional del Ahorro, de manera previa al cierre de los circuitos y a la conexión final de luminarias.

**2.11. Inclusión de sensor ultrasónico – Oficinas, Cuarto piso**

Se dejó constancia de la recomendación realizada por la Interventoría y el Contratista de Obra a la Entidad Contratante respecto a la inclusión dentro del presupuesto del proyecto de un sensor ultrasónico de control de iluminación para las oficinas del cuarto piso del edificio de convenciones, con el propósito de optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia en el sistema de iluminación, lo cual requeriria en tal caso un nuevo APU como obra no prevista adicional, esto con el objeto de mejora en la programación del consumo energético y ahorro energetico.

**2.12. Inventarios y actas de vecindad – CNA Segundo Piso (Zona Norte)**

Durante el comité se trató el tema correspondiente a los inventarios y actas de vecindad del CNA Segundo Piso, Zona Norte.

La Interventoría y el Contratista de Obra informaron que, a la fecha, no se ha efectuado el retiro total del personal y de sus elementos de trabajo en dicha zona, lo cual impide adelantar de manera adecuada las actividades de inventario y la toma de actas de vecindad.

Se aclaró que estas actividades solo podrán desarrollarse una vez se haya completado el retiro de personal junto con los elementos asignados a cada persona junto con sus elementos personales, con el fin de evitar reprocesos o inconsistencias en los registros debido a la permanencia de personal y mobiliario institucional y personal.

**2.13. Mesa de trabajo – Verificación Paquete 5 (Obras no previstas)**

Se acordó que el día lunes 10 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una mesa técnica de trabajo entre la Interventoría y el Contratista de Obra para la revisión y verificación del Paquete No. 5 de Obras No Previstas.

La Interventoría solicitó al Contratista de Obra presentar en dicha sesión los APU ajustados y actualizados, teniendo en cuenta las verificaciones, observaciones y correcciones previamente entregadas por la interventoría.

**2.14. Entrega de recepción con observaciones**

El Contratista de Obra se comprometió a realizar la entrega formal de la recepción con observaciones el día lunes 10 de noviembre de 2025, conforme con lo revisado en comité,

Powered by CamScanner

con el fin de dar continuidad al proceso de cierre técnico correspondiente a las actividades ya ejecutadas.

**2.15. Actividad de policarbonato – Área de Casino**

Se programó por parte de las partes la ejecución de la actividad de instalación de policarbonato en la zona de ingreso del área de casino, estableciendo como fecha de ejecución el 30 de noviembre de 2025.

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta instalación del material conforme a los lineamientos de la Entidad.

**2.16. Subsanaciones en baños – Piso 2, Edificio CNA**

El Contratista de Obra (INGEBYP S.A.S.) se comprometió a realizar la entrega de las subsanaciones correspondientes a los baños del segundo piso del edificio CNA el día 17 de noviembre de 2025, de acuerdo con las observaciones técnicas emitidas por la Interventoría y la Supervisión.


**2.17. Ajuste de propuesta – Bicicleteros**

La Interventoría recordó a la Entidad Contratante que se encuentra pendiente la actualización de la propuesta técnica referente a la instalación de los bicicleteros, actividad incluida dentro del alcance del Contrato de Obra No. 166 de 2024.

Durante la mesa de trabajo previa, el Contratista de Obra y la Interventoría presentaron observaciones y recomendaciones ambientales y de diseño, las cuales deben ser tenidas en cuenta por la Entidad para la definición final del proyecto.

A la fecha del comité, no se ha recibido la versión actualizada del diseño y localización de los bicicleteros, por lo cual se solicita a la Entidad remitir la información correspondiente a la mayor brevedad posible.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**Registro fotográfico N°1:** Comité del 06 de noviembre de 2025.



**Registro fotográfico N°2:** Recorrido comité del 06 de noviembre de 2025.

Powered by CamScanner

## 3. COMPROMISOS COMITÉ

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA DE COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR AJUSTES Y VERIFICACIÓN DEL CORTE DE OBRA NO. 4, | CONTRATISTA DE OBRA | 8 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 2 | COMPLETAR INFORMACIÓN Y SUBSANAR OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 7. | CONTRATISTA DE OBRA | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 3 | INGRESO DE MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | CONTRATISTA DE OBRA | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4 | REMITIR FECHA OFICIAL DE ENTREGA DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES. | CONTRATISTA DE OBRA | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 5 | PRESENTAR MUESTRAS DEL PISO LAMINADO | CONTRATISTA DE OBRA | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 6 | COORDINAR CON EL ÁREA **TI** EL ACOMPAÑAMIENTO A LA INSTALACIÓN DE BANDEJAS METÁLICAS PARA CABLEADO | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 7 | INSTALAR LA TOTALIDAD DE LAS BANDEJAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES. | CONTRATISTA DE OBRA | 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 8 | INICIAR INTERVENCIÓN EN LOS BAÑOS DEL CUARTO PISO | CONTRATISTA DE OBRA | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9 | ENTREGAR DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE PUSH SANITARIOS DEL CUARTO PISO | CONTRATISTA DE OBRA | 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 10 | PERSONAL CIELO RASO | CONTRATISTA DE OBRA | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | ENTREGAR DETALLE TÉCNICO DE LA COCINETA | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 12 | VERIFICAR CAPACIDAD DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIÓN | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 13 | INCLUSIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA EN CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 14 | ACTA DE VECINDAD E INVENTARIOS | CONTRATISTA DE OBRA/ INTERVENTORÍA | Sujeto a desocupación del área |
| 15 | ENTREGA DE APUS ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°5 PARA MESA DE TRABAJO | CONTRATISTA DE OBRA/ INTERVENTORÍA | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 16 | RECEPCIÓN SUBSANACIONES | CONTRATISTA DE OBRA | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 17 | POLICARBONATO ENTRADA CASINO | CONTRATISTA DE OBRA | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 18 | SUBSANACIONES BAÑO CNA SEGUNDO PISO | CONTRATISTA DE OBRA | 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 19 | PROPUESTA BICICLETEROS | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | PENDIENTE POR DEFINIR |

| REVISÓ | ELABORÓ |
|---|---|
| **FABIAN BOHORQUEZ**<br>Gerente de obra<br>INGEBYP S.A.S. | **AGUSTÍN MUÑOZ**<br>Coordinador de interventoría<br>Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS |

**REVISÓ**

**JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ**
Profesional Ejecutivo Nivel 02
Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.

Powered by CamScanner

| | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Código GE-GP-FO-001 |
|---|---|---|
| fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO | GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD | Versión: 1 |

| Acta N° | 44 | Tema: | Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024 |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11/11/2025 | Ubicación: | Gerencia Administrativa |
| Hora inicio: | 8:30 am | Hora fin: | 12:00 pm |
| Objetivo | Comité periódico de seguimiento | | |

| PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Se anexa Formato de Asistencia | Gerencia Administrativa | NA | NA |
| | | | |

## 1. COMPROMISOS ANTERIORES

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR AJUSTES Y VERIFICACIÓN DEL CORTE DE OBRA NO. 4, | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 2 | COMPLETAR INFORMACIÓN Y SUBSANAR OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 7. | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 3 | INGRESO DE MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | CONTRATISTA DE OBRA | CUMPLIDO |
| 4 | REMITIR FECHA OFICIAL DE ENTREGA DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES. | CONTRATISTA DE OBRA | PENDIENTE |
| 5 | PRESENTAR MUESTRAS DEL PISO LAMINADO | CONTRATISTA DE OBRA | CUMPLIDO |
| 6 | COORDINAR CON EL ÁREA **TI** EL ACOMPAÑAMIENTO A LA INSTALACIÓN DE BANDEJAS METÁLICAS PARA CABLEADO | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | CUMPLIDO |
| 7 | INSTALAR LA TOTALIDAD DE LAS BANDEJAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES. | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 8 | INICIAR INTERVENCIÓN EN LOS BAÑOS DEL CUARTO PISO | CONTRATISTA DE OBRA | PENDIENTE |
| 9 | ENTREGAR DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE PUSH SANITARIOS DEL CUARTO PISO | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | PERSONAL CIELO RASO | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 11 | ENTREGAR DETALLE TÉCNICO DE LA COCINETA | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | EN PROCESO |
| 12 | VERIFICAR CAPACIDAD DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIÓN | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | PENDIENTE |
| 13 | INCLUSIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA EN CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES | SUPERVISION ENTIDAD CONTRATANTE | EN PROCESO |
| 14 | ACTA DE VECINDAD E INVENTARIOS | CONTRATISTA DE OBRA/ INTERVENTORÍA | EN PROCESO |
| 15 | ENTREGA DE APUS ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°5 PARA MESA DE TRABAJO | CONTRATISTA DE OBRA/ INTERVENTORÍA | PENDIENTE |
| 16 | RECEPCIÓN SUBSANACIONES | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 17 | POLICARBONATO ENTRADA CASINO | CONTRATISTA DE OBRA | PENDIENTE |
| 18 | SUBSANACIONES BAÑO CNA SEGUNDO PISO | CONTRATISTA DE OBRA | EN PROCESO |
| 19 | PROPUESTA BICICLETEROS | SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | PENDIENTE |

## 2. TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:30 am se reúnen las partes, contratista de Obra FNA-166-2024, interventoría FNA-022-2025 y El apoyo a la Supervisión designado por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. con el fin de desarrollar el comité de obra No. 44, convocado para el día 11 de noviembre del 2025.

Donde se realizó seguimiento de los compromisos del comité del 6 de noviembre de 2025 y el avance en los diferentes componentes, tanto administrativos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y SST.

Para realizar un mayor control se realizó el seguimiento mediante la siguiente matriz de compromisos y presentación de avances semanales en cada uno de los componentes antes mencionados.

Donde adicionalmente se fijaron los nuevos compromisos y las fechas de entrega para los mimos.

### 2. PUNTOS TRATADOS:

### 2.1. Levantamiento y diferenciación de actividades: resanes vs. estucados completos:

La Interventoría y el Contratista de Obra informaron a la Supervisión que, aunque el presupuesto contractual contempla **actividades de resanes y pintura**, en el cuarto piso del edificio de convenciones existen áreas que requieren **intervenciones mayores**, específicamente:

Powered by CamScanner

- Sectores donde se hace necesario **estucar completamente** y no únicamente realizar resanes superficiales.
- Áreas que requieren **pintura total**, debido al deterioro o a la necesidad de uniformidad estética.

La **Supervisión**, junto con la **Interventoría**, solicitaron al Contratista realizar un **levantamiento detallado por zonas**, donde se clasifiquen claramente:

- Sectores que requieren **resanes simples**.
- Sectores que requieren **estucado total** y **pintura completa**.

El **Contratista de Obra** se comprometió a entregar dicho **diagnóstico de cantidades** en un plazo **no mayor a quince (15) días calendario**.

**2.2. Ingreso y avance en instalación de materiales de iluminación**

El Contratista de obra informó el cumplimiento del **ingreso de los materiales de iluminación**, efectuado el **11 de noviembre de 2025**, de acuerdo con los compromisos previos del proyecto.

Con la llegada del material, se iniciaron las siguientes actividades:

- Instalación de **ductería para sistema de iluminación** del cuarto piso.
- Montaje de **bandejas metálicas** para cableado de datos normal y regulado.
- Avance en la instalación de cableado para **redes eléctricas e iluminación.**

La Interventoría verificó el material y el inicio de las actividades, dejando constancia del cumplimiento del compromiso.

**2.3. Presentación de muestras de piso y revisión por parte de la Supervisión**

El Contratista presentó a la Supervisión las **muestras de piso propuestas** para el cuarto piso del edificio de convenciones.

La Supervisión se comprometió a:

- **Presentar las muestras a los diferentes componentes del equipo de supervisión de la Entidad**,
- Realizar la evaluación técnica y funcional para la **selección definitiva del piso**,
- Emitir una respuesta **en el próximo comité**, según la programación establecida.

**2.4. Acompañamiento del área TI para instalación de bandejas – Coordinación institucional**

La Interventoría y el Contratista reiteraron la importancia de contar con el **acompañamiento del área TI de la Entidad Contratante** durante la instalación de las bandejas de cableado, con el fin de:

- Evitar reprocesos durante el enrutamiento del cableado,
- Garantizar la compatibilidad de los trayectos con los sistemas TI institucionales,

Powered by CamScanner

- Asegurar coherencia entre la instalación física y los requerimientos técnicos del cableado estructurado.

La **Supervisión FNA** se comprometió a **convocar nuevamente al área TI** y propuso la realización de una reunión de articulación técnica para el 14 de noviembre de 2025.

**2.5. Ajustes al Corte de Obra No. 4 y al Informe Mensual No. 7**

Durante el comité, la Interventoría reiteró al Contratista de Obra la necesidad de realizar los **ajustes y verificaciones pendientes** del **Corte de Obra No. 4** y del **Informe Mensual No. 7**, compromisos previamente abordados en seguimiento contractual.

El Contratista de Obra manifestó su disposición para efectuar los ajustes solicitados, y la **Interventoría** se comprometió a:

- Realizar una **mesa técnica de trabajo** para consolidar los ajustes del corte y del informe.
- Ejecutar la **radicación formal** de los documentos corregidos **a más tardar el 12 de noviembre de 2025**, con el fin de permitir que la **Entidad Contratante** efectúe las revisiones correspondientes y pueda continuar con el proceso de aprobación y posterior programación de pago.

**2.6. Ingreso de personal y materiales de cielorraso**

El Contratista de Obra confirmó en el comité la **fecha de ingreso del personal de cielorraso para el 18 de noviembre de 2025**, indicando que requiere completar la documentación de ingreso y gestionar el acceso de los materiales asociados.

La Interventoría y la Supervisión de la Entidad reiteraron la necesidad de:

- **Dar celeridad** al ingreso del personal y materiales,
- Garantizar que el cronograma no se vea afectado,
- Permitir la ejecución paralela de actividades relacionadas con:
  - * Instalación de **cielorrasos**,
  - * Montaje de **bandejas**,
  - * Instalación de **iluminación**,
  - * Ejecución de **redes contra incendio a la par.**

**2.7 Entrega del detalle técnico de la cocineta – Ratificación de compromiso**

La Supervisión de la Entidad Contratante **ratificó el compromiso** previamente adquirido respecto a la entrega del **detalle técnico de la cocineta del cuarto piso del edificio de convenciones**, estableciendo como fecha límite de entrega el 1 de diciembre de 2025.

Este documento es fundamental para dar continuidad a la programación de actividades de adecuación del área.

Powered by CamScanner

**2.8. Propuesta de bicicleteros – Observaciones pendientes**

La Interventoría recordó nuevamente a la Entidad Contratante la necesidad de **remitir la propuesta ajustada del proyecto de bicicleteros**, la cual forma parte del alcance del **Contrato de Obra No. 166 de 2024**.

Durante mesas de trabajo previas:

- La **Interventoría** y el **Contratista de Obra** entregaron una serie de **observaciones técnicas**,
- Se incluyeron recomendaciones relacionadas con **normativa vigente**,
- Se abordaron requerimientos de carácter **ambiental y funcional** expuestos por la Entidad.

A la fecha del comité, **la Entidad Contratante no ha remitido la propuesta ajustada**, por lo cual se solicita nuevamente su envío para poder consolidar una versión final que responda a las necesidades del proyecto.

**2.9. Verificación de capacidad de tableros eléctricos – Cuarto piso del Edificio de Convenciones**

La Interventoría y el Contratista de Obra reiteraron a la Entidad Contratante la solicitud referente a la **validación técnica de la capacidad de los tableros eléctricos y de alimentación** del cuarto piso del edificio de convenciones.
Se indica que es indispensable contar con un documento oficial donde la Entidad manifieste que:

- La capacidad instalada de los tableros **cumple con las cargas requeridas** para los **puestos de trabajo proyectados**,
- Asegura el soporte adecuado para los **sistemas de iluminación**,
- Garantiza la alimentación de **tomas de servicio**, **tomas de datos**, y demás redes involucradas.

La Entidad Contratante informó que se encuentra en proceso de recopilación de la información técnica requerida y se **compromete a entregar el documento oficial tan pronto sea expedido por el área competente**

**2.10. Actas de vecindad e inventarios – Segundo Piso del CNA**

La Interventoría y el Contratista de Obra informaron que no ha sido posible consolidar el **acta de vecindad e inventarios del segundo piso del CNA**, debido a que aún permanecen **elementos y pertenencias del personal de la Entidad** en el área.

La Supervisión de la Entidad Contratante manifestó que:

- Ya se realizaron todas las notificaciones internas pertinentes,
- Por tanto, **autoriza y solicita** que se proceda a levantar el acta de vecindad e inventarios **independientemente de los elementos existentes en los puestos de trabajo**.

Se acordó que:

Powered by CamScanner

- Cualquier elemento encontrado deberá ser **relacionado dentro del acta**.
- Estos elementos deberán ser **entregados al área de almacén del FNA**.
- La Interventoría deberá **informar previamente a la Supervisión** para coordinar la entrega oficial.

**2.11. Entrega de APU – Acta de Fijación de Precios No. 5**

La Interventoría y el Contratista de Obra informaron que, aunque se han llevado a cabo diferentes mesas de trabajo sobre los **APU correspondientes al Acta de Fijación de Precios No. 5**, aún no se cuenta con un documento ajustado y aprobado por la Interventoría para ser remitido a la Supervisión.

Ambas partes se comprometen a:

- Consolidar la versión final de los APU,
- Entregarla formalmente a la Supervisión durante el **próximo comité del 18 de noviembre de 2025**.

**2.12. Subsanaciones pendientes – Baño CNA Segundo Piso**

La Interventoría solicitó al Contratista de Obra finalizar las subsanaciones correspondientes a los baños del segundo piso del CNA, en cumplimiento del compromiso adquirido en comités anteriores.
El Contratista reiteró que la fecha límite de entrega se mantiene para el 17 de noviembre de 2025.

**2.13. Actividad de policarbonato – Ingreso del área de Casino**

La Interventoría reiteró la necesidad de programar y ejecutar la actividad correspondiente a la **instalación del policarbonato en la zona de ingreso del área de casino**, actividad a cargo del Contratista de Obra.

El Contratista se compromete a:

- Entregar **todos los elementos necesarios** para la correcta instalación,
- Gestionar el **NP** correspondiente en caso de ser requerido,
- Ejecutar la actividad a más tardar el **30 de noviembre de 2025**.

**2.14. Entrega de recepción con observaciones**

El Contratista de Obra se comprometió a realizar la entrega formal de la recepción con observaciones el día lunes 10 de noviembre de 2025, conforme a lo revisado en comité, con el fin de dar continuidad al proceso de cierre técnico correspondiente a las actividades ya ejecutadas.

**2.15. Actividad de policarbonato – Área de Casino**

Powered by CamScanner

Se programó por parte de las partes la ejecución de la actividad de instalación de policarbonato en la zona de ingreso del área de casino, estableciendo como fecha de ejecución el 30 de noviembre de 2025.

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta instalación del material conforme a los lineamientos de la Entidad.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




**Registro fotográfico N°1:** Comité del 11 de noviembre de 2025.




**Registro fotográfico N°2:** Recorrido comité del 11 de noviembre de 2025.

## 2. COMPROMISOS COMITÉ

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA DE COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| 1 | Levantamiento detallado de zonas con **resanes**, **estucado total** y **pintura** (4.º piso). | Contratista de Obra | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 2 | Mantener avance en instalación de iluminación, bandejas y redes. | Contratista de Obra | inmediato |
| 3 | Evaluar y seleccionar las **muestras de piso** del 4.º piso | Supervisión FNA | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4 | Convocar al área TI y realizar mesa técnica. | Supervisión FNA | 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 5 | Verificar avance de actividades del 4.º piso conforme a materiales ingresados. | Interventoria | Todos los días |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Ajustar Corte No. 4 e Informe No. 7 y **radicar documentos corregidos**. | Contratista de Obra | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 7 | Gestionar ingreso de **personal y materiales de cielorraso**. | Contratista de Obra | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 8 | Entregar **detalle técnico de la cocineta** del 4.º piso. | Supervisión FNA | 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 9 | Remitir **propuesta ajustada de bicicleteros**. | Supervisión FNA | PENDIENTE FECHA |
| 10 | Entregar documento oficial sobre **capacidad de tableros eléctricos** del 4.º piso. | Contratista de Obra | PENDIENTE FECHA |
| 11 | Levantar **acta de vecindad e inventarios** del 2.º piso CNA, entregando elementos a almacén FNA. | Interventoría | INMEDIATA |
| 12 | Entregar APU del **Acta de Precios No. 5** ajustados. | Contratista de Obra | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 13 | Finalizar **subsanaciones del baño – CNA 2.º piso**. | Contratista de Obra | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 14 | Ejecutar instalación de **policarbonato en el área de casino**. | Contratista de Obra | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| REVISÓ | ELABORÓ |
|---|---|
| **FABIAN BOHORQUEZ**<br>Gerente de obra<br>INGEBYP S.A.S. | **AGUSTÍN MUÑOZ**<br>Coordinador de interventoría<br>Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS |

**REVISÓ**

**JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ**
Profesional Ejecutivo Nivel 02
Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 45 | **Tema:** | Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024 |
| **Fecha:** | 18/11/2025 | **Ubicación:** | Gerencia Administrativa |
| **Hora inicio:** | 8:30 am | **Hora fin:** | 12:00 pm |
| **Objetivo** | Comité periódico de seguimiento | | |

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Se anexa Formato de Asistencia | Gerencia Administrativa | NA | NA |
| | | | |

## 1. COMPROMISOS ANTERIORES

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Levantamiento detallado de zonas con **resanes**, **estucado total** y **pintura** (4.º piso). | Contratista de Obra | Pendiente |
| 2 | Mantener avance en instalación de iluminación, bandejas y redes. | Contratista de Obra | Cumplido y en proceso |
| 3 | Evaluar y seleccionar las **muestras de piso** del 4.º piso | Supervisión FNA | Cumplido |
| 4 | Convocar al área TI y realizar mesa técnica. | Supervisión FNA | Cumplido |
| 5 | Verificar avance de actividades del 4.º piso conforme a materiales ingresados. | Contratista de Obra | Cumplido |
| 6 | Ajustar Corte No. 4 e Informe No. 7 y **radicar documentos corregidos**. | Contratista de Obra | En Proceso |
| 7 | Gestionar ingreso de **personal** y **materiales de cielorraso**. | Contratista de Obra | Cumplido |
| 8 | Entregar **detalle técnico de la cocineta** del 4.º piso. | Supervisión FNA | Pendiente |
| 9 | Remitir **propuesta ajustada de bicicleteros**. | Supervisión FNA | Pendiente |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Entregar documento oficial sobre **capacidad de tableros eléctricos** del 4.º piso. | Entidad contratante | Pendiente |
| 11 | Levantar **acta de vecindad e inventarios** del 2.º piso CNA, entregando elementos a almacén FNA. | Interventoria | En proceso |
| 12 | Entregar APU del **Acta de Precios No. 5** ajustados. | Contratista de Obra | En proceso |
| 13 | Finalizar **subsanaciones del baño – CNA 2.º piso**. | Contratista de Obra | En proceso |
| 14 | Ejecutar instalación de **policarbonato en el área de casino**. | Contratista de Obra | En proceso |

## 2. TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:30 am se reúnen las partes, contratista de Obra FNA-166-2024, interventoría FNA-022-2025 y El apoyo a la Supervisión designado por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. con el fin de desarrollar el comité de obra No. 45, convocado para el día 18 de noviembre del 2025.

Donde se realizó seguimiento de los compromisos del comité del 11 de noviembre de 2025 y el avance en los diferentes componentes, tanto administrativos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y SST.

Para realizar un mayor control se realizó el seguimiento mediante la siguiente matriz de compromisos y presentación de avances semanales en cada uno de los componentes antes mencionados.

Donde adicionalmente se fijaron los nuevos compromisos y las fechas de entrega para los mimos.

### 2. PUNTOS TRATADOS:

**2.1. Entrega del diagnóstico de los baños Convenciones 4 piso– Fecha de entrega: 25 de noviembre de 2025**

La Interventoría y el Contratista de Obra informaron que el diagnóstico de los baños del cuarto piso del edificio de convenciones se encuentra en proceso de elaboración y será entregado oficialmente el 25 de noviembre de 2025. Este diagnóstico es clave para determinar las condiciones de los baños en las áreas ejecutadas y poder tomar las decisiones correctivas si fuera necesario, en tal caso poder programar las actividades que sean necesarias para cumplir con las necesidades y los requerimientos de la Entidad.

**2.2. Avances en los diferentes frentes de trabajo**

En el comité se revisó el estado de avance en los distintos frentes de trabajo, conforme a las horas trabajadas y el progreso reportado por el Contratista de Obra:

Powered by CamScanner

1. **Baños Tecnología**
   - **Avance Actual:** 30%
   - **Fecha de Entrega Comprometida:** 15 de diciembre de 2025
2. **Cuarto Piso de Edificio de Convenciones**
   - **Avance Actual:** 35%
   - **Fecha de Entrega:** Según programación interna
3. **Cubierta de Edificio de Convenciones**
   - **Avance Actual:** 80%
   - **Fecha de Entrega:** Según programación interna
4. **Punto de Atención Primario**
   - **Avance Actual:** 70%
   - **Fecha de Entrega:** 1 de diciembre de 2025
5. **Bodega de Archivo**
   - **Avance Actual:** 100% (finalizada)

**2.3. Avances adicionales y pendientes**

1. **Baños Tecnología (Avance: 30%)**

   - El contratista de obra y la interventoría informan que los baños de Tecnología avanzarán hasta un 60%, con lo se está buscando cumplir con la fecha de entrega del 15 de diciembre de 2025.

2. **CNA Segundo Piso (Garantías)**

   - En este frente, se encuentra pendiente el cambio de las bocapuertas. El Contratista de Obra se comprometió a realizar las subsanaciones y entregar el área para su recepción final.

   - Aún no se ha recibido el área de manera satisfactoria debido a observaciones técnicas pendientes de atender.

3. **Casino (Cambio de Policarbonato en Entrada)**

   - La actividad de cambio de policarbonato en la entrada del casino está programada según la solicitud de la Entidad Contratante. El Contratista de Obra se comprometió a iniciar dicha actividad en los próximos días, conforme al cronograma acordado.

**2.4. Acta de Fijación de Precios No. 4 – Proceso de firma**

La Interventoría informó que el Acta de Fijación de Precios No. 4 ya fue remitida a la Entidad Contratante y se encuentra en proceso de firma por parte de la supervisión de la Entidad. Este documento es clave para la correcta asignación de costos y ajuste presupuestario de las actividades ejecutadas hasta la fecha. Se solicitó amablemente a la Entidad que se priorice el proceso de firma para evitar demoras en la ejecución del cronograma y el flujo de caja esperado.

Powered by CamScanner

**2.5. Corte de Obra No. 4 – Verificación y proceso de pago**

Se entregó el Corte de Obra No. 4 por parte de la Interventoría y el Contratista de Obra. Tras la verificación de la información contenida en dicho corte, el proceso de pago podrá continuar a cargo de la Entidad Contratante. Se acordó que las partes revisarán nuevamente la documentación entregada para asegurarse de que esté completa y correcta, con el fin de cumplir con los plazos establecidos para el pago.

**2.6. Acta de Fijación de Precios No. 5 – Compromiso de entrega**

La Interventoría y la Entidad Contratante recordaron al Contratista de Obra que el Acta de Fijación de Precios No. 5 debe ser entregada a más tardar el **19 de noviembre de 2025**, de acuerdo con el compromiso adquirido en los comités previos. Esta acta es fundamental para el ajuste de costos de nuevas actividades incluidas en el alcance del contrato.

**2.7 Instalación de cielorraso – Cuarto piso del Edificio de Convenciones**

El Contratista de Obra cumplió con el compromiso de ingresar personal para la instalación del cielorraso en el cuarto piso del Edificio de Convenciones. Este trabajo es esencial para seguir avanzando en la adecuación del espacio, y se ha realizado conforme al cronograma establecido.

**2.8. Ingreso de materiales eléctricos – Iluminación y servicio**

El Contratista de Obra también cumplió con el ingreso de los materiales necesarios para la instalación eléctrica del cuarto piso, específicamente los materiales para iluminación y servicio eléctrico. Se verifica que la entrega y disposición de estos materiales estén alineadas con el avance de las actividades.

**2.9. Catálogo de colores – Madera perimetral (Cuarto piso del Edificio de Convenciones)**

La Interventoría y el Contratista de Obra se comprometieron a remitir un catálogo de colores para la madera perimetral que se utilizará en el cuarto piso. Este catálogo será entregado para su evaluación en el próximo comité de seguimiento, previsto para el 25 de noviembre de 2025, con el fin de definir la tonalidad y acabados finales.

**2.10. Orden de servicio para pintura – Cuarto piso del Edificio de Convenciones**

La Interventoría solicitó a la Entidad Contratante la orden de servicio necesaria para iniciar los trabajos de pintura en el cuarto piso del Edificio de Convenciones, como parte del ponderable ofertado en el contrato, en cuanto a la aplicación de pintura en los espacios interiores. Se acordó que la Entidad Contratante emitirá dicha orden de servicio para poder cumplir con los compromisos de pintura establecidos en el contrato, sin generar contratiempos con el avance de las obras.

Powered by CamScanner

| | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Código GE-GP-FO-001 |
|---|---|---|
| fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO | GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD | Versión: 1 |

| REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|
|  |  |
| **Registro fotográfico N°1:** Comité del 18 de noviembre de 2025. | **Registro fotográfico N°2:** Recorrido comité del 18 de noviembre de 2025. |

## 2. COMPROMISOS COMITÉ

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA DE COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| 1 | **Entregar diagnóstico de los baños** (diagnóstico técnico). | Contratista de Obra | 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 2 | Continuar avance en **Baños Tecnología** (60% de avance, entrega el 15 de diciembre). | Contratista de Obra | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 3 | Mantener avance en **Cuarto Piso de Edificio de Convenciones** (35% de avance). | Contratista de Obra | Según Programación |
| 4 | Mantener avance en **Cubierta de Edificio de Convenciones** (80% de avance). | Contratista de Obra | Según Programación |
| 5 | **Entregar Punto de Atención Primario** (70% de avance, entrega el 1 de diciembre). | Contratista de Obra | 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **Finalizar Baños Tecnología** (avanzar un 30% más). | Contratista de Obra | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 7 | **Realizar cambio de bocapuertas** en **CNA Segundo Piso** y proceder con **recepción** del área. | Contratista de Obra | 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 8 | **Iniciar cambio de policarbonato** en la entrada del casino. | Contratista de Obra | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9 | **Validar diagnóstico de baños** y determinar posibles medidas correctivas. | Entidad contratante | Dependiendo entrega del contratista de obra. |

| REVISÓ | ELABORÓ |
|---|---|
| **FABIAN BOHORQUEZ**<br>Gerente de obra<br>INGEBYP S.A.S. | **AGUSTÍN MUÑOZ**<br>Coordinador de interventoría<br>Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS |

**REVISÓ**

**JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ**
Profesional Ejecutivo Nivel 02
Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 46 | **Tema:** | Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024 |
| **Fecha:** | 25/11/2025 | **Ubicación:** | Gerencia Administrativa |
| **Hora inicio:** | 8:30 am | **Hora fin:** | 12:00 pm |
| **Objetivo** | Comité periódico de seguimiento | | |

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Se anexa Formato de Asistencia | Gerencia Administrativa | NA | NA |
| | | | |

## 1. COMPROMISOS ANTERIORES

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Levantamiento detallado de zonas con **resanes**, **estucado total** y **pintura** (4.º piso). | Contratista de Obra | **Pendiente** |
| 2 | Mantener avance en instalación de iluminación, bandejas y redes. | Contratista de Obra | **Cumplido y en proceso** |
| 3 | Evaluar y seleccionar las **muestras de piso** del 4.º piso | Supervisión FNA | **Cumplido** |
| 4 | Convocar al área TI y realizar mesa técnica. | Supervisión FNA | **Cumplido** |
| 5 | Verificar avance de actividades del 4.º piso conforme a materiales ingresados. | Interventoría | Cumplido |
| 6 | Ajustar Corte No. 4 e Informe No. 7 y **radicar documentos corregidos**. | Contratista de Obra | En Proceso |
| 7 | Gestionar ingreso de **personal y materiales de cielorraso**. | Contratista de Obra | Cumplido |
| 8 | Entregar **detalle técnico de la cocineta** del 4.º piso. | Supervisión FNA | Pendiente |
| 9 | Remitir **propuesta ajustada de bicicleteros**. | Supervisión FNA | Pendiente |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Entregar documento oficial sobre **capacidad de tableros eléctricos** del 4.º piso. | Entidad contratante | Pendiente |
| 11 | Levantar **acta de vecindad e inventarios** del 2.º piso CNA, entregando elementos a almacén FNA. | Interventoria | En proceso |
| 12 | Entregar APU del **Acta de Precios No. 5** ajustados. | Contratista de Obra | En proceso |
| 13 | Finalizar **subsanaciones del baño – CNA 2.º piso**. | Contratista de Obra | En proceso |
| 14 | Ejecutar instalación de **policarbonato en el área de casino**. | Contratista de Obra | Cumplido |

## 2. TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:30 am se reúnen las partes, contratista de Obra FNA-166-2024, interventoría FNA-022-2025 y El apoyo a la Supervisión designado por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. con el fin de desarrollar el comité de obra No. 46, convocado para el día 25 de noviembre del 2025.

Donde se realizó seguimiento de los compromisos del comité del 18 de noviembre de 2025 y el avance en los diferentes componentes, tanto administrativos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y SST.

Para realizar un mayor control se realizó el seguimiento mediante la siguiente matriz de compromisos y presentación de avances semanales en cada uno de los componentes antes mencionados.

Donde adicionalmente se fijaron los nuevos compromisos y las fechas de entrega para los mimos.

### 2. PUNTOS TRATADOS:

### 2.1. Entrega del diagnóstico de los baños – Fecha de entrega: 25 de noviembre de 2025

La Interventoría y el Contratista de Obra informaron que el diagnóstico de los baños se encuentra en proceso de elaboración y será entregado oficialmente el 25 de noviembre de 2025. Este diagnóstico es clave para determinar las condiciones de los baños en las áreas ejecutadas y poder tomar las decisiones correctivas si fuera necesario, en tal caso poder programar las actividades que sean necesarias para cumplir con las necesidades y los requerimientos de la Entidad.

### 2.2. Avances en los diferentes frentes de trabajo

En el comité se revisó el estado de avance en los distintos frentes de trabajo, conforme a las horas trabajadas y el progreso reportado por el Contratista de Obra:

Powered by CamScanner

1. **Baños Tecnología**
   - **Avance Actual:** 35%
   - **Fecha de Entrega Comprometida:** 15 de diciembre de 2025
2. **Cuarto Piso de Edificio de Convenciones**
   - **Avance Actual:** 38%
   - **Fecha de Entrega:** 06 de marzo de 2026, el contratista informe que realizará

   El contratista INGEBYP se compromete a realizar esfuerzos para entregar en la fecha solicitada por la Entidad (15 de enero de 2026), sin embargo, reitera que la fecha contractual es el 06 de marzo de 2026.
3. **Cubierta de Edificio de Convenciones**
   - **Avance Actual:** 85%
   - **Fecha de Entrega:** 5 de diciembre de 2025
4. **Punto de Atención Primario**
   - **Avance Actual:** 85%
   - **Fecha de Entrega:** 1 de diciembre de 2025
5. **Bodega de Archivo**
   - **Avance Actual:** 100% (finalizada)

**2.3. Avances adicionales y pendientes**

1. **Baños Tecnología (Avance: 35%)**
   - El contratista de obra se comprometió que los baños de Tecnología avanzarán en un 35% adicional, buscando cumplir con la fecha de entrega del 15 de diciembre de 2025.
2. **CNA Segundo Piso (Garantías)**
   - En este frente, se encuentra pendiente el cambio de las bocapuertas. El Contratista de Obra se comprometió a realizar las subsanaciones y entregar el área para su recepción final.
   - Aún no se ha recibido el área de manera satisfactoria debido a observaciones técnicas pendientes de atender.
3. **Casino (Cambio de Policarbonato en Entrada)**
   - La actividad de cambio de policarbonato en la entrada del casino está cumplida por parte del contratista de obra INGEBYP.

**2.4. Corte de Obra No. 4 – Verificación y proceso de pago**

Se entregó el Corte de Obra No. 4 por parte de la Interventoría y el Contratista de Obra. Tras la verificación de la información contenida en dicho corte, el proceso de pago podrá continuar a cargo de la Entidad Contratante. Se acordó estar en disposición de realizar cualquier cambio necesario para continuar con el trámite.

Powered by CamScanner

**2.5. Acta de Fijación de Precios No. 5 – Compromiso de entrega**

La Interventoría y la Entidad Contratante reiteran al Contratista de Obra que el Acta de Fijación de Precios No. 5 se debió entregada a más tardar el **19 de noviembre de 2025**, de acuerdo con el compromiso adquirido en los comités previos. Esta acta es fundamental para el ajuste de costos de nuevas actividades incluidas en el alcance del contrato. **Se solicita su entrega inmediata.**

**2.6. Instalación de cielorraso – Cuarto piso del Edificio de Convenciones**

El Contratista de Obra cumplió con el compromiso de ingresar personal para la instalación del cielorraso en el cuarto piso del Edificio de Convenciones. Este trabajo es esencial para seguir avanzando en la adecuación del espacio, y se ha realizado conforme al cronograma establecido.

**2.7. Catálogo de colores – Madera perimetral (Cuarto piso del Edificio de Convenciones)**

La Interventoría y el Contratista de Obra remitieron el catálogo de colores para la madera perimetral que se utilizará en el cuarto piso; se está a la espera de que se defina por parte de la Entidad contratante de acuerdo con los tonos seleccionados para los demás elementos, cual puede ser el más adecuado para los contrastes adecuados.

**2.8. Orden de servicio para pintura – Cuarto piso del Edificio de Convenciones**

La Interventoría solicitó a la Entidad Contratante la orden de servicio necesaria para iniciar los trabajos de pintura en el cuarto piso del Edificio de Convenciones, como parte del ponderable ofertado en el contrato, en cuanto a la aplicación de pintura en los espacios interiores. Se acordó que la Entidad Contratante emitirá dicha orden de servicio para poder cumplir con los compromisos de pintura establecidos en el contrato, sin generar contratiempos con el avance de las obras.

**2.9. Análisis estructural:** Durante el comité del 25 de noviembre de 2025, se realiza la notificación nuevamente por parte de la interventoría con respecto a la Entrega del análisis de estabilidad de la estructura actual en el CNA con el fin de evaluar y tener la garantía del soporte de la nueva estructura del cielo raso y los demás elementos que se van a vincular al cielo raso, como lo son las luminarias, RCI y demás.

Durante el comité se menciona que dicho análisis se remitirá durante el transcurso de la semana por lo que se podrán generar reuniones extraordinarias debido a la importancia de la resolución de dicha inquietud.

**2.10 Imprevistos:** La interventoría le reitera al contratista de obra la necesidad de adelantar la entrega de los imprevistos, con cual poder realizar la revisión verificación y aprobación, esto con el fin de poder adelantando las gestiones.

Powered by CamScanner

**2.12. Capacidad de drenaje cubierta CNA:** Durante el comité del 25 de noviembre de 2025, la supervisión encargada por la Entidad contratante solicita al contratista de obra la Entrega de un diagnóstico de la capacidad de drenaje de las cubiertas, más exactamente las canaletas y las bajantes de aguas lluvias.

El contratista de obra se compromete a realiza dicho diagnostico en un periodo de 15 días, es decir 9 de diciembre de 2025.

**2.13. Ventanas de inspección cielo raso edificio de convenciones:** Durante el comité del 25 de noviembre de 2025, la interventoría amablemente le solicitó a la Entidad contratante definir los puntos que requieren los demás áreas y contratistas (TI, contrato de cámaras y demás) para las ventanas de inspección en el cielo raso del 4 piso del edificio de convenciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO




**Registro fotográfico N°1:** Comité del 25 de noviembre de 2025.




**Registro fotográfico N°2:** Recorrido comité del 25 de noviembre de 2025.

## 2. COMPROMISOS COMITÉ

| No | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA DE COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| 1 | **Entregar diagnóstico de los baños** (diagnóstico técnico). | Contratista de Obra | 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 2 | **Realizar cambio de bocapuertas** en **CNA Segundo Piso** y proceder con **recepción** del área. | Contratista de Obra | 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 3 | **Validar diagnóstico de baños** y determinar posibles medidas correctivas. | Entidad contratante | Pendiente fecha de entrega. |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | **Cuadro de cargas tablero cuarto piso de convenciones** | Entidad contratante | 2 de diciembre de 2025 |
| 5 | **Puntos para ventanas de inspección** | Entidad contratante | 2 de diciembre de 2025 |
| 6 | **Diseño de cocineta 4 piso de convenciones** | Entidad contratante | 1 de diciembre de 2025 |
| 7 | **Bicicleteros diseño temas ambientales** | Entidad contratante | Pendiente Fecha |
| 8 | **Corte de obra N°5** | Contratista de obra | 2 de diciembre de 2025 |
| 9 | **Diagnostico drenaje de cubierta** | Contratista de obra | 9 de diciembre de 2025 |

| REVISÓ | ELABORÓ |
|---|---|
| **FABIAN BOHORQUEZ**<br>Gerente de obra<br>INGEBYP S.A.S. | **AGUSTÍN MUÑOZ**<br>Coordinador de interventoría<br>Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS |

**REVISÓ**

**JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ**
Profesional Ejecutivo Nivel 02
Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.

Powered by CamScanner

INGEBYP
NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO
ISO 9001:2000
REGISTRO: IC&T 49-01/06
ACREDITADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RESOLUCIÓN: 35704 del 07.NOv.2002

# CERTIFICACIÓN
## DECRETO 1860 DE 2021
## EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.

Yo, Jefferson Odilio Bohórquez Lesmes., identificado con C.C. 79.894.001 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal y Luis Enrique Fernández Montaña, identificado con C.C. 74.270.019 de Tasco (Boyacá) y con Tarjeta Profesional No. 68242-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de la empresa INGEBYP S.A.S. identificada con Nit 830.121.507-2 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, certificamos bajo la gravedad de juramento que el número de trabajadores de la planta de personal es de 8 personas, los cargos directivos, administrativos y operativos de la empresa de dividen así:

| **CARGOS DIRECTIVOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Identificación** | **Vinculación desde:** |
| Jefferson Odilio Bohorquez Lesmes | Gerente | 79.894.001 | 01/06/2003 |
| Fabian Oswaldo Bohorquez Lesmes | Director de Proyectos | 79.952.110 | 01/06/2003 |
| Luz Aida Marquin Marquin | Directora Financiera | 36.307.265 | 17/01/2022 |
| María Laly Perdomo Santos | Directora Recursos Humanos | 26.430.367 | 17/01/2022 |
| Adriana Marcela Trujillo salamanca | Directora Administrativa poyectos | 52.093.566 | 16/02/2023 |
| **CARGOS ADMINSTRATIVOS Y OPERATIVOS** | | | |
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Identificación** | **Vinculación desde:** |
| Jose Miguel Perez Cely | Residente obra | 11.516.005 | 01/05/2021 |
| Carlos Abdon Martínez Mosquera | Aux. Ingeniería | 1.122.723.202 | 01/03/2021 |
| Freddy Willman Rosas Jurado | Ebanista | 10.182.018 | 29/04/2017 |
| | | | |

Dada en Bogotá, a los Treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

**ING. Msc – JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L.**
**REPRESENTANTE LEGAL-INGEBYP S.A.S.**
C.C. No 79.894.001 de Bogotá.

**LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ MONTAÑA**
**REVISOR FISCAL INGEBYP S.A.S.**
T.P. 68242- T

ELABORO APROBÓ


Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025

Señores
**FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A**
Carrera 65 No 11 -83
Ciudad.

**REFERENCIA: PAZ Y SALVO**

Respetados Señores:

El suscrito, NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No 1.018.479.241 de Bogotá, de profesión Ingeniero Civil con matrícula profesional No 25202-409551 CND, certifico y doy fe que el contratista INGEBYP SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto por los servicios profesionales que preste para el cargo de PROFESIONAL EN REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS para el contrato No FNA-166-2024 cuyo objeto es: **Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A**



NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR
C.C. 1.018.479.241 de Bogotá
INGENIERO CIVIL
25202-409551 CND

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 02/12/2025 | 91385223 | $6.841.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 252.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 268.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.000 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 688.000 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 899.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 899.800 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.600.000 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.700.000 | | | | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | | | 17.000 | 1.700.000 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 977.000 | 0 | 0 | 977.000 | 8 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 02/12/2025 | 91385223 | $6.841.800 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 977.000 | 977.000 |
| Pensión | 3 | 3.187.800 | 3.187.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| CCF | 1 | 977.000 | 977.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 6.841.800 | 6.841.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 02/12/2025 | 91385223 | $6.841.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 10182018 | ROSAS JURADO FREDY WILLMAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1122723202 | MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 11516005 | PEREZ CELY JOSE MIGUEL | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.500.000 | 180.000 | 14-11 | 4.500.000 | 5 | 313.200 | CCF24 | 4.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 26430367 | PERDOMO SANTOS MARIA LALY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF24 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 36307265 | MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 5 | 174.000 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 52093566 | TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 5 | 153.200 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 79894001 | BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 79952110 | BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2025

Señores:
INGEBYP SAS
Att., Ing. Jefferson Bohórquez
Ing. Fabian Bohórquez
La ciudad

**Asunto: Carta de renuncia voluntaria**

Estimados Señores:

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Por medio de la presente doy a conocer mi renuncia al cargo de Ingeniero PROFESIONAL EN REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS para el contrato No FNA-166-2024 cuyo objeto es: Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A, cargo que llevo desempeñando desde el mes de marzo.

Es importante informar que hasta el día 31 de octubre del presente año estaré vinculado a mi cargo, dejando todas mis labores en orden.

Agradezco enormemente la oportunidad de haber colaborado con ustedes en este proyecto.

Atentamente,

NESTOR ORTIZ SALAZAR
C.C. 1.018.479.241 de Bogotá
INGENIERO CIVIL

Recibido
21/Oct/2025

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP | **SOLICITUD DE APROBACION DE HOJA DE VIDA O CAMBIO DE PERSONAL** | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

Contrato No. FNA-166-2024
Objeto: Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Nit: 830121507-2
Contratista: INGEBYP SAS

Cargo: INGENIERO PROFESIONAL EN REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

**HOJA DE VIDA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | WILLINGTON JAIME VARGAS GALINDO |
| **NACIONALIDAD** | COLOMBIANA |
| **FECHA DE NACIMIENTO:** | 10 de julio de 1979 |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.** | 79.972.453 |
| **CIUDAD DE RESIDENCIA:** | BOGOTA |
| **TARJETA PROFESIONAL:** | 25202-101506 CND |
| **DIRECCION COMERCIAL** | CALLE 7 No 20-10 TORRE 5 APTO 502 ZIPAQUIRA |
| **TELÉFONO** | 3157175789 |

**EDUCACIÓN SUPERIOR**

**PREGRADO**

| No. | ESTABLECIMIENTO | TÍTULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | INGENIERO CIVIL | 1 | 10 | 2003 |
| | | | | | |

**POSTGRADO**

| No. | ESTABLECIMIENTO | TÍTULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS | 8 | 4 | 2016 |
| | | | | | |

**EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA**

| No. | ENTIDAD O FIRMA CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | PERIODO LABORADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIO | DURACIÓNMES | DURACIÓN MES | No. FOLIO |
| 1 | CONSORCIO GRAN TADEO MAHATES | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LOCAL DE MAHATES, EN EL UNICIPIO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 12-01-18 | 12-08-22 | 55,77 | |
| 2 | MIROAL INGENIERIA LTDA | "CONJUNTO RESIDENCIAL CAMELIAS DEL DIAMANTE" | 5/10/2010 | 29/03/2014 | 42,37 | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **TOTAL AÑOS** | | **8,18** | |

Requerimientos del pliego

1. Idoneidad: Profesional con título en ingeniería civil, redes hidráulicas y/o sanitarias con matrícula profesional vigente.
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA CERTIFICADA ESeis (6) años de experiencia profesional en proyectos certificados de contratos de obra, construcción, mantenimiento, remodelación, ampliación y/o adecuación en edificaciones de cualquier tipo en los que haya participado como profesional en redes hidráulicas y/o sanitarias.

Requerimientos puntos

N/A

| | Ítems: | PROFESIONAL LEGALIZADO / PROPUESTA | PROFESIONAL A LEGALIZAR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR | WILLINGTON JAIME VARGAS GALINDO | |
| 2 | Identificación | 1.018.479.241 | 79.972.453 | |
| 3 | Pregrado | INGENIERO CIVIL | INGENIERO CIVIL | |
| 4 | Fecha de grado | 2018-11-26 | 2003-10-01 | |
| 5 | Tarjeta Profesional | 25202-409551 | 25202-101506 CND | |
| 6 | Años de experiencia General | 6 | 6 | |
| 7 | Años de Experiencia o Proyectos (específica) | 6 | 6 | |
| 8 | Posgrado | MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL | ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS | |
| 9 | Fecha de grado | 2021-10-22 | 2016-04-08 | |
| 10 | Puntaje adicional | NO | NO | |
| 11 | Carta de Compromiso | SI | SI | |
| 12 | La hoja de vida del personal propuesto (según Anexo 7) | SI | SI | |
| 13 | Fotocopias de los diplomas o actas de grado, | SI | SI | |
| 14 | Fotocopia de la Cédula de ciudadanía, | SI | SI | |
| 15 | Antecedentes profesionales (si aplica) | SI | SI | |
| 16 | Anexar paz y salvo del profesional inicial (cuando aplique) | SI | N/A | |

**Fecha: 4 de noviembre de 2025**

**Firma:**

**JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**CC 79.894.001 DE BOGOTA**

| | | |
|---|---|---|
| INGEBYP NIT. 830.121.507-2 | **SOLICITUD DE APROBACION DE HOJA DE VIDA O CAMBIO DE PERSONAL** | fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO |

Contrato No. FNA-166-2024
Objeto: Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Nit: 830121507-2
Contratista: INGEBYP SAS

Cargo: INGENIERO PROFESIONAL EN REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

**HOJA DE VIDA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | WILLINGTON JAIME VARGAS GALINDO |
| **NACIONALIDAD** | COLOMBIANA |
| **FECHA DE NACIMIENTO:** | 10 de julio de 1979 |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.** | 79.972.453 |
| **CIUDAD DE RESIDENCIA:** | BOGOTA |
| **TARJETA PROFESIONAL:** | 25202-101506 CND |
| **DIRECCION COMERCIAL** | CALLE 7 No 20-10 TORRE 5 APTO 502 ZIPAQUIRA |
| **TELÉFONO** | 3157175789 |

**EDUCACIÓN SUPERIOR**

**PREGRADO**

| No. | ESTABLECIMIENTO | TÍTULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | INGENIERO CIVIL | 1 | 10 | 2003 |
| | | | | | |

**POSTGRADO**

| No. | ESTABLECIMIENTO | TÍTULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS | 8 | 4 | 2016 |
| | | | | | |

**EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA**

| No. | ENTIDAD O FIRMA CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | PERIODO LABORADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIO | DURACIÓNMES | DURACIÓN MES | No. FOLIO |
| 1 | CONSORCIO GRAN TADEO MAHATES | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LOCAL DE MAHATES, EN EL UNICIPIO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 12-01-18 | 12-08-22 | 55,77 | |
| 2 | MIROAL INGENIERIA LTDA | "CONJUNTO RESIDENCIAL CAMELIAS DEL DIAMANTE" | 5/10/2010 | 29/03/2014 | 42,37 | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **TOTAL AÑOS** | | **8,18** | |

Requerimientos del pliego

1. Idoneidad: Profesional con título en ingeniería civil, redes hidráulicas y/o sanitarias con matrícula profesional vigente.
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA CERTIFICADA ESeis (6) años de experiencia profesional en proyectos certificados de contratos de obra, construcción, mantenimiento, remodelación, ampliación y/o adecuación en edificaciones de cualquier tipo en los que haya participado como profesional en redes hidráulicas y/o sanitarias.

Requerimientos puntos

N/A

| | Ítems: | PROFESIONAL LEGALIZADO / PROPUESTA | PROFESIONAL A LEGALIZAR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | NESTOR VICENCIO ORTIZ SALAZAR | WILLINGTON JAIME VARGAS GALINDO | |
| 2 | Identificación | 1.018.479.241 | 79.972.453 | |
| 3 | Pregrado | INGENIERO CIVIL | INGENIERO CIVIL | |
| 4 | Fecha de grado | 2018-11-26 | 2003-10-01 | |
| 5 | Tarjeta Profesional | 25202-409551 | 25202-101506 CND | |
| 6 | Años de experiencia General | 6 | 6 | |
| 7 | Años de Experiencia o Proyectos (específica) | 6 | 6 | |
| 8 | Posgrado | MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL | ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS | |
| 9 | Fecha de grado | 2021-10-22 | 2016-04-08 | |
| 10 | Puntaje adicional | NO | NO | |
| 11 | Carta de Compromiso | SI | SI | |
| 12 | La hoja de vida del personal propuesto (según Anexo 7) | SI | SI | |
| 13 | Fotocopias de los diplomas o actas de grado, | SI | SI | |
| 14 | Fotocopia de la Cédula de ciudadanía, | SI | SI | |
| 15 | Antecedentes profesionales (si aplica) | SI | SI | |
| 16 | Anexar paz y salvo del profesional inicial (cuando aplique) | SI | N/A | |

**Fecha: 4 de noviembre de 2025**

**Firma:**

**JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES**
**CC 79.894.001 DE BOGOTA**