Ingeniero
WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4105 – 2024.
Periodo:	Noviembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

TIPO DE CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2056 - 2021

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: ICCU-CTO-295 DE 2025

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4105 – 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Quetame vereda Las Mercedes y vereda Tribrote

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18.6 Km, de los cuales se intervendrá 0.6 km.

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2056 - 2021		
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	NIT:	900.258.711-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME		

	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	22/03/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR 15189
VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ 2.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 2.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 4.000.000.000		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 4.000.000.000		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
511022	2022			$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$0,00
1216623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00
1216623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.900.000.000,00	$ 1.900.000.000,00	$ 0,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA ICCU-CTO-295 DE 2025

A la fecha, está suspendido el contrato de obra ICCU-CTO-295 DE 2025 como se evidencia en la plataforma SECOP 2. Cumplido los requisitos previos, se dio inicio el 24 de junio de 2025 a la obra y por lo tanto se reinicia el contrato de interventoría, posteriormente dado el evento en la vía principal

de acceso al Municipio de Quetame, se suspende el día 11 de julio de 2025. El avance ejecutado del contrato de obra al corte de dicha fecha es de 1.41 y el programado es de 1.47%.

Contratista: INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS

CONTRATO DE OBRA NO.	**ICCU-CTO-295 DE 2025**		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	NIT:	901.270.562-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NO APLICA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II.		
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	No aplica, se efectúo mediante acta
VALOR INICIAL:	$ 1.252.192.530,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 1.252.192.530,00		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE 11-JUL-2025 HASTA EL 10-AGO-2025		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	DESDE 11-AGO-2025 HASTA EL 10-SEP-2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2025		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4105 - 2024

Contratista: CONSORCIO INTERVENTOR M.I.

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4105 - 2024		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTOR M.I.**	NIT:	901772037
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INPROTEKTO LIMITADA (50.00%) MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS (50.00%)		

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - FASE 2		
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCUN-091759
VALOR INICIAL:	$ 100.443.140,00		
VALOR ADICIONES:	$ 29.556.860,00		
ADICIÓN 1:	$ 29.556.860,00		
VALOR ACTUAL:	$ 130.000.000,00		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE 27-DIC-2024 HASTA EL 16-FEB-2025		
SUSPENSIÓN 2:	DESDE 17-FEB-2025 HASTA EL 31-MAR-2025		
SUSPENSIÓN 3:	DESDE 01-ABR-2025 HASTA EL 30-ABR-2025		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSION 3	DESDE 01-MAY-2025 HASTA EL 31-MAY-2025		
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSION 3	DESDE 01-JUN-2025 HASTA EL 15-JUN-2025		
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSION 3	DESDE 16-JUN-2025 HASTA EL 23-JUN-2025		
REANUDACIÓN	24 DE JUNIO DE 2025		
SUSPENSION 4	DESDE 16-JUL-2025 HASTA EL 14-AGO-2025		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSION 4	DESDE 15-AGO-2025 HASTA EL 10-SEP-2025		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2025		

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1018624	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 100.443.140	$ 0,00	$ 0,00

1018624	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 19.556.000	$ 0,00	$ 0,00
1018624	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 10.000.000	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 130.000.000	$ 0,00	$ 0,00

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se tramitaron las actas de costos relacionadas a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de costos: No. 4, periodo de octubre	$ 28.803.000,00	$ 5.472.570,00	$ 34.275.570,00

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

2.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 51.14 %
Total inversión ejecutada: $ 51.14 %

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
16-JUL-2025	4	N.A	14-AGO-2025	15-AGO-2025
15-AGO-2025	4	1	10-SEP-2025	11-SEP-2025

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de noviembre se tramitó la siguiente prórroga:

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/11/2025	Prórroga No. 2	Aprobada

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.
No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo de suspensión.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se realiza otras actividades relevantes durante el periodo.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
80.134.411
Matrícula profesional: 25202-248533 CND