INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Período del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
noviembre-2025	Dirección de Infraestructura	2008-2004	INTERNEXA	811021654 - 9

DATOS DEL SUPERVISOR			
No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
Resolución No. 04904 del 19 de noviembre 2025	19/11/2025	María Carolina Zúñiga Hernández - Directora de Infraestructura (E)	32907441

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																	
Convenio	X	Contrato		Tipo:	CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO								Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA			
Legaliza Recursos	SI		NO		Legaliza Bienes	SI		NO									

Objeto: En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 5 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan la conectividad de las Juntas de Internet que sean seleccionadas para ser atendidas a través de este Acuerdo Específico, con el objeto de que estas presten el servicio de internet a sus Asociados, para mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
		Aporte - Fondo Único TIC	$ 189.704.705.566,00	Fecha de Suscripción	21/10/2024
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		Fecha de Inicio	8/11/2024
		Aporte - Otros		Fecha Final de Ejecución	31/07/2026
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 189.704.705.566,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
	16/10/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
				568424	$ 189.704.705.566	18/10/2024	

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
Otro sí 1	1/05/2025	NA	NA	$ -	Mediante Otrosí No. 1 se modifico: Parágrafo 1 de la Claúsula Sexta - Aporte de las partes, Claúsula Octava, Claúsula Novena, Claúsula Ventiuna y Numeral 6.2 y 6.3 del Anexo Técnico
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada			Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO			SI		NO			

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$ 189.704.705.566	Anticipo:	$ -	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Pagos o Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
18/11/2024	$ 5.285.714.286	Sujeto a la entrega por parte del Contratista y aprobación por parte del supervisor de: (i) Cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y legalización del acuerdo específico número 5, (ii) Apertura subcuenta dentro del Patrimonio Autónomo	28/05/2025	165862125	3%	$ 5.285.714.286,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		3/07/2025	$ 3.375.607.175	Con corte al periodo de reporte julio 2025, se ha legalizado el 100% de lo pagado. El saldo pendiente por legalizar son recursos que se encuentran en la cuenta bancaria del P.A ($ 1.910.107.111)
18/12/2024	$ 184.418.991.280	Sujeto a la entrega por parte del Contratista y aprobación por parte del supervisor de: (i) Plan de Capacitación y Acompañamiento a las Juntas de Internet (ii)	29/08/2025		53%	$ 100.000.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		31/08/2025	$ 1.373.117.628	Con corte al periodo de reporte agosto 2025, se ha legalizado el 100% de lo pagado.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

dd/mm/yyyy			06/11/2025	422638525	21%	$ 38.924.159.257,63		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		30/09/2025	$ 6.543.746.898	Con corte al periodo de reporte septiembre 2025, se ha legalizado el 100% de lo pagado.
dd/mm/yyyy			21/11/2025		24%	$ 45.494.832.022,37		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		31/10/2025	$ 3.625.993.313	Con corte al periodo de reporte octubre 2025, se ha legalizado el 100% de lo pagado.
TOTAL	**$ 189.704.705.566,00**		**ACUMULADOS**		**100%**	**$ 189.704.705.566,00**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ 14.918.465.014**	

SALDO POR GIRAR:	$ -	0%	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ -**	**0%**	**SALDO POR LEGALIZAR:**	$ 174.786.240.552	92%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	**PERIODO:**	**31/10/2025**	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	**$ 571.337.167**	**ACUMULADO:**	**$ 1.204.842.529**	**TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:**	**$ 659.164.254**
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	**PERIODO:**	**mm/yy**	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	**$ -**			**TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:**	**$ -**

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en las Juntas de Internet que sean seleccionadas para ser atendidas a través de este Acuerdo Específico, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre INTERNEXA S.A. y FIDUCOLDEX, de los recursos a que se refiere la CLÀUSULA 6 de "Aportes de LAS PARTES".	0,40%	3,92%	De acuerdo con la obligación de financiación del proyecto de conectividad, con corte al periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades: - Con fecha 06/11/2025 se recibio transferencia de recursos por parte del FUTIC por valor de $38.924.159.257,63, recursos que hacen parte del desembolso No. 2 - Con fecha 21/11/2025 se recibio transferencia de recuersos por parte del FUTIC por valor de $ 45.494.832.022,37 recursos que hacen parte del desembolso No. 2. Nota: De acuerdo con los desembolsos realizados por el FUTIC en el mes de noviembre 2025, se cuenta con el 100% de los recursos asiganados al proyecto, por valor de $ 189.704.705.566,00.
2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la CLÁUSULA 7 "Destinación de los Aportes".	0,40%	3,92%	De acuerdo con la obligación de financiación del proyecto de conectividad, con corte al periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades: - Se realizo traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo por valor de $84.418.991.280,00
3. Autorizar el desembolso de recursos a favor de los Proveedores de Bienes y Servicios Seleccionados, de conformidad con lo señalado en la CLÁUSULA 7 "Destinación de los Aportes".	0,40%	3,92%	Para el periodo reportado, no se autorizaron traslados de recursos a favor de los proveedores de bienes o servicios seleccionados.
4. Entregar a INTERNEXA S.A. el listado de Juntas de Internet seleccionadas para que esta desarrolle los Estudios de Factibilidad a los que se refiere la CLÁUSULA 8, en las fechas señaladas en esa misma cláusula.	0,40%	3,92%	"Fomento Regional a remitido los grupos de Juntas de Internet relacionada a continuacion: * El 20 de Novimbre de 2024 remitio 137 Juntas correspondientes al G1 * El 20 de Novimbre de 2024 remitio 114 Juntas correspondientes al G2 * El 18 de Diciembre de 2024 remitio 62 Juntas correspondientes al G3 * El 17 de Marzo de 2025 remitio 69 Juntas correspondientes al G4 * El 15 de Abril de 2025 remitió 70 juntas correcpondiente al G5 * El 3 de mayo de 2025 remitio 72 Juntas correspondientes al G6 * El 26 de mayo de 2025 la Oficina de Fomento Regional remitio la base de datos actualizaando los grupos 4,5 y 6 correspondientes a las 209 Juntas de Internet de la convocatoria 02 de PBS.
5. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los Proveedores de Bienes y Servicios a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar.	0,40%	3,92%	Se trato conjuntamente con Internexa ante el Patrimonio autónomo y se establecieron las condiciones para la selección de los PBS mediante el Numero del proceso de convocatoria pública PACON-01-2025 en SECOP II, del cual el 10 de Marzo de 2025 se publicó la selección de 2 Proveedores de bienes y servicio (RED DE INGENIERÍA S.A.S y S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A), estos PBS van a realizar la conexión de la red de acceso para 311 Juntas de Internet., Asi mismo en lo que atañe a la convocatoria PACON-02-2025 se informa que la misma actualmente se encuentra adjudicada y en proceso de legalizacion en punto a entrega de garantias y aprobacion de las mismas.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
6. Supervisar la ejecución del Acuerdo Especifico No. 5.	0,40%	3,92%	Dentro de las actividades adelantadas para la supervisión del acuerdo 5 durante el periodo en curso fueron: En el mes de noviembre de 2025 se ha dado pleno y diligente cumplimiento a esta disposición. Se ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo en los aspectos técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de dicho contrato, asegurando la verificación y control de las obligaciones conforme a lo estipulado. Realizando entre otras las siguientes actividades (comunicados y correos que pueden ser consultados en el módulo documental del sistema de información): •El 5/11/2025 con comunicado CAN-INTV-INTRX-0013-25 se remite Respuesta a solicitud de reconocimiento de Eventos de Fuerza Mayor (EFM) con radicado MinTIC – 251130434 del 15 de octubre de 2025 •El 11/11/2025 con comunicado CAN-INTV-INTRX-0016-25 se remite aprobación MinTIC instalación de red troncal satelital 103 juntas. •El 21/11/2025 con comunicado CAN-INTV-DIRINF-0079-25 se remite a la supervisión Informe de presunto incumplimiento --- Contrato No. 2008 de 2024 del 21 de octubre de 2024 •El 24/11/2025 con comunicado CAN -INTV-DIRINF-0080-25 se remite Concepto de Interventoría frente a redistribución de valores para la red troncal y red de acceso para trámite de Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 2008 - 2024 (Acuerdo Específico No. 5) radicado 251144959 del 18 de noviembre de 2025. •El 26/11/2025 con comunicado CAN-INTV-INTRX-0018-25 se remite aprobación informe mensual INTERNEXA septiembre 2025 -Revisión de la facturación definitiva de INTERNEXA la cual fue aprobada por el MINTIC, así:
7. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.	0,40%	3,92%	Participación en los siguientes comites desarrollados en el mes de Noviembre 2025. COMITÉ ASESOR CCV - NOV 116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor - Mar 14/11/2025, 'de' 12:00 PM a 1:00 PM 116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor - Vie 24/11/2025, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM 116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor - Vie 28/11/2025, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM
8. Presentar junto con INTERNEXA S.A, al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 5.	0,40%	3,92%	El informe Final será presentado al Comité Operativo del Convenio marco 790-2023 finalizando ejecución del acuerdo especifico No. 5.
9. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 5 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	0,40%	3,92%	Se designó como Supervisora del contrato de Interventoría 2008 de 2024, a María Carolina Zúñiga Hernández - Directora de Infraestructura (E), Resolución No. 04904 del 19 de noviembre 2025
10. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución de este Acuerdo Específico No. 5.	0,40%	3,92%	A la fecha no se han presentado situacion que puedan alterar la correcta ejecucion del acuerdo.
11. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 5.	0,40%	3,92%	*Se asistió a las siguientes reuniones del Comite Asesor del Patrimonio Autonomo CCV 116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor - Mar 14/11/2025, 'de' 12:00 PM a 1:00 PM 116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor - Vie 24/11/2025, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM 116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor - Vie 28/11/2025, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM 27 de noviembre - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 5 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - INRED 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - S3
12. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 5.	0,40%	3,92%	Se realizo seguimiento a los compromisos y obligaciones contractuales al acuerdo especifico encontrandose que el mismo ha cumplido las obligaciones.
Total	5%	47%	

* Obligaciones INTERNEXA	Ponderación 1	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No. 5.			0,30%	3,92%	Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de apoyo a la supervisión,y/o interventoría con el fin de adelantar y/o cumplir las labores definidas en el presente acuerdo, como se relaciona a continuación: 26 de noviembre, Conciliación Capacidades Julio y Agosto - Interventoría - ITX 06, 09 , 20, 27 de noviembre - Seguimiento Implementación PBS INRED. 07, 10, 20, 27 de noviembre - Seguimiento Implementación PBS S3. 07, 10, 21, 28 de noviembre - Seguimiento planeación PBS TSG. 07, 10, 21, 28 de noviembre - Seguimiento planeación PBS SDT. 06, 13, 21 de noviembre, revisión novedades juntas de Internet - OFR - MInTIC - Interventoría 06 de noviembre, revisión juntas subsanadas - Interventoría - ITX 07 de noviembre, revisión Otrosí no. 2 - ITX - Interventoría - MinTIC 19 de noviembre, revisión legalización AE5. Adicionalmente, se adelantaron las siguientes actividades: 27 de noviembre - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 5 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - INRED 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - S3 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - SDT 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - TSG 12 de noviembre - Comité Operativo AE5.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
j	0,30%	3,92%	**Grupo 1** De acuerdo con lo previsto contractualmente, el 1er grupo de juntas fue reportado al Ministerio el 31 de diciembre de 2024. **Se recibió aprobación documental de las 59 juntas entregadas, mediante radicado No. 252045368 del 25 de marzo de 2025.** Se realizo conciliación de capacidad del mes de julio y agosto, en el momento pendiente de validar septiembre y octubre. **Grupo 2 - 3** G2 y G3 entregado el 30 de abril de 2025. Se recibio aprobación bajo radicado No. 252122196 del 30 de julio de 2025 por 76 sitios. Pendiente por gestionar cierre mes de agosto y conciliación de los meses septiembre y octubre de capacidades. **Grupo 4 - 5 - 6** Se recibe aprobación de 157 sitios, 57 el 07 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-099-25 y 100 el 25 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-114-25.
Realizar la provisión e instalación de los Equipos del Nodo requeridos para la conexión a la Red Troncal de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Fomento y Anexo 2	0,30%	3,92%	**Grupo 1** De acuerdo con lo previsto contractualmente, el 1er grupo de juntas fue reportado al Ministerio el 31 de diciembre de 2024. **Se recibió aprobación documental de las 59 juntas entregadas, mediante radicado No. 252045368 del 25 de marzo de 2025.** **Grupo 2 - 3** G2 y G3 entregado el 30 de abril de 2025. Se recibio aprobación bajo radicado **No. 252122196 del 30 de julio de 2025 por 76 sitios.** **Grupo 4** Se notificó a la supervisión la entrega de la instalación del G4 bajo radicado No. 251068647 del 10 de junio de 2025. se recibieron observaciones bajo el radicado No. 252099148 del 25 de junio 2025. 80 sitios aprobados. **Grupo 5** Se notificó a la supervisión la entrega de la instalación del G5 bajo radicado No. 252099148 del 15 de julio de 2025. se recibieron observaciones bajo el radicado No. 251084829 de 28 de julio de 2025. Pendiente respuesta subsanación por Internexa. Se siguen adelantando las gestiones para el despliegue de los sitios pendientes por eventos de fuerza mayor. Se realizó entrega de 13 sitios bajo Radicado No. 251111553 del 28 de agosto de 2025. Para el 20 de septiembre bajo radicado no. 251121065 se radicaron 8 reportes de implementación. Se reportaron 2 juntas bajo radicado no. 251126387 del 03 de octubre. **Grupo 6** Se notifico a interventoría la entrega de 24 sitios, bajo los radicados No. 251126387 y 251130433 del 03 y 14 de octubre respectivamente, se radico una solicitud de suspensión de cronograma bajo radicado no. 251126792 del 03 de octubre debido a las novedades con la consecución de proveedores terrestres para 165 juntas, y novedades de eventos eximentes de responsabilidad bajo radicado no. 251130434 del 14 de octubre, por sitios pendientes por temas de la comunidad, orden público y sitios no aptos bajo las condiciones contractuales. Se recibe aprobación de 157 sitios, 57 el 07 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-099-25 y 100 el 25 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-114-25. (91 sitios G4, 57 sitios G5 y 5 sitios G6)
Realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye, pero sin limitarse, al acompañamiento en la elaboración de los pliegos para la selección de los Proveedores de Bienes y Servicios con los cuales el Patrimonio Autónomo contratará el suministro de bienes y servicios que les serán trasladados a las Juntas de Internet para la instalación, operación y mantenimiento de las redes de acceso. Adicionalmente, implementará mecanismos que permitan identificar el cumplimiento de las obligaciones de dichos Proveedores de Bienes y Servicios especialmente aquellas actividades asociadas a la formación de las Juntas de Internet para que estas puedan adquirir el conocimiento para realizar de manera autónoma las labores de operación y mantenimiento de las redes de acceso.	0,30%	3,92%	Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de apoyo a la supervisión y/o interventoría, con el fin de adelantar y/o cumplir las labores definidas en el presente acuerdo, como se relaciona a continuación: 26 de noviembre, Conciliación Capacidades Julio y Agosto - Interventoría - ITX 06, 09 , 20, 27 de noviembre - Seguimiento Implementación PBS INRED. 07, 10, 20, 27 de noviembre - Seguimiento Implementación PBS S3. 07, 10, 21, 28 de noviembre - Seguimiento planeación PBS TSG. 07, 10, 21, 28 de noviembre - Seguimiento planeación PBS SDT. 06, 13, 21 de noviembre, revisión novedades juntas de Internet - OFR - MInTIC - Interventoría 06 de noviembre, revisión juntas subsanadas - Interventoría - ITX 07 de noviembre, revisión Otrosí no. 2 - ITX - Interventoría - MinTIC 19 de noviembre, revisión legalización AE5. Se dio inicio a las actividades contractuales de los PBS en el mes de abril de 2025 de la convocatoria PACON-01 (INRED y S3). Convocatoria PACON-02 en el mes de agosto se dio inicio de la convocatoria PACON-02 (SDT y TSG).
2. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los Proveedores de Bienes y Servicios a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar.	0,30%	3,92%	Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de apoyo a la supervisión y/o interventoría, con el fin de adelantar y/o cumplir las labores definidas en el presente acuerdo, como se relaciona a continuación: 27 de noviembre - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 5 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - INRED 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - S3 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - SDT 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - TSG 12 de noviembre - Comité Operativo AE5. Se dio inicio a las actividades contractuales de los PBS en el mes de abril de 2025 de la convocatoria PACON-01 (INRED y S3). Convocatoria PACON-02 en el mes de agosto se dio inicio de la convocatoria PACON-02 (SDT y TSG).

<table>
<tr><th colspan="4">DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</th></tr>
<tr><td>3. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 5.</td><td>0,30%</td><td>3,92%</td><td>Grupo 1
De acuerdo con lo previsto contractualmente, el 1er grupo de juntas fue reportado al Ministerio el 31 de diciembre de 2024. Se recibió aprobación documental de las 59 juntas entregadas, mediante radicado No. 252045368 del 25 de marzo de 2025.

Grupo 2 - 3
G2 y G3 entregado el 30 de abril de 2025. Se recibio aprobación bajo radicado No. 252122196 del 30 de julio de 2025 por 76 sitios.

Grupo 4
Se notificó a la supervisión la entrega de la instalación del G4 bajo radicado No. 251068647 del 10 de junio de 2025. se recibieron observaciones bajo el radicado No. 252099148 del 25 de junio 2025. 80 sitios aprobados.

Grupo 5
Se notificó a la supervisión la entrega de la instalación del G5 bajo radicado No. 252099148 del 15 de julio de 2025. se recibieron observaciones bajo el radicado No. 251084829 de 28 de julio de 2025. Pendiente respuesta subsanación por Internexa. Se siguen adelantando las gestiones para el despliegue de los sitios pendientes por eventos de fuerza mayor. Se realizó entrega de 13 sitios bajo Radicado No. 251111553 del 28 de agosto de 2025. Para el 20 de septiembre bajo radicado no. 251121065 se radicaron 8 reportes de implementación. Se reportaron 2 juntas bajo radicado no. 251126387 del 03 de octubre.

Grupo 6
Se notifico a interventoría la entrega de 24 sitios, bajo los radicados No. 251126387 y 251130433 del 03 y 14 de octubre respectivamente, se radico una solicitud de suspensión de cronograma bajo radicado no. 251126792 del 03 de octubre debido a las novedades con la consecución de proveedores terrestres para 165 juntas, y novedades de eventos eximentes de responsabilidad bajo radicado no. 251130434 del 14 de octubre, por sitios pendientes por temas de la comunidad, orden público y sitios no aptos bajo las condiciones contractuales.

Se recibe aprobación de 157 sitios, 57 el 07 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-099-25 y 100 el 25 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-114-25. (91 sitios G4, 57 sitios G5 y 5 sitios G6)</td></tr>
<tr><td>4. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA SA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 5.</td><td>0,30%</td><td>3,92%</td><td>A continuación se presenta el estado actual de los informes mensuales presenteados ante la supervisión y/o interventoría:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de reporte</th><th>Radicado MINTIC</th><th>Observaciones</th><th>Conformidad</th><th>Estado</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Noviembre</td><td>241103096 del 05/12/2024
251001582 del 08/01/2025</td><td>Correo electrónico 30 diciembre</td><td>252027749 del 19/02/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Diciembre</td><td>251001898 del 09/01/2025
251021580 del 28/02/2025</td><td>252029619 del 24/02/2025</td><td>252037119 del 07/03/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Enero</td><td>251013330 del 07/02/2025
251021599 del 28/02/2025</td><td>252029626 del 24/02/2025</td><td>252037124 del 07/03/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Febrero</td><td>251025471 del 07/03/2025
251032965 del 25/03/2025</td><td>252041641 del 14/03/2025</td><td>252049892 del 31/03/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Marzo</td><td>251039155 del 07/04/2025
251046531 del 24/04/2025</td><td>252058906 del 16/04/2025</td><td>252067011 del 02/05/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Abril</td><td>251052783 del 07/05/2025
252084890 del 30/05/2025</td><td>252076245 del 16/05/2025</td><td>252084598 del 30/05/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Mayo</td><td>251067974 del 09/06/2025
251075388 del 20/06/2025</td><td>252094947 del 16/06/2025</td><td>252106408 del 07/07/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Junio</td><td>251080895 del 07/07/2025
251095976 del 22/07/2025</td><td>252113609 del 16/07/2025</td><td>252121461 del 27/07/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Julio</td><td>251103341 del 08/08/2025
251115650 del 01/09/2025</td><td>252142713 del 01/09/2025</td><td>252182064 del 30/10/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Agosto</td><td>251114939 del 05/09/2025
251126394 del 03/10/2025</td><td>AE5-CES-INTRX-041-25 del 20/09/2025</td><td>AE5-CES-INTRX-090-25 del 04/11/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Septiembre</td><td>251128061 del 07/10/2025
251141712 del 10/11/2025</td><td>AE5-CES-INTRX-087-25 del 03/11/2025</td><td>AE5-CES-INTRX-119-25 del 27/11/2025</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Octubre</td><td>251141719 del 10/11/2025</td><td>-</td><td>-</td><td>En revisión Interventoría</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 5.</td><td>0,30%</td><td>3,92%</td><td>En las diferentes reuniones de seguimiento adelantadas con la supervisión y/o interventoría, se ha socializado la dificultad que se tiene con la contactabilidad de los presidentes de las juntas o que algunos lugares reportados no cuentan con condiciones locativas o técnicas (no cuenten con debida conexión al servicio de energía eléctrica), lo cual ha generado demoras en la implementación de las juntas.Igualmente se alerto sobre las prácticas de las juntas implementadas donde se están apagando los nodos afectando el seguimiento de las terminales intaladas.

Adicionalmente, se ha informado a la supervisión y/o interventoría el avance en los procesos de contratación de los proveedores que instalaran la red troncal en tecnología terrestre (FO - Radio) y los resultados de los mismos. Se implementaron juntas satelitales atendiendo las novedades en los procesos notificados previamente acordé con lo autorizado por la supervisión.</td></tr>
<tr><td>6. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No. 5, siempre que no impliquen una modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES.</td><td>0,30%</td><td>3,92%</td><td>Se han acatado las instrucciones que han impartido los funcionarios del FONDO ÚNICO DE TIC en las diferentes reuniones y mesas de trabajo.</td></tr>
</table>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
7. Elaborar los estudios y diseños de factibilidad a los que se refiere la CLÁUSULA 8 de este Acuerdo Específico respecto de las Juntas de Internet que el FONDO ÚNICO DE TIC seleccione, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 de la CLÁUSULA 3.	0,30%	3,92%	**Grupo 1** De acuerdo con lo previsto contractualmente, el 1er grupo de juntas fue reportado al Ministerio el 31 de diciembre de 2024. **Se recibió aprobación documental de las 59 juntas entregadas, mediante radicado No. 252045368 del 25 de marzo de 2025.** **Grupo 2 - 3** G2 y G3 entregado el 30 de abril de 2025. Se recibio aprobación bajo radicado **No. 252122196 del 30 de julio de 2025 por 76 sitios.** **Grupo 4** Se notificó a la supervisión la entrega de la instalación del G4 bajo radicado No. 251068647 del 10 de junio de 2025. se recibieron observaciones bajo el radicado No. 252099148 del 25 de junio 2025. 80 sitios aprobados. **Grupo 5** Se notificó a la supervisión la entrega de la instalación del G5 bajo radicado No. 252099148 del 15 de julio de 2025. se recibieron observaciones bajo el radicado No. 251084829 de 28 de julio de 2025. Pendiente respuesta subsanación por Internexa. Se siguen adelantando las gestiones para el despliegue de los sitios pendientes por eventos de fuerza mayor. Se realizó entrega de 13 sitios bajo Radicado No. 251111553 del 28 de agosto de 2025. Para el 20 de septiembre bajo radicado no. 251121065 se radicaron 8 reportes de implementación. Se reportaron 2 juntas bajo radicado no. 251126387 del 03 de octubre. **Grupo 6** Se notifico a interventoría la entrega de 24 sitios, bajo los radicados No. 251126387 y 251130433 del 03 y 14 de octubre respectivamente, se radico una solicitud de suspensión de cronograma bajo radicado no. 251126792 del 03 de octubre debido a las novedades con la consecución de proveedores terrestres para 165 juntas, y novedades de eventos eximentes de responsabilidad bajo radicado no. 251130434 del 14 de octubre, por sitios pendientes por temas de la comunidad, orden público y sitios no aptos bajo las condiciones contractuales. Se recibe aprobación de 157 sitios, 57 el 07 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-099-25 y 100 el 25 de noviembre bajo comunciado AE5-CES-INTRX-114-25. (91 sitios G4, 57 sitios G5 y 5 sitios G6)
8. Con fundamento en los resultados de los estudios y diseños de factibilidad a los que se refiere la CLÁUSULA 8 de este Acuerdo Específico, clasificar cada una de las Juntas de Internet en una de las categorías a las que se refiere esta Cláusula.	0,30%	3,92%	**Grupo 1:** De conformidad con lo informado en el KO del Acuerdo y dado los tiempos de instalación que se tenían previsto para el G1. Se confirma que la red troncal de las 60 juntas del G1 se instalaron con tecnología satelital y fueron reportadas al Ministerio el 31 de diciembre de 2024 con radicado No. 241110750. Se recibe por parte de la supervisión con radicado No. 252045368 del 25 de marzo concepto de conformidad al respecto de las juntas reportadas de G1 **Grupo 2-3:** Los estudios de factibilidad de las juntas que componen el grupo 2 y 3 (entre 80 y 160) se entregaron el 30 de abril de 2025. Se recibieron observaciones bajo radicado no. 252081818 del 26 de mayo 2025. Se recibio aprobación bajo radicado No. 252122196 del 30 de julio de 2025 por 76 sitios. **Grupo 4:** Los estudios de factibilidad de las juntas que componen el grupo 4 (entre 110 y 130) se entregaron el 10 de junio de 2025. Se recibieron observaciones bajo radicado No. 252099148 del 25 de junio 2025 y para los Site Survey bajo radicado No. 252102889 del 01 de julio 2025. Se realizo la entega de 30 sitios donde se radicaron sus respectivos estudios de factibilidad bajo radicado no. 251100373 del 01 de agosto de 2025. **Grupo 5:** Los estudios de factibilidad de las juntas que componen el grupo 5 (entre 80 y 110) se entregaron el 15 de julio de 2025. Se recibieron observaciones bajo el radicado No. 251084829 de 28 de julio de 2025. pendiente respuesta subsanación por Internexa tanto de estudios de factibilidad como de implementación de juntas. Se siguen adelantando las gestiones para el despliegue de los sitios pendientes por eventos de fuerza mayor. **Grupo 6:** Los estudios de factibilidad de las juntas que componen el grupo 6 (24 sitios reportados), se entregaron en conjunto a los sitios implementados bajo los radicados No. 251126387 y 251130433 del 03 y 14 de octubre respectivamente, pendiente revisión desde la interventoría.
9. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre INTERNEXA S.A. y FIDUCOLDEX	0,30%	3,92%	Durante el mes de noviembre de 2025 se dio aprobación a facturación para Internexa en comité asesor no. 88 del 26 de octubre.
10. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad y suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.	0,30%	3,92%	Internexa ha dado cumplimiento a las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad.
11. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La información o documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, obligándose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.	0,30%	3,92%	Internexa ha salvaguardado los activos de información confidencial que ha obtenido o conocido en el desarrollo del Acuerdo Especifico No. 5.
12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Especifico No. 5.	0,30%	3,92%	El informe será entregado una vez culmina la ejecución del acuerdo.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 5.	0,30%	3,92%	Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de apoyo a la supervisión,y/o interventoría con el fin de adelantar y/o cumplir las labores definidas en el presente acuerdo, como se relaciona a continuación: 26 de noviembre, Conciliación Capacidades Julio y Agosto - Interventoría - ITX 06, 09 , 20, 27 de noviembre - Seguimiento Implementación PBS INRED. 07, 10, 20, 27 de noviembre - Seguimiento Implementación PBS S3. 07, 10, 21, 28 de noviembre - Seguimiento planeación PBS TSG. 07, 10, 21, 28 de noviembre - Seguimiento planeación PBS SDT. 06, 13, 21 de noviembre, revisión novedades juntas de Internet - OFR - MInTIC - Interventoría 06 de noviembre, revisión juntas subsanadas - Interventoría - ITX 07 de noviembre, revisión Otrosí no. 2 - ITX - Interventoría - MinTIC 19 de noviembre, revisión legalización AE5. Adicionalmente, se adelantaron las siguientes actividades: 27 de noviembre - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 5 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - INRED 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - S3 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - SDT 11 de noviembre - Comité Operativo PBS - TSG 12 de noviembre - Comité Operativo AE5.
Total	4,8%	62,7%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas	62,7%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderación 3	Total de Entregables		
Productos o Servicio a entregar		**Entregable**	**Fecha entrega**	**Observaciones por parte del Supervisor**
Reporte Habilitación 1er grupo de juntas		1,0	31/12/2024	Informe radicado mediante comunicación No. 241110750 del 31 de diciembre de 2024. Conformidad emitida mediante radicado No. 252045368 del 25 de marzo
Reporte Habilitación 2o grupo de juntas		1,0	30/04/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251049583 del 30 de abril de 2025, conformidad emitida bajo radicado no. 252122196 del 30 de julio de 2025 por
Reporte Habilitación 3er grupo de juntas		1,0	10/06/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 252099148 del 10 de junio de 2025, Se recibe aprobación de 157 sitios, 57 el 07 de noviembre bajo comunciado
Reporte Habilitación 4o grupo de juntas		1,0	15/07/2025	Informe radicado medicante comunicación No. 252099148 del 15 de julio de 2025. Se recibe aprobación de 157 sitios, 57 el 07 de noviembre bajo comunciado
Reporte Habilitación 5o grupo de juntas		1,0	13/10/2025	Informe radicado medicante comunicación No. 251126387 y 251130433 del 03 y 14 de octubre respectivamente. Se tienen pendiente sitios de acuerdo ala
Informe mensual de noviembre de 2024		1,0	5/12/2024	Informe radicado mediante comunicación No. 241103096, se recibió aprobación el 19 de febrero con radicado No. 252027749.
Informe mensual de diciembre de 2024		1,0	9/01/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251001898, se recibió aprobación el 07 de marzo con radicado No. 252037119.
Informe mensual de enero de 2025		1,0	7/02/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251013330, se recibió aprobación el 07 de marzo con radicado No. 252037124.
Informe mensual de febrero de 2025		1,0	7/03/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251025471, se recibió aprobación el 31 de marzo con radicado No. 252049892.
Informe mensual de marzo de 2025		1,0	7/04/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251039155, se recibió aprobación el 04 de mayo con radicado No. 252067011.
Informe mensual de abril de 2025		1,0	8/05/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251052783, se recibió aprobación el 30 de mayo con radicado No. 252084598.
Informe mensual de mayo de 2025		1,0	9/06/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251067974, se recibió aprobación el 07 de julio con radicado No. 252106408.
Informe mensual de junio de 2025		1,0	7/07/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251080895, se recibió aprobación el 27 de julio con radicado No. 252121461.
Informe mensual de julio de 2025		1,0	8/08/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251115650, se recibió aprobación el 30 de octubre con radicado No. 252182064
Informe mensual de agosto de 2025		1,0	5/09/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251114939, se recibió aprobación el 04 de noviembre bajo comunicado AE5-CES-INTRX-090-25.
Informe mensual de septiembre de 2025		1,0	7/10/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251128061, se recibió aprobación el 27 de noviembre bajo comunicado AE5-CES-INTRX-119-25.
Informe mensual de octubre de 2025		1,0	10/11/2025	Informe radicado mediante comunicación No. 251141719 del 10 de noviembre, pendiente de observaciones por la interventoría.
Informe mensual de noviembre de 2025				
Informe mensual de diciembre de 2025				
Informe mensual de enero de 2026				
Informe mensual de febrero de 2026				
Informe mensual de marzo de 2026				
Informe mensual de abril de 2026				
Informe mensual de mayo de 2026				
Informe mensual de junio de 2026				
Porcentaje de Avance		0%		

% Acumulado Avance Entregables	0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	62,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	**SI**		**NO**		**Número de contratos derivados a la fecha**	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS			
Vigencia		**Recurso para la vigencia**	**Rubro**
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	María Carolina Zúñiga Hernández - Directora de Infraestructura (E) - - - - -	**Firma del Supervisor:**	

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2008-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-165314-76c7f0-39035885
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:53:14
Finalización: 2025-12-22 08:31:52


Escanee el código para verificación

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión




Lina Inés Ricardo Marriaga
52268031
lricardom@mintic.gov.co
Contratista - Subdirección de Estructuración
MINTIC

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión



Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión



Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

Juanita Navarro

Juanita Navarro Sacristán
1072670256
jnavarro@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2008-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-165314-76c7f0-39035885
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:53:14
Finalización: 2025-12-22 08:31:52


Escanee el código para verificación

Revisión: Apoyo Social a la supervisión




Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión




John Jairo
González Echavarría
jjgonzalez@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - DINFRA

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión



Oscar Julián Ayala Sierra
74243758
oayala@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión



FULVIA ROSA ARDILA OJEDA
1002271104
fardila@mintic.gov.co
CONTRATISTA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2008-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-165314-76c7f0-39035885

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:53:14

Finalización: 2025-12-22 08:31:52

Escanee el código para verificación

Firma: Directora de Infraestructura (E)

MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

Revisión: Subdirector de Estructuración

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

Andres Felipe Carrillo Gonzalez
1069731215
acarrillog@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2008-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-165314-76c7f0-39035885
Creación: 2025-12-15 16:53:14
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-22 08:31:52

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Juanita Navarro Sacristán jnavarro@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-12-15 16:53:20 Lec.: 2025-12-15 16:54:31 Res.: 2025-12-15 16:54:34 IP Res.: 181.61.209.110 Canal: Email
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-12-15 16:54:34 Lec.: 2025-12-15 16:58:45 Res.: 2025-12-15 16:58:50 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Camilo Andres Rodriguez Remolina carodriguezr@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-15 16:58:51 Lec.: 2025-12-16 12:21:41 Res.: 2025-12-16 12:21:47 IP Res.: 152.201.125.61 Canal: Email
Revisión	Lina Inés Ricardo Marriaga lricardom@mintic.gov.co Contratista - Subdirección de Estructuración MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-16 12:21:47 Lec.: 2025-12-16 12:42:20 Res.: 2025-12-16 12:42:23 IP Res.: 186.154.215.189 Canal: Email
Revisión	FULVIA ROSA ARDILA OJEDA fardila@mintic.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2025-12-16 12:42:23 Lec.: 2025-12-16 13:10:26 Res.: 2025-12-16 13:10:32 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email
Revisión	Oscar Julián Ayala Sierra oayala@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2025-12-16 13:10:32 Lec.: 2025-12-16 13:18:43 Res.: 2025-12-16 13:18:48 IP Res.: 191.95.54.32 Canal: Email
Revisión	John Jairo jjgonzalez@mintic.gov.co Contratista MinTIC - DINFRA	Aprobado	Env.: 2025-12-16 13:18:48 Lec.: 2025-12-16 13:37:29 Res.: 2025-12-16 13:37:39 IP Res.: 172.225.173.141 Canal: Email
Revisión	Luis Gabriel Cruz Maldonado lgcruz@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic	Aprobado	Env.: 2025-12-16 13:37:39 Lec.: 2025-12-16 13:49:22 Res.: 2025-12-16 13:50:00 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Andres Felipe Carrillo Gonzalez acarrillog@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-12-16 13:50:01 Lec.: 2025-12-16 14:12:13 Res.: 2025-12-16 14:12:24 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2008-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-165314-76c7f0-39035885

Creación: 2025-12-15 16:53:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-22 08:31:52

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrerof@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-12-16 14:12:24 Lec.: 2025-12-16 14:16:05 Res.: 2025-12-16 14:16:09 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ mzuniga@mintic.gov.co ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-16 14:16:10 Lec.: 2025-12-22 08:31:45 Res.: 2025-12-22 08:31:51 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email