GOBERNACION DEL TOLIMA.

INFORME DE GESTIÓN N°08.

CONTRATO 1737 – 2025.

PERIODO: 1 AL 31 de ENERO 2026.

CONTROL DE CAMBIOS					
DESCRIPCIÓN	**VERSIÓN**	**FECHA**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Informe Mensual N° 08	00	9-03-2026	 _____ JOSE LUIS TIQUE CRUZ Residente de Interventoría	 _____ Coordinador de Interventoría	 _____ Director de Interventoría

CONSORCIO CPS-ALDEIC **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	***CONSORCIO URBANO 25*** **CONTRATO DE OBRA Nº 1401** CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co

INFORME INTERVENTORIA No 08
Periodo:
Ejecución de obra. ENERO 2026.









SUPERVISOR:
Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ing. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS.
secretaria de infraestructura y habitad
gobernación del Tolima.

INTRODUCCION.

El presente documento es elaborado por el personal profesional en obra y de especialistas del CONSORCIO CPS-ALDEIC, contiene información de la etapa de construcción, el desarrollo de actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales, en el trabajo que realizó el contratista CONSORCIO URBANO 25 para el CONTRATO DE OBRA N° 1401 DE 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Asimismo, describe la gestión realizada y el estado de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1737 de 2025, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

El presente documento contiene una descripción general de las actividades realizadas, durante el período comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2026 por parte de esta Interventoría

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

PROYECTO: PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

1. CONTEXTO REGIONAL.

Actualmente el Departamento del Tolima cuenta con una longitud total de 2192.76 kilómetros de vías a su cargo, divididos en 745.76 km de vías de segundo orden y 1447 km en vías de tercer orden. Ahora bien, además de la infraestructura vial que se encuentra a cargo del departamento, también es uno de los objetivos del gobierno departamental "con seguridad en el territorio" ejecutar proyectos para intervenir la infraestructura intermodal urbana, comprendida dentro de los cascos urbanos y corregimientos de los municipios del departamento.

Con base en lo anterior, la intervención en las vías urbanas se alinea con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Con Seguridad en el Territorio", en el pilar estratégico de "Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente", dentro del Programa de "Infraestructura vial con innovación para el Tolima". Para la implementación de estas directrices, se ha diseñado el Proyecto: "Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento de Tolima". En el marco de dicho proyecto, se contempla el producto "kilómetros de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia Vías para Mejorar Vidas", cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados municipales.

Es importante recalcar, que la presente justificación tiene por objeto brindar el soporte técnico necesario para la viabilidad de un proyecto comprendido por vías urbanas a intervenir en el municipio de Rovira. Para el cual se cuenta con el presupuesto de intervención de las vías y la longitud de cada una de ellas; información relacionada en el desarrollo del documento.

2. DESCRIPCIÓN POBLACIONAL.

2.1 Rovira.

El municipio de Rovira ubicado en el departamento del Tolima, sobre la margen del río Luisa entre los ríos Cuello y Cucuana, cuenta con una extensión de 818 km2 y cuenta con una población total de 22,495 habitantes, distribuida de la siguiente manera: 10,945 personas, equivalentes al 49 % de la población total, residen en el casco urbano, mientras que 11,550 personas, correspondientes al 51 % de la población total, se encuentran en centros poblados dispersos según la proyección del DANE para el año 2024 (DANE, 2023).

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

3.1. Economía Rovira.

Ahora bien, en el municipio de Rovira se evidencia una predominancia del sector agrícola el primer renglón de la economía es el café ý recoge su cosecha en el segundo trimestre del año, aspecto que le da una dinámica particular a la economía local. Otros productos importantes que se producen en la región son café, frijol, caña de azúcar, plátano, maíz, yuca, papas y frutas.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

En el Municipio de Rovira se realizará la intervención de 935,54 m de vías urbanas, si bien es cierto que el indicador de la meta P2S24MP9 a la cual se apunta a impactar con la pavimentación de las vías se da en KM, Ahora bien, las intervenciones están distribuidas así:

El alcance del proyecto corresponde a la pavimentación de un total de 816,54 metros en la Carrera 4 y la Calle 2N del municipio, además de 60 metros en la Carrera 5 entre la Calle 1 y 1N, y 59 metros en la Calle 1N entre la Carrera 4 y 5. Asimismo, contempla la instalación de 3,425.67 metros de red de alcantarillado y 1,710.04 metros de red de acueducto. El plazo de ejecución de la obra física se establece en 12 meses, con un plazo financiero total de 13 meses. Este proyecto beneficiará a un total de 22,495 habitantes.

Municipio	ID	Barrio	Calle	Longitud (Km)	Longitud (m)	Valor incluye AIU	Tipo de pavimento
Rovira	1	Centro	Cra 4 Entre Calles 8 y 1N	0,721	721,54	$8.624.996.653	Rigido
	2	Centro	Calle 2N Entre Cra 4 y Cra 5	0,095	95		
	3	Centro	Cra 5 Entre Calle 1 y 1N	0,059	59	$ 685.455.794	Rigido
	4	Centro	Calle 1N entre Cra 4 y Cra 5	0,060	60	$ 507.402.779	Rigido
LONGITUD TOTAL DE PAVIMENTACIÓN				0.935,54	935,54		

De forma general, a continuación, se presenta la descripción del proyecto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	PAVIEMNTACION DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Casco urbano de los municipios de Rovira.
PERSONAS BENEFICIADAS	22.495 habitantes
VALOR DEL PROYECTO	$ 10.485.140.243,00
VALOR DE OBRA	$ 9.891.641.739,00
VALOR DE LA INTERVENTORÍA	$ 593.498.504,00
FUENTE DE FINANCIACIÓN	Sistema General de Regalías (Regional 60%)
META FÍSICA	Pavimentación de 935,54 m de vías urbanas en el municipio de Rovira
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 meses

El proyecto impacta meta física del plan de desarrollo, relacionado al siguiente producto y la siguiente actividad:

CODIGO META	META DE PRODUCTO	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	IMPACTO PROYECTADO
P2S24MP9	15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Km de Vía urbanas Mejoradas	ND	15	935,54 ML

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN.

Actualmente, el tramo de vías urbanas del municipio objeto de este proyecto se encuentra con un pavimento deteriorada debido a que ya cumplió su vida útil. Por otro lado, en Rovira, para las vías que se proyecta pavimentar, la superficie de rodadura se encuentra totalmente deteriorada a tal punto de presentar ahuellamientos, fallas de la capacidad portante por fatiga del suelo de cimentación de la estructura y daños generados por la caída de la curva de serviciabilidad de los pavimentos cuando se acercan a la finalización de su periodo de diseño. Lo anterior es una consecuencia de la no realización de mantenimiento en ningún tipo de pavimentación previa o acondicionamiento del terreno actual. De acuerdo con lo mencionado y según la inspección realizada a través de la consultoría que se adelantó para este municipio de Rovira, tampoco se cuenta con obras hidráulicas o de drenaje.

Lo anterior trae como consecuencia la dificultad en la movilidad y circulación de vehículos, generando congestiones en las vías por pasos restringidos junto con el aumento en los tiempos de viaje, empozamiento de aguas lluvias que generan a mediano y largo plazo enfermedades en la comunidad, enfermedades respiratorias producidas por el polvo de los vehículos que transitan por dichas vías y también accidentes de tránsito. Lo anterior genera repercusiones a la salud, al confort y aumenta los costos de operación y mantenimiento de la vía.


En este sentido, Dentro de la red vial bajo la responsabilidad del municipio, específicamente en las vías urbanas, se han identificado tramos con condiciones irregulares. Estos incluyen la Carrera 4 entre las Calles 8 y 1N, la Calle 2N entre la Carrera 4 y la Carrera 5, la Carrera 5 entre las Calles 1 y 1N, y la Calle 1N entre las Carreras 4 y 5, todos ubicados en el barrio Centro. Estas vías son de carácter estratégico, ya que actúan como ejes principales para la comunicación del municipio con localidades vecinas y el fomento del comercio local.

Lo anterior justifica la necesidad de intervención en la infraestructura vial urbana de dicho municipio, pero debido a la insuficiencia de disponibilidad de recursos ha sido necesario priorizar algunos tramos viales, mencionados anteriormente y así mismo, se debe enmarcar que van en concordancia con los 17 objetivos del desarrollo sostenible "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación", en el mismo sentido con las políticas del Gobierno Nacional "Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones" y el Plan de Desarrollo "Con seguridad en el territorio" con su política "Infraestructura vial con innovación para el Tolima"; de igual manera la determinación de intervención obedece a los lineamientos definidos por el INVIAS a través de los planes viales regionales en donde resalta elementos como, población beneficiada, sector comercial que conecta, demanda de oportunidades laborales para la comunidad del sector, ejes que conecta bien sean Nacionales, Departamentales o Municipales.


Las vías inspeccionadas para intervención son de uso urbano, sirven para la movilidad de los habitantes del municipio y visitantes y además se evidencia el tránsito de vehículos de carga con productos agrícolas y maquinaria pesada tipo tractores sobre algunas de ellas.

La intervención en estas vías bastante deterioradas, contribuirá a la disminución de enfermedades que se originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor conectividad local incrementa el turismo, mejora las condiciones comerciales, es decir una ciudad más atractiva, con mejor calidad de infraestructura aumentará la productividad, disminución en tiempos de viaje en el servicio público y reducción de los costos de operación que implica beneficio para los empresarios del sector transporte y también para la comunidad en general.

6. LOCALIZACIÓN.



6.1 Localización general de las calles incluidas en los estudios y diseños proporcionados por la consultoría.



6.2 localización general de las calles proyectadas para intervención

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL.

Carrera 4 entre calle 8 y 2N



Superficie de rodadura gravemente deteriorada.



Superficie de rodadura deteriorada, empozamiento de aguas lluvias.

CONSORCIO CPS-ALDEIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONSORCIO URBANO 25

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
@gobertolima
www.tolima.gov.co



Superficie de rodadura deteriorada, pavimento hidráulico cedió por la antigüedad de la vía.



Superficie de rodadura deteriorada, pavimento hidráulico cedió por la antigüedad de la vía.



Superficie de rodadura deteriorada, pavimento hidráulico cedió por la antigüedad de la vía.



Superficie de rodadura deteriorada, pavimento hidráulico cedió por la antigüedad de la vía.

CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 1N



Vía en terreno natural y sin manejo de aguas superficiales.



Superficie de rodadura gravemente deteriorada y sin manejo de aguas superficiales

8. PLAZO.

El contrato de obra contempla una duración de 12 MESES para ejecución física contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización; y su ejecución financiera son 13 MESES, a partir del acta de inicio puesto que se toma un mes adicional para la liquidación del contrato e interventoría.

9. FORMA DE PAGO.

El Departamento pagará al Contratista el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato mediante actas parciales de obra, así:

1. El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al Diez por ciento (10%), y los demás pagos al avance de la obra hasta el 95% de la ejecución.

2. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima de la siguiente manera: Un tres por ciento (3%) al momento de la suscripción del acta de recibo final y un dos por ciento (2%) a la liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pagos deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto

El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso 2° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Todas las actas y pagos deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto, supervisor, director de infraestructura y secretario de infraestructura.

10. INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS.

- ✓ Proceso de selección: Licitación de obra pública LPO-144-2024.
- ✓ Tipo de Contrato: Obra

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	1401	Fecha:	28 MAR 2025
NÚMERO DEL PROCESO:	LPO-144-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		
NIT	800.113.672-7		
OBJETO:	CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
VALOR:	NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($9.309.021.726), MCTE. EXCENTOS DE IVA		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBANO 25		
NIT:	901930558-6		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA		
C.C	79.262.433 de Bogotá D.C.		
DIRECCIÓN:	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60 licitacionesjvh@gmail.com Tel: 3103498107 Ibagué – Tolima		
NÚMERO DE CUENTA:	Ahorros 619-000020-41		
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia		
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		

- ✓ Proceso de selección: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-198-2024
- ✓ Tipo de Contrato: INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	-1737-	Fecha:	17 ABR 2025
NÚMERO DEL PROCESO:	CMA-198-2024		
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
VALOR:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($593.498.504) IVA INCLUIDO		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato **es TRESCIENTOS NOVENTA (390)DIAS CALENDARIOS**, contados a partir del Acta de Iniciación.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CPS-ALDEIC**, identificado con **NIT. 901935686-3**, representado Legalmente por **CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **39.691.684 de Bogotá**		
NÚMERO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS No. 20200004271		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A		
SUPERVISOR:	Ing. JULIO CESAR GALLO ORTIZ – Director de Infraestructura		

11. PRESUPUESTO GENERAL.

El presupuesto estimado para dar cumplimiento al proyecto que tiene como objeto: MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el cual se estableció por la Gobernación del Tolima, a través de una consultoría, asciende a la suma de: $ 10.485.140.243,00 DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. Los cuales se destinaron mediante los procesos de selección los cuales arrojo la siguiente inversión.

PRESUPUESTO	
VALOR OBRA	$ 9.309.021.726.00
VALOR INTERVENTORÍA	$ 593.498.504,00
VALOR TOTAL	$ 9.902.520.230,00

10.1 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA. INICIAL.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						
1	1P			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8251,13	$ 9.413,00	$ 77.667.886,69
2	5P			EXPLANACION Y CAJEO	M3	4125,56	$ 33.625,00	$ 138.721.955,00
3	6P			CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	845,05	$ 12.491,00	$ 10.555.519,55
4	7P			SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	4475,58	$ 87.404,00	$ 391.183.594,32
5	201.3P			ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	540	$ 13.352,00	$ 7.210.080,00
6	201.3			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	1147,2	$ 181.788,00	$ 208.547.193,60
7	201.9			DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	288,57	$ 170.882,00	$ 49.311.418,74
Subtotal								**$ 883.197.647,90**
		EXCAVACIONES						
8	210.2.1P			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	4495,24	$ 55.822,00	$ 250.933.287,28
9	210.2.2P			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	749,3	$ 72.556,00	$ 54.366.210,80

10	600.2.3 P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	722,4	$ 47.274,00	$ 34.150.737,60
11	600.2.4 P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)	M3	14,04	$ 61.824,00	$ 868.008,96
Subtotal								**$ 340.318.244,64**
		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
12	310.1P			NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	8251,12646	$ 9.777,00	$ 80.671.263,40
13	330.1			SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRASNPORTE)	M3/COMP	1237,67	$ 210.216,00	$ 260.178.036,72
14	311,10			SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADOPARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1141,7	$ 122.408,00	$ 139.753.213,60
Subtotal								**$ 480.602.513,72**
		PAVIMENTOS HIDRAULICOS						
15	500.1.2 P			CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1650,22	$ 1.404.677,00	$ 2.318.026.078,94
16	9P			CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	2725,62	$ 47.075,00	$ 128.308.561,50
17	10P			CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	237,76	$ 2.349,00	$ 558.498,24
Subtotal								**$ 2.446.893.138,68**
		CONCRETOS						
18	11P			ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	1693,01	$ 226.473,00	$ 383.421.053,73

19	12P			SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1710,71	$ 128.777,00	$ 220.300.101,67
20	13P			VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	215,45	$ 89.093,00	$ 19.195.086,85
21	630.4.1 P			SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) IMPERMEABILIZADO	M3	4	$ 1.333.787, 00	$ 5.335.148,00
22	630.7'!A 1			CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F´C=21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLOPEO)	M3	1	$ 838.836,00	$ 838.836,00
Subtotal								**$ 629.090.226,25**
		ACERO						
23	640.1			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	19393,34	$ 11.784,00	$ 228.531.118,56
24	640.2P'!A1			ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	12208,31	$ 12.425,00	$ 151.688.251,75
Subtotal								**$ 380.219.370,31**
		FILTROS Y DRENAJES						
25	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	9819,99	$ 18.058,00	$ 177.329.379,42
Subtotal								**$ 177.329.379,42**
		ALCANTARILLADO						
26	1.1P			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	1701,34	$ 6.257,00	$ 10.645.284,38
27	41P			SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	843,61	$ 131.572,00	$ 110.995.454,92
28	15P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	1460,55	$ 101.490,00	$ 148.231.219,50

29	16P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 8"	ML	225,52	$ 147.624,00	$ 33.292.164,48
30	17P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	593,74	$ 194.305,00	$ 115.366.650,70
31	18P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	814,68	$ 268.691,00	$ 218.897.183,88
32	19P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	208,18	$ 361.249,00	$ 75.204.816,82
33	20P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"	ML	123	$ 432.426,00	$ 53.188.398,00
34	24P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	30	$ 365.549,00	$ 10.966.470,00
35	25P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	50	$ 415.221,00	$ 20.761.050,00
36	26P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	31	$ 580.277,00	$ 17.988.587,00
37	28P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	33	$ 832.704,00	$ 27.479.232,00
Subtotal								**$ 843.016.511,68**
		ACUEDUCTO						
38	42P			SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	139,73	$ 109.708,00	$ 15.329.498,84
39	32P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	135	$ 89.979,00	$ 12.147.165,00

40	33P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	135	$ 45.950,00	$ 6.203.250,00
41	34P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	774,5	$ 18.828,00	$ 14.582.286,00
42	35P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	135	$ 73.432,00	$ 9.913.320,00
43	36P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	135	$ 56.732,00	$ 7.658.820,00
44	37P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	935,54	$ 103.009,00	$ 96.369.039,86
45	60P			SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	135	$ 521.313,00	$ 70.377.255,00
46	61P			SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	UND	135	$ 635.243,00	$ 85.757.805,00
47	62P			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	UND	135	$ 178.821,00	$ 24.140.835,00
48	63P			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	UND	135	$ 182.054,00	$ 24.577.290,00
Subtotal								**$ 367.056.564,70**
		CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO						
49	38P			BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	31	$ 1.157.877,00	$ 35.894.187,00
50	39P			PAÑETE INTERIOR PARA POZOS DE 1,2M DE DIAMETRO	ML	47,37	$ 196.537,00	$ 9.309.957,69
51	40P			CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	47,37	$ 1.534.215,00	$ 72.675.764,55
52	43P			CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	31	$ 812.801,00	$ 25.196.831,00

53	44P			PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	171	$ 51.125,00	$ 8.742.375,00
54	45P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	31	$ 1.291.669,00	$ 40.041.739,00
55	46P			CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	124	$ 907.040,00	$ 112.472.960,00
56	47P			SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	UND	37	$ 1.086.267,00	$ 40.191.879,00
57	47P.1			SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	1	$ 1.501.584,00	$ 1.501.584,00
58	47P.2			SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL MONOLITICO RD200V H33	ML	2	$ 1.579.617,00	$ 3.159.234,00
Subtotal								**$ 349.186.511,24**
		OBRAS ADICIONALES A LA VIA						
59	700.1			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	2806,620	$ 7.841,00	$ 22.006.707,42
60	700.1.1 P			BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	2806,620	$ 3.053,00	$ 8.568.610,86
61	700.3			CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	316,51977	$ 87.832,00	$ 27.800.564,44
62	700.3.1 P			BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	316,520	$ 50.311,00	$ 15.924.437,72
63	48P			ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	2982,720	$ 44.105,00	$ 131.552.865,60
64	48.1P			SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	4016,750	$ 62.381,00	$ 250.568.881,75

65	49P			MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	DIA	30,000	$ 547.779,00	$ 16.433.370,00
66	50P			MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"	DIA	20,000	$ 1.115.289,00	$ 22.305.780,00
Subtotal								**$ 495.161.217,79**
		TRANSPORTE						
67	900.2P			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	747765,1	$ 1.885,00	$ 1.409.537.213,50
68	900.2P1			TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	181436,552	$ 2.264,00	$ 410.772.353,73
Subtotal								**$ 1.820.309.567,23**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.212.380.894,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 9.212.380.894,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PAGA	NO MODIFICAR	$ 47.073.500,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	NO MODIFICAR	$ 49.567.332,32
VALOR TOTAL INVERSIÓN VIA		**$ 9.309.021.726**
VALOR TOTAL		**$ 9.309.021.726,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%
JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA REPRE LEGAL			

10.1.1 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA modificado ACTA MODIFICATORIA No # 01. De fecha 8 DE OCTUBRE del 2025. Por la cual a partir del acta parcial del mes de noviembre regirá las cantidades de obra aprobadas así:

ACTA MODIFICATORIA No 01.								
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						
1	1P			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8326,13	$ 9.413,00	$ 78.373.861,69
2	5P			EXPLANACION Y CAJEO	M3	3560,55	$ 33.625,00	$ 119.723.493,75
3	6P			CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	845,05	$ 12.491,00	$ 10.555.519,55
4	7P			SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	5539,54	$ 87.404,00	$ 484.177.954,16
5	201.3P			ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	540,00	$ 13.352,00	$ 7.210.080,00
6	201.3			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	1220,11	$ 181.788,00	$ 221.801.356,68
7	201.9			DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	288,57	$ 170.882,00	$ 49.311.418,74
Subtotal								**$ 971.153.684,57**
		EXCAVACIONES						
8	210.2.1P			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	5325,93	$ 55.822,00	$ 297.304.064,46

9	210.2.2 P			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	974,79	$ 72.556,00	$ 70.726.863,24
10	600.2.3 P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	753,01	$ 47.274,00	$ 35.597.794,74
11	600.2.4 P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)	M3	14,04	$ 61.824,00	$ 868.008,96
Subtotal								**$ 404.496.731,40**
		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
12	310.1 P			NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	8251,13	$ 9.777,00	$ 80.671.298,01
13	330.1			SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1237,67	$ 210.216,00	$ 260.178.036,72
14	311,10			SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADOPARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1845,95	$ 122.408,00	$ 225.959.047,60
Subtotal								**$ 566.808.382,33**
		PAVIMENTOS HIDRAULICOS						
15	500.1.2P			CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1665,23	$ 1.404.677,00	$ 2.339.110.280,71
16	9P			CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	2725,62	$ 47.075,00	$ 128.308.561,50
17	10P			CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	237,76	$ 2.349,00	$ 558.498,24
Subtotal								**$ 2.467.977.340,45**

		CONCRETOS						
18	11P			ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	1693,01	$ 226.473,00	$ 383.421.053,73
19	12P			SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1710,71	$ 128.777,00	$ 220.300.101,67
20	13P			VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	215,45	$ 89.093,00	$ 19.195.086,85
21	630.4.1P			SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) IMPERMEABILIZADO	M3	20,50	$ 1.333.787,00	$ 27.342.633,50
22	630.7'!A1			CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F´C=21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLOPEO)	M3	3,00	$ 838.836,00	$ 2.516.508,00
Subtotal								**$ 652.775.383,75**
		ACERO						
23	640.1			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	19456,30	$ 11.784,00	$ 229.273.039,20
24	640.2 P'!A1			ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	12208,31	$ 12.425,00	$ 151.688.251,75
Subtotal								**$ 380.961.290,95**
		FILTROS Y DRENAJES						
25	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	9819,99	$ 18.058,00	$ 177.329.379,42
Subtotal						-		**$ 177.329.379,42**

		ALCANTARILLADO						
26	1.1P			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	1711,24	$ 6.257,00	$ 10.707.228,68
27	41P			SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	856,98	$ 131.572,00	$ 112.754.572,56
28	15P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	1460,55	$ 101.490,00	$ 148.231.219,50
29	16P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 8"	ML	225,52	$ 147.624,00	$ 33.292.164,48
30	17P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	593,74	$ 194.305,00	$ 115.366.650,70
31	18P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	814,68	$ 268.691,00	$ 218.897.183,88
32	19P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	208,18	$ 361.249,00	$ 75.204.816,82
33	20P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"	ML	133,00	$ 432.426,00	$ 57.512.658,00
34	24P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	30,00	$ 365.549,00	$ 10.966.470,00
35	25P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	50,00	$ 415.221,00	$ 20.761.050,00
36	26P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS	UND	31,00	$ 580.277,00	$ 17.988.587,00

				CAUCHO Y ADERENCIA				
37	28P			SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	33,00	$ 832.704,00	$ 27.479.232,00
Subtotal								**$ 849.161.833,62**
		ACUEDUCTO						
38	42P			SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	142,54	$ 109.708,00	$ 15.637.778,32
39	32P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	145,00	$ 89.979,00	$ 13.046.955,00
40	33P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	145,00	$ 45.950,00	$ 6.662.750,00
41	34P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	834,50	$ 18.828,00	$ 15.711.966,00
42	35P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	145,00	$ 73.432,00	$ 10.647.640,00
43	36P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	145,00	$ 56.732,00	$ 8.226.140,00
44	37P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	1019,54	$ 103.009,00	$ 105.021.795,86
45	60P			SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	33,00	$ 521.313,00	$ 17.203.329,00
46	61P			SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	UND	25,00	$ 635.243,00	$ 15.881.075,00
47	62P			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	UND	32,00	$ 178.821,00	$ 5.722.272,00

48	63P			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	UND	32,00	$ 182.054,00	$ 5.825.728,00
Subtotal								**$ 219.587.429,18**
		CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO						
49	38P			BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	31,00	$ 1.157.877,00	$ 35.894.187,00
50	39P			PAÑETE INTERIOR PARA POZOS DE 1,2M DE DIAMETRO	ML	47,37	$ 196.537,00	$ 9.309.957,69
51	40P			CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	47,37	$ 1.534.215,00	$ 72.675.764,55
52	43P			CONO DE REDUCCIÒN H=065M	UND	31,00	$ 812.801,00	$ 25.196.831,00
53	44P			PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	171,00	$ 51.125,00	$ 8.742.375,00
54	45P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	31,00	$ 1.291.669,00	$ 40.041.739,00
55	46P			CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	124,00	$ 907.040,00	$ 112.472.960,00
56	47P			SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	UND	37,00	$ 1.086.267,00	$ 40.191.879,00
57	47P.1			SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	1,00	$ 1.501.584,00	$ 1.501.584,00
58	47P.2			SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL MONOLITICO RD200V H33	ML	2,00	$ 1.579.617,00	$ 3.159.234,00
Subtotal								**$ 349.186.511,24**
		OBRAS ADICIONALES A LA VIA						

59	700.1			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	2806,62	$ 7.841,00	$ 22.006.707,42
60	700.1.1P			BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	2806,62	$ 3.053,00	$ 8.568.610,86
61	700.3			CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	316,52	$ 87.832,00	$ 27.800.584,64
62	700.3.1P			BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	316,52	$ 50.311,00	$ 15.924.437,72
63	48P			ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	3014,00	$ 44.105,00	$ 132.932.470,00
64	48.1P			SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	4016,75	$ 62.381,00	$ 250.568.881,75
65	49P			MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	DIA	30,00	$ 547.779,00	$ 16.433.370,00
66	50P			MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"	DIA	20,00	$ 1.115.289,00	$ 22.305.780,00
Subtotal								**$ 496.540.842,39**
		TRANSPORTE						
67	900.2P			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	805497,33	$ 1.885,00	$ 1.518.362.467,05
68	900.2P1			TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	69805,50	$ 2.264,00	$ 158.039.652,00

Subtotal			**$ 1.676.402.119,05**
		SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.212.380.893,56**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 9.212.380.893,56**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PAGA	NO MODIFICAR	$ 47.073.500,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	NO MODIFICAR	$ 49.567.332,32
VALOR TOTAL INVERSIÓN VIA		**$ 9.309.021.726**
VALOR TOTAL		**$ 9.309.021.726**

10.2 PRESUPUESTO GENERAL DE INTERVENTORÍA.

FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	(1)*((2)+(3))*(4) = **(5)**
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de Interventoría	$ 7.280.000,00		1,95	$ 14.196.000,00
1	Residente de Interventoria	$ 5.040.000,00		9,60	$ 48.384.000,00
1	Ingeniero Especialista Vías y/o pavimentos	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00
1	Ingeniero Especialista en Hidraulica	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00
1	Ingeniero Especialista Geotecnia	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00
1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00
1	HSEQ	$ 4.480.000,00		7,20	$ 32.256.000,00
1	Topografo	$ 3.136.000,00		1,68	$ 5.268.480,00
					$ 123.797.280,00
					PERSONAL TÉCNICO
1	Ingeneiro auxiliar	$ 2.800.000,00		9,60	$ 26.880.000,00
1	Cadenero	$ 1.680.000,00		1,68	$ 2.822.400,00
1	Conductor	$ 2.180.000,00		12,00	$ 26.160.000,00
1	Laboratorista	$ 2.240.000,00		2,40	$ 5.376.000,00
					$ 61.238.400,00
					PERSONAL ADMINISTRATIVO
1	Dibujante	$ 2.240.000,00		1,68	$ 3.763.200,00

					$ 3.763.200,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
OTROS COSTOS DE PERSONAL					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 123.797.280,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2,07**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = (6) * (7) = (A1)					**$ 255.641.383,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 61.238.400,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2,16**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO = (6) * (7) = (A2)					**$ 132.274.944,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 3.763.200,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2,09**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO = (6) * (7) = (A3)					**$ 7.865.088,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL A1+A2+A3=					**$ 395.781.415,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			**(9)**	**(10)**	(8)*(9)*(10) = **(11)**
OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
OTROS COSTOS					
12,0	Alquiler equipos de topografia (estacion total, niveles y mira)	MES	$ 3.000.000,00	15%	$ 5.400.000,00
12,0	Contabilidad y Asesoria Legal	MES	$ 550.000,00		$ 6.600.000,00
12,0	Arriendo Oficina central	MES	$ 760.000,00		$ 9.120.000,00
12,0	Papeleria- Utilies oficina	MES	$ 200.000,00		$ 2.400.000,00
12,0	Mobiliario y equipos oficina	MES	$ 580.000,00		$ 6.960.000,00
12,0	Servicios Publicos durante proyecto	MES	$ 430.000,00		$ 5.160.000,00
12,0	Edicion de Informes, memorias, planos.	MES	$ 540.000,00		$ 6.480.000,00

12,0	Telecomunicaciones	MES	$ 540.000,00		$ 6.480.000,00
12,0	Alquiler de Vehiculo Cilindraje >2000 - (Incluye combustible, m,antenimiento y gastos)	MES	$ 3.775.364,48	100%	$ 45.304.373,80
	Ensayos de laboratorio				
10,0	Granulometria	UND	$ 98.100		$ 981.000,00
10,0	Limite de Attemberg	UND	$ 92.650		$ 926.500,00
30,0	Densidad en campo cono y arena	UND	$ 129.710		$ 3.891.300,00
60,0	Resistencia a compresion de Cilindros	UND	$ 20.710		$ 1.242.600,00
5,0	Apiques (incluye DCP)	UND	$ 195.110		$ 975.550,00
10,0	CBR	UND	$ 103.550		$ 1.035.500,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$ 102.956.823,80**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 498.738.238,80**
IVA = 19% * (E) = (F)					**$ 94.760.265,37**
COSTO TOTAL = (E) + (F)					**$ 593.498.504,00**

11 INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA No:	1401	FECHA:	MARZO 28 DEL 2025		
NUMERO DEL PROCESO:	LPO-144-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA				
OBJETO:	CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL TRECIENTOS NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 9.309.021.726.00) EXCENTOS DE IVA.				
VALOR ADICION:	N/A				
VALOR FINAL:	NUEVE MIL TRECIENTOS NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 9.309.021.726.00) EXCENTOS DE IVA.				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE TRECIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.				
FECHA ACTA DE INICIO:	JUNIO 9 DEL 2025.				
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA ACTA ADICIONAL – PRORROGA:	N/A				
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE TRECIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.				
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO 3 DEL 2026.				
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CONSORCIO URBANO 25			
	NIT O CC:	901930558-6			
	DIRECCIÓN:	CR7 #60-21 APT 509 ED DISTRITO 60	TEL:	3103498107	
	CIUDAD:	Ibagué – Tolima			
	REPR. LEGAL:	HECTOR FABIAN MORALES			
	C. C. No.:	93.292.007 de Líbano Tolima.			

11.1 INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1737	FECHA:	ABRIL 11 DEL 2025	
NUMERO DEL PROCESO:	CMA-198-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA			
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MTC. ($ 593.498.504.00) IVA INCLUIDO			
VALOR ADICION:	N/A			
VALOR FINAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MTC. ($ 593.498.504.00) IVA INCLUIDO			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECIENTOS NOVENTA (390) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.			
FECHA ACTA DE INICIO:	JUNIO 9 DEL 2025.			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
FECHA ACTA REINICIO:	N/A			
FECHA ACTA ADICIONAL – PRORROGA:	N/A			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECIENTOS NOVENTA (390) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.			
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 3 DEL 2026			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CPS-ALDEIC S.A.S.		
	NIT O CC:	901935686-3		
	DIRECCIÓN:	Carrera 18 No. 116-24	TEL:	601-2145198
	CIUDAD:	Bogotá D.C.		
	REPR. LEGAL:	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS		
	C. C. No.:	38.691.684 Bogotá D.C.		

12 ESTADO DE POLIZAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra vigentes según acta de inicio del contrato de obra.

Tabla 01 Pólizas del Contrato de Obra.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Póliza No.	**I-100042675 –** No. de **Anexo 1**		
Fecha de expedición	10/06/2025		
Actualización de pólizas con respecto a la Fecha de inicio del Contrato de obra			
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del Contrato	09/06/2025	05/12/2026	$ 938.902.172.60
Prestaciones sociales	09/06/2025	24/06/2029	$ 465.451.086.30
Estabilidad de la Obra	04/06/2025	04/06/2031	$ 1.861.884.345.20
Póliza No.	**I-1000010651** - No. de **Anexo 2**		
Fecha de expedición	10-06-2025		
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO-PREDIOS- LABORES Y OPERACIONES	$465.451.086.00	$711.750.000.00	$ 711.750.000.00
PATRONAL			
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

VER ANEXO POLIZAS VIGENTES.

12.1 ESTADO DE POLIZAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría vigentes según acta de inicio del contrato de interventoría.

Tabla 02 Pólizas del Contrato de Interventoría.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
Póliza No.	NB-1000379605 – **Anexo No. 2**		
Fecha de expedición	10 de JUNIO del 2025.		
Actualización de pólizas con respecto a la Fecha de inicio			
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del Contrato	09/06/2025	09/01/2027	$ 59.349.850.40
Prestaciones sociales	09/06/2025	09/07/2029	$ 29.674.925.20
Estabilidad de la obra	09/07/2026	09/07/2031	$ 118.699.700.80

Póliza No.	**I-1000098347** - No. de **Anexo 2**		
Fecha de expedición	10-06-2025		
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO- PREDIOS- LABORES Y OPERACIONES	$711.750.000.00	$711.750.000.00	$ 711.750.000.00
PATRONAL			
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

VER ANEXO POLIZAS VIGENTES.

13 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA MES DE DICIEMBRE 2025.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9.309.021.726.00	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,0	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		$ 941.488.435.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		$ 808.284.810.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3		$1.191.060.756.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4		$ 2.005.781.436.00
VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES		**$ 4.946.615.437.00**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 4.362.406.289.00**
SUMAS IGUALES	**$ 9.309.021.726.00**	**$ 9.309.021.726.00**
En el periodo de diciembre y enero no se realiza acta parcial sin embargo el contratista a ejecutado a la fecha $ 1.571.568.395 acumulado mes 8	**Valor acumulado mensual $ 6.518.183.831.99**	**Avance ejecutado mes 8 70.02%**
PENDIENTE POR APROBACION Y PAGO ENTIDAD CONTRATANTE		

	BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO según ACTAS PARCIALES	VALORES
	1. Valor Inicial Contrato	$ 9.309.021.726.00
	2. Valor Adicional	$ 0,00
	3. Valor total del Contrato (1+2)	$ 0.0
	4. Valor Girado por Anticipo	$ 0,0
	5. Valor que resta por Pagar (3-4)	$ 0,0
	6. Valor Presente Acta parcial No 04	**$ 2.005.781.436.00**
	7. Amortización en esta acta	$ 0,0
	8. Otras retenciones (Acumuladas)	$ 0,0
	9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	**$ 2.005.781.436.00**
	10. Pagos Actas Anteriores	$ 2.940.834.001.00
	11. Valor pagado a la Fecha	$ 2.940.834.001.00
	12. valor a pagar presente acta No 04	**$ 2.005.781.436.00**
	13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha con corte de la preacta parcial de obra No 04	**53.14%**
	Ejecución a enero 2026. No se presenta acta parcial a entidad contratante. PENDIENTE POR APROBACION Y PAGO ENTIDAD CONTRATANTE (cantidades de obra ejecutada mes)	**70.02%**

OBS: EL CONTRATISTA PRESENTO ACTA PARCIAL No 04 EN EL MES DE DICIEMBRE PERIODO DE COBRO NOVIEMBRE 2025, LA CUAL AL PRESENTE INFORME SE PAGO POR PARTE DE ENTIDAD CONTRATANTE EN EL MES DE ENERO 2026.

13.1 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA MES DE NOVIEMBRE 2025.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 593.498.504.00	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,0	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		$ 60.002.699,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		$ 51.515.670.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3		$75.908.459.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4		$127.898.928,00
SUMAS IGUALES	**$ 593.498.504.00**	**$315.325.756,00**

	BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**VALORES**
	1. Valor Inicial Contrato	$ 593.498.504.00
	2. Valor Adicional	$ 0,00
	3. Valor total del Contrato (1+2)	$ 593.498.504.00
	4. Valor Girado por Anticipo	N/A
	5. Valor que resta por Pagar (3-4)	$ 0,0
	6. Valor Presente Acta parcial No.4	$127.898.928,00
	7. Amortización en esta acta	$ 0,0
	8. Otras retenciones (Acumuladas)	$ 0,0
	9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	$127.898.928,00
	10. Pagos Actas Anteriores	$ 187.426.828.00
	11. Valor pagado a la Fecha	$ 315.325.756,00
	12. valor a pagar presente acta No 04	$ 0.00
	13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha con corte de la preacta parcial de obra	**53.14%**

OBS: LA INTERVENTORIA PRESENTA ACTA PARCIAL A ENTIDAD CONTRATANTE EN EL MES DE DICIEMBRE PERIODO DE COBRO NOVIEMBRE 2025 (PAGO ENTIDAD CONTRATANTE MES DE ENERO 2026).

14 SEGUIMIENTO DE LAS OBRA EJECUTADAS Y PROGRAMADAS DELCONTRATO DE OBRA.

INVERSIÓN OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	mes 7	MES 8
$ PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.651.436,0	$ 363.777.906,0	$ 740.989.285,000	$ 1.191.126.923,0	$ 1.919.773.516,0	$ 2.473.756.700,0	$ 2.987.603.206,0	$ 3.678.064.002,0
% PROGRAMADO EJECUTADO	0,15%	3,95%	8,04%	12,93%	20,84%	26,85%	32,43%	39,93%
$ EJECUCION REAL	$ -	$ -	$ 941.488.435,000	$ 1.749.773.245,000	$ 2.940.834.001,000	$ 4.946.615.437,00	$ 5.028.086.702,00	$ 6.518.183.831,99
% DE EJECUCION REAL			10,11%	18,79%	31,58%	53,13%	54,01%	70,02%
	juniio	julio	acta 1 agost	acta 2 sept	acta 3 oct	acta 4 nov	dic-25	ene-26

OBS: Según cantidades de obra, en diciembre 2025 y enero 2026 no se realizada acta parcial de obra. La presente ejecución se debe a actividades ejecutadas en obra de dicho periodo

EL CONTRATISTA HA EJECUTADO EL **70.02 %** DEL VALOR REAL EJECUTADO VS EJECUTADO PROYECTADO. PARA UN ACUMULADO A **MES 8.**



14.1 SEGUIMIENTO DE LAS OBRA EJECUTADAS Y PROGRAMADAS DELCONTRATO DE INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA HA EJECUTADO EL **54.01%** del VALOR REAL EJECUTADO y PAGADO por entidad contratante. sin embargo, para el mes de diciembre 2025 y enero 2026 no se presenta acta parcial de obra ni interventoría. El avance del 70.02% obedece a cantidades de obra ejecutadas en el presente periodo por parte del contratista de obra.

Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría

15 RELACION DEL ESTADO DE TIEMPO DE OBRA.

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	1 AL 31 DE ENERO	AÑO	2026

SECO 1 | LLUVIAS MODERADAS 2 | LLUVIA INTENSA 3 | NUBOSIDAD 4

HORAS	ENERO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
24:00 - 1:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1
1:00 - 2:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2
2:00 - 3:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
3:00 - 4:00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2
4:00 - 5:00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2
5:00 - 6:00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2
6:00 - 7:00	2	2	1	2	4	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	4	1	1	1	1	1	3	4	4	4	1	3	2	4	1	2
7:00 - 8:00	2	2	1	2	1	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	4	1	1	1	1	1	2	4	4	4	1	2	2	4	1	4
8:00 - 9:00	4	4	1	4	1	3	4	1	1	2	4	4	2	2	2	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
9:00 - 10:00	4	4	1	4	1	3	4	1	1	4	2	2	4	4	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	4	1	1	4
10:00 - 11:00	2	2	1	2	1	2	2	1	1	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2
11:00 - 12:00	2	2	1	2	1	4	2	1	1	2	4	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4
12:00 - 13:00	3	3	1	3	1	4	3	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2
13:00 - 14:00	2	2	1	2	1	1	2	1	1	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
14:00 - 15:00	4	4	1	4	1	1	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
15:00 - 16:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16:00 - 17:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17:00 - 18:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18:00 - 19:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19:00 - 20:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20:00 - 21:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21:00 - 22:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22:00 - 23:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23:00 - 24:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESUMEN MES		
1	74,46%	
2	11,83%	17,20%
3	5,38%	
4	8,33%	

De acuerdo al presente cuadro se puede observar que las condiciones climáticas fueron favorables para la continuidad de obras en los tramos 3 (sector 1, 2 y 3), tramo 4 (sector 3, 2 y 1), del presente contrato (ocasionados retrasos en obra). Teniendo un **74.46%** de **tiempo seco vs 25.54% de lluvias y demás.**

16 RELACION DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal APROBADO del contratista de obra es el siguiente:

- Ingeniero Director de Obra. JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA.
- Ingenieros Residentes de Obra. JOSE DANIEL RONDON VARON.
- Ingeniero Especialista en vías y/o Pavimentos. JUAN MARTIN MENDOZA
- Ingeniero Especialista Hidráulica. HUGO ANDRES MORALES CALDERON.
- Ingeniero Especialista Geotecnia. NESTOR ELIONAY BARAJAS ORTIZ.
- Ingeniero Especialista Ambiental. JULIETH TATIANA BOCANEGRA SILVA
- Topógrafo. NESTOR REYNALDO FLOREZ.
-

Los profesionales vinculados en obra por el contratista CONSORCIO URBANO 25; fueron presentados y posteriormente aprobados por la interventoría mediante comunicados CA–298-0019-0620-25 del 16 de junio 2025.
Al igual el contratista de obra cuenta con personal de apoyo para la ejecución de las diferentes actividades a realizar.
Ver anexo personal de contratista.
El personal de interventoría es el siguiente:

- Director de interventoría. DIANA ESPERANZA RIVEROS
- Ingenieros Residentes de Obra. JOSE LUIS TIQUE CRUZ
- Ingeniero Especialista en vías y/o Pavimentos. TEOFILO CARLOS YIDI.
- Ingeniero Especialista Hidráulica. ANDRES GALARZA GUZMAN.
- Ingeniero Especialista Geotecnia. HILDERBARNDO CIENDUA
- Ingeniero Especialista HSEQ. JULIAN EDUARDO VARGAS MORALES.
- Topógrafo. MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA.

De acuerdo a lo anterior informamos que el personal ofrecido por el contratista y la interventoría, para el cumplimiento de las Actividades objeto del PROYECTO es el Idóneo, optimo y con los conocimientos técnicos para la labor que desarrollan. Según lo anterior se cumple con lo establecido en el contrato y/o los documentos anexos o asociados del contrato de obra e interventoría-

VER ANEXO 05. PERSONAL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

17 RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

Los equipos que vienen siendo utilizados por el contratista CONSORCIO URBANO 25 son relacionados en el Anexo No. 2 Control del Equipo de Obra del Contratista. Estos equipos son los requeridos en la ejecución de las obras correspondientes y serán sometidos periódicamente a revisiones y mantenimiento por parte de supervisores y personal técnico del CONTRATISTA DE OBRA, y el área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Maquinaria mínima del proyecto presentada por el contratista.

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

EQUIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
Retroexcavadora	Tipo E-200 O equivalente	2
Retroexcavadora sobre llantas	Mayor o igual a 75 HP	1
Motoniveladora	IGUAL O MAYOR A 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 Ton	1
Vibro compactador	Capacidad de Impacto potencia 153 Hp, peso > 10 Ton	1
Volqueta	Capacidad mayor o igual 6 M3 modelo 2008 en adelante	2
Compactador manual (Saltarín) tipo canguro.	Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	2
Carrotanque de Agua	Mayor o igual a 1.000 galones	1
Vibrador de concreto	3 HP	2
REGLA VIBRATORIA	DE LONGITUD DE 3 A 5 M, MOTOR DE 3600 RPM, POTENCIA 6HP	2
Cortadora de Pavimento		2
Compresor	250 CPM, CON MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB	2
Compactador manual vibratorio (RANA)	Con motor de 6 HP	2
Vehículo delineador		1
Equipo de pintura (compresor), presión	Máxima de trabajo 3300 PSI	1

EQUIPO	MARCA	PLACA REFERENCIA	OPERADOR	SUBCONTRATISTA
Camión Turbo	CHEVROLET	CFN530	Oscar Silva	DyF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
Volqueta Doble Troque	KENWORTH	TTG634	Fabian Andrés Aguilera	HyL INGENIERIA
Volqueta Doble Troque	CHEVROLET	USE323	Luis Alberto Castro	HyL INGENIERIA
Volqueta Doble Troque	INTERNATIONAL	VEQ892	Jairo Humberto Guzmán	HyL INGENIERIA
Retroexcavadora	JCB	RE05	Olver Mesa	ASFALTEMOS

Relación de maquinaria utilizada en el presente mes

VER ANEXO 02. CONTROL DE EQUIPOS DE OBRA.

18 RELACION DE ENSAYOS CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo el contratista hace allegar la caracterización de los diferentes materiales pétreos a utilizar en el proyecto para su verificación y aprobación.

al igual que contratista de obra e interventoría, en paralelo realizan muestreo de concretos, ensayos de densidades para su verificación de calidad y de resistencia.








Foto 1, 2 y 3 toma de densidades interventoría tramo 4 sector 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO ENSAYOS DENSIDADES INTERVENTORIA.




Foto 4. EN BASE AL ENSAYO DE DENSIDAD SE LE INFORMA A CONTRATISTA REALIZAR NUEVAMENTE CONFORMACION A TRAMO INTERVENIDO SEGÚN BITACORA DE OBRA SOPORTE. Contratista hace entrega de soporte nuevos ensayos de densidades tramo a intervenir.

REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA DE MUESTRA VIGAS ENSAYO A FLEXION Y VERIFICACION ASENTAMIOENTO INTERVENTORIA.







foto 5, 6 y 7 toma de muestra concreto MR42 tramo 3 sector 2, tramos 4 sector 2 , tramo 4 sector 2 verificación de concreto según remisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA DE MUESTRA VIGAS ENSAYO A FLEXION Y VERIFICACION ASENTAMIOENTO INTERVENTORIA





Foto 8 y 9. Toma de muestra Ensayos a flexión interventoría. Parámetros de resistencia a 28 días del 100%.VER ANEXO 03. ENSAYO DE LABORATORIO- REMISION DE MATERIALES.

18.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICO INTERVENTORIA.

OBJETIVO: realizar la visita técnica, para chequeo del avance de topografía, en cuanto a niveles, replanteos, excavaciones y llenos, consolidando la misma información tanto para el contratista como para el interventor.

RESUMEN: se realiza visita técnica el 29 de enero del 2026, en la vía urbana ubicada en la Cra 4ta entre Clle 2 y 7; en el municipio de Rovira, con el fin de recibir las superficies intervenidas por parte del contratista, teniendo como puntos de amarre dos mojones situados en el inicio del proyecto, estratégicamente posicionados, con coordenadas planas de origen Magna-Gauss:

- DELTA 1: N 961159.248 E 871066.523 Z: 849.702

- DELTA 2: N 961111.630 E: 871045.742 Z: 851.245

En base a estos dos puntos, se realiza un levantamiento topográfico, con equipos doble frecuencia de la marca CHCNAV, los cuales aseguran una precisión excepcional. Se recibe nivel de concreto MR instalado hasta ese día en el tramo 2 tramo 3 y tramo 4, detallando las placas por módulos, y andenes construidos, teniendo en cuenta toda la morfología del terreno, y demás características: como puntos de drenajes, empalmes con boca- calles, alturas de pozos levantados, también se recibe la base y afirmado instalados en ese mismo tramo instalados en tramo 3 y 4, con el fin de consolidar el avance, ejecutado y el cumplimiento del mismo, respecto a las fechas estipuladas y pactadas por ambas partes.

HALLAZGOS:

- La topografía del terreno, tiene pendiente aproximada del 5%, continua de poca variación entre tramos ubicados en la boca- calles que convergen al proyecto.

- El tramo de la Cra 4ta entre calle 1ra, tiene a la fecha 228 ml fundidos en MR.

- Se funde el tramo 3 en MR con una longitud de 42 ml y un área de 362.04 m2 ubicado en la Cra 4 entre calles 2 y 3

- Se funde MR tramo 4 con una longitud 35 ml con un área de 300.56 m2 ubicada en la Cra 4 entre calle 6 y 7

- Se mejoró la compactación de la base granular, garantizando su consolidación para aplicar MR sobre ella.

EQUIPOS UTILIZADOS

- ✓ Google Earth.
- ✓ Civil 3D -2024.
- ✓ Auto-Cad 2024.
- ✓ Microsoft 2022.
- ✓ Equipos Gnss doble frecuencia marca CHCNAV.
- ✓ Estación total marca Hi target ref. 420.
- ✓ Nivel de precisión marca topcon de la serie ATB-4
- ✓ Descripción de los Equipos GNSS CHCNAV.

Un equipo GPS CHCNAV con iBASE B5 GNSS brinda velocidad y precisión en una solución GNSS fácil de usar para completar sus proyectos de topografía y construcción de manera eficiente.

Combinado con el software de campo CHCNAV LandStar 8 y el controlador HCE320 de Android, el ibase 5 y el Róver i73 es la solución topográfica perfecta para tareas de posicionamiento topográfico y de construcción.

Características:

- 1408 canales de GNSS completo
- Conectividad extendida
- Modos de trabajo flexibles
- Resistente y compacto
- Potencia extra

El receptor i73 GNSS integra tecnologías de posicionamiento y comunicación en una unidad robusta que está diseñada para proporcionar flexibilidad en el trabajo. Cuando las redes RTK no están disponibles en sus sitios de trabajo, simplemente configure fácilmente una base UHF iBASE 5 GNSS y use su móvil i73 GNSS UHF para realizar su encuesta RTK.

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

Rendimiento del GNSS [1]	
Canales	624 canales, iStar: Tecnología GNSS de seguimiento, desarrollado por CHCNAV
GPS	L1, L2, L5
GLONASS	L1, L2
Galileo	E1, E5a, E5b
BeiDou	B1, B2, B3
QZSS	L1, L2, L5

Precisiones del GNSS [2]	
Tiempo cinemático real (RTK)	Horizontal: 8 mm+ 1 ppm RMS Vertical en tiempo real: 15 mm+ 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: < 10 s Fiabilidad de la inicialización: > 99.9%
Post-procesamiento cinemático (PPK)	Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS
Post - procesamiento estático	Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS
Código diferencial	Horizontal: 0.4 m RMS Vertical: 0.8 m RMS
Autónomous	Horizontal: 1 m RMS Vertical: 1.5 m RMS
Tasa de posicionamiento	1 Hz, 5 Hz y 10 Hz
Tiempo para la primera fijación [3]	Arranque en frío: < 45 s Arranque en caliente: <30 s Readquisición de la señal: < 2 s
Inclinación RTK - compensación	Incertidumbre adicional de la medición horizontal típicamente menos de 10 mm + 0.7 mm/° de inclinación

Hardware	
Tamaño (L x A x A)	119 mm x 119 mm x 85 mm (4.7 pulg x 4.7 pulg x 3.3 pulg)
Peso	0.73 kg (1.60 lb)
Medio Ambiente	En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Almacenamiento: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
Humedad	100% de condensación
Protección contra el ingreso	IP67 a prueba de agua y polvo, protegido de la inmersión temporal a 1 m de profundidad
Caída	Sobrevivir a una caída de un poste de 2 metros
Sensor de inclinación	IMU sin calibración para compensación de la inclinación de la varilla. Inmune a las perturbaciones magnéticas
Panel frontal	4 LED

Certificaciones
FCC Parte 15 (dispositivo clase B), FCC Parte 22, 24, 90, Marca CE, Calibración de la antena NGS

Comunicación	
Wi-Fi	802.11 b/g/n, modo de punto de acceso
Bluetooth [4]	v4.1
Otros	NFC
Puertos	1 x puerto USB tipo C (descarga de datos, carga, actualización de firmware) 1 x puerto de antena UHF (TNC hembra)
UHF radio	Rx interno extendido: 430 - 470 MHz Protocolo de radio UHF: CHC, Transparente, TT450 Debit air: 9600 bps / 19200 bps
Formatos de datos	RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrada/salida HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02 Salida NMEA0183
Almacenamiento de datos	8 GB de memoria interna

Energía	
Consumo de energía	4 W (dependiendo de la configuración del usuario)
Capacidad de la batería de Li-ion	Batería incorporada no extraíble 6800 mAh, 7.4V
Tiempo de funcionamiento con batería interna [5]	RTK Rover 12 h de batería interna Estática: hasta 15 h

CE FC

WWW.CHCNAV.COM | SALES@CHCNAV.COM



ESPECIFICACIONES

Rendimiento del GNSS [1]	
Canales	1408 canales
GPS	L1C, A, L2P (Y), L2C, L5
GLONASS	L1, L2
Galileo	E1, E5a, E5b, E6
BeiDou	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
QZSS	L1, L2, L5, L6
PPP	B2b-PPP
SBAS	L1, L5
Precisiones del GNSS [2]	
RMS cinemática (RTK)	Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical en tiempo real: 15 mm + 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: < 10 s Fiabilidad de la inicialización: > 99.9%
Post - procesamiento cinemático (PPK)	Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 6 mm + 1 ppm RMS
Post - procesamiento estático	Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS
Código diferencial	Horizontal: 0.4 m RMS Vertical: 0.8 m RMS
Autónomous	Horizontal: 1 m RMS Vertical: 1.5 m RMS
Tasa de posicionamiento	Hasta 10 Hz
Hora de fijar primero el [3]	Arranque en frío: < 45 s Arranque en caliente: < 30 s Reajuste de la señal: < 2 s
Hardware	
Tamaño (L x A x Al)	Φ160.5 mm x 103 mm (Φ 6.32 pulg x 4.06 pulg)
Peso	1.72 kg (3.81 lb)
Medio Ambiente	En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Almacenamiento: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
Humedad	100% de condensación
Protección contra el ingreso	IP67 a prueba de agua y polvo, protegido de la inmersión temporal a una profundidad de 1 m
Caída	Sobrevive a una caída de 2 metros de poste
Sensor de inclinación	E-Bubble
Panel frontal	2 LED Pantalla OLED de 0.66"
Certificaciones	
Calibración de la antena del NOS	

Comunicación	
Módem de red	Módem 4G integrado LTE (FDD): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8 EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Wi-Fi	802.11 b/g/n, modo de punto de acceso
Bluetooth ®	v4.1
Otros	NFC
Puerto	1 x puerto LEMO de 7 pines (alimentación externa, RS - Puertos 232) 1 x puerto de antena UHF (TNC hembra)
Radio UHF [4]	Rx/Tx interno estándar: 450 - 470 MHz Potencia de transmisión: hasta 5 W Protocolo: CHC, Transparente, TT450, Tasa de emisor: 9600 bps / 19200 bps Rango: Típico de 5 a 8 km; hasta 25 km con condiciones óptimas
Formatos de datos	RTCM2.x, RTCM3.x, entrada/salida del CMR HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02 Salida NMEA 0183 NTRIP Client, NTRIP Caster
Almacenamiento de datos	8 Gb de memoria
Alimentación	
Consumo de energía	12 W (dependiendo de la configuración del usuario)
Capacidad de la batería de Li-ion	2 x 7000 mAh, 7.4 V
Tiempo de funcionamiento en batería interna [5]	Recepción/transmisión de UHF (5 W): 9 h a 12 h Estática: hasta 16 h
Entrada de energía externa	9 V DC a 28 V DC

WWW.CHCNAV.COM | MARKETING@CHCNAV.COM

IBASE 5

- **certificado calibración estación:**



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

CERTIFICACIÓN DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 12 de mayo del 2025
EMPRESA: Jhon Henry Campos Lopez C.c. 1110565763

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: HI TARGET	MODELO: HTS- 240R
TIPO: Estación Total	SERIAL: H223770

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumentos	30X
Apertura	40mm
Campo de visión	1°30'
Mínima distancia focal	1.3m

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ESTACION	
Mínima lectura angular	1.0Seg
Precisión angular	2.0Seg
Distancia mínima focal	1.5 m
Rango de alcance con un prisma	3000hm
Rango de alcance sin prisma	3m/250m
Rango compensador	± 3 Seg

AJUSTES REALIZADOS

- La estación se chequeo ejes del nivel del plato encontrándolos la perpendicular
- Se chequeo el nivel ojo de gallo del plato, coincidiendo con el nivel tubular del mismo y el nivel digital incorporado en el menú de la pantalla
- El hilo horizontal con la horizontal perpendicular al hilo vertical, se transitó el ángulo 0 se encontró el 180 en su respectivo a linealmente angularmente está en optima condición de uso
- El nivel del equipo en sus giros de 0° 90° 180° 270° 360° grados se encontró en su centro
- La línea de nivel en sus giros 0° 90° 180° 270° 360° grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran en óptimas condiciones de uso
- El tornillo tangencial del equipo se encuentra en óptimas condiciones de uso
- Se chequeo la plomada láser giros 0° 90° 180° 270° 360° grados coincidió con el punto de centro

FECHA DE CALIBRACION: 12 de mayo del 2025 VENCIMIENTO:12 de noviembre del 2025

APROBADO ☒ **RECHAZADO** ☐

Los equipos por fuera del laboratorio después de ser ajustados pueden presentar desajustes por el mal trabajo o transporte de este

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RECOMENDACIONES:

- Plasmar los replanteos en campo, como los ejes y anchos de vías, así como el absisado del mismo.
- Presentar el ajuste de poligonal para garantizar la precisión del proyecto, en cuanto a sus coordenadas y niveles.
- Continuar con la compactación de la base granular según la normas y especificaciones técnicas.
- Revisar los puntos de desagües para evitar acolchonamientos en las capas granulares
- Revisar la aplicación del MR, así como el diseño de mezcla, y el curado del mismo.

CONCLUSIONES:

- La visita de topografía permitió recopilar información valiosa sobre las características del terreno en el sitio. Los hallazgos y recomendaciones presentados en este informe serán utilizados para planificar y desarrollar el proyecto de manera segura y eficient

ANEXOS

Cartera excavación realizada

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIP
1	961116.048	871037.676	851.23996	GNSS2
2	961079.171	870951.729	858.26975	D1
3	961079.17	870951.728	858.23756	D1CHQ
4	961137.13	870957.726	854.97099	MATERA
5	961137.104	870958.022	854.90544	MATERA
6	961138.079	870960.089	854.76282	MATERA
7	961138.342	870960.374	854.7677	MATERA
8	961140.51	870961.273	854.64891	MATERA
9	961140.623	870961.283	854.62728	MATERA
10	961142.528	870960.518	854.60993	MATERA
11	961144.001	870958.418	854.70394	MATERA
12	961143.334	870956.091	854.88509	MATERA
13	961143.156	870955.843	854.9205	MATERA
14	961140.902	870954.813	855.04747	MATERA
15	961138.6	870955.505	855.07937	MATERA
16	961138.325	870955.71	855.05024	MATERA
17	961100.24	870962.747	856.60612	SUMIDERO
18	961100.12	870963.196	856.63156	SUMIDERO
19	961101.123	870963.328	856.54952	SUMIDERO
20	961101.206	870962.926	856.55165	SUMIDERO
21	961101.455	870963.401	856.53675	VIGA
22	961101.403	870963.645	856.56104	VIGA
23	961100.288	870963.527	856.67694	viga
24	961100.325	870963.305	856.65138	viga
25	961096.348	870962.52	856.8055	viga
26	961096.27	870962.787	856.719	viga
27	961098.781	870963.038	856.62615	Dila
28	961102.658	870960.866	856.59033	Dila
29	961099.173	870960.385	856.83379	Dila
30	961095.796	870959.881	857.07533	Dila
31	961096.836	870960.075	857.0055	VIGA
32	961096.802	870960.336	857.02435	VIGA
33	961092.989	870959.554	857.10073	VIGA
34	961092.996	870959.287	857.12967	VIGA

35	961092.664	870962.062	856.74126	Dila
36	961093.305	870956.567	857.40758	Dila
37	961096.15	870956.917	857.28583	Dila
38	961099.594	870957.398	857.06404	Dila
39	961103.083	870957.899	856.81534	Dila
40	961103.501	870954.942	856.9678	Dila
41	961100.025	870954.484	857.27889	Dila
42	961096.56	870953.998	857.5705	Dila
43	961097.004	870951.028	857.62156	Dila
44	961100.466	870951.488	857.34918	Dila
45	961103.923	870951.967	857.06749	Dila
46	961104.333	870949.036	857.11794	Dila
47	961104.761	870946.047	857.13756	Dila
48	961106.31	870946.318	857.04407	Dila
49	961106.185	870945.864	857.13728	VIA
50	961105.637	870945.191	857.32923	SUMIDERO
51	961106.057	870945.223	857.31573	SUMIDERO
52	961105.612	870944.194	857.51154	SUMIDERO
53	961106.044	870944.219	857.49933	SUMIDERO
54	961106.142	870942.725	857.905	VIGA
55	961106.216	870942.465	857.8997	VIGA
56	961105.439	870942.589	857.62187	Dila
57	961102.603	870942.63	857.61849	Dila
58	961099.49	870942.486	857.8541	VIGA
59	961098.259	870942.903	857.85313	VIGA
60	961098.383	870942.927	857.86623	SUMIDERO
61	961098.814	870942.943	857.85657	SUMIDERO
62	961098.716	870943.967	857.67336	SUMIDERO
63	961098.298	870943.937	857.70963	SUMIDERO
64	961098.104	870942.547	857.99212	BORD
65	961097.908	870943.771	857.92797	BORD
66	961097.622	870944.537	857.87446	BORD
67	961097.178	870945.236	857.87458	BORD
68	961096.544	870945.74	857.94434	BORD
69	961095.751	870945.918	858.019	BORD
70	961095.686	870946.081	857.79224	VIA

71	961096.599	870945.889	857.74267	VIA
72	961097.293	870945.338	857.70594	VIA
73	961097.755	870944.656	857.7254	VIA
74	961098.074	870943.832	857.78503	VIA
75	961097.508	870945.054	857.68866	Dila
76	961097.851	870945.108	857.66506	Dila
77	961101.287	870945.599	857.4308	Dila
78	961104.76	870946.064	857.10959	Dila
79	961104.756	870946.063	857.10701	Dila
80	961102.646	870945.895	857.31184	PZ
81	961100.859	870948.574	857.35758	Dila
82	961100.057	870950.246	857.35471	PZ
83	961097.412	870948.097	857.61518	Dila
84	961096.319	870955.561	857.41328	PZ
85	961103.046	870953.514	857.02003	PZ
86	961093.18	870954.441	857.79279	VIGA
87	961092.914	870954.409	857.84661	VIGA
88	961091.409	870954.053	857.88282	SUMIDERO
89	961091.462	870953.651	857.87418	SUMIDERO
90	961092.389	870953.792	857.86266	SUMIDERO
91	961093.313	870951.584	857.8699	Dila
92	961093.764	870948.852	857.87744	Dila
93	961094.222	870945.938	857.89702	Dila
94	961090.786	870945.45	857.98352	Dila
95	961090.342	870948.307	857.97647	Dila
96	961089.927	870951.094	857.97401	Dila
97	961089.525	870953.903	857.93942	Dila
98	961086.001	870953.427	858.0164	Dila
99	961086.392	870950.626	858.08644	Dila
100	961086.84	870947.855	858.10502	Dila
101	961083.821	870944.476	858.25382	Dila
102	961083.367	870947.334	858.22358	Dila
103	961082.931	870950.11	858.18833	Dila
104	961082.514	870952.898	858.16191	Dila
105	961079.031	870952.371	858.27868	Dila
106	961079.451	870949.68	858.27441	Dila

107	961079.871	870946.931	858.2958	Dila
108	961076.434	870946.385	858.32413	Dila
109	961075.999	870949.144	858.25731	Dila
110	961075.594	870951.944	858.31176	Dila
111	961072.101	870951.485	858.37598	Dila
112	961072.55	870948.651	858.43005	Dila
113	961072.971	870945.857	858.52528	Dila
114	961073.421	870942.966	858.62613	Dila
115	961069.946	870942.484	858.74926	Dila
116	961069.5	870945.373	858.60752	Dila
117	961069.077	870948.18	858.51516	Dila
118	961068.628	870950.973	858.4538	Dila
119	961065.166	870950.489	858.53991	Dila
120	961065.598	870947.696	858.57445	Dila
121	961066.04	870944.886	858.70426	Dila
122	961066.495	870942.031	858.85203	Dila
123	961063.012	870941.541	858.91982	Dila
124	961062.571	870944.383	858.81552	Dila
125	961062.148	870947.209	858.66851	Dila
126	961061.693	870950.005	858.62901	Dila
127	961058.244	870949.541	858.6569	Dila
128	961058.688	870946.732	858.77473	Dila
129	961059.118	870943.922	858.94941	Dila
130	961059.544	870941.067	859.01148	Dila
131	961056.122	870940.594	859.11801	Dila
132	961055.638	870943.425	858.98997	Dila
133	961055.202	870946.251	858.86527	Dila
134	961054.772	870949.063	858.68832	Dila
135	961051.328	870948.601	858.845	Dila
136	961051.747	870945.807	858.94132	Dila
137	961052.219	870942.921	859.11528	Dila
138	961052.636	870940.064	859.18058	Dila
139	961052.312	870939.98	858.98616	BASE
140	961052.121	870943.044	858.90579	BASE
141	961051.158	870948.583	858.63283	BASE
142	961051.201	870948.769	858.938	BORD

143	961044.991	870947.761	859.75741	BORD
144	961044.538	870947.608	858.95717	BASE
145	961045.126	870943.457	859.06916	BASE
146	961045.702	870939.079	859.30803	BASE
147	961044.64	870938.729	859.7821	BORD
148	961036.946	870937.651	860.0602	BORD
149	961036.822	870937.796	859.66732	BASE
150	961035.613	870941.469	859.38127	BASE
151	961035.083	870946.248	859.03891	BASE
152	961035.078	870946.402	859.3989	BORD
153	961027.436	870945.177	860.03682	BORD
154	961027.489	870945.044	859.642	BASE
155	961027.808	870940.564	859.58466	BASE
156	961028.469	870936.585	859.89088	BASE
157	961028.548	870936.362	860.35368	BORD
158	961014.989	870935.73	861.29583	BORD
159	961014.919	870935.888	860.8265	Afir
160	961014.64	870939.658	860.7263	Afir
161	961015.316	870942.601	860.62686	Afir
162	961005.873	870941.44	862.08018	Afir
163	961005.769	870937.675	862.131	Afir
164	961006.483	870934.492	862.47884	Afir
165	961006.63	870934.387	863.06849	BORD
166	960996.492	870934.193	863.87444	BORD
167	960996.55	870933.53	859.97206	Afir
168	960996.38	870937.084	859.91622	Afir
169	960996.443	870941.236	860.09008	Afir
170	960985.282	870939.976	860.0521	Afir
171	960985.546	870936.24	860.32437	Afir
172	960985.177	870933.579	861.2591	Afir
173	960985.52	870932.151	860.96353	BORD
174	960973.302	870930.915	861.0886	BORD
175	960973.097	870931.225	860.66585	Afir
176	960973.025	870934.626	860.56932	Afir
177	960973.101	870938.657	860.45809	Afir
178	960966.201	870930.198	861.12311	BORD


179	960966.192	870930.373	860.61293	Afir
180	960966.129	870934.81	860.62758	Afir
181	960966.101	870938.28	860.59951	Afir
182	960956.607	870937.666	860.4319	Afir
183	960956.563	870934.065	860.46852	Afir
184	960957.119	870929.629	860.48181	Afir
185	960716.346	870915.405	862.22046	BASE
186	960717.023	870911.358	862.40212	BASE
187	960717.351	870906.701	862.54814	BASE
188	960707.038	870905.759	862.89085	BASE
189	960706.337	870909.306	862.80136	BASE
190	960706.202	870914.434	862.64545	BASE
191	960697.241	870913.566	863.05395	BASE
192	960697.635	870907.971	863.14251	BASE
193	960697.626	870904.758	863.23667	BASE
194	960688.361	870903.873	863.29034	BASE
195	960687.744	870907.831	863.23344	BASE
196	960687.355	870912.678	863.25265	BASE
197	960677.342	870911.617	863.17482	BASE
198	960677.967	870906.897	863.10447	BASE
199	960678.474	870902.859	863.34715	BASE
200	960672.803	870902.294	863.32833	BASE
201	960672.466	870906.396	863.19917	BASE
202	960672.31	870908.254	863.13963	BASE
203	960668.91	870908.015	863.08293	BASE
204	960668.624	870910.73	863.0967	BASE
205	960668.539	870910.74	863.24929	Dila
206	960668.767	870907.857	863.28465	Dila
207	960672.272	870908.199	863.34343	Dila
208	960672.514	870905.21	863.40823	Dila
209	960672.772	870902.298	863.46671	Dila
210	960672.774	870902.14	863.61091	BORD
211	960669.241	870902.004	863.36548	Dila
212	960669.021	870904.847	863.36127	Dila
213	960668.533	870910.929	863.44047	BORD
214	960671.97	870911.284	863.50174	BORD

215	960664.971	870910.392	863.21321	Dila
216	960665.002	870910.466	863.46368	BORD
217	960665.285	870907.538	863.23312	Dila
218	960665.522	870904.544	863.2934	Dila
219	960665.781	870901.591	863.33975	Dila
220	960665.772	870901.455	863.52885	BORD
221	960662.271	870901.284	863.29935	Dila
222	960662.041	870904.188	863.25009	Dila
223	960661.784	870907.189	863.17563	Dila
224	960661.553	870910.102	863.12269	Dila
225	960658.033	870909.937	863.25016	BORD
226	960658.039	870909.8	863.0516	Dila
227	960658.32	870906.85	863.13811	Dila
228	960658.563	870903.86	863.23485	Dila
229	960658.829	870900.901	863.27628	Dila
230	960655.315	870900.595	863.22886	Dila
231	960655.081	870903.557	863.17995	Dila
232	960654.84	870906.534	863.07428	Dila
233	960654.603	870909.484	863.00102	Dila
234	960651.093	870909.15	862.95385	Dila
235	960651.348	870906.208	863.05671	Dila
236	960651.091	870909.269	863.09296	BORD
237	960651.604	870903.229	863.13922	Dila
238	960651.832	870900.297	863.19623	Dila
239	960651.906	870900.112	863.35063	BORD
240	960648.351	870899.947	863.12549	Dila
241	960648.127	870902.851	863.08712	Dila
242	960647.854	870905.885	862.9913	Dila
243	960647.608	870908.841	862.87739	Dila
244	960644.106	870908.671	862.96613	BORD
245	960644.108	870908.523	862.83269	Dila
246	960644.356	870905.568	862.93692	Dila
247	960644.617	870902.534	863.03011	Dila
248	960644.841	870899.622	863.11851	Dila
249	960644.829	870899.475	863.29775	BORD
250	960641.329	870899.316	863.03573	Dila

251	960641.147	870902.219	862.93755	Dila
252	960640.901	870905.23	862.84708	Dila
253	960640.654	870908.19	862.75622	Dila
254	960637.125	870908.075	862.88347	BORD
255	960637.125	870907.906	862.73239	Dila
256	960637.375	870904.878	862.81012	Dila
257	960637.605	870901.838	862.87253	Dila
258	960637.847	870898.963	863.03352	Dila
259	960632.55	870898.258	863.2797	BORD
260	960631.647	870897.894	863.23611	BORD
261	960631.275	870897.159	863.17453	BORD
262	960630.575	870898.166	862.87208	SUMIDERO
263	960631.557	870898.333	862.89056	SUMIDERO
264	960631.516	870898.745	862.85381	SUMIDERO
265	960630.508	870898.589	862.83633	SUMIDERO
266	960629.727	870906.69	862.53322	SUMIDERO
267	960629.652	870907.106	862.58948	SUMIDERO
268	960630.666	870907.311	862.55917	SUMIDERO
269	960630.745	870906.919	862.52209	SUMIDERO
270	960616.058	870912.104	862.53552	MEJO
271	960614.664	870906.185	862.55223	MEJO
272	960613.034	870902.02	862.59323	MEJO
273	960607.733	870904.713	862.76668	MEJO
274	960607.859	870904.637	862.93938	SUMIDERO
275	960608.11	870904.99	862.9443	SUMIDERO
276	960608.695	870904.046	862.96084	SUMIDERO
277	960608.936	870904.379	862.96185	SUMIDERO
278	960610.104	870913.873	863.01913	SUMIDERO
279	960609.153	870914.204	863.04874	SUMIDERO
280	960609.288	870914.6	863.01536	SUMIDERO
281	960610.25	870914.272	862.95398	SUMIDERO
282	960610.94	870913.946	862.75481	MEJO
283	960609.053	870909.265	862.75319	MEJO
284	960606.761	870905.234	862.80728	MEJO
285	960594.909	870913.088	863.52489	MEJO
286	960596.322	870916.603	863.18492	MEJO

287	960598.291	870920.159	863.27239	MEJO
288	960588.562	870926.747	864.44348	MEJO
289	960585.945	870923.431	864.52252	MEJO
290	960583.654	870919.314	864.78079	MEJO
291	960574.52	870925.992	865.37758	MEJO
292	960576.642	870929.831	865.38214	MEJO
293	960578.581	870933.238	865.28967	MEJO
294	960568.072	870939.48	866.13855	MEJO
295	960565.182	870935.343	866.17951	MEJO
296	960563.292	870931.975	866.07489	MEJO
297	960552.915	870937.823	866.83841	MEJO
298	960554.296	870942.377	866.94402	MEJO
299	960556.177	870946.297	866.98448	MEJO
300	960546.334	870950.969	867.63163	MEJO
301	960544.183	870946.748	867.70308	MEJO
302	960541.161	870943.356	867.79424	MEJO
303	960531.3	870947.456	868.48272	MEJO
304	960531.26	870951.125	868.61291	MEJO
305	960531.214	870954.746	868.62001	MEJO
306	960519.731	870955.662	869.59109	MEJO
307	960518.722	870951.225	869.52572	MEJO
	961159.248	871066.523	849.702	Gnss1
	961159.248	871066.523	849.702	GNSS1


Planos obtenidos






INTERCEPCION TRAMO 3 SECTOR 1 TERMINAL DE TRANSPORTE.


Planos obtenidos






TRAMO 3 SECTOR 2.

Planos obtenidos





TRAMO 4 SECTOR 2.

Registro Fotográfico topografía interventoría.









Foto 10-14, registro levantamientos topograficos interventoria tramos intervenidos.

19 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

Durante el presente periodo la interventoría realizo la verificación de las diferentes remisiones de insumos llegados al proyecto y que sirvieron para la realización de las actividades descritas en el presente informe, los cuales cumple las normas colombianas y estándares y se relacionan los materiales verificados en obra según cuadro anexo:


DCK DISCOMERCIAL KAIROS S.A.S

DISCOMERCIAL KAIROS SAS

Remisión No. 1-4975

CONSORCIO URBANO 25

Fecha Elaboración

Item | Código | Descripción | Marca | Cantidad | Vr. Bruto

1 | TELA CERRAMIENTO VERDE PP ANTI UV 2MTX45MX 70V | 70V

2 | CINTA SEÑALIZACION PELIGRO AMARILLO / NEGRO ROLLO X 200 METROS | DK

ENTREGADO

Observaciones:
ORDEN NO. 000000090

Total Bruto 612,016.00
IVA 19% 116,283.04
Total a Pagar 728,299.04


PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A.S.

PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A.S PRETOLSA

Nit: 900205217-7 Responsable de IVA
CRA 4 13 75 BRR CENTRO ESPINAL TOLIMA Tel. 6082674640

REMISION No:
RM1 - 2031

Adquiriente CONSORCIO URBANO 25
Identific. 901930558-6 Tel: 3165389780
Direccion

Fecha Ene-20-2026
Numero Externo

Detalle BASADO EN OC. 043
Vendedor ESPINOSA CUBILLOS ANDRES

REF.	DETALLE	CANT.	PESO UNITARIO	PESO TOTAL
131108108009	BLOQUE PREFABRICADO A-17 (LARGO 100 CMS ,ALTO 50 CMS,ANCHO 17 CMS	60.0000	158.14	9,488.40

OBSERVACIONES: *VENDEDOR: Andres Espinosa / TEL: 3213422467 / andres@pretolsa.com*
DESTINO: ROVIRA
TRANSPORTADOR: Miller Osorio/ C.C: 93388354 / TEL: 3023729335
PLACA: JVM053

Remisión de materiales diferentes frentes de obra.



FERRETERIA Al día

FERRETERIA AL DIA
ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42610

Adquiriente: CONSORCIO URBANO 25
Identific.: 901930558-6 Tel: 3103498107
Direccion: CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60
Ibagué - Tolima
REQUISICION 2-83
ORDEN DE COMPRA 96

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Ene-26-2026	Ene-26-2026	Cuentas por Cobrar Clientes

Vendedor	Elaboró
DIAZ CORTES DIANA YANETH	GABRIEL ALFONSO

No. externo

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
04803	TUBO ALC NOVAFORT S4 355MM 14 X 6ML 2902494	PAVCO	19	1.00	



Al día

FERRETERIA AL DIA
ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42359

Adquiriente: CONSORCIO URBANO 25
Identific.: 901930558-6 Tel: 3103498107
Direccion: CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60
Ibagué - Tolima
ROVIRA (TOLIMA)

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Ene-13-2026	Feb-13-2026	Cuentas por Cobrar Clientes

Vendedor	Elaboró
DIAZ CORTES DIANA YANETH	GABRIEL ALFONSO

No. externo

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
3398	TUBO ALC NOVAFORT S4 6"-160MM X6ML 2900100	PAVCO	19	30.00	
391268	TUBO ALC NOVAFORT S4 10"-250MM X6ML 2900096	PAVCO	19	6.00	



FERRETERIA Al día

FERRETERIA AL DIA
ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42407

Adquiriente: CONSORCIO URBANO 25
Identific.: 901930558-6 Tel: 3103498107
Direccion: CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60
Ibagué - Tolima
REQUISICION 2-81
ORDEN DE COMPRA 93

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Ene-15-2026	Feb-15-2026	Cuentas por Cobrar Clientes

Vendedor	Elaboró
DIAZ CORTES DIANA YANETH	GABRIEL ALFONSO

No. externo

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
05440	SILLA YEE ALC 315 X 160MM 100852	GERFOR	19	1.00	

Remisión de tuberías para frente de obra.

VER ANEXO 03. ENSAYO DE LABORATORIO- REMISION DE MATERIALES.

CALIFICACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO.

Los estándares de Calidad se supervisan bajo los parámetros descritos en las Normas y Especificaciones del INVIAS, Norma NSR-10, CCP14, guía de manejo de tránsito, guía para la presentación de resultados de ensayos de materiales empleados en obra, así como de las normas que modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen la normatividad técnica y todos los estudios y diseños particulares de este proyecto.

Es responsabilidad del constructor CONSORCIO URBANO 25, informar sobre la disponibilidad de las fuentes de los materiales necesarios para la ejecución de la obra y/o adquirirlos de proveedores debidamente legalizados; mantener en el sitio de obra la cantidad de material suficiente para evitar atrasos con el cronograma de obra.

El contratista ha ejecutado actividades de demolición y excavación, en cuanto al empleo de materiales de arrastre empleado en concretos, el contratista allegó información sobre la empresa proveedora de materiales granulares que corresponde.

20 ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATISTA.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero del presente año, se ejecutaron las siguientes actividades de acuerdo con los planos, y especificaciones técnicas establecidas.

- Localización y replanteo:

Se ha realizado la localización y replanteo de la vía garantizando la correcta identificación y demarcación de las áreas de intervención conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Con el replanteo se mejoran los alineamientos de la vía. Durante el proceso de replanteo se identificó la presencia de árboles sobre la calzada existe, este aspecto fue consultado a la Alcaldía de Rovira quien respondió que los individuos arbóreos no presentan condiciones fitosanitarias que justifiquen su erradicación y que por demás los árboles representan un valor histórico, paisajístico y cultural para el municipio y no se dé evidencia un riesgo inminente para la población. En este sentido, se deja establecido la posible ocurrencia de efectos negativos tanto para el pavimento como para los mismos árboles. Para el caso de los pavimentos las raíces de los árboles pueden provocar el levantamiento, fracturas, grietas, fisuras o deformaciones en la superficie de las losas, así se tomen las medidas cautelares del caso en los diseños, en todo caso estas losas están propensas a reducir su vida útil. Otro aspecto de gran relevancia el componente de seguridad vial, por el riesgo que genera para los vehículos y peatones. Para los árboles, la cercanía con el pavimento puede generar el denominado estrés para las raíces, el corte, daño o debilitamiento del individuo por la ejecución de actividades en su cercanía.

Durante el proceso de localización también se identificaron una buena cantidad de postes de alumbrado público y telefonía, en varios casos localizados sobre el corredor vial o en los

sardines, situación que fue informada a los entes correspondientes, sin que a la fecha se hay obtenido respuesta.

Se ha realizado la localización y replanteo de la calle 2N, de la Cra 4 entre calle 1N y 7.

Durante el presente periodo se realiza la localización y replanteo de la Cra 4 entre calle 7 y 8.

Derivado de las revisiones en campo, se un incremento en la cantidad este ítem debido principalmente a la intervención en cruces con vías existentes, lo cual requiere actividades adicionales de verificación topográfica, ajuste geométrico y materialización en campo para garantizar la correcta integración del proyecto con la infraestructura vial existente.

- Explanación y cajeo:

Se ha realizado la explanación y cajeo de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, de la calle 1N entre Cra 4 y 5, para la correcta adecuación de las capas estructurales, hasta alcanzar el nivel de subrasante requerido, retirando material sobrante y garantizando la uniformidad y compactación de la superficie; también se ha realizado el cajeo de la Calle 2N. Adicional, se realizado la explanación y cajeo de la Cra 4 entre calles 1N y 1. Se ha realizado la explanación y cajeo de la Cra 4 entre calles 1 y 2 y de la Cra 4 entre calles 2 y 3. Se ha realizado la explanación y cajeo de la Cra 4 entre calles 3 y 4 y de la Cra 4 entre calles 6 y 7. Lo suelos han presentado inestabilidades en la subrasante que ha sido necesario estabilizar. Estas se generan principalmente por la presencia de limos arcillosos que quedan áreas de excavación entre colectores, que con el paso de las volquetas y maquinaria no resisten la carga y terminan deformando la subrasante con lo cual es necesario retirar el material fallado y reemplazarlo por material competente. Durante el presente periodo se realiza la explanación y cajeo de la Cra 4 entre calle 7 y 8, con el fin de preparar la subrasante para la conformación de la estructura granular, lo cual en gran parte del tramo había inestabilidad en el terreno (fallos) teniendo que ser reemplazo ese material por recebo.

- Suministro, extendida y compactación de recebo en zanja:

Se ha realizado la instalación y compactación del recebo de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, de la calle 1N entre Cra 4 y 5 de las redes sanitarias y redes hidráulicas, utilizado como cama de apoyo y relleno lateral para la instalación de tuberías de alcantarillado, garantizando su estabilidad, correcta alineación y protección contra cargas externas; también se ha realizado la instalación y compactación de recebo de la Calle 2N del colector pluvial y de acueducto. Adicional, se realiza la extendida y compactación de recebo de la red sanitaria con sus domiciliarias en la Cra 4 entre calle 1N y 1, así como también la red sanitaria y sus domiciliarias, y en la Cra 4 entre calle 2 y 3 se realiza la extendida y compactación de la red pluvial. Se ha realizado la instalación y compactación de la red pluvial de la Cra 4 entre calles 6 y 7 y sus domiciliarias. Se ha realizado, la instalación y compactación de recebo de la red sanitaria de la Cra 4 entre calle 3 y 4, de la Cra 4 entre calle 6 y 7 y de la Cra 4 entre

calle 7 y 8. También se realiza la instalación y compactación de recebo de la red hidráulica de la Cra 4 entre calle 3 y 4, de la Cra 4 entre calle 6 y 7 y de la Cra 4 entre calle 7 y 8. Y por último se realiza la instalación y compactación de recebo de la red pluvial de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y sus sumideros, y la compactación e instalación de recebo en zanja de los sumideros de la Cra 4 entre calles 6 y 7. Durante el presente periodo, se continua realizando la compactación de recebo en zanja de la red pluvial y sanitaria y la red hidráulica. El recebo fue instalado correctamente, por capas compactadas, esto con el fin de garantizar la estabilidad del terreno. Se evidencia un incremento en la cantidad de relleno con recebo debido a sobre excavaciones o derrumbes que ocurren en campo, originadas por la aparición de sectores con condiciones de inestabilidad que requieren mayor ancho de intervención pues en varios tramos las profundidades de excavación de redes de alcantarillado sobrepasan los 4,5 metros. Pese a la implementación de entibado, las redes paralelas de alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto, por su proximidad terminan generando inestabilidades en el terreno, ocasionando desprendimientos o colapso parcial de material circundante; el cual debe retirarse y ser remplazado.

- Rotura de pavimento flexible:

Se ha realizado la rotura de mezcla asfáltica existente en la carrera 5 entre calles 1 y 1 N para la intervención de la zona a ejecutar.

- Rotura de pavimento rígido:

Se ha realizado la rotura de losas en concreto existente para la intervención de la zona a ejecutar en la calle 1N entre carreras 4 y 5, también se ha realizado la rotura de pavimento rígido de la calle 2N, y de la Cra 4 entre calles 1N y 1. Adicional, se realiza la demolición de pavimento rígido de la Cra 4 entre calle 1 y 2, Cra 4 entre calle 2 y 3 y Cra 4 entre calle 3 y 4. Se ha realizado la rotura de la losa existente en la Cra 4 entre calles 6 y 7. Se ha realizado la demolición del pavimento rígido existente de la Cra 4 entre calles 7 y 8. Durante el presente periodo se continúan con actividades de demolición evidenciándose que en el tramo comprendido de la carrera 4 entre la calle 5 y la calle 6 se identificaron 2 capas de pavimento rígido alcanzando un espesor total de 28 cm.

- Demolición de pisos, andenes y bordillos:

Se ha realizado el retiro de elementos de urbanismo existentes en el área de intervención para la Cra 5 entre calles 1N y 1, y para la calle 1N entre Cra 4 y 5. Adicional, se realiza la demolición de pisos andenes y bordillos de la Calle 2N. Se ha realizado la demolición de los elementos de urbanismo existentes en la Cra 4 entre calles 1N y 1. Se ha realizado la demolición de pisos y andenes de la Cra 4 entre calles 1 y 2, Cra 4 entre calles 2 y 3, Cra 4 entre calles 3 y 4 y Cra 4 entre calles 6 y 7.

- Excavaciones en material común y conglomerado en seco a máquina (0–2 m):

Se ha realizado el retiro de material para apertura de zanjas, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, de la calle 1N entre Cra 4 y 5 de las redes sanitarias y redes hidráulicas. Se identificó durante el proceso de excavación la presencia de rocas de gran envergadura (mayores de 1 m3) siendo necesaria su remisión conforme a lo especificado. Estos aspectos generaron sobre excavaciones al tener que retirar las rocas y a su vez ejecutar los rellenos correspondientes. También se ha realizado, la excavación de lluvias para la Calle 2N. Adicional, se realiza la excavación pluvial de la Cra 4 entre calle 2 y 3. Se ha realizado la excavación pluvial de la Cra 4 entre calles 6 y 7, excavación pluvial de la Cra 4 entre calles 1 y 2, excavaciones sanitarias en la Cra 4 entre calles 1 y 2 con sus domiciliarias, y excavaciones sanitarias en la Cra 4 entre calles 2 y 3 con sus domiciliarias. Se ha realizado la excavación de la red sanitaria de la Cra 4 entre calle 3 y 4, de la Cra 4 entre calle 6 y 7 y de la Cra 4 entre calle 7 y 8. También se realiza la excavación de la red pluvial de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Durante el presente periodo se continúan ejecutando actividades de excavación la de red pluvial, red sanitaria y de acueducto. Se evidencia un incremento en la cantidad de excavación debido a sobre excavaciones o derrumbes que ocurren en campo, originadas por la aparición de sectores con condiciones de inestabilidad que requieren mayor ancho de intervención pues en varios tramos las profundidades de excavación de redes de alcantarillado sobrepasan los 4,5 metros. Pese a la implementación de entibado, las redes paralelas de alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto, por su proximidad terminan generando inestabilidades en el terreno, ocasionando desprendimientos o colapso parcial de material circundante.

- Excavaciones en material común y conglomerado en seco a máquina (2-4 m):

Se ha realizado la excavación pluvial de la Cra 4 entre calle 2 y 3. Se ha realizado la excavación pluvial de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Se ha realizado, se realiza la excavación pluvial de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Durante el presente periodo se continúan ejecutando actividades de excavación la de red pluvial, red sanitaria y de acueducto. Se evidencia un incremento en la cantidad de excavación debido a sobre excavaciones o derrumbes que ocurren en campo, originadas por la aparición de sectores con condiciones de inestabilidad que requieren mayor ancho de intervención pues en varios tramos las profundidades de excavación de redes de alcantarillado sobrepasan los 4,5 metros. Pese a la implementación de entibado, las redes paralelas de alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto, por su proximidad terminan generando inestabilidades en el terreno, ocasionando desprendimientos o colapso parcial de material circundante.

- Excavaciones varias en material común en seco a mano (0–2 m):

Se ha realizado las excavaciones manuales para la tubería de acueducto y domiciliarias sanitarias, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, de la calle 1N entre Cra 4 y 5, de igual manera se identificó la presencia de material rocoso. También se ha realizado excavaciones de acueducto para la calle 2N.

Adicional, se realiza la excavación de red sanitaria de la calle 2N. También se realizan excavaciones de acueducto y sanitarias en la Cra 4 entre calle 1N y 1, así como también las excavaciones de los sumideros de la red pluvial en la calle 2N y en la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado, se realizan excavaciones de tubería de acueducto y domiciliarias de la Cra 4 entre calles 1 y 2, así como también tubería de acueducto y domiciliarias de la Cra 4 entre calles 2 y 3, además se realizaron excavaciones de domiciliarias sanitarias de las cajas de inspección de la Cra 4 entre calles 2 y 3 y excavaciones de los sumideros de la Cra 4 entre calle 1 y 2. Se ha realizado las excavaciones de la red hidráulica y domiciliarias de la Cra 4 entre calle 3 y 4, Cra 4 entre calle 6 y 7 y Cra 4 entre calle 7 y 8. También se realizan las excavaciones de los sumideros de la red pluvial de la Cra 4 entre calle 2 y 3, Cra 4 entre calle 3 y 4 y Cra 4 entre calle 6 y 7. Durante el presente periodo se continúan ejecutando actividades de excavación la de red pluvial, red sanitaria y de acueducto. Se evidencia un incremento en la cantidad de excavación debido a sobre excavaciones o derrumbes que ocurren en campo, originadas por la aparición de sectores con condiciones de inestabilidad. Pese a la implementación de entibado, las redes paralelas de alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto, por su proximidad terminan generando inestabilidades en el terreno, ocasionando desprendimientos o colapso parcial de material circundante.

- Excavaciones varias en material común en seco a mano (2–4 m):

Se ha realizado la excavación pluvial de la Cra 4 entre calle 2 y 3.

- Nivelación y compactación de subrasante:

Se ha realizado la nivelación y compactación de subrasante de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5, preparando el terreno para garantizar una correcta instalación. Durante el proceso se identificó la presencia de rocas de buen tamaño, por lo cual fue necesario su retiro. Adicional, se realiza la nivelación y compactación de subrasante de la Calle 2N y de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado extendida y compactación de la Cra 4 entre calles 1 y 2 y de la Cra 4 entre calles 2 y 3. Se ha realizado la nivelación y compactación de la subrasante de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Se continua con actividades de nivelación de subrasante. Se evidencia que el área efectiva de intervención puede superar la estimada en el presupuesto inicial, producto de ajustes geométricos propios de la ejecución donde el área efectiva de nivelación corresponde al ancho de calzada existente los cuales no son secciones perfectamente uniformes y a las áreas de intervención en las intersecciones de las de la carrera 4 con cada una de las calles.

- Suministro, extendida y compactación de material base granular clase A:

Se ha realizado la instalación de capa estructural conforme a especificaciones establecidas de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Adicional, se realiza la instalación de base granular de la Calle 2N y de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado extendida y compactación de la Cra 4 entre calles 1 y 2. Se ha realizado la instalación de

la capa de base granular en la Cra 4 entre calle 2 y 3, Cra 4 entre calle 3 y 4 y Cra 4 entre calle 6 y 7. Se evidencia que la intervención en cruces con vías existentes, requiere actividades adicionales de verificación topográfica, ajuste geométrico y materialización en campo para garantizar la correcta integración del proyecto con la infraestructura vial existente; durante la ejecución se extiende la base granular hasta alinearse con los bordillos existentes, en muchos casos, los bordillos no siguen exactamente el ancho teórico proyectado debido a intervenciones previas, tolerancias de construcción o mejoramiento geométrico. Para garantizar la uniformidad estructural y continuidad del pavimento, es necesario intervenir un área mayor de la base granular que la inicialmente estimada en plano

- Suministro, extendida y compactación de material afirmado para relleno estructural:

Se ha realizado la instalación de afirmado para el relleno de la estructura conforme a las especificaciones establecidas, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Adicional, se realiza la instalación de afirmado de la Calle 2N y de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado extendida y compactación de la Cra 4 entre calles 1 y 2 y de la Cra 4 entre calles 2 y 3. Se ha realizado la instalación y compactación de la Cra 4 entre calles 3 y 4 y Cra 4 entre calles 6 y 7. Se continua con actividades de extendido y compactación de material de afirmado. Se evidencia que la intervención en cruces con vías existentes, requiere actividades adicionales de verificación topográfica, ajuste geométrico y materialización en campo para garantizar la correcta integración del proyecto con la infraestructura vial existente; durante la ejecución se extiende la afirmado hasta alinearse con los bordillos existentes, en muchos casos, los bordillos no siguen exactamente el ancho teórico proyectado debido a intervenciones previas, tolerancias de construcción o mejoramiento geométrico. Para garantizar la uniformidad estructural y continuidad del pavimento, es necesario intervenir un área mayor de afirmado que la inicialmente estimada en plano. Otro factor que se identificó y que determina el incremento de cantidades es el relacionado con la presencia de sectores con zonas de subrasantes débiles, zonas blandas y/o materiales de cimentación de la estructura inadecuado; sobre todo en las zonas débiles que se generan posterior a las excavaciones entre las redes de alcantarillado.

- Construcción de placa en concreto premezclado MR-42:

Se ha realizado la colocación de losas de concreto MR 42 conforme a lo establecido en la carrera 5 entre calle 1 y 1N, utilizando concreto acelerado a siete (7) días, con el fin de dar apertura próxima a el tramo vía y poder dar inicio de intervención a la calle 2N.

Se realizó la colocación de losas de concreto MR 42 conforme a lo establecido en la calle 1N entre cra 4 y 5, utilizando concreto acelerado a siete (7) días con el fin de dar paso a la estación de Terpel.

Se realizó la instalación de concreto MR 42 en la calle 2N utilizando concreto a 28 días. También se realizó la instalación de concreto MR 42 de la Cra 4 entre calles 1N y 1 utilizando concreto a 28 días.

Se realizó la instalación de losas de concreto MR 42 en la Cra 4 entre calle 1 y 2, Cra 4 entre 2 y 3, Cra 4 entre 6 y 7.

Se continua con actividades de aplicación de concreto. Revisadas las áreas finales de intervención, se evidencia un incremento en la cantidad este ítem debido principalmente a la intervención en cruces con vías existentes, lo cual requiere actividades adicionales de verificación topográfica, ajuste geométrico y materialización en campo para garantizar la correcta integración del proyecto con la infraestructura vial existente. Durante la ejecución del proyecto se realizan ajustes a las modulaciones del diseño de las losas de concreto, como resultado de verificaciones y levantamientos realizados en campo, en atención a condiciones reales de obra evidenciadas durante la construcción. Dichos ajustes son objeto de revisión técnica y cuentan con la validación y aval de la Interventoría, en el marco de sus funciones de seguimiento y control. Las variaciones introducidas en la modulación de las losas de concreto corresponden a adecuaciones técnicas derivadas de la confrontación del diseño con las condiciones físicas y geométricas efectivamente encontradas en obra. Tales adecuaciones fueron analizadas en conjunto con la Interventoría y formalmente avaladas por esta, constituyendo ajustes propios de la dinámica constructiva y de la realidad material del proyecto.

- Canastilla para barra pasa junta:

Se ha realizado la instalación de elementos de transferencia de carga entre losas de concreto, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Se realizó el ajuste en la modulación de dovelas el cual fue revisado y conciliado con la interventoría. Se ha realizado la instalación de canastillas para reforzar la estructura de la vía en la Calle 2N y en la Cra 4 entre calles 1N y 1. Se ha realizado la instalación de canastillas de refuerzo para la Cra 4 entre calle 1 y 2, Cra 4 entre 2 y 3, Cra 4 entre 6 y 7. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos de modulación del proyecto los cuales son objeto de revisión y ajuste del ser al caso acordes con las realidades del proyecto.

- Andén en concreto:

Se ha realizado la construcción de superficie peatonal con acabado especificado, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Se ha realizado, la construcción de andenes de la Calle 2N. Se ha realizado la construcción de espacio peatonal de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado la construcción de andenes de la Cra 4 entre calle 1 y 2, Cra 4 entre calle 2 y 3, Cra 4 entre calle 3 y 4, y Cra 4 entre calle 6 y 7.

- Sardinel prefabricado:

Se ha realizado la instalación de bordillos para delimitación vial y peatonal, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Se ha realizado la instalación de sardineles de la Calle 2N, así como también de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado la instalación de sardineles, de la Cra 4 entre la calle 1 a la calle 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7.

- Viga de confinamiento:

Se ha realizado la ejecución de las vigas de confinamiento, para la transición del pavimento nuevo con el antiguo, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Se ha realizado la viga de confinamiento de la Calle 2N contigua a la Cra 5. Durante el presente periodo se realizan las vigas de confinamiento de la intersección del Terminal de la Cra 4 entre Calle 2 y 3.

- Acero de refuerzo:

Se ha realizado la colocación de varillas corrugadas según diseño estructural, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. También, se realiza la instalación de acero de refuerzo para la Calle 2N y la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado la instalación de acero de refuerzo en la Cra 4 entre calle 1 y 2, Cra 4 entre 2 y 3, Cra 4 entre 6 y 7. Durante el presente periodo se continua con la instalación de varillas corrugadas, de la Cra 4 entre calle 2 y 3 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7.

- Acero liso para barra pasa junta (dovelas):

Se ha realizado la instalación de acero liso (dovelas) para transferencia de cargas en pavimentos rígidos, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Adicional, se realiza la instalación de dovelas con el fin de trasmitir cargas entre las losas de concreto de la Calle 2N y de la Cra 4 entre calles 1N y 1. Se ha realizado la instalación de acero liso para dovelas en la Cra 4 entre calle 1 y 2, Cra 4 entre 2 y 3, Cra 4 entre 6 y 7. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos de modulación del proyecto.

- Geotextil tipo NT2500:

Se ha realizado la colocación de material geosintético para separación de la subrasante con las capas estructurales, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5. Adicional, se ha realizado la instalación de geotextil para la calle 2N, así como también para la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado la instalación de geotextil de la Cra 4 entre calles 1 y 2 y en la Cra 4 entre calles 2 y 3. Se ha realizado la instalación de geotextil de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos de modulación del proyecto, esto con el fin de evitar contaminación entre capas granulares y aumentar la estabilidad de la vía.

- Localización y replanteo de tubería:

Se ha realizado el trazado y marcación de ejes para instalación de redes. Durante el catastro de redes existentes se verificaron las conexiones o punto de entrega a construir en la carrera 5 con calle1. Los hallazgos y demás situaciones que se presentaron, fueron objeto de revisión, análisis y definiciones por parte de la Gobernación, la Interventoría y el contratista. Se realizó la localización y replanteo de tubería para la calle 1N entre Cra 4 y 5. También se ha realizado la localización y replanteo para las redes pluviales de la Calle 2N. Adicional, se realiza la localización y replanteo de la red sanitaria de la Cra 4 entre calle 1N y 1, así como también de la red pluvial de la Cra 4 entre calle 2 y 3. Se ha realizado la localización y replanteo de la red pluvial de la Cra 4 entre calles 6 y 7. Se ha realizado la localización y replanteo de la red sanitaria de la Cra 4 entre calle 3 y 4, de la Cra 4 entre calle 6 y 7 y de la Cra 4 entre calle 7 y 8. También se ha realizado la localización y replanteo de la red pluvial de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y parte de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos del proyecto y ajustes normales de campo.

- Suministro e instalación de tubería de 6", 8", 10", 12",14":

Se ha realizado la instalación de redes de alcantarillado, con su respectiva cama en grava, y sus accesorios, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, y de la calle 1N entre Cra 4 y 5 se usaron tuberías de diámetro de 6" y 8" para las redes sanitarias y domiciliarias. También se ha realizado, para la calle 2N se usaron tuberías de diámetro de 10" y 12" para las redes pluviales. Adicional, se realiza para la Cra 4 entre calle 1N y 1 se usaron tuberías de diámetro de 6", 8", 10" para las redes sanitarias, sumideros. Así como para la Cra 4 entre calle 2 y 3 se usaron tuberías de diámetro de 14" para las redes pluviales. Tubería de 6" para las domiciliarias, y de 16" para las redes sanitarias. Para la Cra 4 entre calle 1 y 2 se usaron tuberías de diámetro de 6", 10", 14" y 16" para redes sanitarias, redes pluviales, sumideros, y domiciliarias. Para la Cra 4 entre calle 6 y 7 se usaron tuberías de diámetro de 12" para redes pluviales. Se ha realizado la instalación de Tubería de 6" de las domiciliarias sanitarias de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7. También se realiza la instalación de Tubería de 10" de los sumideros pluviales de la Cra 4 entre calle 2 y 3, Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Así como también la red sanitaria de la Cra 4 entre calle 6 y 7. Se realiza Tubería de 12" de la red sanitaria de la Cra 4 entre calle 3 y 4 y de la Cra 4 entre calle 7 y 8. Adicional se realiza la instalación de Tubería de 14" de la red pluvial de la Cra 4 entre calle 3 y 4. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos del proyecto y ajustes normales de campo.

- Suministro e instalación de tubería de acueducto:

Se ha realizado la instalación de redes para distribución de agua potable, con su respectiva cama en arena y sus accesorios, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N, de la calle 1N entre Cra 4 y 5. También se ha realizado la instalación de tubería de acueducto de la calle 2N. Adicional, se realiza la instalación de tubería de acueducto de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado la tubería de acueducto de la Cra 4 entre calle 1 y 2 y de la Cra 4 entre calle 2 y

3. Se realiza la instalación de red hidráulica de la Cra 4 entre calle 3 y 4, Cra 4 entre calle 6 y 7 y de la Cra 4 entre calle 7 y 8. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos del proyecto y ajustes normales de campo.

- Instalación de pozos:

Se ha realizado la construcción de pozos, con su respectiva base y cañuela, pasos en hierro, pañete interior, cilindro y cono de reducción, de la Cra 5 entre calles 1 y 1N. También se ha realizado la construcción de pozos de la calle 2N. Adicional, se realiza la construcción de pozos de la Cra 4 entre calle 1N y 1. Se ha realizado la construcción de pozos de la Cra 4 entre calle 1 y 2. Se continua con la ejecución de esta actividad conforme a los planos del proyecto y ajustes normales de campo.

El avance de la obra y la optimización técnica de algunos procesos constructivos han permitido establecer que ciertas actividades o cantidades previstas en el presupuesto inicial no serán ejecutados en su totalidad, bien sea por ajustes en las mediciones finales, redefinición de soluciones constructivas, mejor aprovechamiento de materiales, condiciones topográficas reales de la obra. En consecuencia, se adelanta mediciones de obra y revisión de cantidades. Situaciones que están siendo analizadas, aclaradas y sustentadas técnicamente por el contratista y la interventoría para verificar la necesidad y pertinencia de las mayores y menores cantidades de obra, dejando constancia de que las modificaciones obedecen a criterios estrictamente técnicos y a la correcta culminación del objeto contractual

PREACTA DE OBRA CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA ACUMULADA EJECUTADA. periodo del 1 al 31 de enero del 2026.

PRESUPUESTO APROBADO		SGR	
Capitulo	**Actividad**	**Cantidad ejecutada acumulada**	**Valor ejecutado acumulado INCLUYE AIU**
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	LOCALIZACION Y REPLANTEO	8499,00	$80.001.087,00
	EXPLANACION Y CAJEO	2974,80	$100.027.650,00
	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	392,99	$4.908.838,09
	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	5050,43	$441.427.783,72
	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	458,42	$6.120.823,84
	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	1165,70	$211.910.220,70
	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	80,59	$13.770.954,88
Subtotal		18621,93	$ 858.167.358,23

EXCAVACIONES	**EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS)**	**4009,05**	**$223.793.376,10**
	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS)	**1220,91**	**$88.584.345,96**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	**636,51**	**$30.090.483,89**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)	**30,68**	**$1.896.760,32**
Subtotal		**5897,16**	**$ 344.364.966,27**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	**NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE**	**5767,76**	**$56.391.389,52**
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	**867,83**	**$182.431.793,32**
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	**1568,50**	**$329.722.955,14**
Subtotal		**8204,09**	**$ 568.546.137,98**

PAVIMENTO HIDRAULICO	**CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.**	**1054,49**	**$1.481.212.259,12**
	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	**1216,27**	**$57.255.910,25**
	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	**75,61**	**$177.607,89**
Subtotal		**2346,37**	**$ 1.538.645.777,26**
CONCRETOS	**ANDEN EN CONCRETO (E=0.15) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION**	**771,71**	**$174.772.384,72**
	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	**1180,90**	**$152.072.759,30**
	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	**99,31**	**$8.847.825,83**
	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) IMPERMEABILIZADO	**17,51**	**$23.360.225,61**
	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F´C=21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLOPEO)	**1,18**	**$989.826,48**
Subtotal		**2070,62**	**$ 360.043.021,95**

ACERO	**ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO**	**11698,26**	**$137.852.237,86**
	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	**6338,56**	**$78.756.571,97**
Subtotal		**18036,81**	**$ 216.608.809,83**
FILTROS DE DRENAJES	**GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO**	**7237,51**	**$130.694.955,58**
Subtotal		**7237,51**	**$ 130.694.955,58**
ALCANTARILLADO	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA**	**1144,79**	**$7.162.951,03**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	**553,96**	**$72.885.526,44**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	**577,65**	**$58.625.698,50**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 8"	**169,01**	**$24.949.932,24**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	**167,71**	**$32.586.891,55**

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	**549,61**	**$147.675.260,51**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	**204,97**	**$74.045.207,53**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"	**125,39**	**$54.221.896,14**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	**22,00**	**$8.042.078,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	**14,00**	**$5.813.094,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	**28,00**	**$16.247.756,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	**20,00**	**$16.654.080,00**
Subtotal		**3577,09**	**$ 518.910.371,94**

ACUEDUCTO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)**	**225,66**	**$24.756.707,28**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	**125,00**	**$11.247.375,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	**125,00**	**$5.743.750,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	**687,20**	**$12.938.601,60**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	**125,00**	**$9.179.000,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	**125,00**	**$7.091.500,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	**720,56**	**$74.224.165,04**
	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	**3,00**	**$1.563.939,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	**12,00**	**$7.622.916,00**

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	**8,00**	**$1.430.568,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	**9,00**	**$1.638.486,00**
Subtotal		**2165,42**	**$ 157.437.007,92**
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1.2 M DE DIAMETRO	**BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.**	**17,00**	**$19.683.909,00**
	PAÑETE INTERIOR	**22,41**	**$4.404.394,17**
	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	**22,41**	**$34.381.758,15**
	CONO DE REDUCCIÒN H=065M	**14,00**	**$11.379.214,00**
	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	**36,00**	**$1.840.500,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	**16,00**	**$20.666.704,00**
	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	**82,00**	**$74.377.280,00**
	SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	**13,00**	**$14.121.471,00**

	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	**0,00**	**$0,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL MONOLITICO RD200V H33	**0,00**	**$0,00**
Subtotal		**222,82**	**$ 180.855.230,32**
OBRAS ADICIONALES A LA VIA	**LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO**	**0,00**	**$0,00**
	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETOS	**0,00**	**$0,00**
	CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	**0,00**	**$0,00**
	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION CON PINTURA EN PAVIEMNTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	**0,00**	**$0,00**
	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	**2030,43**	**$89.552.115,15**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	**2695,21**	**$168.129.895,01**
	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	**19,00**	**$10.407.801,00**

	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"	**9,00**	**$10.037.601,00**
Subtotal		**4753,64**	**$ 278.127.412,16**
TRASPORTE	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).**	**666795,68**	**$1.256.909.856,78**
	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	**36610,19**	**$82.885.469,78**
Subtotal		**703405,87**	**$ 1.339.795.326,55**
PAGA	**PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL**		**$ -**
Subtotal		**0,00**	**$ -**
PMT	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**0,52**	**$25.987.456,00**
Subtotal		**0,52**	**$25.987.456,00**
TOTAL OBRA		**776.539,83**	**$ 6.518.183.831,99**
	Interventoría		**$ -**
TOTAL INTERVENTORIA		**0,00**	**$ -**
TOTAL PROYECTO			**$ 6.518.183.831,99**
	ACUMULADO EJECUCION OBRA		**$ 6.518.183.831,99**
AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO MES ENERO			**70,02%**


OBS ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS Y EJECUTADAS A ENERO 2026.

CONSORCIO CPS-ALDEIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONSORCIO URBANO 25

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA



GARFICO DE EJECUCION MENSUAL ACUMULADO. EJECUTADAS ACUMULADAS Y EJECUTADAS A ENERO 2026.

20.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS CONTRATISTA.



Reg. Fotográfico 01. Explanación y



Reg. Fotográfico 02. Nivelación y compactación Subrasante



Reg. Fotográfico 03. Relleno y compactación recebo en zanja



Reg. Fotográfico 04. Relleno y compactación recebo en zanja



Reg. Fotográfico 05. Demolición de pavimento rígido



Reg. Fotográfico 06. Instalación de



Reg. Fotográfico 07. Excavaciones a mano



Reg. Fotográfico 09. Localización y Replanteo



Reg. Fotográfico 10. Instalación de Geotextil



Reg. Fotográfico 13. Señalización de obra



Reg. Fotográfico 14. Señalización de obra



Reg. Fotográfico 16. Concreto MR 42



Reg. Fotográfico 17. Canastillas



Reg. Fotográfico 18. Acero de refuerzo



Reg. Fotográfico 19. Instalación de Dovelas



Reg. Fotográfico 20. Instalación cama en grava



Reg. Fotográfico 21. Instalación de tubería 6"



Reg. Fotográfico 23. Instalación de tubería 12"



Reg. Fotográfico 25. Instalación de accesorios



Reg. Fotográfico 26. Construcción de cajas de inspección



Reg. Fotográfico 27. Instalación de Entibado Certificado



Reg. Fotográfico 28. Construcción de pozos



Reg. Fotográfico 29. Transporte de Materiales



Reg. Fotográfico 30. Transporte de Concreto

20.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA-

De manera general, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales desarrolla las siguientes labores:

• Consignación y registro de la información de la ejecución de la obra en los diferentes formatos destinados para tal fin.


• Vigilancia y velación por la buena y óptima calidad de los materiales utilizados en la construcción de la obra contratada. ENSAYOS DE DENSIDADES BASE, ENSAYOS DE FLEXION VIGAS CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA. VER ANEXO 03. CALIDAD DE LOS MATERIALES.







Foto 1,2 y 3 registro de comités y acciones interventoría,



Página 1

DIAGRAMA DE AVANCE POR SECTORES CONTRATO DE OBRA A ENERO 2026,

•Desarrollo de reuniones y/o comités de obra para analizar y revisar temas en todos los componentes involucrados en la etapa de construcción. VER ANEXO 07. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

• Diligenciamiento en conjunto con el contratista la bitácora de obra y presentación de registros fotográficos que evidencie las actividades de obra. VER ANEXO 08 BITACORA DE OBRA.

• Seguimiento al cronograma de la etapa de construcción y Flujo Financiero del proyecto.

• Seguimiento a las diferentes actividades contractuales para los diferentes frentes de obra

• Elaboración informe mensual de Interventoría No 08 elaboración de PREACTA DE OBRA Y ACTA DE OBRA No 04 en trámite para validación y pago entidad contratante y avance de obra ejecutada a enero 2026.

		placa MR 42 ML	% REALIZADO MR 42	% BASE GRANULAR		
tramo 4	sector 3	116	0%	0%		
	sector 2	109	90%			
	sector 1	95	0%	0%	ML EJECUTADO	% EJECUTADO
tramo 3	sector 3	123	0%	0%		
	sector 2	98	0%	80%		
	sector 1	71	100%			
tramo 2	sector 3	58	99%	100%		
	sector 2	57	100%	100%	513	54%
	sector 1	100	100%	100%		
tramo1	sector 2	59	100%	100%		
	sector 1	59	100%	100%		
TOTAL ML EJECUCION		943,00				

AVANCE EN ML DE EJECUCION PROYECTO A ENERO 2026.

• El personal de especialistas de la interventoría ha realizado acompañamiento en la etapa de obra; conceptualizando diversos documentos técnicos que conforman el proyecto y proyectando solicitudes al contratista para el complemento de información técnica requerida en desarrollo de las actividades de obra.



DIAGRAMA PLAN DE INVERSION PROYECTADO VS EJECUCION.

20.3 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SUPERVISADAS POR INTERVENTORIA.






Foto 1 y 2. Intercepción terminal entre tramo 2 y tramo 3. Apertura de vía según sello de junta día 7 de febrero del 2026,





Foto 2 y 3. Parque de piedra. Terminación de concreto y empalme sector 1 y sector 2 del tramo 3. 15 de febrero del 2025 se debe tener avance final. (cajas de movistar pendiente)





Foto 5 y 6. Tramo 3 sector 2. En base granular presenta pequeños fallos, poco avance en sardineles y andenes. Pendiente caja movistar a construir, (fecha a terminar entrega de comunidad febrero 28 con empalme de parque de piedra.






Foto 7 y 8. Tramo 4 sector 2. Concreto terminado a la fecha pendiente sello. Se debe tener los empalmes en proceso de construcción para apertura a la comunidad a fecha del 15 de febrero.





Foto 9 y 10. Tramo 4 sector 3. Concha acústica. En nivel de afirmado tubería sanitaria 100% ejecutada. Pendiente sardineles, andenes y base granula. Aplicación concreta MR 42 fecha 28 de febrero.

TRAMOS INTERVENIDOS EN ENERO 2026.





Foto 11 y 12, tramo 3 sector 3. Comercio. Tubería aguas lluvias 100% pendiente empalmes, tubería sanitaria a ejecutar 15 de febrero, fecha de tuberías sanitarias, cajas de inspección, andenes y sardineles 28 de febrero. Ejecución de cajeos afirmado y base granular marzo.

CONSORCIO CPS-ALDEIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONSORCIO URBANO 25

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
@gobertolima
www.tolima.gov.co

TRAMOS INTERVENIDOS EN ENERO 2026.








Foto 13, 14 y 15, tramo 4 sector 1. Comercio, a la facha avance 100% sanitaria. 100% agua lluvia, en ejecución cajas y acometidas domiciliarias, pendiente cajeos, afirmado andenes y sardineles, placa de concreto MR 42 se debe iniciar actividad desde el 15 de febrero con afirmado, base granular y andenes placa de concreto MR 42.

21 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS.

En oficio PY-1401-011-2025 del 20-jun-2025 fue entregado por el Contratista de obra CONSORCIO URBANO 25, según lo descrito en el pliego de condiciones del contrato de obra "CAPITULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO Numeral 8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA OBRA"; para revisión y aprobación el Plan de Manejo del Tránsito. El contratista en atención al oficio en mención radico mediante correo electrónico denominado "entrega de PMT para revisión y aprobación". El documento PMT presentado por el contratista se le generaron observaciones por parte de interventoría relacionadas en el comunicado CA–298-0025-0732-25 del 04-JULIO-2025, el contratista se le aprueba el presupuesto del PMT en el oficio CA-298-0056-1297-25, ASUNTO: aprobación del presupuesto PMT y reiteración ENTREGA del PAGA y PRESUPUESTO PAGA.

Por otra parte, en obra se evidencio la instalación de señales de obra preventivas, instalación de pasacalles con información acertada del cierre del tramo vial, colocación de barreras plásticas (maletines), poli sombra de color verde, delineadores tubulares con cinta de peligro, al igual que la instalación de la valla informativa del proyecto.



Foto a, b, c y d. registro de PMT CONTRATISTA MES ENERO.

valor de soporte acta parcial No 04 noviembre gastos PMT.

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM		CONDICIONES PACTADAS			
ACTIVIDAD	INSUMOS	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
AUXILIARES DE TRANSITO	Jherel Osias	1	Jul-Agos-Sep 2025	$ 5.675.157	$ 5.675.157
	Leonel Vera	1	Jul-Agos-Sep-Oct 2025	$ 8.122.250	$ 8.122.250
	Jonathan Cárdenas	1	Oct-Nov 2025	$ 3.054.255	$ 3.054.255
	Gustavo Ovalle	1	nov-25	$ 1.347.774	$ 1.347.774
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	Pasacalle Full Color 6MT X 70 CM	3	UND	$ 168.000	$ 504.000
	Señalización	1	GL	$ 7.209.020	$ 7.209.020
	Cinta señalización peligro x 500 m	3	ROLLOS	$ 25.000	$ 75.000
				TOTAL	$ 25.987.456

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

1. AUXILIARES DE TRANSITO

DESCRIPCION		CANT	TOTAL	OBSERVACIONES
Auxiliares de transito		2	$ 18.199.436	
		TOTAL	18.199.436	

2. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
Pasacalle Full Color 6MT X 70 CM	3	UND	$ 168.000	$ 504.000	
Señalización	1	UND	$ 7.209.020	$ 7.209.020	
Cinta señalización peligro x 500 m	3	ROLLOS	$ 25.000	$ 75.000	
		TOTAL	168.000	$ 7.788.020	

22 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EJECUTADAS PAGA.

Mediante los oficios CA–298-0026-0733-25 del 4 de julio del 2025 donde se solicita hacer allegar el PAGA y el PLAN DE INVERSION para verificación ya probación por parte de la interventoría, documento que a la fecha no ha sido radicado ni aprobado por parte de la interventoría. Según oficio CA-298-0044-1125-25 enviado en agosto 28 del 2025, ASUNTO: reiteración de entrega para revisión y aprobación PAGA y PLAN DE INVERSION PAGA, plan de inversión PMT, envió de oficio CA-298-0056-1297-25 de septiembre 17 del 2025, aprobación del presupuesto PMT y reiteración entrega de PAGA y presupuesto PAGA, se envía nuevamente oficio CA-298-0074-1741-25, reiteración de entrega PAGA y plan presupuesto PAGA. Sin que al momento del presente informe sea entregado para revisión y aprobación.

23 ACTAS DE VECINDAD.

En el presente periodo el contratista hizo entrega de actas de vecindad **VER ANEXO No 04 ACTAS DE VECINDA.**

24 GESTIONES ADELANTADAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo no se gestionaron notificaciones a la empresa de servicios públicos.

Al igual que el cumplimiento de los requerimientos de las entidades contratantes, GOBERNACION DEL TOLIMA y envíos requerimiento CONTRATISTA:

- CA-298-00087-0056-26. ASUNTO: SOLIICITUD INFORME MES DICIEMBRE 2025.
- CA-298-0088-00057-26. ASUNTO: SOLICITUD DE COMITÉ DE OBRA, AVANCE DE OBRA, TIEMPO DE EJECUCION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.
- CA-298-0089-0058-26. ASUNTO: SOLIICTUD DE INFORMACION- GESTION PERMIOSO ANTE ENTE AMBIENTAL Y SOLICITUD DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD.
- PY-1401-130-2026. ASUNTO: REMISION INFORME TECNICO DICIEMBRE 2025.
- PY-1401-127-2026. ASUNTO: INFORME GESTION SOCIAL DICIEMBRE 2025.
- PY-1401-125-2026. ASUNTO: INFORME SG-SST DICIEMBRE 2025.
- PY-1401-126-2025. ASUNTO: INFORME GESTION AMBIENTAL 2025.
- CA-298-00090-0274-26. ASUNTO: ENTREGA INFORME INTER DICIEMBRE 2025.
- CA-298-0091-0394-26. ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO PERSONAL.

25 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

En el presente periodo se realiza comité de obra en la zona donde se ejecutan las labores de obra; con el ánimo de revisar los avances de la obra y abordar diversos temas relacionados con la ejecución de las obras contratadas para la construcción de vías urbanas del municipio de Rovira Tolima; contando con la asistencia del personal profesional, como de especialistas en el campo por parte de la Interventoría y el personal profesional delegado por parte del contratista de obra

El desenlace de los temas tratados, asistencia a la reunión y compromisos adquiridos se encuentran consignado **VER ANEXO NO. 07 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**.







26 BITÁCORA DE OBRA.

mediante el registro de obra diario que se originó a partir de la suscripción del acta de inicio de procedió a realizar anotaciones a la bitácora de obra donde se expone avance de obra, personal y estado de clima y al igual que novedades que se presenten en obra.

VER ANEXO 08. BITACORA DE OBRA.

27 IMPREVISTOS EN OBRA.

Teniendo en cuenta que el contratista de obra mediante la presentación de acta parcial No 04 presento como JUSTICACION de su AIU la aparición de roca entre otras novedades, la cual debía ser tanto retirado, como la de utilización de un sistema de demolición por ser rocas de gran tamaño que hace difícil su extracción y manipulación hacia el doble troque, en el presente mes se constata la aparición de estas. La cual el contratista utiliza una demolición controlada con la utilización de cemento expansivo para su demolición.

1. MATERIALIZACIÓN DE IMPREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN IMPREVISTOS CONTRATO DE OBRA1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025			
ITEM		VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN USO
1) Daños a terceros		$ 926.000	Daño a terceros, afectación a la comunidad ocasionada por la obra
2) Reparaciones de tuberias		$ 3.472.909	Daño en las redes
TOTAL IMPREVISTO	TOTAL	$ 4.398.909	

ACUMULADO ACTAS IMPREVISTOS - CONTRATO DE OBRA 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025					
ITEM	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACUMULADO
Transporte de demolición de rocas	$ 8.760.000	$ -	$ -		**$ 8.760.000**
Perforación y fraccionamiento de rocas	$ -	$ 21.590.000,00	$ -		**$ 21.590.000**
Costo por daños externos en redes del gas	$ 700.000	$ 359.000,00	$ 410.000,00		**$ 1.469.000**
Posicionamiento de puntos GPS para el proyecto	$ -	$ 1.667.000,00	$ -		**$ 1.667.000**
Concreto MR42 Acelerado a 7 días	$ -	$ 1.862.872,80	$ -		**$ 1.862.873**
Daño a terceros			$ 150.000,00	$ 926.000,00	**$ 1.076.000**
Stand By de equipos por lluvias			$ 13.043.100,00	$ -	**$ 13.043.100**
Arrastre de material Base Granular por fuertes lluvias			$ 19.528.787,00		**$ 19.528.787**
Filtro			$ 11.794.690,00		**$ 11.794.690**
Reparaciones de Tuberia				$ 3.472.909,36	**$ 3.472.909**
TOTAL IMPREVISTO	**$ 9.460.000**	**$ 25.478.873**	**$ 44.926.577**	**$ 4.398.909**	**$ 84.264.359**

Justificación de los imprevistos

Que durante la ejecución del CONTRATO 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, se generaron las siguientes actividades no contractuales para el buen desarrollo de la obra.

- **DAÑO A TERCEROS**

Durante el desarrollo de las actividades de obra se presentaron varios imprevistos asociados a daños ocasionados a elementos de terceros, derivados del uso de maquinaria pesada y de las labores constructivas propias del proyecto.

1. Daños en instalaciones eléctricas:

Se afectaron algunos puntos de la red eléctrica residencial cercana al área de intervención. Estos daños fueron identificados oportunamente y se procedió a realizar las reparaciones necesarias para restablecer el servicio y garantizar la seguridad de los habitantes.

2. Daño a elemento (parasol):

Una de las máquinas en operación impactó accidentalmente un parasol ubicado en la zona de influencia de la obra. El elemento fue retirado y reemplazado según correspondía, dejando el área en condiciones adecuadas.

3. Afectación a una vivienda por vibraciones:

Como consecuencia de la vibración generada por la maquinaria pesada, se presentó la rotura de vidrios en una vivienda colindante. Una vez reportada la situación, se coordinó con los propietarios la reposición de los vidrios y se realizó la compensación correspondiente.

Todos los daños fueron atendidos y reparados a la mayor brevedad posible, garantizando el cumplimiento de los protocolos de responsabilidad civil y manteniendo el adecuado relacionamiento con la comunidad del sector.

- **REPARACIONES DE TUBERIAS**

Durante la ejecución de las actividades constructivas se presentaron afectaciones imprevistas en las tuberías existentes en el área de intervención, ya que, al momento de realizar excavaciones y movimientos de maquinaria, se generaron daños parciales en algunos tramos.

Con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar riesgos para la comunidad, se procedió de manera inmediata a realizar las reparaciones correspondientes, incluyendo la localización del punto afectado, la reposición de la tubería deteriorada y la restitución de las conexiones necesarias.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DAÑO A TERCEROS:









CONSORCIO CPS-ALDEIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONSORCIO URBANO 25

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
@gobertolima
www.tolima.gov.co













REPARACIONES DE TUBERÍAS:













Al igual durante el presente mes se hace entrega de otros ítems, donde por lluvias han ocasionado atraso de obra y perdida de material granular.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- el contratista ha ejecutado el 70.02 % del valor real ejecutado. el cual mediante cantidades de obra ACUMULADAS mes ENERO 2026, soporta la ejecución del presente periodo.

- la interventoría ha realizado acompañamiento a lo largo del mes de ejecución de obra, la cual para el mes de noviembre se estaría presentando la cuarta acta parcial.
- el contratista de obra ha realizado inversión en la ejecución contractual satisfactoria, teniendo en cuenta que el presente contrato no se realizó anticipo según condiciones contractuales.

- El contratista de obra dentro de las metas a finalización de año, es tener el 90% de tramos intervenidos en condiciones de concreto MR 42. Los cuales estará sujeta a condiciones climáticas y a novedades en obra. En el presente periodo tiene 70.02% de ejecución de meta programada. Sin embargo, el contratista presenta mayor avance en ejecución en ítems como mayor área en base granular, andenes y sardineles de tramos intervenidos.

- El contratista presenta desde el acta de inicio 8 meses de ejecución el cual corresponde al 66% del tiempo contractual.

- La interventoría a realizado la verificación de los diferentes insumos, acompañado de los diferentes ensayos de laboratorios de los concretos MR y base granulares.

- Se ejecutaron las actividades siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas y adhiriéndonos rigurosamente al diseño establecido dentro del contrato y/o modificaciones señaladas por consultoría, garantizando coherencia con las directrices establecidas y cumplir de esta forma con el objeto del contrato.

- Las obras adelantadas se realizan físicamente bajo las especificaciones técnicas enmarcadas en el contrato.

- Desde el área social se hicieron reuniones y recorridos de obra con autoridades (Alcaldía y Gobernación) y veedurías para informar el avance del proyecto, se continua con el avance de levantamiento de actas de vecindad. Se concertó con la personería el no ejecutar este año la calle de la 5 a la 6 por petición de la comunidad. Se recepcionaron, atendieron y cerraron PQR. Se continua con la atención al usuario en la oficina SAU. Se divulgo a través de volantes informativos el cierre de la calle 6 a 7 para el inicio de las actividades en esa zona.

- En el mes de enero de 2026, desde al área ambiental se continúa con la realización de las actividades de control de impactos ambientales, en desarrollo del PAGA. Se da respuesta al AUTO 0029 de 2026 y se aportan la documentación requerida en relación a la socialización de la solicitud del PAF. Se da respuesta al requerimiento

de CORTOLIMA referente al aporte del certificado de libertad y tradición del predio en donde se harán las obras de descole de las redes de aguas lluvias.

- En enero de 2026, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se continuó con la ejecución del programa de inducciones dirigido al personal que ingresa a obra, con el objetivo de asegurar una integración segura y consciente de los nuevos trabajadores. Paralelamente, se prosiguió con el programa de preoperacionales de vehículos, equipos y maquinaria, garantizando que cada equipo cumpla con los requisitos operativos y normativos vigentes antes de su puesta en servicio. Implementación y mantenimiento de la señalización de seguridad y de los demás componentes de SST (equipos de protección personal, procedimientos de trabajo seguro, y zonas de alto riesgo), con el fin de reducir la probabilidad de incidentes y proteger la salud de los trabajadores. Seguimiento de las condiciones laborales preventivas para evitar accidentes y enfermedades laborales, mediante la mejora continua de procesos, capacitaciones y campañas de concienciación. Desarrollo de las actividades del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en coordinación con los controladores viales, para gestionar eficientemente la movilidad interna y externa de la obra, reducir congestiones y minimizar riesgos en las vías de operación.

ANEXO 01 CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

GOBERNACION DEL TOLIMA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 08

@gobertolima
www.tolima.gov.co

INFORME Nº	8		
PERIODO	1 al 31enero		
PAGINA	1	DE	1

CONTRATO DE OBRA Nº 1401	**CONSORCIO URBANO 25**	**OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737	**CONSORCIO CPS-ALDEIC**	**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	ene-26																													feb-26																		
PERSONAL / DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Director de Obra	1	1			1	1						1	1						1	1						1	1			1	1																		
Residente de Obra	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Especialista Hidraúlico					1	1						1	1						1	1						1	1																						
Especialista Ambiental								1	1	1					1	1	1					1	1	1					1	1	1																		
Especialista Geotecnia			1						1	1		1	1						1	1						1	1																						
Especialista en Vías			1						1	1		1	1						1	1						1	1																						
Topografo	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Auxiliar De Ingeniería	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2																		
Topógrafo - Inspector De Obra	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Auxiliar De Obra	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3																		
SISOMA SOCIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Auxiliar SST	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Plomero	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Ing Aux administrativo de Control	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Conductor dobletroque	4	4	4		4	4		4	4	4		4	4		4	4	4		4			3	3	3		3	3	3	3	3	3																		
Operador Pajarita	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Operador Vibro compactador	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
operador motoniveladora	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
HL INGENIERIA																																																
Ayudante de Construcción	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3																		
MAESTRO DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Oficial de Obra	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
Perforador roca																																																
PCA SOLUCIONES																																															
Auxiliar de ingenieria	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
aux siso	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
maestro	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
oficial de obra	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
aux obra	3	3	3		3	3		3	3	3		3	3		3	3	3		3	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3																		
Total	32	32	33	0	33	33	20	32	34	34	0	35	35	20	32	32	32	0	35	31	20	31	31	31	0	34	34	30	31	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firma

Nombre:
Residente de obra

Firma

Nombre: Jose luis tique cruz
Residente de Interventoría

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2096429193	9498148223	E	2026/01/07	2026/01/20	BANCOLOMBIA	13	$10,166,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (29 Afiliados)																						$32,561,350	$5,211,000			$32,561,350	$1,303,700			$32,561,350	$1,303,700			$32,561,350		$2,267,500		$0	$0		$10,085,900

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$5,211,000	$41,600	$0	$5,252,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$508,800	$4,100	$0	$512,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$888,500	$7,100	$0	$895,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,917,600	$23,200	$0	$2,940,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$896,100	$7,200	$0	$903,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,267,500	$18,100	$0	$2,285,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$2,267,500	$18,100	$0	$2,285,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,303,700	$10,400	$0	$1,314,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	29	$1,303,700	$10,400	$0	$1,314,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				29	$1,303,700	$10,600	$0	$1,314,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$36,100	$300	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$106,400	$900	$0	$107,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$5,700	$100	$0	$5,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$501,600	$4,000	$0	$505,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$286,900	$2,300	$0	$289,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$367,000	$3,000	$0	$370,000
TOTAL				**29**	**$10,085,900**	**$80,700**	**$0**	**$10,166,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900278276	4	ASFALTEMOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTOS ADMINISTRACION	AVENIDA AMBALA #69-80	IBAGUE-TOLIMA	2755412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2099951565	9497136437	E	2026/01/21	2026/01/21	BANCOLOMBIA	0	$80,965,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: GASTOS ADMINISTRACION (75 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																														
1	CC	93376272	FERNANDEZ REYES DAVID ALBERTO													X				25-14	1	EPS005	1	CCF50	1	14-11	1	0.000%	1	Si
2	CC	93411688	FLOREZ GARZON OSCAR EDUARDO											X						23030 1	2	EPS017	2	CCF50	2	14-11	2	0.000%	2	Si
3	CC	80110611	MENDOZA SANTOS JUAN MARTIN													X				25-14	5	EPS005	5	CCF50	5	14-11	5	0.000%	5	Si
4	CC	35502354	OSPINA MARTINEZ ROSA JUDITH													X				25-14	16	EPS005	16	CCF50	16	14-11	16	0.000%	16	Si
5	CC	1235256022	RODRIGUEZ GIRALDO EFRAIN											X						23030 1	10	EPS002	10	CCF50	10	14-11	10	0.000%	10	Si
6	CC	93413824	VALBUENA MOLINA JUAN CARLOS											X						23020 1	10	EPS002	10	CCF50	10	14-11	10	0.000%	10	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20101022 (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
7	CC	1031165936	GONZALEZ ESPITIA OSCAR DANILO	X								X								23030 1	29	EPS037	29	CCF50	29	14-11	29	6.960%	29	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201168 (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
8	CC	13926740	BARAJAS ORTIZ NESTOR ELIONAY																	23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201169 (9 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (9 Afiliados)																														
9	CC	1110578242	FLOREZ MURILLO NESTOR REYNALDO									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
10	CC	93406754	LABRADOR JOSE FERNANDO									X								23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
11	CC	93406983	MONAK VILLAMARIN HERNAN MAURICIO									X								25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
12	CC	1105690595	MURILLO BOCANEGRA CRISTYAN									X								25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
13	CC	93384471	PIRAZAN VANEGAS MARIO									X								25-14	30	MIN001	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
14	CC	10184758	RODRIGUEZ FETECUA JOSE LUIS									X								25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
15	CC	93409284	ROJAS JULIO LUIS ANGEL									X								25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
16	CC	1110497680	VARGAS DIAZ EDISON JAVIER									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
17	CC	1110519984	VILORIA GIRALDO GEOGE ANDERSON									X								23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
18	CC	80110611	MENDOZA SANTOS JUAN MARTIN																	25-14	25	EPS005	25	CCF50	25	14-11	25	6.960%	25	Si

| | | |

| | | |

| | | |

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40104003 (1 Afiliados)																					
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					
78	CC	28553825	DIAZ ENCISO ANALUZ									230201	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40104004 (1 Afiliados)																					
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					
79	CC	1022385337	CARVAJAL MUÑOZ JUAN SEBASTIAN									230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40104005 (2 Afiliados)																					
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																					
80	CC	93376272	FERNANDEZ REYES DAVID ALBERTO									25-14	29	EPS005	29	CCF50	29	14-11	29	0.522%	29	Si
81	CC	1054544314	PRADA ORTIZ SANDRA PATRICIA									230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total			**Afiliados(75)**																			

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	$40,611,000	$0	$0	$40,611,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$968,100	$0	$0	$968,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$16,223,800	$0	$0	$16,223,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$13,210,400	$0	$0	$13,210,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$10,208,700	$0	$0	$10,208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$15,093,100	$0	$0	$15,093,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	$15,093,100	$0	$0	$15,093,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$10,029,800	$0	$0	$10,029,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	75	$10,029,800	$0	$0	$10,029,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				75	$13,357,700	$0	$0	$13,357,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$88,300	$0	$0	$88,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$168,400	$0	$0	$168,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,367,000	$0	$0	$1,367,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$183,400	$0	$0	$183,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	35	$5,474,200	$0	$0	$5,474,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$6,076,400	$0	$0	$6,076,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,124,200	$0	$0	$1,124,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,124,200	$0	$0	$1,124,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$749,400	$0	$0	$749,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$749,400	$0	$0	$749,400
TOTAL				**75**	**$80,965,200**	**$0**	**$0**	**$80,965,200**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901930558	6	CONSORCIO URBANO25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	PLAZAS DEL BOSQUE LOCAL303	IBAGUE-TOLIMA	2658483	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01			E	2026/01/16				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (11 Afiliados)						**$35,795,552**	**$5,728,200**			**$35,795,552**	**$1,432,900**			**$35,470,121**	**$1,419,700**			**$35,795,552**	**$2,181,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)						**$4,459,294**	**$713,800**			**$4,459,294**	**$178,800**			**$3,888,694**	**$155,900**			**$4,459,294**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)						**$3,634,938**	**$581,800**			**$3,634,938**	**$145,700**			**$3,301,588**	**$132,300**			**$3,634,938**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1107008724	CARDENAS JOHNATAN	230301	1	$190,145	$30,500	ESSC62	1	$190,145	$7,700	CCF50	1	$190,145	$7,700	14-11	1	$190,145	$0	1	$0	$0
2	CC	39791527	GUERRA GRACIELA	25-14	5	$1,050,000	$168,000	EPS005	5	$1,050,000	$42,000	CCF50	5	$1,050,000	$42,000	14-11	5	$1,050,000	$0	5	$0	$0
3	CC	1192771959	MONTEALEGRE LAURA	230301	5	$786,000	$125,800	EPS002	5	$786,000	$31,500	CCF50	5	$786,000	$31,500	14-11	5	$786,000	$0	5	$0	$0
4	CC	1110549624	ROJAS BLEY	230301	6	$333,350	$53,400	EPS002	6	$333,350	$13,400	CCF50	6	$0	$0	14-11	6	$333,350	$0	6	$0	$0
5	CC	1030698738	URIBE ANDRES	230301	7	$420,000	$67,200	EPS005	7	$420,000	$16,800	CCF50	7	$420,000	$16,800	14-11	7	$420,000	$0	7	$0	$0
6	CC	1109005519	VERA LEONEL	230301	5	$428,096	$68,500	EPS041	5	$428,096	$17,200	CCF50	5	$428,096	$17,200	14-11	5	$428,096	$0	5	$0	$0
7	CC	11590617	VERGARA ENILSON	25-14	1	$427,347	$68,400	EPS037	1	$427,347	$17,100	CCF50	1	$427,347	$17,100	14-11	1	$427,347	$0	1	$0	$0
Ciudad: ROVIRA Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						**$824,356**	**$132,000**			**$824,356**	**$33,100**			**$587,106**	**$23,600**			**$824,356**	**$0**		**$0**	**$0**
8	CC	1110608684	NUÑEZ MIGUEL	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF50	5	$0	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
9	CC	1110608684	NUÑEZ MIGUEL	230301	1	$190,439	$30,500	EPS002	1	$190,439	$7,700	CCF50	1	$190,439	$7,700	14-11	1	$190,439	$0	1	$0	$0
10	CC	28917779	RAMIREZ FRAYCEDI	230301	1	$396,667	$63,500	EPS037	1	$396,667	$15,900	CCF50	1	$396,667	$15,900	14-11	1	$396,667	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201168 (11 Afiliados)						**$31,336,258**	**$5,014,400**			**$31,336,258**	**$1,254,100**			**$31,581,427**	**$1,263,800**			**$31,336,258**	**$2,181,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (9 Afiliados)						**$26,512,968**	**$4,242,600**			**$26,512,968**	**$1,061,100**			**$26,758,137**	**$1,070,800**			**$26,512,968**	**$1,845,600**		**$0**	**$0**
11	CC	1107008724	CARDENAS JOHNATAN	230301	29	$2,724,061	$435,900	ESSC62	29	$2,724,061	$109,000	CCF50	29	$2,724,061	$109,000	14-11	29	$2,724,061	$189,600	29	$0	$0
12	CC	39791527	GUERRA GRACIELA	25-14	25	$3,222,121	$515,600	EPS005	25	$3,222,121	$128,900	CCF50	25	$3,222,121	$128,900	14-11	25	$3,222,121	$224,300	25	$0	$0
13	CC	1192771959	MONTEALEGRE LAURA	230301	25	$3,636,422	$581,900	EPS002	25	$3,636,422	$145,500	CCF50	25	$3,636,422	$145,500	14-11	25	$3,636,422	$253,100	25	$0	$0
14	CC	1109006474	OVALLE GUSTAVO	230301	26	$2,060,171	$329,700	EPS017	26	$2,060,171	$82,500	CCF50	26	$2,162,979	$86,600	14-11	26	$2,060,171	$143,400	26	$0	$0
15	CC	1110596560	PARRA SEBASTIAN	230301	30	$3,910,398	$625,700	EPS037	30	$3,910,398	$156,500	CCF50	30	$3,910,398	$156,500	14-11	30	$3,910,398	$272,200	30	$0	$0
16	CC	1110549624	ROJAS BLEY	230301	15	$2,152,614	$344,500	EPS002	15	$2,152,614	$86,200	CCF50	15	$2,294,975	$91,800	14-11	15	$2,152,614	$149,900	15	$0	$0
17	CC	1030698738	URIBE ANDRES	230301	23	$3,538,201	$566,200	EPS005	23	$3,538,201	$141,600	CCF50	23	$3,538,201	$141,600	14-11	23	$3,538,201	$246,300	23	$0	$0
18	CC	1109005519	VERA LEONEL	230301	25	$2,227,767	$356,500	EPS041	25	$2,227,767	$89,200	CCF50	25	$2,227,767	$89,200	14-11	25	$2,227,767	$155,100	25	$0	$0
19	CC	11590617	VERGARA ENILSON	25-14	29	$3,041,213	$486,600	EPS037	29	$3,041,213	$121,700	CCF50	29	$3,041,213	$121,700	14-11	29	$3,041,213	$211,700	29	$0	$0
Ciudad: ROVIRA Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						**$4,823,290**	**$771,800**			**$4,823,290**	**$193,000**			**$4,823,290**	**$193,000**			**$4,823,290**	**$335,800**		**$0**	**$0**
20	CC	1110608684	NUÑEZ MIGUEL	230301	24	$2,119,711	$339,200	EPS002	24	$2,119,711	$84,800	CCF50	24	$2,119,711	$84,800	14-11	24	$2,119,711	$147,600	24	$0	$0
21	CC	28917779	RAMIREZ FRAYCEDI	230301	29	$2,703,579	$432,600	EPS037	29	$2,703,579	$108,200	CCF50	29	$2,703,579	$108,200	14-11	29	$2,703,579	$188,200	29	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			**$35,795,552**	**$5,728,200**			**$35,795,552**	**$1,432,900**			**$35,470,121**	**$1,419,700**			**$35,795,552**	**$2,181,400**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$5,728,200	$0	$0	$5,728,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,238,600	$0	$0	$1,238,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$4,489,600	$0	$0	$4,489,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,181,400	$0	$0	$2,181,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$2,181,400	$0	$0	$2,181,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,419,700	$0	$0	$1,419,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$1,419,700	$0	$0	$1,419,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,432,900	$0	$0	$1,432,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$116,700	$0	$0	$116,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$82,500	$0	$0	$82,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$419,400	$0	$0	$419,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$106,400	$0	$0	$106,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$378,600	$0	$0	$378,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$329,300	$0	$0	$329,300
TOTAL				**11**	**$10,762,200**	**$0**	**$0**	**$10,762,200**

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 02:57:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82911209

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 13/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DYF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901803656	**Dirección**	AV. CARRERA 27 NORTE #66 - 58
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6082607485
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal	SILVA CALDERON LUIS	**Identificación**	CC 1110513112
Total Afiliados	34	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005777210	JHON FERNANDO FIGUEROA TOVAR	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1007409419	EULER ESMITH USECHE RUIZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1007474169	JUNIOR BRAYAN TORRES ZAPATA	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 1007474342	BRAYAN STIVEN GARCIA AYA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1007677362	VICTOR MANUEL NAVARRO BENAVIDES	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1007713310	JOSE ANTONIO ORTIZ DIAZ	01	00		X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 1028884566	JOSTIN ANDRES RAMIREZ MAHECHA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1105781668	JHAN SMITH LOPEZ CASASBUENAS	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 1105782503	BERNARDO ANTONIO LOPERA GRAJALES	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(MIN001) ADRES MIN001	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1105788555	HENRY RODRIGUEZ GARCIA	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 1105789218	IVAN DARIO SALCEDO SANTAMARIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1105792174	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1106227052	ESTEBAN ALEXANDER CLAVIJO GOMEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1108999859	HUMBERTO LOZANO NUÑEZ	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 1110481025	HERNAN GOMEZ BOBADILLA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1110513112	LUIS FELIPE SILVA CALDERON	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1110539868	JULIAN ANDRES ZEA VASQUEZ	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 616.850	$ 98.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 616.850	$ 24.700	6,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 1110592529	JENNIFER ALEJANDRA ZEA VASQUEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1124496768	ALAN LEONARDO ATENCIO JUSAYU	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 13/01/2026

Empresa NI901803656 DYF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Planilla Nro: 82911209

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14225775	HERNAN GOMEZ LONDOÑO	01	05		X															0	0	8	8	8	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.900
CC 14234914	OSCAR HUMBERTO SILVA RIVEROS	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 14322605	JHON ORLANDO FIGUEROA CARVAJAL	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 14323698	JAVIER FIGUEROA CARVAJAL	01	00		X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 14326062	ALEX EDUARDO CASTELLANOS MAHECHA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 14327344	JOSE ARMANDO DIAZ SANABRIA	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 5994178	HERIBERTO BETANCOURT OTTAVO	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 7971571	HENRY MANRIQUE LOZANO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 80735478	JAVIER ZARATE DIAZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 93237897	JOSE EDUVINO HERNANDEZ CASTRO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 93300544	RUBEN MERCHAN RUBIO	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 93372340	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO	01	00		X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 9893944	WILSON MANSO MANSO	01	00		X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
PT 6546146	GERSON ALEXANDER RODRIGUEZ ROMAN	01	00		X															0	0	8	8	8	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
PT 6644033	CLAUDIO DEL CARMEN FERNANDEZ MAESTRE	01	00		X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.625.250	$ 12.384.450	$ 12.384.450	$ 12.384.450	$ 1.861.100	$ 495.900	$ 864.700	$ 495.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.717.600	$ 0	$ 3.717.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901165931	9	CONSTRUCCIONES JYC SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
73-1	MZ I CASA 22 NUEVO COMBEIMA		3143264093			JYCCONSTRUCCIONESSAS7@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35996794	E	2026-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.842.200	5.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
5	35996794	2026-01-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13993409	CARRILLO ALDANA JAIVER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
2	CC 14280956	MENDOZA PINTO ADRIAM	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
3	CC 1105463084	MURCIA SIERRA CARLOS ANDRES	1.423.500	F		X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	237.250	38.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	237.250	9.500	COMFENALCO-CCF50	237.250	9.500	237.250	16.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	73.600	S	5411101
4	CC 1110444465	CORTES BONILLA JOSE YOINER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
5	CC 1110599788	CORTES RUBIO ANDRES FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901165931	9	CONSTRUCCIONES JYC SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ I CASA 22 NUEVO COMBEIMA		3143264093			JYCCONSTRUCCIONESSAS7@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35996794	E	2026-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.842.200	5.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35996794	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.931.250	5.931.250	5.931.250	5.931.250	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				5	949.200	0	2.500	0	951.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	600	0	228.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	600	0	228.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	600	0	228.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	265.800	0	700	0	266.500
EPS(Administradoras: 3)				5	237.500	0	800	0	238.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	123.500	0	400	0	123.900
ARP(Administradoras: 1)				5	413.000	0	1.100	0	414.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	413.000	0	1.100	0	414.100
CCF(Administradoras: 1)				5	237.500	0	600	0	238.100
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	5	237.500	0	600	0	238.100
Gran Total					1.837.200	0	5.000	0	1.842.200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89006863		MORALES CALDERON HUGO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 97# 21 Sur -73	IBAGUE-TOLIMA	2725829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2017587984	9496584636	I	2026/01/16	2025/12/18	NEQUI	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	89006863	MORALES CALDERON HUGO ANDRES																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89006863		MORALES CALDERON HUGO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 97# 21 Sur -73	IBAGUE-TOLIMA	2725829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2017587984	9496584636	I	2026/01/16	2025/12/18	NEQUI	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105688502		BOCANEGRA SILVA JULIETH TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana D 5 cs 15 urb v. catalina	ESPINAL-TOLIMA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2008175019	9496422603	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$563,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,590,000	$254,400			$1,590,000	$198,800			$0	$0			$1,590,000	$110,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,590,000	$254,400			$1,590,000	$198,800			$0	$0			$1,590,000	$110,700		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,590,000	$254,400			$1,590,000	$198,800			$0	$0			$1,590,000	$110,700		$0	$0
1	CC 1105688502	BOCANEGRA JULIETH	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS002	30	$1,590,000	$198,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,590,000	$110,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,590,000	$254,400			$1,590,000	$198,800			$0	$0			$1,590,000	$110,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105688502		BOCANEGRA SILVA JULIETH TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana D 5 cs 15 urb v. catalina	ESPINAL-TOLIMA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2008175019	9496422603	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$563,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,400	$0	$0	$254,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$254,400	$0	$0	$254,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$110,700	$0	$0	$110,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$110,700	$0	$0	$110,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,800	$0	$0	$198,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$198,800	$0	$0	$198,800
TOTAL				**1**	**$563,900**	**$0**	**$0**	**$563,900**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900263450	4	PRODIAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CRA 4 CLL 11-12	IBAGUE-TOLIMA	2738134	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066765139	9497680031	E	2026/01/15	2026/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,586,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$907,200						$226,800	
																				$907,200						$226,800	
																				$907,200						$226,800	
						$4,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,200,000	16%	SIN RIESGO	$672,000	$0	$0	$0	$0	$0	$672,000		SALUD TOTAL	30	$4,200,000	4%	$168,000	
						$1,470,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,470,000	16%	SIN RIESGO	$235,200	$0	$0	$0	$0	$0	$235,200		SALUD TOTAL	30	$1,470,000	4%	$58,800	

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,700,000						$400,000	
																				$1,700,000						$400,000	
																				$1,700,000						$400,000	
						$10,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$10,000,000	16%	SIN RIESGO	$1,600,000	$0	$0	$50,000	$50,000	$0	$1,700,000		SALUD TOTAL	30	$10,000,000	4%	$400,000	
																				$2,607,200						$626,800	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$226,800						$226,800						$29,700				$0		$0		$0		$0	
	$226,800						$226,800						$29,700				$0		$0		$0		$0	
	$226,800						$226,800						$29,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$168,000		COMFATOLIMA	30	$4,200,000	4%	$168,000	ARL SURA	30	$4,200,000	0.522%	1	$22,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,800		COMFATOLIMA	30	$1,470,000	4%	$58,800	ARL SURA	30	$1,470,000	0.522%	1	$7,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$400,000						$400,000						$696,000				$0		$0		$0		$0	
	$400,000						$400,000						$696,000				$0		$0		$0		$0	
	$400,000						$400,000						$696,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$400,000		COMFATOLIMA	30	$10,000,000	4%	$400,000	ARL SURA	30	$10,000,000	6.96%	5	$696,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$626,800						$626,800						$725,700				$0		$0		$0		$0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900263450	4	PRODIAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CRA 4 CLL 11-12	IBAGUE-TOLIMA	2738134	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066765139	9497680031	E	2026/01/15	2026/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,586,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,607,200	$0	$0	$2,607,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,372,000	$0	$0	$2,372,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$235,200	$0	$0	$235,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$725,700	$0	$0	$725,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$725,700	$0	$0	$725,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$626,800	$0	$0	$626,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	$626,800	$0	$0	$626,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$626,800	$0	$0	$626,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$626,800	$0	$0	$626,800
TOTAL				**3**	**$4,586,500**	**$0**	**$0**	**$4,586,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558841	1	VIAYCONS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	VIAYCONS	cr 6 N31-27	IBAGUE-TOLIMA	3004618657	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083681728	9497927924	E	2026/01/13	2026/01/15	BANCO DAVIVIENDA	2	$9,115,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAYCONS (13 Afiliados)																							$30,389,882	$4,922,700			$31,813,382	$1,272,900			$31,813,382	$1,272,900			$31,813,382		$1,635,600		$0	$0		$9,104,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																							$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$39,300		$0	$0		$1,839,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																							$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$39,300		$0	$0		$1,839,300
1	CC	1110465088	CASTIBLANCO TAMA JESSICA LENA																		25-14	30	$2,550,000	$408,000	EPS005	30	$2,550,000	$102,000	CCF48	30	$2,550,000	$102,000	14-11	30	$2,550,000	0.522%	$13,400	30	$0	$0	Si	$625,400
2	CC	1106482542	GUZMAN ZORACIPA YOLANDA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF48	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
3	CC	14138271	RODRIGUEZ PUERTO OSCAR ANDRES																		231001	30	$2,950,000	$472,000	EPS005	30	$2,950,000	$118,000	CCF48	30	$2,950,000	$118,000	14-11	30	$2,950,000	0.522%	$15,400	30	$0	$0	Si	$723,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$22,889,882	$3,722,700			$24,313,382	$972,900			$24,313,382	$972,900			$24,313,382		$1,596,300		$0	$0		$7,264,800
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																							$22,889,882	$3,722,700			$24,313,382	$972,900			$24,313,382	$972,900			$24,313,382		$1,596,300		$0	$0		$7,264,800
4	CC	1110449851	BRIÑEZ RODRIGUEZ CATERINE																		230301	23	$1,265,000	$202,400	EPS002	23	$1,265,000	$50,600	CCF48	23	$1,265,000	$50,600	14-11	23	$1,265,000	6.960%	$88,100	23	$0	$0	Si	$391,700
5	CC	1110449851	BRIÑEZ RODRIGUEZ CATERINE													X					230301	7	$385,000	$61,600	EPS002	7	$385,000	$15,400	CCF48	7	$385,000	$15,400	14-11	7	$385,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$92,400
6	CC	93151191	CESPEDES GONZALEZ ELVIS									X									25-14	30	$3,046,591	$487,500	EPS037	30	$3,046,591	$121,900	CCF48	30	$3,046,591	$121,900	14-11	30	$3,046,591	6.960%	$212,100	30	$0	$0	Si	$943,400
7	CC	5819946	GONZALEZ AVILA ANDRES ALBERTO									X									231001	30	$2,391,051	$382,600	EPS005	30	$2,391,051	$95,700	CCF48	30	$2,391,051	$95,700	14-11	30	$2,391,051	6.960%	$166,500	30	$0	$0	Si	$740,500
8	CC	80354711	HERNANDEZ DUQUE JOSE RAMIRO									X									25-14	22	$1,193,529	$191,000	EPS002	22	$1,193,529	$47,800	CCF48	22	$1,193,529	$47,800	14-11	22	$1,193,529	6.960%	$83,100	22	$0	$0	Si	$369,700
9	CC	80354711	HERNANDEZ DUQUE JOSE RAMIRO													X					25-14	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF48	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$91,200
10	CC	1110504281	HURTADO RENGIFO HAROLD FERNANDO									X									230301	22	$1,883,338	$301,400	EPS005	22	$1,883,338	$75,400	CCF48	22	$1,883,338	$75,400	14-11	22	$1,883,338	6.960%	$131,100	22	$0	$0	Si	$583,300
11	CC	1110504281	HURTADO RENGIFO HAROLD FERNANDO													X					230301	8	$620,000	$99,200	EPS005	8	$620,000	$24,800	CCF48	8	$620,000	$24,800	14-11	8	$620,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$148,800
12	CC	14277748	MENDOZA PINTO EDUARDO									X									25-14	30	$1,602,273	$256,400	EPS002	30	$1,602,273	$64,100	CCF48	30	$1,602,273	$64,100	14-11	30	$1,602,273	6.960%	$111,600	30	$0	$0	Si	$496,200
13	CC	1110536206	OSORNO GARCIA VICTOR ALFONSO																		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF48	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
14	CC	79262433	RAMIREZ OSPINA JUAN CARLOS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
15	CC	1110470709	RONDON VARON JOSE DANIEL																		230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF48	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
16	CC	65727272	VILLA SAINZ YOLANDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(13)**																				$30,389,882	$4,922,700			$31,813,382	$1,272,900			$31,813,382	$1,272,900			$31,813,382		$1,635,600		$0	$0		$9,104,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$4,922,700	$6,300	$0	$4,929,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$854,600	$1,100	$0	$855,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,631,500	$2,000	$0	$1,633,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,436,600	$3,200	$0	$2,439,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,635,600	$2,000	$0	$1,637,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,635,600	$2,000	$0	$1,637,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,272,900	$1,600	$0	$1,274,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	13	$1,272,900	$1,600	$0	$1,274,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,272,900	$1,700	$0	$1,274,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$121,900	$200	$0	$122,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$273,100	$400	$0	$273,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$877,900	$1,100	$0	$879,000
TOTAL				**13**	**$9,104,100**	**$11,600**	**$0**	**$9,115,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901717940	5	AD&E INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 15 N2 67 P1 L112 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	3102656192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997141406	9496256877	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$3,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (6 Afiliados)						$11,017,500	$1,763,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$515,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$495,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$495,500		$0	$0
1	CC	93120959	GARCIA WILLIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1075363078	GUZMAN JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	93379044	MONTAÑA URIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	93238456	NAVARRO JORGE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1019063079	SANABRIA FREDY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$20,400		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$20,400		$0	$0
6	CC	93122555	GUZMAN JAIRO	25-14	30	$3,900,000	$624,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF50	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	$20,400	30	$0	$0
Total Afiliados(6)						$11,017,500	$1,763,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$515,900		$0	$0

Scanned with CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901717940	5	AD&E INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 15 N2 67 P1 L112 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	3102656192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997141406	9496256877	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$3,160,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,763,000	$0	$0	$1,763,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,307,400	$0	$0	$1,307,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$515,900	$0	$0	$515,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$515,900	$0	$0	$515,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$441,000	$0	$0	$441,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$441,000	$0	$0	$441,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$441,000	$0	$0	$441,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$213,000	$0	$0	$213,000
TOTAL				6	$3,160,900	$0	$0	$3,160,900

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93402429		SALAZAR GIRALDO GERARDO EMILIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TALLER SERVI SALAZAR	COMPLEJO CAFETERO LOTE 2 PICALEÑA	IBAGUE-TOLIMA	3138327567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2081750147	9496979608	E	2026/01/09	2026/01/14	BANCOLOMBIA	5	$442,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TALLER SERVI SALAZAR (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: VOLQUETA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	1109002575	AGUILERA OLAYA FABIAN ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$700	$0	$228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$700	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$400	$0	$99,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$1,500**	**$0**	**$442,400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19235393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL SALVADOR MARIN HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 13A 44-20	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4633503822**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995210485

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 19235393	MARIN HERNANDEZ MANUEL SALVADOR	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMP PENS	$ 1.423.500				NO																				30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	19235393	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 277.100

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901717940	5	AD&E INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 N2 67 P1 L112 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	3102656192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	1997141358	9497731417	E	2026/01/03	2026/01/08	BANCOLOMBIA	0	$3,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$11,017,500	$1,763,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500		$515,900		$0	$0		$3,160,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
1	CC	93120959	GARCIA CARDOZO WILLIAM																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1073503098	GUZMAN ALDANA JOSE ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	93379044	MONTAÑA RIVERA URIEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	80414784	CASTRO LUIS ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1019063079	SANABRIA GARZON FREDY ALEXANDER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$956,400
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$956,400
6	CC	93122555	GUZMAN OLIVAR JAIRO HUMBERTO																		25-14	30	$3,900,000	$624,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF50	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	0.522%	$20,400	30	$0	$0	Si	$956,400
Total Afiliados(6)																							$11,017,500	$1,763,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500		$515,900		$0	$0		$3,160,900

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,763,000	$0	$0	$1,763,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,307,400	$0	$0	$1,307,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$515,900	$0	$0	$515,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$515,900	$0	$0	$515,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$441,000	$0	$0	$441,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$441,000	$0	$0	$441,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$441,000	$0	$0	$441,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$213,000	$0	$0	$213,000
TOTAL				6	$3,160,900	$0	$0	$3,160,900

Scanned with CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93368107		MARTINEZ OSPINA JOSE WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 A #11D-13 SUR BRR VENECIA	IBAGUE-TOLIMA	3105552294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1850625920	9496457576	I	2026/01/02	2025/12/23	NEQUI	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93368107	MARTINEZ OSPINA JOSE WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901717940	5	AD&E INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 N2 67 P1 L112 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	3102656192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	1997141358	9497731417	E	2026/01/03	2026/01/08	BANCOLOMBIA	0	$3,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$11,017,500	$1,763,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500		$515,900		$0	$0		$3,160,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
1	CC	93120959	GARCIA CARDOZO WILLIAM																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1073503098	GUZMAN ALDANA JOSE ANTONIO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	93379044	MONTAÑA RIVERA URIEL																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	80414784	CASTRO LUIS ALBERTO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1019063079	SANABRIA GARZON FREDY ALEXANDER																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$956,400
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$956,400
6	CC	93122555	GUZMAN OLIVAR JAIRO HUMBERTO																			25-14	30	$3,900,000	$624,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF50	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	0.522%	$20,400	30	$0	$0	Si	$956,400
Total			**Afiliados(6)**																			$11,017,500	$1,763,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500	$441,000			$11,017,500		$515,900		$0	$0		$3,160,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,763,000	$0	$0	$1,763,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,307,400	$0	$0	$1,307,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$515,900	$0	$0	$515,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$515,900	$0	$0	$515,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$441,000	$0	$0	$441,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$441,000	$0	$0	$441,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$441,000	$0	$0	$441,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$213,000	$0	$0	$213,000
TOTAL				**6**	**$3,160,900**	**$0**	**$0**	**$3,160,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006005716		Jesus Rodriguez	INDEPENDIENTE	Principal	Mz 6 casa 3 Barrio Enrique	ROVIRA-TOLIMA	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1995109735	9496196841	I	2026/01/07	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$370,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
Ciudad: ROVIRA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
1	CC	1006005716	RODRIGUEZ JESUS	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$130,500		0	$0	$0	14-23	22	$1,043,900	$72,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006005716		Jesus Rodriguez	INDEPENDIENTE	Principal	Mz 6 casa 3 Barrio Enrique	ROVIRA-TOLIMA	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1995109735	9496196841	I	2026/01/07	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$370,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,100	$0	$0	$167,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,700	$0	$0	$72,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$72,700	$0	$0	$72,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,500	$0	$0	$130,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$130,500	$0	$0	$130,500
TOTAL				1	$370,300	$0	$0	$370,300

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11259204		ALCANTAR NOVA JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 144 # 111-34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6889994	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038190649	9496707528	I	2026/01/05	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	11259204	ALCANTAR JULIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11259204		ALCANTAR NOVA JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 144 # 111-34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6889994	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038190649	9496707528	I	2026/01/05	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14252480		RODRIGUEZ LOMBANA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO MIRADOR	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1971046032	9494704793	I	2026/01/21	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	14252480	RODRIGUEZ MAURICIO																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1109002700		PUENTES GONZALEZ ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 6 casa 3 Barrio MIRAFLORES	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1995121278	9496197735	I	2026/01/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$370,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
1	CC	1109002700	PUENTES ALFREDO	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS002	22	$1,043,900	$130,500		0	$0	$0	14-23	22	$1,043,900	$72,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1109002700		PUENTES GONZALEZ ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 6 casa 3 Barrio MIRAFLORES	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1995121278	9496197735	I	2026/01/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$370,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,100	$0	$0	$167,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,700	$0	$0	$72,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$72,700	$0	$0	$72,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,500	$0	$0	$130,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$130,500	$0	$0	$130,500
TOTAL				**1**	**$370,300**	**$0**	**$0**	**$370,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006005006		RODRIGUEZ CARDENAS CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 6 casa 3 Barrio MIRAFLORES	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1995127904	9496198772	I	2026/01/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$370,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0
1	CC	1006005006	RODRIGUEZ CARLOS	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$130,500		0	$0	$0	14-23	22	$1,043,900	$72,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,043,900	$167,100			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$1,043,900	$72,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006005006		RODRIGUEZ CARDENAS CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 6 casa 3 Barrio MIRAFLORES	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1995127904	9496198772	I	2026/01/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$370,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,100	$0	$0	$167,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,700	$0	$0	$72,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$72,700	$0	$0	$72,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,500	$0	$0	$130,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$130,500	$0	$0	$130,500
TOTAL				**1**	**$370,300**	**$0**	**$0**	**$370,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007556062		SALCEDO GARZON DARLEY DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 #6-66 B LOMITAS	ROVIRA-TOLIMA	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038212861	9496841237	I	2026/01/16	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: ROVIRA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1007556062	SALCEDO DARLEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007556062		SALCEDO GARZON DARLEY DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 #6-66 B LOMITAS	ROVIRA-TOLIMA	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038212861	9496841237	I	2026/01/16	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900211940	9	P C A SOLUCIONES URBANAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ROVIRA	CLL 6 No. 1-27 BRR LA POLA	IBAGUE-TOLIMA	2761776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2079005271	9497031552	E	2026/01/13	2026/01/13	BANCOLOMBIA	0	$1,524,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1005859236	GONGORA PAULA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	79955777	YEPES FREDY																		231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(2)**																						$4,923,500	$787,800			$4,923,500	$197,000			$4,923,500	$197,000			$4,923,500	$342,700		$0	$0		$1,524,500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900211940	9	P C A SOLUCIONES URBANAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ROVIRA	CLL 6 No. 1-27 BRR LA POLA	IBAGUE-TOLIMA	2761776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2079005271	9497031552	E	2026/01/13	2026/01/13	BANCOLOMBIA	0	$1,524,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$787,800	$0	$0	$787,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$342,700	$0	$0	$342,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$342,700	$0	$0	$342,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$197,000	$0	$0	$197,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$197,000	$0	$0	$197,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$197,000	$0	$0	$197,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				**2**	**$1,524,500**	**$0**	**$0**	**$1,524,500**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075247370		CUELLAR ANDRADE MARLIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA 10 BARRIO MIRADOR	MELGAR-TOLIMA	3219683207	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038156364	9496810372	I	2026/01/20	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1075247370	CUELLAR MARLIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075247370		CUELLAR ANDRADE MARLIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA 10 BARRIO MIRADOR	MELGAR-TOLIMA	3219683207	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038156364	9496810372	I	2026/01/20	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006006223		VARGAS BUITRAGO SERGIO DUVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 #6-66 B LOMITAS	ROVIRA-TOLIMA	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038205409	9496842845	I	2026/01/08	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: ROVIRA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1006006223	VARGAS SERGIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006006223		VARGAS BUITRAGO SERGIO DUVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 #6-66 B LOMITAS	ROVIRA-TOLIMA	3023439793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038205409	9496842845	I	2026/01/08	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

ANEXO 01 CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

GOBERNACION DEL TOLIMA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 08

@gobertolima
www.tolima.gov.co

INFORME Nº	8
PERIODO	1 al 31enero
PAGINA	1 DE 1

CONTRATO DE OBRA Nº 1401	CONSORCIO URBANO 25	**OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	ene-26																													feb-26																						
PERSONAL	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Diana Esperanza Riveros		1	1						1	1						1	1						1	1						1	1																						
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																						
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Hildebrando Ciendua										1						1	1														1																						
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Teofilo Carlos Yidi			1						1	1						1	1						1	1						1	1																						
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Andres Galarza Guzman			1							1						1								1						1																						
PROFESIONAL AMBIENTAL Claudia Alicia Alfaro de Los Rios			1						1	1							1							1							1																						
ESPECIALISTA EN VIAS Nestor Espinosa Niño										1							1							1							1																						
INGENIERO AUXILIAR Sergio Guarin Caldas		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																						
PROFESIONAL HSEQ Julian Eduardo Vargas			1						1	1						1	1						1	1						1	1																						
TOPOGRAFO Marco Aurelio Murcia			1						1	1						1	1						1	1						1	1																						
DIBUJANTE Jhoan Sebastian Tellez Torres			1						1	1						1	1						1	1						1	1																						
CADENERO Luis Alberto Ramirez			1						1	1						1	1						1	1						1	1																						
CONDUCTOR Alexander Villalba		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																						
Total	0	4	11	0	3	3	3	3	10	13	0	3	3	3	3	11	12	0	3	3	3	3	9	12	0	3	3	3	3	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firma
Nombre: Harol Leal
SUPERVISOR

Firma
Nombre: Jose luis tique cruz
Residente de Interventoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL	AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	05/02/2026	45848710	$770.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	15.600	0	0	15.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	325.000	325.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	15.600	15.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	770.200	770.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL	AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2026-01	I	05/02/2026	45848710	$770.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79795367	YIDI VILLARREAL TEOFILO CARLOS	59	0			N																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	325.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	15.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51936744
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 65A # 17 - 56	TELÉFONO:	7731989
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6001582925**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		18055664

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 570.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 570.000**

Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA identificado(a) con CC 1083912902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	57509750	9499604303	E	2026-02-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,264,000	$522,300
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$3,264,000	$227,200
CCF	COMFACA	30	4%	$3,264,000	$130,600
EPS	SANITAS	30	4%	$3,264,000	$130,600

Este certificado se expide el día 2026-02-19 a las 04:44.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39691684
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 18 N° 116-24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6005445590**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	30895869

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.169.600	$ 0	$ 0	$ 36.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 1.242.800	$ 0	$ 1.242.800
SUBTOTALES:										**$ 1.242.800**	**$ 0**	**$ 1.242.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 913.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 913.800	$ 0	$ 0	$ 913.800
SUBTOTALES:													**$ 913.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 913.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 38.200	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 38.200
SUBTOTALES:									**$ 38.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 38.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39691684	ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 7.309.859				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.309.859	$ 1.169.600	$ 36.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.242.800	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 7.309.859	$ 913.800	$ 0	$ 913.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 7.309.859	39691684	$ 38.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.194.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80006973

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ALDEIC SAS BIC		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901529306
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 18 116 24	Teléfono	2145198
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6005353513**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/02/02
Número Autorización	29961125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JOHN JAIRO	Apellidos	TELLEZ SERNA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80006973
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.550.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-30									

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Administradora	230201- PROTECCION		
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 280.200
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 280.200**

SALUD			
Administradora	EPS017-FAMISANAR		
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 70.100
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 70.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA		
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 121.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.750.905	$ 70.100

TOTAL PAGADO:	**$ 542.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80372672

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ALDEIC SAS BIC		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901529306
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 18 116 24	Teléfono	2145198
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6005353513**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/02/02
Número Autorización	29961125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ALEXANDER	Apellidos	VILLALBA CASTIBLANCO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80372672
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 2.075.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-30									

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Administradora	230301-PORVENIR		
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 280.200
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 280.200**

SALUD			
Administradora	EPS005-SANITAS S.A		
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 70.100
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 70.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA		
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 121.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.750.905	$ 70.100

TOTAL PAGADO:	**$ 542.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80802932

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ALDEIC SAS BIC		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901529306
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 18 116 24	Teléfono	2145198
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6005353513**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/02/02
Número Autorización	29961125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS ALBERTO	Apellidos	RAMIREZ ZAMORA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80802932
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 70.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 70.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.750.905	$ 70.100

TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901529306
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALDEIC SAS BIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009997334**	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	29		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	111533606
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6005353513	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/02/02

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 156.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 156.800	$ 2.900	$ 159.700
SUBTOTALES:										**$ 156.800**	**$ 2.900**	**$ 159.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39.200	$ 0	$ 800	$ 0	$ 39.200	$ 800	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 39.200**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 40.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.100	$ 5.100	$ 100	$ 0	$ 5.200
SUBTOTALES:									**$ 5.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 5.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 39.200	$ 800	$ 40.000
SUBTOTALES:			**$ 39.200**	**$ 800**	**$ 40.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1054683430	GUARIN CALDAS SERGIO STEVEN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI							A										230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF21-CAFAM	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1054683430	GUARIN CALDAS SERGIO STEVEN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI							C	01-30									230301-PORVENIR	30	$ 3.980.000	$ 636.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 636.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.980.000	$ 159.200	$ 0	$ 159.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 3.980.000		$ 20.800	30	$ 3.980.000	CCF21-CAFAM	$ 159.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1054683430	GUARIN CALDAS SERGIO STEVEN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI							R	01-30									230301-PORVENIR	0	$ 980.000	$ 156.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 156.800	EPS017-FAMISANAR	0	$ 980.000	$ 39.200	$ 0	$ 39.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	0	$ 980.000		$ 5.100	0	$ 980.000	CCF21-CAFAM	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 244.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901935686
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CPS ALDEIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	6379689
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6002092905**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	29073020		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 430.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.100	$ 0	$ 430.100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 806.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.400	$ 0	$ 806.400
SUBTOTALES:										**$ 1.236.500**	**$ 0**	**$ 1.236.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 107.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.600	$ 0	$ 0	$ 107.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 201.600
SUBTOTALES:													**$ 309.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 309.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 537.900	$ 537.900	$ 0	$ 0	$ 537.900
SUBTOTALES:									**$ 537.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 537.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	2	$ 309.200	$ 0	$ 309.200
SUBTOTALES:			**$ 309.200**	**$ 0**	**$ 309.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

ANEXO 02. CONTROL DE EQUIPOS DE OBRA

GOBERNACION DEL TOLIMA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 08

@gobertolima
www.tolima.gov.co

INFORME Nº	8		
PERIODO	1 al 31 de enero 2026		
PAGINA	1	DE	1

CONTRATO DE OBRA Nº 1401	CONSORCIO URBANO 25	**OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

CONTROL DIARIO DEL MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE OBRA

	dic-25																													feb-26																							
DÍA / PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Retroexcavadora	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Retroexcavadora	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Retroexcavadora sobre llantas		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Motoniveladora	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Vibro compactador	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Volqueta dobletroque	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			3	3	3	3	3		4	4	4	4	4																					
Volqueta																																																			
Compactador manual (Saltarín) tipo canguro.	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Compactador manual (Saltarín) tipo canguro.		1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1																					
Carrotanque de Agua																																																		
Vibrador de concreto		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Vibrador de concreto		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
REGLA VIBRATORIA		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1	1	1	1																					
REGLA VIBRATORIA		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Cortadora de Pavimento		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Cortadora de Pavimento		1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Compresor		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Compresor		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
Compactador manual vibratorio (RANA)		1	1				1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																					
Compactador manual vibratorio (RANA)		1	1				1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																					
Vehículo delineador																																																		
Equipo de pintura (compresor), presión																																																		
equipo topografico (estacion, nivel y mira)	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2																					
Total	11	23	23	0	18	21	23	23	23	23	0	18	21	23	23	23	21	0	19	22	22	22	22	17	0	20	23	23	23	23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firma
Nombre:
Residente de obra

Firma
Nombre: Jose luis tique cruz
Residente de Interventoría

ANEXO 02. CONTROL DE EQUIPOS DE INTERVENTORIA

GOBERNACION DEL TOLIMA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 08

@gobertolima
www.tolima.gov.co

INFORME Nº	8		
PERIODO	1 al 31 de enero 2026		
PAGINA	1	DE	1

CONTRATO DE OBRA Nº 1401	CONSORCIO URBANO 25	**OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

CONTROL DIARIO DEL MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE OBRA

	dic-25																															feb-26																														
PERSONAL / **DÍA**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
camioneta 2000 cc	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																											
equipo topografico (estacion, nivel y mira)	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																											
Total	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firma
Nombre:
Residente de obra

Firma
Nombre: Jose luis tique cruz
Residente de Interventoría

ESPECIFICACIONES

Rastreo de GNSS [1]	
Canales	624 canales, ráfaz: Tecnología GNSS de seguimiento, desarrollado por CHCNAV
GPS	L1, L2, L5
GLONASS	L1, L2
Galileo	E1, E5a, E5b
BeiDou	B1, B2, B3
QZSS	L1, L2, L5

Posicionamiento GNSS [1]	
Tiempo cinemático real (RTK)	Horizontal: 8 mm+ 1 ppm RMS Vertical en tiempo real: 15 mm+ 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: < 10 s Fiabilidad de la inicialización: > 99.9%
Post-procesamiento cinemática (PPK)	Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS
Post - procesamiento estático	Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS
Código diferencial	Horizontal: 0.4 m RMS Vertical: 0.6 m RMS
Autónomo	Horizontal: 1 m RMS Vertical: 1.5 m RMS
Tasa de posicionamiento	1 Hz, 5 Hz y 10 Hz
Tiempo para la primera fijación [2]	Arranque en frío: < 40 s Arranque en caliente: <30 s Readquisición de la señal: < 2 s
Inclinación RTK - compensación	Incertidumbre adicional de la fase horizontal típicamente menos de 10 mm + 0.7 mm/° de inclinación

Hardware	
Tamaño (L x A x A)	119 mm x 119 mm x 85 mm (4.7 pulg x 4.7 pulg x 3.3 pulg)
Peso	0.73 kg (1.60 lb)
Medio Ambiente	En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Almacenamiento: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
Humedad	100% de condensación
Protección contra el ingreso	IP67 a prueba de agua y polvo, protegido de la inmersión temporal a 1 m de profundidad
Caída	Sobrevivir a una caída de un poste de 2 metros
Sensor de inclinación	IMU sin calibración para compensación de la inclinación de la varilla. Insensible a las perturbaciones magnéticas.
Panel frontal	4 LED

Certificaciones
FCC Parte 15 (dispositivo clase B), FCC Parte 22, 24, 90; Marca CE; Calibración de la antena NCE.

Comunicación	
Wi-Fi	802.11 b/g/n, modo de punto de acceso
Bluetooth ®	v4.1
Otros	NFC
Puertos	1 x puerto USB tipo C (descarga de datos, carga, actualización de firmware) 1 x puerto de antena UHF (TNC hembra)
Usb/radio	Rx interno estándar : 430 - 470 MHz Protocolo de radio UHF CHC Transparente, TT450 Débit air : 9600 bps / 19200 bps
Formatos de datos	RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrada/salida HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02 Salida NMEA0183
Almacenamiento de datos	8 GB de memoria interna

Eléctrico	
Consumo de energía	4 W (dependiendo de la configuración del usuario)
Capacidad de la batería de Li-ion	Batería incorporada no extraíble 6800 mAh, 7.4V
Tiempo de funcionamiento con batería interna [3]	RTK Rover 12 h de batería interna Estático: hasta 15 h

CE FC

[1] Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

[2] El tiempo de inicialización y la fiabilidad de la inicialización se pueden ver afectados por factores ambientales como edificios, árboles, líneas eléctricas, vehículos, etc. Los tiempos de inicialización y la fiabilidad de la inicialización también se pueden ver afectados por la multitrayectoria o por el uso de software de otros fabricantes. Los resultados de las pruebas se basan en un entorno típico y en un número limitado de pruebas.

[3] Tiempo de funcionamiento medido en una temperatura ambiente de 25 °C, utilizando una batería interna totalmente cargada.

© 2021 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Todos los derechos reservados. Bluetooth y el logo de Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Versión: Agosto de 2021

Sede de CHC Navigation
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
[illegible]

CHC Navigation Europe
[illegible]

CHC Navigation USA LLC
[illegible]

CHC NAVIGATION INDIA
[illegible]

ESPECIFICACIONES

Rendimiento del GNSS [1]	
Canales	1408 canales
GPS	L1C, A, L2P (Y), L2C, L5
GLONASS	L1, L2
Galileo	E1, E5a, E5b, E6*
BeiDou	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
QZSS	L1, L2, L5, L6*
PPP	B2b-PPP
SBAS	L1, L5

Precisiones del GNSS [2]	
RMS cinemática (RTK)	Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical en tiempo real: 15 mm + 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: < 10 s Fiabilidad de la inicialización: > 99.9%
Post - procesamiento cinemática (PPK)	Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS
Post - procesamiento estático	Horizontal: 2.5 mm+ 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm+ 0.5 ppm RMS
Código diferencial	Horizontal: 0.4 m RMS Vertical: 0.8 m RMS
Autónomos	Horizontal: 1 m RMS Vertical: 1.5 m RMS
Tasa de posicionamiento	Hasta 10 Hz
Hora de fijar primero el [3]	Arranque en frío: < 45 s Arranque en caliente: < 30 s Reaparición de la señal: < 2 s

Hardware	
Tamaño (L x A x Al)	Φ160.5 mm x 103 mm (Φ 6.32 pulg x 4.06 pulg)
Peso	1.73 kg (3.81 lb)
Medio Ambiente	En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Almacenamiento: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
Humedad	100% de condensación
Protección contra el ingreso	IP67 a prueba de agua y polvo, protegido de la inmersión temporal a una profundidad de 1 m
Caída	Sobrevive a una caída de 2 metros de poste
Sensor de inclinación	E-Bubble
Panel frontal	2 LED Pantalla OLED de 0.96"

Certificaciones
Calibración de la antena del NGS

Comunicación	
Módem de red	Módem 4G integrado LTE (FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8 EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 MHz
Wi-Fi	802.11 b/g/n, modo de punto de acceso
Bluetooth ®	v4.1
Otros	NFC
Puerto	1 x puerto LEMO de 7 pines (alimentación externa, RS - Puertos 232); 1 x puerto cs antena UHF (TNC hembra)
Radio UHF [4]	Rx/Tx interno estándar: 450 - 470 MHz Potencia de transmisión: hasta 5 W Protocolo: CHC, Transparente, TT450. Tasa de enlace: 9600 bps / 19200 bps Rango: Típico de 5 a 8 km, hasta 25 km con condiciones óptimas
Formatos de datos	RTCM2.x, RTCM3.x, entrada/salida del CMR HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02 Salida NMEA 0183 NTRIP Client, NTRIP Caster
Almacenamiento de datos	8 GB de memoria

Alimentación	
Consumo de energía	13 W (dependiendo de la configuración del usuario)
Capacidad de la batería de Li-ion	2 x 7000 mAh, 7.4 V
Tiempo de funcionamiento en batería interna [5]	Recepción/transmisión de UHF (5 W): 8 h a 12 h Estática: hasta 15 h
Entrada de energía externa	9 V DC a 28 V DC

[1] Sólo se especifican ciertas señales y satélites anunciados.
[2] Cumple para todos los requerimientos o definición de precisión mencionados en la tabla. Precisión de ± 10% de la especificación mediante una fuente propagada de Trimble. [3] La precisión y la fiabilidad se determinan a cielo abierto, libre de reflejos múltiples, durante unos períodos y condiciones atmosféricas. La precisión puede ser afectada por múltiples reflejos de la antena, especialmente de las grandes superficies reflectantes de cerca. Se pueden requerir observaciones más largas en condiciones difíciles. [4] Según la región. Póngase en contacto con su distribuidor local de CHC para obtener más información. [5] La duración de la batería puede variar según la configuración. Los valores indicados se basan en pruebas de laboratorio en condiciones de temperatura ambiente típicas y pueden variar según el entorno de funcionamiento.

© 2021 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Todos los derechos reservados. El HCN, el logotipo del CHC son marcas registradas de Shanghai Huace Navigation Technology Limited. Todas las demás marcas citadas son propiedad de sus respectivos dueños. Reservado derecho 2021.

WWW.CHCNAV.COM | MARKETING@CHCNAV.COM

Sede de CHC Navigation
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.
[illegible]

CHC Navigation Europe
[illegible]

CHC Navigation USA LLC
[illegible]

CHC NAVIGATION INDIA
[illegible]



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO



2381

CERTIFICACIÓN DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 12 de mayo del 2025
EMPRESA: Jhon Henry Campos Lopez C.c. 1110565763

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: HI TARGET	**MODELO: HTS- 240R**
TIPO: Estación Total	**SERIAL: H223770**

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumentos	30X
Apertura	40mm
Campo de visión	1°30'
Mínima distancia focal	1.3m

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL LA ESTACION	
Mínima lectura angular	1.0Seg.
Precisión angular	2.0Seg.
Distancia mínima focal	1.5 m
Rango de alcance con un prisma	3000m
Rango de alcance sin prisma	3m/250m
Rango compensador	± 3 Seg

AJUSTES REALIZADOS

- La estación se chequeo ejes del nivel del plato encontrándose la perpendicular
- Se chequeo el nivel ojo de pollo del plato, coincidiendo con el nivel tubular del mismo y el nivel digital incorporado en el menú de la pantalla
- El hilo horizontal con la horizontal perpendicular al hilo vertical, se transitó el ángulo 0 se encontró el 180 en su respectivo a lineamiento angularmente está en optima condición de uso
- El nivel del equipo en sus giros de 0^0 90^0 180^0 270^0 360^0 grados sé encontró en su centro La línea de nivel en sus giros 0^0 90^0 180^0 270^0 360^0 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran en óptimas condiciones de uso
- El tornillo tangencial del equipo se encuentra en óptimas condiciones de uso
- Se chequeo la plomada láser giros 0^0 90^0 180^0 270^0 360^0 grados coincidió con el punto de centro

FECHA DE CALIBRACION: 12 de mayo del 2025 VENCIMIENTO:12 de noviembre del 2025

APROBADO [X] **RECHAZADO** [ ]

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o transporte de este



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO –UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

ANEXO 03. ENSAYO DE LABORATORIO.

REMISION DE MATERIALES.

INGEOCONSULTORES SAS	**Informe de Ensayo:** **DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA, INV E – 161 – 13**	**Fecha de Actualización:** **2023-09-19**
	Código: LA-FOR-038 / **Versión: 008**	

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, “CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".		
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	**Atención**	ING. LAURA MONTEALEGRE
Teléfono Contacto:	3103498107-3165389780	**Dirección Contacto:**	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60(IBAGUÉ TOLIMA)
Descripción:	Ensayo al material tipo afirmado de la cantera Martinez		

Fecha Ensayo:	2026-01-29	**Fecha Informe:**	2026-01-29	**Orden Servicio:**	30108	**Código Obra:**	CO-3351

Ensayo Nº	Localización: Abscisas Cota	Carril o costado	Capa	Peso frasco y arena Inicial (g)	Peso frasco y arena restante (g)	Peso arena total usada (g)	Constante cono. (g)	Peso arena en el hueco (g)	Densidad de la arena (g/cm^3)	Volumen del hueco (cm^3)	Peso material extraído húmedo (g)	% Humedad (determinado INV-150-13)	% Humedad Corregida Horno	Peso material extraído seco (g)	Peso Unitario material seco (g/cm3)	Peso Unitario máximo laboratorio (g/cm3)	% Humedad optima laboratorio	% de compactación terreno
56	K,0+090	Derecho	1	5510	1930	3580	1497	2083	1,26	1653	3741	8	9	3432	2,076	**2,161**	7,4	**96,1%**
57	K,0+050	Eje	1	5474	2000	3474	1497	1977	1,26	1569	3587	8,2	9,2	3285	2,093	**2,161**	7,4	**96,9%**
58	K,0+020	Izquierdo	1	5415	1864	3551	1497	2054	1,26	1630	3717	8,5	9,7	3388	2,079	**2,161**	7,4	**96,2%**

Observaciones

.

.

Fecha del ensayo de proctor con que se calcularon las densidades:	---	46051 días

Trazabilidad Ensayo		**Revisó y aprobó**
Equipo Densidades N°:	4	
Humedómetro N°	E155	
Balanza N°	E136	
Ensayó	L-007	**Jeison Osorio M. - Director de Laboratorio**

Los resultados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo y referenciación de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita de Ingeoconsultores. Este informe no es válido sin la firma física y sello o firma digital.

-- Fin Informe --

IngeoConsultores SAS	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN** **INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	11 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 27 de diciembre de 2025	**Informe N°**	14	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
14 - 1	29800	Calle 1-1N carril derecho	01-11-25	10-11-25	33,1	45,0	53,4	15,4	15,2	9	42,2	100,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
14 - 2	29800	Calle 1-1N carril derecho	01-11-25	15-11-25	37,0	45,0	52,1	15,4	15,4	14	46,4	110,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
14 - 3	29800	Calle 1-1N carril derecho	01-11-25	29-11-25	37,9	45,0	52,2	15,2	15,3	28	49,2	117,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
14 - 4	29800	Calle 1-1N carril derecho	01-11-25	29-11-25	39,6	45,0	52,2	15,2	15,3	28	51,4	122,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
15 - 1	29800	Calle 1-1N carril izquierdo	04-11-25	11-11-25	36,2	45,0	53,4	15,2	15,4	7	46,7	111,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
15 - 2	29800	Calle 1-1N carril izquierdo	04-11-25	18-11-25	39,6	45,0	52,3	15,0	15,2	14	53,1	126,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
15 - 3	29800	Calle 1-1N carril izquierdo	04-11-25	02-12-25	44,1	45,0	52,4	15,0	15,1	28	59,6	141,9%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
15 - 4	29800	Calle 1-1N carril izquierdo	04-11-25	02-12-25	45,2	45,0	52,5	15,3	15,2	28	58,3	138,8%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
16 - 1	29877	Cra 4 con CLL 1N carrriz izquierdo	20-11-25	04-12-25	39,5	45,0	52,5	15,3	15,2	14	50,9	121,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
16 - 2	29877	Cra 4 con CLL 1N carrriz izquierdo	20-11-25	18-12-25	42,7	45,0	52,4	15,3	15,2	28	55,1	131,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
16 - 3	29877	Cra 4 con CLL 1N carrriz izquierdo	20-11-25	18-12-25	41,9	45,0	52,6	15,2	15,4	28	54,0	128,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
17 - 1	29877	Cra 4 con CLL 1N carril derecho	21-11-25	05-12-25	44,3	45,0	52,5	15,2	15,0	14	58,7	139,8%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
17 - 2	29877	Cra 4 con CLL 1N carril derecho	21-11-25	05-12-25	43,7	45,0	52,5	15,2	15,0	14	57,8	137,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
17 - 3	29877	Cra 4 con CLL 1N carril derecho	21-11-25	19-12-25	34,9	45,0	52,0	15,0	15,0	28	47,5	113,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
18 - 1	29891	Reparacion	13-11-25	29-11-25	38,5	45,0	52,4	15,0	15,0	16	52,3	124,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
18 - 2	29891	Reparacion	13-11-25	29-11-25	39,6	45,0	52,5	15,2	15,4	16	51,1	121,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
19 - 1	29970	Terminal	09-12-25	16-12-25	29,8	45,0	52,4	15,2	15,3	7	38,7	92,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
19 - 2	29970	Terminal	09-12-25	16-12-25	30,5	45,0	52,5	15,2	15,3	7	39,6	94,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
19 - 3	29970	Terminal	09-12-25	23-12-25	42,7	45,0	52,5	15,0	15,0	14	58,1	138,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

	RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	11 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 27 de diciembre de 2025	**Informe N°**	14	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
20 - 1	29970	Terminal	10-12-25	17-12-25	32,4	45,0	52,2	15,0	15,0	7	44,0	104,8%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
20 - 2	29970	Terminal	10-12-25	24-12-25	46,2	45,0	53,2	15,4	15,2	14	58,8	140,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
20 - 3	29970	Terminal	10-12-25	24-12-25	42,5	45,0	52,5	15,2	15,2	14	55,5	132,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
21 - 1	29970	Terminal	11-12-25	18-12-25	31,9	45,0	52,1	15,3	15,4	7	40,6	96,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
21 - 2	29970	Terminal	11-12-25	18-12-25	32,9	45,0	52,6	15,4	15,4	7	41,4	98,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
21 - 3	29970	Terminal	11-12-25	25-12-25	33,9	45,0	52,5	15,2	15,2	14	44,3	105,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
22 - 1	29970	Terminal	12-12-25	19-12-25	31,5	45,0	52,5	15,2	15,1	7	41,4	98,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
22 - 2	29970	Terminal	12-12-25	26-12-25	35,5	45,0	53,0	15,2	15,2	14	46,4	110,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
22 - 3	29970	Terminal	12-12-25	26-12-25	33,6	45,0	53,4	15,2	15,2	14	43,9	104,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
23 - 1	29970	Terminal	13-12-25	20-12-25	34,8	45,0	53,0	15,4	15,5	7	43,5	103,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
23 - 2	29970	Terminal	13-12-25	20-12-25	35,6	45,0	52,5	15,5	15,3	7	44,4	105,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
23 - 3	29970	Terminal	13-12-25	27-12-25	35,4	45,0	52,1	15,1	15,0	14	47,5	113,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
24 - 1	29994	Terminal	15-12-25	22-12-25	30,0	45,0	52,5	15,2	15,0	7	39,7	94,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
24 - 2	29994	Terminal	15-12-25	22-12-25	28,9	45,0	52,3	15,0	15,5	7	38,0	90,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
24 - 3	29994	Terminal	15-12-25	27-12-25	34,7	45,0	52,5	15,2	15,2	12	45,4	108,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
25 - 1	29994	Terminal	16-12-25	22-12-25	30,2	45,0	52,4	15,2	15,3	6	39,3	93,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
25 - 2	29994	Terminal	16-12-25	22-12-25	31,5	45,0	52,4	15,2	15,3	6	40,9	97,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
25 - 3	29994	Terminal	16-12-25	27-12-25	38,3	45,0	52,5	15,2	15,2	11	50,1	119,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
26 - 1	29994	Terminal	17-12-25	22-12-25	28,4	45,0	52,3	15,2	15,4	5	36,6	87,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

IngeoConsultores SAS	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN** **INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	11 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 27 de diciembre de 2025	**Informe N°**	14	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista. *Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe*

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
26 - 2	29994	Terminal	17-12-25	27-12-25	32,6	45,0	52,0	15,2	15,2	10	42,6	101,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
26 - 3	29994	Terminal	17-12-25	27-12-25	32,7	45,0	52,5	15,2	15,2	10	42,8	101,9%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

- Fin de informe -

Revisó:	**Observaciones**	.

IngeoConsultores SAS	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN** **INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIONES DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO CPS-ALDEIC	**Atención:**	ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfonos:	6012136402	**Dirección:**	CR 18 # 116 - 24(BOGOTA DC)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	1 - 2026
Fecha Informe:	Ibagué, 4 de marzo de 2026	**Informe N°**	5	**Código Obra:**	CO-3362

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
27 - 1	30096	Calle 7 - 6 carril derecho	21-01-26	28-01-26	30,4	45,0	53,8	15,4	15,4	7	38,2	91,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
28 - 1	30096	Calle 7 - 6 carril central	22-01-26	28-01-26	29,9	45,0	53,4	15,2	15,4	6	38,5	91,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
29 - 1	30096	Calle 7 - 6 carril izquierdo	23-01-26	28-01-26	36,0	45,0	53,6	15,6	15,4	5	44,1	105,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
30 - 1	30130	Vidrios	29-01-26	05-02-26	29,4	45,0	52,3	15,3	15,2	7	37,9	90,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
31 - 1	30130	Parque piedras	29-01-26	05-02-26	30,5	45,0	52,1	15,2	15,3	7	39,6	94,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
32 - 1	30130	Parque piedras	30-01-26	06-02-26	34,0	45,0	52,5	15,4	15,2	7	43,3	103,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
32 - 2	30130	Parque piedras	30-01-26	06-02-26	33,5	45,0	52,3	15,2	15,3	7	43,5	103,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
33 - 1	30130	Vidrios	30-01-26	06-02-26	31,1	45,0	52,4	15,2	15,1	7	40,9	97,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
34 - 1	30130	Vidrios	31-01-26	07-02-26	32,9	45,0	52,3	15,2	15,2	7	43,0	102,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
34 - 2	30130	Vidrios	31-01-26	07-02-26	38,8	45,0	52,3	15,4	15,3	7	49,0	116,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
35 - 1	30235	Tramo 3 sector 2	18-02-26	04-03-26	32,4	45,0	52,4	15,2	15,2	14	42,3	100,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
36 - 1	30235	Tramo 3 sector 2	20-02-26	06-03-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
36 - 2	30235	Tramo 3 sector 2	20-02-26	06-03-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
37 - 1	30235	Tramo 4 Sector 3	24-02-26	10-03-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
38 - 1	30235	Tramo 4 Sector 3	25-02-26	11-03-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
39 - 1	30235	Tramo 4 Sector 3	26-02-26	12-03-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---

- Fin de informe -

Revisó:	**Observaciones**	.

IngeoConsultores SAS	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN** **INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".				
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	**Atención:**	ING. LAURA MONTEALEGRE		
Teléfonos:	3103498107-3165389780	**Dirección:**	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	1 - 2026
Fecha Informe:	Ibagué, 5 de febrero de 2026	**Informe N°**	5	**Código Obra:**	CO-3351

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
29 - 1	30070	Calle 2-3 llegada intersección	10-01-26	24-01-26	24,6	45,0	53,6	15,4	15,4	14	30,9	73,6%	42	Imersión	Seco	----	---	---
29 - 2	30070	Calle 2-3 llegada intersección	10-01-26	07-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
30 - 1	30070	Calle 2-3 intersección	17-01-26	24-01-26	35,8	45,0	53,6	15,6	15,6	7	43,3	103,1%	42	Imersión	Seco	----	---	---
30 - 2	30070	Calle 2-3 intersección	17-01-26	31-01-26	43,9	45,0	53,0	15,0	15,0	14	59,7	142,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
30 - 3	30070	Calle 2-3 intersección	17-01-26	14-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
31 - 1	30070	Rededor de árbol terminal	17-01-26	24-01-26	22,6	45,0	53,6	15,6	15,6	7	27,3	65,0%	42	Imersión	Seco	----	---	---
31 - 2	30070	Rededor de árbol terminal	17-01-26	31-01-26	35,2	45,0	52,5	15,2	15,3	14	45,7	108,8%	42	Imersión	Seco	E	---	---
31 - 3	30070	Rededor de árbol terminal	17-01-26	14-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
32 - 1	30095	Calle 7 - 6 carril derecho	21-01-26	04-02-26	27,4	45,0	53,4	15,2	15,4	14	35,4	84,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
33 - 1	30095	Calle 7 - 6 carril central	22-01-26	05-02-26	28,4	45,0	52,5	15,2	15,3	14	36,8	87,6%	42	Imersión	Seco	E144	---	---
34 - 1	30095	Calle 7 - 6 carril izquierdo	23-01-26	20-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
35 - 1	30129	Calle 6 y 7 -Vidrios	29-01-26	12-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
35 - 2	30129	Calle 6 y 7 -Vidrios	29-01-26	26-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
36 - 1	30129	Calle 6 y 7 -Vidrios	30-01-26	13-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
36 - 2	30129	Calle 6 y 7 -Vidrios	30-01-26	27-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
37 - 1	30129	Calle 6 y 7 -Vidrios	31-01-26	14-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
38 - 1	30129	Calle 2 y 3 - parque piedra	29-01-26	12-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
38 - 2	30129	Calle 2 y 3 - parque piedra	29-01-26	26-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---
39 - 1	30129	Calle 2 y 3 - parque piedra	30-01-26	13-02-26	----	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	----	42	Imersión	Seco	----	---	---

- Fin de informe -

Revisó:

INGEOCONSULTORES SAS	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".				
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	**Atención:**	ING. LAURA MONTEALEGRE		
Teléfonos:	3103498107-3165389780	**Dirección:**	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	1 - 2026
Fecha Informe:	Ibagué, 5 de febrero de 2026	**Informe N°**	5	**Código Obra:**	CO-3351

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen

Observaciones	.

INGEOCONSULTORES SAS	**Informe de Ensayo:** **DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA, INV E – 161 – 13**	**Fecha de Actualización:** **2023-09-19**
	Código: LA-FOR-038 / **Versión: 008**	

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, “CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".		
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	**Atención**	ING. LAURA MONTEALEGRE
Teléfono Contacto:	3103498107-3165389780	**Dirección Contacto:**	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60(IBAGUÉ TOLIMA)
Descripción:	Ensayo al material tipo base granular de la cantera Martinez		

Fecha Ensayo:	2026-01-29	**Fecha Informe:**	2026-01-29	**Orden Servicio:**	30108	**Código Obra:**	CO-3351

Ensayo Nº	Localización: Abscisas Cota	Carril o costado	Capa	Peso frasco y arena Inicial (g)	Peso frasco y arena restante (g)	Peso arena total usada (g)	Constante cono. (g)	Peso arena en el hueco (g)	Densidad de la arena (g/cm^3)	Volumen del hueco (cm^3)	Peso material extraído húmedo (g)	% Humedad (determinado INV-150-13)	% Humedad Corregida Horno	Peso material extraído seco (g)	Peso Unitario material seco (g/cm3)	Peso Unitario máximo laboratorio (g/cm3)	% Humedad optima laboratorio	% de compactación terreno
54	K,0+070	Izquierdo	Última	5589	1980	3609	1497	2112	1,26	1676	3850	5,8	6,4	3618	2,159	**2,168**	6	**99,6%**
55	K,0+200	Derecho	Última	5564	2033	3531	1497	2034	1,26	1614	3703	6,1	6,8	3467	2,148	**2,168**	6	**99,1%**

Observaciones

.

.

Fecha del ensayo de proctor con que se calcularon las densidades:	---	46051 días

Trazabilidad Ensayo		**Revisó y aprobó**
Equipo Densidades N°:	4	
Humedómetro N°	E155	
Balanza N°	E136	
Ensayó	L-007	**Jeison Osorio M. - Director de Laboratorio**

Los resultados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo y referenciación de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita de Ingeoconsultores. Este informe no es válido sin la firma física y sello o firma digital.

-- Fin Informe --



LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES

INGTOL SAS

NIT.901648726-9

Ibagué, 20 Enero de 2026

SEÑORES:
CONSORCIO CPS-ALDEIC
CIUDAD

ASUNTO: TOMA DE DENSIDADES PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS ROVIRA TOLIMA

Cordial saludo:

Comedidamente me permito remitirle los resultados obtenidos en campo para obra en referencia.

Cordialmente,

JUAN CARLOS CICEROS	PEDRONEL MORENO R
ING.CONTROL CALIDAD	JEFE DE LABORATORIO
MP.70202163542 TLM	5.820.669 TLM

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima



LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES

INGTOL SAS

NIT.901648726-9

DENSIDAD EN EL TERRENO (METODO CONO DE ARENA)
NORMA INV- E-161

Obra: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS ROVIRA TOLIMA

Entidad: CONSORCIO CPS-ALDEIC

Sector: TRAMO 4 SECTOR 2 (LOS VIDRIOS)

Ibagué, Enero 20 de 2026

Fecha del ensayo: 20-01-2026

Abscisas					
Ubicación del ensayo	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ
Profundidad metros	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13
Material Analizado	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
Peso frasco y arena inicial	5560	5545	5520	5500	5485
Peso frasco y arena restante	2150	2125	2080	2110	2125
Peso arena total usada	3410	3420	3440	3390	3360
Constante del cono	1600	1600	1600	1600	1600
Peso arena en el hueco	1810	1820	1840	1790	1760
Densidad de la arena	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
Volumen del hueco	1358	1365	1380	1343	1320
Peso masa extraído húmeda	3010	3110	3080	3040	3000
% Humedad	6.2	6.2	6.0	6.0	5.7
Peso masa extraído seca	2818	2928	2906	2868	2838
Densidad de la masa Gms /c.c	2075	2145	2106	2135	2150
Densidad de la masa Lbs / pie3	129.5	133.9	131.4	133.3	134.2
Densidad máx. Laboratorio Lbs /pie3	135.2	135.2	135.2	135.2	135.2
%W optima laboratorio	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
% De compactación terreno	**96.3**	**99.0**	**97.2**	**98.6**	**99.2**
% De compactación especifico	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0

OBSERVACIONES:

PEDRONEL MORENO
JEFE DE LABORATORIO

JUAN CARLOS CICEROS
ING.CONTROL CALIDAD

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima

LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES

INGTOL SAS

NIT.901648726-9

FOTOS GENERALES













E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com

Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa

Cel. 3138757512-3102777903

Ibagué – Tolima

DCK DISCOMERCIAL KAIROS S.A.S

DISCOMERCIAL KAIROS SAS
NIT 901.618.962-2
CRA 1 # 16 - 59 CENTRO
Tel (608) 515 9642
Ibagué - Colombia
discomercialkairos@gmail.com

Remisión
No. 1-4675

Señores	CONSORCIO URBANO 25				
NIT	901.930.558-6	**Teléfono**	(608) 3165389780	**Fecha Elaboración**	20/01/2026
Dirección	CR 7 # 60-21 AP 509 ED DISTRITO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia		

Ítem	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Vr. Bruto
1	1669638	TELA CERRAMIENTO VERDE PP ANTI UV 2MTX100M TGV	TGV	3.00	464,016.00
2	1138314	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO AMARILLO / NEGRO ROLLO X 500 METROS	GK	8.00	148,000.00

DCK DISCOMERCIAL KAIROS S.A.S
NIT. 901.618.962-2
ENTREGADO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #900.048.145-4

Observaciones:
ORDEN NO. 000000090

Total Bruto	612,016.00
IVA 19%	116,283.04
Total a Pagar	728,299.04

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Powered by CamScanner

Pretolsa
PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A.S.

PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A.S PRETOLSA

REMISION No:
RM1 - 2031

Nit: 900205217-7 Responsable de IVA
CRA 4 13 75 BRR CENTRO ESPINAL TOLIMA Tel. 6082674640

Adquiriente	CONSORCIO URBANO 25	Fecha	Numero Externo
Identific.	901930558-6 Tel: 3165389780	Ene-20-2026	
Direccion			
Detalle	BASADO EN OC. 043	Vendedor	ESPINOSA CUBILLOS ANDRES

REF.	DETALLE	CANT.	PESO UNITARIO	PESO TOTAL
131108108009	BLOQUE PREFABRICADO A-17 (LARGO 100 CMS ,ALTO 50 CMS,ANCHO 17 CMS	60.0000	158.14	9,488.40

OBSERVACIONES: *VENDEDOR: Andres Espinosa / TEL: 3213422467 / andres@pretolsa.com*

DESTINO: ROVIRA

TRANSPORTADOR: Miller Osorio/ C.C: 93388354 / TEL: 3023729335

PLACA: JVM053

Peso : 9,488.40 kg

TOTAL CANT.	TOTAL PESO UNITARIO	PESO TOTAL
60.00	151.63	9,097.80

Pretolsa
22 ENE 2026

PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A.S PRETOLSA
Elaboró: ROSA GUERRA RICARDO Pág: 1/1

Nombre Transportador: Miller Osorio
C.C:
Fecha: 20-01-20
Placa: JVM053

Recibí conforme
Nombre:
C.C:
Fecha: 21/01/26

Powered by CamScanner

FERRETERIA
Al día

FERRETERIA AL DIA

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42361

Adquiriente	CONSORCIO URBANO 25		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific	901930558-6	Tel 3103498107	Ene-14-2026	Feb-14-2026	Cuentas por Cobrar Clientes
Direccion	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60		Vendedor		Elaboró
	Ibagué - Tolima		DIAZ CORTES DIANA YANETH		GABRIEL ALFONSO
	REQUISICION 2-80		No. externo		
	ORDEN DE COMPRA 91				

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
04794	COLLAR DERIVACION ACU 3 X 1/2 MET 2904569	PAVCO	19	66.00	
02875	LLAVE PASO PLASTICA PCP 1/2 LIVIANA ROSCADA	VALVUL..	19	55.00	
44122152	REGISTRO DE INCORPORACION 1/2" 61	VALVUL..	19	45.00	
03248	ADAPTADOR MACHO ACOMET-PF+UAD 1/2 2900755	PAVCO	19	52.00	

Adriano Diaz y Cia S.A.S.
Ferretería Al Día
NIT. 890.705.697-9
ENTREGADO
BODEGA

- Copia Cliente -

Entregado:

Recibido:

Elaboró: GABRIEL ALFONSO SERRANO RAMIREZ Pág: 1/1

Powered by CamScanner

FERRETERIA
Al día

FERRETERIA AL DIA

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42610

Adquiriente	CONSORCIO URBANO 25	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	901930558-6 Tel: 3103498107	Ene-26-2026	Ene-26-2026	Cuentas por Cobrar Clientes
Direccion	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60	Vendedor		Elaboró
	Ibagué - Tolima	DIAZ CORTES DIANA YANETH		GABRIEL ALFONSO
	REQUISICION 2-83	No. externo		
	ORDEN DE COMPRA 96			

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
04803	TUBO ALC NOVAFORT S4 355MM 14 X 6ML 2902494	PAVCO	19	1.00	

Adriano Diaz y Cia S.A.S.
Ferretería Al Día
NIT. 890.705.697-9
ENTREGADO
BODEGA

Entregado:	Recibido:
	Julio Serrano. 93405565

- Copia Cliente -

Elaboró: GABRIEL ALFONSO SERRANO RAMIREZ Pág: 1/1

Powered by CamScanner

SIPA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANDRES FELIPE CASTANO RUBIO **REMISION No.** **2653**

Nit 14396612 - 8

CLIENTE	CONSORCIO URBANO 25		POR CONCEPTO DE
NIT	901930558 6		REMISIÓN
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 7 #60-21 AP 509 ED DIST	Ibagué	3103498107	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
lunes, 19 de enero de 2026	20-mar.-26	VANESSA RODRIGUEZ PAVA	Credito

OBSERVACIONES : ORDEN 89

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO *20	5,00	Und.	0	19%	0
TONER HP 105A LASERJET (W1105A) GENERICO	10,00	Und.	0	19%	0
CHUPULINA LEGAJADORA PROPALCOTE	96,00	Und.	0	19%	0
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	10,00	Und.	0	19%	0

Valor en Letras
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	0
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	0

Firma Responsable **Entregado Por**

Powered by CamScanner

FERRETERIA
Al día

FERRETERIA AL DIA

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel: 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42359

Adquiriente	CONSORCIO URBANO 25	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	901930558-6 Tel: 3103498107	Ene-13-2026	Feb-13-2026	Cuentas por Cobrar Clientes
Direccion	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60 Ibagué - Tolima	Vendedor		Elaboró
	. ROVIRA (TOLIMA)	DIAZ CORTES DIANA YANETH		GABRIEL ALFONSO
		No. externo		

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
3398	TUBO ALC NOVAFORT S4 6"-160MM X6ML 2900100	PAVCO	19	30.00	
391268	TUBO ALC NOVAFORT S4 10"-250MM X6ML 2900096	PAVCO	19	6.00	

Adriano Diaz y Cia S.A.S.
Ferretería Al Día
NIT 890705697-9

Entregado:

Recibido:

14/01/26

- Copia Cliente -

Elaboró: GABRIEL ALFONSO SERRANO RAMIREZ Pág: 1/1

Powered by CamScanner

FERRETERIA
Al día

FERRETERIA AL DIA

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42360

Adquiriente	CONSORCIO URBANO 25		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	901930558-6	Tel: 3103498107	Ene-13-2026	Feb-13-2026	Cuentas por Cobrar Clientes
Direccion	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60		Vendedor		Elaboró
	Ibagué - Tolima		DIAZ CORTES DIANA YANETH		GABRIEL ALFONSO
	REQUISICION 2-011		No. externo		
	ORDEN DE COMPRA 25				

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
138	ROLLO GEOTEXTIL NO TEJIDO 700N-2500 418MZ	GERFOR	19	6.00	

Adriano Diaz y Cia S.A.S.
Ferreteria Al Dia
NIT. 890.705.697-9
ENTREGADO
BODEGA

Entregado:

Recibida:

- Copia Cliente -

Elaboró: GABRIEL ALFONSO SERRANO RAMIREZ Pág: 1/1

4/01/26

Powered by CamScanner

FERRETERIA
Al día

FERRETERIA AL DIA

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9 Responsable de IVA
CRA 8 N 122 67 BRR SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

REMISION CREDITO No:
RCR - 42407

Adquiriente	CONSORCIO URBANO 25
Identific.	901930558-6 Tel. 3103498107
Direccion	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60
	Ibagué - Tolima
	REQUISICION 2-81
	ORDEN DE COMPRA 93

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Ene-15-2026	Feb-15-2026	Cuentas por Cobrar Clientes
Vendedor		Elaboró
DIAZ CORTES DIANA YANETH		GABRIEL ALFONSO
No. externo		

REF.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	OBSERVACIONES
05440	SILLA YEE ALC 315 X 160MM 100852	GERFOR	19	1.00	

Adriano Diaz y Cia S.A.S.
Ferretería Al Día
NIT. 890.705.697-9
ENTREGADO

Entregado:	Recibido:
	15/01/26

- Copia Cliente -

Elaboró: GABRIEL ALFONSO SERRANO RAMIREZ Pág: 1/1

Powered by CamScanner

ANEXO 04. ACTAS DE VECINDAD.

PY-1401-131-2025

Ibagué, 28 de enero de 2026

Señores:
CONSORCIO CPS-ALDEIC
Atn: DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora de Interventoría
E Mail: cpsaldeic@gmail.com
Carrera 18C No 116-24
Santafé de Bogotá D.C

9-2-26 Pes interv

Referencia: *Contrato de obra pública No. 1401 del 28 de marzo de 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".*

Asunto: Entrega Actas de Vecindad para revisión y aprobación.

Cordial saludo,

Adjunto al presente oficio envío las siguientes **22 Actas de Vecindad**, correspondientes a construcciones ubicadas en la Carrera 4 entre Calles 5 y 6:

CONSECUTIVO	PROPIETARIO DEL PREDIO	RESPONSABLE DEL PREDIO	DIRECCIÓN INMUEBLE	UBICACIÓN / BARRIO
AV152	JOSE ADONAI CESPEDES	MARIA JOSÉ CORTÉS	CRA 4 N° 6-08	CENTENARIO
AV153	JOSE ADONAI CESPEDES	HEIDY SAAVEDRA	CRA 4 N° 6-08	CENTENARIO
AV154	JOSE ADONAI CESPEDES	LEIDY GISELL GARCIA	CRA 4 N° 6-60	CENTENARIO
AV155	MARIA SUAREZ	NUBIA VILLABA	CRA 4 N° 6-24	CENTENARIO
AV156	FRANCISCO SUAREZ	JUAN DIEGO GUALTERO	CRA 4 N° 6-24	CENTENARIO
AV157	MARIA CELINA ZAPATA	YERSON GUTIERREZ	CRA 4 N° 6-24	CENTENARIO
AV158	IRMA VILLANUEVA	MARIA GUAYARA	CRA 4 N° 6-41	CENTENARIO
AV159	GERMAN GAVIRIA	MONICA SAIZ	CRA 4 N° 6-41	CENTENARIO
AV160	MARIA DENIS DIAZ	JORGE PEÑA DIAZ	CRA 4 N° 6-41	CENTENARIO
AV161	SIGIFREDO GUZMAN	SANDRA CAMPOS	CRA 4 N° 6-54	CENTENARIO
AV162	RICAEL AGUIAR	VALENTINA RODRIGUEZ	CRA 4 N° 6-56	CENTENARIO
AV163	AGROINSUMOS	DUBAY LOZANO	CRA 4 N° 6-70	CENTENARIO
AV164	NN	NN	CRA 4 N° 6-80	CENTENARIO
AV165	CARLOS HUMBERTO GAVIRÍA	NINI JOHANA PULID	CRA 4 N° 6-17	CENTENARIO
AV166	ADELA PARRA	ADELA PARRA	CRA 4 N° 6-29	CENTENARIO
AV167	MARIA CECILIA DE SUAREZ	MARIA CECILIA DE SUAREZ	CRA 4 N° 6-45	CENTENARIO
AV168	MIRYAM	KAROL BERNAL	CRA 4 N° 6-63	CENTENARIO
AV169	OSCAR AGUILAR	OSCAR AGUILAR	CRA 4 N° 6-65	CENTENARIO
AV170	JOSE J CRUZ	ABDRES SEPULVEDA	CRA 4 N° 6-87	CENTENARIO

PY-1401-131-2025

CONSECUTIVO	PROPIETARIO DEL PREDIO	RESPONSABLE DEL PREDIO	DIRECCIÓN INMUEBLE	UBICACIÓN / BARRIO
AV171	DIOSELINA JIMEÑEZ	DIOSELINA JIMENEZ	CRA 4 N° 6-93	CENTENARIO
AV172	ROSALBA RIVERO	SIDNEY ARIAS	CRA 4 N° 6-99	CENTENARIO
AV173	ROSALBA RIVERO	MARYORI OSORIO	CRA 4 N° 6-99	CENTENARIO

Lo anterior para revisión y aprobación de la Interventoría.

Por su atención, muchas gracias

Atentamente,

Héctor Fabián Morales
CONSORCIO URBANO 25
Anexos:22 folios.
Elaboró: N.E.B.O.
Revisó: H.F.M.A.
Aprobó: H.F.M.A.
C.C. Consorcio CPS-ALDEIC – cpsaldeic@gmail.com
Correo electrónico para correspondencia: proyectomvtra@consurban25.co







CONVENCIONES

Área_de_mejoramiento_vías_Rovira

N°	BARRIO	VIA			
6	CENTRO	CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7			
calle	COORDENADAS Y	COORDENADAS X	LONG (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)
			100	6	600
TIPO	USO	Mejoramiento de la calzada	METODO: RIEGO ESPESOR DE CAPA 0.03		
		15 centímetros de base granular	20 Cm base de concreto		

PREDIOS COLINDANTE A MEJORAMIENTO VIAL.
MUNICIPIO DE ROVIRA, BARRIO CENTRO CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7

Id	Codigo predial	codigo	Codigo manzana	Codigo antiguo
1	0006	730240100900000089002000030000	7302401009000085	730240100900008528000
2	0011	730240100900000089001100800030000	7302401009000085	730240100900008511000
3	0012	730240100900000089001200800030000	7302401009000085	730240100900008512000
4	0013	730240100900000089001300800030000	7302401009000085	730240100900008513000
5	0008	730240100900000089003600800030000	7302401009000085	730240100900008536000
6	0014	730240100900000089001400800030000	7302401009000085	730240100900008514000
7	0015	730240100900000089001500800030000	7302401009000085	730240100900008515000
8	0016	730240100900000089001600800030000	7302401009000085	730240100900008516000
9	0001	730240100900000089001700800030000	7302401009000085	730240100900008517000
10	0005	730240100900000089000600800030000	7302401009000085	730240100900008506000
11	0006	730240100900000089002500800030000	7302401009000085	730240100900008525000
12	0016	730240100900000089001600800030000	7302401009000085	730240100900008516000
13	0009	730240100900000089003900800030000	7302401009000085	730240100900008539000
14	0007	730240100900000089000700800030000	7302401009000085	730240100900008507000
15	0001	730240100900000089001000800030000	7302401009000085	730240100900008510000
16	0002	730240100900000089002000800030000	7302401009000085	730240100900008520000
17	0013	730240100900000089001300800030000	7302401009000085	730240100900008513000
18	0015	730240100900000089001500800030000	7302401009000085	730240100900008515000

el Tolima nos une

"DISEÑO TOTAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE EL MUNICIPIO DE ROVIRA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

PREDIOS COLINDANTES Y ÁREA DE MEJORAMIENTO

CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

1:500

A3

5 DE 23

(13)

AV152

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA 08 DD MM 10 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Maria Jose Cortes
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Jose Odanel Cespedes
Cédula de ciudadanía: 1.109.000.136
Dirección: Cra 4 #6-08 Local 2 Centro
Teléfono: 3134779261 No. de predio
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: Supermercado Candy House

Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐	Uso del garaje
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	
4. Institucional	☐	9 Cultural	☐	11.Minero ☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐	12.Otro

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐	☑	☑	☐	☐	☑	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Maria Jose Cortes
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1.109.000.156

Representante del Consorcio
Nombre: Nestor Burgos

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-23

AN 152

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se hace visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

El predio cuenta con 3 pisos, la presente acta hace referencia a un local comercial que se encuentra en el primer piso.

→ Uso: Comercial (Actividad Comercial propia de un Supermercado)
→ Pisos: En baldosa, con fisuras y grietas con alto desgaste por alto tráfico.
→ Paredes: En ladrillo con mamposteria y pintura, se observan fisuras y grietas en el baño y zona de servicio se observa enchape en baldosa.
→ Cubierta → En placa, al interior con recubrimiento en madera con humedad en algunos sitios.
→ Fachada → Se observa (5) puertas tipo persiana en buen estado.
→ Andén → En baldosa roja con fisuras y grietas

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Maria Jose C.
1109030156

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Barajas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

9-2-26

AV153

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio Urbano 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: HEYDI SAAVEDRA
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otra Cual?
Nombre del Propietario: Jose Adonai Cespedes
Cédula de ciudadanía: 20594051
Dirección: CRA 4# 6-08 ESQUINA
Teléfono: 3200435523 No. de pisos: 3
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Vidrios
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9 Cultural	☐
5 Agropecuario	☐	10 Moto	☐
		11 Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS					Vidrios Rotos		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Firma Responsable Unidad Social: 20544051
Nombre: Heidy Saavedra

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Borgas

Firma Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-26
RESIDENTE

AV 153

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CODIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se hace visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

El predio cuenta con 3 pisos, la presente acta de vecindad hace referencia al segundo y tercer piso.

→ Uso → Comercial (Actividad productiva, propia de un lugar de entretenimiento) licor mayores y venta de bebidas alcohólicas

→ Pisos → En baldosa, se observan baldosas levantadas, con fisuras y alto desgaste por alto tráfico

→ Paredes → En ladrillo con mampostería y pintura, se observan fisuras, grietas y humedad.
En las zonas de los baños y cocina paredes en baldosa.

→ Cubierta → Primer y segundo piso en placa, con grietas fisuras, en el tercer piso con vigas metálicas y teja de zinc.

→ Techado → Se observan tanto en el segundo y tercer piso ventanales con algunos vidrios rotos.

→ Anden → En baldosa Roja con fisuras y grietas

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Heidy Saavedra 2052404.051

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Borrero

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Rosen
9-2-26

AV 154

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 20 DD 10 MM 23 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Leidy Gisell Garcia
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Jose Adonai Cespedes (19.471.537)
Cédula de ciudadanía: 1.004 627 084
Dirección: CRA 4 # 6A-00
Teléfono: 3223153954 No. de pisos: 3
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	El Cantinazo
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros ¿	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldio	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. Otros	☐	☐	☐		☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Leidy Gisel Garcia
Firma Responsable Unidad Social
NUIP/ID: 1004627084

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante del Interventor
Nombre:

9-2-23

AV 154

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se hace visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características.

El predio cuenta con 3 pisos, lo presente acta hace referencia a uno de los locales comerciales que se encuentran en el primer piso.

→ Uso → Comercial (Actividad productiva propia de venta de bebidas embriagantes.)
→ Pisos → En baldosa con gran desgaste por alto tráfico, se observan fisuras
→ Parcdes → En ladrillo con mampostería y pintura con cúcato en baldosa con fisuras y humedad.
→ Cubierta → En placa, al interior con recubrimiento en madera con humedad
→ Fachada → Se observan 4 puertas tipo persiana en buen estado.
→ Anden → En baldosa roja con fisuras y grietas

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Leidy Giset Gotta
1004627084

Representante del Contratista
Nombre:

Veedor, Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-26

AVISS

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Nubia Villalba
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Maria Suarez
Cédula de ciudadanía: 28 917 555
Dirección: Cra 4 # 6-24
Teléfono: 3133499625 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☐	☑
6. Televisión cable	☐	☑
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: Peluquería Nubia
Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: NUBIA VILLANUEVA M

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 28917557 R

Representante del Contratista
Nombre:

Jefe de Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-26

ACTA VECINDAD

AV 155

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se hace visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

El predio cuenta con 2 pisos, la presente acta hace referencia a la construcción del segundo piso y un local comercial de la primera planta.

→ Uso → Comercial → 1 piso → Actividad productiva propia de un salón de belleza.
→ Residencial → 2 piso

→ Pisos → (1 piso / 2 piso) → En cemento con terminación en mineral amarillo con desgaste actual

→ Paredes → En ladrillo con mamposteria y pintura, se observan grietas y fisuras en algunas partes, así como humedades.

→ Cubierta → En el primer piso en placa con recubrimiento y pintura, se observan grietas, fisuras y humedad.
En el segundo piso cubierta en teja de zinc.

→ Fachada → Muros de ladrillo con mamposteria con zócalo de baldosa
En la fachada se observa un toldo en regulares condiciones.
En el primer piso se observa una puerta de acceso tipo portón con vidrios en buen estado.

→ Andén → En granito con fisuras en baldosa con grietas y desgaste natural.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: NUBIA VILLANUEVA
28917557 R

Representante del Contratista
Nombre:

Visto Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-26

AV 156

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 20 DD | 10 MM | 23 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Juan Diego Gualtero
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Francisco Suarez
Cédula de ciudadanía: 1106309648
Dirección: Cra 4 #6-24
Teléfono: 322 8823013 No. de pisos: 1
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	TATUAJE
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Solidaridad	☐		
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero	☐
5.Agropecuario	☐	10.Moto	☐	12.Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Juan Diego Gualtero 1106309648
Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre: Nestor Bayona

V.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: R. Ortiz
9-2-26

AV 157

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO
VERSIÓN 1

OBSERVACIONES

Se hace visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes caracteristicas
El predio cuenta con 2 pisos, la presente acta hace referencia a uno de los locales comerciales que se encuentran en el primer piso

→ Uso → Comercial (Actividad productiva propia de un taller de tatuajes)
→ Pisos → En cemento con terminado en mineral amarillo con desgaste natural se observan Grietas y fisuras.
→ Paredes → En ladrillo con mamposteria y pintura, se observan grietas en algunas partes
→ Cubierta → En placa con recubrimiento y pintura, se observan humedades en algunas partes
→ Fachada → En muros de ladrillo con mamposteria con zócalo en baldosa en el techo se observa un tejado en regular condiciones se observa una puerta de acceso tipo porton con vidrio en buen estado
→ Anden → En granito con fisuras en baldosa con grietas y desgaste natural

Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante del Consorcio
Nombre: Nestor Bayona

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-26

AV 157

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 10 DD MM 20 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Yerson Gutiérrez
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual?
Nombre del Propietario: María Celine Zapata
Cédula de ciudadanía: 100600 4747
Dirección: Cra 4 # 6-24
Teléfono: 318 328 883 12 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☑	Bombeo
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y Fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐		☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Yerson Gutiérrez C.
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Yerson Gutiérrez

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:
6-2-26

AV 158

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO
VERSIÓN 1

OBSERVACIONES

Se hace visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

El predio cuenta con 2 pisos, la presente acta hace referencia a uno de los locales comerciales que se encuentran en el primer piso:

→ Uso → Comercial (Actividad económico propia de una Barbería.):
→ Pisos → En cemento con terminado de mineral amarillo con desgaste natural se observan grietas y fisuras.
→ Paredes → En ladrillo con mamposteria y pintura, se observan grietas en algunas partes.
→ Cubierta → En placa con recubrimiento y pintura, se observan humedades en algunas partes
→ Fachada → En muros de ladrillo con mampostería con cáscara en baldosa. En el techo observa un falso en regulares condiciones. Se observa una puerta de acceso tipo portón con vidrios en buen estado.
→ Andén → En granito con fisuras en baldosa con grietas y desgaste natural.

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: Yerson Gutierrez C.
1006004947

Representante del Contratista:
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría:
Nombre:

RESINT
9-2-20

AV 158

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

onsorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Mary Guayara
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otra Cual?
Nombre del Propietario: Irma Villanueva
Cédula de ciudadanía: 28.919.042
Dirección: Cra 4 # 6-41.
Teléfono: 3208535292 No. de pisos: 1
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☑
6. Televisión cable	☐	☑
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: Cabon + Vago
Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐
		11.Minero	☐
		12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Mary Guayara
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 28'919.042

Representante Contratista
Nombre: Hector Borjas

Vo. Bo. Representante de la interventoría
Nombre: Rosente.
9-2-26

AV 159

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio 45

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realizo visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:
El predio cuenta con 2 pisos, la presente Acta hace descripción del primer piso.

→ Uso → Comercial

→ Pisos → En baldosa con fisuras y desgaste natural

→ Paredes → En ladrillo con mampostería en pintura, se observan grietas y fisuras además en algunas partes humedad.

→ Cubierta → En placa, con pintura se observan fisuras y humedad pintura en regular estado.

→ Fachada → En muros de ladrillo con mampostería, con zocalo en cerámica pintura con desgaste en algunas partes. Cuenta con una puerta tipo "persiana"

→ Andén → En cemento con pedaza de baldosa Cerámica, con grietas y fisuras por desgaste.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Mary Guayara
28'919'042

Representante del Consorcio
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: ROSINI

9-2-26

AV 159

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: 20 DD 10 MM 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Monica Sanz
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otra Cual?
Nombre del Propietario: German Gavirla
Cédula de ciudadanía: 1013639931
Dirección: C/A 17 6-41
Teléfono: 322 8803301 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

Bar. Cabaña y Hogo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Segundo Piso
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☑	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Monica Sanz 1013639931
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: ___

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Barrios

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Ros Jaimes
9-2-26

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:
El predio cuenta con 2 pisos, la presente acta hace descripción del segundo piso
→ Uso → Residencial.
→ Pisos → En baldosa con agrietamientos y desgaste natural en la cocina y baños en cerámica y en la terraza en cemento, las escaleras de acceso son en cemento.
→ Paredes → En ladrillo con mampostería y pintura, en la cocina y baños en baldosa.
→ Cubierta → En zinc con vigas de metal., en el interior techo en dry wall en buen estado
→ Techado → Puerta y ventana metálica con vidrios en buen estado.
las paredes son en ladrillo y recubrimiento con pintura desgastado.
→ Andén → En cemento con pedazos de baldosa Cerámica, con grietas y fisuras por desgaste.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Mónica Sanz

Representante del Contratista
Nombre: Néstor Borrero

Representante de Interventoría
Nombre:

9-2-20

AV 160

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Jorge Diaz Peña
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Usufructo ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Maria Deinis Diaz Peña
Cédula de ciudadanía: 28520486
Dirección: Cra 4 76-42
Teléfono: 3106739045 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	Ben. (1) El Arriero
2. Alcantarillado	☒	☐	Vivienda (2)
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11.Mixto ☐
12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS:
Jorge Diaz Peña
Ente Responsable Unidad Social
Nombre: 3820.486 Ib.ye

Representante Consorcio
Nombre

Vo. Bo. Representante de la Interventoría
Nombre ROSINE
9-2-26

AV 160

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

→ Uso: Residencial y Comercial (Residencia de 2 plantas ① Planta: Venta Bebidas alcohólicas ② planta: Residencia)

→ Pisos: En el primer piso se observan pisos en Cerámica, en el baño en baldosa. En el segundo piso, las escaleras son en baldosa cerámica, el piso es baldosa con grietas y hundimientos. y cerámica en el baño y la cocina.

→ Paredes: En ladrillo con mampostería y pintura en regular estado tanto en el primer como segundo piso. En baños y cocina en baldosa en regular estado. En la cara de la alberca se observa desgaste del cubrimiento, y humedad, pintura en mal estado

→ Cubiertas: En el primer piso el techo es la placa del segundo piso. en algunas partes se observa fisuras.
En el segundo piso el techo esta conformado por vigas metálicas y teja de zinc.

Fachada: Casa de 2 pisos con paredes de ladrillo con recubrimiento, en el primer piso cuenta con 3 puertas de ingreso, ② tipo persiana y una puerta metálica de acceso al segundo piso. En el segundo piso se observan dos ventanas con rejas metálicas y vidrios en buen estado.

Firma Responsable Predial Social
Nombre: [illegible] 57830486

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Barrera

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:

RES IN.
4-2-20

AV161

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: 20 DD MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Sandra Campos
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario Δ Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Siervido Guzman
Cédula de ciudadanía: 1.108 999 051
Dirección: Cra 9 # 6-37
Teléfono: 312 381 2702 No. de casa: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐	12.Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Sandra Campos
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1108999051

Representante del Contratista
Nombre: Victor Barrera

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Res Free
9-2-26

AN101

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realizo visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

→ Uso: Residencial → vivienda bifamiliar.

→ Pisos: En cemento con terminado en mineral amarillo con desgaste por uso en algunas partes en baldosa roja.

→ Paredes: estructura de concreto armado e hamposteria con recubrimiento y pintura en regular estado, al interior algunos muros con cerámica en baños y cocina.

→ Cubiertas: Techo con vigas en el segundo piso, con teja de zinc, en el primer piso techo de lámina/ plancha, en una parte cuenta con machimbre en mal estado

→ Fachada: Casa de 2 pisos, en el segundo piso se observa un balcón, ventanas con rejas en acero galvanizado
En el primer piso se observan puertas y marcos de metal, vidrios en buen estado
el exterior tiene acabado en mortero/yeso y pintura, zocalo en ceramica

→ Anden: En cerámica roja, en zocalo y escalones, piso de entrada con acabado cerámico, se observan grietas y fisuras
Posee 4 escalones de acceso al primer piso

Firma Representante Unidad Social
Nombre: Sandra Ramirez
3103499051

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:

9-2-26
ROSITA

AV 162

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Valentina Rodriguez
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Ricardo Aguilar
Cédula de ciudadanía: 1110 456 627
Dirección: Cra 4 # 6 - 56
Teléfono: 311 4300599 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero	☐
5.Agropecuario	☐	10.Moto	☐	12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Valentina Rodriguez
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1110456627

Representante del Consorcio
Nombre: Hector Borrero

Visto Representante de la Interventoría
Nombre: Rio Inco
9-2-20

ACTA DE VECINDAD

AV162

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

→ Uso: Comercial (Supermercado).

→ Pisos: En el primer piso (Supermercado) en baldosa, en el segundo piso en baldosa (Bodega)

→ Paredes: En ladrillo con cubrimiento y pintura en buen estado en el primer piso, en el segundo piso se observan humedades y desgastes en la pintura

→ Cubierta: En el segundo piso en teja de zinc con cerchas metalicas al interior el techo algunas partes posee recubrimiento en PVC

→ Fachada: En mampostería o muro revistido con pintura, zocalo en piedra
Posee 2 puertas sencillas de acceso, y 2 puertas tipo persiana. una de las puertas posee vidrios, en buen estado, igual que la ventana, en el segundo piso se observe un balcon de diseño de balaustres. Rejas y marcos de ventanas en buen estado con oxido leve en algunas partes.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: VALENTINA R.

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Zamora

Vo.Bo. Fiscalización de la Intervención
Nombre:

SNT
9-2-26

AV163

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 20 DD MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Dibay Lozano
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Agroinsumos Cooperativa de Caficultores Tolima
Cédula de ciudadanía: 28 919 912
Dirección: CRA 4 #6-70
Teléfono: 320 243 5134 No. de pisos: 2.
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☑	7. Bodega	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional	☐	9. Cultural	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2. Humedades	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3. Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Dibay Lozano 28919912
Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante Interventoría
Nombre: Andrés Barajas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Ros Erro.

9-2-26

AV163

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

→ Uso: Comercial (Venta de insumos para caficultores)

→ Pisos: En cemento, con fisuras y grietas, propias del desgaste natural.

→ Paredes: En ladrillo con revotamiento y pintura en regular condiciones.

→ Cubierta: En placa. Se observan humedades.

→ Andén: En cemento, con fisuras y grietas, propias del desgaste natural

→ Fachada: Revestimiento en piedra natural con textura irregular.
Se cuenta con 4 ventanas pequeñas con vidrios en buen estado para el ingreso a la bodega se tiene un portón plegable en metal y dos puertas metálicas de acceso.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Dubay Lozano
28919912

Representante del Contratista
Nombre:

Representante de la Interventoría
9-2-26

AV 164

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

onsorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: NO HAY INFORMACION
Tipo de tenencia: Propietario NI Arrendatario NI Poseedor NI Otro Cual?
Nombre del Propietario: NO HAY INFORMACIÓN
Cédula de ciudadanía: NO HAY INFORMACION
Dirección: Cra 4 - 16 -80. ESQUINA
Teléfono: NO No. de pisos: 1
Departamento: TOLIMA Sector: URBANO Municipio: TOLIMA Barrio o vereda:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante del Arrendatario
No Aplica

Vo.Bo. Residente de la Interventoría
Nombre: Nestor Bonilla

9-2-26

AV 164

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO
VERSIÓN 1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, sin embargo no se logró contacto con los propietarios, pese a haber realizado varias visitas, por lo tanto se efectúa el acta de vecindad a lo exterior del predio y lo que se observe por las ventanas.

→ Uso: Residencial (No se observa si residen allí)

→ Pisos: Al interior se observan pisos en cemento con mineral rojo, se observan fisuras y grietas y desgaste por el paso del tiempo

→ Paredes: En bahareque con revestimiento y pintura en regular estado

→ Cubiertas: En teja de Zinc con correas en madera en regular estado

Al interior se observa techo en yeso con algunas humedades. deteriorando el techo en algunas partes.

→ Andén: En cemento, con grietas y fisuras propias del desgaste natural

Firma Responsable Unidad Social
Nombre

Representante del Contratista
Nombre

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

9-2-26

AV165

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Nini JOOJANA PULIDO RESTREPO
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☑ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Carlos Humberto Cavirk
Cédula de ciudadanía: 29 919 914
Dirección: Cra 4 #6-17
Teléfono: 3015193073 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Muebles
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros *	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y Fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Nini Joojana Pulido 29919914

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Nini Joojana Pulido

Representante de la Interventoría
Nombre: Paola Burgos

Visto Bueno Responsable de la Interventoría
Nombre: Res. Zn 2
9-2-26

ACTA VECINDAD

AN 165

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones

→ Uso: Comercial (Venta de muebles)
→ Pisos: En baldosa en buen estado. El patio en cemento con fisuras y grietas
→ Paredes: Con revestimiento y pintura, en buen estado.
→ Cubierta: En teja de Zinc y Cerchas metálicas, en el segundo piso (Bodega.) En el primer piso con placa.
→ Andén: En granito con figuras en tableta, con grietas y fisuras propias del desgaste natural.
→ Fachada: El predio cuenta con 2 puertas tipo persiana, en buen estado Una puerta metálica sin vidrios y una ventana con vidrios en buen estado.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Nini Jeviana Rojas

Representante del Consorcio
Nombre:

Vecino, Representante de la Comunidad
Nombre:

9-2-20

AV166

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Adela parra Suarez
Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál?
Nombre del Propietario: Adela parra Suarez
Cédula de ciudadanía: 38224905
Dirección: cra 6. 29
Teléfono: 3222257338 No. de placa: ___
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Vivienda
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐ Plano ☑
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bodega	☐	Uso del garaje
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero ☐
5.Agropecuario	☐	10.Culto	☐	12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES: Buen estado	☐ OBSERVACIONES: Buen estado	☐ OBSERVACIONES: Buen estado	☐ OBSERVACIONES: Buen estado	☐ OBSERVACIONES: Buen estado	☐ OBSERVACIONES: Buen estado	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 38224905

Representante(s) Comunidad
Nombre: Nubia Barajas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: INTA
9-2-26

ACTA VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de vecindad de inicio; encontrando las siguientes características:

→ Uso: Residencial (Vivienda)
→ Pisos: En baldosa en la totalidad de la vivienda:
→ Paredes: En ladrillo con recubrimiento y pintura en buen estado
→ Cubierta: En teja de zinc y cerchas de madera; en placa al interior algunas partes tiene techo en madera (Machimbre). Se observa humedad en algunas partes del techo que se encuentra en placa. → Se presentan huecos.
→ Anden: En granito con adornos de tableta, en buen estado.
→ Fachada: En ladrillo con recubrimiento y pintura en buen estado se observa una ventana y una puerta con los vidrios en buen estado.

Firma Responsable Seguridad Social
3124905

Representante del Consorcio
Nombre: Nestor Barajas

Representante de la Interventoría
SST
9-2-26

AV 167

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

onsorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☐ Inicial ☑ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Maria celina de suarez
Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Maria celina de Suarez
Cédula de ciudadanía: 28910875 de Rovira
Dirección: Cra 6 - 45
Teléfono: 3143446021 No. de pisos: 1
Departamento: Tolima Sector: urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Casa habitada
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5. Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		En Bchardpie	En mal estado		En buen estado	En buen estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

1237810120114 40

Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante de la Comunidad
Nombre:

V.o.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

RO INTC.
9-2-26

AV 162

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de levantar el acta de vecindad de inicio, encontrando las siguientes características:

→ Uso → Residencial (Vivienda)

→ Pisos → En cemento con mineral rojo en buenas condiciones, algunas grietas en la cocina en baldosa

→ Paredes → En ladrillo con recubrimiento y pintura en buenas condiciones

→ Cubierta → En teja de zinc con cerchas madera, al interior en recubrimiento en baño se observa con humedad y fisuras

→ Andén → En granito con ripios, en baldosa con grietas y fisuras

→ Fachadas → Muros con recubrimiento y pintura en regular estado, se tienen 3 puertas de ingreso, una puerta metálica sin vidrios y 2 con vidrios en buen estado
En la puerta del extremo izquierdo posee en la parte superior un toldo en buen estado
En la parte inferior de los muros se encuentra recubierto con baldosa. en buen estado

Firma Responsable Unidad Social
Nombre:
2370810
Zmira

Representante del Contratista
Nombre:
Nestor Borras

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:
9-2-26

AV168

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

onsorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: 20 DD 10 MM 23 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: HAROL BERNAL
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario OSCAR AGUIAR
Cédula de ciudadanía 1107009474
Dirección 3227593793 Cra 4 # 7-63
Teléfono 3227593793 No. de piso
Departamento Tolima Sector Urbano Municipio Rovira Barrio o vereda Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Entre copos
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☑	7. Baldio	☐	Uso del garaje	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐	12.Otro:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Harold Bernal
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1107009474

Representante del Contratista
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:
9-2-23

AV 168

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

onsercio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de levantar el Acta de vecindad de inicio, encontrando las siguientes características:-

→ Uso: Comercial (Propia de una Venta de bebidas embriagantes)

→ Pisos: En Cemento con grietas y fisuras.

→ Paredes: Con recubrimiento y pintura en mal estado → Superficies irregulares

→ Cubierta: En teja de Zinc con Cerchas en madera en regular estado

→ Andén: En cemento, con grietas y fisuras.

→ Fachada: Para el ingreso tiene 2 puertas metalicas, una con vidrio partido en regulares condiciones, las paredes se encuentran pintadas. con manchas en la parte superior, se observan fisuras y humedad

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Marcela Bernal
1107009474

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:
9-2-26

AV 169

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANA EN EL MUNICIPIO CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio Urbano 25

CÓDIGO
VERSIÓN 1

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA 20 DD 10 MM 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Oscar Aguilar
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario Oscar Aguilar
Cédula de ciudadanía 1106779859
Dirección Cra 6-63 centro
Teléfono ___ No. de predio 1
Departamento Tolima Sector urbano Municipio Central Barrio o vereda centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	Chatarreria
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS Oscar Aguilar
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1106779859

Representante del Propietario
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: ROSEMARY
9-2-26

ACTA DE VECINDAD

AV 169

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CÓDIGO
VERSIÓN 1

OBSERVACIONES

Se realizo visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones:

- Uso: → Comercial (Propia de una compra/ venta de chatarra)
- Pisos → En cemento con grietas y fisuras
- Paredes: Con recubrimiento y pintura → Superficie irregular.
- Cubierta: Teja de zinc con cerchas en madera → En regular estado. Al interior el techo esta conformado con tela plastica blanca).
- Andén: En cemento con grietas y fisuras
- Fachada: Para el ingreso se tiene una puerta tipo Cortina metalica. En buen estado
  Las paredes estan recubiertas y con pintura en buen estado

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Dayr Agudelo
1.108.798.876

Representante del Contratista
Nombre:

Interventoría
Nombre: Ing. Ruben Darío Ortiz Gto.
9-2-26

AV170

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA 20 DD 10 MM 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Andres Sepulveda
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Jose J Cruz
Cédula de ciudadanía: 1.005780887
Dirección: Cra 4 # 6-87
Teléfono: 314 414 37 89 No. de predio
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐				
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Andres Sepulveda

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:
9-2-26

ACTA VECINDAD

AV 170

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones:

→ Uso → Residencial.

→ Pisos → En cemento con grietas y fisuras, desgaste. propio del paso del tiempo. El patio en tierra.

→ Paredes → Con recubrimiento y pintura → Superficie irregular. Se observan algunas fisuras

→ Cubierta: → Teja de Zinc y cerchas metálicas. Al interior en algunas parte se observa cielo raso en laminas de madera, en mal estado y en otras partes en PVC

→ Andén → En cemento con grietas

→ Fachada → Se observan 3 puertas de acceso, metálicas sin vidrios. Los muros son en ladrillo con recubrimiento y pintura se observan algunas grietas y fisuras

Firma Responsable Ingeniería
Nombre: [illegible]
1005780287

Representante del Contratista
Nombre: [illegible]

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]
9-2-26

AV 171

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

onsorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 20 DD | 10 MM | 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Dioselina Jiménez
Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Dioselina Jiménez
Cédula de ciudadanía: 28 909 938
Dirección: Cra 4 # 6
Teléfono: 3133420227 No. de pisos: 1
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	Casa y Restaurante
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Minero	☐
		11.Minero	☐
		12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Dioselina Jiménez
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 28.909.938

Representante de la Interventoría
Nombre:

VoBo Representante de la Interventoría
Nombre:
9-2-26

ACTA VECINDAD

AV 171

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes características:

→ Uso: Residencial y Comercial (Restaurante).

→ Pisos → En cemento con mineral rojo con grietas y fisuras, alto desgaste en la zona de la cocina; en cemento en el patio

→ Paredes → En ladrillo con recubrimiento y pintura, en buen estado.
La paredes de la vivienda se encuentra enchapado con baldosa.

→ Cubierta → Teja de zinc con cerchas metálicas, al interior, en la vivienda se observa el techo en machimbre, en el restaurante en PVC, los dos en buen estado

→ Anden: → En cemento con grietas y fisuras.

→ Fachada: Se observa una ventana con sus vidrios en buen estado, una puerta de ingreso a la vivienda y un portón también metálico en buenas condiciones, los muros se observan con recubrimiento y pintura en buen estado. En la parte superior se observa un toldo en malas condiciones por el paso del tiempo.

Firma Representante Unidad Social
Nombre: Josefina Jaimes
29.909 938.

Representante del Consorcio
Nombre

Vo.Bo. Firma representante de la Interventoría
Nombre

JNTP
9-2-26

AV 172

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio 25

CÓDIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 20 DD 10 MM 20 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Sidney Arias
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otra Cual?
Nombre del Propietario: Rosalba Rivon
Cédula de ciudadanía: 6525629
Dirección: Cra 4 # 6-99
Teléfono: 604 3603291 No. de pisos: 2
Departamento: ___ Sector: ___ Municipio: ___ Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Minero	☐
		11.Otro:	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 6.525.629

Representante del Contratista
Nombre:

Vecino Representante de la Interventoría
Nombre:
4-2-26

ACTA VECINDAD

AV 172

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguiente características:

→ Uso: Residencial (Apartamento)

→ Pisos: En baldosa., con desgaste

→ Paredes: En ladrillo con revestimiento y pintura

→ Cubierta: Teja de zinc con cerchas metálicas al exterior, en el interior no se observa cielo raso,

→ Fachada. Para el ingreso al aptamento, se tiene una escalera con piso en tableteo, se observa una ventana que da hacia la calle, vidrios en buen estado.

→ Andén → En cemento con grietas y Fisuras

Firma Responsable Gestión Social
Nombre:
6.525.629.

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo. Representante Ente Interventor
Nombre:
9-2-26

AV173

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: 20 DD | 10 MM | 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Maryory Osorio
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Rosalba Rivera
Cédula de ciudadanía: 100600 6271
Dirección: Cra 4 #6-99
Teléfono: 302 845 2323 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Silencio Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐
		11.Minero	☐
		12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐ Buen	☐ Regular	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐ Estado	☐ Estado	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Maryori Osorio
100600 6271

Representante del Contratista
Nombre:

Vo.Bo Representante de la Interventoría
Nombre:
Cargo:

RECIBIDO
4-2-25

ACTA VECINDAD

AV 173

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes caracteristicas:

→ Uso → Comercial (Venta de frutas y verduras).
→ Pisos → En baldosa, con grietas y fisuras, con desgaste por alto tráfico
→ Paredes → En ladrillo y con revotimiento, con pintura en regular estado algunas partes se observe el cemento
→ Cubierta → Placa del segundo piso
→ Fachada → Se observan 2 puertas tipo persiana, los muros de la fachada se encuentran revotados en regular estado
→ Andén → En cemento y baldosas con grietas y fisuras propias del desgaste natural

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Marlon Osorio

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Barrios

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Interventoría

9-2-26

PY-1401-112-2026

Ibagué, 22 de diciembre de 2025

Señores:
CONSORCIO CPS-ALDEIC
Atn: DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora de Interventoría
E Mail: cpsaldeic@gmail.com
Carrera 18C No 116-24
Santafé de Bogotá D.C

Referencia: *Contrato de obra pública No. 1401 del 28 de marzo de 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".*

Asunto: Entrega Actas de Vecindad para revisión y aprobación.

Cordial saludo,

Adjunto al presente oficio envío las siguientes **9 Actas de Vecindad**, correspondientes a construcciones ubicadas en la Carrera 4 entre Calles 6 y 7:

CONSECUTIVO	PROPIETARIO DEL PREDIO	RESPONSABLE DEL PREDIO	DIRECCIÓN INMUEBLE	UBICACIÓN / BARRIO
AV174	LUZ MILA ALBIS	LEIDY FRANCO	CRA 4 N° 7-02	CENTENARIO
AV175	MACENE BECERRA	SAUL BECERRA	CRA 4 N° 7-28	CENTENARIO
AV176	LUCERO	DANEYIS ALBIS	CRA 4 N° 7-12	CENTENARIO
AV177	NN	NN	CRA 4 N° 7-23	CENTENARIO
AV178	EULALIA HERNANDEZ	JULIAN PINZON	CRA 4 N° 7-43	CENTENARIO
AV179	MARINA LEYTON	ALISON VILLANUEVA	CRA 4 N° 7-56	CENTENARIO
AV180	CARLOS JULIO ESPITIA	YURY ESPINOSA	CRA 4 N° 7-70	CENTENARIO
AV181	DILMA YADEIRA SAENZ	DILMA YADEIRA SAENZ	CRA 4 N° 7-78	CENTENARIO
AV182	YENNY PATIÑO QUINTERO	YENNY PATIÑO QUINTERO	CRA 4 N° 7-86	CENTENARIO

Lo anterior para revisión y aprobación de la Interventoría.

Atentamente,

Héctor Fabián Morales
CONSORCIO URBANO 25
Anexos: 9 folios.
Elaboró: N.E.B.D.
Revisó: H.F.M.A.
Aprobó: H.F.M.A.
C.C. Consorcio CPS-ALDEIC – cpsaldeic@gmail.com
Correo electrónico para correspondencia: proyectorovira@consurban25.co

9-2-26







CONVENCIONES

- Nomenclatura_Vial_municipio_de_Rovira
- Construccion_Urbana_Rovira
- Manzanas_Rovira
- Predios_municipio_de_Rovira
- Predios_Colindantes_cra_4__entre_calles_7_Y_8
- Área_afe_mejoramiento_vias_Rovira
- 2

Nº	BARRIO	VIA			
2	CENTRO	CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 8			
Inicio	COORDENADA Y	COORDENADA X	LONG (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)
Inicio	4°14'18.039"N	75°14'29.886"O	110	9	990
Final	4°14'21.642"N	75°14'24.782"O			
TPD	CBR	Mejoramiento de la subrasante	METODO. INVIAS ESPESOR EN CM PAV RIGIDO		
1345694	3.30%	15 centímetros de base granular	20 Cm losa de concreto		

PREDIOS COLINDANTE A MEJORAMIENTO VIAL, MUNICIPIO DE ROVIRA, BARRIO CENTRO CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 8

Id	Codigo predial	codigo	Codigo manzana	Codigo antiguo
1	0003	73624010000000100003000000000	73624010000000100	73624010001000003000
2	0006	73624010000000100006000000000	73624010000000100	73624010001000006000
3	0001	73624010000000100001000000000	73624010000000100	73624010001000001000
4	0002	73624010000000100002000000000	73624010000000100	73624010001000002000
5	0004	73624010000000100004000000000	73624010000000100	73624010001000004000
6	0028	73624010000000098028000000000	73624010000000098	73624010000098028000
7	0008	73624010000000100008000000000	73624010000000100	73624010001000008000
8	0005	73624010000000100005000000000	73624010000000100	73624010001000005000
9	0001	73624010000000084001000000000	73624010000000084	73624010000840001000

el Tolima nos une

1:500

A3

2 DE 23

AV174

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre
FECHA: 28 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Leidy Franco
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cuál?
Nombre del Propietario: Luz Hilda Arbis.
Cédula de ciudadanía: 11 090 000 479
Dirección: Cra 4 # 7-02
Teléfono: 321 318 7890 No. de predio
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] No [ ]
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial	X	7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional		9.Cultural	
5.Agropecuario		10.Mixto	
		11.Minero	
		12.Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [X] NO [ ]
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2.Humedades	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	En Buen estado	
3.Hundimiento							
4.Desplazamiento							
5.Otros							
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA VERDAD

FIRMAS: Leidy Franco
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Leidy Franco
1109000479

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Barajas

Visto y Representante de la Interventoría
Nombre: Ros Jinto

9-2-26

ACTA DE VECINDAD

AV174

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de vecindad, en donde se observa las siguientes condiciones en la construcción:

* Uso: Vivienda con local comercial (Actividad comercial propia de una sala de belleza. En el primer piso se encuentra el local y el segundo piso es vivienda residencial
* Pisos: Pisos en Baldosa. Cerámica en buen estado tanto en el local, como en el segundo piso.. Escaleras en granito en buen estado
* Paredes: En ladrillo con pañete pintura blanco en buen estado

(*) Cubierta: En el primer piso la cubierta es en placa., en el segundo piso la cubierta tambien es en placa, al interior con cubierta de dry wall., En el primer piso el garaje esta cubierta con: teja de Zinc.

(*) Fachada: En pañete y pintura, se observan (4) puertas de acceso (1) para el garaje, otra de ingreso al 2 piso, otra para un baño/quite y la cuarta en vidrio templado para ingreso al local. En el segundo piso se observan (4) ventanas con vidrios en buen estado.

(*) Andén: En baldosin en buen estado

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Ezequiel Franco
1109000979

Representante
Nombre:

Fecha

V.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Ros Jnto

4-2-26

AV 175

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre
FECHA: 22 DD | 10 MM | 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Saul Becerra
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual?
Nombre del Propietario: MACENE Becerra
Cédula de ciudadanía: 1023 874 422
Dirección: Cra 4 # 7-28
Teléfono: 313 3307334 No. de pisos: 2
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros *			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] No [ ]
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Recreacional	[ ]		
2. Comercial	[X]	7. Baldío	[ ]		
3. Industrial	[ ]	8. Seguridad	[ ]		
4. Institucional	[ ]	9. Cultural	[ ]	11. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]	12. Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [X] NO [ ]
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	
2. Humedades	[ ] Buen estado	[ ] Buen estado	[ ] Buen estado	[ ] Buen estado	[ ] Buen estado	[ ] Buen estado.	
3. Hundimiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4. Desplazamiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5. Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Saul Becerra
cc 1023874422

Representante del Contratista
Nombre: NESTOR BORRERO

Vo. Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: RESTREPO
9-2-26

ACTA DE VECINDAD

AV 175

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones en la construcción:

① Uso: Hotel y vivienda

② Pisos: tanto el primer como el segundo piso tienen los pisos en baldosa en buenas condiciones., en la parte exterior los pisos son en granito con decoración en baldosin, en buen estado

③ Paredes: En ladrillo con recubrimiento y pintura en buen estado, en algunas habitaciones del hotel, las paredes tiene de la mitad hacia el piso recubrimiento en baldosín.

④ Cubierta: En el primer piso con cubierta de placa exteriormente al descubierto la placa fácil con pintura blanca. En el segundo piso con teja de zinc y cercha metálica, internamente el techo es en machimbre de madera en buen estado.

⑤ Fachada: La construcción esta conformada por ③ bloques. el primer y segundo bloque son utilizados como hotel. La fachada, cada uno tiene puerta de acceso metalica con vidrios en buen estado se observan 5 ventanas con reja interna y vidrios en buen estado y un balcón con puerta metálica con rejillas cada uno con su vidrio. en buen estado.
La fachada esta recubierta con éstuco (Granipast) con pintura en buen estado. El tercer bloque tiene una puerta de acceso a la vivienda y garaje metalica en su totalidad en buen estado

⑥ Andén: En Granito con decoración en baldosin. Frente a la construcción se observan una materia con recubrimiento en baldosin en buen estado

Firma Representante Legal Interventoría
Nombre: Dagal Becerra
cc 1023874422

Representante del Consorcio
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:

RESTAT
9-2-26

AV176

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

consorcio 25

CODIGO
VERSION

PROYECTO
CONSORCIO URBANO 25

X Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA 20 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Yonelis Albis
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: LUCERO Perez
Cédula de ciudadanía: 1109999999
Dirección: Cra 4 # 7-12
Tel/Movil: 313 381 1360 No. de pisos
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Tolima Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros *		

OBSERVACIONES: Tienda Ropa Jean
Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO X
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada X
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	X	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5. Agropecuario	☐	10.Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje
11.Minero ☐
12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2. Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	Buen ESTADO	Buen ESTADO	Buen ESTADO	Buen ESTADO	Buen ESTADO	Buen estado	

NOTA: SI HAY CONFORMIDAD QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Yonelis Albis 1109999999
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: ___

Representante del Contratista
Nombre: Victor Zapata

Rep. Representante de la Interventoría
Nombre: ___

9-2-26
Restrito

ACTA VECINDAD

AV 176

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARTURA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima | Gobierno Nacional | Prosperidad para todos | Gobernación de Tolima | Fonsecha

CODIGO
VERSION 1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde dha construcción presenta las siguientes características:

(*) Uso → la construcción es de dos pisos, el primer piso hay un local (Venta de ropa y accesorios) y una vivienda, en el segundo piso tiene cubierta en cercha metálica y teja de zinc. sin cerramiento en obra negra

(*) Pisos → Tanto en el local como el la vivienda los pisos son en tableta cerámica. en buen estado

(*) Paredes → En bloque con revestimiento y pintura en buena condiciones

(*) Cubierta → Cubierta en teja de zinc y cercha metálica en el segundo piso y en el primer piso en placa facil, al interior de la vivienda se observan fisuras en el techo

(*) Fachada → se observe sobre la entrada del local techo en teja zinc y cercha metálica, las paredes de la fachada es en ladrillo con revestimiento en granipas y pintado, En el segundo piso ladrillo a la Vista.

(*) Anden → El anden es en baldosa. en buen estado, en la esquina existe una matera el cemento con plantas en buen estado

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: DANELLY ALVAREZ
1108894499

Representante [illegible]
Nombre:

Vo.Bo Representante de la Interventoría
Nombre:

09-2-26
Rescate

AV 177

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

consorcio

CODIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre
FECHA: DD 22 MM 10 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: NO HAY INFORMACIÓN
Tipo de tenencia: Propietario NI Arrendatario NI Poseedor NI Otro Cual?
Nombre del Propietario: NO HAY INFORMACIÓN
Cédula de ciudadanía: NI
Dirección: Cra 4 # 7-30
Teléfono: No. de pisos: 1
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centenario

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[ ]	[ ]	
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	CASA ABANDONADA
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] NO [ ]
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Cultural	[ ]
5.Agropecuario	[ ]	10.Minero	[ ]
		11.Minero	[ ]
		12.Otro: Abandonada	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [X] NO [ ]
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y fisuras	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
2.Humedades	[X]	[X]	[X]	[ ]	[ ]	[ ] Con pasto y Maleza	
3.Hundimiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.Desplazamiento	[ ]	[X]	[X]	[X]	[X]	[ ]	
5.Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante Consorcio Hab Barrios
Cargo:

Verificación Interventoría
Nombre: ResInt
9-2-26

AV 177

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde, desde la parte externa se observan las siguientes características:

→ Uso: Vivienda abandonada
→ Pisos: En tierra con maleza
→ Paredes: En ladrillo con pañete, con manchas de humedad y fisuras y grietas
→ Cubierta: En teja de zinc, se observan tejas caidas al interior de la vivienda. Cerchas con Oxido y las de madera partidas.
→ Fachada: las paredes son en ladrillo con recubrimiento, con gran desgaste y manchas de humedad., se observa un portón en laminas de zinc. oxidadas y desajustadas, se observa una ventana con puerta de madera partida. y la puerta de ingreso a la casa esta cubierta con una teja de zinc.
→ Andén. En tierra con presencia de pasto y maleza.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre:

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Borgo

Vo Bo Representante de la Interventoría
Nombre: RUSTICO

9-2-26

AV172

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

consorcio 2025

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre
FECHA: 22 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Julian Anzoa
Tipo de tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual?
Nombre del Propietario: Eulalia Guadalupe Hernandez
Cédula de ciudadanía: 1109004569
Dirección: Cra 4 # 7-46
Teléfono: 3203988804 No. de piso: 1 Barrio o vereda: Centenario
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[X]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [ ]
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] NO [ ]
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	6. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [X]
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]	Uso del garaje
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	
4. Institucional	[ ]	9.Cultural	[ ]	11.Minero [ ]
5.Agropecuario	[ ]	10.Mixto	[ ]	12.Otro:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
2.Humedades	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.Hundimiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.Desplazamiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.Otros	[ ]	[ ]	[ ]				
COMENTARIOS							

NOTA: DE ELLA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Firma Responsable Unidad Social: Julian Anzoa
Nombre: 1109004568

Representante del Propietario: Eulalia Borgo
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría: ROSINT.
Nombre: 9-2-26

ACTA VECINDAD

AV 178

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Consorcio

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones

→ Uso: Vivienda - Residencial

→ Pisos: En baldosa, con algunas sueltas, se observan alto desgaste por vejez

→ Paredes: En ladrillo con recubrimiento y con pintura se observan fisuras y la pintura desgastada, con humedad

→ Cubierta: Con teja de Zinc y Soportes en Cercha de madera en malas condiciones, internamente se observa recubrimiento en machimbre, con desgaste y partido en algunas partes.

→ Fachada: Cuenta con una puerta de acceso y dos ventanas con vidrios en buen estado. las paredes son el ladrillo recubierto y pintado en regular estado.

→ Andén: La construcción se encuentra a un nivel superior de la vía. Frente a la construcción se observan 2 muros de contensión conformando una matera, los muros se observan con grietas con cubierta de cemento con manchas de humedad. Entre la construcción y los muros existe un anden en granito con decoración en baldosa, para el ingreso de la vic a la casa se observa una escalera en granito y rampla para moto en regular condición.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Julian Pinzón
1109041508

Representante del Consorcio
Nombre: Nestor Barajas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

AV 179

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre
FECHA: 22 DD 10 MM 25 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Alison Villanueva
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otra Cual?
Nombre del Propietario: Leyton Marine
Cédula de ciudadanía: 1.109.009.003
Dirección: Cra 4 # 7-56
Teléfono: 320 2225693 No. de placa: 1
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira Barrio o vereda: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		Casa 2
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si [ ] No [ ]
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional			
2. Comercial		7. Predio			
3. Industrial		8. Salubridad			
4. Institucional		9.Cultural		11.Minero	
5.Agropecuario		10.Mixto		12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1. Grietas y Fisuras	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
2. Humedades	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.Hundimiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.Desplazamiento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5. Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Alison Nikol Villanueva 1.109.009.003
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: ___

Representante Interventoría
Nombre: Victor Barajas

Firma Representante de la Interventoría
Cargo: Res SST

9-2-26

ACTA VECINDAD

AV 179

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CÓDIGO
VERSIÓN

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de Vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones:

→ Uso: Vivienda → Residencial.

→ Pisos: En baldosa cerámica en la sala y habitaciones, en el patio en baldosa roja, y baldosa cerámica.

→ Paredes: En ladrillo con recubrimiento y pintura en regular condiciones en la parte del patio, en habitaciones y sala se observa en buenas condiciones

→ Cubierta: En teja de zinc con cerchas metálicas, al interior con recubrimiento en PVC.

→ Fachada: La vivienda no se encuentra a nivel de la vía, se encuentra elevada, para su ingreso cuenta con unas escalenas en baldosa frente a la construcción existe un muro de soporte en concreto que conforma una jardinera en la derecha, en la parte izquierda terreno suelto con presencia de arboles y pasto.

→ Andén → A nivel de la vía existe un muro el cual esta en concreto con fisuras, grietas y humedad. en la parte inferior, el cual conforma un área verde a nivel de la vivienda en donde se observa plantas arbolez y pasto, entre el área verde y la construcción se encuentra un pasillo en baldosa al igual que la escalera, de acceso desde la vía a la vivienda, la cual presenta fisuras y desgaste natural

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Alison Villamizar G.
1.109.009.003.

Representante de la Interventoría
Nombre:
Nestor Borgo

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

AV 180

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

onsorcio URBANO 25

CODIGO	
VERSION	1

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA: DD 22 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: YURY ESPINOSA
Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario: Carlos Julio Espitia
Cédula de ciudadanía: 1110452968
Dirección: Cra 4 # 7-62
Teléfono: ___ No. de pisos: 1.
Departamento: TOLIMA Sector: URBANO Municipio: TOLIMA Barrio o vereda: Centenario.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Uso del garaje	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐	12.Otro:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☑ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS
Firma Representante Unidad Social
Nombre: YURY ESPINOSA
1110452968

Representante Contratista
Nombre: Nelly Borja

Vobo. Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]
9-2-26

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

consorcio

CÓDIGO
VERSIÓN 1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones:

→ Uso: Residencial → Vivienda.
→ Pisos: En cemento con mineral roja con desgaste propio del paso del tiempo.
→ Paredes: En ladrillo a la vista y algunas partes con recubrimiento y pintura. en regular estado, En el patio tiene paredes en madera y teja de zinc.
→ Cubierta: En teja de Zinc con polines de madera, en regular estado
→ Fachada: La vivienda se encuentra en desnivel de la vía, este se encuentra elevado en un talud, en tierra y pasto para el ingreso a la casa se tiene una escalera y una placa huella para ingreso de motocicletas. En regular condiciones se observan grietas y Fisuras.
→ Andén: En la parte superior del talud, en colindancia con la construcción se cuenta con un andén en concreto en Fisura y grieta y desgaste natural

Firma Responsable Unidad Social
Nombre Yuri ESPINOSA

Representante del Consorcio
Nombre Víctor Barajas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

AV181

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO N°
ACTA DE VECINDAD
OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio Urbano 25

CODIGO
VERSION 1

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

FECHA: 22 DD | MM 10 | AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2.DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Dilma Yadeira Saenz
Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otra Cual?
Nombre del Propietario: Dilma Yadeira Saenz
Cedula de ciudadanía: 28918178
Dirección: Cra 4 # 7-78
Teléfono: 3201479831 No. de placa: 1 Barrio o vereda: Centenario
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☑	☐	Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐
5. Agropecuario	☐	10.Mixto	☐
		11.Minero	☐
		12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☑	☑	☐	☐	☐	☐	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☑ Con Material Verde	
5.Otros	☐	☐	☐	☐	☐		
COMENTARIOS							

NOTA: DE CRA JA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: Dilma Yadeira Saenz
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Dilma Yadeira Saenz
28918178

Representante del consorcio
Nombre: Nelly Borrero

Visto Representante de la Interventoría
Nombre: Ros Tinoco

9-2-26

AV 181

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDAD
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ICONZA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CÓDIGO
VERSION

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones:

→ Uso: Vivienda → Residencial

→ Pisos: En cemento, y en las habitaciones en baldosa.
En el piso de la sala se observan fisuras y huecos.

→ Paredes: En ladrillo con recubrimiento y pintura en regular estado y presencia de humedades y grietas

→ Cubierta: En teja de zinc con cercha metálicas, sin cubrimiento interior.

→ Fachada: La vivienda se encuentra en desnivel de la vía, está se encuentra elevada. sobre un pequeño talud en tierra con algunos arbustos y pasto.

→ Anden: Entre la construcción y el talud se encuentra un pasillo en cemento el cual presenta fisuras y humedad con desgaste natural.

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Dilma Yadis Saavedra

Representante de la Empresa
Nombre: Nayla Borrero

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

AV 182

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD

OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Consorcio URBANO 25

CÓDIGO
VERSIÓN

PROYECTO: CONSORCIO URBANO 25

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 22 MM 10 AA 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: Yenny Yasqueline Patiño Quintero
Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ ¿Cuál?
Nombre del Propietario: Yenny Patiño / Doriet Alduris Saenz.
Cédula de ciudadanía: 28916479
Dirección: Cra 4 # 7-86
Teléfono: 3052926959 No. de pisos: 2 Barrio o vereda: Centro
Departamento: Tolima Sector: Urbano Municipio: Rovira

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	Internet
7. Otros	☑	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐ Planta ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional	☐	9.Cultural	☐	11.Minero	☐
5.Agropecuario	☐	10.Mixto	☐	12.Otro:	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL							
1.Grietas y fisuras	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.Humedades	☐	☐ En buen estado	☐ En buen estado	☐ En buen estado	☐ En buen estado	☐ Regular estado	
3.Hundimiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.Desplazamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.Otros	☐ En buen estado	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Residente de Unidad Social
Nombre: Yenny Yasqueline Patiño
28916479

Representante del Contratista
Nombre: Nestor Barajas

Por Representante de la Interventoria
Nombre

04-2-26

ACTA VECINDAD

AV 182

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDAD PRIVADA
FORMATO Nº
ACTA DE VECINDAD
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍA [illegible] EL MUNICIPIO DE [illegible] EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Diseño
CÓDIGO
VERSIÓN 1

OBSERVACIONES

Se realiza visita al predio con el propósito de hacer el levantamiento del Acta de vecindad de inicio, en donde se observan las siguientes condiciones

→ Uso → Vivienda → Residencial

→ Pisos → En cemento, algunas partes con mineral amarillo, con desgaste natural se observan fisuras y grietas, en otras parte en cemento solo con manchas de humedad. En la cocina el piso es en baldosa en buen estado, las escaleras interiores de ingreso al segundo piso son en baldosa en buen estado.

→ Paredes → En ladrillo, algunas con revoque y pintura en buen estado otras sin revoque con pintura, en donde se observan imperfecciones, fisuras y grietas
las paredes de la cocina son revocadas con baldosa hasta el techo.

→ Cubierta, En teja de zinc con cercha metálica, sin revoque interior.

→ Fachada: → la vivienda se encuentra en desnivel de la vía, esta se encuentra elevada sobre un pequeño talud, en tierra con arboles y pasto, para el ingreso a la casa se efectua por un camino en piedra de cemento ubicado en el talud.

→ Andén: Entre la construcción y el área verde existe un pasillo en cemento con fisuras y humedad en cemento con desgaste natural

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Yenny Y Pinto
28916474

Representante
Nombre: Nestor Barajas

Vobo. Responsable de la Intervención
Nombre:

RS JM
9-2-20

ANEXO 05 REGISTRO_DIARIO_LLUVIAS

GOBERNACION DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME MENSUAL No 08	@gobertolima www.tolima.gov.co	INFORME Nº	8	
			PERIODO	1 al 31 enero 2026	
			PAGINA	1 DE 1	

CONTRATO DE OBRA Nº 1401	**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO URBANO 25**	**OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737	**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO CPS-ALDEIC**	**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	**1 AL 31 DE ENERO**	**AÑO**	**2026**


SECO 1 | LLUVIAS MODERADAS 2 | LLUVIA INTENSA 3 | NUBOSIDAD 4

HORAS	ENERO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
24:00 - 1:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1
1:00 - 2:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2
2:00 - 3:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
3:00 - 4:00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2
4:00 - 5:00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2
5:00 - 6:00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2
6:00 - 7:00	2	2	1	2	4	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	4	1	1	1	1	1	3	4	4	4	1	3	2	4	1	2
7:00 - 8:00	2	2	1	2	1	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	4	1	1	1	1	1	2	4	4	4	1	2	2	4	1	4
8:00 - 9:00	4	4	1	4	1	3	4	1	1	2	4	4	2	2	2	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
9:00 - 10:00	4	4	1	4	1	3	4	1	1	4	2	2	4	4	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	4	1	1	4
10:00 - 11:00	2	2	1	2	1	2	2	1	1	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2
11:00 - 12:00	2	2	1	2	1	4	2	1	1	2	4	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4
12:00 - 13:00	3	3	1	3	1	4	3	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2
13:00 - 14:00	2	2	1	2	1	1	2	1	1	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
14:00 - 15:00	4	4	1	4	1	1	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
15:00 - 16:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16:00 - 17:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17:00 - 18:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18:00 - 19:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19:00 - 20:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20:00 - 21:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21:00 - 22:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22:00 - 23:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23:00 - 24:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESUMEN MES

1	74,46%	
2	11,83%	17,20%
3	5,38%	
4	8,33%	

GRAFICO-ENERO 2026



ANEXO 06 ACTAS DE COMITE

CONSORCIO CPS-ALDEIC
INTERVENTOR

CONSORCIO URBANO 25
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Acta de asistencia comité de obra No 23 de fecha 5- enero -2026

nombre	*entidad*	*Firma teléfono.*
Jose Luis Tarca	Interventoria	3016908099
Jairo Montealegre	Consorcio Urbano 25	3115695673.
Nestor Barajas	Consorcio urbano 25	3108191215

OBS: Apertura frente intercepcion tramo #2 sector 243 Resistencia. cumple. 100% Nr 42. Inicio de Actividades. Cronograma ejecucion Avance 2026.

INGEOCONSULTORES SDS	RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414	Código: LA-FOR-083 Version: 001 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".				
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	**Atención:**	ING. LAURA MONTEALEGRE		
Teléfonos:	3103498107-3165389780	**Dirección:**	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	11 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 29 de diciembre de 2025	**Informe N°**	33	**Código Obra:**	CO-3351

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, manipulación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido si la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

Ref.	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Luz entre Apoyos (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado	Condición de humedad de ensaye	Prensa ensayo	Requiere tratamiento	Defecto del Espécimen
12 - 1	29782	Calle 1 [illegible]	01-11-25	15-11-25	31,0	45,0	52,4	15,4	15,4	14	40,1	95,5%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
12 - 2	29782	Calle 1 [illegible]	01-11-25	15-11-25	32,8	45,0	52,6	15,2	15,3	14	42,6	101,4%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
12 - 3	29782	Calle 1 [illegible]	01-11-25	29-11-25	40,3	45,0	52,2	15,2	15,3	28	52,3	124,5%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
12 - 4	29782	Calle 1 [illegible]	01-11-25	29-11-25	38,5	45,0	52,2	15,2	15,3	28	50,0	119,0%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
12 - 5	29782	Calle 1 [illegible]	01-11-25	29-11-25	39,7	45,0	52,3	15,2	15,3	28	51,5	122,6%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
13 - 1	29782	Calle 1 [illegible]	04-11-25	18-11-25	39,2	45,0	52,3	15,5	15,3	14	48,9	116,4%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
13 - 2	29782	Calle 1 [illegible]	04-11-25	18-11-25	39,8	45,0	53,0	15,4	15,0	14	51,3	122,1%	42	Inmersión	Seco	—	—	—
13 - 3	29782	Calle 1 [illegible]	04-11-25	02-12-25	43,4	45,0	52,4	15,3	15,1	28	56,0	133,3%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
13 - 4	29782	Calle 1 [illegible]	04-11-25	02-12-25	42,3	45,0	52,3	15,0	15,1	28	56,7	135,0%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
14 - 1	29879	Cra 4 con calle 16 [illegible]	20-11-25	27-11-25	38,5	45,0	53,4	15,0	15,6	7	50,3	119,8%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
14 - 2	29879	Cra 4 con calle 16 [illegible]	20-11-25	04-12-25	41,8	45,0	52,4	15,2	15,1	14	54,9	130,7%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
14 - 3	29879	Cra 4 con calle 16 [illegible]	20-11-25	04-12-25	40,1	45,0	52,0	15,0	15,2	14	53,7	127,9%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
15 - 1	29879	Cra 4 con calle 15 [illegible]	21-11-25	28-11-25	35,1	45,0	52,5	15,5	15,5	7	40,9	97,4%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
15 - 2	29879	Cra 4 con calle 15 [illegible]	21-11-25	06-12-25	43,6	45,0	52,5	15,2	15,0	14	57,7	137,4%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
15 - 3	29879	Cra 4 con calle 15 [illegible]	21-11-25	05-12-25	43,0	45,0	52,5	15,2	15,0	14	56,9	135,5%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
16 - 1	29879	Cra 4 con calle 14 [illegible]	22-11-25	29-11-25	38,1	45,0	52,2	15,2	15,3	7	50,8	121,0%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
16 - 2	29879	Cra 4 con calle 14 [illegible]	22-11-25	06-12-25	42,4	45,0	52,3	15,3	15,2	14	54,7	130,2%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
16 - 3	29879	Cra 4 con calle 14 [illegible]	22-11-25	06-12-25	43,7	45,0	53,2	15,2	15,0	14	57,8	137,6%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
17 - 1	29960	[illegible]	09-12-25	23-12-25	25,0	45,0	52,5	15,0	15,0	14	34,0	81,0%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—

INGECONSULTORES SAS	RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414	Código: LA-FOR-083 Versión: 004 Fecha de Emisión: 2023-06-19

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1401 DEL 28 DE MARZO DE 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".				
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	**Atención:**	ING. LAURA MONTEALEGRE		
Teléfonos:	3103498107-3165389780	**Dirección:**	CR 7 # 60 - 21 AP 508 ED DISTRITO 60(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	11 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 29 de diciembre de 2025	**Informe N°**	13	**Código Obra:**	CO-3351

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

Ref.	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo	Registro fotográfico	Defecto del Espécimen
17 - 2	29069	Terminal	09-12-25	06-01-26	—	45,0		0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
17 - 3	29069	Terminal	09-12-25	06-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
18 - 1	29069	Terminal	10-12-25	24-12-25	35,7	45,0	53,4	15,2	15,2	14	46,7	111,2%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
18 - 2	29069	Terminal	10-12-25	07-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
18 - 3	29069	Terminal	10-12-25	07-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
19 - 1	29069	Terminal	13-12-25	25-12-25	29,5	45,0	53,2	15,2	15,2	14	38,6	91,9%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
19 - 2	29069	Terminal	13-12-25	08-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
19 - 3	29069	Terminal	13-12-25	08-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
20 - 1	29069	Terminal	12-12-25	26-12-25	32,5	45,0	52,5	15,3	15,2	14	41,9	99,8%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
20 - 2	29069	Terminal	12-12-25	09-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
20 - 3	29069	Terminal	12-12-25	09-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
21 - 1	29069	Terminal	13-12-25	27-12-25	32,5	45,0	52,8	15,2	15,3	14	42,2	100,5%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
21 - 2	29069	Terminal	13-12-25	10-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
21 - 3	29069	Terminal	13-12-25	10-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
22 - 1	29092	Terminal	15-12-25	29-12-25	31,5	45,0	52,5	15,2	15,3	14	40,9	97,4%	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
22 - 2	29092	Terminal	15-12-25	12-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
22 - 3	29092	Terminal	15-12-25	12-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
23 - 1	29092	Terminal	16-12-25	30-12-25	—	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—
23 - 2	29092	Terminal	16-12-25	13-01-26	—	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	—	42	Inmersión	Seco	E024	—	—

INGEOCONSULTORES SAS	RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414	Código: LA-FOR-083 Versión: 003 Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1403 DEL 28 DE MARZO DE 2025, "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".				
Dirigido a:	CONSORCIO URBANO 25	Atención:	ING. LAURA MONTEALEGRE		
Teléfonos:	3103498107-3165389780	Dirección:	CR 7 # 60 - 21 AP 509 ED DISTRITO 60(IBAGUE,TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			Periodo Informe:	11 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 29 de diciembre de 2025	Informe N°	13	Código Obra:	CO-3151

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, identificación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref-	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo	Requiere intervención	Defecto del Espécimen
23 - 3	29992	Terminal	16-12-25	13-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
24 - 1	29992	Terminal	17-12-25	31-12-25	---	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
24 - 2	29992	Terminal	17-12-25	14-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
24 - 3	29992	Terminal	17-12-25	14-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
25 - 1	30005	Terminal	18-12-25	25-12-25	28,6	45,0	52,5	15,2	15,2	7	37,4	89,0%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
25 - 2	30005	Terminal	18-12-25	01-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
25 - 3	30005	Terminal	18-12-25	01-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
26 - 1	30005	Terminal	19-12-25	26-12-25	28,4	45,0	52,4	15,1	15,1	7	37,6	89,5%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
26 - 2	30005	Terminal	19-12-25	02-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
26 - 3	30005	Terminal	19-12-25	02-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	14	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
27 - 1	30027	Calle 3 B con derecho/ izquierdo	22-12-25	29-12-25	32,3	45,0	52,5	15,2	15,3	7	43,0	100,0%	42	Inmersión	Seco	E024	---	---
27 - 2	30027	Calle 3 B con derecho/ izquierdo	22-12-25	19-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	---	---	---
27 - 3	30027	Calle 3 B con derecho/ izquierdo	22-12-25	19-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	---	---	---
28 - 1	30027	calle 3 B con central	23-12-25	30-12-25	---	45,0	0,0	0,0	0,0	7	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	---	---	---
28 - 2	30027	calle 3 B con central	23-12-25	20-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	---	---	---
28 - 3	30027	calle 3 B con central	23-12-25	20-01-26	---	45,0	0,0	0,0	0,0	28	Pendiente	---	42	Inmersión	Seco	---	---	---

- Fin de informe -

Revisó:	Observaciones:

CONSORCIO CPS-ALDEIC
INTERVENTOR

CONSORCIO URBANO 25
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Acta de asistencia comité de obra No 24 de fecha 7 - enero 2026.

nombre	entidad	Firma teléfono.
Carlos Forero S.	Veeduría Rovira	
John Ordoñez Aguirre	Comerciante	John Ordoñez A.
Jaime Garcia Cano	Comunidad.	
Guillermo Manrique V.	Veeduria	
Edilberto Montealegre	Comerciante.	
Sebastián Rubio	Alcaldia MPal	
Nestor Barajas	Consorcio Urbano 25	
Jose Orl Manrique		

OBS: Reunion comunidad. Sectores 3 Tramo 3
sectores 4 Tramo 2

Avance de obra. 53.13%




Página 1

		placa MR 42 ML	% REALIZADO MR 42	% BASE GRANULAR	ML EJECUTADO	% EJECUTADO
tramo 4	sector 3	116	0%	0%		
	sector 2	109	0%	80%		
	sector 1	95	0%	0%		
tramo 3	sector 3	123	0%	0%		
	sector 2	96	0%	80%		
	sector 1	71	80%	80%		
tramo 2	sector 3	58	99%	100%		
	sector 2	57	100%	100%	404	43%
	sector 1	100	100%	100%		
tramo1	sector 2	62	100%	100%		
	sector 1	59	100%	100%		

TOTAL ML EJECUCION	943.00

INVERSIÓN OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	mes 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
$ PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.651.436,0	$ 363.777.936,0	$ 748.989.286,000	$ 1.194.126.903,0	$ 1.949.773.516,0	$ 2.473.756.236,0	$ 2.967.603.266,0	$ 3.674.084.902,0	$ 4.394.085.410,0	$ 5.002.232.151,0	$ 6.761.249.704,0	$ 9.212.360,89
% PROGRAMADO EJECUTADO	0,15%	3,95%	8,04%	12,90%	20,84%	26,65%	32,43%	39,90%	47,26%	54,30%	73,61%	100,00
$ EJECUCION REAL	$ -	$ -	$ 941.488.456,000	$ 1.749.773.345,000	$ 2.940.834.001,000	$ 4.946.615.437,00	$ 4.946.615.437,00					
% DE EJECUCION REAL			10,15%	18,75%	31,68%	53,13%	53,13%					
	junio	julio	acta 1 agost	acta 2 sept	acta 3 oct	acta 4 nov	dic-25					

programacion vs ejecucion REAL contrato de obra vias urbanas



	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
consorcio URBANO 25		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

FECHA:	07/01/2026		
LUGAR:	Panadería Pan-Pan		
ÁREA:	Social	TEMA:	Reunión Mensual Veeduría Enero 26
HORA DE INICIO:	9 AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Brindar información del avance del Proyecto y del cumplimiento de compromisos

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CELULAR
Armando Marroquín	Veedor	310 8806630
Nestor Borayus	CU 25	310 8191215
Jose Luis Pique	Interventoría	301 6908095
Graciela Guerra G	CU 25	305 2559207

DESARROLLO DE LA REUNION:
Se efectúa reunión y recorrido de obra con integrantes del comité de Veeduría del Proyecto en donde se brinda la siguiente información. De acuerdo a los compromisos establecidos el año 2025, se indica que las actividades de obra en el tramo comprendido entre las Calles 4 a la 6, se iniciaran el día de hoy en donde se iniciará con la instalación del Cerramiento, en el transcurso de la

Consorcio URBANO 25	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25.01
		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

DESARROLLO DE LA REUNION:

Semana entrante se iniciaran las labores de demolición y retiro de la placa de cemento.

Se tiene proyectado como fecha de finalización de actividades de construcción la última Semana de Febrero 26, e instalación del pavimento.

Terminando el fraguado para la última semana de Marzo/26 y colocarla para transito vehicular.

En relación a los demás tramos se indica que el tramo de la calle 6 a la 7. se iniciará la pavimentación para en la última semana de enero/26, Para dar transito vehicular en la última semana de Febrero/26

En el tramo de la 7 a la 8, se terminará la instalación de las redes sanitarias, lluvias y agua potable para finales de enero/26 para iniciar la pavimentación en la segunda semana de febrero/26

en el tramo de la calle 2 a la 3, se continuará la instalación del concreto y en el tramo de la calle 3 a la 4 se iniciará con la instalación de las acometidas domiciliarias y la adecuación de andenes

Reunión Vías 07/01/26

	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
onsorcio URBANO 25		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Guillermo Mayorga	1113449539	
Edilberto Montealegre	2375052	
Jaime Gama C.	3226047	
JOHN RODRIGUEZ A	5'997089	JOHN RODRIGUEZ
Carlos Forero	5992754	
José Luis Silva	Intalcontrol	3016908099
Sebastián Rojas	1109009321	
Jose Orlando Hernandez	5992754	
Graciela Guerrero	39791527	

	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
Consorcio URBANO 25		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Fecha: 07/01/2026	**Fecha:** 07/01/2026
Lugar: Panadería Pan Pan	**Lugar:** Panadería Pan Pan
Descripción: Renión Mensual veeduria Enero 26	**Descripción:** Renión Mensual veeduria Enero 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Fecha: 07/01/2026	**Fecha:** 07/01/2026
Lugar: Panadería Pan Pan	**Lugar:** Panadería Pan Pan
Descripción: Renión Mensual veeduria Enero 26	**Descripción:** Renión Mensual veeduria Enero 26

CONSORCIO CPS-ALDEIC
INTERVENTOR

CONSORCIO URBANO 25
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Acta de asistencia comité de obra No 25 de fecha 16- enero 2026.

nombre	entidad	Firma teléfono.
Sebastian Forero	Consorcio Urbano 25	3134238262
Andres Uribe	Consorcio Urbano 25	310 791 0169
Graciela Guerra	CU 25	305 2559207
JULIAN EDUARDO VARGAS M.	CONSORCIO CPS ALDEIC	3138527315
Fraycedi Ramirez	CU 25	3150685761
Diana E Riveros O	CPT S.A	3102427750
Laura Montealegre	Consorcio Urbano 25	3115695673.
Nestor Barajas	Consorcio Urbano 25	3108194210

OBS: Avance de obra, Cronograma plan de inversion. Ejecucion presupuestal. ADICION presupuestal, Informes de obra Permisos ambientales.

CONSORCIO CPS-ALDEIC
INTERVENTOR

CONSORCIO URBANO 25
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA Nº 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Acta de asistencia comité de obra No 25 de fecha 16 - enero - 2026

nombre	*entidad*	*Firma teléfono.*
Jorge Ivan Tovar Cruz	Interventoria residente	3011690809 99
JULIAN EDUARDO VARGAS M.	INTERVENTORIA CPS ALDEIC	3138527315
Sebastián Rubio Padilla	S.P.O.P. Alcaldía	3138316016
Nestor Barajas	Consorcio Urbano 25	3108141215
DIANA E RIVEROS O	CDT S.A	3102427480
Graciela Guamá	CU 25	305 2559207
JAMES CESPEDES D	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS	201.7679641
Fleyder Rodríguez	EMSPUROVIRA	314 3100404
Victor A. Guarín	Alcaldía Rovira	Victor Guarín Victor Guarín

OBS: Revisan alcaldía empresa de servicios pública Rovira. Red instalada sanitaria, agua potable.

	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT GS-CU25 01
onsorcio URBANO 25		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

FECHA:	16/enero/2026		
LUGAR:	EMSPUROVIRA		
ÁREA:	Social	TEMA:	Inundaciones casas ubicadas en la Cra 5 con calle 1.
HORA DE INICIO:	9AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	10 AM

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Abordar la problemática de las inundaciones y buscar soluciones para la comunidad

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CELULAR
Ing Diana Rivera	Directora interventoría	—
Ing José Luis Tque	Residente Interventoría	301 6908099
Víctor Gualteros.	Alcalde	320 3019679
Sebastian Rubio	Secretaria de planeación	313 8316016
James Céspedes.	Gerente EMSPUROVIRA	—
Néstor Barajas	CU 25	310 8191215

DESARROLLO DE LA REUNION:
Se efectúa reunión en las instalaciones de EMSPUROVIRA para tratar las inundaciones ocurridas en las 2 casas ubicadas en la calle 1 entre carreras 4 y 5. Las casas en mención no se encuentran a nivel de la vía estas se encuentran ubicadas en un sotano, las cuales cuando llueve fuertemente las aguas servidas se devuelven por los sifones generando inundaciones.

Consorcio Urbano 25	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25-01
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	04
		Fecha:	01/07/2025

DESARROLLO DE LA REUNION:

El ing Néstor ilustra las obras que se efectuaron en la Cra 5., en donde se construyó un pozo de agua residual para la recolección de las viviendas que se encontraban sobre la calle 1., según información de la comunidad allí se encontraba construido un colector en donde estaban conectadas las viviendas, en las actividades de obra se intersecto la red y se conecto por medio de otra caja y una silla Y a la red principal y esa tubería quedó deshabilitado.

Ante las situaciones de inundaciones presentadas en la zona, se hizo identificación de la caja de inspección sanitaria de las viviendas donde se evidencia que las dos casas están conectadas a la misma caja, donde se observa que la caja esta colmatada se iniciará la limpieza de los pozos, ya que estos por el proceso constructivo pueden tener sedimento que impida el flujo de las aguas. asi mismo se haran unos apiques para encontrar la tubería a la cual están conectadas las casas y verificar el flujo de las aguas.

De otra parte se aprovecha la reunión para informar a la Alcaldía que en la actualidad se esta gestionando permisos ambientales

DESARROLLO DE LA REUNION:

En especial el permiso de aprovechamiento forestal, para la tala o poda de los 8 árboles que se encuentran sobre la vía. Se indica que en la primera semana de diciembre 2025, se recibió la visita técnica de CORTOLIMA, en donde observaron que algunos árboles se encuentran en mal estado fito sanitario. Hace intervención el Arq Sebastian Rubio (Secretario de planeación), indicando que los árboles no se deben talar ya que estos hacen parte de la identidad de Rovira y se debe hacer todo lo posible por conservarlos, a lo cual apoya el Sr Victor Gualteros, Alcalde Municipal.

16/01/26 Reunión Alcaldía Tolima – EMPOVIRA

onsorcio URBANO 25	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

16/01/26

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Gabriela Guerra	38 Kaisa	
Diana Riveros	51936744	
JAIRO CESPEDES	5994928	
Jose Bustillo	97416202	Interventoría
JULIAN VARGAS M.	1.110.486.616	Interventoría
Sebastián Ruiz P.	1104404381	
Fleyder Rodriguez	93389870	
Victoria A. Guarnizo	1030196479	Victoria Guarnizo
Victor Borrero	15926700	

	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
onsorcio URBANO 25		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

FECHA:	19/Enero/2026		
LUGAR:	Frente de obra		
ÁREA:	Social	TEMA:	Socialización de la solicitud de aprovechamiento forestal de 8 Arboles.
HORA DE INICIO:	9AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:30AM

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Brindar información a la comunidad del área de influencia directa, sobre el trámite de solicitud permiso de aprovechamiento Forestal de 8 árboles

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CELULAR
Graciela Guerra G	SISOMA	305 2559207
José Luis Tejeda	Topografo	3016905099
Nestor Barajas	CO 25	310 8191215
JULIAN EDUARDO VARGAS	ASEG INTERV.	3138527315

DESARROLLO DE LA REUNION:
Se realiza recorrido de campo en donde se brindó información a la comunidad del área de influencia directa del Proyecto, puerta a puerta sobre el trámite realizado ante CORTOLIMA, relacionado con el permiso de aprovechamiento forestal de los 8 árboles que se encuentran ubicados en la vía. Se le informa a la comunidad que de acuerdo a la normatividad vigente, para la tala o poda de árboles se debe solicitar un permiso ante la corporación autonoma, que para el caso sera CORTOLIMA

Consorcio URBANO 25	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25-01
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	04
		Fecha:	01/07/2025

DESARROLLO DE LA REUNION:

Es así como el Consorcio URBANO 25, inicio ante CORTOLIMA el trámite necesario para la solicitud del permiso de aprovechamiento Forestal de los árboles que estan ubicados sobre la Carrera 4 entre las calles 1 y 7 del Municipio de Rovira, 8 en total, los cuales según determine CORTOLIMA, estos pueden ser talados o podados.
Los árboles se encuentran ubicados en materas construidas sobre la vía, por lo tanto sus raices se encuentran muy superficiales, lo que hace que estos no se encuentren arraigados al suelo y puedan correr el riesgo de derrumbamiento.
Después de brindar la anterior información a los habitantes de AID, se brindó un espacio para conocer su percepción sobre la posible tala o poda de los árboles, en donde algunas personas manifestaron no estar de acuerdo con su tala, ya que algunos árboles tienen más de 30 años de estar allí sembrados, en especial el árbol ubicado frente al terminal (A2) de transporte la persona que lo sembró, manifestó haber lo hecho hace 32 años. y que este ha sido el punto de encuentro de los viajantes que llegan o salen de Rovira. (A3 y A4)
En relación a los 2 árboles que se encuentran entre las calles 3 y 4, quienes habitan el predio que se encuentra al frente (el barrista), manifestaron que ellos habian solicitado permiso para talarlos, sin embargo no aportaron el trámite realizado ante

onsorcio URBANO 25	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
		Versión:	04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha:	01/07/2025

19/01/26 → Socialización Proyecto Aprovechamiento Forestal

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Jhonatan Gonzalez	1094074121	Jhonatan
Fabian Valbuena	1110471491	Fabian Valbuena
Dayana Hornet	1030280871	Dayana Hornet
Alejandra Ortiz Vargas	1006027629	Alejandra Ortiz Vargas
Eliana Perez	1111 454 356	Eliana Perez Guarin
Arnulfo Erazo	93168340	
Brahian tobera	1105 4169 248	
Nicola Gracia	1094164480	
Eudora Nino	23749485	Eudora Nino P
Carlos Mendez	275657	Carlos Mendez
Edilia Barbosa	289/6760	Edilia Barbosa
Hedy Cespedes	1011324184	Hedy Cespedes
Erika Franco	1007006784	Erika Franco
Lendy K Zabala	1005 716 301	Lendy K Zabala
Luz Ospina	28918096	Luz Ospina
Sandra Rodriguez	28 918 051	
Francisco Bt	4234272	
Ivonne Ovalle Valencia	9764354	
Guillermo A. Moreno	1110449579	
Liliana Polanco	55117569	Liliana Polanco
JOHN ORDOÑEZ AGUIRRE	5197089	JOHN ORDOÑEZ A.
Edna yazmin Ospina	1105999782	
Renet Dark medina	1107009760	

onsorcio URBANO 25	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	03
		Fecha:	01/07/2025

19/01/26 - Socialización aprovechamiento forestal

NOMBRE Y APELLIDOS	CELULAR	FIRMA
Laureano Perez G	3245464591	
Shomara Rodriguez	1070008291	
Paola Rodriguez	1006004487	Paola R.
Ignacio Barrera	3204967124	
Angel G de Jesus	3125059107	
Gloria Barrera	28913050	
Erika Bueno	3113667068	
Constanza Llanos	3128751880	
IEDY CASTILLO	3145332617	IEDY C.
Hubert Victoriz	1083705338	
Yhoyo Rom	3137673	
Karen Romero	3202464417	Karen Romero
Paula Villegas	3108872099	Paula Saenz
Elsa Inchima	3043345107	
Andres Jimenez	3246	
Sayaya Lyc	3143696512	Sayaya Lyc
Agustin Zuallio C	3018892816	
Kandybe	3232253145	
Lida Arango	3107211703	
Cristian Salas	318 490 4925	
Over Durán	3103374516	
	3144738047	

	CONTRATO 1401 / 2025 Pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de Rovira - Tolima	Código:	FT-GS-CU25 01
onsorcio URBANO 25	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	04
		Fecha:	01/07/2025

19/08/26 — Socialización permiso aprovechamiento forestal

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Segundo Urueña	14200506	
JOSE HERNAN HERNANDEZ	7'376.096	
Rubiela Pinzon M	65233523	
Jaime Ruiz	54432 71	
Fernanda Ortiz	1.996.637	
Stella Patiño	28'914 436	
Yuri Dely Castro	28917527	
CARLOS ALVAREZ	98180	
Graciela Cuervo	36.791527	
Nestor Burgos	13926 >2	
JOSE LUIS LOPEZ	3016905099	
JULIAN EDUARDO VARGAS	1110486.616	

CONSORCIO CPS-ALDEIC
INTERVENTOR

CONSORCIO URBANO 25
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA N° 1401 CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1737 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Acta de asistencia comité de obra No 26 de fecha 30 enero 2026.

nombre	entidad	Firma teléfono.
Jose Luis Garcia	Interventoria	3016408899.
Zayra Viviana Cruz Perez	1107008681	3132025736
Huber Alejandro	18370838	3052796293
Bertha Montes	5991260	3105929089
Mdiner Cortes	5497332	310 5770035
Juan Ospina	1108863211	311 2240568
Laureano Perez	2576270	3229484896
Maria Dioselina Goeur	28914707	
Guillermo Mauricio V.	Vecino	3108806635
Jorge Campo	1.110.489.776	3142067816
Jorge Escayedo	5991898 EL PARCE	

OBS: Avance de obra Tramo #3 sector 2. cll 3 y cll 4. Comunidad. Novedades por atrasos en tramo.

ANEXO 07 BITACORA

Mañana Soleado
lunes
~~Jueves~~ 5 de enero 2026 Clima. Tarde, Soleado.

Personal

Ing Aux (2) S.Soma (1) Aux Siso (1)
Topografo (1) Aux Obra (2) Contratado (1)

Zr

Operario retro llanta (1)

JYC

Operario retro oruga (120) (1)
Doble troques.
Doble troque (2)

ASfaltemos.

Motoniveladora (1) V.bro (1)

DCA

Ing Aux (1) Aux SSo (1)
Maestro (1) Aux obra (5)

DYF

Maestro (1) Aux Obra (5)

Actividades

Se realiza apertura de Intercepcion Terminal Teniendo en cuenta que ya Tiene resistencias Mayores a 100% del Mr 42 Segun ensayos entregados contratista e interventora.

limpieza y roubicacion de señalizacion en los tramos intervenidos
excavacion para cajas domiciliarias
Ingreso de personal Rend-ente entrega de afiliaciones personal.

HG.
Res.
Interv.

Contratista

Mañana lluvia.

Martes 6 de enero 2026 Clima tarde. Soleado

Personal

Sin novedad.

Actividades.

lluvia en horas de la madrugada +/- 9:00 AM.
y nuevamente 10:30 - 11:00 AM
Se continua con excavacion domiciliarias.
Caja Demolicion de concreto en andenes

Se realiza revision pozo terpel en compañia de empresa de servicios y contra Esta, interventoria se debe realizar limpieza los cuales ya se ha mencionado con anterioridad que se debe realizar en punto. mencionado.

Se debe realizar recoleccion de Material en SITIO Matera Por que con la lluvia se esta extendendo sobre V.a y ocasionaria accidente

replanteo y Sondeo de Matera. Termina

Se realiza empalme de Tuberia Acueducto co Tramos nuevos Protecto.
Instalacion de Sardineles frente 4 sector
Se debe realizar reinstalacion de Mangue en el Sector en mencion.
Se encuentran Salos en base Granular.

Elevacion de Pozos sanitarios en tramos Sector 3 Trano 4 Trano 3 sector 1 empalme termina.

Ing - Residente

Manar

Miercoles 7 de enero 2026 Clima. Tarde.

Personal

Sin novedad.

Actividades.

Excavacion para construccion Zonas de reduccion Pozos. Sanitarios y aguas lluvia limpieza de Pozos personal contratista.

Revision de placas reparadas se observa nuevamente fisuracion se debe realizar tirao con pasadores de transferencia replanteo en Madera para fundicion concreto falcarte MR 42

Se realiza reunion comunidad donde se informa avance de obra a corte de diciembre 2025 % 53.13 de ejecucion con una longitud intervenida de 404 ML +/- segun Meta real de 943.00 m2.

Se Acuerda Iniciar con instalacion de poste de Aguadora y Polisombra para Iniciar demolicion de concreto existente lo mas pronto Posible.

Contratista debera disponer Maquinaria y Personal para la continuidad de Obras en tramos Intervenidos

Construccion de andenes Tramo 4 sector 2 se dejan excavaciones abiertas ocasionando. Saturacion de rasante o de base Granular.

ING.

Mañana Soleado

Jueves 8 de enero 2026 Clima. Tarde. Soleado

ACTIVIDADES.

Construccion Cono reduccion.
Demolicon concreto. andenes existente
para casas domiciliarias.

Se solicita informacion sobre avance de.
Solicitud de retiro de arboles cortolima.

Se continua con construccion andenes
persiste huecos hechos para arreglo de
Acometidas 1/2 Agua potable dejando.
Ingresar aguas lluvias que afecta.
estabilidad de base Granular.

excavacion para red sanitaria aguas negras
concha acustica. cama de arena,
tuberia y relleno.
Daño en tuberia de Gas natural. red.
Principal
excavacion cajas domiciliarias sanitarias

Ingeniero
residente.
Interventoria.

Mañana Soleado

Viernes 9 de enero 2026. Clima Tarde. Soleado.

ACTIVIDADES

Se continua con tuberia sanitaria Tramo-
Concha Accstica.
Intervencion en cruce para habilitar.
base Granular para fundicion de Placa
Concreto. Mr 47
excavacion para cajas domiciliarias.
Sanitarias

- Persisten excavaciones sin relleno. Que ocasionan ingreso de aguas lluvias o de escorrentia afectacion en base. Granular.

Excavacion para reposicion de tuberia. Movistar por daño contratista segun compromisos con empresa. se debe adelantar actividades segun nuevos compromisos comunidad. reunion con veedurias.

Construccion Pozo Sanitario sector 2 tramo 3 cancha acostica, sillas de tuberia red sanitaria 6".

Sin novedad

Personal.
Ing
Ing Inter. Manano Soleda
Contratista

Sabado 10 enero 2025. Clima, cardo Soleda

Persona.

Ing Aux (2) SISOMA (1) Aux SISO (1)
Topografo (1) controlador vial (1)
Aux obra (3)

2R
Operario retro Planta (1)
SYC
Operario retro Grua 120 (1)
HL
Doble Troques (2)
Asfalteros
Moto niveladora (1)
Operario U-bro (1)
Operario Grua 200 (1)
RCA

DYF

Maestro (1) Aux obra (5) oficial (1)

ACTIVIDADES.

lluvias en horas de la madrugada +/- hasta las 8:00 AM. empozamiento de agua en excavaciones limpieza de via en tramo #3 sector 2
empozamiento de Agua en excavaciones.
Tramo 4 sector 3 y 2 concha acustica.
Se realiza levantamiento de tuberia instalada. Por accion de lluvias se levanta. se replantea nuevamente tuberias.
excavacion para domiciliaria sector 3 y 2 Tramo 4. se Inicia con limpieza en Tramo #3 sector 1 empalme interceptor. limpieza de interceptor en Terminal de. transporte. Instalacion de Malla refuerzo. 1/2 x 1/2 Ambos sentidos. sumidero sector 1 Tramo 3, doveles y canastilla.
fundicion concreto MR 42
Demolicion de andenes en tramo 3 sector 2

Dia Domingo no se realizaran actividades se retoma lunes 12 de enero 2025.
Sin embargo como es feriado se retoma. Martes 13 de enero. 2026

ING.
Residat.
Interventor.

Contratista.

Mañana Soleado

Martes 13 de enero 2026. Clima Tarde. Soleado

Personal.

Inb Auxiliar (2) S.SOMA (1) Aux SSO (1)
Topografo (2) Controlador Vial (1)
Aux obra (4)

2r

retro llanta. (1)

JYC

retro Oruga 120 (1)

Asfaltemes.

Motoniveladora (1) V.bro (1)

PCA

Inb Aux (1) Aux SSO (1) Maestro (1)
Aux obra (5)

DYF

Maestro (1) Aux obra. (5)

Actividades

Se continua con excavaciones red sanitaria Tramo 4 Sector 3 concha acustica retro. Oruga (200).
excavacion para red sanitaria 6" y cajas de. inspeccion.
Verificacion con topografia contratista
Nivelacion de base Granular tramo 4 Sector 2 (los vidrios) Se evidencia excavaciones abiertas por datos en red Agua Potable. Se evidencia empozamiento de. Agua en excavaciones

Se evidencia manejo de trafico en frentes de obra Señalizacion y demas, cerramiento en lona. verde y guadua.

Ingeniero Residente
Interventoría

Manejo lluvia.

Miercoles 14 de enero 2026 Clima. Tarde soleado.

Personal

Ing Aux (2) S.Soma (1) Aux S.So (1)
Topografo (2) controlador v-al (1)
Aux obra (4)

Zr

retro llanta (1)

JVC

retro oruga 120 (1)

Asfaltemos.

Motoniveladora (1) V-bro (1)

HL

Doble tro que (2)

PCA

Ing Aux (1) Aux S.So (1) Aux obra (5)
Maestro (1)

D&F

Maestro (1) Aux ome (4)

Actividades.

en horas de la madrugada lluvias intensas en el casco urbano Manaure. Afectacion leve en excavaciones y base Granular y afirmado sectores Intervenidos

* Intercepcion 2 Terminal
* Matera Terminal transporte.
* Parque de Piedra Sector 2 & 3 tramo 3
* tramo #4 Sector 3 & 2 concha Acustica

- Se continua con excavacion cajas domiciliar
Afectacion Taponamiento en tuberia
Tramo #1, por lluvias intensas.

X Persisten excavaciones abiertas en
Tramo 4 sector 2 Domiciliarias
fugas y demas





Afectacion a rasante de vias por
Saturacion. Agua de escorrentia.
Construccion Pozo red sanitaria. Tramo
#4 Sector 3K
Cafeo en via tramo intervenido
Construccion cajas domiciliaras. Inspeccion

Pmt en frentes de obra señalizacion
Vial. Vias intervenidas.

Limpieza y Cafeo en Via Interceptor
Terminal.
Limpieza en Via Tramo Rio Sindicato

Ingeniero Residente. Interventor.

Contratista

Mañana nublado.

Jueves 15 de enero 2026 Clima_tarde nublado

ACTIVIDADES

Se continua con cajeo " Limpieza intercepcion Terminal transporte.

X Persisten excavaciones abierta en tramo # 4 Sector 2.
Instalacion tuberia PVC Agua Potable.
cama de arena.

Obs: Se encuentra tuberia en concreto Ø Mayor a 18 pulgadas posible tuberia de Agua lluvias se revisa tramo afectado se deja tuberia en levantamiento topografico Sector concha acustica

Instalacion de collarines y accesorios.
Conexion Agua Potable.

Sin novedad personal

Sin novedad dia 14 de enero 2026.

Residente Interventoria

Contratista

Mañana

Viernes 16 de enero 2026 Clima. Tarde

ACTIVIDADES

Se ajusta acero para intercepcion Terminal placa concreto MV 2/2
Acero Ø 1/2 C/0.20 en Ambos sentidos segun Modulacion Contratista.



Limpieza y conformacion Matera terminal para fundicion concreto MR 42 Acero 1/2 Cl-2 en ambos sentidos.

Se continua con excavacion red Agua Potable en ~~Sera~~ramo 4 Sector 3 Tuberia PVC cama de arena, collarin y accesorios 1/2

Se realiza reunion con empresa de Servicios Publico. Donde se informa,

x Avance de obra.
x Intervencion calles faltantes
x Inicio de actividades a Intervenir Tramos faltantes.
x Asiste. Contratista, Interventoria, Empresa de Servicios y alcaldia Municipal.

Por Contratista.

x Se recomienda los Tiempos de ejecucion del Proyecto para no afectar comunidad en fecha de cosecha ginales de Febrero. Marzo y demas.

x Contratista e interventora menciona Sobre los Problemas con Comunidad Reiterados por no avanzar obra en estos Tramos.

Se Realza Comite de Obra. Interventora y Contratista.

x Avance de obra, alcance Meta Fisica, ejecucion
x Tiempo de ejecucion Nuevos Tramos
x novedades de ejecucion en tramos Intervenidos
x Peticiones, Quejas, reclamos ante. Comunidad.

x Asiste Contratista e interventoria Personal SISO, Auxiliares y demas. Personal

Sin novedad.

Ingeniera Residente Interventoria

Contratista

Mañana soleado


Sabado 17 de enero 2020 Clima Tarde Soleado

Actividades

Se realiza fundicion de Placas reforzados Intercepcion Terminal y Matera. con Concreto MR 42, CEMEX y Concretaling Segun Proveedores

Se Sacan Muestras concreto, revision de Asertamiento acordes 4 +/- 5 Pulgadas de Slum.

Contratista realiza demolicion de Placa fisurada en Tramo # 1 poste. Donde Inicialmente realiza el terreo de demolicion asi. Sin embargo, el contratista afecto la Placa Contigua.



Se debe reparar Placa al 1/3 Tambien

Placa es reforzada C/0.2 1/2 Ambos Sentidos

Se hace revision de aceros instalados en Placa terminal y Matera.

Excavacion en concha Acustica. Tuberia.
Agua potable y cajeo Via.

Persiste excavaciones en tramo 4 Sector 2, excavaciones por daños en Acometidas 1/2 Agua potable. contratista.

Dia. Domingo 18 sin actividad se retoma nuevamente lunes 19 de Enero 2020

Residente
Interventoria.

Contratista

Menos lluvia

lunes 19 de enero 2023. Clima tard. Soleado

Personal.

Ing Auxiliar (2) Aux SSO (1) SISO (1)
Topografo (2) Controlador Vial (1) Aux obra (4)

2r

retro llanta demoledor. (1)

IVC

retro oruga 120 (1)

No faltamos.

Motoniveladora (1) Vibro (1) Oruga teobelcco (1)

HL

Doble troques (2)

PCA

Ing Aux (1) Aux SISO (1) Aux obra (4)
Maestro (1) Oficial (1)

D4F

Maestro (1) Aux obra (4) oficial (1)

Actividades.

Se realiza armado de acero continuacion. Cruce terminal de Transporte. Segun Diseño contratista Ø 42 en cubos

Corte de Placas de concreto.
Toma de densidades Interventoria
Sector 2 tramo #4
Compactacion de recebo o afirmado
Tramo #4 sector 3 concha acustica
Construccion de tapas concreto


Demolicion de Placa concreto. Tramo #3
Sector 3
Cerramiento con lona y Guadua. señalizacion
PMT
Densidades. 20-1-2026

96.3 99.0 97.2 98.6 99.2

Se debe Realizar compactacion y humectacion en sector de Densidades bajas Mayor a 98% segun norma. en base Granular

Conformacion de via tramo 3 sector 2
Porque de Piedra.

· Se encuentra la afectacion de las Tuberias antes de tramo Intervenido sector 1. ASI



Dia lunes afectacion por lluvias 1/2 dia.

Ing. Residente Interventor

Contratista

Mañana Soleado
Clima Tarde Soleado.

20- Martes enero 2026.

ACTIVIDADES.

Se continua con armado de acero.
Construccion cajas de inspeccion
arreglo y nivelacion de base Granular.
excavacion red sanitaria concha Acustica
Demolicion placa de concreto.
Tramo #3 sector 3.

Personal.

Sin novedades. dia lunes.

Contratista

Ingeniero Residente Interventor.

Miercoles. 21 de enero 2026 Clima. Mañana Soleado
Tarde. Soleado.

ACTIVIDADES.

Se aplica concreto MR42 en tramos:
Tramo #3 Sector 1 empalme. terminar
Continuacion con acero de refuerzo segun
Modulacion contratista. Ø 1/2 en ambos
Sentidos corrugado.

Tramo #4 Sector 2 los Viaductos

Limpieza de Matera conformacion Para
arbol
Fundacion de anden en termina de.
Transporte.
Conformacion de Via base Granular
Tramo #3 Sector 2 Porque de Piedra.

Excavacion para red aguas lluvias tramo 3 sector 243 Intercepcion.

Instalacion de canastillas y Pocetas segun diseño

Instalacion de Geotextil y Afirmado tramo #4 sector 3. concha Acustica

Instalacion PMT en sitios intervenidos. limpieza de escombro sector 3 tramo #2
Toma de densidades contratista.

Observacion : se observe en placa. Tramo terminal ultimas que concreto se observa acelerado se ve deficiencia de potasa en placa de concreto se. deja en observacion.

Se aplica antisol y se Procede en hora nocturna a corte de placas

se continua con demolicion de placa de concreto demoledor y retro excavadora

Residente
Interventoria

Contratista

Jueves 22 de enero 2026. Clima: Nublado Soleado
Actividades

Lluvias en horas de la mañana persiste. Tuberia sanitaria colmatada con evidencia de empozamiento de

Sin mecha afectacion en Tramos Intervenidos
Por accion de agua lluvia.
excavacion Para casas domiciliarias y
Conexion Agua Potable. 1/2 en tramo #3
Sector 2

Se evidencia demora en actividades de.
excavacion red Aguas lluvias en.
tramo3 Sector 243 Orce.
Se continua con demolicion concreto. Placa
existente.
Se ajusta nuevo tramo Para fundicion
Concreto MR42 Tramo 4 Sector 2

excavacion Para tuberia de sumidero. Sector
3142 Tramo 4.
Instalacion de Sardineles Parque de Piedra.

Se hace recorrido y se desa marcado Posibles
fisuraciones en Tramos de Via Sector
1Y2 Tramo 2 y en tramo # 1

Personal

Sin novedad dia lunes

Residente
Interventoria

Contratista

Mañana Soleado

Viernes 23 de enero 2026 Dia. Tarde. Soleado

Actividades

Se continua con sardineles tramo 3 Sector
2 Parque de Piedra

Lluvias Tramo 3 sector 243 intercepcion. fundicion Placa concreto. Tramo 4 Sector 2, se evidencia unos pequeños fallos se se informa a contratista Realizar las correcciones necesarias

Canastillas y dovelas en frente de obra. Intervenido.

Se continua con excavacion sumideros Tramo

Cafeo en Sector 3 Tramo 4.

Verificacion topografica contratista.

Obs se evidencia que en el sector concha acustica la Posible construccion de filtro Perimetral evidencia de filtracion en pena o Talud.

Personal

sin novedad

Residente Interventoria

Mariana Soleado

Sabado 24 de enero 2026 Clima tarde. Soleado

Actividades

Instalacion de Sardinelos. Tramo 3 sector 2

Continuacion de excavacion red Aguas lluvias Tramo 3 Sector 3. en Lado Metalico

Demolicion de Placa concreto Tramo 4 Sector 1

no tienen personal al inicio de

Cerramiento caido. Falta señalizacion.
acorde a tramos, de continua con
excavaciones sumideros Tramo 4 sector
3.
Daño en Acometida 1/2 Agua potable en
concha acustica

Tramo 4 sector 2 sin sacar fallos de
Via. en sector a intervenir.

Obs Se observa Afirmado o recebo.
por sobretamaño que podria ocasionar
daño en tuberia o deficiencia en.
Compactacion de tramos a intervenir.
en excavaciones.

Dia Domingo sin actividades Progra
madas. Se retomaran. Dia lunes
26 de enero 2026.

Residente
Interventoria,

Mariana Salas

lunes 26 de enero 2026 Clima Tarde soleado

Personal

Ing Aux. (2) Sisoma (1) Aux Sso (1)
Topografo (2) Controlador Vial. (1)
Aux obra (4)

2h.

retro llanta de molador (1)

3H

retro oruga 120 (1)

Asfaltenos

#12

Domingo 6 (S)

PCA

ING Aux (1) Aux Silo (1) Maestro (1)
Aux obra (5) Oficial (1)

DyF

Maestro (1) Aux obra (5) Oficial (1)

ACTIVIDADES.

Se realiza conformacion de via en concha acustica tramo 1 sector 3
Motoniveladora Libro, Retroexcavadora

Se evidencia salida de agua sobre talud se analizara la solucion de construccion.
filtro Perimetral.

Demolicion de concreto. Tramo 4 sector 1 Comercio Retro oruga 120. Demolicion con Martillo
Se encuentra doble capa de concreto.
en tramos

Nivelacion Tramo 3 sector 1 empalme sector 2 Parque de piedra
Instalacion de Sardineles

excavacion red agua lluvia tramo #3 sector 3 Comercio
entibado Metalico.
Instalacion de tuberia sanitaria Agua lluvia. Triturado y afirmado.

Se deja entibado en zona de paso

llegada de Material Afirmado para tramos intervenidos.

Se alista formaleta continuacion placa de concreto MR42 Tramo 4 sector 2.
Instalacion Sumidero aguas lluvia.
Concha Acustica a Pozo lluvias.
Se evidencia algunos Sobres en sector.

Residente
Interventoria

Maran Soleado

Martes 27 de enero 2026 Clima Soleado

Personal

Sin novedad de ley.

Actividades.

Se continua con Tuberia Sumideros.
Concha acustica

Persiste excavaciones abiertas por arreglo en Acometidas Agua Potable 1/2 y red. Principal.
Agua de escorrentia en Pozos y excavaciones Mencionadas.
Daño de tapon PVC Agua Potable en tramo 4 sector 2 Uidrios.
Se continua con demolicion de placa. Concreto. Tramo 4 sector 1 comercio

Relleno de excavacion Tramo 3 sector 3 Aguas lluvia.
Falta conexion a tuberia sanitaria. Por falta de Tuberia de 14" PVC norma fex.

Se realiza Retiro de Material en tramo 3 sector 1 empalme, Parque de Piedra Por fallo en base Granular y afirmado

Excavacion Para. Cajas. Sanitarias Tramo 3 Sector 2

Excavacion red AGua lluvia tramo 4 Sector 1 Comercio

Se realiza empalme red AGua Potable Sector concha Acustica.
Tuberia Atracada con concreto Por ajor Superficial

Se continua con entibado Tramo 3 sector 3

Ing.
Res Interventor.

Contratista

Mariana Soleado

28 Miercoles de enero 2026 Almirante Soleado

Personal

Sin novedad.

Actividades.

Excavacion y construccion cajas Sanitarias.
Inspeccion Tramo 3 Sector 2, tramo 4 Sector 1

Instalacion tuberia Agua lluvia
tramo 3 sector 3, entibado metalico
Excavacion reforzada 5.00 Mts.
Inestabilidad en zanja

Aguas lluvia.
Retiro de Sello Parque de Piedra

toda tubería tiene cama de ~~Gravas~~.
Enterrado y Compactación A Filmado.

Se realizar registro fotográfico de PMT en tramos intervenidos.

Nuevas horas de la tarde.

Residente.
Interventoría.
CPS Ardelc.

Contratista

Jueves 29 de enero 2026 Clima. Cord. Soleado
Personal
Sin novedad día lunes 26 de enero.
Actividades

excavación para U. Gas intercepción. Tramo 2 Sector 3 Tramo 3 Sector 1 terminar

Se continua con novedad de no instalación tubería novedad empalme. Tramo 3 Sector 243 esquina.
Se continua con excavación red Aguas lluvia en tramo mencionado.

Instalación de tubería Aguas lluvia. Tramo 4 sector 1 11 se habilitan. domiciliarias ubicadas

Limpieza en tramos intervenidos

Parque de Piedra.

levantamiento Topografico. Interventoria
~~tramos~~ Intervenidos

Se hace levantamiento con GPS. RTK

Tuberia con #Tirado y Cama Afirmado
Compactacion Mecanica

Retiro de Fallos en los vidrios
Tramo 4 Sector 2.

Se Inicia excavacion para filtro en
Concha Acustica. Cerca a Talud Viviendas

Suministro e instalacion Concreto MR42
Tramo 3 Sector 1 Continuacion Parque
de Piedra
Dovelas y Canastillas Segun diseño,
se Sacan muestras Concreto y
Verificacion Slum +/- 4 a 5 pulgadas

Demolicion de Placa Concreto existente
Tramo 4 Sector 1.

Suministro e instalacion concreto MR-
Tramo 4 Sector 2 continuacion Vidrios
Asentamiento +/- 4 a 5 pulgadas
se Saca Muestras concreto.

En todas los concretos se realiza
Vibrado, Aplicado curasol y vallado.

Ingeniero Residente Interventoria

Contratista

Mañana soleado

Viernes 30 de enero 2026 Alma tarde soleado

Personal

Sin novedad.

Actividades

Se Inicia con corte de Placas fundidas dia anterior segun Modulacion.

Instalacion Tuberia Sanitaria Trano 4 Sector 1 % de avance 80% instalada Pendiente empalmes con Pozos y Tramos contiguos

Instalacion de formaleta para continuacion de concreto Mr 42 entramos 3 y 4

Se realiza reunion con comunidad Trano #3 sector 2 donde se expone la Comunidad preocupacion por avance de Obra donde Interventoria y contratista expone los inconvenientes y da lineamentos a proceder en Tramo.

fundicion Mr 42 Tramo mencionados Slum +/- 4 a 5 Pulgadas. Toma de Muestras concreto.

Canastillas y dovelas segun Modelacion

Toda la tuberia instalada va con cama triturado y compactacion Mecanica Afirmado

Concha Acustica.

Se realiza Acompañamiento de concreto hasta las 10:00 PM Sector 2 tramo 4 los viorios.

Ingeniero Residente Interventor.

Contratista

Mañana llueve

Sabado 31 de enero 2026. Clima tard. Soleado

Personal

Sin novedad.

Actividades.

Lluvias en horas de la madrugada y parte de la mañana, lluvia Moderada a leve Se Inicia con corte de Placas Concreto dia anterior.
Instalacion de Sardineles en Tramo 3 Sector 2
Se continua con excavacion red Aguas lluvia tramo 3 sector 3

Tramo de la concha acustica sin Intervenir por lluvias.

Fundicion de concreto tramo faltante. Sector 2 Tramo 4.

Dia Domingo no se realizan actividades se retoma dia lunes 2 de febrero

ING. Residente

Contratista