Consejo Superior de la Judicatura — **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda**

ACTA No. 8 DE RECIBO FINAL DE OBRA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No **SA-MC-04-2024** (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, las obras de Construcción de la Fase 3 del Palacio de Justicia de Belén de Umbría - Risaralda

(Indique el obieto del contrato de eiecución suscrito)

CONTRATISTA **CONSORCIO OBRAS RJ** (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) NIT **901896313-3** (Escriba el NIT del Contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO **MC-19-2024** (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR **ZIGLA S.A.S** (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT **900347302 - 4** (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA **Ivan Maturana Cordoba** (Escriba el nombre del profesional del supervisor delegado para el contrato de Interventoría)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION **Luis Alejandro Medina Franco** (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para el contratode interventoría.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta la finalización de la obra delcontrato SA-MC 04 2024** (Indique en este espacio el plazo Inicial en días o de meses del contrato)

FECHA DE ACTA DE INICIO **23** (Dia) **DE** **DICIEMBRE** (Mes) **DE** **2024** (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 1.149.376.931** (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	**1-dic-24**	**Desde**	**1-ene-25**	**Hasta**	**31-may-25**	**Total Días**	**150**
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	**28-may-25**	**Desde**	**1-jun-25**	**Hasta**	**15-sep-25**	**Total Días**	**106**
PRORROGA No.	3	**DE FECHA**	**30-ago-24**	**Desde**	**16-sep-25**	**Hasta**	**31-oct-25**	**Total Días**	**45**

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS **3** **Total días prorrogados** **301**

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSION No. 0 **DE FECHA** **Nº. DÍAS** 0
ACTA DE REINICIO No. 0 **DE FECHA**

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION **Nº. DÍAS** 0

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO **31** (Dia) **DE** **OCTUBRE** (Mes) **DE** **2025** (Año)

ADICIONES:

ADICION No.	1	**DE FECHA**	1/12/2025	**VALOR**	**$ 155.801.590**
ADICION No.	2	**DE FECHA**	15/08/2025	**VALOR**	**$ 418.120.937**
			VALOR TOTAL DE ADICIONES	**VALOR**	**$ 1.723.299.458**

Durante el desarrollo del contrato no hubo adiciones de recursos

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 1.723.299.458,00
VALOR FACTURADO A LA FECHA $ 1.723.299.458,00

3. OBRA EJECUTADA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICATORIO Nº5			ACTA Nº 1		ACTA Nº 2		ACTA Nº 3		ACTA Nº 4		ACTA Nº 5		ACTA Nº 6		ACTA Nº 7		ACTA Nº 8 Y FINAL		ACOMULADO	
						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**ACABADOS PISOS Y MUROS**																									
1.1	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M2	1.489,00	$ 30.830	$ 45.905.870	1339,05	$ 30.830,00	$ 41.282.777,00	170,55	$ 5.258.016	0,00	$ -	280,85	$ 8.658.482,18	300,66	$ 9.269.348	313,25	$ 9.657.553	273,29	$ 8.425.659	0,45	$ 13.719		$ -	1339,05	$ 41.282.777,39
1.2	Estuco y pintura exteriores (koraza o similar)	M2	685,18	$ 41.786	$ 28.630.931	690,64	$ 41.786,00	$ 28.859.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	102,55	$ 4.285.133,41	508,00	$ 21.227.296	80,09	$ 3.346.605		$ -		$ -		$ -	690,64	$ 28.859.034,99
1.3	Estuco y pintura epóxica base solvente para muros 2 manos	M2	30,20	$ 38.514	$ 1.163.123	0,00	$ 38.514,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.4	Piso tipo Cerámico Terre Multicolor 30X30 cm o similar	M2	662,30	$ 119.823	$ 79.358.773	47,61	$ 119.823,00	$ 5.704.533,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	30,01	$ 3.596.212	17,03	$ 2.041.077	0,56	$ 67.245		$ -		$ -	47,61	$ 5.704.533,38
1.5	Guarda escoba tipo Cerámico Terre Multicolor h=10 cm o similar	M	543,00	$ 32.182	$ 17.474.826	0,00	$ 32.182,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.6	Cerámica Buenavista Gris 50x50 cm o similar	M2	220,40	$ 58.344	$ 12.859.018	0,00	$ 58.344,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.7	Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye mampostería en pandereta, enchape en cerámica de muros con wing de AL y mármol para salpicadero de ± 0,20 m y canto en cascada o similar	M	4,90	$ 476.038	$ 2.332.586	0,00	$ 476.038,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.8	Matera lineal impermeabilizada 30cm x 50cm	M	37,10	$ 104.870	$ 3.890.677	36,41	$ 104.870,00	$ 3.818.317,00	0,00	$ -	36,41	$ 3.818.316,70		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	36,41	$ 3.818.316,70
1.9	Aislamiento posterior en steeldeck, estructura y acabado del piso, incluye estudios y diseños (Suelos, estructural y demas requeridos para la construcción)	UND	1,00	$ 20.485.500	$ 20.485.500	0,00	$ 20.485.500,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.10	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	M2	577,00	$ 39.127	$ 22.576.279	790,48	$ 39.127,00	$ 30.929.276,00	733,37	$ 28.694.729	0,00	$ -		$ -	57,11	$ 2.234.547		$ -		$ -		$ -		$ -	790,48	$ 30.929.275,68
1.11	Piso Laminado 8mm Hdf	M2	34,00	$ 63.488	$ 2.158.592	0,00	$ 63.488,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.12	Cielo falso tipo Panal en imitacion madera incluye acabados	M2	46,00	$ 138.274	$ 6.360.604	0,00	$ 138.274,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.13	Cielo falso tipo Listones en madera, incluye acabados	M2	131,00	$ 242.652	$ 31.787.412	41,40	$ 242.652,00	$ 10.046.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	41,40	$ 10.046.521		$ -		$ -	41,40	$ 10.046.520,76
2.	**CARPINTERIA METALICA**									$ -																
2.1	Celosía en lamina HR A36 8mm	M2	52,50	$ 540.359	$ 28.368.848	0,00	$ 540.359,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2.2	Pasamanos metalico rustico en tuberia rectangular diseño a convenir (incluye pintura)	M	68,40	$ 104.498	$ 7.147.663	45,00	$ 104.498,00	$ 4.702.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	68,12	$ 7.118.404	-23,12	-$ 2.415.994		$ -	45,00	$ 4.702.410,00
2.3	División para cabina de Baños en acero Inoxidable 304, Puertas Abatibles	M2	9,60	$ 766.203	$ 7.355.549	14,90	$ 766.203,00	$ 11.414.493,87	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	14,89748	$ 11.414.494		$ -		$ -	14,90	$ 11.414.493,87
2.4	División en vidrio templado para duchas, corrediza, incluye accesorios e instalación	M2	4,70	$ 376.003	$ 1.767.214	4,28	$ 376.003,00	$ 1.607.412,83	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,28	$ 1.607.413		$ -	4,28	$ 1.607.412,83
3.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																									
	RED CONTRA INCENDIOS																									
3.1	Extintor ABC 10Lbs	Un	13,00	$ 257.302	$ 3.344.926	3,00	$ 257.302,00	$ 771.906,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 2.058.416		$ -	8,00	$ 2.058.416,00
3.2	Válvula siamesa en bronce 3"	Un	1,00	$ 1.843.393	$ 1.843.393	1,00	$ 1.843.393,00	$ 1.843.393,00	1,00	$ 1.843.393	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.843.393,00
3.3	Gabinete contra incendios tipo II	Un	3,00	$ 2.868.863	$ 8.606.589	3,00	$ 2.868.863,00	$ 8.606.589,00	3,00	$ 8.606.589	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 8.606.589,00
3.4	Tubería acero carbón SCH 40 1 1/2" roscada	M	29,46	$ 134.408	$ 3.959.660	13,70	$ 134.408,00	$ 1.841.389,60	13,70	$ 1.841.390	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,70	$ 1.841.389,60
3.5	Tubería ranurada acero carbón SCH 40 2 1/2"	M	13,03	$ 206.173	$ 2.686.434	25,32	$ 206.173,00	$ 5.220.300,36	25,32	$ 5.220.300	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	25,32	$ 5.220.300,36
3.6	Codo ranurado hierro dúctil SCH 40 2 1/2"	Un	14,00	$ 36.973	$ 517.622	6,00	$ 36.973,00	$ 221.838,00	6,00	$ 221.838	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 221.838,00
3.7	Cono ranurado hierro dúctil SCH 40 1 1/2"	Un	9,00	$ 17.061	$ 153.549	7,00	$ 17.061,00	$ 119.427,00	7,00	$ 119.427	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 119.427,00
3.8	Tee mecánica ranurada hierro dúctil SCH 40 2 1/2" x 1 1/2"	Un	2,00	$ 47.347	$ 94.694	2,00	$ 47.347,00	$ 94.694,00	2,00	$ 94.694	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 94.694,00
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DESARENADOR																									
3.9	Bomba Sumergible Tipo Lapicero Pozo Profundo 4" 1.5hp 110v	Un	1,00	$ 2.228.905	$ 2.228.905	0,00	$ 2.228.905,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.10	Placa maciza en concreto impermeabilizado de 20.7 Mpa (3000psi), no incluye refuerzo	M2	13,60	$ 827.845	$ 11.258.692	54,96	$ 827.845,00	$ 45.500.596,38	10,25	$ 8.482.100	27,57	$ 22.827.577,52		$ -	12,28	$ 10.167.592		$ -	4,86	$ 4.023.327		$ -		$ -	54,96	$ 45.500.596,38
3.11	Muro de contención en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no incluye refuerzo	M3	2,56	$ 1.051.332	$ 2.691.410	10,61	$ 1.051.332,00	$ 11.150.898,19	6,96	$ 7.312.435	3,28	$ 3.452.414,49		$ -		$ -		$ -	0,3672	$ 386.049		$ -		$ -	10,61	$ 11.150.898,19
3.12	Impermeabilizacion de muros con Aditivo especializado para tanques	M2	20,00	$ 34.526	$ 690.520	80,02	$ 34.526,00	$ 2.762.649,68	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	62,69	$ 2.164.400	17,3275	$ 598.249		$ -		$ -	80,02	$ 2.762.649,68
3.13	Acero Fy: 60.000 PSI	Kg	1.320,00	$ 7.801	$ 10.297.320	2064,43	$ 7.801,00	$ 16.104.625,06	1283,72	$ 10.014.300	703,13	$ 5.485.123,76		$ -		$ -		$ -	77,58	$ 605.202		$ -		$ -	2064,43	$ 16.104.625,06
3.14	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	61,23200	$ 33.765	$ 2.067.498	35,99	$ 33.765,00	$ 1.215.263,46	22,90	$ 773.185	3,20	$ 108.205,85	1,79	$ 60.376,38	2,55	$ 86.101		$ -	5,55	$ 187.396		$ -		$ -	35,99	$ 1.215.263,46
3.15	Corte de piso en concreto y Demolicion de placa en concreto para instalacion de tuberias - cajas de inspeccion o elementos de las redes hidrosanitarias	M	83,20	$ 45.258	$ 3.765.466	20,80	$ 45.258,00	$ 941.366,40	2,80	$ 126.722	0,00	$ -		$ -		$ -	18,00	$ 814.644		$ -		$ -		$ -	20,80	$ 941.366,40
3.16	Lleno con arena para tubería (Brecha de 0,60m de ancho e=0,1 m)	M	83,20	$ 10.239	$ 851.885	0,00	$ 10.239,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.17	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	44,93	$ 27.016	$ 1.213.775	18,97	$ 27.016,00	$ 512.543,36	2,05	$ 55.361	11,58	$ 312.847,31	4,76	$ 128.562,93	-0,09	-$ 2.431		$ -	0,6738	$ 18.203		$ -		$ -	18,97	$ 512.543,36

Consejo Superior de la Judicatura — **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda**

ACTA No. 8 DE RECIBO FINAL DE OBRA

4.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																								
	SALIDAS DE ILUMINACION Y LUMINARIAS																								
4.1	construccion de circuito ramal para iluminacion o tomacorrientes 3 conductores nº 12 awg lszh por bandeja	ML	25,00	$ 15.220	$ 380.500	474,00	$ 15.220,00	$ 7.214.280,00	340,00	$ 5.174.800	0,00	$ -		$ -	119,00	$ 1.811.180		$ -	15	$ 228.300		$ -		$ -	474,00	$ 7.214.280,00
4.2	salida de iluminación 110 voltios en emt o 1/2" con accesorios. distancia promedio 3.0m, conductores nº 12 awg lszh, cajas tipo radwelt	UN	132,00	$ 182.760	$ 24.124.320	178,00	$ 182.760,00	$ 32.531.280,00	120,00	$ 21.931.200	0,00	$ -	57,00	$ 10.417.320,00		$ -		$ -	1	$ 182.760		$ -		$ -	178,00	$ 32.531.280,00
4.3	salida de interruptor de accionamiento sencillo o doble, ducto emt ø 1/2" con accesorios, conductores nº 12 awg lszh distancia promedio 6.0m, interruptor de accionamiento, caja tipo radwelt	UN	30,00	$ 209.664	$ 6.289.920	31,00	$ 209.664,00	$ 6.499.584,00	23,00	$ 4.822.272	0,00	$ -		$ -	8,00	$ 1.677.312		$ -		$ -		$ -		$ -	31,00	$ 6.499.584,00
4.4	salida de interruptor de accionamiento sencillo o doble, ducto emt ø 1/2" con accesorios, conductores nº 12 awg lszh distancia promedio 6.0m, interruptor de accionamiento, caja tipo radwelt	UN	4,00	$ 261.567	$ 1.046.268	4,00	$ 261.567,00	$ 1.046.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.046.268		$ -		$ -	4,00	$ 1.046.268,00
4.5	luminaria tipo led hermetica tipo t8 40w - 120cm	UN	11,00	$ 208.747	$ 2.296.217	16,00	$ 208.747,00	$ 3.339.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	4,00	$ 834.988	11,00	$ 2.296.217	1	$ 208.747		$ -		$ -	16,00	$ 3.339.952,00
4.6	luminaria tipo panel rd led 18w	UN	30,00	$ 107.044	$ 3.211.320	42,00	$ 107.044,00	$ 4.495.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	18,00	$ 1.926.792	5,00	$ 535.220	19	$ 2.033.836	2,00	$ 214.088		$ -	44,00	$ 4.709.936,00
4.7	luminaria tipo panel led 40x40 60w	UN	91,00	$ 182.612	$ 16.617.692	48,00	$ 182.612,00	$ 8.765.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	47,00	$ 8.582.764	1	$ 182.612		$ -		$ -	48,00	$ 8.765.376,00
4.8	luminaria emergencia doble spot tipo r1	UN	15,00	$ 166.541	$ 2.498.115	26,00	$ 166.541,00	$ 4.330.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	19,00	$ 3.164.279	7,00	$ 1.165.787		$ -		$ -		$ -	26,00	$ 4.330.066,00
4.9	aviso de salida de emergencia	UN	3,00	$ 168.181	$ 504.543	0,00	$ 168.181,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	SALIDAS DE TOMACORRIENTES																								
4.10	construccion de circuito ramal 3 conductores nº 12 awg lszh por ducto emt ø 1/2" con accesorios	ML	230,00	$ 30.724	$ 7.066.520	0,00	$ 30.724,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.11	construccion de circuito ramal 3 conductores nº 10 awg lszh por ducto emt ø 1/2" con accesorios	ML	33,00	$ 35.968	$ 1.186.944	0,00	$ 35.968,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	RED DE VOZ Y DATOS																								
4.12	salida voz y datos incluye faceplate doble angular y jacks rj45. no incluye cableado ni ductería	UN	23,00	$ 91.185	$ 2.097.255	19,00	$ 91.185,00	$ 1.732.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	18,00	$ 1.641.330		$ -	1	$ 91.185		$ -		$ -	19,00	$ 1.732.515,00
4.13	cableado utp cat. 6a lszh. no incluye ducto	ML	1.196,00	$ 5.848	$ 6.994.208	1554,00	$ 5.848,00	$ 9.087.792,00	1554,00	$ 9.087.792	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1554,00	$ 9.087.792,00
4.14	ducto emt 1" incluye accesorios de instalacion	ML	60,00	$ 35.759	$ 2.145.540	35,00	$ 35.759,00	$ 1.251.565,00	25,00	$ 893.975	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	10	$ 357.590		$ -		$ -	35,00	$ 1.251.565,00
4.15	rack gabinete de piso 18 ru (90x60x60), incluye 2 organizadores de clable horizontales 2ru, 1 multitoma tierra aislada (pdu) de 6 salidas, 4 ventiladores 4" para rack, 3 bandejas deslizables ventilada 1u x 35cm	UN	1,00	$ 2.805.493	$ 2.805.493	0,00	$ 2.805.493,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.16	patch panel cat. 6a / 24 puertos	UN	2,00	$ 1.350.663	$ 2.701.326	3,00	$ 1.350.663,00	$ 4.051.989,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	3,00	$ 4.051.989		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 4.051.989,00
4.17	patch cord cat 6a u/utp 5 pies	UN	46,00	$ 67.259	$ 3.093.914	55,00	$ 67.259,00	$ 3.699.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	55	$ 3.699.245		$ -		$ -	55,00	$ 3.699.245,00
4.18	certificacion punto red	UN	46,00	$ 17.175	$ 790.050	0,00	$ 17.175,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO																								
4.19	ducto emt 3/4" incluye accesorios de instalacion	ML	300,00	$ 26.916	$ 8.074.800	247,20	$ 26.916,00	$ 6.653.635,20	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	152,80	$ 4.112.765		$ -	94,4	$ 2.540.870		$ -		$ -	247,20	$ 6.653.635,20
4.20	panel central sistema de alarma contra incendios tipo fx-64r	UN	1,00	$ 4.959.098	$ 4.959.098	1,00	$ 4.959.098,00	$ 4.959.098,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 4.959.098		$ -		$ -	1,00	$ 4.959.098,00
4.21	estación manual doble acción – direccionable	UN	3,00	$ 425.806	$ 1.277.418	3,00	$ 425.806,00	$ 1.277.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 1.277.418		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 1.277.418,00
4.22	sirena con luz estroboscópica led: convencional	UN	8,00	$ 455.768	$ 3.646.144	8,00	$ 455.768,00	$ 3.646.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	8,00	$ 3.646.144		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 3.646.144,00
4.23	detector doble tecnologia direccionable: humo y temperatura	UN	24,00	$ 494.735	$ 11.873.640	24,00	$ 494.735,00	$ 11.873.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	20,00	$ 9.894.700		$ -	4	$ 1.978.940		$ -		$ -	24,00	$ 11.873.640,00
4.24	módulo analógico nac	UN	1,00	$ 837.405	$ 837.405	1,00	$ 837.405,00	$ 837.405,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 837.405		$ -		$ -	1,00	$ 837.405,00
4.25	cable de incendio: fplr 2×16 – sin blindaje	ML	350,00	$ 9.672	$ 3.385.200	347,20	$ 9.672,00	$ 3.358.118,40	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	347,20	$ 3.358.118		$ -		$ -		$ -		$ -	347,20	$ 3.358.118,40
5.	**SISTEMA FOTOVOLTAICO Y PANELES SOLARES**									$ -															
5.1	sistema fotovoltaico y aprovechamiento de energia solar	Un	1,00	$ 61.556.106	$ 61.556.106	1,00	$ 61.556.106,00	$ 61.556.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 61.556.106		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 61.556.106,00
6.	**APARATOS SANITARIOS**									$ -															
6.1	Taza tipo Institucional Adriatica Entrada Superior Con Fluxómetro 3.5 Litros	Un	7,00	$ 1.815.213	$ 12.706.491	0,00	$ 1.815.213,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6.2	Lavamanos tipo San Lorenzo Para Mueble Blanco o equivalente con Griferia Agua	Un	5,00	$ 719.488	$ 3.597.440	5,00	$ 719.488,00	$ 3.597.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	5,00	$ 3.597.440		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 3.597.440,00
6.3	Orinal tipo Institucional con fluxómetro tipo Arrecife o Equivalente	Un	1,00	$ 1.535.465	$ 1.535.465	1,00	$ 1.535.465,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 1.535.465		$ -		$ -	1,00	$ 1.535.465,00
6.4	Barra de seguridad lateral de 18" PMR	Un	1,00	$ 197.526	$ 197.526	1,00	$ 197.526,00	$ 197.526,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 197.526		$ -		$ -	1,00	$ 197.526,00
6.5	Barra de seguridad plegable para baño	Un	1,00	$ 732.521	$ 732.521	1,00	$ 732.521,00	$ 732.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 732.521		$ -		$ -	1,00	$ 732.521,00
6.6	Portarollo de papel Higienico Institucional en acero inoxidable 304, calibre 22	Un	7,00	$ 378.369	$ 2.648.583	7,00	$ 378.369,00	$ 2.648.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	7	$ 2.648.583		$ -		$ -	7,00	$ 2.648.583,00
6.7	Dispensador de jabón liquido	Un	5,00	$ 68.182	$ 340.910	6,00	$ 68.182,00	$ 409.092,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	6	$ 409.092		$ -		$ -	6,00	$ 409.092,00
6.8	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 28x29 Cm	Un	5,00	$ 112.071	$ 560.355	6,00	$ 112.071,00	$ 672.426,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	6	$ 672.426		$ -		$ -	6,00	$ 672.426,00
6.9	Espejo de 4 mm biselado ± 0,80 x 1,00 m	M2	7,00	$ 226.668	$ 1.586.676	4,53	$ 226.668,00	$ 1.027.916,71	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,80	$ 408.002	1,80	$ 408.002,40
6.10	Poceta de acero inoxidable 0,60 x 0,40 m, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla	Un	0,00	$ 384.498	$ -	0,00	$ 384.498,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6.11	Rejilla de bronce de 3" x 2" con sosco	Un	16,00	$ 60.120	$ 961.920	19,00	$ 60.120,00	$ 1.142.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	12,00	$ 721.440		$ -	7,00	$ 420.840		$ -	19,00	$ 1.142.280,00
7.	**CARPINTERIA EN MADERA**									$ -															
7.1	Puerta en madera maciza, para exterior de 2.90m x 2.90m, dividida en 4 partes de	Un	1,00	$ 5.920.083	$ 5.920.083	1,00	$ 5.920.083,00	$ 5.920.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 5.920.083		$ -		$ -	1,00	$ 5.920.083,00
7.2	Puerta abatible en madera maciza de 0.90m x 2.30m, (incluye bisagras, marco en	Un	7,00	$ 1.406.040	$ 9.842.280	9,00	$ 1.406.040,00	$ 12.654.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	4,00	$ 5.624.160	1	$ 1.406.040	4,00	$ 5.624.160		$ -	9,00	$ 12.654.360,00
7.3	Puerta abatible en madera maciza de 0.85m x 2.30m, (incluye bisagras, marco en	Un	5,00	$ 1.308.490	$ 6.542.450	0,00	$ 1.308.490,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.4	Puerta corrediza de madera maciza de 1.00m x 2.30m, empotrada en muro de	Un	8,00	$ 2.554.553	$ 20.436.424	7,00	$ 2.554.553,00	$ 17.881.871,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	3,00	$ 7.663.659	5	$ 12.772.765	-1,00	$ 2.554.553		$ -	7,00	$ 17.881.871,00
7.5	Puerta abatible en madera y vidrio de 0.90m x 2.30m, (incluye bisagras, marco en	Un	1,00	$ 1.552.365	$ 1.552.365	0,00	$ 1.552.365,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.6	Puerta corrediza de madera maciza calidad superior de 1.20m x 2.30m, empotrada	Un	2,00	$ 2.813.785	$ 5.627.570	0,00	$ 2.813.785,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.7	Ventana abatible en madera maciza y vidrio, de 1.00m x 1.60m, diseño en celosia	Un	25,00	$ 820.740	$ 20.518.500	0,00	$ 820.740,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.8	Ventana rejilla para baños h=70cm en aluminio, incluye marco, anticorrosivo y	M	8,80	$ 93.108	$ 819.350	0,00	$ 93.108,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.9	Ventana de Vidrio 6mm con marco en madera maciza (incluye pintura)	M2	2,10	$ 156.692	$ 329.053	0,00	$ 156.692,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.10	Suministro e instalación de cocina integral Incluye muebles en madera calidad	Un	1,00	$ 6.095.519	$ 6.095.519	0,00	$ 6.095.519,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.11	Revestimiento de pared tipo listones en madera maciza 4cm x 8cm para interiores,	M2	2,80	$ 232.404	$ 650.731	0,00	$ 232.404,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.12	Revestimiento de pared tipo listones en madera maciza 10cm x 8cm para	M2	116,80	$ 222.795	$ 26.022.456	0,00	$ 222.795,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.13	Zocalo en madera para interperie, incluye instalacion y acabados	M2	38,40	$ 389.552	$ 14.958.797	39,00	$ 389.552,00	$ 15.192.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	39,00	$ 15.192.528		$ -	39,00	$ 15.192.528,00
8.	**Muebles y equipos para auditorio y salas de audiencias**																								
8.1	Estructura, graderia y tarima en madera maciza para auditorio del palacio de justicia de Belén de umbría incluye silleria y acabados, estudios y diseños (estructural y demas requeridos para la construcción)	Un	1,00	$ 42.434.250	$ 42.434.250	0,00	$ 42.434.250,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.2	Proyector de video Epson PowerLite W49 o equivalente	Un	2,00	$ 3.813.117	$ 7.626.234	0,00	$ 3.813.117,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.3	Pantalla de proyección electrica con control, de 150", incluye instalación	Un	2,00	$ 1.541.137	$ 3.082.274	0,00	$ 1.541.137,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.4	Panel 3D Acustico Interior, incluye instalación	M2	272,40	$ 205.661	$ 56.022.056	0,00	$ 205.661,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.5	Barandal de 9.5mm templado con postes de acero inoxidable de 2"	M	4,40	$ 713.081	$ 3.137.556	4,25	$ 713.081,00	$ 3.030.594,25	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	4,25	$ 3.030.594		$ -		$ -		$ -	4,25	$ 3.030.594,00
8.6	muebles para salas de audiencias palacio de justicia de belen de umbria, incluye division, silleria testigos, muebles para involucrados y jueces	Un	2,00	$ 15.608.000	$ 31.216.000	0,00	$ 15.608.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.7	Mueble para Tv Giratoria de entre 30" a 60"	Un	3,00	$ 2.926.402	$ 8.779.206	0,00	$ 2.926.402,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.8	TV SAMSUNG 55" Pulgadas 139,7 cm QN55Q60DA 4K-UHD QLED Smart TV o Equivalente, Incluye instalación	Un	6,00	$ 2.419.087	$ 14.514.522	0,00	$ 2.419.087,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.	**Muebles y equipos para oficia de Jueces y auxiliares**																								
9.1	Estación de Café	Un	3,00	$ 8.372.846	$ 25.118.538	3,00	$ 8.372.846,00	$ 25.118.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 16.745.692	1,00	$ 8.372.846	3,00	$ 25.118.538,00
9.2	División de escritorios en pvc o similar imitación madera, con matera superior, Incluye instalación	M	9,00	$ 258.943	$ 2.330.487	0,00	$ 258.943,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.3	Escritorio de madera en L con cajones	Un	16,00	$ 390.102	$ 6.241.632	0,00	$ 390.102,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.4	Silla Ergonomica de altura variable y con reposabrazos ajustable	Un	13,00	$ 292.552	$ 3.803.176	0,00	$ 292.552,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.5	Sillon Ergonomico acolchado en cuerina de altura variable y con reposabrazos ajustable para jueces	Un	3,00	$ 585.202	$ 1.755.606	0,00	$ 585.202,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.6	Sala de Juntas Oficina del Juez	Un	3,00	$ 2.672.285	$ 8.016.855	0,00	$ 2.672.285,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10.	**OBRAS EXTERIORES**									$ -															
10.1	Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m	M2	6,00	$ 81.151	$ 486.906	94,30	$ 81.151,00	$ 7.652.571,76	0,00	$ -	0,00	$ -	94,30	$ 7.652.571,76		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	94,30	$ 7.652.571,76
10.2	Jardines verticales	M2	46,00	$ 438.975	$ 20.192.850	0,00	$ 438.975,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10.3	Plantula: especies variadas pequeñas	Und	100,00	$ 11.170	$ 1.117.000	0,00	$ 11.170,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10.4	Sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, incluye estudios y diseños (Revisión y ajuste de diseños existentes, Costos)	Un	1,00	$ 12.876.600	$ 12.876.600	1,00	$ 12.876.600,00	$ 12.876.600,00	1,00	$ 12.876.600	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 12.876.600,00

Consejo Superior de la Judicatura — **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda**

ACTA No. 8 DE RECIBO FINAL DE OBRA

	ITEMS NO PREVISTOS																											
	OBRA CIVIL																											
NP - 01	Carque manual material sobrante	M3					150,00	$ 27.011,00	$ 4.051.541,96	100,00	$ 2.701.100	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	50,00	$ 1.350.442		$ -	150,00	$ 4.051.541,96
NP - 02	Revoque muro incluye dilataciones y filos	M2					268,03	$ 30.018,00	$ 8.045.697,52	34,85	$ 1.045.980	202,17	$ 6.068.853,13	4,36	$ 130.878,48		$ -	26,65	$ 799.986		$ -		$ -		$ -	268,03	$ 8.045.697,52
NP - 03	Pañete muro interior cartera hasta 40 cm (vanos, columnas) incluye filos	ML					98,80	$ 10.699,00	$ 1.057.007,71	21,98	$ 235.164	0,00	$ -	65,92	$ 705.224,59	10,90	$ 116.619		$ -		$ -		$ -		$ -	98,80	$ 1.057.007,71
NP - 04	Revoque de vigas en cielorraso incluye filos	M					387,93	$ 33.113,00	$ 12.845.526,09	33,35	$ 1.104.319	219,34	$ 7.263.005,42	135,24	$ 4.478.202,12		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	387,93	$ 12.845.526,09
NP - 05	Revoque cielorraso incluye dilataciones y filos	M2					0,00	$ 37.757,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP - 06	Regata de muros	ML					287,95	$ 7.462,00	$ 2.148.682,90	47,95	$ 357.803	240,00	$ 1.790.880,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	287,95	$ 2.148.682,90
NP - 07	Resane con malla para incrustar redes a muros	M					187,60	$ 19.791,00	$ 3.712.791,60	187,60	$ 3.712.792	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	187,60	$ 3.712.791,60
NP - 08	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2					0,00	$ 31.261,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP - 09	Punto hidraulico PVC de 1/2" L= prom = 3 m en mamposteria de ladrillo o similar	UN					20,00	$ 61.715,00	$ 1.234.300,00	18,00	$ 1.110.870	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 123.430		$ -	20,00	$ 1.234.300,00
NP - 10	Acometida hidraulica en tuberia PVC de 1/2"	M					47,20	$ 10.307,00	$ 486.490,40	29,90	$ 308.179	0,00	$ -		$ -		$ -	17,30	$ 178.311		$ -		$ -		$ -	47,20	$ 486.490,40
NP - 11	Acometida hidraulica en tuberia PVC de 3/4"	M					0,00	$ 10.453,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP - 12	Registro de corte de 1/2"	UN					8,00	$ 41.676,00	$ 333.408,00	8,00	$ 333.408	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 333.408,00
NP - 13	Bajante PVC agua lluvia de 4" incluye accesorios	M					18,77	$ 45.172,00	$ 847.878,44	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	18,77	$ 847.878		$ -		$ -		$ -	18,77	$ 847.878,44
NP - 14	Tuberia PVC sanitaria de 4" incluye accesorios	M					10,00	$ 52.598,00	$ 525.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP - 15	Muro estructural en bloque de cemento, no incluye refuerzo	M2					97,75	$ 114.944,00	$ 11.235.959,91	23,04	$ 2.647.873	70,39	$ 8.090.609,31	2,18	$ 250.577,92	2,15	$ 246.900		$ -		$ -		$ -		$ -	97,75	$ 11.235.959,91
NP - 16	Anclaje epoxico para 1/2" profundidad 0,15 m	UN					174,00	$ 18.716,00	$ 3.256.584,00	50,00	$ 935.800	106,00	$ 1.983.896,00	18,00	$ 336.888,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	174,00	$ 3.256.584,00
NP - 17	Techo en teja de barro, incluye manto impermeabilizante, esterilla y mortero 1:3	M2					0,00	$ 242.009,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP - 18	Cubierta en Standing seam Cal. 26 tipo sandwich en icopor de 18 mm o similar	M2					72,98	$ 229.885,00	$ 16.778.064,77	0,00	$ -	72,98	$ 16.778.064,77		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	72,98	$ 16.778.064,77
NP - 19	Reparación de sifones en placa	UN					6,00	$ 130.000,00	$ 780.000,00	6,00	$ 780.000	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 780.000,00
NP-20	Llave terminal cromada de 1/2"	UN					3,00	$ 38.769,00	$ 116.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	3,00	$ 116.307		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 116.307,00
NP-21	Punto sanitario PVC de 2" prom = 3 m, incluye accesorios en manposteria de	UN					17,00	$ 114.443,00	$ 1.945.531,00	16,00	$ 1.831.088	0,00	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 114.443		$ -		$ -		$ -	17,00	$ 1.945.531,00
NP-22	Punto sanitario PVC de 4" prom = 3 m, incluye accesorios en manposteria de	UN					7,00	$ 282.528,00	$ 1.977.696,00	7,00	$ 1.977.696	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 1.977.696,00
NP-23	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales, etc.)	M2					651,80	$ 4.437,00	$ 2.892.036,60	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	651,80	$ 2.892.037	651,80	$ 2.892.036,60
NP-26	Suministro e instalación de ascensor con cuarto de maquinas	UN					1,00	$ 93.114.882,00	$ 93.114.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 93.114.882		$ -	1,00	$ 93.114.882,00
NP-27	Limpieza desencofrado en Steel Deck bajo cubierta	M2					237,90	$ 10.638,00	$ 2.530.796,16	0,00	$ -	167,15	$ 1.778.157,66	70,75	$ 752.638,50		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	237,90	$ 2.530.796,16
NP-28	Limpieza de vigas en concreto bajo placa	M2					674,16	$ 10.638,00	$ 7.171.681,10	0,00	$ -	674,16	$ 7.171.681,10		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	674,16	$ 7.171.681,10
NP-29	Pintura con esmalte	M2					197,71	$ 28.826,00	$ 5.699.064,51	0,00	$ -	197,71	$ 5.699.064,51		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	197,71	$ 5.699.064,51
NP-30	Pintura exteriores Koraza	M2					674,16	$ 30.506,00	$ 20.565.830,39	0,00	$ -	674,16	$ 20.565.830,39		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	674,16	$ 20.565.830,39
NP-31	Registro de corte de 1"	UN					3,00	$ 37.287,00	$ 111.861,00	0,00	$ -	3,00	$ 111.861,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 111.861,00
NP-32	Demolicion de muro en soga	M2					5,18	$ 12.301,00	$ 63.719,18	0,00	$ -	3,58	$ 44.037,58		$ -		$ -		$ -		$ -	1,60	$ 19.682		$ -	5,18	$ 63.719,18
NP-33	Adecuación de dilataciones	ML					336,20	$ 9.581,00	$ 3.221.132,20	0,00	$ -	0,00	$ -	336,20	$ 3.221.132,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	336,20	$ 3.221.132,20
NP-34	Tuberia PVC sanitaria de 2" incluye accesorios	M					15,65	$ 29.270,00	$ 458.075,50	0,00	$ -	15,65	$ 458.075,50		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,65	$ 458.075,50
NP-48	Madera maciza "Piñon de Oreja" para exterior e interior, (incluye marco en madera	M2					105,23	$ 800.097,00	$ 84.192.727,13	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	8,00	$ 6.400.776	0,00	$ -	66,32565	$ 53.066.954	21,70	$ 17.364.105	9,20	$ 7.360.892	105,23	$ 84.192.727,13
NP-53	Suministro e instalación de Flanche galvanizado desarrollo 20 cm hasta 30 cm calibre 26 para cubierta perimetral en teja tipo colonial (incluye aplicación de wash primer, esmalte para exteriores colonial y accesorios).	ML					103,43	$ 58.813,00	$ 6.083.028,59		$ -		$ -		$ -	99,63	$ 5.859.539		$ -		$ -	3,80	$ 223.489		$ -	103,43	$ 6.083.028,59
NP-54	Suministro e instalación Canal galvanizada D=71 cm – Cal. 18 - para cubierta auditorio en terraza tipo kingspan.	ML					14,08	$ 148.174,00	$ 2.086.289,92		$ -		$ -		$ -	14,08	$ 2.086.290		$ -		$ -		$ -		$ -	14,08	$ 2.086.289,92
NP-55	Construcción caja de inspección de 80 x 80 cm.	UN					1,00	$ 406.143,00	$ 406.143,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 406.143		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 406.143,00
NP-56	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 5mm de 15x15 cms	KG					229,95	$ 7.814,00	$ 1.796.859,61		$ -		$ -		$ -	221,57	$ 1.731.362		$ -	8,38205617	$ 65.497		$ -		$ -	229,95	$ 1.796.859,61
NP-57	Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto	ML					51,10	$ 92.693,00	$ 4.736.612,30		$ -		$ -		$ -	51,10	$ 4.736.612		$ -		$ -		$ -		$ -	51,10	$ 4.736.612,30
NP-58	Suministro es instalación de muro perimetral en cubierta tercer piso a dos caras en lámina de Fibrocemento de 10 mm para cubierta con aislamiento acústico y térmico.(No incluye estuco ni pintura)	ML					64,27	$ 155.415,00	$ 9.988.522,05		$ -		$ -		$ -	45,90	$ 7.133.549	18,37	$ 2.854.974		$ -		$ -		$ -	64,27	$ 9.988.522,05
NP-59	Suministro e instalación de muro perimetral en cubierta tercer piso a dos caras en lámina de Fibrocemento de 10 mm para cubierta con aislamiento acústico y térmico.(No incluye estuco ni pintura)	M2					10,00	$ 181.557,00	$ 1.815.424,75		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 1.815.425		$ -		$ -		$ -	5,05	$ 916.414	15,05	$ 2.731.838,58
NP-60	Suministro e instalación de piso estructurado calama multicolor o similar.	M2					104,23	$ 90.085,00	$ 9.389.928,90		$ -		$ -		$ -	104,23	$ 9.389.929		$ -		$ -		$ -		$ -	104,23	$ 9.389.928,90
NP-61	Suministro e instalación de cerámica para muros de baños formato 30 x 60	M2					128,69	$ 83.271,00	$ 10.716.228,26		$ -		$ -		$ -	125,28	$ 10.432.191		$ -		$ -	3,41	$ 284.037		$ -	128,69	$ 10.716.228,26
NP-62	Complementos diseños estructurales	UN					1,00	$ 14.172.667,00	$ 14.172.667,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 14.172.667		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 14.172.667,00
NP-63	suministro e instalacion de teja colonial ultra roma para cubierta perimetral	M2					105,09	$ 131.432,00	$ 13.812.570,03		$ -		$ -		$ -	95,21	$ 12.514.022	9,88	$ 1.298.548		$ -		$ -		$ -	105,09	$ 13.812.570,03
NP-64	Suministro e instalación de ceramica craquele de 30 x 30 o similar	M2					506,01	$ 93.902,00	$ 47.515.078,70		$ -		$ -		$ -	420,95	$ 39.527.610	85,06	$ 7.987.468		$ -		$ -		$ -	506,01	$ 47.515.078,70
NP-65	Guardescoba tipo ceramico craquele h=10cm o similar	ML					382,95	$ 25.177,00	$ 9.641.406,27		$ -		$ -		$ -	190,18	$ 4.788.162	192,77	$ 4.853.244		$ -		$ -		$ -	382,95	$ 9.641.406,27
NP-66	Suministro e instalación de escalera en angulo y escalones en hierro de 3/4" pintados con pintura epoxica-poliamida para tanque de almacenamiento y desarenador	UN					4,00	$ 935.842,00	$ 3.743.368,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 3.743.368		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 3.743.368,00
NP-67	Suministro e instalación de marco, contramarco y tapa metalica pintados con epoxico en poliamida para tanque de almacenamiento y desarenador	UND					4,00	$ 1.601.316,00	$ 6.405.264,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 6.405.264		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 6.405.264,00
NP-68	encerramiento tela verde h = 2.10 m	M					60,00	$ 17.332,00	$ 1.039.920,00		$ -		$ -		$ -	40,00	$ 693.280	20,00	$ 346.640		$ -		$ -		$ -	60,00	$ 1.039.920,00
NP-69	Suministro e instalacion de viga IP 140 incluye platina y pernos de fijación	UN					1,00	$ 1.498.055,00	$ 1.498.055,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.498.055		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.498.055,00
NP-70	Suministro e instalación de cerámica natal de 20 x 20 o similar	M2					14,54	$ 88.589,00	$ 1.287.641,12		$ -		$ -		$ -	14,54	$ 1.287.641		$ -		$ -		$ -		$ -	14,54	$ 1.287.641,12
NP-71	Construccion de estructura metalica para cubiertas perimetrales según planos	UN					24,00	$ 676.984,00	$ 16.247.616,00		$ -		$ -		$ -	24,00	$ 16.247.616		$ -		$ -		$ -		$ -	24,00	$ 16.247.616,00
NP-72	Suministro e instalación correas en perfil metalico para cubierta perimetral	ML					121,41	$ 49.153,00	$ 5.967.665,73		$ -		$ -		$ -	121,41	$ 5.967.666		$ -		$ -		$ -		$ -	121,41	$ 5.967.665,73
NP-73	Suministro e instalacion piso Gym de caucho.	M2					26,76	$ 487.197,00	$ 13.034.980,09		$ -		$ -		$ -		$ -	26,76	$ 13.034.980		$ -		$ -		$ -	26,76	$ 13.034.980,09
NP-74	Suministro e instalación de cerámica Indiana ARD pro miel de 30 x 60 o similar	M2					15,28	$ 91.889,00	$ 1.404.468,23		$ -		$ -		$ -		$ -	13,95	$ 1.281.852		$ -	1,33	$ 122.617		$ -	15,28	$ 1.404.468,23
NP-75	Suministro e instalación guarda escoba piso calama multicolor o similar.	ML					73,65	$ 25.177,00	$ 1.854.286,05		$ -		$ -		$ -	63,80	$ 1.606.293	9,85	$ 247.993		$ -		$ -		$ -	73,65	$ 1.854.286,05
NP-76	suministro e instalacion de Fayeba 1975 (grande)	UN					14,00	$ 70.152,00	$ 982.128,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 982.128		$ -	14,00	$ 982.128,00
NP-77	suministro e instalacion de Fayeba 1903 (pequeña)	UN					123,00	$ 48.018,00	$ 5.906.214,00		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 480.180	62	$ 2.977.116	51,00	$ 2.448.918		$ -	123,00	$ 5.906.214,00
NP-78	suministro e instalacion de Manija toledo 6734 (grande)	UN					47,00	$ 69.557,00	$ 3.269.179,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	47,00	$ 3.269.179		$ -	47,00	$ 3.269.179,00
NP-79	Suministro e instalación de loseta podotactil	M2					20,05	$ 160.187,00	$ 3.212.069,72		$ -		$ -	20,05	$ 3.212.070		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20,05	$ 3.212.069,72
NP-85	suministro e instalacion de estructura metalica en perfileria estructural superior a 2,	KG					2848,42	$ 23.106,00	$ 65.815.654,91		$ -		$ -		$ -		$ -	474,36	$ 10.960.622	2374,0601	$ 54.855.033		$ -		$ -	2848,42	$ 65.815.654,91
NP-86	Suministro e instalación pergola metálica con cubierta en Superboard	UN					2,00	$ 3.653.543,00	$ 7.307.086,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 7.307.086		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 7.307.086,00
NP-87	Suministro e instalación de estructura metálica con vidrio lamina 4+4 para	UN					3,00	$ 2.077.252,00	$ 6.231.756,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.077.252	0	$ -	2,00	$ 4.154.504		$ -	3,00	$ 6.231.756,00
NP-88	Suministro e instalación de alumnio arquitectonico y vidrio lamina 4+4 area de pasillos segundo piso	UN					1,00	$ 12.997.209,83	$ 12.997.209,83		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 12.997.210		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 12.997.209,83
NP-89	Fabricación e instalación de piezas en lámina Cold Roll con figuras hechas con laser, como elemento complementario para pasamos	UN					26,00	$ 938.215,00	$ 24.393.590,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13	$ 12.196.795	13,00	$ 12.196.795		$ -	26,00	$ 24.393.590,00
NP-90	Suministro e instalación de puerta ventana de 4 naves, dos fijas y dos corredizas en sistema monumental, sillar inclinado	UN					1,00	$ 9.138.600,00	$ 9.138.600,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 9.138.600		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 9.138.600,00
NP-91	Bomba eléctrica centrifuga de motor monofásica de 2.0 HP, con diametro de succión de 1 1/4" y diametro de descarga de 1" Rotor Cerrado en hierro. Ver página 15 del diseño de instalaciones anexo	UN					1,00	$ 18.977.758,00	$ 18.977.758,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 18.977.758		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 18.977.758,00
NP-92	Suministro y aplicación impermeabilizacion con recubrimiento elástico impermeable, elaborado con base en resinas acrílicas para la impermeabilización de cubiertas y terrazas.	M2					45,90	$ 80.114,00	$ 3.677.601,12		$ -		$ -		$ -		$ -	45,90	$ 3.677.601		$ -		$ -		$ -	45,90	$ 3.677.601,12
NP-93	Suministro e instalación de muro en drywall doble cara (no incluye estuco ni pintura).	M2					56,41	$ 117.912,00	$ 6.650.920,69		$ -		$ -		$ -		$ -	56,41	$ 6.650.921		$ -		$ -		$ -	56,41	$ 6.650.920,69
NP-94	Suministro e instalacion de vidrio laminado 4+4 para fachada existente	M2					34,83	$ 325.481,00	$ 11.337.847,47		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	34,83413	$ 11.337.847		$ -		$ -	34,83	$ 11.337.847,47
NP-95	Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15 1.2mm	ML					48,98	$ 32.780,00	$ 1.605.564,40		$ -		$ -		$ -	39,08	$ 1.281.042		$ -		$ -	9,90	$ 324.522		$ -	48,98	$ 1.605.564,40
NP-96	Suministro y aplicación de sikaimpermur como barrera area exterior muro zocalo.	ML					52,00	$ 51.728,00	$ 2.689.856,00		$ -		$ -		$ -	52,00	$ 2.689.856		$ -		$ -		$ -		$ -	52,00	$ 2.689.856,00
NP-97	Construccion de boca puertas en gravilla Lavada mona.	ML					37,15	$ 46.394,00	$ 1.723.305,13		$ -		$ -		$ -	37,15	$ 1.723.305		$ -		$ -		$ -		$ -	37,15	$ 1.723.305,13
NP-98	Suministro e instalacion de cielo razo en fibrocemento bajo cubierta area exterior (no incluye estuco ni pintura).	M2					61,22	$ 111.141,00	$ 6.804.352,10		$ -		$ -		$ -	59,14	$ 6.573.179		$ -		$ -	2,08	$ 231.173		$ -	61,22	$ 6.804.352,10
NP-99	Suministro e instalacion de Tapa De Registro 15X15 Color Blanco	UN					10,00	$ 34.543,00	$ 345.430,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 345.430		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 345.430,00
NP-100	Suministro e instalacion Griferia Ducha Monocontrol Greta MateBlack Corona	UN					2,00	$ 487.311,00	$ 974.622,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 974.622		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 974.622,00
NP-110	Suministro e instalacion de lavamanos Free institucional que cumpla con los requerimientos ADA, incluye griferia y demas accesorios.	UND					1,00	$ 1.044.313,00	$ 1.044.313,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.044.313		$ -	1,00	$ 1.044.313,00
NP-111	Suministro e instalacion arkowood H-100-50 WPC resistente para exteriores incluye accesorios de fijacion y tapas en el mismo material. Se instalara en la fachada area perimetral gym tercer piso.	M2					93,54	$ 402.174,00	$ 37.620.341,29		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	93,54	$ 37.620.341		$ -	93,54	$ 37.620.341,29
NP-112	Concreto ciclopeo	M3					5,40	$ 475.537,00	$ 2.567.899,80		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,40	$ 2.567.900		$ -	5,40	$ 2.567.899,80
NP-113	Suministro e instalacion de angulo metalico para soporte de vidrio laminado y pintura estructura metalica fachada	M2					69,67	$ 61.649,00	$ 4.294.978,56		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	69,67	$ 4.294.979		$ -	69,67	$ 4.294.978,56
NP-114	Suministro e instalacion de motobomba sumergible.	UND					1,00	$ 1.483.558,00	$ 1.483.558,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.483.558		$ -	1,00	$ 1.483.558,00

Consejo Superior de la Judicatura — **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda**

ACTA No. 8 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-115	Suministro e instalacion de mesones en quarzo para baño, incluye estructura	UND				5,00	$ 1.928.925,00	$ 9.644.625,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 9.644.625		$ -	5,00	$ 9.644.625,00
NP-116	Suministro e instalacion de wins en aluminio para baños	ML				24,43	$ 7.113,00	$ 173.770,59		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	24,43	$ 173.771		$ -	24,43	$ 173.770,59
NP-117	Mantenimiento de escalera metalica existente incluye lijada, grateada,	GBL				1,00	$ 1.317.853,00	$ 1.317.853,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.317.853		$ -	1,00	$ 1.317.853,00
NP -118	suministro e instalacion de estructura en superboard de 17 mm para tarima.	M2				34,58	$ 125.856,00	$ 4.352.194,87		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	34,58	$ 4.352.195		$ -	34,58	$ 4.352.194,87
NP-119	suministro e instalacion de estructura en superboard de 8 mm para tarima.	M2				7,28	$ 83.773,00	$ 610.018,23		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,28	$ 610.018		$ -	7,28	$ 610.018,23
NP-120	Suministro e instalacion de santirios Smart Alongado Blanco	UND				7,00	$ 778.705,00	$ 5.450.935,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 5.450.935		$ -	7,00	$ 5.450.935,00
NP-121	Suministro e instalacion de vidrio templado en 10 mm con herrajes en acero	M2				47,13	$ 672.000,00	$ 31.670.352,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	47,13	$ 31.670.352		$ -	47,13	$ 31.670.352,00
NP-122	Puerta en aluminio anolo con vidrio laminado 3+3 con cinta sandblasting.	UND				2,00	$ 1.440.350,00	$ 2.880.700,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 2.880.700		$ -	2,00	$ 2.880.700,00
NP-123	suministro e instalacion de piso en madera maciza algarrobo incluye guarda	M2				41,86	$ 320.038,00	$ 13.397.606,78		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	41,86	$ 13.397.607		$ -	41,86	$ 13.397.606,78
NP-124	suministro e instalacion de cocina incluye mueble superior, mueble inferior, lacena y mueble para nevera, meson en quarzo y lavaplatos en acero inoxidable y griferia.	GBL				1,00	$ 18.448.000,00	$ 18.448.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 18.448.000		$ -	1,00	$ 18.448.000,00
										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	OBRA ELECTRICA																												
NP-24	Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, tuberia PVC 1/2"	UN				45,00	$ 169.920,00	$ 7.646.400,00	32,00	$ 5.437.440	0,00	$ -	10,00	$ 1.699.200,00		$ -		$ -	3	$ 509.760		$ -		$ -	45,00	$ 7.646.400,00
NP-25	Salida toma doble tipo GFCI polo cable Cu # 12 THHN AWG, tuberia PVC 1/2"	UN				2,00	$ 234.758,00	$ 469.516,00	2,00	$ 469.516	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 469.516,00
NP-35	suministro e instalación de bandeja tipo ducto cerrado de 10x10 con tapa y tornillo, sin división fabricada en lamina cold rolled cal 22, color blanco. (incluye accesorios de anclaje a la estructura en riel chanel y varilla roscada de 3/8" y aterrizaje en cable de cobre desnudo no. 8)	ML				50,40	$ 111.180,00	$ 5.603.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	46,71	$ 5.193.217,80		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	46,71	$ 5.193.217,80
NP-36	suministro e instalacion de accesorio para bandeja tipo ducto cerrado de 10x10	UN				11,00	$ 93.895,00	$ 1.032.845,00	0,00	$ -		$ -	11,00	$ 1.032.845,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11,00	$ 1.032.845,00
NP-37	suministro e instalacion de tablero trifasico de 12 circuitos con espacio para	UN				1,00	$ 1.037.848,00	$ 1.037.848,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 1.037.848,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.037.848,00
NP-38	aterrizaje para estructura metalica de cubierta en calle de cobre desnudo no. 8	UN				1,00	$ 839.346,00	$ 839.346,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 839.346,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 839.346,00
NP-39	breaker monopolar enchufable de 1 x 20 a. incluyeformado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos	UN				33,00	$ 26.784,00	$ 883.872,00	0,00	$ -		$ -	32,00	$ 857.088,00		$ -		$ -	1	$ 26.784	1,00	$ 26.784	34,00	$ 910.656,00
NP-40	suministro e instalacion de luminaria lineal de 40w l=1,2 m, 3200 lm.	UN				30,00	$ 289.823,00	$ 8.694.690,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 8.694.690		$ -	30,00	$ 8.694.690,00
NP-41	suministro e instalacion de luminaria led antar double rd 18w, acabado negro. flujo luminoso 1600 lm. para exteriores. proteccion ip 65	UN				7,00	$ 75.434,00	$ 528.038,00	0,00	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 150.868	4	$ 301.736		$ -		$ -	6,00	$ 452.604,00
NP-42	tubería conduit emt 1 1/2", soporte en riel unistrut. no incluye curvas ni accesorios de conexión. (apu 2023 electricos infraestructura v5 del 15-sep-23 item 03.02.14)	ML				31,00	$ 55.101,00	$ 1.708.131,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 991.818		$ -	18,00	$ 991.818,00
NP-43	alimentador en 3no.8f+1no.8n+1no.8t. sin ducto. cable de bajo contenido de halogenos. (tableros de tomas pisos 1 y 2)	ML				53,00	$ 66.463,00	$ 3.522.539,00	0,00	$ -		$ -	25,00	$ 1.661.575,00		$ -		$ -	28	$ 1.860.964		$ -		$ -	53,00	$ 3.522.539,00
NP-44	alimentador en 2no.8f+1no.8n+1no.8t. sin ducto. cable de bajo contenido de halogenos. (tablero regulado y tablero de iluminación)	ML				30,00	$ 56.055,00	$ 1.681.650,00	0,00	$ -		$ -	30,00	$ 1.681.650,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 1.681.650,00
NP-45	construccion de cajilla de inspeccion de 60x60cm de diametro interno libre, profundidad de 1metro. muros de 15 cm de espesor en concreto de 3000 psi reforzados con malla d=5mm. inlcuye marco y contramarco en angulo, tapa fundida reforzada. (no incluye excavación)	UN				2,00	$ 1.164.447,00	$ 2.328.894,00	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 2.328.894,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 2.328.894,00
NP-46	suministro e instalacion de breaker bipolar enchufable de 40a	UN				2,00	$ 95.899,00	$ 191.798,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 95.899,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 95.899,00
NP-47	suministro e instalacion de breaker industrial de 3x40a	UN				1,00	$ 303.107,00	$ 303.107,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 303.107,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 303.107,00
NP-49	suministro e instalacion de tuberia emt de 1 1/4" soporte en riel unistrut. incluye	ML				10,00	$ 57.371,00	$ 573.710,00	0,00	$ -		$ -		$ -	10,00	$ 573.710		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 573.710,00
NP-50	salidas para conexión de cable hdmi desde tv hasta escritorio para oficinas de juez 1, 2 y 3. incluye tuberia emt de 1 1/4" y accesorios, tuberia pvc de 1 1/4", accesorios y cajas. (no incluye cableado)	GLO				1,00	$ 1.027.012,00	$ 1.027.012,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 1.027.012,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.027.012,00
NP-51	complemento de diseño electrico detallado sistema solar fotovoltaico	UN				1,00	$ 4.383.167,00	$ 4.383.167,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 4.383.167		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 4.383.167,00
NP-52	complemento de diseño electrico detallado de instalaciones de uso final	UN				1,00	$ 6.465.667,00	$ 6.465.667,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.465.667		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.465.667,00
NP-80	alimentador en 2no.6f+1no.6n+1no.10t. sin ducto. cable de bajo contenido de halógenos. (desde inversor hasta tablero de iluminación 1)	ML				24,00	$ 78.492,00	$ 1.883.808,00		$ -		$ -		$ -	24,00	$ 1.883.808		$ -		$ -		$ -		$ -	24,00	$ 1.883.808,00
NP-81	alimentador en 2no.6f+1no.10t. sin ducto. cable de bajo contenido de halógenos. (desde inversor hasta tablero general)	ML				27,00	$ 60.743,00	$ 1.640.061,00		$ -		$ -		$ -	27,00	$ 1.640.061		$ -		$ -		$ -		$ -	27,00	$ 1.640.061,00
NP-82	construcción de salidas para micrófonos (solo tubería y accesorios), salidas para cámaras (solo tubería y accesorios), salidas para conexión hdmi de tvs (solo tubería y accesorios), suministro e instalación de tubería para salidas de voz y datos, incluye accesorios. para redes solicitadas en las salas de audiencias 1 y 2 de la edificación	GBL				1,00	$ 1.504.790,00	$ 1.504.790,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.504.790		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.504.790,00
NP-83	salida de voz y datos incluye faceplate sencillo y jacks rj45. no incluye cableado ni	UN				17,00	$ 97.180,00	$ 1.652.060,00		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 1.263.340		$ -	4	$ 388.720		$ -		$ -	17,00	$ 1.652.060,00
NP-84	suministro e instalación de tablero bifasico de 12 circuitos con puerta	UN				1,00	$ 628.493,00	$ 628.493,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 628.493		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 628.493,00
NP-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRONICO DIRECTO 5(120)A 120/208V CL 1 ACT/RECT 3F/4H	UN				1,00	$ 1.781.396,00	$ 1.781.396,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.781.396		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.781.396,00
NP-102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MOTORES SEGÚN DISEÑO	UN				1,00	$ 2.323.643,15	$ 2.323.643,15		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.323.643		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.323.643,15
NP-103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS CON SISTEMA DE ALTERNACION PARA 2 BOMBAS DE 220HP	UN				1,00	$ 2.180.934,15	$ 2.180.934,15		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.180.934		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.180.934,15

Consejo Superior de la Judicatura — **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda**

ACTA No. 8 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-104	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA AJUSTE DEL TGD EXISTENTE SEGÚN DISEÑO	UN				1,00	$ 909.065,00	$ 909.065,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 909.065		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 909.065,00
NP-105	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO	UN				1,00	$ 1.920.738,00	$ 1.920.738,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.920.738		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.920.738,00
NP-106	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE PISO DE XXX, INCLUYE ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAJES PARA PATCH PANEL, BANDEJAS VENTILADAS, MULTITOMA, KIT DE VENTILACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN				1,00	$ 4.830.257,00	$ 4.830.257,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 4.830.257		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 4.830.257,00
NP-107	Derechos ante CHEC por cortes de energia, revisión y de conexión del sistema eléctrico	UN				1,00	$ 688.680,00	$ 688.680,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 688.680	1,00	$ 688.680,00
NP-108	Derechos para certificación de conformidad con RETIE	UN				2,00	$ 8.024.660,00	$ 16.049.320,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 16.049.320		$ -	2,00	$ 16.049.320,00
NP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIFI Module green point RJ-45 incluido acceso a plataforma de monitoreo	UN				1,00	$ 3.075.100,00	$ 3.075.100,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.075.100	1,00	$ 3.075.100,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS =					$ 950.290.972			$ 1.424.803.190		$ 158.440.146		$ 113.808.502		$ 58.835.670,26		$ 296.820.379		$ 214.229.240		$ 225.119.313		$ 331.750.771		$ 25.799.171		$ 1.424.803.190,94
ADMINISTRACION		15%			$ 142.543.646	15%		$ 213.720.478	15%	$ 23.766.022	15%	$ 17.071.275	15%	$ 8.825.350,54	15%	$ 44.523.057	15%	$ 32.134.386	15%	$ 33.767.897	15%	$ 49.762.616	15%	$ 3.869.876	15%	$ 213.720.478,64
UTILIDAD		5%			$ 47.514.549	5%		$ 71.240.159	5%	$ 7.922.007	5%	$ 5.690.425	5%	$ 2.941.783,51	5%	$ 14.841.019	5%	$ 10.711.462	5%	$ 11.255.966	5%	$ 16.587.539	5%	$ 1.289.959	5%	$ 71.240.159,55
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			$ 9.027.764	19%		$ 13.535.630	19%	$ 1.505.181	19%	$ 1.081.181	19%	$ 558.938,87	19%	$ 2.819.794	19%	$ 2.035.178	19%	$ 2.138.633	19%	$ 3.151.632	19%	$ 245.092	19%	$ 13.535.630,31
TOTAL COSTOS DE A. U + IVA					$ 199.085.959	TOTAL COSTOS DE A. U + IVA		$ 298.496.268	A.U + IVA	$ 33.193.211	A.U + IVA	$ 23.842.881	A.U + IVA	$ 12.326.072,92	A.U + IVA	$ 62.183.869	A.U + IVA	$ 44.881.026	A.U + IVA	$ 47.162.496	A.U + IVA	$ 69.501.787	A.U + IVA	$ 5.404.926	A.U + IVA	$ 298.496.267,06
TOTAL DEL PROYECTO					$ 1.149.376.931	**TOTAL DEL PROYECTO**		$ 1.723.299.458	**TOTAL**	$ 191.633.357	**TOTAL**	$ 137.651.383	**TOTAL**	$ 71.161.743,18	**TOTAL**	$ 359.004.249	**TOTAL**	$ 259.110.266	**TOTAL**	$ 272.281.809	**TOTAL**	$ 401.252.557	**TOTAL**	$ 31.204.098	**TOTAL**	$ 1.723.299.458,00

$ 1.149.376.931

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

Al final de la ejecución del contrato de obra, el contratista ha subsanado las observaciones presentadas por la interventoría.

Nota: Previo al recibo de las obras. la interventoría obligatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras.

4. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista de obra y del interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe de acuerdo a las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Pereira, Risaralda, a los Treinta uno (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre)

Representante Legal del Contratista de obra
RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

(Firma)
(Nombre)

Representante Legal del Interventor
LAURA CAROLINA GONZALEZ PEREZ