ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

TEMA O ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 6 al Contrato obra No. 1698-2024				**COMITÉ NÚMERO:**	6	
FECHA:	marzo 19 2025	**HORA:**	9:30 am	**LUGAR:**	Bonanza Sur.		
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ORGANIZA LA REUNIÓN:	Jairo Ortiz – Director de Interventoría						
ARCHIVADA EN:	Archivo del Contrato Interventoría No. 1707 de 2024						

1. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de avance general al contrato de obra No. 1698-2024

2. DESARROLLO

2.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIONES ANTERIORES

ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA	ESTADO
Solicitud modificatorio	Contratista	14-03-2025	Cumplida.
Entrega cronograma ajustado	Contratista-Interventoría	17-03-2025	Parcialmente cumplido.

2.2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hace mencion del tramite de NP's para incluirlos en el modificatorio contractual, se menciona la observación de la unidad de medida para el material (Tuercas y espaciadores), ya que se puede presentar confusión por la cantidad que se esta relacionando.
Se deja para que se incluya en el formato la nota aclaratoria de su unidad de medida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

Para el otro si, se menciona que se incluirá el punto de Bonanza Sur así como tambien la inclusión de los 2 NPS.

El Director de obra hace mención que traerán otra maquina para las perforaciones, esto como consecuencia del tiempo contractual restante y el clima que se esta presentando en el sector donde esta ubicado el talud.

Por parte del FOLCB hace la pregunta de si se requiere un plan de contingencia, frente a esto por parte del Director de Interventoría hace mención que lo manifestado por el contratista de obra de traer otra maquina de perforación hace parte del plan de contingencia.

Se menciona que en el trascurso del día se enviara al FOLCB porcentaje programado y ejecutado teniendo en cuenta el cronograma que envie el contratista de hoy a la Interventoría.

Se menciona que a la fecha no ha remitido el contratista el plan de exploración para revisión de Interventoría, lo anterior, teniendo en cuenta que las muestras estan en laboratorio.

Se pacta fecha de corte para cantidades de avance y presentación de informe para los dias 25 de cada mes, teniendo en cuenta los tiempos del FOLCB.

Desde el área SST de Interventoría se hace mencion de la fecha de cobertura de planillas seguridad social, en las que se tiene como fecha

de la cobertura para el 11 de marzo de 2025, teniendo en cuenta el inicio de etapa de obra (Febrero 18 2025).
Se hace mención del manual de identificación con base al IDU, se solicita que personal de obra tenga su dotación.
Se menciona el PMT teniendo en cuenta que aun nos se tiene por parte de SDM, para que se tenga delimitados los pasos peatonales una vez se tenga aprobación
Se solicita gestion con gestión de riesgo por parte del FOLCB para el manejo de arboles en las actividades que se estan adelantando.
Se menciona el envio de observaciones de Interventoría respecto al PIPMA, se espera el viernes remitir la atención de observaciones.
Area social hace mención de la PQR por la afectación a una vivienda.
Interventoría hace mencion que hace falta cartelera para el punto atención, reuniones pendientes con la JAC y gestion riesgo (Informativas).

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PACTADA
Personal con manual identificación	Contratista	25-03-2025.
Atención PIPMA	Contratista	21-03-2025.
Remisión solicitud modificatorio	Contratista- Interventoría	20-03-2025.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

4. REGISTRO DE ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Jairo Ortiz	Interventoria	
Cesar Castro	FDLCB - Infraestructura	
Maryory Pasachoa	FDLCB - Infraestructura maryory.pasachoa@gobiernobogota.gov.co	
Alexander Jaimes	Director de obra	
Sergio A Lara G	Consorcio RCA Bolivar Residente de obra	
RAFAEL PEÑALOZA FERRO	CONSORCIO RCA BOLIVAR COORDINADOR DE OBRA	
Diego Armando Hernandez	Consorcio RCA Bolivar Ing Ambiental	
Paola Andrea Para.	Interventoria GMC.	
Wilmer Bao	Interventoria GMC	
Erika Bernal.	Contratista.	

Andrés Felipe Aboleda Interventoría

Mildrey Lorena Pinilla contratista Mildrey Pinilla