ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

TEMA O ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 8 al Contrato obra No. 1698-2024			**COMITÉ NÚMERO:**	8	
FECHA:	Abril 2 de 2025	**HORA:**	9:00 a.m.	**LUGAR:**	Bonanza Sur	
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ORGANIZA LA REUNIÓN:	Jairo Ortiz – Director de Interventoría					
ARCHIVADA EN:	Archivo del Contrato Interventoría No. 1707 de 2024					

1. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de avance general al contrato de obra No. 1698-2024

2. DESARROLLO

2.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIONES ANTERIORES

ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA	ESTADO
Solicitud modificación contractual	Contratista – Interventoría	Marzo 26 de 2025	Cumplido

2.2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité haciendo mención de los compromisos pactados en el comité anterior, en lo cual se cumplieron por completo.

- Se hace mención del ajuste a la solicitud contractual (modificatorio) para la inclusión de los NP.

SOCIAL

- Se hace mención de la radicacion del plan de gestión social del contratista, asi mismo el diseño de volantes y aviso para el punto ciea, el FDLCB menciona unos ajustes para la aprobación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

Se hace mención de las actas de vecindad, las cuales estan para la revisión de Interventoria para emitir un concepto.

Se menciona que para el dia viernes se espera dar cierre a la PQRS por la afectación a una vivienda por las actividades de mitigación en el talud.

SST

- Interventoria atraves de sos inspector SISO menciona que se tiene aprobado el ingreso de personal de obra

Se ha hecho seguimiento a las actividades de perforación, haciendo revisión de la linea de vida instalada en la parte superior del talud

Se tiene aprobación de ingreso de maquinaria, se está a la espera que llegue al punto otro equipo para las actividades de perforación en el talud.

Se pacta compromiso por el contratista para dar cumplimiento al manual de identificación para los trabajadores.

Se menciona el cerramiento realizado en la parte superior del talud, con el Fin de evitar incidentes con la comunidad.

Ambiental

Se hace mención de la aprobación del PIPMA ppo parte de la Interventoría para dar continuidad al tramitel del PIN ambiental

Se hacer mención de la entrega de informes mensuales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

Tecnico

Se hace mención de los porcentajes para lo cual se tiene un 5,09% ejecutado y un programado del 3,44%..

Se hace mención que Interventoría hara control y seguimiento en las perforaciones para el metraje de cada perforación.

Se hace mención de las cuentas de cobro para el día 7 abril 2025 el cual es el ultimo día para poder cobrar tanto contratista como la Interventoría.

Se hace mención de una reunion con el alcalde de Ciudad Bolivar para el día 9 de abril 2025, en el mismo sentido se habla de la posibilidad para una adición en tiempo y presupuesto para los contratos tanto del contrato de obra como para la Interventoría, con el Fin de tener una presentación para la reunión del día 9 para el alcalde.

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PACTADA
Actas vecindad	Contratista - Interventoría	abril 4 2025
Volante y curso punto ciega	Contratista	abril 5 2025
Manual identificación	Contratista	abril 7 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

4. REGISTRO DE ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Erika Bernal G.	Contratista S.S.T.	
Sergio A Lara G	Contratista Residente	
Karol Cardozo Rico	Contratista Gestión del riesgo Alcaldía Local	
Paola Andrea Pava.	Interventoría.	
RAFAEL PEÑARANDA F.	CONTRATISTA - TECNICO.	
Wilmer Barea G	Interventoría	
Cesar Castro	FDLCB - Infraestr.	
Manyon Paracheo	FDLCB - Infraestructura	
Oscar Montoya	Interventoría	
Jairo Ortiz	Interventoría	
Andres Arboleda	Interventoría	
Alexander Jaimes	Contratista Directa	
Mildray Lorena Pinilla	Contratista - Residente social	Mildray Pinilla