FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 4 **DEL** 24/02/2025 **AL** 2/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	8	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	16,67%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 115.267.227,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	7,50%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 115.267.227,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 4 **DEL** 24/02/2025 **AL** 2/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se remitió invitación para el comité de obra de fecha febrero 26 de 2025 en el punto critico de Bonanza Sur
• Se hizo traslado de la comunicación allegada por el FDLCB referente a la viabilidad e inclusión del punto de Bonanza Sur.
• Se hizo primer (1) llamado de atención por la NO entrega de los APU's contractuales de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Contratista de obra.
• Se radicó el tercer (3er) informe semanal de Interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL

• Se recibe el PIPMA por parte del contratista, el cual se esta haciendo la respectiva revisión desde este componente.

COMPONENTE SOCIAL

• Asistencia y participación en el comité de obra, entre la Entidad, Contratista e Interventoría.
• Elaboración y radicación de los siguientes oficios enviados al contratista, así:
1. GMC-139-019-2025 - Solicitud entrega PGS (26-02-25).
2. GMC-139-022-2025 - 1er llamado de atención - inasistencia Residente social (28-02-25).

COMPONENTE SST

• Asistencia y participación en el comité de obra de fecha febrero 26 de 2025.
• Se remite la 2da solicitud al contratista de obra para que remitan la documentación de personal minimo.
• Se remite el 1er llamado de atención por la NO entrega de los documentos de ingreso para el personal minimo.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 4 **DEL** 24/02/2025 **AL** 2/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.


N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Recorrido punto Bonanza Sur



Descripción Foto 2.

Recorrido punto Bonanza Sur



Descripción Foto 1.

Comité de seguimiento No. 3 al Contrato obra No. 1698-2024



Descripción Foto 2.

Comité de seguimiento No. 3 al Contrato obra No. 1698-2024

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dos (Día en letras) (2) (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S