FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 7 **DEL** 17/03/2025 **AL** 23/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 6 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	2,54%	0,00%	1,03%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 38.976.652,00	$ -	$ 15.811.491,00
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	2,54%	0,00%	103,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 38.976.652,00	$ -	$ 15.811.491,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 7 **DEL** 17/03/2025 **AL** 23/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se participa en el comité de seguimiento No. 6 para el contrato obra No. 1698-2024
• Se verifican actividades de limpieza en las cunetas ubicadas en la parte superior del talud.
• Se verifica excavación de material rocoso producto de la perfilación en la pata del talud.
• Se hace acompañamiento en las actividades de roceria en la parte superior del talud.

COMPONENTE SOCIAL

Programa de Divulgación e Información a la comunidad

• Reunión de inicio: Asistencia y participación en la reunión de inicio del proyecto en el Salón Comunal barrio Canteras - Ciudad Bolívar (19-03-25).
• Volantes informativos: Revisión de los ajustes requeridos por la Entidad al volante de invitación a la reunión de inicio (17-03-25).
• Volante de inicio: Revisión y aprobación del volante de inicio de actividades enviado por el contratista, el cual fue enviado a la Supervisión para revisión y visto bueno (20-03-25).

Programa de Atención a la Ciudadanía

• Se realiza seguimiento a la PQRSD No. 1.

Programa de contratación y capacitación

• Capacitación a empleados: se verifica la realización de la primera capacitación sobre aspectos generales del proyecto y gestión social (17-03-25).

Comités

• Asistencia y participación en el comité de obra de seguimiento semanal al proyecto (19-03-25).

Correspondencia

• Remisión del Plan de Acción Social - PAI a la Entidad con el comunicado GMC-139-045-2025 del 18 de marzo de 2025.
• Remisión del Plan de Gestión Social - PGS a la Entidad con el comunicado GMC-139-046-2025 del 18 de marzo de 2025.
• Solicitud de información sobre el estado de cumplimiento de los porcentajes de vinculación al contratista con el comunicado GMC-139-051-2025 del 20 de marzo de 2025.

COMPONENTE SST

• Se da aprobación de ingreso al personal de obra allegado por parte del Contratista de Obra.
• Se menciona al contratista que las planillas de seguridad social aportadas tienen fecha de cobertura a partir del 11 de marzo y no del 18 de febrero de 2025, cuando se dio inicio a la etapa de obra.
• Seguimiento y control de las actividades realizadas por el Contratista en el punto critico de Bonanza Sur.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
	Ejecución de Proyecto	2	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 7 **DEL** 17/03/2025 **AL** 23/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Actividades de limpieza en cunetas parte superior talud.



Descripción Foto 2.

Actividades de limpieza en cunetas parte superior talud.



Descripción Foto 3.

Perfilación de la pata del talud.



Descripción Foto 4.

Asistencia y participación en la reunión de inicio del proyecto en el Salón Comunal barrio Canteras - Ciudad Bolívar (19-03-25).

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinticuatro (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S