INFORME MENSUAL EJECUTIVO No. 9

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

Cuyo objeto es: "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

PERIODO

30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025




CONTRATISTA
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
NIT. 901.898.342-6

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL IP
NIT. 901.898.791-1

VERSIÓN 0

NOVIEMBRE 2025

CONTROL DE REVISIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Andrea Katherine Andrade Arias	Residente de Obra		06/11/2025
REVISÓ	María Virginia Rocha Gracia	Director de obra		06/11/2025
REVISÓ INTERVENTORÍA	John Fredy Torres Duque	Residente de Interventoría		
APROBÓ INTERVENTORÍA	Miguel Geovanny Torres Burgos	Director de Interventoría		
Observaciones:				

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	Observaciones y/o modificaciones

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3 AVANCE DE OBRA 6
3.1 Relación de ID´s asignados 6
3.2 Relación de Obras ejecutadas 9
3.3 Relación de ID´s presentados a facturación 10
3.4 Relación de avance de obra por ítem 10
3.5 Estado de Georreferenciación 16
3.6 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo 16
4 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 17
5 TRÁMITE DE PMT´S 18
6 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de obra 5
Tabla 2. Relación ID's asignados 6
Tabla 3. Relación obras ejecutadas 9
Tabla 4. Relación de ID's presentados a facturación 10
Tabla 5. Relación de obra por Item 11
Tabla 6. Estado de georreferenciación 16
Tabla 11. Relación de Gestiones y Consultas con otras Entidades – MES 8 17
Tabla 7. Relación PMT's tramitados 18

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe Mensual de Obra No. 9, correspondiente al periodo del 30 de SEPTIEMBRE al 29 de OCTUBRE de 2025, para la ejecución del Contrato de Obra No. 2024-3650 cuyo objeto corresponde a "**REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.**

A continuación, se realizará el respectivo reporte de actividades ejecutadas durante el periodo reportado, teniendo en cuenta que se procedió con la suscripción del acta de inicio el pasado 30 de enero de 2025.

Con el objetivo de dar una atención integral a la ciudad de Bogotá D.C., en temas de seguridad vial, la Secretaria Distrital de Movilidad adelantó el proceso licitatorio con el cual se están desarrollando actividades de suministro e implementación de señalización vertical, horizontal y otros elementos de seguridad vial.

Para el desarrollo del proyecto, se dividió la ciudad en siete (7) zonas con el fin de tener una cobertura y límites geográficos para cada zona y así optimizar las acciones y logística de atención integral de las medidas e intervenciones en materia de seguridad vial y señalización de la ciudad.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, el cual a la fecha mantiene las condiciones contractuales iniciales

Tabla 1. Información general del contrato de obra

ZONA 4 – CENTRO SUR	
CONTRATO No.	2024-3650
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA - 4 CENTRO SUR
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
NIT	901.898.342-6
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAL IP
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE INICIO	30/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2027
VALOR INICIAL	$ 18.771.473.428
INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	2024-3665
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Fuente: Elaboración propia

3 AVANCE DE OBRA

3.1 Relación de ID´s asignados

A corte del presente informe **MES 9**, se han asignado los siguientes ID´s para inspección e implementación.

Tabla 2. Relación ID's asignados

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
0	MV_AC26_643_24_V0	14 - Los Mártires
0	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	15 - Antonio Nariño
0	MV_AV_NQS_1073_24	16 - Puente Aranda
1	EX_18_002_1445_14	18 - Rafael Uribe Uribe
2	MV_16_181_1249_11	16 - Puente Aranda
3	EX_15_95_1867_12	15 - Antonio Nariño
4	EX_14_104_1881_12	14 - Los Mártires
5	EX_14_084_1249_11	14 - Los Mártires
6	MV_14_015	14 - Los Mártires
7	EX_15_349_826_10	15 - Antonio Nariño
8	EX_16_047_1556_10	16 - Puente Aranda
9	EX_16_194_1881_12	16 - Puente Aranda
10	EX_15_93_1867_12	15 - Antonio Nariño
11	EX_14_097_1881_12	14 - Los Mártires
12	EX_16_208_1881_12	16 - Puente Aranda
13	EX_14_096_1881_12	14 - Los Mártires
14	EX_14_001_2487_21	14 - Los mártires
15	EX_16_198_1881_12	16 - Puente Aranda
16	EX_15_032_1561_10	15 - Antonio Nariño
17	PMT EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	18 - Rafael Uribe Uribe
18	PMT EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	18 - Rafael Uribe Uribe
19	SUMINISTRO #1	N.A.
20	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	14 - Los Mártires
21	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	16 - Puente Aranda
22	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	14 - Los Mártires
23	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	14 - Los Mártires

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
24	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
25	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	14 - Los Mártires
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS _V1	16 - Puente Aranda
27	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	16 - Puente Aranda
28	EX_18_235_937_09_V9	18 - Rafael Uribe Uribe
29	PMT DE EMERGENCIA 003 Evento SIRE 5446502	18 - Rafael Uribe Uribe
30	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
31	MV_09_024_1249_11	16 - Puente Aranda
32	MV_AC_13_872_24_T1	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires
33	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	15 - Antonio Nariño
34	CP_20243650_009 (EX_15_349_826_10_V8)	15 - Antonio Nariño
35	CP_20243650_010 (EX_18_165_1867_12_V5)	18 - Rafael Uribe Uribe
36	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	18 - Rafael Uribe Uribe
37	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires
38	CP_20243650_013 (MV_AV_NQS_1073_24)	16 - Puente Aranda
39	PMT DE EMERGENCIA 004 – DI No. 21789	18 - Rafael Uribe Uribe
40	CP_20243650_014 (EX_14_104_1881_12_V6)	14 - Los Mártires
41	PMT DE EMERGENCIA 005 SDM-202561201722862	18 - Rafael Uribe Uribe
42	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORRUTA	Multilocalidad
43	SUMINISTRO # 2	NA
44	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 (URBANISMO TÁCTICO)	02 - Chapinero
45	SUMINISTRO # 3	NA
46	MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	16 – Puente Aranda
47	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	16 – Puente Aranda
48	SUMINISTRO # 4	NA
49	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 - Los Mártires
50	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 - Los Mártires
51	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	15 – Antonio Nariño

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
52	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	16 – Puente Aranda
53	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 – Los Mártires
54	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	14 – Los Mártires
55	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	18 - Rafael Uribe Uribe
56	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	18 - Rafael Uribe Uribe
57	CP_20243650_023 KR 30 CON CALLE 45	Teusaquillo
58	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	18 - Rafael Uribe Uribe
59	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	18 - Rafael Uribe Uribe
60	PMT EMERGENCIA 008 2024ER20997_IDIGER	18 - Rafael Uribe Uribe
61	CP_20243650_025 (MV_AV_NQS_1073_24) KR 30 CON CL 53	Teusaquillo
62	CP_20243650_026 (MV_15_016_1561_10_V11 EX_15_422_826_10_V12) CL 22 S CON KR 18	15 – Antonio Nariño 18 – Rafael Uribe Uribe
63	CP_20243650_027 (EX_16_209_1881_12_V3) CL 37 S CON KR 52C	16 – Puente Aranda
64	CP_20243650_028 EX_18_165_1867_12_V5	18 - Rafael Uribe Uribe
65	EX_02_033_1556_10	02 - Chapinero
66	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	02 - Chapinero
67	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	13 - Teusaquillo
68	EX_02_356_946_10_V11	02 - Chapinero
69	EX_02_356_946_10_V12	02 - Chapinero
70	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	02 - Chapinero
71	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	16 - Puente Aranda
72	EX_18_358_826_10_V2	18 - Rafael Uribe Uribe
73	SUMINISTRO # 5	NA
74	CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	16 - Puente Aranda
75	MV_16_174_1249_11_V12	16 - Puente Aranda
76	CP_20243650_031 (CPS_941_EM_19_111_V27)	18 - Rafael Uribe Uribe
77	CP_20243650_032 (SH_SV_AK10_CL31SUR_CL7_V6)	15 - Antonio Nariño

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
78	CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	18 - Rafael Uribe Uribe
79	MV_14_089_1249_11	14 - Mártires
80	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	02 - Chapinero

Fuente: Fuente: Elaboración propia

3.2 Relación de Obras ejecutadas

Para el periodo del presente informe **MES 9**, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 3. Relación obras ejecutadas.

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 14)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires	Multilocalidad	Avenida Calle 13 entre KR 14 y KR 33
2	ZPP SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	Horizontal y Vertical	02 - Chapinero	90 - Pardo Rubio	CL 65 ENTRE KR 1A Y KR 5, DE LA KR 4 ENTRE CL 65 Y CL 68 DE LA CL 65 BIS ENTRE KR 4 Y KR 4A
3	ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	Horizontal	13 - Teusaquillo	106 - La Esmeralda	CL 57B ENTRE LA KR 54 Y AK 50, EN LA KR 53 ENTRE LA AC 53 Y CL 57B Y EN LA KR 54 ENTRE CL 57B Y CL 59
4	ZPP SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS_V0	Horizontal	02 - Chapinero	97 - Chicó Lago	CL 81 ENTRE KR 11 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 14 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 13 Y KR 13A, 80 ENTRE KR 13 Y KR 12A, CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 12A Y CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 11
5	CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	Horizontal	16 - Puente Aranda	111 - Puente Aranda	Avenida Americas con KR 60

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
6	CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	18 - Diana Turbay 39 - Quiroga	KR 33 X CL 41S
7	EX_15_95_1867_12	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	38 - Restrepo	CALLE 23 SUR HASTA TV 33 ENTRE AV CARRERA 27 HASTA AK 30
8	EX_18_358_826_10_V2	Horizontal	15 - Antonio Nariño	39 - Quiroga	DESDE AV. SANTA LUCIA KR 50 Y AV GAITAN CORTES AK 33 HASTA LA AV GENERAL SANTANDER DG 39A S

Fuente: Elaboración propia

3.3 Relación de ID´s presentados a facturación

A continuación, se presenta el consolidado de los ID's presentados a facturación por el contratista durante el presente mes:

Tabla 4. Relación de ID's presentados a facturación

ID's	HORIZONTAL	VERTICAL	TOTAL
MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 14)	$ 104.123.775,18	$ 50.014.009,10	$ 154.137.784,28
ZPP SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	$ 125.996.127,00	$ 22.089.678,32	$ 148.085.805,32
ZPP SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS_V0	$ 56.167.294,00	-	$ 56.167.294,00
ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	$ 42.143.604,00	-	$ 42.143.604,00
CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 766.471,00	-	$ 766.471,00
CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	$ 9.990.957,00	-	$ 9.990.957,00
			$ 411.291.916

Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior, se puede concluir que a la fecha de corte del presente periodo **MES 9**, se tiene un valor ejecutado total de **$ 6.904.664.016,00** que corresponde al **33,74%** del valor total del contrato.

3.4 Relación de avance de obra por ítem

A continuación, se presenta el consolidado de cantidades de obra ejecutadas por cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica.

Tabla 5. Relación de obra por Item

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	8,06	$ 496.002,00	$ 3.998.768,12
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	14,00	$ 157.769,00	$ 2.208.766,00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	11,00	$ 218.306,00	$ 2.401.366,00
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	36,00	$ 374.270,00	$ 13.473.720,00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	7,00	$ 592.484,00	$ 4.147.388,00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	1,00	$ 748.310,00	$ 748.310,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	2,22	$ 522.024,00	$ 1.159.415,30
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16	1,00	$ 679.122,00	$ 679.122,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.			
17	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	3,00	$ 396.913,00	$ 1.190.739,00
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	3,00	$ 526.937,00	$ 1.580.811,00
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	10,00	$ 274.601,00	$ 2.746.010,00
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	77,00	$ 321.778,00	$ 24.776.906,00
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	11,00	$ 474.112,00	$ 5.215.232,00
22	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	10,00	$ 211.832,00	$ 2.118.320,00
25	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película	1,00	$ 156.353,00	$ 156.353,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)			
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	25,00	$ 59.461,00	$ 1.486.525,00
27	UN	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	11,00	$ 31.105,00	$ 342.155,00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	113,00	$ 31.887,00	$ 3.603.231,00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	1,00	$ 70.550,00	$ 70.550,00
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3.195,90	$ 1.747,00	$ 5.583.237,30
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	2.479,70	$ 2.396,00	$ 5.941.361,20
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	209,20	$ 3.115,00	$ 651.658,00
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	705,50	$ 3.222,00	$ 2.273.121,00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3.345,18	$ 16.850,00	$ 56.366.283,00
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	419,38	$ 57.996,00	$ 24.322.362,48
41	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	390,80	$ 49.025,00	$ 19.158.970,00
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	3.195,90	$ 3.811,00	$ 12.179.574,90
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de	2.479,70	$ 7.942,00	$ 19.693.777,40

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744			
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	209,20	$ 14.046,00	$ 2.938.423,20
57	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	705,50	$ 14.980,00	$ 10.568.390,00
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	230,17	$ 71.322,00	$ 16.416.184,74
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	123,80	$ 73.803,00	$ 9.136.811,40
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	262,52	$ 121.090,00	$ 31.788.546,80
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	252,62	$ 125.460,00	$ 31.693.705,20
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	2.397,00	$ 10.005,00	$ 23.981.985,00
72	UN	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	1.617,00	$ 9.332,00	$ 15.089.844,00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la	1.721,00	$ 15.435,00	$ 26.563.635,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024			
74	UN	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	16,00	$ 96.682,00	$ 1.546.912,00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	65,00	$ 109.803,00	$ 7.137.195,00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	35,00	$ 69.101,00	$ 2.418.535,00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	17,23	$ 436.200,00	$ 7.515.726,00
94	UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	101,00	$ 8.482,00	$ 856.682,00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	83,00	$ 3.805,00	$ 315.815,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	103,68	$ 45.868,00	$ 4.755.594,24
128	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	2,72	$ 108.051,00	$ 293.898,72
TOTAL, OBRA					**$ 411.291.916,00**

Fuente: Elaboración propia

3.5 Estado de Georreferenciación

Se presenta en la siguiente tabla el consolidado del reporte de Georreferenciación durante el plazo contractual.

Tabla 6. Estado de georreferenciación

No.	ID Implementado	Revisión/Aprobación planilla	Estado Georreferenciación	Fecha de aprobación
1	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI	Aprobada	Aprobado	14/10/2025
2	EX_02_356_946_10	Aprobada	Aprobado	14/10/2025
3	SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS	Aprobada	Aprobado	17/10/2025
4	MV_16_174_1249_11_V12	Aprobada	Aprobada	29/10/2025
5	CPS_941_EM_19_111	Aprobada	Aprobada	14/10/2025
6	MV_AC_13_872_24_T1	Aprobada	Aprobado	29/10/2025
7	MV_AV_AMERICAS_716_24	Aprobada	Aprobado	17/10/2025
8	CP_20243650_027 (EX_16_209_1881_12_V3)	Aprobada	Aprobado	17/10/2025

Fuente: Elaboración propia

3.6 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo

Para el periodo del presente informe **MES 9**, se indican a continuación las situaciones:

- El 7 de octubre de 2025 se recibió la observación mediante la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-204-2025, en la cual la Interventoría manifestó la separación prematura del material termoplástico preformado instalado sobre el corredor de la Calle 13, solicitando la reparación inmediata de las marcas afectadas.
  Una vez recibido el comunicado, se procedió a ejecutar las actividades correctivas correspondientes en las zonas con desprendimiento del material, dando así cumplimiento a la atención del requerimiento.

- El 16 de octubre de 2025 se recibió un apremio por incumplimiento en la ejecución de actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, mediante la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-209-2025.
  En dicho comunicado, la Interventoría manifestó los hallazgos identificados durante las visitas de seguimiento realizadas los días 11 y 14 de octubre en el diseño

EX_15_95_1867_12_V5, relacionados con la ausencia de programación aprobada para las actividades y la falta de aprobación del PMT en horario diurno.

A lo cual, el contratista aclaró en reunión con la Interventoría que las actividades se socializarían y se ejecutarían conforme a lo desarrollado en los periodos anteriores, incluyendo la aprobación de la programación y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los horarios establecidos.

4 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Para el periodo comprendido en el presente informe MES 9, se reportan actividades en proyectos de otras entidades en la zona de Influencia. Así:

- Mediante comunicación CE-3650-Z4-179 de fecha 8 de septiembre de 2025, se remitieron soportes para viabilidad de intervención en la AC 13 entre CRA 14 y CRA 33, de acuerdo a las consultas SIGIDU respecto a reservas de lo cual se adjuntaron las respectivas actas de coordinación, así:

  - CTO 2410-2024 CONSORCIO CONSTRUVIAL BOG
  - CTO 1721-2021 CONSORCIO TRONCAL ROCT
  - CTO 1787-2021 CONSORCIO CICLORUTAS BOG - GRUPO 5

Adicionalmente se excluyen tres intersecciones con interferencias por obras de METRO sobre la Calle 13:

- Av. Calle 13 con Carrera 19
- Av. Calle 13 con Carrera 18
- Av. Calle 13 con Carrera 17

Tabla 7. Relación de Gestiones y Consultas con otras Entidades – MES 8

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-187	02/10/2025	EAAB	INTERVENCION DE VIAS – SEÑALIZACION VIAL – LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO (CALLE 23 SUR HASTA TV 33 ENTRE AV CARRERA 27 HASTA AK30). ID EX_15_95_1867_12	SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO	PEND	N/A

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-188	06/10/2025	ALCALDIA LOCAL TEUSAQUILLO	Consulta intervenciones programadas por la Alcaldía Local de Teusaquillo en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación. SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021 _PABLO VI_V1	07/10/2025	20256310079662	20256320406741	22/10/2025
CE-3650-Z4-202	28/10/2025	ALCALDIA LOCAL LOS MARTIRES	Consulta intervenciones programadas por la Alcaldía Local de Mártires en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación.	28/10/2025	20254213624052	PEND	N/A

Fuente: Elaboración propia

5 TRÁMITE DE PMT´S

En atención a lo establecido para la elaboración y presentación del PMT se toman los CIV (Código de identificación vial) de la herramienta suministrada por la SDM (VISOR), y se utilizan las tipologías aprobadas por la Entidad para cada caso de intervención a realizar; ya sea sobre vías de la malla vial local, intermedia o arterial, de tal forma que apliquen las tipologías aprobadas.

Para el periodo del presente informe MES 9 (agosto 30 a septiembre 29) desde el contrato 3650-2024 se gestionaron los PMT necesarios para avanzar en la ejecución de obra de acuerdo con los diseños asignados para implementación. En el siguiente cuadro se evidencia la gestión realizada y aprobaciones obtenidas en este periodo, se incluye la gestión realizada con metodología mediante PMT tipo aprobados previamente por la Entidad y los PMT solicitados por emergencia.

Tabla 8. Relación PMT's tramitados

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
PMT MASIVO	PMT GENERAL MASIVO	3-feb-2025	RAD SDM SPMT 202531200475331	5-feb-2025	5-feb-2025	29-ene-2026
MV_AC26_643_24_V0	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
MV_AV_NQS_1073_24	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
EX_18_002_1445_14	EMERGENCIA	15-feb-2025	EMERGENCIA	18-feb-2025	17-feb-2025	4 marzo, 2025
MV_AC26_643_24_V0	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
MV_AV_NQS_1073_24	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
EX_18_002_1445_14	EMERGENCIA	28-feb-2025	EMERGENCIA	4-mar-2025	4-mar-2025	17 marzo-2025
PMT MASIVO (RETROALIMENTACIÓN)	PMT GENERAL MASIVO	6-mar-2025	MASIVO	12 marzo, 2025	12 marzo, 2025	12 marzo, 2026
MV_AC26_643_24_V0	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	1-may-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	NORMAL	17-mar-2025	coi_12_ 2025_03_20	20-mar-2025	21-mar-2025	1-may-2025
MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	1-may-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	25-abr-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	13-mar-2025	coi_12_ 2025_03_20	20-mar-2025	24-mar-2025	22-may-2025
CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	9-abr-2025	9-may-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI_V0	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7) Calle 27B Sur entre Carrera 39 y 39B	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	12-jun-2025
CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7) CL14 ENTRE KR19 Y KR22	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	16-jun-2025
EX_15_95_1867_12 CL23SUR KR29A KR27 ANTONIO NARIÑO	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	12-jun-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	18-abr-2025	29-may-2025
CP 12 AC 3 entre CR 26A y CR 32B	NORMAL	16-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	19-jun-2025
CP 12 CP CL 2C entre CR 29 y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	29-may-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CP 12 CP CL 4BIS entre CR 30A y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 12 CP CL 2B entre CR 30A y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CL21SUR KR26 A LA KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 009 KR26 CL22SUR A LA CL19SUR	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CL19SUR ENTRE KR26 Y KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 010 KR26A ENTRE CL24SUR KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
EX_18_235_937_09_V9	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	26-jun-2025
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	26-jun-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI_V0	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	29-may-2025
CP 13 MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	12-jun-2025
AV 1 DE MAYO ENTRE KR29B Y KR24D	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
AV KR 27 ENTRE CL29SUR A CL23SUR	EMERGENCIA	18-abr-2025	COI EMERGENCIAS	22-abr-2025	22-abr-2025	2-may-2025
CALLE 13 ENTRE AV. CARACAS Y KR 50	NORMAL	8-may-2025	COI_20_2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
CARRERA 27 ENTRE 17SUR Y 23 SUR	NORMAL	8-may-2025	COI_20_2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
CARRERA 27 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22	NORMAL	8-may-2025	COI_20_2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
AUTO SUR CON CARRERA 50 PUENTE	EMERGENCIA	9-may-2025	EMERGENCIA	13-may-2025	13-may-2025	23-may-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	15-may-2025	COI_21_2025_05_22	22-may-2025	23-may-2025	17-jul-2025
CALLE 19 ENTRE AV CARACAS Y CARRERA 32	NORMAL	22 mayo, 2025	COI_22_2025_05_29	29 mayo, 2025	30 mayo, 2025	24 julio, 2025
AUTO SUR CON CARRERA 50 PUENTE	NORMAL	22 mayo, 2025	COI_22_2025_05_29	29 mayo, 2025	30 mayo, 2025	24 julio, 2025
EX_18_002_1445_14 marruecos	NORMAL	29-may-2025	COI_23_2025_06_05	5 junio, 2025	6 junio, 2025	28 agosto, 2025
ciclorruta y calzadas NQS MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	29 mayo, 2025	COI_23_2025_06_05	5 junio, 2025	6 junio, 2025	31 julio, 2025
CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7) Calle 27B Sur entre Carrera 39 y 39B	NORMAL	5 junio, 2025	COI_24_2025_06_12	13 junio, 2025	13 junio, 2025	7 agosto, 2025
EX_15_95_1867_12	NORMAL	5-jun-2025	COI_24_2025_06_12	13 junio, 2025	13 junio, 2025	7 agosto, 2025
CALLE 26 ENTRE KR19B Y KR27A	NORMAL	12-jun-2025	COI_25_2025_06_19	19 junio, 2025	20 junio, 2025	14 agosto, 2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7) CL14 ENTRE KR19 Y KR22	NORMAL	12-jun-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	13-jun-2025	7-ago-2025
AV. NQS ENTRE CL 1F Y CL 92 CICLORRUTA	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
URBANISMO TÁCTICO KR 7A ENTRE CL 88 Y CL92	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
EX_18_235_937_09_V9	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
KR32 ENTRE CL12 Y AV13 EX_16_178_1249_11_V7	NORMAL	3-jul-2025	COI_28_ 2025_07_10	10-jul-2025	11-jul-2025	9-ago-2025
AC CALLE 13 ENTRE AV CARACAS Y KR 39 CALZADAS VEHICULARES	NORMAL	10-jul-2025	COI_29_ 2025_07_17	17-jul-2025	18-jul-2025	11-sept-2025
CL 41BSUR ENTRE KR20A Y KR22 CP 22 Ex-18-354-1561-10	NORMAL	10-jul-2025	COI_29_ 2025_07_17	17-jul-2025	18-jul-2025	11-sept-2025
KR 37 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 46 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 33 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 34 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 35 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 38 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 42B 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 44 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 45 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
AUTO SUR DESDE KR 50 HASTA AK 68 CALZADAS Y CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
AC CALLE 13 ENTRE AK30 Y KR 39 CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
AC 13 3NTRE KR 39 Y KR 47 CALZADAS Y CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 21 ENTRE CL 40ASUR Y CL 42SUR CP 22 Ex-18-354-1561-10	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	11-sept-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
NQS MV_AV_NQS_1073_24 (AC6 A LA CL1F CALZADA OCCIDENTAL	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 CALZADA ORIENTAL (AC24 A LA CL1F)	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 34 20 METROS 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 35 20 METROS 15 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 36 20 METROS 15 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 39 (TV42) - 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 39 - 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 36 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 26B ENTRE CL 31 SUR - CL30SUR	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	2-oct-2025
KR32 ENTRE CL12 Y AV13 EX_16_178_1249_11_V7	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	2-oct-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 CALZADA OCCIDENTAL (AC24 A LA CL1F)	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	25-sept-2025
PMT EMERGENCIA AV 1 DE MAYO X 18	EMERGENCIA	20-ago-2025	COI EMERGENCIAS	20-ago-2025	20-ago-2025	3-sept-2025
PMT EMERGENCIA CL 37SUR X KR52C	EMERGENCIA	19-ago-2025	COI EMERGENCIAS	19-ago-2025	19-ago-2025	2-sept-2025
AC 13 ENTRE AK CARACAS Y KR 30 CICLORRUTA	NORMAL	21-ago-2025	COI_35_ 2025_08_28	29-ago-2025	29-ago-2025	23-oct-2025
"AC CALLE 13 ENTRE AV CARACAS Y KR 39 CALZADAS VEHICULARES"	NORMAL	21-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
EX_02_356_946_10_V12, Comercial Papelera Área de implementación 2	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
Av. Américas entre carreras 66A y 67A	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
Calle 4G entre carreras 66A y 67A	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
EX_18_385_826_10	NORMAL	4-sep-2025	COI_37_ 2025_09_11	11-sep-2025	12-sep-2025	6-nov-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
EX_15_95_1867_12	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_ 2025_09_18	18-sep-2025	19-sep-2025	13-nov-2025
INTERSECCIONES CALLE 13 KR27, KR32, KR24	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_ 2025_09_18	18-sep-2025	19-sep-2025	13-nov-2025
ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_ 2025_09_18_AD_1	18-sept-2025	22-sept-2025	13-nov-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI_V0	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_174_1249_11_V12	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
AV. AMÉRIAS X KR 60 RETIRO DE TACHONES E HITOS	NORMAL	25-sept-2025	COI_40_ 2025_10_02	2-oct-2025	3-oct-2025	10-oct-2025
CICLORRUTA CALLE 13 ENTRE NQS Y CARRERA 43	NORMAL	25-sept-2025	COI_40_ 2025_10_02	2-oct-2025	3-oct-2025	27-nov-2025
BORDILLOS CALLE 13 ENTRE KR 33Y KR43	NORMAL	03-sept-2025	COI_41_ 2025_10_09	9 octubre, 2025	10 octubre, 2025	4 diciembre, 2025
EX_15_095_1867_12 (ANTONIO NARIÑO)	NORMAL	16-oct-2025	COI_43_ 2025_10_23	24-oct-2025	24-oct-2025	18-dic-2025
CP_20253650_032KR 10 ENTRE 13SUR Y 17SUR	NORMAL	16-oct-2025	COI_43_ 2025_10_23	24-oct-2025	24-oct-2025	18-dic-2025
CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	EMERGENCIA	23-oct-2025	COI EMERGENCIAS	25-oct-2025	24-oct-2025	08-nov-2025
EX_15_095_1867_12 (ANTONIO NARIÑO)	NORMAL	23-oct-2025	COI_44_ 2025_10_30	30-oct-2025	31-oct-2025	11-dic-2025

Fuente: Elaboración propia

6 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Por instrucciones de la Entidad Contratante para cada pago mensual se hará una afectación presupuestal 70% - RP 2024 y 30% RP 2025, hasta agotar la reserva 2024. En el mes 6 se agotó la reserva del 2024.
- Se procedió a presentar **PLAN DE CONTINGENCIA** para cumplimiento de metas contractuales, respetando las vigencias presupuestales 2024 y 2025, las cuales son por valor de **$ 2.815.721.000,oo** y **$ 6.209.487.85**7,oo para un total a ejecutar en 2025 por valor de **$ 9.025.208.857,oo.**
- Se establece que los corredores viales asignados solo podrán ser intervenidos dentro de los límites de las localidades asignadas (Antonio Nariño; Mártires; Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda).
- Se suspendió implementación de ID's asignados para implementación, específicamente de expansiones, esto impacto de forma directa las metas de ejecución de obra y el PAC programado, es necesario que se gestione asignación de obra a fin de mitigar este impacto negativo en los porcentajes y metas de ejecución contractual.
- A la fecha de corte del presente periodo MES 9, se tiene un valor facturado total de **$6.643.320.733,00** que corresponde al **33,20%** del valor total del contrato.
- La entidad procedió a asignar ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista, a la fecha se han asignado seis (6) ID's que ya se encuentra implementados en su totalidad para un total ejecutado de **$ 633.123.724,54** que equivalen al **3.37%** del presupuesto asignado.
- A la fecha se dio cumplimiento con la aprobación de la **GEORREFERENCIACIÓN MES 8**, lo cual será objeto de solicitud de devolución del valor descontado en la factura **FV 20** por valor de **$ 98.009.237,00.**
- A la fecha no se presenta atraso en la ejecución del contrato, el valor ejecutado es de **$ 6.904.664.016,00**; se tiene un +2.20% de desviación del mismo respecto a las metas de ejecución contractual que corresponde a **$ 6.438.615.385,80.**
- En lo corrido del MES 9, se ha expresado en todos los comités semanales de seguimiento por parte del contratista y la interventoría, que no se cuenta con suficiente asignación de obra para dar cumplimiento al PAC, por lo que es necesario y prioritario que la Entidad contratante generé las asignaciones requeridas teniendo en cuenta los tiempos requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades previas a la implementación desde la asignación hasta la aprobación de PMT para inicio de obra.

- Se recibió por parte de la Entidad contratante el oficio con numero de radicado SS 202531114154971 de fecha 23 de octubre de 2025, mediante el cual la Entidad contratante – SDM solicita al CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, estudiar la posibilidad de ejecutar la adición No. 1 al contrato de obra por valor de $ 1.482.594.138.00 (7,90%). A la cual se dio respuesta el 24/10/2025 mediante la comunicación CE-3650-Z4-200 (radicado No. 2025561203908352) en la cual el CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ manifestó la Aceptación ADICIÓN No. 1. A la fecha de cierre del presente periodo se encuentra en proceso de concepto por parte de la Interventoría CONSORCIO INTERVIAL IP.