UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Corporación Académica Ambiental	**ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No COB001-2025**	EEPP EL SANTUARIO E.S.P

Convenio Interadministrativo No. 637 de 2024.
Partes: Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare Cornare – Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP
Contrato de obra No C_OB_001_2025
Contratante: Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP
Contratista: Consorcio Atacama
NIT ejecutor: 901.920.826-2
Correo electrónico contratista: consorcioatacama@gmail.com
Fecha de suscripción: 27 de febrero de 2025
Tipo de contrato: Contrato de obra
Objeto del contrato: Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de El Santuario
Ubicación de ejecución: Municipio de El Santuario
Valor del Contrato de Obra: $ $ 1.501´034.629
Aporte de Cornare: $ 843’726.508
Aporte de la Gobernación de Antioquia: $ 300’000.000
Aporte Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP: $ 435’835.928
Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de junio de 2025
Acta de inicio: 18 de marzo de 2025
Fecha de terminación del contrato: 20 de junio de 2025
Supervisión Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP: Elizabeth Marín Giraldo
Modificatorios
Otro Sí 01: Prorroga por 7 días más
Fecha de Finalización: 27 de junio de 2025
Otro Sí 02: Prorroga de 23 días más
Fecha de Finalización: 20 de julio de 2025
Otro Sí 03: Prorroga de 40 días
Fecha de Finalización: 29 de agosto de 2025
Otro Sí 04: Adición de $ 78´514.567 para las obras adicionales, acogimiento de las Mayores y Menores cantidades y Prorroga de 15 días
Fecha de Finalización: 13 de septiembre de 2025
Presupuesto Final: $ 1.579´549.196
Información de las suspensiones ocurridas:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Corporación Académica Ambiental	**ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No COB001-2025**	EEPP EL SANTUARIO E.S.P

Tiempo de la suspensión en días:	**Reinicio de la suspensión:**
N/A	N/A

El día veintiocho (28) de Octubre de 2025, se reúnen las siguientes partes: **Dubian Fredy Gómez Giraldo**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 70.828.101, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP, con Nit. 811.013.967-5 como Entidad Contratante; **Elizabeth Marín Giraldo** identificada con Cédula de Ciudadanía número 1.038.411.604, quien obra en calidad de Subgerente Técnico Operativo y Supervisora de las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP; **Yerson Fernando Camacho Ladino** identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.713.933, quien obra en calidad de Representante Legal del Consorcio Atacama, con Nit 901.920.826-2 actuando como Contratista; y **Claudia María García Giraldo**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.482.345, quien actúa como directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia, con el fin de recibir a satisfacción las obras objeto del Contrato de Obra No C_OB_001_2025 y entregarle a la Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Entre la Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP y el Consorcio Atacama se suscribe el día 27 de febrero 2025 el Contrato de Obra No C_OB_001_2025, cuyo objeto es *Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de El Santuario*, con un presupuesto de mil quinientos un millones treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos ($ 1.501´034.629), adicionado mediante el Otro Si 04 por un valor de setenta y ocho millones quinientos catorce mil quinientos sesenta y siete pesos ($ 78´514.567) dando un presupuesto contratado mil quinientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.579´549.196) y un presupuesto ejecutado de mil quinientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.579´549.196) con un plazo de ejecución de cinco (05) meses y veinticinco (25) días.

2. La Supervisión e Interventoría dejan constancia que, durante la ejecución del Contrato de Obra No C_OB_001_2025 verificaron el seguimiento a las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y los Servicios Sociales Complementarios por parte del Consorcio Atacama, durante el plazo de ejecución del convenio.
3. Quienes suscriben el presente acuerdo se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

4. Que en virtud de lo expuesto las partes:

ACUERDAN

PRIMERA: Las obras fueron ejecutadas y entregadas por el Contratista ejecutor Consorcio Atacama y recibidas por la Interventoría externa de la Universidad de Antioquia y por el supervisor de las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP. Se evidencia el cumplimiento de las actividades contractuales dentro del plazo estipulado, ciñéndose a los parámetros, especificaciones, diseños y lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare “Cornare” y las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP en el Convenio Interadministrativo 637-2024 y del Contrato de Obra No C_OB_001_2025. Las visitas para el recibo a satisfacción se llevaron a cabo durante la ejecución del contrato. Se deja la nota, que, a la fecha de recibo de la obra, se ejecutó la cantidad total de las actividades pactadas. Cabe resaltar, que es parte integral de las empresas públicas del municipio de el santuario velar por la correcta operación, inspección y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Corporación Académica Ambiental	**ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No COB001-2025**	EEPP EL SANTUARIO E.S.P

SEGUNDA: Conforme al recibo de las obras, a continuación, se relacionan las actividades y las cantidades finalmente ejecutadas en el Contrato de Obra No C_OB_001_2025, contempladas en el objeto y alcance del Convenio Interadministrativo 637 - 2024.

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AU	VALOR TOTAL CON AU
	PRELIMINARES				
1,1	Localización trazado y replanteo, topografía equipo de precisión	Dia	3,00	$ 632.596,00	$ 1.897.788,00
	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2,1	Excavación a máquina de material en cualquier grado de humedad de 0.00 a 2.50m, incluye expansión, transporte interno, riego y conformación para jarillón	m3	1339	$ 44.587,00	$ 59.701.994,00
2,2	Manejo de aguas de nivel freático, a través de motobombas, entibados, contenciones y demás elementos y acciones necesarias para la consecución de vaceados de concretos.	Dia	70	$ 145.773,00	$ 10.204.110,00
2,3	Excavación para pilotes Ø 30cms, h=2.0m	m3	5.78	$ 101.609,00	$ 587.300,00
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
3,1	Suministro, transporte e instalación de entresuelo para reemplazo, en roca Ø hasta 4"	m3	260	$ 227.828,00	$ 59.235.279,00
3,2	Suministro, transporte, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo G60	Kg	17981	$ 11.023,00	$ 198.204.562,00
3,3	Concreto de 21 Mpa en pilotes de Ø 30cms	m3	5.90	$ 886.161,00	$ 5.228.349,00
3,4	Concreto de 21 Mpa en vigas de fundación de 40x50cms	m3	24.12	$ 891.062,00	$ 21.492.415,00
3,5	Construcción de estructuras de concreto losas de fundación de 18.5m x 12m, para implantar 4 floculadores - sedimentadores + 4 filtros autolavantes + 1 tanque de retrolavado, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	m3	61.07	$ 1.002.166,00	$ 61.202.278,00
3,6	Construcción de estructuras de concreto muros de contención perimetrales de 18.5m x 12m, para implantar 4 floculadores - sedimentadores + 4 filtros autolavantes + 1 tanque de retrolavado, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	m3	28.05	$ 1.119.284,00	$ 31.395.916,00
3,7	Construcción de estructuras de concreto losas de fundación de 5.5m x 15m, para implantar 4 lechos de secado en PRFV, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	m3	20.63	$ 1.002.166,00	$ 20.674.685,00

3,8	Construcción de estructuras de concreto muros de contención perimetrales de 5.7m x 15m, para implantar 4 lechos de secado en PRFV, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	m3	21.70	$ 1.152.022,00	$ 24.998.877,00
3,9	Suministro e instalación de ganchos escalón GV para Manhole tipo uña gato Ø 5/8", anclaje epóxico	un	12,00	$ 89.688,00	$ 1.076.256,00
3,10.	Pasamanos metálico en tuberia pesada de 2", parales cada 2,0m y 2 hiladas horizontales, acabado en anticorrosivo + esmalte	ml	36	$ 373.220,00	$ 13.435.920,00
	CUBIERTAS				
4,1	Suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas en acero, platina, columnas, vigas, cerchas, riostras, acabado pintura anticorrosiva + esmlte y demás elementos necesarios. Medida sobre forma y pendiente de la estructura	Kg	9237	$ 23.520,00	$ 217.254.240,00
4,2	Suministro e instalación de teja metálica arquitectónica cal 26, tornillo autoperforante y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, medida sobre forma y pendiente de la teja	m2	325	$ 138.520,00	$ 45.019.000,00
	PLANTA DE TRATAMIENTO				
5,1	Adecuación de tanque de salida filtros anaerobios - FAFA para coagulación con cloruro férrico, consistente en construcción de pasamuro 8" y lámina de vertedero con angulo de 90° para mezcla rápida	glb	1,00	$ 1.313.504,00	$ 1.313.504,00
5,2	Suministro y transporte de tanques reactores de coagulación - floculación - sedimentación en PRFV - Ø 2,5m, h=3.5m, floculador de alta tasa, paneles de sedimenatación de alta tasa en polietileno, tuberia de distribución PVC-P 6", orificios de 3/4", anillo de soporte de campana inferior, tuberia PVC - P 6" para entrada, tuberia PVC - P 6" para tobera de salida incluye soportes y tuberia PVC-P 6" para lavados	un	4,00	$65.999.543,00	$ 263.998.172,00
5,3	Acceso e instalación de tanques reactores de coagulación - floculación - sedimentación en PRFV - Ø 2,5m, h=3.5m	Un	4,00	$ 6.349.790,00	$ 25.399.160,00
5,4	Suministro y transporte de filtros rápidos de antracita sobre arena en PRFV Ø 2.4m, h=3,50m, en dos cuerpos de 2,0m y 1,5m, bridada con pernos y empaques de neopreno, tapa con perforaciones en toda la superficie, tuberia de lavado intermedio en PVC-P 6", tuberia de distribución de agua filtrada en PVC-P 6" y 3" según diseño y tubería de lavado intermedia PVC-P 6"con orificios superiores de 3/4".	un	4,00	$33.094.425,00	$ 132.377.700,00
5,5	Acceso e instalación de filtros rápidos de antracita sobre arena en PRFV Ø 2.4m, h=3,50m".	un	4,00	$ 8.504.623,00	$ 34.018.492,00

5,6	Suministro y transporte de lechos de secado en PRFV, Ø 3.0 m, h=1.20 m, incluye tubería PVC-P 6" RDE 32.5	Un	4,00	$22.427.434,00	$ 89.709.736,00
5,7	Acceso e instalación de lechos de secado en PRFV, Ø 3.0 m, h=1.20 m, incluye tubería PVC-P 6" RDE 32.5	Un	4,00	$ 2.598.391,00	$ 10.393.564,00
5,8	Tanque PRFV Ø 80cm, H=1,0m, para dosificación de coagulante	un	1,00	$ 6.441.413,00	$ 6.441.413,00
5,9	Suministro y transporte de tanque de retrolavado de aguas filtradas en PRFV, Ø=2.5m, h=2,2m, incluye cámara general de aguas de filtrado y divisiones según diseño	un	1,00	$28.604.124,00	$ 28.604.124,00
5,10.	Acceso e instalación de tanque de retrolavado de aguas filtradas en PRFV, Ø=2.5m, h=2,2m	un	1,00	$ 4.581.979,00	$ 4.581.979,00
5,11	Suministro e instalación de antracitas	m3	8.15	$ 244.603,00	$ 1.993.514,00
5,12	Suministro e instalación de arena para filtro D10, C.U 1.6	m3	10.17	$ 210.939,00	$ 2.145.250,00
5,13	Suministro e instalación de gravas de 25 a 50mm	m3	13.28	$ 202.909,00	$ 2.694.632,00
5,14	Suministro, transporte e instalación de válvulas de mariposa M1 tipo Wafer, Ø 6" para el sistema de floculadores, filtros, retrolavado y lechos de secado.	un	27	$ 1.507.561,00	$ 40.704.147,00
5,15	Suministro, transporte e instalación de válvulas de mariposa M1 tipo Wafer, Ø 8" para el canal de salida del FAFA	un	1	$ 1.709.750,00	$ 1.709.750,00
5,16	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC-S de 8"	ml	66.50	$ 204.864,00	$ 13.623.456,00
5,17	Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-S 8" codo	un	7	$ 165.292,00	$ 1.157.044,00
5,18	Suministro e instalación de tuberia PVC-P 6" RDE 21, para interconexión del sistema.	ml	166	$ 210.922,00	$ 35.013.052,00
5,19	Suministro e instalación de accesorio PVC-P 6" tee CxC	un	22	$ 396.306,00	$ 8.718.732,00
5,20.	Suministro e instalación de accesorio PVC-P 6" codos 90° y codo 45°	un	30,00	$ 191.201,00	$ 5.736.030,00
5,21	Suministro e instalación de accesorio PVC-P 6" uniones	un	5,00	$ 211.584,00	$ 1.057.920,00
5,22	Construcción sistema de ménsula para soporte de tuberia elevada de piso de 8" salida FAFA	un	2,00	$ 566.725,00	$ 1.133.450,00
5,23	Construción de caja de registro en concreto 28 Mpa de 0,70x0,70x0,7m, paredes E=10cms, herraje en angulo de 1-1/2"*1-1/2"*1/8", para recolección del bypass y salida de filtros	un	1,00	$1.162.975,00	$ 1.162.975,00
5,24	Talleres ambientales	un	3	$ 285.085,00	$ 855.255,00
				Subtotal	**$ 695.303.127,00**

	OBRAS ADICIONALES				
OA.01	suministro e instalación de material de préstamo tipo limo para lleno, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado, incluye transporte interno.	M3	9	$ 115.080,00	$ 1.035.720,00
OA.02	Suministro, transporte y montaje completo de plataforma metálica tipo pasarela de acceso elevado, con una longitud total de 15.89 metros y un ancho útil de 0.94 metros, fabricada en estructura metálica conforme a planos de diseño. La plataforma contempla nueve accesos laterales o derivaciones metálicas dispuestas transversalmente para inspección y operación de tanques, elaboradas con perfiles estructurales tipo canal, ángulos y platinas. Incluye perfiles tipo canal C6x13 como columnas metálicas verticales, y perfiles tipo canal C6x8.2 como vigas longitudinales y perfioles tipo canal C4X5.4. incluye ángulos L 2" X1/4" , platinas, rejillas tipo T de 1" x 1/4" x 3/16" para transito peatonal, anclajes metálicos, pernos y soldaduras. incluye anclajes de columnas mediante pernos embebidos y fijados con adhesivo epóxico en losa de concreto estructural existente, garantizando su estabilidad y alineación, Incluye la preparación de superficies y aplicación de recubrimiento anticorrosivo con pintura acabado con esmalte industrial, así como la provisión de todos los equipos de izaje	UND.	1	$71.544.416,00	$ 71.544.416,00
OA.03	Construcción de filtro de drenaje de sección de 60cmsx60cms en piedra de canto rodado de 2" a 4" con geotextil nt1600 y tubería de drenaje perforada de 4".	ML	26	$ 231.315,00	$ 6.014.190,00
OA.04	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja de lámina en policarbonato cristal , y todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento	M2	40	$ 124.882,00	$ 4.995.280,00
OA.05	Suministro, transporte e instalación de canal de aguas lluvias (canoa) en lámina galvanizada calibre 18 con longitud de desarrollo de 60 cms. incluye preparación de superficies, aplicación de wash primer y pintura anticorrosiva en ambas caras de la lámina para protección ante ambientes agresivos.	ML	20	$ 221.187,00	$ 4.423.740,00
OA.06	Suministro e instalación de válvula anti-retorno PVC de 6" sanitaria	UND.	1	$1.474.130,00	$ 1’474.130
OA.07	Suministro, transporte y colocación de triturado de 3/4" a 1/2". incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación.	M3	8.73	$ 274.105,00	$ 2.392.937,00
OA.08	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para bajantes de aguas lluvias. incluye pintura wash primer, anticorrosiva y esmalte para protección.	ML	10	$ 48.735,00	$ 487.350,00
OA.09	Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-S 8” unión	UND.	9	$ 114.379,00	$ 1.029.411,00
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					**$ 1.579.549.194,00**

TERCERA: El Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, deberá soportar para efectos de liquidación, la ampliación de las pólizas del proyecto, con el fin de asegurar de manera específica y concreta el cubrimiento de los riesgos asegurados, por procedimientos vinculados en general a responsabilidades que le incumben con posterioridad a la terminación de su respectivo contrato.

CUARTA: La Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP y el Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, acuerdan aceptar los trabajos en las condiciones actuales y dar por terminadas las labores físicas e intangibles del contrato, sin exonerar a el Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, de su responsabilidad ante cualquier efecto o deterioro que se presente en la obra ejecutada, durante el período que cubra el amparo de Estabilidad y calidad de la obra o la omisión de alguno de los elementos considerados en los diseños o propuestos por la Supervisión, la Interventoría y/o consignados en las respectivas actas de comité. Esto es, responderá por toda connotación de carácter técnico que motive comportamientos inapropiados de la estructura en términos de su estabilidad, durabilidad, apariencia y/o servicio.

QUINTA: El Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, será responsable civilmente de las fallas que pudieran afectar su estabilidad por causa de los materiales y/o procedimientos utilizados durante la vigencia del contrato. Y será responsable civilmente por los trabajos ejecutados, obligaciones a que hace referencia su respectivo contrato y las normas legales vigentes, por la vigencia de los amparos establecidos en las pólizas.

SEXTA: Queda pendiente la suscripción del Acta de liquidación del contrato en referencia, la cual depende del último pago que se efectuará, una vez el Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, haya entregado los documentos requeridos por la entidad y por la Interventoría. El saldo pendiente por pagar corresponde a doscientos once millones noventa y cuatro mil doscientos treinta pesos ($ 211’094,230), por concepto de acta de avance N° 4 y ochenta y cuatro millones novecientos ochenta mil trescientos treinta y cinco pesos ($ 84’980.335), por concepto de acta de avance N° 5 y final.

1. El Balance Financiero del proyecto.

RESUMEN ACTAS PRESENTADAS		
N° ACTA	**VALOR**	**% AVANCE ACTA**
Acta de Obra N°1	$ 75’854.476	4.80 %
Acta de Obra N°2	$ 271’340.086	17.17 %
Acta de Obra N°3	$ 936’280.068	59.27 %
Acta de Obra N°4	$ 211’094.230	13.36 %
Acta de Obra N°5	$ 84’980.336	5.38 %

De conformidad con las actas, se tendría un presupuesto finalmente ejecutado de mil quinientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos ($ 1,579’549,196), incluyendo el Acta N°4 (pendiente de pago) y acta N°5 y final (pendiente de pago) quedando un saldo restante de dos ($ 2) pesos, el cual será devuelto a las entidades cofinanciadoras.

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA				
ENTIDAD	**Cornare**	**Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP**	**Gobernación de Antioquia**	**TOTAL**
Recursos iniciales	$780,744,933	$420,289,696	$300,000,000	$1,501,034,629

Adiciones	$62,981,575	$15,532,992	$0	$78,514,567
Total de recursos comprometidos	$843,726,508	$435,822,688	$300,000,000	$1,579,549,196
% Total de recursos comprometidos	53.42%	27.59%	18.99%	
Acta de Obra N°1	$71,918,605	$3,935,871	0	$75,854,476
% Acta de Obra N°1	94.81%	5.19%	0.00%	
Acta de Obra N°2	$267,549,989	$3,790,097	0	$271,340,086
% Acta de Obra N°2	98.60%	1.40%	0.00%	
Acta de Obra N°3	$504,257,914	$207,924,492	$224,097,662	$936,280,068
% Acta de Obra N°3	53.86%	22.21%	23.93%	
Recursos acumulados consumidos	$843,726,508	$215’650.460	$224,097,662	$1,283’474.630
% Recursos acumulados consumidos	100.00%	49.48 %	74.69%	94.62%
Acta de Obra N°4 (Pendiente)	$0	$158,005,290	$53,088,938	$211,094,228
% Acta de Obra N°4	0	74.85 %	25.14%	
Pendiente de Pago mediante el Acta N°5 y final (pendiente)	$0	$62,166,937	$22,813,399	$84,980,336
% Acta de Obra N°5	0	73.15%	26-84%	
Recursos sobrantes	$0	$1	$1	$0

NOTA: Para el pago del Acta N°5 y final, el contratista deberá soportar la documentación que desde el aspecto SST, técnico, administrativo y legal requiera la Interventoría para aprobar el acta de avance y sus anexos.

SÉPTIMA: El ejecutor es responsable según lo pactado en el contrato suscrito y conforme la Ley 80 de 1993, artículo 3º “De los fines de la contratación estatal” y artículo 5º “De los derechos y deberes de los contratistas”, numeral 4 “garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello”.

OCTAVA: El Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2 garantiza la responsabilidad ante los trabajadores, subcontratistas y proveedores; que tuvo en la ejecución del presente Convenio por sueldos, jornales, honorarios, servicios y todas las prestaciones sociales. Y manifiesta expresamente que, mantendrá indemne a las partes por cualquier concepto de reclamación extrajudicial o judicial de sus trabajadores, subcontratistas y proveedores. Que es deber del Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, soportar a la entidad contratante, los certificados de paz y salvo con sus proveedores y colaboradores, además de los certificados de paz y salvo o cartas de continuidad laboral con sus trabajadores, para el pago del acta final, y en la suscripción del acta de liquidación se consignará una cláusula sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

Se deja claro, que la supervisión de la Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP y la Interventoría, realizaron de manera permanente, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2, esto se puede evidenciar en los documentos físicos, en las actas de comité de ejecución de actividades, en los informes, las revisiones, correos electrónicos, registro fotográfico y demás documentos que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo 637-2024.


Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 637-2024, por lo que se entiende que el Contratista ejecutor Consorcio Atacama, identificado con NIT 901.920.826-2 ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión e interventoría los han recibido formalmente.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Corporación Académica Ambiental	**ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No COB001-2025**	EEPP EL SANTUARIO E.S.P


Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los veintiocho (28) días de octubre de 2025



Dubian Fredy Gómez Giraldo
Gerente
Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP
Entidad Contratante



Yerson Fernando Camacho Ladino
Representante Legal
Consorcio Atacama
Contratista



Elizabeth María Giraldo
Subgerente Técnica y Operativa
Supervisora
Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP



Claudia María García Giraldo
Directora de Interventoría
Universidad de Antioquia