CONSORCIO ATACAMA

CONS - ATA-23

Neiva, 28 de agosto de 2025

Señores,

CLAUDIA MARÍA GARCÍA GIRALDO
Directora Interventoría
Universidad de Antioquia

ELIZABETH MARÍN GIRALDO
Subgerente técnico operativo
Empresas públicas del municipio de el santuario

REFERENCIA: Contrato C_OB_001_2025 "*OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO"*

Asunto: Solicitud de prórroga N° 3 del contrato No. C_OB_001_2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en calidad de contratista del **Contrato de Obra No. C_OB_001_2025**, cuyo objeto es la **"OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO"**, me permito solicitar formalmente una **prórroga en el plazo de ejecución del contrato**, debido a la reciente aprobación del Modificatorio No. 3 por concepto de mayores y menores cantidades al Convenio 637-2024 donde se enmarca el contrato de obra según el asunto, que contempla la incorporación de nuevos ítems y la realización de obras con mayores y menores cantidades respecto al alcance inicial.

De acuerdo a lo anterior, Esta modificación implica un aumento en el alcance y en las actividades, por lo que se requiere una prórroga, para cumplir con la calidad y los estándares técnicos establecidos en los diseños e ítems pactados.

Los ítems de obra adicional que se realizaran en la prorroga son:

- Suministro, transporte y montaje completo de plataforma metálica tipo pasarela de acceso elevado, con una longitud total de 15.89 metros y un ancho útil de 0.94 metros, fabricada en estructura metálica conforme a planos de diseño. La plataforma contempla nueve accesos laterales o derivaciones metálicas dispuestas transversalmente para inspección y operación de tanques, elaboradas con perfiles estructurales tipo canal, ángulos y platinas. Incluye perfiles tipo canal C6x13 como columnas metálicas verticales, y perfiles tipo canal C6x8.2 como vigas longitudinales y perfiles tipo canal C4X5.4. incluye ángulos L 2" X1/4", platinas, rejillas tipo T de 1" x 1/4" x 3/16"

para tránsito peatonal, anclajes metálicos, pernos y soldaduras. incluye anclajes de columnas mediante pernos embebidos y fijados con adhesivo epóxico en losa de concreto estructural existente, garantizando su estabilidad y alineación, Incluye la preparación de superficies y aplicación de recubrimiento anticorrosivo con pintura acabado con esmalte industrial, así como la provisión de todos los equipos de izaje

- Construcción de filtro de drenaje de sección de 60cmsx60cms en piedra de canto rodado de 2" a 4" con geotextil nt1600 y tubería de drenaje perforada de 4".

- Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja de lámina en policarbonato cristal, y todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento

- Suministro, transporte e instalación de canal de aguas lluvias (canoa) en lámina galvanizada calibre 18 con longitud de desarrollo de 60 cms. incluye preparación de superficies, aplicación de wash primer y pintura anticorrosiva en ambas caras de la lámina para protección ante ambientes agresivos

- Suministro e instalación de válvula anti-retorno PVC de 6" sanitaria

- Suministro, transporte y colocación de triturado de 3/4" a 1/2". incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

- Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para bajantes de aguas lluvias. incluye pintura wash primer, anticorrosiva y esmalte para protección.
- Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-S 8” unión


Por lo anterior, y considerando las situaciones expuestas, solicitamos respetuosamente que se conceda una prórroga de quince (15) días al plazo de ejecución del contrato, contados a partir del 29 de agosto de 2025, fecha establecida como término contractual. Esta ampliación tiene como objetivo la realización de las obras adicionales y permitir la correcta ejecución de las actividades restantes, conforme el alcance de las obras adicionales propuestas, especificaciones técnicas, diseños y condiciones actuales del proyecto.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la evaluación y respuesta de la presente solicitud.

Anexos.

- Cronograma con flujo de inversión hasta el 13 de septiembre de 2025.

Cordialmente,



YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
R.P.L. CONSORCIO ATACAMA