TIPO DE CONTRATO.	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO N°.	101.19.9.029	**DEL**	26	ENERO	2026
			DÍA	**MESES**	**AÑO**
OBJETO.	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MIUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-DEPARTAMENTO DE CASANARE				

ACTIVIDADES

Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere la realización de las siguientes actividades:

N°	DESCRIPCION	UND.	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	M2	7,5
2	**EXCAVACIONES**		
2,1	Excavacion Manual en Conglomerado	M3	1,48
3	**CONCRETOS**		
3,1	Concreto ciclópeo de resistencia 2000 psi	M3	1,48
3,2	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	M3	0,46
3,3	Dovela doble concreto 0.09*0.09 m con 2 varillas de 1/2" + 5 flejes de 1/4" + epóxico para muro estructural.	ML	29,4
3,4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con acero grado 37	M2	7,5
3,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.07 m tipo metaldeck - terrazas.	M2	7,5
3,6	Acero de refuerzo Grado 60	kg	42,09
4	**RELLENOS**		
4,1	Relleno con material sub base triturada (tamaño max. 2"), compactada para áreas pequeñas	M3	7,5
5	**MUROS**		
5,1	Muro en bloque concreto abusardado tipo split 0.14 x 0.20 x 0.40 m incluye mortero de pega 1:4	M2	12,73
5,2	Mesones en concreto reforzado E = 0.07 mts, sin muro lateral	ml	1,4
5,3	Pañete interior allanado 1:4 espesor 1.5 cm	M2	12,73
5,4	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	M2	2,8
5,5	Estuco y pintura 2 manos	M2	12,73
6	**CARPINTERIA**		

	6,1	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m2	1,58	
	6,2	Ventana en aluminio tipo persiana móvil con vidrio templado 5 mm. Instalada	m2	0,4	
	7	**RED HIDRAULICA**			
	7,1	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6 m) Ø=1/2". Suministro e Instal.	UND	1,00	
	7,2	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	1,00	
	8	**Mantenimiento de los puntos de muestreo**			
	8,01	Limpieza y lavado de mampostería a la vista con ácido muriático	M2	261,42	
	8,02	Antihumedad fachadas sika transparente 10 (2 capas)	M2	261,42	
	8,03	Raspado y resane superficie muro pintado	M2	43,57	
	8,04	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	47,74	
	8,05	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	39,40	
	8,06	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	M2	17,56	
	8,07	Esmalte sobre marcos metálicos de puertas	ML	33,54	
	8,08	Esmalte sobre lamina lineal	ML	23,40	
	8,09	Pintura exterior koraza para cubierta 3 manos	M2	62,46	
	8,1	Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	M2	3,55	
	8,11	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	62,46	
	8,12	Transporte de material pétreo	M3-KM	790,60	
VALOR INICIAL.	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.			$40.995.825,18	
VALOR ADICIÓN.	N/A			$ 00	
VALOR TOTAL.	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.			$40.995.825,18	
VALOR ANTICIPO	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENCTA Y NUEVA CENTAVOS			$20.497.912,59	

VALOR AMORTIZADO	N/A	**$ 00**
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENCTA Y NUEVA CENTAVOS	$20.497.912,59
VALOR TOTAL EJECUTADO.	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.	$40.995.825,18

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	20260031	13 – ENERO – 2026	$40.995.825,18
CDP ADICION	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	20260050	28 – ENERO – 2026	$40.995.825,18
RP ADICION	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	N/A	N/A	N/A

PLAZO.	-	DOS - 2	N/A - N/A
	DÍA	**MESES**	**AÑO**
FECHA ACTA DE INICIO.	TREINTA - 30	ENERO - 01	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	**MESES**	**AÑO**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTINUEVE - 29	MARZO - 03	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	**MESES**	**AÑO**
MODIFICACIONES			
PLAZO DE SUSPENSION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE SUSPENSION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE REANUDACION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
PLAZO PRORROGA	N/A - #	N/A - #	N/A -
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE PRORROGA	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTICUATRO - 24	MARZO - 03	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**

EL CONTRATISTA.	SERVIPROYING SAS
NIT.	900019206-9
REPRESENTANTE LEGAL.	GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ

IDENTIFICACIÓN.	C.C. 74.861.971
SUPERVISOR:	JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA
CARGO.	JEFE GRUPO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBSERVACIONES.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que:

1. Entre los suscritos a saber JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA, quien actúa en calidad de supervisor del contrato de Obra No. 101.19.9.029 del 26 de enero de 2026 y **GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ,** C.C. 74.861.971 de Yopal, representante legal de **SERVIPROYING SAS** en su condición como **CONTRATISTA,** a través de la presente acta, dejan constancia que de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato y conforme a las fechas por días en el calendario de la presente vigencia se ha estimado la terminación anticipada del contrato de obra No. 101.19.9.029 del 26 de enero de 2026, suscrito entre Paz de Ariporo S.A. E.S.P. y **SERVIPROYING SAS**, por agotamiento de actividades contractuales, toda vez que el contratista cumplió en un 100% con las actividades y obligaciones derivadas del objeto durante el plazo definitivo de ejecución del contrato.
2. La Supervisión certifica que el contratista anexó informe respectivo con las acciones realizadas y ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
3. El contratista allegó el comprobante de consignación N°.0128000023 emitido por tesorería municipal donde consta el depósito efectuado el día 28 de enero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el **numeral 2** de la cláusula **TREINTA Y DOS** del contrato a liquidar, referente al pago de tasas o contribuciones de carácter municipal.
4. Que la supervisión da viabilidad para que el Gerente en calidad de ordenador del gasto autorice el pago por el valor correspondiente de acuerdo con la forma de pago o condiciones pactadas contractualmente.
5. Las partes se comprometen a liquidar el citado contrato dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la terminación del plazo de ejecución en concordancia con lo dispuesto en la cláusula **TREINTA** del referido contrato a liquidar.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Para constancia se suscribe en Paz de Ariporo-Casanare el Día	**24**	Mes	**marzo**	Año	**2026**

EL SUPERVISOR	**EL CONTRATISTA.**
JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA Jefe Grupo Acueducto y Alcantarillado	SERVIPROYING SAS Nit. 900019206-9 Rl. Guillermo José Abril Fernández C.C. No. 74.861.971 de Yopal