COP: 663 - 2025.

Contrato de obra para la construcción suministro e instalación de Parque infantil en el Sector tayrona en el marco de los Presupuestos participativos BPIN: 20242512600 10.

Director: Diego Alberto Hernandez.

Residente: Cristian Cepeda. Cristian cepedo

Powered by CamScanner

01/10/25 Se fisma acta de inicio con la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

Dir. Cristian. Rsd.

07/10/25 se realiza reunion con personal de la junta donde se explica inicio de obra. se le indica al personal de la junta donde va hacer el acopio de material. - esta reunion se realiza con la Secretaria de obras.

SDOP Dir Cristian Rsd.

08/10/25 Se realiza replanteo manual de area de intervencion para construccion de Placo.
personal obra: 1 maestro 1 ayudante
Herramienta menor. clima nublado
Cristian
Rsd.

09/10/25. Se inicia descapote de capa vegetal la cual se acopio al lado del salon comunal a solicitud de la junta. No se presentan mas actividades
personal obra: 1 maestro 1 Ayudante
1 Resd obra. Herramienta menor.
clima: nublado

Cristian
Rsd.

Powered by CamScanner

10/10/25 Se continua con el descapote capa vegetal. asi mismo se realiza el inicio de excavacion manual con acopio de material de la excavacion. Personal obra: 1maestro 1ayudante 1Rasd obra. herramienta menor. clima lloviznas. horas de la mañana. herramienta menor.

Cristian
Rsd.

14/10/25. se continua con excavacion manual de area de placa con retiro manual de material de excavacion se presentan lluvias fuertes de 10:30am a 11:15am. Personal obra 1Rsd. 1maestro 2ayudantes. herramienta menor. clima. lluvia mañana. nublado tarde.

Cristian.
Rsd.

entre los dias 15 y 16 de octubre se termino excavacion manual de un area de 10x10. con retiro de material. se registra llegado de material de relleno. el cual es acopiado sobre plastico en parqueadero. Personal obra: 1Maestro 1Rsd.obra. 1 Ayudante. clima soleado mañana - tarde llovizna.

Cristian
Rsd.

18/10/25 No se presentan actividades por tema personal de maestro de obra.

Powered by CamScanner

20/10/23 Se inicio relleno de la excavación con material de subbase, se realiza compactación mecanica con canguro. Personal obra: 1Maestro 1ayudante 1Resd obra. Herramienta menor. clima nublado.

Cristian
Rsd.

21/10/23 Se continua y termina la instalación de material de subbase compactado. se registra la llegada de malla electrosoldada de refuerzo. 1Resd obra, 1Maestro 1Ayudante. Herramiento menor. clima nublado.

Cristian
Rsd.

22/10/23 Se inicia con lo instalación de malla electrosoldada de refuerzo en area de placa. Personal obra 1Maestro 1Ayudante 1Rsd obra. Herramiento menor clima soleado mañana, tarde lloviznas.

los dias 23 y 24 de octubre se realiza paneleo de malla, instalacion de encofrado en madera en contorno de placa para fundida de concreto. se recibe en obra material de rio (mixto). Personal de obra, 1Maestro 1Ayudante 1Rsd obra Herramienta menor, 1trompo gasolina. clima soleado.

Cristian
Rsd.

Powered by CamScanner

los dias 27,28 y 29 de octubre no se realizan actividades Por coordinacion de personal para fundida de placa.

Cristian Rsd. Dirobra.

30/10/25. Se realiza fundida de placa de concreto. area total 10x10 mts. Personal en obra 1Maestro 3Ayudante 1Rsd obra. Herramienta Menor 1Mezcladora cemento gasolino. Clima: nublado. llovizna. horas dc la tarde. Se realiza en la tarde 4:30 Pm afinado de placa por tema de lluvi:

Dir Cristian Rsd.

31/10/25 Se verifica fraguado de fundida de Placa en Concreto.

Cristian Rsd.

4/11/25 se realiza instalacion de varilla de 3/4" para refuerzo de bordillo perimetral. Personal en obra 1Maestro 1Ayudante 1Rsd obra. Herramienta menor. clima soleado.

Cristian Rsd.

5/11/25 se continua con la instalacion de acero de refuerzo para bordillo en concreto. Personal obra 1Maestro 1Rsd obra Herramienta meno

Cristian Rsd.

Powered by CamScanner

6/11/25 Se realiza fundida de bordillo perimetral en concreto, se dejan lloraderos para manejo de aguas lluvias. Personal de obra 1 Maestro 1 Ayudante 1 Rsd obra, Herramienta menor. clima soleado Dir

Cristian Rsd.

Se reportan actividades con registro foto de fabricacion de piezas del parque. asi mismo el subcontratista indica que la instalacion del piso se realizara el dia 18 Nov.

Dir Cristian Rsd.

18/11/25 Se realiza instalacion de piso sintetico junto con la alfombra protectora esta actividad se realiza hasta las 10:00pm. Personal Subcontratista 3 instaladores 1 Rsd obra. Herramienta menor.

Cristian Rsd.

19/11/25 Se termina instalacion de piso sintetico con alfombra. Protectora. Personal subcontratistas 3 instaladores. 1 Rsd obra clima soleado Herramiento menor

Cristian Rsd.

Powered by CamScanner

20/11/23. Se realiza instalacion total del Parque el cual cuenta con 1 pasamanos. 1 Rodadero 1 tobogan 2 columpios. 1 escalero 1 rampa escalado. Estructura metalica y Piezas de fibra de vidrio. Personal subcontratista 4 instaladores. 1 Rsd

Dir Cristian Rsd.

Se genera acta de terminacion en formato de la Secretaria de Infraestructura y obras Publicas con fecha del 28 de noviembre de 2025.

Dir Cristian Rsd.

Powered by CamScanner