Caicedonia, Marzo 11 de 2026

Ingeniero
**CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO**
Secretario de Obras Públicas
Supervisor Contrato 2026-043

**Asunto: INFORME No. 1 DE ACTIVIDADES FEBRERO 07 – MARZO 07 DE 2026**

Respetuoso saludo,

A continuación, me permito presentar informe de las actividades realizadas en cumplimiento del Contrato N° 043 de 2026.

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | ANDRES FELIPE VALENCIA MUÑOZ |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA** | 1.115.194.892 |
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 043 |
| **FECHA INICIO CONTRATO** | Febrero 06 de 2026 |
| **FECHA TERMINACION CONTRATO** | Noviembre 21 de 2026 |
| **VALOR CONTRATO** | $23.605.980 |
| **VALOR PRESENTE PAGO** | $2.484.840 |
| **VALOR EJECUTADO** | $2.484.840 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $20.983.093 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**: Prestación de servicios que permita el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia para mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad. | |

## EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES DEL CONTRATO / FICHA TÉCNICA | ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN % | Valor equivalente | Porcentaje Acumulado primer informe | Porcentaje total ejecutado | Cumple o no? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rocería guadaña y desbaste de maleza en las vías | Rocería y desbaste de maleza en las vías | Hacer entrega de un (1) informe mensual, en el cual presente la fecha de realización de las actividades, los lugares en los cuales trabajo, discrimine las actividades realizadas según la ficha | 48% | $1.194.000 | 5.06% | 5.06% | Cumple |
| 2. Limpieza de canales, cunetas y bermas | Limpieza de canales, cunetas y bermas | | 7% | $180.000 | 0.76% | 0.76% | Cumple |
| 3. Limpieza de obras de arte y sumideros | Limpieza de obras de arte y sumideros | | 7% | $180.000 | 0.76% | 0.76% | Cumple |
| 4. Reparcheo urbano con | Reparcheo urbano con asfalto y concreto | | 7% | $180.840 | 0.77% | 0.77% | Cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asfalto y concreto | | técnica y haga entrega de los soportes que sirvan de evidencias, (Registro fotográfico). | | | | | |
| 5. Apoyo a maquinaria pesada | Realizar acompañamiento a la maquinaria, cuando sea requerido, para evitar algún tipo de daño o riesgo por su funcionamiento | | 30% | $750.000 | 3.18% | 3.18% | Cumple |
| | | | **VALOR PARCIAL DEL CONTRATO** | **$2.484.840** | **10.53%** | **10.53%** | **Cumple** |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATO**

## N° 1 - ROCERÍA Y DESBASTE DE MALEZA EN LAS VÍAS
**PRODUCTO:**

Como parte de las actividades contempladas dentro del contrato de mantenimiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia, llevé a cabo la labor de rocería y control de vegetación en distintos tramos estratégicos, entre los que se encuentran la vereda la Rivera sector la ladrillera, carrera 14 con calle 13, via al club de campo y pesca, vía Puerto Rico, vía la Camelia y vía Samaria. Estas acciones consistieron en la remoción manual y mecánica de la maleza ubicada en los bordes de la vía, cunetas, accesos y zonas aledañas de circulación, con el fin de mantener despejadas las áreas de tránsito y garantizar las condiciones adecuadas de seguridad vial.

El manejo y control de la vegetación permitió mejorar la visibilidad en curvas, intersecciones y sectores con alta afluencia de usuarios, favoreciendo el tránsito seguro de peatones, ciclistas y vehículos. De igual manera, las labores que realicé contribuyeron al adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje, facilitando la evacuación de aguas lluvias y previniendo posibles afectaciones a la estructura vial.

Para el desarrollo de la actividad empleé herramientas y equipos como guadañas, machetes y palas, seleccionados de acuerdo con las características del terreno, la densidad de la cobertura vegetal y las condiciones de acceso a cada tramo intervenido. Además de retirar la vegetación que generaba obstrucciones, las labores también aportaron al mejoramiento de la apariencia de los corredores viales, promoviendo un entorno más ordenado y limpio para la comunidad.

En síntesis, las actividades de rocería y desbaste de maleza realizadas en el municipio de Caicedonia constituyen una acción fundamental dentro del mantenimiento preventivo de la infraestructura vial, ya que contribuyen a preservar

el estado de las vías rurales, fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar las condiciones paisajísticas del entorno.






















**N°2 - LIMPIEZA DE CANALES, CUNETAS Y BERMAS**

**PRODUCTO:**

Dentro del mantenimiento rutinario de la red vial del municipio de Caicedonia, contribuí en las labores de limpieza y adecuación de canales, cunetas y bermas, con el propósito de asegurar el adecuado manejo y evacuación de las aguas lluvias, así como prevenir posibles afectaciones a la estructura de la vía. Esta actividad consistió en la remoción manual y, en algunos casos, mecánica de sedimentos, residuos vegetales, piedras y otros materiales que se encontraban acumulados en dichas estructuras, los cuales disminuían su capacidad de conducción y generaban riesgos de encharcamientos, socavaciones o deterioro de la calzada.

Las intervenciones se desarrollaron de manera organizada en sectores previamente priorizados, tanto en la zona rural como urbana del municipio, específicamente en la vereda la Rivera sector la ladrillera, carrera 14 con calle 13, vía al club de campo y pesca, vía Puerto Rico, vía la Camelia y vía Samaria.


Para la ejecución de estas labores se utilizaron herramientas manuales como palas, picas, escobas y otros equipos menores, lo que permitió optimizar las tareas de limpieza y restablecer la funcionalidad de las estructuras destinadas a la conducción de aguas lluvias.
















**N° 3 - LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y SUMIDEROS**

**PRODUCTO:**

Durante la jornada de mantenimiento de obras de drenaje y sumideros se desarrollaron actividades de limpieza en distintos sectores de la zona urbana y rural del municipio. Estas labores consistieron en la extracción de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal acumulado en sumideros, alcantarillas y cunetas, con el propósito de restablecer su capacidad hidráulica y garantizar el adecuado flujo de las aguas lluvias.

De manera complementaria, se realizó la inspección y registro de puntos que presentaban mayores niveles de obstrucción, información que permitirá priorizar futuras intervenciones, especialmente durante periodos de alta precipitación. Asimismo, se efectuó la recolección y el traslado de los materiales retirados hacia sitios autorizados para su disposición final, evitando que estos fueran nuevamente depositados en las vías o en el espacio público.

Con la ejecución de estas acciones se logró mantener en condiciones óptimas el funcionamiento de las estructuras de drenaje, reduciendo el riesgo de encharcamientos, desbordamientos y posibles afectaciones a la infraestructura vial.

Para el desarrollo de estas labores se utilizaron herramientas manuales como palas, y picas, además de otros implementos menores que facilitaron la extracción y manejo de los residuos. Las actividades se desarrollaron con la limpieza de sumideros en el barrio la Guyana entre manzana E y F, vía Samaria y vía Barragán.









**N° 4 - REPARCHEO URBANO CON ASFALTO Y CONCRETO**

**PRODUCTO:**

El desarrollo de la actividad de reparcheo urbano en asfalto y utilización de concreto fue ejecutada en la urbanización villas del café vía Montenegro con la realización de andenes, reparcheo con asfalto vía la Camelia, en el barrio la

Esperanza y el Rosal del municipio de Caicedonia que presentaban deterioro superficial y estructural en el pavimento. La intervención inició con la identificación y delimitación de las zonas críticas, garantizando condiciones de seguridad mediante la instalación de señalización preventiva para peatones y vehículos, una vez preparada la superficie, se llevó a cabo la aplicación de las mezclas asfálticas, que luego fueron compactadas mediante rodillos y pisones mecánicos, garantizando uniformidad y resistencia.

Con estas acciones, se logró mejorar de manera notable la transitabilidad de los corredores viales intervenidos, aportando a la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. Esto contribuyó a la conservación de la infraestructura vial y a la satisfacción de la comunidad, cumpliendo con los lineamientos contractuales, técnicos y de seguridad establecidos.




































**N°5 - APOYO A MAQUINARIA PESADA**

**PRODUCTO:**

El desarrollo de la actividad de apoyo a maquinaria pesada consistió en el acompañamiento permanente a los equipos utilizados en los distintos frentes de trabajo, garantizando su adecuado funcionamiento y apoyo logístico-operativo

durante cada jornada. Dentro de las labores realizadas se incluyó la aplicación de ACPM al rodillo compactador de la maquinaria, la orientación a los operadores para la correcta ubicación de los puntos de intervención, la señalización preventiva de las áreas de trabajo y la organización del entorno antes y después de las maniobras. Durante este periodo se prestó apoyo a la maquinaria pesada en la realización de un lleno en el km 1 vía al Crucero, en la adecuación de un terreno en la vereda la rivera, en la vía hacia Barragán con la recolección de guaduas, adecuación de vía en el barrio el Rosal. Este conjunto de intervenciones permitió obtener superficies uniformes, optimizar los tiempos de ejecución, mejorar la seguridad vial y garantizar la calidad de las actividades desarrolladas, cumpliendo con los lineamientos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de labores de mantenimiento vial en el municipio.


















1115194892

**ANDRES FELIPE VALENCIA MUÑOZ**
C.C. 1.115.194.892 Caicedonia Valle
Cel. 3104996397  E-mail:  andresfelipevalenciamunoz@gmail.com
Contratista