CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

Al responder cite:
766-509-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Aprobación condicionada de Informe Integral N° 7 (octubre 2025) CTO-138-2025 y respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-509.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría de la entidad ICCU, se permite aprobar de forma condicionada el informe integral mensual No. 7 del contrato de obra ICCU-138-2025, el cual fue revisado y observado por esta interventoría, y por su parte subsanado parcialmente por el contratista Consorcio Sofán C-31, toda vez que a la fecha se encuentran asuntos pendientes del componente social. A continuación, se presenta brevemente la trazabilidad de la aprobación del informe mensual N° 7:

Por lo tanto, a continuación, se relacionan las observaciones que no fueron atendidas o que fueron atendidas parcialmente, para que sean atendidas por el Contratista, con el fin de emitir la aprobación definitiva del informe:

Tabla 1. Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 2

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 2					
No.	**Observación**	**Se atendió**			**Comentarios**
		Si	**No**	**Parcialmente**	
1	Registro de modificaciones: Fecha en la que se radicó la versión 2 del informe mensual No. 7.	**x**			
2	Actualizar tablas de contenido y corregir los títulos y subtítulos.			**x**	De acuerdo con los cambios que se hagan actualizar los índices.
3	Introducción: Lo subrayado en amarillo es una idea repetida, por favor, corregir.	x			

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 2					
No.	Observación	Se atendió			Comentarios
		Si	No	Parcialmente	
4	PQRSD - Junín: Faltó la trazabilidad de ferias y fiestas de Junín, solicitud por WhatsApp formalización de la solicitud y respuesta.			x	Incluir en el anexo el PDF que se ve en el chat de WhatsApp
5	Punto SAU Guavio - cierre: faltó en los anexos el soporte de la socialización del cierre del Punto SAU de Ubalá.	x			
6	Buzones satelitales - Choachí: La aprobación del buzón satelital no lo da la Interventoría lo da el encargado del predio, aclarar que está pendiente la firma del formato por parte de quien autorizó la instalación.			x	Se reitera
7	Incluir un ítem en el que se reporte la entrega del volante No. 2 en el mes de agosto y el anexo con las planillas de entrega (espacios en blanco cerrados, encabezado completo y firmas de las partes), ya que en ese informe No. 5 no se reportaron y en las actas de vecindad adjuntas en este informe se indica la realización de visitas en las actas: GU-16 y GU-17.			x	La distribución de volantes se reporta en el ítem de acciones de divulgación. Por favor, corregir. Además se reitera la instrucción dada: Incluir un ítem en el que se reporte la entrega del volante No. 2 en el mes de agosto, es decir, la planilla de julio no aplica. Además, como se indicó el día de ayer, ya que no se entregó volante en segundas y terceras visitas se debía justificar por qué. En ese sentido la planilla adjunta seria únicamente la del GU-16 de 27 de agosto. Debe estar la trazabilidad en el informe de la entrega de volantes en agosto y su respectivo anexo en acciones de divulgación.
8	Anexo 28: Corregir el encabezado: Fecha, dirección y actividad.	x			
9	WhatsApp Junín: No se evidencia la trazabilidad del 10 de octubre, solicitud JAC San Francisco respecto a las ferias y fiestas ya que se notificó que la solicitud inicial se realizó a través de WhatsApp.	x			
10	Anexo 29: no se atendió la observación, por favor, corregir la fecha, en el registro fotográfico del 29 de octubre.	x			
11	WhatsApp Oriente: Relacionar el número del folleto la misma observación en el anexo 31.	x			
12	WhatsApp Oriente: Corregir la fecha de la última trazabilidad, ya que esta fue el 30 de octubre no el 31, hacer el mismo ajuste en el anexo 31.	x			
13	Protocolo actas de vecindad: Junín No se reportó la entrega del volante 12 en los meses de septiembre y octubre, ni se incluyó un anexo con las planillas, ya que esta es la evidencia de la realización de las visitas y del cumplimiento del protocolo. Realizando la revisión de los informes semanales y el informe de septiembre, tampoco se reportó la entrega de estos volantes como soporte de las visitas, por lo anterior, se requiere que en piezas de divulgación se incluya la trazabilidad de entrega y el anexo con las planillas de entrega debidamente diligenciadas donde aparezca la entrega de los volantes a los siguientes predios: GJ-01, GJ-04, GJ-06, GJ-08, GJ-10, GJ-15, GJ-16, GJ-17, GJ-18, GJ-19, GJ-20, GJ-21, GJ-25, GJ-26, GJ-28, GJ-32, GJ-33			x	Se reitera: “se requiere que en piezas de divulgación se incluya la trazabilidad de entrega y el anexo con las planillas”. Además, como se indicó el día de ayer, ya que no se entregó volante en segundas y terceras visitas se debía justificar por qué. En ese sentido, faltan 2 planillas: del 29 de septiembre con los consecutivos que inician

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 2					
No.	Observación	Se atendió			Comentarios
		Si	No	Parcialmente	
					con GJ: 1,4,6,8,10,15,16,17,18,19,20,25,26,28 y del 30 de septiembre con el consecutivo GJ-21. Que fue devuelta ayer por correo electrónico, porque no coincidía con lo reportado, por favor, corregirla y enviarla a - interventoría para firma digital provisional
14	Anexo 34: atender las observaciones que se dejaron en lápiz en algunas actas y borrarlas para escanearlas			x	Anexo 35: Continúan observaciones en lápiz y espacios en blanco, por favor, corregir.
15	Anexo 35. Dejar únicamente las 20 actas aprobadas en octubre. Eliminar del anexo las que fueron aprobadas en noviembre.	x			
16	En el informe 6, se incluyó la entrega del volante 9 a la administración, sin embargo, no se relacionó la entrega de este predio a predio. Por lo tanto, se requiere que en este informe se incluya la trazabilidad de la entrega del volante 9 anexando las planillas de entrega en los meses de septiembre y octubre, en la que se evidencie las visitas realizadas a los predios de las actas de vecindad: OCH-2, OCH-3, OCH-5, OCH-6, OCH-7, OCH-8, OCH-9, OCH-10, OCH-11, OCH-12. OCH-13, OCH-14, OCH-15, OCH-16, OCH-17, OCH-18, OCH-19, OCH-20, OCH-21, OCH-22, OCH-26, OCH-27, OCH-29, OCH-30, OCH-33, OCH-42, OCH-45, OCH-48, OCH-50,			x	Se reitera: “se requiere que en piezas de divulgación se incluya la trazabilidad de entrega y el anexo con las planillas”. Además, como se indicó el día de ayer, ya que no se entregó volante en segundas y terceras visitas se debía justificar por qué.
17	Enlace Drive- actas de vecindad: Subir en las carpetas el escáner de las actas de vecindad (predios y alcantarillas) y de entorno ya aprobadas y firmadas por las partes (en versión final), dejar únicamente ese último en la carpeta.			x	Continúan actas sin aprobación cargadas, con observaciones en lápiz sin atender y con hojas al revés, por favor, corregirlas
18	MONC: Guavio: Anexo 39: Edixon es personal MOC según el formato de generación de empleo, por favor, retirar el documento del anexo 39Adicionalmente, se requiere se adjunten los certificados del personal que haga parte del proyecto actualmente del municipio de Ubalá y hacer las gestiones con el personal retirado, en ese caso el personal que ya no está vinculado y que no facilite el documento, por favor relacionarlo en este informe y agregar la forma cómo el Contratista garantiza que esta persona es residente del municipio de Ubalá, con sus debidos soportes.			x	Se reitera: en ese caso el personal que ya no está vinculado y que no facilite el documento, por favor relacionarlo en este informe y agregar la forma cómo el Contratista garantiza que esta persona es residente del municipio de Ubalá, con sus debidos soportes, es decir, cargar como soporte algun documento de la contratación donde el trabajador reportó su lugar de residencia.
19	Anexo 39, Choachí: Eliminar el certificado de Karen Rodríguez, que no se encuentra en el formato (observación reiterada)	x			

Fuente: elaboración propia

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Se adjunta link drive para consulta y descarga de la información mencionada: Anexos 766-509.zip

La condición definitiva se realizará una vez quede subsanado el componente social.

Sin otro particular.

Cordialmente



Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: Anexos 766-509
Preparó: Roberto C. López J.
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2025

Al responder cite:
766-485

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **observaciones informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025- RTA *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-470 Respuesta al Oficio 766-407 Observaciones informe mensual No 7***

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, informa que se realizó la revisión del **Informe Técnico N.º 7 V2**, correspondiente al mes de octubre de 2025, unificado entre el componente gerencial y técnico. Si bien la mayoría de las observaciones fueron atendidas por el contratista de obra relacionadas con temas de forma y fondo, continúan pendientes las siguientes observaciones:

I. Componente técnico:

En relación con las observaciones del componente técnico realizadas en el oficio 776-407 todas fueron subsanadas.

II. Componente social:

Una vez revisado el anexo 11. Componente social, donde se reportaron las actividades realizadas durante el mes de octubre del 2025, se relacionan a continuación las observaciones de la versión 1 del entregable y las observaciones atendidas por parte del Contratista. A pesar de que en el comunicado de radicación indican haber subsanado la totalidad de estas, se evidenció lo siguiente:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Tabla 1. Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 1

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 1					
No.	**Observación**	**Se atendió**			**Comentarios**
		Si	**No**	**Parcialmente**	
1	Introducción: Se reitera que el informe mensual no es una herramienta de participación, por favor, revisar y corregir.			x	Lo subrayado en amarillo es una idea repetida, por favor, corregir.
2	Anexo 2: Además, quitar los correos internos de los ingenieros Byron, Anderson y Carlos y agregar el correo o soporte a través del cual se dio respuesta junto con el oficio de respuesta si existe.	x			
3	Anexo 2: Falta el correo del 30 de octubre.	x			
4	Atención de PQRSD - Junín: Faltó reportar las solicitudes de Junín. Suspensión de actividades por fiestas		x		Faltó la trazabilidad de ferias y fiestas de Junín, solicitud por WhatsApp formalización de la solicitud y respuesta.
5	Punto SAU - Guavio: Incluir la trazabilidad del día que se cerró el Punto SAU.	x			
6	Punto SAU - Guavio: Incluir la trazabilidad de la última atención reportada el 10 de octubre.				
7	Punto SAU - Guavio: Faltó la trazabilidad de la notificación del cierre del punto SAU.			x	Faltó el soporte en el anexo.
8	Punto SAU - Guavio: Incluir la trazabilidad del envío de evidencias y observaciones del punto SAU de Gachetá	x			
9	Punto SAU - Oriente: Faltó la trazabilidad del envío de evidencias y observaciones de punto SAU de Oriente.	x			
10	Buzones satelitales: Faltó párrafo introductorio.	x			
11	Buzones satelitales - Junín: *"Ambos buzones se encuentran actualmente en espera de aprobación por parte de la interventoría para su formal puesta en funcionamiento" Esto* no es cierto, el formato es el soporte. Por favor corregirlo.	x			
12	Buzones satelitales - Junín: Incluir el anexo que contenga los formatos de apertura del Punto SAU debidamente diligenciado y firmado por quien autoriza y profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.	x			
13	Buzones satelitales - Junín: El registro fotográfico fechado es obligatorio, por favor, incluirlo. La fecha debe coincidir con la información de la tabla: 31 de octubre.	x			

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 1					
No.	Observación	Se atendió			Comentarios
		Si	No	Parcialmente	
14	Buzones satelitales - Choachí: *"Actualmente, la instalación se encuentra en espera de aprobación por parte de la interventoría, para su posterior puesta en funcionamiento."* Esto no es cierto, el formato es el soporte. Por favor corregirlo.	x			
15	Buzón satelital - Choachí: Incluir el anexo que contenga el formato de apertura del Punto SAU debidamente diligenciado y firmado por quien autoriza y profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.	x			
16	Buzón satelital: Faltó la trazabilidad del 28 de octubre.	x			
17	Recorridos: Faltó párrafo introductorio.	x			
18	Recorridos: Faltó reportar la trazabilidad del acta del recorrido del 15 de julio: socialización de actividades hidráulicas y su respectivo anexo.	x			
19	Folleto 3: Faltó mencionar la trazabilidad del folleto No. 3, direccionando al lector al apartado donde se relacionan las gestiones realizadas por WhatsApp.	x			
20	Reuniones preliminares: Faltó reportar la reunión preliminar de Chipaque, justificando por qué no se realizó.	x			
21	Tabla 5. La ubicación correcta es al finalizar la descripción del programa de atención a la comunidad, ajustar.	x			
22	Reunión de inicio No. 2: Faltó la trazabilidad del 4 de octubre.	x			
23	Reunión de inicio No. 2: Faltó la trazabilidad de los correos del 7 de octubre	x			
24	Reunión de inicio No. 3: Faltó la trazabilidad de la presentación.	x			
25	Piezas de divulgación: Faltó la trazabilidad de la difusión por WhatsApp y el anexo.	x			
26	Piezas de divulgación: Faltó la trazabilidad del folleto No. 3 y su anexo.	x			
27	Carta No. 24. Faltó la radicación de la carta y el recibo de la Interventoría. Complementar el anexo.	x			
28	Carta No. 10. Esta no es una justificación válida para la no radicación de la carta, ya que es una obligación contractual, surgieron incluyan la forma alterna en la que socializaron a la alcaldía de Junín el inicio de actividades.	x			
29	Carta 28: Faltó la trazabilidad del 21 de octubre.	x			

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 1					
No.	Observación	Se atendió			Comentarios
		Si	No	Parcialmente	
30	Vallas informativas: Faltó la trazabilidad del 15 de octubre, comunicado 337, incluir en el anexo.	x			
31	Vallas informativas: Faltó la trazabilidad del comunicado 324, 24 de octubre, incluir en el anexo.	x			
32	Anexo 21: En la trazabilidad se mencionan que las atenciones son del 20 al 23, pero la fecha únicamente es de 23, por favor corregir			x	Anexo 28: Corregir el encabezado: Fecha, dirección y actividad.
33	Anexo 21: Por favor, corregir esta imagen ya que no es posible ver la respuesta completa. Organizar las imágenes de tan forma que no se distorsione la información	x			
34	Anexo 22: Completar anexo	x			
35	Anexo 22: Ajustar la imagen de tal forma que se vea el texto completo.	x			
36	WhatsApp Junín: Faltó la trazabilidad del 10 de octubre, incluir y completar el anexo.		x		No se evidencia la trazabilidad del 10 de octubre, solicitud JAC San Francisco respecto a las ferias y fiestas ya que se notificó que la solicitud inicial se realizó a través de WhatsApp.
37	WhatsApp Choachí: Mencionar la solicitud de la ingeniera Astrid 1 de octubre e incluirlo en el anexo.	x			
38	WhatsApp Choachí: Faltó incluir la trazabilidad del 2 de octubre e incluirlo en el anexo.	x			
39	WhatsApp Choachí: Faltó la trazabilidad del 30 de octubre, incluir la trazabilidad y el anexo.			x	Corregir la fecha de la última trazabilidad, ya que esta fue el 30 de octubre no el 31, hacer el mismo ajuste en el anexo 31.
40	Actas de vecindad - Ubalá: Incluir un anexo con las actas de vecindad escaneadas y firmadas por las partes.	x			
41	Actas de vecindad - Junín: Incluir un anexo con el escáner de las actas de vecindad aprobadas firmadas por las partes.			x	Anexo 34: atender las observaciones que se dejaron en lápiz en algunas actas y borrarlas para escanearlas
42	Actas de vecindad - Choachí: Incluir un anexo con el escáner de las actas de vecindad aprobadas y firmadas.			x	Anexo 35. Dejar únicamente las 20 actas aprobadas en octubre. Eliminar del anexo las que fueron aprobadas en noviembre.
43	Actas de vecindad: Incluir el enlace donde se pueden consular las fotos y videos.			x	Subir en las carpetas el escáner de las actas de vecindad (predios y alcantarillas) y de entorno ya aprobadas y firmadas por las partes (en versión final), dejar únicamente ese último en la carpeta.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 1					
No.	Observación	Se atendió			Comentarios
		Si	No	Parcialmente	
44	Anexo 29: Girar	x			
45	Anexo 30: Cerrar espacios en blanco y girar	x			
46	Anexo 31: Girar	x			
47	MONC Guavio: Corregir porcentaje	x			
48	Monc Guavio: Corregir cantidad Ubalá	x			
49	MONC Guavio: Faltaron las certificaciones de los trabajadores del municipio de Ubalá		x		MONC: Guavio: Anexo 39: Edixon es personal MOC según el formato de generación de empleo, por favor, retirar el documento del anexo 39 Adicionalmente, se requiere se adjunten los certificados del personal que haga parte del proyecto actualmente del municipio de Ubalá y hacer las gestiones con el personal retirado, en ese caso el personal que ya no está vinculado y que no facilite el documento, por favor relacionarlo en este informe y agregar la forma cómo el Contratista garantiza que esta persona es residente del municipio de Ubalá, con sus debidos soportes.
50	Anexo 32 - Junín: Faltó la certificación de YAID FERNEY LEON	x			
51	Anexo 32 - Choachí: Karen Rodríguez No se encuentra relacionada en el formato Generación de empleo.		x		Anexo 39, Choachí: Eliminar el certificado de Karen Rodríguez, que no se encuentra en el formato (observación reiterada)
52	Anexo 32 - Choachí: recibo ENEL ¿Este recibo corresponde al soporte de qué trabajador?	x			
53	MONC Choachí: Faltaron los certificados de: HECTOR ALFONSO PULIDO PULIDO, ROBINSON DANILO SALCEDO PULIDO, JOSE DARIO MARTINEZSALCEDO, MASEDONIO BARRETO PULIDO	x			
54	Anexo 34: Ajustar el PDF	x			
55	Informe mensual No.4: Faltó la trazabilidad del 28 de octubre e incluir en el anexo.	x			
56	Informe mensual No. 5: Faltó la trazabilidad del 31 de octubre e incluir en el anexo.	x			
57	Correspondencia enviada; Faltó incluir el com 360 e incluir en el anexo.	x			
58	Correspondencia recibida: Faltó el comunicado 351 tanto trazabilidad como anexo	x			
59	Correspondencia recibida: comunicado 362 es SST	x			

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lista de chequeo - observaciones informe mensual No. 7 Versión 1					
No.	Observación	Se atendió			Comentarios
		Si	No	Parcialmente	
60	Correspondencia recibida: Faltó el comunicado 364 tanto trazabilidad como anexo.	x			
61	Anexo 40: Acortar los nombres de los PDF's	x			

Fuente: Elaboración propia

En ese sentido, se reiteran las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente y se comparten nuevas observaciones, teniendo en cuenta que, el Contratista incluyó información y documentos (anexos) faltantes que no contaron con la calidad requerida o denotaron la falta de otros insumos contractuales los cuales no fueron reportados a la Interventoría en informes semanales y mensuales anteriores, por lo que se requiere la subsanación de los mismos en el presente informe para su aprobación:

1. Registro de modificaciones: Fecha en la que se radicó la versión 2 del informe mensual No. 7.
2. Actualizar tablas de contenido y corregir los títulos y subtítulos.
3. Introducción: Lo subrayado en amarillo es una idea repetida, por favor, corregir.
4. PQRSD - Junín: Faltó la trazabilidad de ferias y fiestas de Junín, solicitud por WhatsApp formalización de la solicitud y respuesta.
5. Punto SAU Guavio - cierre: faltó en los anexos el soporte de la socialización del cierre del Punto SAU de Ubalá.
6. Buzones satelitales - Choachí: La aprobación del buzón satelital no lo da la Interventoría lo da el encargado del predio, aclarar que está pendiente la firma del formato por parte de quien autorizó la instalación.
7. Incluir un ítem en el que se reporte la entrega del volante No. 2 en el mes de agosto y el anexo con las planillas de entrega (espacios en blanco cerrados, encabezado completo y firmas de las partes), ya que en ese informe No. 5 no se reportaron y en las actas de vecindad adjuntas en este informe se indica la realización de visitas en las actas: GU-16 y GU-17.
8. Anexo 28: Corregir el encabezado: Fecha, dirección y actividad.
9. WhatsApp Junín: No se evidencia la trazabilidad del 10 de octubre, solicitud JAC San Francisco respecto a las ferias y fiestas ya que se notificó que la solicitud inicial se realizó a través de WhatsApp.
10. Anexo 29: no se atendió la observación, por favor, corregir la fecha, en el registro fotográfico del 29 de octubre.
11. WhatsApp Oriente: Relacionar el número del folleto la misma observación en el anexo 31.
12. WhatsApp Oriente: Corregir la fecha de la última trazabilidad, ya que esta fue el 30 de octubre no el 31, hacer el mismo ajuste en el anexo 31.
13. "Protocolo actas de vecindad: Junín No se reportó la entrega del volante 12 en los meses de septiembre y octubre, ni se incluyó un anexo con las planillas, ya que esta es la evidencia de la realización de las visitas y del cumplimiento del protocolo. Realizando la revisión de los informes semanales y el informe de septiembre, tampoco se reportó la entrega de estos volantes como soporte de las visitas, por lo anterior, se requiere que en piezas de divulgación se incluya la trazabilidad de entrega y el anexo con las planillas de entrega debidamente diligenciadas donde aparezca la entrega de los volantes a los siguientes predios:GJ-01, GJ-04,

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

GJ-06, GJ-08, GJ-10, GJ-15, GJ-16, GJ-17, GJ-18, GJ-19, GJ-20, GJ-21, GJ-25, GJ-26, GJ-28, GJ-32, GJ-33"

14. Anexo 34: atender las observaciones que se dejaron en lápiz en algunas actas y borrarlas para escanearlas
15. Anexo 35. Dejar únicamente las 20 actas aprobadas en octubre. Eliminar del anexo las que fueron aprobadas en noviembre.
16. En el informe 6, se incluyó la entrega del volante 9 a la administración, sin embargo, no se relacionó la entrega de este predio a predio. Por lo tanto, se requiere que en este informe se incluya la trazabilidad de la entrega del volante 9 anexando las planillas de entrega en los meses de septiembre y octubre, en la que se evidencie las visitas realizadas a los predios de las actas de vecindad: OCH-2, OCH-3, OCH-5, OCH-6, OCH-7, OCH-8, OCH-9, OCH-10, OCH-11, OCH-12. OCH-13, OCH-14, OCH-15, OCH-16, OCH-17, OCH-18, OCH-19, OCH-20, OCH-21, OCH-22, OCH-26, OCH-27, OCH-29, OCH-30, OCH-33, OCH-42, OCH-45, OCH-48, OCH-50.
17. Enlace Drive- actas de vecindad: Subir en las carpetas el escáner de las actas de vecindad (predios y alcantarillas) y de entorno ya aprobadas y firmadas por las partes (en versión final), dejar únicamente ese último en la carpeta.
18. MONC: Guavio: Anexo 39: Edixon es personal MOC según el formato de generación de empleo, por favor, retirar el documento del anexo 39. Adicionalmente, se requiere se adjunten los certificados del personal que haga parte del proyecto actualmente del municipio de Ubalá y hacer las gestiones con el personal retirado, en ese caso el personal que ya no está vinculado y que no facilite el documento, por favor relacionarlo en este informe y agregar la forma cómo el Contratista garantiza que esta persona es residente del municipio de Ubalá, con sus debidos soportes.
19. Anexo 39, Choachí: Eliminar el certificado de Karen Rodríguez, que no se encuentra en el formato (observación reiterada).

Por lo tanto, desde la Interventoría quedamos atentos a la subsanación de la totalidad de las observaciones.

Ver anexo. Componente social.

III. Componente Ambiental.

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite **APROBAR** el **informe ambiental No.7** del contrato de obra ICCU-138-2025, correspondiente al mes de **octubre del 2025** para las provincias del **Guavio y Oriente**. Esto, posterior a observaciones solicitadas al contratista bajo oficio No. ***766-407 Observaciones informe mensual No 7.***

IV. Componente SST

Se aprueba el informe N.º 7, correspondiente al mes de octubre una vez atendida las observaciones realizadas en el oficio 766-407. Se realizaron los siguientes ajustes, que permiten aprobar este componente:

1) El operador Luis Arturo Marroquín no está cumpliendo con la documentación solicitada. SUBSANADO.
2) Pendiente fondo de pensiones Masedonio Barreto. SUBSANADO.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

3) Paz y salvos de: Cristian León, Ambrosio Morera, Ramiro Morera, Yeison González, Cristian Duran y Andrés Rangoso. SUBSANADO.
4) Seguridad social de las siguientes empresas y personas independientes: Jefferson Amézquita, Jorge Sánchez (Especialista), Armando Ruiz (Especialista) y Carlos Cifuentes (Especialista).
5) Preoperacionales vehículos y equipos. SUBSANADO.
6) Invitación para conformación de brigadas de emergencia. SUBSANADO.

En este orden de ideas, para emitir la aprobación del informe integral del mes de octubre del contrato ICCU-138 se requieren la atención de las observaciones anteriormente señaladas para el componente social, dentro del termino de dos días calendario a partir del recibo del presente comunicado.

Enlace de consulta y descarga: Anexos 766-485.zip

Cordialmente,

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: Anexos 766-485
Preparó: Anderson L. Sierra C. y Roberto C.
Revisó: Cristian C. Moreno A.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

ICCU	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL CONTRATISTA	FECHA	21/02/2023

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 138 DE 2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME MENSUAL No. 7 - COMPONENTE SOCIAL

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSORCIO SOFAN C-031

BOGOTÁ D.C., 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

ICCU	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL CONTRATISTA	FECHA	21/02/2023

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

APROBÓ CONDICIONADAMENTE	**REVISO**	**ELABORÓ**
Laura Peñuela Botia **LAURA PEÑUELA BOTIA** Profesional Social	 **WILSON LOAIZA** Director de obra	 **MANUEL ALEXANDER ROJAS** Profesional Social

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
1	4 de noviembre	Entrega del informe mensual No. 7
2	5 de diciembre	Entrega del Informe mensual No. 7 v2
3	17 de diciembre	Entrega de informe mensual No. 7 V3

Contrato de Obra No.	**138**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C 031**
Contrato de Interventoría No.	**219**	**Interventoría:**	**CONSORCIO INTERVENCIÓN AC**
INFORME MENSUAL No.	**07**	**MES O PERIODO:**	Octubre

Contenido

1 Introducción 9
2 Objetivos 10
2.1 Objetivo General 10
2.2 Objetivos Específicos 10
3 Estructuración del componente social: 10
4 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Social: 11
4.1 Programa de atención a la comunidad: 12
4.1.1 Atención de PQRSD: 12
4.1.2 Punto SAU 14
4.1.3 Buzones Satelitales: 17
4.1.4 Recorridos de obra: 21
4.2 Programa de información y divulgación: 25
4.2.1 Acciones de información: 26
4.2.2 Acciones de divulgación: 32
4.3 Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos 42
4.3.1 Levantamiento de actas de vecindad de inicio 42
4.4 Programa de cultura vial y participación ciudadana 47
4.5 Comité de participación 47
4.6 Programa de Contratación de mano de obra 48
4.6.1 Cumplimiento Mano de Obra No Calificada Local (30 %) 49
4.6.2 Paridad laboral (5 %) 50
5 Reportes del componente social 51
5.1 Reportes semanales 52
5.1.1 Informes semanales mes octubre 2025. 52
5.1.2 Mesas de trabajo: 52
5.2 Informe mensual: 54
5.2.1 Trazabilidad informes mensuales 54
Trazabilidad informe social No. 4: 54

Trazabilidad informe social No. 5: 55

Trazabilidad informe social No. 6: 55

6 Correspondencia componente social 55

7 Conclusiones 58

Comentado [LP1]: Actualizar tablas de contenido y corregir los títulos y subtitulos.

Comentado [ASC12R1]: Se actualiza

Índice de tablas

Tabla 1 Perfiles y tiempo de dedicación requerido para el grupo social del Contratista. 11
Tabla 2 Buzones satelitales Ubalá. 18
Tabla 3 Buzones Satelitales Junín 19
Tabla 4 Buzones Satelitales Choachí..... 20
Tabla 5 Programa de atención a la comunidad..... 25
Tabla 6 Seguimiento actas de vecindad Ubalá 43
Tabla 7 Seguimiento actas de vecindad Junín 44
Tabla 8 Seguimiento actas de vecindad Choachí 45
Tabla 9 Reporte comités de seguimiento 53
Tabla 10 Reporte mesas de trabajo..... 53
Tabla 11. Correspondencia recibida: 55
Tabla 12. Correspondencia Enviada: 57

Índice de ilustraciones:

Ilustración 1 Ultima atención Punto SAU Ubalá 15
Ilustración 2 Instalación punto SAU Gacheta 15
Ilustración 3 Instalación punto SAU Choachí 16
Ilustración 4 Buzón Satelital 1 18
Ilustración 5 Buzón Satelital 2 18
Ilustración 6 Buzón Satélite Alcaldía de Junín 19
Ilustración 7 Buzón Satélite Campamento 20
Ilustración 8 Buzón Satélite Choachí 20
Ilustración 9 Recorrido No. 2 Junín 22
Ilustración 10 Recorrido No. 3 Choachí 23
Ilustración 11 Reunión de inicio Junín 29
Ilustración 12 Reunión de Inicio Gama 31
Ilustración 13 Reunión de inicio Sibaté 32
Ilustración 14 Instalación Valla de Junín 39
Ilustración 15 Instalación Valla de Ubalá 40
Ilustración 16 Instalación Valla de Choachí 40

Índice de anexos:

Anexos 1 Solicitud JAC Laguna Azul 13
Anexos 2 Peticiones Ubalá 13
Anexos 3 Trazabilidad Punto SAU Guavio 16
Anexos 4 Trazabilidad Punto SAU Oriente 17
Anexos 5 Trazabilidad Reunión 15 de julio 21
Anexos 6 Trazabilidad Recorrido No. 2 Junín 23
Anexos 7 Acta de recorrido No. 3 24
Anexos 8 Trazabilidad RP Paratebueno 26
Anexos 9 Trazabilidad RP Medina 27
Anexos 10 Trazabilidad RP Sibaté 27
Anexos 11 Trazabilidad PPT RI Junín 29
Anexos 12 Trazabilidad PPT RI Gama 30
Anexos 13 Trazabilidad PPT RI Sibaté 31
Anexos 14 Trazabilidad Folleto No. 3 32
Anexos 15 Trazabilidad Folleto No. 4 33
Anexos 16 Trazabilidad Carta No 23 RI Alcaldía Junín 34
Anexos 17 Trazabilidad carta No 24 RI secretaria de planeación Junín 34
Anexos 18 Trazabilidad carta No. 10 Inicio de actividades de obra Junín 35
Anexos 19 Trazabilidad Carta No. 27 RI Alcaldía de Gama. 35
Anexos 20 Trazabilidad Carta No 28 RI ASOJUNTAS Gama. 35
Anexos 21 Trazabilidad Carta No. 29 RI SP Gama 36
Anexos 22 Trazabilidad Carta No. 32 Recomendaciones viales flota valle de Tenza ... 36
Anexos 23 Trazabilidad carta No. 25 RP Chipaque 36
Anexos 24 Trazabilidad Carta No. 26 Recorrido No. 3 Choachí 36
Anexos 25 Trazabilidad Carta No. 30 RI Alcaldía Sibaté. 37
Anexos 26 Trazabilidad carta No.31 RI SI Sibaté 37
Anexos 27 Trazabilidad Vallas 38
Anexos 28 Trazabilidad grupo de WhatsApp Ubalá 41
Anexos 29 Trazabilidad grupo de WhatsApp Junín 41
Anexos 30Trazabilidad grupo WhatsApp Gama. 41
Anexos 31 Trazabilidad grupo WhatsApp Choachí. 42
Anexos 32 Trazabilidad grupo WhatsApp Sibaté 42
Anexos 33 Trazabilidad actas de vecindad Ubalá 43
Anexos 34 Trazabilidad Actas de vecindad Junín. 44
Anexos 35 Listado Maestro actas de vecindad Choachí 45
Anexos 36 Listado de Inscripción Junín. 47

Anexos 37 Listado de Inscripción Gama 48
Anexos 38Listado de inscripción Sibaté 48
Anexos 39 certificados de residencia 50
Anexos 40 Formato de generación de empleo..... 50
Anexos 41 Gestión ARN y APEC 51
Anexos 42 Trazabilidad informes semanales. 52
Anexos 43**.** Trazabilidad Mesas de trabajo. 54
Anexos 44 Trazabilidad Informe social No.4 54
Anexos 45 Trazabilidad Informe social No. 5 55
Anexos 46 Trazabilidad informe social No. 6 55
Anexos 47 Trazabilidad Correspondencia recibida 57
Anexos 48**.** Trazabilidad Correspondencia enviada 57

1 Introducción

Dentro del proyecto **"Intervención de las vías que conformarán el programa de Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse, en el departamento de Cundinamarca",** liderado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y en cumplimiento de los términos contractuales, se presenta el Informe social Mensual No. 7. Este documento refleja el avance en la implementación de los aspectos y programas sociales asociados a las obras viales, en concordancia con la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura y el Plan de Gestión Social. Dichas acciones cuentan con el seguimiento permanente de la Interventoría y del ICCU, garantizando el control y la transparencia en el proceso.

El informe mensual del componente social tiene como propósito principal consolidar, analizar y presentar de manera organizada las actividades, avances y resultados obtenidos durante el periodo evaluado. A través de este documento se busca mantener informadas a las partes interesadas —Interventoría, contratista y entidad contratante— , permitiendo la toma de decisiones oportunas, la identificación de riesgos y la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del contrato.

Asimismo, el informe da cuenta de la gestión adelantada desde el componente social, con énfasis en la vinculación de mano de obra local bajo un enfoque de género, derechos y diferencial, así como en los procesos de información, divulgación y acompañamiento comunitario desarrollados con las comunidades del área de influencia del proyecto. De esta manera, el documento no solo consolida el seguimiento al avance técnico y social, sino que fortalece los procesos de control y mejora continua de la intervención.

La gestión social reportada se enmarca en un enfoque participativo orientado al fortalecimiento del bienestar comunitario, evidenciando cómo las intervenciones viales contribuyen a la optimización de la transitabilidad, al mejoramiento del transporte de productos agrícolas y bienes de uso cotidiano, y a la dinamización de la economía local, reafirmando el impacto social positivo del proyecto en el territorio.

De igual manera, se incluyen las acciones adelantadas para la identificación, protección y manejo de la infraestructura y los servicios públicos presentes en el área de influencia, con el fin de minimizar los impactos de la obra y asegurar la sostenibilidad de los territorios intervenidos. En conjunto, estas medidas reflejan el compromiso del proyecto no solo con la ejecución técnica de las obras, sino con la consolidación del desarrollo social, económico y comunitario en Cundinamarca.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Implementar programas, actividades y acciones que mitiguen los posibles impactos y fortalecer los beneficios que puede traer a la comunidad el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un Sistema de Atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones comunitarias generadas por las actividades de obra y las medidas de manejo de los impactos ambientales, sociales y prediales del proyecto.
- Brindar información, clara, veraz y oportuna a la comunidad del área de influencia directa del proyecto, autoridades locales y usuarios en general ejecutando actividades de divulgación antes, durante y después de la ejecución del proyecto.
- Documentar mediante actas de vecindad de inicio y cierre, así como actas de compromiso, los acuerdos establecidos con la comunidad y las medidas preventivas necesarias para evitar la afectación de los servicios públicos durante la ejecución de proyectos, garantizando la participación ciudadana, la transparencia y el respeto por el entorno.
- Fortalecer la cultura vial en los municipios del área de intervención mediante la realización de talleres participativos con la comunidad, orientados a promover comportamientos responsables, el respeto por las normas de tránsito y la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.
- Promover la participación ciudadana mediante la conformación de comités de participación en cada municipio del área de intervención y garantizar la atención oportuna y transparente de las veedurías ciudadanas, fortaleciendo el control social y la corresponsabilidad en el seguimiento de los proyectos.
- Garantizar la contratación de mano de obra no calificada 30% local en el área de intervención, promoviendo la equidad de género mediante la vinculación de hombres y mujeres (5 %) en igualdad de condiciones laborales, con el fin de fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades.

3 Estructuración del componente social:

El Consorcio SOFÁN C-031, para el desarrollo de este contrato, contará con la colaboración de un (1) profesional idóneo quien se encargará de llevar a cabo la gestión

social durante la ejecución del proyecto, y así dar cumplimiento a los lineamientos del ICCU y de la Interventoría Consorcio Intervención AC.

Tabla 1 **Perfiles y tiempo de dedicación requerido para el grupo social del Contratista.**

PERSONAL	**DEDICACIÓN**
Residente social (2)	100 % Durante la etapa de preliminares y construcción
Auxiliares Sociales (1)	No se define tiempo de dedicación, ya que depende del tiempo en que se requiera

Durante el mes de octubre no se registraron movimientos de personal en el área social, manteniéndose estable la estructura del equipo asignado al proyecto. No se realizaron vinculaciones ni desvinculaciones laborales, ni se efectuaron modificaciones en la distribución de funciones o responsabilidades del personal social. El equipo continuó desarrollando sus actividades conforme a la planeación establecida, garantizando la continuidad técnica y operativa de los procesos sociales en curso, sin que se presentaran variaciones en la conformación o dinámica del grupo de trabajo.

4 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Social:

En el marco de la ejecución del Plan de Gestión Social, se desarrollaron diversas actividades orientadas a garantizar la participación comunitaria, la atención a los grupos de interés y la mitigación de los impactos sociales asociados a la obra.

Cada programa implementado responde a lineamientos técnicos y contractuales que buscan fortalecer la comunicación con la comunidad, promover la inclusión social, y contribuir al bienestar colectivo en el área de influencia del proyecto.

A continuación, se presenta de manera detallada el avance y las acciones realizadas en cada uno de los programas, evidenciando el cumplimiento de los objetivos planteados y la articulación entre el contratista, la Interventoría y el ICCU para asegurar un proceso constructivo con enfoque social y participativo.

4.1 Programa de atención a la comunidad:

El Programa de Atención a la Comunidad constituye uno de los ejes fundamentales del Plan de Gestión Social, al estar orientado a garantizar la comunicación directa, transparente y oportuna con los diferentes actores del área de influencia del proyecto.

Su implementación busca atender de manera adecuada las inquietudes, solicitudes y necesidades planteadas por propietarios, residentes y demás grupos de interés, promoviendo espacios de diálogo y fortaleciendo la confianza hacia el proceso constructivo.

A través de este programa se consolidan mecanismos de información y respuesta que permiten mitigar posibles afectaciones sociales, asegurar la participación activa de la comunidad y favorecer la construcción de relaciones armónicas entre la población, el contratista, la Interventoría y el ICCU. En este sentido, a continuación, se detallan las actividades realizadas en el marco del programa durante el periodo evaluado.

4.1.1 Atención de PQRSD:

El componente de **Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)** se constituye como un mecanismo de participación y control ciudadano que garantiza la transparencia en la gestión social del proyecto. A través de este programa se centraliza, registra y da trámite a las solicitudes de la comunidad, asegurando respuestas oportunas y contribuyendo al fortalecimiento de la confianza entre los actores del territorio y la entidad ejecutora.

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en el marco de este componente.

Desarrollo de la actividad:

- **PROVINCIA DEL GUAVIO:**
- **UBALÁ JAC LAGUNA AZUL.**

    - 08/10/2025: El presidente de la JAC de la vereda Laguna Azul, señor Néstor Acosta, se comunicó al celular personal del profesional social Manuel Rojas con el fin de solicitar información relacionada con la posible donación de material para la construcción de una placa huella en la zona. Durante la comunicación, manifestó que se elaboró una petición formal

con el propósito de gestionar el apoyo correspondiente por parte del contratista, siendo enviada al mismo dispositivo personal del profesional.

- 14/10/2025: Mediante el oficio FOR-CO-03-314 se dio respuesta a la solicitud presentada por el presidente de la JAC, informando que, por disposiciones contractuales y legales, el contratista no está autorizado para realizar donaciones de material. No obstante, se dejó a disposición la posibilidad de atender cualquier otra solicitud o requerimiento formal por parte del interesado. La respuesta fue compartida posteriormente a través del WhatsApp del presidente de la JAC.
- 15/10/2025: La interventoría, en respuesta al oficio, acusa recibo del mismo y solicita al contratista que toda comunicación o respuesta emitida sea remitida previamente para su revisión y autorización, con el fin de garantizar la calidad, coherencia y pertinencia de la información entregada.

Anexos 1 Solicitud JAC Laguna Azul

- **UBALÁ SP:**
  - 23/10/2025: A través del grupo de WhatsApp establecido para la comunidad de Ubalá, el secretario de Planeación, Fabián Peña, dio respuesta a las inquietudes relacionadas con el cese de actividades en el municipio, en atención a la solicitud de información presentada por la comunidad. Las observaciones fueron aclaradas por el equipo social, y dentro del mismo espacio se acordó gestionar la realización de una reunión de socialización con el fin de brindar respuestas más amplias a las inquietudes planteadas
  - 23/10/2025: Vía correo electrónico el secretario de planeación de Ubalá, realizo de manera formal la solicitud al contratista con la información técnica del proyecto.
  - 27/10/2025: Se dio respuesta a la solicitud del secretario de planeación por parte del área técnica.
  - 29/10/2025: Desde el área social se envió proyección de respuesta técnica y social a interventoría, para su revisión y aprobación.
  - 30/10/2025: Se reciben observaciones por parte de interventoría a la proyección de respuesta de Ubalá

Anexos 2 Peticiones Ubalá

- **JUNIN PRESIDENTE JAC SAN FRANCISCO:**

Comentado [LP3]: Faltó la trazabilidad de ferias y fiestas de Junín, solicitud por WhatsApp formalización de la solicitud y respuesta.

Comentado [ASC14R3]: Se añade

- 09/10/2025: Mediante comunicación realizada a través del WhatsApp personal del profesional social del contratista, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco, señor Luis Acosta, solicitó colaboración para la modificación de las fechas de inicio de la intervención, teniendo en cuenta que desde el **11 hasta el 13 de octubre de 2025** se llevarían a cabo las festividades veredales. En razón a lo anterior, se solicitó que el inicio de las actividades se programara a partir del **14 de octubre de 2025**. Dicha solicitud fue atendida por el contratista, quien mediante comunicación telefónica informó que, con el fin de no afectar el desarrollo de las festividades comunitarias, las actividades darían inicio en la fecha propuesta.

Anexos 3 Solicitud JAC San Francisco

4.1.2 Punto SAU

El **Servicio de Atención al Usuario (SAU)** se consolida como un canal directo de comunicación entre la comunidad y el proyecto, permitiendo brindar información clara, orientación oportuna y acompañamiento a los diferentes grupos de interés. Su implementación favorece la transparencia, la participación ciudadana y la resolución efectiva de inquietudes.

PROVINCIA DEL GUAVIO:

Durante el periodo reportado del (01 al 31 de octubre), El viernes 11 de octubre de 2025 se realizó el cierre total del Punto SAU ubicado en el municipio de Ubalá, cuya última atención a la comunidad se llevó a cabo el 10 de octubre de 2025. Posteriormente, el 20 de octubre se informó oficialmente a la comunidad sobre dicho cierre y sobre el traslado del Punto SAU al municipio de Gachetá, seleccionando este lugar por ser el punto más equidistante entre Ubalá, Gama y Junín, permitiendo así una atención centralizada para los tres municipios. Actualmente, se encuentra a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Entidad e Interventoría para formalizar su operación en el nuevo sitio.



Ilustración 1 Ultima atención Punto SAU Ubalá



Ilustración 2 Instalación punto SAU Gacheta

Dirección: Calle 5 # 04 20 municipio de Gacheta

Teléfono: 320 2451798 y WhatsApp.

Horario de atención: viernes 8:00 a.m a 16:00 p.m

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

Trazabilidad:

- **28/10/2025:** se realizó el envío del correo a Interventoría, radicando la instalación del punto SAU de Guavio, ubicado en el municipio de Gacheta, en el cual se notificaron las condiciones de entrega requeridas y verificadas conforme a las listas de chequeo establecidas para este proceso.

- **30/10/2025:** Se remitieron las observaciones a los soportes enviados para la aprobación del Punto SAU de la Provincia del Guavio en Gachetá, solicitando que las fotografías estén fechadas y se complemente el registro visual de los elementos mencionados (impresora, papelería, escritorio con computador, sillas, baño, banner y punto provisional del primer piso). Mientras se coordina la visita de Interventoría, se requiere subsanar estas observaciones para otorgar el aval e iniciar la atención y socialización del punto lo antes posible.

Anexos 4 Trazabilidad Punto SAU Guavio

PROVINCIA DE ORIENTE:

El punto SAU correspondiente a la provincia de Oriente fue instalado en el municipio de Choachí, considerado el primer municipio a intervenir dentro de esta provincia. La instalación se realizó en la dirección Carrera 3 #3-02, con el propósito de garantizar la atención oportuna a la comunidad y el acompañamiento a las actividades sociales y técnicas del proyecto. Actualmente, el punto se encuentra en espera de aprobación por parte de la interventoría.



Ilustración 3 Instalación punto SAU Choachí

Dirección: Calle 3 # 03 - 02 municipio de Choachí

Teléfono: 320 2451798 y WhatsApp.

Horario de atención: miércoles 8:00 a.m a 16:00 p.m (por definir en la aprobación)

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

Trazabilidad:

- **29/10/2025:** se realizó el envío del correo a Interventoría, radicando la instalación del punto SAU de Oriente, ubicado en el municipio de Choachí, en el cual se notificaron las condiciones de entrega requeridas y verificadas conforme a las listas de chequeo establecidas para este proceso.
- **30/10/2025:** Se remitieron las observaciones a los soportes enviados para la aprobación del Punto SAU de la Provincia de Oriente en Choachí, solicitando que las fotografías estén fechadas y se complemente el registro visual de los elementos mencionados (impresora, papelería, escritorio con computador, sillas, baño, banner y punto provisional del primer piso). Mientras se coordina la visita de Interventoría, se requiere subsanar estas observaciones para otorgar el aval e iniciar la atención y socialización del punto lo antes posible.

Anexos 5 Trazabilidad Punto SAU Oriente

4.1.3 Buzones Satelitales:

En el marco de las estrategias de participación comunitaria establecidas en el Plan de Gestión Social, se implementan los buzones satélites como un mecanismo alternativo de comunicación y recolección de información en territorio.

Estos buzones se ubican en puntos estratégicos de los municipios y veredas de influencia del proyecto, permitiendo a la comunidad radicar observaciones, solicitudes, inquietudes o sugerencias relacionadas con la ejecución de las obras, sin necesidad de desplazarse hasta el frente principal de trabajo. Su propósito es fortalecer la transparencia, la atención oportuna y el seguimiento social, garantizando que todas las manifestaciones ciudadanas sean recibidas, registradas y gestionadas por el equipo social conforme a los lineamientos de trazabilidad y respuesta establecidos en el plan.

- **PROVINCIA DEL GUAVIO:**
- **UBALÁ:** Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, se mantuvo la instalación de tres (3) buzones satelitales en el área de intervención del proyecto. No obstante, debido a las intervenciones de construcción de placa huella adelantadas por la Alcaldía de Ubalá, solo fue posible acceder a dos (2) de los tres (3) buzones instalados, correspondientes a los sectores de **Casa Rosada** y **Laguna Azul**. Estas condiciones limitaron los recorridos de verificación y recolección de información, afectando temporalmente la operatividad del tercer buzón, al cual no se logró acceder por las restricciones de movilidad generadas en la zona.



Ilustración 4 Buzón Satelital 1



Ilustración 5 Buzón Satelital 2

Tabla 2 **Buzones satelitales Ubalá.**

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	27/06/2025	Guavio	Ubalá	Casa Rosada	Instalado
2	27/06/2025	Guavio	Ubalá	Sector Primavera	Instalado
3	27/06/2025	Guavio	Ubalá	Tienda donde lucho	Instalado

- **JUNÍN:** Durante el periodo de reporte, en el municipio de Junín, se llevó a cabo la instalación de dos (2) buzones satelitales en el marco de las acciones del Plan de Gestión Social. El primero fue ubicado en el campamento del contratista y el segundo en la Alcaldía Municipal de Junín, con el fin de cubrir estratégicamente los accesos desde Junín y desde Sueva, facilitando así una mayor participación y acceso a la comunidad para la radicación de inquietudes, solicitudes y

observaciones relacionadas con el proyecto. Ambos buzones se encuentran actualmente en espera de aprobación del formato de instalación por parte de la interventoría para su formal puesta en funcionamiento.

Tabla 3 Buzones Satelitales Junín

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	31/10/2025	Guavio	Junín	Alcaldía de Junín	A espera de aprobación por propietario
2	31/10/2025	Guavio	Junín	Campamento Sueva	A espera de aprobación por propietario



Ilustración 6 Buzón Satélite Alcaldía de Junín



Ilustración 7 Buzón Satélite Campamento

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**

Durante el periodo de reporte, en la provincia de Oriente, municipio de Choachí, se realizó la instalación de un (1) buzón satelital como parte de las acciones de comunicación e información establecidas en el Plan de Gestión Social. Este buzón fue ubicado en un punto estratégico, PR 0+250 del tramo de obra, con el propósito de facilitar la recepción de solicitudes, observaciones y sugerencias por parte de la comunidad. Ambos buzones se encuentran actualmente en espera de aprobación del formato de instalación por parte del propietario del predio para su formal puesta en funcionamiento.

Comentado [LP5]: Se reitera la observación: Buzones satelitales - Choachí: La aprobación del buzon satelital no lo da la Interventoría lo da el encargado del predio, aclarar que está pendiente la firma del formato por parte de quien autorizó la instalación.

Comentado [ASC16R5]: Se ajusta



Ilustración 8 Buzón Satélite Choachí

Tabla 4 Buzones Satelitales Choachí

No	Fecha	Provincia	Municipio	Dirección o ubicación	Tipo de Registro
1	16/10/2025	Oriente	Choachí	Choachí PR 0+250	A espera de aprobación del encargado del predio

Trazabilidad:
28/10/2025: Se realiza la verificación del buzón, en el cual no se reportaron quejas, solicitudes ni peticiones.

4.1.4 Recorridos de obra:

Los recorridos de obra constituyen una herramienta fundamental del Plan de Gestión Social, orientada a realizar verificación en campo, identificar avances, impactos y dinámicas territoriales, así como fortalecer la articulación entre el equipo técnico, social y ambiental. A través de estos recorridos se facilita el levantamiento de información directa, la observación de condiciones reales del entorno y la identificación temprana de situaciones que requieran seguimiento o ajustes. Asimismo, permiten mantener una comunicación cercana con la comunidad, garantizando que las acciones del proyecto se desarrollen con enfoque territorial y conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad y la Interventoría.

- **PROVINCIA DE GUAVIO:**
  - **Guavio:** El 15 de octubre de 2025 se efectuó el envío del acta de la reunión del 15 de julio a los integrantes de la comunidad que participaron en dicho encuentro, cumpliendo con la trazabilidad y socialización de los compromisos establecidos. Posteriormente, el 24 de octubre de 2025, la Interventoría emitió acuso de recibido de la gestión adelantada, confirmando que la actuación realizada por el contratista fue revisada y registrada conforme a los lineamientos del proyecto.

    Anexos 6 Trazabilidad Reunión 15 de julio

  - **Junín:** El día 10 de octubre de 2025 se llevó a cabo el Recorrido No. 2 en el municipio de Junín, con la participación del contratista, la interventoría, el ICCU, líderes veredales, concejales y representantes de la Alcaldía Municipal. La actividad tuvo como objetivo definir los tramos de intervención correspondientes al proyecto, realizando el recorrido por las

veredas San Francisco, Valle Junín (Valle de Jesús) y Alemania. Como resultado, se estableció el compromiso por parte de los líderes veredales de efectuar las labores de rocería en las zonas donde se ejecutarán las obras. Es importante resaltar que durante el recorrido no se definieron la construcción ni la ubicación de nuevas alcantarillas



Ilustración 9 Recorrido No. 2 Junín

- Posterior al desarrollo del recorrido, el ICCU elaboró el acta correspondiente a la reunión, en la cual se registraron los tramos de intervención definidos, las observaciones realizadas durante la jornada y los compromisos asumidos por las partes participantes. Dicho documento fue suscrito por los representantes del contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal, los líderes veredales y los concejales, dejando constancia del consenso alcanzado respecto a las zonas de trabajo y formalizando los acuerdos para la ejecución de las labores de rocería y demás acciones previas al inicio de obra.
- El día 15 de octubre de 2025, el contratista remitió a la interventoría el Acta de Recorrido No. 2, correspondiente a la jornada desarrollada en el municipio de Junín, con el fin de que esta fuera revisada y aprobada conforme a los procedimientos establecidos. Este documento consolida la información técnica y social recopilada durante el recorrido, incluyendo los tramos de intervención definidos y los compromisos adquiridos por las partes participantes.
- El día 24 de octubre de 2025, la interventoría acusó recibido del Acta de Recorrido No. 2 y emitió su aprobación, autorizando su divulgación con los asistentes a la reunión. Con esta validación, se garantizó la conformidad

técnica y administrativa del documento, permitiendo socializar oficialmente los acuerdos, compromisos y tramos de intervención definidos durante la actividad en el municipio de Junín.

Anexos 7 Trazabilidad Recorrido No. 2 Junín

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**
  - **Choachí:** El día 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo el Recorrido No. 3 en el municipio de Choachí, partiendo desde el PR 00, ubicado en la zona conocida como La Y, punto desde el cual se accede a la vereda El Rosario y se realiza el desvío hacia el municipio de La Calera. La actividad tuvo como objetivo identificar los tramos de intervención previstos por parte del contratista y contó con la participación de los líderes veredales, el supervisor del ICCU, la interventoría, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Planeación. El recorrido comprendió las veredas La Caja, Chatasugá, La Llanada, Masa, Ferralarada, Barro Negro y Chivate, destacándose en la vereda Masa la identificación de la necesidad de construir una alcantarilla en el PR 10+500, como medida para mejorar el drenaje y la estabilidad del corredor vial.



Ilustración 10 Recorrido No. 3 Choachí

  - Posterior al desarrollo del recorrido, se elaboró el acta correspondiente, en la cual se consignaron las especificaciones por vereda relacionadas con los kilómetros de intervención y sus respectivos puntos de referencia (PR). Dicha acta fue elaborada por el supervisor del ICCU y suscrita por cada

uno de los líderes veredales participantes, dejando constancia del consenso alcanzado respecto a los tramos definidos y confirmando los procesos de intervención que serán ejecutados en el municipio de Choachí. Este documento constituye un soporte técnico y social que respalda la planeación conjunta entre la comunidad, la entidad supervisora y el contratista.

Anexos 8 Acta de recorrido No. 3

Tabla 5 Programa de atención a la comunidad

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
METAS	**INDICADORES**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
1. Brindar de manera oportuna respuesta a los diferentes requerimientos que presente la comunidad y sean referenciados como PQRS.	No. De PQRSD – atendidas x 100 No. De PQRSD – Recibidas	N/A
2. Disponer de cuatro (4) puntos de atención en cada provincia en el AID del proyecto y el cual se denominará SAU – Sistema de Atención al Usuario, Estos contarán con los medios necesarios para recibir, atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos que se presenten durante el proyecto.	No. De Puntos SAU instalados x 100 No. De Punto SAU establecidos	100%
3. Instalar la cantidad de buzones que se requieran dependiendo de las características del área de influencia del proyecto.	No. De buzones satelitales instalados x 100 No. De buzones satelitales requeridos	100%
4. Realizar recorridos de obra por los predios aledaños al área de influencia directa con el objetivo de tener un acercamiento con la comunidad.	No. De recorridos realizados 2 x 100 No. De recorridos requeridos 2	100%

4.2 Programa de información y divulgación:

El Programa de Información y Divulgación se orienta a garantizar que la comunidad cuente con datos claros, oportunos y veraces sobre el desarrollo del proyecto, sus alcances, etapas y posibles impactos. Este componente busca fortalecer la transparencia y la confianza con los diferentes grupos de interés, promoviendo espacios de comunicación efectiva y acceso a la información como eje fundamental de la participación ciudadana.

4.2.1 Acciones de información:

4.2.1.1 Reuniones preliminares:

Las reuniones preliminares tienen como objetivo establecer un primer acercamiento entre la comunidad y el equipo del proyecto, generando un espacio de diálogo que permita socializar el alcance de las obras, sus fases de ejecución y los posibles impactos en el territorio. Estos encuentros buscan garantizar la claridad en la información, recoger percepciones y expectativas de los actores sociales, así como identificar aspectos relevantes del contexto local que faciliten la planificación y el desarrollo de las actividades constructivas. De esta manera, las reuniones preliminares se consolidan como un mecanismo esencial para fortalecer la confianza, promover la participación ciudadana y sentar las bases de una gestión social transparente y participativa.

PROVINCIA DE ORIENTE- GUAVIO – SOACHA Y MEDINA: Durante el mes de octubre de 2025 no se realizaron reuniones preliminares, en cumplimiento de lo acordado en los comités de seguimiento y bajo las instrucciones de la supervisión del ICCU.

Se definió que, debido al reducido tiempo disponible para la ejecución de las actividades de obra, dichas reuniones no se llevarán a cabo, priorizando en su lugar la realización de reuniones de inicio en cada municipio. Asimismo, en el comité de seguimiento del 30 de octubre de 2025, se reiteró que, considerando el avance hacia la finalización de las fases 1 y 2 del proyecto, únicamente se desarrollarán reuniones de inicio en las provincias y municipios pendientes, decisión que contó con el aval de la supervisión del ICCU y la interventoría.

Trazabilidad reuniones preliminares Provincia de Medina:

- **MUNICIPIO DE PARATEBUENO:**
  - El 28 de octubre de 2025 se realizó el envío del Acta de Reunión Preliminar No. 2 del municipio de Paratebueno por parte de la interventoría, la cual fue remitida con observaciones para su respectiva revisión y ajuste por parte del contratista

Anexos 9 Trazabilidad RP Paratebueno

- **MUNICIPIO DE MEDINA:**
  - El 29 de octubre de 2025, la interventoría remitió el Acta de Reunión Preliminar No. 3 correspondiente al municipio de Medina, la cual fue enviada con observaciones para su revisión por parte del contratista. Asimismo, se solicitó que los ajustes correspondientes sean presentados a

más tardar el 5 de noviembre de 2025, con el fin de continuar con el proceso de validación y aprobación del documento.

Anexos 10 Trazabilidad RP Medina

Trazabilidad Reunión Preliminar provincia de Oriente:

- **Municipio de Chipaque:**
  - La reunión programada para la Provincia de Oriente, en el municipio de Chipaque, no se logró realizar debido a las dificultades presentadas en la coordinación y disponibilidad de fechas por parte de la entidad, situación que impidió asegurar la participación oportuna de los actores institucionales requeridos para el desarrollo adecuado de la agenda. En este contexto, y con el fin de no afectar el cronograma general del contrato, se decidió otorgar prelación al municipio de Sibaté, donde fue posible garantizar la articulación institucional y la logística necesaria para llevar a cabo la reunión de inicio en los tiempos establecidos. Esta decisión se adoptó con el propósito de asegurar el avance continuo del proyecto, optimizar los recursos y mantener la coherencia en la ejecución de las actividades previstas en cada territorio.

Trazabilidad reunión preliminar Provincia de Soacha:

- **Municipio de Sibaté.**
  - El 29 de octubre de 2025, la interventoría remitió el Acta de Reunión Preliminar No. 4 correspondiente al municipio de Sibaté, la cual fue enviada con observaciones para su revisión por parte del contratista. Asimismo, se solicitó que los ajustes correspondientes sean presentados a más tardar el 5 de noviembre de 2025, con el fin de avanzar en el proceso de revisión, validación y aprobación del documento.

Anexos 11 Trazabilidad RP Sibaté

4.2.1.2 Reuniones extraordinarias:

Durante el desarrollo del proyecto, se contemplan reuniones extraordinarias como un mecanismo flexible de articulación y respuesta inmediata frente a situaciones que requieran atención prioritaria. Estas reuniones se realizan fuera de la programación ordinaria y tienen como propósito atender solicitudes específicas de la comunidad, resolver eventualidades surgidas en el área de intervención, o dar alcance a requerimientos de la Interventoría y de las autoridades locales. En cada encuentro se deja registro mediante acta y evidencias fotográficas, con el fin de garantizar la

trazabilidad, la transparencia en el proceso y la adecuada retroalimentación a los diferentes actores involucrados.

Durante el mes de octubre no se llevaron a cabo reuniones extraordinarias en ninguna de las provincias objeto de intervención. Lo anterior obedece a que, en el periodo reportado, no se presentaron situaciones excepcionales ni eventualidades que ameritaran la convocatoria de este tipo de espacios adicionales a la programación ordinaria. Las actividades desarrolladas se ejecutaron conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social y a la planeación previamente concertada con la Interventoría, garantizando que los canales de comunicación existentes fueran suficientes para atender los requerimientos de la comunidad y de las autoridades locales. En este sentido, la ausencia de reuniones extraordinarias refleja un escenario de normalidad operativa y de adecuada gestión de los compromisos contractuales en el marco del mes informado.

4.2.1.3 Reuniones de inicio:

Las reuniones de inicio se conciben como un espacio fundamental para la apertura formal de las actividades del proyecto en cada provincia o municipio. En ellas se socializan los objetivos, alcances y lineamientos del contrato, así como los métodos de intervención y atención a la comunidad, garantizando que los diferentes actores —autoridades locales, líderes comunitarios, interventoría y contratista— cuenten con la información necesaria para comprender el alcance del proyecto y articular sus responsabilidades. Estas reuniones permiten establecer acuerdos iniciales, identificar expectativas, aclarar inquietudes y definir canales de comunicación efectivos, constituyéndose en la base para el adecuado relacionamiento social y la correcta ejecución del Plan de Gestión Social.

PROVINCIA DE GUAVIO:

- **Municipio de Junín:**
  - El 4 de octubre de 2025 se realizó el envío de la presentación correspondiente a la reunión de inicio del municipio de Junín, con el fin de que fuera revisada y aprobada por la Interventoría, garantizando así que la socialización inicial del proyecto se efectuara conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos.
  - El 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo la reunión de inicio No. 2. del municipio de Junín, con la participación de la interventoría, el contratista, la Alcaldía Municipal y los líderes de vereda, y con el acompañamiento virtual del ICCU. Durante la jornada se socializó el proceso constructivo a desarrollar en el tramo correspondiente, así como las acciones de gestión

social previstas para su ejecución. Adicionalmente, se efectuó un recorrido previo de reconocimiento del área de intervención, en el cual se identificaron los puntos de acceso y condiciones generales del terreno. Se dejó establecido que el 10 de octubre de 2025 se realizaría un nuevo recorrido con la participación de la comunidad, la entidad, la interventoría y el contratista, con el objetivo de definir las zonas de intervención y la localización de las alcantarillas proyectadas.

- El 7 de octubre de 2025, la Interventoría informó que la presentación enviada para la reunión de inicio de Junín fue revisada sin observaciones; sin embargo, debido a que el insumo fue remitido el sábado en horas de la noche y no pudo ser revisado ni enviado a la Entidad con la anticipación requerida, la presentación tuvo que proyectarse directamente durante la reunión de inicio No. 2. La Interventoría reiteró al Contratista la importancia de fortalecer los canales de comunicación y garantizar los tiempos de envío para permitir la revisión oportuna y el cumplimiento del debido proceso.
- Cabe resaltar que el acta de la reunión se encuentra actualmente en proceso de elaboración por parte del contratista, y será remitida a la interventoría una vez finalizada, con el fin de que se realice la revisión, validación y aprobación correspondiente.

Anexos 12 Trazabilidad PPT RI Junín



Ilustración 11 Reunión de inicio Junín

- **Municipio de Gama:**
  - El 20 de octubre de 2025, el Contratista realizó el envío de la presentación correspondiente a la reunión de inicio del municipio de Gama para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría. Tras el análisis del documento, la Interventoría emitió el visto bueno y procedió a remitir la presentación a la Entidad para su aprobación formal, dando continuidad al proceso establecido.
  - El 21 de octubre de 2025 se llevó a cabo la reunión de inicio No. 3 del municipio de Gama, contando con la participación y acompañamiento de la Interventoría, la Alcaldía Municipal, el ICCU, los líderes veredales y el contratista. Durante la jornada se presentaron los objetivos generales del proyecto, el alcance técnico de las actividades a ejecutar y la metodología de trabajo que se implementará durante el desarrollo de la obra. Así mismo, se socializó el componente de gestión social, enfatizando en la importancia de mantener una comunicación constante con la comunidad para garantizar el adecuado desarrollo del proceso. Finalmente, se establecieron compromisos entre los actores presentes orientados a facilitar la coordinación territorial, el acceso a los frentes de obra y la ejecución eficiente de las actividades previstas.
  - Cabe resaltar que el acta de la reunión se encuentra actualmente en proceso de elaboración por parte del contratista, y será remitida a la interventoría una vez finalizada, con el fin de que se realice la revisión, validación y aprobación correspondiente.

Anexos 13 Trazabilidad PPT RI Gama



Ilustración 12 Reunión de Inicio Gama

PROVINCIA DE SOACHA:

- **Municipio de Sibaté:**
  - El 24 de octubre de 2025 se realizó el envío de la presentación correspondiente a la reunión de inicio del municipio de Sibaté a la Interventoría, con el fin de adelantar su revisión y aprobación conforme a los lineamientos establecidos para el desarrollo del proceso.
  - El 27 de octubre de 2025 se realizó la reunión de inicio No. 4 correspondiente a la provincia de Soacha para el municipio de Sibaté, contando con la participación de la Alcaldía Municipal, los líderes veredales, el ICCU, la Interventoría y el contratista. Durante la sesión se presentaron los lineamientos técnicos del proyecto, las fases constructivas previstas y los alcances sociales a desarrollar en el territorio. Se enfatizó en la articulación institucional y comunitaria para garantizar el cumplimiento de los cronogramas y la adecuada ejecución de las actividades. Así mismo, se abordaron aspectos relacionados con la seguridad vial, el manejo ambiental y la participación comunitaria, estableciendo compromisos conjuntos para fortalecer el acompañamiento y la comunicación permanente entre las partes involucradas.
  - Cabe resaltar que el acta de la reunión se encuentra actualmente en proceso de elaboración por parte del contratista, y será remitida a la interventoría una vez finalizada, con el fin de que se realice la revisión, validación y aprobación correspondiente.

Anexos 14 Trazabilidad PPT RI Sibaté



Ilustración 13 Reunión de inicio Sibaté

4.2.2 Acciones de divulgación:

Las acciones de divulgación adelantadas en el marco del proyecto se relacionan con la elaboración y distribución de piezas informativas, la entrega de cartas personalizadas a los actores comunitarios, así como la instalación de banners alusivos a los Puntos SAU en los territorios de intervención. De igual manera, se promueve el uso y fortalecimiento de otros medios de información y divulgación, adaptados a las particularidades de cada provincia, con el propósito de garantizar una comunicación clara, oportuna y efectiva con la comunidad.

4.2.2.1 Elaboración y distribución de piezas de divulgación:

La elaboración y distribución de piezas de divulgación constituye una estrategia fundamental dentro del Plan de Gestión Social, orientada a garantizar que la comunidad cuente con información clara, precisa y accesible sobre el desarrollo del proyecto. A través de estos materiales se busca socializar los objetivos, avances y alcances de las obras, fomentando la participación ciudadana, la transparencia en la gestión y el fortalecimiento del vínculo entre el contratista, la Interventoría, el ICCU y la población del área de influencia. A continuación, se presentan las acciones realizadas en el marco de este componente durante el periodo reportado.

- **Provincia de Oriente:**
  - **Municipio de Choachí Trazabilidad Folleto No. 3 cierre de la vía:**
  - 03/10/2025: Se confirmo aprobación del folleto No. 3 por interventoría y la entidad, para la gestión pertinente por el contratista.

Anexos 15 Trazabilidad Folleto No. 3

- **Provincia de Guavio:**
  - **Municipio de Junín Trazabilidad Folleto No. 4 inicio de actividades:**
  - 07/10/2025: Desde Interventoría se remitieron observaciones al folleto No. 4, solicitando que las subsanaciones fueran enviadas el mismo día. La solicitud fue acatada oportunamente por el contratista, quien realizó el envío correspondiente en la misma fecha.
  - 08/10/2025: Interventoría realizó el envío del folleto con visto bueno a la supervisora ICCU, para obtener aprobación e iniciar con la divulgación del mismo.
  - 10/10/2025: Se brinda aprobado por la supervisión e interventoría, dando gestión a los fines pertinentes.

Anexos 16 Trazabilidad Folleto No. 4

Comentado [LP7]: Incluir un ítem en el que se reporte la entrega del volante No. 2 en el mes de agosto y el anexo con las planillas de entrega (espacios en blanco cerrados, encabezado completo y firmas de las partes), ya que en ese informe No. 5 no se reportaron y en las actas de vecindad adjuntas en este informe se indica la realización de visitas en las actas: GU-16 y GU-17.

Comentado [ASC18R7]: Se incluye en anexo 34

Comentado [LP9R7]: La distribución de volantes se reporta en el ítem de acciones de divulgación. Por favor, corregir. Además se reitera la instrucción dada:
Incluir un ítem en el que se reporte la entrega del volante No. 2 en el mes de **agosto,** es decir, la planilla de julio no aplica. Además, como se indicó el día de ayer, ya que no se entregó volante en segundas y terceras visitas se debía justificar por qué.

En ese sentido la planilla adjunta seria únicamente la del GU-16 de 27 de agosto.

Debe estar la trazabilidad en el informe de la entrega de volantes en agosto y su respectivo anexo en **acciones de divulgación.**

4.2.2.2 Elaboración de cartas personalizadas

La elaboración de cartas personalizadas hace parte de las acciones de información y divulgación orientadas a fortalecer la comunicación directa con la comunidad y los actores institucionales. Este mecanismo permite transmitir de manera formal y clara invitaciones, confirmaciones y notificaciones relacionadas con las actividades del proyecto, garantizando trazabilidad en los procesos de socialización y fomentando la participación activa de la población en las diferentes etapas de la obra.

- **Provincia de Guavio:**
  - **Trazabilidad carta No 23 RI 02 Alcaldía de Junín:**
  - 01/10/2025: Se realizó el envío de la carta personalizada No. 23, correspondiente a la invitación a la reunión de inicio dirigida a la Alcaldía de Junín, para su revisión y aprobación. La Interventoría emitió observaciones al documento y solicitó la realización de los ajustes pertinentes para el día 2 de octubre.
  - 02/10/2025: El contratista realizó el envío de la carta subsanada, recibiendo la aprobación por parte de Interventoría en el mismo día, y posteriormente fue compartida a la Supervisión ICCU para su respectivo trámite.
  - 04/10/2025: Se realizo el envío de la carta a la alcaldía de Junín
  - 06/10/2025: Se acusó recibido por parte de la Interventoría, reiterando que el envío de los documentos debe realizarse en formato PDF y no en archivos modificables.
  - 17/10/2025: Se recibió nuevamente acuse de recibido por parte de la Interventoría, reiterando las mismas observaciones relacionadas con

el envío de la documentación.

Anexos 17 Trazabilidad Carta No 23 RI Alcaldía Junín

- **Trazabilidad carta No. 24 RI 02 secretaria Planeación Junín:**
  - 01/10/2025: Se realizó el envío de la carta personalizada No. 24, correspondiente a la invitación a la reunión de inicio dirigida a la secretaria de planeación de Junín, para su revisión y aprobación. La Interventoría emitió observaciones al documento y solicitó la realización de los ajustes pertinentes para el día 2 de octubre.
  - 02/10/2025: El contratista realizó el envío de la carta subsanada, recibiendo la aprobación por parte de Interventoría en el mismo día, y posteriormente fue compartida a la Supervisión ICCU para su respectivo trámite.
  - 04/10/2025: Se realizo la radicación de la carta vía correo electrónico a la secretaria de planeación.
  - 06/10/2025: Se acuso recibido por interventoría de la radicación, realizando la recomendación de que los documentos deben ser remitidos en PDF
  - 17/10/2025: Nuevamente se acusó recibido por interventoría de la radicación de la carta, con las mismas recomendaciones anteriormente mencionadas

Anexos 18 Trazabilidad carta No 24 RI secretaria de planeación Junín

- **Trazabilidad Carta No 10. Notificación inicio de actividades de obra y PMT Junín:**
  - 07/10/2025: Mediante correo electrónico se recibieron observaciones a la carta No. 10, solicitando que las subsanaciones fueran enviadas el mismo día. El contratista atendió la solicitud y realizó el envío en la misma fecha.
  - 08/10/2025: Se recibió la aprobación por parte de la Interventoría, remitiéndose posteriormente la carta a la Supervisión ICCU para la correspondiente gestión por parte de la entidad.
  - 10/10/2025: Se formalizó la aprobación de la carta No. 10.
  - respecto a la radicación de carta de invitación a reunión de inicio para el municipio de Junín, puesto que no fue radicada, debido a que la información sobre las fechas disponibles en la agenda se confirmó con muy poco tiempo de anticipación, en ese sentido, la radicación formal, realizada con tan corto margen, habría representado un desgaste administrativo y no habría cumplido con el fin último de informar oportunamente a la Alcaldía sobre la reunión. Sin embargo, para garantizar el cumplimiento del requerimiento contractual, el supervisor del ICCU realizó una gestión

directa con la Alcaldía Municipal para comunicar sobre la reunión de inicio de las actividades, y así garantizar la participación, adicionalmente, durante la reunión presencial de inicio para el municipio de Junín, llevada a cabo el 06 de octubre de 2025, se presentó de manera detallada el alcance de la información y las actividades programadas, asegurando así que la Entidad Municipal contara con el conocimiento necesario.

Anexos 19 Trazabilidad carta No. 10 Inicio de actividades de obra Junín

- **Trazabilidad carta No. 27 RI 03 Alcaldía de Gama:**
  - 20/10/2025: Se remitió la carta No. 27, correspondiente a la invitación a la reunión de inicio dirigida a la Alcaldía de Gama, a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación. Una vez obtenida la aprobación, fue enviada a la Supervisión ICCU para su correspondiente gestión. Ese mismo día, el contratista remitió la carta aprobada a la Alcaldía, dando trámite a la gestión establecida.
  - 24/10/2025: Se recibió acuse de recibido por parte de la Interventoría respecto a la gestión realizada.

Anexos 20 Trazabilidad Carta No. 27 RI Alcaldía de Gama.

- **Trazabilidad carta No. 28 RI 03 ASOJUNTAS Gama:**
  - 20/10/2025: Se remitió la carta No. 28, correspondiente a la invitación a la reunión de inicio dirigida a ASOJUNTAS de Gama, a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación. Una vez obtenida la aprobación, fue enviada a la Supervisión ICCU para su correspondiente gestión. Ese mismo día, el contratista remitió la carta aprobada a la ASOJUNTAS, dando trámite a la gestión establecida.
  - 21/10/2025: Se realizó la formalización del aval para la radicación de la carta, contando con el aprobado por entidad e interventoría.
  - 24/10/2025: Se recibió acuse de recibido por parte de la Interventoría respecto a la gestión realizada.

Anexos 21 Trazabilidad Carta No 28 RI ASOJUNTAS Gama.

- **Trazabilidad carta No. 29 RI 03 secretaria de planeación Gama.**
  - 20/10/2025: Se remitió la carta No. 28, correspondiente a la invitación a la reunión de inicio dirigida a la Secretaría de Planeación de Gama, a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación. Una vez obtenida la aprobación, fue enviada a la Supervisión ICCU para su correspondiente

gestión. Ese mismo día, el contratista remitió la carta aprobada a la Secretaría de Planeación, dando trámite a la gestión establecida.

- 21/10/2025: Se remitió el aprobado por parte de la supervisión ICCU.
- 24/10/2025: Se recibió acuse de recibido por parte de la Interventoría respecto a la gestión realizada.

Anexos 22 Trazabilidad Carta No. 29 RI SP Gama

- **Trazabilidad Carta No. 32. Recomendaciones viales Flota valle de Tenza.**
  - 29/10/2025: Se remitió carta No. 32 de recomendaciones viales a interventoría, para revisión y aprobación.
  - 30/10/2025: Desde interventoría se remitieron ajustes a la carta personalizada.

Anexos 23 Trazabilidad Carta No. 32 Recomendaciones viales flota valle de Tenza

- **PROVINCIA DE ORIENTE:**
- **Municipio de Chipaque:**
  - 09/10/2025: Se realizo envío de carta personalizada No. 25 Reunión preliminar de Chipaque a Interventoría, para revisión y aprobación.
  - 10/10/2025: Se recibió aprobación por interventoría, quienes remiten a la supervisión ICCU para su respectiva gestión, formalizándose la aprobación por parte de estos, se aclara que la carta no fue enviada ni socializada, debido a que las fechas para la reunión no fueron determinadas por la entidad, quedando a espera del agendamiento.

Anexos 24 Trazabilidad carta No. 25 RP Chipaque

- **Municipio de Choachí.**
- 16/10/2025: Se realizo el envío de la carta personalizada No. 26 de invitación de recorrido No. 3 a interventoría, con el fin de ser observada y aprobada
- 17/10/2025: Se dio aprobado por Interventoría y se remitió a la supervisión ICCU para su respectiva gestión
- 20/10/2025: Se oficializa la aprobación de la carta No. 26, para gestión del contratista.
- 21/10/2025: Se realizo el envío de la carta personalizada a la Alcaldía de Choachí, invitándolos al recorrido No. 3 con el fin de determinar los siguientes tramos de obra.
- 24/10/2025: Se acuso recibido por parte de interventoría la gestión realizada por el contratista.

Anexos 25 Trazabilidad Carta No. 26 Recorrido No. 3 Choachí

- **PROVINCIA DE SOACHA:**
- **Carta No. 30 RI 04 invitación alcaldía municipal de Sibaté:**
  - 23/10/2025: Se realizó el envío de la carta No. 30 invitación a reunión de inicio Sibaté a interventoría, para revisión y aprobación.
  - 24/10/2025: Desde interventoría se brindó el aprobado de la carta, realizando el envío a la supervisión ICCU para su respectiva gestión.
  - 25/10/2025: Se realizó el envío de la carta invitando a la alcaldía a la reunión de inicio.
  - 27/10/2025: Se dio acuse de recibido por interventoría a la gestión realizada por el contratista

Anexos 26 Trazabilidad Carta No. 30 RI Alcaldía Sibaté.

- **Carta No. 31 RI 04 invitación secretaria de infraestructura de Sibaté:**
  - 25/10/2025: Se realizó el envío de la carta No. 31, correspondiente a la invitación a la reunión de inicio, a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación. Posteriormente, el contratista remitió la invitación a la Secretaría de Infraestructura para dar continuidad al trámite.
  - 27/10/2025: Se recibió el visto bueno por parte de la Interventoría y se remitió a la Supervisión ICCU para su aprobación y distribución, emitiendo acuse de recibido frente a la invitación enviada por el contratista.

Anexos 27 Trazabilidad carta No.31 RI SI Sibaté

4.2.2.3 Vallas Informativas

El ítem de vallas informativas corresponde a la implementación de elementos visuales de señalización y divulgación dispuestos en puntos estratégicos del área de intervención, con el fin de informar a la comunidad sobre el desarrollo de las obras, los responsables del proyecto y las medidas de seguridad vial. Estas vallas hacen parte de las acciones de comunicación establecidas en el Plan de Gestión Social, garantizando la visibilidad institucional, la transparencia en la ejecución y la promoción del autocuidado en las zonas donde se adelantan las actividades constructivas.

- **Trazabilidad Vallas**
  - 15/10/2025: Se realizó el envío a Interventoría de los archivos KMZ y el registro fotográfico de las ubicaciones propuestas para la instalación de las vallas del contrato ICCU 138 de 2025 bajo oficio FOR-CO-03-337, correspondientes a los municipios de Junín y Ubalá. Se informó que dichas ubicaciones están dentro de predios de las Alcaldías Municipales, por lo cual se gestionarán los permisos formales de instalación. Una vez se reciba

la aprobación de Interventoría, se avanzará con la instalación de las vallas en los puntos definidos.

- 20/10/2025: Desde el equipo de comunicaciones del ICCU, se realizó el envío de los diseños de las vallas de los municipios de gama, Junín, Ubalá y Choachí, siendo compartidas el mismo día por el contratista a la interventoría para su revisión.
- 24/10/2025: la Interventoría remitió al Contratista el oficio 766-324, relacionadas con las ubicaciones propuestas para la instalación de vallas en los municipios de Ubalá, Choachí, Junín y Gama. Se señaló el incumplimiento del conducto regular en el envío previo de solicitudes y comunicaciones a la Entidad, reiterando que todo documento debe ser revisado por la Interventoría antes de su radicación. Tras la verificación de la información, se aprobaron las ubicaciones de Ubalá y Junín, solicitando además los soportes de gestión con las alcaldías. En el caso de Choachí, se requirió aclarar el punto de referencia 0+000 y aportar registro fotográfico y aval de la alcaldía antes de la instalación. Para Gama, se indicó la ausencia de KMZ y se recomendó reubicar la valla en un punto más visible, solicitando envío de KMZ, fotos y soportes de gestión. Finalmente, la Interventoría reiteró la necesidad de solicitar a la Entidad los diseños de las vallas restantes (Sibaté, Fosca, Fómeque, Chipaque y Quetame) siguiendo el conducto regular para evitar retrasos y reprocesos.
- 26/10/2025: Se realizó el envío la foto para el diseño de la valla de Sibaté a interventoría, para revisión y aprobación.
- 27/10/2025: Se realizó el envío a interventoría del KMZ con la posible ubicación de la valla fija, desde interventoría se dio el aval para enviar los datos contractuales a comunicaciones del ICCU
- 28/10/2025: Se informó al contratista que, debido al recorrido realizado en el municipio de Sibaté, se solicita el cambio de punto de instalación con su respectivo KMZ y la foto de referencia de instalación de la valla, este mismo día el contratista envió a comunicaciones del ICCU la imagen con los datos contractuales para la solicitud del diseño de vallas, dándose acuse de recibido por parte de interventoría.

Anexos 28 Trazabilidad Vallas

- **Instalación Valla de la provincia del Guavio:**
  - **Valla de Junín:** El 23 de octubre de 2025 se llevó a cabo la instalación de la valla fija correspondiente al municipio de Junín, la cual cumple con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social y con las

especificaciones técnicas definidas por la Interventoría. Esta instalación busca garantizar la adecuada visibilidad del proyecto en el territorio y facilitar el acceso de la comunidad a la información institucional y de contacto del contratista, interventoría y entidad.



Ilustración 14 Instalación Valla de Junín

- **Valla de Ubalá:** El 28 de octubre de 2025 se llevó a cabo la instalación de la valla fija correspondiente al municipio de Ubalá, la cual cumple con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social y con las especificaciones técnicas definidas por la Interventoría. Esta instalación busca garantizar la adecuada visibilidad del proyecto en el territorio y facilitar el acceso de la comunidad a la información institucional y de contacto del contratista, interventoría y entidad.



Ilustración 15 Instalación Valla de Ubalá

- **Instalación Valla de la provincia de Oriente:**
  - **Valla del Municipio de Choachí:** El 31 de octubre de 2025 se llevó a cabo la instalación de la valla fija correspondiente al municipio de Choachí, la cual cumple con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social y con las especificaciones técnicas definidas por la Interventoría. Esta instalación busca garantizar la adecuada visibilidad del proyecto en el territorio y facilitar el acceso de la comunidad a la información institucional y de contacto del contratista, interventoría y entidad.



Ilustración 16 Instalación Valla de Choachí

4.2.2.4 Fomentar otros medios de información y divulgación

El Ítem fomentar otros medios de información y divulgación tiene como propósito fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad, el contratista, la Interventoría y la Entidad, garantizando la difusión oportuna, clara y accesible de la información relacionada con el proyecto. A través de diferentes medios y estrategias —como grupos de mensajería, carteleras informativas, puntos de atención y mecanismos digitales— se busca promover la transparencia en la gestión, incentivar la participación comunitaria y asegurar que la población cuente con información actualizada sobre los avances, actividades y procesos desarrollados en el marco del Plan de Gestión Social.

- **WHATSAPP PROVINCIA DEL GUAVIO:**
  - **Grupo WhatsApp Ubalá:**
  - 20/10/2025 al 23/10/2025: Se notificó mediante el grupo de WhatsApp sobre los ceses de actividades en el municipio de Ubalá, recibiendo

inquietudes por parte de la comunidad, mencionadas el Ítem de PQRSD, dándose respuesta y gestión a dichas solicitudes.

Anexos 29 Trazabilidad grupo de WhatsApp Ubalá

- **Grupo de WhatsApp Junín:**
  - 09/10/2025: Se realizó el envío del folleto No. 4 de inicio de actividades de obra a la comunidad de Junín
  - 12/10/2025: Por parte del líder de vereda de San Francisco invita a la comunidad a realizar actividades de rocería con el fin de colaborar con las intervenciones a contratista.
  - 29/10/2025: Se notificó a la comunidad que debido a los inconvenientes presentados en la vía el día 01 de noviembre se realizarán adecuaciones a la vida, para evitar el derrape vehicular

Anexos 30 Trazabilidad grupo de WhatsApp Junín

- **Grupo de WhatsApp Gama:**
  - 20/10/2025: Se realizó la invitación a la reunión de inicio a la comunidad, proyectada para el 21 de octubre de 2025.

Anexos 31Trazabilidad grupo WhatsApp Gama.

- **WhatsApp provincia de Oriente:**
  - **Grupo de WhatsApp Choachí:**
  - 01/10/2025: Se realizó la presentación de la profesional de social Laura Peñuela, por otro lado, la ingeniera Astrid de secretaria de planeación, informando que se encuentran plagiando al contratista con solicitud de dinero, a lo que Interventoría brinda respuesta que el contratista no está realizando este proceso y que cualquier información será transmitida por el grupo de WhatsApp, así mismo, que los procesos de contratación no tienen ningún costo.
  - 02/10/2025: Desde SP se solicitó información sobre la llegada de la maquinaria a la zona de obra, dándose respuesta negativa de su llegada.
  - 03/10/2025: Se realizó el envío de folleto No 4 de inicio de actividades de obra.
  - 15/10/2025: Se realizó la convocatoria del comité de participación ciudadana.
  - 30/10/2025: SP solicito información sobre la llegada de la maquinaria a la vereda a la caja, quien da respuesta la comunidad informando que se divisa la maquinaria en ese día en la vereda de Ferralarada.

Comentado [LP10]: Faltó la trazabilidad del 30 de octubre, incluir la trazabilidad y el anexo.

Comentado [ASC111R10]: Se añade

Comentado [LP12R10]: Corregir la fecha de la última trazabilidad, ya que esta fue el 30 de octubre no el 31, hacer el mismo ajuste en el anexo 31.

Comentado [ASC113R10]: se ajusto

Anexos 32 Trazabilidad grupo WhatsApp Choachí.

- **WhatsApp provincia de Soacha:**
  - **Grupo de WhatsApp Sibaté:**
  - 24/10/2025: Se generó la creación del grupo de WhatsApp para la comunidad de Sibaté
  - 25/10/2025: Se envió invitación a la reunión de inicio del municipio de Sibaté a la comunidad del grupo.

Anexos 33 Trazabilidad grupo WhatsApp Sibaté

4.3 Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

El Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos tiene como propósito identificar, proteger y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes e instalaciones existentes dentro del área de influencia del proyecto. Este componente busca prevenir afectaciones durante la ejecución de las obras, así como coordinar acciones oportunas de manejo, reparación o restitución en caso de ser necesario.

De esta manera, se asegura la continuidad de los servicios públicos, la preservación de la infraestructura de los predios y el bienestar de las comunidades, en articulación con las entidades competentes y la Interventoría.

4.3.1 Levantamiento de actas de vecindad de inicio

El levantamiento de actas de vecindad de inicio constituye una actividad preventiva y fundamental dentro del componente social, orientada a dejar constancia del estado físico y de las condiciones generales de los predios, viviendas, infraestructuras y bienes colindantes al área de intervención antes del inicio de las obras. Este proceso garantiza la trazabilidad y transparencia en la gestión, permite prevenir conflictos posteriores y facilita la verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución del proyecto, asegurando así la protección de los derechos de los propietarios y residentes del sector.

- **Provincia del Guavio:**
  MUNICIPIO DE UBALÁ:
  Durante el mes de octubre no se realizaron nuevas actas de vecindad. Sin embargo, el día 8 de octubre de 2025 se dio respuesta a la comunicación No. 766-248, correspondiente a la solicitud de subsanación de las actas de vecindad del municipio de Ubalá, mediante el oficio FOR-CO-03-316. En dicho documento, el contratista realizó la subsanación de diecinueve (19) actas de vecindad y efectuó la entrega de cuatro (4) actas adicionales que se encontraban pendientes,

cumpliendo así con los requerimientos establecidos por la Interventoría y dando continuidad al proceso de formalización de registros en el área social.

El 30 de octubre de 2025, mediante el oficio No. 766-352, correspondiente a la respuesta al FOR-CO-03-ICCU-03-316, se recibió la aprobación de las actas de vecindad entregadas para el municipio de Ubalá. En dicho oficio, la supervisión ICCU confirmó el aprobado de veintitrés (23) actas de vecindad, dando así cierre al proceso de revisión y validación de la documentación remitida, en cumplimiento de los requerimientos establecidos dentro del Plan de Gestión Social.

Como trazabilidad no se incluye correo de solicitud de subsanación, debido a fallas en el correo electrónico.

Anexos 34 Trazabilidad actas de vecindad Ubalá

Tabla 6 Seguimiento actas de vecindad Ubalá

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN UBALA		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
1. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 24 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 40	60%
2. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A
3. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A
4. Garantizar las condiciones de los inmuebles que se van a alquilar.	No. De formatos de autorización diligenciados x 100 No. De formatos de autorización requeridos .	N/A

MUNICIPIO DE JUNÍN:

Nos permitimos aclarar que durante el mes de octubre se efectuaron nuevas visitas al municipio con el fin de levantar dos (2) actas de vecindad pendientes, correspondientes a los predios GJ-32 y GJ-33, cada una de las cuales requirió dos visitas para completar su gestión en campo.

De igual manera, durante estas jornadas se realizaron levantamientos de actas de entorno en tres veredas: Sueva, Valle y Talauta, así como el reconocimiento de cuatro (4) alcantarillas, actividades complementarias necesarias para el avance del proceso técnico-social en el tramo de intervención.

Es importante señalar que pueden presentarse inconsistencias entre los reportes semanales de gestión y el consolidado total de actas, debido a que, aunque se efectúa el desplazamiento al territorio para realizar la gestión, no siempre es posible finalizar el levantamiento en la primera visita por factores operativos, disponibilidad de los residentes o condiciones del entorno. En estos casos, las actas se completan en visitas posteriores y se incorporan al listado maestro e informe mensual una vez finalizadas.

El 14 de octubre de 2025 se recibió la aprobación condicionada de las actas de vecindad correspondientes al municipio de Junín, mediante el radicado No. 766-303. Dicha aprobación fue emitida por interventoría, estableciendo observaciones puntuales a ser atendidas por el contratista, con el fin de garantizar la consistencia técnica y documental de los registros levantados en campo y solicitando la inclusión de dos actas adicionales ubicados en el PR 00.

Anexos 35 Trazabilidad Actas de vecindad Junín.

Tabla 7 Seguimiento actas de vecindad Junín

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN JUNÍN		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
5. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 31 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 40	77%
6. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A

Comentado [LP14]: No se reportó la entrega del volante 12 en los meses de septiembre y octubre, ni se incluyo un anexo con las planillas, ya que esta es la evidencia de la realización de las visitas y del cumplimeinto del protocolo. Realizando la revision de los informes semanales y el informe de septiembre, tampoco se reportó la entrega de estos volantes como soporte de las visitas, por lo anterior, se requiere que en piezas de divulgacion se incluya la trazabilidad de entrega y el anexo con las planillas de entrega debidamente diligenciadas donde aparezca la entrega de los volantes a los siguientes predios:

GJ-01, GJ-04, GJ-06, GJ-08, GJ-10, GJ-15, GJ-16, GJ-17, GJ-18, GJ-19, GJ-20, GJ-21, GJ-25, GJ-26, GJ-28, GJ-32, GJ-33

Comentado [ASC115R14]: Se añade

Comentado [LP16R14]: Se reitera: *"se requiere que en **piezas de divulgación s**e incluya la **trazabilidad** de entrega y el anexo con las planillas".*

Además, como se indicó el día de ayer, ya que no se entregó volante en segundas y terceras visitas se debía justificar por qué.
En ese sentido, faltan 2 planillas: del 29 de septiembre con los consecutivos que inician con GJ: 1,4,6,8,10,15,16,17,18,19,20,25,26,28 y del 30 de septiembre con el consecutivo GJ-21.

Que fue devuelta ayer por correo electrónico, porque no coincidía con lo reportado, por favor, corregirla y enviarla a - interventoría para firma digital provisional

Comentado [LP17]: Anexo 34: atender las observaciones que se dejaron en lápiz en algunas actas y borrarlas para escanearlas

Comentado [ASC118R17]: Se ajusta

Comentado [LP19R17]: Anexo 35: Continúan observaciones en lápiz y espacios en blanco, por favor, corregir.

7. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A
8. Garantizar las condiciones de los inmuebles que se van a alquilar.	No. De formatos de autorización diligenciados x 100 No. De formatos de autorización requeridos .	N/A

PROVINCIA DE ORIENTE:

- **MUNICIPIO DE CHOACHI:**

  En el municipio de Choachí se adelantaron actividades orientadas al levantamiento de veintiún (21) actas de vecindad, correspondientes a predios ubicados entre el PR 00 y el PR 2+500, las cuales fueron radicadas mediante el oficio FOR-CO-03-293. Posteriormente, se continuó con el levantamiento de actas de vecindad en el tramo comprendido entre el PR 2+500 y el PR 18+500, obteniendo un total de treinta y una (31) actas correspondientes a predios del área de intervención. Adicionalmente, se efectuó el levantamiento de actas de entorno en nueve (9) veredas, fortaleciendo así el registro social previo al desarrollo de las actividades constructivas.

  El 1 de octubre de 2025 se emitió y radicó el oficio 766-283-ICCU, mediante el cual la Interventoría respondió al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-293, informando la aprobación de las actas de vecindad correspondientes a la tercera entrega del municipio de Choachí, que comprenden los predios entre los PR 0+000 y 2+500. La Interventoría confirmó la aprobación de 20 actas con sus respectivos soportes fotográficos y fílmicos, así como del listado maestro, e indicó una aprobación condicionada del acta preliminar OCHE-01, a la espera de la firma del presidente de la JAC.

Anexos 36 Listado Maestro actas de vecindad Choachí

Tabla 8 Seguimiento actas de vecindad Choachí

Comentado [LP20]: En el informe 6, se incluyó la entrega del volante 9 a la administración, sin embargo, no se relacionó la entrega de este predio a predio. Por lo tanto, se requiere que en este informe se incluya la trazabilidad de la entrega del volante 9 anexando las planillas de entrega en los meses de septiembre y octubre, en la que se evidencie las visitas realizadas a los predios de las actas de vecindad:
OCH-2, OCH-3, OCH-5, OCH-6, OCH-7, OCH-8,OCH-9, OCH-10, OCH-11, OCH-12. OCH-13, OCH-14, OCH-15, OCH-16, OCH-17, OCH-18, OCH-19, OCH-20, OCH-21, OCH-22, OCH-26, OCH-27, OCH-29,OCH-30, OCH-33, OCH-42, OCH-45, OCH-48, OCH-50,

Comentado [ASC121R20]: Se añade

Comentado [LP22R20]: Se reitera: *"se requiere que en* ***piezas de divulgación*** *se incluya la trazabilidad de entrega y el anexo con las planillas".*

Además, como se indicó el día de ayer, ya que no se entregó volante en segundas y terceras visitas se debía justificar por qué.

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN CHOACHÍ		
METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
9. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad iniciales que se requieran para el desarrollo del proyecto.	No. De actas de vecindad de inicio 20 levantadas x 100 No. De actas de vecindad de inicio requeridas 62	32%
10. Realizar el cierre de la totalidad de actas de vecindad iniciales con firma a conformidad de los propietarios	No. De actas de vecindad de finalización levantadas x 100 No. De actas de vecindad de finalización requeridas	N/A
11. Realizar actas de compromiso con los propietarios cuando la actividad lo requiera.	No. De actas de compromiso cerradas x 100 No. De actas de compromiso requeridas	N/A
12. Garantizar las condiciones de los inmuebles que se van a alquilar.	No. De formatos de autorización diligenciados x 100 No. De formatos de autorización requeridos .	N/A

Se añade el link de verificación de actas de vecindad para las provincias a intervenir:
ACTAS DE VECINDAD CTO CTO 138 CAMINOS VECINALES

Se aclara que, en relación con los volantes No. 2, No. 9 y No. 12, correspondientes al levantamiento de actas de vecindad en los municipios de Ubalá, Choachí y Junín, se informa que, debido a indicaciones iniciales incorrectas, no se realizó la segunda entrega de los volantes, toda vez que durante las visitas no fue posible ubicar a los propietarios de los predios intervenidos, efectuándose únicamente la primera entrega. En atención a la observación y solicitud realizada por la interventoría, el contratista acata la directriz y, para los próximos levantamientos de actas de vecindad, procederá a diligenciar las planillas correspondientes a cada entrega de los volantes, aun cuando no se encuentren los propietarios de los predios. En consecuencia, en el presente informe mensual se realiza el cargue de las planillas correspondientes a la entrega del primer volante para cada uno de los municipios mencionados.

Comentado [LP23]: Incluir el enlace donde se pueden consular las fotos y videos.

Comentado [ASC124R23]: Se incluye

Comentado [LP25R23]: Subir en las carpetas el escáner de las actas de vecindad (predios y alcantarillas) y de entorno ya aprobadas y firmadas por las partes (en versión final), dejar únicamente ese último en la carpeta.

Comentado [ASC126R23]: Se ajusto

Comentado [LP27R23]: Continúan actas sin aprobación cargadas, con observaciones en lápiz sin atender y con hojas al revés, porfavor, corregirlas

4.4 Programa de cultura vial y participación ciudadana

El Programa de Cultura Vial y Participación Ciudadana tiene como objetivo promover comportamientos seguros y responsables entre los actores viales, así como fortalecer los espacios de diálogo, concertación y participación activa de la comunidad durante la ejecución del proyecto. Este programa busca generar conciencia sobre la importancia del respeto por las normas de tránsito, la convivencia en las zonas de obra y la corresponsabilidad en el uso de la vía, fomentando al mismo tiempo la apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria. A través de jornadas pedagógicas, campañas informativas y estrategias participativas, se procura mitigar riesgos viales y sociales, garantizando una ejecución transparente, segura y con enfoque comunitario.

4.5 Comité de participación

Comité de Participación tiene como finalidad consolidar un espacio de articulación y comunicación permanente entre la comunidad, el contratista, la Interventoría, la Entidad y las administraciones municipales, orientado a garantizar la transparencia en la gestión del proyecto y la participación activa de los actores locales. A través de este comité se socializan los avances, dificultades y compromisos establecidos en el marco del Plan de Gestión Social, promoviendo la construcción colectiva de soluciones, el fortalecimiento del tejido social y el seguimiento participativo a las actividades desarrolladas en los diferentes municipios de intervención.

Provincia del Guavio:

- **Municipio de Junín:**
  El 6 de octubre de 2025, durante la reunión de inicio realizada en el municipio de Junín, se llevó a cabo la inscripción del Comité de Participación Ciudadana, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control social y acompañamiento comunitario al desarrollo del proyecto. En este espacio se registraron cuatro (4) representantes de la comunidad, quienes manifestaron su disposición para participar activamente en los procesos de seguimiento y articulación entre la comunidad, el contratista, la Interventoría y la Entidad.

Anexos 37 Listado de Inscripción Junín.

- **Municipio de Gama:**
  El 21 de octubre de 2025, durante la reunión de inicio llevada a cabo en el municipio de Gama, se realizó la inscripción del Comité de Participación Ciudadana, con la vinculación de cuatro (4) representantes de la comunidad. Esta acción busca promover la participación activa de la población en el seguimiento

y acompañamiento del proyecto, fortaleciendo los mecanismos de comunicación, transparencia y veeduría social en el marco del Plan de Gestión Social.

Anexos 38 Listado de Inscripción Gama

Provincia de Oriente:

- **Municipio de Choachí:**
  El 15 de octubre de 2025, mediante el canal de WhatsApp, se realizó el envío de la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana en el municipio de Choachí, con el fin de promover la vinculación de la comunidad en los procesos de seguimiento y socialización del proyecto. Como resultado de esta gestión, seis (6) personas manifestaron su interés y realizaron su inscripción formal al comité, fortaleciendo así los espacios de participación y control social establecidos dentro del Plan de Gestión Social.
  Se informa que el documento de firmas correspondiente al Comité de Participación Ciudadana del municipio de Choachí se encuentra actualmente en proceso de gestión, dado que aún se está realizando la recolección de las firmas de los participantes inscritos. Por lo anterior, dicho documento no se anexa en el presente informe, y será cargado una vez se cuente con la totalidad de las firmas requeridas que respalden formalmente la conformación del comité.

Provincia de Soacha

- **Municipio de Sibaté:**
  Durante la reunión de inicio realizada el 27 de octubre de 2025 en el municipio de Sibaté, se llevó a cabo la inscripción del Comité de Participación Ciudadana, logrando la vinculación de diez (10) representantes de la comunidad. Esta acción se enmarca en las estrategias del Plan de Gestión Social para fortalecer los espacios de diálogo, concertación y control social, promoviendo la participación activa de la comunidad en el seguimiento y acompañamiento del desarrollo del proyecto.

Anexos 39Listado de inscripción Sibaté

4.6 Programa de Contratación de mano de obra

El Programa de Contratación de Mano de Obra tiene como finalidad promover la vinculación laboral de habitantes de las zonas de influencia del proyecto, priorizando la generación de empleo local bajo criterios de equidad, inclusión y enfoque diferencial. Este componente busca aportar al fortalecimiento socioeconómico de las comunidades,

optimizar el uso del recurso humano disponible en el territorio y garantizar que el proceso de contratación se realice en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos contractuales, contribuyendo así al desarrollo regional y al bienestar comunitario.

4.6.1 **Cumplimiento** Mano de Obra No Calificada Local (30 %)

El cumplimiento del 30 % de mano de obra no calificada local corresponde a un compromiso contractual orientado a garantizar la participación activa de la comunidad en la ejecución del proyecto, mediante la generación de oportunidades laborales directas para los habitantes del área de influencia. Este requisito contribuye al fortalecimiento económico del territorio, promueve la inclusión social y asegura que los beneficios de la obra trasciendan más allá de la infraestructura, consolidándose como un mecanismo de desarrollo y bienestar comunitario.

PROVINCIA DEL GUAVIO:

Durante el periodo reportado en el presente informe (del 01 al 31 de octubre) se llevó a cabo la vinculación de mano de obra calificada y no calificada en el marco de la ejecución del proyecto. Al realizar la verificación correspondiente, se identificó que se está cumpliendo con el índice, ya que este se encuentra en el 47% para la contratación de mano de obra no calificada local.

Total, de personal contratado: 77 personas.

Total, de personal MOC: 43 personas

Total, de personal MONC: 34 personas de los cuales 6 de ellas vive en el municipio de Ubalá y 10 en Junín.

Respecto a los certificados de residencia del municipio de Ubalá, se informa que algunos de los colaboradores a los cuales se les debía allegar dicho soporte finalizaron su vínculo contractual y se retiraron del proyecto, razón por la cual no ha sido posible establecer contacto directo para la solicitud y obtención de los certificados correspondientes. No obstante, se deja constancia de que durante su permanencia en el proyecto se verificó de manera previa su lugar de residencia mediante la información suministrada en el proceso de vinculación, documentación que será remitida en el informe social No. 8.

PROVINCIA DE ORIENTE:

Durante el periodo reportado en el presente informe (del 01 al 31 de octubre) se llevó a cabo la vinculación de mano de obra calificada y no calificada en el marco de la ejecución del proyecto. Al realizar la verificación correspondiente, se identificó que se

Comentado [LP28]: Faltaron las certificaciones de los trabajadores del municipio de Ubalá

Comentado [ASC129R28]: Se encuentran en proceso de solicitud

Comentado [LP30R28]: MONC: Guavio: Anexo 39: Edixon es personal MOC según el formato de generación de empleo, por favor, retirar el documento del anexo 39 Adicionalmente, se requiere se adjunten los certificados del personal que haga parte del proyecto actualmente del municipio de Ubalá y hacer las gestiones con el personal retirado, en ese caso el personal que ya no esta vinculado y que no facilite el documento, por favor relacionarlo en este informe y agregar la forma cómo el Contratista garantiza que esta persona es residente del municipio de Ubalá, con sus debidos soportes.

Comentado [ASC131R28]: Se elimina edixon, se deja aclaración de información sobre personal Ubalá y certificaciones de residencia

Comentado [ASC132R28]: Se añade la forma

Comentado [LP33R28]: Se reitera: en ese caso el personal que ya no esta vinculado y que no facilite el documento, por favor relacionarlo en este informe y agregar la forma cómo el Contratista garantiza que esta persona es residente del municipio de Ubalá, con sus debidos soportes, es decir, cargar como soporte algun documento de la contratación donde el trabajador reportó su lugar de residencia.

Comentado [ASC134R28]: Se aclaro

está cumpliendo con el índice, ya que este se encuentra en el 29% para la contratación de mano de obra no calificada local.

Total, de personal contratado: 77 personas.

Total, de personal MOC: 43 personas

Total, de personal MONC: 34 personas de los cuales 10 de ellas vive en el municipio de Choachí.

Anexos 40 certificados de residencia

4.6.2 Paridad laboral (5 %)

El cumplimiento del 5 % de paridad laboral se establece como un lineamiento orientado a garantizar la inclusión y equidad en los procesos de contratación de personal dentro del proyecto. Este componente busca fomentar la participación de mujeres y poblaciones con enfoque diferencial en las oportunidades de empleo, contribuyendo a reducir brechas laborales, promover la igualdad de condiciones y fortalecer la dimensión social de la ejecución de la obra en el territorio

En cuanto a la contratación de mujeres, se cumplió con el requerimiento mínimo; sin embargo, el porcentaje aumento a un 26%, lo que requiere seguimiento para mantener este componente.:

Total MONC: 34 personas

Total, de mujeres contratadas: 2 personas

Porcentaje de cumplimiento: 6 %

Anexos 41 Formato de generación de empleo.

- **GESTION Agencia de Reincorporación y Normalización – ARN Y Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca – APEC:**
  - 28/10/2025: Se realizó el envío a la Interventoría de la proyección del oficio dirigido a la ARN y APEC para su revisión y aprobación. Ese mismo día se recibieron observaciones por parte de la Interventoría, las cuales fueron atendidas y subsanadas oportunamente por el contratista, remitiéndose nuevamente el documento corregido para su validación.

- 30/10/2025: Se remitió la aprobación de la proyección del oficio dirigido a la ARN y APEC por parte de la Interventoría, con el fin de que el contratista procediera con la gestión correspondiente ante las entidades mencionadas. Ese mismo día se efectuó el envío de los oficios FOR-CO-03-ICCU031-374 (ARN) y FOR-CO-03-ICCU031-375 (APEC), dando cumplimiento a los lineamientos establecidos y formalizando la comunicación institucional requerida.

Anexos 42 Gestión ARN y APEC

METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN GUAVIO		
z	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
1. Contratar mano de obra del área de influencia a necesidad de las labores de obra. (30 %)	No. De personal MONC de la provincia x 100 No. De personal MONC contratado	47%
METAS, INDICADORES Y FUENTE DE VERIFICACIÓN ORIENTE		
z	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN
1. Contratar mano de obra del área de influencia a necesidad de las labores de obra. (30 %)	No. De personal MONC de la provincia x 100 No. De personal MONC contratado	32%
2. Dar cumplimiento con el 5% de inclusión de mujeres en el proyecto.	No. De mujeres contratadas de la provincia x 100 No. De personal MONC de la provincia	6%.

5 Reportes del componente social

En el marco de la ejecución del proyecto, los reportes del componente social constituyen una herramienta fundamental para evidenciar el avance de las actividades realizadas, las gestiones desarrolladas con la comunidad y el

cumplimiento de los compromisos establecidos en los diferentes escenarios de participación. Estos documentos permiten consolidar la información de los procesos de socialización, atención a la comunidad, seguimiento a compromisos y acompañamiento institucional, garantizando la trazabilidad de las acciones y facilitando la articulación con la interventoría y la entidad contratante

5.1 Reportes semanales

Los reportes semanales del componente social se constituyen en un insumo clave para el seguimiento oportuno de las actividades desarrolladas en territorio. A través de estos documentos se presenta de manera periódica la gestión adelantada, las acciones de socialización, los procesos de comunicación con la comunidad y el estado de los compromisos adquiridos. Su elaboración permite consolidar información actualizada, identificar avances y posibles dificultades, así como generar recomendaciones que faciliten la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de gestión social.

5.1.1 Informes semanales mes octubre 2025.

- 05/10/2025: Se realizo envió a interventoría del informe semanal No. 15 para revisión y aprobación.
- 07/10/2025: Se recibieron observaciones por parte de interventoría.
- 08/09/2025: Se realizaron los ajustes al informe semanal 15 y se envió a interventoría, se recibió acuse de recibido por parte de Interventoría.
- 12/10/2025: Se realizo envío de informe semanal No. 16 para revisión y aprobación por interventoría.
- 17/10/2025: Se recibió acuse de recibido por parte de interventoría.
- 20/10/2025: Se realizo envío del semanal No. 17 para revisión y aprobación de interventoría
- 24/10/2025: se recibió nuevamente acuso de recibido del semanal No. 16
- 27/10/2025: Se acuso recibido del semanal No. 17 por parte de Interventoría y se realizó envío del informe semanal No. 18

Anexos 43 Trazabilidad informes semanales.

5.1.2 Mesas de trabajo:

En el marco del componente social, la participación en mesas de trabajo constituye un espacio esencial para la articulación con la comunidad, las autoridades locales y las entidades competentes. A través de estos encuentros se socializan avances del

proyecto, se atienden inquietudes, se gestionan compromisos y se promueve la participación activa de los diferentes actores involucrados. En este apartado se relacionan las mesas de trabajo a las que se asistió durante el periodo reportado, especificando las fechas de realización, los objetivos planteados y la información más relevante que surgió en cada sesión.

Tabla 9 **Reporte comités de seguimiento**

NUMERO DE LA MESA	FECHA	NUMERO DE INTEGRANTES	ESTADO
20	**01/10/2025**	**14**	**Por aprobar**
21	**08/10/2025**	**14**	**Por aprobar**
22	**15/10/2025**	**14**	**Por aprobar**
23	**23/10/2025**	**16**	**Por aprobar**
24	**30/10/2025**	**16**	**Por aprobar**

Tabla 10 **Reporte mesas de trabajo**

NUMERO DE LA MESA	FECHA	NUMERO DE INTEGRANTES	ESTADO
26	**09/10/2025**	**3 PERSONAS**	**Por aprobar ICCU**
27	**17/10/2025**	**3 PERSONAS**	**Por aprobar ICCU**
28	**24/10/2025**	**4 PERSONAS**	**Por aprobar ICCU**
29	**31/10/2025**	**3 PERSONAS**	**Por aprobar ICCU**

Se realizaron las mesas correspondientes al mes en curso, en las cuales se verificaron las actividades adelantadas por parte del profesional del contratista, así como las actividades que se tienen previstas ejecutar durante la próxima semana, con el fin de hacer seguimiento a los tiempos establecidos para cada una de las actividades y su respectivo cumplimiento.

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 21:

- 16/10/2025: Se envió acta por Interventoría para firma del contratista, la cual el mismo día es remitida por el Profesional Social

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 25:

- 14/10/2025: Se envió acta por Interventoría para firma del contratista, la cual el mismo día es remitida por el Profesional Social

- 24/10/2025: Se recibió acusado de recibido por interventoría

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 26:

- 28/10/2025: Se envió acta por Interventoría para firma del contratista, la cual el mismo día es remitida por el Profesional Social, se recibió acusado de recibido por interventoría

Trazabilidad Mesa de trabajo No. 27:

- 28/10/2025: Se envió acta por Interventoría para firma del contratista, la cual el mismo día es remitida por el Profesional Social.
- 29/19/2025: Se recibió acusado de recibido por interventoría

Anexos 44. Trazabilidad Mesas de trabajo.

5.2 Informe mensual:

El informe mensual del componente social consolida la gestión desarrollada durante el periodo de referencia, integrando los resultados de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y los avances en los procesos de socialización y relacionamiento comunitario. Este documento permite realizar un análisis integral de la gestión social, identificar logros, dificultades y oportunidades de mejora, y servir como insumo para la toma de decisiones y la articulación con la interventoría y la entidad contratante.

5.2.1 Trazabilidad informes mensuales

Trazabilidad informe social No. 4:

- 03/10/2025: Se recibió oficio 766-287 donde se enviaron observaciones en el informe mensual, con el fin de ser tenidas en cuenta por el contratista
- 23/10/2025: Se realizo envío de oficio FOR-CO-03-359, con los respectivos ajustes al informe mensual.
- 28/10/2025: Bajo el oficio 766-351 se dio aprobación al informe mensual No. 4
- Se aclara que la trazabilidad del oficio 766-287 y 766-351 no se incluye, por problemas en el correo, se adjunta directamente el oficio para dejar trazabilidad.

Anexos 45 Trazabilidad Informe social No.4

Trazabilidad informe social No. 5:

- 10/10/2025: Se recibió oficio 766-300 donde se enviaron observaciones al informe mensual V2.
- 28/10/2025: Se realizo envío del informe mensual No. 5 subsanado, bajo radicado FOR-CO-03-370
- 31/10/2025: Bajo el oficio 766-364 Se dio aprobación al informe mensual No. 5
- Se aclara que la trazabilidad del oficio 766-364 no se incluye, por problemas en el correo, se adjunta directamente el oficio para dejar trazabilidad

Anexos 46 Trazabilidad Informe social No. 5

Trazabilidad informe social No. 6:

- 06/10/2025: Se realizo la radicación del informe técnico Mensual No. 6, bajo radicado FOR-CO-03-ICCU031-303.
- 21/10/2025: Se recibieron observaciones al informe mensual No. 6 bajo radicado 766-298.
- 29/10/2025: Bajo radicado FOR-CO-03-ICCU031-360 se oficia el envío del informe mensual No. 6 subsanado.

Anexos 47 Trazabilidad informe social No. 6

6 Correspondencia componente social

La correspondencia del componente social recopila las comunicaciones oficiales emitidas y recibidas en el marco de la gestión social del proyecto. Estos documentos reflejan el intercambio de información con la comunidad, las autoridades locales, la interventoría y la entidad contratante, garantizando trazabilidad en los procesos y soporte formal a las gestiones realizadas. En este apartado se relaciona la correspondencia más relevante, organizada de acuerdo con las fechas, los asuntos tratados y las acciones derivadas de cada comunicación.

Tabla 11. Correspondencia recibida:

Fecha	Consecutivo	Asunto	Remitente	Respuesta al oficio
02/10/2025	766-283	Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-293 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Choachí	Laura Peñuela	FOR-CO-03-ICCU031-293

03/10/2025	766-287	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA NO ATENCIÓN INTEGRAL A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 4, VERSIÓN 4 – COMPONENTE SOCIAL.	Laura Peñuela	FOR-CO-03-282
10/10/2025	766-300	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 5, VERSIÓN 2 – COMPONENTE SOCIAL.	Laura Peñuela	FOR-CO-03-282:
14/10/2025	766-303	RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-300 APROBACIÓN CONDICIONADA ACTAS DE VECINDAD ENTREGA 4-MUNICIPIO DE JUNÍN.	Laura Peñuela	FOR-CO-03-ICCU031-300
20/10/2025	766-298	Observaciones Informe mensual integral N° 6 (septiembre 2025) CTO-138-2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-301	Equipo Consorcio Intervención AC	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-301
22/10/2025	766-325	RESPUESTA RTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-289 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-304 – SEGUIMIENTO A LOS PENDIENTES DEL COMPONENTE SOCIAL	Laura Peñuela	FOR-CO-03-ICCU031-289 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-304
24/10/2025	766-324	RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-288 Y FOR-CO-03-ICCU031-337 – RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LAS VALLAS.	Laura Peñuela	FOR-CO-03-ICCU031-288 Y FOR-CO-03-ICCU031-337
28/10/2025	766-347	RESPUESTA RTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-314 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-324 – ATENCIONES CIUDADANAS.	Laura Peñuela	FOR-CO-03-ICCU031-314 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-324
28/10/2025	766-351	RESPUESTA FOR-CO-03-359: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 4 Versión 5 – Componente Socia	Laura Peñuela	FOR-CO-03-359
30/10/2025	766-352	Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-316 aprobación actas de vecindad entrega 2-municipio de Ubalá	Laura Peñuela	FOR-CO-03-ICCU031-316
31/10/2025	766-363	766-363 ALCANCE AL COMUNICADO 766-325 RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES Y APREMIO POR ACTAS DE VECINDAD DE INICIO	Laura Peñuela	Durante el periodo reportado no se emitió respuesta

31/10/2025	766-364	RESPUESTA FOR-CO-03-370: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 VERSIÓN 3 – Componente Social	Laura Peñuela	FOR-CO-03-370

Anexos 48 Trazabilidad Correspondencia recibida

Tabla 12. Correspondencia Enviada:

Fecha	Consecutivo	Asunto	Destinatario	Respuesta al oficio
01/10/2025	FOR-CO-03-293	TERCERA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 2+500.	Laura Peñuela	
04/10/2025	FOR-CO-03-300	CUARTA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 15+330	Laura Peñuela	
06/10/2025	FOR-CO-03-304	RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-254 ICCU RELACIONADA CON RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-236	Laura Peñuela	766-254
08/10/2025	FOR-CO-03-316	FOR-CO-03-316 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-248-ICCU SUBSANACION DE ACTAS DE VECINDAD UBALA	Laura Peñuela	766-248
13/10/2025	FOR-CO-03-324	FOR-CO-03-324 NOTIFICACIÓN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CAMPESINA EN MUNICIPIO DE JUNÍN, PROVINCIA DEL GUAVIO.	Laura Peñuela	
14/10/2025	FOR-CO-03-314	Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella	Presidente JAC Laguna Azul	
15/10/2025	FOR-CO-03-337	Envío de archivos KMZ y registro fotográfico – Vallas contrato	Laura Peñuela	
23/10/2025	FOR-CO-03-359	FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4	Laura Peñuela	766-287
29/10/2025	FOR-CO-03-360	Respuesta al Oficio No. 766-298-ICCU – Observaciones Informe Mensual Integral N.º 6	Equipos de Interventoría	766-298
28/10/2025	FOR-CO-03-370	FOR-CO-03-370 Respuesta al oficio 766-300-ICCU – Observaciones al Informe Mensual No. 5, Versión 3 – Componente Socia	Laura Peñuela	766-300
30/10/2025	FOR-CO-03-374	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION, PARA VINCULACION LABORAL	ARN CUNDINAMARCA	Sin respuesta durante el periodo reportado
30/10/2025	FOR-CO-03-375	ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y COLOCACIÓN DE EMPLEO	AGENIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA	Sin respuesta durante el periodo reportado

Anexos 49. Trazabilidad Correspondencia enviada

7 Conclusiones

- Durante el mes de octubre de 2025, las acciones del Plan de Gestión Social se desarrollaron conforme a la programación establecida, garantizando la continuidad de los procesos en las provincias de Oriente, Guavio y Soacha. Se avanzó en las actividades de información, comunicación y participación comunitaria, destacándose la realización de reuniones de inicio en los municipios de Junín, Gama y Sibaté, las cuales permitieron fortalecer la articulación institucional y comunitaria.
- Asimismo, se efectuaron recorridos técnicos y sociales que contribuyeron a la definición de tramos de intervención, la identificación de necesidades puntuales y la concertación con los líderes veredales, alcaldías e interventoría. Se mantuvo el desarrollo de actividades de información mediante vallas, buzones satelitales y otros medios de divulgación, garantizando la visibilidad del proyecto y el acceso de la comunidad a información clara y oportuna.
- Finalmente, las acciones ejecutadas durante el periodo permitieron consolidar los mecanismos de comunicación, fortalecer la confianza institucional y avanzar en la ejecución social del proyecto, en coherencia con los lineamientos del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del contrato.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 08**/10/2025**

MUNICIPIO: UBALÁ	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Solicitud de donacion presidente de la JAC laguna azul



FOTO 1

Ubalá, 02 de octubre de 2025.

Señores
WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO.
Director de Obra
KIMBERLY MENDOZA MORENO
Residente Social
CONSORCIO SOFAN C-301
NIT- 901.906.842-2.

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO Y/O EN INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA – INSPECCIÓN LAGUNA AZUL, VÍA AL CEMENTERIO.

Cordial saludo.

Por medio del presente, la Junta de Acción Comunal JAC en cabeza de su Presidente **Néstor Acosta Clavijo**, se permite solicitar muy respetuosamente su valiosa colaboración en el suministro de insumos para la construcción de una **placa huella en la vía que conduce al cementerio en la Inspección de laguna Azul**.


Este proyecto ha sido gestionado ante el **IDACO**, entidad que garantiza la construcción de **60 metros lineales**. No obstante, debido al mal estado de la vía y la necesidad de intervenir un mayor tramo para garantizar la movilidad y seguridad de los habitantes, es indispensable ampliar la obra.

En este sentido, acudimos a ustedes para solicitar, si es posible, su apoyo con materiales: Cemento, mezcla (Mixto) y Acero tipo varilla de 3/8" y ½"

La ejecución de esta obra representa un beneficio social directo para toda la comunidad, mejorando el acceso y la transitabilidad hacia un lugar de interés general como lo es el cementerio.

Agradecemos de antemano su gestión, apoyo y compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad.

Cordialmente,



NESTOR ACOSTA CLAVIJO
Presidente JAC Laguna Azul

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			Consorcio SOFAN C-031
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 14**/10/2025**			
MUNICIPIO: UBALÁ		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Envio de oficio de respuesta a solicitud JAC de laguna azul			




FOTO 1

Outlook

FOR-CO-03-314 Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 14/10/2025 20:49
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (238 KB)

FOR-CO-03-314 Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella.pdf; Soclitud jac laguna Azul a Sofan(1)(1).pdf;

Bogotá D.C.; 14 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-313

Señor
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA AZUL
ATN, Néstor Acosta Clavijo
Cargo: Presidente JAC Laguna Azul

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella

Cordial saludo.

En atención a la comunicación citada en la referencia, mediante la cual la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Laguna Azul solicita apoyo en materiales (cemento, mezcla y acero) para la ampliación de la placa huella en la vía que conduce al cementerio, el Consorcio SOFAN C-301 se permite manifestar lo siguiente:

Dentro del marco del Contrato No. ICCU-138 de 2024, suscrito con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, el Consorcio SOFAN C-301 actúa como contratista ejecutor de las obras previstas en los estudios, diseños y presupuestos aprobados por la entidad contratante. En este

sentido, los recursos, materiales e insumos gestionados por el Consorcio se encuentran exclusivamente destinados a las actividades y cantidades de obra contempladas en el contrato, por lo cual no es posible disponer de dichos elementos para fines distintos a los contractuales.

Así mismo, de acuerdo con la normatividad vigente sobre contratación estatal y el principio de transparencia en la administración de recursos públicos, no está permitido efectuar donaciones, aportes o transferencias de materiales o insumos adquiridos con recursos del contrato, aun cuando se trate de proyectos de beneficio comunitario, dado que ello implicaría una desviación del objeto contractual.

No obstante, reconocemos y valoramos la iniciativa de la comunidad de Laguna Azul, así como su interés por mejorar las condiciones de movilidad y acceso en el sector. Extendemos nuestro reconocimiento por la gestión adelantada ante el IDACO y reiteramos nuestra disposición para mantener una comunicación abierta y cordial en el desarrollo de las actividades propias del contrato.

Agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Carlos Daniel Tinoco Sopó – Manuel Rojas Hernandez
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexo: N/A

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

FOR-CO-03-314 Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 14/10/2025 20:49
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (238 KB)

FOR-CO-03-314 Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella.pdf; Soclitud jac laguna Azul a Sofan(1)(1).pdf;

Bogotá D.C.; 14 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-313

Señor
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA AZUL
ATN, Néstor Acosta Clavijo
Cargo: Presidente JAC Laguna Azul

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella

Cordial saludo.

En atención a la comunicación citada en la referencia, mediante la cual la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Laguna Azul solicita apoyo en materiales (cemento, mezcla y acero) para la ampliación de la placa huella en la vía que conduce al cementerio, el Consorcio SOFAN C-301 se permite manifestar lo siguiente:

Dentro del marco del Contrato No. ICCU-138 de 2024, suscrito con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, el Consorcio SOFAN C-301 actúa como contratista ejecutor de las obras previstas en los estudios, diseños y presupuestos aprobados por la entidad contratante. En este

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 23**/10/2025**			
MUNICIPIO: UBALÁ		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Inquietudes comunidad de Ubalá			





De: Planeacion Ubalá Ubala Cundinamarca <planeacion@ubala-cundinamarca.gov.co>
Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 18:03
Para: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Byron Leonardo Aguirre Diaz <byron.aguirre@jasb.com.co>
Asunto: SOLICITUD INFORMACION

INGENIERO:
WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATO ICCU 138 - 2025
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT 901.906.842-2.

INGENIERO:
BYRON AGUIRRE DIAZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 219-2025

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO.
REF. PROGRAMA DE CAMINO VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

--
Atentamente,

HELBERTH FABIAN PEÑA PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Palacio Municipal
Carrera 3 No. 2-38 Ubalá - Cundinamarca

Salva un árbol, no imprimir este correo electrónico a menos que sea realmente necesario.
Aviso Legal: *Las opiniones y los archivos anexos contenidos en este mensaje son responsabilidad exclusiva de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del Municipio de Ubalá. Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si este mensaje le ha llegado por error, por favor elimínelo de su sistema, y notifique de ello al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. El Municipio de Ubalá no es responsable por eventuales daños derivados del recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.*

Outlook

Respuesta requerimiento ubalá

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 29/10/2025 10:52
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (177 KB)
respuesta requerimiento ubala.docx;

Buen día Laura.

Te hacemos envió de la proyección de respuesta del requerimiento de Ubalá, la respuesta fue brindada por el área técnica y hemos añadido el recurso social.

Estaremos atento a tu aprobación para radicar el oficio ante interventoría y enviar directamente al área encargada de Ubalá.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Respuesta requerimiento - Secretaría de Planeación - municipio de Ubalá

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 30/10/2025 9:25
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (183 KB)
rta Ubala - obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente se remiten las observaciones a la respuesta proyectada para dar atención a la solicitud de la Secretaría de Planeación del Municipio de Ubalá.

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 29 de octubre de 2025 10:52
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Respuesta requerimiento ubalá

Buen día Laura.

Te hacemos envió de la proyección de respuesta del requerimiento de Ubalá, la respuesta fue brindada por el área técnica y hemos añadido el recurso social.

Estaremos atento a tu aprobación para radicar el oficio ante interventoría y enviar directamente al área encargada de Ubalá.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 09**/10/2025**

MUNICIPIO: Junín	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Solicitud Presidente JAC San Francisco Fiestas en la vereda.



FOTO 1

Outlook

Instalación Punto SAU Provincia de Guavio

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 16:31
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (993 KB)
PUNTO SAU GUAVIO.pdf;

Buena tarde equipo de Interventoría,

En atención a la instalación realizada al Punto SAU de provincia de Guavio, ubicado en el municipio de Gacheta, nos permitimos radicar información correspondiente para su funcionamiento de acuerdo a la lista de chequeo, adjuntando el registro fotográfico correspondiente como evidencia del cumplimiento.

El punto SAU cuenta con todos los elementos requeridos para la adecuada atención a la comunidad. Los únicos elementos no impresos físicamente (Plan de Gestión Social y Manual de Atención ICCU) se mantienen digitalmente para promover la sostenibilidad y optimización de recursos.

Adjunto el registro fotográfico como soporte visual de los elementos verificados.

Elementos de Chequeo

1. Computador:

El punto cuenta con un computador operativo, donde se almacenan los formatos de consulta, el Plan de Gestión Social y el Manual de Atención ICCU en formato digital, disponibles para uso y revisión en cualquier momento.

2. Impresora:

Disponible y en funcionamiento.

3. Implementos de papelería:

Se cuenta con los implementos básicos necesarios para la atención al público (hojas, esferos, marcadores, carpeta, etc.).

4. Escritorio:

Disponible en buen estado y destinado al uso exclusivo del Punto SAU.

5. Sillas de atención:

Se dispone de sillas suficientes para la atención de usuarios.

6. Cartelera:

Instalada y actualizada con la información pertinente al proyecto y provincia, volantes e información aprobada

7. Baño:

Disponible y en condiciones adecuadas de uso.

8. Banner informativo:

Ubicado en un lugar visible para los usuarios.

9. Horario de atención:

Visible y dispuesto en el área de atención.

10. Punto de atención para personas con movilidad reducida:

PLAN DE MANEJO PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CON RESTRICCIONES DE MOVILIDAD

Se plantea el presente plan de manejo para atención a la ciudadanía con restricciones de movilidad, dado que el punto SAU ubicado en el municipio de Gacheta se encuentra ubicado en segundo piso, por ello se presentan estrategias, para mitigar los impactos negativos que esta característica pueda generar

10.1 Objetivo

Garantizar el acceso, atención oportuna y efectiva a la ciudadanía con restricciones de movilidad, mediante la implementación de medidas que aseguren la inclusión y la igualdad en la prestación del servicio, considerando que la oficina de atención se encuentra ubicada en un tercer piso sin acceso mediante ascensor o rampa.

10.2. Estrategias y Medidas de Implementación

10.2.1 Atención en punto alterno o nivel de acceso

Se designará un funcionario o enlace de atención, que se desplace al punto de acceso principal para atender directamente a las personas con restricciones de movilidad.

10.2.2. Atención virtual y telefónica

Se mantendrán los canales de atención remota mediante:

Línea telefónica directa o WhatsApp institucional.

Correo electrónico de atención ciudadana.

Reuniones virtuales (por videollamada o plataformas en línea) para brindar orientación o resolver PQRSD.

10.3. Programación de visitas o atención personalizada

Se permitirá la programación anticipada de citas para ciudadanos con movilidad reducida, de modo que se coordine previamente la atención en el primer piso o en un lugar accesible.

En casos necesarios, se programarán visitas domiciliarias cuando la naturaleza del trámite lo requiera

10.4. Responsables

Residente social: supervisara la implementación del plan.

Auxiliar administrativo o social: pondrá en ejecución el protocolo y brindará acompañamiento y atención.

Se mantendrá un registro de atenciones realizadas bajo este protocolo evaluando trimestralmente la efectividad del plan e incorporar mejoras según las observaciones de los usuarios o del equipo de atención.

10.5. Canales de Atención Alternos

Teléfono / WhatsApp: 3202451798

Correo electrónico: social138@sofaningenierias.com

Horario de atención: Viernes en horario de 8: 00am a 4:00pm

11. Formatos de consulta:

Disponibles en formato digital en el computador del punto, evitando impresiones innecesarias para optimizar el uso de papel.

12. Plan de Gestión Social (impreso):

Disponible en versión digital en el computador del punto, con acceso inmediato para consulta o impresión cuando se requiera.

13. Manual de Atención ICCU (impreso):

Disponible en versión digital en el computador del punto, garantizando su disponibilidad sin generar gasto adicional de papel.

Quedo atenta a cualquier observación adicional.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Instalación Punto SAU Provincia de Guavio

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 30/10/2025 9:02
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito las observaciones de los soportes remitidos para la revisión y aprobación del Punto SAU de la Provincia del Guavio, ubicado en el municipio de Gachetá:

1. Las fotos deben estar fechadas.
2. Faltan fotografías que permitan corroborar lo descrito en el cuerpo del correo:
   - Impresora
   - Implementos de papelería
   - El escritorio dotado con el computador, ya que se evidencian elementos que entorpecerían la atención.
   - Sillas de atención
   - Baño
   - Banner instalado
   - Punto de atención provisional en el piso 1.

Además de las observaciones, se aclara que, la Interventoría realizará una visita al punto para verificar las condiciones, sin embargo, mientras se coordina esta actividad se requiere la subsanación de estas observaciones para dar el aval e iniciar la atención y la socialización de apertura del Punto SAU, lo más pronto posible.

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 16:31
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Instalación Punto SAU Provincia de Guavio

Buena tarde equipo de Interventoría,

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 20**/10/2025**			
MUNICIPIO: Ubalá		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Socialización Cierre Punto SAU Ubalá			



FOTO 1

Outlook

Instalacion Punto SAU provincia de Oriente

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 29/10/2025 18:16
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (572 KB)
PUNTO SAU ORIENTE.pdf;

Buena tarde equipo de Interventoría:

En atención a la instalación realizada al Punto SAU de provincia de Oriente, ubicado en el municipio de Choachí, nos permitimos radicar información correspondiente para su funcionamiento de acuerdo a la lista de chequeo, adjuntando el registro fotográfico correspondiente como evidencia del cumplimiento.

El punto SAU cuenta con todos los elementos requeridos para la adecuada atención a la comunidad. Los únicos elementos no impresos físicamente (Plan de Gestión Social y Manual de Atención ICCU) se mantienen digitalmente para promover la sostenibilidad y optimización de recursos.

Adjunto el registro fotográfico como soporte visual de los elementos verificados.

ELEMENTOS DE CHEQUEO

1. Computador: El punto cuenta con un computador operativo, donde se almacenan los formatos de consulta, el Plan de Gestión Social y el Manual de Atención ICCU en formato digital, disponibles para uso y revisión en cualquier momento.
2. Impresora:

Disponible y en funcionamiento.

3. Implementos de papelería:

Se cuenta con los implementos básicos necesarios para la atención al público (hojas, esferos, marcadores, carpeta, etc.).

4. Escritorio:

Disponible en buen estado y destinado al uso exclusivo del Punto SAU.

5. Sillas de atención:

Se dispone de sillas suficientes para la atención de usuarios.

6. Cartelera:

Instalada y actualizada con la información pertinente al proyecto y provincia, volantes e información aprobada

7. Baño:

Disponible y en condiciones adecuadas de uso.

8. Banner informativo:

Ubicado en un lugar visible para los usuarios.

9. Horario de atención: miercoles en horario de 8:00 am a 4:00 pm

Visible y dispuesto en el área de atención.

10. Punto de atención para personas con movilidad reducida:

PLAN DE MANEJO PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CON RESTRICCIONES DE MOVILIDAD

Se plantea el presente plan de manejo para atención a la ciudadanía con restricciones de movilidad, dado que el punto SAU ubicado en el municipio de Choachí se encuentra ubicado en el tercer piso, por ello se presentan estrategias, para mitigar los impactos negativos que esta característica pueda generar

10.1 Objetivo

Garantizar el acceso, atención oportuna y efectiva a la ciudadanía con restricciones de movilidad, mediante la implementación de medidas que aseguren la inclusión y la igualdad en la prestación del servicio, considerando que la oficina de atención se encuentra ubicada en un tercer piso sin acceso mediante ascensor o rampa.

10.2. Estrategias y Medidas de Implementación

10.2.1 Atención en punto alterno o nivel de acceso

Se designará un funcionario o enlace de atención, que se desplace al punto de acceso principal para atender directamente a las personas con restricciones de movilidad.

10.2.2. Atención virtual y telefónica

Se mantendrán los canales de atención remota mediante:

Línea telefónica directa o WhatsApp institucional.

Correo electrónico de atención ciudadana.

Reuniones virtuales (por videollamada o plataformas en línea) para brindar orientación o resolver PQRSD.

10.3. Programación de visitas o atención personalizada

Se permitirá la programación anticipada de citas para ciudadanos con movilidad reducida, de modo que se coordine previamente la atención en el primer piso o en un lugar accesible.

En casos necesarios, se programarán visitas domiciliarias cuando la naturaleza del trámite lo requiera

10.4. Responsables

Residente social: supervisara la implementación del plan.

Auxiliar administrativo o social: pondrá en ejecución el protocolo y brindará acompañamiento y atención.

Se mantendrá un registro de atenciones realizadas bajo este protocolo evaluando trimestralmente la efectividad del plan e incorporar mejoras según las observaciones de los usuarios o del equipo de atención.

10.5. Canales de Atención Alternos

Teléfono / WhatsApp: 3202451798

Correo electrónico: social138@sofaningenierias.com

Horario de atención: Miercoles en horario de 8: 00am a 4:00pm

11. Formatos de consulta:

Disponibles en formato digital en el computador del punto, evitando impresiones innecesarias para optimizar el uso de papel.

12. Plan de Gestión Social (impreso):

Disponible en versión digital en el computador del punto, con acceso inmediato para consulta o impresión cuando se requiera.

13. Manual de Atención ICCU (impreso):

Disponible en versión digital en el computador del punto, garantizando su disponibilidad sin generar gasto adicional de papel.

Quedo atenta a cualquier observación adicional.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Instalación Punto SAU provincia de Oriente - municipio de Choachí

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 30/10/2025 9:45
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito las observaciones de los soportes remitidos para la revisión y aprobación del Punto SAU de la Provincia de Oriente, ubicado en el municipio de Choachí:

1. Las fotos deben estar fechadas.
2. Faltan fotografías que permitan corroborar lo descrito en el cuerpo del correo:
   - Computador
   - Sillas de atención
   - Baño
   - Punto de atención provisional en el piso 1 o lugar accesible.

Además de las observaciones, se aclara que, la Interventoría realizará una visita al punto para verificar las condiciones, sin embargo, mientras se coordina esta actividad se requiere la subsanación de estas observaciones para dar el aval e iniciar la atención y la socialización de apertura del Punto SAU, lo más pronto posible.

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 29 de octubre de 2025 18:16
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Instalacion Punto SAU provincia de Oriente

Buena tarde equipo de Interventoría:

En atención a la instalación realizada al Punto SAU de provincia de Oriente, ubicado en el municipio de Choachí, nos permitimos radicar información correspondiente para su funcionamiento de acuerdo a la lista de chequeo, adjuntando el registro fotográfico correspondiente como evidencia del cumplimiento.

Outlook

Copia de acta socialización 15 de julio, inicio de actividades hidráulicas

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 15/10/2025 16:44
CCO abelcasrodriguez@gmail.com <abelcasrodriguez@gmail.com>; munerababativaandrea@gmail.com <munerababativaandrea@gmail.com>; nubiafany@gmail.com <nubiafany@gmail.com>; konyvergara@hotmail.com <konyvergara@hotmail.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; heidycruz886@gmail.com <heidycruz886@gmail.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
Act. Hidraulicas - Ubala 15-07-2025...pdf;

Estimado/a ciudadano

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento de las actividades establecidas en el **Plan de Gestión Social** del **Contrato ICCU No. 138 de 2025**, específicamente en el componente de Información y Divulgación, me permito realizar el **envío de la copia del Acta de Inicio de Actividades Hidráulicas** correspondiente al **municipio de Ubalá**.

Este envío tiene como objetivo **garantizar la socialización y trazabilidad de la información** relacionada con las acciones concertadas con la comunidad, así como **poner en conocimiento de las partes** la documentación **socializada por el contratista y aprobada por la interventoría**, conforme a los procedimientos establecidos para el inicio de actividades en campo.

Se anexa el documento correspondiente para su conocimiento, registro y archivo.

Cordialmente,

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Copia de acta socialización 15 de julio, inicio de actividades hidráulicas

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 11:11
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente acuso enterado del envío del acta de socialización de inicio de actividades hidráulicas a los ciudadanos informados el 15 de julio, en el tramo de Laguna Azul - Casa Rosada, del municipio de Ubalá, dando cierre de esta manera a las gestiones relacionadas con este documento.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 15 de octubre de 2025 16:44
Asunto: Copia de acta socialización 15 de julio, inicio de actividades hidráulicas

Estimado/a ciudadano

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento de las actividades establecidas en el **Plan de Gestión Social** del **Contrato ICCU No. 138 de 2025**, específicamente en el componente de Información y Divulgación, me permito realizar el **envío de la copia del Acta de Inicio de Actividades Hidráulicas** correspondiente al **municipio de Ubalá**.

Este envío tiene como objetivo **garantizar la socialización y trazabilidad de la información** relacionada con las acciones concertadas con la comunidad, así como **poner en conocimiento de las partes** la documentación **socializada por el contratista y aprobada por la interventoría**, conforme a los procedimientos establecidos para el inicio de actividades en campo.

Se anexa el documento correspondiente para su conocimiento, registro y archivo.

Cordialmente,

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA



Cra 4 # 3-15
320 272 25 08
secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co

Fecha	Dia	Mes	Año	Hora inicial
	10	Octubre	2025	5:01 pm.
Lugar	Alcaldia de Junin (Cundinamarca).			Hora Final
Municipio	Junín	Departamento	Cund	6:15 Pm

1. Desarrollo de la reunión

El día de hoy 10 de octubre de 2025 Se reunio en el municipio de Junin. representantes del concejo municipal, presidentes de juntas de acción comunal de las veredas San Francisco, El Valle de Jesus, y Alemania, comunidad de la zona de influencia, el Señor Alcalde Leiner Alejandro Herrera, Director de interventoria, Director de obra, Secretario de planeación. Se realizo el recorrido desde el Kotoo del tramo del municipio desde la inspección de Sueva.

Los Asistentes fueron los Siguientes

Por el concejo:
- David Alejandro Peñuela
- Heinesto Alonso Vargas
- Leticia Gonzales
- Darwin Acosta

Por los Presidentes de JAC:
- Luis Ignacio Acosta - San Francisco.
- Salomon Ortiz - Jac. Valle. de Jesus.

Por Alcaldia
- Ingeniero Hadoard Bettran - Sec. planeación
- Leiner Herrera - Alcalde municipal.

Durante el desarrollo del recorrido del tramo a intervenir: Se conceptuo los tramos a intervenir como base estabilizada y alcantarillas. de manera concertada con la comunidad, obra, interventoria, entidad ICCU.

Powered by CamScanner

Cra 4 # 3-15
320 217 23 95
secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co

Fecha	Día	Mes	Año	Hora Inicial
	10	octubre	2025	5:01 PM
Lugar	Alcaldía de Junín (Cundinamarca.			Hora Final
Municipio	Junín	Departamento	Cund.	6:35 PM.

1. Desarrollo de la reunión

Dentro de los tramos por la vereda San Francisco se definieron los siguientes tramos.

① Tramo 1 = PR 0+00 al PR 0+131
Tramo 2 = PR 0+939 al PR 1+701
Tramo 3 = PR 1+882 al PR 2+982
Tramo 4 = PR 3+600 al PR 4+100
Tramo 5 = PR 4+900 al PR 6+960

Total = 4553m

Para la vereda Valle de Jesus se estipularon los siguientes sectores.

Tramo 1 = PR 7+500 al PR 8+600
Tramo 2 = PR 10+130 al PR 11+680
Tramo 3 = PR 11+830 al PR 12+930

Total = 3600m + 150m = 3750m

Para la vereda Alemania se estipularon los siguiente tramos

Tramo 1 = PR 12+930 al PR 14+130. = 1200m

Estas cantidades fueron elaboradas por los asistentes a esta reunión, socializadas, aprobadas por todos los presentes y se encuentra proximas a ser revisadas tecnicamente por la interventoria y dara.

Powered by CamScanner

Cra 4 # 1-11
320 272 25 08
secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co

2. Compromisos

Se acuerda realizar la intervención en los siguientes tramos.

① Se realizara la validación técnica por parte de interventoria y obra.

②. los presidentes de jac de los viradas San francisco y valle de Jesus se compromete en hacer los respectivos recorridos.

③. Revisión tramos criticos.

Para constancia firman los presentes:

Nombre	Dependencia	Firma
Jeovel Garmiento G.	Junta comunal	
Luis J. Acosta	Pte. Junta Comunal S.F.	
Higalgo Ayala	Junta comunal	
Leticia Gonzalez Obando	Concejal	
Ernesto A. Vargas	Concejal	
Rolf. Childs	Presidente San Francisco	
SALOMON ORTIZ	JAC EL VALLE	

Powered by CamScanner

Cra 4 # 3-15
320 272 75 05
secretariaplaneacionyobras@junin-cundinamarca.gov.co

Para constancia firman los presentes:

Edwar Efrain Beltran B	Alcaldia de Junin	
KATHERIN CASTELLANOS A.	INTERVENTORÍA	
Hector Heli Arias H	INTERVENTORIA	
Cristian Liñan Rodriguez	ICCU	
Cristian C. Moreno A	Interventoria	
Nicolas Jose Hechavarria L	ICCU	
Daniel Alejandro Peñaloza	Concejo Municipal	
Darwin R. Acosta A.	Concejo Municipal	
Wilson Loaiza G.	Consorcio Sofain C-081	
Juan Sebastián Sánchez.	ICCU - Asesor	
Anderson Sierra	Interventoria	
Albert I. Casallos	Interventoria AE.	
Julian Vargas	Aux. Social	

Powered by CamScanner

Outlook

Acta recorrido No. 2 con comunidad Junín 10-10-2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 15/10/2025 8:55
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
RECORRIDO JUNÍN No.2.pdf;

Muy buen día Laura.

Se realiza envió del acta de recorrido No. 2 con las subsanaciones solicitadas.

Se aclara que entre valle Junín, existen otras dos veredas pequeñas, una llamada Valle de Jesús y valle departamental, dado esto el acta no presenta equivocaciones, ya que los puntos de referencia son los acordados en la misma.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Acta recorrido No. 2 con comunidad Junín 10-10-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 10:53
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso recibido del acta del recorrido No. 2 realizado en el municipio de Junín, en la provincia del Guavio, por ende, se da el aval para su difusión con los asistentes.

Quedo atenta a los soportes de envío del acta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 15 de octubre de 2025 8:55
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Acta recorrido No. 2 con comunidad Junín 10-10-2025

Muy buen día Laura.

Se realiza envió del acta de recorrido No. 2 con las subsanaciones solicitadas.

Se aclara que entre valle Junín, existen otras dos veredas pequeñas, una llamada Valle de Jesús y valle departamental, dado esto el acta no presenta equivocaciones, ya que los puntos de referencia son los acordados en la misma.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	EA-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22 Oct 2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	7:00pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Alcaldía Municipal de Choachi, Veredas La Caja, Chalasuga, Llanadas, Alto Borronegro, Chivate y Resguardo Bajo.		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Se realiza la visita para hacer el reconocimiento del tramo de intervención en el municipio de chaochi e identificación de puntos y sectores críticos de la vía.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 22 de octubre de 2025, Se realizo la comisión al municipio de chaochi por parte del equipo de la supervisión del contrato ICCU 219-2025 y gestión del ICCU 138 de 2025 con el fin de realizar un recorrido por el tramo a interventoria desde el casco urbano hasta la vereda El Rosario.

Esta comisión inicial a las 8:00am en las instalaciones de la alcaldia de Chaochi, donde Se realizó una primera charla entre el equipo de interventoría consorcio intervención AC. en cabeza del ingeniero Director Cristian Moreno, el equipo de obra consorcio Sopan C-031 en cabeza del ingeniero Director wilson Lozada, el Señor alcalde del municipio Alberto Rolido Rodriguez, conceptuando Sobre el desarrollo de la visita, para que haga el acompañamiento la comunidad beneficiada por el Proyecto caminos veredales, caminos para quedarse.

Aproximadamente a las 10am del mismo día, la comisión del proyecto correspondiente al lote Ue 1, en compañía de la Secretaria de Planeación e infraestructura Astrid lorena Acosta Acero, el jefe de maquinaria Cabo Baron, Se inicio el recorrido desde la vereda mas lejana, es decir, desde la vereda la Caja hasta el Casco urbano. En cada una de las veredas Se coordino para que el presidente de la junta de acción comunal - JAC, junto con integrantes de la Comunidad puedan participar para identificar y definir los puntos criticos que requiere la intervención del mejoramiento de la vía, asi como las necesidades de alcantarillas para la construcción y/o rehabilitación.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	EB-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para la vereda la Caja, nos acompaño la presidenta de la JAC. la Señora Sandra Milena Garcia, el Señor Javier Santiago, Miguel Bautista y la Señora Maria Clavijo, como participantes de la comunidad de la vereda, los cuales apoyaron para identificar los puntos criticos los tramos de la via en la altura de la vereda la Caja, junto con el asesoramiento técnico de los profesionales de obra e interventoria.

La vereda la caja. Se encuentra desde la abscisa K0+00 hasta la K3+760, de los cuales los tramos identificados son los siguientes:

- K0+00 - K0+020 = 20 mts
- K0+00 - K0+100 = 100 mts
- K0+100 - K0-180 = 80 mts
- K0+400 - K1-200 = 300 m
- K1+500 - K2+400 = 900 m
- K2+400 - K2+400 = 500m
- K2+900 - K3+100 = 200m.

Total para la vereda La Caja son 2100 m.

observaciones: Tramos con afirmado en regular estado; Se requiere reconformación, aporte granular y manejo de aguas superficiales.

Continuando con el recorrido, se llego a la vereda Chatasuga, en Compañia del presidente de la JAC, el Señor Carlos Julio Domesque y el Concejal Diego Fernando Florez Salcedo, los cuales participaron en la identificación de los puntos criticos del tramo de la via; junto con la validación técnica de equipo de obra e interventoria.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	EG-MC-FR-04
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La vereda Chatasuga, se encuentra ubicada desde la abscisa K3+760 a la K8+950, de los cuales los tramos identificados son los siguientes:

- K4+150 - K4+450 = 350 m
- K4+700 - K6+050 = ~~1350m~~ 1350 m
- K6+200 - K7+660 = 1460 m.

Total, vereda Chatasuga = 2810m.

observaciones: Sectores con perdida de afirmado; se recomienda reconformación, aporte de material y adecuación de drenaje lateral.

Continuando con el desarrollo de la visita por parte del ICCU, se continuo con la vereda Llanadas, en compañía del Señor Miguel Angel Barreto presidente JAC de la vereda, Se realizo el recorrido por la totalidad de la longitud de la vía a la altura dela vereda, con el fin de identificar los puntos criticos.

La vereda Llanadas, Se encuentra ubicada desde la abscisa K8+450 a la K10+520, de los cuales los tramos identificados son los siguiente:

- K8+460 - K9+440 = 1040 m
- K10+200 A K10+460 = 200m

Total 1240m.

observaciones: Se evidencia mejoramiento parcial, requiere compactado y limpiar las cunetas.

En la vereda Mesa, Se realizo el recorrido en compañia con el Señor Javier Viviney Amortegui Rubio, presidente de la junta de acción comunal de la vereda mesa, el cual apoyo en la identificación de los puntos criticos del tramo vial.

3/7

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	EE-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Vía, se encuentra ubicada desde la abscisa K10+520 a la K12+052, de los cuales los tramos identificados son los siguientes:

- K10+400 - K10+900 = 500m.
- * Alcantarilla en K10+500 m.
- K11+340 - K11+760 = 420m

Total 920 m.

observaciones: Se requiere limpieza de la alcantarilla y adecuación del drenaje transversal.

Durante el desarrollo de la visita, se arribó a la vereda Barcelonada, en compañía del Señor Mauricio Gutierrez presidente de la junta de acción comunal- JAC, el cual realizo el acompañamiento en el recorrido y haciendo la identificación de los tramos críticos de la vía en la altura de la vereda. Del recorrido se tiene el siguiente.

- K11+970 - K13+160 = 1.190m

observaciones: Tramo en proceso de reconformación; pendiente compactación final y aporte granular puntual.

En el tramo de la vereda Barronegro, por parte de la comisión del equipo del proyecto caminos vecinales, allí en compañía con la Señora Alba Cecilia Clavijo y el Señor Carlos Enrique clavijo, representantes de la comunidad acompañaron la comisión, en donde se identificaron puntos críticos del tramo de la vía.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	SB-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/03/2023

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La vereda Bonanegro, se encuentra ubicada en donde la abscisa K14+030 - K16+350 de los cuales los tramos identificados son:

- K14+000 - K14+250 = 250 m
- K14+380 - K14+800 = 420 m
- K15+080 - K15+200 = 120 m
- K15+300 - K15+550 = 250 m
- K15+650 - K16+000 = 350 m.

Total 1390 m.

Observaciones: Zonas con necesidad de control de agua y refuerzo de afirmado en sectores blandos.

Continuando con el recorrido, se llego a la vereda chivate en compañía del Señor Hector Helio Rios como presidente de la JAC de la vereda, el cual apoyo en el recorrido y la identificación de los puntos criticos, los cuales son los siguientes:

- K16+750 - K16+500 = 270 m
- K17+050 - K17+150 = 100 m
- K17+260 - K18+200 = 940 m.

Total 1310 m.

Finalizando el recorrido, se termino en la vereda Rosario Bajo, el cual tiene Frontera con el casco urbano, donde se desarrollo del tramo de prueba.

- K14+077 - K21+415 = 2300m.

Se termina el recorrido con las instalaciones de la alcaldia de Ataco a las 6:00 pm

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES
Se identificaron los tramos críticos de cada una de las veredas, en compañía de la comunidad para tener socialización con el aspecto Social y técnico.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El municipio se compromete en suministrar material pétreo en las zonas que se requiera.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Sandra Milena Garcia P	birlaragadradu@gmail.com	Sandra Garcia
Javier Santiago	joe la cala	
Miguel Barreto P.	la calle	Miguel Barreto
Maria Silvia Olaya	La calle	M. J el.
Carlos Julio Namesque	— " —	Carlos
Miguel Angel Barreto	— " —	Miguel Angel B
Jaime Yhanny Arvelaez Polido	vereda mazar@gmail.com	
Mauricio Gutierrez	— " —	Mauricio Gutierrez
Alba cecilia clavijo S	— " —	Alba c clavijo
Carlos Enrique clavijo	— " —	
Hector Helio Rios	— " —	
Wilson Lozano Galindo	— " —	
Yaneth Gonzalo Moreno Alvarado	— " —	
Carlos Barrero	— " —	

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Cristian Liñan Rodriguez	Cristian.liñan@cundinamarca.gov.co	
Roberto C. Lopez J.	roberto.lopez@jasb.com.co	
Byron Aguirre Diaz	byron.aguirre@jasb.com.co	
Natalia Chasoy Burbano	nery.chasoy@jasb.com.co	
Andres Felipe Torres F.	andres.torres@jasb.com.co	
Cristian L. Moyano Arias	director.direccionproyectos@jasb.com.co	
Laura Peñuela Bohórquez	laura.penuela@jasb.com.co	Laura Peñuela
Juan Sebastián Sánchez Estrada	juan.sanchez.estrada@cundinamarca.	

Powered by CamScanner

Outlook

RE: Reunión preliminar No. 2. Municipio de Paratebueno V2 - observada.

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 16:31
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (148 KB)
Acta_RP 2 Paratebueno V2 obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito las observaciones del acta de la reunión preliminar No. 2, llevada a cabo en el municipio de Paratebueno el 20 de agosto, para su atención a más tardar el **4 de noviembre.**

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 22 de septiembre de 2025 11:53
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Reunion preliminar paratebueno

Hola Laura buen día,

Comparto ajustes a acta de reunión preliminar del municipio Paratebueno.

Quedo atenta a tus observaciones.

KIMBERLY MENDDOZA MORENO

Outlook

Acta de reunión preliminar No. 3. Municipio de Medina - observada

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 29/10/2025 9:16
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (129 KB)
RP 3 - Medina - obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito remitir las observaciones del acta de la reunión preliminar No. 3, correspondiente al municipio de Medina con observaciones, las cuales deben ser atendidas a más tardar el **5 de noviembre.**

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 22 de Septiembre de 2025 12:00
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Acta de reunión preliminar Medina

Buen día Laura,

Comparto ajustes a acta de reunión preliminar del municipio de Medina

Quedo atenta a tus comentarios

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Acta de reunión preliminar No. 4. Municipio de Sibaté - observada

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 29/10/2025 10:58
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (142 KB)
RP 4 -Sibaté V1 -obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito el acta de la reunión preliminar No. 4 del municipio de Sibaté, con observaciones. Lo anterior, para atención con fecha límite del **5 de noviembre.**

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 22 de septiembre de 2025 12:06
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Acta de reunión preliminar Sibaté

Buen día Laura,

Comparto acta ajustada de reunión preliminar Sibaté

Quedo atenta a tus comentarios

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA

Outlook

Presentacion reunion de inicio Junín

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 04/10/2025 21:35
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (25 MB)

1. PPT RI 1 JUNIN.pptx;

Buena noche Laura.

Hacemos envió de la presentación para la reunión de inicio de Junín, para revisión y aprobación.

un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Presentacion reunion de inicio Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 07/10/2025 9:25
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Juan Sebastian Sanchez Estrada <juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente, se notifica que, la Interventoría realizó la revisión de la presentación enviada, sin generar observaciones al respecto.

No obstante, debido a la premura de la reunión y al hecho de que la presentación fue compartida el día sábado a las 9:35 pm, no fue posible realizar su revisión ni remitirla a la Entidad con antelación, lo cual impidió cumplir con el procedimiento establecido.

Por esta razón, la presentación fue proyectada directamente durante la reunión de inicio No. 2 en el municipio de Junín, sin haber contado previamente con la verificación de la Entidad.

Por lo anterior, agradecemos al Contratista, áreas técnica y social, fortalecer los canales de comunicación, de manera que los profesionales sociales cuenten con el tiempo suficiente para remitir los insumos a revisión. Esto permitirá que tanto la Interventoría como la Entidad puedan revisar oportunamente los documentos, y que, a su vez, si se llegan a presentar observaciones puedan ser atendidas, garantizando el debido proceso y la calidad de los productos.

Quedamos atentos al cumplimiento del debido proceso por parte del Contratista en lo sucesivo.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: sábado, 4 de octubre de 2025 21:35
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Presentacion reunion de inicio Junín

Outlook

Presentación de reunión de inicio No. 3 GAMA

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 11:53
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

Buen día Laura.

Hacemos envió de PPT de reunión de inicio de municipio de Gama para tu revisión y aprobación 1. PPT RI 3 GAMA.pptx.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Presentación de reunión de inicio No. 3 GAMA - caminos vecinales - lote 1.

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 20/10/2025 14:20
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente envío adjunta la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 3 para el municipio de Gama con el visto bueno de la Interventoría, para su respectiva revisión. Este encuentro se llevará a cabo mañana (21/10/2025) a las 9:00 am.

3. PPT RI Gama VoBo.pptx

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Lunes, 20 de Octubre de 2025 14:18
Para: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Presentación de reunión de inicio No. 3 GAMA - caminos vecinales - lote 1.

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente envío adjunta la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 3 para el municipio de Gama con el visto bueno de la Interventoría, para su respectiva revisión. Este encuentro se llevará a cabo mañana (21/10/2025) a las 9:00 am.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia

Outlook

Presentación RI Sibaté

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Vie 24/10/2025 16:31
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (25 MB)

4. PPT RI SIBATÉ.pptx;

Buena noche Laura.

Hacemos envió de la presentación para la reunión de inicio de Sibaté, para revisión y aprobación.

un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RV: Folleto No 3 PMT y cierre total de la via - Choachí

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 03/10/2025 17:03
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>

2 archivos adjuntos (464 KB)
Folleto No. 3 - VoBo.pdf; Folleto No. 3 - VoBo.pptx;

Cordial saludo, Manuel;

Te confirmo la aprobación del folleto No. 3 de cierre total del 1er tramo en Choachí, para inicio de actividades.

Lo anterior, para su conocimiento y difusión.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de octubre de 2025 9:51
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Folleto No 3 PMT y cierre total de la via - Choachí

Buenos días Laura,

De manera atenta informo que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones a la pieza publicitaria adjunta.

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

Outlook

RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 07/10/2025 10:36
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (221 KB)
4. inicio de act. junin obs.pptx;

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente les comparto las observaciones del folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades en el municipio de Junín.

Se requiere que se confirme la información con el área técnica de acuerdo con lo determinado el día de ayer (06 de octubre) y se modifique la pieza para que la información esté clara para la comunidad.

Además, es importante que vayan estructurando la estrategia para su difusión.

Quedo atenta a su respuesta a más tardar el día de hoy (07/10/2025) para remitirla a revisión de la Entidad a más tardar mañana.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 30 de Septiembre de 2025 19:32
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Buena noche Laura.

Outlook

RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 07/10/2025 17:17
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (223 KB)
4. inicio de act. junin subs.pptx;

Buen día Laura.

Se ha realizado la verificación de las actividades a realizar, se incluyen en el folleto, comunicando las ubicaciones desde donde se realizarán los trabajos para cada uno de los tramos.

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 7 de octubre de 2025 10:34
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Outlook

RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 08/10/2025 8:19
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (219 KB)
4. inicio de act. junin VoBo.pptx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente se comparte el folleto No. 4 de inicio de actividades técnicas para el municipio de Junín, con el Visto Bueno de la Interventoría.

Lo anterior, para su respectiva revisión.

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 7 de octubre de 2025 17:17
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Buen día Laura.

Outlook

RE: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 10/10/2025 6:20
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente se formaliza la aprobación del folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín, ya que la Entidad manifestó que no se presentan observaciones por su parte

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Jueves, 09 de Octubre de 2025 16:23
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1

Buenas tardes Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones a la pieza publicitaria adjunta, mil gracias.

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

Outlook

Carta No. 22 invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 01/10/2025 15:05
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (57 KB)
22. RI - Alcaldia de Junín.docx;

Buena tarde Laura.

Envió carta personalizada No. 22 de invitación a reunión de inicio alcaldía de Junín, para tu revisión y aprobación

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta No. 23. invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 01/10/2025 17:29
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (62 KB)
23. RI - Alcaldia de Junín.docx;

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente envío mínimas observaciones sobre la carta para su atención.

Observaciones:

- Unificar el formato de numeración.



- Corregir la numeración de la carta (es la 23.)

Quedo atenta.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 01 de Octubre de 2025 15:05
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Carta No. 22 invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Buena tarde Laura.

Outlook

RE: Carta No. 23. invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 02/10/2025 6:37
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (62 KB)
23. RI - Alcaldia de Junín SUBS.docx;

Buen día Laura.

Se realiza envió de la carta con sus respectivas subsanaciones para tu aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: miércoles, 1 de octubre de 2025 17:28
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Carta No. 23. invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente envío mínimas observaciones sobre la carta para su atención.

Observaciones:

- Unificar el formato de numeración.

Outlook

RE: Carta No. 23. invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 02/10/2025 8:51
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (225 KB)
23. RI - Alcaldia de Junín.docx; 23. RI - Alcaldia de Junín.pdf;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente envío la carta personalizada No. 23. de invitación a la reunión de inicio del municipio de Junín la cual se llevará a cabo el día de mañana 3 de octubre, a las 8:00 am, para su revisión.

Quedamos atentos a tu pronta respuesta

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 2 de octubre de 2025 6:37
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: Carta No. 23. invitación reunión de inicio alcaldía de Junín

Buen día Laura.

Se realiza envió de la carta con sus respectivas subsanaciones para tu aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA

Outlook

INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 04/10/2025 18:54
Para alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co <alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (58 KB)
23. RI Alcaldia de Junín.docx;

Cordial saludo alcalde LEYNER ALEJANDRO HERRERA FERNANDEZ.

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día **6 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Junín**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Atentamente:

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 06/10/2025 9:53
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación digital de la carta de invitación a la reunión de inicio No. 2 dirigida al alcalde del municipio de Junín.

No obstante, reitero que las cartas deben ser compartidas y radicadas en formato PDF.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: sábado, 4 de octubre de 2025 18:54
Para: alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co <alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Cordial saludo alcalde LEYNER ALEJANDRO HERRERA FERNANDEZ.

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día **6 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Junín**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Atentamente:

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 17/10/2025 9:28
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social.

Por medio del presente acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 23, a través de la cual se invitó al alcalde del municipio de Junín, a la reunión de inicio No. 2.

Se reitera que**, los documentos que se remitan a la comunidad deben estar en formato en PDF,** agradecemos se acate esta instrucción.

Muchas gracias.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Sábado, 04 de Octubre de 2025 18:54
Para: alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co <alcaldia@junin-cundinamarca.gov.co>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Cordial saludo alcalde LEYNER ALEJANDRO HERRERA FERNANDEZ.

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día **6 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Junín**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Outlook

carta personalizada No. 23 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 01/10/2025 15:06
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (57 KB)
23. RI - Secretaria planeacion.docx;

Buena tarde Laura.

Envió carta personalizada No. 23 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín, para tu revisión y aprobación

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 01/10/2025 17:32
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (63 KB)
24. RI - Secretaria planeacion.docx;

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente envío mínimas observaciones sobre la carta para su atención.

Observaciones:

- Unificar el formato de numeración.



- Corregir la numeración de la carta (es la 24.)

Quedo atenta.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 01 de Octubre de 2025 15:06
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: carta personalizada No. 23 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Buena tarde Laura.

Outlook

RE: carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 02/10/2025 6:38
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (63 KB)
24. RI - Secretaria planeacion SUBS.docx;

Buen día Laura.

Se realiza envió de la carta personalizada No. 24 con sus respectivas subsanaciones para aprobación.

un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: miércoles, 1 de octubre de 2025 17:31
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente envío mínimas observaciones sobre la carta para su atención.

Outlook

RE: carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 02/10/2025 8:57
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (226 KB)
24. RI - Secretaria planeacion subs.docx; 24. RI - Secretaria planeacion subs.pdf;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente remito la carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio dirigida a la Secretaría de Planeación del municipio de Junín, la cual se llevará a cabo mañana 3 de octubre a las 8:00 am, lo anterior para su revisión.

Quedamos atentos a tu pronta respuesta.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 2 de octubre de 2025 6:38
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín

Buen día Laura.

Se realiza envió de la carta personalizada No. 24 con sus respectivas subsanaciones para aprobación.

un saludo

Outlook

INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 04/10/2025 18:57
Para Secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co <secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (59 KB)
24. RI - Secretaria planeacion.docx;

Cordial saludo secretaria Adriana Prieto.

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día **6 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Junín**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Atentamente:

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 06/10/2025 9:55
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación digital de la carta de invitación a la reunión de inicio No. 2 dirigida a la secretaría de planeación del municipio de Junín.

No obstante, reitero que las cartas deben ser compartidas y radicadas en formato PDF.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Sábado, 04 de Octubre de 2025 18:57
Para: Secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co <secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Cordial saludo secretaria Adriana Prieto.

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día **6 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Junín**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 17/10/2025 9:31
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social.

Por medio del presente acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 24, a través de la cual se invitó a la Secretaria de Planeación del municipio de Junín, a la reunión de inicio No. 2.

Se reitera que**, los documentos que se remitan a la comunidad deben estar en formato en PDF,** agradecemos se acate esta instrucción.

Muchas gracias.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: sábado, 4 de octubre de 2025 18:57
Para: Secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co <secretariaplaneacion@junin-cundinamarca.gov.co>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE

Cordial saludo secretaria Adriana Prieto.

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día **6 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Junín**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Outlook

RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 07/10/2025 10:44
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (484 KB)
10. Carta Junín obs.docx; 10. Carta Junín obs.docx;

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente les comparto las observaciones de la carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades en el municipio de Junín.

Se requiere que se confirme la información con el área técnica de acuerdo con lo determinado el día de ayer (06 de octubre) y se modifique la pieza para que la información esté clara para la comunidad.

Además, es importante que vayan estructurando la estrategia para su difusión, que debe ser presencial.

Se requiere de manera perentoria el envío de las cartas a las instituciones educativas y a la empresa de transporte del Municipio de Junín, solicitud reiterada el día de ayer (06-10-2025 a través de WhatsApp.

Quedo atenta a su respuesta a más tardar el día de hoy (07/10/2025) para remitirla a revisión de la Entidad a más tardar mañana.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 30 de Septiembre de 2025 19:33
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

Outlook

RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 07/10/2025 17:18
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (241 KB)
10. Carta Junín subs v2.docx;

Buen día Laura.

Se ha realizado la verificación de las actividades a realizar, se incluyen en la carta, comunicando las ubicaciones desde donde se realizarán los trabajos para cada uno de los tramos.

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 7 de octubre de 2025 10:43
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Outlook

RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 08/10/2025 8:25
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (238 KB)
10. Carta inicio Junín VoBo.docx;

Cordial saludo, Alexandra.

Por medio del presente comparto la carta No. 10 notificación de inicio de actividades de obra y PMT, dirigida a la alcaldía municipal de Junín con el Visto Bueno de la Interventoría, para su respectiva revisión por parte de la Entidad.

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 07 de Octubre de 2025 17:18
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Buen día Laura.

Outlook

RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 10/10/2025 6:22
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente se formaliza la aprobación de la carta No. 10. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín, ya que la Entidad manifestó que no se presentan observaciones por su parte.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Jueves, 09 de Octubre de 2025 16:24
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Buenas tardes Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones al oficio adkimto, mil gracias.

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

Outlook

RE: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 10/10/2025 13:42
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente se formaliza la aprobación de la carta No. 10. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín, ya que la Entidad manifestó que no se presentan observaciones por su parte

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias.

Cordialmente;

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de octubre de 2025 11:43
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin

Buenas días Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones al oficio adjunto, mil gracias.

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha: viernes, 10 de octubre de 2025, 6:22 a.m.
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>, Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>, Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>,

Outlook

Carta Personalizada Nro 27 Reunion de inicio Gama - Alcaldia

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 12:00
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (228 KB)
27. Carta Inivitacion Reunion de Inicio Alcaldia de Gama.docx; 27. Carta Inivitacion Reunion de Inicio Alcaldia de Gama.pdf;

Hola Laura buen día,

Remito para tu revisión carta Nro. 27 dirigida a la alcaldía de Gama - Invitación a reunión de inicio.

Gracias por tu atención, quedo atenta.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro 27 Reunion de inicio Gama - Alcaldia - Caminos vecinales lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 20/10/2025 14:28
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (55 KB)
27. RI Alc Gama VoBo.docx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente remito adjunta la carta personalizada No. 27, la cual corresponde a la invitación a la reunión de inicio No. 3 para el municipio de Gama dirigida al alcalde de dicho municipio.

Lo anterior para su respectiva revisión, teniendo en cuenta que, el encuentro se llevará a cabo mañana (21-10-2025) a las 9:00 am.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 12:00
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada Nro 27 Reunion de inicio Gama - Alcaldia

Hola Laura buen día,

Remito para tu revisión carta Nro. 27 dirigida a la alcaldía de Gama - Invitación a reunión de inicio.

Gracias por tu atención, quedo atenta.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO GAMA

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 14:15
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; despacho@gama-cundinamarca.gov.co <despacho@gama-cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 27 a la alcaldía de Gama con la invitación a la reunión de inicio No. 3.

Se reitera que, los archivos que se remitan a la comunidad deben estar en formato PDF.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 20 de Octubre de 2025 17:51
Para: despacho@gama-cundinamarca.gov.co <despacho@gama-cundinamarca.gov.co>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO GAMA

Cordial saludo alcalde ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día 21 **de octubre de 2025 a las 09:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Gama**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Outlook

Carta Personalizada Nro. 28 Invitación Reunion de Inicio Gama - Asojuntas

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 12:31
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (248 KB)
28. Carta Inivitacion Reunion de Inicio Gama - Asojuntas.docx; 28. Carta Inivitacion Reunion de Inicio Gama - Asojuntas.pdf;

Hola Laura, buena tarde

Remito para tu revisión carta Nro. 28 invitación a la reunión de inicio del municipio de Gama dirigida a ASOJUNTAS.

Gracias por tu atención, quedo atenta.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 28 Invitación Reunión de Inicio Gama - Asojuntas - Caminos vecinales - Lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 20/10/2025 14:35
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (63 KB)
28. RI Gama Asojuntas.docx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente remito adjunta la carta personalizada 28, a través de la cualse invita al presidente de ASOJUNTAS de Gama a participar en la reunión de inicio No. 3. para su revisión.

Es importante tener en cuenta, que esta se llevará a cabo el día de mañana 21-10-2025.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 12:31
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada Nro. 28 Invitación Reunion de Inicio Gama - Asojuntas

Hola Laura, buena tarde

Remito para tu revisión carta Nro. 28 invitación a la reunión de inicio del municipio de Gama dirigida a ASOJUNTAS.

Gracias por tu atención, quedo atenta.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 28 Invitación Reunión de Inicio Gama - Asojuntas - Caminos vecinales - Lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 21/10/2025 10:38
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito formalizar el aval para la radicación de la carta No. 28, teniendo en cuenta que la Supervisión Social de la Entidad refirió no tener observaciones de la misma.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Martes, 21 de Octubre de 2025 10:12
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta Personalizada Nro. 28 Invitación Reunión de Inicio Gama - Asojuntas - Caminos vecinales - Lote 1

Buenos Días Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones al oficio en mención, mil gracias!
Entiendo es más un protocolo porque ya se está realizando la actividad.

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha: lunes, 20 de octubre de 2025, 2:35 p.m.
Para: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>

Outlook

INVITACIÓN REUNION DE INICIO GAMA

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 17:55
Para felipebejaranoromero@gmail.com <felipebejaranoromero@gmail.com>

1 archivo adjunto (63 KB)
28. RI Gama Asojuntas.docx;

Cordial saludo presidente ASOJUNTAS FELIPE BEJARANO

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día 21 **de octubre de 2025 a las 09:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Gama**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNION DE INICIO GAMA

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 14:48
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; felipeberjaranoromero@gmail.com <felipeberjaranoromero@gmail.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 28 a ASOJUNTAS de Gama con la invitación a la reunión de inicio No. 3.

Se reitera que, los archivos que se remitan a la comunidad deben estar en formato PDF.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 17:53
Para: felipeberjaranoromero@gmail.com <felipeberjaranoromero@gmail.com>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNION DE INICIO GAMA

Cordial saludo presidente ASOJUNTAS FELIPE BEJARANO

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día 21 **de octubre de 2025 a las 09:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Gama**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Outlook

Carta Personalizada Nro. 29 Invitación Reunion de Inicio Gama - Secretaria de Planeación

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 12:52
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (249 KB)

29. Carta Inivitacion Reunion de Inicio Gama - secretaria de planeacion.pdf; 29. Carta Inivitacion Reunion de Inicio Gama - secretaria de planeacion.docx;

Hola Laura, buena tarde

Remito para tu revisión carta Nro. 29 invitación a la reunión de inicio del municipio de Gama dirigida a secretaria de planeación.

Gracias por tu atención, quedo atenta.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 29 Invitación Reunion de Inicio Gama - Secretaria de Planeación

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 20/10/2025 14:40
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (63 KB)
29. RI Gama Sec Plan..docx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente remito adjunta la carta personalizada 29, a través de la cual se invita al secretario de Planeación de Gama a participar en la reunión de inicio No. 3. para su revisión.

Es importante tener en cuenta, que esta se llevará a cabo el día de mañana 21-10-2025.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 12:52
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada Nro. 29 Invitación Reunion de Inicio Gama - Secretaria de Planeación

Hola Laura, buena tarde

Remito para tu revisión carta Nro. 29 invitación a la reunión de inicio del municipio de Gama dirigida a secretaria de planeación.

Gracias por tu atención, quedo atenta.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO GAMMA

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 17:57
Para planeacion@gama-cundinamarca.gov.co <planeacion@gama-cundinamarca.gov.co>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (63 KB)
29. RI Gama Sec Plan..docx;

Cordial saludo secretario OMAR ANDRES NEIRA

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día 21 **de octubre de 2025 a las 09:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Gama**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 29 Invitación Reunion de Inicio Gama - Secretaria de Planeación

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 21/10/2025 10:39
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito formalizar el aval para la radicación de la carta No. 29, teniendo en cuenta que la Supervisión Social de la Entidad refirió no tener observaciones de la misma.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: martes, 21 de octubre de 2025 10:13
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta Personalizada Nro. 29 Invitación Reunion de Inicio Gama - Secretaria de Planeación

Buenos Días Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones al oficio en mención, mil gracias!
Entiendo es más un protocolo porque ya se está realizando la actividad.

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha: lunes, 20 de octubre de 2025, 2:40 p.m.
Para: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>, WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>, Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>, Cristian

Outlook

RE: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO GAMMA

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 14:19
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 29 a la Secretaría de Planeación de Gama con la invitación a la reunión de inicio No. 3.

Se reitera que, los archivos que se remitan a la comunidad deben estar en formato PDF.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 17:57
Para: planeacion@gama-cundinamarca.gov.co <planeacion@gama-cundinamarca.gov.co>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO GAMMA

Cordial saludo secretario OMAR ANDRES NEIRA

Por medio del presente se hace entrega de la carta de invitación a la reunión de inicio del proyecto, la cual se llevará a cabo el día 21 **de octubre de 2025 a las 09:00 a.m.** en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal de Gama**.

Se espera contar con la participación de las entidades e instituciones convocadas, con el fin de socializar los aspectos relevantes del inicio de las actividades y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto en el territorio.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Outlook

carta No. 32 Recomendaciones viales Flota valle de tenza

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 29/10/2025 11:43
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (57 KB)
32. Carta recomendaciones viales Flota valle de Tenza.docx;

Buen día Laura.

Hacemos envió de la carta No. 32 para la empresa de transporte flota valle de Tenza, quien realiza labores entre sueva y Junín, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: carta No. 32 Recomendaciones viales Flota valle de Tenza - Municipio de Junín

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 30/10/2025 9:30
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (64 KB)
32. Flota valle de Tenza.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito las observaciones a la carta personalizada No. 32, a través de la cual se notifican las recomendaciones viales para tener en cuenta, dirigida a la empresa de transporte Valle Tenza.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: miércoles, 29 de octubre de 2025 11:43
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: carta No. 32 Recomendaciones viales Flota valle de tenza

Buen día Laura.

Hacemos envió de la carta No. 32 para la empresa de transporte flota valle de Tenza, quien realiza labores entre sueva y Junín, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Carta No. 25 invitacion reunion preliminar chipaque

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 09/10/2025 22:31
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (67 KB)
Carta No. 25 reunion preliminar chipaque.docx;

Buena noche Laura.

Realizamos envió de carta de reunión preliminar de Chipaque, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta No. 25 invitacion reunion preliminar chipaque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 10/10/2025 6:33
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (201 KB)
25. RP Chipaque VoBo..docx; 25. RP Chipaque VoBo..pdf;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente me permito remitir la carta personalizada No. 25. Invitación a la reunión preliminar de Chipaque, dirigida a la alcaldesa, con el Visto Bueno de la Interventoría.

Lo anterior, para su respectiva revisión aclarando que la fecha, hora y lugar, están sujetas a confirmación por parte del Ing. Juan Sebastián.

Quedo atenta a cualquier comentario.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Jueves, 09 de Octubre de 2025 22:31
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Carta No. 25 invitacion reunion preliminar chipaque

Buena noche Laura.

Realizamos envió de carta de reunión preliminar de Chipaque, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

Outlook

RE: Carta No. 25 invitacion reunion preliminar chipaque

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 10/10/2025 13:38
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Juan Sebastian Sanchez Estrada <juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (201 KB)
25. RP Chipaque VoBo..docx; 25. RP Chipaque VoBo..pdf;

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente me permito notificar la aprobación de la carta No. 25. Invitación a la reunión preliminar No. 6 de la provincia de Chipaque, teniendo en cuenta que, no se remitieron observaciones por parte de la Entidad.

Cabe aclarar que, aún no está confirmada la programación, por lo tanto, su radicación está sujeta a la información de la supervisión técnica de la Entidad.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Viernes, 10 de Octubre de 2025 11:43
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta No. 25 invitacion reunion preliminar chipaque

Buenas días Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones al oficio adjunto, mil gracias.

Cordialmente,

Outlook

Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 16/10/2025 20:59
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (67 KB)
Carta No. 26 Invitacion recorrido No. 3 Choachí.docx;

Buena noche Laura.

Hacemos envió de la carta No. 26 de invitación al recorrido No. 3 para verificación e identificación de tramos de obra en el municipio de Choachí, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí - Caminos vecinales Lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 17/10/2025 15:25
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (76 KB)
26. Recorrido No. 3 Choachí.docx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente me permito compartir la carta No. 26. Invitación al recorrido No. 3 del municipio de Choachí, con el Visto Bueno de la Interventoría, para su respectiva revisión por parte de la Entidad.

Quedo atenta a tus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Jueves, 16 de Octubre de 2025 20:59
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí

Buena noche Laura.

Hacemos envió de la carta No. 26 de invitación al recorrido No. 3 para verificación e identificación de tramos de obra en el municipio de Choachí, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

Outlook

RE: Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí - Caminos vecinales Lote 1

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 20/10/2025 15:58
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (76 KB)
26. Recorrido No. 3 Choachí.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente les comparto el aval para la radicación de la carta No. 26 de invitación al recorrido No. 3 en el municipio de Choachí, teniendo en cuenta que, la Supervisión social del ICCU refirió que no presentaba observaciones.

Por lo anterior, quedo atenta a los soportes de radicación; si el documento se va a radicar por correo electrónico por favor remitirlo en formato PDF.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: Lunes, 20 de Octubre de 2025 15:53
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí - Caminos vecinales Lote 1

Buenas tardes Laura,

De manera atenta se informa que desde la gestión social de la entidad, no se presentan observaciones al oficio en mención, mil gracias!

Cordialmente,

Alexandra Martínez S
Profesional social, ICCU

Outlook

Invitación Recorrido No. 3 del contrato 138 de 2025, Programa de caminos Vecinales.

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 21/10/2025 15:57
Para alcaldia@choachi-cundinamarca.gov.co <alcaldia@choachi-cundinamarca.gov.co>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (77 KB)
Carta de Invitacion Recorrido Choachi 22 de Octubre.pdf;

Buena tarde,

Nos permitimos extender la invitación al Recorrido de Obra No. 3 del contratista SOFAN C-031, el cual se llevará a cabo desde la Alcaldía Municipal de Choachí, el día 22 de octubre de 2025 a partir de las 7:00 a.m.

Durante esta jornada, se socializarán los avances del Contrato ICCU No. 138 de 2025, en el marco del programa Caminos Vecinales, Caminos para quedarse.

Agradecemos de antemano su amable atención y esperamos contar con su presencia.

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Invitación Recorrido No. 3 del contrato 138 de 2025, Programa de caminos Vecinales.

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 8:46
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (77 KB)
Carta de Invitacion Recorrido Choachi 22 de Octubre.pdf;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 26, a través de la cual se formalizaba la invitación a la alcaldía de Choachí al recorrido de obra No. 4.

Gracias por la información.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 21 de Octubre de 2025 15:57
Para: alcaldia@choachi-cundinamarca.gov.co <alcaldia@choachi-cundinamarca.gov.co>
CC: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Invitación Recorrido No. 3 del contrato 138 de 2025, Programa de caminos Vecinales.

Buena tarde,

Nos permitimos extender la invitación al Recorrido de Obra No. 3 del contratista SOFAN C-031, el cual se llevará a cabo desde la Alcaldía Municipal de Choachí, el día 22 de octubre de 2025 a partir de las 7:00 a.m.

Durante esta jornada, se socializarán los avances del Contrato ICCU No. 138 de 2025, en el marco del programa Caminos Vecinales, Caminos para quedarse.

Agradecemos de antemano su amable atención y esperamos contar con su presencia.

Outlook

Carta Personalizada Nro. 30 Reunión de Inicio Sibaté - Alacaldia

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 23/10/2025 7:00
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (248 KB)
30. RI Alc Sibaté V1.pdf; 30. RI Alc Sibaté V1.docx;

Hola Laura Buen día

Remitimos carta Nro. 30 de reunión de inicio dirigida a la alcaldía de Sibaté, para tu revisión.

Gracias por tu atención, quedamos atentos

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 30 Reunión de Inicio Sibaté - Alacaldia

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 9:04
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (63 KB)
30. RI Alc Sibaté VoBo..docx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente remito adjunta la carta No. 30 a través de la cual se invita a la alcaldía de Sibaté a la reunión de inicio No. 4 del CTO 138 del 2025, la cual se llevará a cabo el lunes 27 de octubre; la hora está pendiente por confirmar.

Quedo atenta a tu respuesta.

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 7:00
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada Nro. 30 Reunión de Inicio Sibaté - Alacaldia

Hola Laura Buen día

Remitimos carta Nro. 30 de reunión de inicio dirigida a la alcaldía de Sibaté, para tu revisión.

Gracias por tu atención, quedamos atentos

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Invitación Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 25/10/2025 9:24
Para contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co <contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co>
CCO Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (130 KB)
30. RI Alc Sibaté VoBo..pdf;

Estimado señor Alcalde Luis Manuel González Ramírez**,**

Reciba un cordial saludo.

Remitimos por este medio la carta de invitación correspondiente a la reunión de inicio del proyecto "INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" bajo el Contrato ICCU-LP-138 de 2025, dirigida a la provincia de Soacha específicamente del municipio de Sibaté (San Rafael – Alto Charco – sector alto de La virgen- La unión), programada para el 27 de Octubre de 2025, en la cual se socializará el inicio de la obra, sus diferentes etapas y se resolverán inquietudes de la Alcaldía, las entidades participantes, y juntas de acción comunal.

Agradecemos de antemano el apoyo de su despacho, esperamos contar con su asistencia.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Invitación Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 27/10/2025 9:07
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social,

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación virtual de la carta personalizada No. 30, a través de la cual se formalizó la invitación a la reunión de inicio No. 4.

Gracias por la información.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Sábado, 25 de Octubre de 2025 9:24
Para: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co <contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co>
Asunto: Invitación Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025

Estimado señor Alcalde Luis Manuel González Ramírez**,**

Reciba un cordial saludo.

Remitimos por este medio la carta de invitación correspondiente a la reunión de inicio del proyecto “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" bajo el Contrato ICCU-LP-138 de 2025, dirigida a la provincia de Soacha específicamente del municipio de Sibaté (San Rafael – Alto Charco – sector alto de La virgen- La unión), programada para el 27 de Octubre de 2025, en la cual se socializará el inicio de la obra, sus diferentes etapas y se resolverán inquietudes de la Alcaldía, las entidades participantes, y juntas de acción comunal.

Agradecemos de antemano el apoyo de su despacho, esperamos contar con su asistencia.

Outlook

Carta Personalizada Nro. 31 reunión de Inicio Sibaté - Planeacion

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 25/10/2025 8:04
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (249 KB)
31. RI Planeacion Sibaté V1.pdf; 31. RI Planeacion Sibaté V1.docx;

Hola Laura Buen día

Remitimos carta Nro. 31 de reunión de inicio dirigida a Planeación de Sibaté, para tu revisión.

Gracias por tu atención, quedamos atentos

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 31 reunión de Inicio Sibaté - Planeacion

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 25/10/2025 9:10
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

2 archivos adjuntos (249 KB)
31. RI Infraestructura Sibaté V1..pdf; 31. RI Infraestructura Sibaté V1..docx;

Hola Laura Buen día

De acuerdo a lo conversado con la secretaria de infraestructura, para el municipio de Sibaté el área no se contempla como planeación, por lo que realizamos el alcance a la carta Nro. 31 de invitación a reunión de inicio

Gracias por tu atención y comprensión

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: sábado, 25 de octubre de 2025 8:04
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Carta Personalizada Nro. 31 reunión de Inicio Sibaté - Planeacion

Hola Laura Buen día

Remitimos carta Nro. 31 de reunión de inicio dirigida a Planeación de Sibaté, para tu revisión.

Gracias por tu atención, quedamos atentos

KIMBERLY MENDOZA MORENO

Outlook

Invitación Infraestructura a Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 25/10/2025 9:30
Para infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co <infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co>
CCO Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (131 KB)
31. RI Infraestructura Sibaté V1..pdf;

Estimada secretaria Katherin Velázquez **,**

Reciba un cordial saludo.

Remitimos por este medio la carta de invitación correspondiente a la reunión de inicio del proyecto “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" bajo el Contrato ICCU-LP-138 de 2025, dirigida a la provincia de Soacha específicamente del municipio de Sibaté (San Rafael – Alto Charco – sector alto de La virgen- La unión), programada para el 27 de Octubre de 2025, en la cual se socializará el inicio de la obra, sus diferentes etapas y se resolverán inquietudes de la Alcaldía, las entidades participantes, y juntas de acción comunal.

Agradecemos de antemano su apoyo, esperamos contar con su asistencia.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Carta Personalizada Nro. 31 reunión de Inicio Sibaté - Planeacion

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 27/10/2025 8:34
Para Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (120 KB)
31. RI Infraestructura Sibaté V1..docx;

Cordial saludo, Alexandra;

Por medio del presente remito adjunta la carta personalizada No. 31, la cual tiene como fin invitar a la secretaria de Infraestructura de Sibaté a la reunión de inicio No. 4 que se llevará a cabo el día de hoy (27-10-2025) a las 10:00 am.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: sábado, 25 de octubre de 2025 9:10
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: RE: Carta Personalizada Nro. 31 reunión de Inicio Sibaté - Planeacion

Hola Laura Buen día

De acuerdo a lo conversado con la secretaria de infraestructura, para el municipio de Sibaté el área no se contempla como planeación, por lo que realizamos el alcance a la carta Nro. 31 de invitación a reunión de inicio

Gracias por tu atención y comprensión

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

RE: Invitación Infraestructura a Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 27/10/2025 9:09
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social,

Por medio del presente remito acuso enterado de la radicación virtual de la carta personalizada No. 31, a través de la cual se formalizó la invitación a la reunión de inicio No. 4 dirigida a la Secretaria de Infraestructura.

Gracias por la información.

Cordialmente,

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Sábado, 25 de Octubre de 2025 9:30
Para: infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co <infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co>
Asunto: Invitación Infraestructura a Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025

Estimada secretaria Katherin Velázquez **,**

Reciba un cordial saludo.

Remitimos por este medio la carta de invitación correspondiente a la reunión de inicio del proyecto “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" bajo el Contrato ICCU-LP-138 de 2025, dirigida a la provincia de Soacha específicamente del municipio de Sibaté (San Rafael – Alto Charco – sector alto de La virgen- La unión), programada para el 27 de Octubre de 2025, en la cual se socializará el inicio de la obra, sus diferentes etapas y se resolverán inquietudes de la Alcaldía, las entidades participantes, y juntas de acción comunal.

Agradecemos de antemano su apoyo, esperamos contar con su asistencia.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Outlook

Fwd: Fotos y propuesta creación de vallas contrato ICCU 138 de 2025 - Consorcio SOFAN c-031

Desde Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>
Fecha Lun 20/10/2025 11:32
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

Buenos días. Enviamos el diseño de las vallas solicitadas. Medidas 4x2 metros.

Gracias por su atención.

Área de comunicaciones ICCU

---------- Forwarded message ---------
De: **Comunicaciones ICCU** <comunicacionesiccu@gmail.com>
Date: lun, 6 oct 2025 a las 14:38
Subject: Re: Fotos y propuesta creación de vallas contrato ICCU 138 de 2025 - Consorcio SOFAN c-031
To: Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>

CAMINOS ICCU 138 - Junin.ai

CAMINOS ICCU 138 - Junin.pdf

CAMINOS ICCU 138 - Junin_Mesa de trabajo 1 copia.png

CAMINOS ICCU 138 - Ubala.ai

CAMINOS ICCU 138 - Ubala.pdf

CAMINOS ICCU 138 - Ubala_Mesa de trabajo 1 copia.png

CAMINOS ICCU 138 -Choachi.ai

CAMINOS ICCU 138 -Choachi.pdf

CAMINOS ICCU 138 -Choachi_Mesa de trabajo 1 copia.png

CAMINOS ICCU 138 -Gama.ai

CAMINOS ICCU 138 -Gama.pdf

CAMINOS ICCU 138 -Gama_Mesa de trabajo 1 copia.png

El mar, 30 sept 2025 a las 10:44, Comunicaciones ICCU (<comunicacionesiccu@gmail.com>) escribió:

PARA EL 1 DE OCTUBRE

Intervención de las vías que conforman el programa de Caminos vecinales, Caminos para quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha

Contrato ICCU 138 de 2025
Tramo: El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo, en Choachí
Contratista: Sofan C-031
Interventoría: Consorcio Intervención AC
medida 4x2
---------- Forwarded message ---------
De: **AREA SOCIAL CTO 138** <social138@sofaningenieria.com>
Date: lun, 29 sept 2025 a las 22:19
Subject: RE: Fotos y propuesta creación de vallas contrato ICCU 138 de 2025 - Consorcio SOFAN c-031
To: Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>

Muy buena noche.

Cordial saludo,

Agradecemos el envío de los diseños de las vallas correspondientes a los municipios de **Gama, Junín y Ubalá**, los cuales recibimos de manera satisfactoria. Sin embargo, se evidencia la ausencia del diseño de la valla del municipio de **Choachí**, el cual resulta de carácter urgente, dado que las actividades en dicho municipio tienen previsto su inicio el **1 de octubre de 2025**.

Con el fin de facilitar el acceso a la información, compartimos el siguiente enlace donde se encuentran las fotografías de referencia:https://www.dropbox.com/scl/fo/rp3tl38wp9ey7iz0vgvgn/ABh_FOYFLS7brwocM6CcHFA?rlkey=bplkmdx8qkcuqx71yab3ajspk&st=sy98onv7&dl=0. Adicionalmente, se anexa un archivo comprimido en formato **.zip** con las imágenes, así como un documento en **PDF** que contiene las especificaciones del contrato, con el propósito de apoyar el proceso de elaboración del diseño pendiente.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y envío del material requerido.

Cordialmente,

Outlook

RV: Fotos y propuesta creación de vallas contrato ICCU 138 de 2025 - Consorcio SOFAN c-031

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 11:43
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

Muy buen día Laura.

Compartimos los diseños paras las vallas enviadas por el equipo de comunicaciones de ICCU.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 11:32
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Asunto: Fwd: Fotos y propuesta creación de vallas contrato ICCU 138 de 2025 - Consorcio SOFAN c-031

Buenos días. Enviamos el diseño de las vallas solicitadas. Medidas 4x2 metros.

Gracias por su atención.

Área de comunicaciones ICCU

---------- Forwarded message ---------
De: **Comunicaciones ICCU** <comunicacionesiccu@gmail.com>
Date: lun, 6 oct 2025 a las 14:38

Outlook

Fotos para diseño de valla Sibate

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Dom 26/10/2025 11:46
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

6 archivos adjuntos (29 MB)
Información de valla Sibate.docx; IMG_6799.jpeg; IMG_6813.jpeg; IMG_6817.jpeg; IMG_6821.jpeg; Foto ubicación valla .JPG;

Buen día Laura

Como es acordado enviamos fotos para la radicación de la solicitud de la valla de Sibaté.

Esperamos tu aprobación para envío a comunicaciones del ICCU.

Por otro lado, la imagen agregamos foto de la posible ubicación de la valla, la cual, teniendo en cuenta la solicitud e indicaciones por parte de Interventoria, se encuentra cerca al casco urbano, en la finalización del tramo de intervención.

asi mismo se realizará la solicitud a la persona encargada de infraestructura para la viabilidad y aprobación de instalación en el lugar

Un saludo

Outlook

Re: Fotos para diseño de valla Sibate

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 27/10/2025 6:28
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
LOTE 1.kmz Valla Sibate .kml;

Buen día Laura.

Te remito como complemento el KMZ de ubicación de la valla de Sibaté, en el tramo donde se encuentra el casco urbano con vía hacia el tramo de obra.

Estaremos atentos a tus comentarios u observaciones.

Un saludo.

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: Sunday, October 26, 2025 11:46:50 AM
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Fotos para diseño de valla Sibate

Buen día Laura

Como es acordado enviamos fotos para la radicación de la solicitud de la valla de Sibaté.

Esperamos tu aprobación para envío a comunicaciones del ICCU.

Por otro lado, la imagen agregamos foto de la posible ubicación de la valla, la cual, teniendo en cuenta la solicitud e indicaciones por parte de Interventoria, se encuentra cerca al casco urbano, en la finalización del tramo de intervención.

asi mismo se realizará la solicitud a la persona encargada de infraestructura para la viabilidad y aprobación de instalación en el lugar

Un saludo

Outlook

RE: Fotos para diseño de valla Sibate

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 27/10/2025 9:44
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (21 KB)
Información de valla Sibate VoBo..docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito remitir el aval para enviar los datos contractuales y las fotografías a la Entidad para realizar la solicitud formal del diseño de las vallas.

Por favor, enviar el documento adjunto en el presente correo, ya que se realizaron mínimos ajustes desde la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 6:28
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Fotos para diseño de valla Sibate

Buen día Laura.

Te remito como complemento el KMZ de ubicación de la valla de Sibaté, en el tramo donde se encuentra el casco urbano con vía hacia el tramo de obra.

Estaremos atentos a tus comentarios u observaciones.

Un saludo.

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: Sunday, October 26, 2025 11:46:50 AM

Outlook

RE: Fotos para diseño de valla Sibate

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 11:59
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito indicarles que, de acuerdo al recorrido realizado el día de ayer (27-10-2025), desde la Interventoría quedamos atentos al cambio del punto el KMZ y la foto de referencia del punto de instalación de la valla del municipio de Sibaté.

Cualquier inquietud, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Lunes, 27 de Octubre de 2025 6:28
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Re: Fotos para diseño de valla Sibate

Buen día Laura.

Te remito como complemento el KMZ de ubicación de la valla de Sibaté, en el tramo donde se encuentra el casco urbano con vía hacia el tramo de obra.

Estaremos atentos a tus comentarios u observaciones.

Un saludo.

De: AREA SOCIAL CTO 138
Enviado: Sunday, October 26, 2025 11:46:50 AM
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Fotos para diseño de valla Sibate

Outlook

Solicitud diseño de valla Sibaté

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 7:40
Para Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>
CC Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

4 archivos adjuntos (21 MB)
Información de valla Sibate VoBo..docx; IMG_6817.jpeg; IMG_6813.jpeg; IMG_6799.jpeg;

Muy buen día.

La presente de este mensaje es con el fin realizar el envió de la foto e información del contrato ICCU 138 de 2025 Caminos Vecinales, Caminos para quedarse, con el fin de obtener el diseño de la valla para la instalación en la provincia establecida.

Agradecemos su colaboración y estaremos atentos a cualquier inquietud.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Solicitud diseño de valla Sibaté

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 10:43
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso enterado de la solicitud del diseño de la valla del municipio de Sibaté a la oficina de comunicaciones del ICCU.

Muchas gracias por la información;

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 7:40
Para: Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>
Cc: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Solicitud diseño de valla Sibaté

Muy buen día.

La presente de este mensaje es con el fin realizar el envió de la foto e información del contrato ICCU 138 de 2025 Caminos Vecinales, Caminos para quedarse, con el fin de obtener el diseño de la valla para la instalación en la provincia establecida.

Agradecemos su colaboración y estaremos atentos a cualquier inquietud.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 15 de octubre del 2025

FOR-CO-03-336

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: FOR-CO-03-336 Envío de archivos KMZ y registro fotográfico – Vallas contrato

Respetados señores:

De manera atenta, me permito informar que se realiza el envío de los archivos KMZ y el registro fotográfico correspondientes a las ubicaciones propuestas para la instalación de las vallas del contrato ICCU 138 de 2025.

Las ubicaciones referenciadas se encuentran dentro de los predios y zonas adjudicadas a las Alcaldías Municipales de Junín y Ubalá, razón por la cual se procederá con la solicitud formal de permiso de instalación ante dichas entidades territoriales.

Una vez se obtenga la aprobación por parte de la interventoría, se dará inicio al proceso de instalación de las vallas en los puntos definidos.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones y a la autorización correspondiente con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión social dentro del proyecto.

Cordialmente,

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031

Consorcio SOFAN C-031

NIT: 901.906.842-2

Copia:	Archivo
	directorproyectos3@jasb.com.co
	correspondencia@jasb.com.co
	daniel.sandoval@jasb.com.co
	byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró:	Manuel Rojas
Revisó:	WGLG
Anexo:	KMZ y Fotos para instalacion de valas

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-324-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-288 Y FOR-CO-03-ICCU031-337 – RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LAS VALLAS.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir observaciones a la información compartida en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288-(Respuesta al oficio No. 766-256-ICCU)* con las ubicaciones propuestas para la ubicación de las vallas, en el marco de las solicitudes realizadas por esta interventoría a través del comunicado *766-256-ICCU- Respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-243 (Respuesta al oficio no. 766-209-ICCU*):

1. *"De manera perentoria se reitere a la oficina de comunicaciones del ICCU la solicitud de la valla de Choachí, debido a que ésta debe estar instalada antes del inicio de actividades técnicas, las cuales se proyectan para el 1 de octubre, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la primera solicitud (anexo 2. Comunicado 766-209-ICCU) y dando cumplimiento al conducto regular, enviando a revisión de la interventoría la proyección de la solicitud".*

Observación: si bien, el Contratista dio cumplimiento a la reiteración de la solicitud de la Entidad requiriendo el diseño de la valla del municipio de Choachí dentro de un plazo perentorio, continúa sin dar cumplimiento al conducto regular, remitiendo a revisión de la Interventoría las comunicaciones que enviará a la Entidad.


Por lo anterior, se reitera que, todas las comunicaciones, entregables, piezas de comunicación, respuestas a la comunidad y otras gestiones contractuales deben estar sujetas a la verificación de la Interventoría, para garantizar la calidad de los productos de contratista y minimizando errores que se pueden presentar y pueden generar reprocesos.

2. *"Compartir las ubicaciones propuestas para la instalación de las vallas de **Ubalá** (que ya se encuentra en ejecución de actividades hidráulicas), **Choachí** (inicio de actividades programadas para el 1 de octubre) y **Junín** (inicio de actividades el 6 de octubre)"*. Además, se establecieron los criterios para presentar la información a la interventoría:
   "- El Punto de Referencia - PR de ubicación de la valla
   - *Una fotografía del sitio exacto*
   - *Si el punto propuesto para su instalación corresponde a un predio privado con el que se deban hacer gestiones para la instalación de las vallas"*.

Concepto: desde la Interventoría se realizó la revisión de la carpeta de anexos del comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288* y *SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-337- FOR-CO-03-336 Envío de archivos KMZ y registro fotográfico – Vallas contrato* encontrando que:

a. Ubalá: el punto marcado en el KMZ (SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-337) corresponde a una zona cercana al punto de referencia 0+000, como se evidencia en la siguiente imagen:

Ilustración 1. Ubicación punto 0+000 VS ubicación de la valla – municipio de Ubalá.



Fuente: Google Earth


TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Por lo tanto, entendiendo que es un punto cercano al PR 0+000 y es visible para la comunidad, se emite la **APROBACIÓN** de la ubicación para la instalación de la valla del municipio de Ubalá, con **fecha límite el 27 de octubre**, entendiendo, según lo informado por el Contratista, que las zonas fueron asignadas desde las alcaldías.

Además, se requiere como respuesta a este oficio, los soportes de gestión que permitan evidenciar el aval de la Alcaldía.

b. Choachí: el punto marcado en el KMZ (SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288) no corresponde a un punto de referencia cercano al 0+000, como se evidencia en la siguiente imagen:

Ilustración 2. Ubicación punto 0+000 VS ubicación de la valla – municipio de Choachí.



Fuente: Google Earth

Por otro lado, en el comunicado no se encuentra el registro fotográfico del punto de instalación de la valla, que de acuerdo con lo expuesto correspondería al punto que se visualiza en la siguiente fotografía:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 3. Fotografía del Punto 0+000 – municipio de Choachí




Fuente: Consorcio Intervención AC

Asimismo, de acuerdo con lo informado a través del comunicado de referencia: *"el señor alcalde manifestó su compromiso de disponer de un espacio adecuado que permita la instalación de la estructura y asegure su debida visibilidad"* se requiere que se comparta, como respuesta a este oficio, los **soportes de las trazabilidades que permitan verificar las gestiones y aprobación de la alcaldía con respecto al espacio cedido para la instalación de la valla del municipio de Choachí** y confirmar el PR de la ubicación, antes de su instalación, con **fecha límite para su instalación el 5 de noviembre**

c. Junín: el punto marcado en el KMZ corresponde a un punto cercano al 0+000, como se evidencia en la siguiente imagen:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 4. Ubicación punto 0+000 VS ubicación de la valla – municipio de Junín.



Fuente: Google Earth


Por lo anterior, se formaliza la **APROBACIÓN** de la ubicación para la instalación de la valla del municipio de Junín, con fecha límite el 27 de octubre, entendiendo, según lo informado por el Contratista, que las zonas fueron asignadas desde las alcaldías.

Además, se requiere como respuesta a este oficio, los soportes de gestión que permitan evidenciar el aval de la Alcaldía.

d. Gama: para el caso del municipio de Gama, no se compartió el KMZ (SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288) para la instalación de la valla, sin embargo, a continuación, se deja el plano marcado con el punto 0+000 de Gama.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 5. Ubicación punto 0+000 – municipio de Gama



Fuente: Google Earth

En ese sentido, al revisar el trazado del tramo correspondiente al municipio de Gama, se identificó que el PR 0+000 se encuentra alejado del casco urbano. Por lo tanto, se recomienda considerar el cambio del punto de instalación a un lugar más cercano y visible para la comunidad, es decir, en un punto cercano al final del tramo.

Por ende, se requiere que **se remita como respuesta a este comunicado el KMZ con el punto escogido debidamente marcado y el respectivo registro fotográfico**; asimismo se requiere que se remitan los **soportes de las gestiones con la alcaldía o propietario del predio donde se realizará la instalación de la vaya,** con el fin de que el proceso de instalación se realice a más tardar **el 5 de noviembre.**

Por último, se requiere que se soliciten los diseños de las vallas de los municipios restantes (Fomeque, Fosca, Chipaque, Quetame y Sibaté) a la Entidad, remitiendo la proyección de la solicitud primero a la Interventoría para revisión y aval, con el fin de ir adelantando gestiones y evitando que se presenten demoras, retrasos y reprocesos como los presentados con las vallas de la Provincia del Guavio (3) y el municipio de Choachí, de la siguiente manera:


- Solicitud diseño de valla municipio de Sibaté – Provincia de Soacha: **25 de octubre.**
- Solicitud diseños de vallas de la provincia de Oriente (Fosca, Fomeque, Chipaque y Quetame): **31 de octubre.**

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Quedando pendiente la gestión para la solicitud de diseño de las vallas de Medina y Paratebueno, la cual se encuentra sujeta a instrucciones del área técnica.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,



Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría Fase III

Anexo: 1 N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: Archivo
ICCU

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	


FECHA: 20**/10/2025 al 23/10/2025**

MUNICIPIO: UBALA	**DIRECCIÓN: VIRTUAL**

ACTIVIDAD: **Socialización suspención de actividades Ubalá**









FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 09**/10/2025**

MUNICIPIO: Junín	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Envio de folleto No. 4 inicio de actividades de obra



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 12**/10/2025**			
MUNICIPIO: Junin		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Solicitud lider de vereda San Francisco a la comunidad para inicio de actividades de Roceria			




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 29**/10/2025**

MUNICIPIO: Junin	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Envio de informacion actividades progamadas para el 01 de noviembre de 2025



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 20**/10/2025**

MUNICIPIO: Gama	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Invitacion a RI municipio de Gama



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 01**/10/2025**			
MUNICIPIO: Choachí		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Presentación profesional social de Interventoria			



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 01**/|0/2025**			
MUNICIPIO: Choachí		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Solicitud ING Astrid SP y aclaracion de dudas			



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 02**/10/2025**

MUNICIPIO: Choachí	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Solicitud de informacion SP llegada de maquinaria




FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 03**/10/2025**

MUNICIPIO: Choachí	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Envio de folleto No. 4 inicio de actividades de obra



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 15**/10/2025**

MUNICIPIO: Choachí	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Convocatoria comité de participación Ciudadana



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	
FECHA: 30**/10/2025**			
MUNICIPIO: Choachí		**DIRECCIÓN: Virtual**	
ACTIVIDAD: Solicitud de informacion SP llegada de maquinaria a la vereda a la caja			



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 24**/10/2025**

MUNICIPIO: Sibate	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Creacion del grupo WhatsApp Sibate



FOTO 1

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO	**PROCESO** **GESTIÓN SOCIAL**	**VERSIÓN**	

FECHA: 25**/10/2025**

MUNICIPIO: Sibate	**DIRECCIÓN: Virtual**

ACTIVIDAD: Invitación reunión de inicio Sibaté



FOTO 1

3:07 5G 85

2 **Componente social - Caminos...**
Laura Interventoria AC, Mi Mor ❤️💚🏠...

https://teams.micr **vie, 26 de sep.**
2275879345544?p=foVxOKLGgZsf8sk3j5
teams.microsoft.com

https://teams.microsoft.com/meet/2275879345544?p=foVxOKLGgZsf8sk3j5 3:04 p.m.

Laura Interventoria AC Peñuela



766-248 RTA AL COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-22...
19 páginas • 363 KB • pdf

4:05 p.m.

Laura Interventoria AC Peñuela

Anexos 766-248.zip
44,5 MB • zip

4:05 p.m.

lun, 29 de sep.

Laura Interventoria AC Peñuela

0:26

"Hola chicos buenos días, cómo están acabo de compartir en la presentación Alexandra, sin embargo, ...

10:53 a.m.

Laura Interventoria AC Peñuela

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2025

Al responder cite:
766-248-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-225 - LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA LA RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD:**

Cordial saludo,

De manera atenta nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación y realizar un llamado de atención, respecto al incumplimiento en los requerimientos para la radicación de las actas de vecindad, lo anterior, teniendo en cuenta que desde la Interventoría se reiteraron las pautas a través de la radicación de oficios y mesas de trabajo, en el marco de lo plasmado por el Contratista en el Plan de Gestión Social:

> *"El acta de vecindad es un documento que se diligencia por medio de visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra, en esta se registra el estado físico y estructural de la fachada del predio por medio de un registro fotográfico y fílmico, para que, en caso de presentarse alguna reclamación por daños a este, se pueda identificar la responsabilidad del contratista".*

1. Adicionalmente, se relacionan la trazabilidad de las reiteraciones para la adecuada presentación de las actas de vecindad:

Tabla 1. Trazabilidad requerimiento para las actas de vecindad.

Fecha	Oficio/mesa de trabajo	Asunto/objetivo
22/04/2025	Mesa de trabajo No. 1	Revisar en conjunto entre el Contratista y la Interventoría, el avance del componente social, retroalimentar el Plan de Gestión Social - PGS presentado, y establecer lineamientos claros para su ajuste e implementación conforme a los requerimientos contractuales.
05/05/2025	Mesa de trabajo No. 2	Realizar la revisión conjunta entre el Contratista y la Interventoría del Plan de Gestión Social.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Fecha	Oficio/mesa de trabajo	Asunto/objetivo
09/05/2025	Mesa de trabajo No. 3	Realizar el seguimiento del componente social con el fin de reestructurar la metodología de trabajo y aclarar las inquietudes respecto a los entregables que se encuentran pendientes de radicación por parte del Contratista.
23/05/2025	Mesa de trabajo No. 6	Coordinar y revisar los avances del componente social, con énfasis en la radicación del Plan de Gestión Social, la elaboración del informe mensual, la planificación de las reuniones preliminares con autoridades locales y comunidad, la validación de criterios para el levantamiento de actas de vecindad, y la definición de estrategias de atención al ciudadano, garantizando el cumplimiento de los lineamientos contractuales y las directrices de la entidad supervisora.
30/05/2025	Mesa de trabajo No. 9	Realizar el seguimiento y evaluación periódica del componente social del contrato de obra, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos y coordinar las actividades pendientes
03/06/2025	766-078-ICCU	Respuesta a los oficios SOFAN - FOR-CO-03-ICCU031-082, SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-084 Y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-085.
13/06/2025	Mesa de trabajo No. 11	Establecer, coordinar y hacer seguimiento a los compromisos sociales entre la Interventoría, el Contratista y la Entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades programadas en el marco de la etapa de socialización, caracterización y atención a la comunidad del proyecto en las provincias del Guavio y Oriente, asegurando una comunicación efectiva, el cierre adecuado de requerimientos ciudadanos y la preparación logística de las reuniones preliminares y puntos de atención.
19/06/2026	766-088-ICCU	RTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-103 – Aprobación acta de vecindad No. GU-01.
20/06/2025	Mesa de trabajo No. 12	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en mesas de trabajo anteriores y coordinar acciones operativas y de socialización necesarias para el avance del componente social del proyecto.
27/06/2025	Mesa de trabajo No. 13	Hacer seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista social durante la semana del 21 al 27 de junio, socializar la programación de actividades para la semana siguiente y verificar el cumplimiento de compromisos pendientes relacionados con la gestión social del proyecto.
10/07/2025	766-111-ICCU	Llamado de atención por incumplimientos en la entrega oportuna de información y requerimientos para el componente social.
30/07/2025	Mesa de trabajo No. 17	Complementar el empalme del componente social entre la Interventoría y el nuevo profesional del Contratista, socializando el alcance del contrato, el estado actual del Plan de Gestión Social, sus programas y actividades, los indicadores de seguimiento, y resolviendo inquietudes operativas y pendientes

Fecha	Oficio/mesa de trabajo	Asunto/objetivo
		para su adecuada implementación en cada provincia del proyecto.
25/08/2025	766-157-ICCU	Llamado de atención por incumplimiento en las actividades sociales requeridas para el inicio de obras hidráulicas en el municipio de Ubalá – provincia del Guavio.

Fuente: Elaboración propia.

2. Anexo 1. Trazabilidad requerimiento para las actas de vecindad.

Sin embargo, al revisar la carpeta de anexos enlazada en el oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-225 sólo se encuentra los PDF del escáner de las actas de vecindad: de la GU-02 a la GU-15, GU-18 a la GU-21 y la 24 para un total de 19 actas, es decir, el anexo no incluía registro fílmico, fotográfico ni el listado maestro, lo que dificulta la revisión de los documentos.

Desde esta Interventoría con el fin de avanzar con el material enviado se remiten las siguientes observaciones de los documentos:

Tabla 2. Observaciones actas de vecindad – entrega 2

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
1	GU-02	04/07/2025	0+400	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Milena es la propietaria del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Accesos vehiculares Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
2	GU-03	04/07/2025	0+800	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora María Belén es la propietaria del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
3	GU-04	04/07/2025	1 + 400	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Ana Urrego es la propietaria del predio.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial"*, sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
4	GU-05	04/07/2025	No referido en el acta	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el señor Hugo Urrea es el propietario del predio además relacionar el Punto de Referencia del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial"*, sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
5	GU-06	04/07/2025	5+300	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el señor Nelson Martínez es el propietario del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - No. De pisos Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar si el acceso al predio es únicamente peatonal o si también es para el ingreso de vehículos. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial"*, sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
6	GU-07	04/07/2025	5+600	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Ana Jiménez es la propietaria del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar si el acceso al predio es únicamente peatonal o si también es para el ingreso de vehículos. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial"*, sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				- Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
7	GU-08	04/07/2025	5+520	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Ana Jiménez es la propietaria del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Apertura o cierre Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial"*, sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
8	GU-09	04/07/2025	No referido en el acta	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Ana Jiménez es la propietaria del predio.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Apertura o cierre Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar: En el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial"*, sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
9	GU-10	04/07/2025	No referido en el acta	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar el nombre del propietario del predio que autorizó a la señora Rosalba Peña a firmar, además relacionar el Punto de Referencia del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda.

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Revisar: el ítem de "*uso actual*" ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
10	GU-11	04/07/2025	No referido en el acta	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el propietario del predio es Carlos Morera, además relacionar el Punto de Referencia del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: el ítem de "*uso actual*" ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
11	GU-12	04/07/2025	No referido en el acta	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la propietaria del predio es Constanza Vergara, además relacionar el Punto de Referencia del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
12	GU-13	07/07/2025	6+900	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el propietario del predio es Néstor Martínez. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
13	GU-14	04/07/2025	7+200	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el propietario del predio es Arsenio Romero.

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
14	GU-15	04/07/2025	10+300	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar el nombre del propietario que autorizó a la señora Albania Acosta a firmar el acta. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción.

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				La información registrada en *"accesos vehiculares"* no coincide con el texto escrito, por favor, corregir según corresponda. Revisar: el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
15	GU-18	04/07/2025	10+500	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Elvia Alfonso es la propietaria del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Longitud de frente (m) Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar si el acceso a los predios es únicamente peatonal o si también ingresan vehículos y describir esta información en el acta. Revisar: el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
16	GU-19	04/07/2025	12+000	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el señor Víctor Linares es el propietario del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar si el acceso a los predios es únicamente peatonal o si también ingresan vehículos y describir esta información en el acta. Revisar el ítem de "*uso actual"* ya que se marca como *"residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como *"otro"* y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario"* según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:**

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Agregar otra foto en el espacio en blanco. Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
17	GU-20	04/07/2025	12+010	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el señor Víctor Linares es el propietario del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Marcar si es apertura o cierre Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar si el acceso a los predios es únicamente peatonal o si también ingresan vehículos y describir esta información en el acta. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
18	GU-21	04/07/2025	15+800	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si la señora Blanca Bernal es la propietaria del predio.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Marcar si el acta es de apertura o cierre Cerrar espacios en blanco: - Observaciones - Después de la descripción. Revisar si el acceso a los predios es únicamente peatonal o si también ingresan vehículos y describir esta información en el acta. Revisar: el ítem de "*uso actual*" ya que se marca como "*residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como "*otro*" y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario*" según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.
19	GU-24	04/07/2025	18+200	**Página 1:** Completar información: en la descripción indicar si el señor Justino Garzón es el propietario del predio. Diligenciar las casillas faltantes: - Contrato de obra No. - Contrato de interventoría No. - Marcar si el acta es de apertura o cierre Cerrar espacios en blanco: - Observaciones

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Observaciones
				- Después de la descripción. Revisar si el acceso a los predios es únicamente peatonal o si también ingresan vehículos y describir esta información en el acta. Revisar: el ítem de "*uso actual*" ya que se marca como "*residencial*", sin embargo, se evidenció en los recorridos que muchos de los predios tenían ganado o cultivos cuyo uso debería ser marcado como "*otro*" y en la línea debería escribirse a mano "*agrícola* o *agropecuario*" según corresponda, por favor, revisar y corregir, en caso de que aplique. **Página 2:** Diligenciar las casillas faltantes: - Municipio y fecha - Firmas correspondientes del Contratista. Adicionalmente, el sentido del formato es horizontal y está escaneado vertical, además, la calidad de la imagen no permite entender el documento. Por favor, mejorar la calidad de los archivos que envían de manera digital.

Fuente: Elaboración propia

3. Anexo 2. Carpeta actas de vecindad compartida por el Contratista.
   Se requiere que:
   - La próxima radicación de las actas de vecindad se realice con la entrega física de las mismas a la Interventoría con las observaciones anteriormente mencionadas totalmente subsanadas.
   - En el próximo oficio de radicación se requiere que el Contratista incluya una tabla en la que se relacionen las actas que se están radicando, con las siguientes columnas: número de acta, número de consecutivo (ejemplo: GU-02), fecha de levantamiento, punto de referencia (PR 0+800), criterio (solicitud ciudadana, buffer de 3 metros de la vía o construcción y descole de alcantarillado) y tipo de acta (interna, fachada o entorno)
   - Se reitera que, la carpeta digital de las actas de vecindad que se vincula en el oficio debe estar organizada de la siguiente manera:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

- El listado maestro actualizado hasta la entrega que se está haciendo
- Una carpeta por acta de vecindad se sugiere que se nombre sólo con el número que se le va a asignar (ejemplo: GU-02) dentro de la carpeta debe estar:
  - Una carpeta con el registro fotográfico completo.
  - Una carpeta con el registro fílmico.
  - El escáner del acta en versión final (con las firmas de las partes y los soportes que apliquen).
- Cada entrega debe tener un consecutivo, es decir, la entrega 1 fue la radicación del acta de vecindad GU-01, la entrega 2 es la realizada en el oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-225, por favor, mantener esta numeración.
- Es importante que los nombres de los archivos sean cortos, ya que los nombres largos pueden dañar los documentos y se pueden presentar errores en la descarga.

4. Fecha límite para subsanar las observaciones: 26/09/2025.

Se reitera la preocupación de esta Interventoría debido a que **las actas radicadas corresponden a las levantadas en el mes de julio, en el municipio del Guavio, dónde a la fecha se están ejecutando actividades de obra, sin haber dado cumplimiento total a las actividades preliminares del componente social,** por ende, desde el área social de la Interventoría no se ha dado aprobación de estas.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.09.24 10:00:18 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Trazabilidad requerimiento para las actas de vecindad.
2. Carpeta actas de vecindad compartida por el Contratista.

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López j.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

Outlook

FOR-CO-03-316 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-248-ICCU SUBSANACION DE ACTAS DE VECINDAD UBALA

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 08/10/2025 13:40
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (136 KB)

FOR-CO-03-316 Respuesta oficio 766-248-ICCU SUBSANACION ACTAS DE VECINDAD UBALA.pdf;

Bogotá D.C.; 08 de octubre del 2025

FOR-CO-03-316

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2.

ASUNTO: FOR-CO-03-316 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-248-ICCU SUBSANACION DE ACTAS DE VECINDAD UBALA

Cordial saludo,

En atención al oficio de la referencia, mediante se brindan observaciones frente a la radicación de las actas de vecindad correspondientes a la Provincia del Guavio, nos permitimos informar que todas las observaciones señaladas en la Tabla 2 del documento mencionado fueron debidamente revisadas y subsanadas conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social

En cumplimiento de lo solicitado, se realizaron los siguientes ajustes:

- Corrección y complementación de la información en las casillas correspondientes al número de contrato de obra e interventoría, punto de referencia, descripción del predio, uso actual y observaciones.

- Verificación y actualización de los nombres de los propietarios o personas firmantes, así como su relación con el predio visitado.
- Revisión del ítem “uso actual del predio”, adecuando la clasificación entre uso residencial, agrícola o agropecuario según la verificación en campo.
- Mejora en la calidad y orientación de los escaneos, garantizando legibilidad completa del formato.
- Inclusión de la firma del contratista y la fecha del levantamiento en cada formato.
- Incorporación del registro fotográfico y fílmico, organizados en carpetas independientes para cada acta de vecindad, junto con el escáner de la versión final firmada.
- Actualización del listado maestro, consolidando la totalidad de los registros levantados y radicados hasta la fecha.
- Entrega física y digital de las actas debidamente organizadas según la estructura requerida.
- La radicación física y digital de las actas corregidas se realizó de acuerdo con las indicaciones, garantizando la organización de los archivos en carpetas independientes, con los nombres cortos y consecutivos establecidos (GU-02 a GU-24).

Tabla No. 1 Relación actas de vecindad

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Estado observaciones
1	GU-02	04/07/2025	PR 0+400	Subsanado
2	GU-03	04/07/2025	PR 0+800	Subsanado
3	GU-04	04/07/2025	PR 1+400	Subsanado
4	GU-05	04/07/2025	PR 2+000	Subsanado
5	GU-06	04/07/2025	PR 5+300	Subsanado
6	GU-07	04/07/2025	PR 5+600	Subsanado
7	GU-08	04/07/2025	PR 5+520	Subsanado
8	GU-09	04/07/2025	PR 5+800	Subsanado
9	GU-10	04/07/2025	PR 6+200	Subsanado
10	GU-11	04/07/2025	PR 6+400	Subsanado
11	GU-12	04/07/2025	PR 6+600	Subsanado
12	GU-13	07/07/2025	PR 6+900	Subsanado

13	GU-14	04/07/2025	PR 7+200	Subsanado
14	GU-15	04/07/2025	PR 10+300	Subsanado
15	GU-16	29/08/2025	PR 10+400	Nueva entrega
16	GU-17	29/08/2025	PR 10+450	Nueva entrega
17	GU-18	04/07/2025	PR 10+500	Subsanado
18	GU-19	04/07/2025	PR 12+000	Subsanado
19	GU-20	04/07/2025	PR 12+010	Subsanado
20	GU-21	04/07/2025	PR 15+800	Subsanado
21	GU-22	07/07/2025	PR 16+300	Nueva entrega
22	GU-23	07/07/2025	PR17+700	Nueva entrega
23	GU-24	04/07/2025	PR 18+200	Subsanado

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Agradecemos la observación y acompañamiento permanente de la interventoría, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión social dentro del proyecto.

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co
laura.penuela@jasb.com.co

Elaboró: KIMBERLY MENDOZA MORENO
Revisó: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Anexo: Actas de vecindad Ubalá

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA



Outlook

766-352-Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-316 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Ubalá

Desde Correspondencia@g-proyectos.com.co <Correspondencia@g-proyectos.com.co>

Fecha Jue 30/10/2025 15:55

Para ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

CC daniel.sandoval@jasb.com.co <daniel.sandoval@jasb.com.co>; directorproyectos3@jasb.com.co <directorproyectos3@jasb.com.co>; roberto.lopez@jasb.com.co <roberto.lopez@jasb.com.co>; contactenosiccu@cundinamarca.gov.co <contactenosiccu@cundinamarca.gov.co>; laura.penuela@jasb.com.co <laura.penuela@jasb.com.co>; anderson.sierra@jasb.com.co <anderson.sierra@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (338 KB)

766-352 RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-316 aprobación actas de vecindad entrega 2 - Ubalá.pdf;

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2025
Al responder cite:
766-352-ICCU
Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2

ASUNTO: Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-316 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Ubalá
Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite APROBAR las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-316 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-248-ICCU SUBSANACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD UBALÁ.

Se aprueban:
• 23 actas de vecindad (desde la GU-2 hasta la GU-24), las cuales están debidamente diligenciadas y cuentan con la carpeta de soportes: registro fotográfico y fílmico.
• Adicionalmente, se incluyó el listado maestro, el cual debe seguir alimentándose con las actas faltantes en el tramo mencionado.

Actas de vecindad municipio de Ubalá

No obstante, se deja una relación del estado de actas de vecindad para el municipio de Ubalá:

Tabla 1. Estado de actas de vecindad para el municipio de Ubalá
Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio
Municipio de Ubalá
Condición Previstas Aprobadas Faltantes
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía 23 23 0
Solicitud ciudadana N/A 1 0
Entorno 5 0 5
Construcción de alcantarillas* 15 0 15
Total 43 24 20
Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta, la suspensión de actividades en el municipio en mención, la Interventoría queda atenta a la radicación de las actas de vecindad faltantes (entorno 5 – alcantarillas 15) antes de la reactivación de obra.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Director Interventoría Fase III

Anexo: N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-303-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-300 APROBACIÓN CONDICIONADA ACTAS DE VECINDAD ENTREGA 4- MUNICIPIO DE JUNÍN.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir la **APROBACIÓN CONDICIONADA** de las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-300 CUARTA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD JUNÍN DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR 0+000 HASTA PR 15+330*, lo anterior, debido a la premura de iniciar actividades técnica en el municipio de Junín.

Se aprueban de manera provisional:

Las 31 actas de vecindad, las cuales presentan las siguientes observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación definitiva:

- Crear una carpeta compartida con la interventoría donde se encuentren las carpetas por municipio para consulta, verificación y seguimiento con sus respectivos registro fílmico, fotográfico y listado maestro.
- Corregir el listado maestro con todos los campos diligenciados y agregando la información en las columnas incluidas por la Interventoría (esto aplica para los listados maestros de cada municipio).

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

I. Anexo 1. Plantilla para realizar los listados maestros.

- En el listado maestro o en el acta física corregir (según corresponda) el PR del acta GJ-26.
- Las carpetas de las siguientes actas tienen el registro fotográfico incompleto: GJ-12, GJ-13. GJ-14, GJ-25 y GJ-26.
- Además, se debe corregir en las carpetas digitales y en las actas físicas la numeración de las siguientes actas: GJ-05, GJ-06, GJ-20 y GJ-21.
- Las actas de vecindad físicas que corresponden a la Alcaldía de Junín deben firmarse por parte del secretario de Planeación o algún encargado de la dependencia: GJ-06, GJ-11 y GJ-26.
- Hay algunas actas con campos en blanco, se reitera que: no se deben dejar campos sin diligenciar, si la persona no provee la información se diligencia: *Sin información*. Además, se requiere que no se dejen campos en lápiz.
- Teniendo en cuenta que, un acta de vecindad es un documento legal debe cuidarse la presentación, por lo tanto, no se aceptarán documentos en hojas recicladas. Se requiere que estén en hojas impresas por una sola cara

Sin embargo, se aclara que, del municipio de Junín faltan el acta o las de entorno del primer tramo y las actas de vecindad de los predios aledaños al PR 0+000.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.14 15:46:47 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Plantilla para realizar los listados maestros

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			SOFAN
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social	VERSIÓN	

TIPO DE PIEZA: Volante N0.2 (levantamiento actas de vecindad

CONTRATO N°: 138 de 2025 RESPONSABLE: Aica social FECHA 01-07-2025

PROVINCIA: Guayo MUNICIPIO: Ubala TRAMO: Casa Grande - Laguna Azul

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	GU-17	Vereda Bohemia	—	—	1	Bajo Puerto
2	GU-22	PR 16+300 CI Rodiezal	—	—	1	Bajo Puerto
3	GU-23	PR 17+700 Rodiezal	—	—	1	Bajo Puerto
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rojas	Gestion Comelo Solo Vivos
FIRMA		Gestion Comelo Solo Vivos

Powered by CamScanner

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			SOFAN
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social	VERSIÓN	

TIPO DE PIEZA: Volante No 2 (sensibilizante actos de vecindad

CONTRATO N°: 138 de 2025 RESPONSABLE: Area social FECHA 27/08/2025

PROVINCIA: Guavio MUNICIPIO: Ubala TRAMO: Casa Reinda - Laguna Apl

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	GU - 16	DE ICATADO Betania	—	—	1	Boca Puerta
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rozo	Cristian Camilo Silva Ruiz
FIRMA		Cristian Camilo Silva Ruiz

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCC-02	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
04	07	2025	BS - 2025	219 - 2025	602	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	MILENA TORRES
Domicilio	UBALA - VEREDA SAN ANTONIO
Teléfono	2138782749 - 3142321019
Correo electrónico	MILENAMONARES1984@HOTMAIL.COM
Dirección	EL TANGAL LOTE 3 PR 0 + 400 No. de predio 1
Long. del frente (mts)	7 MTS Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vivienda ubicada en zona rural
2. Alcantarillado	X		del municipio de Ubala - Cundinamarca
3. Energía	X		cuenta con los servicios de
4. Teléfonos		X	agua y electricidad. Vias de
5. Gas		X	acceso en regular estado
6. Tinta	X		Vivienda en buenas condiciones
7. Licencia de construcción	X		de habitabilidad.

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Radio	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?	
3. Industrial		8. Mixto	X
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI X	NO	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Demarcado	SI	NO X	
Ancho de garaje	3 metros.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE INICIA LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD EN EL SECTOR EL TANGAL, LOTE 3 [PR 0+400], SE IDENTIFICA UN PREDIO UBICADO A (20) ESTRUCTURAS A (DOS COSTADOS). EL ACCESO NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA, SOLO SE IDENTIFICA UNA CERCA QUE SE ENCUENTRA SOBREPUESTA. EL SUELO DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA DESTAPADO SIN UNA ESTRUCTURA DEFINIDA, EN AMBOS COSTADOS HAY UN MURO QUE DESCANSE EN LA PINTURA, POR MISMO SE EVIDENCIA MUESTRAS DE HUMEDAD EN AMBOS MUROS Y UN PREDIO CON LIGERAL ALTERACIÓN DEL MURO, PATOLOGIAL A FISO HAY UN IDENTIFICADO QUE SOBRE HUECO EN LA PARTE DE (ENFRENTE) SUPERIOR. SE LEVANTA EL ACTA POR FACHADA YA QUE LA VIVIENDA ESTA APROXIMADAMENTE A 20 METROS, ES IMPORTANTE INDICAR QUE HAY UNA ESTRUCTURA EN LA PARTE LATERAL QUE SIRVE COMO BASE DE UN TANQUE DE AGUA Y EN AMBOS COSTADOS HAY UN CERRAMIENTO QUE DESCANSE NORMAL PARA EL USO. LA SEÑORA MILENA TORRES SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIA DE LA VIVIENDA.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SCC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 555 de 2004 y Circular Distrital 215 de 2004, Inventario de algunas bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad propia de las que intervienen en ella, de conformidad con los funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá - Cundinamarca a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Juan Orjuela
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Molano
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Milena Vanessa Rojas
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico servicioalciudadano@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SCG-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
04	07	2025	138-2025	219-2025	603	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	MARIA BELEN PINEDA
Municipio	URIBE - VEREDA SAN ANGELO
Teléfono	3124096856
Correo electrónico	N/R
Dirección	VEREDA SANTA MARIA . 2 CASA ROJARA Nro. de predio: 1
Long. del frente (mts)	5 MTS Cuadra: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		PR 0+800
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TIGO	X		
7. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	X
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI	NO	X
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI	NO	X
Ancho de garaje	2,5 m.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE INICIA (EVALUACION) DEL ACTA DE VECINDAD EN LA VEREDA SANTA MARIA, SECTOR CASA ROJARA (PR 0+800), SE IDENTIFICA UNA FACHADA (FRENTE) CON UNA ESTRUCTURA METALICA (EN TUBO (1¼ pulg)) EN CUANTO (20) (CADA) LA SUPERIOR, SE PUEDE VERIFICAR QUE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR HAY DESGASTE DE MATERIAL Y PINTURA. EL ANCHO (ESTACIO) DE (A) (VIVIENDA) SE VERIFICA QUE HAY UN CERCA EN MADERA Y ALAMBRE DE PUAS, PRESENTA DESGASTE NORMAL POR EL USO, RESPECTO A LA ESTRUCTURA METALICA SE PUEDE VER UNA DEFORMACION EN LA PARTE INFERIOR Y MUESTRAS DE OXIDO, RESPECTO A LA VIVIENDA HAY UN DESGASTE SIGNIFICATIVO POR LA SATURACION DEL SUELO, SE CIERRA EL ACTA DE FACHADA YA QUE SE IDENTIFICA QUE EL MEDIO SE ENCUENTRA ARMONIOSAMENTE HASTA EL MEDIO). VIVIENDA UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBE, CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, BUENAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ASEO, VIAS DE ACCESO AL SECTOR EN MAL ESTADO. LA SEÑORA MARIA BELEN PINEDA SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIA DE LA VIVIENDA.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 190 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interes cultural y reglamentacion.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de cordialidad con las funciones desempeñadas por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá-Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma:)
(Nombre:) Kimberly Mendoza M.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma:) Laura Peñuela Botia
(Nombre:) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma:)
(Nombre:) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma:)
(Nombre:) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma:) *Gloria Belen Rozo C
(Nombre:) *Gloria Belen Rozo C
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.icccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se mantendrá en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04 · 07 · 2025	138-2025.	219-2025.	6U4	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ANA LUCINDA URREGO
Municipio: UBALÁ - VEREDA SAN ANTONIO
Teléfono: 3107507030
Correo electrónico: N/R
Dirección: SANTA MARIA PR 1+400 No. de predio: L
Long. del frente (mts): 5:50 METROS Estrato: L

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	PR 1+400
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TECS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☑
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	1.		
Uso del garaje			
Cerramiento	SI ☐	NO ☑	
Ancho de garaje	3 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE INICIA LEVANTAMIENTO DEL PUNTO DE VECINDAD EN EL SECTOR SANTA MARIA PR 1+400, SE IDENTIFICA PORTON METÁLICO DE DOS CUERPOS, ESTA ESTRUCTURA ESTA SOPORTADA POR DOS COLUMNAS EN CONCRETO Y EN AMPLIO ESTADO HAY UN CERRAMIENTO EN MADERA Y ALAMBRE DE PUAS, EL SUELO DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA EN TIERRA DESTAPADA, SIN UNA ESTRUCTURA DEFINIDA, RESPECTO A LAS LUMINARIAS SE EVIDENCIA QUE ESTAN EN CONCRETO SIN DESCARTE DE ENERGIA VISIBLE PARA EL USO, LA ESTRUCTURA METALICA SE ENCUENTRA UNIDO DEFORMACIONES, MUESTRA DE OXIDO Y FALTANTE DE PINTURA, SE LEVANTA EL ACTA POR FACHADA YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA DISTANTE RETIRADA RESPECTO AL ACCESO VEHICULAR. VIVIENDA UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE UBALA. CUENTA CON SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS. LA VIVIENDA PRESENTA BUENAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD. VIAS DE ACCESO AL SECTOR EN MAL ESTADO. LA SEÑORA ANA LUCINDA URREGO SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIA DE LA VIVIENDA.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunas bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinimos en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá - Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OBUTELA
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ana Lucinda Umeyo
(Nombre) Ana Lucinda Umeyo
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Gestores y Constructores de Cundinamarca (IGCU), disponible en www.igcu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	128 - 2025	219 - 2025	605	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: HUGO GERMAN UREA
Municipio: UBALA
Teléfono: 3115140523 - 3187293635 p/a
Correo electrónico:
Dirección: FINCA LOS ROBLES PR 14500 No. de predio: 1
Long. del frente (mts): 5.50 MTS Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	PR 14500
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garaje	11 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE INICIA LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD DE LA FINCA LOS ROBLES, SE IDENTIFICA UN ACCESO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE PISTAS CON MURETE DE CONCRETO Y ESCALERA DE PIEDRA, SE VERIFICA QUE HAY 2 (UNIDAD) EN CADA EXTREMO DE LA ESTRUCTURA CON DESGASTE NORMAL POR EL USO. HAY UNA CERCA EN AMBOS COSTADOS Y MUESTRA UN DESGASTE NORMAL POR EL USO. EL SUELO DE LA ENTRADA EN TIERRA COMPACTADA SIN UNA ESTRUCTURA DEFINIDA, POR ULTIMO SE IDENTIFICO UNA TOMA QUE CONDUCE AL ACUEDUCTO MUNICIPAL Y NO TIENE UNA ESTRUCTURA CONFIADA, SE CULMINA EL ACTA POR FACHADA YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 60 METROS. EL SEÑOR HUGO UREA SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIO DE LA VIVIENDA

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-62	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 535 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta ante la responsabilidad social propia de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones determinadas por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá - Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Penuela Botia
(Nombre) Laura Penuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma) x Hugo Lopez
(Nombre) x Hugo Lopez
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), contenida en el enlace que se indica. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contacto.iccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GOC-07	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025.	006	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ (ENCARGADO)
Municipio	UBALA - VEREDA SAN LUIS
Teléfono	321 3420101
Correo electrónico	N/A
Dirección	FINCA LAS DELICIAS PR 5+300 No. de predio
Long. del frente (mts)	4-50 MTS Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Radio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interes cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[X]
4. Institucional	[ ]	9.OTRO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	A		
Ubicación del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garaje	3,5 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE INICIA RECORRIDO DEL ACTA DE VECINDAD EN LA FINCA LAS DELICIAS (PR 5+300) SE OBSERVA PORTON METALICO DE INGRESO A LA VIVIENDA, PUERTA DE CERRAMIENTO TIPO MALLA Y ALAMBRE DE PUAS, SE VERIFICO QUE EL PREDIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE SUELO NATURAL, SIN INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA. COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR MATERIAL GRANULAR, PIEDRAS Y VEGETACION, SE PUEDE IDENTIFICAR QUE LA ESTRUCTURA METALICA ESTA SOPORTADA EN UNA COLUMNA DE CONCRETO, EN LA PARTE INFERIOR SE EVIDENCIA FALTANDO DE PINTURA Y DESGASTE POR LA SATURACION DEL SUELO, SE LEVANTA EL ACTA POR FACHADA YA QUE SE EVIDENCIA QUE EL PREDIO SE EXTIENDE APROXIMADAMENTE A 20 METROS. EL SEÑOR NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ INDICA QUE NO ES EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA PERO INDICA ESTAR AL CARGO DEL CUIDADO INGRESO AL PREDIO ES EL MISMO PARA ENTRADA DE VEHICULOS. ENCARGADO A TRAVES DE CONTACTO TELEFONICO FIRMA ACTA AUTORIZADO POR PROPIETARIO JOSE MAURICIO CONTRERAS

Formato: FO-AC-07 Versión: 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 600 de 2021, Decreto Distrital 535 de 2024 y Decreto Distrital 313 de 2024, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentarios





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad personal de los que intervinieron en ella, de conformidad con los lineamientos establecidos por cada uno de los sectores, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá-Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza M
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Bohórquez
(Nombre) Laura Peñuela Bohórquez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Tolosano
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cámaras y Constructores de Cundinamarca (ICCU), disponible en este link/página. Para consultas, rectificación, actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información es tratada en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-01 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SIDC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025.	607	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ANA LUCIA JIMENEZ HERRERA
Municipio: UBALA - VEREDA SAN LUIS
Teléfono: 3133908481
Correo electrónico: ANALUCIAJIMENEZ2020@GMAIL.COM
Dirección: PRIMAVERA PR 5+600 Nro de casa: 2
Long. del frente (mts): 5 METROS Barrio:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[X]	[ ]	
9. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[X]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
Cuantos		1.		
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[X]
Ancho de garaje		3 MTS		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD EN EL SECTOR LA PRIMAVERA (PR 5+600). SE OBSERVA UNA REJA METALICA DE DOS CUERPOS, QUE SE ENCUENTRA EN UN LOTE. ESTAS ULTIMAS MUESTRAN DESGASTE DE PINTURA Y DE MATERIAL, LAS REJAS SE ENCUENTRAN LEVANTAMIENTO EN LOS BARRES, MUESTRAN DE OXIDO Y DESGASTE DE PINTURA, ALREDOR SE EVIDENCIA CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS, PRA (ULTIMO) SE IDENTIFICO QUE EL INMUEBLE AL MOMENTO NO HA TENIDO VIVIENDA VIOLENCIAS, ESTA COMPUESTO POR TIERRA Y NUEVAS PIEDRAS. SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA YA QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA A 10 METROS APROXIMADAMENTE. INGRESO AL PREDIO SE REALIZA POR LA ENTRADA VEHICULAR. LA SEÑORA ANA LUCIA JIMENEZ HERRERA SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIA DE LA VIVIENDA.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Garantizar el Decreto Número 600 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 270 de 2006. Inventario de algunos bienes de interés cultural y registrados/as





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá - Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pernilla Botia
(Nombre) Laura Pernilla Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ana Lucia Jimenez H
(Nombre) Ana Lucia Jimenez H
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza al Interventor de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Gánimos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión y actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información es proporcionada en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SCC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025	608	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ANA LUCIA JIMENEZ MENESES (ESTABLO)
Municipio	OBAGA - VEREDA SAN LUIS
Teléfono	3133908481
Correo electrónico	JORGECUMMACIONES2020@GMAIL.COM
Dirección	PALMAPUENA PR 5+820 No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	4 METROS Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[ ]	[X]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TECS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [X]		
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos				
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje				
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[X]	Comercio	SI [ ]	NO [X]		
5. Recreacional	[ ]	Cual:	Ganadería	Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD EN EL SECTOR PALMAPUENA (PR 5+820), SE EVIDENCIA UNA ESTRUCTURA RURAL DE USO GANADERO, TIPO CAMA O ESTABLO, LA CUAL ESTA CONSTRUIDA EN PIEDRA Y TABLAS DE MADERA QUE UNA CUBIERTA METALICA SOSTENIDA POR VIGAS DE MADERA, NO PRESENTA NINGUN TIPO DE PINTURA Y SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE MUCHA HUMEDAD, SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA POR FACHADA YA QUE ES UNA ESTRUCTURA PARA EL USO GANADERO. FIRMA UN TESTIGO PUES LA PROPIETARIA DEL PREDIO NO SE ENCUENTRA EN EL MOMENTO, LA SEÑORA ANA LUCIA JIMENEZ SE IDENTIFICA COMO ENCARGADA DE LA ESTRUCTURA GANADERA.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 020 de 2001, Decreto Distrital 106 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2006. Inventario de algunas bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá-Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Bobia
(Nombre) Laura Pamela Bobia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yina Lucia Jimenez M
(Nombre) YINA Lucia Jimenez M
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Control y Contratación de Cundinamarca (ICCU), consultable en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SCC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04 / 07 / 2025	138 - 2025	219 - 2025.	609	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	NELSON RODRIGUEZ MANTILLA
Municipio	UBALA - VEREDA SAN LUIS
Teléfono	3213420101
Correo electrónico	N/A
Dirección	FINCA EL SALVADOR DE GRACIA No. de predio 1
Long. del frente (mts)	4.32 MTS Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garaje	2,5 mts.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE REALIZO LEVANTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD EN LA FINCA EL SALVADOR. SE EVIDENCIA UN PORTON METÁLICO DE ACCESO LA ESTRUCTURA ESTA CUBIERTA POR TEJAS METÁLICAS APOYADO DE CULATA LATERAL CON MUESTRAS DE DESGASTE Y FALTANTE DE PINTURA, PRESENTA UN CERCO DE RAMAS HUMEDAS (VIVAS) Y HELECHOS (HELECHOS) EN LA PARTE INTERNA DEL PORTON VEHICULAR SE OBSERVAN LAS METALICAS, EL SUELO ESTA CUBIERTO POR HOJAS Y VEGETACION QUE SE MUESTRA TRAS EL COMPAS (PUNTERO) COMO EL PERIMETRO ESTA CERCADO. SE REALIZA EL ACTA DE VECINDAD YA QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA LEJANA EL SEÑOR NELSON RODRIGUEZ SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIO Y CUIDADOR DE LA VIVIENDA. INGRESO AL PREDIO SE REALIZA POR LA ENTRADA VEHICULAR.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN CCDT
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 620 de 2001, Decreto Distrital 539 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2006. Inventario de algunas bienes de interes cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en el fecha del presente periodo de reporte, en Usaca - Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kumbachy Mendoza
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Bata
(Nombre) Laura Peñuela Bata
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al proporcionarnos la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Carreras y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025.	138-2025	219 - 2025.	EU 10.	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosalba Alfonso. (Encargada).
Municipio	Ubala - Vereda San Luis.
Teléfono	3115465224. - 3134979267.
Correo electrónico	N/A.
Dirección	Panamera. PR 6+750 No. de predio 1
Long. del frente (mts)	5 mts Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	PR 6+750.
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas "	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	/ /

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos			1
Uso del garaje			/ /
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	5 mts.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el sector la panamera (PR 6+750). Se evidencia que la entrada al predio no cuenta con ninguna estructura de seguridad y/o cerramiento. Entrada al predio en mal estado ya que presenta mezcla de piedra y tierra movida, la cual dificulta el acceso por el cual ingresan peatones y vehículos. El predio cuenta con presencia abundante de vegetación, la cual funciona como cerramiento del terreno.

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en presencia de la señora Rosalba Alfonso, quien se identifica como encargada del predio. La encargada indica número de contacto del propietario e indica que es encargada por Dagoberto Linares y Elisa Moreno, con quien comparte vínculo familiar. Se procede a confirmación de información vía telefónica y se toma evidencia fotográfica y filmica.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 926 de 2001, Decreto Distrital 105 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentarios





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa dada que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubala-Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:		REVISIÓN:		APROBACIÓN:	
(Firma)		(Firma)	Laura Peñuela Bota	(Firma)	
(Nombre)	Kimberly Merdaa M	(Nombre)	Laura Peñuela Bota	(Nombre)	Cristian Camilo Moreno
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	JUAN ORJUELA	(Nombre)	Rosalba Alfonso.		
	Director Técnico - Contratista		Propietario		

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza al Interventor de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.icca.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosicca@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FDR-GDC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138 - 2025	219 - 2025	6U11	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JEAN CARLOS MORENO MORENO
Municipio	UBALÁ VEREDA SAN LUIS
Teléfono	3108639186
Correo electrónico	YANCARLOSMORENOMORENO@HOTMAIL.COM
Dirección	LA PALMA VEREDA PR 6+800 No. de predio 1
Long. del frente (m/s)	6 METROS Cantos 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	PR 6+800
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒
4. Institucional	☐	9.Otro*	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Cerca	SI ☒	NO ☐	
Cuantas	1		
Uso del cerco			
Cerramiento	SI ☐	NO ☒	
Ancho de cerque	5 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL PREDIO DE UBICADO EN EL SECTOR LA PALMA VEREDA, SE EVIDENCIA QUE EN LA ENTRADA VEHICULAR NO HAY NINGUN TIPO DE ESTRUCTURA, EL PREDIO SE EVIDENCIA QUE EL PREDIO ESTA SIN DELIMITACION DE NINGUN TIPO (LOTES, MONTAÑA) TAMPOCO PRESENTA PROBLEMAS DE USO Y ENCROPAMIENTO, SE OBSERVA CAMPESINOS TRANSITANDO MEDIANTE EL USO DE BICICLETA Y CARGA COMO HERRAMIENTO DE SUSTENTO PARA VENTA EN EL MERCADO, EN LINDEROS (COSTADOS) DEL PREDIO SE OBSERVAN PREDIOS COLINDANTES (CERCA VIVA) EN UNA LINEA EL PREDIO VEHICULAR SE LEVANTA EL ACTA POR FACHADA YA QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL PREDIO VEHICULAR. LA ENTRADA AL PREDIO ES LA MISMA PARA PEATONES Y VEHICULOS. EL SEÑOR JEAN CARLOS MORENO SE IDENTIFICA COMO PROPIETARIO DEL PREDIO.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOPAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 609 de 2001, Decreto Distrital 606 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2005. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad propia de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaba-Cund. a los 04 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Bohórquez
(Nombre) Laura Peñuela Bohórquez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Gastón Cobo Moreno
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) +Yancarlos Motta
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en este link por ser. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosicccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025	6U12	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	CONSTANZA VERGARA
Municipio	UBALA - VEREDA SAN LUIS
Teléfono	3204238147
Correo electrónico	ELDA.VERGARA78@GMAIL.COM
Dirección	VEREDA SAN LUIS PR 6+850
Long. del frente (mts)	5 METROS

No. de pisos: 1
Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Ubic del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garaje	3 mts.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD EN LA VEREDA SAN LUIS, SE EVIDENCIA QUE NO HAY NINGUN TIPO DE FISURACIÓN EN EL ACCESO VEHICULAR AL PREDIO. EN EL SUELO SE OBSERVA UN PISO EN PIEDRA SUELTA, QUE EVIDENCIA PELIGROSIDAD Y ALTERACIÓN DE RIESGO. EN MUROS (LINDERO) DEL ACCESO SE OBSERVA ANOMALIAS (MANCHAS) (TENIA LLUVIA) LA CUAL INDICA EL LIMITE DEL ACCESO VEHICULAR. SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA POR FACHADA YA QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20 METROS. PREDIO UBICADO EN PR 6 + 850 VIAS DE INGRESO AL PREDIO EN MAL ESTADO. EL INGRESO A LA PROPIEDAD ES EL MISMO PARA PEATONES Y VEHICULOS. LA SEÑORA CONSTANZA VERGARA INDICA SER LA PROPIETARIA DEL PREDIO

Formato FO-AC-01 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SCC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 620 de 2001, Decreto Distrital 456 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad personal de las que intervienen en ella, de conformidad con los fines para los cuales fueron pedidos por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá - Cund., a los 01 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Laura Pamela Botia
Laura Pamela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director Técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Constanza Vergara
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
07	07	2024	138-2025	219-2025.	6013	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	NESTOR MARTINEZ
Municipio	URRAO PR 6+900
Teléfono	3106771314
Correo electrónico	NESTOR10814@HOTMAIL.ES
Dirección	FINCA EL TRIUNFO SAN MARCOS Nro. de predio 2
Long. del frente (mts)	4.60 METROS Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	PR 6+900
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1.
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Camarote	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje	11 mts.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE REALIZO LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD DE LA FINCA EL TRIUNFO SAN MARCOS (PR 6+900) SE EVIDENCIA UN POSTE VEHICULAR DELIMITADO POR DOS (2) BOLARDOS SE ENCUENTRA DESGASTADO Y UN BANCO DESGASTADO, EN EL CUAL HAY UN MOTOR METALICO TIPO REIP. SE VERIFICA VEN QUE EN LA PARTE INFERIOR Y AL LADO DE LOS BOLARDOS HAY MEZCLA DE CRUDO Y PAÑALES DE BASURA. SE PUEDE OBSERVAR QUE EL PISO O SUELO ESTA DETERIORADO, UN PEDAZO DE PISO EN LAS GRADAS Y PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE PIEDRAS SUELTAS CON AUSENCIA DE VEGETACION, EL ANDEN ESTADO TIENE CERCA DE FRENTE DE PUBLI, SE EVIDENCIA EL DESMORONAMIENTO DEL ACTA DE LEVANTAMIENTO HA FALTADO YA QUE LO MISMO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA CORTA. EL INGRESO AL PREDIO ES EL MISMO PARA PEATONES Y VEHICULOS. EL SEÑOR NESTOR MARTINEZ SE IDENTIFICA COMO DUEÑO DEL PREDIO.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR SOC-02	Gestion Social	1	

* Acorde al Decreto Numero 026 de 2001, Decreto Distrital 470 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2006, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los lineamientos establecidos por cada una de las normas, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaba - Curd, a los 09 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Penuela Botia
(Nombre) Laura Penuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Nieto
Dirección Técnica Administrativa

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nestor Martinez
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Gestión y Construcciones de Cundinamarca (IGCC), disponible en www.igcc.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se diligencia en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04 07 2025	138-2025	219-2025.	6U 14	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ANSELMO ROMERO
Municipio: UBALA - CONDOR SAN LUIS
Teléfono: 3223873592
Correo electrónico: NIA
Dirección: SANTANCILIA PR 7+200 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 MTS Fondo: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TEG	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☑
Cuantos:
Uso del garaje:
Garantía: SI ☐ NO ☑
Fecha de garaje:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

SE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD EN EL SECTOR DE SANTANCILIA (PR 7+200). SE EVIDENCIA UNA VIVIENDA DE UN SOLO PISO EN ADOBE A LA VISTA, UTILIZANDO EL CIMIENTO COMO SOBRECIMIENTO Y TECHO A DOS AGUAS EN TEJA METÁLICA SOBRE MADERA. EL LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO MUESTRA UN DETALLE DE PAÑETE DESGASTADO Y HÚMEDO EN LA VIVIENDA. SE EVIDENCIA UN ACCESO DE VEHÍCULOS EN EL COSTADO DERECHO (PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA) Y VENTANAS SIN PROTECCIÓN (REFUGIO). EL ACCESO PEATONAL SE EVIDENCIA EN CIERRE Y MALLA. UN DETALLE DE VEGETACIÓN BAJA. SE LEVANTA EL ACTA POR FACHADA. EL SEÑOR ANSELMO ROMERO SE IDENTIFICA COMO DUEÑO DEL PREDIO.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 626 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunas líneas de interés cultural y reglamentarias





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones descompuestas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaquén - Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Botia
(Nombre) Laura Pamela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Nuevo
Director Técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al presentar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Carreteras y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se dispondrá en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
DD: 04 MM: 07 AÑO: 2025.	138-2025	219-2025.	01 15.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Albania Acosta (Encargada).
Municipio	Ubala (Vereda Betania).
Teléfono	3163429074 - 3227853743.
Correo electrónico	N/A.
Dirección	Casa Tabla PR 10+300 No. de placa 1
Long. del frente (mts)	11 metros Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	PR 10 + 300.
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
8. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos		1	
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje		-	
4. Institucional	[ ]	9 Otro?	[ ]	Cerrado	SI [ ]	NO [X]	
5. Recreacional	[ ]	Cual	- -	Ancho de garajes		3 mts	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el predio casa tabla (PR 10+300) se evidencia cerca perimetral con barras color verde, la cual tiene una altura aproximada de 1,5 mt sistema de postes y bases en concreto, las aulas estan en buen estado de conservación se evidencia camino en arcilla y piedra, por el cual se realiza el ingreso peatonal como vehicular. El predio cuenta con cerramiento en material metalico en buen estado.

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en presencia de la señora Albania Acosta, quien indica ser la persona encargada del predio, e indica ser hermana de la señora Estela Acosta, quien junto a su esposo, el señor Raul Alfonso figuran como propietarios del predio. Se valida información mediante contacto telefonico. y se procede a la toma de evidencia fotografica y filmica de la visita.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 600 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunas líneas de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta frente a responsabilidad personal de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaquén, a los 04 días del mes de Julio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Rimbaldo Mendoza M
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) María Albilia Acosta
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-37 Versión 03

Powered by CamScanner

PR 107+400

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GGC-52	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
29 / 08 / 2025	138 - 2025	219 - 2025.	016.	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mariyuo Gomes (Encargado)
Municipio	Ubala
Teléfono	3107737407
Correo electrónico	Gomez92Mariana@gmail.com.
Dirección	Vereda Betania PR 400 No. de predio 1
Long. del frente (mts)	6 mts. Familia 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	Visita 1: 27 de Agosto 2025.
2. Alcantarillado	☐	☒	Visita 2: 29 de Agosto 2025.
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Luminaria (construcción)	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Salud	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Minero	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Cuneta	SI ☐	NO ☒	
Cuentas			
Una sola cuneta			
Garantía	SI ☐		
Ancho de garaje	3 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se inicia levantamiento del acta de vecindad en la vereda Betania en el PR 107+400, se identifica un acceso vehicular en dos estructuras a cada costado cuenta con una estructura metalica, se identifica una cerca que se encuentra sobrepuesta, el suelo de la entrada se encuentra destapada sin una estructura definida, Adicional a esto se evidencia dos columnas las cuales presentan deposito de pintura y humedad, se encuentran en sus lados; en el lado derecho, maleza y una cerca de alambres de puas y en el lado Izquierdo una ladera de tierra, encima de ella una cerca improvisada.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOD-52	Gestión Social	1	

1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalización del Acta)

Al momento de realizar el levantamiento de vecindad en la vereda Betania en el PR 10+400 no encontre a los propietarios dia Viernes 29 de Agosto, constancia de ello se anexa fotografia del proceso y se evidencia de manera visual cada uno de los correspondientes proceso a la toma de evidencia en la fachada de la vivienda.

El señor Hainop Gomez se identifica como encargado del predio al momento de la visita. El dia 30 de Agosto en seguido se hizo la persona encargada, quien indica aceptar informacion consignada en el acta.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA


Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Resolución de Diciembre Número 620 de 2001, Decreto Distrital 133 de 2009 y Decreto Distrital 215 de 2024, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por la mayoría de los asistentes a la misma, en constancia con las personas debidamente convocadas por cada uno de los medios, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaquén-Cund. a los 29 días del mes de Agosto de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza M.
Profesional Técnico – Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Boho
(Nombre) Laura Peñuela Boho
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Urrea
Director Social/Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Mariana Gomez Diaz
7074 037 8994

Al diligenciar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico webdelicencias@cundinamarca.gov.co. Esta información se presentará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato / Cód-07 Versión 03

Powered by CamScanner

PR 104450

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

SOFAN CAST

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
29	08	2025	138-2025	219-2025	01	APERTURA X / CIERRE

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fabian Peña
Municipio	Ubala - Cundinamarca
Teléfono	3102591086
Correo electrónico	Fabianguillermo0890@gmail.com
Dirección	Vereda Betania PR 104+450 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts.)	6 mts. Fondo: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	Visita 1: 04 de julio 2025.
2. Alcantarillado		X	Visita 2: 29 de Agosto 2025.
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TICs		X	
6. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Público	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	X
Cuantos				
Uno del garaje				
Carretera	SI		NO	X
Ancho de garaje	2 mts.			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia el levantamiento de actas de vecindad en la Vereda Betania en el PR 104+450 Se logra Identificar un acceso vehicular, en dos estructuras en cada lado de la misma Cuenta con una estructura metalica, se identifica una cerca de puas de lado izquierdo y una cerca de malla del lado derecho con deterioro metalico (oxido), el suelo de la entrada se encuentra destajado sin una estructura definida, adicional a esto se evidencia que cuenta con estructura de concreto en sus dos columnas las cuales presentan desgaste en sus vertices y desgaste de pintura en su estructura. y humedad

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Así mismo al momento de realizar el levantamiento de actas de vecindad, no se encuentran los propietarios del inmueble y como constancia de lo mismo se realiza la toma de evidencias fotográficas y fílmicas del momento y el proceso para garantizar la realización del acta de la fachada y entrada vehicular del predio ubicado en el PR 10+450

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-07	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior se firma el presente acta [illegible] que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaquén a los 29 días del mes de Agosto de 2015.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Bota
(Nombre) Laura Peñuela Bota
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Fabián Peña B. 1073677597
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Comercio y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico [illegible] Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCC-07	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025.	6018	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ELVIA MARIA ALFONSO
Municipio: ORTEGA - TOLIMA
Teléfono: 3124555194
Correo electrónico: N/A
Dirección: FINCA SAN JUANITO PP 104(500)? No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 2,07 mts. Estado: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Telefonía	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Salud	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural?	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[X]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]
Cuantos:
Uso del garaje:
Cerrado: SI [ ] NO [X]
Ancho de garaje:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia levantamiento de acta de vecindad en finca San Juanito (PP 104(500)?, se identifica construcción en bloque a la vista, sin acabado de pañete, ventanería en aceptable estado de conservación, cubierta en lamina metalica apoyada en estructura. Se observa piso en concreto en la parte interna de la vivienda, corredor lateral en estado regular, con presencia de humedad. Cercado perimetral en madera y alambre, se evidencian postes con deterioro, inclinaciones y desgaste en la base, puerta de acceso rustica con evidente deterioro, así como ausencia de cimientos en el cerramiento. Atiende Elvia Maria Alfonso quien se presenta como propietaria del predio.

Formato FO-AC-07 Version 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunas bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubala-Cund a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Bota
(Nombre) Laura Peñuela Bota
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA.
Director Técnica - Contratista

(Firma) Elvia María Alfonso B
(Nombre) Elvia María Alfonso B.
Propietario

La preservación de información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato:FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCO-07	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025.	GU-19	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: VICTOR MANUEL LINARES
Municipio: UBALA - CUNDINAMARCA
Teléfono: 3197670458
Correo electrónico: VICTORLINARES70@GMAIL.COM
Dirección: CASA PR 12+000
Long. del frente (mts): 7.07 METROS
No. de pisos: 1
Sótano: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Cuenta de conservación	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[X]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	Aguada

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ] — Cuantos: 1
Uso del garaje:
Comercio: SI [ ] NO [ ] — Ancho del garaje: 1,8 mts

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en vivienda PR 12+000 se identifica portón metalico con signos evidentes de oxidación y desgaste normal por uso y ubicación, poste de concreto lateral izquierdo aparentemente estable con presencia de humedad, cerca perimetral de alambre de pua, sostenida por postes de madera y concreto con presencia de vegetación, camino de acceso en tierra con señales de uso, no se evidencian daños estructurales en elementos de cerramiento.

Atiende Visita: Victor Linares quien se presenta como propietario del predio.


Formato FO-AS-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN E.S.P.
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Asimilable al Decreto Numero 455 de 2001, Decreto Distrital 133 de 2014 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con los procesos desempeñados por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reparto, en Usaquén-Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza M
Profesional Especial - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Bata
(Nombre) Laura Pamela Bata
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico/Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA.
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Y Victor Manuel Linares R.
Propietario

Al diligenciar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales definida en Comisión y Construcciones de Cundinamarca (CCSA), disponible en www.ccsa.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se administrará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SCC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025.	60-20	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: VICTOR MANUEL LINARES
Municipio: UBALA - BETANIA
Teléfono: 3142670458
Correo electrónico: VICTORLINARES0@GMAIL.COM
Dirección: ESCUELA DE BETANIA PR 12+010 Tipo de predio: L
Long. del Barrio (mts): 5 METROS Estrato: L

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfono	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Vías	[ ]
4. Institucional	[X]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cuál:	ESCENIO

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]
Cuantos: 1
Ubicación del garaje:
Cerramiento: SI [ ] NO [X]
Ancho de garaje: 2,3 mt.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza acta de vecindad en escuela Betania (PR 12+010), se identifica portón metalico tubular con cierre mecanico con candado y sin aparente deformacion. Cercado con alambre de púas sostenido por postes de madera y vegetacion, en estado regular, postes con inclinaciones ligeras por aparente falta de soporte. Cercado de malla metalica sostenida por estacones de madera con inclinacion por aparente tension. Se evidencia un drenaje superficial, en camino de acceso con acumulacion de predio y flujo de agua lenta, sin evidente erosion. Accesos a predio en estado funcional y sin signos de desgaste. Predios de uso y exposicion ambiental. Al ingreso al predio es el mismo para peatones y vehiculos.
Atiende visita Victor Linares quien se presenta y como encargado predio

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GCC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 626 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la empresa dueña que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaquén-Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pérsula Bota
(Nombre) Laura Pérsula Bota
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) C.C. Raúl Manuel Cuadros R.
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, verificación, rectificación y actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
04	07	2025	138-2025	219-2025.	6021	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	BLANCA BELTRAN
Ocupación	USUARIO - PROPIETARIA
Teléfono	3134407692
Correo electrónico	BLANCA_BELTRAN@HOTMAIL.COM
Dirección	FINCA LOS ARRAYANES PR 151600 No. de pisos: 2
Uso del Predio (mts)	4 MTS Estado: ✓

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Radio	☐
2. Comercial	☐	7. Sitio de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vivienda	☒
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos		1	
Uso del garaje			
Cerramiento	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garaje	3 mts		

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad a finca los arrayanes (PR 151600), donde se identifica vivienda de material prefabricado con cubierta metalica, muros en fibrocemento y estructura metalica, edificacion anexa en bloque de ladrillo a la vista, con presencia de tonque azul en parte superior, alambre de puas instalado como cerramiento perimetral con tension irregular y signos de oxidacion, postes de madera pintados de color verde con presencia de desgaste y fractura, se identifica un portillo artesanal de madera en estado de conservacion regular. Ingreso al predio es el mismo para peatones y vehiculos.

Predio presenta cerramiento en condiciones funcionales con desgaste, material prefabricado en aparente buen estado y presencia de humedad superficial. Atiende visita blanca Beltran quien manifiesta es propietaria del predio.

Formato FO-AC 07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SGC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 620 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta hoy [illegible] que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubala - Cund a los 04 días calendario de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza M
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Blanca Alfonso
Propietaria

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) puede comunicarse a través del correo electrónico peticiones.iccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
DD: 07 MM: 07 AA: 2025.	138 - 2025	219 - 2025.	00-22.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	No se ubica propietario
Municipio	Ubalá - El Roblegal
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	PR 16 + 300
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	15 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Visita 1: 04 de julio 2025.
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	Visita 2: 07 de julio 2025.
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[X]
4. Institucional	[ ]	9 Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	λ		
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garajes	3 mts.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza diligenciamiento de acta de vecindad en el predio PR 16+300. En el terreno, se evidencia una cerca perimetral metalica de barras color naranja que tiene una altura aproximada de 1.5 mt. Cuenta con sistema de postes en base en concreto. Construcción en buen estado de ampliación con desgaste natural. El predio cuenta con cerramientos en material metalico en buen estado Presencia de vegetación y rocería. Ingreso a la vivienda por camino de tierra y piedra por el cual también ingresan vehículos.

Se realizan dos acercamientos al predio, donde no les posible ubicar a los propietarios, por lo que se procedio a realizar levantamiento de acta de vecindad con evidencia fotografica y filmica.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubala - Cund. a los 09 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) JUAN OCHOA
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno.
Residente técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
09 DD	07 MM	2025 AA	138-2025	219-2025.	6023.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	No se hayo propietario
Municipio	Ubala - Cundinamarca.
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	PR 17+700
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	5 mts.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Visita 1: 04 de Julio 2025.
2. Alcantarillado	☐	☐	Visita 2: 07 de Julio 2025
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	3,5 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el predio PR 17+700. En el terreno, se evidencia una cerca perimetral metalica con barras color rojo, la cual tiene una altura aproximada de 1.2 mt. Cuenta con sistema de pedestales y vigas en concreto y una abertura con reja metalica. Construccion en bahareque estable de conservacion, con desnivel pronunciado. El predio cuenta con cerramiento con alambre de pua en buen estado. Presencia de vegetacion y maleza. Ingreso al predio cuenta con un camino de tierra/cesped por el cual tambien es posible el ingreso de vehiculos.

Se realizan dos acercamientos al predio donde no es posible hacer a propietarios, por lo que se procede a realizar levantamiento de acta de vecindad con evidencia fotografica y filmica.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remítase al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Usaquén - Cund, a los 07 días del mes de Julho de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Perula Botia
(Nombre) Laura Perula Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Residente técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Mora
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GCC-02	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
04	07	2025	138-2025	219-2025.	6024	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JUSTINO GANZON HERRERA
Municipio	UBALA - LAGUNA AZUL
Teléfono	312 551 8942
Correo electrónico	N/A
Dirección	FINCA MARIBEL PR 18+200 No. de predio 1
Long. del frente (mts)	APROX MENOS Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de Urbanización	☐	☒	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos	1
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Cerramiento	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	11 mts.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en finca Maibel (PR 18+200) donde se identifica via de ingreso destapada con presencia de piedras y material granular en condiciones regulares de transitabilidad, acumulacion de agua en sector de via de ingreso, debido a lluvias recientes que generan charcos y encharcamientos, presencia de cybotes de mediana y gran altura en limite del predio, al interior se observa construccion rural en lamina de madera color verde y blanco, alambrado de pua como cerramiento perimetral, soportado en postes de madera en estado regular, con desgaste por uso y humedad, portan de acceso metalico, enrejado sencillo en estado funcional. Atiende visita Justino Ganzon quien se identifica como propietario del predio. Ingreso al predio es el mismo para peatones y vehiculos.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Número 520 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por la(s) persona(s) natural(es) que intervinieron en ella, de mayor(es) edad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ubalá - Cund. a los 04 días del mes de Julio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza M
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pertuz Botia
(Nombre) Laura Pertuz Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Camilo Moreno
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Justino Gonzalez
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Comercio y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

Outlook

FOR-CO-03-300 RADICACION ACTAS DE VECINDAD JUNIN

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Sáb 04/10/2025 21:57
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (127 KB)
FOR-CO-03-300 RADICACION ACTAS DE VECINDAD JUNIN.pdf;

Bogotá D.C.; 4 de octubre del 2025

FOR-CO-03-300

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: CUARTA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 15+330

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones contractuales y en cumplimiento de los lineamientos establecidos, nos permitimos informar la entrega de la siguiente documentación correspondiente a la gestión social del proyecto, para el inicio de actividades en municipio de Junín Provincia de Guavio

-Listado Maestro de actas de vecindad.
-31 actas de vecindad diligenciadas.
-Carpetas anexas con registros fotográfico y fílmicos que respaldan la información consignada en las actas.

La documentación fue organizada siguiendo un consecutivo identificativo correspondiente a la Provincia del Guavio y al Municipio de Junín, el cual se representará con las letras iniciales **GJ.** Esta codificación tiene como propósito garantizar la trazabilidad y el control técnico de la información, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Interventoría.

A continuación, se relaciona las actas entregadas:

LISTADO MAESTRO PREDIOS SUJETOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD MUNICIPIO DE JUNIN - PROVINCIA DE GUAVIO			
Nro.	**PROVINCIA**	**MUNICIPIO**	**PR**
1	GUAVIO	JUNIN	Pr 0+530
2	GUAVIO	JUNIN	Pr 1+230
3	GUAVIO	JUNIN	Pr 1+840
4	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+340
5	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+660
6	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+390
7	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+720
8	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+760
9	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+780
10	GUAVIO	JUNIN	Pr 4+480
11	GUAVIO	JUNIN	Pr 4+820
12	GUAVIO	JUNIN	Pr 4+825
13	GUAVIO	JUNIN	Pr 5+280
14	GUAVIO	JUNIN	Pr 7+570
15	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+370
16	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+450
17	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+660
18	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+860
19	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+460
20	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+710
21	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+710
22	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+790
23	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+860
24	GUAVIO	JUNIN	Pr 11+580
25	GUAVIO	JUNIN	Pr 13+150
26	GUAVIO	JUNIN	Pr 13+300
27	GUAVIO	JUNIN	Pr 13+340
28	GUAVIO	JUNIN	Pr 14+100
29	GUAVIO	JUNIN	Pr 14+600
30	GUAVIO	JUNIN	Pr 15+000
31	GUAVIO	JUNIN	Pr 15+330

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS.

Con lo anterior, se deja constancia de la entrega formal de los documentos mencionados, quedando atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se estime pertinente.

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Kimberly Mendoza
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza Galindo
Anexo: Actas de Vecindad Junín

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

766-303-ICCU - RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-300 APROBACIÓN CONDICIONADA ACTAS DE VECINDAD ENTREGA 4- MUNICIPIO DE JUNÍN.

Desde Correspondencia@g-proyectos.com.co <Correspondencia@g-proyectos.com.co>
Fecha Mar 14/10/2025 16:48
Para ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC daniel.sandoval@jasb.com.co <daniel.sandoval@jasb.com.co>; directorproyectos3@jasb.com.co <directorproyectos3@jasb.com.co>; roberto.lopez@jasb.com.co <roberto.lopez@jasb.com.co>; laura.penuela@jasb.com.co <laura.penuela@jasb.com.co>; contactenosiccu@cundinamarca.gov.co <contactenosiccu@cundinamarca.gov.co>

2 archivos adjuntos (15 MB)
766-303 RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-300 aprobación condicionada actas de vecindad entrega 4.pdf; Anexos 766-303.zip;

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025
Al responder cite:
766-303-ICCU
Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2

ASUNTO: RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-300 APROBACIÓN CONDICIONADA ACTAS DE VECINDAD ENTREGA 4- MUNICIPIO DE JUNÍN.
Cordial saludo,
El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir la APROBACIÓN CONDICIONADA de las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-300 CUARTA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD JUNÍN DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR 0+000 HASTA PR 15+330, lo anterior, debido a la premura de iniciar actividades técnica en el municipio de Junín.

Se aprueban de manera provisional:

Las 31 actas de vecindad, las cuales presentan las siguientes observaciones que deben ser subsanadas

para su aprobación definitiva:

• Crear una carpeta compartida con la interventoría donde se encuentren las carpetas por municipio para consulta, verificación y seguimiento con sus respectivos registro fílmico, fotográfico y listado maestro.
• Corregir el listado maestro con todos los campos diligenciados y agregando la información en las columnas incluidas por la Interventoría (esto aplica para los listados maestros de cada municipio).

I. Anexo 1. Plantilla para realizar los listados maestros.

• En el listado maestro o en el acta física corregir (según corresponda) el PR del acta GJ-26.
• Las carpetas de las siguientes actas tienen el registro fotográfico incompleto: GJ-12, GJ-13. GJ-14, GJ-25 y GJ-26.
• Además, se debe corregir en las carpetas digitales y en las actas físicas la numeración de las siguientes actas: GJ-05, GJ-06, GJ-20 y GJ-21.
• Las actas de vecindad físicas que corresponden a la Alcaldía de Junín deben firmarse por parte del secretario de Planeación o algún encargado de la dependencia: GJ-06, GJ-11 y GJ-26.
• Hay algunas actas con campos en blanco, se reitera que: no se deben dejar campos sin diligenciar, si la persona no provee la información se diligencia: Sin información. Además, se requiere que no se dejen campos en lápiz.
• Teniendo en cuenta que, un acta de vecindad es un documento legal debe cuidarse la presentación, por lo tanto, no se aceptarán documentos en hojas recicladas. Se requiere que estén en hojas impresas por una sola cara

Sin embargo, se aclara que, del municipio de Junín faltan el acta o las de entorno del primer tramo y las actas de vecindad de los predios aledaños al PR 0+000.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

_____

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Plantilla para realizar los listados maestros

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

código	PROCESO	versión
FOR-GOC-62	Gestion Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 / 09 / 2025	138-2025	219-2025	01-01	X /

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Dirección	Sueva - Cundinamarca
Teléfono	NA
Correo electrónico	Sin información
Dirección	PR 01+530 Santa Rosa No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	2,25 mts. Fondo 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			1 Visita 29/09/2025 inefectiva
2. Alcantarillado			2 visita 30/09/2025 No se ubica
3. Energía	X		propietario.
4. Teléfono		1.	
5. Gas		2	
6. TICS		X	
7. Latrina de emergencia		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?	
3. Industrial		8. Vivienda	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Tiene	SI	NO	X
Cuantos			
Uso del parque			
Cercanos	SI	NO	X
Ancho de parque	2,25mts		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicio acto de vecindad en el municipio de sueva en el PR: 01+530 en donde se evidencia que la entrada esta ubicada a menos de 3 metros de la via, es ambos extremos se evidentia material borroso y cercado en hojas de zinc, la puerta esta construida en madera. presenta desgaste natural sus dos postes son de madera, se evidencia que el tipo de suelo en la entrada hace un camino de piedras tipo andeo, tiene entrada no vehicular a su lado izquierdo se evidencia una pequeña construcción en donde se ubica la caja de luz de la casa.

Formato FOAC-07 Version 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SOFOM
FOR-[illegible]	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las labores desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Instrumentos vigentes en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 205

ELABORÓ
Firma
Nombre Juan Orjuela
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN
Firma
Nombre Laura Fernanda Patiño
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN
Firma
Nombre Gustavo Moreno
Director Administrativo

Vo Bo
Firma
Nombre Humberto Montaño
Director Técnico - Contratista

Firma
Nombre
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones ICYC, disponible en www.icyc.gov.co. Para consultar, rectificar, actualizar o suprimir sus datos personales, puede comunicarse a través del portal electrónico institucional. Esta información se suministra en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FOR-GAC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-GOC-02	Gestión Social		1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	09	2025	138-2023	219-2023	01-02	X /



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Marco Rincón
Municipio	Sueva - Cundinamarca
Teléfono	3142981862
Correo electrónico	N/A
Dirección	Las mercedes - Santa rosa
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	12,80 metros
Habitantes	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Telefonía		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Rubro	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	X	
Cuantos					
Uso del garaje					
Comercio	SI		NO	X	-
Ancho de garaje					

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicio acta de vecindad en sueva, en el sector las mercedes - Santa rosa se evidencia que la casa que queda a manos izquierda sentido sueva - Junin en el PR. 17230 presenta fachada en mal estado en la mayoria del muro presenta grietas en sus ladrillos y apertura en algunos sectores y esquinas el frente de la casa mide 12,80 metros en la mayoria de su frente presenta grietas una de las ventanas se encuentra en buen estado mientras la otra tiene un roto en la esquina inferior izquierda Atiende Visita Marco Rincon quien se identifica como propetario residente de predio

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Juan Olivera
Profesional Apoyo - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñaula Batia
(Nombre) Laura Peñaula Batia
Profesional Apoyo Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Rivera
Director Técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Director Técnico - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x Mario Rincón
Propietario
cc: 19 493 416 BTA

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-SOC-40	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	09	2025	128-2025	219-2025	01-03	X /

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sofia Gonzales de Urrego
Municipio	Suesva - Cundinamarca
Telefono	N/A
Correo electronico	N/A
Direccion	la cañada - Santa rosa
No. de casas	1
Long. del frente (mts)	Unidad
Pisos	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energia	X		
4. Telefonos		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Licencia de construccion		X	

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldio	
2. Comercial		7. Bien de interes cultural?	
3. Industrial		8. Vivo	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI		NO X
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI		NO X
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en la vereda santa rosa en el sector la canada ubicada en Suesva la casa cuenta con una entrada a mediados de la carretera con dos bigas de piedra y concreto en buen estado y una puerta de madera que no to esta, caida y deteriorada en ambos lado de la entrada hay material boscoso y cuenta con una cerca de piedras de lado a lado de la entrada esta ubicada en el PR 17+40 sentido Suesva - Jubin al lado izquierdo de la via. Atiende visita la Sra Sofia Gonzalez quien se presento como propietaria de vivienda.

Formato: FO-AC-07 Version: 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
clave	**PROCESO**	**versión**	SOFAN
FDR-GOC-02	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta siendo las [illegible] del día [illegible] del mes de [illegible] del año [illegible] con las funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO: Juan Oswaldo
Juan oswaldo
Profesional Tecnico - Constructor

REVISION: Laura Pamela Botia
Laura Pamela Botia
Profesional social - Interventoria

APROBACION: Gastan Moreno.
Director Interventoria

Vo Bo Kimberly Mendoza Moreno
Director Tecnico - Constructor

xAmasoiayoma
xAmasoia
Propietario

cc:
1.116.791.99

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-GAC-07 Version 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	
30	09	2025	138-2025	219-2025	GJ-04	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	N/A
Municipio	Sueva - Cundinamarca.
Teléfono	NA
Correo electrónico	NA.
Dirección	Vereda San Francisco No. de pisos 1
Long. del frente predio	5 ± 30 metros. Frentes 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[X]	1 visita 24/09/2025 inspección
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	2 visita 30/09/2025
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfono	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. PBCS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Carrier	SI [X]	NO [ ]
Cuantos	1	
Uso del garaje		
Cameras	SI [ ]	NO [X]
Hasta de garaje	4 mts.	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia acta de vecindad en Sueva - Junin en donde se evidencia la entrada a una vivienda un portón de acero con madera al lado izquierdo de la vía en el PR 3+340 al lado de la entrada (lado izquierdo se evidencia un muro de piedra y al lado derecho una entrada no vehicular de acero y una mata de huerto. la entrada cuenta con techo y la entrada en general se encuentra en buen estado un poco de oxido en la parte inferior de la misma y con vigas de concreto y baldosa en sus laterales en perfecto estado.

Formato FCIVAC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SOFAN
FDR-SOC-02	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los hechos relacionados con cada uno de los temas, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junn a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO	REVISION	APROBACION	
Firma	Firma	Firma	
Nombre: Juan Ortega	Nombre: Ivana Peñuela Botia	Nombre: Cristian Moreno	
Profesional Técnico - Consultoría	Profesional social - Interventoría	Director de Interventoría	
Vo Bo			
Firma	Firma		
Nombre: Kimberly Mendoza Moreno	Nombre:		
Director Técnico - Consultoría	Propietario		

En cumplimiento a lo dispuesto en esta Norma, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Carreteras y Conectividades de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.icvu.gov.co. Para consultas, rectificación, actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico [illegible] en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

[illegible]	PROCESO	versión
FOR-GOC-40	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
30	09	2025	138-2025	219-2025	07-06	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Michael Medellin
Municipio	Sueva - Cundinamarca.
Teléfono	3203651205
Correo electrónico	N/A
Dirección	San francisco - junin. Centro No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	13,50 metros Fondo 1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐		
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☒		
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cual			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☒		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en el PR 37390 de sueva-junin. en donde se evidencia la propiedad es una tienda no presenta afectaciones solo unas grietas en su frente de minima afectación tiene vigas de concreto techo de eternit no tiene tokenas y presenta Humedad en la parte Inferior de la fachada con un poco de moho, solo sus columnas estan pintadas de color negro los vigas del techo son de acero se evidencia desgaste de pintura y un poco de oxido en la parte interna se presenta agrietamientos y grietas en su fachada. Atiende visita Michael Medellin quien se identifica como propietario de predio.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	PROCESO	versión	SOFAN CNI
FOR-SOC-40	Gestión Social	1	

* Normativa: el Decreto Número 4181 de 2007, Decreto Distrital 1.35 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigentes en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ: Firma: Juan Tinoco
Nombre: Juan Orjuela
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN: Firma: Laura Peñuela Botia
Nombre: Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN: Firma: Cristian Moreno
Nombre: Cristian Moreno
Director Técnico Interventoría

Vo Bo Firma: Kimberly Mendoza Noreno
Nombre: Kimberly Mendoza Noreno
Director Técnico - Contratista

Firma: x
Nombre: x Michael Mendoza
Propietario
CC: 1074418352

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.sitio.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

clase	proceso	versión
FOR-SOC-40	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	APERTURA	CIERRE
30	09	2025	138-2025	219-2025	01-06	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alcaldía Municipal Junín
Municipio	Junín
Teléfono	NP
Correo electrónico	NP
Dirección	San Francisco Junín No. de predio 1
Long. del frente (mts)	40 metros Fondo 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	1 Visita 29/09/2025
2. Alcantarillado	☐	X	2 Visita 30/09/2025
3. Energía	☐	X	
4. Teléfono	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Sistemas de conducción	☐	X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Salud	☐	Carros	SI ☐	NO	X
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parque			
4. Institucional	☐	9. Otro?	X	Camiones	SI ☐	NO	X
5. Recreacional	☐	Cual	Cementerio	Hacia donde			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia acta de vecindad en la propiedad de el cementerio - perteneciente al municipio de Junín se evidencia un muro en piedra de 40 metros de largo colindante con el tramo a intervenir. se encuentra cerca de la carretera y se evidencia que parte de la mitad del mismo esta de lado y posiblemente se pueda afectar. esta ubicado en el PR 37+660 de Junín. No se observan elementos de contención, ni refuerzos estructurales

Formato FOR-GCAT Version 03

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SOFAN
FOR-SOC-40	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los lineamientos establecidos por cada una de las entidades, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente acuerdo de vecindad, en Junio a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO: Juan Jurado
Nombre: Juan Ortega
Profesional Técnico - Consultoría

REVISION: Laura Peñuela Bohórquez
Nombre: Laura Peñuela Bohórquez
Profesional social - Interventoría

APROBACION: [signature]
Nombre: Cristian Moreno
Director de Interventoría

Vo Bo
Nombre: Kimberly Mendoza M.
Director Técnico - Consultoría

Nombre: _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.sitio.gov.co. Para consultas, rectificación, actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico [illegible]. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FGAC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-SOC-01	Gestion Social				1
FECHA: 30 / 09 / 2025	CONTRATO OBRA No.: 138-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No: 219-2025	ACTA No: 01-07	APERTURA: X / CIERRE:	

SOFAN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Manuel Dario Jimenez
Municipio: Junin.
Teléfono: 3225700689
Correo electrónico: NA.
Dirección: Vereda. San francisco
No. de predio:
Long. del frente (mts):
Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	PR 31720
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Telefonía		X	
5. Gas		X	
6. TICS	X		
7. Licencia de construcción	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Público	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Vacío	
4. Institucional	X	9. Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI: X	NO:
Cuantos		
Uso del garaje	1	
Comercio	SI:	NO: X
Ancho de garaje	6 metros	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se levanto acta de vecindad junto al Señor, Manuel Jimenez, secretario de rectoria encargado de institucion educativa. se observa muro en bloque ceramico con cuadricula en concreto sin fisuras en estado reciente de construccion. portan metalico abatible en malla sin deformaciones, corrosion baja, bisagras en buen estado Piso en ladrillo cocido, desgaste superficial con encharcamientos. Cerramiento en reja y alambre en buen estado.

Las fachada, presenta condiciones estables con acabados y elementos en buen estado al momento de la construccion.

Formato FO-SOC-07 Version 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	PROCESO	versión	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	

* Normativa del Decreto Nacional 460 de 2001, Decreto Distrital 125 de 2004 y Decreto Distrital 79 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentados.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO:
Firma: Jaun Jaramillo
Nombre: Juan Orrego
Profesional Técnico – Contratista

REVISION:
Firma: Laura Peñuela Botia
Nombre: Laura Peñuela Botia.
Profesional social – Interventoría

APROBACION:
Firma:
Nombre: Gustavo P. Marino
Director técnico/administrativo

Vo Bo
Firma:
Nombre: Kimberly Mendoza
Director Técnico – Contratista

Firma:
Nombre: Manuel Dario Jimenez J.
Propietario
CC: 79.446.057 Bta.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cultura y Construcciones (ICC), disponible en www.sofan.gov.co. Para consultas, modificación, actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@sofan.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FOR-GOC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FDN-GOC-40							
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	69
30	09	2025	138-2025	219-2025	69-08	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Municipio	Junin -
Teléfono	NA
Correo electrónico	N/A
Dirección	Vereda San Francisco No. de predio 1
Long. del frente (mts)	11-40 metros Folios 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		1 visita 29/09/2025
2. Acueducto		X	2 Visita 30/9/2025 inefectivo
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Cerramiento de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Salón	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Otro	
4. Institucional		9. Cual?	
5. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

Carrera	SI		NO	X
Cuarta				
Uso del predio				
Comercio	SI		NO	X
Hecho de peatón				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en el municipio de Junin se puede evidenciar en el PR 33760 la fachada de la casa presenta pequeñas grietas en una de sus caras, la pintura en la mitad de la casa esta rayada y presenta humedad en la parte inferior de la casa; en una de sus columnas presenta grietas en el concreto. una parte de la casa esta en obra negra presenta dos ventanas agrietadas y otras hay en buen estado se ubica a mano izquierda de subida - Suelo - Junin.

Formato FO-ACJ-07 Version 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			SOFAN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FDR-SOC-42	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad moral de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de las mismas, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junio a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO:
Firma: Juan Tuñoso
Nombre: Juan Tuñoso
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN
Firma: Laura Pravia Bota
Nombre: Laura Pravia Bota
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN
Firma:
Nombre: Cristian Moreno
Director de interventoría

Vo Bo
Firma:
Nombre: Rembrilly Mendoza Moreno
Director Técnico - Contratista

Firma:
Nombre:
Propietario

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 / 09 / 2025	138-2025	219-2025	67-09	APERTURA X / CIERRE ☐



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Laura Mayerly Obando Castillo
Municipio	Junín - Cundinamarca
Teléfono	3138806940
Correo electrónico	N/A
Dirección	La Capilla Centro - Junín
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	20,20 metros
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	P1 37780
2. Alcantarillado	☐	X	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Sistema de Alcantarillado	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Rústico	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vacío	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Carros	SI ☐	NO X	
Cuantos			
Uso del garaje			
Camiones	SI ☐	NO X	
Frecha de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicio acta de vecindad en el sector la capilla centro en junin podemos evidenciar que la propiedad se encuentra en buen estado con minimas afectaciones y grietas en la fachada de la vivienda en una entrada se evidencia que los cristales de la ventana estan quebrados y en los rejas de la vivienda se evidencia oxido en gran parte de la misma la casa se encuentra pintada de un color rojo con azul su techo es de eternit y tiene sistema de desague Atiende visita laura Obando Castillo quien se presenta como propietaria del predio

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Numerar el Decreto Numero 620 de 2001, Decreto Distrital 138 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interes cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma lo presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Juan Ospina
Profesional Tecnico - Contratista

REVISION:
(Firma) laura Peñuela Botia
(Nombre) laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre) Cristian Moreno
Director Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Director Tecnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Laura obando C.
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.icau.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@icau.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

							SOFAN
FOR-GOC-42			Gestion Social			1	
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒	
30	09	2025	138-2025	219-2025	61-10	CIERRE ☐	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Municipio	Junin
Teléfono	NA
Correo electrónico	NA
Dirección	Vereda San Francisco No. de casa 1
Long. del frente (mts)	6 mts. Pisos 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	1 vista: 29/09/2025
2. Alcantarillado	☐	X	2 vista 30/09/2025
3. Energía	X	☐	
4. Telefonía	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Sistema de alcantarillado	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Salud	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vías	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Parqueadero	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI X	NO ☐	
Cuantos	1		
Ubicación garaje			
Cambio	SI ☐	NO X	
Ancho de garaje	4 mts.		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en el municipio de Junin se evidencia en la propiedad una Reja metalica en sus extremos vigas de concreto cercado de lado a lado de alambre de pua con racuria en ambos costados, se evidencia que la reja se nota humedad, en el metal en las vigas se evidencia humedad, la reja su pintura esta desgastada y es de color marron. el predio esta ubicado al lado izquierdo de la via sentido Sueva- Junin en el pr 47+80.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	**PROCESO**	**versión**	SOFAN
FOR-GOC-01	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de Oct de 2025

ELABORÓ:
Firma: Juan Urbina
Nombre: Juan Urbina
Profesional Asignado - Contratista

REVISIÓN:
Firma: Laura Peñuela Bata
Nombre: Laura Peñuela Bata
Personal social - Interventoría

APROBACIÓN:
Firma:
Nombre: Cristian Moreno
Director Interventoría

Vo Bo
Firma:
Nombre: Kimberly Mendoza Moreno
Director Técnico - Contratista

Firma:
Nombre:
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones ICCAL disponible en www.sitio.gov.co. Para consultas, notificaciones, actualización o rectificación de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@iccal.gov.co. Esta información se suministrará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
30	09	2025	138-2025	219-2025	01-11	X	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alcaldia Municipal de Junin
Municipio: Junin - Cundinamarca
Telefono: [illegible]
Correo electronico: N/A.
Direccion: Vereda San Francisco No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 21,30 metros Frente: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energia		X	
4. Telefonia		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Licencia de construccion		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		6. Baldio		Garaje	SI	NO	X
2. Comercial		7. Bien de interes cultural		Cuantos			
3. Industrial		8. Vivd		Uso del garaje			
4. Institucional	X	9. Otro?		Comercio	SI	NO	Aplica.
5. Recreacional		Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Inicio de actas de vecindad en la cancha del PR 4+820 en el municipio de Junin donde se evidencia un muro de 21,30 metros de longitud perteneciente a una cancha de micro-futbol se puede evidenciar que el muro consta de una malla metalica de la mitad hacia arriba, la misma se encuentra oxidada en su totalidad pintada de un color rojo se estimula y el muro esta cubierto de musgo y moho, asi como presenta humedad total. al finalizar el muro contra suelos - Junin se observa huecos en el, asi como descope de material en este caso piedras.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ: Juan Ospina
Juan Ospina
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN: Laura Peñuela Bata
Laura Peñuela Bata
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN: Cristian Moreno
Director técnico/Interventoría

Vo Bo
Kimberly Mendoza Moreno
Director Técnico - Constructor

Proponente

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico correspondiente @cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-SOC-02	Gestión Social		1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	09	2025	138-2025	219-2025	01-12	☑ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Eliberto Santos. Gonzalez Acosta.
Municipio	Junin.
Teléfono	3112663667
Correo electrónico	N/A
Dirección	San francisco Alto Buenos Aires No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	Fondo 1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Cubierta de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Público	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Vías	☑
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia Acta de vecindad consecutiva de la cancha de microfutbol de la propiedad es una galleria de longitud el muro tiene 26,20 metros que colinda con la carretera a intervenir se evidencia que el muro esta en buenas condiciones Un muro en obra negra de ladrillos y blagues. al frente de el, se evidencia maleza y en la parte inferior se nota humedad y moho con musgo Se encuentra ubicado en el PR: 47825 sentido sureo - Junin Atiende Visita Eliberto Santos Gonzalez quien se presenta en calidad de propietario.

Formato FOR-SOC-02 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	

* Numerales del Decreto Nacional 555 de 2021, Decreto Distrital 130 de 2024 y Decreto Distrital 175 de 2024, Inventario de algunos bienes de interés cultural y registrarlizados.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO:
(Firma) Juan Ospina
(Nombre) Juan Ospina
Profesional Tecnico - Contratista

REVISION:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre) Cristian Moreno
Director Tecnico Interventoria

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza Moreno
Director Tecnico - Contratista

(Firma) +Elibardo Santos González
(Nombre) +3067987
Propietario

cc:

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.sofa.gov.co. Para rectificar, modificar, suprimir o actualizar sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@cundinamarca.gov.co. Esta información se presentara en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Version 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

código	PREDIO					versión	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social					1	
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒	
30	09	2025	138-2025	219-2025	01-13	CIERRE ☐	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gillermo Obando.
Municipio	Junin
Teléfono	3229342727
Correo electrónico	Sin información.
Dirección	La portada - Buenos Aires
Long. del frente (mts)	3,60 mtros.
No. de pisos	1
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vías	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Semiparque	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO
Cuantos		
Ubic del garaje	3 mts	
Cerramiento	SI ☐	NO ☒
Ancho de garaje	Completo	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en el municipio de Junin - sentido sveva- Junin se puede evidenciar una Vivienda el el PR 5+280 en donde la entrada es un portón de madera en su totalidad al lado de la via, se puede evidenciar que el portón se ve en buen estado con dos postes de madera en sus lados, se nota el musgo y el moho así como tambien la humedad, en la parte inferior del portón se nota de igual modo la humedad, en ambos lados se nota que hay rotena y plantas. Atiende Guillermo Obando quien se identifica como propietario del predio.

Formato FOAC07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	proceso	versión	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	

* Normativa: el Decreto Nacional 1469 de 2010 , Decreto Distrital 735 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, incentivado de algunos bienes de interés cultural y equipamientos.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente cuerpo de registro, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ: Firma: Jeison Ortiz Nombre: Jeison Ortiz Ortiz
Profesional Técnico - Constructora

REVISIÓN: Firma: Laura Peñuela Botia Nombre: Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN: Firma: Nombre: Cristian Moreno
Director Interventoría

Vo Bo Firma: Nombre: Kimberly Mendoza M.
Director Técnico - Constructora

Firma: x Nombre: x Guillermo Obando
cc: 3069024

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico notificaciones@iccu.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-HC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-GOC-40	Gestion Social		1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	09	2025	138-2025	249-2025	01-14	X /



1. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Aleyda Velazquez
Funcion	Junta - Condinamarca
Telefono	3002928953
Nomenclatura	N/A
Direccion	El palmar - el Valle
Long. del tramo (mts)	25 metros.

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	X		
Alcantarillado		X	
Energia	X		
Telefonos		X	
Gas		X	
TICS		X	
Licencia de construccion		X	

USO ACTUAL			
Residencial	X	Salud	
Comercial		Bien de interes cultural	
Industrial		Vivienda	
Institucional		Otro?	
Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES		
Carrera	SI	NO X
Cuarta		
Uso del garaje		
Cubierta	SI	NO X
Ancho de garaje		

2. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia actas de Vecindad en la Vereda el Valle - en el sector el palmar en donde se evidencia la construcción de un muro de piedra a la orilla de la carretera a mano derecha de la via Sentido sueva - Junin con una longitud aproximada de 25 metros. Se evidencia que anteriormente no existia el muro y a la hora de realizar el acta se nos presenta el levantamiento ubicado en el PR 71+570, Existen presencia de fisuras verticales y diagonales con desprendimientos en algunos sectores, no se evidencian intervenciones recientes ni sistemas de contencion. Atiende visita Aleida Velazquez quien se presenta como propietaria del inmueble.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	proceso	versión	SOFAN
FOR-GDC-02	Gestión Social	1	

* Numerial al Decreto Numero 424 de 2001, Circular Distrital 1.E de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunas bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Juan a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO: (Firma) Juan Tunjano
(Nombre) Juan Tunjano
Profesional Técnico - Constructor

REVISION: (Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACION: (Firma)
(Nombre) Cristian Moreno.
Director Técnico/Interventoría

Vo Bo (Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza
Director Técnico - Constructor

(Firma) x Alejandro Velasquez
(Nombre) x Alejandro Velasquez
Propietario
CC: 1069852093.

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.sofan.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico gestiondocumental@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


Formato FO-AC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

							SOFAN
FOR-SOC-02						1	
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No	APERTURA	☑
30	09	2025	138-2025	219-2025	01-15	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Vereda	JUNTA
Teléfono	NA
Correo electrónico	NA
Dirección	Vereda el Valle.
Long. del frente (mts)	12 mts

No. de pisos: 1
Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	1 Visita 29/09/2025
2. Alcantarillado	☐	☒	2 Visita 30/09/2025
3. Energía	☑	☐	3 Visita 01/10/2025
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Sistema de Contención	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreativo	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vacío	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Parqueadero	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Nombre del garaje			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


Se inicia levantamiento de acta de vecindad en el PR 8+370 en donde se evidencia que al lado de la via - sentido Suesa - Junin a mano izquierda una vivienda que presenta ciertos agrietamientos en el muro de la fachada tanto al lado izquierdo como al derecho se ubica material boscoso y al frente en la parte inferior se nota un poco de humedad y hierba. / En general se evidencian fisuras entre bloques originados por asentamiento y calidad de materiales ademas de ausencia entre tejado y muros, situaciones que generen riesgo de filtraciones y presencia de humedad.

Formato FOAC-07 Version 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
[redacted]	[redacted]	[redacted]	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestion Social	1	

* Formulario de Daviplata fechado julio de 2021, Daviplata Daviplus 1 de Julio y Daviplata Daviplus 15 de Julio, mostrando los siguientes bancos de prensa cultural y representativos.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en junio a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) [signature]
Nombre Juan Ojeda
Profesional Social - Consorcio

REVISIÓN:
(Firma) Laura Penuela Botia
Nombre Laura Penuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) [signature]
Nombre Cristian Moreno
Director Interventoría-consorcio

Vo Bo
(Firma) [signature]
Nombre Rimbaldy Mendoza Moreno
Director Técnico - Consorcio

(Firma) _____
Nombre _____
Propietario

[redacted]

Formato F-GAC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-GOC-40	Gestión Social					1	
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	APERTURA	☒
30	09	2025	138-2025	219-2025	6 -16	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Nombre	Juan
Teléfono	NP
Correo electrónico	NP
Dirección	Vereda, el valle
Long. del frente (mts)	9 metros.
No. de pisos	1
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	1 Visita 29/08/2025
2. Alcantarillado	☐	☒	2 Visita 30/09/2025
3. Energía	☒	☐	3 Visita 01/10/2025.
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Lavaderos de contención	☐	☒	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Salud	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Hotel	☐
4. Institucional	☐	9. Otro*	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☒	NO	
Cuantos			
Uso del garaje	Vehicular		
Cerramiento	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en el PR 87+450 en donde se evidencia un portón de hierro de color rojo y blanco en buen estado en la parte frontal se evidencia desgaste de pintura. a su lado izquierdo como el derecho esta sujeto de una pared y una viga de concreto en correcto estado en su lado izquierdo tiene planta y al lado derecho maleza. tiene una longitud total de 9 metros su portón. y presenta un poco de techo entre el hierro del portón. El área frontal del predio se encuentra delimitada por cerca viva en buen estado, piso del área interna y de acceso en concreto simple, liso y con ligero desgaste asociado al uso.

Formato FOA-GC40 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	proceso	versión	SOFAN
FOR-SOC-60	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta hoja la inconformidad (si) (no) existe de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORO:
Firma: [signature]
Nombre: Juan Olivera
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
Firma: Laura Peñuela Botia.
Nombre: Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
Firma: [signature]
Nombre: Cristian Moreno
Director de Interventoría

Vo Bo
Firma: [signature]
Nombre: Kimberly Mendoza Alcalá
Director Técnico - Contratista

Firma:
Nombre:
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones ICCU, disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@iccu.com.co, por vía telefónica o personalmente en el horario de atención al público. Esta información se suministra en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FOA-C-07 Versión 03


Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-SOC-02	Gestion Social		1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
30	09	2025	138-2025	219-2025	61-19	X	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Municipio	Junin
Vereda	NA
Correo electronico	NA
Direccion	Vereda el valle — No. de predio 1
Long. del frente (mts)	6,30 metros — Frentes 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	1 Visita 29/09/2025 infectivo
2. Alcantarillado		X	2 Visita 30/09/2025 —
3. Energia	X		
4. Telefonia		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Lavamos de conservacion		X	

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldio	
2. Comercial		7. Bien de interes cultural	
3. Industrial		8. Vivero	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Carros	SI		NO	X
Cuantos				
Uso de parqueo				
Camiones	SI		NO	X
Ancho de parqueo				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia levantamiento de acta de vecindad en el PR 81660 del municipio de Junin. se puede evidenciar que la vivienda se encuentra ubicada al lado izquierdo de la via Sentido Suesa-Junin. Su fachada mide 6,30 metros, se observa que la vivienda se encuentra en obra negra, en una de sus esquinas se evidencia una grieta que va por toda la esquina. en la parte inferior de la fachada podemos observar humedad y musgo y Moho perimetrales con despostes y humedad. El piso es de tierra compactada con presencia de vegetacion.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FDP-GOC-62	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad del suscrito de fe que lo manifestado en ella, de conformidad con los hechos observados por cada una de las partes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Jamundí a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
Firma: _____
Nombre: Juan Orjuela
Profesional Técnico - Ambiental

REVISIÓN:
Firma: _____
Nombre: Laura Peñuela Bohia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
Firma: _____
Nombre: Gustavo Moreno
Director de Interventoría

Vo Bo
Firma: _____
Nombre: Kimberly Mendoza
Director Técnico - Consultoría

Firma: _____
Nombre: _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cuencas y Construcciones de Contratación (ICCA), disponible en www.icca.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través de nuestros canales institucionales habilitados para ello. Esta información se gestionará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORÍA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
30	09	2025	138-2025	219-2025	01-18	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sin información
Municipio: Junín
Teléfono: NA
Correo electrónico: NA
Dirección: Vereda El Valle. No. de predio: 1
Long. del frente (mts): 13 metros. Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	1 Visita 29/09/2025 infectiva
2. Alcantarillado		X	2 Visita 30/09/2025
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Salón	
2. Comercial		7. Sitio de interés cultural	
3. Industrial		8. Otro	
4. Institucional		9. Cual?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	X	
Cuantos					
Uso del garaje					
Comercio	SI		NO	X	
Hacia donde gotean					

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el municipio de Junín en el PR 81860 Se encuentra una casa al lado derecho de la vía en donde se puede evidenciar que la casa en su fachada presenta agrietamientos en varias zonas se puede evidenciar en las Imagenes y no solo en el muro sino tambien en la madera del tejado, así como tambien se evidencia y observa que presenta humedad en algunas zonas del muro (pared). al frente de la fachada hay arbolitos como cerca y la fachada mide 13 metros.

Formato FOR-SOC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FDI-GDC-02	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
Firma
Nombre: Juan O'Leary
Profesional Técnico y Ambiental

REVISIÓN:
Firma
Nombre: Laura Peñuela Botia
Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
Firma
Nombre: Cristian Moreno
Director Administrativo

Vo Bo
Firma
Nombre: Kimberly Mendoza M.
Director Técnico - Contratista

Firma
Nombre
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones ICCVI, disponible en www.sofan.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protección.datos@sofan.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FDI-GDC-02 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FDI-SOC-01	Gestión Social					1	
FECHA: 30	09	2025	CONTRATO OBRA No. 138-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No 219-2025	ACTA No 01-19	APERTURA X	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sin información
Teléfono: Junta
Correo electrónico: N/A
Dirección: Vereda El valle — No. de predio: 1
Long. del frente predio: 5,90 metros — Barrio: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	1 Visita 29/09/2025
2. Alcantarillado	☐	X	2 Visita 30/09/2025
3. Energía	X	☐	
4. Teléfono	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Licencia de construcción	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vías	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI X	NO ☐
Cuantos		
Ubicación del garaje		
Cerramiento	SI ☐	NO X
Fecha de garaje	5,90 mts	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia levantamiento de acta de vecindad en el PR 97+460 en donde se encuentra una vivienda con un portón de hierro en perfectas condiciones con entrada vehicular y viga de concreto, cuenta el portón con techo de zinc en la parte superior en ambos lados con arbolitos de decoración como cerca de la vivienda en la parte inferior cuenta con piso en cemento y tiene una longitud de 5,90 metros en el portón de la vivienda de pintura esta en optimas condiciones.

En el predio atienden encargados quienes indican que propietarios no viven allí y no autorizan firma de ningun documento.

Formato FDACdT Versión 02

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FOR-SOC-03	Gestion Social	1	





Para constancia de la anterior, se firma la presente acta hoy la socialización/visita ocular de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría reporte en la fecha del presente periodo de reporte, en Jonin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
Firma: Juan Jurado
Nombre: Jean Ocampo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
Firma: Laura Peñuela Botia
Nombre: Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
Firma:
Nombre: Cristian Moreno
Director Administrativo

Vo Bo
Firma:
Nombre: Kimberly Mendoza M.
Director Técnico - Contratista

Firma:
Nombre:
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU, disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, notificación, rectificación o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@cundinamarca.gov.co. Esta información se procesará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIO

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	APERTURA	X
30	09	2025	138-2025	219 - 2025	61-20	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Municipio	JUNIN
Teléfono	NA
Correo electrónico	NA
Dirección	Vereda, El Valle
Long. del frente (mts)	42 metros

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		1 visita 29/08/2025 Inefectiva
2. Alcantarillado		X	2 visita 30/09/2025 predio
3. Energía	X		cerrado sin presencia de ocupantes
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Salón	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Parqueadero		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Carrilera	SI		NO	X
Cuneta				
Uso del parque				
Cerramiento	SI		NO	X
Ancho de parque				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LOS PREDIOS OBJETO DE ADECUACIÓN O CONSTRUCCIÓN

Se realiza Levantamiento de actas de vecindad en el PR 91710 donde se encuentra ubicado la Institucion, de fachada tiene 42 metros la cual en su mayoria esta en perfecto estado solo desgaste por humedad y se encuentra una pequeña fisura en una de las vigas que sostiene la entrada, el acero que acompaña el muro de la fachada se encuentra un poco oxidado y el muro cuenta con musgo y hongo. Cerramientos de estado regular con presencia de fisuras y desprendimientos de concreto, estructuras metalicas con oxidación y desgaste natural, Acceso principal con presencia de enchaircamientos

Formato FO-AC-07 Versión 05

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIO

FOR-ADC-03	Gestion Social	1





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta hoy la manifestación expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los hechos, observaciones por cada uno de los firmantes, de acuerdo con el Manual de Interventoría

siendo en la fecha del presente cierre de reunión, en junio a los 30 días del mes de 09 de 2023

ELABORO
Firma
Nombre Jeyn Orjuela
Profesional Técnico - Contratista

REVISION
Firma Laura Peñuela Bota
Nombre Laura Peñuela Bota
Profesional social - Interventoría

APROBACION
Firma
Nombre Cristian Moreno
Director Interventoría

Vo Bo
Firma
Nombre Kimberly Mendoza
Director Técnico - Contratista

Firma
Nombre
Propietario

Formato FOR-ADC-07 Version 01

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FOR-SOC-40	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
01 / 10 / 2025	PB-2025	219-2025	67-21	APERTURA ☑ CIERRE ☐



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Apellidos	Junin
Teléfono	NA
Correo electrónico	NA
Dirección	Vereda El valle
Long. del frente (mts)	4mts Fondo 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	1 Visita 30/09/2025 infectiva
2. Alcantarillado	☐	X	2 visita 01/10/2025
3. Energía	☐	X	
4. Teléfono	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Licencia de construcción	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	X
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Vías	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO X
Cuantos		
Ubic del portón		
Cerramiento	SI ☐	NO X
Metros de garaje		

Se levanta acta de vecindad a propiedad frente al colegio pablo sexto en el PR 9+710 se evidencia abandono de la propiedad y en ella hay un portón que da entrada al predio desde la calle, el porto esta hecho de madera y se encuentra caido hacia el predio, está rodeado de maleza y no se abre de manera normal sino hay que levantarla para poder abrirla, en la madera se nota delgaste y humedad y al moverla se evidencia la inestabilidad del portón

Formato FOR-SOC-40 Versión 03

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GDC-42	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad del suscrito de los que intervienen en ella de conformidad con los hechos, diligenciados por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente versión de reporte, en Junin a los 01 días del mes de 10 de 2025

ELABORO: Juan Ortiz
Nombre: Juan Ortiz 19.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
Firma:
Nombre: Kimberly Mendoza.
Director Técnico - Contratista

REVISION: Laura Peñuela Bota
Nombre: Laura Peñuela Bota
Profesional social - Interventoría

Firma:
Nombre:
Propietario

APROBACIÓN: Cristian Moreno
Director Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultar, rectificar, suprimir o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@iccu.gov.co, por ello informado se presentara en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FOAC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FECHA			ESTUDIO OFRA No.	ESTUDIO INFRAESTRUCTURA No.	ACTA No.	APERTURA	
30	09	2025	138-2023	219-2025	69-22	CIERRE	



Nombre del Propietario: Feneridelfi Beltran
Numero: Junin 3224215482
Telefono: Sin información
Correo electrónico:
Direccion: El Valle - el plan.
Lote: 22 metros. Manzana: 1 No. de pisos: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energia	X		
4. Telefonos		X	
5. Gas		X	
6. VIAS		X	
7. Licencia de construccion		X	

USO ACTUAL: 1. Residencial X; 2. Comercial; 3. Industrial; 4. Institucional; 5. Recreacional; 6. Baldio; 7. Area de interes cultural; 8. Vivienda; 9. Otro?; Cual?

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI NO X; Cuantos; Uso del garaje; Comercio SI NO X; Ancho de garaje

Se Inicia levantamiento de actas de vecindad para la realización de verificación de fachada, se puede evidenciar el buen estado de la fachada de la vivienda sus puertas son de metal y estan pintadas de rojo tienen en su fachada un muro con rejas de metal en buen estado solo hay una de esas rejas casi sueltas y se evidencia en el registro fotografico. se encuentra ubicado en el PR 77790. Atiende visita Feneridelfi Beltran quien se identifica como propietario del predio

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIO

FOR-GSOC-03	Gestión Social	1

* Normativa: el Decreto Número 626 de 2001 , Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y equipamientos





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente, siendo de mayo, en Junin a los 30 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Juan Jurado
(Nombre) Juan Olivera
Profesional Técnico Constructivo

REVISÓ:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Intervención

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Moreno
Director Técnico Intervención

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Kimberly Mendoza. M
Director Técnico - Constructivo

(Firma) x Feneri del F1
(Nombre) x Feneri del F1
Propietario
cc: 79026638

Al suministrar la información relacionada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cultura y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en nuestra página Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico institucional@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FOR-GSOC-03 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	APERTURA / CIERRE
30 / 09 / 2025	138-2025	219-2025	6J-23	X / ☐



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Graciliano Miguel Muñoz Rodriguez
Municipio	Junin
Teléfono	3104202825
Correo electrónico	NA
Dirección	El Valle
Long. del frente (mts)	6.40 metros
Correo	
No. de predio	Diligenciado

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	
2. Alcantarillado	☐	X	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
8. Licencia de construcción	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO X	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO X	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

PR 94860 se realiza levantamiento de acta de vecindad con Graciliano Muñoz quien se identifica como propietario del predio. Vivienda ubicada en costado izquierdo sentido Sector Junin, fachada color azul en buen estado presencia de grietas y fisuras en parte inferior del muro de fachada. Se observa andén perimetral en pasto y material organico sin hundimientos evidentes.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIO

FOR-GOC-02	Gestion Social	1





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las facultades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente, siendo de noche, en Junio a las 20 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ: Juan Ovalle
Juan Ovalle.
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN: Laura Peñuela Botia
Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN: Cristian Moreno
Director Mejoramientos

Vo.Bo. Kimberly Mendoza,
Director Técnico - Constructor

Propietario
cc: 291101

Formato FOMAC-07 Versión 05

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-GOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01 / 10 / 2025	BB-2025	219-2025	67-24	X / ☐



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ofencia Marina Garzón
Teléfono	3138347135
Correo electrónico	Sin información
Dirección	Valle Centro –
Long. del Frente (mts)	3.40mts
No. de pisos	1
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	
2. Alcantarillado	☐	X	
3. Energía	X	☐	
4. Telefonía	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Licencia de construcción	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vivero	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO X	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercial	SI ☐	NO X	
Ancho de garaje	3,40mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se levanta acta de vecindad en el predio de doña ofencia garzón, su puerta de entrada se encuentra ubicada al lado de la vía a intervenir, esta es de material de madera y una longitud de 3,40 metros, se evidencia que el portón de madera esta en buenas condiciones. ubicada en el PR: 117580. La Sra Ofencia se presenta como propietaria residente del predio.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Juanin a los 01 días del mes de 10 de 2025

ELABORO: Juan Suarez
Juan Alzate.
Profesional Técnico - Consultoría

REVISIÓN: Laura Peñuela Botia
Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN: Cristian Moreno
Director técnico/interventoría

Vo Bo: Ricardo Mordcai M.
Director Técnico - Consultoría

+ Hanna Jarson C
+
Propietario
cc: 1075.562

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.sitio.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico correspondencia@cundinamarca.gov.co. Esta información se suministra en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-GAC-07 Versión 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

	PROCESO					VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-40	Gestion Social					1	
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	X
01	10	2025	138-2025	219-2025	01-25	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
Municipio	Junín
Teléfono	NA
Correo electrónico	NA
Dirección	Vereda El Rueda - Valle
Long. del frente (mts)	9m-15

			DESCRIPCIONES
1. Agua	X		1 visita 29/09/2025 no efectiva
2. Alcantarillado		X	2 visita 30/09/2025 " "
3. Energía	X		3 visita 01/10/2020 se realiza
4. Teléfono		X	levantamiento de acta
5. Gas		X	
6. TECS		X	
7. Lateral de construcción		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	X	5. Baldío		Garaje	SI	NO X
2. Comercial		6. Bien de interés cultural		Cuantos		
3. Industrial		7. Vivia		Ubic del garaje		
4. Institucional		8. Otro?		Comercio	SI	NO X
5. Recreacional		Cual		Nombre de garaje		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se levanta acta de vecindad en el PR: 137+50 en donde se evidencia una cerca en madera de 9 metros de longitud, en donde se percibe que algunos de los postes estan sueltos los que sostienen la cerca y de soporte tienen un piso en piedra fundido con algunas grietas y piedras sueltas. al lado derecho de la via sentido Junin - Sucre, D.C.

Formato FOR-GOC-07 Versión 03

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
Código	Proceso	Versión	SOFCOM
FOR-SOC-01	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad moral de los que han dado su palabra de confiabilidad con las facultades otorgadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de vecindad, en Jumo a los 01 días del mes de 10 de 2023.

ELABORO
Firma
Nombre Juan Orjuela
Profesional Técnico / Operativo

REVISION
Firma
Nombre Laura Peñuela Peña
Profesional social - Interventoría

APROBACION
Firma
Nombre Gestion Obrera
Gestión Administrativa

Vo Bo
Firma
Nombre Kimberly Mendoza M.
Gestor Técnico - Contratista

Firma
Nombre
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos / Caminos de Cundinamarca IDECAN, disponible en www.idecan.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@idecan.gov.co en cualquier momento de 8 a.m. a 5 p.m.

Formato FOR-SOC-01 Versión 01

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

SOFAN

[illegible]	[illegible]				[illegible]	
FOR-SOC-40	Gestion Social				1	
FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
01	10	2025	138- 2025	219- 2025.	61-26	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alcaldia Municipal de Junin
Municipio	Junin
Telefono	No
Correo electronico	NP
Direccion	Sector El Resto Vda El valle
Long. del frente (mts)	62 metros

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		1 visita 29/09/2025
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Telefonia		X	
5. Gas		X	
6. TES		X	
7. Licencia de construccion		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Salud		Carro	SI X	NO	
2. Comercial		7. Bien de interes cultural		Camion			
3. Industrial		8. Vivac		Uso del predio			
4. Institucional	X	9. Otro?		Camioneta	SI	NO X	
5. Recreacional		Cual		Ancho de porton	5 mts		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se hace levantamiento de acta de vecindad en el PR 13+310 de Junin en donde se encuentra un muro y malla en la Institucion Alemania de junin, se puede evidenciar que tanto el muro como la malla se encuentra en buen estado, presenta el muro humedad, musgo y moho en todo el muro de 62 metros de longitud.

En institucion educativa indican que no pueden firmar acta debido a que son propiedad de la administracion municipal, por lo que se procede a realizar levantamiento

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad del asistente de link sus intervenciones en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reunión, en Junin a los 01 días del mes de 10 de 2025

ELABORO:
Firma
Nombre: Juan Arbulo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISO:
Firma
Nombre: Laura Peñuela Bohorquez
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
Firma
Nombre: Cristian Marrero
Director Administrativo

Vo Bo
Firma
Nombre: Kimberly Mendoza.
Director Tecnico - Contratista

Firma
Nombre
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@cundinamarca.gov.co. Esta información se manejará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FOA-GCI7 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FDR-GDC-03	Gestión Social		1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	APERTURA / CIERRE
01 / 10 / 2025	188-2025	219-2025	61-27	X / ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Octaviano Mendez
Municipio: Nuin
Teléfono: 3133279362
Correo electrónico:
Dirección: Alto de chinagocha - el puerto — No. de casa: 1
Long. del frente (mts): 11,10 metros — Pisos: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	X	
2. Alcantarillado	☐	X	
3. Energía	X	☐	
4. Telefonía	☐	X	
5. Gas	☐	X	
6. TICS	☐	X	
7. Licencia de construcción	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Salud	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vivac	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO X	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO X	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el PR 13+340 de Junin- donde se puede evidenciar en el muro 11,10 metros de longitud se encuentra en buenas condiciones estructurales y uno de los postes que sostiene el techo via a la cantera se encuentra fisurado, en el muro se puede observar con un poco de musgo y humedad en la parte inferior del mismo, está pintado de color amarillo y en estructura de cemento. Atiende visita Octaviano Mendez quien se presenta como propietario del predio

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN E.S.P.
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes, de acuerdo con el Manual de Intervencion vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 01 días del mes de 10 de 2023

ELABORO: (Firma) (Nombre) Juan Orjuela — Profesional Técnico - Contratista

REVISION: (Firma) (Nombre) Laura Peñuela Botia — Profesional social - Interventoria

APROBACION: (Firma) (Nombre) Cristian Moreno — Director Interventoria

Vo Bo (Firma) (Nombre) Kimberly Mendoza — Director Tecnico - Contratista

(Firma) x Octaviano Mendo (Nombre) x Octaviano Mendo — Propietario

CC: 3064293

Al diligenciar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para actualizar, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@iccundinamarca.gov.co. Esta información se almacenará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato FO-AC-07 Version 01

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

SOFAN

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	10	2021	138-2025	219-2025.	01-28	X /

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sin información
Nombre: Junin
Apellidos: 28
Cedula: 21
Correo electronico:
Direccion: Vereda Alemania
Long. del frente (mts): 10 mts
Numero de predio: 1
Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	1 Visita 29/09/2025
2. Alcantarillado		X	2 Visita 30/9/2025
3. Energia	X		3 Visita 01/10/2025
4. Telefonia		X	
5. Gas		X	
6. TCS		X	
7. Sistema de Distribucion		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Salón	
2. Comercial		6. Bien de interés cultural	
3. Industrial		7. Mixto	
4. Institucional		8. Otro?	
9. Recreacional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Carro	SI X	NO	1
Camion	SI	NO X	
Uso del garaje			
Cantidad	SI	NO X	
Ancho de garaje	6 mts.		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza acta de vecindad en el PR 144100 de Junin, se puede evidenciar un portón de color azul y unos vigas de concreto reforzado, el portón metalico se encuentra en perfectas condiciones al lado izquierdo de la via a Intervenir sentido Junin – Suesa, a sus costados se nota dos rejas del mismo material del portón, aunque estas estan oxidadas, pero en buen estado.

Formato FO-GAC-07 Version 05

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	proceso	versión	SOFAN
FOR-GSC-40	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad moral de las que intervienen en ella, de conformidad con los lineamientos establecidos en cada una de las normas. Se expide en el Municipio de Junín a los 01 días del mes de 10 de 2025.

ELABORO: Firma _____ Nombre Jean Olivera — Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo: Firma _____ Nombre Kimberly Mendoza — Director Técnico - Contratista

REVISION: Firma _____ Nombre Laura Peñuela Bota — Profesional social - Interventoría

Firma _____ Nombre _____ — Propietario

APROBACION: Firma _____ Nombre Cristian Moreno — Director Administrativo

Formato FOA-GCF Versión 03

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIO

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No	APERTURA	
01	10	2025	138-2025	249-2025	61-29	CIERRE	



Nombre del Propietario	Julio Cesar Santos Gonzales.
Numero	3134957630.
Telefono	
Correo electronico	NA
Direccion	Talauta, Centro
Long. del frente (mts)	6 mtros

	SI	NO
1. Agua		X
2. Alcantarillado		X
3. Energia	X	
4. Telefonos		X
5. Gas		X
6. TECS		X
7. Letrinas de condominio		X

1. Residencial	X	6. Baldio	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Vacio	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

Cerca	SI X	NO
Cuantos		
Uso del cerca		
Comercio	SI	NO X
Ancho de cerca	4 mts.	

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el predio del señor Julio Santos en el Pr 147600 de junin se evidencia el perfecto estado del portón del predio este es de material de acero y de color negro, esta sostenido por dos vigas de concreto y techo en zinc, tambien tiene una canaleta en concreto al frente del portón, tiene de longitud 6 metros de largo, al costado derecho del portun tiene un muro de piedras. Atiende visita Julio Cesar Santos quien refiere ser propietario del predio.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	

* Normativa: el Decreto Numero 4/0 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interes cultural y espacios publicos.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 01 días del mes de 10 de 2023

ELABORO:
(Firma) Juan Orjuela
(Nombre) Juan Orjuela
Profesional Tecnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rumbella Nordray
Director Tecnico - Contratista

REVISION:
(Firma) Laura Daniela Botia
(Nombre) Laura Daniela Botia
Profesional social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Julio Cesar Santos G.
Propietario

cc: 79332752.

APROBACION:
(Firma)
(Nombre) Cristian Moreno
Director Administrativo

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.sitio.gov.co. Para consultas, notificaciones, reclamos o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico protecciondedatos@funcionarios.gov.co. Esta información se suministra en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No	APERTURA	
01	10	2025	138-2025	219-2025	61-30	X	
						CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Esperanza Beltran Martinez
Municipio	Junin
Teléfono	320 8274923
Correo electrónico	N/A
Dirección	Talauta 1 - Pto Tatauta-Centro No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	5.50 metros Frentes 1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas	X		
6. TICS	X		
7. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL				ANTIGÜEDAD Y NUMERO DE PISOS			
1. Residencial	X	6. Salud		Garaje	SI X	NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?		Cuarto	#		
3. Industrial		8. Hotel		Uso del garaje			
4. Institucional		9. Otro?		Comercio	SI	NO X	
5. Parqueadero		Cual		Ancho de garaje	3 mts.		

Se Inicia Acta de Vecindad en la propiedad de la señora Maria Beltran, se observa un portón al lado de la via metalico con vigas de concreto sosteniendolo de lado a lado, las vigas se encuentran en buen estado, con humedad y moho, las rejas del portón presentan desgaste en la entrada personal y en algunas varillas se encuentran partidas y rajadas se evidencia que en el borde de la via existe una tubería de gas a mano derecha de la via. Se encuentra ubicado en el PR 154000, la longitud total de la fachada es 5,50 metros. Atiende visita Maria Esperanza Beltran Martinez, quien se presenta como propietaria del predio.

Formato FGAC-07 Version 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE OBRA

FDR-GSC-03	Gestión Social	1





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de las mismas, en acuerdo con el Consejo de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Jumin a los 01 días del mes de 10 de 2023

ELABORÓ: (Firma) (Nombre) Juan Orjuela. (Profesional Fiscalía - Consultoría)

Vo.Bo. (Firma) (Nombre) Kimberly Mendoza. (Director Técnico - Consultoría)

Entregado (Firma) (Nombre) Laura Peñuela Batia. (Profesional social - Interventoría)

(Firma) X (Nombre) X María Esperanza Beltrán M. (Propietario)

APROBACIÓN: (Firma) (Nombre) Cristian Moreno (Director Técnico Interventoría)

cc: 20 666 616 Jumin.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.icau.gov.co. Para rectificar, actualizar, suprimir o actualizarlos de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico notificaciones@cundinamarca.gov.co. Esta información se procesará en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Formato:FDxACC07 Versión:03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FDR-GDC-01	Gestion Social		1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
01	10	2025	138-2025	219-2025	01-31	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Wilson Gonzalez
Ubicación	Junin-Cundinamarca
Telefono	320 457 6761
Correo electronico	N/a
Direccion	Talauta - Vda talauta Centro Predio 1
Long. del frente (mts)	45 mts - Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	☐	X	
3. Energia	X	☐	
4. Telefonia	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. TICS	X	☐	
7. Licencia de construccion	☐	X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	X	6. Baldio	☐	Garaje	SI X	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural	☐	Cuantos	1	
3. Industrial	☐	8. Otros	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9. Cual?	☐	Comercio	SI ☐	NO X
5. Mixto/comercial	☐	Cual:		Ancho de garaje	3 mts.	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia acta de vecindad en la propiedad de Wilson Gonzalez, se evidencia un muro terminado con malla metalica, se observa que el muro esta hecho de piedra y encima de el lleva la malla metalica, en perfectas condiciones, se evidencia en la parte inferior del muro musgo y moho por condiciones normales. por la parte superior se evidencia que lleva concreto y el borde va la tuberia de gas del lado derecho sentido oriente-occidente Junin- Sueva PR 15+330 Nivel de terreno de predio ligeramente superior al nivel de via de acceso, Atiende Wilson Gonzalez quien se presenta como propietario de vivienda

Formato FO-AC07 Version 03

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
código	**PROCESO**	**versión**	SOFAN
FOR-GOC-02	Gestion Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad exclusiva de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Junin a los 01 días del mes de 10 de 2023

ELABORO:
Firma
Nombre Juan Orjuela
Profesional Tecnico - Contratista

REVISION:
Firma Laura Peñuela Bata
Nombre Laura Peñuela Bata
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
Firma
Nombre Cristian Noreña
Director tecnico interventoria

Vo Bo
Firma
Nombre Kimberly Mendoza.
Director Tecnico - Contratista

Firma x
Nombre x Nelson Gonzalez.
Propietario

cc: 3 0 C S 0 B B.

Powered by CamScanner

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
	Gestión Social		

TIPO DE PIEZA: Volante No 12 Fortalecimiento redes de vecindad

CONTRATO N°: 128 de 2025 RESPONSABLE: Alex Jossa FECHA 06/10/2025

PROVINCIA: Sugamo MUNICIPIO: Junín TRAMO: Susa - Junín

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	GJ 32	Susa Cra 10-20	—	—	1	Bajo Puente
2	GJ 33	Susa Cra 10-23	—	—	1	Bajo Puente
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rozo	Cristian Camilo Salva Vivas
FIRMA		Cristian Camilo Salva Vivas

Powered by CamScanner

LISTADO MAESTRO PREDIOS SUJETOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD MUNICIPIO DE CHOACHI - PROVINCIA DE ORIENTE

	ACTA No.	PROVINCIA	MUNICIPIO	VERDEDA	TIPO DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	FOTO	PR	CRITERIO	OBERVACION
1	OCH1	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	13/09/2025		0+005	BUFFER DE 3 METROS	
2	OCH2	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	13/09/2025		0+020	BUFFER DE 3 METROS	
3	OCH3	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+060	BUFFER DE 3 METROS	
4	OCH4	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/03/2025		0+070	BUFFER DE 3 METROS	
5	OCH5	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/03/2025		0+070	BUFFER DE 3 METROS	

6	OCH6	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/03/2025		0+080	BUFFER DE 3 METROS	
7	OCH7	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	26/03/2025		0+090	BUFFER DE 3 METROS	
8	OCH8	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	18/09/2025		0+100	BUFFER DE 3 METROS	
9	OCH9	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+110	BUFFER DE 3 METROS	
10	OCH10	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+110	BUFFER DE 3 METROS	
11	OCH11	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+120	BUFFER DE 3 METROS	

12	OCH12	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+130	BUFFER DE 3 METROS	
13	OCH13	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	18/09/2025		0+136	BUFFER DE 3 METROS	
14	OCH14	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+140	BUFFER DE 3 METROS	
15	OCH15	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	18/09/2025		0+151	BUFFER DE 3 METROS	
16	OCH16	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	22/09/2025		0+173	BUFFER DE 3 METROS	
17	OCH17	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	19/09/2025		0+185	BUFFER DE 3 METROS	

18	OCH18	ORIENTE	CHOACHI	EL BOSQUE	FACHADA	18/09/2025		0+199	BUFFER DE 3 METROS	
19	OCH19	ORIENTE	CHOACHI	ESGUARDO BA	FACHADA	22/09/2025		1+060	BUFFER DE 3 METROS	
20	OCH20	ORIENTE	CHOACHI	ESGUARDO BA	FACHADA	22/09/2025		2+318	BUFFER DE 3 METROS	
21	OCH21	ORIENTE	CHOACHI	CHIVATE	FACHADA	22/09/2025		2+660	BUFFER DE 3 METROS	
22	OCH22	ORIENTE	CHOACHI	CHIVATE	FACHADA	22/09/2025		3+200	BUFFER DE 3 METROS	
23	OCH23	ORIENTE	CHOACHI	BARRONEGRO	FACHADA	22/09/2025		5+253	BUFFER DE 3 METROS	

24	OCH24	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA ALTO	FACHADA	22/09/2025		6+800	BUFFER DE 3 METROS	
25	OCH25	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+062	BUFFER DE 3 METROS	
26	OCH26	ORIENTE	CHOACHI	RERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+295	BUFFER DE 3 METROS	
27	OCH27	ORIENTE	CHOACHI	RERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+425	BUFFER DE 3 METROS	
28	OCH28	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+700	BUFFER DE 3 METROS	
29	OCH29	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+730	BUFFER DE 3 METROS	

30	OCH30	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+780	BUFFER DE 3 METROS	
31	OCH31	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		7+918	BUFFER DE 3 METROS	
32	OCH32	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	22/09/2025		8+216	BUFFER DE 3 METROS	
33	OCH33	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	26/09/2025		8+295	BUFFER DE 3 METROS	
34	OCH34	ORIENTE	CHOACHI	FERRALARADA	FACHADA	26/09/2025		8+350	BUFFER DE 3 METROS	
35	OCH35	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	26/09/2025		9+660	BUFFER DE 3 METROS	

36	OCH36	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	26/09/2025		10+291	BUFFER DE 3 METROS	
37	OCH37	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	26/09/2025		10+460	BUFFER DE 3 METROS	
38	OCH38	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	26/09/2025		10+623	BUFFER DE 3 METROS	
39	OCH39	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	16/10//2025		10+720	BUFFER DE 3 METROS	
40	OCH40	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	16/10//2025		10+900	BUFFER DE 3 METROS	
41	OCH41	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	16/10//2025		10+900	BUFFER DE 3 METROS	

42	OCH42	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	16/10//2025		11+323	BUFFER DE 3 METROS	
43	OCH43	ORIENTE	CHOACHI	LA LLANADA	FACHADA	16/10//2025		11+415	BUFFER DE 3 METROS	
44	OCH44	ORIENTE	CHOACHI	CHATASUGA	FACHADA	16/10//2025		12+265	BUFFER DE 3 METROS	
45	OCH45	ORIENTE	CHOACHI	CHATASUGA	FACHADA	16/10//2025		12+684	BUFFER DE 3 METROS	
46	OCH46	ORIENTE	CHOACHI	CHATASUGA	FACHADA	16/10//2025		13+497	BUFFER DE 3 METROS	
47	OCH47	ORIENTE	CHOACHI	CHATASUGA	FACHADA	16/10//2025		14+262	BUFFER DE 3 METROS	

48	OCH48	ORIENTE	CHOACHI	CHATASUGA	FACHADA	16/10//2025		14+856	BUFFER DE 3 METROS	
49	OCH49	ORIENTE	CHOACHI	LA CAJA	FACHADA	16/10//2025		17+884	BUFFER DE 3 METROS	
50	OCH50	ORIENTE	CHOACHI	LA CAJA	FACHADA	16/10//2025		18+325	BUFFER DE 3 METROS	
51	OCH51	ORIENTE	CHOACHI	LA CAJA	FACHADA	16/10//2025		18+850	BUFFER DE 3 METROS	

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13 DD	09 MM	2025 AA	138 - 2025	219 - 2025	0011	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Albeiro Enrique Dominguez
Municipio	Choachi
Teléfono	322 3342295
Correo electrónico	Dominguez albeiro29@gmail.com
Dirección	Cr. 1 #6-04. No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	21,50 mts Estrato 3.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Telefónica	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TIGS	[X]	[ ]	
8. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	[X]	NO	[X]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[X]	NO	[ ]
Ancho de garajes	2.40 mts			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento del acta de Vecindad por Fachada en el Predio Ubicado en la Cra 1 #6-04 PR 0+005 en el sector el bosque. — Choachi Se identifica estructura de 3 Plantas. acceso a Vivienda encerrada por rejas metalicas Piso en concreto fundido, se registra acceso Vehicular - Para uso comercial Porton metalico, Fachada en cemento empañetado Colores Blanco azul. 7 Ventanas, sin Fisuras, fachada en Parte Inferior derecha presenta hueco y hay presencia de humedad y Fisura en la parte Inferior. Anden en cemento con desgaste y Fisuras. 2 Camaras de Vigilancia

Nota aclaratoria el Señor Albeiro Enrique Dominguez se presento como arrendatario del predio, a través de contacto telefonico propietaria Marlen Duarte Vargas otorga permiso para firmar y aceptar lo socializado en el levantamiento de acta, no adjunta entrega documentos de predio.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2006, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chaochi a los 13 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Russi
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pineda Botia
(Nombre) Laura Pineda Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Gustavo A. Moreno
Residente técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Residente Técnica - Contratista

(Firma)
(Nombre) Albinio Dominguez
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Carreteras y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORÍA No	ACTA No	
13 DD	09 MM	2025 AA	158 - 2025	217 - 2025	OCH2	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fanny Janeth Mora - Conjunto R. Mexico
Municipio	Chocontá
Teléfono	3134207885
Correo electrónico	Sin información
Dirección	Cra 3 # 6-05 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	26 mts Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		1 Visita 13/09/2025
2. Acantarillado	X		2 Visita 26/09/2025
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. TICS			
7. Licencia de construcción			

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	X	NO	X
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI		NO	X
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se lleva a cabo levantamiento del acta de vecindad en el conjunto residencial Mexico. PR 0 + 020 en el sector el bosque - Chocontá. Se identifica estructura de 3 plantas, se identifica acceso vehicular - Parqueadero con puerta metalica Platada, la fachada se encuentra pintada con desgaste y presencia de humedad en el muro. Entrada vehicular en concreto fundido en sitio, sobre entrada vehicular 3 ventanas sin fisuras, el acceso a una familia a dos residencial cuenta con 3 ventanas sin fisuras, piso enchapado acceso residencial. Pared exterior se verifican 3 registros de gas.
Se registra acta de vecindad por fachada, ya que la vivienda se encuentra a un poco mas de tres metros del area de intervencion.

Dado que se realizan varios acercamientos y no se logra atención por parte de propietario se realiza acta, residente de vivienda indica que es la Sra Fanny Janeth Mora quien figura como administradora del inmueble.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Formulario de Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Floachí, a los 13 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rosas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ivana Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Dustan P. Moreno
Residente técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OJEDA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cultura y Construcciones de Cundinamarca (ICCA), disponible en www.icca.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestion Social	1

SOFAN COL

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
19 DD	09 MM	2025 AA	138 - 2025	219 - 2025	OCH3	X	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Proyecto	Conjunto Residencial Tasco
Municipio	Choachi
Telefono	3153873621
Correo electrónico	Wilfrido PC@ hotmail.com Wilfrido Perez Cuesta
Dirección	Cll 6a # 1 - 23 No. de pisos 2.
Long. del frente (mts)	13 mts Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		1 Visita 13/09/2025
2. Acantarillado	X		2 Visita 19/09/2025
3. Energia	X		
4. Telefonia		X	
5. Gas	X		
6. TICS	X		
7. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Radio	
2. Comercial		7. Bien de interes cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI X	NO	
Cuantos	3		
Uso del garaje	Parqueadero		
Cubierto	SI	NO X	
Ancho de garajes	5 mts		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad por fachada en el Conjunto Residencial Tasco PROTOCO en el Sector el bosque - Choachi cuenta con 11 contadores de gas. 33 de luz cuenta con 4 bloques de dos Pisos Cada uno 1 acceso vehicular Cada bloque, tienen acceso Vehicular en rejas negras. INGRESO A VIVIENDO Se encuentra Fachada de 3000 Intervencion, cuenta con 5 entradas Vehiculares Independientes en rejas Color negro con detalles de Pintura Azules y acceso Vehicular en Concreto fundido en PISO. Se evidencian Contadores de acueducto, gas y Energia. Se habla con el administrador del conjunto Wilfrido Perez, quien autorizo la firma y al Señor Osvaldo Bolaños, Fiscal del Condominio, Refieren que no entreguen documentacion por seguridad y manejo de datos.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Asociado al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho, a los 19 días del mes de 09 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Batia
(Nombre) Laura Peñuela Batia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Gustavo A. Herrera
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OROZCO
Residente Técnico - Constructor

(Firma)
(Nombre) OSWALDO BOLAÑOS (Fiscal)
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cámaras y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 (DD) 09 (MM) 2025 (AA)	138-2025	219-2025	OCHA	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro Pablo Pulido Horjuela
Municipio	Chiaqchí
Teléfono	312 317 07 24
Correo electrónico	
Dirección	C Tra 1 # 6-16 Vía al Matadero
Long. del frente (mts)	Cll 6 # 1 — No. de pisos 2 — 7 mts. — Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
9. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cuál	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Parqueadero		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garajes	5 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se levanta acta de Vecindad por fachada en la vivienda ubicada en la Trv. 1 #6-16 PR=0+030 en el sector el bosque en Chiaqchí donde se evidencia fachada con dos accesos: 1 acceso vehicular con portón en acero con deterioro en la pintura, Ventanas sin asuras. segundo acceso con entrada en teja en acero con diseño de cerca en madera con deterioro de pintura, techo en tejas, transparentes plasticos, Piso de entrada sin concreto. y vegetación, se evidencian contadores de agua energía y gas.

Atiende visita Sra Julia Roto, quien se identifica como esposa del propietario Pedro Pablo pulido, indica que no entregara información y documentos sensibles por seguridad.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remítase al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho, a los 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Botia
(Nombre) Laura Pamela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Andrés E. Moreno
Residente técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) IAN ORJUELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Julia Elisa Rozo
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestion Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	
19 (DD)	09 (MM)	2025 (AA)	138 - 2025	219 - 2025	0015	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yerson Diaz
Municipio	Choachi
Telefono	312-456 7994
Correo electronico	Sin Informacion
Direccion	Cra 2 # 6 - 15
No. de pisos	3
Long. del lote (mts)	7 mts.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 Visita 13/09/2025 no se ubican
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	residentes.
3. Energia	[X]	[ ]	
4. Telefono	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
7. Licencia de construccion	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Parqueadero		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garaje	6 metros		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad por fachada en la vivienda Ubicada en PR=0+0.0 en el Sector el Bosque en Choachi donde se Evidencia: Fachada Piston negro en reja Horizontal acceso a Vivienda posterior a acceso a garaje. segundo Piso Balcon con Barandas Vidrio y tubos aluminio tercer Piso tejas de plasticos. Muros en Concreto Fachada Pintada. Cimen en Concreto fundido en Piso.
En comunicación via telefonica el Sr Yerson Diaz autoriza a la Sra Julia Elisa Rozo a la firma del acta, indican que no entregaran documentos, que si se requiere verificacion atenderia numero de contacto.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR SOC 02	Gestión Social	1	

* Formatos al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentarios





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocachi a los 19 días del mes de 09 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Botia
(Nombre) Laura Pamela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian L. Moreno
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Juliana Rozo
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cultura y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede contactarnos a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD	09 MM	2025 AA	138-2025	219-2025	0016	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jaime Vega
Municipio	Chocontá
Teléfono	314 749 1123
Correo electrónico	yuimeryandra30@gmail.com
Dirección	Cl 7 # 1-35 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	13 mts Estrato 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 visita 18/09/2025, no fue atendida PR=0+80
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[X]	
9. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Parqueadero		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garajes	6 metros		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento de actas de vecindad por fachada en el Predio ubicado en la Cl 7 # 1-35 este con PR = 0+80 en la que se evidencia fachada enchapada, casa de tres pisos dos accesos a Vivienda independiente, puertas y ventanales en aceros, porton de parqueadero en teja en acero pintada, desgaste normal por interperie, vidrios en buen estado, jardin enchapado, anden en Concreto Mezclado en piso, acceso Vehiculars Garganta con rampa en piedra.

Atiende visita Señor Jaime Vega quien se identifica como propietario de la vivienda, indica no entrega de documentos (recibo, cedula) debido a seguridad de sus datos.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR SOC 02	Gestión Social	1	

* Formulario al Decreto Nacional 606 de 2013, Decreto Distrital 138 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad y entrega de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la ficha del presente periodo de informe, en Choachí, a los 19 días del mes de 09 de 2015.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rubio
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Juan Ojeda
Residente Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Piñuela Botia
(Nombre) Laura Piñuela Botia
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jaime Vega Sandoval
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo D. Moreno
Residente técnico interventoría

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICYC), disponible en www.icyc.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión y actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos.ics@cundinamarca.gov.co. Esta información es proporcionada en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SDC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
26 DD	9 MM	2025 AA	138 - 2025	219 - 2025	OCH7	APERTURA [X] CIERRE [ ]

SOFAN S.A.S.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana Paola Mendez Arias
Municipio	Chaguaní
Teléfono	3179236562
Correo electrónico	Mendezanapaola@gmail.com
Dirección	Cl 7 # 1 - 65 este — No. de predio 111A
Long. del frente (mts)	9 mts — Estrato 2

	CI	MD	OBSERVACIONES
1. Agua	X		1 visita 13/09/2025
2. Alcantarillado	X		2 visita 18/09/2025
3. Energía		X	3 Visita 26/09/2025.
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
7. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Baldío	X
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9 Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO [X]
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI [ ]	NO [X]
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se inicia levantamiento de acta de vecindad de fachada en el predio ubicado en la Cl 7 # 1 - 65 este. Pr = 0 topo. Se evidencia lote con cerramiento fabricado con estacas, en madera con mala en alambre y superposición de vegetación.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR SOC-02	Gestión Social	1	

* Normativa al Decreto Nacional 555 de 2001 , Decreto Distrital 555 de 2004 y Decreto Distrital 295 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho a los 26 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN:
(Firma) Laura Paola Patia
(Nombre) Laura Paola Patia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Presidente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OSPINA
Presidente Técnico - Constructor

(Firma)
(Nombre) Ana Paola Mendez Arias
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cartagena y Corporaciones de Cundinamarca (ICDC), disponible en www.icdc.gov.co. Para consultar, rectificar, actualizar, suprimir o revocar la autorización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18 DD	09 MM	2025 AA	138 - 2025	219 - 2025	OCH 8	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leonor Castañeda
Municipio	Chocontá
Teléfono	315 220 53 88
Correo electrónico	Condominio xkare.
Dirección	Cra 1 # 7-02
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	38,50
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 Visita 13/09/2025
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	2 Visita 18/09/2025
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[X]	[ ]	
8. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	8		
Uso del garaje	Vehicular		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garajes	3.20 y 3.80 mts.		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se levanta acta de vecindad Por Fachada Para el Predio Ubicado en la Cra 1 # 7-02 PR=011 Barrio El Bosque donde encontramos el Condominio Xkare. Con dos ingresos vehiculares Enmarcados con Estructura metalica y madera en buen estado. Fachada con muro de bloque y cemento Pintado con 2.40 mts de altura. Cuenta con 8 contadores de agua y 1 de luz. anden en cemento mezclado en sitio, Poca humedad cerca al 2do Porton. Accesos vehiculares en Concreto fundido

Atiende Leonor Castañeda quien se reporta como encargada de condominio, indica que para compartir documentacion debe consultar con junta administradora para posterior aprobacion.

Formato FO-AC-02 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CODIGO	PROCESO	VERSION	SOFAN COL
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Acorde a Decreto Nacional 926 de 2001, Decreto Distrital 110 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chochi a los 18 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN
(Firma) Laura Peñuela Patia
(Nombre) Laura Peñuela Patia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN
(Firma)
(Nombre) Gustavo C. Morales
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OJEDA.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Leonor Castaneda P
(Nombre) Leonor Castaneda.
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, inclusión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta autorización se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR SOC 02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD	09 MM	2025 AA	138-2025	219-2025	OCH-09	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mario Escobar
Municipio	Chachi
Teléfono	3185574413
Correo electrónico	Sin información
Dirección	Cra 1 # 7-32
Long. del frente (mts)	12 mts.
No. de pisos	2
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 visita 13/09/2025 / no se ubican residentes, o propetarios.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Bodega	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural?	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
Cuantos	1			
Uso del garaje	Particular			
Comercio	SI	[ ]	NO	[X]
Ancho de garaje	4 mts.			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


Se Inicia levantamiento de acta de vecindad por fachada en el Predio Ubicado en la PR 0+110 Cra. 1 # 7-17 en el Barrio el Bosque - Chachi. Vivienda con fachada en bloque y cemento, pintura en deterioro, se evidencia humedad y fisuras en la parte inferior de la fachada, cuenta 1 puerta acceso a vivienda en acero y vidrio, pintura en buen estado. Ventana marco y reja en acero sin fisuras portan acceso vehicular en acero con deterioro de pintura, anden en concreto fundido, contadores de energia y gas. Propietario no se encuentra y en comunicacion telefonica autoriza a la Sra Lucila Rojas a recibir y firmar. No autoriza entrega de documentos por seguridad.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-07	Gestión Social	1	

* Planteado en el Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 115 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2008, Inventario de algunos bienes de interés cultural y representativos





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte. En Chocho a los 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Pulido
(Nombre) Laura Peñuela Pulido
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ruben L. Moreno
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Lucila Rojas
(Nombre) Lucila Rojas
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cultura y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.icccu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	PROCESO	VERSION
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD	09 MM	2025 AA	139-2025	219-2025	OCHO	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	María Jacoba Vega Sandoval.
Municipio	Chocachí
Teléfono	310 8096010
Correo electrónico	Cra 1 # 2 - 13
Direcciòn	Sin información dicha No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	13 mts Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 Visita 13/09/2025 infectivo.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	2 Visita 19/09/2025 infectivo
3. Energía	[X]	[ ]	3 Visita 25/09/2025 infectivo
4. Teléfono	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TIGS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9 Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Parqueadero		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garaje	3 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se inicia levantamiento de acta de vecindad de fachada en el predio ubicado en la PR= 0 + 130, donde podemos observar la vivienda casa construida en mampostería confinada. Bloque o ladrillo con acabado en revoque y pintura, vivienda de 2 pisos, cuenta con puertas y ventanas en perfiles metálicos, el acceso principal ubicado en la parte baja en material metálico se observa una reja frontal para acceso vehicular, metálica enlatada color blanco con algunas presencias de deshoste y corrosión por exposición al clima, cuenta con dos columnas en concreto o ladrillo revestido en estado regular. Muestran manchas y desgaste en algunos puntos internos de la fachada existe de humedad. El piso inmediato de la fachada es en concreto. con algunos grietas por exposición a la intemperie, el suelo en gravilla y presencia de vegetación superficial.

No se logra ubicar propietaria, en comunicación telefónica (registro en cooperativa) indica que reside en Medellín, y no autoriza suministrar el trámite.

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Ejecutoria al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la manifestación expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los Técnicos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de soporte, en Choachi a los 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Ospina
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Residente Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Penuela Potes
(Nombre) Laura Penuela Potes
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Fiscalizador

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Wilson Moreno
Residente técnico interventoría

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cámaras y Construcciones en Confinamiento (ICCS), disponible en www.iccs.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR SOC 02	Gestión Social	1

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No	
19	09	2025	138 - 2025	219 - 2025	DCH11	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	José Dinto Usamá20
Municipio	Chaachi
Teléfono	321 282 89 08.
Correo electrónico	Sin información.
Dirección	Cra 1 # 7 - 14 No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	9 mts Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	X		1 visita 13/oct/2025 no se
Alcantarillado	X		ubico propietario
Energía	X		
Telefonía		X	
Gas		X	
TICS		X	
Licencia de construcción			

USO ACTUAL

Residencial		6. Baldío	
Comercial		7. Bien de interés cultural?	
Industrial		8. Mixto	
Institucional		9 Otro?	X
Recreacional		Cual	Inhabitada

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Parqueadero		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garaje	4 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad por fachadas, en la Cra 1 # 7 - 14 PR=0+120 en el sector el bosque Chaachi la vivienda cuenta con 9 mts de frente anden en concreto fundido fachada en bloque y cemento pintado, grietas, fisuras con deterioro en pinturfl. Portón de garaje como unica entrada en acero, tapa contador del gas deteriorada. tiene una Ventana en la parte superior derecha de la fachada con vidrio Roto.

la vivienda no esta habitada en comunicación con el propietario Autoriza la firma por parte de la Sra Cecilia Jaimes - vecina puesto que vivienda se encuentra inhabitada.

Info FO-AC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la ficha del presente proceso de soporte, en Choachí a los 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Botia
(Nombre) Laura Peñuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian D. Moreno
Residente técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Emilia Jaime G.
(Nombre) Emilia Jaime G.
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos.iccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR SOC 02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD	09 MM	2025 AA	188 - 2025	219 - 2025	0CH12	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Elita Prieta.
Municipio	Chocontá
Teléfono	3103078604
Correo electrónico	Sin información
Dirección	Cra 7 # 1 - Via al matadero No. de pisos 1
Long. del lindero (mts)	5 mts. Estrato 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	1 visita 18/09/2025 no se ubico propietario.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
7. Línea de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

Residencial	☒	6. Baldío	☐
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
Industrial	☐	8. Mixto	☐
Institucional	☐	9. Otro?	☐
Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Parqueadero		
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inica levantamiento de acta de vecindad fot fachada en la vivienda Ubicada PR=0+130
En la Cra 7 #1A Via al matadero con PR 0+130. Vivienda se encuentra Ubicada en la parte posterior de la calle, su acceso es en Bolqueen roja con desgaste y deterioro normal en Pinturas Muros, a cada lado de la puerta en ladrillo y cemento.
La vivienda se encuentra a mas de 10 mts del acceso vehicular.
Acceso vehicular entrada sin pavimento o concreto.

Blanca Elita Prieta se identifica como propietaria, indicando que predio se encuentra a nombre de esposo fallecido, sin embargo no cuenta con documentacion legal al.

Info FO AC-02 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR SOC-02	Gestión Social	1	

*Referente al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 190 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentarios





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente previo informe en Chocachí a los 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ (Firma) (Nombre) Manuel Rosas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN (Firma) (Nombre) Luis Fernando Prieto
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN (Firma) (Nombre) Cristian A. Moreno
Presidente técnico Interventoría

Vo Bo (Firma) (Nombre) JUAN OLIVELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma) (Nombre) Blanca Eliza Prieto
Propietario

Yo proporciono la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

SOFAN CMH

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No.	
18 DD	09 MM	2025 AA	138 - 2025	214 - 2025	OCH 13	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosalba Rodriguez.
Municipio	Chocachi
Teléfono	324 1746927.
Correo electrónico	Canto061592@gmail.com.
Dirección	Cr 7 # 1 - 25. No. de pisos 3.
Long. del frente (mts)	7.10 mts. Estrato 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	1 visita 13/08/2025 no se ubican residentes
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garaje				
Cubierta	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se levanta acta de Vecindad, por fachada en el predio ubicado en la Cra 7 # 1-25 DE=01136 Barrio el Bosque. Identificamos. fachada en bloque y cemento Pintada con rajas en cemento. 2 Ventanas, con rejas en acero Pintadas, Puertas sin Fisuras, Presenta humedad en, Pate Interior, Contador de agua y gas. Puerta Panoral con Vidrios ondeo. con Piso granulado y con deterioro enchape en algunos Puntos con deterioro y Falta baldosas. Contador de Luz.

Rosalba Rodriguez, se identifica, como propietaria, refiere no entregar documentación de propiedad por condiciones de seguridad.


18

Formato F.O.AC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho, a los 18 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Peñuela Pote
(Nombre) Laura Peñuela Pote.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Cifuentes
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OJEDA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Cartera y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos.iccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR SOC-02	Gestión Social	1

SOFAN CUN

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 (DÍA) 09 (MES) 2025 (AÑO)	138 - 2025	219 - 2025	OCH 14	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cecilia Jaime.
Municipio: Chocachi
Teléfono: 313 240 8300
Correo electrónico: Cejape57@gmail.com.
Dirección: Cra 1 # 7-30 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 9 mts. Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Agua	[X]	[ ]	1 Usta 1810A2025 no se ubica propietario.
2 Alcantarillado	[X]	[ ]	
3 Energía	[X]	[ ]	
4 Telefonía	[ ]	[X]	
5 Gas	[X]	[ ]	
6 TICS	[X]	[ ]	
7 Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1 Residencial	[X]	8 Baldío	[ ]
2 Comercial	[ ]	7 Bien de interés cultural?	[ ]
3 Industrial	[ ]	8 Mixto	[ ]
4 Institucional	[ ]	9 Otro?	[ ]
5 Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Vivienda		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad por fachada en la Cra 1 # 7-30 Predio ubicado en el Sector el Bosque Chocachi la casa cuenta con fachada en pañetada pintada con desgaste en parte inferior muestra de humedad Ventanales en acero dos puertas y 1 portón para garaje en acero, medidor de agua y energía, tejas de Eternit anden en Cemento Concreto fundido en Sitio.

la Señora Cecilia Jaime se presento como propietaria de predio, indica que se acercara a la Alcaldía con el fin de validar la autenticidad de proyecto, antes de entregar documentación

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE BIENES			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
[illegible]	Gestión Social	1	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta la (las) persona(s) que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Chocó! año 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ
Firma
Nombre Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contable

REVISIÓN
Firma Laura Patricia Botia
Nombre Laura Patricia Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN
Firma
Nombre Cristian R. Moreno
Profesional técnico interventoría

Vo Bo
Firma
Nombre Juan Rojas
Profesional Técnico - Contable

Firma Luisa Fernanda G
Nombre Luisa Fernanda G
Propietario

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19	09	2025	138 - 2025	219 - 2025	OCH 15	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hernan Riveros
Municipio	Chachí
Telefono	3204668732
Correo electrónico	Myparios@gmail.com.
Dirección	Cra 1 este # 7 - 40 No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6 mts. Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 visita 13/09/2025 no se
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	ubican propietarios
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
8. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [X]		
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos				
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje				
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]	Comercial	SI [ ]	NO [X]		
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad Por fachada en el Predio Ubicado En Cra 1 este # 7-40 el Predio cuenta con 2 Plantas Ingreso Independiente. fachada Enchapada Con Fisuras y desgaste. Humedad Presente en el alero de la Fachada Vista 2 tiene Vidrio Risurado En la Parte Superior, Ventanal Cuenta con Fisura en la Parte Superior desgaste de Pinturas en Marcos y Puertas. 3er Vidrio en Ventanal Izquierdo Con Fisura. anden Enchapado Con fisuras y desgaste. Contadores agua-luz-Gas en la Parte Superior 3 tejas con desgaste normal.
PK=07+151

Propetario indica que no entregaria documentación por situación de seguridad.

Formato FO-AC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN CUN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

[1] Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interes cultural y reglamentacion





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho, a los 18 días del mes de 09 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Rosuela Botia
(Nombre) Laura Rosuela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Enstran E. Mareio
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OJEDA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Hyram Riveros
Propietario

Al reportar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD / 09 MM / 2025 AA	159-2025	219 - 2025	OCH 16	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Catalina Rivera
Municipio	Moschi
Teléfono	3112416963
Correo electrónico	Cra 1 este # 7-46
Dirección	Calle 7 Av Bolacola. No de pisos 3
Long. del frente (mts)	8.50 Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 visita 13/oct/2025.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [X]	NO [ ]	
Ancho de garajes	3 metros.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia levantamiento de acta de vecindad por fachada. En el predio ubicado en la Calle 1 con Av. Bolacola, el Predio cuenta 1 Planta a la vista techo: teja de asbesto cemento con 3 accesos a la Vivienda 1 para planta Subterranea la segunda entrada principal, la 3 para garaje. con Puertas en acero: fachada. Parte superior en cemento y parte inferior Baldeza 5. cuenta con Fisuras en la parte inferior de la Baldosa cuenta con 1 rentadas Luz uno gas una reja Baranda en acero negro En la parte Izquierda del anden que se encuentra en cemento fundido en sitio; Puertas con ventanas en madera. 1 ventana marco acero. Sin fisuras. Prof 173.


Atiende visita, Catalina Rivera propietaria, quien manifesta que por seguridad no comparte documentación.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN CUN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remítase al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho, a los 18 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Bata
(Nombre) Laura Pamela Bata
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian Le Moreno
Residente técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Residente Tecnico - Contratista

(Firma) catalina rivera.
(Nombre) Maria catalina Rivera clavijo.
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA	CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19 DD / 09 MM / 2025 AA	138 - 2025	219 - 2025	OCH 17	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Victor torres
Municipio	Chaparral
Teléfono	3212454407
Correo electrónico	Sin información.
Dirección	Cra 1 # 7 — No de predio 2
Long. del frente (mts)	9 mts — Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 Visita 18/09/2025 infectivo.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfono	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Estancia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Salón	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural?	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Viviendo		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garaje	3 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad por fachada. En la Cra 1 # 7 - Pp = 0+185
En el Sector el Bosque la Edificación cuenta con dos niveles en Proceso de Construcción Parcialmente terminada con muros y ladrillos a la vista en el segundo piso sin pañete, primer piso enlucidos parciales, sin Marcos de ventanas en segundo piso, cubierta instalada en teja metalica, se observa canal de aguas lluvias cuenta con dos ingresos a vivienda con puertas metalicas pintadas con rayones, Ventanas marco metalico sin fisuras, anden y rampa acceso vehicular en concreto fundido en sitio. Contador de agua y energia visibles

Atiende visita el señor Victor Torres quien se identifico como propietario.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Choachí, a los 19 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Pamela Botia
(Nombre) Laura Pamela Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian P. Moreno.
Residente técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN ORJUELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Victor Alfonso Torre Castro
(Nombre) Victor Alfonso Torre castro
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificaciones, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18 DD	Sep MM	2025 AA	138 - 2025	219 - 2025	OCH 18	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Machado
Municipio	Chocachi
Teléfono	300 4203079
Correo electrónico	Jlmg1987@gmail.com
Dirección	Cr 1 este # 7 -
No de pisos	3
Long. del frente (mts)	7 mts.
Estrato	3 - 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Visita 13/09/2025
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Telefonía	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos			
Tipo de garaje	Particular		
Cubierto	SI [ ]	NO [ ]	
Ancho de garaje	2.70 mts.		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se da Inicio al levantamiento de acta de Vecindad Por fachada. En el Predio Ubicado en la Cra 1 este #7. El Predio cuenta Con 3 Plantas, Ingreso a la vivienda. Por acceso al garaje. Porton. Metalico. 1 ga Ventana En el Primer Piso, Sin fisuras Hierro metalico. Fachada en cherpard. Con desgaste y algunas grietas. anden en Cemento fundido en piso. alero En Dry wall. Con desgaste Por humedad, Canal de agua Con deterioro Por uso, Contador de luz y agua. tejas Primer Piso En aluminio. PR = 01199

Atiende visita Luis Machado quien se identifica como propietario, otorga la visita y se socializa acta en lugar de trabajo del ciudadano, no directamente en predio.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

[1] Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocontá a los 18 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Laura Peñuela Bolívar
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Gustavo R. Moreno A.
Residente técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN CEBELA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Machado
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Carreteras y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, inspección o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenosiccu@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	ACTA No.	
22 DD	09 MM	2025 AA	138-2025	219 - 2025	OCH19	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Angelica Maria
Dirección	Chaclar
Teléfono	3022516268
Correo electrónico	Sin información
Nomenclatura	PR 11060
Long. del frente (mts)	6metros
No. de pisos	1
Estrato	Sin información

	SI	NO
Agua	X	
Alcantarillado		X
Energía	X	
Telefonía		X
Gas		X
TICS		X
Licencia de construcción		

OBSERVACIONES

1 Visita 18/09/2025
2 Visita 19/09/2025
3 Visita 25/09/2025

USO ACTUAL			
Residencial	X	6. Baldío	
Comercial		7. Bien de interés cultural?	
Industrial		8. Mixto	
Institucional		9 Otro?	
Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje	SI X	NO
Cuantos		
Uso del garaje	Vehicular	
Comercio	SI	NO
Ancho de garajes	4 metros	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecindad. En el Predio ubicado en. PR = 11060 en el que observamos la entrada de acceso a Predio. Enmarcada por dos Pilares de hormigon revestidos y Pintados un Dintel Superior de hormigón con vegetación, Portan medidores Solidos que Presenta desgaste, de Pintura. descascarada, Corrosión en la reja, el Suelo en acceso Es grauilla. Compactada. con Presencia de Vegetación Creciendo en Juntas, y Bordes.

No se logra contacto con propietaria, cuidadora proporciona nombre y teletono.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOR.SOC.02	Gestión Social	1	

* Remitirse al Decreto Numero 809 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Ocaña, a los 22 días del mes de 09 de 2015

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Rojas
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Laura Petrula Botia
(Nombre) Laura Petrula Botia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cristian E. Rivero
Residente técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OJEDA
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en esta ficha(s), usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FOR-SOC-82	Gestión Social	1

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
22 (DÍA)	09 (MES)	2025 (AÑO)	138 -2025	219 - 2025	06420	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alfonso Serrano
Municipio: Cheachi
Teléfono: 3002086426.
Correo electrónico: Sin información.
Dirección: Vereda Esquivel Bajo — No de pisos: 1.
Long. del barrio (mts): 6 mts — Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	1 visita 18/09/2025
2. Alcantarillado	[ ]	[X]	2 Visita 19/09/2025"
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. TICS	[ ]	[X]	
7. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Área de interés cultural?	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[X]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[X] 1	NO	[ ]
Cupo(s)				
Uso del garaje	Arguenderos.			
Comercio	SI	[ ]	NO	[X]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se Inicia levantamiento de acta de vecinda. Por fachada en el Predio ubicado en la Vereda Esquivel Bajo. con PR = 2+318
Se Evidencia Porton en Madera. de 6 mts x 3 mts. Alto Madera. Pintado con desgaste por uso; Muros en. Concreto y Piedra. Entrada. Vehicular. Se Evidencia Contador. de agua. y Energia, Cuenta con un muro de 1 mete de alto en Piedra. 6 mts largo.

Ante de propietario Alfonso Serrano, quien manifiesta que verificara información de contrato, antes de compartir documentación.

Scanned with CamScanner

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
FOR-SOC-02	Gestión Social	1	

* Pendiente el Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Chocho a los 22 días del mes de 09 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Manuel Ruiz
Profesional Técnico - Contable

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Laura Patricia Bata
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Gustavo E. Olarte
Presidente Mixtura Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JUAN OCHOA
Presidente Técnico - Contable

(Firma) x
(Nombre) x Alfonso Serrano
Propietario

Al proporcionar la información solicitada en este formato, usted autoriza al Fideicomiso de sus datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), disponible en www.iccu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de sus datos personales, puede comunicarse a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

vida FO-AC-07 Versión 03

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-283-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-293 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Choachí**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite **APROBAR** las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-293 TERCERA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 2+500*, correspondientes a la primera etapa de ejecución de la Fase III del tramo del municipio de Choachí, del punto de referencia 0+000 a 2+500.

Se aprueban:

- Las 20 actas de vecindad, las cuales están debidamente diligenciadas y cuentan con la carpeta de soportes: registro fotográfico y fílmico.
- Adicionalmente, se incluyó el listado maestro, el cual debe seguir alimentándose con las actas faltantes en el tramo mencionado.

Por otro lado, el acta preliminar de entorno OCHE-01 cuenta con las condiciones de calidad requeridas, sin embargo, debido a la inasistencia del presidente de la JAC a los encuentros pactados con el Contratista no está firmada, por ende, esta acta será suscrita por esta interventoría una vez se logre coordinar el encuentro con el dignatario, por lo que se da **APROBACIÓN CONDICIONADA** de este documento.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.02 11:12:35 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. N/A

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			SOFAN
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social	VERSIÓN	

TIPO DE PIEZA: Volante N° 9 (Levantamiento datos de vecindad

CONTRATO N°: 179 de 2023 RESPONSABLE: Alan Jaimes FECHA: 13/09/2024

PROVINCIA: Oiba MUNICIPIO: Chanchón TRAMO: Chanchón Piedra - La Loma

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	OCH 2	El Bosque PR 0+000	—	—	1	Bajo Puerta
2	OCH 3	El Bosque PR 0+060	—	—	1	Bajo Puerta
3	OCH 5	El Bosque PR 0+070	—	—	1	Bajo Puerta
4	OCH 7	El Bosque PR 0+090	—	—	1	Bajo Puerta
5	OCH 8	El Bosque PR 0+100	—	—	1	Bajo Puerta
6	OCH 9	El Bosque PR 0+110	—	—	1	Bajo Puerta
7	OCH 10	El Bosque PR 0+110	—	—	1	Bajo Puerta
8	OCH 11	El Bosque PR 0+120	—	—	1	Bajo Puerta
9	OCH 13	El Bosque PR 0+136	—	—	1	Bajo Puerta
10	OCH 15	El Bosque PR 0+151	—	—	1	Bajo Puerta
11	OCH 16	El Bosque PR 0+172	—	—	1	Bajo Puerta
12	OCH 18	El Bosque PR 0+199	—	—	1	Bajo Puerta
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 12

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rojas	Cristian Camilo Silva Ulloa
FIRMA		Cristian Camilo Silva Ulloa

Powered by CamScanner

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	SOFAN
	Gestión Social		

TIPO DE PIEZA: Volante No 9 levantamiento actas de vecindad

CONTRATO N°: 130 de 2015 RESPONSABLE: Area Social FECHA 18/09/2015

PROVINCIA: Oiratá MUNICIPIO: Chocontá TRAMO: Chocontá Pueblo - La Capilla

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	OCH 06	El Bojaca PR 0+088	—	—	1	Bajo Puerta
2	OCH 12	El Bojaca PR 0+130	—	—	1	Bajo Puerta
3	OCH 14	El Bojaca PR 0+140	—	—	1	Bajo Puerta
4	OCH 17	El Bojaca PR 0+165	—	—	1	Bajo Puerta
5	OCH 19	Resguardo Bajo PR 1+080	—	—	1	Bajo Puerta
6	OCH 20	Resguardo Bajo PR 2+318	—	—	1	Bajo Puerta
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 6

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rojas	Cristian Camilo Silva Vivas
FIRMA		Cristian Camilo Silva Vivas

Powered by CamScanner

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social	

SOFAN

TIPO DE PIEZA: Volante No 9 Levantamiento actas de vecindad

CONTRATO N°: 138 de 2025 RESPONSABLE: Alex Jecan FECHA 23/09/2025

PROVINCIA: Olcota MUNICIPIO: Chocochi TRAMO: Chocochi Pueblo - La Cruz

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	OCH 21	Chivatá PR 2+660	—	—	1	Bajo Puerta
2	OCH 22	Chivatá PR 2+700	—	—	1	Bajo Puerta
3	OCH 26	Ferrateredo PR 2+295	—	—	1	Bajo Puerta
4	OCH 27	Ferrateredo PR 2+425	—	—	1	Bajo Puerta
5	OCH 29	Ferrateredo PR 2+730	—	—	1	Bajo Puerta
6	OCH 30	Ferrateredo PR 2+760	—	—	1	Bajo Puerta
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 6

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rojas	Cristian Camilo Salva Vivas
FIRMA		Cristian Camilo Salva Vivas

Powered by CamScanner

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			SOFAN
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social	VERSIÓN	

TIPO DE PIEZA: Volante: Año 9 levantamiento de actas de vecindad

CONTRATO Nº: 026 de 2025 RESPONSABLE: R/ en social FECHA: 24/09/2025

PROVINCIA: Oriente MUNICIPIO: Chocontá TRAMO: Chocontá Arcabuco - Tunja

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	OVM 33	Vereda [illegible]	—	—	1	Buen puesto
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Mary Rosa	Cristian Camilo Soria Vivas
FIRMA		Cristian Camilo Soria Vivas

Powered by CamScanner

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			SOFAN
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social	VERSIÓN	

TIPO DE PIEZA: Volante No 9 levantamiento de actas de vecindad

CONTRATO N°: 176 de 2023 RESPONSABLE: Alex Arcos FECHA 16 Feb 2023

PROVINCIA: Orellana MUNICIPIO: Chaco TRAMO Chaco Puerto - La Punta

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	OCH 42	La Manuela PR 11+323	—	—	1	Bajo Puerto
2	OCH 45	Chontayacu PR 13+684	—	—	1	Bajo Puerto
3	OCH 48	Chontayacu PR 14+836	—	—	1	Bajo Puerto
4	OCH 50	La Casa PR 18+850	—	—	1	Bajo Puerto
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 4

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Manuel Rodas	Cristian Camilo Silva Ulloa
FIRMA		Cristian Camilo Silva Ulloa

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	INSCRIPCIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Área Social.				
TEMÁTICA:	Reunión de Inicio No. 2 Municipio Junín				
FECHA DE REUNIÓN:	06-10-25	**LUGAR:**	Alcaldía Junín	**HORA INICIO:**	10:30 am
HORA FINAL:	11:50 am				

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
David Peñuela	Concejal	Concejo Municipal	Concejaldavidpenuela@gmail.com	3215080885	David Peñuela.
Humberto Garcia	Concejal	Concejo "		3102597825	DAGOBERTO GARCIA
Cecilia Garzon	Lider Social	Lider Social.	ceci ar. com -	3142968408	Gloria Cecilia Garzon
Anderson Sierra	Residente +	Interventoria	anderson. sierra @gmb.co	310393	N/A
Laureano Obando	JAC San Francisco	Comunal	—	3124239925	
Leticia Gonzalez	Concejal	Concejo Municipal	Concejalleticia.g2024@gmail.com	3227218561	
SALOMON ORTIZ	JAC. EL VALLE	V. EL VALLE	salomonortiz@cervisa.com	3004309049	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	INSCRIPCIÓN AL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Area Social				
TEMÁTICA:	Conformacion Comite Participación Ciudadana				
FECHA DE REUNIÓN:	27/10/25	LUGAR:	Alcaldia Municipal Gama	HORA INICIO:	10:00 am HORA FINAL: 1:00 PM

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Blanca Lucila León	Contratista	Gama	—	3204132353	Blanca Lucila León
Angela Urrea	Secretaria	Gama	angelaugarauitas@gmail.com	3192138980	
Felipe Acosta	Presidente	Gama	—	3134424295	
Jorge Bonilla	Asesorado	Gama	—	3103292489	

OBSERVACIONES: NA

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	INSCRIPCIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Area Social – Manuel Rosas

TEMÁTICA: Reunión de Inicio Sibaté

FECHA DE REUNIÓN: 27-10-25 **LUGAR:** Centro Cultural la Quinta - Sibaté **HORA INICIO:** 11: am **HORA FINAL:** 2:30 PM

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
claudia villalobos	Pasante	el mirador	claudiavillal149@gmail.com	3102544220	claudia villalobos
Johan Barbosa Quintiva	Pasante	V. chacua	Johanbarboca00@	3249684769	Johan B.
Edwin Cardozo	Pasante	San Rafael	edwin Cardozo @gmail.com	3045239028	Edwin Cardozo.
Camilo Tovar.	Parante	La paz.	Kavencithayluianzi@gmail.	3134991473	Camilo T.
Alexis Olivos Bejarno	tesorero	Ayuosis acueducto regional	ayuosiso_esp@hotmal	3132386O6	
Martha Lucia De	Convivio Cailan	Varedo picatho		3120472114	Martha Diaz
Hiryan Alara Gonzal	Presidente.	Vereda La Union.	juntaVunion9G@gmail.com	3123222492	
Doris sanetH cortes	Presidente	vereda san Rafael	dorisCortes8918@gmail.com	3132941234	
Diana Garcia Delgado	Presidente	Vereda Alto Charco.	Juntadealtocharco2022@gmail.com	3185326814	Diana Garcia Delgado
Ingrid Jimenez M.	Abitante ACH	V. Alto charco.	duphenix@gmail.com	3212971463	

OBSERVACIONES:

San francisco- Junín, octubre 21 del 2025

Oficio No. : 63 - 2025 – JACVSFJ

Referencia : **CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA**

Por medio del presente y en mi condición de presidente de la Junta de acción comunal de la vereda San Francisco, del municipio de Junín, departamento de Cundinamarca, cuya organización está reconocida por la resolución número 1134 del 12 de abril de 1963, expedida por el Ministerio de justicia y debidamente posesionado con base en la resolución No 1714 del 2022 expedida por el Instituto Departamental de Acción comunal de Cundinamarca (IDACO), por medio del presente:

CERTIFICO

Que los señores que referencio a continuación residen, en el área rural del municipio de Junín - Cundinamarca, **Vereda San Francisco**, así:

NO	NOMBRE	CEDULA	EXPEDIDA EN	FECHA DE EXPEDICION
1	SIERVO ALFONSO CASTILLO ACOSTA	1.069.853.049	JUNIN	12-sep-12
2	ANDRES ESTEBAN URREGO OBANDO	1.069.852.136	GACHETA	21-nov-22
3	JUAN PABLO URREGO ACOSTA	1.074.415.610	GACHETA	18-feb-25
4	OSCAR ALFREDO GOMEZ	3.080.376	LA PALMA	30-nov-87
5	JONATHAN ALEXANDER URREGO OBANDO	1.003.746.484	GACHETA	25-may-18
6	CAMILO ANDREY NEDELLIN OBANDO	1.074.810.849	JUNIN	15-may-24
7	EDWIN DAVID RODRIGUEZ VELASQUEZ	1.074.414.140	GACHETA	07-abr-22
8	NELSON ANDRES URREGO GARCIA	1.074.811.667	GACHETA	03-dic-24
9	YINED CONSUELO CASTILLO ACOSTA	1.074.419.444	GACHETA	02-nov-17

La anterior certificación se expide a solicitud de los referenciados, para temas labores, en el arreglo de la vía Sueva- San francisco y que posteriormente conduce hasta el municipio de Junín

Atentamente

Luis Ignacio Acosta González
Presidente Junta Acción Comunal
Vereda San Francisco – Junín
Tel: 3176382292

San francisco - Junín, noviembre 21 del 2025

Oficio No. : 63 - 2025 – JACVSFJ

Referencia : **CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA**

Por medio del presente y en mi condición de presidente de la Junta de acción comunal de la vereda San Francisco, del municipio de Junín, departamento de Cundinamarca, cuya organización está reconocida por la resolución número 1134 del 12 de abril de 1963, expedida por el Ministerio de justicia y debidamente posesionado con base en la resolución No 1714 del 2022 expedida por el Instituto Departamental de Acción comunal de Cundinamarca (IDACO), por medio del presente:

CERTIFICO

Que los señores que referencio a continuación residen, en el área rural del municipio de Junín - Cundinamarca, **Vereda San Francisco**, así:

NO	NOMBRE	CEDULA	EXPEDIDA EN	FECHA DE EXPEDICION
1	YAID FERNEY LEON PRIETO	1.074.418.283	GACHETA	10-ENE-14

La anterior certificación se expide a solicitud de los referenciados, para temas labores, en el arreglo de la vía Sueva- San francisco y que posteriormente conduce hasta el municipio de Junín.

Atentamente

Luis Ignacio Acosta González
Presidente Junta Acción Comunal
Vereda San Francisco – Junín
Tel: 3176382292

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHÍ
NIT. 899999414-5

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CR; 110-2024-120

CERTIFICA:

Que el joven **CRISTIAN DUVAN PULIDO GUTIERREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.068.973.709 expedida en Choachí, reside en la vereda La Caja, zona rural del municipio de Choachí-Cundinamarca, desde hace dieciocho (18) años.

Se expide a solicitud de la interesada, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), con destino a la empresa Consorcios Sofan.

NIDIA NEVEYI BUITRAGO MARTINEZ
Secretaria General y de Gobierno

Elaboro: Liliana Pardo – Apoyo Secretaria General y de Gobierno.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHÍ
NIT. 899999414-5

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CR; 110-2024-119

CERTIFICA:

Que el señor **GABRIEL FERNEY RAIGOSO PULIDO,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.068.974.204 expedida en Choachí, reside en la vereda La Caja, zona rural del municipio de Choachí-Cundinamarca, desde hace treinta y cinco (35) años.

Se expide a solicitud de la interesada, a el primer (01) día del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), con destino a la empresa Consorcios Sofan.

NIDIA NEVEYI BUITRAGO MARTINEZ
Secretaria General y de Gobierno

Elaboro: Liliana Pardo – Apoyo Secretaria General y de Gobierno.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHÍ
NIT. 899999414-5

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CR: 110-2024-119

CERTIFICA:

Que el joven **WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.068.972.758 expedida en Choachí, reside en la vereda el Rosario, zona rural del municipio de Choachí-Cundinamarca, desde hace veinte (20) años.

Se expide a solicitud de la interesada, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), con destino a la empresa Consorcios Sofan.

NIDIA NEVEYI BUITRAGO MARTINEZ
Secretaria General y de Gobierno

Elaboro: Liliana Pardo – Apoyo Secretaria General y de Gobierno.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHÍ
NIT. 899999414-5

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CR; 110-2024-118

CERTIFICA:

Que el joven **ANDRES MAURICIO RAIGOSO PULIDO,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.068.973.515 expedida en Choachí, reside en la vereda el Rosario, zona rural del municipio de Choachí-Cundinamarca, desde hace diecinueve (19) años.

Se expide a solicitud de la interesada, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), con destino a la empresa Consorcios Sofan.

NIDIA NEVEYI BUITRAGO MARTINEZ
Secretaria General y de Gobierno

Elaboro: Liliana Pardo – Apoyo Secretaria General y de Gobierno

Powered by CamScanner

VEREDA MAZA J.A.C.

Choachí, 10 de octubre 2025

A QUIEN INTERESE

Ref. Certificación

Como representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Maza, y de acuerdo con solicitud certifico que el Señor Jose Rubiel Sabogal Novoa identificado con C.C. 1.068.974.652 de Choachí reside en la vereda de Maza, Municipio de Choachí, desde hace 20 años.

Sin otro particular firmo en constancia

Cordialmente



JAIVER VIANEY AMORTEGUI PULIDO
Presidente J.A.C. Vereda Maza
311 504 0294

Choachi, Octubre 22 de 2025

CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA

A QUIEN INTERESE

Yo, **CARLOS JULIO NOMESQUE ORJUELA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.390.944 de Choachi, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal vereda Chatasuga del Municipio de Choachi, certifico que el señor **BELARMINO HORTUA RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.390.946 de Choachi, reside en esta vereda desde hace aproximadamente 50 años.

Se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Octubre de 2025 en el Municipio de Choachi, Cund.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente, Carlos Julio Nomesque
cc 80390944

CARLOS JULIO NOMESQUE ORJUELA

C.C. N° 80.390.944 de Choachi

TEL: 3112814295

Powered by CamScanner

Choachi, Noviembre 21 de 2025

CERTIFICACION DE RESIDENCIA

Por medio de la presente yo, **CARLOS JULIO NOMESQUE ORJUELA** identificado como aparece al pie de mi respectiva firma y como Presidente legal de la junta de acción Comunal Vereda Chatasuga del Municipio de Choachi, **CERTIFICO QUE** el señor **JOSE DARIO MARTINEZ SALCEDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.744.457 de Choachi, es residente en la vereda Chatasuga del municipio de Choachi desde hace 38 años , quien ha sido una persona honesta, responsable.

La presente **CERTIFICACION** se firma en Choachi, Cundinamarca a los 21 días del mes de Noviembre del 2025, a solicitud del interesado.

Atentamente,

Carlos Julio Nomesque

CARLOS JULIO NOMESQUE ORJUELA
C.C. 80390944
Presidente Legal Junta de Acción Comunal
Vereda Chatasuga

Powered by CamScanner

Choachi, Octubre 10 de 2025

CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA

A QUIEN INTERESE

Yo, **CARLOS JULIO NOMESQUE ORJUELA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.390.944 de Choachí, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal vereda Chatasuga del Municipio de Choachí, certifico que el señor **MASEDONIO BARRETO PULIDO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.390.552 de Choachí, reside en esta vereda desde hace aproximadamente 50 años.

Se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Octubre de 2025 en el Municipio de Choachí, Cund.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

Carlos Julio Nomesque 80390944

CARLOS JULIO NOMESQUE ORJUELA

C.C. N° 80.390.944 de Choachí

TEL: 3112814295


Powered by CamScanner

CERTIFICACION DE RESIDENCIA

Yo, Sandra Milena García Pulido, identificado con cedula de ciudadanía N° 20.384.922 de Choachí Cundinamarca obrando en calidad de presidente de la **Junta de Acción Comunal** de la vereda La **Caja** de Choachí, certifico que el señor Héctor Alfonso Pulido Pulido, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.390.925, reside en la vereda La Caja del municipio de Choachí, siendo este su municipio y lugar de origen desde el año 2002.

Lo anterior para el cumplimiento de los requisitos solicitados por la empresa Consorcio SOFAN para adelantar proceso de contratación.

Dado en Choachí Cundinamarca a los 20 días del mes de Noviembre del año 2025.




SANDRA MILENA GARCIA PULIDO
Presidente JAC Vereda La Caja
CL: 312 3361699
Email. jacveredalacajachoachi@gmail.com

CERTIFICACION DE RESIDENCIA

Yo, Sandra Milena García Pulido, identificado con cedula de ciudadanía N° 20.384.922 de Choachí Cundinamarca obrando en calidad de presidente de la **Junta de Acción Comunal** de la vereda La **Caja** de Choachí, certifico que el señor Robinson Danilo Salcedo pulido, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.003.475.657, reside en la vereda La Caja del municipio de Choachí, siendo este su municipio y lugar de origen desde el año 1970.

Lo anterior para el cumplimiento de los requisitos solicitados por la empresa Consorcio SOFAN para adelantar proceso de contratación.

Dado en Choachí Cundinamarca a los 21 días del mes de Noviembre del año 2025.



SANDRA MILENA GARCIA PULIDO
Presidente JAC Vereda La Caja
CL: 312 33616GG
Email. jacveredalacajachoachi@gmail.com

FORMATO		
REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO		
CÓDIGO		VERSIÓN
	GESTIÓN SOCIAL	


CONTRATO N°: 138 del 2025

PERIODO A REPORTAR: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

N°	NOMBRE COMPLETO	GENERO	MUNICIPIO O CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CARGO	MOC	MONC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
				INGRESOS						
1	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	H	BOGOTA	CRA 17-63-17 SUR	3166366039	DIRECTOR DE OBRA	x		1/04/2025	
2	HENRY AUGUSTO GARCIA MARTINEZ	H	BOGOTA	CRA 57-134-20	3103240591	DIRECTOR DE OBRA	x		11/09/2025	
3	MARCELA PINTO BLANCO	F	BOGOTA	CLL-156-94-51-SUBA	3132610189	RESIDENTE SST	x		1/04/2025	
4	ELIZABETH GIOVANA DAZA SOCARRAS	F	BOGOTA	CLL-6C-82-57-	3003588302	RESIDENTE AMBIENTAL	x		22/04/2025	
5	YESICA RAIGOSO DIAZ	F	BOGOTA	CLL-44-8-89 -CHAPINERO	3107602073	RESIDENTE TECNICO	x		1/04/2025	
6	MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ	H	BOGOTA	CRA-2A BIS-71D-58	3208270073	RESIDENTE SOCIAL	x		28/07/2025	
7	KIMBERLY MENDOZA MORENO	F	BOGOTA	KRA 80J BIS #58C-16- SUR	3504867383	RESIDENTE SOCIAL	x		16/09/2025	
8	CARLOS DANIEL TINOCO SOPO	H	BOGOTA	CRA 7 No. 3-106	3002882364	RESIDENTE TECNICO	x		25/07/2025	
9	FANNY YANETH ACOSTA BEJARANO	F	BOGOTA	CRA. 5 # 00-63	3227399242	INSPECTOR SST-A	x		12/05/2025	
10	JORGE ALBERTO SANCHEZ	H	BOGOTA	Calle 22 A N° 48 – 38 Casa 5 Barrio	3102132111	ESPECIALISTA PAVIMENTO	x		15/04/2025	
11	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	H	BOGOTA	Calle 130 No.91-06 – Barrio Suba Rincón	3026219147	ESPECIALISTA GEOTECNIA	x		15/04/2025	
12	EDIXON EDUARDOBELTRAN CALDERON	H	UBALA	NAZAREHT-UBALA	3144913910	CADENERO SEGUNDO	X		15/04/2025	
13	LUIS JAIME CRUZ MOLANO	H	VILLAVICENCIO	MANZANA B CASA COVISAN VILLAVICENCIO	3102407247	CONDUCTOR	X		1/04/2025	
14	CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	H	BOGOTA	KRA 127-23-26	3008667602	LABORATORISTA	X		1/04/2025	
15	WILSON EFRAIN PINTOR BOLIVAR	H	BOGOTA	CALLE 23-127b-24	3112807915	LABORATORISTA INSPECTOR	X		1/04/2025	
16	LUIS FELIPE BERMUDEZ AVENDAÑO	H	BOGOTA	CLL-47C- SUR -12C-15	3103287703	LABORATORISTA	X		1/04/2025	
17	CARLOS MAURICIO CIFUENTES RIAÑO	H	BOGOTA	CALLE 8a -92-71	3102848011	TOPOGRAFO	X		9/04/2025	
18	JOSE MANUEL PEREZ AGAMEZ	H	MONTERIA	MONTERIA - CORDOBA	3127676319	ALMACENISTA	X		6/05/2025	
19	ANGELO WILMER HERNANDEZ HERRERA	H	BOGOTA	CLLE 62i SUR 28 - 30	3133560737	AYUDANTE		X	14/05/2025	
20	HECTOR PABLO MORALES VEGA	H	BOGOTA	CRA 13 # 32 - 51, BOGOTA	316 666 2759	AYUDANTE		X	19/05/2025	
21	WILSON MANUEL CASTELLANOS HERNANDEZ	H	BOGOTA	Calle 75 C bis #75-26, BOGOTÁ	3028025475	AYUDANTE		X	19/05/2025	
22	FABIAN CAMILO RODRIGUEZ ESCAMILLA	H	BOGOTA	CRA. 3#54 i 17 SUR	3114511094	CADENERO PRIMERO	X		25/05/2025	
23	CRISTIAN IVAN GARCIA MEDINA	H	BOGOTA	CARRERA 99 #72-43 SUR	3246291670	DIBUJANTE-CADENERO PRIMERO	X		25/05/2025	
24	NACIANSENO SANCHEZ ZAMORA	H	SOACHA	CARRERA 32C ESTE N 43 46, SOACHA	315 519 2042	AYUDANTE DE CONSTRUCCION		X	18/06/2025	
25	RAFAEL MORENO YEPEZ	H	BOGOTA	Carrera 46 A Sur # 82 - 21, BOGOTA	304 440 0781	AYUDANTE DE OBRA		X	18/06/2025	
26	YEISON RONALDO GARZON MUSE	H	SOACHA	Calle 43 C 32 B 63 ESTE, SOACHA	3002244827	AYUDANTE DE OBRA		X	18/06/2025	
27	MILLER GIOVANNI BARRIGA RAMOS	H	BOGOTA	CALLE 71# 80 - 30 BOSA	3028650009	CONDUCTOR	X		2/07/2025	
28	YOSETH ALFONSO SALCEDO SIERRA	H	UBALA	calle 15 N° 10a 140 Repelon	3228592272	OPERADOR RETROEXCAVADORA	X		2/07/2025	
29	AMBROCIO MORERA BELTRAN	H	UBALA	Vereda San Luis, Ubalá	3219421754	AYUDANTE		X	10/07/2025	
30	RAMIRO MORERA BABATIVA	H	UBALA	Vereda San Luis, Ubalá	3224720133	AYUDANTE		X	10/07/2025	
31	JOSE ISRAEL TIMON GARCIA	H	UBALA	Vereda El Carmelo, Ubalá	3125466587	AYUDANTE		X	10/07/2025	
32	YEISON HERNANDO GONZALEZ HERRERA	H	UBALA	Vereda Tres Esquinas, Ubalá	3161844896	AYUDANTE		X	10/07/2025	
33	JUAN JOSE ORJUELA PAVA	H	BOGOTA	CLLE 87 No. 103F-50	3005981681	INSPECTOR TECNICO	X		25/07/2025	
34	YENSI NICOLAS MEDINA SEGURA	H	BOGOTA	CLLE 30F-SUR-12-03	3103371282	CADENERO PRIMERO	X		25/07/2025	

35	CARLOS RAFAEL MEZA ALBA	H	BOGOTA	CLL 38 SUR-72N-45	3193272145	CADENERO PRIMERO	X		30/07/2025	
36	JEFERSSON ENRIQUE AMEZQUITA PICON	H	BOGOTA	CRA 72F-53C.23	3005366206	TOPOGRAFO	X		30/07/2025	
37	CRISTIAN YESID LEON RODRIGUEZ	H	BOGOTA	CRA-5#4-03	3113254655	AYUDANTE		X	21/08/225	
38	NELSON REINALDO PARRA MUETE	H	UBALA	UBALA VEREDA BETANIA	3227196597	AYUDANTE		X	21/08/2025	
39	JULIAN ALONSO VARGAS CRUZ	H	BOGOTA	CLL 4 SUR-17-64	3204980516	AUX. SOCIAL	X		25/08/2025	
40	ROBERTO CARLOS NOVOA ARRIETA	H	BOGOTA	CLLE 14 SUR ESTE -57-24 SUR	3134625308	OFICIAL DE OBRA	X		26/08/2025	
41	JOH JAIRO MORERA DIAZ	H	UBALA	VEREDA SAN LUIS UBALA	3224832724	AYUDANTE DE OBRA		X	2/09/2025	
42	OSCAR MAURICIO GOMEZ	H	UBALA	SAGRADO CORAZON EL TABOR UBALA	3133642923	CONDUCTOR	X		11/09/2025	
43	LEIDY YOHANA RUIZ LADINO	F	GUAYABETAL	VEREDA PRIMAVERA GUAYAVETAL	3133795682	INSPECTORA SSTMA	X		29/09/2025	
44	JHON FABER ROMERO	H	BOGOTA	CRA 79C-14A-21	3178816563	INSPECTOR DE OBRA	X		29/09/2025	
45	OSCAR ANDRES GARCIA QUEVEDO	H	META	RESTREPO META MANZANA 7 CASA 3	324270060	OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	X		29/09/2025	
				PERSONAL NUEVO						
46	ORLANDO AMAYA QUINTERO	H	BOGOTA	CALLE 26A-SUR-12H-97	3219141546	OPERADOR DE VIBRO	X		1/10/2025	
47	JUAN HUMBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	H	BOGOTA	DIAGONAL 36-15A-20	31235116293	ALMACENISTA/CONDUCTOR	X		1/10/2025	
48	LUIS FLORINDO HERNANDEZ FANDIÑO	H	BOGOTA	CALLE 38-32-24	3165617882	OPERADOR MINICARGADOR	X		1/10/2025	
49	KAREN JULIETH RODRIGUEZ GARCIA	F	COCUATE	CALLE 6B2-45 SUR COCUATE	3186283363	AUXILIAR DE TRAFICO		X	1/10/2025	
50	CRISTHIAN DUVAN PULIDO GUTIERREZ	H	CHOACHI	VEREDA LA CAJA -CHOACHI	3224786479	BOAL/TRAFICO		X	1/10/2025	
51	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	H	CHOACHI	VEREDA EL ROSARIO -CHOACHI	3142125239	AYUDANTE DE OBRA		X	1/10/2025	
52	ANDRES MAURICIO RAIGOSO PULIDO	H	CHOACHI	VEREDA LA CAJA -CHOACHI	3135728300	AYUDANTE DE OBRA		X	1/10/2025	
53	GABRIEL FERNEY RAIGOSO PULIDO	H	CHOACHI	VEREDA LA CAJA -CHOACHI	3103248359	AYUDANTE DE OBRA		X	1/10/2025	
54	HECTOR ALFONSO PULIDO PULIDO	H	CHOACHI	VEREDA LA CAJA -CHOACHI	3103347065	AYUDANTE DE OBRA		X	1/10/2025	
55	ROBINSON DANILO SALCEDO PULIDO	H	CHOACHI	VEREDA LA CAJA -CHOACHI	3232531547	AYUDANTE DE OBRA		X	1/10/2025	
56	JOSE DARIO GOMEZ CAICEDO	H	UBATE	BARRIO SAN IGNACIO (UBATE)	3138906506	OPERADOR DE RECICLADORA	X		1/10/2025	
57	DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	H	VILLAVICENCIO	CRA 11 SUR -21-04-BARRIO LAS GAVIOTAS VILLAVICENCIO	3142055438	RESIDENTE DE OBRA	X		6/10/2025	
58	YIMER ESTIVEN MARTINEZ CALDERON	H	UBALA	VEREDA SAN LUIS (UBALA)	3146633208	OPERADOR DE TRACTOR	X		9/10/2025	
59	YINED CONSUELO CASTILLO ACOSTA	F	JUNIN	JUNIN CUNDINAMARCA	3224537217	AUXILIAR DE TRAFICO		X	9/10/2025	
60	OSCAR ALFREDO GOMEZ	H	JUNIN	JUNIN CUNDINAMARCA	3132229022	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
61	SIERVO ALFONSO CASTILLO ACOSTA	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3208392036	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
62	NELSON ANDRES URREGO GARCIA	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3145575896	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
63	YONATAN ALEXANDER URREGO OBANDO	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3106997520	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
64	JUAN PABLO URREGO ACOSTA	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3208762755	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
65	ANDRES ESTEBAN URREGO OBANDO	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3144351697	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
66	CAMILO ANDRES MEDELLIN OBANDO	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3107959588	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
67	EDWIN DAVID RODRIGUEZ VELASQUEZ	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3223063939	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
68	YAID FERNEY LEON	H	JUNIN	SAN FRANCISCO JUNIN	3132874938	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
69	JOSE RUBIEL SABOGAL NOVOA	H	CHOACHI	VEREDA MASA CHOACHI	3005871883	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
70	JOSE DARIO MARTINEZSALCEDO	H	CHOACHI	VEREDA CHATASUGA (COACHI)	3208903253	AYUDANTE DE OBRA		X	9/10/2025	
71	MASEDONIO BARRETO PULIDO	H	CHOACHI	VEREDA CHATASUGA (COACHI)	3207235584	AYUDANTE DE OBRA		X	18/10/2025	
72	BELARMINO HORTUA RIOS	H	CHOACHI	VEREDA CHATASUGA (COACHI)	3102044401	AYUDANTE DE OBRA		X	20/10/2025	
73	HENRY OTALORA SILVESTRE	H	BOGOTA	KRA-91B-49D SUR	3125149827	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	X		20/10/2025	

74	GINNA MARCELA QUINTERO PERILLA	**F**	**UBAQUE**	CLL 1A-03-04-UBAQUE	3204351538	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	**X**		**21/10/2025**		
75	ARTURO MARROQUIN	**H**	**CHOACHI**	CHOACHI CUNDINAMARCA	345933724	OPERADOR DE RECICLADORA	**X**		**3/10/2025**		
76	JORGE ENRIQUE CASTRO PEREZ	**H**	**BOGOTA**	CRA 18-77-B24 SUR	3102507496	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	**X**		**10/10/2025**		
77	EDWAR ANDRES CHAVEZ ROBLES	**H**	**BOGOTA**	SUBA	3205975192	OPERADOR	**X**		**17/10/2025**		
RETIROS											
1	NELSON ECHEVERRY CORDOBA	H	BOGOTA	CARRERA 2 #16ª-38	3016878315	CADENERO PRIMERO	X		#########	28/06/2025	23/09/2025
2	MIGUEL ANTONIO RETAVISCA ATARA	H	BOGOTA	CALLE 31 SUR #51ª-61	3106991061	CADENERO SEGUNDO	X		#########	28/06/2025	23/09/2025
PERSONAL ROTATIVO											
1	**JESUS BUITRAGO**	H	CHOACHI	CHOACHI CUNDINAMARCA	3143100877	CONDUCTOR DE VOLQUETA	X		4/10/2025		

CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**
NOMBRE	**MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ**	**LAURA PEÑUELA BOTIA**
FIRMA		

Outlook

OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 7:30
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (325 KB)
OFICION ARN.docx;

Hola Laura buen día

Te comparto proyección de oficio para la gestión con agencia de Reincorporación y normalización, con el fin de contar con tu VoBo, para radicar a la entidad.

Gracias por tu atención quedo atenta

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 10:39
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (184 KB)
OFICION ARN - obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito observaciones del comunicado dirigido a la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, con el fin de dar mayor claridad e información respecto a las vacantes disponibles en el mes de octubre, para que la Entidad, cuente con toda la información de las vacantes disponibles.

Esta solicitud debe hacerse mes a mes con las vacantes disponibles por parte del Contratista.

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Muchas gracias;

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 28 de Octubre de 2025 7:30
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Hola Laura buen día

Te comparto proyección de oficio para la gestión con agencia de Reincorporación y normalización, con el fin de contar con tu VoBo, para radicar a la entidad.

Gracias por tu atención quedo atenta

Outlook

RE: OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 15:28
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (309 KB)
OFICION ARN - Ajs.docx;

Hola Laura buena tarde
Comparto oficio con ajustes solicitados
Quedo atenta

KIMBERLY MENDOZA
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 10:38
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito observaciones del comunicado dirigido a la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, con el fin de dar mayor claridad e información respecto a las vacantes disponibles en el mes de octubre, para que la Entidad, cuente con toda la información de las vacantes disponibles.

Outlook

RE: OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 30/10/2025 8:37
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito remitir el Visto Bueno formal de la comunicación dirigida a la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, con las vacantes requeridas con el fin de solicitar a la Entidad revisar los perfiles disponibles.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 28 de Octubre de 2025 15:28
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION

Hola Laura buena tarde
Comparto oficio con ajustes solicitados
Quedo atenta

KIMBERLY MENDOZA
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

FOR-CO-03-ICCU031-374 Solicitud de información sobre personal en proceso de reincorporación, para vinculación laboral

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 30/10/2025 6:00
Para correspondencia@reincorporacion.gov.co <correspondencia@reincorporacion.gov.co>
CCO Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (131 KB)
FOR-CO-03-ICCU031-374 Solicitud de información sobre personal en proceso de reincorporación, para vinculación laboral.pdf;

Cordial saludo, Dra. Luz Alexandra Rubio

Adjunto el Oficio FOR-CO-03-ICCU031-374 solicitud de información sobre personal en proceso de reincorporación, relacionado con el Contrato No. 138 de 2025, correspondiente a la intervención de vías del programa *Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse* en el departamento de Cundinamarca.

Agradecemos su amable atención y el apoyo que nos puedan brindar para adelantar este proceso de manera articulada.

Quedamos atentos a cualquier orientación o información complementaria que consideren pertinente.

Cordialmente,

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: FOR-CO-03-ICCU031-374 Solicitud de información sobre personal en proceso de reincorporación, para vinculación laboral

Desde Jaime Plested Munoz <jaimeplested@reincorporacion.gov.co>
Fecha Jue 30/10/2025 13:40
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Correspondencia ARN Soacha <correspondenciasoacha@reincorporacion.gov.co>; Luz Alexandra Rubio Mejia <luzrubio@reincorporacion.gov.co>

Cordial saludo,

Se ha radicado su comunicación bajo el siguiente EXT:

Código de registro
EXT25-018329

Cordialmente;

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
Ventanilla Unica de Correspondencia
Subdirección Administrativa
correspondencia@reincorporacion.gov.co
Tels. +(601) / 4430020 Ext:10553
Carrera 7 No. 32-44, Edificio San Martín locales 104 y 105
www.reincorporacion.gov.co

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 6:00 a. m.
Para: correspondencia <correspondencia@reincorporacion.gov.co>
Asunto: FOR-CO-03-ICCU031-374 Solicitud de información sobre personal en proceso de reincorporación, para vinculación laboral

Cordial saludo, Dra. Luz Alexandra Rubio

Adjunto el Oficio FOR-CO-03-ICCU031-374 solicitud de información sobre personal en proceso de reincorporación, relacionado con el Contrato No. 138 de 2025, correspondiente a la

Outlook

OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 7:00
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (325 KB)
OFICION APEC.docx;

Hola Laura buen día

Te comparto proyección de oficio para la gestión con agencia publica de empleo de Cundinamarca, con el fin de contar con tu VoBo, para radicar a la entidad.

Gracias por tu atención quedo atenta

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 10:33
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (182 KB)
OFICION APEC - octubre - obs.docx;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito observaciones del comunicado dirigido a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, con el fin de dar mayor claridad e información respecto a las vacantes disponibles en el mes de octubre, para que la Entidad en caso de que la respuesta sea favorable, cuente con toda la información de las vacantes disponibles.

Esta solicitud debe hacerse mes a mes con las vacantes disponibles por parte del Contratista.

En caso de inquietudes, quedo atenta.

Muchas gracias;

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 28 de Octubre de 2025 7:00
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Hola Laura buen día

Te comparto proyección de oficio para la gestión con agencia publica de empleo de Cundinamarca, con el fin de contar con tu VoBo, para radicar a la entidad.

Gracias por tu atención quedo atenta

Outlook

RE: OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 15:29
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (312 KB)
OFICIO APEC - octubre - Ajs.docx;

Hola Laura buena tarde
Comparto oficio con ajustes solicitados
Quedo atenta

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 10:32
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito observaciones del comunicado dirigido a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, con el fin de dar mayor claridad e información respecto a las vacantes disponibles en el mes de

Outlook

RE: OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 30/10/2025 8:41
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente me permito formalizar el visto bueno del comunicado dirigido a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, solicitando la publicación en la plataforma SISE de las vacantes disponibles a la fecha.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 15:29
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: RE: OFICIO ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - APEC

Hola Laura buena tarde
Comparto oficio con ajustes solicitados
Quedo atenta

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

FOR-CO-03-ICCU031-375 Articulación para procesos de intermediación laboral y colocación de empleo

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 30/10/2025 6:30
Para contactenos@cundinamarca.gov.co <contactenos@cundinamarca.gov.co>
CCO Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (112 KB)
FOR-CO-03-ICCU031-375 Articulación para procesos de intermediación laboral y colocación de empleo.pdf;

Cordial saludo,

Adjunto el Oficio No. FOR-CO-03-ICCU031-375, mediante el cual el Consorcio SOFAN C-031 manifiesta su interés en establecer articulación con la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, con el fin de fortalecer los procesos de intermediación laboral y colocación de empleo en el marco del Contrato No. 138 de 2025.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a definir los mecanismos de cooperación que consideren pertinentes.

Cordialmente,

KIMBERLY MENDOZA MORENO
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Dom 05/10/2025 14:03
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
Informe semanal No. 15 - 27 de septiembre al 3 de octubre.xlsx;

Buena tarde Laura.

Hacemos envió del informe semanal No. 15, cabe aclarar que debido al traslado del punto SAU, no se realiza registro fotográfico, ni se incluye en el semanal.

Estaremos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 07/10/2025 14:43
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente les notifico que el informe semanal No. 15 se encuentra incompleto, ya que falta relacionar las actividades realizadas en campo durante la semana del 27 al 3 de octubre.

Se reitera que, se debe reportar si se levantaron actas de vecindad y cuántas, entrega presencial de las actas, si se recibieron hojas de vida o no, las atenciones realizadas por WhatsApp, entre otras actividades realizadas en campo.

Quedo atenta a la atención de observaciones, mañana 8 de octubre antes del mediodía.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: domingo, 5 de octubre de 2025 14:02
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Buena tarde Laura.

Hacemos envió del informe semanal No. 15, cabe aclarar que debido al traslado del punto SAU, no se realiza registro fotográfico, ni se incluye en el semanal.

Estaremos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA

Outlook

RE: Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 08/10/2025 7:44
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
Informe semanal No. 15 - 27 de septiembre al 3 de octubre.xlsx;

Buenos días Laura.

Se realiza envió del informe semanal, con las subsanaciones solicitadas anteriormente, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: martes, 7 de octubre de 2025 14:42
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Outlook

RE: Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 08/10/2025 9:36
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente acuso recibo del informe semanal No. 15, por favor, para los siguientes reportar las actividades completas para evitar reprocesos.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Miércoles, 08 de Octubre de 2025 7:44
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>
Asunto: RE: Informe semanal No. 15 del 27 de septiembre al 3 de octubre

Buenos días Laura.

Se realiza envió del informe semanal, con las subsanaciones solicitadas anteriormente, para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

informe semanal No. 16 del 4 al 10 de octubre

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Dom 12/10/2025 20:55
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (3 MB)
Informe semanal No. 16 - 4 al 10 de octubre.xlsx;

Buena noche Laura.

Hacemos envió del informe semanal No. 16 para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: informe semanal No. 16 del 4 al 10 de octubre

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 17/10/2025 14:49
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso recibido del informe semanal No. 16 en el cual se reportaron las actividades adelantadas del 4 al 10 de octubre.

No obstante, es importante que se relacione en estos informes el nombre de los puntos de los buzones satelitales que se revisan y mencionar las actividades con su respectiva numeración para llevar un orden, por ejemplo, recorrido No. 2 con la comunidad del municipio de Junín.

Agradezco se acaten las recomendaciones que se realizan para tener desde la interventoría claridad de la información que se reporta.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Domingo, 12 de Octubre de 2025 20:55
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: informe semanal No. 16 del 4 al 10 de octubre

Buena noche Laura.

Hacemos envió del informe semanal No. 16 para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ

Outlook

RE: informe semanal No. 16 del 4 al 10 de octubre

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 10:18
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente acuso recibido del informe semanal No. 16. el cual corresponde a la semana del 4 al 10 de octubre.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Domingo, 12 de Octubre de 2025 20:55
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Asunto: informe semanal No. 16 del 4 al 10 de octubre

Buena noche Laura.

Hacemos envió del informe semanal No. 16 para tu revisión y aprobación.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Informe semanal No. 17 - del 11 de octubre al 17 de octubre

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 20/10/2025 12:38
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Informe semanal No. 17 - 11 al 17 de octubre.xlsx;

Buen día Laura.

Realizamos envió del informe semanal no. 17, pedimos disculpa por el retraso en el envió del archivo.

Un saludo.

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Outlook

RE: Informe semanal No. 17 - del 11 de octubre al 17 de octubre

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Lun 27/10/2025 11:03
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente acuso recibido del informe semanal No. 17, mediante el cual se reportaron las actividades desarrolladas entre el 11 y el 17 de octubre.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 12:38
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Asunto: Informe semanal No. 17 - del 11 de octubre al 17 de octubre

Buen día Laura.

Realizamos envió del informe semanal no. 17, pedimos disculpa por el retraso en el envió del archivo.

Un saludo.

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Outlook

Informe semanal no. 18 del 18 al 25 de octubre

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 27/10/2025 19:15
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
Informe semanal No. 18 - 18 al 25 de octubre.xlsx;

Buen día Laura.

Realizamos envió del informe semanal no. 18, pedimos disculpa por el retraso en el envió del archivo.

Un saludo.

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

Dia	Fecha	Actividad	Observacion	Registro fotografico
Domingo	28/09/2025	FOR-CO-03-282 Respuesta a oficios radicados 766-183 y 766-229		
Lunes	29/09/2025	Reunión de inicio No. 1. Municipio de Choachí		
Lunes	29/09/2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-284 Informe sobre ajuste de fecha de inicio de actividades – Tramo vial Choachí		
Lunes	29/09/2025	Propuesta Banner Municipio de Choachí Provincia de Oriente		
Lunes	29/09/2025	Carta personalizada alcaldia de Choachi cierre total de la via		

Lunes	29/09/2025	Folleto No 4 PMT y cierre total de la via		
Lunes	29/09/2025	FOR-CO-03-288 Respuesta al oficio No. 766-256-ICCU		
Martes	30/09/2025	Propuesta Banner Municipio de Choachí Provincia de Oriente aprobado y enviado a ICCU		
Martes	30/09/2025	nuevo envio de Fotos y propuesta creación de vallas contrato ICCU 138 de 2025 - Consorcio SOFAN c-031 Choachí		
Martes	30/09/2025	envio Volante inicio de actas de vecindad Junín a ICCU		

Martes	30/09/2025	envio Volante MONC Junín a ICCU		
Martes	30/09/2025	Aprobacion Carta Personalizada Nro. 22 Solicitud de apoyo institucional para gestión con propietarios Municipio de Ubala		
Martes	30/09/2025	envio Diseño portada Buzones Satelitales a ICCU		
Martes	30/09/2025	aprobacion Carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Junin		
Martes	30/09/2025	envio ajustado Folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín - Caminos vecinales lote 1		

Martes	30/09/2025	envio Carta personalizada No. 21. alcaldía de Choachí cierre total de la via a ICCU		
Martes	30/09/2025	FOR-CO-03-289 Respuesta oficio 766-159-ICCU APREMIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE GESTION SOCIAL		
Martes	30/09/2025	Se realizo el levantamiento de 23 de actas de vecindad de junín		  
miercoles	1/10/2025	Se realizo el levantamiento de 8 de actas de vecindad de junín		  

miercoles	1/10/2025	Se realiza radicación de carta No. 22 de solicitud de apoyo institucional para gestion con propietarios Alcaldia de Ubalá		
miercoles	1/10/2025	FOR-CO-03-293 Radicación actas de vecindad Choachí		
miercoles	1/10/2025	Carta No. 23 invitación reunión de inicio alcaldía de Junín		
miercoles	1/10/2025	carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín		

jueves	2/10/2025	Envio Carta No. 23. invitación reunión de inicio alcaldía de Junín a ICCU			
jueves	2/10/2025	Envio carta personalizada No. 24 de invitación a reunión de inicio secretaria de planeación de Junín a ICCU			
jueves	2/10/2025	Mediante el WhatsApp del grupo de Choachí, la arquitecta Astrid de secretaria de planeacion solicito informacion sobre la llegada de la fresadora a la zona de obra, asi mismo solicitando que se incluya en el grupo a la ingeniera Tatiana quien sera su apoyo en el contrato	El contratista dios respuesta: La fresadora no ha llegado a choachí, se encuentra en proceso de transporte y se procedio a agregar al grupo a la ingeniera		
jueves	2/10/2025	766-283-ICCU - Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-293 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Choachí			

viernes	3/10/2025	aprobacio Folleto No 3 PMT y cierre total de la via - Choachí			
viernes	3/10/2025	Buzones satelitales	Se aclara que debido a la construccion de las placas huellas no se logro acceder al buzon de la tienda de lucho		
Viernes	3/10/2025	Se recibieron 11 hojas de vida de manera presencial, en las zonas de obras, entregadas a la SST Fanny Acosta	Se aclara que no se tiene registro fotografico, debido a que la comunidad entrego las hojas de vida de manera informal		
Viernes	3/10/2025	Se da apertura e inicio a las obras en la provincia de oriente, en el municipio de choachí, con cierres intermitentes.			

Dia	Fecha	Actividad	Observacion	Registro fotografico
Lunes	6/10/2025	Se remite acusado de carta de radicacion a invitacion a la reunion de inicio alcaldia de junin		
Lunes	6/10/2025	Se remite acusado de carta de radicacion a invitacion a la reunion de inicio secretaria de planeacion junin		
Lunes	6/10/2025	Se realiza reunion de inicio de junin		
Lunes	6/10/2025	FOR-CO-03-304 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-254 ICCU RELACIONADA CON RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-236		
martes	7/10/2025	Reunión de inicio No. 2 - insumos para el acta		

martes	7/10/2025	Se notifica al contratista sobre el envio de las presentaciones para reuniones de inicio o preliminares, debido a que se deben cumplir tiempos estimados para las observaciones y/o aprobaciones		
martes	7/10/2025	Se realizo envio de observaciones y ajustes al folleto No 4 inicio de actividades de junin		
martes	7/10/2025	Se realizo envio de observaciones y ajustes a la carta No 10 inicio de actividades de junin		
martes	7/10/2025	Registro fotografico buzon satelital		
martes	7/10/2025	Se reciben observaciones al informe semanal no 15		

miercoles	8/10/2025	Registro fotografico buzon satelital		
miercoles	8/10/2025	Se envio el informe semanal no 15 con sus respectivas subsanaciones, se acusa recibido por interventoria		
jueves	9/10/2025	Se realiza mesa de trabajo No. 26		
jueves	9/10/2025	Se envia carta de invitacion No. 25 RP Chipaque para revision y/o aprobacio		
viernes	10/10/2025	se formaliza aprobacion de folleto No. 4		

viernes	11/10/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 5, VERSIÓN 2 – COMPONENTE SOCIAL		
viernes	11/10/2025	Se recibe aprobacion a la carta No. 25 RP chipaque por Interventoria y la entidad		
viernes	11/10/2025	se formaliza aprobacion de carta No. 10 inicio de actividades de obra junin		
viernes	11/10/2025	Se realiza recorrido con comunidad en el municio de junin, identificando puntos criticos y priorizacion de obras		

viernes	11/10/2025	atencion punto SAU Ubalá	Se aclara que para la semana presentada, en ninguna de la provincia se presentaron hojas de vida			
viernes	11/10/2025	Se realiza envio de presentacion RP Chipaque para revision y aprobacion, desde interventoria se da visto bueno y remite a la entidad				
viernes	11/10/2025	Se recibe notificacion por parte del presidente de JAC de la vereda San Francisco, donde informa de las fiestas que se realizaran el 11 al 13 de octubre, solicitando la detencion de actividades de obra en la zona, para la ejecucion de las festividades				
viernes	11/10/2025	FOR-CO-03-323 NOTIFICACIÓN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS POR CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CAMPESINA POR JUNIN				

Dia	Fecha	Actividad	Observacion	Registro fotografico
Lunes	13/10/2025	FOR-CO-03-323 NOTIFICACIÓN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS POR CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CAMPESINA POR JUNIN		
martes	14/10/2025	Se recibe acta de mesa de trabjo No. 24, realizando sus respectivas firmas y siendo enviado nuevamente a interventoria		
martes	14/10/2025	Se recibe acta de mesa de trabjo No. 25, realizando sus respectivas firmas y siendo enviado nuevamente a interventoria		

martes	14/10/2025	FOR-CO-03-314 Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella		
martes	14/10/2025	Envio de respuesta FOR-CO-03-314 al presidente de JAC Laguna Azul		

martes	14/10/2025	766-303-ICCU - RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-300 APROBACIÓN CONDICIONADA ACTAS DE VECINDAD ENTREGA 4- MUNICIPIO DE JUNÍN.		
martes	14/10/2025	Buzon Satelite San Luis		
martes	14/10/2025	Buzon Satelinte Casa Rosada		

Miercoles	15/10/2025	Se acusa recibido por parte de interventoria al oficio FOR-CO-03-314 Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella		
Miercoles	15/10/2025	se realiza envio de la Copia de acta socialización 15 de julio, inicio de actividades hidráulicas		
Miercoles	15/10/2025	FOR-CO-03-337 Envío de archivos KMZ y registro fotográfico – Vallas contrato		

Miercoles	15/10/2025	Envio convocatoria comité de participacion choachi y solicitud de hojas de vida		
jueves	16/10/2025	Se acusa recibido de Informe Semanal No. 11		
jueves	16/10/2025	Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 21 - seguimiento componente social 29-08-2025 - Se realiza envio el mismo dia del acta con su respectiva firma		

jueves	16/10/2025	Levantamiento actas de vecindad (4)		
viernes	17/10/2025	PROYECCION OFICIO DE ALCANCE Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL – CONTRATO ICCU NO. 138 DE 2025		
viernes	17/10/2025	Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí		

viernes	17/10/2025	Se acusa recibido radicacion digital Carta No. 23 - INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE		
viernes	17/10/2025	Se acusa recibido radicacion digital Carta No. 24 - INVITACIÓN REUNIÓN DE INICIO CONTRATO 138 -2025 CAMINOS VECINALES-CAMINOS PARA QUEDARSE		
viernes	17/10/2025	Acuso recibido informe semanal No. 16 del 4 al 10 de octubre		

viernes	17/10/2025	Se remite a la entidad Carta No. 26 invitación recorrido No. 3 Choachí - Caminos vecinales Lote 1 con el visto bueno de interventoria		

Dia	Fecha	Actividad	Observacion	Registro fotografico
Lunes	20/10/2025	desde comunicaciones del ICCU se envian diseños de vallas, se comparte con interventoria para su revision y trazabilidad		
Lunes	20/10/2025	se realiza envio de presentacion de reunion de inicio de gama a interventoria, se da aprobado y se remite a la entidad		
Lunes	20/10/2025	se realiza envio de carta personalizada No. 27 a interventoria, se da visto bueno y se comparte a la entidad		
Lunes	20/10/2025	se realiza envio de carta personalizada No. 26 a interventoria, se da visto bueno y se comparte a la entidad		
Lunes	20/10/2025	desde interventoria se comparten con la entidad los perfiles laborales para los municipios de junin y choachi		
Lunes	20/10/2025	Se realiza envio de carta No. 28 asojuntas de inicion de gama para aprobacion de interventoria		

Lunes	20/10/2025	Se realiza envio de informe mensual No. 17		
Lunes	20/10/2025	Se realiza envio de carta No. 29 sec planeacion de inicion de gama para aprobacion de interventoria, se da visto bueno y se remite a la entidad		
Lunes	20/10/2025	Desde el contratista se realiza envio de carta No. 27 de invitacion a reunion de inicio a la alcaldia de Gama		
Lunes	20/10/2025	Desde el contratista se realiza envio de carta No. 28 de invitacion a reunion de inicio a asojuntas gama		
Lunes	20/10/2025	Desde el contratista se realiza envio de carta No. 29 de invitacion a reunion de inicio a Sec planecion gama		
Lunes	20/10/2025	Envio de informacion sobre cese de actividades ubala		

Lunes	20/10/2025	Invitacion a reunion de inicio gama grupo de Whatsapp		
martes	21/10/2025	Invitación Recorrido No. 3 del contrato 138 de 2025, Programa de caminos Vecinales.		
martes	21/10/2025	aval para radicacion de la carta No. 28 RI GAMA asojuntas		
martes	21/10/2025	aval para radicacion de la carta No. 29 RI GAMA Sec planeacion		
martes	21/10/2025	reunion de inicio gama		
martes	21/10/2025	766-325-RESPUESTA RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-289 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-304 – SEGUIMIENTO A LOS PENDIENTES DEL COMPONENTE SOCIAL		

miercoles	22/10/2025			
jueves	23/10/2025	Remitimos carta Nro. 30 de reunión de inicio dirigida a la alcaldía de Sibaté		
jueves	23/10/2025	Inconformidad de la comunidad de ubala respecto a cese actividades y respuesta del contratista, informando nueva reunion		
viernes	24/10/2025	FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4		
viernes	24/10/2025	se remite acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 26, a través de la cual se formalizaba la invitación a la alcaldía de Choachí al recorrido de obra No. 4.		
viernes	24/10/2025	se remite a la entidad carta No 30 reunion de sibate alcaldia		

viernes	24/10/2025	Buzones satelites ubala				
viernes	24/10/2025	recibido del informe semanal No. 16. el cual corresponde a la semana del 4 al 10 de octubre				
viernes	24/10/2025	recibido del acta de la mesa de trabajo No. 25 debidamente firmada.				
viernes	24/10/2025	recibido del acta del recorrido No. 2 realizado en el municipio de Junín, en la provincia del Guavio, por ende, se da el aval para su difusión con los asistentes.				
viernes	24/10/2025	acuso enterado del envío del acta de socialización de inicio de actividades hidráulicas a los ciudadanos informados el 15 de julio, en el tramo de Laguna Azul - Casa Rosada, del municipio de Ubalá, dando cierre de esta manera a las gestiones relacionadas con este documento				

viernes	24/10/2025	766-324-RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-288 Y FOR-CO-03-ICCU031-337 – RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LAS VALLAS.			
viernes	24/10/2025	acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 27 a la alcaldía de Gama con la invitación a la reunión de inicio No. 3.			
viernes	24/10/2025	acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 29 a la Secretaría de Planeación de Gama con la invitación a la reunión de inicio No. 3.			
viernes	24/10/2025	acuso enterado de la radicación virtual de la carta No. 28 a ASOJUNTAS de Gama con la invitación a la reunión de inicio No. 3.			
viernes	24/10/2025	envió de la presentación para la reunión de inicio de Sibaté, para revisión y aprobación.			

sabado	25/10/2025	De acuerdo a lo conversado con la secretaria de infraestructura, para el municipio de Sibaté el área no se contempla como planeación, por lo que realizamos el alcance a la carta Nro. 31 de invitación a reunión de inicio			
sabado	25/10/2025	Invitación Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025 ALCALDIA			
sabado	25/10/2025	Invitación Infraestructura a Reunión de Inicio de Obra Sibaté 27 de Octubre de 2025			
sabado	25/10/2025	Invitacion lideres sibate Whatsapp			

Outlook

RV: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 21 - seguimiento componente social 29-08-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Jue 16/10/2025 20:55
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (142 KB)
21. Mesa de trabajo social 29-08-2025.pdf;

Cordial saludo, Manuel y Alexandra;

Por medio del presente reenvío el acta de la mesa de trabajo No. 21, realizada el 29-08-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Viernes, 05 de Septiembre de 2025 15:18
Para: Social Jasb <social@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC: Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 21 - seguimiento componente social 29-08-2025

Cordial saludo, Manuel y Alexandra;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 21, realizada el 29-08-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Outlook

RE: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 21 - seguimiento componente social 29-08-2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 16/10/2025 21:02
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (173 KB)
21. Mesa de trabajo social 29-08-2025.pdf;

Buena noche Laura.

Remito acta de mesa de trabajo debidamente diligenciada.

Un saludo

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: jueves, 16 de octubre de 2025 20:55
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RV: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 21 - seguimiento componente social 29-08-2025

Cordial saludo, Manuel y Alexandra;

Outlook

Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 25 - seguimiento componente social 26-09-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 14/10/2025 11:18
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (143 KB)
25. Mesa de trabajo social 26-09-2025.pdf;

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 25, realizada el 26-09-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

Re: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 25 - seguimiento componente social 26-09-2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 14/10/2025 13:58
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (174 KB)
25. Mesa de trabajo social 26-09-2025.pdf;

Buen día Laura.

Enviamos acta de mesa de trabajo con sus respectivas firmas.

Un saludo

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Tuesday, October 14, 2025 11:18:06 AM
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 25 - seguimiento componente social 26-09-2025

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 25, realizada el 26-09-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

RE: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 25 - seguimiento componente social 26-09-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Vie 24/10/2025 10:30
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente remito acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 25 debidamente firmada.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: Martes, 14 de Octubre de 2025 13:58
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Re: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 25 - seguimiento componente social 26-09-2025

Buen día Laura.

Enviamos acta de mesa de trabajo con sus respectivas firmas.

Un saludo

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Tuesday, October 14, 2025 11:18:06 AM
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 25 - seguimiento componente social 26-09-2025

Cordial saludo, Manuel y Kimberly;

Outlook

Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 26 - seguimiento componente social 19-10-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 14:23
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (153 KB)
26. Mesa de trabajo social 19-09-2025.pdf;

Cordial saludo, equipo social y Alexandra;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 26, realizada el 19-08-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

Re: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 26 - seguimiento componente social 19-10-2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 14:33
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (230 KB)
26. Mesa de trabajo social 19-09-2025.pdf;

Buenas tardes Laura.

Hacemos envío del acta con sus respectivas firmas.

Un saludo

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Tuesday, October 28, 2025 2:22:55 PM
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 26 - seguimiento componente social 19-10-2025

Cordial saludo, equipo social y Alexandra;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 26, realizada el 19-08-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

RE: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 26 - seguimiento componente social 19-10-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 15:09
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social y Alexandra;

Remito acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 26 debidamente firmada, quedando a la espera de la revisión y firma de la Entidad.

Muchas gracias;

Cordialmente;

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 14:33
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>
Asunto: Re: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 26 - seguimiento componente social 19-10-2025

Buenas tardes Laura.

Hacemos envío del acta con sus respectivas firmas.

Un saludo

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Tuesday, October 28, 2025 2:22:55 PM
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; Alexandra Martinez Serna <alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co>

Outlook

Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 27 - seguimiento componente social 17-10-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 15:11
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (146 KB)
27. Mesa de trabajo social 17-10-2025.pdf;

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 27, realizada el 17-10-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

Re: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 27 - seguimiento componente social 17-10-2025

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 15:16
Para Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (131 KB)
27. Mesa de trabajo social 17-10-2025.pdf;

Buena tarde Laura.

Remitimos acta de mesa de trabajo No. 27 con sus respectivas firmas.

Un saludo

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Tuesday, October 28, 2025 3:11:01 PM
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 27 - seguimiento componente social 17-10-2025

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente comparto el acta de la mesa de trabajo No. 27, realizada el 17-10-2025 para su verificación y firma.

Agradezco la atención prestada, en caso de cualquier inquietud, quedo atenta.

Nota: se comparte el acta a modo informativo a la dirección técnica del Contratista y a la dirección y coordinación de la Interventoría.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

Outlook

RE: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 27 - seguimiento componente social 17-10-2025

Desde Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Fecha Mié 29/10/2025 16:20
Para AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>

Cordial saludo, equipo social;

Por medio del presente acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 27, debidamente firmada.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Laura Peñuela Botia
Trabajadora Social
Consorcio Intervención AC

De: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Enviado: martes, 28 de octubre de 2025 15:16
Para: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Re: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 27 - seguimiento componente social 17-10-2025

Buena tarde Laura.

Remitimos acta de mesa de trabajo No. 27 con sus respectivas firmas.

Un saludo

De: Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>
Enviado: Tuesday, October 28, 2025 3:11:01 PM
Para: AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Cc: Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Asunto: Acta de reunión: Mesa de trabajo No. 27 - seguimiento componente social 17-10-2025

Cordial saludo, equipo social;

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-287-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA NO ATENCIÓN INTEGRAL A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 4, VERSIÓN 4 – COMPONENTE SOCIAL.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC manifiesta su preocupación por la **NO ATENCIÓN INTEGRAL** de las observaciones realizadas al Informe Mensual No. 4, Versión 3, del componente social. En este sentido, se formula un llamado de atención, dado que en la revisión efectuada se evidenció que los ajustes requeridos no fueron incorporados en su totalidad.

Por lo anterior, se reiteran las observaciones señaladas, las cuales se relacionan en la carpeta adjunta al presente comunicado:

I. Anexo 1. Informe 4 versión 4 - observado

Adicionalmente, se complementan las observaciones requiriendo que:

1. Los anexos dentro de las carpetas están desordenados e incompletos, por favor, ordenar los soportes en orden de fecha (de la más lejana a la más cercana) y completar los soportes faltantes de acuerdo con las inclusiones que se hagan atendiendo las observaciones del informe.

2. No se incluyeron las certificaciones de residencia del personal de Mano de Obra No Calificada Local vinculado durante el mes de julio, pertenecientes al municipio de Ubalá.

3. Atender las observaciones sobre el archivo adjunto, además **revisar uno a uno los archivos de anexos, ya que allí hay observaciones incluidas.**

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

4. Como se mencionó en el comunicado 766-278 los soportes anexos que corresponden a formatos físicos y que son contractuales, no han sido entregados de manera física a la Interventoría para su revisión y firma, por lo que se están incluyendo en el informe incompletos y sin aval de la Interventoría.

Adicionalmente, se comparte la lista de chequeo de las observaciones que se realizaron al informe 4 Versión 3, indicando si, estas se atendieron completamente, no se atendieron o se atendieron parcialmente, con el objetivo de visualizar fácilmente el cumplimiento o no de los ajustes requeridos.

II. Anexo 2. Lista de chequeo atención de observaciones.

Lo anterior, para atención a más tardar el miércoles 10 de octubre.

Si bien, a través del comunicado 766-278 se dio **la aprobación provisional** del informe mensual No. 4 del Contratista, esta interventoría no emitirá la aprobación definitiva hasta que no se dé cumplimiento a la subsanación del 100 % de las observaciones del informe del componente social.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Informe 4 versión 4 - observado
2. Lista de Chequeo - atención de observaciones

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López j.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

Outlook

FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Jue 23/10/2025 19:49
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (109 KB)
FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU.pdf;

Bogotá D.C.; 23 de octubre del 2025

FOR-CO-03-ICCU031-359

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4

Respetados señores:

En atención al oficio No. 766-287-ICCU, mediante el cual se formula llamado de atención por la no atención integral de las observaciones realizadas al Informe Mensual No. 4 – Versión 4 del Componente Social, el Consorcio Sofán C-031 se permite informar que se realizaron las subsanaciones solicitadas conforme a los requerimientos técnicos y administrativos expuestos por la interventoría.

En ese sentido, los anexos fueron nuevamente organizados siguiendo el orden cronológico correspondiente (de la fecha más antigua a la más reciente), y se completaron los soportes faltantes de acuerdo con las inclusiones y correcciones indicadas.

De igual forma, se aclara que los certificados de residencia del personal de Mano de Obra No Calificada Local, correspondiente al municipio de Ubalá, serán entregados junto con el Informe Mensual No. 7, toda vez que las fechas de emisión de dichos documentos corresponden al mes de octubre, garantizando así su validez y actualización.

Agradecemos las observaciones realizadas y reiteramos la disposición del contratista para atender de manera oportuna los requerimientos de la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Cordialmente,

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró: Manuel Rojas
Revisó: WGLG
Anexo: Informe mensual No. 4

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Al responder cite:

766-351-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA FOR-CO-03-359: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 4 Versión 5 – Componente Social**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, se permite informar que, luego revisar la información y documentación entregada en el oficio del asunto, así como de realizadas las gestiones pertinentes con el contratista de obra CONSORCIO SOFAN C-031, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Trazabilidad informe mensual No. 4 - Componente Social

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
5 de agosto	Envío del informe mensual No. 4 en versión 1	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
11 de agosto	Envío de observaciones del informe mensual No. 4 en versión 1 y programación de mesa de trabajo.	Consorcio Intervención AC	Correo electrónico
14 de agosto	Mesa de trabajo No. 20. Retroalimentar el Plan de Gestión Social del proyecto con el fin de explicar cómo se deben presentar los informes mensuales,	Consorcio SOFAN C-031 y Consorcio Intervención AC	Plataforma Teams
29 de agosto	Envío del informe mensual No. 4 Versión 2, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
5 de septiembre	Envío de observaciones al informe mensual No. 4 Versión 2, para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-183-ICCU

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
11 de septiembre	Envío del informe mensual No. 4 versión 3, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
18 de septiembre	Envío de observaciones al informe mensual No. 4 en versión 3.	Consorcio Intervención AC	766-229-ICCU
28 de septiembre	Envío del informe mensual No. 4 versión 4, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-282
2 de octubre	Aprobación condicionada de Informe gerencial No. 4 (Julio 2025) CTO-138-2025 y respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-254.	Consorcio Intervención AC	766-278-ICCU
3 de octubre	Respuesta al comunicado SOFÁN-FOR-CO-03-282: llamado de atención por la NO atención integral a las observaciones del informe mensual No. 4, versión 4 – componente social.	Consorcio Intervención AC	766-287-ICCU
23 de octubre	FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4.	Consorcio SOFAN C-031	SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-359

Fuente: elaboración propia.

I. **Anexo 1. Trazabilidad informe mensual 4 – Componente social**

Se permite notificar de la **APROBACIÓN** del Informe Mensual No. 4 del componente social, en virtud de que cumple con los requerimientos contractuales establecidos para el Contrato ICCU No. 138 del 2025.

II. Anexo 2. Informe mensual No. 4 Versión 5

Se realiza la aprobación definitiva del informe integral N° 4 correspondiente al mes de julio del 2025.

Cordialmente,

Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.10.28 17:06:48 -05'00'

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de la Interventoría Fase III

Anexo: Trazabilidad informe mensual 2 – Componente social
Informe mensual No. 2 Versión 4 – Componente social
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Cristian C. Moreno A.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: wloaiza@sofaningenieria.com – Ing. Wilson Loaiza
social138@sofaningenieria.com – TS Andrés Cañón
admoncto138@sofaningenieria.com
Archivo
ICCU

Outlook

RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 5, VERSIÓN 2 – COMPONENTE SOCIAL

Desde Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>
Fecha Vie 10/10/2025 8:33
Para ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
CC Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; contactenosiccu@cundinamarca.gov.co <contactenosiccu@cundinamarca.gov.co>

2 archivos adjuntos (15 MB)
766-300 Observaciones al informe mensual No. 5 Versión 2 - Componente social.pdf; Anexos 766-300.zip;

Bogotá D.C., 9 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-300-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 5, VERSIÓN 2 – COMPONENTE SOCIAL.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC se permite remitir las observaciones del Informe Mensual No. 5, Versión 2, del componente social, las cuales están comprendidas por ajustes de forma, anteriormente solicitados al Contratista en las mesas de trabajo.

I. **Anexo 1. Informe 5 versión 2 – observado**

Adicionalmente, se complementan las observaciones requiriendo que:

1. Los anexos dentro de las carpetas están desordenados e incompletos, por favor, ordenar los soportes en orden de fecha (de la más lejana a la más cercana).

2. Atender las observaciones sobre el archivo adjunto, además **revisar uno a uno los archivos de anexos, ya que allí hay observaciones incluidas.**

III. **Anexo 2. Lista de chequeo atención de observaciones.**

Adicionalmente, se comparte la lista de chequeo de las observaciones que se realizaron al informe 5 Versión 1, indicando si, estas se atendieron completamente, no se atendieron o se atendieron parcialmente, con el objetivo de visualizar fácilmente el cumplimiento o no de los ajustes requeridos.

Lo anterior, para atención a más tardar el martes 14 de octubre.

Si bien, a través del comunicado 766-290 se dio **la aprobación provisional** del informe mensual integral N° 5, se debe atender las observaciones del componente social para realizar la aprobación definitiva de este.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

_____

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Informe 4 versión 4 - observado
2. Lista de Chequeo - atención de observaciones
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López j.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

Outlook

FOR-CO-03-370 Respuesta al oficio 766-300-ICCU – Observaciones al Informe Mensual No. 5, Versión 3 – Componente Social

Desde AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 28/10/2025 18:06
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>

1 archivo adjunto (108 KB)
FOR-CO-03-370 Respuesta al oficio 766-300-ICCU.pdf;

Bogotá D.C.; 28 de octubre del 2025

FOR-CO-03-ICCU031-370

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: FOR-CO-03-370 Respuesta al oficio 766-300-ICCU – Observaciones al Informe Mensual No. 5, Versión 3 – Componente Social

Respetados señores:

En atención al oficio citado en la referencia, el Consorcio SOFÁN C-031 se permite informar que se realizaron los ajustes correspondientes al Informe Mensual No. 5 – Versión 3, del componente social, atendiendo en su totalidad las observaciones emitidas por la interventoría.

De igual forma, los anexos fueron revisados, reorganizados y verificados conforme a los lineamientos solicitados, garantizando el orden cronológico y la completitud de los soportes requeridos.

Agradecemos la orientación brindada por el equipo de interventoría durante el proceso de revisión y quedamos atentos a cualquier observación adicional que permita avanzar hacia la aprobación definitiva del informe.

Cordialmente,

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró: Manuel Rojas
Revisó: WGLG
Anexo: Informe mensual No. 5

MANUEL ALEXANDER ROJAS HERNANDEZ
RESIDENTE SOCIAL - CONTRATISTA
SOFAN INGENIERIA

Consorcio SOFAN C-031

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025

Al responder cite:

766-364-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA FOR-CO-03-370: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 VERSIÓN 3 – Componente Social**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, se permite informar que, luego revisar la información y documentación entregada en el oficio del asunto, así como de realizadas las gestiones pertinentes con el contratista de obra CONSORCIO SOFAN C-031, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Trazabilidad informe mensual No. 5 - Componente Social

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
08 de septiembre	Envío del informe mensual No. 5 Versión 1, para revisión de la Interventoría	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
17 de septiembre	Radicación de observaciones del informe mensual No. 5 versión 1 para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-223-ICCU
22 de septiembre	Radicación del informe mensual No. 5 versión 2 subsanado, para revisión de la Interventoría	Consorcio SOFAN C-031	FOR-CO-003-0258
9 de octubre	Radicación de observaciones del informe mensual No. 5 versión 2 para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-300-ICCU
28 de octubre	Radicación del informe mensual No. 5 versión 3 subsanado, para revisión de la Interventoría	Consorcio SOFAN C-031	FOR-CO-003-300

Fuente: elaboración propia.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

I. **Anexo 1. Trazabilidad informe mensual 5– Componente social**

Se permite notificar de la **APROBACIÓN** del Informe Mensual No. 45del componente social, en virtud de que cumple con los requerimientos contractuales establecidos para el Contrato ICCU No. 138 del 2025.

II. Anexo 2. Informe mensual No. 5 Versión 3

Aunque se subsanaron los componentes social y ambiental del periodo del mes de agosto, se mantiene la aprobación condicionada del informe integral N° 5 hasta tanto se remitan los informes de buen manejo del anticipo de obra del contrato ICCU-138-2025 de los meses de agosto y septiembre del 2025, y reciban el visto bueno de la Interventoría.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.31 16:47:56 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de la Interventoría

Anexo: Trazabilidad informe mensual 5 – Componente social
Informe mensual No. 5 Versión 3 – Componente social
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: wloaiza@sofaningenieria.com – Ing. Wilson Loaiza
social138@sofaningenieria.com – TS Manuel Rojas
admoncto138@sofaningenieria.com
Archivo
ICCU

Outlook

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 Radicación Informe Técnico Mensual No. 6 – septiembre de 2025

Desde ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>
Fecha Lun 06/10/2025 16:38
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Byron Leonardo Aguirre Diaz <byron.aguirre@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; Lady Johanna Jiménez <lady.jimenez@jasb.com.co>; Laura Daniela Nieto Gutierrez <laura.nieto@cundinamarca.gov.co>; july.castellanos@jasb.com.co <july.castellanos@jasb.com.co>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; sst sofaningenieria.com <sst@sofaningenieria.com>; SST-CTO-138 <sst138@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; AREA AMBIENTA CTO 138 <ambiental138@sofaningenieria.com>; Residente CTO 138 <residente138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (236 KB)
FOR-CO-03-303 Radicación Informe Técnico Mensual No. 6 – Septiembre de 2025.pdf;

Bogotá D.C.; 06 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: **Radicación Informe Técnico Mensual No. 6 – septiembre de 2025**

Respetados señores:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con el cronograma de entregas establecido, nos permitimos radicar el Informe Técnico Mensual No. 6, correspondiente al mes de

septiembre de 2025, el cual presenta el avance físico, financiero, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato.

El informe incluye los anexos técnicos correspondientes a:

- **Anexo 01.** Pólizas
- **Anexo 02.** Documentos del Contrato
- **Anexo 03.** Programación
- **Anexo 04.** Bitácora de Obra
- **Anexo 05.** Reporte de Lluvias
- **Anexo 06.** PMT
- **Anexo 07.** Resultados de Laboratorio
- **Anexo 08.** Informe de Fiducia
- **Anexo 09.** Informe SST
- **Anexo 10.** Informe Ambiental
- **Anexo 11.** Informe Social

NOTA:

- Los anexos correspondientes a Bitácora de Obra y Reporte de Lluvias se encuentran en proceso de recolección de firmas y serán cargados en el repositorio apenas se logre conseguir todas las firmas.
- Por motivos de aclaración interna, el Informe SST No. 6 fue radicado de forma independiente bajo el Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-301; sin embargo, se aclara que este oficio no debe ser tenido en cuenta de manera individual, ya que el informe SST hace parte integral del presente informe mensual.

La documentación correspondiente, puede ser consultada en el siguiente link:

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo

directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Yesica Raigoso Díaz
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexo:
FOR-ADM-11 Informe Técnico Mensual No. 6 – V1
Carpetas de Anexos 01 al 11 (según detalle anterior)

Consorcio SOFAN C-031

Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá
Pbx. (1) 7 03 7007
Móvil: 310 7602073

Outlook

RV: 766-298-ICCU-Observaciones Informe mensual integral N° 6 (septiembre 2025) CTO-138-2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-301

Desde YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Fecha Mar 21/10/2025 10:02
Para sst sofaningenieria.com <sst@sofaningenieria.com>; SST-CTO-138 <sst138@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; AREA AMBIENTA CTO 138 <ambiental138@sofaningenieria.com>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>

2 archivos adjuntos (5 MB)

766-298 Observaciones Informe mensual integral N° 6 (Septiembre 2025) CTO-138-2025 y respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303.pdf; Anexos 766-298.zip;

Cordialmente:

SOFÁN Ingenieria S.A.S
YESICA RAIGOSO DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN ING. PAVIMENTOS
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogota
Pbx. (1) 703 7007
Móvil: 310 7602073
Correo electrónico: yesicar@sofaningenieria.com

SE INFORMA QUE EL CORREO DE FACTURACION ELECTRONICA ES:
800012888@recepciondefacturas.co Para visualizar las facturas, el correo recibido debe contener adjunto el archivo XML, por favor actualizar sus registros.

De: Correspondencia@g-proyectos.com.co <Correspondencia@g-proyectos.com.co>
Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 17:35
Para: ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>
Cc: daniel.sandoval@jasb.com.co <daniel.sandoval@jasb.com.co>; directorproyectos3@jasb.com.co

<directorproyectos3@jasb.com.co>; roberto.lopez@jasb.com.co <roberto.lopez@jasb.com.co>; contactenosiccu@cundinamarca.gov.co <contactenosiccu@cundinamarca.gov.co>; anderson.sierra@jasb.com.co <anderson.sierra@jasb.com.co>; byron.aguirre@jasb.com.co <byron.aguirre@jasb.com.co>; laura.penuela@jasb.com.co <laura.penuela@jasb.com.co>; lady.jimenez@jasb.com.co <lady.jimenez@jasb.com.co>; july.castellanos@jasb.com.co <july.castellanos@jasb.com.co>
Asunto: 766-298-ICCU-Observaciones Informe mensual integral N° 6 (septiembre 2025) CTO-138-2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-301

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025
Al responder cite:
766-298
Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2

ASUNTO: Observaciones Informe mensual integral N° 6 (septiembre 2025) CTO-138-2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-301

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría de la entidad ICCU, se permite realizar las siguientes observaciones al informe integral mensual N° 6 del contrato de obra ICCU-138-2025, el cual fue revisado y observado por esta interventoría. A continuación, se presentan las observaciones de cada componente del informe mensual N° 6:

I. Informe integral (Gerencial-Técnico).

1. Portada: Se rebe quitar área técnica de las portadas teniendo en cuenta que el informe quedo ya unificado entre el gerencial y el técnico.
2. Pág. 1: La persona que aprueba se debe cambiar queda como responsable el ingeniero Roberto Carlos López Julio.
3. Pág. 53: En relación con lo mencionado en las actividades realizadas de la alcantarilla del PR0+407 se menciona que ya fue demolido el muro y se construyó el otro de lo cual no es cierto teniendo en cuenta que en campo se observa que a la fecha la demolición de dicho muro lleva un 5% de demolición, adecuar párrafo a las canciones reales y el estado en que se encuentra la obra a finales del mes de septiembre.
4. Pág. 53: con relacionan a la alcantarilla del PR5+590, la información descrita es imprecisa; si bien el contratista realizo un relleno este no se completó hasta el nivel requerido, esta información se ha mencionado en los comités de obra de los días miércoles donde se realiza un resumen de las actividades del municipio de Ubalá en donde se ha comentado que aún falta realizar un relleno

adecuado de esta alcantarilla, se solicita revisar el resto de actividades del mes y corroborar las actividades con el personal de campo.
5. Pág. 54: ajusta espaciamiento entre párrafos.
6. Pág. 54: Se recomienda elaborar una tabla resumen que consolide la información correspondiente al control del avance de las alcantarillas ejecutadas por cada provincia y municipio. Esta tabla deberá incluir los PRs, fechas de inicio y finalización, porcentaje de ejecución, observaciones, y otros campos que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar un seguimiento más preciso y ordenado de las obras de drenaje.
7. Pág. 59: Falta mencionar y anexar resultados de laboratorio de algunas de las alcantarillas ejecutadas que cumplen con los 14 a 28 días de construidas.
8. Con relación al contenido solicitado hacen falta los siguientes capítulos:
5. Avance de Obra
• Avance financiero:
• Valor ejecutado en el mes. (FALTA EN RELACION A LA FASE 3)
6. Calidad
• Ensayos de laboratorio y resultados. (FALTA CONCRETOS DE LAS ALCANTARILLAS)
9. Gestión Contractual y Administrativa
• Requerimientos al contratista y respuestas. (FALTA)
10. Problemas, Riesgos y Contingencias (FALTA TODO ESTE CAPITULO)
• Dificultades presentadas (climáticas, logísticas, sociales, prediales).
• Medidas de mitigación adoptadas.
• Recomendaciones de la interventoría.
12. Anexos
• Copia actualizada del cronograma y curva S. (FALTA)
• Bitácora (FALTA con firmas)

II. Informe social.

Una vez realizada la revisión del informe mensual No. 6, por parte del componente social se relacionan a continuación las observaciones
1. Acortar los nombres de los archivos en los anexos con "ajustar" en el nombre de la carpeta.
2. Corregir tabla de Contenido.
3. Corregir índice de tablas nombrando todas las tablas correctamente.
4. Introducción: Un informe no es una herramienta de participación ciudadana. Corregir.
5. Estructura del componente social: Ajustarlo de acuerdo con el anexo técnico: 1 profesional social por tramo al 50 %."
6. Trazabilidad Profesional Social Kimberly Mendoza Moreno: De acuerdo con el soporte, la fecha es 18-09 corregir y ordenar la trazabilidad.
7. Buzones satelitales: Incluir un párrafo explicativo del objetivo de los buzones satelitales.
8. Buzones satelitales: Incluir fotos de los otros 2 buzones
9. Acciones de información: Párrafo introductorio explicando las acciones de información
10. Cartas No.18, 19 y 20. Falta el soporte de las radicaciones presenciales en el anexo No. 16.
11. Anexo 20. Ajustar el listado maestro de acuerdo con las indicaciones dadas en la mesa de trabajo No. 26 y en el comunicado:303.
12. MONC/Ubalá: corregir el porcentaje
13. Anexo 23. Un anexo es la trazabilidad de correos y en otro anexo se relacionan los informes semanales en PDF.
14. Anexo 28: Ordenar de acuerdo con las trazabilidades.

III. Informe ambiental

1. Diligenciar la tabla llamada REGISTRO DE MODIFICACIONES, ya que no se evidencia la versión del informe.
2. No se está cumpliendo con el contenido mínimo requerido por la Supervisión en la estructura del informe, verificar y ajustar los capítulos.
3. Falta los capítulos 2.4. Alcance del contrato (longitud, tipos de intervención) y 2.5. Estado de avance físico y ambiental. Ajustar la información.
4. Ajustar formato e insertar título de la tabla del capítulo CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA).
5. Corregir indicador Desempeño de Informes, ya que se evidencia información del mes de agosto.
6. No se evidencia soporte de la inducción al PAGA reportada en el ítem 2 de la tabla del capítulo 3. Adjuntar soporte.
7. Se debe evaluar el indicador de capacitaciones por cada uno de los temas presentados, ya que la cantidad de asistentes difiere de lo soportado en el anexo 2. Ajustar.
8. En el anexo 8, ni en el indicador GESTIÓN E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA EN EL 100% DE LOS SITIOS REQUERIDOS, No se evidencia las señales utilizadas en el PMT, Por favor, Ajustar la información.
9. Del indicador anterior, nombrar cuales fueron los frentes de obra señalizados, ya que, no se evidencia el soporte.
10. Ajustar el indicador de Compra de agua, debido a que, relaciona el consumo de agua como punto de hidratación y no el utilizado en las actividades de obra.
11. En el indicador INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO, por favor, relacionar la ruta donde se encuentra el soporte, es decir, en qué anexo se encuentra este.
12. Ajustar redacción y ortografía en el indicador Unidades Sanitarias Portátiles USP.
13. Para el indicador No. 7 VEHÍCULOS, se requiere que se adjunte la información de los vehículos del periodo, tales como (SOAT, Revisión Técnico Mecánica, Tarjeta de propiedad, licencia de conducción y documento de identidad del operario).
14. No se evidencian los siguientes ítems del capítulo 3 del cuerpo del informe:
• 3.1 Actividades ejecutadas.
• 3.2 Avances y modificaciones al instrumento.
• 3.3 Análisis ambiental de tramos.
15. Falta el desarrollo COMPLETO del capítulo 4. Actividades ejecutadas, incluir los siguientes subtítulos en el cuerpo del informe.
• 4.1. Avances y modificaciones al instrumento.
• 4.2. Análisis ambiental de tramos.
16. Ajustar el capítulo 6. PLANES DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO, ya que, en el párrafo describe que el mes de septiembre tiene 31 días.
17. Falta el capítulo 8. Cumplimiento de requerimientos generales de autoridades. Tener en cuenta que, si no aplica, especificar por qué en el cuerpo del informe.
18. En la carpeta Anexo 7. TRAZABILIDAD PAGA, NO se evidencia el oficio 766-243-iccu -rta for-co-03-iccu031-187. Paga Guavio, enviado al contratista el día 23 de septiembre. Adjuntar documento.
19. En el Anexo 3 INSPECCIONES CAMPAMENTO, falta el registro fotográfico de las inspecciones mensuales requeridas. Ajustar formato al presentado en el PAGA de la Provincia del Guavio.
20. Falta el ítem de Reporte de cantidades de RCD generadas durante el periodo. Incluir información en el cuerpo del informe.
21. Adjuntar información respecto al reporte y anexos solicitados en el Resolución 1257 del 2021 del MADS.

IV. Informe SST

1. De acuerdo con el anexo 2, planillas de pagos están pendientes las siguientes.
-Jefferson Amézquita (personal de obra).
-Urbanuz construcciones (aunque estén trasladados).
-Armando Ruiz
-Jefferson Amézquita (independiente).
-Carlos Mauricio Cifuentes (independiente)
2. Actualizar lista de sustancias químicas al mes de septiembre y tener en cuenta que si hay acopios de cemento. Por otra parte, actualizar los registros fotográficos.
3. Para el próximo informe mensual mejorar el formato de permiso de excavación en lo cual se amplie el marco y se pueda ver mejor la lectura. Cerrar los espacios en blanco.
4. No se evidencia el acta de Copasst de septiembre agregar en los anexos.
5. No se evidencia la carta de cumplimiento del comité de convivencia laboral, aunque el acta es un documento privado de cada empresa si se debe dejar por escrito que se está llevando a cabo y la fecha de la reunión y programación de la próxima.
6. En el informe gerencial en el numeral 6 se debe corregir y reportar la fecha de la realización del comité del Copasst y así mismo la del comité de convivencia Laboral el cual se debe hacer mensual de acuerdo con la Resolución 3461 del 2025 dando aplicabilidad de manera inmediata a partir del 1 septiembre del 2025.

Para finalizar, se solicita la entrega de las subsanaciones antes mencionadas dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del presente comunicado.

Sin otro particular.

Cordialmente,

_____

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría
Anexo: FOR-ADM-11 INFORME MENSUAL No. 6 V1 revisado
Preparó: Equipo Consorcio Intervención AC
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

Outlook

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-360 Respuesta al Oficio No. 766-298-ICCU – Observaciones Informe Mensual Integral N.º 6

Desde YESICA RAIGOSO DIAZ <yesicar@sofaningenieria.com>
Fecha Mié 29/10/2025 9:42
Para Correspondencia <correspondencia@jasb.com.co>
CC Cristian Camilo Moreno Arias <directorproyectos3@jasb.com.co>; Roberto Carlos López Julio <roberto.lopez@jasb.com.co>; Daniel Sandoval Castillo <daniel.sandoval@jasb.com.co>; Byron Leonardo Aguirre Diaz <byron.aguirre@jasb.com.co>; Anderson Leonardo Sierra Cruz <anderson.sierra@jasb.com.co>; Laura Peñuela Botia <laura.penuela@jasb.com.co>; Lady Johanna Jimenez <interventoriasst219@gmail.com>; July Catherine Castellanos Avendaño <july.castellanos@jasb.com.co>; ADMINISTRACIÓN CTO 138 <admoncto138@sofaningenieria.com>; WILSON LOAIZA GALINDO <wloaiza@sofaningenieria.com>; HENRY GARCIA MARTINEZ <h.garcia@sofaningenieria.com>; RESIDENTE CARLOS TINOCO <ctinoco@sofaningenieria.com>; Residente CTO 138 <residente138@sofaningenieria.com>; sst sofaningenieria.com <sst@sofaningenieria.com>; SST-CTO-138 <sst138@sofaningenieria.com>; AREA SOCIAL CTO 138 <social138@sofaningenieria.com>; AREA AMBIENTA CTO 138 <ambiental138@sofaningenieria.com>

1 archivo adjunto (367 KB)

FOR-CO-03-360 Respuesta al Oficio No. 766-298-ICCU – Observaciones Informe Mensual Integral N.º 6.pdf;

Bogotá D.C.; 29 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-360

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. 766-298-ICCU – Observaciones Informe Mensual Integral N.º 6

Estimado Ingeniero

En atención al **Oficio No. 766-298-ICCU**, mediante el cual la Interventoría presenta observaciones al **Informe Mensual Integral N.º 6**, correspondiente al mes de **septiembre de 2025**, el Consorcio Sofan C-031 se permite presentar el presente documento que consolida las respuestas a cada observación.

A continuación, se relacionan las observaciones formuladas y los espacios correspondientes para registrar las respuestas de los profesionales responsables de cada componente.

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS

I. Informe integral (Gerencial-Técnico)

1. Portada: Se debe quitar área técnica de las portadas teniendo en cuenta que el informe quedó ya unificado entre el gerencial y el técnico. ***SUBSANADO***

   Pág. 1: La persona que aprueba se debe cambiar, queda como responsable el ingeniero Roberto Carlos López Julio. ***SUBSANADO***

2. Pág. 53: En relación con lo mencionado en las actividades realizadas de la alcantarilla del PR0+407 se menciona que ya fue demolido el muro y se construyó el otro, lo cual no es cierto teniendo en cuenta que en campo se observa que a la fecha la demolición de dicho muro lleva un 5% de avance; adecuar párrafo a las condiciones reales y el estado en que se encuentra la obra a finales del mes de septiembre. ***SUBSANADO***

3. Pág. 53: Con relación a la alcantarilla del PR5+590, la información descrita es imprecisa; si bien el contratista realizó un relleno, este no se completó hasta el nivel requerido. Esta información se ha mencionado en los comités de obra de los días miércoles donde se realiza un resumen de las actividades del municipio de Ubalá, en donde se ha comentado que aún falta realizar un relleno adecuado de esta alcantarilla. Se solicita revisar el resto de actividades del mes y corroborar las actividades con el personal de campo. ***SUBSANADO***

4. Pág. 54: Ajustar espaciamiento entre párrafos. ***SUBSANADO***

5. Pág. 54: Se recomienda elaborar una tabla resumen que consolide la información correspondiente al control del avance de las alcantarillas ejecutadas por cada provincia y municipio. Esta tabla deberá incluir los PRs, fechas de inicio y finalización, porcentaje de ejecución, observaciones y otros campos que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar un seguimiento más preciso y ordenado de las obras de drenaje.

   Se informa que dicha tabla será incluida a partir del siguiente informe mensual, con el fin de garantizar un seguimiento más preciso y ordenado de las obras de drenaje.

6. Pág. 59: Falta mencionar y anexar resultados de laboratorio de algunas de las alcantarillas ejecutadas que cumplen con los 14 a 28 días de construidas.

   Tal como se indica en el informe, aún no se han recibido los resultados de laboratorio correspondientes a los concretos de las alcantarillas ejecutadas. Una vez se obtengan los resultados, estos serán debidamente anexados y radicados ante la interventoría.

7. Con relación al contenido solicitado, hacen falta los siguientes capítulos:

   5. Avance de Obra

- Avance financiero:
- Valor ejecutado en el mes. (FALTA EN RELACIÓN A LA FASE 3)

SUBSANADO

6. Calidad

- Ensayos de laboratorio y resultados. (FALTA CONCRETOS DE LAS ALCANTARILLAS)

Tal como se indica en el informe, aún no se han recibido los resultados de laboratorio correspondientes a los concretos de las alcantarillas ejecutadas. Una vez se obtengan los resultados, estos serán debidamente anexados y radicados ante la interventoría.

9. Gestión Contractual y Administrativa

- Requerimientos al contratista y respuestas. SUBSANADO)

10. Problemas, Riesgos y Contingencias (FALTA TODO ESTE CAPÍTULO)

- Dificultades presentadas (climáticas, logísticas, sociales, prediales).
- Medidas de mitigación adoptadas.
- Recomendaciones de la interventoría.

Se aclara que los aspectos solicitados en dicha observación ya se encuentran incluidos en los apartados 3.3 "Problemas críticos y riesgos", 3.4 "Recomendaciones y acciones inmediatas" y 5.7.2 "No conformidades y acciones correctivas" del informe presentado.

12. Anexos

- Copia actualizada del cronograma y curva S. **(SUBSANADO)**
- Bitácora (FALTA con firma) **(SUBSANADO)**

Adicionales (en el capítulo 3.1. Estado general del proyecto se evidencia la siguiente observación: **"si bien aplica para el tema de la estabilización de la rasante, se debe mencionar el porcentaje de ejecución y un valor aprox. en dinero con respecto a la fase 3 por la construcción de las alcantarillas").** Con lo anterior, nos permitimos indicar que el avance de la Fase 3 - Obra se encuentra representado en un 0,48%, correspondiente a aproximadamente $150.574.351, asociados a las actividades de alcantarillas y cunetas en el municipio de Ubalá, tal como se evidencia en la Ilustración 7.

Cabe precisar que el seguimiento del avance del contrato se realiza con base en porcentajes de ejecución física y programada, conforme a la metodología establecida en el cronograma contractual. En este sentido, el valor en dinero mencionado se presenta únicamente como referencia del cálculo del porcentaje de avance, y no como un valor certificado, facturado o registrado en el informe, motivo por el cual no se considera adecuado su inclusión dentro del cuerpo principal del documento.

II. Informe social

En atención al oficio mediante el cual se presentan las observaciones al Informe Mensual No. 6, se informa que se han atendido y realizado los respectivos ajustes conforme a las indicaciones recibidas.

A continuación, se relaciona la respuesta a cada una de las observaciones:

1. Nombres de archivos: Se acortaron los nombres de los archivos anexos y se ajustó el nombre de las carpetas.

2. Tabla de contenido: Se realizó la corrección y verificación completa del contenido.

3. Índice de tablas: Se corrigen los títulos, garantizando que todas las tablas estén debidamente identificadas.

4. Introducción: Se ajustó el texto eliminando la referencia a la participación ciudadana, conforme a la observación, estandarizando el párrafo introductorio.

5. Estructura del componente social: Se actualizó de acuerdo con el anexo técnico, incluyendo la relación de un (1) profesional social por tramo al 50 %

6. Trazabilidad Profesional Social – Kimberly Mendoza Moreno: Se corrigió la fecha a 18-09 y se ordenó la trazabilidad conforme a los soportes electrónico

7. Buzones satelitales: Se adicionó el párrafo explicativo sobre el objetivo de los buzones satelitales.

8. Buzones satelitales (fotos): Se incorporaron las fotografías de los dos buzones pendientes, según lo solicitado

9. Acciones de información: Se incluyó un párrafo introductorio explicando el alcance de las acciones desarrolladas.

10. Cartas No. 18, 19 y 20: Se adjuntaron los soportes de radicación presencial en el Anexo No. 16. (cartas 18 y 20, ya que la carta 19 no fue radicada)

11. Anexo 20: Se actualizan los listados maestros conforme a las indicaciones de la Mesa de Trabajo No. 26 y el Comunicado No. 303.

12. MONC/Ubalá: Se revisaron y ajustaron los porcentajes correspondientes.

13. Anexo 23: Se separaron correctamente los documentos: un anexo con la trazabilidad de correos y otro con los informes semanales en formato PDF.

14. Anexo 28: Se ordenó la información conforme al orden de las trazabilidades. De esta manera, se da cumplimiento a las observaciones formuladas, quedando el Informe Mensual No. 6 – Componente Social, ajustado y disponible para revisión y validación final por parte de interventoría.

III. Informe ambiental

1. Diligenciar la tabla llamada REGISTRO DE MODIFICACIONES, ya que no se evidencia la versión del informe.

Rta. Se diligencia tabla.

2. No se está cumpliendo con el contenido mínimo requerido por la Supervisión en la estructura del informe; verificar y ajustar los capítulos.

Rta. Se añaden capítulos faltantes de acuerdo con el modelo

3. Falta los capítulos 2.4. Alcance del contrato (longitud, tipos de intervención) y 2.5. Estado de avance físico y ambiental. Ajustar la información.

Rta. Se añaden capítulos faltantes de acuerdo con el modelo

4. Ajustar formato e insertar título de la tabla del capítulo CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA).

Rta. Se ajusta tabla y se inserta título

5. Corregir indicador Desempeño de Informes, ya que se evidencia información del mes de agosto.

Rta. Se aclara que informe referido corresponde efectivamente al mes de agosto, puesto que, es el periodo que se reportó y entregó en el mes de septiembre, es decir, en el mes de septiembre se elabora y se reporta el informe del mes de agosto, mes vencido.

6. No se evidencia soporte de la inducción al PAGA reportada en el ítem 2 de la tabla del capítulo 3. Adjuntar soporte.

Rta. Se añade soporte de inducciones.

7. Se debe evaluar el indicador de capacitaciones por cada uno de los temas presentados, ya que la cantidad de asistentes difiere de lo soportado en el anexo 2. Ajustar.

Rta. Se realiza ajuste.

8. En el anexo 8, ni en el indicador GESTIÓN E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA EN EL 100% DE LOS SITIOS REQUERIDOS, no se evidencian las señales utilizadas en el PMT. Por favor, ajustar la información.

9. **Rta. Se agrega información aclaratoria de las cantidades y justificación de las señales en el informe, de acuerdo con el PMT se cumple con las cantidades de señales exigidas.**

10. Del indicador anterior, nombrar cuáles fueron los frentes de obra señalizados, ya que no se evidencia el soporte.

Rta. Se agrega información de nombrando los frentes señalizados

11. Ajustar el indicador de compra de agua, debido a que relaciona el consumo de agua como punto de hidratación y no el utilizado en las actividades de obra.

Rta. Se ajusta indicador

12. En el indicador INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO, por favor relacionar la ruta donde se encuentra el soporte, es decir, en qué anexo se encuentra.

Rta. Se agrega ruta en el cuerpo del informe.

13. Ajustar redacción y ortografía en el indicador Unidades Sanitarias Portátiles (USP).

Rta. Se realiza ajuste.

14. Para el indicador No.7 VEHÍCULOS, se requiere que se adjunte la información de los vehículos del periodo, tales como SOAT, Revisión Técnico-Mecánica, Tarjeta de Propiedad, Licencia de Conducción y Documento de Identidad del operario.

Rta. Se incluye en los anexos carpeta de vehículos.

15. No se evidencian los siguientes ítems del capítulo 3 del cuerpo del informe:

- 3.1 Actividades ejecutadas.
- 3.2 Avances y modificaciones al instrumento.
- 3.3 Análisis ambiental de tramos.

15. Falta el desarrollo COMPLETO del capítulo 4. Actividades ejecutadas. Incluir los siguientes subtítulos en el cuerpo del informe:

- 4.1 Avances y modificaciones al instrumento.
- 4.2 Análisis ambiental de tramos.

Rta. Se añaden capítulos faltantes de acuerdo con el modelo.

16. Ajustar el capítulo 6 PLANES DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO, ya que en el párrafo describe que el mes de septiembre tiene 31 días.

Rta. Se realiza ajuste

17. Falta el capítulo 8 Cumplimiento de requerimientos generales de autoridades. Tener en cuenta que, si no aplica, especificar por qué en el cuerpo del informe.

Rta. Se realiza ajuste

18. En la carpeta Anexo 7 TRAZABILIDAD PAGA, no se evidencia el oficio 766-243-ICCU-rta FOR-CO-03-ICCU031-187 PAGA Guavio, enviado al contratista el día 23 de septiembre. Adjuntar documento.

Rta. Se agrega documento faltante.

19. En el Anexo 3 INSPECCIONES CAMPAMENTO, falta el registro fotográfico de las inspecciones mensuales requeridas. Ajustar formato al presentado en el PAGA de la Provincia del Guavio.

Rta. En el anexo 3 se encuentran las fotografías de las inspecciones en el documento Excel hojas 2,3,4 y 5, sin embrago, se exporta a PDF el registro fotográfico de las inspecciones.

20. Falta el ítem de reporte de cantidades de RCD generadas durante el periodo. Incluir información en el cuerpo del informe.

Rta. Se incluye el ítem e información para el mes reportado en la tabla de cumplimiento del PAGA

21. Adjuntar información respecto al reporte y anexos solicitados en la Resolución 1257 del 2021 del MADS.

Rta. Se anexa carpeta de RCD con los soportes solicitados

IV. Informe SST

1. De acuerdo con el anexo 2, planillas de pagos, están pendientes las siguientes:

- Jefersson Amézquita (personal de obra).
- Urbanuz Construcciones (aunque estén trasladados).
- Armando Ruiz.
- Jefersson Amézquita (independiente).
- Carlos Mauricio Cifuentes (independiente).
- **R. Se anexan las planillas solicitadas en la carpeta correspondiente.**

2. Actualizar lista de sustancias químicas al mes de septiembre y tener en cuenta que si hay acopios de cemento.

   R. Se actualiza lista de sustancias químicas del mes de septiembre.

   Por otra parte, actualizar los registros fotográficos.

   R. El registro fotográfico es el que corresponde al mes de septiembre, se puede verificar la fecha de cada foto.

3. Para el próximo informe mensual, mejorar el formato de permiso de excavación, en lo cual se amplíe el marco y se pueda ver mejor la lectura. Cerrar los espacios en blanco.

   R. Se tendrá en cuenta la sugerencia para el próximo informe.

4. No se evidencia el acta de COPASST de septiembre. Agregar en los anexos.

   R. Se anexa el acta de la reunión COPASST del mes de septiembre, en la carpeta correspondiente.

5. No se evidencia la carta de cumplimiento del comité de convivencia laboral; aunque el acta es un documento privado de cada empresa, sí se debe dejar por escrito que se está llevando a cabo, la fecha de la reunión y la programación de la próxima.

   R. No se anexa la carta de cumplimiento del comité de convivencia laboral ya que para el mes de octubre se estará conformando por el motivo de que no cantábamos con el personal suficiente para su conformación, ya con el personal ingresado en Choachí daremos cumplimiento a este comité.

6. En el informe gerencial, en el numeral 6, se debe corregir y reportar la fecha de la realización del comité del COPASST y asimismo la del comité de convivencia laboral, el cual se debe hacer mensual de acuerdo con la Resolución 3461 del 2025, dando aplicabilidad de manera inmediata a partir del 1 de septiembre del 2025.

   R. Se corrige la fecha de realización del comité COPASST, en el informe gerencial.

Con lo anterior, se consolidan las respuestas a las observaciones formuladas por la Interventoría al **Informe Mensual Integral N.º 6**, quedando a su disposición la información ajustada y los soportes respectivos para revisión y validación.

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Todas las áreas
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexos:

- **Anexo 01 – Pólizas**
- **Anexo 02 – Documentos del Contrato**
- **Anexo 03 – Programación**
- **Anexo 04 – Bitácora de Obra**
- **Anexo 05 – Reporte de Lluvias**
- **Anexo 06 – Plan de Manejo de Tránsito (PMT)**
- **Anexo 07 – Resultados de Laboratorio**

- **Anexo 08 – Informe de Fiducia**
- **Anexo 09 – Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**
- **Anexo 10 – Informe Ambiental**
- **Anexo 11 – Informe Social**
- **Anexo 12 – Correspondencia**

Cordialmente:

SOFÁN Ingenieria S.A.S
YESICA RAIGOSO DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN ING. PAVIMENTOS
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogota
Pbx. (1) 703 7007
Móvil: 310 7602073
Correo electrónico: yesicar@sofaningenieria.com

SE INFORMA QUE EL CORREO DE FACTURACION ELECTRONICA ES:
800012888@recepciondefacturas.co Para visualizar las facturas, el correo recibido debe contener adjunto el archivo XML, por favor actualizar sus registros.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-283-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-293 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Choachí**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite **APROBAR** las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-293 TERCERA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 2+500*, correspondientes a la primera etapa de ejecución de la Fase III del tramo del municipio de Choachí, del punto de referencia 0+000 a 2+500.

Se aprueban:

- Las 20 actas de vecindad, las cuales están debidamente diligenciadas y cuentan con la carpeta de soportes: registro fotográfico y fílmico.
- Adicionalmente, se incluyó el listado maestro, el cual debe seguir alimentándose con las actas faltantes en el tramo mencionado.

Por otro lado, el acta preliminar de entorno OCHE-01 cuenta con las condiciones de calidad requeridas, sin embargo, debido a la inasistencia del presidente de la JAC a los encuentros pactados con el Contratista no está firmada, por ende, esta acta será suscrita por esta interventoría una vez se logre coordinar el encuentro con el dignatario, por lo que se da **APROBACIÓN CONDICIONADA** de este documento.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.02 11:12:35 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. N/A

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-287-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA NO ATENCIÓN INTEGRAL A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 4, VERSIÓN 4 – COMPONENTE SOCIAL.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC manifiesta su preocupación por la **NO ATENCIÓN INTEGRAL** de las observaciones realizadas al Informe Mensual No. 4, Versión 3, del componente social. En este sentido, se formula un llamado de atención, dado que en la revisión efectuada se evidenció que los ajustes requeridos no fueron incorporados en su totalidad.

Por lo anterior, se reiteran las observaciones señaladas, las cuales se relacionan en la carpeta adjunta al presente comunicado:

I. Anexo 1. Informe 4 versión 4 - observado

Adicionalmente, se complementan las observaciones requiriendo que:

1. Los anexos dentro de las carpetas están desordenados e incompletos, por favor, ordenar los soportes en orden de fecha (de la más lejana a la más cercana) y completar los soportes faltantes de acuerdo con las inclusiones que se hagan atendiendo las observaciones del informe.

2. No se incluyeron las certificaciones de residencia del personal de Mano de Obra No Calificada Local vinculado durante el mes de julio, pertenecientes al municipio de Ubalá.

3. Atender las observaciones sobre el archivo adjunto, además **revisar uno a uno los archivos de anexos, ya que allí hay observaciones incluidas.**

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

4. Como se mencionó en el comunicado 766-278 los soportes anexos que corresponden a formatos físicos y que son contractuales, no han sido entregados de manera física a la Interventoría para su revisión y firma, por lo que se están incluyendo en el informe incompletos y sin aval de la Interventoría.

Adicionalmente, se comparte la lista de chequeo de las observaciones que se realizaron al informe 4 Versión 3, indicando si, estas se atendieron completamente, no se atendieron o se atendieron parcialmente, con el objetivo de visualizar fácilmente el cumplimiento o no de los ajustes requeridos.

II. Anexo 2. Lista de chequeo atención de observaciones.

Lo anterior, para atención a más tardar el miércoles 10 de octubre.

Si bien, a través del comunicado 766-278 se dio **la aprobación provisional** del informe mensual No. 4 del Contratista, esta interventoría no emitirá la aprobación definitiva hasta que no se dé cumplimiento a la subsanación del 100 % de las observaciones del informe del componente social.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Informe 4 versión 4 - observado
2. Lista de Chequeo - atención de observaciones

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López j.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 9 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-300-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA AL COMUNICADO SOFÁN-FOR-CO-03-282: OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 5, VERSIÓN 2 – COMPONENTE SOCIAL.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC se permite remitir las observaciones del Informe Mensual No. 5, Versión 2, del componente social, las cuales están comprendidas por ajustes de forma, anteriormente solicitados al Contratista en las mesas de trabajo.

I. Anexo 1. Informe 5 versión 2 – observado

Adicionalmente, se complementan las observaciones requiriendo que:

1. Los anexos dentro de las carpetas están desordenados e incompletos, por favor, ordenar los soportes en orden de fecha (de la más lejana a la más cercana).
2. Atender las observaciones sobre el archivo adjunto, además **revisar uno a uno los archivos de anexos, ya que allí hay observaciones incluidas.**

II. Anexo 2. Lista de chequeo atención de observaciones.

Adicionalmente, se comparte la lista de chequeo de las observaciones que se realizaron al informe 5 Versión 1, indicando si, estas se atendieron completamente, no se atendieron o se atendieron parcialmente, con el objetivo de visualizar fácilmente el cumplimiento o no de los ajustes requeridos.

Lo anterior, para atención a más tardar el martes 14 de octubre.

Si bien, a través del comunicado 766-290 se dio **la aprobación provisional** del informe mensual integral N° 5, se debe atender las observaciones del componente social para realizar la aprobación definitiva de este.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.09 17:12:03 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Informe 4 versión 4 - observado
2. Lista de Chequeo - atención de observaciones
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López j.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-303-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-300 APROBACIÓN CONDICIONADA ACTAS DE VECINDAD ENTREGA 4- MUNICIPIO DE JUNÍN.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir la **APROBACIÓN CONDICIONADA** de las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-300 CUARTA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD JUNÍN DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR 0+000 HASTA PR 15+330*, lo anterior, debido a la premura de iniciar actividades técnica en el municipio de Junín.

Se aprueban de manera provisional:

Las 31 actas de vecindad, las cuales presentan las siguientes observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación definitiva:

- Crear una carpeta compartida con la interventoría donde se encuentren las carpetas por municipio para consulta, verificación y seguimiento con sus respectivos registro fílmico, fotográfico y listado maestro.
- Corregir el listado maestro con todos los campos diligenciados y agregando la información en las columnas incluidas por la Interventoría (esto aplica para los listados maestros de cada municipio).

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

I. Anexo 1. Plantilla para realizar los listados maestros.

- En el listado maestro o en el acta física corregir (según corresponda) el PR del acta GJ-26.
- Las carpetas de las siguientes actas tienen el registro fotográfico incompleto: GJ-12, GJ-13. GJ-14, GJ-25 y GJ-26.
- Además, se debe corregir en las carpetas digitales y en las actas físicas la numeración de las siguientes actas: GJ-05, GJ-06, GJ-20 y GJ-21.
- Las actas de vecindad físicas que corresponden a la Alcaldía de Junín deben firmarse por parte del secretario de Planeación o algún encargado de la dependencia: GJ-06, GJ-11 y GJ-26.
- Hay algunas actas con campos en blanco, se reitera que: no se deben dejar campos sin diligenciar, si la persona no provee la información se diligencia: *Sin información*. Además, se requiere que no se dejen campos en lápiz.
- Teniendo en cuenta que, un acta de vecindad es un documento legal debe cuidarse la presentación, por lo tanto, no se aceptarán documentos en hojas recicladas. Se requiere que estén en hojas impresas por una sola cara

Sin embargo, se aclara que, del municipio de Junín faltan el acta o las de entorno del primer tramo y las actas de vecindad de los predios aledaños al PR 0+000.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.14 15:46:47 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1. Plantilla para realizar los listados maestros

Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-298

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Observaciones Informe mensual integral N° 6 (septiembre 2025) CTO-138-2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-301**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría de la entidad ICCU, se permite realizar las siguientes observaciones al informe integral mensual N° 6 del contrato de obra ICCU-138-2025, el cual fue revisado y observado por esta interventoría. A continuación, se presentan las observaciones de cada componente del informe mensual N° 6:

I. Informe integral (Gerencial-Técnico).

1. **Portada:** Se rebe quitar área técnica de las portadas teniendo en cuenta que el informe quedo ya unificado entre el gerencial y el técnico.
2. **Pág. 1**: La persona que aprueba se debe cambiar queda como responsable el **ingeniero Roberto Carlos López Julio.**
3. **Pág. 53:** En relación con lo mencionado en las actividades realizadas de la **alcantarilla** del **PR0+407** se menciona que ya fue demolido el muro y se construyó el otro de lo cual no es cierto teniendo en cuenta que en campo se observa que a la fecha la demolición de dicho muro lleva un **5%** de demolición, adecuar párrafo a las canciones reales y el estado en que se encuentra la obra a finales del mes de septiembre.
4. **Pág. 53:** con relacionan a la alcantarilla del **PR5+590,** la información descrita es imprecisa; si bien el contratista realizo un relleno este no se completó hasta el nivel requerido, esta información se ha mencionado en los comités de obra de los días miércoles donde se realiza un resumen de las actividades del municipio de Ubalá en donde se ha comentado que aún falta

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

realizar un relleno adecuado de esta alcantarilla, se solicita revisar el resto de actividades del mes y corroborar las actividades con el personal de campo.

5. **Pág. 54:** ajusta espaciamiento entre párrafos.
6. **Pág. 54:** Se recomienda elaborar **una tabla resumen que consolide** la información correspondiente al control del avance de las alcantarillas ejecutadas por cada provincia y municipio. Esta tabla deberá incluir los **PRs, fechas de inicio y finalización, porcentaje de ejecución, observaciones, y otros campos que se consideren pertinentes,** con el fin de garantizar un seguimiento más preciso y ordenado de las obras de drenaje.
7. **Pág. 59:** Falta mencionar y anexar **resultados de laboratorio** de algunas de las alcantarillas ejecutadas que cumplen con los **14 a 28 días de construidas.**
8. Con relación al contenido solicitado hacen falta los siguientes capítulos:
   5. Avance de Obra
      - Avance financiero:
        - Valor ejecutado en el mes. (FALTA EN RELACION A LA FASE 3)
   6. Calidad
      - Ensayos de laboratorio y resultados. (FALTA CONCRETOS DE LAS ALCANTARILLAS)
   9. Gestión Contractual y Administrativa
      - Requerimientos al contratista y respuestas. (FALTA)
   10. Problemas, Riesgos y Contingencias (FALTA TODO ESTE CAPITULO)
      - Dificultades presentadas (climáticas, logísticas, sociales, prediales).
      - Medidas de mitigación adoptadas.
      - Recomendaciones de la interventoría.
   12. Anexos
      - Copia actualizada del cronograma y curva S. (FALTA)
      - Bitácora (FALTA con firmas)

II. Informe social.

Una vez realizada la revisión del informe mensual No. 6, por parte del componente social se relacionan a continuación las observaciones

1. Acortar los nombres de los archivos en los anexos con *"ajustar"* en el nombre de la carpeta.
2. Corregir tabla de Contenido.
3. Corregir índice de tablas nombrando todas las tablas correctamente.
4. Introducción: Un informe no es una herramienta de participación ciudadana. Corregir.
5. Estructura del componente social: Ajustarlo de acuerdo con el anexo técnico: 1 profesional social por tramo al 50 %."
6. Trazabilidad Profesional Social Kimberly Mendoza Moreno: De acuerdo con el soporte, la fecha es 18-09 corregir y ordenar la trazabilidad.
7. Buzones satelitales: Incluir un párrafo explicativo del objetivo de los buzones satelitales.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

8. Buzones satelitales: Incluir fotos de los otros 2 buzones
9. Acciones de información: Párrafo introductorio explicando las acciones de información
10. Cartas No.18, 19 y 20. Falta el soporte de las radicaciones presenciales en el anexo No. 16.
11. Anexo 20. Ajustar el listado maestro de acuerdo con las indicaciones dadas en la mesa de trabajo No. 26 y en el comunicado:303.
12. MONC/Ubalá: corregir el porcentaje
13. Anexo 23. Un anexo es la trazabilidad de correos y en otro anexo se relacionan los informes semanales en PDF.
14. Anexo 28: Ordenar de acuerdo con las trazabilidades.

III. Informe ambiental

1. Diligenciar la tabla llamada REGISTRO DE MODIFICACIONES, ya que no se evidencia la versión del informe.
2. No se está cumpliendo con el contenido mínimo requerido por la Supervisión en la estructura del informe, verificar y ajustar los capítulos.
3. Falta los capítulos *2.4. Alcance del contrato (longitud, tipos de intervención)* y *2.5. Estado de avance físico y ambiental*. Ajustar la información.
4. Ajustar formato e insertar título de la tabla del capítulo **CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA).**
5. Corregir indicador ***Desempeño de Informes,*** ya que se evidencia información del mes de agosto.
6. No se evidencia soporte de la inducción al PAGA reportada en el ítem 2 de la tabla del capítulo 3. Adjuntar soporte.
7. Se debe evaluar el indicador de capacitaciones por cada uno de los temas presentados, ya que la cantidad de asistentes difiere de lo soportado en el anexo 2. Ajustar.
8. En el anexo 8, ni en el indicador *GESTIÓN E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA EN EL 100% DE LOS SITIOS REQUERIDOS,* No se evidencia las señales utilizadas en el PMT, Por favor, Ajustar la información.
9. Del indicador anterior, nombrar cuales fueron los frentes de obra señalizados, ya que, no se evidencia el soporte.
10. Ajustar el indicador de *Compra de agua,* debido a que, relaciona el consumo de agua como punto de hidratación y no el utilizado en las actividades de obra.
11. En el indicador *INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO,* por favor, relacionar la ruta donde se encuentra el soporte, es decir, en qué anexo se encuentra este.
12. Ajustar redacción y ortografía en el indicador *Unidades Sanitarias Portátiles USP.*

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

13. Para el indicador No. 7 *VEHÍCULOS,* se requiere que se adjunte la información de los vehículos del periodo, tales como (SOAT, Revisión Técnico Mecánica, Tarjeta de propiedad, licencia de conducción y documento de identidad del operario).

14. No se evidencian los siguientes ítems del capítulo 3 del cuerpo del informe:

- *3.1 Actividades ejecutadas*.
- *3.2 Avances y modificaciones al instrumento*.
- *3.3 Análisis ambiental de tramos*.

15. Falta el desarrollo COMPLETO del capítulo 4. *Actividades ejecutadas,* incluir los siguientes subtítulos en el cuerpo del informe.

- *4.1. Avances y modificaciones al instrumento*.
- *4.2. Análisis ambiental de tramos*.

16. Ajustar el capítulo 6. *PLANES DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO,* ya que, en el párrafo describe que el mes de septiembre tiene 31 días.

17. Falta el capítulo ***8. Cumplimiento de requerimientos generales de autoridades.*** Tener en cuenta que, si no aplica, especificar por qué en el cuerpo del informe.

18. En la carpeta ***Anexo 7. TRAZABILIDAD PAGA,*** NO se evidencia el oficio 766-243-iccu - rta for-co-03-iccu031-187. Paga Guavio, enviado al contratista el día 23 de septiembre. Adjuntar documento.

19. En el ***Anexo 3 INSPECCIONES CAMPAMENTO***, falta el registro fotográfico de las inspecciones mensuales requeridas. Ajustar formato al presentado en el PAGA de la Provincia del Guavio.

20. Falta el ítem de Reporte de cantidades de RCD generadas durante el periodo. Incluir información en el cuerpo del informe.

21. Adjuntar información respecto al reporte y anexos solicitados en el Resolución 1257 del 2021 del MADS.

IV. Informe SST

1. De acuerdo con el anexo 2, planillas de pagos están pendientes las siguientes.
   -Jefferson Amézquita (personal de obra).
   -Urbanuz construcciones (aunque estén trasladados).
   -Armando Ruiz
   -Jefferson Amézquita (independiente).
   -Carlos Mauricio Cifuentes (independiente)
2. Actualizar lista de sustancias químicas al mes de septiembre y tener en cuenta que si hay acopios de cemento. Por otra parte, actualizar los registros fotográficos.
3. Para el próximo informe mensual mejorar el formato de permiso de excavación en lo cual se amplie el marco y se pueda ver mejor la lectura. Cerrar los espacios en blanco.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

4. No se evidencia el acta de Copasst de septiembre agregar en los anexos.
5. No se evidencia la carta de cumplimiento del comité de convivencia laboral, aunque el acta es un documento privado de cada empresa si se debe dejar por escrito que se está llevando a cabo y la fecha de la reunión y programación de la próxima.
6. En el informe gerencial en el numeral 6 se debe corregir y reportar la fecha de la realización del comité del **Copasst** y así mismo la del **comité de convivencia Laboral** el cual se debe hacer mensual de acuerdo con la ***Resolución 3461 del 2025*** dando aplicabilidad de manera inmediata a partir del 1 septiembre del 2025.

Para finalizar, se solicita la entrega de las subsanaciones antes mencionadas dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del presente comunicado.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.20 13:14:49 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría

Anexo: FOR-ADM-11 INFORME MENSUAL No. 6 V1 revisado
Preparó: Equipo Consorcio Intervención AC
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-325-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-289 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-304 – SEGUIMIENTO A LOS PENDIENTES DEL COMPONENTE SOCIAL**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir la trazabilidad, seguimiento, observaciones y requerimientos relacionados con las gestiones expuestas en los comunicados FOR-CO-03-ICCU031-289 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-304, radicados por el Contratista:

1. Una vez verificado el comunicado FOR-CO-03-ICCU031-289, se evidencia que las solicitudes realizadas en el comunicado 766-210-ICCU fueron atendidas por el Contratista, por lo tanto, es claro el avance que se está teniendo con el fortalecimiento del Componente Social del Consorcio SOFAN C-031.

2. Asimismo, en cuanto al comunicado **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-304,** esta interventoría se permite referir lo siguiente:

   2.1. Relación de perfiles requeridos para la ejecución del proyecto discriminada por municipios: se requiere que el mismo ejercicio realizado y plasmado en el comunicado en mención con los perfiles requeridos para los municipios de Choachí y Junín, se adelante con los tramos que están próximos a intervenir, por ejemplo, a la fecha, de acuerdo a lo notificado por el área técnica, se solicita el envío de esta información del municipio de Gama

(provincia del Guavio), dando cumplimiento al requerimiento realizado por la Entidad en julio del presente año.

Se sugiere al contratista realizar entregas parciales de esta información a medida que se determine la apertura nuevos frentes de obra, teniendo en cuenta que esto está sujeto a confirmación del componente técnico

2.2. Plan de Contingencia y cronograma de actas de vecindad:

2.2.1. Radicación de actas de vecindad: el Contratista dio cumplimiento a la entrega y subsanación de las actas de vecindad del municipio de Ubalá, el 8 de octubre ,1 día después del plazo fijado en el comunicado del asunto, las cuales se encuentran en revisión de la Interventoría.

2.2.2. Gestión de apoyo institucional: se requiere que como respuesta al presente informe y de acuerdo con lo expresado por la alcaldía municipal de Ubalá a la carta personalizada No. 22: *"se ha revisado la situación expuesta y se ha podido evidenciar que la misma obedece principalmente a la falta de organización y socialización con la comunidad. En este sentido, se sugiere programar con la comunidad las actividades correspondientes y adelantar visitas a cada uno de los propietarios de los predios involucrados, con el fin de realizar las respectivas actas de vecindad, garantizando así la adecuada coordinación y desarrollo de las obras."*, se incluyan las trazabilidades y soportes de las gestiones realizadas desde el Contratista con los propietarios y/o encargados de los predios problemáticos del tramo (PR 10+450 y PR 12+000), donde se requiere la construcción de alcantarillas.

2.2.3. Programación de actividades: en el cronograma de actividades incluir las fechas los recorridos para reconocimiento de predios que requieren actas de vecindad (criterios: buffer de 3 metros de la vía y construcción de alcantarillas) en los municipios próximos a intervenir.

Se sugiere al contratista realizar entregas parciales de esta información a medida que se determine la apertura nuevos frentes de obra, teniendo en cuenta que esto está sujeto a confirmación del componente técnico.

3. **Ejecución de obras hidráulicas sin actas de vecindad radicadas:** Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la consecución de los documentos requeridos para la autorización de los propietarios para la construcción de

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

alcantarillas que desagüen hacia los predios aledaños a la vía en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul, la Interventoría se permite indicar que, está de acuerdo con los puntos planteados, exceptuando el numeral "*2.Diligenciamiento del acta con el propietario, encargado, residente o administrador del inmueble, dejando clara su condición en el documento y consignando su identificación"*.

Reiterando que para intervenir un espacio privado la única persona en la capacidad de decidir si es posible o no realizar la adecuación y de aceptar el ingreso de agua hacia un predio es el propietario, por esa razón se debe garantizar que sea él o en su defecto un apoderado (demostrable) quien atienda la visita o dé el aval. Caso contrario el Contratista tendrá que plantear una alternativa para el manejo del agua en los puntos donde: no se logre ubicar al propietario o el propietario no autorice la construcción de dicho elemento.

En caso de realizar el levantamiento del acta de vecindad sin los debidos soportes o con una persona que no cumpla con las características establecidas, se entenderá que el Contratista se hará responsable completamente en caso de que llegasen a presentarse quejas por parte de propietarios a los cuales se les intervino su predio sin su explicita autorización.

Por otro lado, en el cronograma compartido adjunto al comunicado de la referencia, no se indica el levantamiento de las actas de vecindad de los predios aledaños a obras hidráulicas se recuerda al Contratista las actas requeridas para el municipio de Ubalá:

Tabla 1. Estado del levantamiento de actas de vecindad – municipio de Ubalá

Estado del levantamiento de actas de vecindad Agosto del 2025			
Condición	**Previstas**	**Realizadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	23	23	0
Solicitud ciudadana	0	1	0
Entorno	5	5	0
Construcción de alcantarillas*	15	3	12
Total	**43**	**32**	**12**

Fuente: Consorcio Intervención AC

De las cuales se han radicado y se encuentran en revisión de la Interventoría 23, por lo que se requiere la radicación inmediata de las actas de vecindad faltantes, debido a qué en el municipio ya se adelantaron actividades técnicas sin la aprobación de los soportes contractuales.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57|1| 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.21 16:55:33 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1 N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-324-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-288 Y FOR-CO-03-ICCU031-337 – RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LAS VALLAS.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir observaciones a la información compartida en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288-(Respuesta al oficio No. 766-256-ICCU)* con las ubicaciones propuestas para la ubicación de las vallas, en el marco de las solicitudes realizadas por esta interventoría a través del comunicado *766-256-ICCU- Respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-243 (Respuesta al oficio no. 766-209-ICCU*):

1. *"De manera perentoria se reitere a la oficina de comunicaciones del ICCU la solicitud de la valla de Choachí, debido a que ésta debe estar instalada antes del inicio de actividades técnicas, las cuales se proyectan para el 1 de octubre, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la primera solicitud (anexo 2. Comunicado 766-209-ICCU) y dando cumplimiento al conducto regular, enviando a revisión de la interventoría la proyección de la solicitud".*

Observación: si bien, el Contratista dio cumplimiento a la reiteración de la solicitud de la Entidad requiriendo el diseño de la valla del municipio de Choachí dentro de un plazo perentorio, continúa sin dar cumplimiento al conducto regular, remitiendo a revisión de la Interventoría las comunicaciones que enviará a la Entidad.


Por lo anterior, se reitera que, todas las comunicaciones, entregables, piezas de comunicación, respuestas a la comunidad y otras gestiones contractuales deben estar sujetas a la verificación de la Interventoría, para garantizar la calidad de los productos de contratista y minimizando errores que se pueden presentar y pueden generar reprocesos.

2. *"Compartir las ubicaciones propuestas para la instalación de las vallas de **Ubalá** (que ya se encuentra en ejecución de actividades hidráulicas), **Choachí** (inicio de actividades programadas para el 1 de octubre) y **Junín** (inicio de actividades el 6 de octubre)"*. Además, se establecieron los criterios para presentar la información a la interventoría:
   "- El Punto de Referencia - PR de ubicación de la valla
   - *Una fotografía del sitio exacto*
   - *Si el punto propuesto para su instalación corresponde a un predio privado con el que se deban hacer gestiones para la instalación de las vallas"*.

Concepto: desde la Interventoría se realizó la revisión de la carpeta de anexos del comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288* y *SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-337- FOR-CO-03-336 Envío de archivos KMZ y registro fotográfico – Vallas contrato* encontrando que:

a. Ubalá: el punto marcado en el KMZ (SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-337) corresponde a una zona cercana al punto de referencia 0+000, como se evidencia en la siguiente imagen:

Ilustración 1. Ubicación punto 0+000 VS ubicación de la valla – municipio de Ubalá.



Fuente: Google Earth


TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Por lo tanto, entendiendo que es un punto cercano al PR 0+000 y es visible para la comunidad, se emite la **APROBACIÓN** de la ubicación para la instalación de la valla del municipio de Ubalá, con **fecha límite el 27 de octubre**, entendiendo, según lo informado por el Contratista, que las zonas fueron asignadas desde las alcaldías.

Además, se requiere como respuesta a este oficio, los soportes de gestión que permitan evidenciar el aval de la Alcaldía.

b. Choachí: el punto marcado en el KMZ (SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288) no corresponde a un punto de referencia cercano al 0+000, como se evidencia en la siguiente imagen:

Ilustración 2. Ubicación punto 0+000 VS ubicación de la valla – municipio de Choachí.



Fuente: Google Earth

Por otro lado, en el comunicado no se encuentra el registro fotográfico del punto de instalación de la valla, que de acuerdo con lo expuesto correspondería al punto que se visualiza en la siguiente fotografía:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 3. Fotografía del Punto 0+000 – municipio de Choachí




Fuente: Consorcio Intervención AC

Asimismo, de acuerdo con lo informado a través del comunicado de referencia: *"el señor alcalde manifestó su compromiso de disponer de un espacio adecuado que permita la instalación de la estructura y asegure su debida visibilidad"* se requiere que se comparta, como respuesta a este oficio, los **soportes de las trazabilidades que permitan verificar las gestiones y aprobación de la alcaldía con respecto al espacio cedido para la instalación de la valla del municipio de Choachí** y confirmar el PR de la ubicación, antes de su instalación, con **fecha límite para su instalación el 5 de noviembre**

c. Junín: el punto marcado en el KMZ corresponde a un punto cercano al 0+000, como se evidencia en la siguiente imagen:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 4. Ubicación punto 0+000 VS ubicación de la valla – municipio de Junín.



Fuente: Google Earth


Por lo anterior, se formaliza la **APROBACIÓN** de la ubicación para la instalación de la valla del municipio de Junín, con fecha límite el 27 de octubre, entendiendo, según lo informado por el Contratista, que las zonas fueron asignadas desde las alcaldías.

Además, se requiere como respuesta a este oficio, los soportes de gestión que permitan evidenciar el aval de la Alcaldía.

d. Gama: para el caso del municipio de Gama, no se compartió el KMZ (SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-288) para la instalación de la valla, sin embargo, a continuación, se deja el plano marcado con el punto 0+000 de Gama.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 5. Ubicación punto 0+000 – municipio de Gama



Fuente: Google Earth

En ese sentido, al revisar el trazado del tramo correspondiente al municipio de Gama, se identificó que el PR 0+000 se encuentra alejado del casco urbano. Por lo tanto, se recomienda considerar el cambio del punto de instalación a un lugar más cercano y visible para la comunidad, es decir, en un punto cercano al final del tramo.

Por ende, se requiere que **se remita como respuesta a este comunicado el KMZ con el punto escogido debidamente marcado y el respectivo registro fotográfico**; asimismo se requiere que se remitan los **soportes de las gestiones con la alcaldía o propietario del predio donde se realizará la instalación de la vaya,** con el fin de que el proceso de instalación se realice a más tardar **el 5 de noviembre.**

Por último, se requiere que se soliciten los diseños de las vallas de los municipios restantes (Fomeque, Fosca, Chipaque, Quetame y Sibaté) a la Entidad, remitiendo la proyección de la solicitud primero a la Interventoría para revisión y aval, con el fin de ir adelantando gestiones y evitando que se presenten demoras, retrasos y reprocesos como los presentados con las vallas de la Provincia del Guavio (3) y el municipio de Choachí, de la siguiente manera:


- Solicitud diseño de valla municipio de Sibaté – Provincia de Soacha: **25 de octubre.**
- Solicitud diseños de vallas de la provincia de Oriente (Fosca, Fomeque, Chipaque y Quetame): **31 de octubre.**

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Quedando pendiente la gestión para la solicitud de diseño de las vallas de Medina y Paratebueno, la cual se encuentra sujeta a instrucciones del área técnica.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,



Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría Fase III

Anexo: 1 N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-347-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-314 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-324 – ATENCIONES CIUDADANAS.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir la trazabilidad, seguimiento, observaciones y requerimientos relacionados con las gestiones expuestas en los comunicados FOR-CO-03-ICCU031-314 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-324, radicados por el Contratista:

1. Una vez verificado el comunicado FOR-CO-03-ICCU031-314 a través del cual se le dio respuesta a la solicitud realizada por el señor Néstor Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Laguna Azul del municipio de Ubalá (Provincia del Guavio), quien solicitó la donación de material (cemento, mezcla y acero) para la ampliación una placa huella, esta interventoría se permite indicar lo siguiente:

   - El nombre del documento es: FOR-CO-03-ICCU031-314, sin embargo, dentro del documento el consecutivo es FOR-CO-03-ICCU031-313.
   - El nombre de la entidad que se relaciona en la respuesta está desactualizado "*Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca",* el nombre actual es *"Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca"*.
   - El nombre del Consorcio Contratista es incorrecto *"Consorcio SOFAN C-301",* el nombre correcto es *"Consorcio SOFAN C-031"*.
   - Adicionalmente, la carta adjunta no cuenta con la firma del Ingeniero Wilson Loaiza, director de obra, como se evidencia a continuación:

Ilustración 1. Comunicado SOFAN FOR-CO-03-ICCU031-314



Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340
admoncto138@sofaningenieria.com

Fuente: Consorcio C-031

Por lo anterior, se requiere que de manera perentoria se remita la respuesta corregida al señor Néstor Acosta, evitando la desinformación y garantizando la calidad de la comunicación.

2. Asimismo, en cuanto al comunicado **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-324,** a través del cual, se notificó la suspensión de actividades técnicas por celebración de la semana campesina en municipio de Junín - provincia de Guavio, se informa al Contratista qué esta interventoría está informada de los eventos previamente programados en la vereda de San Francisco, entendiendo la suspensión de las actividades técnicas del sábado 11 al lunes 13 de octubre con el fin de no obstaculizar las festividades veredales.

   Adicionalmente, se evidenció que, aunque no se contaba inicialmente con el equipo de maquinaria completo para retomar actividades al inicio de la jornada el 14 de octubre, estas se adelantaron a partir de las 4:00 pm:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Ilustración 2. Reinicio de actividades técnicas – 14 de octubre



Fuente: Consorcio Intervención AC

En ese sentido, se reconoce al contratista la notificación de estos imprevistos, los cuales permiten que las partes estén enteradas y permite la coordinación de actividades, esperando que se continué en estos casos con este proceso.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Roberto López
Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.10.28 11:40:16 -05'00'

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría Fase III

Anexo: 1 N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Al responder cite:

766-351-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA FOR-CO-03-359: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 4 Versión 5 – Componente Social**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, se permite informar que, luego revisar la información y documentación entregada en el oficio del asunto, así como de realizadas las gestiones pertinentes con el contratista de obra CONSORCIO SOFAN C-031, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Trazabilidad informe mensual No. 4 - Componente Social

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
5 de agosto	Envío del informe mensual No. 4 en versión 1	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
11 de agosto	Envío de observaciones del informe mensual No. 4 en versión 1 y programación de mesa de trabajo.	Consorcio Intervención AC	Correo electrónico
14 de agosto	Mesa de trabajo No. 20. Retroalimentar el Plan de Gestión Social del proyecto con el fin de explicar cómo se deben presentar los informes mensuales,	Consorcio SOFAN C-031 y Consorcio Intervención AC	Plataforma Teams
29 de agosto	Envío del informe mensual No. 4 Versión 2, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
5 de septiembre	Envío de observaciones al informe mensual No. 4 Versión 2, para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-183-ICCU

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
11 de septiembre	Envío del informe mensual No. 4 versión 3, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
18 de septiembre	Envío de observaciones al informe mensual No. 4 en versión 3.	Consorcio Intervención AC	766-229-ICCU
28 de septiembre	Envío del informe mensual No. 4 versión 4, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-282
2 de octubre	Aprobación condicionada de Informe gerencial No. 4 (Julio 2025) CTO-138-2025 y respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-254.	Consorcio Intervención AC	766-278-ICCU
3 de octubre	Respuesta al comunicado SOFÁN-FOR-CO-03-282: llamado de atención por la NO atención integral a las observaciones del informe mensual No. 4, versión 4 – componente social.	Consorcio Intervención AC	766-287-ICCU
23 de octubre	FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4.	Consorcio SOFAN C-031	SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-359

Fuente: elaboración propia.

I. **Anexo 1. Trazabilidad informe mensual 4 – Componente social**

Se permite notificar de la **APROBACIÓN** del Informe Mensual No. 4 del componente social, en virtud de que cumple con los requerimientos contractuales establecidos para el Contrato ICCU No. 138 del 2025.

II. Anexo 2. Informe mensual No. 4 Versión 5

Se realiza la aprobación definitiva del informe integral N° 4 correspondiente al mes de julio del 2025.

Cordialmente,

Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.10.28 17:06:48 -05'00'

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de la Interventoría Fase III

Anexo: Trazabilidad informe mensual 2 – Componente social
Informe mensual No. 2 Versión 4 – Componente social
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Cristian C. Moreno A.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: wloaiza@sofaningenieria.com – Ing. Wilson Loaiza
social138@sofaningenieria.com – TS Andrés Cañón
admoncto138@sofaningenieria.com
Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-352-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-316 aprobación actas de vecindad entrega 2- municipio de Ubalá**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite **APROBAR** las actas de vecindad del contrato de obra ICCU-138-2025, radicadas en el comunicado *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-316 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-248-ICCU SUBSANACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD UBALÁ.*

Se aprueban:

- 23 actas de vecindad (desde la GU-2 hasta la GU-24), las cuales están debidamente diligenciadas y cuentan con la carpeta de soportes: registro fotográfico y fílmico.
- Adicionalmente, se incluyó el listado maestro, el cual debe seguir alimentándose con las actas faltantes en el tramo mencionado.

Actas de vecindad municipio de Ubalá

No obstante, se deja una relación del estado de actas de vecindad para el municipio de Ubalá:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Tabla 1. Estado de actas de vecindad para el municipio de Ubalá

Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio Municipio de Ubalá			
Condición	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	23	23	0
Solicitud ciudadana	N/A	1	0
Entorno	5	0	5
Construcción de alcantarillas*	15	0	15
Total	**43**	**24**	**20**

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta, la suspensión de actividades en el municipio en mención, la Interventoría queda atenta a la radicación de las actas de vecindad faltantes (entorno 5 – alcantarillas 15) antes de la reactivación de obra.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.10.30 15:47:59 -05'00'

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría Fase III

Anexo: N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-363-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **766-363 ALCANCE AL COMUNICADO 766-325 RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES Y APREMIO POR ACTAS DE VECINDAD DE INICIO**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y funciones específicas consignadas en el manual de interventoría de la entidad ICCU, se permite remitir un apremio como alcance al comunicado 766-325, a través del cual se realizó el seguimiento a los pendientes del componente social, solicitando la pronta respuesta del mismo con el fin de tener clara la ruta del Contratista para poner al día el componente, sobre todo, en el tema de actas de vecindad, en los municipios que se encontraban o se encuentran en ejecución de actividades.

Por lo anterior, se requiere que **el cronograma** presentado contenga las actividades proyectadas, enmarcadas en los cinco (5) programas del Plan de Gestión Social de los 11 municipios de alcance del proyecto.

Lo anterior, con especial énfasis en la programación del levantamiento y radicación de actas de vecindad faltantes en los municipios de Ubalá, Choachí y Junín e incluyendo las fechas aproximadas para el reconocimiento, levantamiento y radicación de actas de vecindad de los municipios de Gama, Sibaté, Fosca, Fomeque, Chipaque, Quetame, Medina y Paratebueno.

A continuación, se incluye la relación de las actas de vecindad que a la fecha han sido aprobadas por la interventoría y aquellas que están pendientes:

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

1. Provincia del Guavio – municipio de Ubalá:

Tabla 1. Estado de actas de vecindad – municipio de Ubalá

Estado actas de vecindad – municipio de Ubalá				
Entregas	**Fecha**	**Cantidad**	**Criterio**	**Estado**
1	17 de junio	1	Solicitud ciudadana	Aprobado
2	12 de septiembre	19	Buffer de 3 metros	Observadas
	8 de octubre	23	Buffer de 3 metros	Aprobadas

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, se relaciona lo faltante (actualizado con la información del área técnica*):

Tabla 2. Pendientes: actas de vecindad del municipio de Ubalá

Pendientes de actas de vecindad del municipio de Ubalá			
Criterio	**Proyectadas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	23	23	0
Solicitud ciudadana	0	1	0
Entorno	5	0	5
Alcantarillas*	12	0	12
Total	40	24	17

Fuente: elaboración propia

Lo que quiere decir que, se ha recibido el 60 % de las actas requeridas, sin embargo, se reitera que no han recibido actas de vecindad de los predios aledaños a las alcantarillas que fueron construidas o están en proceso de construcción, las cuales están ubicadas en los PR 0+407, 5+900, 6+616, 7+780, 13+521 y 14+000, entendiendo que las 6 alcantarillas faltantes están en proceso de verificación y aprobación técnica, por lo que hasta que se emita la definición se podrá hacer el levantamiento del documento correspondiente.

Además, se requiere que se radiquen las actas de entorno (5), de forma perentoria puesto que, estas deberían estar aprobadas antes del inicio de actividades obra.

2. Provincia del Guavio – municipio de Junín:

Tabla 3. Estado de actas de vecindad – municipio de Junín

Estado actas de vecindad – municipio de Junín				
Entrega	**Fecha**	**Cantidad**	**Criterio**	**Estado**
3	4 de octubre	31	Buffer de 3 metros	Aprobado

Fuente: elaboración propia

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Sin embargo, se relaciona lo faltante (actualizado con la información del área técnica*):

Tabla 4. Pendientes: actas de vecindad del municipio de Ubalá

Pendientes de actas de vecindad del municipio de Ubalá			
Criterio	**Proyectadas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	33	31	2
Solicitud ciudadana	0	0	0
Entorno	3	0	3
Alcantarillas*	4	0	4
Total	40	31	9

Fuente: elaboración propia

Lo que quiere decir que, se ha recibido el 77 % de las actas requeridas, sin embargo, se reitera que no han recibido actas de vecindad de los **predios aledaños a las alcantarillas** se proyecta construir en el tramo **(4)** las cuales están ubicadas en los PR 7+550, 12+880, 13+650 y 14+850. Además, se requiere que se radiquen **las actas de entorno (5),** de forma perentoria puesto que, estas deberían estar aprobadas antes del inicio de actividades obra.

3. Provincia de Oriente– municipio de Choachí:

Tabla 5. Estado de actas de vecindad – municipio de Choachí

Estado actas de vecindad – municipio de Junín				
Entrega	**Fecha**	**Cantidad**	**Criterio**	**Estado**
4	1 de octubre	20	Buffer de 3 metros	Aprobado
	1 de octubre	1	Entorno	Aprobación condicionada

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, se relaciona lo faltante (actualizado con la información del área técnica*):

Tabla 6. Pendientes: actas de vecindad del municipio de Choachí

Pendientes de actas de vecindad del municipio de Choachí			
Criterio	**Proyectadas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	51	20	30
Solicitud ciudadana	0	0	0
Entorno	10	0	10
Alcantarillas*	1	0	4
Total	62	20	44

Fuente: elaboración propia

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Lo que quiere decir que, se ha recibido el 32 % de las actas requeridas, sin embargo, se reitera que no ha recibido el acta de vecindad del **predio aledaño a la alcantarilla (1)** que se proyecta construir en el tramo la cual está ubicada en el PR 10+500. Además, se requiere que se radiquen de forma perentoria **las actas de entorno faltantes (9)** y el acta **(1)** subsanada, a la cual se le otorgó aprobación condicional para el inicio de actividades técnicas puesto que, estas deberían estar aprobadas antes del inicio de actividades obra.

Agradecemos de antemano la atención y colaboración del equipo del Consorcio, reiterando la disposición permanente de la interventoría para acompañar el desarrollo de estas actividades.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.31 16:46:18 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director Interventoría

Anexo: 1 N/A
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025

Al responder cite:

766-364-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA FOR-CO-03-370: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 VERSIÓN 3 – Componente Social**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, se permite informar que, luego revisar la información y documentación entregada en el oficio del asunto, así como de realizadas las gestiones pertinentes con el contratista de obra CONSORCIO SOFAN C-031, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Trazabilidad informe mensual No. 5 - Componente Social

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
08 de septiembre	Envío del informe mensual No. 5 Versión 1, para revisión de la Interventoría	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
17 de septiembre	Radicación de observaciones del informe mensual No. 5 versión 1 para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-223-ICCU
22 de septiembre	Radicación del informe mensual No. 5 versión 2 subsanado, para revisión de la Interventoría	Consorcio SOFAN C-031	FOR-CO-003-0258
9 de octubre	Radicación de observaciones del informe mensual No. 5 versión 2 para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-300-ICCU
28 de octubre	Radicación del informe mensual No. 5 versión 3 subsanado, para revisión de la Interventoría	Consorcio SOFAN C-031	FOR-CO-003-300

Fuente: elaboración propia.

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

I. **Anexo 1. Trazabilidad informe mensual 5– Componente social**

Se permite notificar de la **APROBACIÓN** del Informe Mensual No. 45del componente social, en virtud de que cumple con los requerimientos contractuales establecidos para el Contrato ICCU No. 138 del 2025.

II. Anexo 2. Informe mensual No. 5 Versión 3

Aunque se subsanaron los componentes social y ambiental del periodo del mes de agosto, se mantiene la aprobación condicionada del informe integral N° 5 hasta tanto se remitan los informes de buen manejo del anticipo de obra del contrato ICCU-138-2025 de los meses de agosto y septiembre del 2025, y reciban el visto bueno de la Interventoría.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.31 16:47:56 -05'00'

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de la Interventoría

Anexo: Trazabilidad informe mensual 5 – Componente social
Informe mensual No. 5 Versión 3 – Componente social
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
Copia: wloaiza@sofaningenieria.com – Ing. Wilson Loaiza
social138@sofaningenieria.com – TS Manuel Rojas
admoncto138@sofaningenieria.com
Archivo
ICCU

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 01 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-293

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: TERCERA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 2+500.

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones contractuales y en cumplimiento de los lineamientos establecidos, nos permitimos informar la entrega de la siguiente documentación correspondiente a la gestión social del proyecto:

- Listado Maestro de actas de vecindad.
- 20 actas de vecindad debidamente diligenciadas.
- 1 acta preliminar de entorno.
- Carpetas anexas con el respectivo registro fotográfico y fílmico que respaldan la información consignada en las actas.
- PFD del acta escaneada.

La documentación fue organizada bajo un consecutivo representativo para la Provincia de Oriente y el Municipio de Choachí, con el propósito de garantizar la trazabilidad y el control técnico de la información, acorde a los parámetros establecidos por la interventoría.

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS.

Con lo anterior, se deja constancia de la entrega formal de los documentos mencionados, quedando atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se estime pertinente.

Cordialmente,

Consorcio SOFAN C-031



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia:	Archivo
	directorproyectos3@jasb.com.co
	correspondencia@jasb.com.co
	daniel.sandoval@jasb.com.co
	byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró:	KIMBERLY MENDOZA MORENO
Revisó:	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Anexo:	Actas de vecindad Choachí.

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 4 de octubre del 2025

FOR-CO-03-300

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: CUARTA ENTREGA - RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD CHOACHI DESDE LOS PREDIOS COMPRENDENDIDOS ENTRE PR + 00 HASTA PR 15+330

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones contractuales y en cumplimiento de los lineamientos establecidos, nos permitimos informar la entrega de la siguiente documentación correspondiente a la gestión social del proyecto, para el inicio de actividades en municipio de Junín Provincia de Guavio

-Listado Maestro de actas de vecindad.
-31 actas de vecindad diligenciadas.
-Carpetas anexas con registros fotográfico y fílmicos que respaldan la información consignada en las actas.

La documentación fue organizada siguiendo un consecutivo identificativo correspondiente a la Provincia del Guavio y al Municipio de Junín, el cual se representará con las letras iniciales **GJ.** Esta codificación tiene como propósito garantizar la trazabilidad y el control técnico de la información, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Interventoría.

A continuación, se relaciona las actas entregadas:

LISTADO MAESTRO PREDIOS SUJETOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD MUNICIPIO DE JUNIN - PROVINCIA DE GUAVIO			
Nro.	**PROVINCIA**	**MUNICIPIO**	**PR**
1	GUAVIO	JUNIN	Pr 0+530
2	GUAVIO	JUNIN	Pr 1+230
3	GUAVIO	JUNIN	Pr 1+840
4	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+340
5	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+660
6	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+390
7	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+720
8	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+760
9	GUAVIO	JUNIN	Pr 3+780

10	GUAVIO	JUNIN	Pr 4+480
11	GUAVIO	JUNIN	Pr 4+820
12	GUAVIO	JUNIN	Pr 4+825
13	GUAVIO	JUNIN	Pr 5+280
14	GUAVIO	JUNIN	Pr 7+570
15	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+370
16	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+450
17	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+660
18	GUAVIO	JUNIN	Pr 8+860
19	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+460
20	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+710
21	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+710
22	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+790
23	GUAVIO	JUNIN	Pr 9+860
24	GUAVIO	JUNIN	Pr 11+580
25	GUAVIO	JUNIN	Pr 13+150
26	GUAVIO	JUNIN	Pr 13+300
27	GUAVIO	JUNIN	Pr 13+340
28	GUAVIO	JUNIN	Pr 14+100
29	GUAVIO	JUNIN	Pr 14+600
30	GUAVIO	JUNIN	Pr 15+000
31	GUAVIO	JUNIN	Pr 15+330

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS.

Con lo anterior, se deja constancia de la entrega formal de los documentos mencionados, quedando atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se estime pertinente.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Kimberly Mendoza
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza Galindo
Anexo: Actas de Vecindad Junín

Bogotá D.C.; 06 de octubre del 2025

FOR-CO-03-304

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2.

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-254 ICCU RELACIONADA CON RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-236

Cordial saludo,

En atención al oficio **766-254-ICCU**, el Consorcio SOFÁN C-031 se permite dar respuesta en los siguientes términos:

1. Relación de perfiles requeridos para la ejecución del proyecto discriminada por municipios

En atención a la reiteración de la solicitud efectuada por la Entidad, trasladada al Contratista mediante el oficio **766-126** y correo electrónico de fecha 18 de julio de 2025, el Contratista presenta la relación de perfiles requeridos para la ejecución del proyecto, discriminada por municipios:

RELACION DE PERFILES REQUERIDOS FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE CHOACHI – PROVINCIA DE ORIENTE		
PERSONAL MOC		
Cargo	**Cantidad**	**Fecha prevista de contratación**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA POR FRENTE	1	06/10/2025
INSPECTOR VIAL POR FRENTE (equivalencia con inspector técnico de obra)	1	28/09/2025
ESPECIALISTA AMBIENTAL POR FRENTE DE OBRA Dedicación mínima 50%	1	28/09/2025
PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL POR FRENTE DE OBRA Dedicación mínima: 50%.	1	Previamente contratado 28/07/2025
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS	1	28/09/2025

LABORALES POR FRENTE DE OBRA (Equivalencia con inspector SST) Dedicación mínima: 100%.		
TOPÓGRAFO O INGENIERO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO POR FRENTE DE OBRA Dedicación mínima: 100%.	1	28/09/2025
PERSONAL MONC		
Cargo	**Cantidad**	**Fecha prevista de contratación**
AYUDANTES DE OBRA	9	01/10/2025
AUXILIAR TRAFICO (Personal femenino)	1	01/10/2025

RELACION DE PERFILES REQUERIDOS FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE JUNIN -PROVINCIA DEL GUAVIO		
PERSONAL MOC		
Cargo	**Cantidad**	**Fecha prevista de contratación**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA POR FRENTE	1	03/10/2025
INSPECTOR VIAL POR FRENTE (equivalencia con inspector técnico de obra)	1	03/10/2025
ESPECIALISTA AMBIENTAL POR FRENTE DE OBRA Dedicación mínima 50%	1	03/10/2025
PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL POR FRENTE DE OBRA Dedicación mínima: 50%.	1	Previamente contratado 16/09//2025
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES POR FRENTE DE OBRA (Equivalencia con inspector SST) Dedicación mínima: 100%.	1	03/10/2025
TOPÓGRAFO O INGENIERO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO POR FRENTE DE OBRA Dedicación mínima: 100%.	1	03/10/2025
PERSONAL MONC		
Cargo	**Cantidad**	**Fecha prevista de contratación**
AYUDANTES DE OBRA	7	08/10/2025
AUXILIAR TRAFICO (Personal femenino)	1	08/10/2025

Se establece que, para la ejecución del contrato, se dispone de personal activo con profesiones específicas, cuya dedicación no se asigna por frente de obra, sino que se organiza por lote o provincia, según la planificación del Proyecto

RELACION DE PERFILES REQUERIDOS DE MANERA PERMANENTE		
PERSONAL MOC		
Cargo	**Cantidad**	FECHA DE CONTRATACION

DIRECTOR DE OBRA	2	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS POR PROVINCIA Dedicación mínima: 50%	1	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA POR LOTE Dedicación mínima: 50%	1	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS POR LOTE Dedicación mínima: 45%.	1	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA POR PROVINCIA Dedicación mínima: 50%	1	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

2. Plan de Contingencia y cronograma de actas de vecindad

Radicación de actas de vecindad:

El día 7 de octubre de 2025 se realizará ante la Interventoría la radicación de las 24 actas de vecindad**,** junto con sus respectivas subsanaciones**,** en respuesta al **Comunicado 766-248 ICCU**, correspondientes a los predios ubicados en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul (Municipio de Ubalá).

Gestión de apoyo institucional:

Se elaboró comunicación dirigida a la **Alcaldía Municipal de Ubalá**, solicitando apoyo para el contacto con los propietarios de los predios. La trazabilidad de esta gestión es la siguiente:

- 30 de septiembre de 2025**:** se proyectó la Carta Personalizada N.º 22, mediante la cual se solicitó apoyo institucional para la gestión con los propietarios del Municipio de Ubalá.
- Mismo día: la Interventoría aprobó el envío de la comunicación**.**
- 1 de octubre de 2025: se efectuó la radicación de la Carta Personalizada N.º 22 ante la Alcaldía Municipal de Ubalá.
- 2 de octubre de 2025: se recibió respuesta oficial de la Alcaldía, en la cual se indicó textualmente:

"*En atención a la solicitud allegada a esta Entidad, mediante el radicado citado en el asunto, relacionada con la ejecución del Contrato No. 138 de 2025, se ha revisado la situación expuesta y se ha podido evidenciar que la misma obedece principalmente a la falta de organización y socialización con la comunidad. En este sentido, se sugiere programar con la comunidad las actividades correspondientes y adelantar visitas a cada uno de los propietarios de los predios involucrados, con el fin de realizar las respectivas actas de vecindad, garantizando así la adecuada coordinación y desarrollo de las obras."*

Programación de actividades:

Se anexa programación preliminar para el levantamiento de actas de vecindad y demás actividades del Componente Social**.** No obstante, se aclara que dicha programación corresponde a una planificación interna**,** sujeta a modificaciones según los imprevistos que puedan presentarse o los requerimientos del área técnica, la Interventoría o la Entidad

4. Ejecución de obras hidráulicas sin actas de vecindad radicadas

El Contratista reconoce que algunas actividades hidráulicas en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul, se iniciaron mientras las actas de vecindad aún estaban en trámite, debido a la premura de realizar procesos de intervención, expuesta desde el área técnica y la entidad y aunque estas actas están siendo levantadas, se ha dificultado el proceso documental, especialmente en lo relacionado con el registro fotográfico adecuado la ubicación de puntos de referencia y solicitud de documentos a la comunidad.

Adicionalmente, para cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en las actas, se ha considerado necesario solicitar a la comunidad documentos como copias de certificados de libertad y tradición, escrituras, o recibos públicos. Sin embargo, esta solicitud ha generado inconvenientes, ya que varios propietarios se han mostrado reacios a entregar dicha información, alegando preocupaciones relacionadas con la protección de su seguridad personal, además de que muchos de ellos no son residentes, y la atención se realiza a través de encargados de predios.

Dado lo anterior, en relación con la solicitud a los propietarios de predios de, copia de recibos públicos, certificados de libertad y tradición, o escrituras de propiedad, como requisito para la elaboración de las actas de vecindad, en el marco de las obras hidráulicas del proyecto nos permitimos manifestar lo siguiente:

Las actas de vecindad constituyen instrumentos de carácter técnico, probatorio, y preventivo, cuyo objetivo es documentar el estado físico de los inmuebles vecinos previo al inicio de las actividades constructivas, con el fin de prevenir, gestionar y sustentar eventuales reclamaciones por afectaciones derivadas de la ejecución de las obras, especialmente en aquellos casos en los que se proyectan intervenciones hidráulicas que pueden generar fenómenos como descoles u otros impactos estructurales.

En este sentido, aunque es importante contar con la identificación del propietario, no existe disposición legal que obligue a la ciudadanía a entregar documentos de propiedad tales como escrituras, certificados de libertad o recibos públicos para la suscripción de dichas actas. Adicionalmente, la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales) establece que el tratamiento de datos personales requiere autorización expresa del titular o fundamento legal específico, lo cual no aplica en este procedimiento.

Sin embargo, entendiendo la importancia de contar con información confiable para prevenir futuros inconvenientes, se propone el siguiente procedimiento para el levantamiento de actas de vecindad de obras hidráulicas:

1.Identificación precisa del predio mediante dirección, coordenadas, nomenclatura, y de ser necesario solicitud a la alcaldía de información catastral.

2.Diligenciamiento del acta con el propietario, encargado, residente o administrador del inmueble, dejando clara su condición en el documento y consignando su identificación.

3. Registro fotográfico y/o videográfico geoetiquetado del estado físico del inmueble y sus colindancias, como soporte técnico objetivo.

4.Inclusión en el acta de una cláusula de reconocimiento del estado actual, y estado posterior informando que el documento servirá de soporte ante eventuales reclamaciones.

5.Remisión de copia de la visita o del acta al propietario, cuando se disponga de datos de contacto, para dejar constancia formal.

Agradecemos la atención y quedamos atentos a sus observaciones y/o a la formalización de este procedimiento en los lineamientos de interventoría, en caso de que así se estime pertinente.

Finalmente, se reitera que el Contratista ha adoptado medidas correctivas para evitar reprocesos y asegurar que, en adelante, los productos entregados cumplan con los parámetros de calidad establecidos por la Interventoría. De acuerdo con el cronograma de actividades, las actas de vecindad correspondientes a las obras hidráulicas en Ubalá serán radicadas durante la semana del 20 al 26 de octubre.

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS.

Agradecemos la observación y acompañamiento permanente de la interventoría, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión social dentro del proyecto.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo

directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co
laura.penuela@jasb.com.co

Elaboró: KIMBERLY MENDOZA MORENO
Revisó: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Anexo: Cronograma actividades octubre-noviembre

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 08 de octubre del 2025

FOR-CO-03-316

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2.

ASUNTO: FOR-CO-03-316 RESPUESTA A COMUNICACIÓN 766-248-ICCU SUBSANACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD UBALA

Cordial saludo,

En atención al oficio de la referencia, mediante se brindan observaciones frente a la radicación de las actas de vecindad correspondientes a la Provincia del Guavio, nos permitimos informar que todas las observaciones señaladas en la Tabla 2 del documento mencionado fueron debidamente revisadas y subsanadas conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social

En cumplimiento de lo solicitado, se realizaron los siguientes ajustes:

- Corrección y complementación de la información en las casillas correspondientes al número de contrato de obra e interventoría, punto de referencia, descripción del predio, uso actual y observaciones.
- Verificación y actualización de los nombres de los propietarios o personas firmantes, así como su relación con el predio visitado.
- Revisión del ítem “uso actual del predio”, adecuando la clasificación entre uso residencial, agrícola o agropecuario según la verificación en campo.
- Mejora en la calidad y orientación de los escaneos, garantizando legibilidad completa del formato.
- Inclusión de la firma del contratista y la fecha del levantamiento en cada formato.
- Incorporación del registro fotográfico y fílmico, organizados en carpetas independientes para cada acta de vecindad, junto con el escáner de la versión final firmada.
- Actualización del listado maestro, consolidando la totalidad de los registros levantados y radicados hasta la fecha.
- Entrega física y digital de las actas debidamente organizadas según la estructura requerida.
- La radicación física y digital de las actas corregidas se realizó de acuerdo con las indicaciones, garantizando la organización de los archivos en carpetas independientes, con los nombres cortos y consecutivos establecidos (GU-02 a GU-24).

Consorcio SOFAN C-031

Tabla No. 1 Relación actas de vecindad

No.	Consecutivo	Fecha de levantamiento	Punto de referencia	Estado observaciones
1	GU-02	04/07/2025	PR 0+400	Subsanado
2	GU-03	04/07/2025	PR 0+800	Subsanado
3	GU-04	04/07/2025	PR 1+400	Subsanado
4	GU-05	04/07/2025	PR 2+000	Subsanado
5	GU-06	04/07/2025	PR 5+300	Subsanado
6	GU-07	04/07/2025	PR 5+600	Subsanado
7	GU-08	04/07/2025	PR 5+520	Subsanado
8	GU-09	04/07/2025	PR 5+800	Subsanado
9	GU-10	04/07/2025	PR 6+200	Subsanado
10	GU-11	04/07/2025	PR 6+400	Subsanado
11	GU-12	04/07/2025	PR 6+600	Subsanado
12	GU-13	07/07/2025	PR 6+900	Subsanado
13	GU-14	04/07/2025	PR 7+200	Subsanado
14	GU-15	04/07/2025	PR 10+300	Subsanado
15	GU-16	29/08/2025	PR 10+400	Nueva entrega
16	GU-17	29/08/2025	PR 10+450	Nueva entrega
17	GU-18	04/07/2025	PR 10+500	Subsanado
18	GU-19	04/07/2025	PR 12+000	Subsanado
19	GU-20	04/07/2025	PR 12+010	Subsanado
20	GU-21	04/07/2025	PR 15+800	Subsanado
21	GU-22	07/07/2025	PR 16+300	Nueva entrega
22	GU-23	07/07/2025	PR17+700	Nueva entrega
23	GU-24	04/07/2025	PR 18+200	Subsanado

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Agradecemos la observación y acompañamiento permanente de la interventoría, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión social dentro del proyecto.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co
laura.penuela@jasb.com.co

Elaboró: KIMBERLY MENDOZA MORENO
Revisó: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Anexo: Actas de vecindad Ubalá

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 10 de octubre del 2025

FOR-CO-03-324

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: FOR-CO-03-324

ASUNTO: FOR-CO-03-324 NOTIFICACIÓN, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS POR CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CAMPESINA EN MUNICIPIO DE JUNÍN - PROVINCIA DE GUAVIO.

Cordial saludo,

Por medio del presente el CONSORCIO SOFAN C-031 se permite informar que, los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre de 2025, se suspenderán las actividades técnicas y operativas de obra en la vereda San Francisco, municipio de Junín, en atención a la solicitud de la comunidad y a lo establecido en el Plan de Contingencia para la celebración de la Semana Campesina San Isidro Labrador y el Segundo Festival Agropecuario, Ambiental, Cultural, Turístico y de Integración San Francisco 2025.

Dicha suspensión se realiza con el fin de garantizar el normal desarrollo de las festividades comunitarias y preservar la seguridad tanto de los asistentes como del personal vinculado al proyecto, evitando interferencias con las actividades programadas dentro del cronograma del evento.

Las labores se reanudarán el día martes 14 de octubre de 2025, una vez finalicen las celebraciones y las condiciones sean óptimas para la continuidad de las actividades técnicas.

Agradecemos la observación y acompañamiento permanente de la interventoría, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión social dentro del proyecto.
Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró: KIMBERLY MENDOZA MORENO
Revisó: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 14 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-313

Señor
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAGUNA AZUL
ATN, Néstor Acosta Clavijo
Cargo: Presidente JAC Laguna Azul

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de apoyo en materiales para construcción de placa huella

Cordial saludo.

En atención a la comunicación citada en la referencia, mediante la cual la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Laguna Azul solicita apoyo en materiales (cemento, mezcla y acero) para la ampliación de la placa huella en la vía que conduce al cementerio, el Consorcio SOFAN C-301 se permite manifestar lo siguiente:

Dentro del marco del Contrato No. ICCU-138 de 2024, suscrito con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, el Consorcio SOFAN C-301 actúa como contratista ejecutor de las obras previstas en los estudios, diseños y presupuestos aprobados por la entidad contratante. En este sentido, los recursos, materiales e insumos gestionados por el Consorcio se encuentran exclusivamente destinados a las actividades y cantidades de obra contempladas en el contrato, por lo cual no es posible disponer de dichos elementos para fines distintos a los contractuales.

Así mismo, de acuerdo con la normatividad vigente sobre contratación estatal y el principio de transparencia en la administración de recursos públicos, no está permitido efectuar donaciones, aportes o transferencias de materiales o insumos adquiridos con recursos del contrato, aun cuando se trate de proyectos de beneficio comunitario, dado que ello implicaría una desviación del objeto contractual.

No obstante, reconocemos y valoramos la iniciativa de la comunidad de Laguna Azul, así como su interés por mejorar las condiciones de movilidad y acceso en el sector. Extendemos nuestro reconocimiento por la gestión adelantada ante el IDACO y reiteramos nuestra disposición para mantener una comunicación abierta y cordial en el desarrollo de las actividades propias del contrato.

Agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031

Consorcio SOFAN C-031

NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Carlos Daniel Tinoco Sopó – Manuel Rojas Hernandez
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexo: N/A

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 15 de octubre del 2025

FOR-CO-03-336

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: FOR-CO-03-336 Envío de archivos KMZ y registro fotográfico – Vallas contrato

Respetados señores:

De manera atenta, me permito informar que se realiza el envío de los archivos KMZ y el registro fotográfico correspondientes a las ubicaciones propuestas para la instalación de las vallas del contrato ICCU 138 de 2025.

Las ubicaciones referenciadas se encuentran dentro de los predios y zonas adjudicadas a las Alcaldías Municipales de Junín y Ubalá, razón por la cual se procederá con la solicitud formal de permiso de instalación ante dichas entidades territoriales.

Una vez se obtenga la aprobación por parte de la interventoría, se dará inicio al proceso de instalación de las vallas en los puntos definidos.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones y a la autorización correspondiente con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión social dentro del proyecto.

Cordialmente,

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031

Consorcio SOFAN C-031

NIT: 901.906.842-2

Copia:	Archivo
	directorproyectos3@jasb.com.co
	correspondencia@jasb.com.co
	daniel.sandoval@jasb.com.co
	byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró:	Manuel Rojas
Revisó:	WGLG
Anexo:	KMZ y Fotos para instalacion de valas

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 23 de octubre del 2025

FOR-CO-03-ICCU031-359

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4

Respetados señores:

En atención al oficio No. 766-287-ICCU, mediante el cual se formula llamado de atención por la no atención integral de las observaciones realizadas al Informe Mensual No. 4 – Versión 4 del Componente Social, el Consorcio Sofán C-031 se permite informar que se realizaron las subsanaciones solicitadas conforme a los requerimientos técnicos y administrativos expuestos por la interventoría.

En ese sentido, los anexos fueron nuevamente organizados siguiendo el orden cronológico correspondiente (de la fecha más antigua a la más reciente), y se completaron los soportes faltantes de acuerdo con las inclusiones y correcciones indicadas.

De igual forma, se aclara que los certificados de residencia del personal de Mano de Obra No Calificada Local, correspondiente al municipio de Ubalá, serán entregados junto con el Informe Mensual No. 7, toda vez que las fechas de emisión de dichos documentos corresponden al mes de octubre, garantizando así su validez y actualización.

Agradecemos las observaciones realizadas y reiteramos la disposición del contratista para atender de manera oportuna los requerimientos de la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Cordialmente,

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia:	Archivo
	directorproyectos3@jasb.com.co
	correspondencia@jasb.com.co
	daniel.sandoval@jasb.com.co
	byron.aguirre@jasb.com.co
Elaboró:	Manuel Rojas
Revisó:	WGLG
Anexo:	Informe mensual No. 4

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 29 de octubre del 2025

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-360

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. 766-298-ICCU – Observaciones Informe Mensual Integral N.º 6

Estimado Ingeniero

En atención al **Oficio No. 766-298-ICCU**, mediante el cual la Interventoría presenta observaciones al **Informe Mensual Integral N.º 6**, correspondiente al mes de **septiembre de 2025**, el Consorcio Sofan C-031 se permite presentar el presente documento que consolida las respuestas a cada observación.

A continuación, se relacionan las observaciones formuladas y los espacios correspondientes para registrar las respuestas de los profesionales responsables de cada componente.

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS

I. Informe integral (Gerencial-Técnico)

1. Portada: Se debe quitar área técnica de las portadas teniendo en cuenta que el informe quedó ya unificado entre el gerencial y el técnico. ***SUBSANADO***

   Pág. 1: La persona que aprueba se debe cambiar, queda como responsable el ingeniero Roberto Carlos López Julio. ***SUBSANADO***

2. Pág. 53: En relación con lo mencionado en las actividades realizadas de la alcantarilla del PR0+407 se menciona que ya fue demolido el muro y se construyó el otro, lo cual no es cierto teniendo en cuenta que en campo se observa que a la fecha la demolición de dicho muro lleva un 5% de avance; adecuar párrafo a las condiciones reales y el estado en que se encuentra la obra a finales del mes de septiembre. ***SUBSANADO***

3. Pág. 53: Con relación a la alcantarilla del PR5+590, la información descrita es imprecisa; si bien el contratista realizó un relleno, este no se completó hasta el nivel requerido. Esta información se ha mencionado en los comités de obra de los días miércoles donde se realiza un resumen de las actividades del municipio de Ubalá, en donde se ha comentado que aún falta realizar un relleno adecuado de esta alcantarilla. Se solicita revisar el resto de actividades del mes y corroborar las actividades con el personal de campo. ***SUBSANADO***

4. Pág. 54: Ajustar espaciamiento entre párrafos. ***SUBSANADO***

5. Pág. 54: Se recomienda elaborar una tabla resumen que consolide la información correspondiente al control del avance de las alcantarillas ejecutadas por cada provincia y municipio. Esta tabla deberá incluir los PRs, fechas de inicio y finalización, porcentaje de ejecución, observaciones y otros campos que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar un seguimiento más preciso y ordenado de las obras de drenaje.

   Se informa que dicha tabla será incluida a partir del siguiente informe mensual, con el fin de garantizar un seguimiento más preciso y ordenado de las obras de drenaje.

6. Pág. 59: Falta mencionar y anexar resultados de laboratorio de algunas de las alcantarillas ejecutadas que cumplen con los 14 a 28 días de construidas.

   Tal como se indica en el informe, aún no se han recibido los resultados de laboratorio correspondientes a los concretos de las alcantarillas ejecutadas. Una vez se obtengan los resultados, estos serán debidamente anexados y radicados ante la interventoría.

7. Con relación al contenido solicitado, hacen falta los siguientes capítulos:

   5. Avance de Obra

   - Avance financiero:
   - Valor ejecutado en el mes. (FALTA EN RELACIÓN A LA FASE 3)

   SUBSANADO

   6. Calidad

   - Ensayos de laboratorio y resultados. (FALTA CONCRETOS DE LAS ALCANTARILLAS)

   Tal como se indica en el informe, aún no se han recibido los resultados de laboratorio correspondientes a los concretos de las alcantarillas ejecutadas. Una vez se obtengan los resultados, estos serán debidamente anexados y radicados ante la interventoría.

   9. Gestión Contractual y Administrativa

   - Requerimientos al contratista y respuestas. SUBSANADO)

   10. Problemas, Riesgos y Contingencias (FALTA TODO ESTE CAPÍTULO)

   - Dificultades presentadas (climáticas, logísticas, sociales, prediales).
   - Medidas de mitigación adoptadas.
   - Recomendaciones de la interventoría.

   Se aclara que los aspectos solicitados en dicha observación ya se encuentran incluidos en los apartados 3.3 "Problemas críticos y riesgos", 3.4 "Recomendaciones y acciones inmediatas" y 5.7.2 "No conformidades y acciones correctivas" del informe presentado.

   12. Anexos

   - Copia actualizada del cronograma y curva S. **(SUBSANADO)**
   - Bitácora (FALTA con firma) **(SUBSANADO)**

Adicionales (en el capítulo 3.1. Estado general del proyecto se evidencia la siguiente observación: **"si bien aplica para el tema de la estabilización de la rasante, se debe mencionar el porcentaje de ejecución y un valor aprox. en dinero con respecto a la fase 3 por la construcción de las alcantarillas").** Con lo anterior, nos permitimos indicar que el avance de la Fase 3 - Obra se encuentra representado en un 0,48%, correspondiente a aproximadamente $150.574.351, asociados a las actividades de alcantarillas y cunetas en el municipio de Ubalá, tal como se evidencia en la Ilustración 7.

Cabe precisar que el seguimiento del avance del contrato se realiza con base en porcentajes de ejecución física y programada, conforme a la metodología establecida en el cronograma contractual. En este sentido, el valor en dinero mencionado se presenta únicamente como referencia del cálculo del porcentaje de avance, y no como un valor certificado, facturado o registrado en el informe, motivo por el cual no se considera adecuado su inclusión dentro del cuerpo principal del documento.

II. Informe social

En atención al oficio mediante el cual se presentan las observaciones al Informe Mensual No. 6, se informa que se han atendido y realizado los respectivos ajustes conforme a las indicaciones recibidas.

A continuación, se relaciona la respuesta a cada una de las observaciones:

1. Nombres de archivos: Se acortaron los nombres de los archivos anexos y se ajustó el nombre de las carpetas.

2. Tabla de contenido: Se realizó la corrección y verificación completa del contenido.

3. Índice de tablas: Se corrigen los títulos, garantizando que todas las tablas estén debidamente identificadas.

4. Introducción: Se ajustó el texto eliminando la referencia a la participación ciudadana, conforme a la observación, estandarizando el párrafo introductorio.

5. Estructura del componente social: Se actualizó de acuerdo con el anexo técnico, incluyendo la relación de un (1) profesional social por tramo al 50 %

6. Trazabilidad Profesional Social – Kimberly Mendoza Moreno: Se corrigió la fecha a 18-09 y se ordenó la trazabilidad conforme a los soportes electrónico

7. Buzones satelitales: Se adicionó el párrafo explicativo sobre el objetivo de los buzones satelitales.

8. Buzones satelitales (fotos): Se incorporaron las fotografías de los dos buzones pendientes, según lo solicitado

9. Acciones de información: Se incluyó un párrafo introductorio explicando el alcance de las acciones desarrolladas.

10. Cartas No. 18, 19 y 20: Se adjuntaron los soportes de radicación presencial en el Anexo No. 16. (cartas 18 y 20, ya que la carta 19 no fue radicada)

11. Anexo 20: Se actualizan los listados maestros conforme a las indicaciones de la Mesa de Trabajo No. 26 y el Comunicado No. 303.

12. MONC/Ubalá: Se revisaron y ajustaron los porcentajes correspondientes.

13. Anexo 23: Se separaron correctamente los documentos: un anexo con la trazabilidad de correos y otro con los informes semanales en formato PDF.

14. Anexo 28: Se ordenó la información conforme al orden de las trazabilidades. De esta manera, se da cumplimiento a las observaciones formuladas, quedando el Informe Mensual No. 6 – Componente Social, ajustado y disponible para revisión y validación final por parte de interventoría.

III. Informe ambiental

1. Diligenciar la tabla llamada REGISTRO DE MODIFICACIONES, ya que no se evidencia la versión del informe.

   Rta. Se diligencia tabla.

2. No se está cumpliendo con el contenido mínimo requerido por la Supervisión en la estructura del informe; verificar y ajustar los capítulos.

Rta. Se añaden capítulos faltantes de acuerdo con el modelo

3. Falta los capítulos 2.4. Alcance del contrato (longitud, tipos de intervención) y 2.5. Estado de avance físico y ambiental. Ajustar la información.

Rta. Se añaden capítulos faltantes de acuerdo con el modelo

4. Ajustar formato e insertar título de la tabla del capítulo CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA).

Rta. Se ajusta tabla y se inserta título

5. Corregir indicador Desempeño de Informes, ya que se evidencia información del mes de agosto.

Rta. Se aclara que informe referido corresponde efectivamente al mes de agosto, puesto que, es el periodo que se reportó y entregó en el mes de septiembre, es decir, en el mes de septiembre se elabora y se reporta el informe del mes de agosto, mes vencido.

6. No se evidencia soporte de la inducción al PAGA reportada en el ítem 2 de la tabla del capítulo 3. Adjuntar soporte.

Rta. Se añade soporte de inducciones.

7. Se debe evaluar el indicador de capacitaciones por cada uno de los temas presentados, ya que la cantidad de asistentes difiere de lo soportado en el anexo 2. Ajustar.

Rta. Se realiza ajuste.

8. En el anexo 8, ni en el indicador GESTIÓN E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA EN EL 100% DE LOS SITIOS REQUERIDOS, no se evidencian las señales utilizadas en el PMT. Por favor, ajustar la información.

9. **Rta. Se agrega información aclaratoria de las cantidades y justificación de las señales en el informe, de acuerdo con el PMT se cumple con las cantidades de señales exigidas.**

10. Del indicador anterior, nombrar cuáles fueron los frentes de obra señalizados, ya que no se evidencia el soporte.

Rta. Se agrega información de nombrando los frentes señalizados

11. Ajustar el indicador de compra de agua, debido a que relaciona el consumo de agua como punto de hidratación y no el utilizado en las actividades de obra.

Rta. Se ajusta indicador

12. En el indicador INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO, por favor relacionar la ruta donde se encuentra el soporte, es decir, en qué anexo se encuentra.

Rta. Se agrega ruta en el cuerpo del informe.

13. Ajustar redacción y ortografía en el indicador Unidades Sanitarias Portátiles (USP).

Rta. Se realiza ajuste.

14. Para el indicador No.7 VEHÍCULOS, se requiere que se adjunte la información de los vehículos del periodo, tales como SOAT, Revisión Técnico-Mecánica, Tarjeta de Propiedad, Licencia de Conducción y Documento de Identidad del operario.

Rta. Se incluye en los anexos carpeta de vehículos.

15. No se evidencian los siguientes ítems del capítulo 3 del cuerpo del informe:

- 3.1 Actividades ejecutadas.
- 3.2 Avances y modificaciones al instrumento.
- 3.3 Análisis ambiental de tramos.

15. Falta el desarrollo COMPLETO del capítulo 4. Actividades ejecutadas. Incluir los siguientes subtítulos en el cuerpo del informe:

- 4.1 Avances y modificaciones al instrumento.
- 4.2 Análisis ambiental de tramos.

Rta. Se añaden capítulos faltantes de acuerdo con el modelo.

16. Ajustar el capítulo 6 PLANES DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO, ya que en el párrafo describe que el mes de septiembre tiene 31 días.

Rta. Se realiza ajuste

17. Falta el capítulo 8 Cumplimiento de requerimientos generales de autoridades. Tener en cuenta que, si no aplica, especificar por qué en el cuerpo del informe.

Rta. Se realiza ajuste

18. En la carpeta Anexo 7 TRAZABILIDAD PAGA, no se evidencia el oficio 766-243-ICCU-rta FOR-CO-03-ICCU031-187 PAGA Guavio, enviado al contratista el día 23 de septiembre. Adjuntar documento.

Rta. Se agrega documento faltante.

19. En el Anexo 3 INSPECCIONES CAMPAMENTO, falta el registro fotográfico de las inspecciones mensuales requeridas. Ajustar formato al presentado en el PAGA de la Provincia del Guavio.

Rta. En el anexo 3 se encuentran las fotografías de las inspecciones en el documento Excel hojas 2,3,4 y 5, sin embrago, se exporta a PDF el registro fotográfico de las inspecciones.

20. Falta el ítem de reporte de cantidades de RCD generadas durante el periodo. Incluir información en el cuerpo del informe.

Rta. Se incluye el ítem e información para el mes reportado en la tabla de cumplimiento del PAGA

21. Adjuntar información respecto al reporte y anexos solicitados en la Resolución 1257 del 2021 del MADS.

Rta. Se anexa carpeta de RCD con los soportes solicitados

IV. Informe SST

1. De acuerdo con el anexo 2, planillas de pagos, están pendientes las siguientes:
    - Jefersson Amézquita (personal de obra).
    - Urbanuz Construcciones (aunque estén trasladados).
    - Armando Ruiz.
    - Jefersson Amézquita (independiente).
    - Carlos Mauricio Cifuentes (independiente).
    - **R. Se anexan las planillas solicitadas en la carpeta correspondiente.**
2. Actualizar lista de sustancias químicas al mes de septiembre y tener en cuenta que si hay acopios de cemento.

    R. Se actualiza lista de sustancias químicas del mes de septiembre.

    Por otra parte, actualizar los registros fotográficos.

    R. El registro fotográfico es el que corresponde al mes de septiembre, se puede verificar la fecha de cada foto.

3. Para el próximo informe mensual, mejorar el formato de permiso de excavación, en lo cual se amplíe el marco y se pueda ver mejor la lectura. Cerrar los espacios en blanco.

    R. Se tendrá en cuenta la sugerencia para el próximo informe.

4. No se evidencia el acta de COPASST de septiembre. Agregar en los anexos.

    R. Se anexa el acta de la reunión COPASST del mes de septiembre, en la carpeta correspondiente.

5. No se evidencia la carta de cumplimiento del comité de convivencia laboral; aunque el acta es un documento privado de cada empresa, sí se debe dejar por escrito que se está llevando a cabo, la fecha de la reunión y la programación de la próxima.

    R. No se anexa la carta de cumplimiento del comité de convivencia laboral ya que para el mes de octubre se estará conformando por el motivo de que no cantábamos con el personal

suficiente para su conformación, ya con el personal ingresado en Choachí daremos cumplimiento a este comité.

6. En el informe gerencial, en el numeral 6, se debe corregir y reportar la fecha de la realización del comité del COPASST y asimismo la del comité de convivencia laboral, el cual se debe hacer mensual de acuerdo con la Resolución 3461 del 2025, dando aplicabilidad de manera inmediata a partir del 1 de septiembre del 2025.

   R. Se corrige la fecha de realización del comité COPASST, en el informe gerencial.

Con lo anterior, se consolidan las respuestas a las observaciones formuladas por la Interventoría al **Informe Mensual Integral N.º 6**, quedando a su disposición la información ajustada y los soportes respectivos para revisión y validación.

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Todas las áreas
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexos:

- **Anexo 01 – Pólizas**
- **Anexo 02 – Documentos del Contrato**
- **Anexo 03 – Programación**
- **Anexo 04 – Bitácora de Obra**
- **Anexo 05 – Reporte de Lluvias**
- **Anexo 06 – Plan de Manejo de Tránsito (PMT)**
- **Anexo 07 – Resultados de Laboratorio**
- **Anexo 08 – Informe de Fiducia**
- **Anexo 09 – Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**
- **Anexo 10 – Informe Ambiental**
- **Anexo 11 – Informe Social**
- **Anexo 12 – Correspondencia**

FOR-ADM-11 INFORME MENSUAL No. 6 V2

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 28 de octubre del 2025

FOR-CO-03-ICCU031-370

Señor
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
ATN, Ing. Cristian Moreno
Cargo: Director de Interventoría
Mail: directorproyectos3@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A – 06
T: 300 4865419
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: FOR-CO-03-370 Respuesta al oficio 766-300-ICCU – Observaciones al Informe Mensual No. 5, Versión 3 – Componente Social

Respetados señores:

En atención al oficio citado en la referencia, el Consorcio SOFÁN C-031 se permite informar que se realizaron los ajustes correspondientes al Informe Mensual No. 5 – Versión 3, del componente social, atendiendo en su totalidad las observaciones emitidas por la interventoría.

De igual forma, los anexos fueron revisados, reorganizados y verificados conforme a los lineamientos solicitados, garantizando el orden cronológico y la completitud de los soportes requeridos.

Agradecemos la orientación brindada por el equipo de interventoría durante el proceso de revisión y quedamos atentos a cualquier observación adicional que permita avanzar hacia la aprobación definitiva del informe.

Cordialmente,

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co

Consorcio SOFAN C-031

correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Manuel Rojas
Revisó: WGLG
Anexo: Informe mensual No. 5

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C. 30 de octubre del 2025

FOR-CO-03-ICCU031-374

Señores,
AGENCIA NACIONAL PARA LA REINCORPORACION Y NORMALIZACION
ATN Dra. LUZ ALEXANDRA RUBIO MEJÍA
Cargo: Coordinadora ARN Cundinamarca- Boyacá- Casanare
Mail: correspondencia@reincorporacion.gov.co
Teléfono: 3174348359

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION, PARA VINCULACION LABORAL

Cordial saludo,

En el marco de las estrategias de inclusión laboral y fortalecimiento del tejido social, nos permitimos solicitar a la entidad información sobre si actualmente cuentan con personal en proceso de reincorporación, que se encuentre disponible y con interés en vincularse laboralmente en actividades operativas dentro del Contrato No. 138 de 2025, cuyo objeto es la "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – Lote 1."

En este sentido, requerimos conocer si existen beneficiarios en proceso de reincorporación, que puedan participar en el proceso de selección para las siguientes vacantes:

Municipio	Cargo Requerido	Cantidad de vacantes	Asignación Salarial	Tipo de contrato
CHOACHI	Auxiliar de Obra	9	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
	Auxiliar Control Trafico	1	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
	Auxiliar Administrativo	1	$2.000.000 + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
JUNIN	Auxiliar de obra	7	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
	Auxiliar control trafico	1	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses

Agradecemos de antemano la atención prestada y la colaboración que puedan brindarnos, quedando atentos a la información y orientaciones que desde su entidad consideren pertinentes para adelantar este proceso de manera articulada.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
laura.penuela@jasb.com.co

Elaboró: Kimberly Mendoza
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza Galindo

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C. 30 de octubre del 2025

FOR-CO-03-ICCU031-375

Señores
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA
Mail: contactenos@cundinamarca.gov.co
Teléfono: 6017491216

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: ARTICULACIÓN PARA PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

Cordial saludo,

En el marco del Contrato No. 138 de 2025, cuyo objeto es la "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – LOTE 1", nos permitimos manifestar nuestro interés en establecer una articulación con la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, para fortalecer los procesos de intermediación laboral y colocación de empleo en los municipios donde actualmente se desarrollan y desarrollarán las actividades de obra.

Para el mes de octubre, se contempla la contratación de personal a fin cubrir vacantes en diferentes tramos de obra, distribuidas de la siguiente manera:

Municipio	Cargo Requerido	Cantidad de vacantes	Asignación Salarial	Tipo de contrato
CHOACHI	Auxiliar de Obra	9	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
	Auxiliar Control Trafico	1	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
	Auxiliar Administrativo	1	$2.000.000 + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
JUNIN	Auxiliar de obra	7	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses
	Auxiliar control trafico	1	1 SMLV + prestaciones sociales	Termino fijo a 2 meses

En este sentido, solicitamos el acompañamiento y articulación de la Agencia, para facilitar la difusión y publicación de las vacantes, a través de la plataforma del servicio público de empleo SISE, con el fin de promover la postulación de candidatos interesados en participar en los procesos de selección, y eventual vinculación laboral de mano de obra local.

Esta acción contribuirá al fortalecimiento del empleo formal y al desarrollo económico en las zonas de influencia del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a coordinar una reunión o canal de comunicación para definir el procedimiento y los mecanismos de cooperación pertinentes.

Cordialmente,



WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
laura.penuela@jasb.com.co

Elaboró: Kimberly Mendoza
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza Galindo