CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	24	FEB	2026	11:00 AM	11:50 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	x Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

x Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 0775 DE 2022 PROYECTO N°: 2021005500215

OBJETO:

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META"

CONTRATISTA:

CONSORCIO HALCON

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	**DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.**	**A.I.M**
BORIS JOSE GAITAN CUERVO	**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**	**CONSORCIO INTER AIM**
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	**REPRESENTANTE LEGAL OBRA**	**CONSORCIO HALCON**

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	24	FEB	2026	11:00 AM	11:50 AM

III. OBJETIVO

AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSION No. 1 AL PROYECTO BPIN 2021005500215 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
N/A			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

En las instalaciones de la AIM se reúnen los abajo firmantes con el propósito de evaluar la solicitud de **AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSION No. 1** del proyecto **BPIN 2021005500215** cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META " que hace parte del contrato de OBRA **0775 DE 2022** cuyo objeto es "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META*".

Considerando que, con corte al 20 de diciembre de 2024, el proyecto **BPIN 2021005500215** bajo nuestra interventoría presenta un avance acumulado ejecutado del **96,57**% vs un **97,37%** programado, y que dicha fecha marca el inicio de la suspensión No. 1 del proyecto, es importante destacar los plazos de ejecución del contrato y de los proyectos que lo conforman como se detalla a continuación:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 0775 DE 2022	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1 POR REINICIO 1 BPIN 20211301010978 (11 dic 2025 al 28 abr 2026):	4 meses 18 días
SUSPENSIÓN No. 1:	29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:	3 meses
REINICIO No. 1:	09 diciembre 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/08/2026
33 Meses	18 Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	24	FEB	2026	11:00 AM	11:50 AM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500215				
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
PRORROGA No. 1 (12 jul 2024 al 11 de oct 2024)				3 MESES
PRORROGA No. 2 (11 oct 2024 al 30 de dic 2024)	2	MESES	19	DIAS
SUSPENSIÓN No.1 (19/12/2024):				20/12/2024 al 19/03/2025
TIEMPO:				3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				20 de marzo de 2025 al 19 junio 2025
TIEMPO:				3 MESES
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				20 junio 2025 al 19 septiembre 2025
TIEMPO:				3 MESES
AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				20 septiembre 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:				2 MESES 8 DÍAS
AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:				3 MESES
REINICIO No 1:				01 marzo 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				10/03/2026
17	Meses	19		Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500214				
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
PRORROGA No. 1(12 de mar 2025 al 11 de may de 2025):				2 MESES
SUSPENSIÓN:				N/A
TIEMPO:				N/A
REINICIO:				N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				31/03/2025
20	MESES	20		Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 20211301010978				
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
PRORROGA:				N/A
SUSPENSIÓN No. 1: (14/06/2024)				14 /06/ 2024 al 13 /09/2024
TIEMPO:				3 MESES
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No.1 (13/09/2024):				14 /09/ 2024 al 13 /11/ 2024
TIEMPO:				2 MESES
REINICIO No. 1:				1/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:				29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:				3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:				29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:				3 meses
REINICIO No. 2:				09 diciembre 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				07/08/2026
29	Meses	0		Días

A la fecha el proyecto BPIN 2021005500215, el cual hace parte del contrato de obra 0775 de 2022, se encuentra en **suspensión** desde el **20 de diciembre de 2024**. Esta suspensión responde a la necesidad de garantizar la estabilidad, funcionalidad y nivel de servicio de la infraestructura, razón por la cual el contratista de obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presentó una solicitud formal ante esta interventoría para la evaluación técnica y la aprobación de recursos adicionales para la ejecución de obras no contempladas

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	24	FEB	2026	11:00 AM	11:50 AM

inicialmente. La solicitud se basa en que, el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación del tramo vial Veracruz – Vía Nacional Ruta 65, en Cumaral (Meta), contempló la construcción de 61 box culverts y 1.070 metros lineales de cunetas triangulares. Sin embargo, eventos climáticos extremos evidenciaron la insuficiencia de la infraestructura, requiriendo obras complementarias de drenaje. Se identificaron seis puntos críticos donde las alcantarillas longitudinales resultaron inadecuadas, provocando desbordamientos y obstrucciones. Por ello, se requiere su demolición y reemplazo conforme al Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS. Asimismo, se detectaron quince puntos críticos afectados por erosión y arrastre de material granular. Por otra parte, el diseño original no incluyó canales de descole ni longitudinales para los box culverts, lo que hace necesaria su incorporación para mejorar la capacidad hidráulica y mitigar la erosión. Además, no se contemplaron rellenos de transición para el ingreso a predios, por lo que se deben implementar para corregir desniveles y garantizar la seguridad y durabilidad de la vía, cumpliendo con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS.

Actualmente, en cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría, se efectuó la revisión integral de la solicitud presentada por el Consorcio Halcón para el proyecto BPIN 2021005500215, este análisis permitió determinar la necesidad de adelantar el trámite correspondiente para garantizar la adecuada ejecución del proyecto y la optimización de los recursos públicos. Posteriormente, la supervisión de la interventoría realizó la verificación formal de la documentación presentada, remitiéndola al Departamento Administrativo de Planeación Departamental – Grupo de Regalías, donde actualmente el trámite se encuentra en etapa de revisión y validación técnica, financiera y administrativa, conforme a los procedimientos aplicables a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Es importante señalar que, previo a la finalización del plazo contractual vigente, resulta indispensable que se defina la aprobación o no de las obras adicionales y de los recursos solicitados, toda vez que estas actividades son necesarias para garantizar la seguridad y nivel de servicio del proyecto ejecutado. En consecuencia, mientras se surte el trámite correspondiente y se obtiene decisión definitiva, se considera necesario mantener la suspensión del proyecto.

Con base en lo anterior, y dado que a la fecha no se han superado la causal de la suspensión No. 1, en respuesta a la solicitud del Consorcio Halcón, esta interventoría aprueba, en los aspectos técnico, legal, administrativo, financiero y ambiental, la **AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** del proyecto BPIN 2021005500215, que hace parte del contrato de obra 0775 de 2022, por un periodo de **tres (3) meses**. Durante este tiempo, se espera se contemple la revisión técnica, financiera y operativa de la solicitud presentada.

La **AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** es aprobada a partir del **01 de marzo de 2026** al **31 de mayo de 2026**, estableciendo una fecha probable de reinicio para el **01 de junio de 2026.** Tras esta ampliación, quedarán pendientes diez (10) días de ejecución, por lo que la fecha de terminación actualizada del proyecto se proyecta para el **10 de junio de 2026**.

De esta forma la cronología del contrato y del proyecto BPIN 2021005500215 quedaría de la siguiente manera:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 0775 DE 2022	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1 POR REINICIO 1 BPIN 20211301010978 (11 dic 2025 al 28 abr 2026):	4 meses 18 días
SUSPENSIÓN No. 1:	29 agosto 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:	3 meses

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	24	FEB.	2026	11:00 AM	11:50 AM

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:				29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:				3 meses
REINICIO No. 1:				09 diciembre 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				07/08/2026
33	Meses	18		Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500215				
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
PRORROGA No. 1 (12 jul 2024 al 11 de oct 2024)				3 MESES
PRORROGA No. 2 (11 oct 2024 al 30 de dic 2024)		2	MESES 19	DIAS
SUSPENSIÓN No.1 (19/12/2024):				20/12/2024 al 19/03/2025
TIEMPO:				3 meses
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				20 de marzo de 2025 al 19 junio 2025
TIEMPO:				3 MESES
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				20 junio 2025 al 19 septiembre 2025
TIEMPO:				3 MESES
AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				20 septiembre 2025 al 28 noviembre 2025
TIEMPO:				2 MESES 8 DÍAS
AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				29 noviembre 2025 al 28 febrero 2026
TIEMPO:				3 MESES
AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:				01 marzo 2026 al 31 mayo 2026
TIEMPO:				3 MESES
REINICIO No 1:				01 junio 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				10/06/2026
17	Meses	19		Días

Se deja expresa constancia de que, en caso de que se superen las causales de suspensión antes del tiempo previsto, se gestionará el reinicio anticipado de las actividades de obra.

Este comité basado en la aprobación de la Interventoría aprueba la **AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN SUSPENSION No.1** del proyecto **BPIN 2021005500215** que se encuentra dentro del contrato de obra **0775 de 2022** y autoriza remitir los documentos a la Subgerencia de gestión contractual y jurídica.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:

FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	-	24	FEB.	2026	11:00 AM	11:50 AM

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
BORIS JOSE GAITAN CUERVO	
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co