2026030073822
Fecha Radicado: 2026-03-19 08:33:29.0

Medellín, 19/03/2026

Doctor
LISARDO MURRILLO ARBELAEZ
Director de Convenios y Cooperación
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA

Asunto: Solicitud orden de pago acta básica y de ajustes No 56 del contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) CVC

Respetado Doctor Murillo,

Con cargo a los dineros del encargo financiero y Convenio y luego de ser aprobado por el interventor del Contrato, le solicito proceder con el pago del acta básica y de ajustes No 56, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, del contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2".

DESCRIPCION	N° CONVENIO	FACTURA	CUENTA	LABOR	VALOR A PAGAR
Orden de pago Acta básica y de ajustes No 56, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.	10000953	T1 220	100016217	* Nueva labor	$6.770.199.712
		T1 221	100016217	* Nueva labor	$3.224.509.982
TOTAL RECURSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					**$9.994.709.694**

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030073822

DESCRIPCION	N° CONVENIO	FACTURA	CUENTA	LABOR	VALOR A PAGAR
Orden de pago Acta básica No 56, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.	10000953	T1 220	100016554	1000237478	$3.396.441.991
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN					**$3.396.441.991**
TOTAL					**$13.391.151.685**

Favor realizar el pago a la Cuenta corriente 30400001144 de Bancolombia a nombre de Consorcio Vias Colombia con Nit 901.472.786-3

Se anexa facturas, informe de seguimiento, certificación de parafiscales, planillas, y demás soportes.

Cordialmente,

LUIS HORACIO GALLON ARANGO
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dora Elena Yepes Hoyos Profesional Universitario- SIF		17/03/2026
Revisó:	Julián Alberto Ramirez Cortés Director Administrativo y Financiero - SIF		17/03/2026
Revisó:	Sebastián Castaño Gómez Subsecretario de Proyectos Estratégicos / Concesiones y Apps - SIF		17/03/2026
Revisó	Gissed Milena Martinez Echeverri Directora de Asuntos Legales - SIF		18/03/2026
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030073822

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. T1 220

Autorización DIAN 18764098682218 de 16/09/2025

Desde 197 **Hasta** 2000 **Vigencia** 16/09/2027 **Prefijo** T1

Consorcio Vías Colombia 061

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		13/03/2026 12:00:00	13/03/2026	12/04/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0501 OBRA GOBERNACION	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
El Toyo - Gobernación de Antioquia - Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	No responsable de IVA
Dirección	CL 42 B 52 106 APTDO CENTRO ADM DEP JOSE MARIA CORDOVA LA ALPUJARRA
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6044099000
Correos electrónicos	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

NIT 901472786 - 3

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	fe061@casahidalgo.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	Valor Básico de Obra - Acta de Obra No.56	1,00	94	6.524.299.347,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.299.347,00
2	259	Administración 23.15% - Acta de Obra No.56	1,00	94	1.510.375.300,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.375.300,00
3	5	Imprevistos 5%- Acta de Obra No.56	1,00	94	326.214.967,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.214.967,00
4	259	Utilidad 5%- Acta de Obra No.56	1,00	94	326.214.967,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.214.967,00
5	19	Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto). Acta de Obra No.56	1,00	94	247.422.640,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.422.640,00
6	20	Administración (Item No Previsto). Acta de Obra No.56	1,00	94	57.278.341,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278.341,00

Notas finales

Descripción
CVC061 ACTA DE OBRA NO. 56
CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
PERIODO: Febrero 2026 Contrato No: 25OO111B2257

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$10,166,641,703.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$10,166,641,703.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$10,166,641,703.00**

Valor a pagar en letras
DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS

Código único de facturación electrónica
77a2be0748a5756903e12fc2c9903b256ed16fa3c47f65ad5bf96f14cdb5e83360f5860f98f83db9af7cb29e925e082c

Valor firma digital
pUlW9QqMY4Y6Z6MstxBSz1pfQkivUFxcGkijbCXvhqLAr/6S64GeQUx2c4uySDfHUd8DXrT1CNu46VMwaP7E7M+sBMXasgzYPrOnoxrqusl/8me8klfT3sFcznbzfKqkugd+yrOKo/zsjj3PudGKclEsasn5kQnummxj4Ale0iLOXXZbvzJ0yshlEcrHM90GFBHGvITZqlCvsRawbqtwoQQge8Ri8W3Hltaf4hEAO9Pk+YqUQr2aSGYL8bYSK/0a1KFSl0cYhXlnstGdqWfRSeA9sTrb4iFfpoBuloKqm7NDaGxFjDLpRqthfUuEAEGZKQcKT7q3GQnrnbGNxoL8Nw==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001144

Fecha y hora de expedición
13/03/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. T1 220

Autorización DIAN 18764098682218 de 16/09/2025

Desde 197 **Hasta** 2000 **Vigencia** 16/09/2027 **Prefijo** T1

Consorcio Vías Colombia 061

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		13/03/2026 12:00:00	13/03/2026	12/04/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0501 OBRA GOBERNACION	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
El Toyo - Gobernación de Antioquia - Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	No responsable de IVA
Dirección	CL 42 B 52 106 APTDO CENTRO ADM DEP JOSE MARIA CORDOVA LA ALPUJARRA
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6044099000
Correos electrónicos	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

NIT 901472786 - 3

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	fe061@casahidalgo.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
7	21	Imprevistos (Item No Previsto). Acta de Obra No.56	1,00	94	12.371.132,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371.132,00
8	22	Utilidad (Item No Previsto). Acta de Obra No.56	1,00	94	12.371.132,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371.132,00
9	8	Reembolsables Gestion Social y Ambiental. Acta de Obra No.56	1,00	94	156.048.056,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048.056,00
10	27	Utilidad, Admon y Otros (23.15%). Acta de Obra No.56	1,00	94	36.125.125,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125.125,00

Notas finales

Descripción
CVC061 ACTA DE OBRA NO. 56
CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
PERIODO: Febrero 2026 Contrato No: 25OO111B2257

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$10,166,641,703.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$10,166,641,703.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$10,166,641,703.00**

Valor a pagar en letras
DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS

Código único de facturación electrónica
77a2be0748a5756903e12fc2c9903b256ed16fa3c47f65ad5bf96f14cdb5e83360f5860f98f83db9af7cb29e925e082c

Valor firma digital
pUlW9QqMY4Y6Z6MstxBSz1pfQkivUFxcGkijbCXvhqLAr/6S64GeQUx2c4uySDfHUd8DXrT1CNu46VMwaP7E7M+sBMXasgzYPrOnoxrqusl/8me8klfT3sFcznbzfKqkugd+yrOKo/zsjj3PudGKclEsasn5kQnummxj4Ale0iLOXXZbvzJ0yshlEcrHM90GFBHGvITZqlCvsRawbqtwoQQge8Ri8W3Hltaf4hEAO9Pk+YqUQr2aSGYL8bYSK/0a1KFSl0cYhXlnstGdqWfRSeA9sTrb4iFfpoBuloKqm7NDaGxFjDLpRqthfUuEAEGZKQcKT7q3GQnrnbGNxoL8Nw==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001144

Fecha y hora de expedición
13/03/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. T1 220

Autorización DIAN 18764098682218 de 16/09/2025

Desde 197 **Hasta** 2000 **Vigencia** 16/09/2027 **Prefijo** T1

Consorcio Vías Colombia 061

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		13/03/2026 12:00:00	13/03/2026	12/04/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0501 OBRA GOBERNACION	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
El Toyo - Gobernación de Antioquia - Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	No responsable de IVA
Dirección	CL 42 B 52 106 APTDO CENTRO ADM DEP JOSE MARIA CORDOVA LA ALPUJARRA
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6044099000
Correos electrónicos	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

NIT 901472786 - 3

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	fe061@casahidalgo.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
11	24	Estimado de primas de los amparos a las modificaciones contractuales. Acta de Obra No.56	1,00	94	957.920.696,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.920.696,00

Notas finales

Descripción

CVC061 ACTA DE OBRA NO. 56
CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
PERIODO: Febrero 2026 Contrato No: 25OO111B2257

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$10,166,641,703.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$10,166,641,703.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$10,166,641,703.00**

Valor a pagar en letras

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS

Código único de facturación electrónica

77a2be0748a5756903e12fc2c9903b256ed16fa3c47f65ad5bf96f14cdb5e83360f5860f98f83db9af7cb29e925e082c

Valor firma digital

pUlW9QqMY4Y6Z6MstxBSz1pfQkivUFxcGkijbCXvhqLAr/6S64GeQUx2c4uySDfHUd8DXrT1CNu46VMwaP7E7M+sBMXasgzYPrOnoxrqusl/8me8klfT3sFcznbzfKqkugd+yrOKo/zsjj3PudGKclEsasn5kQnummxj4Ale0iLOXXZbvzJ0yshlEcrHM90GFBHGvlTZqICvsRawbqtwoQQge8Ri8W3Hltaf4hEAO9Pk+YqUQr2aSGYL8bYSK/0a1KFSl0cYhXlnstGdqWfRSeA9sTrb4iFfpoBuloKqm7NDaGxFjDLpRqthfUuEAEGZKQcKT7q3GQnrnbGNxoL8Nw==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001144

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. T1 221

Autorización DIAN 18764098682218 de 16/09/2025

Desde 197 **Hasta** 2000 **Vigencia** 16/09/2027 **Prefijo** T1

Consorcio Vías Colombia 061

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		13/03/2026 12:00:00	13/03/2026	12/04/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0501 OBRA GOBERNACION	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
El Toyo - Gobernación de Antioquia - Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	No responsable de IVA
Dirección	CL 42 B 52 106 APTDO CENTRO ADM DEP JOSE MARIA CORDOVA LA ALPUJARRA
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6044099000
Correos electrónicos	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

NIT 901472786 - 3

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	fe061@casahidalgo.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	Valor Básico de Obra - Acta de Ajuste No.56	1,00	94	2.421.712.341,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.712.341,00
2	260	Administración 23.15% - Acta de Ajuste No.56	1,00	94	560.626.407,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.626.407,00
3	5	Imprevistos 5%- Acta de Ajuste No.56	1,00	94	121.085.617,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.085.617,00
4	260	Utilidad 5%- Acta de Ajuste No.56	1,00	94	121.085.617,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.085.617,00

Notas finales

Descripción
CVC061 ACTA DE AJUSTE NO. 56
CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
PERIODO: Febrero 2026 Contrato No: 25OO111B2257

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$3,224,509,982.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$3,224,509,982.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$3,224,509,982.00**

Valor a pagar en letras
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Código único de facturación electrónica
03884b0783931fee2124b7b3edb6b7cff5c6ee78c243e7a4e0cb7f16c1be208ed5754be98a09964d44997a1296a87f3a

Valor firma digital
bODsgmVHW+YHLiZg9daMXCJ38v8L1VEAwhT6go65rQzUTOObjfCxLaYivciNHIbyt8W+lOlWxeXlkK791IPgHyFAEQqZfTYEqtIYN3NQdBwH8dVCmKTgUH40RaAW3PqQkl3rhYbv9aH7IWAttGzQ82gFkKttgTH8hOyD/a5N49aVSIaQkNHuKMBcYVmF6pVrCddkaRhdTZ8ArbH22C/qGGqw+KrSfbHaWm3nokMushc3SdC2SRToJUF2ox3Af4eTqmsIlv92j9GaTmMmTb5/B2iil/YBZSbG4hoC0CSlFZ84Pchg1gTOrLRjfXE09wd5RoR53bPO65/NkFcAKP8I9w==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001144

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	10 – ACTA DE OBRA 56					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	1/02/2026		Hasta:	28/02/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/02/2026		Hasta:	28/02/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	25OO111B2257 (983 de 2021)	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	10 de mayo de 2021.	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública (Obra pública)	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CD-111B-10-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContra ctNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/07/2021	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 Integrado por: - CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S (75%). - HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA. (25%).	
	NIT		901472786-3	
VALOR [$]:	INICIAL:		$389.978.471.425	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		1	$30.654.106.008	7.86%
		2	$17.844.201.765	4.57%
		3	$13.080.055.312	3.35%
	VALOR TOTAL:		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($477.790.748.989) M/CTE INCLUIDO IVA.	

REGISTRO	RPC NUMERO:		1000229344		
	RPC NUMERO:		4000106043		
	RPC NUMERO:		3000053778		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($69.281.569.425) (17.77%)		
PLAZO:	INICIAL		TREINTA Y SIETE (37) MESES.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			2/07/2021	02/08/2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	0.97 meses	31/08/2024	
		2	4 meses	31/12/2024	
		3	2 meses	28/02/2025	
		4	1 mes	31/03/2025	
		5	1 mes	30/04/2025	
		6	6.77 meses	31/12/2025	
		7	3 meses	31/03/2026	
		8	2 meses	31/05/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		1	23/04/2025	23/05/2025	30/05/2025
		Ampliación suspensión 1	23/05/2025	06/06/2025	13/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			31/05/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL -INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS (50%). -CONSULTORIA EN INGENIERÍA INTEGRAL (40%). -INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. (10%).		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		25SS111B2258		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			66.89%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			95.10% Nota: El porcentaje se redujo respecto al mes anterior dada la incorporación de recursos de la adición 3		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para efectos del presente informe, la cesión del contrato N° 983 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, se suscribió el pasado 10 de junio del 2025. El día 12 de junio de 2025 se firmó modificación N° 8, adición N° 1 y prórroga N° 6 entre la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 que prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025, este contrato y adiciona el valor del

contrato en $43.081.519.389 incluido AIU, además modifica algunos aspectos relacionados con el AIU y la carga tributaria, ajusta el tema de la forma de pago, incluye en las garantías a la Gobernación de Antioquia, incorpora la opción de realizar un pago anticipado, y cambia algunos términos referentes al nuevo contratante.

El acta de cesión del contrato de la interventoría del INVIAS a la Gobernación de Antioquia se firmó el 10 de junio 2025.

El pasado 16 de diciembre de 2025 se firmó la modificación N°9, adición N°2 y prórroga N°7 del Contrato 25OO111B2257 entre el Consorcio Vías Colombia 061 y la Gobernación de Antioquia, en las cuales se acordó:

1. La incorporación de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($24.730.758.175) M/CTE, INCLUIDO AIU del 33.15%.
2. Se prorroga el plazo del contrato por tres (3) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026.
3. Se incorpora a la cláusula sexta el parágrafo noveno en el cual se pagará al Contratista de obra el valor correspondiente a las Gestiones ambientales, sociales y prediales, aplicándole a dicho valor el porcentaje de Administración contractual vigente del VEINTITRÉS PUNTO QUINCE POR CIENTO (23.15%).
4. En la cláusula cuarta se ajusta el porcentaje de participación de los consorciados, así: “CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 con NIT 901.472.786-3. (Integrado por CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S. – antes HIGALDO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con un porcentaje de participación del 95% HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 5%).”

En virtud de la adición presupuestal presentada por el Contratista y validada en la RECAE del 18 de febrero de 2026 (Reunión del Comité Asesor y Evaluador) y el COS (Comité de orientación y seguimiento) del 27 de febrero de 2026, se viabilizó la MODIFICACIÓN N°10 ADICIÓN N°3 y PRÓRROGA N°8 para el Contrato de obra a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 y la Gobernación de Antioquia, en las cuales se acordó:

1. La incorporación de VEINTE MIL MILLONES PESOS M/L ($20.000.000.000) M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 33.15%.
2. Se prorroga el plazo del contrato por dos (2) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para dar cumplimiento a la ejecución del contrato, las actividades que el Consorcio Vías Colombia 061 ha estado adelantando corresponden a las actividades del área técnica, tales como; actividades de estabilización geotécnica en los taludes B, C, D y E del Cielo Abierto 20, actividades de excavación manual y vaciado de concreto para los caissons del muro 25 ubicado en el Cielo abierto 20 – aproche estribo 2 del Puente 6. En el túnel falso 2 se viene ejecutando la terminación de la estabilización del talud de la parte superior y la construcción de la cimentación de la bóveda del túnel falso. A su vez, se realiza la excavación manual para construcción de la cimentación de los caissons en el puente 7 y 8. Además, se avanza con las actividades de excavación y acceso para los puentes 8, 9 y 10. Se adelanta la construcción del pavimento rígido en los cielos abiertos del sector 1 (esto es del Cielo abierto 8 al Cielo abierto 19). Además, adelantar las actividades de estabilización del talud del portal salida del Túnel 10 para el posterior inicio de la excavación subterránea.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El 8 de Julio de 2025, el Consorcio Vías Colombia 061 radicó la solicitud de un pago anticipado a la Entidad Contratante por un valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($14.422.317.402) M/CTE. El pasado 31 de Julio de 2025 fue desembolsado por parte de la Entidad Contratante al Contratista de obra referente al pago anticipado No.1.

A continuación, se presenta el estado y porcentaje de avance de la ejecución por frentes de obra:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Cielo abierto 8	0,51%	94,68%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 5	0,76%	96,70%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 9	0,12%	94,68%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 2	0,00%	91,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 10	2,32%	95,25%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 6	0,35%	92,69%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 11	0,00%	85,93%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 3	0,00%	87,64%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 12	0,00%	50,41%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel falso 2	8,12%	96,53%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 13	0,84%	96,77%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 4	0,00%	87,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 14	0,38%	98,29%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo

Túnel 7	0,08%	96,63%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 15	1,08%	94,11%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 16A – Túnel falso 3	0,06%	99,16%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 16	0,37%	96,35%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 8	0,08%	96,67%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 17	0,10%	76,30%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 4A	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 9	0,09%	96,42%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 18	0,00%	89,69%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 5	2,16%	89,40%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 19	1,14%	99,45%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 6	0,00%	94,52%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 20	3,36%	71,72%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 7	14,42%	24,41%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 21	1,44%	2,01%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 8	9,02%	12,24%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 22	0,00%	2,10%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 9	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 23	0,00%	0,21%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 10	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 24	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 11	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 25	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel falso 4	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 26	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 12	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance

Cielo abierto 27	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 13	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 28	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 10	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 29	1,86%	1,86%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
TOTAL, OBRA BÁSICA	1,54%	66,89%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	0%	100,00%	N/A	No se reportó avance
Gestión Social, Predial y Ambiental	2,61%	90,71%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo Nota: Disminuyó el % dado a la entrada de recursos en la adición 3 al rubro.
Estimado de primas de los amparos a las modificaciones contractuales	24,77%	79,97%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance Nota: Disminuyó el % dado a la entrada de recursos en la adición 3 al rubro.

Respecto a las actividades de obra desarrolladas en el presente periodo, se destaca que se viene adelantando el seguimiento a los procedimientos constructivos, cumpliendo normatividad vigente y estándares de calidad exigidos de acuerdo con el plan de calidad:

Cielo abierto 8
Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico. Se ejecuta el hormigonado de las bermas entre las abscisas K12+652.65 a la K12+801. Además, se realiza la construcción de la viga base y zapata derecha del brocal entrada del Túnel 5.

Túnel 5
En periodo de reporte, se continuó con la construcción del cárcamo de derrame, ubicado al costado derecho, parte inferior del peralte de la vía, entre el Km 11+847,30 a 946,50. Además, se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico.

Cielo abierto 9
Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico.

Túnel 6
En periodo de reporte, se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico.

Cielo abierto 11
Se ejecuta la excavación, colocación de solado, acero de refuerzo y concreto de 28MPA para la viga base y zapata del costado derecho del brocal del portal salida del Túnel 6.

Túnel falso 2
En sector de estabilidad del talud se continúan perforaciones, colocación de torones, inyección, vaciado

de dados y tensionamiento de anclajes de 40 toneladas en la parte media del talud y se ejecuta armado de acero de refuerzo para dados.
En el periodo del reporte 56 del mes de febrero de 2026 se realizan el hormigonado de los módulos 17 y 16 (Km 12+385,00 a Km 12+370,00; Adicionalmente se figura el acero de refuerzo del módulo 15 y en talud, sección inferior del sector del módulo 15 y 14 (Km 12+355 a Km 12+370) se continua con la instalación de anclajes de refuerzo de soporte estabilidad talud.

Cielo abierto 13
Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico. Se ejecuta la excavación, colocación de solado, acero de refuerzo, concreto de 28MPA y manejo hidráulico como colocación de geodren y tubería plástico para la obra hidráulica N°38 tipo box culvert 2mx2m.
Además, se realiza la colocación de subbase granular y pavimento hidráulico tipo MR-45 entre las abscisas K13+010 a la K13+120 y K13+230 a la K13+390.

Cielo abierto 14
Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico. Extensión de material de subbase e instalación de pavimento hidráulico tipo MR-45 entre el K13+700,35 al K13+704,33.

Túnel 7
Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico.

Cielo abierto 15
Construcción de bermas carril izquierdo entre el k14+380 al k14+437.

Cielo abierto 16A – Túnel falso 3
Construcción de berma costado izquierdo entre el km14+432 al km14+381.

Cielo abierto 16
Construcción de berma MR 45 costado izquierdo entre el km14+794 al km14+995.

Túnel 7
Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico.

Cielo abierto 17
Colocación de acero de refuerzo para las losas reforzadas definidas y Vaciado de concreto MR-45 del pavimento rígido para el carril izquierdo y derecho entre las abscisas K15+260,50 y K15+367,10.

Túnel 9
En el presente periodo se continuó trabajando en la pavimentación en concreto rígido MR-45 reforzadas de las losas 50 (Km 15+594,20 a 598,20) 93 (Km 15+679,20 a 683,30) –122 a 125 (km 15+740,70 a 761,00)

Puente 5
En el presente período el Contratista realizó la construcción de la losa de aproximación correspondiente al estribo 2 del puente, de acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño, solado de 10 cm, losa en concreto de 28 Mpa reforzada y espesor 30 cm. El lleno instalado hasta llegar a nivel de subrasante se efectuó con material de subbase, la interventoría realizó las labores de supervisión y control de calidad a la obra, mediante la supervisión técnica, toma de muestras para los ensayos de laboratorio correspondientes a concretos, acero y control topográfico.

Cielo abierto 19

Se realiza el pago parcial ejecutado del pavimento de concreto hidráulico. Además, se ejecuta el alistado y hormigonado de pavimento hidráulico tipo MR-45 entre las abscisas K15+817.60 a la abscisa K15+929.60. Construcción de canal lateral entre el km15+938 al km15+987.

Cielo abierto 20

El Cielo Abierto No. 20 corresponde al tramo comprendido entre las abscisas K16+514 y K17+364, con una longitud de 850 m. Para iniciar las actividades de sostenimiento, el contratista ha subdividido el tramo en cinco subtramos denominados 20A, 20B, 20C, 20D y 20E, en el presente periodo se trabajó en los siguientes sectores:

Cielo abierto 20 - MURO 25

Excavación de caisson 04
Excavación de caisson 05
Excavación de caisson 06
Excavación de caisson 07

CA20B

- Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.
- Retiro de material a disposición final.
- Perforaciones para la construcción de anclajes de 40 ton con una longitud de 20 m.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Vaciado de concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada.
- Construcción de los dados de los anclajes activos.
- Tensionamiento de los anclajes de 40 ton.
- Pruebas de carga al 10% de los anclajes ejecutados durante el mes.

CA20C

- Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.
- Retiro de material a disposición final.
- Perforaciones para la construcción de anclajes de 50 ton longitud 30m.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada, construcción de los dados de los anclajes activos

CA20E

- Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.
- Retiro de material a disposición final.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Vaciado de concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada.
- Construcción de los dados de los anclajes activos.
- Tensionamiento de los anclajes de 40 ton

Puente 7

En el presente período de reporte, se efectuaron las siguientes actividades relacionadas con las obras de cimentación de la infraestructura del puente 7:

Estribo 1.
Caisson 1 y 2. Excavación manual para el anillo 1, se realiza vaciado con formaleta de diámetro interno de 1,5 m que es el diámetro del caisson y se llega a profundidad de 1,2 en ambos caisson; debido a desplazamiento detectado en el caisson 2, se suspende actividad en este caisson; se continúa con excavación de caisson 1, para vaciado de anillo 2, profundidad 1,90 m.
Se efectúa chequeo de caisson 2, se indica al contratista que debe efectuar corrección de desplazamiento de 1,5 cm en lateral izquierdo y desplazamiento a mayores; el contratista subsanó la observación y continúa con las actividades inherentes a la excavación.

Pila 1.
Columna 3 y 4, Diámetro de columna 1,5 m.; Se terminó el vaciado de los caisson y se continúa con la construcción de las pilas realizando el armado de andamios para colocación del acero de refuerzo e instalación de las espirales y formaleta para posterior vaciado por tramos.
Se finaliza el vaciado del concreto de la columna 4 longitud 4,0 m, llegando a cota de arranque de la viga central y se da inicio al armado de columna 3 para instalación de refuerzo, formaleta y posterior vaciado hasta llegar a una longitud de 9,0 m, según diseño. Altura columna vaciada 8,50 m

Estribo 2.
Caisson 5 y caisson 6, se finalizaron actividades de vaciado de los caisson a profundidad de 14,10 m. y 13,20 m. respectivamente, las actividades se suspenden por los cortes de material que se deben efectuar en cielo abierto 21, para dar continuidad al proceso de construcción del estribo 2.

Cielo abierto 21
Actividades de excavación en material común entre las abscisas K17+410 a la K17+530.

Puente 8
Las actividades realizadas y el avance de obra fueron las siguientes:

Estribo 1.
Caisson No. 1, y 2. Se llegó a cota de desplante de los caisson, de acuerdo con la modificación realizada por el área de geotecnia, profundidad 18,10 m y se efectúa el vaciado de los caisson, abatiendo nivel freático en el caisson 2 detectado a 14.5 m de profundidad.
Se inició el vaciado del solado para el armado de refuerzo del estribo 1.

Pila 1.
Caisson 3, Se realizó la demolición de los tres anillos vaciados, mediante voladura y demolición mecánica con martillo neumático, con el fin de subsanar el desplazamiento presentado y corregir el eje del caisson.
Caisson 4, se efectúa el vaciado del concreto Tremie de 28 MPA para el caisson de diámetro 2,0 m, y profundidad de 20,45 m.

Pila 2.
Caisson 5, Continúa excavación para vaciado de anillos diámetro del caisson 2,0 m, profundidad de excavación 19,50 m.
Caisson 6, Vaciado concreto Tremie de 28 MPA para caisson, diámetro 2,0 m profundidad del caisson 20,45 m

Estribo 2.
Caisson 7 y 8, diámetro 1,50 m. Continúa excavación de ambos caisson trabajo en paralelo a la misma profundidad, mediante excavación mixta manual y mecánica. Profundidad 8,60 m.

CIELO ABIERTO 29

En el periodo del reporte se inició el emportalamiento de portal salida del túnel 10 con el corte para acceso de maquinaria y del talud sector de la primera línea superior de anclajes; y se realiza la protección del talud trabajado con malla electrosoldada y concreto lanzado, como la ejecución de los dos anclajes de la primera línea. Adicionalmente se inicia la construcción de la zanja de coronación.

VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11:

Para el presente periodo como parte de las actividades en pro de atención a la contingencia geotécnica en la zona del puente 11 por riesgo inminente (reportado ante ANLA No. Vital: 4100090147278626001 y radicado ANLA: 20266200066832 del 16/01/2026) que se acoge al plan de gestión de riesgos y desastres del proyecto, se realizó el 48% del parcial ejecutado del ítem suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m, el cual va en pro de atención a la contingencia relacionada anteriormente.

2.1.3. SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Las actividades realizadas por el componente social durante el periodo han estado orientadas a actividades de seguimiento, especialmente en la zona del cielo abierto 20, aledaño a la vereda del kilómetro 14 y kilómetro 2 del municipio de Santa fe de Antioquia.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	OBSERVACIÓN
Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el seguimiento a las PQRS.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a la interventoría, garantizando su adecuada gestión.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS relacionadas con el proyecto.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Llevar a cabo capacitaciones y entrenamientos al personal en temas sociales, de acuerdo con las necesidades de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Revisar los instrumentos de gestión social que formule el contratista de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
En el evento que se presentan afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo del proyecto, el contratista debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y mitigación propuestas por el contratista.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social

2.1.3.1 PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación comunitaria.

Para el presente informe, se cuenta con 6 PQRSD Abiertas y 119 cerradas, para un total de 125 recibidas durante la ejecución del proyecto.

Nota:

Durante el período se recepcionaron cuatro (4) PQRSD relacionada con solicitudes de información y pago por afectaciones, accesos y franjas prediales

Componente de comunicaciones:

- **Boletín 13:** Se realizo entrega de boletín informativo No.13 en los municipios de San Jerónimo y Sopetran.
- **Brochure 2025:** Para este periodo se realizó la divulgación de esta pieza informativa las postales del señor Gonzalo Mejía Trujillo, las cuales contienen información alusiva al proyecto la nueva vía al mar.

- **Cartelera informativa:** Se actualiza cartelera informativa para el mes de febrero de 2026.
- **Cuña radial:** Se actualiza la cuña para el mes reportado de acuerdo con lo solicitado en la Licencia Ambiental, componente socioeconómico.
- **Página Web:**
- **12/02/2026:** Se realiza el comité de comunicaciones de gerencia.
- **25/02/2026:** El contratista presenta propuestas económicas para piezas comunicacionales.

2.1.3.2 PMA-SOC-02. Programa de manejo para la educación socioambiental al personal y a la comunidad

Ejes Temáticos Desarrollados	Fecha	Objetivo	Asistentes
Charla a trabajadores	Febrero 2026	Capacitar al personal acerca de las medidas de manejo socioambiental en obra	23

2.1.3.3 Programa de Generación de Empleo febrero 2026

CVC 061

Descripción	CVC061	Subcontratistas	TOTAL
Mujeres	29	14	43
Hombres	413	47	460
Mano de obra calificada	34	3	37
Mano de obra no calificada	408	58	466
Área de influencia directa	77	11	88
Área de influencia indirecta	365	50	415

INTERVENTORÍA

Descripción	Interventoría	Subcontratistas	TOTAL
Mujeres	14	0	14
Hombres	28	1	29
Mano de obra calificada	41	1	42
Mano de obra no calificada	1	0	1
Área de influencia directa	10	1	11
Área de influencia indirecta	32	0	32

2.1.3.4 PMA-SOC-03 Programa de Manejo en Caso de Afectaciones a la Infraestructura o predios de naturaleza Particular y Comunitaria:

CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO: CORREGIMIENTO DE MANGLAR: ACCESO DOS DEL PROYECTO				
No.	**PROPIETARIO**	**NO. DE DOCUMENTO**	**SECTOR / VEREDA**	**TOTAL VIVIENDAS**
1	Sor Teresa Bedoya	21.758.933	La Aguada	1

CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO: CORREGIMIENTO DE MANGLAR: ACCESO DOS DEL PROYECTO				
No.	**PROPIETARIO**	**NO. DE DOCUMENTO**	**SECTOR / VEREDA**	**TOTAL VIVIENDAS**
2	Sor Teresa Bedoya	21.758.933	La Aguada	1
3	María Elena Manco	43.753.269	La Aguada	1
4	Edilma Manco	43.800.739	La Aguada	1
5	Edilma Manco	43.800.739	La Aguada	1
6	Milena Úsuga	21.759.386	La Aguada	1
7	Fernando Arturo Manco	3.486.216	La Aguada	1
8	Carlina Manco	21.758.920	La Aguada	1
9	Luz Dary Londoño	43.742.242	La Aguada	1
10	Carlina Manco	21.758.920	La Aguada	1
11	Carlina Manco	21.758.920	La Aguada	1
12	Jorge Eliecer Manco	3.486.893	La Aguada	1
13	Luis Alfonso Pérez Cano		Cerca a Portal Túnel 10	1
14	Acta de entorno	N/A	Vía La Aguada	1

2.1.3.5 PMA-SOC-05. Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población

Para este periodo no se presentaron actividades para esta ficha.

2.1.3.6 PMA_SOC-06. programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad.

Para este periodo no se realizaron actividades del programa ya que, la obligación se ha evidenciado el debido cumplimiento por parte del contratista y mediante verificación en campo, interventoría verificó que cada uno de los proyectos se encuentran vigentes y activos.

2.1.3.7 PMA-SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario

A la fecha y para este periodo se presenta la resolución en la cual se aprueban los estatutos para que, a partir de la expedición del presente acto administrativo se realice el proceso de elección de dignatarios y solicite auto de reconocimiento para la conformación de JAC denominada Junta de Acción Comunal K14.

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA: FASE CUATRO

Debido a que el contrato de obra pública No. 983 sufrió suspensión el programa de arqueología fue suspendido, y las actividades reinician a partir del 04 de julio 2025, se informa que cada semana el contratista entrega un informe correspondiente y al final de mes realizan una entrega del informe consolidado de todas las actividades del mes correspondiente.

En febrero de 2026 se reportan las siguientes actividades:

*__Cielo Abierto 20:__ se realizó el seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K16+780 y K16+810; K16+800 y K16+900; K17+250 y K17+350, cubriendo así 230 metros lineales de excavación aproximadamente.

*__Cielo Abierto 21:__ se realizó el seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K17+350 y K17+400, cubriendo así 50 metros lineales de excavación aproximadamente.

*__Cielo Abierto 23:__ se realizó el seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K17+730 y K17+860, cubriendo así 130 metros lineales de excavación aproximadamente.

Cielo Abierto 24: se realizó el seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K17+860 y K17+950; K18+500 y K18+900, cubriendo así 490 metros lineales de excavación aproximadamente.

*Es importante mencionar que todas las revisiones en campo fueron exhaustivas y se acompañó todas las actividades de remoción de suelos en el mes de enero de 2026 y que desde el punto de vista de la investigación arqueológica no se encontraron evidencias de la existencia de seres humanos del pasado en el área de influencia hasta la fecha.

*Durante el mes de febrero pudo realizarse el proceso de Prospección Arqueológica para el área de las 5 torres de energía que deben ser reubicadas. De este proceso resultaron 22 pozos de sondeo, y en todos ellos no fue posible encontrar evidencias arqueológicas.

Cumplimiento de la resolución 186/2022

*Se realizaron cinco (5) talleres de arqueología preventiva con la comunidad educativa de la Escuela Santa Luis Gonzaga y Escuela Santa Rosa de Lima. También se realizó el taller con la comunidad del área de influencia de la Junta de Acción Comunal El Corralito. Estos talleres tuvieron lugar entre los días 9 y 13 de febrero de 2026. Con lo anteriormente mencionado se da cumplimiento a la resolución citada que contempla la realización de este tipo de talleres en el área de influencia del proyecto en los municipios y veredas de Santa fe de Antioquia y Giraldo.

Nota: *La descripción detallada de las actividades de gestión social por parte de interventoría se encuentran en el Informe Mensual Social de febrero de 2026.*

2.1.4. SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Interventoría en este periodo dentro de la gestión ambiental hizo la supervisión de las actividades ambientales ejecutadas en el contrato de obra 983-2021, esto de acuerdo con las obligaciones ambientales estipuladas en la Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017 y su plan de manejo ambiental - PMA, la cual cuenta con cesión total de las obligaciones del sector 2 comprendido entre el K11+640 – K20+740 al Consorcio Vías Colombia 061, titular actual del sector 2 del tramo 2 de las “Vías de acceso del túnel del Toyo”, bajo la Resolución 0824-4 del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones” en el expediente LAV0039-00-2017.

En este periodo se dio continuidad a las intervenciones en el subtramo entre el K11+640 – K16+514, ejecutando actividades ambientales sujetas de reconocimiento tales como: ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, monitoreos de agua, monitoreos por uso de la franja de Captación– FC3, seguimiento y monitoreo de la instrumentación, mantenimiento brinzales (individuos rescatados de este tramo en fase I), entre otras. De igual manera, se registraron avances en el subtramo entre el K16+514 – K18+908, desarrollando actividades ambientales que incluyeron: monitoreos de agua, monitoreo de la instrumentación, mantenimiento del rescate, traslado y reubicación de 1500 individuos de bromelias y orquídeas al predio Tonusquito (individuos rescatados de este tramo en fase II), mantenimiento brinzales

(individuos rescatados de este tramo en fase II) en el predio Guácimo, aprovechamiento forestal en ZODME 7, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Es importante precisar, que todas las actividades ambientales mencionadas, con excepción del aprovechamiento forestal (reconocimiento por obra), se encuentran contempladas a través de la figura de reembolso de gastos e ítems no previstos ambientales. Estos últimos se financian mediante una bolsa de provisión ambiental específica para aquellas actividades sujetas de reconocimiento, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

Gestión Ambiental:

Las obras en el sector 2 del K11+640 – K 20+740 se acogen al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental bajo la Resolución 1574/2017, a su vez las medidas del plan de manejo ambiental – PMA y los diferentes actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades, por lo que, el Consorcio Vías Colombia 061 como titular actual de la licencia debe garantizar el la implementación de las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y corregir impactos ambientales negativos, asimismo, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El siguiente cuadro de actos administrativos, organizados de manera cronológica:

Actos administrativos Tramo 2 – Sector 2

PERMISO	ESTADO
Estado del licenciamiento ambiental	
Auto No. 03602 del 18/08/2017 (ANLA)	Finalizado
Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (ANLA)	En ejecución
Resolución No. 456 del 05/04/2018 (ANLA)	En ejecución
Resolución No. 2068 del 18/11/2021 (ANLA)	En ejecución
Resolución No. 1445 del 08/07/2022 (ANLA)	En ejecución
Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 (ANLA)	En ejecución
Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad	
Resolución No. 921 del 28 de mayo de 2021: Plan de compensación por pérdida de biodiversidad	Pendiente por ejecutar- a la espera de concepto ANLA plan actualizado
	En ejecución – Acciones de Restauración
Resolución No. 002405 de 06/10/2025: Evalúa Plan de compensación por pérdida de biodiversidad	En ejecución No obstante, el acto administrativo tiene interpuesto un recurso de reposición, por lo que, hasta que este no sea resuelto, esta resolución no quedará en firme
Auto 9136 del 16/10/2025: Seguimiento y control a la compensación por pérdida de Biodiversidad	En seguimiento
Permisos de veda nacional	
Resolución No. 1845 del 11/09/2017 (MADS – ANLA)	En ejecución
Permisos de veda regional CORANTIOQUIA / CORPOURABÁ	

Resolución 200-03-20-01-1020-2017 de 18/08/2017 (CORPOURABÁ – ANLA)	En ejecución
Resolución 1902-2019 del 19 de febrero de 2019 (CORANTIOQUIA – ANLA)	En ejecución
Acuerdo No. 627 del 27 de enero del 2022 (CORANTIOQUIA)	No ejecutado – sin uso área de ZODME 9
Estado del Plan de Inversión Forzosa no menos del 1%	
Línea de Inversión: Acciones de Vigilancia IDEAM	Con desistimiento por parte del IDEAM
Línea de Inversión: Saneamiento Básico	En seguimiento para ejecución

Resumen actividades del periodo

Actividades / Temas varios ambientales relevantes:

- ***Cambios Menores:*** Se han tramitado un total de veintisiete (27) cambios menores ante la ANLA. En este periodo el contratista brindó respuesta a la ANLA de cambio menor no listado consultado del cambio de obra de muro a puente en cielo abierto 17(Rad- ANLA #20266200186312) ; asimismo, radicó a la ANLA dos (2) cambios menores listados (locaciones temporales Rad-ANLA 20266200233512) y donación de material(Rad- ANLA 20266200233462) por el inicio de actividades en el frente de obra del portal salida de túnel 10.
- ***El Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 9 (periodo junio–diciembre de 2025),*** La entrega está prevista para marzo de 2026, fue remitido por el contratista a la Interventoría en su versión inicial, actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría para la emisión del concepto inicial durante el próximo periodo.
- ***Estado de contingencias***: Se han tramitado un total de veinte (20) contingencias, esto considerando las condiciones de riesgo encontradas y presentadas en los frentes reportados hasta la fecha. En este periodo, el contratista reportó nueva contingencia en el estribo 1 de puente 10, esto por condiciones geotécnicas(Rad- ANLA 20266200131652). Asimismo, la Interventoría continúa dejando salvedades en respuesta al contratista de la comunicación #CS-CV61-26-CL-0052, en el que se conceptúa nuevamente sobre a solicitud de la debida diligencia ambiental en los procedimientos de contingencias de acuerdo con las condiciones geotécnicas puente 11 (K18+907,6 – K19+158,9) y túnel falso 4 (K19+306,3 - K19+385,3). El reporte de contingencias, no exime al contratista de realizar los trámites de permisos que le correspondan según la normativa ambiental vigente.
- ***Acta 960-2025***, frente a ocho (8) requerimientos reiterados y nueve (9) requerimientos productos del seguimiento para un total de diecisiete (17), en comité socioambiental No. 9 se generó compromisos de fechas de respuesta ante la ANLA; esto para seguimiento en el próximo comité.
- ***Plan de Inversión Forzosa no menos del 1***%: Se continuarán gestiones para avance de ejecución solo con la línea de saneamiento, esto teniendo en cuenta que el IDEAM manifestó que no es viable para ellos continuar con el convenio para implementar la línea de inversión forzosa no menos del 1% frente a las acciones de vigilancia del recurso hídrico; en comité socioambiental No 9 se definió que además del municipio de Caicedo se tenga en cuenta el municipio de Betulia. En este periodo hubo acercamiento, y en el próximo periodo se generará un espacio formal con la Entidad.
- El contratista radicó ante la ANLA en este periodo la base de liquidación de la inversión forzosa no menos del 1% actualizada al 2025 la cual fue de $4.000 millones aprox.
- ***Aprovechamiento Forestal:*** Se ejecutaron actividades de aprovechamiento forestal en la ZODME 7 como inicio a las actividades previas para adecuación y posterior uso, rescate y

mantenimiento de especies en veda, así como verificaciones de campo relacionadas con el cumplimiento de las Resoluciones 1845 de 2017, 1902 de 2019 y demás actos administrativos asociados.

- ***Plan de compensación por pérdida de biodiversidad:*** Se recibió la siembra de 5.385 individuos en el municipio de Buriticá, correspondiente al 40% de los individuos proyectados restantes, completando así la meta de 13.500 individuos (100%) en cumplimiento de la Resolución No. 002405 de 06/10/2025 (ANLA).
- Por otro lado, se continúa a la espera de resolución de recurso de reposición interpuesto ante la ANLA por áreas restantes de compensación.
- ***Levantamiento de veda nacional:*** Se recibió el primer mantenimiento del rescate, traslado y reubicación de 1.500 bromelias y orquídeas en el predio Tonusquito, dentro de lo establecido en la Resolución No. 1854 de 2027 (MADS–ANLA).
- ***Levantamiento de restricción indiv. regional:*** En el predio El Guácimo, municipio de Santa Fe de Antioquia, se recibió el primer mantenimiento del rescate, traslado y reubicación de 850 individuos categoría brinzal, además de la instalación de 375 metros lineales de cerramiento, en cumplimiento de la Resolución 1902-2019 y 1902-2014 (CORANTIOQUIA–ANLA).
- El 27 de febrero de 2026, el contratista remitió el comunicado CS-CV61-26-CL-0077 con el informes finales de rescate, traslado y reubicación de vedas / brinzales en el sector K11+640 al K20+740, atendiendo observaciones de la Interventoría.
- Por último, es constante la solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales al Contratista, junto al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el instrumento de control ambiental del proyecto del tramo 2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA mediante la Resolución 1574/2017.

2.1.5. SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	-El seguimiento de esta obligación se lleva a cabo mediante formato de hallazgos FE_030015_83, la cual se entrega semanalmente al contratista vía correo Electrónico y/o bitácora de campo, anexando los soportes en el informe mensual SST. -En cuanto a los hallazgos reportados durante el mes de febrero al profesional SST de CVC061, se reportaron 33 hallazgos de los cuales a la fecha no han sido cerrados, pese en campo se han evidenciado algunos correctivos realizados por parte de CVC061. Para el mes de marzo se programará una mesa de trabajo, con el fin de validar el cumplimiento del cierre de estos hallazgos.
Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional	El seguimiento de esta obligación se realiza mediante recorridos de campo con el contratista, la cual se llevó a cabo los días 11 y 13 de febrero de 2026 entre la Interventoría y Contratista. Asi mismo, se realizan requerimientos escritos con el fin de validar el cumplimiento de las normas en materia de SST. De otra parte el día 25 de febrero con la Gerencia del Proyecto se realizó recorrido de campo, en donde se validó el cumplimiento de la normatividad SST en materia de transporte de personal y PESV del contratista.
Garantizar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra objeto de interventoría	La entrega de los EPPs por parte del Contratista es evidenciada en el informe mensual SST, este realiza entregas en la medida que ingresa personal nuevo y reposiciones dos veces a la semana.
Realizar un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones provisionales requeridas.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST, se implementan puntos de manejo de residuos sólidos, baños portátiles, puntos de hidratación y para la atención de primeros auxilios básicos en los lugares de trabajo.

Realizar la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así como de su uso apropiado	El Contratista mantiene estos elementos en lugares representativos con cobertura de varios frentes de obra. Los sitios con estos elementos son: Almacén de Cielo Abierto 13, Oficinas principales, taller de mecánica, túnel falso 2, CA20A (Puente 6) y CA20E.
Realizar una adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación peatonal y de vehículos	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST.
Cumplir con las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementen.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST. Para ello se validan temas relacionados con los derechos y deberes de empleadores y empleados, entre estos la entrega de la dotación de ley a los trabajadores.

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la supervisión, evaluación y control, se enmarcan dentro de las políticas, programas y procedimientos organizacionales establecidos en el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) del Contratista; como instrumentos de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y demás normas específicas que le apliquen en el ámbito laboral, con el objetivo de reducir mediante la planificación y la mejora continua los riesgos asociados y/o efectos negativos para los trabajadores en sus lugares de trabajo.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	INFORME DE SEGUIMIENTO	N/A
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	N/A	N/A	N/A
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad	N/A	N/A	N/A
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra.	CUMPLE	Publicación en medios de comunicación, cajas de compensación COMFENALCO	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	CUMPLE	Informe mensual	N/A
Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	CUMPLE	Comunicaciones	N/A
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	CUMPLE	Informe mensual	Matriz de riesgos

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	CUMPLE	Comités de obra gerenciales y comunicaciones	N/A
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	CUMPLE	Registro fotográfico y registros de entrega en el informe semanal y mensual SST	Se da cumplimiento al sistema de gestión SST y la normatividad legal vigente: Entre Interventoría y Contratista se viene efectuando seguimiento a los compromisos con el cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos en SST. CVC061 está estructurando planes de acción encaminados para que los registros que se llevan a cabo en campo, se entreguen totalmente diligenciados, así como también acciones encaminadas a la reducción de la accidentalidad.
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	CUMPLE	Comunicaciones	N/A
Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma.	CUMPLE	Plataforma de diligenciamiento SECOP II	Se da cumplimiento a la normatividad legal.
EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.	CUMPLE	Actas de reunión y comunicaciones	N/A
Vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN.	CUMPLE	Se solicita a la entidad el listado de hojas de los candidatos disponibles.	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19.	N/A	N/A	N/A
EL CONTRATISTA dentro de su programación interna se obliga para con el DEPARTAMENTO a que en la ejecución deberá contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso de que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19.	N/A	N/A	N/A

2.1.6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El Departamento de Antioquia se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.	CUMPLE	PDT y seguimiento a través de comunicaciones y Comités gerenciales de obra.	N/A

2.1.7. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA – RECURSOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2. Adiciones	$ 87.812.277.564	$ 0	$ 0	$ 87.812.277.564
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 87.812.277.564	$ 0	$ 0	$ 87.812.277.564
4. Pago Anticipado No.1	$ 14.422.317.402	$ 0	$ 0	$ 14.422.317.402
5. Recursos pagados/ desembolsados (hasta el 30/enero/2026)	$ 49.993.518.171	$ 0	$ 0	$ 49.993.518.171
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 64.415.835.573	$ 0	$ 0	$ 64.415.835.573
7. Recursos ejecutados incluyendo el ARPO56)	$ 10.166.641.703	$ 0	$ 0	$ 10.166.641.703
8. Recursos ejecutados incluyendo el Acta de ajustes 56)	$ 3.224.509.982	$ 0	$ 0	$ 3.224.509.982
11. Recursos no Ejecutados	$ 10.005.290.306	$ 0	$ 0	$ 10.005.290.306

2.1.8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 8 de julio de 2025, mediante la comunicación CS-CV61-25-CL-093 y con concepto de la Interventoría bajo radicado INT-GOB ANTIOQUIA-4385-2025, se remitió a la Entidad Contratante la solicitud de un pago anticipado a la entidad por un valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($14.422.317.402), ya que se constituye una herramienta financiera estratégica destinada al soporte en el flujo de recursos al contratista de obra para la ejecución del proyecto; figura incluida en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. Además, la inclusión del mencionado mecanismo busca optimizar la ejecución del contrato, balanceando la necesidad de garantizar recursos para el contratista con la responsabilidad de proteger los intereses públicos. El recurso destinado tiene como objetivo adelantar los trabajos principalmente en los frentes de obra:

- **Cielo abierto 13B "El Calvario"** (K13+150 al K13+340).
- **Cielo abierto 20:** K16+514 al K17+364
- **Túnel 10:** K20+233 al K20+725.

El Contratista para el presente periodo legalizó un valor de DOS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.201.099.563) del pago anticipado No. 1, de lo cual el Contratista de obra terminó de realizar la devolución total del pago anticipado No.1 en el acta 53.

DESCRIPCIÓN	VALOR PAGO	DEVOLUCIÓN	ACUMULADO
PAGO ANTICIPADO NO.1	$ 14.422.317.402		$ 14.422.317.402
ACTA DE OBRA 48		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE AJUSTES 48		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE OBRA 49		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE AJUSTES 49		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE OBRA 50		$ 2.672.763.190	$ 11.749.554.212
ACTA DE AJUSTES 50		$ -	
ACTA DE OBRA 51		$ 3.613.511.461	$ 8.136.042.751
ACTA DE AJUSTES 51		$ -	
ACTA DE OBRA 52		$ 5.934.943.188	$ 2.201.099.563
ACTA DE AJUSTES 52			
ACTA DE OBRA 53		$ 2.201.099.563	$ 0
ACTA DE AJUSTES 53			
TOTAL	**$ 14.422.317.402**	**$14.422.317.402**	**$ 0**
%	**100%**	**100%**	**0,00%**

Tabla 1 Relación de saldo para la devolución del pago anticipado No.1

PLAN DE LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

FLUJO DE CAJA DIRECTO	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
Ingreso Obra	$ 2 276.55	$ 4 250.78	$ 6 259.55	$ 7 009.18	$ 7 006.19	$ 2 211.77	$ -	$ 29 014.02
Ingreso por ajustes	$ 629.20	$ 1 162.81	$ 1 782.425	$ 1 964.553	$ 2 042.287	$ 1 174.454	$ -	$ 8 755.73
Ingreso gestion SAP						$ 1 588.37	$ 1 588.37	$ 3 176.74
Otros Ingresos (Polizas)	$ -	$ 807.73	$ 868.00	$ 459.30	$ -	$ -	$ -	$ 2 135.03
Total Ingresos brutos programados	**$ 2 905.76**	**$ 6 221.32**	**$ 8 909.97**	**$ 9 433.03**	**$ 9 048.48**	**$ 4 974.60**	**$ 1 588.37**	**$ 43 081.52**
anticipo otorgado		$ -	$ 14 422.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14 422.32
Anticipo descontado mes			-$ 2 672.76	-$ 3 613.51	-$ 5 934.94	-$ 2 201.10		-$ 14 422.32
Anticipo descontado acumulado	$ -	$ -	-$ 2 672.76	-$ 6 286.27	-$ 12 221.22	-$ 14 422.32	-$ 14 422.32	-$ 14 422.32
Saldo Anticipo			$ 11 749.55	$ 8 136.04	$ 2 201.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
% Amortizacion	0%	0%	42.70%	51.554%	84.71%	99.5%	0.00%	49.71%
Total Ingresos netos programados (no incluye impuestos	**$ 2 905.76**	**$ 6 221.32**	**$ 6 237.21**	**$ 5 819.52**	**$ 3 113.53**	**$ 2 773.50**	**$ 1 588.37**	**$ 28 659.20**

Tabla 2 Plan de ejecución de obra anticipada

Como se evidencia en la tabla 2 y en los anexos del acta de obra N°53 correspondiente al mes de noviembre de 2025, el Contratista de obra culminó la legalización del pago anticipado No.1

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
2/02/2026	Seguimiento traslado de torres	Contratista e Interventoría, revisaron los avances a la fecha de las observaciones de EPM.
3/02/2026	Coordinación ingreso EEM sector 2	Con participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños- Integral, contratista e interventoría sector 1, INVIAS, contratista e interventoría EEM. Se establecieron lineamientos para el ingreso al sector 2, se solicitó cronograma de trabajo, adicionalmente se socializaron el estado de las obras en CA8 de tal manera que las actividades de EEM no interfieran con las obras ya construidas.
3/02/2026	Comité de obra 164	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral
05/02/2026	**Mesa de trabajo** entre Interventoría y Contratista junto a la profesional ambiental de CALMA contratista de equipos electromecánicos	Revisar medidas ambientales a implementar por actividades mínimas de cruces en el cielo abierto 8; en donde se llegó a acuerdos para cumplimiento de equipos durante la ejecución de sus actividades, las cuáles duraron una semana aproximadamente.
5/02/2026	Visita Técnica y social familia tamayo	Visita al predio T 053 de la familia Tamayo con el fin de hacer seguimiento a la explanación del terreno donde se ubicará la nueva vivienda.
11/02/2026	Comité Gerencial No 165	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
11/02/2026	Reunión SST administrativa	Se realizó revisión entre la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Contratista de cada uno de los puntos del requerimiento de la Interventoría emitido por comunicación INT-CVC061-4830-2025 del 7/Feb/26, por la cual se efectuaron observaciones al informe mensual de enero de 2026. El Contratista se comprometió a entregar el informe corregido en una nueva versión.
12/02/2026	Comité de comunicaciones de gerencia	Se realiza revisión del estado de cumplimiento de las piezas comunicacionales del proyecto, se propone establecer un cronograma para cumplimiento.
13/02/2026	Seguimiento a la Gestión Social del Proyecto	Se actualiza el listado de compromisos de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental, Componente Socioeconómico.
13/02/2026	Recorrido de SST	"El día 13 de Feb/2026 se realizó recorrido de campo entre la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Contratista CVC061, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos anteriores relacionados con implementación del SGA, Izaje de cargas y la señalización del carro taller. En cuanto a los temas tratados en la reunión, se requirió validar lo solicitado por la ANLA en cuanto al PGRD, entrega de dotación y EPPs, señalización frentes de obra con líneas de advertencia con riesgo de caída a distinto nivel, entre otras condiciones subestándar consignadas en el acta de recorrido.
14/02/2026	Reunión de seguimiento predial 11	Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral
16/02/2026	Reunión presencial en CVC 061 Seguimiento a PQRSD N°120 Jorge Robledo	Reunión entre el consorcio, la interventoría y la familia Robledo con el fin de dar atención a las solicitudes por parte de los propietarios del predio 40-TT-T2. Este pendiente recorrido en campo para verificar las solicitudes
17/02/2026	Comité de obra 166	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral.
18/02/2026	Reunión de seguimiento predial 11	Mesa de trabajo con Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños- Integral
19/02/2026	Recorrido Ambiental	Se revisaron estado de implementación de medidas ambientales en seguimiento hallazgos, entre la Gobernación de Antioquia, Gerencia del proyecto de la Gobernación de Antioquia, Consorcio Vías Colombia 061 y la Interventoría
21/02/2026	Visita portal salida túnel 10	Recorrido con Gobernador, contratista e Interventoría
24/02/2026	Comité Socioambiental N°9	Seguimiento social y ambiental de las actividades ejecutadas según el Plan de Manejo Ambiental.
25/02/2026	Recorrido de SST	"Revisión de compromisos del acta anterior (11/02/2026), quedando pendientes el cumplimiento al procedimiento de izaje de cargas, SGA y señalización del carro taller principalmente y la entrega de algunos soportes de gestión de cierres que se han venido realizando en obra. En el desarrollo de la reunión entre la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Contratista se trataron temas relevantes se solicitó la gestión con respecto al cumplimiento de la autorización de parte del Mintrabajo de las horas extras, la batería de riesgo psicosocial y en la gestión con el tema de fatiga laboral. Se solicitó además el cumplimiento en el diligenciamiento de los preoperacionales de la maquinaria y equipos y se hizo validación de documentación de la empresa de transportes de personal PAEZ Tours.
25/02/2026	Visita de recibo siembra en el predio RN Alto del Chocho, municipio de Buriticá, entre el Consorcio Vías Colombia 061 y la Interventoría.	Seguimiento y control de la Interventoría al predio RN Alto del Chocho, municipio de Buriticá, verificando suministro y siembra del 100% de los individuos forestales de especies nativas proyectadas a sembrar en cumplimiento a lo autorizado en la Resolución No. 002405 de 06/10/2025
25/02/2026	Visita de recibo Mantenimiento No 1 en el predio Guácimo, entre el Consorcio Vías Colombia 061 y la Interventoría.	Seguimiento y control de la Interventoría al predio Guácimo, Mantenimiento No 1 de la Fase II de la res. 1902-2017
26/02/2026	Reunión Presencial: concejal Holguín	El peticionario realiza solicitud al proyecto relacionada con posibles compensaciones económicas por intervenciones en franjas de predio TT-T2-038. Se informa que el proyecto actualmente está realizando estudio de títulos y avalúos para socializar posteriormente al propietario. NOTA: Se informa que, mediante correo electrónico, el pasado 28 de febrero de 2026 se realiza el traslado al contratista para el debido proceso y atención a los peticionarios

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
27/02/2026	Seguimiento a la Gestión Social del proyecto	Los profesionales de contratista, interventoría y gerencia realizan reunión de seguimiento a la gestión social del proyecto.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA MODIFICACIÓN N°8, ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°6 DEL CONTRATO N°25OO111B2257 (983 DE 2021): De la cláusula Novena, se modifica la forma de pago indicando que "El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación". A continuación, se presenta la relación de control de pagos o desembolsos:

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**	**COMPROBANTE EGRESO**
Valor inicial	10/05/2021	$389.978.471.425				$389.978.471.425	
Anticipo	jul-21		$ 69.281.569.425		$ 69.281.569.425	$320.696.902.000	
Acumulado a jun/2025 Pagos Acta No.47 / Desembolso		-$ 40.034.794	$ 389.938.436.631	-$ 69.281.569.425	$320.656.867.206		El contrato en cabeza del INVIAS se ejecutó un acumulado de $389.938.436.631 por lo que quedó un saldo de $40.034.794
Adición 1	12/06/2025	$ 43.081.519.389				$ 43.081.519.389	
Pago anticipado No.1	30/07/2025		$ 14.422.317.402		$ 14.422.317.402	$ 28.659.201.987	
Pago acta de acta de obra N°48	30/06/2025		$ 2.276.552.247	$ 0	$ 2.276.552.247	$ 26.382.649.740	Pagada
Pago acta de ajustes No.48	30/06/2025		$ 629.204.378	$ 0	$ 629.204.378	$ 25.753.445.362	Pagada
Pago acta de acta de obra N°49	30/07/2025		$ 5.058.509.182	$ 0	$ 5.058.509.182	$ 20.694.936.180	Pagada
Pago acta de ajustes No.49	30/07/2025		$ 1.162.807.141	$ 0	$ 1.162.807.141	$ 19.532.129.039	Pagada
Pago acta de acta de obra N°50	30/08/2025		$ 7.127.546.740	-$ 2.672.763.190	$ 4.454.783.550	$ 15.077.345.489	Pagada
Pago acta de ajustes No.50	30/08/2025		$ 1.782.424.903	$ 0	$ 1.782.424.903	$ 13.294.920.586	Pagada
Pago acta de acta de obra N°51	30/09/2025		$ 7.468.475.717	-$ 3.613.511.461	$ 3.854.964.256	$ 9.439.956.330	Pagada
Pago acta de ajustes No.51	30/09/2025		$ 1.964.553.162	$ 0	$ 1.964.553.162	$ 7.475.403.168	Pagada
Pago acta de acta de obra N°52	30/10/2025		$ 7.006.189.575	-$ 5.934.943.188	$ 1.071.246.387	$ 6.404.156.781	Pagada
Pago acta de ajustes No.52	30/10/2025		$ 2.042.286.950		$ 2.042.286.950	$ 4.361.869.831	Pagada
Adición 2		$ 24.730.758.175				$ 24.730.758.175	
Pago acta de acta de obra N°53	30/11/2025		$ 7.190.955.890	-$ 2.201.099.563	$ 4.989.856.327	$ 24.102.771.679	Pagada
Pago acta de ajustes No.53	30/11/2025		$ 2.310.233.281		$ 2.310.233.281	$ 21.792.538.398	Pagada
Pago acta de acta de obra N°54	30/12/2025		$ 9.017.900.231	$ 0	$ 9.017.900.231	$ 12.774.638.167	Pagada
Pago acta de ajustes No.54	30/12/2025		$ 2.296.474.535		$ 2.296.474.535	$ 10.478.163.632	Pagada
Pago acta de acta de obra N°55	30/01/2026		$ 5.600.535.836	$ 0	$ 5.600.535.836	$ 4.877.627.796	Pagada
Pago acta de ajustes No.55	30/01/2026		$ 1.481.185.805		$ 1.481.185.805	$ 3.396.441.991	Pagada
Adición 3		$ 20.000.000.000				$ 20.000.000.000	

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS							
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE EGRESO
Pago acta de acta de obra N°56	28/02/2026		$ 10.166.641.703	$ 0	$ 10.166.641.703	$ 13.229.800.288	En revisión
Pago acta de ajustes No.56	28/02/2026		$ 3.224.509.982		$ 3.224.509.982	$ 10.005.290.306	En revisión
TOTALES		$477.750.714.195	$ 551.449.310.716	-$ 83.703.886.827	$454.354.272.204	$ 3.396.441.991	

De conformidad con el recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el trámite para el pago No.10 correspondiente al acta básica de obra No. (56) por valor de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($10.166.641.703) y el pago del acta de ajustes No.56 por valor de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.224.509.982) para un pago total correspondiente a TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.391.151.685).

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante, certificación del 3 de marzo de 2026 suscrito por el Representante Legal y Contadora del Consorcio Vías Colombia 061.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

Desde el 10 de junio de 2025, fecha de cesión del contrato de obra N° 983 de 2021 hasta la fecha, no se han materializado riesgos que deba asumir alguna de las partes.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

La información de seguimiento contenida en este informe corresponde solo a partir de la fecha de la cesión del contrato de obra N° 983 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

9. ANEXOS

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061, con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.
- Planillas de pago de seguridad social integral. (Planillas S2_ARPO_56_V1_Planilla).
- Acta de obra y ajustes N°56.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/03/2026:



Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTÉS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR: Consorcio Túneles Interdiseños Integral

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS – Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 5 del decreto 723 de 2013

Que de acuerdo con la certificación enviada por el contratista: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061, NIT. 901.472.786-3**, para el Contrato N° 25OO111B2257 (983 de 2021) que tiene por objeto: “"CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2", seguidamente indicada, certificación de fecha 3 de marzo de 2026 expedida por el representante legal **CESAR ANATOLI MALAVER DIAZ** con Cédula de extranjería 7.846.410, y, **DAMARIS MARTÍNEZ BALLESTEROS** como Contadora con tarjeta profesional N° 189.660-T y con Cédula de Ciudadanía N° 63.468.683 de Barrancabermeja, de la empresa **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** con **Nit 901.472.786-3**. Seguidamente indicada, certificación de fecha 4 de marzo de 2026 expedida por **RONALDO STIVEN LOZANO** con tarjeta profesional N° 299.708-T y Cédula de Ciudadanía N°1.069.759.662 de Fusagasugá, como revisor fiscal de la empresa **CASA HIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.** Seguidamente indicada, certificación de fecha 5 de marzo de 2026 expedida por **NORMA LILIAM RAMIREZ** con tarjeta profesional N° 98.847-T y Cédula de Ciudadanía N°39.759.724 de Bogotá, como revisora fiscal de la empresa **HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, se encuentran a paz y salvo y han venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos, profesionales, aportes parafiscales de salud, pensiones, ARL y parafiscales y de contratación e apéndices al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF, y cajas de compensación (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha.

Por lo anterior, se autoriza el trámite para el pago No.10 correspondiente al acta básica de obra No. (56) por valor de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($10.166.641.703) y el pago del acta de ajustes No.56 por valor de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.224.509.982) para un pago total correspondiente a TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.391.151.685).

Dado en Santa Fe de Antioquia, a los cinco (05) días del mes de marzo del año 2026.

ING. CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró: JART/ JMVL / Aprobó: CADC

FORMATOS ACTA DE OBRA No 56

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 56-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10 166 641 703,00 **MES** febrero-2026

CONTRATO No : 25QO1110226726/03 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS111B2258(067-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 380 978 471 425,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 87 812 277 564,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 477 790 748 989,00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ 38 887 515 670**			**$ 23 789 411 164**		**$ 446 791 105**		**$ 23 465 252 520.00**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	17.00	$ 1 154 779	$ 19 631 243	2.73	$ 1 154 779.00	$ 3 152 547		$ -	2.73	$ 3 152 546.00
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA			$ -		$ 1 182 761.00	$ -		$ -		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	405 159.00	$ 52 715	$ 21 357 956 685	231 352.00	$ 52 715.00	$ 12 195 720 680		$ -	231 352.00	$ 12 195 720 680.00
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3			$ -	15 148.00	$ 53 992.00	$ 817 870 816	3 457.00	$ 186 650 344	15 114.00	$ 816 035 088.00
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	1 718 124.00	$ 9 200	$ 15 806 740 800	904 676.00	$ 9 200.00	$ 8 323 019 200		$ -	904 675.00	$ 8 323 010 000.00
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3			$ -	243 156.00	$ 9 423.00	$ 2 291 258 988	27 607.00	$ 260 140 761	208 951.00	$ 1 968 945 273.00
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	118 271.00	$ 12 500	$ 1 478 387 500	12 455.00	$ 12 500.00	$ 155 687 500		$ -	12 455.00	$ 155 687 500.00
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3			$ -	211.00	$ 12 803.00	$ 2 701 433		$ -	211.00	$ 2 701 433.00
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	20 342.00	$ 11 051	$ 224 799 442		$ 11 051.00	$ -		$ -		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2			$ -		$ 11 318.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ 3 486 720 000**		$ -	**$ 1 277 782 355**		**$ 54 079 200**		**$ 1 271 923 775.00**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	16 829.00	$ 110 000	$ 1 851 190 000	5 689.00	$ 110 000.00	$ 625 790 000		$ -	5 689.00	$ 625 790 000.00
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3			$ -	4 622.00	$ 112 665.00	$ 520 737 630	480.00	$ 54 079 200	4 570.00	$ 514 879 050.00
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3				1 165.00	$ 112 665.00	$ 131 254 725		$ -	1 165.00	$ 131 254 725.00
7		2	330-13		Base granular clase a	M3	12 581.00	$ 130 000	$ 1 635 530 000		$ 130 000.00	$ -		$ -		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3		$ 130 000	$ -		$ 130 000.00	$ -		$ -		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3			$ -		$ 133 150.00	$ -		$ -		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3		$ 130 000	$ -		$ 130 000.00	$ -		$ -		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3			$ -		$ 133 150.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ 8 227 878 276**		$ -	**$ -**		**$ -**		**$ -**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	83 248.00	$ 2 918	$ 242 917 664		$ 2 918.00	$ -		$ -		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		$ 2 918	$ -		$ 2 918.00	$ -		$ -		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2			$ -		$ 2 989.00	$ -		$ -		$ -
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		$ 2 918	$ -		$ 2 918.00	$ -		$ -		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2			$ -		$ 2 989.00	$ -		$ -		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	57 188.00	$ 1 849	$ 105 740 612		$ 1 849.00	$ -		$ -		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		$ 1 849	$ -		$ 1 849.00	$ -		$ -		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2			$ -		$ 1 894.00	$ -		$ -		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		$ 1 849	$ -		$ 1 849.00	$ -		$ -		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2			$ -		$ 1 894.00	$ -		$ -		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	6 863.00	$ 700 000	$ 4 804 100 000		$ 700 000.00	$ -		$ -		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		$ 700 000	$ -		$ 700 000.00	$ -		$ -		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3			$ -		$ 716 962.00	$ -		$ -		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		$ 700 000	$ -		$ 700 000.00	$ -		$ -		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3			$ -		$ 716 962.00	$ -		$ -		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	4 271.00	$ 720 000	$ 3 075 120 000		$ 720 000.00	$ -		$ -		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		$ 720 000	$ -		$ 720 000.00	$ -		$ -		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3			$ -		$ 737 446.00	$ -		$ -		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		$ 720 000	$ -		$ 720 000.00	$ -		$ -		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3			$ -		$ 737 446.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ 2 752 295 000**		$ -	**$ 5 963 816 800**		**$ 1 092 635 351**		**$ 5 878 480 427.00**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	3 419.00	$ 805 000	$ 2 752 295 000		$ 805 000.00	$ -		$ -		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		$ 805 000	$ -		$ 805 000.00	$ -		$ -		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3			$ -	5 399.60	$ 824 506.00	$ 4 452 002 598	1 188.20	$ 979 678 029	5 399.60	$ 4 452 002 597.00
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		$ 805 000	$ -		$ 805 000.00	$ -		$ -		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3			$ -	1 833.60	$ 824 506.00	$ 1 511 814 202	137.00	$ 112 957 322	1 730.10	$ 1 426 477 830.00
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 173 395 951 001**		$ -	**$ 171 312 131 833**		**$ 4 235 984 422**		**$ 168 953 300 983.00**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	43 888.00	$ 32 667	$ 1 433 689 296		$ 32 667.00	$ -		$ -		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32 667	$ -	10 493.60	$ 32 667.00	$ 342 794 431		$ -	10 493.50	$ 342 791 165.00
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	1 686.80	$ 33 458.00	$ 56 436 955	109.10	$ 3 650 268	1 686.80	$ 56 436 953.00
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32 667	$ -		$ 32 667.00	$ -		$ -		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -		$ 33 458.00	$ -		$ -		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32 667	$ -	8 930.10	$ 32 667.00	$ 291 719 576		$ -	8 930.00	$ 291 716 311.00
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	133.80	$ 33 458.00	$ 4 476 680		$ -	133.80	$ 4 476 680.00
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32 667	$ -	2 132.70	$ 32 667.00	$ 69 668 910		$ -	2 132.60	$ 69 665 645.00
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -		$ 33 458.00	$ -		$ -		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32 667	$ -	2 995.60	$ 32 667.00	$ 97 857 265		$ -	2 995.60	$ 97 857 265.00
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	62.40	$ 33 458.00	$ 2 087 779	62.40	$ 2 087 779	62.40	$ 2 087 779.00
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32 667	$ -		$ 32 667.00	$ -		$ -		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	1 085.90	$ 33 458.00	$ 36 332 042		$ -	1 085.90	$ 36 332 042.00
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	21 548.00	$ 80 707	$ 1 739 074 436		$ 80 707.00	$ -		$ -		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80 707	$ -	147.90	$ 80 707.00	$ 11 936 565		$ -	147.90	$ 11 936 565.00
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82 663.00	$ -		$ -		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80 707	$ -		$ 80 707.00	$ -		$ -		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82 663.00	$ -		$ -		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80 707	$ -	133.30	$ 80 707.00	$ 10 758 243		$ -	133.30	$ 10 758 243.00
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82 663.00	$ -		$ -		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80 707	$ -		$ 80 707.00	$ -		$ -		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82 663.00	$ -		$ -		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80 707	$ -	89.30	$ 80 707.00	$ 7 207 135		$ -	89.30	$ 7 207 135.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES febrero-2026

CONTRATO No : 2500111822571983 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595111822258(967-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suscensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82 663.00	$ -		$ -		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80 707	$ -		$ 80 707.00	$ -		$ -		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82 663.00	$ -		$ -		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	87 497.00	$ 38 000	$ 3 324 886 000		$ 38 000.00	$ -		$ -		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38 000	$ -	3 476.90	$ 38 000.00	$ 132 122 200		$ -	3 476.90	$ 132 122 200.00
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	99.60	$ 38 921.00	$ 3 876 532		$ -	99.50	$ 3 872 640.00
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38 000	$ -		$ 38 000.00	$ -		$ -		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -		$ 38 921.00	$ -		$ -		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38 000	$ -	7 857.20	$ 38 000.00	$ 298 573 600		$ -	7 857.20	$ 298 573 600.00
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	292.30	$ 38 921.00	$ 11 376 608		$ -	292.30	$ 11 376 608.00
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38 000	$ -	164.50	$ 38 000.00	$ 6 251 000		$ -	164.50	$ 6 251 000.00
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -		$ 38 921.00	$ -		$ -		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38 000	$ -		$ 38 000.00	$ -		$ -		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	72.70	$ 38 921.00	$ 2 829 557	72.70	$ 2 829 557	72.70	$ 2 829 557.00
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38 000	$ -		$ 38 000.00	$ -		$ -		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	914.90	$ 38 921.00	$ 35 608 823		$ -	914.80	$ 35 604 931.00
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	85 825.00	$ 70 000	$ 6 007 750 000		$ 70 000.00	$ -		$ -		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70 000	$ -		$ 70 000.00	$ -		$ -		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -	23.70	$ 71 696.00	$ 1 699 195		$ -	23.70	$ 1 699 195.00
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70 000	$ -		$ 70 000.00	$ -		$ -		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71 696.00	$ -		$ -		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70 000	$ -	67.70	$ 70 000.00	$ 4 739 000		$ -	67.70	$ 4 739 000.00
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -	265.10	$ 71 696.00	$ 19 006 610		$ -	265.10	$ 19 006 610.00
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70 000	$ -		$ 70 000.00	$ -		$ -		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71 696.00	$ -		$ -		$ -
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70 000	$ -		$ 70 000.00	$ -		$ -		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71 696.00	$ -		$ -		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70 000	$ -	8 515.50	$ 70 000.00	$ 596 085 000		$ -	8 515.50	$ 596 085 000.00
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71 696.00	$ -		$ -		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	16 634.00	$ 131 414	$ 2 185 940 476		$ 131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131 414	$ -		$ 131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131 414	$ -		$ 131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131 414	$ -	428.00	$ 131 414.00	$ 56 245 192		$ -	428.00	$ 56 245 192.00
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131 414	$ -		$ 131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131 414	$ -		$ 131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131 414	$ -		$ 131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134 598.00	$ -		$ -		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3	10 628.00	$ 133 476	$ 1 418 582 928		$ 133 476.00	$ -		$ -		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133 476	$ -	1 492.00	$ 133 476.00	$ 199 146 191		$ -	1 491.90	$ 199 132 844.00
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133 476	$ -		$ 133 476.00	$ -		$ -		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133 476	$ -	231.30	$ 133 476.00	$ 30 872 999		$ -	231.30	$ 30 872 999.00
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133 476	$ -	81.30	$ 133 476.00	$ 10 851 599		$ -	81.30	$ 10 851 599.00
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133 476	$ -		$ 133 476.00	$ -		$ -		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133 476	$ -	3.00	$ 133 476.00	$ 400 428		$ -	3.00	$ 400 428.00
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -	410.50	$ 136 710.00	$ 56 119 455		$ -	410.50	$ 56 119 455.00
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	231.00	$ 2 250 000	$ 519 750 000		$ 2 250 000.00	$ -		$ -		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2 250 000	$ -	712.00	$ 2 250 000.00	$ 1 602 000 000		$ -	712.00	$ 1 602 000 000.00
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	143.40	$ 2 304 519.00	$ 330 468 025		$ -	143.40	$ 330 468 025.00
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2 250 000	$ -	49.30	$ 2 250 000.00	$ 110 925 000		$ -	49.30	$ 110 925 000.00
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 2 304 519.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 56-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10 166 641 703.00 **MES** febrero-2026

CONTRATO No : 25QO1110226799 3 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS1111B2258(967-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	496.00	$ 2 900 000	$ 1 438 400 000		$ 2 900 000.00	$ -		$ -		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2 900 000	$ -	284.20	$ 2 900 000.00	$ 824 180 000		$ -	284.20	$ 824 180 000.00
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	102.80	$ 2 970 269.00	$ 305 343 654		$ -	102.80	$ 305 343 654.00
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2 900 000	$ -	219.80	$ 2 900 000.00	$ 637 420 000		$ -	219.80	$ 637 420 000.00
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	91.40	$ 2 970 269.00	$ 271 482 587	91.40	$ 271 482 587	91.40	$ 271 482 587.00
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	220.00	$ 3 600 000	$ 792 000 000		$ 3 600 000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 3 600 000	$ -		$ 3 600 000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 3 687 231.00	$ -		$ -		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 3 600 000	$ -		$ 3 600 000.00	$ -		$ -		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 3 687 231.00	$ -		$ -		$ -
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	508.00	$ 4 020 000	$ 2 042 160 000		$ 4 020 000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 4 020 000	$ -		$ 4 020 000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 4 117 407.00	$ -		$ -		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 4 020 000	$ -	90.40	$ 4 020 000.00	$ 363 408 000		$ -	90.40	$ 363 408 000.00
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	40.20	$ 4 117 407.00	$ 165 519 761	40.20	$ 165 519 761	40.20	$ 165 519 761.00
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	160.00	$ 5 300 000	$ 848 000 000		$ 5 300 000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 5 300 000	$ -		$ 5 300 000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 5 428 424.00	$ -		$ -		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 5 300 000	$ -		$ 5 300 000.00	$ -		$ -		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 5 428 424.00	$ -		$ -		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	152.00	$ 6 500 000	$ 988 000 000		$ 6 500 000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 6 500 000	$ -		$ 6 500 000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 6 657 500.00	$ -		$ -		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 6 500 000	$ -	161.00	$ 6 500 000.00	$ 1 046 500 000		$ -	161.00	$ 1 046 500 000.00
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 6 657 500.00	$ -		$ -		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	36 262.00	$ 210 000	$ 7 615 020 000		$ 210 000.00	$ -		$ -		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M			$ -		$ 215 088.00	$ -		$ -		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	32 316.00	$ 324 690	$ 10 492 682 040	80 300.00	$ 324 690.00	$ 26 072 607 000		$ -	80 300.00	$ 26 072 607 000.00
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M			$ -	6 915.00	$ 332 557.00	$ 2 299 631 655	280.00	$ 93 115 960	6 915.00	$ 2 299 631 655.00
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	21 103.00	$ 350 000	$ 7 386 050 000		$ 350 000.00	$ -		$ -		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M			$ -	26 631.00	$ 358 481.00	$ 9 546 707 511	675.00	$ 241 974 675	25 475.00	$ 9 132 303 475.00
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	25 316.00	$ 375 000	$ 9 493 500 000	127 433.00	$ 375 000.00	$ 47 787 375 000		$ -	127 433.00	$ 47 787 375 000.00
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M			$ -	24 022.00	$ 384 087.00	$ 9 226 537 914	4 050.00	$ 1 555 552 350	20 995.00	$ 8 063 906 565.00
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	18 637.00	$ 311 825	$ 5 811 482 525	0.10	$ 311 825.00	$ 31 182		$ -		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M			$ -		$ 319 380.00	$ -		$ -		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	86 057.00	$ 121 647	$ 10 468 575 879	0.10	$ 121 647.00	$ 12 164		$ -		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M			$ -		$ 124 595.00	$ -		$ -		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	16 021.00	$ 99 033	$ 1 586 607 693	10 152.00	$ 99 033.00	$ 1 005 383 016		$ -	10 152.00	$ 1 005 383 016.00
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M			$ -	126.00	$ 101 433.00	$ 12 780 558		$ -	126.00	$ 12 780 558.00
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3	8 762.00	$ 1 450 000	$ 12 704 900 000	3 270.80	$ 1 450 000.00	$ 4 742 660 000		$ -	3 270.80	$ 4 742 660 000.00
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3			$ -		$ 1 485 135.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES: febrero-2026

CONTRATO No: 2500111022571983 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595111B2258(067-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 380 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3	1 388.00	$ 1 350 000	$ 1 873 800 000		$ 1 350 000.00	$ -		$ -		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3			$ -		$ 1 382 712.00	$ -		$ -		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	203.00	$ 1 271 489	$ 258 112 267	406.40	$ 1 271 489.00	$ 516 733 130		$ -	406.40	$ 516 733 128.00
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3			$ -		$ 1 302 298.00	$ -		$ -		$ -
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	6 902.00	$ 930 000	$ 6 418 860 000		$ 930 000.00	$ -		$ -		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		$ 930 000	$ -	3 819.00	$ 930 000.00	$ 3 551 670 000		$ -	3 819.00	$ 3 551 670 000.00
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3			$ -	50.10	$ 952 535.00	$ 47 722 003		$ -	50.00	$ 47 626 751.00
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		$ 930 000	$ -	2 087.50	$ 930 000.00	$ 1 941 375 000		$ -	2 087.50	$ 1 941 375 000.00
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3			$ -	16.40	$ 952 535.00	$ 15 621 574	16.40	$ 15 621 574	16.40	$ 15 621 574.00
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		$ 930 000	$ -	2 996.00	$ 930 000.00	$ 2 786 280 000		$ -	2 996.00	$ 2 786 280 000.00
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3			$ -	1 084.00	$ 952 535.00	$ 1 032 547 942	602.50	$ 573 902 338	979.20	$ 932 722 274.00
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 306.00	$ 1 050 000	$ 1 371 300 000		$ 1 050 000.00	$ -		$ -		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		$ 1 050 000	$ -	42.30	$ 1 050 000.00	$ 44 415 000		$ -	42.30	$ 44 415 000.00
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3			$ -		$ 1 075 442.00	$ -		$ -		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		$ 1 050 000	$ -	448.90	$ 1 050 000.00	$ 471 345 000		$ -	448.90	$ 471 345 000.00
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3			$ -		$ 1 075 442.00	$ -		$ -		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	114.00	$ 1 100 000	$ 125 400 000		$ 1 100 000.00	$ -		$ -		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		$ 1 100 000	$ -	60.20	$ 1 100 000.00	$ 66 220 000		$ -	60.20	$ 66 220 000.00
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3			$ -		$ 1 126 654.00	$ 1		$ -		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		$ 1 100 000	$ -	9.00	$ 1 100 000.00	$ 9 900 000		$ -	9.00	$ 9 900 000.00
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3			$ -	17.70	$ 1 126 654.00	$ 19 941 776	17.70	$ 19 941 776	17.70	$ 19 941 776.00
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3			$ -	155.10	$ 1 126 654.00	$ 174 744 035		$ -	123.10	$ 138 691 108.00
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	10 188.00	$ 780 000	$ 7 946 640 000		$ 780 000.00	$ -		$ -		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780 000	$ -	932.20	$ 780 000.00	$ 727 116 000		$ -	932.20	$ 727 116 000.00
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	201.50	$ 798 900.00	$ 160 978 350	79.10	$ 63 192 990	201.50	$ 160 978 350.00
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780 000	$ -		$ 780 000.00	$ -		$ -		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -		$ 798 900.00	$ -		$ -		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780 000	$ -		$ 780 000.00	$ -		$ -		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	17.50	$ 798 900.00	$ 13 980 750		$ -	16.50	$ 13 181 850.00
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780 000	$ -	22.00	$ 780 000.00	$ 17 160 000		$ -	22.00	$ 17 160 000.00
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -		$ 798 900.00	$ -		$ -		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780 000	$ -		$ 780 000.00	$ -		$ -		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -		$ 798 900.00	$ -		$ -		$ -
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780 000	$ -	75.90	$ 780 000.00	$ 59 202 000		$ -	75.90	$ 59 202 000.00
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	41.60	$ 798 900.00	$ 33 234 240	20.30	$ 16 217 670	41.50	$ 33 154 350.00
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	3 761.00	$ 680 000	$ 2 557 480 000		$ 680 000.00	$ -		$ -		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680 000	$ -	25.20	$ 680 000.00	$ 17 136 000		$ -	25.20	$ 17 136 000.00
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	6.60	$ 696 477.00	$ 4 596 749		$ -	6.60	$ 4 596 748.00
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680 000	$ -		$ 680 000.00	$ -		$ -		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -		$ 696 477.00	$ -		$ -		$ -
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680 000	$ -	160.10	$ 680 000.00	$ 108 868 000		$ -	160.10	$ 108 868 000.00
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	42.30	$ 696 477.00	$ 29 460 977	27.10	$ 18 874 527	42.30	$ 29 460 977.00
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680 000	$ -		$ 680 000.00	$ -		$ -		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -		$ 696 477.00	$ -		$ -		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680 000	$ -		$ 680 000.00	$ -		$ -		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -		$ 696 477.00	$ -		$ -		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680 000	$ -		$ 680 000.00	$ -		$ -		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	15.20	$ 696 477.00	$ 10 586 451		$ -	15.20	$ 10 586 451.00
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	6 498.00	$ 950 000	$ 6 173 100 000		$ 950 000.00	$ -		$ -		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		$ 950 000	$ -	15 885.20	$ 950 000.00	$ 15 090 940 000		$ -	15 885.02	$ 15 090 769 000.00
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3			$ -	2 892.00	$ 973 019.00	$ 2 813 970 948	293.20	$ 285 289 171	2 591.10	$ 2 521 189 531.00
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		$ 950 000	$ -	51.20	$ 950 000.00	$ 48 640 000		$ -	51.20	$ 48 640 000.00
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3			$ -		$ 973 019.00	$ -		$ -		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	1 140.00	$ 543 697	$ 619 814 580		$ 543 697.00	$ -		$ -		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -	392.70	$ 543 697.00	$ 213 509 813		$ -	392.70	$ 213 509 813.00
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	21.10	$ 556 871.00	$ 11 749 979	1.70	$ 946 681	21.10	$ 11 749 979.00
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -		$ 543 697.00	$ -		$ -		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -		$ 556 871.00	$ -		$ -		$ -
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -	133.20	$ 543 697.00	$ 72 420 440		$ -	133.10	$ 72 366 073.00
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	6.00	$ 556 871.00	$ 3 341 226		$ -	5.10	$ 2 840 043.00
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -		$ 543 697.00	$ -		$ -		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -		$ 556 871.00	$ -		$ -		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -	28.60	$ 543 697.00	$ 15 549 734		$ -	28.50	$ 15 495 365.00
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	3.20	$ 556 871.00	$ 1 781 988	3.20	$ 1 781 987	3.20	$ 1 781 987.00
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -	1.60	$ 543 697.00	$ 869 915		$ -	1.60	$ 869 915.00
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -		$ 556 871.00	$ -		$ -		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543 697	$ -	236.00	$ 543 697.00	$ 128 312 492		$ -	235.90	$ 128 258 125.00
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	52.20	$ 556 871.00	$ 29 068 666	2.30	$ 1 280 803	52.20	$ 29 068 666.00
42		4	630-13		Baranda metalica	M	1 372.00	$ 545 397	$ 748 284 684		$ 545 397.00	$ -		$ -		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M		$ 545 397	$ -		$ 545 397.00	$ -		$ -		$ -
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M			$ -		$ 558 612.00	$ -		$ -		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M		$ 545 397	$ -		$ 545 397.00	$ -		$ -		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M			$ -		$ 558 612.00	$ -		$ -		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 529 845.00	$ 5 378	$ 29 739 506 410		$ 5 378.00	$ -		$ -		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	907 532.70	$ 5 378.00	$ 4 880 710 861		$ -	907 532.60	$ 4 880 710 326.00
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	243 566.40	$ 5 508.00	$ 1 341 563 730	22 167.10	$ 122 096 387	232 059.00	$ 1 278 180 973.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. | ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES febrero-2026 5 de 12

CONTRATO No : 2500111B2257(983 DE 2021). (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595111B2258(967-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suscensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 380 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -		$ 5 378.00	$ -		$ -		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	70 884.30	$ 5 378.00	$ 381 215 765		$ -	70 884.30	$ 381 215 765.00
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	10 457.30	$ 5 508.00	$ 57 598 809		$ -	10 457.30	$ 57 598 808.00
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	381 810.30	$ 5 378.00	$ 2 053 375 793		$ -	381 810.30	$ 2 053 375 792.00
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	420 253.90	$ 5 378.00	$ 2 260 125 475		$ -	420 253.90	$ 2 260 125 473.00
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	76 042.00	$ 5 508.00	$ 418 839 336	28 178.00	$ 155 204 424	76 042.00	$ 418 839 336.00
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	522 445.50	$ 5 378.00	$ 2 809 711 899		$ -	522 445.50	$ 2 809 711 898.00
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	54 299.70	$ 5 378.00	$ 292 023 787		$ -	54 299.70	$ 292 023 786.00
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	47 940.50	$ 5 378.00	$ 257 824 009		$ -	47 940.50	$ 257 824 008.00
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5 378	$ -	279 239.10	$ 5 378.00	$ 1 501 747 880		$ -	279 239.10	$ 1 501 747 880.00
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	232 785.90	$ 5 508.00	$ 1 282 184 737	82 303.60	$ 453 328 229	207 963.20	$ 1 145 461 307.00
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	97 392.80	$ 5 508.00	$ 536 439 542	4 070.40	$ 22 419 763	97 392.80	$ 536 439 542.00
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	9 690.30	$ 5 508.00	$ 53 374 172	219.90	$ 1 211 209	9 690.30	$ 53 374 172.00
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	1 751 321.00	$ 2 150	$ 3 765 340 150	2 623 864.20	$ 2 150.00	$ 5 641 308 030		$ -	2 623 864.20	$ 5 641 308 030.00
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M			$ -		$ 2 202.00	$ -		$ -		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	56.00	$ 2 551 672	$ 142 893 632	32.00	$ 2 551 672.00	$ 81 653 504		$ -	32.00	$ 81 653 504.00
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U			$ -		$ 2 613 501.00	$ -		$ -		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	8.00	$ 6 524 758	$ 52 198 064		$ 6 524 758.00	$ -		$ -		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U			$ -		$ 6 682 858.00	$ -		$ -		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	24.00	$ 8 095 360	$ 194 288 640		$ 8 095 360.00	$ -		$ -		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U			$ -		$ 8 291 517.00	$ -		$ -		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	37.00	$ 611 137	$ 22 612 069		$ 611 137.00	$ -		$ -		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M			$ -	73.00	$ 625 945.00	$ 45 693 985		$ -	73.00	$ 45 693 985.00
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	349.00	$ 1 300 914	$ 454 018 986	156.70	$ 1 300 914.00	$ 203 853 223		$ -	156.70	$ 203 853 223.00
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M			$ -		$ 1 332 436.00	$ -		$ -		$ -
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	26.00	$ 1 722 892	$ 44 795 192		$ 1 722 892.00	$ -		$ -		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M			$ -		$ 1 764 639.00	$ -		$ -		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	3 628.00	$ 42 055	$ 152 575 540		$ 42 055.00	$ -		$ -		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		$ 42 055	$ -	1 207.70	$ 42 055.00	$ 50 789 823		$ -	1 207.60	$ 50 785 619.00
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M			$ -	2 649.70	$ 43 074.00	$ 114 133 178	242.50	$ 10 445 445	2 649.70	$ 114 133 178.00
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		$ 42 055	$ -	610.10	$ 42 055.00	$ 25 657 756		$ -	610.00	$ 25 653 552.00
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M			$ -	75.80	$ 43 074.00	$ 3 265 009		$ -	75.80	$ 3 265 009.00
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		$ 42 055	$ -	0.10	$ 42 055.00	$ 4 204		$ -		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M			$ -	1 056.30	$ 43 074.00	$ 45 499 066		$ -	1 056.30	$ 45 499 066.00
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	2 630.00	$ 69 709	$ 183 334 670		$ 69 709.00	$ -		$ -		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		$ 69 709	$ -	650.80	$ 69 709.00	$ 45 366 617		$ -	650.80	$ 45 366 617.00
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M			$ -		$ 71 398.00	$ -		$ -		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		$ 69 709	$ -		$ 69 709.00	$ -		$ -		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M			$ -		$ 71 398.00	$ -		$ -		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		$ 69 709	$ -	1 539.30	$ 69 709.00	$ 107 303 064		$ -	1 539.30	$ 107 303 063.00
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M			$ -		$ 71 398.00	$ -		$ -		$ -
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	599.00	$ 80 970	$ 48 501 030		$ 80 970.00	$ -		$ -		$ -
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80 970	$ -	149.80	$ 80 970.00	$ 12 129 306		$ -	149.80	$ 12 129 306.00
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -		$ 82 932.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. | ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES febrero-2026

CONTRATO No : 2SQO111B2257(983 DE 2021). (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2SSS111B2258(967-2021) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80 970	$ -	184.40	$ 80 970.00	$ 14 930 868		$ -	184.40	$ 14 930 868.00
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -		$ 82 932.00	$ -		$ -		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80 970	$ -	281.00	$ 80 970.00	$ 22 752 570		$ -	281.00	$ 22 752 570.00
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -	90.40	$ 82 932.00	$ 7 497 052		$ -	90.30	$ 7 488 760.00
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80 970	$ -		$ 80 970.00	$ -		$ -		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -		$ 82 932.00	$ -		$ -		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	771.00	$ 202 186	$ 155 885 406		$ 202 186.00	$ -		$ -		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		$ 202 186	$ -	188.00	$ 202 186.00	$ 38 010 968		$ -	188.00	$ 38 010 968.00
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M			$ -		$ 207 086.00	$ -		$ -		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		$ 202 186	$ -		$ 202 186.00	$ -		$ -		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M			$ -		$ 207 086.00	$ -		$ -		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	1 435.00	$ 250 758	$ 359 837 730		$ 250 758.00	$ -		$ -		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M			$ -	230.30	$ 256 834.00	$ 59 148 870		$ -	230.30	$ 59 148 870.00
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M				571.00	$ 256 834.00	$ 146 652 214		$ -	571.00	$ 146 652 214.00
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	3 568.00	$ 780 000	$ 2 783 040 000	316.40	$ 780 000.00	$ 246 792 000		$ -	316.40	$ 246 792 000.00
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3			$ -	19.90	$ 798 900.00	$ 15 898 110		$ -	19.90	$ 15 898 110.00
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	9 621.00	$ 643 000	$ 6 186 303 000		$ 643 000.00	$ -		$ -		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3			$ -		$ 658 581.00	$ -		$ -		$ -
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	630.00	$ 137 058	$ 86 346 540	7.30	$ 137 058.00	$ 1 000 523		$ -	7.30	$ 1 000 523.00
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M			$ -		$ 140 379.00	$ -		$ -		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	1 801.00	$ 194 649	$ 350 562 849		$ 194 649.00	$ -		$ -		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		$ 194 649	$ -	91.30	$ 194 649.00	$ 17 771 454		$ -	91.30	$ 17 771 454.00
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3			$ -		$ 199 365.00	$ -		$ -		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		$ 194 649	$ -		$ 194 649.00	$ -		$ -		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3			$ -		$ 199 365.00	$ -		$ -		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	4 426.00	$ 1 050 000	$ 4 647 300 000		$ 1 050 000.00	$ -		$ -		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		$ 1 050 000	$ -	144.50	$ 1 050 000.00	$ 151 725 000		$ -	144.50	$ 151 725 000.00
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3			$ -		$ 1 075 443.00	$ -		$ -		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		$ 1 050 000	$ -	14.80	$ 1 050 000.00	$ 15 540 000		$ -	14.80	$ 15 540 000.00
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3			$ -	94.50	$ 1 075 443.00	$ 101 629 364		$ -	89.50	$ 96 252 149.00
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	28 751.00	$ 7 005	$ 201 400 755		$ 7 005.00	$ -		$ -		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		$ 7 005	$ -	4 655.40	$ 7 005.00	$ 32 611 078		$ -	4 655.40	$ 32 611 078.00
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2			$ -	425.10	$ 7 175.00	$ 3 050 094	80.60	$ 578 305	351.60	$ 2 522 731.00
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		$ 7 005	$ -	701.50	$ 7 005.00	$ 4 914 008		$ -	701.50	$ 4 914 008.00
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2			$ -	24.30	$ 7 175.00	$ 174 353		$ -	24.30	$ 174 353.00
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		$ 7 005	$ -		$ 7 005.00	$ -		$ -		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2			$ -		$ 7 175.00	$ -		$ -		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	78 089.00	$ 7 720	$ 602 847 080		$ 7 720.00	$ -		$ -		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		$ 7 720	$ -	3 458.20	$ 7 720.00	$ 26 697 304		$ -	3 458.20	$ 26 697 304.00
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2			$ -	8 057.70	$ 7 907.00	$ 63 712 234	662.70	$ 5 239 969	8 057.70	$ 63 712 234.00
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		$ 7 720	$ -	913.90	$ 7 720.00	$ 7 055 308		$ -	913.90	$ 7 055 308.00
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2			$ -		$ 7 907.00	$ -		$ -		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		$ 7 720	$ -	568.00	$ 7 720.00	$ 4 384 960		$ -	568.00	$ 4 384 960.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES: febrero-2026

CONTRATO No: 2500111B2257(983 DE 2021). (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595111B2258(967-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2			$ -	2 553.80	$ 7 907.00	$ 20 192 896		$ -	2 553.80	$ 20 192 896.00
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	585.00	$ 28 444	$ 16 639 740		$ 28 444.00	$ -		$ -		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		$ 28 444	$ -	6 596.50	$ 28 444.00	$ 187 630 846		$ -	6 596.50	$ 187 630 844.00
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M			$ -	108.90	$ 29 133.00	$ 3 172 583	50.40	$ 1 468 303	108.80	$ 3 169 670.00
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		$ 28 444	$ -	3 758.60	$ 28 444.00	$ 106 909 619		$ -	3 758.60	$ 106 909 619.00
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M			$ -	465.30	$ 29 133.00	$ 13 555 585		$ -	465.30	$ 13 555 585.00
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		$ 28 444	$ -	1 255.70	$ 28 444.00	$ 35 717 131		$ -	1 255.70	$ 35 717 131.00
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M			$ -	1 055.30	$ 29 133.00	$ 30 744 055	11.00	$ 320 463	1 055.30	$ 30 744 055.00
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	23 684.00	$ 65 894	$ 1 560 633 496		$ 65 894.00	$ -		$ -		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M			$ -		$ 67 491.00	$ -		$ -		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	7 965.00	$ 190 308	$ 1 515 803 220	20 811.00	$ 190 308.00	$ 3 960 499 788		$ -	20 811.00	$ 3 960 499 788.00
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M			$ -	5 108.00	$ 194 919.00	$ 995 646 252	739.00	$ 144 045 141	4 363.00	$ 850 431 597.00
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	74 901.00	$ 13 581	$ 1 017 230 481		$ 13 581.00	$ -		$ -		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 13 910.00	$ -		$ -		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	82 321.00	$ 20 637	$ 1 698 858 477	31 139.10	$ 20 637.00	$ 642 617 606		$ -	31 139.00	$ 642 615 543.00
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 21 137.00	$ -		$ -		$ -
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	9 836.00	$ 32 884	$ 323 447 024	3 413.00	$ 32 884.00	$ 112 233 092		$ -	3 413.00	$ 112 233 092.00
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 33 681.00	$ -		$ -		$ -
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	11 346.00	$ 40 763	$ 462 496 998	4 032.00	$ 40 763.00	$ 164 356 416		$ -	4 032.00	$ 164 356 416.00
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 41 751.00	$ -		$ -		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	11 322.00	$ 20 969	$ 237 411 018	23 698.00	$ 20 969.00	$ 496 923 362		$ -	23 698.00	$ 496 923 362.00
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -	1 861.00	$ 21 477.00	$ 39 968 697	409.00	$ 8 784 093	1 861.00	$ 39 968 697.00
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 88 356 190 138**		$ -	**$ 78 341 411 745**		**$ 69 198 404**		**$ 78 237 057 826.00**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	1 206.00	$ 231 723	$ 279 457 938		$ 231 723.00	$ -		$ -		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M			$ -		$ 237 338.00	$ -		$ -		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	13 426.00	$ 250 000	$ 3 356 500 000	16 358.40	$ 250 000.00	$ 4 089 600 000		$ -	16 358.40	$ 4 089 600 000.00
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3			$ -	132.60	$ 256 057.00	$ 33 953 158		$ -	132.60	$ 33 953 158.00
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	57 279.00	$ 256 280	$ 14 679 462 120	69 383.20	$ 256 280.00	$ 17 781 526 496		$ -	69 383.20	$ 17 781 526 496.00
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3			$ -	286.60	$ 262 490.00	$ 75 229 634		$ -	286.60	$ 75 229 634.00
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	53 444.00	$ 305 000	$ 16 300 420 000	17 738.90	$ 305 000.00	$ 5 410 364 500		$ -	17 738.90	$ 5 410 364 500.00
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3			$ -	60.30	$ 312 390.00	$ 18 837 117		$ -	60.30	$ 18 837 117.00
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M	21 401.00	$ 98 785	$ 2 114 097 785	22 275.50	$ 98 785.00	$ 2 200 485 268		$ -	22 275.50	$ 2 200 485 268.00
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M			$ -		$ 101 178.00	$ -		$ -		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	14 649.00	$ 1 000 000	$ 14 649 000 000	8 222.00	$ 1 000 000.00	$ 8 222 000 000		$ -	8 222.00	$ 8 222 000 000.00
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3			$ -		$ 1 024 231.00	$ -		$ -		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	9 768.00	$ 1 030 000	$ 10 061 040 000		$ 1 030 000.00	$ -		$ -		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		$ 1 030 000	$ -	3 269.60	$ 1 030 000.00	$ 3 367 688 000		$ -	3 269.57	$ 3 367 657 100.00
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3			$ -		$ 1 054 958.00	$ -		$ -		$ -
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		$ 1 030 000	$ -	21 003.40	$ 1 030 000.00	$ 21 633 502 000		$ -	21 003.34	$ 21 633 440 200.00
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3			$ -		$ 1 054 958.00	$ 1		$ -		$ -
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	240.00	$ 173 926	$ 41 742 240		$ 173 926.00	$ -		$ -		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M			$ -		$ 178 141.00	$ -		$ -		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	23 412.00	$ 24 116	$ 564 603 792		$ 24 116.00	$ -		$ -		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		$ 24 116	$ -		$ 24 116.00	$ -		$ -		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2			$ -		$ 24 700.00	$ -		$ -		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		$ 24 116	$ -		$ 24 116.00	$ -		$ -		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2			$ -		$ 24 700.00	$ -		$ -		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	29 216.00	$ 14 391	$ 420 447 456		$ 14 391.00	$ -		$ -		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		$ 14 391	$ -	157 390.00	$ 14 391.00	$ 2 264 999 489		$ -	157 389.90	$ 2 264 998 055.00
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2			$ -	34 151.50	$ 14 740.00	$ 503 393 110	4 694.60	$ 69 198 404	27 078.40	$ 399 135 616.00
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		$ 14 391	$ -	15 979.50	$ 14 391.00	$ 229 960 984		$ -	15 979.50	$ 229 960 984.00
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2			$ -		$ 14 740.00	$ -		$ -		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	211 151.00	$ 28 502	$ 6 018 225 802		$ 28 502.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES febrero-2026

CONTRATO No : 2500111822571983 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595111822258(067-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 380 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		$ 28 502	$ -	712.10	$ 28 502.00	$ 20 296 274		$ -	712.10	$ 20 296 274.00
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2			$ -		$ 29 193.00	$ -		$ -		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		$ 28 502	$ -		$ 28 502.00	$ -		$ -		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2			$ -		$ 29 193.00	$ -		$ -		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	708 686.00	$ 10 584	$ 7 500 732 624	514 544.00	$ 10 584.00	$ 5 445 933 696		$ -	514 543.90	$ 5 445 932 640.00
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG			$ -		$ 10 840.00	$ -		$ -		$ -
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	26 789.00	$ 8 836	$ 236 707 604		$ 8 836.00	$ -		$ -		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG			$ -		$ 9 050.00	$ -		$ -		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	244 200.00	$ 12 365	$ 3 019 533 000	46 551.00	$ 12 365.00	$ 575 603 114		$ -	46 550.90	$ 575 601 880.00
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG			$ -		$ 12 665.00	$ -		$ -		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	40 801.00	$ 80 000	$ 3 264 080 000		$ 80 000.00	$ -		$ -		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2			$ -		$ 81 939.00	$ -		$ -		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	16.00	$ 3 514 941	$ 56 239 056		$ 3 514 941.00	$ -		$ -		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U			$ -	12.00	$ 3 600 110.00	$ 43 201 320		$ -	12.00	$ 43 201 320.00
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	22 379.00	$ 258 899	$ 5 793 900 721	24 816.00	$ 258 899.00	$ 6 424 837 584		$ -	24 816.00	$ 6 424 837 584.00
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M			$ -		$ 265 172.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**SENALIZACION Y SEGURIDAD**				**$ 2 592 324 621**		$ -	**$ 1 344 796 279**		**$ 5 754 098**		**$ 1 344 716 024.00**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	34 789.00	$ 1 791	$ 62 307 099		$ 1 791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		$ 1 791	$ -		$ 1 791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M			$ -		$ 1 834.00	$ -		$ -		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		$ 1 791	$ -		$ 1 791.00	$ -		$ -		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M			$ -		$ 1 834.00	$ -		$ -		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	163.00	$ 59 987	$ 9 777 881		$ 59 987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		$ 59 987	$ -		$ 59 987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2			$ -		$ 61 441.00	$ -		$ -		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		$ 59 987	$ -		$ 59 987.00	$ -		$ -		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2			$ -		$ 61 441.00	$ -		$ -		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	300.00	$ 8 375	$ 2 512 500		$ 8 375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		$ 8 375	$ -		$ 8 375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U			$ -		$ 8 578.00	$ -		$ -		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		$ 8 375	$ -		$ 8 375.00	$ -		$ -		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U			$ -		$ 8 578.00	$ -		$ -		$ -
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	279.00	$ 396 078	$ 110 505 762		$ 396 078.00	$ -		$ -		$ -
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 396 078	$ -	34.00	$ 396 078.00	$ 13 466 652		$ -	34.00	$ 13 466 652.00
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 405 675.00	$ -		$ -		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 396 078	$ -		$ 396 078.00	$ -		$ -		$ -
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 405 675.00	$ -		$ -		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	143.00	$ 503 069	$ 71 938 867		$ 503 069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 503 069	$ -		$ 503 069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 515 259.00	$ -		$ -		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 503 069	$ -		$ 503 069.00	$ -		$ -		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 515 259.00	$ -		$ -		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	44.00	$ 324 103	$ 14 260 532		$ 324 103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		$ 324 103	$ -		$ 324 103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U			$ -		$ 331 957.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	12

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 56-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10 166 641 703.00 **MES** febrero-2026

CONTRATO No : 2500111822578983 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595111822258(067-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suscensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		$ 324 103	$ -		$ 324 103.00	$ -		$ -		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U			$ -		$ 331 957.00	$ -		$ -		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	1.00	$ 11 489 679	$ 11 489 679		$ 11 489 679.00	$ -		$ -		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U			$ -		$ 11 768 083.00	$ -		$ -		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U	9.00	$ 252 800	$ 2 275 200		$ 252 800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U		$ 252 800	$ -		$ 252 800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U			$ -		$ 258 925.00	$ -		$ -		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U		$ 252 800	$ -		$ 252 800.00	$ -		$ -		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U			$ -		$ 258 925.00	$ -		$ -		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	166.00	$ 230 532	$ 38 268 312		$ 230 532.00	$ -		$ -		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M			$ -		$ 236 118.00	$ -		$ -		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	2 794.00	$ 802 567	$ 2 242 372 198	1 644.50	$ 802 567.00	$ 1 319 821 431		$ -	1 644.40	$ 1 319 741 176.00
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M			$ -	14.00	$ 822 014.00	$ 11 508 196	7.00	$ 5 754 098	14.00	$ 11 508 196.00
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U	6.00	$ 121 353	$ 728 118		$ 121 353.00	$ -		$ -		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U			$ -		$ 124 294.00	$ -		$ -		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U	6.00	$ 95 809	$ 574 854		$ 95 809.00	$ -		$ -		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U			$ -		$ 98 130.00	$ -		$ -		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U	1 149.00	$ 22 031	$ 25 313 619		$ 22 031.00	$ -		$ -		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U			$ -		$ 22 565.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ 62 929 266**		$ -	**$ 210 552 888**		**$ -**		**$ 210 552 888.00**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	2710	$ 18 835	$ 51 042 850		$ 18 835.00	$ -		$ -		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2			$ -		$ 19 292.00	$ -		$ -		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	524	$ 22 684	$ 11 886 416	9 282.00	$ 22 684.00	$ 210 552 888		$ -	9 282.00	$ 210 552 888.00
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2			$ -		$ 23 234.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 19 865 740 000**		$ -	**$ 36 016 312 802**		**$ 1 229 933 478**		**$ 35 290 864 122.00**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	19865740	$ 1 000	$ 19 865 740 000		$ 1 000.00	$ -		$ -		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1 000	$ -	24 532 298.49	$ 1 000.00	$ 24 532 298 490		$ -	24 531 315.30	$ 24 531 315 300.00
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -	8 007 240.30	$ 1 025.00	$ 8 207 421 309	1 199 935.10	$ 1 229 933 478	7 317 536.80	$ 7 500 475 222.00
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1 000	$ -	1 724.00	$ 1 000.00	$ 1 724 000		$ -	1 724.00	$ 1 724 000.00
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -		$ 1 025.00	$ -		$ -		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1 000	$ -	3 251 408.70	$ 1 000.00	$ 3 251 408 700		$ -	3 251 408.70	$ 3 251 408 700.00
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -	22 888.10	$ 1 025.00	$ 23 460 303		$ -	5 796.00	$ 5 940 900.00
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				$ -		$ -	**$ 65 954 305 253**		**$ 1 552 728 523**		**$ 63 814 846 995.00**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		$ 9 121	$ -	91 940.00	$ 9 121.00	$ 838 584 740		$ -	91 940.00	$ 838 584 740.00
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3			$ -		$ 9 342.00	$ -		$ -		$ -
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2		$ 1 317	$ -	41 148.00	$ 1 317.00	$ 54 191 916		$ -	41 148.00	$ 54 191 916.00
106.0	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2			$ -		$ 1 349.00	$ -		$ -		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		$ 88 378	$ -	6 101.00	$ 88 378.00	$ 539 194 178		$ -	6 101.00	$ 539 194 178.00
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3			$ -		$ 90 519.00	$ -		$ -		$ -
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		$ 13 724	$ -		$ 13 724.00	$ -		$ -		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3			$ -	242.00	$ 14 056.00	$ 3 401 552		$ -	242.00	$ 3 401 552.00
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U		$ 646 464	$ -		$ 646 464.00	$ -		$ -		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U			$ -		$ 662 128.00	$ -		$ -		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1 000	$ -	1 875 903.10	$ 1 000.00	$ 1 875 903 100		$ -	1 875 903.10	$ 1 875 903 100.00
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -		$ 1 025.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	12

FECHA 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 56-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL I | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10 166 641 703.00 | MES febrero-2026

CONTRATO No : 25QO1110226799 3 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25SS111B2258(067-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTEROISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026			OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM		$ 1 182	$ -	21 254.00	$ 1 182.00	$ 25 122 228		$ -	21 254.00	$ 25 122 228.00
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM			$ -		$ 1 211.00	$ -		$ -		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267 346	$ -		$ 267 346.00	$ -		$ -		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267 346	$ -	435.00	$ 267 346.00	$ 116 295 510		$ -	435.00	$ 116 295 510.00
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3			$ -		$ 273 824.00	$ -		$ -		$ -
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267 346	$ -	882.00	$ 267 346.00	$ 235 799 172		$ -	882.00	$ 235 799 172.00
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3			$ -	22.00	$ 273 824.00	$ 6 024 128		$ -	22.00	$ 6 024 128.00
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		$ 18 619	$ -		$ 18 619.00	$ -		$ -		$ -
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3			$ -		$ 19 070.00	$ -		$ -		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		$ 21 395	$ -		$ 21 395.00	$ -		$ -		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3			$ -		$ 21 913.00	$ -		$ -		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		$ 100 111	$ -	1 741.00	$ 100 111.00	$ 174 293 251		$ -	1 741.00	$ 174 293 251.00
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3			$ -		$ 102 537.00	$ -		$ -		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 255 977	$ -	140.00	$ 255 977.00	$ 35 836 780		$ -	140.00	$ 35 836 780.00
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	14.00	$ 262 179.00	$ 3 670 506		$ -	14.00	$ 3 670 506.00
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 427 938	$ -	3 719.00	$ 427 938.00	$ 1 591 501 422		$ -	3 719.00	$ 1 591 501 422.00
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	398.00	$ 438 307.00	$ 174 446 186		$ -	398.00	$ 174 446 186.00
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 733 607	$ -	1 000.00	$ 733 607.00	$ 733 607 000		$ -	1 000.00	$ 733 607 000.00
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	95.00	$ 751 383.00	$ 71 381 385		$ -	95.00	$ 71 381 385.00
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 1 118 742	$ -	7.00	$ 1 118 742.00	$ 7 831 194		$ -	7.00	$ 7 831 194.00
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	1.00	$ 1 145 850.00	$ 1 145 850		$ -	1.00	$ 1 145 850.00
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		$ 623 659	$ -		$ 623 659.00	$ -		$ -		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		$ 623 659	$ -	936.20	$ 623 659.00	$ 583 869 556		$ -	936.20	$ 583 869 554.00
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3			$ -	276.30	$ 638 770.00	$ 176 492 151		$ -	276.30	$ 176 492 151.00
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		$ 623 659	$ -	1 574.00	$ 623 659.00	$ 981 639 266		$ -	1 573.90	$ 981 576 903.00
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3			$ -	129.00	$ 638 770.00	$ 82 401 330	47.00	$ 30 022 190	129.00	$ 82 401 330.00
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M		$ 114 139	$ -	3 270.70	$ 114 139.00	$ 373 314 427		$ -	3 270.60	$ 373 303 014.00
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M			$ -		$ 116 904.00	$ -		$ -		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3		$ 67 263	$ -	1 044.50	$ 67 263.00	$ 70 256 203		$ -	1 044.40	$ 70 249 479.00
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3			$ -	446.30	$ 68 893.00	$ 30 746 946		$ -	428.20	$ 29 499 984.00
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3		$ 3 169	$ -	477 178.00	$ 3 169.00	$ 1 512 177 082		$ -	477 178.00	$ 1 512 177 082.00
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3			$ -	14 005.00	$ 3 246.00	$ 45 460 230	6 364.00	$ 20 657 544	14 005.00	$ 45 460 230.00
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG		$ 36 667	$ -	100 748.50	$ 36 667.00	$ 3 694 145 249		$ -	100 748.40	$ 3 694 141 586.00
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG			$ -	226.00	$ 37 555.00	$ 8 487 429		$ -	225.00	$ 8 449 875.00
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG				152.50	$ 37 555.00	$ 5 727 138		$ -	152.50	$ 5 727 138.00
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	M3-KM		$ 812	$ -	55 821.40	$ 812.00	$ 45 326 977		$ -	55 821.40	$ 45 326 977.00
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	M3-KM			$ -		$ 832.00	$ -		$ -		$ -
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3		$ 1 232 974	$ -	423.00	$ 1 232 974.00	$ 521 548 002		$ -	423.00	$ 521 548 002.00
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3			$ -		$ 1 262 850.00	$ -		$ -		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3		$ 386 222	$ -	989.80	$ 386 222.00	$ 382 282 536		$ -	989.80	$ 382 282 536.00
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3			$ -	4.00	$ 395 580.00	$ 1 582 320		$ -	4.00	$ 1 582 320.00
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3		$ 386 712	$ -	1 397.70	$ 386 712.00	$ 540 507 362		$ -	1 397.70	$ 540 507 361.00
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3			$ -	27.20	$ 396 082.00	$ 10 773 430	9.90	$ 3 921 212	27.10	$ 10 733 822.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	12
FECHA	28/2/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 56-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10 166 641 703.00 **MES** febrero-2026

CONTRATO No : 2SQO111B2257I983 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2SQS111B2258(067-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 87 812 277 564.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 477 790 748 989.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3		$ 1 233 963	$ -	7 162.30	$ 1 233 963.00	$ 8 838 013 196		$ -	7 162.30	$ 8 838 013 196.00
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3			$ -	79.00	$ 1 263 862.00	$ 99 845 098		$ -	79.00	$ 99 845 098.00
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS		$ 49 732	$ -	141 176.00	$ 49 732.00	$ 7 020 964 832		$ -	141 176.00	$ 7 020 964 832.00
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS			$ -	16 072.00	$ 50 937.00	$ 818 659 464	1 817.00	$ 92 552 529	15 547.00	$ 791 917 539.00
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3		$ 1 213 879	$ -	2 360.20	$ 1 213 879.00	$ 2 864 997 215		$ -	2 360.10	$ 2 864 875 830.00
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3			$ -	917.00	$ 1 243 292.00	$ 1 140 098 765	138.70	$ 172 444 600	783.40	$ 973 994 953.00
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3		$ 205 763	$ -	159.20	$ 205 763.00	$ 32 757 470		$ -	159.20	$ 32 757 470.00
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3			$ -	17.60	$ 210 748.00	$ 3 709 165		$ -	13.50	$ 2 845 098.00
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U		$ 22 090 549	$ -	4.00	$ 22 090 549.00	$ 88 362 196		$ -	4.00	$ 88 362 196.00
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U			$ -		$ 22 625 820.00	$ -		$ -		$ -
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U		$ 1 138 710	$ -	4.00	$ 1 138 710.00	$ 4 554 840		$ -	4.00	$ 4 554 840.00
134	GOBERNACIÓN	5 - [illegible]		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U			$ -		$ 1 166 302.00	$ -		$ -		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES		$ 15 822 908	$ -	35.00	$ 15 822 908.00	$ 553 801 780		$ -	35.00	$ 553 801 780.00
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES			$ -		$ 16 206 309.00	$ -		$ -		$ -
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M		$ 45 455	$ -	4 372.00	$ 45 455.00	$ 198 729 260		$ -	4 372.00	$ 198 729 260.00
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M			$ -		$ 46 556.00	$ -		$ -		$ -
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U		$ 47 368	$ -	1 276.00	$ 47 368.00	$ 60 441 568		$ -	1 276.00	$ 60 441 568.00
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U			$ -		$ 48 515.00	$ -		$ -		$ -
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG		$ 7 012	$ -	2 408.00	$ 7 012.00	$ 16 884 896		$ -	2 408.00	$ 16 884 896.00
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG			$ -		$ 7 182.00	$ -		$ -		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M		$ 123 314	$ -	30.00	$ 123 314.00	$ 3 699 420		$ -	30.00	$ 3 699 420.00
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M			$ -		$ 126 302.00	$ -		$ -		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M		$ 250 587	$ -	984.80	$ 250 587.00	$ 246 778 078		$ -	984.80	$ 246 778 077.00
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M			$ -		$ 256 659.00	$ -		$ -		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas	M		$ 320 581	$ -	34.70	$ 320 581.00	$ 11 124 161		$ -	34.70	$ 11 124 161.00
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas	M			$ -		$ 328 349.00	$ -		$ -		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2		$ 124 083	$ -	23 657.20	$ 124 083.00	$ 2 935 456 348		$ -	23 657.20	$ 2 935 456 348.00
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2			$ -	22.00	$ 127 089.00	$ 2 795 958	22.00	$ 2 795 958	22.00	$ 2 795 958.00
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG		$ 30 728	$ -	12 098.60	$ 30 728.00	$ 371 765 780		$ -	12 098.50	$ 371 762 709.00
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG			$ -		$ 31 473.00	$ -		$ -		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG		$ 18 048	$ -	165 052.50	$ 18 048.00	$ 2 978 867 520		$ -	165 052.50	$ 2 978 867 520.00
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG			$ -		$ 18 485.00	$ -		$ -		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon	U		$ 14 474 512	$ -	8.00	$ 14 474 512.00	$ 115 796 096		$ -	8.00	$ 115 796 096.00
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon	U			$ -		$ 14 825 240.00	$ -		$ -		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M		$ 5 161 291	$ -		$ 5 161 291.00	$ -		$ -		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M			$ -		$ 5 286 353.00	$ -		$ -		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M		$ 10 707 587	$ -		$ 10 707 587.00	$ -		$ -		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M			$ -		$ 10 967 040.00	$ -		$ -		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M		$ 122 904	$ -	422.20	$ 122 904.00	$ 51 890 069		$ -	422.20	$ 51 890 069.00
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M			$ -	160.70	$ 125 882.00	$ 20 229 237	59.40	$ 7 477 391	160.10	$ 20 153 709.00
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U		$ 11 124	$ -	26 426.00	$ 11 124.00	$ 293 962 824		$ -	26 426.00	$ 293 962 824.00
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U			$ -	1 480.00	$ 11 394.00	$ 16 863 120	1 050.00	$ 11 963 700	1 480.00	$ 16 863 120.00
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M		$ 437 075	$ -	17 575.00	$ 437 075.00	$ 7 681 593 125		$ -	17 575.00	$ 7 681 593 125.00
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M			$ -	1 990.00	$ 447 666.00	$ 890 855 340	40.00	$ 17 906 640	1 270.00	$ 568 535 820.00
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M		$ 564 326	$ -	13 060.00	$ 564 326.00	$ 7 370 097 560		$ -	13 060.00	$ 7 370 097 560.00
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M			$ -	3 810.00	$ 578 000.00	$ 2 202 180 000		$ -	3 810.00	$ 2 202 180 000.00
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD		$ 608 494	$ -	256.00	$ 608 494.00	$ 155 774 464		$ -	256.00	$ 155 774 464.00
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD			$ -	816.00	$ 623 238.00	$ 508 562 208	25.00	$ 15 580 950	816.00	$ 508 562 208.00
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3				2 002.20	$ 80 421.00	$ 161 018 926	1 629.20	$ 131 021 893	1 629.20	$ 131 021 893.00
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML				592.00	$ 60 805.00	$ 35 996 560		$ -		$ -
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3				315.70	$ 1 126 654.00	$ 355 684 668	59.70	$ 67 261 244	59.70	$ 67 261 244.00
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud	GL				1.00	$ 2 039 838 900.00	$ 2 039 838 900	0.48	$ 979 122 672	0.48	$ 979 122 672.00
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un	GL				1.00	$ 206 687 414.00	$ 206 687 414		$ -		$ -
					Ajuste por Actas de Modificacion Invias							$ 201		$ -		
					Ajuste por Actas de Modificacion Gobernación							$ 81				

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 337 627 543 972.00**	**$ 384 210 521 401.00**	**$ 8 687 104 581.00**	**$ 378 466 995 560.00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 26 261 883 970.00	$ 66 544 405 848.00		$ 61 645 544 056.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 407 895 168.00	$ -	$ -	$ -
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)	**$ 364 297 323 110.00**	**$ 450 754 927 249.00**	**$ 8 687 104 581.00**	**$ 440 112 539 616.00**
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2 662 172 746.00	$ 2 720 278 388.00	$ -	$ 2 720 265 282.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)	**$ 366 959 495 856.00**	**$ 453 475 205 637.00**	**$ 8 687 104 581.00**	**$ 442 832 804 898.00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 412 000 000.00	$ 412 000 000.00		$ 412 000 000.00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%	**$ 78 280 000.00**	$ 78 280 000.00		$ 78 280 000.00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)	$ 490 280 000.00	**$ 490 280 000.00**		$ 490 280 000.00
	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)	$ 22 222 695 569.00	$ 19 953 319 015.00	$ 521 616 426.00	$ 18 100 564 276.00
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 306 000 000.00	**$ 4 315 309.00**		$ 4 315 309.00
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES		**$ 3 867 629 028.00**	**$ 957 920 696.00**	$ 3 092 949 425.00
*	**VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)**	**$ 389 978 471 425.00**	**$ 477 790 748 989.00**	**$ 10 166 641 703.00**	**$ 464 520 913 908.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO		
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 9

FECHA: 28/2/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 56-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10 166 641 703,00 **MES** febrero-2026 12 de 12

CONTRATO No : 2500111822571983 DE 2021. (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2500111822258(067-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389 978 471 425,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 477 790 748 989,00

PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 87 812 277 564,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 34 de fecha 28 de febrero de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
				AIU 30 %					AIU 33,15 %						
				Utilidad 5 %					Utilidad 5 %						

INVIAS	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 69 281 569 425,00	17,891%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ 69 281 569 425,00	17,891%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

GOBERNACIÓN	Valor
Valor Pago Anticipado Otorgado	$ 14 422 317 402,00
Valor amortización por descuento del pago anticipado presente acta	$ -
Valor amortización por descuento del pago anticipado acumulado	$ 14 422 317 402,00
Valor Saldo por amortizar por descuento del pago anticipado	$ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 8 687 104 581,00		$ 8 687 104 581
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLANTILLA)			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 521 616 426,00		$ 521 616 426,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)			$ -
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ 957 920 696,00		$ 957 920 696
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 10 166 641 703,00	$ -	$ 10 166 641 703

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR ACUMULADO INVIAS	VR. ACUMULADO GOBERNACIÓN
E	$ 497 470 839	$ 27 016 747 317	$ 3 342 679 432
B	$ 54 079 200	$ 1 339 277 429	$ 649 535 327
PA	$ -	$ -	$ -
PC	$ 1 092 635 351	$ -	$ 5 878 480 427
ED	$ 5 735 237 253	$ 176 911 913 158	$ 36 220 592 287
OS	$ 71 994 362	$ 87 727 955 028	$ 587 329 816
SCT	$ 5 754 098	$ 1 333 207 828	$ 11 508 196
OV	$ -	$ 210 552 888	$ -
T	$ 1 229 933 478	$ 29 730 800 305	$ 7 506 416 122
TOTAL	$ 8 687 104 581	$ 324 270 453 953	$ 54 196 541 607

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 497 470 839	$ 27 016 747 317	$ 3 342 679 432	$ 30 359 426 749
2 Sub-bases y bases	$ 54 079 200	$ 1 339 277 429	$ 649 535 327	$ 1 988 812 756
3 Transporte de materiales	$ 1 229 933 478	$ 29 730 800 305	$ 7 506 416 122	$ 37 237 216 427
4 Aceros y elementos metálicos	$ 3 670 804 310	$ 108 771 555 647	$ 24 354 354 916	$ 133 125 910 563
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 2 169 161 627	$ 132 974 436 619	$ 15 909 802 137	$ 148 884 238 756
6 Concreto para estructuras de puentes	$ 1 046 468 036	$ 19 306 828 609	$ 2 256 917 494	$ 21 563 746 103
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 19 187 091	$ 5 130 808 027	$ 176 836 179	$ 5 307 644 206
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 1 479 537 122	$ 61 605 322 258	$ 20 385 935 669	$ 81 991 257 927
TOTAL	$ 10 166 641 703	$ 385 875 776 211	$ 74 582 477 276	$ 460 458 253 487

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV *(si aplica)*

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL
11601	$ 467 448 649,00	$ 22 926 836 964,00	$ 2 830 440 591,00	$ 25 757 277 555,00
11602	$ 54 079 200,00	$ 1 494 964 929,00	$ 520 982 035,00	$ 2 015 946 964,00
11603	$ 1 002 097 792,00	$ -	$ 4 988 442 139,00	$ 4 988 442 139,00
11604	$ 224 021 245,00	$ 4 152 858 558,00	$ 789 493 485,00	$ 4 942 352 043,00
11605	$ -	$ -	$ -	$ -
11606	$ 2 898 141 820,00	$ 152 074 808 069,00	$ 31 266 430 424,00	$ 183 341 238 493,00
11607	$ 5 754 098,00	$ 1 350 367 828,00	$ 11 508 196,00	$ 1 361 876 024,00
11608	$ 1 229 933 478,00	$ 26 477 667 605,00	$ 7 500 475 222,00	$ 33 978 142 827,00
14101	$ 467 024 538,00	$ 5 347 917 939,00	$ 519 403 678,00	$ 5 867 321 617,00
14102	$ 197 467 097,00	$ 4 902 148 240,00	$ 461 102 009,00	$ 5 363 250 249,00
14103	$ 979 122 672,00	$ 13 952 277 656,00	$ 979 122 672,00	$ 14 931 400 328,00
14104	$ -	$ 764 238 701,00	$ -	$ 764 238 701,00
14105	$ -	$ -	$ -	$ -
15101	$ -	$ 3 847 894 128,00	$ 133 997 328,00	$ 3 981 891 456,00
15102	$ -	$ 42 981 439 524,00	$ 128 019 909,00	$ 43 109 459 433,00
15103	$ -	$ 25 699 344 495,00	$ 8 449 875,00	$ 25 707 794 370,00
15104	$ 453 328 229,00	$ 3 935 893 552,00	$ 1 145 461 307,00	$ 5 081 354 859,00
15105	$ 705 569 342,00	$ 11 195 740 125,00	$ 2 616 638 468,00	$ 13 812 378 593,00
15106	$ 3 116 421,00	$ 3 166 055 640,00	$ 296 574 269,00	$ 3 462 629 909,00
15107	$ -	$ -	$ -	$ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 1 479 537 122,00	$ 61 605 322 258,00	$ 20 385 935 669,00	$ 81 991 257 927,00
Total	$ 10 166 641 703,00	$ 385 875 776 211,00	$ 74 582 477 276,00	$ 460 458 253 487,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA ANTICIPADA: $ 10 166 641 703

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA ANTICIPADA: $ 10 166 641 703 *

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 10 166 641 703 (Indicar el valor incluido IVA con plan de ejcución de obra anticipada)

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Los ajustes definitivos del presente mes serán relacionados una vez se tengan los índices ICOCIV del DANE que son divulgados mes vencido, por lo cual, en el acta de obra se relaciona el valor acumulado de la provisión de ajustes definitivos.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-109387 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Consorcio
Vías Colombia 061

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MONITEAU DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 de 1
FECHA	26/12/2025

UNIDAD EJECUTORA: MONITEREO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE INICIO PARCIAL DE OBRA No. 0 DE 0 (Letras y Números)

VALOR BÁSICO ACTA INICIO PARCIAL DE OBRA: $ 0 (Letras y Números)

DESCRIBIR EL No. (Número o Número y Letras)

Los anteriores valores son contractuales y corresponden al contrato del Asocio de obra pactado (Ver Minuta).

CONTRATO No.: 4600114000782 de 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL OCCIDENTE-GUILLERMO GAVIRIA CORREVERDE SECTORES: 2) TÚNEL DEL TÍTULO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, AMBIENTAL Y PROGRESO DE OBRA PÚBLICA - EJECUTAR LA CONSULTORÍA Y LA REACTIVACIÓN PARTE PRE - OPERATIVA 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS OCCIDENTE 2022

LOCALIZACIÓN DEL TRAMO: TÚNEL DEL TÍTULO EN TÚNEL DEL TÍTULO

(Indicar si es Vía Terciaria, Secundaria o Principal y Nombre del Tramo)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2022-1100-INTERVENTORÍA - 4600114000782

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERVENTORÍA INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 17 MESES

(En meses según el contrato, días si aplica)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 3/07/2024

(Ordenada por Acta)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/05/2026

(Indicar si la suspensión aplica en el plazo o en el valor del contrato)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 389.926.471.431,00

(Pegar valores de la Minuta)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (B=A+B): $ 477.750.765.981,00

PLAZO ACUMULADO: 17 MESES 7 27 DÍAS

(En meses según el contrato, días si aplica)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026

(Incluidas las suspensiones, Ver Acta que lo ha/n/hará)

FECHA DE REVALUACIÓN: 4/06/2026

(Indicar si aplica)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 87.812.377.564,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR ACTUALIZADO CONTRACTUAL (Incluido IVA)	VALORES EJECUTADOS PRESUPUESTO	VALORES EJECUTADOS PRESUPUESTO	% Ejecutado Valor Actualizado Contractual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
					jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	
EXPLANACIONES (	38 887 515.97	11.52%	8.98%																																																																			
(Items:1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,120,121)																																																																							
	30 683 647.76	9.09%	30 359 424.75																																																																		
BARES,SUMINISROS Y HERRAMIDAS	0 499 730.19	1.55%	0.59%																																																																	
(Item 6,7,107,108,114,115)																																																																						
	319 052.32	63.85%	319 052.32	0.06%	0.00%	0.00%	0.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**56-Sector 2 Tramo 2.**	**febrero-2026**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

NO. COMPROMISO:	**4/12/2025**	RUBRO NO.:	**00000004000106043**	RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	**$ 3 396 441 991.00**
NO. COMPROMISO:	**3/02/2026**	RUBRO NO.:	**00000004000106886**	RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	**$ 6 770 199 712.00**
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
						TOTAL ACTA:	**$ 10 166 641 703.00**

SUPERVISOR. SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,CONCESIONES Y APP
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
MATRÍCULA No : 05202-205484

Formulado	RP No 00000004000106043;3396441991; 00000004000106886;6770199712
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 56 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 56 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP No 00000004000106043;3396441991; 00000004000106886;6770199712**

FORMATOS ACTA DE AJUSTE
No 56

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	28/2/2026		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA DE AJUSTE No.** 56-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL: SI** [ ] **NO** [X] (Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 56 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** febrero-2026

CONTRATO NO. : 25OO1118225?(983 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: 25SS1118225B(967-2021) **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL *(incluido IVA)*: $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO *(incluido IVA)*: $ 477 790 748 989.00

PLAZO ACUMULADO: 57 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES *(incluido IVA)*: $ 87 812 277 564

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 373 736 417.957

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 378 466 995.560

SALDO DEL ACTA 55 QUE SE AJUSTO DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV _ DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

PORCIÓN DEL ACTA 55 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV_ENERO 2026 SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_0 (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ene-26)	FACTOR DE AJUSTE I / I_0	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (Po) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO $P_1 = P_0 * (I / I_0)$	VALOR AJUSTE EN EL MES $(P_1) - (P_0)$	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)
11601 Preliminares y explanación	103.276	136.990	1.32645	$ 311 249 324		$ 311 249 324	$ 412 856 666	$ 101 607 342	$ 3 583 089 917
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	138.900	1.35594	$ 50 248 590		$ 50 248 590	$ 68 134 073	$ 17 885 483	$ 301 922 469
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	150.360	1.44092	$ 1 164 136 112		$ 1 164 136 112	$ 1 677 427 007	$ 513 290 895	$ 1 698 633 093
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	133.220	1.21747	$ 8 265 036		$ 8 265 036	$ 10 062 433	$ 1 797 397	$ 584 304 829
11605 Obras de urbanismo	105.351	146.260	1.38831	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	138.640	1.27252	$ 2 527 046 135		$ 2 527 046 135	$ 3 215 716 748	$ 688 670 613	$ 25 902 366 099
11607 Señalización y control de transito	102.357	147.730	1.44328	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 384 562 209
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	140.830	1.39588	$ 480 761 490		$ 480 761 490	$ 671 085 349	$ 190 323 859	$ 5 479 605 655
14101 Preliminares y cimentación	101.570	141.250	1.39067	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 350 273 725
14102 Subestructura y cimentación	102.823	141.820	1.37926	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 665 495 359
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	139.800	1.30056	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1 957 786 978
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden	102.579	145.300	1.41647	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 111 781 971
14105 Drenajes	112.431	145.830	1.29706	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	141.450	1.36441	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 527 889 970
15102 Aceros y excavaciones	125.686	137.160	1.09129	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 3 574 042 219
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.800	1.42642	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4 707 683 145
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	134.390	1.18487	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 468 075 865
15105 Concretos e instrumentación	107.525	148.780	1.38368	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2 974 631 735
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	137.760	1.22803	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 471 865 278
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	141.940	1.33762	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL				**$ 4 541 706 687**	**$ -**	**$ 4 541 706 687**	**$ 6 055 282 276**	**$ 1 513 575 589**	**$ 53 744 010 516**
DESCUENTO POR ACTA PROVISIONAL 55								**$ 1 348 459 959**	
SUBTOTAL DEFINITIVO 55 ICOCIV								**$ 165 115 630**	**$ 53 744 010 516**

FEBRERO DE 2026 ACTA - 56

GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_0 (feb-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (dic-21)	FACTOR DE AJUSTE I / I_0	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (Po) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO $P_1 = P_0 * (I / I_0)$	VALOR AJUSTE EN EL MES $(P_1) - (P_0)$	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)
1 OBRAS DE EXPLANACIÓN	101.14	103.21	1.02047	$ 497 470 839	$ -	$ 497 470 839	$ 507 654 067	$ 10 183 228	$ 509 515 859
2 SUB-BASES Y BASES	100.76	102.43	1.01657	$ 54 079 200	$ -	$ 54 079 200	$ 54 975 292	$ 896 092	$ 24 781 014
3 TRANSPORTE DE MATERIALES	100.39	100.89	1.00498	$ 1 229 933 478	$ -	$ 1 229 933 478	$ 1 236 058 547	$ 6 125 069	$ 158 510 711
4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS	103.72	108.28	1.04396	$ 3 670 804 310	$ -	$ 3 670 804 310	$ 3 832 172 867	$ 161 368 557	$ 4 860 564 032
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	101.91	104.30	1.02345	$ 2 169 161 627	$ -	$ 2 169 161 627	$ 2 220 028 467	$ 50 866 840	$ 2 851 770 651
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS	101.21	99.33	0.98142	$ 1 046 468 036	$ -	$ 1 046 468 036	$ 1 027 024 660	$ 19 443 376	$ 314 293 324
7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES	100.13	104.67	1.04534	$ 19 187 091	$ -	$ 19 187 091	$ 20 057 034	$ 869 943	$ 186 666 580
TOTALES ICCP				**$ 8 687 104 581**		**$ 8 687 104 581**	**$ 8 897 970 934**	**$ 210 866 353**	**$ 8 277 515 523**

PORCIÓN DEL ACTA QUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV_ENERO 2026 SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_0 (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (ene-26)	FACTOR DE AJUSTE I / I_0	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (Po) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO $P_1 = P_0 * (I / I_0)$	VALOR AJUSTE EN EL MES $(P_1) - (P_0)$	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)
11601 Preliminares y explanación	103.276	136.990	1.32645	$ 467 448 649	$ -	$ 467 448 649	$ 620 047 260	$ 152 598 611	$ 3 735 688 528
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	138.900	1.35594	$ 54 079 200	$ -	$ 54 079 200	$ 73 328 150	$ 19 248 950	$ 321 171 419
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	150.360	1.44092	$ 1 002 097 792	$ -	$ 1 002 097 792	$ 1 443 942 750	$ 441 844 958	$ 2 140 478 051
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	133.220	1.21747	$ 224 021 245	$ -	$ 224 021 245	$ 272 739 145	$ 48 717 900	$ 633 022 729
11605 Obras de urbanismo	105.351	146.260	1.38831	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	138.640	1.27252	$ 2 898 141 820	$ -	$ 2 898 141 820	$ 3 687 943 429	$ 789 801 609	$ 26 692 167 708
11607 Señalización y control de transito	102.357	147.730	1.44328	$ 5 754 098	$ -	$ 5 754 098	$ 8 304 775	$ 2 550 677	$ 387 112 886
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	140.830	1.39588	$ 1 229 933 478	$ -	$ 1 229 933 478	$ 1 716 839 543	$ 486 906 065	$ 5 966 511 720
14101 Preliminares y cimentación	101.570	141.250	1.39067	$ 467 024 538	$ -	$ 467 024 538	$ 649 477 014	$ 182 452 476	$ 532 726 201
14102 Subestructura y cimentación	102.823	141.820	1.37926	$ 197 467 097	$ -	$ 197 467 097	$ 272 358 468	$ 74 891 371	$ 740 386 730
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	139.800	1.30056	$ 979 122 672	$ -	$ 979 122 672	$ 1 273 407 782	$ 294 285 110	$ 2 252 072 088
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden	102.579	145.300	1.41647	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 111 781 971
14105 Drenajes	112.431	145.830	1.29706	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	141.450	1.36441	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527 889 970
15102 Aceros y excavaciones	125.686	137.160	1.09129	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3 574 042 219
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.800	1.42642	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4 707 683 145
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	134.390	1.18487	$ 453 328 229	$ -	$ 453 328 229	$ 537 135 019	$ 83 806 790	$ 551 882 655
15105 Concretos e instrumentación	107.525	148.780	1.38368	$ 705 569 342	$ -	$ 705 569 342	$ 976 282 187	$ 270 712 845	$ 3 245 344 580
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	137.760	1.22803	$ 3 116 421	$ -	$ 3 116 421	$ 3 827 058	$ 710 637	$ 472 575 915
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	141.940	1.33762	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL ICOCIV				**$ 8 687 104 581.00**	**$ -**	**$ 8 687 104 581**	**$ 11 535 632 580**	**$ 2 848 527 999**	**$ 56 992 538 515**
							VALOR AJUSTE A PAGAR	**$ 3 224 509 982**	**$ 64 870 054 038**
							VALOR IVA	**$ -**	**$ 350 596 580**
							VALOR TOTAL	**$ 3 224 509 982**	**$ 65 220 650 618**

PORCENTAJE AMORTIZACIÓN POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO **0.000%** *(% : tres decimales)*

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE	$	-
VALOR IVA	$	-
*VALOR TOTAL	$	-

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 3 224 509 982.00	$ 64 870 054 038.00
VALOR IVA	$ -	$ 350 596 580.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 3 224 509 982.00	$ 65 220 650 618

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 3 224 509 982

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3 224 509 982 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ VELIZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-376479 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-109387 CND
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	**X**	**56-Sector 2 Tramo 2.**	**febrero-2026**
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

NO. COMPROMISO:	**3/02/2026**	RUBRO NO.:	**00000004000106886**	RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	**$ 3 224 509 982.00**
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
						TOTAL ACTA:	**$ 3 224 509 982.00**

SUPERVISOR. SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,CONCESIONES Y APP
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Matrícula No. 05202-205484

Formulado	RP No 00000004000106886;3224509982
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIAACTA DE AJUSTES 56 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTES 56 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP No 00000004000106886;3224509982**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 28 (Día) | 2 (Mes) | 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 2SOO111B2257(983 DE 2021) DE

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

MES INFORME MENSUAL: feb-26

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

SECTOR: SECTOR 2 (K11+624 AL K20+740)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN *(nación o propios)*		CONTRATO PRINCIPAL | ADICIONAL NO.	Valor	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
	426021	C-2401-0600-107-0-2401009-02	54	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 7 981 467 963.50	$ -
2021	426021	C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 7 456 019 463.50	$ -
2021	426021	C-2401-0600-107-0-2401017-02	54	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 3 540 983 998.00	$ -
			Subtotal				**$ 18 978 471 425.00**	**$ -**
2022	181622	C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 29 892 586 235.00	$ -
2022	181622	C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 8 041 963 619.00	$ 0.00
2022	181622	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 27 065 450 146.00	$ -
			Subtotal				**$ 65 000 000 000.00**	**$ 0.00**
2023	96623	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 54 509 387 239.00	$ -
2023	96623	C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 114 408 896 354.00	$ -
2023	96623	C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 13 081 716 407.00	$ -
			Subtotal				**$ 182 000 000 000.00**	**$ -**
2024	207524	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 7 214 333 404	$ -
2024	207524	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 34 553 414 572	$ -
2024	207524	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 73 709 593 843	$ -
2024	207524	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 8 522 658 181	$ 40 034 793.00
			Subtotal				**$ 124 000 000 000.00**	**$ 40 034 793.00**
			TOTAL				**$ 389 978 471 425.00**	**$ 40 034 793.00**

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN *(nación o propios)*	CONTRATO PRINCIPAL | ADICIONAL NO.	Valor	
2025	11/06/2025	00000001000229344	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021) Adición No. 1	$ 43 081 519 389.00	$ -
2025	4/12/2025	00000004000106943	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021) Adición No. 2	$ 24 730 758 175.00	$ 3 396 441 991.00
2026	3/02/2026	00000004000106886	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021) Adición No. 3	$ 20 000 000 000.00	$ 20 000 000 000.00
			TOTAL		**$ 87 812 277 564.00**	**$ 23 396 441 991.00**
			TOTAL		**$ 477 790 748 989.00**	**$ 23 436 476 784.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 477 790 748 989.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.426021 del *25-may-21*				Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02	C-2401-0600-107-0-2401015-02	C-2401-0600-107-0-2401017-02	No. COMPROMISO 426021				SI	NO	
									$ 7 981 467 964	$ 7 456 019 464	$ 3 540 983 998	$ 18 978 471 425						
1	**ANTICIPO**				**$ 9 489 235 713**			$ 9 489 235 713	$ -	$ 5 948 251 714	$ 3 540 983 998	$ 9 489 235 712			65105 del 27/07/2021	X		Desembolso 5/08/2021
1	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9 489 235 713	$ -	$ 5 948 251 714	$ 3 540 983 998	$ 9 489 235 712	$ -	$ 389 978 471 425	122300 DEL 17/12/2021			Acta en Cero
2	OBRA	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9 489 235 713	$ -	$ 5 948 251 714	$ 3 540 983 998	$ 9 489 235 712	$ -	$ 389 978 471 425	122300 DEL 17/12/2021			Acta en Cero
3	OBRA	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9 489 235 713	$ -	$ 5 948 251 714	$ 3 540 983 998	$ 9 489 235 712	$ -	$ 389 978 471 425	122300 DEL 17/12/2021			Acta en Cero
4	OBRA	oct-21	$ 185 606 000	$ 35 265 140	$ 220 871 140	$ 4 516 298	$ 216 354 842	$ 9 484 719 415	$ -	$ 5 832 069 164	$ 3 440 811 706	$ 9 272 880 870	$ 220 871 140	$ 389 757 600 285	122300 DEL 17/12/2021	X		Desembolso 23/12/2021
5	OBRA	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9 484 719 415	$ -	$ 5 832 069 164	$ 3 440 811 706	$ 9 272 880 870	$ 220 871 140	$ 389 757 600 285	126198 DEL 24/12/2021			Acta en Cero
6	OBRA	dic-21	$ 796 877 516	$ 5 978 647	$ 802 856 163	$ 19 391 949	$ 783 464 214	$ 9 465 327 466	$ -	$ 5 832 069 164	$ 2 657 347 492	$ 8 489 416 656	$ 1 023 727 303	$ 388 954 744 122	126198 DEL 24/12/2021	X		Desembolso 07/02/2022
2	**ANTICIPO**				**$ 8 489 235 712**			$ 8 489 235 712	$ -	$ -	$ 180 944				126195 DEL 24/12/2021	X		Desembolso 30/12/2021
7	OBRA	ene-22	$ 1 099 919 993	$ 8 034 794	$ 1 107 954 787	$ 54 271 837	$ 1 053 682 950	$ 17 900 291 341	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	37361 DEL 12/04/2022	X		
TOTALES			**$ 982 483 516**	**$ 41 243 787**	**$ 1 023 727 303**	**$ 23 908 247**	**$ 999 819 056**	**$ 8 489 235 712**	**$ -**	**$ -**	**$ 180 944**	**$ 8 489 416 656**	**$ 1 023 727 303**	**$ 388 954 744 122**				

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.181622 del *7-feb-22*				Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02	C-2401-0600-107-0-2401015-02	C-2401-0600-107-0-2401017-02	No. COMPROMISO 181622				SI	NO	
									$ 27 065 450 146	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 65 000 000 000						
7	OBRA	ene-22	$ 1 099 919 993	$ 8 034 794	$ 1 107 954 787	$ 54 271 837	$ 1 053 682 950	$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	37361 DEL 12/04/2022	X		
1	AJUSTE	jul-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
2	AJUSTE	ago-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
3	AJUSTE	sep-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
4	AJUSTE	oct-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
5	AJUSTE	nov-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
6	AJUSTE	dic-22	$ -		$ -	$ -		$ 17 900 291 341	$ 26 011 948 140	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 946 497 994	$ 2 131 682 090	$ 387 846 789 335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
7	AJUSTE	ene-22	$ 14 700 870	$ 107 429	$ 14 808 299		$ 14 808 299		$ 25 997 139 841	$ 29 892 586 235	$ 8 041 963 619	$ 63 931 689 695	$ 2 146 490 389	$ 387 831 981 036	43376 DEL 29/04/2022	X		
8	AJUSTE	feb-22	$ 1 592 168 487	$ 11 633 885	$ 1 603 802 372	$ 78 620 582.00	$ 1 525 181 790	$ 17 821 670 759	$ 24 659 460 341	$ 29 884 958 535	$ 7 862 089 025	$ 62 406 507 901	$ 3 750 292 761	$ 386 228 178 664	37356 DEL 12/04/2022	X		
8	AJUSTE	feb-22	$ 22 396 141	$ 163 664	$ 22 559 805		$ 22 559 805	$ 17 821 670 759	$ 24 639 674 028.3	$ 29 884 845 671.020	$ 7 859 428 400.7	$ 62 383 948 100	$ 3 772 852 566	$ 386 205 618 859	43351 DEL 29/04/2022	X		
9	OBRA	mar-22	$ 3 454 033 253	$ 25 239 887	$ 3 479 273 140	$ 170 603 174.00	$ 3 308 669 966	$ 17 651 067 585	$ 22 851 431 284	$ 29 040 244 897	$ 7 183 601 953	$ 59 075 278 134	$ 7 252 125 706	$ 382 726 345 719	44947 DEL 04/05/2022	X		
9	AJUSTE	mar-22	$ 89 856 414	$ 656 643	$ 90 513 057		$ 90 513 057	$ 17 651 067 585	$ 22 802 517 475	$ 29 017 142 530	$ 7 165 105 072	$ 58 984 765 077	$ 7 342 638 763	$ 382 635 832 662	49225 DEL 13/05/2022	X		
10	OBRA	abr-22	$ 4 215 189 996	$ 30 801 971	$ 4 245 991 967	$ 208 251 538.00	$ 4 037 740 429	$ 17 442 816 047	$ 21 167 214 030	$ 27 472 812 300	$ 6 306 998 318	$ 54 947 024 648	$ 11 588 630 730	$ 378 389 840 695	54051 DEL 26/05/2022	X		
10	AJUSTE	abr-22	$ 101 281 052	$ 740 131	$ 102 021 183		$ 102 021 183	$ 17 442 816 047	$ 21 125 899 885	$ 27 433 784 387	$ 6 285 319 193	$ 54 845 003 465	$ 11 690 651 913	$ 378 287 819 512	54739 DEL 26/05/2022	X		
11	OBRA	may-22	$ 6 240 830 019	$ 45 604 073	$ 6 286 434 092	$ 308 416 669.00	$ 5 978 017 423	$ 17 134 399 378	$ 18 239 698 723	$ 25 302 591 302	$ 5 324 696 017	$ 48 866 986 042	$ 17 977 086 005	$ 372 001 385 420	66689 DEL 28/06/2022	X		
11	AJUSTE	may-22	$ 154 596 516	$ 1 129 744	$ 155 726 260		$ 155 726 260	$ 17 134 399 378	$ 18 164 504 119	$ 25 247 080 724	$ 5 299 674 939	$ 48 711 259 782	$ 18 132 812 265	$ 371 845 659 160	66695 DEL 28/06/2022	X		
12	OBRA	jun-22	$ 7 753 794 612	$ 101 119 638	$ 7 854 914 250	$ 357 289 672.00	$ 7 497 624 578	$ 16 777 109 706	$ 14 199 082 414	$ 22 610 772 267	$ 4 403 780 523	$ 41 213 635 204	$ 25 987 726 515	$ 363 990 744 910	77559 DEL 25/07/22	X		
12	AJUSTE	jun-22	$ 200 896 944	$ 1 468 093	$ 202 365 037		$ 202 365 037	$ 16 777 109 706	$ 14 092 053 487	$ 22 539 616 843	$ 4 379 599 837	$ 41 011 270 167	$ 26 190 091 552	$ 363 788 379 873	77556 DEL 25/07/22	X		
13	OBRA	jul-22	$ 8 932 204 815	$ 65 144 993	$ 8 997 349 808	$ 411 933 389.00	$ 8 585 416 419	$ 16 365 176 317	$ 10 358 560 069	$ 19 132 304 492	$ 2 934 989 187	$ 32 425 853 748	$ 35 187 441 360	$ 354 791 030 065	87431 DEL 17/08/22	X		
13	AJUSTE	jul-22	$ 207 185 915	$ 1 514 051	$ 208 699 966		$ 208 699 966	$ 16 365 176 317	$ 10 267 917 842	$ 19 049 548 634	$ 2 899 687 306	$ 32 217 153 782	$ 35 396 141 326	$ 354 582 330 099	87475 DEL 17/8/22	X		
14	OBRA	ago-22	$ 11 175 554 058	$ 132 647 708	$ 11 308 201 766	$ 515 789 697.00	$ 10 792 412 069	$ 15 849 386 620	$ 5 289 331 361	$ 14 523 629 083	$ 1 611 781 269	$ 21 424 741 713	$ 46 704 343 092	$ 343 274 128 333	104055 DEL 27/09/22	X		
14	AJUSTE	ago-22	$ 291 720 899	$ 2 131 807	$ 293 852 706		$ 293 852 706	$ 15 849 386 620	$ 5 153 775 834	$ 14 400 398 641	$ 1 576 714 532	$ 21 130 889 007	$ 46 998 195 798	$ 342 980 275 627	104525 DEL 27/09/22	X		
14	ANTICIPO				**$ 11 303 098 000**			$ 27 152 484 620	$ 406 474 674	$ 9 200 973 561	$ 220 342 772	$ 9 827 791 007	$ -			X		
7	AJUSTE DEFINITIVO	ene-22	$ 4 759 533	$ 34 781	$ 4 794 314		$ 4 794 314	$ 27 152 484 620	$ 401 680 360	$ 9 200 973 561	$ 220 342 772	$ 9 822 996 693	$ 47 002 990 112	$ 342 975 481 313	126902 DE 21/11/22	X		
8	AJUSTE DEFINITIVO	feb-22	$ 29 259 166	$ 213 817	$ 29 472 983		$ 29 472 983	$ 27 152 484 620	$ 375 830 772	$ 9 200 826 106	$ 216 866 832	$ 9 793 523 710	$ 47 032 463 095	$ 342 946 008 330	126907 del 21/11/22	X		
9	AJUSTE DEFINITIVO	mar-22	$ 132 574 678	$ 968 815	$ 133 543 493		$ 133 543 493	$ 27 152 484 620	$ 303 663 053	$ 9 166 740 738	$ 189 576 426	$ 9 659 980 217	$ 47 166 006 588	$ 342 812 464 837	126913 del 21/11/22	X		
10	AJUSTE DEFINITIVO	abr-22	$ 208 584 953	$ 1 524 275	$ 210 109 228		$ 210 109 228	$ 27 152 484 620	$ 218 577 947	$ 9 086 364 051	$ 144 928 991	$ 9 449 870 989	$ 47 376 115 816	$ 342 602 355 609	126918 DEL 21/11/22	X		
11	AJUSTE DEFINITIVO	may-22	$ 375 127 028	$ 2 741 313	$ 377 868 341		$ 377 868 341	$ 27 152 484 620	$ 36 118 929.300	$ 8 951 668 143	$ 84 215 576	$ 9 072 002 648	$ 47 753 984 157	$ 342 224 487 268	126935 DEL 22/11/22	x		
12	AJUSTE DEFINITIVO	jun-22	$ 416 844 058	$ 3 046 168	$ 419 890 226		$ 419 890 226	$ 27 152 484 620	$ 13 353 766.00	$ 8 638 758 656	$ 0	$ 8 652 112 422	$ 48 173 874 383	$ 341 804 597 042	126941 DEL 22/11/22	X		
13	AJUSTE DEFINITIVO	jul-22	$ 616 458 620	$ 4 504 890	$ 620 963 510		$ 620 963 510	$ 27 152 484 620	$ 13 353 766	$ 8 017 795 146	$ 0	$ 8 031 148 912	$ 48 794 837 893	$ 341 183 633 532	126944 DEL 22/11/22	X		
15	OBRA	sep-22	$ 11 854 050 002	$ 103 730 534	$ 11 957 780 536	$ 8 027 562 661.00	$ 3 930 217 875	$ 19 124 921 959	$ 13 353 766	$ 4 087 577 271	$ 0	$ 4 100 931 037	$ 60 752 618 429	$ 329 225 852 996	122188 DEL 22/11/22	X		
16	AJUSTE DEFINITIVO	ago-22	$ 721 244 072	$ 5 270 630	$ 726 514 702		$ 726 514 702	$ 19 124 921 959	$ 13 353 766	$ 3 361 062 569	$ 0	$ 3 374 416 335	$ 61 479 133 131	$ 328 499 338 294	126947 DEL 22/11/22	x		
15	AJUSTE	sep-22	$ 363 781 039	$ 2 658 400	$ 366 439 439		$ 366 439 439	$ 19 124 921 959	$ 13 353 766	$ 2 994 623 130	$ 0	$ 3 007 976 896	$ 61 845 572 570	$ 328 132 898 855	133766 DEL 22/12/22	X		
15	AJUSTE DEFINITIVO	sep-22	$ 13 256 889	$ 96 877	$ 13 353 766		$ 13 353 766	$ 14 290 318 568	$ 13 353 766	$ 2 981 269 364	$ 0	$ 2 994 623 130	$ 61 858 926 336	$ 328 119 545 089	133773 DEL 22/12/22	X		
16	OBRA	oct-22	$ 7 265 709 936	$ 69 160 813	$ 7 334 870 749	$ 4 834 603 391.00	$ 2 500 267 358	$ 14 290 318 568	$ 13 353 766	$ 481 002 006	$ 0	$ 494 355 772	$ 69 193 797 085	$ 320 784 674 340	137906 DEL 27/12/22	X		
16	AJUSTE	oct-22	$ 245 150 784	$ 1 791 486	$ 246 942 270		$ 246 942 270	$ 14 290 318 568	$ 13 353 766	$ 234 059 736	$ 0	$ 247 413 502	$ 69 440 739 355	$ 320 537 732 070	137899 DEL 15/12/22	X		
16	DEFINITIVO	oct-22	$ 36 715 229	$ 268 304	$ 36 983 533		$ 36 983 533	$ 14 290 318 568	$ 13 353 766	$ 197 076 203	$ 0	$ 210 429 969	$ 69 477 722 888	$ 320 500 748 537	137373 DEL 15/12/22	X		
17	OBRA	nov-22	$ 997 417 292	$ 7 288 819	$ 1 004 706 111	$ 893 785 635.00	$ 110 920 476	$ 13 396 532 933	$ 13 353 766	$ 86 155 727	$ 0	$ 99 509 493	$ 70 482 428 999	$ 319 496 042 426	143022 DEL 26/12/22	X		
17	AJUSTE	nov-22	$ 10 950 244	$ 80 021	$ 11 030 265		$ 11 030 265	$ 13 396 532 933	$ 13 353 766	$ 75 125 462	$ 0	$ 88 479 228	$ 70 493 459 264	$ 319 485 012 161	143001 DEL 26/12/22	X		
18	OBRA	dic-22	$ 703 125 000	$ 5 138 221	$ 708 263 221.00	$ 629 501 392.00	$ 78 761 829	$ 12 767 031 541	$ 9 717 399.00	$ -	$ 0	$ 9 717 399	$ 71 201 722 485	$ 318 776 748 940	145012 DEL 28/12/22	X		

18	AJUSTE	dic-22	$ 9 646 902	$ 70 497	$ 9 717 399.00		$ 9 717 399	$ 12 767 031 541		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 71 211 439 884	$ 318 767 031 541	145008 DEL 28/12/22	X													
	SUBTOTAL		**$ 69 550 985 409**	**$ 636 727 172**	**$ 70 187 712 581**	**$ 16 490 629 637**	**$ 53 697 082 944**	**$ 12 767 031 541**		$ -	$ -	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71 211 439 884**	**$ 318 767 031 541**															
	TOTALES		**$ 70 533 468 925**	**$ 677 970 959**	**$ 71 211 439 884**	**$ 16 514 537 884**	**$ 54 696 902 000**	**$ 12 767 031 541**		$ -	$ -	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71 211 439 884**	**$ 318 767 031 541**															

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.96623 del 1-*feb-23* C-2401-0600-107-0-2401009-02	C-2401-0600-107-0-2401015-02	C-2401-0600-107-0-2401017-02	No. COMPROMISO 96623	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago SI	Indicar pago NO	Observaciones
									$ 54 509 387 239	$ 114 408 896 354	$ 13 081 716 407	$ 182 000 000 000						
17	DEFINITIVO	nov-22	$ 232 973	$ 1 703	$ 234 676		$ 234 676	$ 12 767 031 541	$ 54 509 316 953	$ 114 408 748 832	$ 13 081 699 539	$ 181 999 765 324	$ 71 211 674 560	$ 318 766 796 865	20969 DEL 03/03/23	X		
18	AJUSTE	dic-22	$ 139 148	$ 1 016	$ 140 164		$ 140 164	$ 12 767 031 541	$ 54 509 274 974	$ 114 408 660 722	$ 13 081 689 464	$ 181 999 625 160	$ 71 211 814 724	$ 318 766 656 701	20969 DEL 03/03/23	X		
19	OBRA	ene-23	$ 15 486 830 918	$ 113 172 995	$ 15 600 003 913	$ 620 268 321.00	$ 14 979 735 592	$ 12 146 763 220	$ 50 022 812 292	$ 104 992 094 696	$ 12 004 982 580	$ 167 019 889 568	$ 86 811 818 637	$ 303 166 652 788	15375 DEL 17/02/23	X		
19	AJUSTE	ene-23	$ 1 709 814 060	$ 12 494 795	$ 1 722 308 855		$ 1 722 308 855	$ 12 146 763 220	$ 49 506 977 125	$ 103 909 416 371	$ 11 881 187 217	$ 165 297 580 713	$ 88 534 127 492	$ 301 444 343 933	20965 DEL 03/03/23	X		
19	DEFINITIVA	ene-23	$ 583 573 935	$ 4 264 579	$ 587 838 514		$ 587 838 514	$ 12 146 763 220	$ 49 330 919 490	$ 103 539 901 081	$ 11 838 921 628	$ 164 709 742 199	$ 89 121 966 006	$ 300 856 505 419		X		
19A	OBRA	ene-23	$ 11 030 272 837	$ 80 605 840	$ 11 110 878 677	$ 444 467 163.00	$ 10 666 411 514	$ 11 702 296 057	$ 46 136 306 547	$ 96 834 778 172	$ 11 072 245 966	$ 154 043 330 685	$ 100 232 844 683	$ 289 745 626 742	19978 DEL 01/03/23	X		
19A	AJUSTE	ene-23	$ 1 156 279 247	$ 8 449 733	$ 1 164 728 980		$ 1 164 728 980	$ 11 702 296 057	$ 45 787 467 739	$ 96 102 605 880	$ 10 988 528 086	$ 152 878 601 705	$ 101 397 573 663	$ 288 580 897 762	29779 DEL 27/03/23	X		
19A	DEFINITIVA	ene-23	$ 547 559 961	$ 4 001 400	$ 551 561 361		$ 551 561 361	$ 11 702 296 057	$ 45 622 275 112	$ 95 755 894 408	$ 10 948 870 824	$ 152 327 040 344	$ 101 949 135 024	$ 288 029 336 401	31725 DEL 30/03/23	X		
20	OBRA	feb-23	$ 9 816 033 303	$ 104 433 003	$ 9 920 466 306	$ 398 813 986.00	$ 9 521 652 320	$ 11 303 482 071	$ 42 770 540 242	$ 89 770 583 760	$ 10 264 264 022	$ 142 805 388 024	$ 111 869 601 330	$ 278 108 870 095	31737 DEL 30/03/23	X		
20	AJUSTE	feb-23	$ 1 364 011 482	$ 9 967 776.00	$ 1 373 979 258		$ 1 373 979 258	$ 11 303 482 071	$ 42 359 033 454	$ 88 906 900 399	$ 10 165 474 913	$ 141 431 408 766	$ 113 243 580 588	$ 276 734 890 837	23936 DEL 10/03/23	X		
20	DEFINITIVA	feb-23	$ 189 151 598	$ 1 382 262.00	$ 190 533 860		$ 190 533 860	$ 11 303 482 071	$ 42 301 968 563	$ 88 787 130 815	$ 10 151 275 528	$ 141 240 874 906	$ 113 434 114 448	$ 276 544 356 977	45691 DEL 09/05/2023	X		
4	ANTICIPO	mar-23			$ 40 000 000 000			$ 51 303 482 071	$ 30 321 883 456	$ 63 642 318 429	$ 7 276 673 021	$ 101 240 874 906				X		
21	OBRA	mar-23	$ 9 248 576 192	$ 67 455 567.00	$ 9 316 031 759	$ 1 849 715 238.00	$ 7 466 316 521	$ 49 453 766 833	$ 28 085 721 658	$ 58 948 991 864	$ 6 739 844 863	$ 93 774 558 385	$ 122 750 146 207	$ 267 228 325 218	44884 DEL 05/05/2023	X		
21	AJUSTE	mar-23	$ 1 349 373 777	$ 9 860 808.00	$ 1 359 234 585		$ 1 359 234 585	$ 49 453 766 833	$ 27 678 630 900	$ 58 094 577 004	$ 6 642 115 896	$ 92 415 323 800	$ 124 109 380 792	$ 265 869 090 633	45698 DEL 09/05/2023	X		
21	DEFINITIVA	mar-23	$ 14 782 498	$ 108 026.00	$ 14 890 524		$ 14 890 524	$ 49 453 766 833	$ 27 674 171 188	$ 58 085 216 821	$ 6 641 045 267	$ 92 400 433 276	$ 124 124 271 316	$ 265 854 200 109	68403 DEL 14/07/2023	X		
22	OBRA	abr-23	$ 10 634 773 046	$ 77 715 649.00	$ 10 712 488 695	$ 2 233 302 340.00	$ 8 479 186 355	$ 47 220 464 493	$ 25 134 654 875	$ 52 755 200 278	$ 6 031 391 768	$ 83 921 246 921	$ 255 141 711 414	$ 134 836 760 011	57850 DEL 13/06/2023	X		
22	AJUSTE	abr-23	$ 1 525 937 907	$ 11 151 085.00	$ 1 537 088 992		$ 1 537 088 992	$ 47 220 464 493	$ 24 674 296 722	$ 51 788 986 138	$ 5 920 875 069	$ 82 384 157 929	$ 136 373 849 003	$ 253 604 622 422	57059 DEL 9/06/2023	X		
22	DEFINITIVA	abr-23	$ 102 762 286	$ 750 955.00	$ 103 513 241		$ 103 513 241	$ 47 220 464 493	$ 24 643 294 506	$ 51 723 917 715	$ 5 913 432 467	$ 82 280 644 688	$ 136 477 362 244	$ 253 501 109 181	64912 DEL 5/07/2023	X		
23	OBRA	may-23	$ 13 255 931 946	$ 96 870 272.00	$ 13 352 802 218	$ 2 916 305 028.00	$ 10 436 497 190	$ 44 304 159 465	$ 21 517 563 598	$ 45 163 535 581	$ 5 163 048 319	$ 71 844 147 498	$ 149 830 164 462	$ 240 148 306 963	64916 DEL 5/07/2023	X		
23	AJUSTE	may-23	$ 1 967 918 953	$ 14 380 946.00	$ 1 982 299 899		$ 1 982 299 899	$ 44 304 159 465	$ 20 923 864 779	$ 43 917 461 864	$ 5 020 520 956	$ 69 861 847 599	$ 151 812 464 361	$ 238 166 007 064	64914 DEL 5/07/2023	X		
23	DEFINITIVA	may-23	$ 37 616 191	$ 274 888.00	$ 37 891 079		$ 37 891 079	$ 44 304 159 465	$ 20 912 516 401	$ 43 893 643 532	$ 5 017 796 587	$ 69 823 956 520	$ 151 850 355 440	$ 238 128 115 985	80343 DEL 17/08/2023	X		
24	OBRA	jun-23	$ 13 961 531 758	$ 148 974 593.00	$ 14 110 506 351	$ 3 211 152 304.00	$ 10 899 354 047	$ 41 093 007 161	$ 17 648 159 864	$ 37 042 309 578	$ 4 234 133 031	$ 58 924 602 473	$ 165 960 861 791	$ 224 017 609 634	73691 DEL 28/07/2023	X		
24	AJUSTE	jun-23	$ 2 058 763 638	$ 15 044 811.00	$ 2 073 808 449		$ 2 073 808 449	$ 41 093 007 161	$ 17 027 054 233	$ 35 738 713 587	$ 4 085 026 204	$ 56 850 794 024	$ 168 034 670 240	$ 221 943 801 185	80344 DEL 17/08/2023	X		
24	DEFINITIVO	jun-23	$ 15 024 882	$ 109 797.00	$ 15 134 679		$ 15 134 679	$ 41 093 007 161	$ 17 027 054 233	$ 35 738 713 587	$ 4 085 026 204	$ 56 850 794 024	$ 168 019 535 561	$ 221 958 935 864		X		
25	OBRA	jul-23	$ 13 490 371 951	$ 181 562 245.00	$ 13 671 934 196	$ 4 142 893 226.00	$ 9 529 040 970	$ 36 950 113 935	$ 14 173 106 463	$ 29 748 758 433	$ 3 399 888 158	$ 47 321 753 054	$ 181 691 469 757	$ 208 287 001 668	80664 DEL 25/08/2023	X		
25	AJUSTE	jul-23	$ 1 753 736 105	$ 12 815 764.00	$ 1 766 551 869		$ 1 766 551 869	$ 36 950 113 935	$ 13 648 557 015	$ 28 647 817 587	$ 3 273 961 262	$ 45 570 335 864	$ 183 458 021 626	$ 206 520 449 799	80790 DEL 29/08/2023	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 24 (negativa) y acta de ajuste provisional 25
25	DEFINITIVA	jul-23	$ 22 773 753	$ 166 423.00	$ 22 940 176		$ 22 940 176	$ 36 950 113 935	$ 13 641 686 433	$ 28 633 397 392	$ 3 272 311 863	$ 45 547 395 688	$ 183 480 961 802	$ 206 497 509 623	82110 DEL 22/09/2023	X		
26	OBRA	ago-23	$ 15 336 530 649	$ 148 536 198.00	$ 15 485 066 847	$ 4 689 911 072.00	$ 10 795 155 775	$ 32 260 202 863	$ 10 408 537 278	$ 21 847 562 472	$ 2 496 140 163	$ 34 752 239 913	$ 198 966 028 649	$ 191 012 442 776	82166 DEL 27/09/2023	X		
26	AJUSTE	ago-23	$ 2 164 640 889	$ 15 818 530.00	$ 2 180 459 419		$ 2 180 459 419	$ 32 260 202 863	$ 9 755 489 682	$ 20 476 925 681	$ 2 339 365 131	$ 32 571 780 494	$ 201 146 488 068	$ 188 831 983 357	82283 DEL 27/09/2023	X		
26	DEFINITIVA	ago-23	-$ 29 868 321	-$ 218 269.00	-$ 30 086 590		-$ 30 086 590	$ 32 260 202 863	$ 9 755 489 682	$ 20 476 925 681	$ 2 339 365 131	$ 32 571 780 494	$ 201 116 401 478	$ 188 862 069 947	85204 DEL 20/11/2023	X		
27	OBRA	sep-23	$ 11 267 917 845	$ 101 045 651.00	$ 11 368 963 496	$ 4 474 490 176.00	$ 6 894 473 320	$ 27 785 712 687	$ 7 690 594 923	$ 16 143 059 752	$ 1 843 652 499	$ 25 677 307 174	$ 212 485 364 974	$ 177 493 106 451	83740 DEL 27/10/2023	X		
27	AJUSTE	sep-23	$ 1 360 072 939	$ 9 938 995.00	$ 1 370 011 934		$ 1 370 011 934	$ 27 785 712 687	$ 7 289 287 282	$ 15 300 782 681	$ 1 747 311 867	$ 24 337 381 830	$ 213 855 376 908	$ 176 123 094 517	85204 DEL 20/11/2023	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 26 (negativa) y acta de ajuste provisional 27
27	DEFINITIVA	sep-23	$ 10 173 754	$ 74 346.00	$ 10 248 100		$ 10 248 100	$ 27 785 712 687	$ 7 286 217 976	$ 15 294 340 725	$ 1 746 575 029	$ 24 327 133 730	$ 213 865 625 008	$ 176 112 846 417	85459 DEL 22/11/2023	X		
28	OBRA	oct-23	$ 13 453 259 986	$ 185 583 714.00	$ 13 638 843 700	$ 4 272 755 372.00	$ 9 366 088 328	$ 23 512 957 315	$ 4 481 074 522	$ 9 406 817 602	$ 1 073 153 278	$ 14 961 045 402	$ 227 504 468 708	$ 162 474 002 717	85897 DEL 28/11/2023	X		
28	AJUSTE	oct-23	$ 1 792 711 172	$ 13 100 582.00	$ 1 805 811 754		$ 1 805 811 754	$ 23 512 957 315	$ 3 940 233 902	$ 8 271 684 333	$ 943 315 413	$ 13 155 233 648	$ 229 310 280 462	$ 160 668 190 963	85998 DEL 29/11/2023	X		
28	DEFINITIVA	oct-23	-$ 30 988 014	-$ 226 451.00	-$ 31 214 465		-$ 31 214 465	$ 23 512 957 315	$ 3 940 233 902	$ 8 271 684 333	$ 943 315 413	$ 13 155 233 648	$ 229 279 065 997	$ 160 699 405 428	88766 DEL 15/11/2023	X		
29	OBRA	nov-23	$ 9 611 441 891	$ 112 993 148.00	$ 9 724 435 039	$ 3 358 237 797.00	$ 6 366 197 242	$ 20 154 719 518	$ 2 033 557 828	$ 4 269 892 747	$ 485 585 831	$ 6 789 036 406	$ 239 003 501 036	$ 150 974 970 389	88016 DEL 13/12/2023	X		
29	AJUSTE	nov-23	$ 1 211 649 374	$ 8 854 361.00	$ 1 220 503 735		$ 1 220 503 735	$ 20 154 719 518	$ 1 677 365 692	$ 3 522 305 512	$ 400 075 932	$ 5 599 747 136	$ 240 224 004 771	$ 149 754 466 654	88766 DEL 15/12/2023	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 28 (negativa) y acta de ajuste provisional 29
30	OBRA	dic-23	$ 11 266 044 996	$ 99 388 614.00	$ 11 365 433 610	$ 6 684 894 278.00	$ 4 680 539 332	$ 13 469 825 240	$ 275 544 162	$ 580 118 488	$ 63 545 154	$ 919 207 804.00	$ 251 589 438 381	$ 138 389 033 044	88510 DEL 13/12/2023	X		
30	AJUSTE	dic-23	$ 912 539 248	$ 6 668 556.00	$ 919 207 804		$ 919 207 804	$ 13 469 825 240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252 508 646 185	$ 137 469 825 240	88568 DEL 14/12/2023	X		
	SUBTOTAL		**$ 179 619 850 989**	**$ 1 677 355 312**	**$ 181 297 206 301**	**$ 39 297 206 301**	**$ 142 000 000 000**	**$ 13 469 825 240**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 252 508 646 185**	**$ 137 469 825 240**				

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.207524 del 14-mar-24 C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	No. COMPROMISO 207524	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago SI	Indicar pago NO	Observaciones
									$ 7 214 333 404	$ 34 553 414 572	$ 73 709 593 843	$ 8 522 658 181	$ 124 000 000 000						
29	AJUSTE DEFINITIVO	nov-23	$ 4 066 511	$ 29 717	$ 4 096 228		$ 4 096 228	$ 13 469 825 240	$ 7 214 095 004	$ 34 552 272 953	$ 73 707 159 045	$ 8 522 376 770	$ 123 995 903 772	$ 252 512 742 413	$ 137 465 729 012	2321 DEL 10/04/2024	X		
30	AJUSTE DEFINITIVO	dic-23	$ 28 442 145	$ 207 846	$ 28 649 991		$ 28 649 991	$ 13 469 825 240	$ 7 212 427 574	$ 34 544 288 201	$ 73 690 129 490	$ 8 520 408 516	$ 123 967 253 781	$ 252 541 392 404	$ 137 437 079 021	2319 DEL 10/04/2024	X		
31	OBRA	ene-24	$ 11 538 355 251	$ 86 200 796	$ 11 624 556 047	$ 1 153 835 525	$ 10 470 720 522	$ 12 315 989 715	$ 6 603 031 640	$ 31 626 098 391	$ 67 466 333 212	$ 7 801 070 016	$ 113 496 533 259	$ 264 165 948 451	$ 125 812 522 974	2315 DEL 10/04/2024	X		
31	AJUSTE	ene-24	$ 2 023 070 487	$ 14 783 977	$ 2 037 854 464		$ 2 037 854 464	$ 12 315 989 715	$ 6 484 428 510	$ 31 058 148 352	$ 66 255 032 519	$ 7 661 069 414	$ 111 458 678 795	$ 266 203 802 915	$ 123 774 668 510	3083 DEL 24/04/2024	X		
31	AJUSTE DEFINITIVO	ene-24	$ 227 292 224	$ 1 660 981	$ 228 953 205		$ 228 953 205	$ 12 315 989 715	$ 6 471 103 433	$ 30 994 339 094	$ 66 118 942 734	$ 7 645 340 329	$ 111 229 725 590	$ 266 432 756 120	$ 123 545 715 305	3280 DEL 26/04/2024	X		
32	OBRA	feb-24	$ 8 878 731 563	$ 102 445 011	$ 8 981 176 574	$ 914 509 351	$ 8 066 667 223	$ 11 401 480 364	$ 6 001 623 401	$ 28 746 158 938	$ 61 324 115 737	$ 7 091 160 291	$ 103 163 058 367	$ 275 413 932 694	$ 114 564 538 731	2628 DEL 15/04/2024	X		
32	AJUSTE	feb-24	$ 1 781 845 637	$ 13 021 180	$ 1 794 866 817		$ 1 794 866 817	$ 11 401 480 364	$ 5 897 162 152	$ 28 245 929 556	$ 60 257 246 901	$ 6 967 852 941	$ 101 368 191 550	$ 277 208 799 511	$ 112 769 671 914	3504 DEL 30/04/2024	X		
32	AJUSTE DEFINITIVO	feb-24	$ 108 398 984	$ 792 146	$ 109 191 130		$ 109 191 130	$ 11 401 480 364	$ 5 890 807 229	$ 28 215 497 988	$ 60 192 343 693	$ 6 960 351 510	$ 101 259 000 420	$ 277 317 990 641	$ 112 660 480 784	3505 DEL 30/04/2024	X		
33	OBRA	mar-24	$ 9 297 066 964	$ 76 409 456	$ 9 373 476 420	$ 1 045 920 033	$ 8 327 556 387	$ 10 355 560 331	$ 5 406 143 447	$ 25 894 608 023	$ 55 242 444 177	$ 6 388 248 386	$ 92 931 444 033	$ 286 691 467 061	$ 103 287 004 364	3474 DEL 30/04/2024	X		
33	AJUSTE	mar-24	$ 1 901 156 404	$ 13 893 066	$ 1 915 049 470		$ 1 915 049 470	$ 10 355 560 331	$ 5 294 687 568	$ 25 360 883 736	$ 54 104 138 772	$ 6 256 684 487	$ 91 016 394 563	$ 288 606 516 531	$ 101 371 954 894	3898 DEL 09/05/2024	X		
33	AJUSTE DEFINITIVO	mar-24	$ 1 676 980	$ 12 255	$ 1 689 235		$ 1 689 235	$ 10 355 560 331	$ 5 294 589 255	$ 25 360 412 946	$ 54 103 134 690	$ 6 256 568 437	$ 91 014 705 328	$ 288 608 205 766	$ 101 370 265 659	4762 DEL 24/05/2024	X		
34	OBRA	abr-24	$ 10 331 816 312	$ 216 946 953	$ 10 548 763 265	$ 1 257 382 045	$ 9 291 381 220	$ 9 098 178 286	$ 4 753 830 868	$ 22 770 905 000	$ 48 580 337 693	$ 5 618 250 547	$ 81 723 324 108	$ 299 156 969 031	$ 90 821 502 394	4785 DEL 27/05/2024	X		
34	AJUSTE	abr-24	$ 2 138 848 530	$ 15 630 047	$ 2 154 478 577		$ 2 154 478 577	$ 9 098 178 286	$ 4 628 440 215	$ 22 170 451 821	$ 47 299 715 626	$ 5 470 237 869	$ 79 568 845 531	$ 301 311 447 608	$ 88 667 023 817	5491 DEL 11/06/2024	X		
34	AJUSTE DEFINITIVO	abr-24	-$ 14 824 906	-$ 108 336	-$ 14 933 242		-$ 14 933 242	$ 9 098 178 286	$ 4 628 440 215	$ 22 170 451 821	$ 47 299 715 626	$ 5 470 237 869	$ 79 568 845 531	$ 301 296 514 366	$ 88 681 957 059	6819 DEL 4/07/2024	X		
35	OBRA	may-24	$ 9 939 231 687	$ 110 420 498	$ 10 049 652 185	$ 1 490 884 753	$ 8 558 767 432	$ 7 607 293 533	$ 4 130 319 950	$ 19 785 123 338	$ 42 212 384 265	$ 4 882 250 546	$ 71 010 078 099	$ 311 346 166 551	$ 78 632 304 874	6044 DEL 20/06/2024	X		
35	AJUSTE	may-24	$ 1 959 069 251	$ 14 316 275	$ 1 973 385 526		$ 1 973 385 526	$ 7 607 293 533	$ 4 016 338 027	$ 19 239 302 686	$ 41 048 280 228	$ 4 747 704 874	$ 69 051 625 815	$ 313 319 552 077	$ 76 658 919 348	6819 DEL 4/07/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 34 (negativa) y acta de ajuste provisional 35
36	OBRA	jun-24	$ 6 373 502 763	$ 46 575 597	$ 6 420 078 360	$ 701 085 304	$ 5 718 993 056	$ 6 906 208 229	$ 3 683 492 631	$ 17 645 419 321	$ 37 648 910 756	$ 4 354 810 051	$ 63 332 632 759	$ 319 739 630 437	$ 70 238 840 988	6570 DEL 27/06/2024	X		
36	AJUSTE	jun-24	$ 1 317 259 810	$ 9 626 129	$ 1 326 885 939		$ 1 326 885 939	$ 6 906 208 229	$ 3 606 267 869	$ 17 275 616 210	$ 36 860 209 754	$ 4 263 652 987	$ 62 005 746 820	$ 321 066 516 376	$ 68 911 955 049	6878 DEL 05/07/2024	X		
35	DEFINITIVO	may-24	$ 7 985 231	$ 58 354	$ 8 043 585		$ 8 043 585	$ 6 906 208 229	$ 3 605 799 732	$ 17 273 374 463	$ 36 855 428 647	$ 4 263 100 393	$ 61 997 703 235	$ 321 074 559 961	$ 68 903 911 464	9271 DEL 20/08/2024	X		
36	DEFINITIVO	jun-24	-$ 28 244 997	-$ 206 405	-$ 28 451 402		-$ 28 451 402	$ 6 906 208 229	$ 3 605 799 732	$ 17 273 374 463	$ 36 855 428 647	$ 4 263 100 393	$ 61 997 703 235	$ 321 046 108 559	$ 68 932 362 866	9945 DEL 29/08/2024	X		
37	OBRA	jul-24	$ 8 400 835 689	$ 171 485 287	$ 8 572 320 976	$ 924 091 926	$ 7 648 229 050	$ 5 982 116 303	$ 3 160 672 801	$ 15 141 813 027	$ 32 309 321 300	$ 3 737 667 057	$ 54 349 474 185	$ 329 618 429 535	$ 60 360 041 890	9680 DEL 26/08/2024	X		
37	AJUSTES	jul-24	$ 1 532 225 493	$ 11 197 032	$ 1 543 422 525		$ 1 543 422 525	$ 5 982 116 303	$ 3 072 501 482	$ 14 719 590 575	$ 31 408 822 464	$ 3 633 588 541	$ 52 834 503 062	$ 331 161 852 060	$ 58 816 619 365	9945 DEL 29/08/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 36 (negativa) y acta de ajuste provisional 37
37	DEFINITIVO	jul-24	-$ 12 104 242	-$ 88 454	-$ 12 192 696		-$ 12 192 696	$ 5 982 116 303	$ 3 072 501 482	$ 14 719 590 575	$ 31 408 822 464	$ 3 633 588 541	$ 52 834 503 062	$ 331 149 659 364	$ 58 828 812 061	12170 DEL 2/10/2024	X		
38	OBRA	ago-24	$ 7 864 481 671	$ 100 233 180	$ 7 964 714 851	$ 943 737 801	$ 7 020 977 050	$ 5 038 378 502	$ 2 663 880 618	$ 12 762 844 271	$ 27 235 553 705	$ 3 151 247 418	$ 45 813 526 012	$ 339 114 374 215	$ 50 864 097 210	11679 DEL 25/09/2024	X		
38	AJUSTE	ago-24	$ 1 523 143 585	$ 11 130 665	$ 1 534 274 250		$ 1 534 274 250	$ 5 038 378 502	$ 2 575 295 472	$ 12 338 640 142	$ 26 330 828 429	$ 3 046 680 415	$ 44 291 444 458	$ 340 648 648 465	$ 49 329 822 960	12170 DEL 2/10/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 37 (negativa) y acta de ajuste provisional 38
38	DEFINITIVO	ago-24	-$ 11 300 248	-$ 82 579	-$ 11 382 827		-$ 11 382 827	$ 5 038 378 502	$ 2 575 295 472	$ 12 338 640 142	$ 26 330 828 429	$ 3 046 680 415	$ 44 291 444 458	$ 340 637 265 638	$ 49 341 205 787	14351 DEL 5/11/2024	X		
39	OBRA	sep-24	$ 9 840 161 657	$ 154 535 407	$ 9 994 697 064	$ 1 377 622 632	$ 8 617 074 432	$ 3 660 755 870	$ 2 073 781 740	$ 9 937 061 497	$ 21 208 839 387	$ 2 454 687 402	$ 35 674 370 026	$ 350 631 962 702	$ 39 346 508 723	14350 DEL 5/11/2024	X		
39	AJUSTE	sep-24	$ 1 706 518 618	$ 12 470 713	$ 1 718 989 331		$ 1 718 989 331	$ 3 660 755 870	$ 1 974 399 041	$ 9 461 151 564	$ 20 193 838 082	$ 2 337 374 835	$ 33 966 763 522	$ 352 350 952 033	$ 37 627 519 392	14351 DEL 5/11/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 38 (negativa) y acta de ajuste provisional 39
39	DEFINITIVO	sep-24	-$ 902 800	-$ 6 597	-$ 909 397		-$ 909 397	$ 3 660 755 870	$ 1 974 399 041	$ 9 461 151 564	$ 20 193 838 082	$ 2 337 374 835	$ 33 966 763 522	$ 352 350 042 636	$ 37 628 428 789	19579 DEL 17/12/2024	X		
40	OBRA	oct-24	$ 8 604 045 849	$ 85 772 795	$ 8 689 818 644	$ 1 204 566 419	$ 7 485 252 225	$ 2 456 189 451	$ 1 538 757 362	$ 7 375 011 769	$ 15 744 604 159	$ 1 823 138 007	$ 26 481 511 297	$ 361 039 861 280	$ 28 938 610 145	17163 DEL 4/12/2024	X		
40	AJUSTE	oct-24	$ 1 617 470 248	$ 11 819 975	$ 1 629 290 223		$ 1 629 290 223	$ 2 456 189 451	$ 1 443 985 598	$ 6 921 182 033	$ 14 776 694 596	$ 1 711 268 244	$ 24 853 130 471	$ 362 669 151 503	$ 27 309 319 922	19579 DEL 17/12/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 39 (negativa) y acta de ajuste provisional 40
40	DEFINITIVO	oct-24	$ 24 818 950	$ 181 369	$ 25 000 319		$ 25 000 319	$ 2 456 189 451	$ 1 442 530 580	$ 6 914 214 444	$ 14 761 834 406	$ 1 709 550 722	$ 24 828 130 152	$ 362 694 151 822	$ 27 284 319 603	19565 DEL 17/12/2024	X		
41	OBRA	nov-24	$ 6 327 332 287	$ 62 278 270	$ 6 389 610 557	$ 2 456 189 451	$ 3 933 421 106	$ -	$ 1 213 605 471	$ 5 817 969 982	$ 12 423 808 901	$ 1 439 324 692	$ 20 894 709 046	$ 369 083 762 379	$ 20 894 709 046	19184 DEL 17/12/2024	X		
41	AJUSTE	nov-24	$ 817 731 267	$ 5 975 728	$ 823 706 995		$ 823 706 995	$ -	$ 1 165 665 725	$ 5 588 402 842	$ 11 934 197 463	$ 1 382 736 021	$ 20 071 002 051	$ 369 907 469 374	$ 20 071 002 051	19572 DEL 17/12/2024	X		
42	OBRA	dic-24	$ 4 409 905 202	$ 68 072 679	$ 4 477 977 881		$ 4 477 977 881	$ -	$ 905 047 412	$ 4 340 390 406	$ 9 272 487 411	$ 1 075 098 941	$ 15 593 024 170	$ 374 385 447 255	$ 15 593 024 170	19471 DEL 17/12/2024	X		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	28 (Día)	2 (Mes)	2026 (Año)

42	AJUSTE	dic-24	$ 720 067 294	$ 5 262 030	$ 725 329 324		$ 725 329 324		$ 862 833 246	$ 4 138 241 123	$ 8 841 351 661	$ 1 025 268 816	$ 14 867 694 846	$ 375 110 776 579	$ 14 867 694 846	19541 DEL 17/12/2024	X				
41	DEFINITIVO	nov-24	-$ 5 362 139	-$ 39 184	-$ 5 401 323		-$ 5 401 323		$ 862 833 246	$ 4 138 241 123	$ 8 841 351 661	$ 1 025 268 816	$ 14 867 694 846	$ 375 105 375 256	$ 14 873 096 169		X				
42	DEFINITIVO	dic-24	$ 7 899 988	$ 57 731	$ 7 957 719		$ 7 957 719		$ 862 684 464	$ 4 137 528 655	$ 8 839 832 139	$ 1 025 093 192	$ 14 865 138 450	$ 375 113 332 975	$ 14 865 138 450		X				
43	OBRA	ene-25	$ 4 569 210 212	$ 50 477 045	$ 4 619 687 257		$ 4 619 687 257		$ 593 818 666	$ 2 850 021 816	$ 6 093 890 034	$ 707 720 677	$ 10 245 451 193	$ 379 733 020 232	$ 10 245 451 193		X				
43	AJUSTE	ene-25	$ 971 454 920	$ 7 099 094	$ 978 554 014		$ 978 554 014		$ 536 866 822	$ 2 577 298 812	$ 5 512 237 529	$ 640 494 016	$ 9 266 897 179	$ 380 711 574 246	$ 9 266 897 179		X				
43	DEFINITIVO	ene-25	$ 106 786 761	$ 780 364	$ 107 567 125		$ 107 567 125		$ 530 606 415	$ 2 547 319 854	$ 5 448 299 630	$ 633 104 155	$ 9 159 330 054	$ 380 819 141 371	$ 9 159 330 054		X				
44	OBRA	feb-25	$ 2 190 699 616	$ 43 378 182	$ 2 234 077 798		$ 2 234 077 798		$ 400 583 087	$ 1 924 682 372	$ 4 120 363 787	$ 479 623 010	$ 6 925 252 256	$ 383 053 219 169	$ 6 925 252 256		X				
44	AJUSTE	feb-25	$ 663 050 647	$ 4 845 370	$ 667 896 017		$ 667 896 017		$ 361 711 539	$ 1 738 539 752	$ 3 723 366 394	$ 433 738 554	$ 6 257 356 239	$ 383 721 115 186	$ 6 257 356 239		X				
44	DEFINITIVO	feb-25	$ 32 242 940	$ 235 622	$ 32 478 562		$ 32 478 562		$ 359 821 287	$ 1 729 487 977	$ 3 704 061 136	$ 431 507 277	$ 6 224 877 677	$ 383 753 593 748	$ 6 224 877 677		X				
45	OBRA	mar-25	$ 2 662 808 194	$ 85 422 488	$ 2 748 230 682		$ 2 748 230 682		$ 199 874 261	$ 963 556 086	$ 2 070 512 819	$ 242 703 829	$ 3 476 646 995	$ 386 501 824 430	$ 3 476 646 995		X				
45	AJUSTE	mar-25	$ 427 245 459	$ 3 122 178	$ 430 367 637		$ 430 367 637		$ 174 826 865	$ 843 612 626	$ 1 814 702 295	$ 213 137 572	$ 3 046 279 358	$ 386 932 192 067	$ 3 046 279 358		X				
45	DEFINITIVO	mar-25	$ 12 852 881	$ 93 925	$ 12 946 806		$ 12 946 806		$ 174 073 361	$ 840 004 351	$ 1 807 006 714	$ 212 248 126	$ 3 033 332 552	$ 386 945 138 873	$ 3 033 332 552		X				
46	OBRA	abr-25	$ 2 107 309 015	$ 27 134 458	$ 2 134 443 473		$ 2 134 443 473		$ 49 848 751	$ 245 134 955	$ 538 293 514	$ 65 611 859	$ 898 889 079	$ 389 079 582 346	$ 898 889 079		X				
46	DEFINITIVO	abr-25	$ 359 170 371	$ 2 624 707	$ 361 795 078		$ 361 795 078		$ 28 792 278	$ 144 302 667	$ 323 242 520	$ 40 756 536	$ 537 094 001	$ 389 441 377 424	$ 537 094 001		X				
47	OBRA	jun-25	$ 437 910 081	$ 59 149 127	$ 497 059 208		$ 497 059 208		$ -	$ -	$ -	$ 40 034 793	$ 40 034 793	$ 389 938 436 632	$ 40 034 793		X				
SUBTOTAL			**$ 135 722 456 297**	**$ 1 707 334 150**	**$ 137 429 790 447**	**$ 13 469 825 240**	**$ 123 959 965 207**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 40 034 793**	**$ 40 034 793**	**$ 389 938 436 632**	**$ 40 034 793**						

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Amortización por descuento del pago anticipado	Valor Total con amortización por descuento del pago	Saldo pago anticipado por descontar	Saldo Registro Presupuestal No.0000000100229344 del 11-jun-25					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									0000000100229344				No. COMPROMISO 0000000100229344				SI	NO	
48	ADICIÓN 1	jun-25			$ -				$ 43 081 519 389	$ -	$ -		$ 43 081 519 389	$ 389 938 436 632	$ 43 081 519 389				
48	OBRA	jun-25	$ 2 276 552 247		$ 2 276 552 247		$ 2 276 552 247		$ 40 804 967 142	$ -		$ -	$ 40 804 967 142	$ 392 214 988 879	$ 40 804 967 142		X		
48	AJUSTE	jun-25	$ 629 204 378		$ 629 204 378		$ 629 204 378		$ 40 175 762 764				$ 40 175 762 764	$ 392 844 193 257	$ 40 175 762 764		X		
49	OBRA	jul-25	$ 5 058 509 182		$ 5 058 509 182		$ 5 058 509 182		$ 35 117 253 582				$ 35 117 253 582	$ 397 902 702 439	$ 35 117 253 582		X		
49	AJUSTE	jul-25	$ 1 162 807 141		$ 1 162 807 141		$ 1 162 807 141		$ 33 954 446 441				$ 33 954 446 441	$ 399 065 509 580	$ 33 954 446 441		X		
	ANTICIPO	ago-25			$ 14 422 317 402			$ 14 422 317 402	$ 19 532 129 039				$ 19 532 129 039				X		
50	OBRA	ago-25	$ 7 127 546 740		$ 7 127 546 740	$ 2 672 763 190	$ 4 454 783 550	$ 11 749 554 212	$ 15 077 345 489				$ 15 077 345 489	$ 406 193 056 320	$ 26 826 899 701		X		
50	AJUSTE	ago-25	$ 1 782 424 903		$ 1 782 424 903		$ 1 782 424 903	$ 11 749 554 212	$ 13 294 920 586				$ 13 294 920 586	$ 407 975 481 223	$ 25 044 474 798		X		
51	OBRA	sep-25	$ 7 468 475 717		$ 7 468 475 717	$ 3 613 511 461	$ 3 854 964 256	$ 8 136 042 751	$ 9 439 956 330				$ 9 439 956 330	$ 415 443 956 940	$ 17 575 999 081		X		
51	AJUSTE	sep-25	$ 1 964 553 162		$ 1 964 553 162		$ 1 964 553 162	$ 8 136 042 751	$ 7 475 403 168				$ 7 475 403 168	$ 417 408 510 102	$ 15 611 445 919		X		
52	OBRA	oct-25	$ 7 006 189 575		$ 7 006 189 575	$ 5 934 943 188	$ 1 071 246 387	$ 2 201 099 563	$ 6 404 156 781				$ 6 404 156 781	$ 424 414 699 677	$ 8 605 256 344		X		
52	AJUSTE	oct-25	$ 2 042 286 950		$ 2 042 286 950		$ 2 042 286 950	$ 2 201 099 563	$ 4 361 869 831				$ 4 361 869 831	$ 426 456 986 627	$ 6 562 969 394		X		
53	OBRA	nov-25	$ 6 562 969 394		$ 6 562 969 394	$ 2 201 099 563	$ 4 361 869 831	$ -	$ -				$ -	$ 433 019 956 021	$ -		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Legalización pago anticipado	Valor Total descontando legalización pago Anticipado	Saldo legalización pago anticipado	Saldo Registro Presupuestal No.0000000400106043 del 04-dic-25					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									0000000400106043				No. COMPROMISO 0000000400106043				SI	NO	
	ADICIÓN 2	nov-25							$ 24 730 758 175				$ 24 730 758 175		$ 24 730 758 175				
53	OBRA	nov-25	$ 627 986 496		$ 627 986 496.0		$ 627 986 496	$ -	$ 24 102 771 679				$ 24 102 771 679	$ 433 647 942 517	$ 24 102 771 679		X		
53	AJUSTE	nov-25	$ 2 310 233 281		$ 2 310 233 281.0		$ 2 310 233 281		$ 21 792 538 398				$ 21 792 538 398	$ 435 958 175 798	$ 21 792 538 398		X		
54	OBRA	dic-25	$ 9 017 900 231		$ 9 017 900 231.0		$ 9 017 900 231		$ 12 774 638 167				$ 12 774 638 167	$ 444 976 076 029	$ 12 774 638 167		X		
54	AJUSTE	dic-25	$ 2 296 474 535		$ 2 296 474 535.0		$ 2 296 474 535		$ 10 478 163 632				$ 10 478 163 632	$ 447 272 550 564	$ 10 478 163 632		X		
55	OBRA	ene-25	$ 5 600 535 836		$ 5 600 535 836.0		$ 5 600 535 836		$ 4 877 627 796				$ 4 877 627 796	$ 452 873 086 400	$ 4 877 627 796		X		
55	AJUSTE	ene-25	$ 1 481 185 805		$ 1 481 185 805.0		$ 1 481 185 805		$ 3 396 441 991				$ 3 396 441 991	$ 454 354 272 205	$ 3 396 441 991		X		
56	OBRA	feb-25	$ 3 396 441 991		$ 3 396 441 991.0		$ 3 396 441 991		$ -				$ -	$ 457 750 714 196	$ -			X	

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Legalización pago anticipado	Valor Total descontando legalización pago Anticipado	Saldo legalización pago anticipado	Saldo Registro Presupuestal No.0000000400106886del 03-feb-26					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									0000000400106886				No. COMPROMISO 0000000400106886				SI	NO	
	ADICIÓN 3								$ 20 000 000 000				$ 20 000 000 000		$ 20 000 000 000				
56	OBRA	feb-25	$ 6 770 199 712		$ 6 770 199 712.0		$ 6 770 199 712	$ -	$ 13 229 800 288				$ 13 229 800 288	$ 464 520 913 908	$ 13 229 800 288			X	
56	AJUSTE	feb-25	$ 3 224 509 982		$ 3 224 509 982.0		$ 3 224 509 982		$ 10 005 290 306				$ 10 005 290 306	$ 467 745 423 890	$ 10 005 290 306			X	
SUBTOTAL			**$ 77 806 987 258**	$ -	**$ 77 806 987 258**	**$ 14 422 317 402**	**$ 63 384 669 856**	$ -	**$ 10 005 290 306**	$ -	$ -	$ -	**$ 10 005 290 306**	**$ 467 745 423 890**	**$ 10 005 290 306**				
TOTALES			**$ 463 682 763 469**	**$ 4 062 660 421**	**$ 467 745 423 890**	**$ 83 703 886 827**	**$ 384 041 537 063**	$ -	**$ 10 005 290 306**	$ -	$ -	**$ 40 034 793**	**$ 10 045 325 099**	**$ 467 745 423 890**	**$ 10 045 325 099**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 378 466 995 560.00	$ 2 369 668 702.00	$ 380 836 664 262.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 64 870 054 038.00	$ 350 596 580.00	$ 65 220 650 618.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412 000 000.00	$ 78 280 000.00	$ 490 280 000.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 3 658 375 109.00	$ 15 919 845.00	$ 3 674 294 954.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 13 178 250 849.00	$ 1 248 018 473.00	$ 14 426 269 322.00
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 4 138 488.00	$ 176 821.00	$ 4 315 309.00
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ 3 092 949 425.00		$ 3 092 949 425.00
VALOR TOTAL	$ 463 682 763 469.00	$ 4 062 660 421.00	$ 467 745 423 890.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-376479 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-109387 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

Meses	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

							2021											
							(ene-21)	*(feb-21)*	*(mar-21)*	*(abr-21)*	*(may-21)*	*(jun-21)*	*(jul-21)*	*(ago-21)*	*(sep-21)*	*(oct-21)*	*(nov-21)*	*(dic-21)*
				1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ICOCIV CIELO ABIERTO						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Preliminares y explanación	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
Afirmados, subbases y bases	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
Pavimentos asfalticos / concreto	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
Estructuras hidráulicas y drenajes	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
Obras de urbanismo	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
Obras geotécnicas y mitigación ambiental	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
Señalización y control de transito	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
Transporte y sobre acarreos	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
	ICOCIV PUENTES																		
Preliminares y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57
Subestructura y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49
Estructura, subestructura, superestructura, y anden	530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58
Drenajes	530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43
	ICOCIV TUNELES																		
Preliminares y movimiento de tierras	530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	25.38	101.20	101.46	102.26	102.07	102.73	102.90	103.63	103.65	103.85	103.94	103.94	103.67
Aceros y excavaciones	530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	23.60	102.85	103.72	106.09	113.40	116.12	115.41	120.57	120.39	121.10	121.63	123.20	125.69
Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	27.59	100.97	100.91	102.19	101.91	101.37	100.98	101.89	102.03	102.25	102.82	102.48	102.92
Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	6.86	101.62	102.49	104.31	106.68	108.20	109.19	112.51	112.91	112.95	112.97	113.37	113.42
Concretos e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	8.68	100.96	101.00	103.08	103.77	103.60	103.20	105.50	106.02	106.35	107.19	106.79	107.53
Drenajes, instalación e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	7.06	100.41	101.67	103.11	104.49	104.55	106.31	110.24	110.05	110.23	110.89	112.28	112.18
Señalización, protección de superficies y taludes	530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	0.84	99.17	99.37	100.19	100.64	101.39	102.27	102.85	103.62	103.62	103.90	105.01	106.11

							(ene-25)	*(feb-25)*	*(mar-25)*	*(abr-25)*	*(may-25)*	*(jun-25)*	*(jul-25)*	*(ago-25)*	*(sep-25)*	*(oct-25)*	*(nov-25)*	*(dic-25)*	*(ene-26)*
				1	2		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	ICOCIV CIELO ABIERTO						Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
Preliminares y explanación	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	129.380	130.410	131.290	131.710	131.910	132.160	133.220	133.640	133.590	133.620	133.790	134.770	136.990
Afirmados, subbases y bases	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	132.470	132.910	133.270	133.530	133.710	134.990	135.020	135.360	135.510	135.440	136.070	136.170	138.900
Pavimentos asfalticos / concreto	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	141.960	146.500	147.770	148.310	146.390	146.280	148.350	148.800	148.440	147.910	148.020	148.140	150.360
Estructuras hidráulicas y drenajes	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	128.880	129.780	130.610	130.620	130.580	130.320	130.790	130.820	130.370	129.670	129.860	130.320	133.220
Obras de urbanismo	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	138.600	140.940	141.820	142.160	142.290	142.720	142.940	143.100	142.810	142.280	142.500	142.350	146.260
Obras geotécnicas y mitigación ambiental	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	132.670	133.900	134.670	134.600	134.620	134.250	134.670	134.710	134.250	133.940	133.900	133.760	138.640
Señalización y control de transito	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	147.890	146.150	146.420	148.260	147.430	147.460	146.330	147.380	146.410	145.090	146.590	146.670	147.730
Transporte y sobre acarreos	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	126.760	127.270	129.100	129.200	130.850	130.890	132.570	132.810	134.460	134.480	136.850	136.860	140.830
	ICOCIV PUENTES																		
Preliminares y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	132.570	134.020	135.510	136.350	135.900	135.690	136.410	136.560	136.110	135.520	135.780	136.030	141.250
Subestructura y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	134.980	136.780	137.860	138.370	137.020	136.870	138.700	138.640	137.910	137.120	137.470	138.160	141.820
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	134.400	135.830	136.630	137.030	136.270	135.980	136.810	136.620	135.880	135.270	135.530	136.220	139.800
Estructura, subestructura, superestructura, y anden	530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	139.250	141.940	142.990	143.600	142.400	142.180	143.460	143.610	142.600	141.540	141.710	142.270	145.300
Drenajes	530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	141.770	143.520	144.770	145.390	145.540	144.950	145.400	145.730	145.550	141.270	140.520	140.520	145.830
	ICOCIV TUNELES																		
Preliminares y movimiento de tierras	530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	132.440	133.610	134.580	135.150	134.850	134.990	138.440	138.620	138.620	138.650	138.640	139.610	141.450
Aceros y excavaciones	530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	134.730	135.320	135.750	135.910	136.660	136.320	136.150	135.450	135.490	135.610	135.140	134.960	137.160
Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	140.040	142.870	143.780	144.810	143.890	143.450	144.660	144.590	143.850	142.800	142.910	143.120	146.800
Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	130.560	131.180	132.000	131.810	132.040	131.510	133.140	133.200	133.040	132.850	132.680	132.260	134.390
Concretos e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	142.610	145.220	145.810	146.820	146.840	146.240	146.340	146.350	145.730	145.100	145.220	144.980	148.780
Drenajes, instalación e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	136.180	136.470	137.630	138.060	138.990	138.330	138.140	139.090	138.770	137.400	137.390	136.030	137.760
Señalización, protección de superficies y taludes	530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	135.580	135.570	136.140	136.570	135.690	135.580	136.880	137.130	136.850	137.420	138.290	138.550	141.940

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 27 de febrero de 2026

CONTRATO: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES			MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR DE AJUSTE	INDICE	EJECUTAR	%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ 0	JULIO	$ 0.00	0.00%	$ 0	
2	AGOSTO	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ 0	AGOSTO	$ 0.00	0.00%	$ 0	
3	SEPTIEMBRE	$ 1 789 569 759	$ -	$ 1 789 569 759.43	$ -	$ 0	SEPTIEMBRE	$ 1 789 569 759.43	0.00%	$ 0	
4	OCTUBRE	$ 5 674 016 476	$ -	$ 3 884 446 716.10	$ -	$ 0	SEPTIEMBRE	$ 1 789 569 759.43	0.00%	$ 0	
						$ 0	OCTUBRE	$ 3 884 446 716.10	0.00%		
5	NOVIEMBRE	$ 10 743 965 651	$ -	$ 5 069 949 175.56	$ -	$ 0	SEPTIEMBRE	$ 1 789 569 759.43	0.00%	$ 0	
							OCTUBRE	$ 3 884 446 716.10			
							NOVIEMBRE	$ 5 069 949 175.56			
6	DICIEMBRE	$ 17 481 049 425	$ 796 005 269	$ 6 737 083 773.90	$ 796 005 269.00	$ 796 005 269	SEPTIEMBRE	$ 993 564 490.43	100.00%	$ 796 005 269	
							OCTUBRE	$ 3 884 446 716.10	0.00%	$ 0	
							NOVIEMBRE	$ 5 069 949 175.56	0.00%	$ 0	
							DICIEMBRE	$ 6 737 083 773.90	0.00%	$ 0	
	REPROGRAMACION 2					$ 16 017 642 390.00	DICIEMBRE	$ 667 401 766.00			
7	ENERO	$ 2 557 151 246	$ 1 894 772 428	$ 1 093 744 211	$ 1 098 767 159.00	$ 667 401 766	DICIEMBRE	$ 0.00	60.74%	$ 667 401 766.00	
						$ 431 365 393.00	ENERO	$ 662 378 818.00	39.26%	$ 431 365 393.00	
8	FEBRERO	$ 3 848 879 860	$ 3 486 495 096	$ 1 291 728 614	$ 1 591 722 668.00	$ 662 378 818	ENERO	$ 0.00	41.61%	$ 662 378 818	
						$ 929 343 850.00	FEBRERO	$ 362 384 764.00	58.39%	$ 929 343 850	
9	MARZO	$ 6 939 492 288	$ 6 940 107 524	$ 3 090 612 428.000	$ 3 453 612 428.00	$ 362 384 764.00	FEBRERO	$ 0.00	10.49%	$ 362 384 764	
						$ 3 091 227 664	MARZO	-$ 615 236.00	89.51%	$ 3 091 227 664	
10	ABRIL	$ 10 844 627 261	$ 11 154 796 014	$ 3 905 134 972.83	$ 4 214 688 490.00	$ 4 214 688 490	ABRIL	-$ 310 168 753	100.00%	$ 4 214 688 490	
11	MAYO	$ 16 430 955 328	$ 17 394 880 776	$ 5 586 328 066.88	$ 6 240 084 762.00	$ 6 240 084 762	MAYO	-$ 963 925 448	100.00%	$ 6 240 084 762	
12	JUNIO	$ 24 699 942 690	$ 22 659 422 885	$ 6 228 467 557.28	$ 7 305 061 914.00	$ 7 305 061 914	JUNIO	-$ 2 040 519 805	100.00%	$ 7 305 061 914	
13	JULIO	$ 33 583 967 380	$ 29 522 482 579	$ 6 863 059 693.78	$ 8 884 024 690.00	$ 8 884 024 690	JULIO	-$ 4 061 484 801	100.00%	$ 8 884 024 690	
14	AGOSTO	$ 38 414 010 967	$ 44 394 701 034	$ 8 891 528 387.92	$ 10 810 733 654.00	$ 10 810 733 654	AGOSTO	-$ 5 980 690 067	100.00%	$ 10 810 733 654	
15	SEPTIEMBRE	$ 48 034 512 600	$ 56 106 239 651	$ 9 620 501 700.00	$ 11 711 538 617.00	$ 11 711 538 617	SEPTIEMBRE	-$ 8 071 726 984	100.00%	$ 11 711 538 617	
								$ 0			
16	OCTUBRE	$ 58 908 176 111	$ 63 284 013 535	$ 10 873 663 463.51	$ 7 177 773 884.00	$ 7 177 773 884	OCTUBRE	-$ 4 375 837 404.79	100.00%	$ 7 177 773 884	
								$ 0			
17	NOVIEMBRE	$ 69 298 039 313	$ 64 281 430 827	$ 10 389 863 202.40	$ 997 417 292.00	$ 997 417 292	NOVIEMBRE	$ 5 016 608 505.61	100.00%	$ 997 417 292	
18	DICIEMBRE	$ 77 047 496 235	$ 64 984 555 827	$ 7 749 456 921.62	$ 703 125 000.00	$ 703 125 000	NOVIEMBRE	$ 4 313 483 505.61	100.00%	$ 703 125 000	
						$ 0	DICIEMBRE	$ 7 749 456 921.62	0.00%	$ 0	
	REPROGRAMACION 06					$ 10 856 646 367	DICIEMBRE	$ 1 206 294 060.03			
19	ENERO	$ 77 657 648 020	$ 80 471 386 745	$ 11 466 798 152.09	$ 15 486 830 918.00	$ 1 206 294 060	DICIEMBRE	$ 0.00	7.79%	$ 1 206 294 060.00	
						$ 14 280 536 858	ENERO	-$ 2 813 738 705.88	92.21%	$ 14 280 536 858.00	
19A	ENERO		$ 91 501 659 582		$ 11 030 272 837.00	$ 11 030 272 837	ENERO	-$ 13 844 011 542.88	100.00%	$ 11 030 272 837.00	
20	FEBRERO	$ 89 382 449 614	$ 100 872 469 260	$ 11 724 801 593.96	$ 9 370 809 678.00	$ 9 370 809 678	FEBRERO	-$ 11 490 019 626.91	100.00%	$ 9 370 809 678.00	
21	MARZO	$ 101 384 863 786	$ 110 072 352 827	$ 12 002 414 171.76	$ 9 199 883 567.00	$ 9 199 883 567	MARZO	-$ 8 687 489 022.16	100.00%	$ 9 199 883 567.00	
22	ABRIL	$ 113 788 114 596	$ 120 707 125 873	$ 12 403 250 810.17	$ 10 634 773 046.00	$ 10 634 773 046	ABRIL	-$ 6 919 011 257.99	100.00%	$ 10 634 773 046.00	
23	MAYO	$ 127 249 751 657	$ 133 963 057 819	$ 13 461 637 060.99	$ 13 255 931 946.00	$ 13 255 931 946	MAYO	-$ 6 713 306 142.99	100.00%	$ 13 255 931 946.00	
24	JUNIO	$ 141 041 933 994	$ 147 514 143 371	$ 13 792 182 337.04	$ 13 551 085 552.00	$ 13 551 085 552	JUNIO	-$ 6 472 209 357.96	100.00%	$ 13 551 085 552	
25	JULIO	$ 154 987 168 399	$ 160 501 118 607	$ 13 945 234 405.54	$ 12 986 975 236.00	$ 12 986 975 236	JULIO	-$ 5 513 950 188.41	100.00%	$ 12 986 975 236	
26	AGOSTO	$ 169 141 553 827	$ 175 218 253 457	$ 14 154 385 427.35	$ 14 717 134 850.00	$ 14 717 134 850	AGOSTO	-$ 6 076 699 611.07	100.00%	$ 14 717 134 850	
27	SEPTIEMBRE	$ 183 345 548 034	$ 186 233 648 819	$ 14 203 994 207.63	$ 11 015 395 362.00	$ 11 015 395 362	SEPTIEMBRE	-$ 2 888 100 765.44	100.00%	$ 11 015 395 362	
28	OCTUBRE	$ 197 625 366 623	$ 199 158 820 405	$ 14 279 818 589.08	$ 12 925 171 586.00	$ 12 925 171 586	OCTUBRE	-$ 1 533 453 762.36	100.00%	$ 12 925 171 586	
	REPROGRAMACION 12					$ 1 533 453 762	NOVIEMBRE	$ 0.00			
29	NOVIEMBRE	$ 206 681 920 405	$ 208 328 897 160	$ 7 523 100 000.00	$ 9 170 076 755.00	$ 9 170 076 755	NOVIEMBRE	-$ 1 646 976 755.00	100.00%	$ 9 170 076 755	
30	DICIEMBRE	$ 219 407 645 698	$ 219 449 626 552	$ 12 725 725 293.00	$ 11 120 729 392.00	$ 11 120 729 392	DICIEMBRE	-$ 41 980 854.00	100.00%	$ 11 120 729 392	
	REPROGRAMACIÓN 13					$ 41 980 854.00		$ -			
31	ENERO	$ 229 078 397 500	$ 230 616 354 347	$ 9 628 770 959.73	$ 11 166 727 795.00	$ 10 059 520 334.00	ENERO	-$ 1 537 956 835.27	100.00%	$ 11 166 727 795	
32	FEBRERO	$ 239 716 511 368	$ 239 252 974 335	$ 10 638 113 855.99	$ 8 636 619 988	$ 8 636 619 988	FEBRERO	$ 463 537 032.72	100.00%	$ 8 636 619 988	
33	MARZO	$ 250 772 622 337	$ 248 454 731 950	$ 11 056 110 968.95	$ 9 201 757 615	$ 463 537 033	FEBRERO	$ -	5.04%	$ 463 537 033.0	
						$ 8 738 220 582	MARZO	$ 2 317 890 386.67	94.96%	$ 8 738 220 582.0	
34	ABRIL	$ 261 367 509 500	$ 257 956 808 925	$ 10 594 887 163.06	$ 9 502 076 975	$ 2 317 890 387	MARZO	$ -	24.39%	$ 2 317 890 387.00	
						$ 7 184 186 588	ABRIL	$ 3 410 700 574.73	75.61%	$ 7 184 186 588.00	
35	MAYO	$ 266 717 711 020	$ 266 808 629 017	$ 5 350 201 520.26	$ 8 851 820 092	$ 3 410 700 575	ABRIL	$ -	38.53%	$ 3 410 700 575.00	
						$ 5 441 119 517	MAYO	-$ 90 917 997.01	61.47%	$ 5 441 119 517.00	
36	JUNIO	$ 272 261 718 285.95	$ 273 182 131 780.00	$ 5 544 007 265.96	$ 6 373 502 763.00	$ 6 373 502 763	JUNIO	-$ 920 413 494.05	100.00%	$ 6 373 502 763.00	
	REPROGRAMACION					$ 920 413 494		$ -			
37	JULIO	$ 279 340 424 182.29	$ 280 713 536 895.00	$ 6 158 292 402.29	$ 7 531 405 115.00	$ 7 531 405 115	JULIO	-$ 1 373 112 712.71	100.00%	$ 7 531 405 115.00	
	REPROGRAMACION					$ 1 373 112 713		$ -			
38	AGOSTO	$ -	$ 288 320 438 666.00	$ -	$ 7 606 901 771.00	$ 7 606 901 771	AGOSTO	-$ 7 606 901 771.00	100.00%	$ 7 606 901 771.00	
39	SEPTIEMBRE	$ 294 036 408 394.03	$ 297 175 258 110.00	$ 6 800 852 655.95	$ 8 854 819 444.00	$ 8 854 819 444	SEPTIEMBRE	-$ 9 660 868 559.05	100.00%	$ 8 854 819 444.00	

CONTRATO:	**25OO111B2257(983 DE 2021)**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES			MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR DE AJUSTE	INDICE	EJECUTAR	%	VALOR AJUSTE	
	REPROGRAMACION					$ 3 138 849 716		-$ 6 522 018 843.08			
40	OCTUBRE	$ 303 853 056 385.77	$ 305 559 946 236.00	$ 6 677 798 275.77	$ 8 384 688 126.00	$ 8 384 688 126	OCTUBRE	-$ 8 228 908 693.31	100.00%	$ 8 384 688 126.00	
41	NOVIEMBRE	$ 309 833 577 537.44	$ 311 648 596 264.00	$ 5 980 521 151.67	$ 6 088 650 028.00	$ 6 088 650 028	NOVIEMBRE	-$ 8 337 037 569.64	100.00%	$ 6 088 650 028.00	
	REPROGRAMACION					$ 8 337 037 570		$ -			
42	DICIEMBRE	$ 314 748 558 995.00	$ 314 748 329 861.00	$ 3 099 962 731.00	$ 3 099 733 597.00	$ 3 099 733 597	DICIEMBRE	$ 229 134.00	100.00%	$ 3 099 733 597.00	
43	ENERO	$ 318 289 228 779.81	$ 318 971 108 102.00	$ 3 540 669 784.81	$ 4 222 778 241.00	$ 229 134	DICIEMBRE	$ -	0.01%	$ 229 134.00	
						$ 4 222 549 107	ENERO	-$ 681 879 322.19	99.99%	$ 4 222 549 107.00	
	REPROGRAMACION					$ 681 879 322		$ -			
44	FEBRERO	$ 320 999 159 625.00	$ 320 999 159 625.00	$ 2 028 051 523.00	$ 2 028 051 523.00	$ 2 028 051 523	FEBRERO	$ 0.00	100.00%	$ 2 028 051 523.00	
	REPROGRAMACION					$ 0		$ 0.00			
45	MARZO	$ 322 510 129 274.64	$ 322 583 859 415.00	$ 1 510 969 649.64	$ 1 584 699 790.00	$ 1 584 699 790	MARZO	-$ 73 730 140.36	100.00%	$ 1 584 699 790.00	
	REPROGRAMACION					$ 73 730 140		$ -			
46	ABRIL	$ 324 272 247 660.00	$ 324 270 453 953.00	$ 1 688 388 245.00	$ 1 686 594 538.00	$ 1 686 594 538	ABRIL	$ 1 793 707.00	100.00%	$ 1 686 594 538.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1 793 707		$ -			
48	JUNIO	$ 326 558 703 565.11	$ 326 547 006 200.00	$ 2 288 249 612.11	$ 2 276 552 247.00	$ 2 276 552 247	JUNIO	$ 11 697 365.11	100.00%	$ 2 276 552 247.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ -		$ 11 697 365.11			
49	JULIO	$ 332 155 202 305.11	$ 330 797 786 267.00	$ 5 596 498 739.99	$ 4 250 780 067.00	$ 11 697 365.1	JUNIO	$ -	0.28%	$ 11 697 365.00	
						$ 4 239 082 702	JULIO	$ 1 357 416 038.10	99.72%	$ 4 239 082 702.00	
	REPROGRAMACIÓN							$ 1 357 416 038.10			
50	AGOSTO	$ 337 646 751 180.45	$ 337 057 331 430.00	$ 5 491 548 875.35	$ 6 259 545 163.00	$ 1 357 416 038	JULIO	$ -	21.69%	$ 1 357 416 038.00	
						$ 4 902 129 125	AGOSTO	$ 589 419 750.45	78.31%	$ 4 902 129 125.00	
	REPROGRAMACIÓN							$ 589 419 750.45			
51	SEPTIEMBRE	$ 344 059 715 130.07	$ 344 066 509 110.00	$ 6 412 963 949.61	$ 7 009 177 680.00	$ 589 419 750	AGOSTO	$ -	8.41%	$ 589 419 750.00	
						$ 6 419 757 930	SEPTIEMBRE	-$ 6 793 979.93	91.59%	$ 6 419 757 930.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 6 793 979.93		$ -			
52	OCTUBRE	$ 349 231 328 602.32	$ 351 072 698 685.00	$ 5 164 819 492.32	$ 7 006 189 575.00	$ 7 006 189 575.0	OCTUBRE	-$ 1 841 370 082.68	100.00%	$ 7 006 189 575.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1 841 370 083		$ -	100.00%	$ -	
53	NOVIEMBRE	$ 356 791 710 970.00	$ 358 263 654 575.00	$ 5 719 012 285.00	$ 7 190 955 890.00	$ 7 190 955 890	NOVIEMBRE	-$ 1 471 943 605.00	100.00%	$ 7 190 955 890.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1 471 943 605					
54	DICIEMBRE	$ 361 770 894 928.00	$ 365 238 184 292.00	$ 3 507 240 353.00	$ 6 974 529 717.00	$ 6 974 529 717	DICIEMBRE	-$ 3 467 289 364.00	100.00%	$ 6 974 529 717.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 3 467 289 364					
55	ENERO	$ 368 341 229 379.76	$ 369 779 890 979.00	$ 3 103 045 087.75	$ 4 541 706 687.00	$ 4 541 706 687	ENERO	-$ 1 438 661 599.25	100.00%	$ 4 541 706 687.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1 438 661 599		$ -			
56	FEBRERO	$ 373 736 417 957.00	$ 378 466 995 560.00	$ 3 956 526 978.00	$ 8 687 104 581.00	$ 8 687 104 581	FEBRERO	-$ 4 730 577 603.00	100.00%	$ 8 687 104 581.00	

PREACTA DE OBRA

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ 23 789 411 164**		**$ 446 791 105**		**$ 23 465 252 520.00**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	2.73	1 154 779.00	$ 3 152 547		$ -	2.73	$ 3 152 546.00
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA		1 182 761.00	$ -		$ -		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	231 352.00	52 715.00	$ 12 195 720 680		$ -	231 352.00	$ 12 195 720 680.00
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	15 148.00	53 992.00	$ 817 870 816	3 457.00	$ 186 650 344	15 114.00	$ 816 035 088.00
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	904 676.00	9 200.00	$ 8 323 019 200		$ -	904 675.00	$ 8 323 010 000.00
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	243 156.00	9 423.00	$ 2 291 258 988	27 607.00	$ 260 140 761	208 951.00	$ 1 968 945 273.00
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 455.00	12 500.00	$ 155 687 500		$ -	12 455.00	$ 155 687 500.00
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	211.00	12 803.00	$ 2 701 433		$ -	211.00	$ 2 701 433.00
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2		11 051.00	$ -		$ -		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2		11 318.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ 1 277 782 355**		**$ 54 079 200**		**$ 1 271 923 775.00**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	5 689.00	110 000.00	$ 625 790 000		$ -	5 689.00	$ 625 790 000.00
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	4 622.00	112 665.00	$ 520 737 630	480.00	$ 54 079 200	4 570.00	$ 514 879 050.00
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3	1 165.00	112 665.00	$ 131 254 725		$ -	1 165.00	$ 131 254 725.00
7		2	330-13		Base granular clase a	M3		130 000.00	$ -		$ -		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3		130 000.00	$ -		$ -		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3		133 150.00	$ -		$ -		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3		130 000.00	$ -		$ -		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3		133 150.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2 918.00	$ -		$ -		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2 918.00	$ -		$ -		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2 989.00	$ -		$ -		$ -
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2 918.00	$ -		$ -		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2 989.00	$ -		$ -		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1 849.00	$ -		$ -		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1 849.00	$ -		$ -		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1 894.00	$ -		$ -		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1 849.00	$ -		$ -		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1 894.00	$ -		$ -		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		700 000.00	$ -		$ -		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		700 000.00	$ -		$ -		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		716 962.00	$ -		$ -		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		700 000.00	$ -		$ -		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		716 962.00	$ -		$ -		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		720 000.00	$ -		$ -		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		720 000.00	$ -		$ -		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		737 446.00	$ -		$ -		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		720 000.00	$ -		$ -		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		737 446.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ 5 963 816 800**		**$ 1 092 635 351**		**$ 5 878 480 427.00**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		805 000.00	$ -		$ -		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		805 000.00	$ -		$ -		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	5 399.60	824 506.00	$ 4 452 002 598	1 188.20	$ 979 678 029	5 399.60	$ 4 452 002 597.00
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		805 000.00	$ -		$ -		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	1 833.60	824 506.00	$ 1 511 814 202	137.00	$ 112 957 322	1 730.10	$ 1 426 477 830.00
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 171 312 131 833**		**$ 4 235 984 422**		**$ 168 953 300 983.00**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		32 667.00	$ -		$ -		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	10 493.60	32 667.00	$ 342 794 431		$ -	10 493.50	$ 342 791 165.00
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	1 686.80	33 458.00	$ 56 436 955	109.10	$ 3 650 268	1 686.80	$ 56 436 953.00
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		32 667.00	$ -		$ -		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		33 458.00	$ -		$ -		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	8 930.10	32 667.00	$ 291 719 576		$ -	8 930.00	$ 291 716 311.00
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	133.80	33 458.00	$ 4 476 680		$ -	133.80	$ 4 476 680.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										**OBRA EJECUTADA**				
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 56**		**ACUMULADO**		
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2 132.70	32 667.00	$ 69 668 910		$ -	2 132.60	$ 69 665 645.00	
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		33 458.00	$ -		$ -		$ -	
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2 995.60	32 667.00	$ 97 857 265		$ -	2 995.60	$ 97 857 265.00	
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	62.40	33 458.00	$ 2 087 779	62.40	$ 2 087 779	62.40	$ 2 087 779.00	
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		32 667.00	$ -		$ -		$ -	
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	1 085.90	33 458.00	$ 36 332 042		$ -	1 085.90	$ 36 332 042.00	
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80 707.00	$ -		$ -		$ -	
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	147.90	80 707.00	$ 11 936 565		$ -	147.90	$ 11 936 565.00	
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82 663.00	$ -		$ -		$ -	
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80 707.00	$ -		$ -		$ -	
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82 663.00	$ -		$ -		$ -	
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	133.30	80 707.00	$ 10 758 243		$ -	133.30	$ 10 758 243.00	
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82 663.00	$ -		$ -		$ -	
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80 707.00	$ -		$ -		$ -	
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82 663.00	$ -		$ -		$ -	
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	89.30	80 707.00	$ 7 207 135		$ -	89.30	$ 7 207 135.00	
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82 663.00	$ -		$ -		$ -	
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80 707.00	$ -		$ -		$ -	
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82 663.00	$ -		$ -		$ -	
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38 000.00	$ -		$ -		$ -	
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	3 476.90	38 000.00	$ 132 122 200		$ -	3 476.90	$ 132 122 200.00	
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	99.60	38 921.00	$ 3 876 532		$ -	99.50	$ 3 872 640.00	
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38 000.00	$ -		$ -		$ -	
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38 921.00	$ -		$ -		$ -	
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	7 857.20	38 000.00	$ 298 573 600		$ -	7 857.20	$ 298 573 600.00	
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	292.30	38 921.00	$ 11 376 608		$ -	292.30	$ 11 376 608.00	
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	164.50	38 000.00	$ 6 251 000		$ -	164.50	$ 6 251 000.00	
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38 921.00	$ -		$ -		$ -	
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38 000.00	$ -		$ -		$ -	
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	72.70	38 921.00	$ 2 829 557	72.70	$ 2 829 557	72.70	$ 2 829 557.00	
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38 000.00	$ -		$ -		$ -	
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	914.90	38 921.00	$ 35 608 823		$ -	914.80	$ 35 604 931.00	
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70 000.00	$ -		$ -		$ -	
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70 000.00	$ -		$ -		$ -	
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	23.70	71 696.00	$ 1 699 195		$ -	23.70	$ 1 699 195.00	
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70 000.00	$ -		$ -		$ -	
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71 696.00	$ -		$ -		$ -	
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	67.70	70 000.00	$ 4 739 000		$ -	67.70	$ 4 739 000.00	
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	265.10	71 696.00	$ 19 006 610		$ -	265.10	$ 19 006 610.00	
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70 000.00	$ -		$ -		$ -	
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71 696.00	$ -		$ -		$ -	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
			ESPECIFICACIÓN							PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70 000.00	$ -		$ -		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71 696.00	$ -		$ -		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	8 515.50	70 000.00	$ 596 085 000		$ -	8 515.50	$ 596 085 000.00
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71 696.00	$ -		$ -		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	428.00	131 414.00	$ 56 245 192		$ -	428.00	$ 56 245 192.00
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134 598.00	$ -		$ -		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131 414.00	$ -		$ -		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134 598.00	$ -		$ -		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3		133 476.00	$ -		$ -		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	1 492.00	133 476.00	$ 199 146 191		$ -	1 491.90	$ 199 132 844.00
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3		136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3		133 476.00	$ -		$ -		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3		136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	231.30	133 476.00	$ 30 872 999		$ -	231.30	$ 30 872 999.00
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3		136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	81.30	133 476.00	$ 10 851 599		$ -	81.30	$ 10 851 599.00
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3		136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3		133 476.00	$ -		$ -		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3		136 710.00	$ -		$ -		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	3.00	133 476.00	$ 400 428		$ -	3.00	$ 400 428.00
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	410.50	136 710.00	$ 56 119 455		$ -	410.50	$ 56 119 455.00
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		2 250 000.00	$ -		$ -		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	712.00	2 250 000.00	$ 1 602 000 000		$ -	712.00	$ 1 602 000 000.00
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	143.40	2 304 519.00	$ 330 468 025		$ -	143.40	$ 330 468 025.00
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	49.30	2 250 000.00	$ 110 925 000		$ -	49.30	$ 110 925 000.00
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		2 304 519.00	$ -		$ -		$ -
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M		2 900 000.00	$ -		$ -		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	284.20	2 900 000.00	$ 824 180 000		$ -	284.20	$ 824 180 000.00
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	102.80	2 970 269.00	$ 305 343 654		$ -	102.80	$ 305 343 654.00
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	219.80	2 900 000.00	$ 637 420 000		$ -	219.80	$ 637 420 000.00
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	91.40	2 970 269.00	$ 271 482 587	91.40	$ 271 482 587	91.40	$ 271 482 587.00
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3 600 000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3 600 000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3 687 231.00	$ -		$ -		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3 600 000.00	$ -		$ -		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3 687 231.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
			ESPECIFICACIÓN							PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		4 020 000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		4 020 000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		4 117 407.00	$ -		$ -		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	90.40	4 020 000.00	$ 363 408 000		$ -	90.40	$ 363 408 000.00
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	40.20	4 117 407.00	$ 165 519 761	40.20	$ 165 519 761	40.20	$ 165 519 761.00
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5 300 000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5 300 000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5 428 424.00	$ -		$ -		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5 300 000.00	$ -		$ -		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5 428 424.00	$ -		$ -		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6 500 000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6 500 000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6 657 500.00	$ -		$ -		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	161.00	6 500 000.00	$ 1 046 500 000		$ -	161.00	$ 1 046 500 000.00
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6 657 500.00	$ -		$ -		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M		210 000.00	$ -		$ -		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M		215 088.00	$ -		$ -		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	80 300.00	324 690.00	$ 26 072 607 000		$ -	80 300.00	$ 26 072 607 000.00
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	6 915.00	332 557.00	$ 2 299 631 655	280.00	$ 93 115 960	6 915.00	$ 2 299 631 655.00
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M		350 000.00	$ -		$ -		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	26 631.00	358 481.00	$ 9 546 707 511	675.00	$ 241 974 675	25 475.00	$ 9 132 303 475.00
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	127 433.00	375 000.00	$ 47 787 375 000		$ -	127 433.00	$ 47 787 375 000.00
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	24 022.00	384 087.00	$ 9 226 537 914	4 050.00	$ 1 555 552 350	20 995.00	$ 8 063 906 565.00
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	0.10	311 825.00	$ 31 182		$ -		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M		319 380.00	$ -		$ -		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	0.10	121 647.00	$ 12 164		$ -		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M		124 595.00	$ -		$ -		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	10 152.00	99 033.00	$ 1 005 383 016		$ -	10 152.00	$ 1 005 383 016.00
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	126.00	101 433.00	$ 12 780 558		$ -	126.00	$ 12 780 558.00
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3	3 270.80	1 450 000.00	$ 4 742 660 000		$ -	3 270.80	$ 4 742 660 000.00
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3		1 485 135.00	$ -		$ -		$ -
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3		1 350 000.00	$ -		$ -		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3		1 382 712.00	$ -		$ -		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	406.40	1 271 489.00	$ 516 733 130		$ -	406.40	$ 516 733 128.00
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3		1 302 298.00	$ -		$ -		$ -
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		930 000.00	$ -		$ -		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	3 819.00	930 000.00	$ 3 551 670 000		$ -	3 819.00	$ 3 551 670 000.00
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	50.10	952 535.00	$ 47 722 003		$ -	50.00	$ 47 626 751.00
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	2 087.50	930 000.00	$ 1 941 375 000		$ -	2 087.50	$ 1 941 375 000.00
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	16.40	952 535.00	$ 15 621 574	16.40	$ 15 621 574	16.40	$ 15 621 574.00
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	2 996.00	930 000.00	$ 2 786 280 000		$ -	2 996.00	$ 2 786 280 000.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										**OBRA EJECUTADA**				
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 56**		**ACUMULADO**		
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	1 084.00	952 535.00	$ 1 032 547 942	602.50	$ 573 902 338	979.20	$	932 722 274.00
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		1 050 000.00	$ -		$ -		$	-
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	42.30	1 050 000.00	$ 44 415 000		$ -	42.30	$	44 415 000.00
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		1 075 442.00	$ -		$ -		$	-
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	448.90	1 050 000.00	$ 471 345 000		$ -	448.90	$	471 345 000.00
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		1 075 442.00	$ -		$ -		$	-
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		1 100 000.00	$ -		$ -		$	-
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	60.20	1 100 000.00	$ 66 220 000		$ -	60.20	$	66 220 000.00
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		1 126 654.00	$ 1		$ -		$	-
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	9.00	1 100 000.00	$ 9 900 000		$ -	9.00	$	9 900 000.00
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	17.70	1 126 654.00	$ 19 941 776	17.70	$ 19 941 776	17.70	$	19 941 776.00
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	155.10	1 126 654.00	$ 174 744 035		$ -	123.10	$	138 691 108.00
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780 000.00	$ -		$ -		$	-
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	932.20	780 000.00	$ 727 116 000		$ -	932.20	$	727 116 000.00
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	201.50	798 900.00	$ 160 978 350	79.10	$ 63 192 990	201.50	$	160 978 350.00
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780 000.00	$ -		$ -		$	-
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		798 900.00	$ -		$ -		$	-
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780 000.00	$ -		$ -		$	-
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	17.50	798 900.00	$ 13 980 750		$ -	16.50	$	13 181 850.00
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	22.00	780 000.00	$ 17 160 000		$ -	22.00	$	17 160 000.00
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		798 900.00	$ -		$ -		$	-
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780 000.00	$ -		$ -		$	-
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		798 900.00	$ -		$ -		$	-
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	75.90	780 000.00	$ 59 202 000		$ -	75.90	$	59 202 000.00
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	41.60	798 900.00	$ 33 234 240	20.30	$ 16 217 670	41.50	$	33 154 350.00
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680 000.00	$ -		$ -		$	-
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	25.20	680 000.00	$ 17 136 000		$ -	25.20	$	17 136 000.00
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	6.60	696 477.00	$ 4 596 749		$ -	6.60	$	4 596 748.00
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680 000.00	$ -		$ -		$	-
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		696 477.00	$ -		$ -		$	-
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	160.10	680 000.00	$ 108 868 000		$ -	160.10	$	108 868 000.00
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	42.30	696 477.00	$ 29 460 977	27.10	$ 18 874 527	42.30	$	29 460 977.00
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680 000.00	$ -		$ -		$	-
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		696 477.00	$ -		$ -		$	-
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680 000.00	$ -		$ -		$	-
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		696 477.00	$ -		$ -		$	-
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680 000.00	$ -		$ -		$	-
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	15.20	696 477.00	$ 10 586 451		$ -	15.20	$	10 586 451.00
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		950 000.00	$ -		$ -		$	-
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	15 885.20	950 000.00	$ 15 090 940 000		$ -	15 885.02	$	15 090 769 000.00
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	2 892.00	973 019.00	$ 2 813 970 948	293.20	$ 285 289 171	2 591.10	$	2 521 189 531.00
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	51.20	950 000.00	$ 48 640 000		$ -	51.20	$	48 640 000.00
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		973 019.00	$ -		$ -		$	-
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		543 697.00	$ -		$ -		$	-
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	392.70	543 697.00	$ 213 509 813		$ -	392.70	$	213 509 813.00
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	21.10	556 871.00	$ 11 749 979	1.70	$ 946 681	21.10	$	11 749 979.00
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		543 697.00	$ -		$ -		$	-
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		556 871.00	$ -		$ -		$	-
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	133.20	543 697.00	$ 72 420 440		$ -	133.10	$	72 366 073.00
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	6.00	556 871.00	$ 3 341 226		$ -	5.10	$	2 840 043.00
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		543 697.00	$ -		$ -		$	-
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		556 871.00	$ -		$ -		$	-
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	28.60	543 697.00	$ 15 549 734		$ -	28.50	$	15 495 365.00
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	3.20	556 871.00	$ 1 781 988	3.20	$ 1 781 988	3.20	$	1 781 987.00
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	1.60	543 697.00	$ 869 915		$ -	1.60	$	869 915.00
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		556 871.00	$ -		$ -		$	-
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	236.00	543 697.00	$ 128 312 492		$ -	235.90	$	128 258 125.00
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	52.20	556 871.00	$ 29 068 666	2.30	$ 1 280 803	52.20	$	29 068 666.00
42		4	630-13		Baranda metalica	M		545 397.00	$ -		$ -		$	-
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M		545 397.00	$ -		$ -		$	-

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										**OBRA EJECUTADA**			
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 56**		**ACUMULADO**	
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M		558 612.00	$ -		$ -		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M		545 397.00	$ -		$ -		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M		558 612.00	$ -		$ -		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 378.00	$ -		$ -		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	907 532.70	5 378.00	$ 4 880 710 861		$ -	907 532.60	$ 4 880 710 326.00
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	239 496.00	5 508.00	$ 1 319 143 967	18 096.70	$ 99 676 624	227 988.60	$ 1 255 761 210.00
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 378.00	$ -		$ -		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	70 884.30	5 378.00	$ 381 215 765		$ -	70 884.30	$ 381 215 765.00
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	10 457.30	5 508.00	$ 57 598 809		$ -	10 457.30	$ 57 598 808.00
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	381 810.30	5 378.00	$ 2 053 375 793		$ -	381 810.30	$ 2 053 375 792.00
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	420 253.90	5 378.00	$ 2 260 125 475		$ -	420 253.90	$ 2 260 125 473.00
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	76 042.00	5 508.00	$ 418 839 336	28 178.00	$ 155 204 424	76 042.00	$ 418 839 336.00
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	522 445.50	5 378.00	$ 2 809 711 899		$ -	522 445.50	$ 2 809 711 898.00
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	54 299.70	5 378.00	$ 292 023 787		$ -	54 299.70	$ 292 023 786.00
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	47 940.50	5 378.00	$ 257 824 009		$ -	47 940.50	$ 257 824 008.00
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5 508.00	$ -		$ -		$ -
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	279 239.10	5 378.00	$ 1 501 747 880		$ -	279 239.10	$ 1 501 747 880.00
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	232 785.90	5 508.00	$ 1 282 184 737	82 303.60	$ 453 328 229	207 963.20	$ 1 145 461 307.00
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	97 392.80	5 508.00	$ 536 439 542	4 070.40	$ 22 419 763	97 392.80	$ 536 439 542.00
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	9 690.30	5 508.00	$ 53 374 172	219.90	$ 1 211 209	9 690.30	$ 53 374 172.00
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 623 864.20	2 150.00	$ 5 641 308 030		$ -	2 623 864.20	$ 5 641 308 030.00
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M		2 202.00	$ -		$ -		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	32.00	2 551 672.00	$ 81 653 504		$ -	32.00	$ 81 653 504.00
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U		2 613 501.00	$ -		$ -		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U		6 524 758.00	$ -		$ -		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U		6 682 858.00	$ -		$ -		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U		8 095 360.00	$ -		$ -		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U		8 291 517.00	$ -		$ -		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M		611 137.00	$ -		$ -		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	73.00	625 945.00	$ 45 693 985		$ -	73.00	$ 45 693 985.00
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	156.70	1 300 914.00	$ 203 853 223		$ -	156.70	$ 203 853 223.00
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M		1 332 436.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M		1 722 892.00	$ -		$ -		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M		1 764 639.00	$ -		$ -		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		42 055.00	$ -		$ -		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	1 207.70	42 055.00	$ 50 789 823		$ -	1 207.60	$ 50 785 619.00
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	2 649.70	43 074.00	$ 114 133 178	242.50	$ 10 445 445	2 649.70	$ 114 133 178.00
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	610.10	42 055.00	$ 25 657 756		$ -	610.00	$ 25 653 552.00
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	75.80	43 074.00	$ 3 265 009		$ -	75.80	$ 3 265 009.00
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	0.10	42 055.00	$ 4 204		$ -		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	1 056.30	43 074.00	$ 45 499 066		$ -	1 056.30	$ 45 499 066.00
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		69 709.00	$ -		$ -		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	650.80	69 709.00	$ 45 366 617		$ -	650.80	$ 45 366 617.00
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		71 398.00	$ -		$ -		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		69 709.00	$ -		$ -		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		71 398.00	$ -		$ -		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	1 539.30	69 709.00	$ 107 303 064		$ -	1 539.30	$ 107 303 063.00
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		71 398.00	$ -		$ -		$ -
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		80 970.00	$ -		$ -		$ -
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	149.80	80 970.00	$ 12 129 306		$ -	149.80	$ 12 129 306.00
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		82 932.00	$ -		$ -		$ -
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	184.40	80 970.00	$ 14 930 868		$ -	184.40	$ 14 930 868.00
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		82 932.00	$ -		$ -		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	281.00	80 970.00	$ 22 752 570		$ -	281.00	$ 22 752 570.00
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	90.40	82 932.00	$ 7 497 052		$ -	90.30	$ 7 488 760.00
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		80 970.00	$ -		$ -		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		82 932.00	$ -		$ -		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		202 186.00	$ -		$ -		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	188.00	202 186.00	$ 38 010 968		$ -	188.00	$ 38 010 968.00
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		207 086.00	$ -		$ -		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		202 186.00	$ -		$ -		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		207 086.00	$ -		$ -		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M		250 758.00	$ -		$ -		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	230.30	256 834.00	$ 59 148 870		$ -	230.30	$ 59 148 870.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	571.00	256 834.00	$ 146 652 214		$ -	571.00	$ 146 652 214.00
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	316.40	780 000.00	$ 246 792 000		$ -	316.40	$ 246 792 000.00
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	19.90	798 900.00	$ 15 898 110		$ -	19.90	$ 15 898 110.00
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3		643 000.00	$ -		$ -		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3		658 581.00	$ -		$ -		$ -
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	7.30	137 058.00	$ 1 000 523		$ -	7.30	$ 1 000 523.00
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M		140 379.00	$ -		$ -		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		194 649.00	$ -		$ -		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	91.30	194 649.00	$ 17 771 454		$ -	91.30	$ 17 771 454.00
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		199 365.00	$ -		$ -		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		194 649.00	$ -		$ -		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		199 365.00	$ -		$ -		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		1 050 000.00	$ -		$ -		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	144.50	1 050 000.00	$ 151 725 000		$ -	144.50	$ 151 725 000.00
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		1 075 443.00	$ -		$ -		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	14.80	1 050 000.00	$ 15 540 000		$ -	14.80	$ 15 540 000.00
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	94.50	1 075 443.00	$ 101 629 364		$ -	89.50	$ 96 252 149.00
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		7 005.00	$ -		$ -		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	4 655.40	7 005.00	$ 32 611 078		$ -	4 655.40	$ 32 611 078.00
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	425.10	7 175.00	$ 3 050 094	80.60	$ 578 305	351.60	$ 2 522 731.00
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	701.50	7 005.00	$ 4 914 008		$ -	701.50	$ 4 914 008.00
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	24.30	7 175.00	$ 174 353		$ -	24.30	$ 174 353.00
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		7 005.00	$ -		$ -		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		7 175.00	$ -		$ -		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		7 720.00	$ -		$ -		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	3 458.20	7 720.00	$ 26 697 304		$ -	3 458.20	$ 26 697 304.00
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	8 057.70	7 907.00	$ 63 712 234	662.70	$ 5 239 969	8 057.70	$ 63 712 234.00
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	913.90	7 720.00	$ 7 055 308		$ -	913.90	$ 7 055 308.00
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		7 907.00	$ -		$ -		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	568.00	7 720.00	$ 4 384 960		$ -	568.00	$ 4 384 960.00
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	2 553.80	7 907.00	$ 20 192 896		$ -	2 553.80	$ 20 192 896.00
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		28 444.00	$ -		$ -		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	6 596.50	28 444.00	$ 187 630 846		$ -	6 596.50	$ 187 630 844.00
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	108.90	29 133.00	$ 3 172 583	50.40	$ 1 468 303	108.80	$ 3 169 670.00
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	3 758.60	28 444.00	$ 106 909 619		$ -	3 758.60	$ 106 909 619.00
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	465.30	29 133.00	$ 13 555 585		$ -	465.30	$ 13 555 585.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										**OBRA EJECUTADA**				
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 56**		**ACUMULADO**		
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	1 255.70	28 444.00	$ 35 717 131		$ -	1 255.70	$	35 717 131.00
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	1 055.30	29 133.00	$ 30 744 055	11.00	$ 320 463	1 055.30	$	30 744 055.00
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M		65 894.00	$ -		$ -		$	-
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M		67 491.00	$ -		$ -		$	-
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	20 811.00	190 308.00	$ 3 960 499 788		$ -	20 811.00	$	3 960 499 788.00
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	5 108.00	194 919.00	$ 995 646 252	739.00	$ 144 045 141	4 363.00	$	850 431 597.00
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		13 581.00	$ -		$ -		$	-
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		13 910.00	$ -		$ -		$	-
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	31 139.10	20 637.00	$ 642 617 606		$ -	31 139.00	$	642 615 543.00
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		21 137.00	$ -		$ -		$	-
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	3 413.00	32 884.00	$ 112 233 092		$ -	3 413.00	$	112 233 092.00
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		33 681.00	$ -		$ -		$	-
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	4 032.00	40 763.00	$ 164 356 416		$ -	4 032.00	$	164 356 416.00
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		41 751.00	$ -		$ -		$	-
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	23 698.00	20 969.00	$ 496 923 362		$ -	23 698.00	$	496 923 362.00
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	1 861.00	21 477.00	$ 39 968 697	409.00	$ 8 784 093	1 861.00	$	39 968 697.00
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 78 341 411 745**		**$ 69 198 404**		**$**	**78 237 057 826.00**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M		231 723.00	$ -		$ -		$	-
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M		237 338.00	$ -		$ -		$	-
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	16 358.40	250 000.00	$ 4 089 600 000		$ -	16 358.40	$	4 089 600 000.00
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	132.60	256 057.00	$ 33 953 158		$ -	132.60	$	33 953 158.00
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	69 383.20	256 280.00	$ 17 781 526 496		$ -	69 383.20	$	17 781 526 496.00
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	286.60	262 490.00	$ 75 229 634		$ -	286.60	$	75 229 634.00
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	17 738.90	305 000.00	$ 5 410 364 500		$ -	17 738.90	$	5 410 364 500.00
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	60.30	312 390.00	$ 18 837 117		$ -	60.30	$	18 837 117.00
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M	22 275.50	98 785.00	$ 2 200 485 268		$ -	22 275.50	$	2 200 485 268.00
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M		101 178.00	$ -		$ -		$	-
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	8 222.00	1 000 000.00	$ 8 222 000 000		$ -	8 222.00	$	8 222 000 000.00
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3		1 024 231.00	$ -		$ -		$	-
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		1 030 000.00	$ -		$ -		$	-
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	3 269.60	1 030 000.00	$ 3 367 688 000		$ -	3 269.57	$	3 367 657 100.00
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		1 054 958.00	$ -		$ -		$	-
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	21 003.40	1 030 000.00	$ 21 633 502 000		$ -	21 003.34	$	21 633 440 200.00
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		1 054 958.00	$ 1		$ -		$	-
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M		173 926.00	$ -		$ -		$	-
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M		178 141.00	$ -		$ -		$	-
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24 116.00	$ -		$ -		$	-
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24 116.00	$ -		$ -		$	-
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24 700.00	$ -		$ -		$	-
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24 116.00	$ -		$ -		$	-
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24 700.00	$ -		$ -		$	-
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		14 391.00	$ -		$ -		$	-
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	157 390.00	14 391.00	$ 2 264 999 489		$ -	157 389.90	$	2 264 998 055.00
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	34 151.50	14 740.00	$ 503 393 110	4 694.60	$ 69 198 404	27 078.40	$	399 135 616.00
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	15 979.50	14 391.00	$ 229 960 984		$ -	15 979.50	$	229 960 984.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										**OBRA EJECUTADA**			
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 56**		**ACUMULADO**	
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		14 740.00	$ -		$ -		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		28 502.00	$ -		$ -		$ -
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	712.10	28 502.00	$ 20 296 274		$ -	712.10	$ 20 296 274.00
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		29 193.00	$ -		$ -		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		28 502.00	$ -		$ -		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		29 193.00	$ -		$ -		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	514 544.00	10 584.00	$ 5 445 933 696		$ -	514 543.90	$ 5 445 932 640.00
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG		10 840.00	$ -		$ -		$ -
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG		8 836.00	$ -		$ -		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG		9 050.00	$ -		$ -		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	46 551.00	12 365.00	$ 575 603 114		$ -	46 550.90	$ 575 601 880.00
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG		12 665.00	$ -		$ -		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2		80 000.00	$ -		$ -		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2		81 939.00	$ -		$ -		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U		3 514 941.00	$ -		$ -		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	12.00	3 600 110.00	$ 43 201 320		$ -	12.00	$ 43 201 320.00
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	24 816.00	258 899.00	$ 6 424 837 584		$ -	24 816.00	$ 6 424 837 584.00
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M		265 172.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ 1 344 796 279**		**$ 5 754 098**		**$ 1 344 716 024.00**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1 791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1 791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1 834.00	$ -		$ -		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1 791.00	$ -		$ -		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1 834.00	$ -		$ -		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		59 987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		59 987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		61 441.00	$ -		$ -		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		59 987.00	$ -		$ -		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		61 441.00	$ -		$ -		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8 375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8 375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8 578.00	$ -		$ -		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8 375.00	$ -		$ -		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8 578.00	$ -		$ -		$ -
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		396 078.00	$ -		$ -		$ -
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	34.00	396 078.00	$ 13 466 652		$ -	34.00	$ 13 466 652.00
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		405 675.00	$ -		$ -		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		396 078.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		405 675.00	$ -		$ -		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	U		503 069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	U		503 069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	U		515 259.00	$ -		$ -		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	U		503 069.00	$ -		$ -		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	U		515 259.00	$ -		$ -		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		324 103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		324 103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		331 957.00	$ -		$ -		$ -
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		324 103.00	$ -		$ -		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		331 957.00	$ -		$ -		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U		11 489 679.00	$ -		$ -		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U		11 768 083.00	$ -		$ -		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U		252 800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U		252 800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U		258 925.00	$ -		$ -		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U		252 800.00	$ -		$ -		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U		258 925.00	$ -		$ -		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M		230 532.00	$ -		$ -		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M		236 118.00	$ -		$ -		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	1 644.50	802 567.00	$ 1 319 821 431		$ -	1 644.40	$ 1 319 741 176.00
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	14.00	822 014.00	$ 11 508 196	7.00	$ 5 754 098	14.00	$ 11 508 196.00
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U		121 353.00	$ -		$ -		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U		124 294.00	$ -		$ -		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U		95 809.00	$ -		$ -		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U		98 130.00	$ -		$ -		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U		22 031.00	$ -		$ -		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U		22 565.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ 210 552 888**		**$ -**		**$ 210 552 888.00**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2		18 835.00	$ -		$ -		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2		19 292.00	$ -		$ -		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	9 282.00	22 684.00	$ 210 552 888		$ -	9 282.00	$ 210 552 888.00
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2		23 234.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 36 016 312 802**		**$ 1 229 933 478**		**$ 35 290 864 122.00**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		1 000.00	$ -		$ -		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	24 532 298.49	1 000.00	$ 24 532 298 490		$ -	24 531 315.30	$ 24 531 315 300.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	8 007 240.30	1 025.00	$ 8 207 421 309	1 199 935.10	$ 1 229 933 478	7 317 536.80	$ 7 500 475 222.00
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 724.00	1 000.00	$ 1 724 000		$ -	1 724.00	$ 1 724 000.00
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		1 025.00	$ -		$ -		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	3 251 408.70	1 000.00	$ 3 251 408 700		$ -	3 251 408.70	$ 3 251 408 700.00
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	22 888.10	1 025.00	$ 23 460 303		$ -	5 796.00	$ 5 940 900.00
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				**$ 65 954 305 253**		**$ 1 552 728 523**		**$ 63 814 846 995.00**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	91 940.00	9 121.00	$ 838 584 740		$ -	91 940.00	$ 838 584 740.00
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		9 342.00	$ -		$ -		$ -
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	41 148.00	1 317.00	$ 54 191 916		$ -	41 148.00	$ 54 191 916.00
106	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2		1 349.00	$ -		$ -		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	6 101.00	88 378.00	$ 539 194 178		$ -	6 101.00	$ 539 194 178.00
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		90 519.00	$ -		$ -		$ -
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		13 724.00	$ -		$ -		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	242.00	14 056.00	$ 3 401 552		$ -	242.00	$ 3 401 552.00
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U		646 464.00	$ -		$ -		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U		662 128.00	$ -		$ -		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 875 903.10	1 000.00	$ 1 875 903 100		$ -	1 875 903.10	$ 1 875 903 100.00
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		1 025.00	$ -		$ -		$ -
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	21 254.00	1 182.00	$ 25 122 228		$ -	21 254.00	$ 25 122 228.00
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM		1 211.00	$ -		$ -		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		267 346.00	$ -		$ -		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	435.00	267 346.00	$ 116 295 510		$ -	435.00	$ 116 295 510.00
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		273 824.00	$ -		$ -		$ -
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	882.00	267 346.00	$ 235 799 172		$ -	882.00	$ 235 799 172.00
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	22.00	273 824.00	$ 6 024 128		$ -	22.00	$ 6 024 128.00
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		18 619.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		19 070.00	$ -		$ -		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		21 395.00	$ -		$ -		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		21 913.00	$ -		$ -		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	1 741.00	100 111.00	$ 174 293 251		$ -	1 741.00	$ 174 293 251.00
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		102 537.00	$ -		$ -		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	140.00	255 977.00	$ 35 836 780		$ -	140.00	$ 35 836 780.00
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	14.00	262 179.00	$ 3 670 506		$ -	14.00	$ 3 670 506.00
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	3 719.00	427 938.00	$ 1 591 501 422		$ -	3 719.00	$ 1 591 501 422.00
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	398.00	438 307.00	$ 174 446 186		$ -	398.00	$ 174 446 186.00
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 000.00	733 607.00	$ 733 607 000		$ -	1 000.00	$ 733 607 000.00
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	95.00	751 383.00	$ 71 381 385		$ -	95.00	$ 71 381 385.00
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	7.00	1 118 742.00	$ 7 831 194		$ -	7.00	$ 7 831 194.00
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1.00	1 145 850.00	$ 1 145 850		$ -	1.00	$ 1 145 850.00
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		623 659.00	$ -		$ -		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	936.20	623 659.00	$ 583 869 556		$ -	936.20	$ 583 869 554.00
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	276.30	638 770.00	$ 176 492 151		$ -	276.30	$ 176 492 151.00
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	1 574.00	623 659.00	$ 981 639 266		$ -	1 573.90	$ 981 576 903.00
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	129.00	638 770.00	$ 82 401 330	47.00	$ 30 022 190	129.00	$ 82 401 330.00
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	3 270.70	114 139.00	$ 373 314 427		$ -	3 270.60	$ 373 303 014.00
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M		116 904.00	$ -		$ -		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	1 044.50	67 263.00	$ 70 256 203		$ -	1 044.40	$ 70 249 479.00
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	446.30	68 893.00	$ 30 746 946		$ -	428.20	$ 29 499 984.00
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	477 178.00	3 169.00	$ 1 512 177 082		$ -	477 178.00	$ 1 512 177 082.00
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	14 005.00	3 246.00	$ 45 460 230	6 364.00	$ 20 657 544	14 005.00	$ 45 460 230.00
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	100 748.50	36 667.00	$ 3 694 145 249		$ -	100 748.40	$ 3 694 141 586.00
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	226.00	37 555.00	$ 8 487 429		$ -	225.00	$ 8 449 875.00
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG	152.50	37 555.00	$ 5 727 138		$ -	152.50	$ 5 727 138.00
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	55 821.40	812.00	$ 45 326 977		$ -	55 821.40	$ 45 326 977.00
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM		832.00	$ -		$ -		$ -
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	423.00	1 232 974.00	$ 521 548 002		$ -	423.00	$ 521 548 002.00
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3		1 262 850.00	$ -		$ -		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	989.80	386 222.00	$ 382 282 536		$ -	989.80	$ 382 282 536.00
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	4.00	395 580.00	$ 1 582 320		$ -	4.00	$ 1 582 320.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)										OBRA EJECUTADA			
			ESPECIFICACIÓN							PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	1 397.70	386 712.00	$ 540 507 362		$ -	1 397.70	$ 540 507 361.00
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	27.20	396 082.00	$ 10 773 430	9.90	$ 3 921 212	27.10	$ 10 733 822.00
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	7 162.30	1 233 963.00	$ 8 838 013 196		$ -	7 162.30	$ 8 838 013 196.00
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	79.00	1 263 862.00	$ 99 845 098		$ -	79.00	$ 99 845 098.00
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	141 176.00	49 732.00	$ 7 020 964 832		$ -	141 176.00	$ 7 020 964 832.00
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	16 072.00	50 937.00	$ 818 659 464	1 817.00	$ 92 552 529	15 547.00	$ 791 917 539.00
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	2 360.20	1 213 879.00	$ 2 864 997 215		$ -	2 360.10	$ 2 864 875 830.00
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	917.00	1 243 292.00	$ 1 140 098 765	138.70	$ 172 444 600	783.40	$ 973 994 953.00
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	159.20	205 763.00	$ 32 757 470		$ -	159.20	$ 32 757 470.00
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	17.60	210 748.00	$ 3 709 165		$ -	13.50	$ 2 845 098.00
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	4.00	22 090 549.00	$ 88 362 196		$ -	4.00	$ 88 362 196.00
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U		22 625 820.00	$ -		$ -		$ -
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	4.00	1 138 710.00	$ 4 554 840		$ -	4.00	$ 4 554 840.00
134	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U		1 166 302.00	$ -		$ -		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	35.00	15 822 908.00	$ 553 801 780		$ -	35.00	$ 553 801 780.00
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES		16 206 309.00	$ -		$ -		$ -
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	4 372.00	45 455.00	$ 198 729 260		$ -	4 372.00	$ 198 729 260.00
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M		46 556.00	$ -		$ -		$ -
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	1 276.00	47 368.00	$ 60 441 568		$ -	1 276.00	$ 60 441 568.00
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U		48 515.00	$ -		$ -		$ -
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	2 408.00	7 012.00	$ 16 884 896		$ -	2 408.00	$ 16 884 896.00
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG		7 182.00	$ -		$ -		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	30.00	123 314.00	$ 3 699 420		$ -	30.00	$ 3 699 420.00
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M		126 302.00	$ -		$ -		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	984.80	250 587.00	$ 246 778 078		$ -	984.80	$ 246 778 077.00
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M		256 659.00	$ -		$ -		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas	M	34.70	320 581.00	$ 11 124 161		$ -	34.70	$ 11 124 161.00
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas	M		328 349.00	$ -		$ -		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	23 657.20	124 083.00	$ 2 935 456 348		$ -	23 657.20	$ 2 935 456 348.00
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	22.00	127 089.00	$ 2 795 958	22.00	$ 2 795 958	22.00	$ 2 795 958.00
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	12 098.60	30 728.00	$ 371 765 780		$ -	12 098.50	$ 371 762 709.00
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG		31 473.00	$ -		$ -		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	165 052.50	18 048.00	$ 2 978 867 520		$ -	165 052.50	$ 2 978 867 520.00
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG		18 485.00	$ -		$ -		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon	U	8.00	14 474 512.00	$ 115 796 096		$ -	8.00	$ 115 796 096.00
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon	U		14 825 240.00	$ -		$ -		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M		5 161 291.00	$ -		$ -		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M		5 286 353.00	$ -		$ -		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M		10 707 587.00	$ -		$ -		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M		10 967 040.00	$ -		$ -		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	422.20	122 904.00	$ 51 890 069		$ -	422.20	$ 51 890 069.00
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	160.70	125 882.00	$ 20 229 237	59.40	$ 7 477 391	160.10	$ 20 153 709.00
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	26 426.00	11 124.00	$ 293 962 824		$ -	26 426.00	$ 293 962 824.00
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	1 480.00	11 394.00	$ 16 863 120	1 050.00	$ 11 963 700	1 480.00	$ 16 863 120.00
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	17 575.00	437 075.00	$ 7 681 593 125		$ -	17 575.00	$ 7 681 593 125.00
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	1 990.00	447 666.00	$ 890 855 340	40.00	$ 17 906 640	1 270.00	$ 568 535 820.00
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	13 060.00	564 326.00	$ 7 370 097 560		$ -	13 060.00	$ 7 370 097 560.00
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	3 810.00	578 000.00	$ 2 202 180 000		$ -	3 810.00	$ 2 202 180 000.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)									OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 56		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	256.00	608 494.00	$ 155 774 464		$ -	256.00	$ 155 774 464.00
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	816.00	623 238.00	$ 508 562 208	25.00	$ 15 580 950	816.00	$ 508 562 208.00
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3	2 002.20	80 421.00	$ 161 018 926	1 629.20	$ 131 021 893	1 629.20	$ 131 021 893.00
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML	592.00	60 805.00	$ 35 996 560		$ -		$ -
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3	315.70	1 126 654.00	$ 355 684 668	59.70	$ 67 261 244	59.70	$ 67 261 244.00
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m	GL	1.00	2 039 838 900.00	$ 2 039 838 900	0.48	$ 979 122 672	0.48	$ 979 122 672.00
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un puente militar longitud 36.6m	GL	1.00	206 687 414.00	$ 206 687 414		$ -		$ -
					Ajuste por Actas de Modificacion				$ 201		$ -		$ -
					Ajuste por Actas de Modificacion				$ 81				$ -
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 384 210 521 401.00**		**$ 8 687 104 581.00**		**$ 378 466 995 560.00**

Firma:

Nombre :CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Matrícula No. :25202-109387 CND
Director de Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Nombre : MIGUEL [illegible] VELASQUEZ VELIZ
Matricula No.: 25202-376489 CND
Director de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

SOPORTES
CIELO ABIERTO

Consorcio
Vías Colombia 061

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	2	**ÍTEM DE PAGO :**	210.2.1	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	3 457.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	PK12+320.00	PK12+380.00	60.00	734.06	
SUBTOTAL					**734.00**	
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+030.00	PK13+150.00	120.00	20.00	FILTRO COSTADO DERECHO
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+154.40	PK13+264.00	109.60	22.47	FILTRO COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**42.00**	
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK16+785.47	PK16+890.00	104.53	1 666.71	(20C)
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK17+148.20	PK17+357.36	209.16	1 014.40	(20E) DERECHO
SUBTOTAL					**2 681.00**	
TOTAL PRESENTE ACTA					**3 457.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	10.00	10.00
ACTA 49	152.00	162.00
ACTA 50	239.00	401.00
ACTA 51	177.00	578.00
ACTA 52	2 252.00	2 830.00
ACTA 53	404.00	3 234.00
ACTA 54	5 566.00	8 800.00
ACTA 55	2 684.00	11 484.00
ACTA 56	**3 457.00**	**14 941.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**14 941.00**	**14 941.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	3	**ÍTEM DE PAGO :**	210.2.2	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	27 554.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	PK12+250.00	PK12+320.00	70.00	923.39	
2	TÚNEL FALSO 2	PK12+320.00	PK12+380.00	60.00	333.41	
SUBTOTAL					**1 257.00**	
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK16+785.47	PK16+890.00	104.53	912.52	20C
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK17+160.00	PK17+360.00	9 512.14	12 540.42	20E IZQUIERDO
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK17+148.20	PK17+357.36	209.16	8 575.13	20E DERECHO
SUBTOTAL					**22 028.00**	
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	PK17+400.00	PK17+520.00	120.00	1 228.86	
SUBTOTAL					**1 229.00**	
7	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO	PK0+010.00	PK0+490.54	480.54	3 040.09	
SUBTOTAL					**3 040.00**	
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA					**27 554.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	17 756.00	17 756.00
ACTA 49	16 879.00	34 635.00
ACTA 50	18 172.00	52 807.00
ACTA 51	25 517.00	78 324.00
ACTA 52	29 198.00	107 522.00
ACTA 53	27 223.00	134 745.00
ACTA 54	28 415.00	163 160.00
ACTA 55	17 652.00	180 812.00
ACTA 56	**27 554.00**	**208 366.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**208 366.00**	**208 366.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2	
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	6	**ÍTEM DE PAGO :**	320.1	**DESCRIPCIÓN :**	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	480.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+010.00	PK13+120.00	110.00	179.85	
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+230.00	PK13+390.00	160.00	261.60	
SUBTOTAL					**441.00**	
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	PK13+700.35	PK13+724.20	23.85	38.99	
SUBTOTAL					**39.00**	
TOTAL COBRO ACTA					**480.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	1 357.00	1 357.00
ACTA 50	1 359.00	2 716.00
ACTA 51	-	2 716.00
ACTA 52	10.00	2 726.00
ACTA 53	883.00	3 609.00
ACTA 54	35.00	3 644.00
ACTA 55	446.00	4 090.00
ACTA 56	**480.00**	**4 570.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**4 570.00**	**4 570.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 12 **ÍTEM DE PAGO :** 500.1 **DESCRIPCIÓN :** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1,188.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD DE LOSAS	VOLUMEN TOTAL (m3)	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 8	PK11+652.65	PK11+801.00	4.00	3.65	0.24	35	18.40	CARRIL IZQUIERDO
				4.15	3.65	0.24	1	0.55	
				4.20	3.65	0.24	1	0.55	
		PK11+656.65	PK11+801.00	4.00	1.8	0.24	34	8.81	BERMA IZQUIERDA
				4.15	1.8	0.24	1	0.27	
				4.20	1.8	0.24	1	0.27	
		PK11+656.65	PK11+801.00	4.00	3.65	0.24	33	17.34	CARRIL DERECHO
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 8	PK11+784.65	PK11+792.65	4.00	3.65	0.24	2	0.35	CARRIL DERECHO
		PK11+792.65	PK11+796.80	4.15	3.65	0.24	1	0.18	
		PK11+796.80	PK11+801.00	4.20	3.65	0.24	1	0.18	
		PK12+652.65	PK12+792.65	4.00	1.8	0.24	35	3.02	BERMA DERECHA
		PK12+792.65	PK12+796.80	4.15	1.8	0.24	1	0.09	
		PK12+796.80	PK12+801.00	4.20	1.8	0.24	1	0.09	
SUBTOTAL								**50.10**	
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO.9	PK11+948.00	PK11+954.24	3.12	3.65	0.25	4	1.71	CARRIL IZQUIERDO Y DERECHO
				3.12	1.8	0.25	4	0.84	BERMA IZQUIERDA Y DERECHA
SUBTOTAL								**2.60**	
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK12+475.00	PK12+619.00	4.00	3.65	0.24	36	6.31	CARRIL IZQUIERDO
		PK12+619.00	PK12+783.00	4.00	3.65	0.24	41	7.18	
		PK12+783.00	PK12+939.00	4.00	3.65	0.24	39	6.83	
		PK12+939.00	PK13+007.00	4.00	3.65	0.24	17	2.98	
		PK12+475.00	PK12+619.00	4.00	3.65	0.24	36	6.31	CARRIL DERECHO
		PK12+619.00	PK12+783.00	4.00	3.65	0.24	41	7.18	
		PK12+783.00	PK12+939.00	4.00	3.65	0.24	39	6.83	
		PK12+939.00	PK13+007.00	4.00	3.65	0.24	17	2.98	
		PK12+475.00	PK12+619.00	4.00	1.8	0.24	72	6.22	BERMA IZQUIERDA Y DERECHA
		PK12+619.00	PK12+783.00	4.00	1.8	0.24	82	7.08	
		PK12+783.00	PK12+939.00	4.00	1.8	0.24	78	6.74	
		PK12+939.00	PK13+007.00	4.00	1.8	0.24	34	2.94	
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+399.00	PK13+662.90	4.00	3.65	0.24	64	11.21	CARRIL DERECHO
6		PK13+399.00	PK13+662.90	3.90	3.65	0.24	1	0.17	CARRIL DERECHO
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+007.00	PK13+123.00	4.00	3.65	0.24	29	91.45	CARRIL DERECHO
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+007.00	PK13+123.00	4.00	3.65	0.24	29	91.45	CARRIL IZQUIERDO
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+399.00	PK13+662.90	4.00	3.65	0.24	59	186.06	CARRIL IZQUIERDO
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+399.00	PK13+662.90	3.90	3.65	0.24	1	3.07	
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+243.00	PK13+399.00	4.00	3.65	0.24	39	122.99	CARRIL IZQUIERDO
SUBTOTAL								**576.00**	

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 12 **ÍTEM DE PAGO :** 500.1 **DESCRIPCIÓN :** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1,188.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD DE LOSAS	VOLUMEN TOTAL (m3)	OBSERVACIONES
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	PK14+700.35	PK14+724.20	3.98	3.65	0.24	5	15.69	CARRIL DERECHO
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	PK14+700.35	PK14+724.20	3.95	3.65	0.24	1	3.11	
14	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	PK14+700.35	PK14+724.20	3.98	3.65	0.24	5	15.69	CARRIL IZQUIERDO
15	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	PK14+700.35	PK14+724.20	3.95	3.65	0.24	1	3.11	
SUBTOTAL								**37.60**	
16	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+020.70	PK14+272.70	4.00	3.65	0.24	63	11.04	CARRIL DERECHO
17	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+008.70	PK14+272.70	4.00	3.65	0.24	66	11.56	CARRIL IZQUIERDO
18		PK14+008.70	PK14+272.70	4.00	1.8	0.24	63	5.44	BERMA IZQUIERDA Y DERECHA
19	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+200.70	PK14+272.70	4.00	1.8	0.24	18	27.99	BERMA IZQUIERDA
SUBTOTAL								**56.00**	
20	TÚNEL FALSO 3	PK14+272.70	PK14+332.70	4.00	3.65	0.24	15	2.63	CARRIL DERECHO
21		PK14+272.70	PK14+332.70	4.00	3.65	0.24	15	2.63	CARRIL IZQUIERDO
22		PK14+272.70	PK14+332.70	4.00	1.8	0.24	15	1.30	BERMA IZQUIERDA Y DERECHA
23	TÚNEL FALSO 3	PK14+272.70	PK14+332.70	4.00	1.8	0.24	15	1.30	BERMA IZQUIERDA
SUBTOTAL								**7.80**	
24	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+332.70	PK14+566.42	3.90	3.65	0.24	7	1.20	CARRIL DERECHO
		PK14+332.70	PK14+566.42	4.00	3.65	0.24	51	8.94	
25		PK14+332.70	PK14+566.42	3.90	3.65	0.24	7	1.20	CARRIL IZQUIERDO
		PK14+332.70	PK14+566.42	4.00	3.65	0.24	51	8.94	
26		PK14+566.42	PK14+802.42	4.00	3.65	0.24	59	10.34	CARRIL DERECHO
27		PK14+566.42	PK14+802.42	4.00	3.65	0.24	59	10.34	CARRIL IZQUIERDO
28		PK14+802.75	PK15+013.50	3.88	3.65	0.24	1	0.17	CARRIL DERECHO
		PK14+802.75	PK15+013.50	3.90	3.65	0.24	8	1.37	
		PK14+802.75	PK15+013.50	4.00	3.65	0.24	44	7.71	
29		PK14+332.70	PK14+566.42	3.90	1.8	0.24	7	0.59	BERMA DERECHA
		PK14+332.70	PK14+566.42	4.00	1.8	0.24	51	4.41	
30		PK14+566.42	PK14+602.42	4.00	1.8	0.24	9	0.78	BERMA DERECHA
31	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+332.70	PK14+566.42	3.90	1.8	0.24	7	0.59	BERMA IZQUIERDA
32		PK14+332.70	PK14+566.42	4.00	1.8	0.24	51	4.41	
33		PK14+566.42	PK14+802.42	4.00	1.8	0.24	59	5.10	BERMA IZQUIERDA
34		PK14+602.42	PK14+802.42	4.00	1.8	0.24	50	4.32	BERMA DERECHA
35		PK14+802.42	PK15+013.50	3.88	1.8	0.24	1	0.08	BERMA DERECHA
36		PK14+802.42	PK15+013.50	3.90	1.8	0.24	8	0.67	
37		PK14+802.42	PK15+013.50	4.00	1.8	0.24	44	3.80	
38		PK14+802.42	PK15+013.50	3.88	3.65	0.24	1	0.17	CARRIL IZQUIERDO
39		PK14+802.42	PK15+013.50	3.90	3.65	0.24	8	1.37	
40		PK14+802.42	PK15+013.50	4.00	3.65	0.24	44	7.71	
41		PK14+802.42	PK15+013.50	4.00	1.8	0.24	43	3.72	BERMA IZQUIERDA
SUBTOTAL								**87.90**	

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 12 **ÍTEM DE PAGO :** 500.1 **DESCRIPCIÓN :** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1,188.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD DE LOSAS	VOLUMEN TOTAL (m3)	OBSERVACIONES
42	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 17	PK15+260.50	PK15+367.10	4.10	3.65	0.24	26	4.67	CARRIL DERECHO
43		PK15+260.50	PK15+367.10	4.10	3.65	0.24	26	4.67	CARRIL IZQUIERDO
SUBTOTAL								**9.30**	
44	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+849.60	PK16+200.90	4.00	3.65	0.24	81	14.19	CARRIL IZQUIERDO
45		PK15+849.60	PK16+200.90	3.90	3.65	0.24	7	1.20	
46	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+817.60	PK15+929.60	4.00	3.65	0.24	28	88.30	CARRIL DERECHO
47	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+817.60	PK15+846.60	4.00	3.65	0.24	8	25.23	CARRIL IZQUIERDO
48	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+929.60	PK16+212.35	4.00	3.65	0.24	61	192.37	CARRIL DERECHO
49	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK16+212.35	PK16+212.35	3.90	3.65	0.24	9	27.67	
50	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK16+212.35	PK16+212.35	3.65	3.65	0.24	1	2.88	
51	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK16+210.90	PK16+212.35	3.65	3.65	0.24	1	2.88	CARRIL IZQUIERDO
52	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK16+210.90	PK16+212.35	3.90	3.65	0.24	2	6.15	
SUBTOTAL								**360.90**	
TOTAL PRESENTE ACTA								**1,188.20**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 52	**243.80**	**243.80**
ACTA 53	**1,437.20**	**1,681.00**
ACTA 54	**1,351.70**	**3,032.70**
ACTA 55	**1,178.70**	**4,211.40**
ACTA 56	**1,188.20**	**5,399.60**
TOTAL GOBERNACIÓN	**5,399.60**	**5,399.60**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 13 **ÍTEM DE PAGO :** 600.1.1 **DESCRIPCIÓN :** EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 109.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL (m3)	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+030.00	PK13+150.00	120.00	59.20	FILTRO COSTADO DERECHO
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+154.40	PK13+264.00	109.60	49.87	FILTRO COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**109.10**	
TOTAL PRESENTE ACTA					**109.10**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	252.90	252.90
ACTA 49	401.50	654.40
ACTA 50	576.40	1 230.80
ACTA 51	238.30	1 469.10
ACTA 52	206.60	1 675.70
ACTA 53	-	1 675.70
ACTA 54	-	1 675.70
ACTA 55	35.80	1 711.50
ACTA 56	109.10	1 820.60
TOTAL GOBERNACIÓN	**1 820.60**	**1 820.60**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:

Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. :25202-283385 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2* **PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257		CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 26 **ÍTEM DE PAGO :** 623.1.5 **DESCRIPCIÓN :** ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 280.00

NO.	SECTOR	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	TÚNEL FALSO 2	T4/F2 = 8 T4/F1 = 6	14.00	20.00	280.00	623.1.5 - 016-G-CA	C_940, C_941, C_942, C_943, C_944, C_953, C_954, C_956, C_964, C_965, C_966, C_967, C_968, C_969
SUBTOTAL					**280.00**		
VALOR TOTAL EJECUTADO					**280.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	3,960.00	3,960.00
ACTA 50	1,785.00	5,745.00
ACTA 51	-	5,745.00
ACTA 52	120.00	5,865.00
ACTA 53	270.00	6,135.00
ACTA 54	140.00	6,275.00
ACTA 55	360.00	6,635.00
ACTA 56	**280.00**	**6,915.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**6,915.00**	**6,915.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 27 **ÍTEM DE PAGO :** 623.1.6 **DESCRIPCIÓN :** ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TORONES 1/2") **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 675.00

NO.	SECTOR	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	T2/F3 = 24 T1/F1 = 3	27.00	25.00	675.00	623.1.6 - 28-G-CA	(20E MARGEN DERECHA) ED_226, ED_227, ED_228, ED_229, ED_230, ED_231, ED_232, ED_233, ED_234, ED_235, ED_236, ED_237, ED_238, ED_239, ED_240, ED_241, ED_242, ED_243, ED_244, ED_245, ED_246, ED_247, ED_248, ED_249, ED_317, ED_318, ED_319
SUBTOTAL					**675.00**		
VALOR TOTAL EJECUTADO					**675.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	35.00	35.00
ACTA 49	2,280.00	2,315.00
ACTA 50	5,810.00	8,125.00
ACTA 51	5,675.00	13,800.00
ACTA 52	5,130.00	18,930.00
ACTA 53	3,035.00	21,965.00
ACTA 54	2,210.00	24,175.00
ACTA 55	625.00	24,800.00
ACTA 56	**675.00**	**25,475.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**25,475.00**	**25,475.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 28 **ÍTEM DE PAGO :** 623.1.7 **DESCRIPCIÓN :** ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 4,050.00

NO.	SECTOR	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	TÚNEL FALSO 2	T1/F21 = 17	17.00	25.00	425.00	623.1.7 - 28-G-CA	TF_396, TF_397, TF_398, TF_399, TF_400, TF_401, TF_402, TF_403, TF_404TF_405TF_406TF_407, TF_408, TF_409, TF_410, TF_411, TF_412, TF_413, TF_414, TF_415, TF_416, TF_417, TF_418, TF_419, TF_420, TF_421, TF_422, TF_423, TF_424, TF_425, TF_426, TF_427, TF_428, TF_429, TF_430, TF_431
2		T1/F22 = 19	19.00	20.00	380.00		
3	TÚNEL FALSO 2	T1/F23 = 19	19.00	20.00	380.00	623.1.7 - 31-G-CA	TF_432, TF_433, TF_434, TF_435, TF_436, TF_437, TF_438, TF_439, TF_440TF_441TF_442TF_443, TF_444, TF_445, TF_446, TF_447, TF_448, TF_449, TF_450
SUBTOTAL					**1,185.00**		
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	T2/F2 = 21	21.00	25.00	525.00	623.1.7 - 29-G-CA	(20C) AC_998, AC_999, AC_1000, AC_1001, AC_1002, AC_1003, AC_1004, AC_1005, AC_1006AC_1007AC_1008AC_1009, AC_1010, AC_1011, AC_1012, AC_1013, AC_1014, AC_1015, AC_1016, AC_1028, AC_1029, AC_1074, AC_1075, AC_1076, AC_1077, AC_1078, AC_1079, AC_1080, AC_1081, AC_1082, AC_1083
5		T2/F3 = 10	10.00	20.00	200.00		
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	T2/F3 = 27	27.00	20.00	540.00	623.1.7 - 31-G-CA	20C (AC_1040, AC_1041, AC_1042, AC_1043, AC_1044, AC_1045, AC_1046, AC_1047, AC_1048AC_1049AC_1050AC_1051, AC_1052, AC_1053, AC_1054, AC_1055, AC_1056, AC_1057, AC_1058, AC_1059, AC_1060, AC_1068, AC_1069, AC_1070, AC_1071, AC_1072, AC_1073)
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	T3/F3 = 29 T2/F1 = 8	80.00	20.00	1,600.00	623.1.7 - 30-G-CA	20E MARGEN IZQUIERDA (AE_921, AE_922, AE_923, AE_924, AE_925, AE_926, AE_927, AE_928, AE_929AE_930AE_931AE_932, AE_933, AE_934, AE_935, AE_936, AE_937, AE_938, AE_939, AE_940, AE_941, AE_942, AE_943, AE_944, AE_945, AE_946, AE_947, AE_948, AE_949, AE_950, AE_951, AE_952, AE_1001, AE_1002, AE_1003, AE_1004, AE_1005, AE_1006, AE_1007, AE_1008, AE_1009, AE_1010, AE_1011, AE_1012, AE_1013, AE_1014, AE_1015, AE_1016, AE_1017, AE_1018, AE_1019, AE_1020, AE_1021, AE_1022, AE_1023, AE_1024, AE_1025, AE_1026, AE_1027, AE_1028, AE_1029, AE_1030, AE_1085, AE_1086, AE_1087, AE_1088, AE_1089, AE_1090, AE_1091, AE_1092, AE_1093, AE_1094, AE_1095, AE_1096, AE_1097, AE_1098, AE_1099, AE_1100, AE_1101, AE_1102)
SUBTOTAL					**2,865.00**		
VALOR TOTAL EJECUTADO					**4,050.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	3,140.00	3,140.00
ACTA 49	1,060.00	4,200.00
ACTA 50	640.00	4,840.00
ACTA 51	2,335.00	7,175.00
ACTA 52	2,405.00	9,580.00
ACTA 53	2,080.00	11,660.00
ACTA 54	1,605.00	13,265.00
ACTA 55	3,340.00	16,605.00
ACTA 56	**4,050.00**	**20,655.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**20,655.00**	**20,655.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 38 **ÍTEM DE PAGO :** 630.3 **DESCRIPCIÓN :** CONCRETO CLASE 28 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 79.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	2.00	6.45	0.30	2.60	10.06	10.06	630.3 - 12-G-CA	LOSA INFERIOR + PATIN / LOSA SUPERIOR + PATIN // OH 38
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	2.00	12.90	0.01	1.00	0.26	10.32		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	2.00	6.45	0.30	2.00	7.74	18.06		MUROS LATERALES IZQUIERDO - DERECHO
SUBTOTAL								**18.10**			
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1.00	164.70	1.00	0.15	24.71	24.71	630.3 - 13-G-CA	LOSA INFERIOR / MÓDULO DE 6.1M
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1.00	164.70	0.70	0.15	17.29	42.00		MURO DERECHO / MÓDULO DE 6.1M
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1.00	164.70	0.90	0.15	22.23	64.23		MURO IZQUIERDO / MÓDULO DE 6.1M
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1.00	3.60	1.00	0.15	0.54	64.77		LOSA INFERIOR / MÓDULO DE 4.2M
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1.00	3.60	0.70	0.15	0.38	65.15		MURO DERECHO / MÓDULO DE 4.2M
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1.00	4.20	1.12	0.15	0.71	65.86		MURO IZQUIERDO / MÓDULO DE 4.2M
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	54.00	0.30	0.30	1.00	-4.86	61.00		DESCUENTO POR ABERTURAS
SUBTOTAL								**61.00**			
TOTALES								**79.10**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	25.10	25.10
ACTA 49	13.20	38.30
ACTA 50		38.30
ACTA 51		38.30
ACTA 52	20.90	59.20
ACTA 53	75.20	134.40
ACTA 54	4.50	138.90
ACTA 55		138.90
ACTA 56	**79.10**	**218.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**218.00**	**218.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 39 **ÍTEM DE PAGO :** 630.4 **DESCRIPCIÓN** CONCRETO CLASE 21 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 27.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	1.00	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+550.00	K16+554.50	1.00	3.00	7.04	0.25	5.28	5.28	630.4 - 7-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 9-10
2	MURO 25	K16+554.50	K16+559.00	1.00	3.00	6.21	0.25	4.66	9.94	630.4 - 8-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 10-11
3	MURO 25	K16+559.00	K16+562.60	1.00	2.24	5.56	0.25	3.11	13.05	630.4 - 9-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 11-12
4	MURO 25	K16+562.60	K16+566.20	1.00	2.40	5.94	0.25	3.56	16.62	630.4 - 10-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 12-13
5	MURO 25	K16+566.20	K16+569.80	1.00	2.40	6.12	0.25	3.67	20.29	630.4 - 11-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 13-14
6	MURO 25	K16+569.80	K16+573.40	1.00	2.40	5.66	0.25	3.40	23.68	630.4 - 12-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 14-15
7	MURO 25	K16+573.40	K16+577.00	1.00	2.40	5.74	0.25	3.44	27.13	630.4 - 13-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 15-16
SUBTOTAL								**27.10**			
TOTALES								**27.10**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULAD**
ACTA 50	**6.60**	**6.60**
ACTA 51	**-**	**6.60**
ACTA 52	**-**	**6.60**
ACTA 53	**-**	**6.60**
ACTA 54	**15.20**	**21.80**
ACTA 55	**-**	**21.80**
ACTA 56	**27.10**	**48.90**
TOTAL GOBERNACIÓN	**48.90**	**48.90**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	40	**ÍTEM DE PAGO :**	630.4.1P	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	293.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	PK12+254.30	PK12+307.20	52.90	47.93	47.93	SECCIONES	
SUBTOTAL					**47.90**			
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK16+766.00	PK16+910.50	144.50	85.21	85.21	SECCIONES	20C
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK17+282.40	PK17+352.00	69.60	41.55	126.76	SECCIONES	20E - MARGEN DERECHA
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK17+331.50	PK17+239.50	17356.00	118.58	245.34	SECCIONES	20E - MARGEN IZQUIERDA
SUBTOTAL					**245.30**			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**293.20**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	204.60	204.60
ACTA 49	335.10	539.70
ACTA 50	249.30	789.00
ACTA 51	399.00	1188.00
ACTA 52	355.60	1543.60
ACTA 53	290.40	1834.00
ACTA 54	267.10	2101.10
ACTA 55	192.70	2293.80
ACTA 56	**293.20**	**2587.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**2587.00**	**2587.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 41 **ÍTEM DE PAGO :** 630.6 **DESCRIPCIÓ** CONCRETO CLASE 14 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1.70

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	6.60	2.60	0.10	1.72	1.72	630.6 - 40-G-CA	BOX 2X2 // OH 38
SUBTOTAL							**1.70**			
TOTALES							**1.70**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	1.90	1.90
ACTA 49	0.20	2.10
ACTA 50	18.10	20.20
ACTA 51	0.60	20.80
ACTA 52	1.70	22.50
ACTA 53	0.90	23.40
ACTA 54	0.40	23.80
ACTA 55	0.70	24.50
ACTA 56	**1.70**	**26.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**26.20**	**26.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 22,089.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	1/2	1.00	36.00	36.00	39.02	1,404.72	640.1 - 138-G-CA	36 Dados
2	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	1/2	1.00	14.00	14.00	39.02	546.28	640.1 - 139-G-CA	14 Dados
3	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	1/2	1.00	19.00	19.00	39.02	741.38	640.1 - 152-G-CA	19 Dados
			SUBTOTAL						**2,692.40**		
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	1/2	2.80	129.00	361.20	1.00	361.20	640.1 - 151-G-CA	BOX 2X2 // OH38
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	1/2	2.80	108.00	302.40	1.00	302.40		
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	3/8	6.35	60.00	381.00	0.56	213.36		
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	1/2	1.15	86.00	98.90	1.00	98.90		
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+659.00	K13+662.90	1/2	3.50	30.00	105.00	1.00	105.00	640.1 - 153-G-CA	CALZADA IZQUIERDA
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+659.00	K13+662.90	1/2	3.50	30.00	105.00	1.00	105.00		
			SUBTOTAL						**1,185.90**		
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	K13+700.35	K13+704.33	1/2	3.50	60.00	210.00	1.00	210.00	640.1 - 155-G-CA	CALZADA DERECHA - IZQUIERDA
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	K13+700.35	K13+704.33	1/2	3.58	60.00	214.80	1.00	214.80		
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	K13+720.25	K13+724.20	1/2	3.50	60.00	210.00	1.00	210.00	640.1 - 154-G-CA	CALZADA DERECHA - IZQUIERDA
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 14	K13+720.25	K13+724.20	1/2	3.55	60.00	213.00	1.00	213.00		
			SUBTOTAL						**847.80**		
14	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	K14+200.70	K14+272.70	1/2	3.90	288.00	1,123.20	1.00	1,123.20	640.1 - 156-G-CA	BERMA IZQUIERDA
15	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	K14+200.70	K14+272.70	1/2	1.70	612.00	1,040.40	1.00	1,040.40		
			SUBTOTAL						**2,163.60**		
16	MURO 22	K14+895.36	K14+900.36	1/2	4.90	4.00	19.60	1.00	19.60	640.1 - 149-G-CA	VIGA CIMENTACIÓN (NEW JERSEY)
17	MURO 22	K14+895.36	K14+900.36	1/2	1.40	22.00	30.80	1.00	30.80		
18	MURO 22	K14+976.98	K14+981.98	1/2	4.90	4.00	19.60	1.00	19.60	640.1 - 150-G-CA	VIGA CIMENTACIÓN (NEW JERSEY)
19	MURO 22	K14+976.98	K14+981.98	1/2	1.40	22.00	30.80	1.00	30.80		
			SUBTOTAL						**100.80**		
20	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	6.00	351.00	2,106.00	1.00	2,106.00	640.1 - 157-G-CA	CANAL MÓDULO DE 6.1M
21	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	2.45	837.00	2,050.65	1.00	2,050.65		
22	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	3.50	9.00	31.50	1.00	31.50		CANAL MÓDULO DE 4.2M
23	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	4.10	6.00	24.60	1.00	24.60		
24	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	2.60	19.00	49.40	1.00	49.40		
25	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	1.30	4.00	5.20	1.00	5.20		
26	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+986.50	1/2	0.50	54.00	27.00	1.00	- 27.00		DESCUENTO POR ABERTURA
27	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+821.60	1/2	3.55	60.00	213.00	1.00	213.00	640.1 - 158-G-CA	CALZADA DERECHA - IZQUIERDA
28	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K15+817.60	K15+821.60	1/2	3.60	60.00	216.00	1.00	216.00		
29	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K16+208.70	K16+212.60	1/2	3.50	60.00	210.00	1.00	210.00	640.1 - 159-G-CA	CALZADA DERECHA - IZQUIERDA
30	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	K16+208.70	K16+212.60	1/2	3.50	60.00	210.00	1.00	210.00		
			SUBTOTAL						**5,089.40**		
31	MURO 25	K16+550.00	K16+554.50	1/2	1.20	80.00	96.00	1.00	96.00	640.1 - 140-G-CA	TABIQUE PILA 9-10
32	MURO 25	K16+550.00	K16+554.50	1/2	2.90	80.00	232.00	1.00	232.00		
33	MURO 25	K16+550.00	K16+554.50	1/2	2.90	24.00	69.60	1.00	69.60		
34	MURO 25	K16+550.00	K16+554.50	1/2	1.50	24.00	36.00	1.00	36.00		
35	MURO 25	K16+550.00	K16+554.50	1/2	7.66	30.00	229.80	1.00	229.80		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 22,089.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
36	MURO 25	K16+554.50	K16+559.00	1/2	1.20	80.00	96.00	1.00	96.00	640.1 - 141-G-CA	TABIQUE PILA 10-11
37	MURO 25	K16+554.50	K16+559.00	1/2	2.90	80.00	232.00	1.00	232.00		
38	MURO 25	K16+554.50	K16+559.00	1/2	2.90	14.00	40.60	1.00	40.60		
39	MURO 25	K16+554.50	K16+559.00	1/2	1.50	14.00	21.00	1.00	21.00		
40	MURO 25	K16+554.50	K16+559.00	1/2	6.83	30.00	204.90	1.00	204.90		
41	MURO 25	K16+559.00	K16+562.60	1/2	1.20	84.00	100.80	1.00	100.80	640.1 - 160-G-CA	TABIQUE PILA 11-12
42	MURO 25	K16+559.00	K16+562.60	1/2	1.03	168.00	173.04	1.00	173.04		
43	MURO 25	K16+559.00	K16+562.60	1/2	1.03	8.00	8.24	1.00	8.24		
44	MURO 25	K16+559.00	K16+562.60	1/2	1.50	4.00	6.00	1.00	6.00		
45	MURO 25	K16+559.00	K16+562.60	1/2	6.19	24.00	148.56	1.00	148.56		
46	MURO 25	K16+562.60	K16+566.20	1/2	1.20	94.00	112.80	1.00	112.80	640.1 - 142-G-CA	TABIQUE PILA 12-13
47	MURO 25	K16+562.60	K16+566.20	1/2	2.30	94.00	216.20	1.00	216.20		
48	MURO 25	K16+562.60	K16+566.20	1/2	6.56	22.00	144.32	1.00	144.32		
49	MURO 25	K16+566.20	K16+569.80	1/2	1.20	98.00	117.60	1.00	117.60	640.1 - 144-G-CA	TABIQUE PILA 13-14
50	MURO 25	K16+566.20	K16+569.80	1/2	2.30	98.00	225.40	1.00	225.40		
51	MURO 25	K16+566.20	K16+569.80	1/2	6.74	22.00	148.28	1.00	148.28		
52	MURO 25	K16+569.80	K16+573.40	1/2	1.20	90.00	108.00	1.00	108.00	640.1 - 143-G-CA	TABIQUE PILA 14-15
53	MURO 25	K16+569.80	K16+573.40	1/2	2.30	90.00	207.00	1.00	207.00		
54	MURO 25	K16+569.80	K16+573.40	1/2	6.29	22.00	138.38	1.00	138.38		
55	MURO 25	K16+573.40	K16+577.00	1/2	1.20	91.00	109.20	1.00	109.20	640.1 - 145-G-CA	TABIQUE PILA 15-16
56	MURO 25	K16+573.40	K16+577.00	1/2	2.30	91.00	209.30	1.00	209.30		
57	MURO 25	K16+573.40	K16+577.00	1/2	6.36	22.00	139.92	1.00	139.92		
SUBTOTAL									**3,570.90**		
58	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K16+730.00	K16+970.00	1/2	1.00	31.00	31.00	39.02	1,209.62	640.1 - 146-G-CA	31 Dados 20C
59	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K16+730.00	K16+970.00	1/2	1.00	27.00	27.00	39.02	1,053.54	640.1 - 161-G-CA	27 Dados 20C
60	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	K17+360.00	1/2	1.00	27.00	27.00	39.02	1,053.54	640.1 - 147-G-CA	27 Dados 20 E MARGEN DERECHA
61	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	K17+360.00	1/2	1.00	80.00	80.00	39.02	3,121.60	640.1 - 148-G-CA	80 Dados 20E MARGEN IZQUIERDA
SUBTOTAL									**6,438.30**		
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA									**22,089.10**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	8,094.60	8,094.60
ACTA 49	20,076.80	28,171.40
ACTA 50	38,612.20	66,783.60
ACTA 51	37,895.30	104,678.90
ACTA 52	29,195.70	133,874.60
ACTA 53	69,479.50	203,354.10
ACTA 54	40,875.10	244,229.20
ACTA 55	68,860.50	313,089.70
ACTA 56	**22,089.10**	**335,178.80**
TOTAL GOBERNACIÓN	**335,178.80**	**335,178.80**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 51 **ÍTEM DE PAGO :** 663.1.2 **DESCRIPCIÓN :** TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 100 **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 242.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+030.00	K13+150.00	120.00	663.1.2- 27-G-CA	FILTRO 13B DERECHO
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+154.40	K13+264.00	109.60	663.1.2- 25-G-CA	FILTRO 13B DERECHO
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	12.90	663.1.2- 26-G-CA	BOX 2X2 // OH 38
SUBTOTAL				**242.50**		

TOTAL	**242.50**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	12.00	12.00
ACTA 49	787.70	799.70
ACTA 50	651.00	1450.70
ACTA 51	636.10	2086.80
ACTA 52		2086.80
ACTA 53		2086.80
ACTA 54	75.80	2162.60
ACTA 55	100.00	2262.60
ACTA 56	**242.50**	**2505.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**2505.10**	**2505.10**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 61 **ÍTEM DE PAGO :** 673.1.1 **DESCRIPCIÓN :** GEOTEXTIL TIPO NT - 1800 O SIMILAR (NO TEJIDO) **UNIDAD :** M2

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 80.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	AREA TOTAL *(m²)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+030.00	K13+150.00	1.00	120.00	0.32	38.40	673.1.1- 12-G-CA	FILTRO 13B DERECHO
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+154.40	K13+264.00	1.00	109.60	0.32	35.07	673.1.1- 10-G-CA	FILTRO 13B DERECHO
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+152.90	K13+152.90	1.00	6.45	1.10	7.10	673.1.1- 11-G-CA	BOX 2X2 // OH 38
SUBTOTAL							**80.60**		

TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	**80.60**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	16.10	16.10
ACTA 49		16.10
ACTA 50	24.00	40.10
ACTA 51	128.40	168.50
ACTA 52		168.50
ACTA 53		168.50
ACTA 54	24.30	192.80
ACTA 55	32.00	224.80
ACTA 56	**80.60**	**305.40**
TOTAL GOBERNACIÓN	**305.40**	**305.40**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre:HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matricula No:25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 62 **ÍTEM DE PAGO :** 673.1.2 **DESCRIPCIÓN :** GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR (NO TEJIDO) **UNIDAD :** M2

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 662.70

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	AREA TOTAL *(m²)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+030.00	K13+150.00	120.00	2.60	312.00	673.1.2- 23-G-CA	FILTRO 13B DERECHO
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+154.40	K13+264.00	109.60	3.20	350.72	673.1.2- 22-G-CA	FILTRO 13B DERECHO
SUBTOTAL						**662.70**		

TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	**662.70**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48		
ACTA 49	2521.00	2521.00
ACTA 50	2083.30	4604.30
ACTA 51	1765.40	6369.70
ACTA 52	705.30	7075.00
ACTA 53		7075.00
ACTA 54		7075.00
ACTA 55	320.00	7395.00
ACTA 56	**662.70**	**8057.70**
TOTAL GOBERNACIÓN	**8057.70**	**8057.70**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre:HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matricula No:25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO.25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	63	**ÍTEM DE PAGO :**	673.3P	**DESCRIPCIÓN :**	GEODREN PLANAR 0,50 M	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	50.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	LONGITUD	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (M)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+152.90	PK13+152.90	BOX	6.30	8.0	50.40	673.3P-3-G-CA	25 febrero, 2026	OH 38
SUBTOTAL							**50.40**			
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA							**50.40**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	58.40	58.40
ACTA 49		58.40
ACTA 50		58.40
ACTA 51		58.40
ACTA 52		58.40
ACTA 53		58.40
ACTA 54	465.30	523.70
ACTA 55		523.70
ACTA 56	**50.40**	**574.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**574.10**	**574.10**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 65 **ÍTEM DE PAGO :** 674.2 **DESCRIPCIÓN :** DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METRO **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 739.00

NO.	SECTOR	No Dren	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	TFD_11 AL TFD_20	T1/F16 = 2 T1/F19 = 8	1.00	35.00	35.00	674.2 -19-G-CA	TFD_11, TFD_12, TFD,13,TFD_14, TFD_15, TFD,16,TFD_17, TFD_18, TFD_19, TDF_20
2				1.00	36.00	36.00		
3				7.00	30.00	210.00		
4				1.00	16.00	16.00		
5	TÚNEL FALSO 2		T1/F2 = 1 T1/F4 = 1 T1/F5 = 1 T1/F6 = 1	2.00	35.00	70.00	674.2 -22-G-CA	CD_52, DC_58, CD_60, CD_62
6				2.00	30.00	60.00		
SUBTOTAL						**427.00**		
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	ADD_1 AL ADD_5	T2/F1 = 5	5.00	12.00	60.00	674.2 -20-G-CA	20D (ADD_1, ADD_2, ADD_3, ADD_4, ADD_5)
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	AED_73 AL AED_83	T3/F3 = 10	11.00	12.00	132.00	674.2 -21-G-CA	20E IZQ (AED_73. AED_74, AED_75, AED_76, AED_77, AED_78, AED_79, AED_80, AED_81, AED_82, AED_83
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	AED_102 AL AED_106	T2/F3 = 5	5.00	12.00	60.00	674.2 -23-G-CA	20E IZQ (AED_102, AED_103, AED_104, AED_105, AED_106)
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	EDD_30 AL EDD_34	T2/F3 = 5	5.00	12.00	60.00	674.2 -24-G-CA	20E DER (EDD_30, EDD_31, EDD_32, EDD_33, EDD_34)
SUBTOTAL						**312.00**		
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA						**739.0**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	36.00	36.00
ACTA 49	110.00	146.00
ACTA 50	1000.00	1146.00
ACTA 51	660.00	1806.00
ACTA 52	564.00	2370.00
ACTA 53	506.00	2876.00
ACTA 54	703.00	3579.00
ACTA 55		3579.00
ACTA 56	**739.00**	**4318.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**4318.00**	**4318.00**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 24SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	70	**ÍTEM DE PAGO :**	683.4	**DESCRIPCIÓN :**	GEOMALLA DE FACHADA TIPO TRM 500 PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS	**UNIDAD :**	M2
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	409.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA (m2)	ANCHO *(m)*	CANTIDAD (UND)	ÁREA *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	K12+280.00	K12+340.00	408.50	1.00	1.00	408.50	SECCION	
SUBTOTAL							**409.00**		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							**409.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 52	712.00	712.00
ACTA 53	740.00	1,452.00
ACTA 54	-	1,452.00
ACTA 55	-	1,452.00
ACTA 56	**409.00**	**1,121.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1,861.00**	**1,452.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258


SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	80	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-6B	**DESCRIPCIÓN :**	MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (150MM X 150MM X 6MM)	**UNIDAD :**	M2
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	4,694.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	CANTIDAD (UND)	ÁREA *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	K12+258.30	K12+308.20	49.90	1.00	1.00	847.35	SECCION	
2	TÚNEL FALSO 2	K12+254.30	K12+307.20	52.90	1.00	1.00	479.34	SECCION	
SUBTOTAL							**1,326.70**		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO.20	K16+655.00	K16+666.80	11.80	1.00	1.00	21.25	SECCION	20B
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO.20	K16+784.00	K16+890.50	106.50	1.00	1.00	679.61	SECCION	20C
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO.20	K16+766.00	K16+910.50	144.50	1.00	1.00	852.06	SECCION	20C
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO.20	K17+282.40	K17+352.00	69.60	1.00	1.00	415.53	SECCION	20E DERECHA
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO.20	K17+331.50	K17+356.00	24.50	1.00	1.00	213.65	SECCION	20E IZQUIERDO
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO.20	K17+239.50	K17+356.00	116.50	1.00	1.00	1,185.82	SECCION	20E IZQUIERDO
SUBTOTAL							**3,367.90**		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							**4,694.60**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	1,635.50	1,635.50
ACTA 49	4,205.20	5,840.70
ACTA 50	3,232.30	9,073.00
ACTA 51	4,069.60	13,142.60
ACTA 52	3,695.50	16,838.10
ACTA 53	2,904.20	19,742.30
ACTA 54	2,641.50	22,383.80
ACTA 55	-	22,383.80
ACTA 56	**4,694.60**	**27,078.40**
TOTAL GOBERNACIÓN	**27,078.40**	**27,078.40**

REVISADO:



Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:



Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	97	**ÍTEM DE PAGO :**	731.1	**DESCRIPCIÓN :**	DEFENSA DE CONCRETO	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	7.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	MURO 22	K14+895.36	K14+900.36	3.50	731.1- 3-G-CA	A MENORES
2	MURO 22	K14+976.98	K14+981.98	3.50	731.1- 4-G-CA	A MAYORES
SUBTOTAL				**7.00**		

TOTAL	**7.00**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 53	7.00	7.00
ACTA 54	-	7.00
ACTA 55	-	7.00
ACTA 56	**7.00**	**14.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**14.00**	**14.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061

CONTRATO NO. 25OO111B2257

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2

CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*

CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 103 **ÍTEM DE PAGO :** 900.2 **DESCRIPCIÓN :** TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000,00 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100,00 M) **UNIDAD :** M3-KM

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1,199,935.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DISTANCIA *(A) (km)*	ACARREO LIBRE *(B) (km)*	DISTANCIA NETA *(C) = (A) - (B) (km)*	VOLUMEN EXCAVADO *(D) (m3)*	FACTOR DE EXPANSIÓN (E) (ADI)	VOLUMEN EXPANDIDO *(D)*(E) = (F) (m3)*	CANTIDAD TOTAL *(C) * (F) = (G) (m3-km)*	CANTIDAD ACUMULADA *(G1)+(G2)+…+(Gn) (m3-km)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	28.1	0.1	28.00	923.00	1.00	923.00	25,844.00	25,844.00	SAN JERONIMO
2	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	28.1	0.1	28.00	8395.00	1.00	8,395.00	235,060.00	260,904.00	SAN JERONIMO
3	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	28.1	0.1	28.00	1067.00	1.00	1,067.00	29,876.00	290,780.00	SAN JERONIMO
			SUBTOTAL							**290,780.00**		
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+030.00	K13+264.00	28.7	0.1	28.60	42.00	1.00	42.00	1,201.20	1,201.20	SAN JERONIMO(FILTRO-ROCA)
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+030.00	K13+264.00	18.7	0.1	18.60	109.00	1.00	109.00	2,027.40	3,228.60	SAN JERONIMO (FILTRO-COMUN)
			SUBTOTAL							**3,228.60**		
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K16+730.00	K16+970.00	33.60	0.10	33.50	2,579.0	1.00	2,579.00	86,396.50	86,396.50	(20C) SAN JERONIMO
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	K17+360.00	33.90	0.10	33.80	12,540.0	1.00	12,540.00	423,852.00	510,248.50	(20E IZQUIERDO) SAN JERONIMO
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	K17+360.00	33.90	0.10	33.80	9,590.0	1.00	9,590.00	324,142.00	834,390.50	(20E DERECHO) SAN JERONIMO
			SUBTOTAL							**834,390.50**		
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.99	K17+512.36	34.10	0.10	34.00	1,229.0	1.00	1,229.00	41,786.00	41,786.00	SAN JERONIMO
	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.99	K17+512.36	34.10	0.10	34.00	875.0	1.00	875.00	29,750.00	71,536.00	SAN JERONIMO
			SUBTOTAL							**71,536.00**		
			TOTALES							**1,199,935.10**		

Observaciones Generales:

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	205,935.20	205,935.20
ACTA 49	374,409.50	580,344.70
ACTA 50	847,945.50	1,428,290.20
ACTA 51	1,063,421.80	2,491,712.00
ACTA 52	1,093,212.10	3,584,924.10
ACTA 53	855,823.20	4,440,747.30
ACTA 54	1,195,834.80	5,636,582.10
ACTA 55	469,035.00	6,105,617.10
ACTA 56	**1,199,935.10**	**7,305,552.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**7,305,552.20**	**7,305,552.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*
CONTRATO NO. 25OO111B2257	*CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2* **PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	123	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-19	**DESCRIPCIÓN :**	CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte)	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	6,364.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	PK12+272.00	PK12+360.00	88.00	3,337.00	
2	TÚNEL FALSO 2	PK12+272.00	PK12+360.00	88.00	923.00	
SUBTOTAL					**4,260.00**	
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO.21	PK17+408.99	PK17+512.36	103.38	1,229.00	
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO.21	PK17+408.95	PK17+512.36	103.41	875.00	
SUBTOTAL					**2,104.00**	
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA					**6,364.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 51	3,796.00	3,796.00
ACTA 52	1,638.00	5,434.00
ACTA 53	2,207.00	7,641.00
ACTA 54		7,641.00
ACTA 55	-	7,641.00
ACTA 56	**6,364.00**	**14,005.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**14,005.00**	**14,005.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	128	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-24	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%)	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	9.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+562.60	K16+595.00	1.00	1.90	2.60	0.53	2.62	2.62	NP-24- 03-G-CA	ENTRE PILA 10-11
2	MURO 25	K16+562.60	K16+595.00	1.00	1.90	1.28	0.50	1.22	3.83		ENTRE PILA 11-12
3	MURO 25	K16+562.60	K16+595.00	1.00	1.85	2.30	0.30	1.28	5.11		ENTRE PILA 21-22
4	MURO 25	K16+562.60	K16+595.00	1.00	1.90	2.60	0.53	2.62	7.73		ENTRE PILA 22-23
5	MURO 25	K16+562.60	K16+595.00	1.00	1.80	2.50	0.25	1.13	8.85		ENTRE PILA 23-24
6	MURO 25	K16+562.60	K16+595.00	1.00	1.90	2.40	0.24	1.09	9.95		ENTRE PILA 24-25
SUBTOTAL									**9.90**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**9.90**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 53	**17.20**	**17.20**
ACTA 54	-	**17.20**
ACTA 55	-	**17.20**
ACTA 56	**9.90**	**9.90**
TOTAL GOBERNACIÓN	**9.90**	**9.90**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente de Cielo Abierto

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	130	**ÍTEM DE PAGO**	NP-26	**DESCRIPCIÓN :**	INYECCIÓN DE LECHADA	**UNIDAD :**	SACOS
		PRE-ACTA NO	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	1,817.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	SACOS *(und)*	No. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÙNEL FALSO 2	PK12+272.00	PK12+360.00	538.00	NP-26 - 22-G-CA	
SUBTOTAL				**538.00**		
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK16+730.00	PK16+970.00	477.00	NP-26 - 23-G-CA	20 C
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	PK17+120.00	PK17+360.00	802.00	NP-26 - 24-G-CA	20 E
SUBTOTAL				**1,279.00**		
TOTAL PRESENTE ACTA					**1,817.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 51	**1,605.00**	**1,605.00**
ACTA 52	**5,019.00**	**6,624.00**
ACTA 53	**1,792.00**	**8,416.00**
ACTA 54	**3,618.00**	**12,034.00**
ACTA 55	**1,696.00**	**13,730.00**
ACTA 56	**1,817.00**	**13,851.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**15,547.00**	**13,851.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	131	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-27	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO ACELERADO f´c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE	11606	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	138.00

NO.	SECTOR	ABSCISA	CANTIDAD *(UND)*	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TUNEL FALSO 2	K12+272.00	48.00	0.33	15.84	15.84	NP-27-61-G-CA	26-feb-26	48 Dados
2	TUNEL FALSO 2	K12+272.00	18.00	0.33	5.94	21.78	NP-27-62-G-CA	26-feb-26	18 Dados
3	TUNEL FALSO 2	K12+272.00	19.00	0.33	6.27	28.05	NP-27-63-G-CA	26-feb-26	19 Dados
4	TUNEL FALSO 2	K12+272.00	36.00	0.33	11.88	39.93	NP-27-64-G-CA	24-feb-26	36 Dados
5	TUNEL FALSO 2	K12+272.00	14.00	0.33	4.62	44.55	NP-27-65-G-CA	24-feb-26	14 Dados
SUBTOTAL					**44.60**				
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K16+730.00	56.00	0.33	18.48	18.48	NP-27-66-G-CA	26-feb-26	56 Dados 20C
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K16+730.00	27.00	0.33	8.91	27.39	NP-27-67-G-CA	26-feb-26	27 Dados (20C)
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K16+730.00	31.00	0.33	10.23	37.62	NP-27-68-G-CA	21-feb-26	31 Dados (20C)
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	27.00	0.33	8.91	46.53	NP-27-69-G-CA	24-feb-26	27 Dados 20 E DERECHA
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	25.00	0.33	8.25	54.78	NP-27-70-G-CA	26-feb-26	25 Dados 20 E DERECHA
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	37.00	0.33	12.21	66.99	NP-27-71-G-CA	26-feb-26	37 Dados 20 E IZQUIERDA
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	K17+120.00	80.00	0.33	26.40	93.39	NP-27-72-G-CA	24-feb-26	80 Dados (20E) IZQ
SUBTOTAL					**93.40**				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**138.00**				

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	44.20	44.20
ACTA 49	92.40	136.60
ACTA 50	110.40	247.00
ACTA 51	127.30	374.30
ACTA 52	120.80	495.10
ACTA 53	87.50	582.60
ACTA 54	56.50	639.10
ACTA 55		639.10
ACTA 56	**138.00**	**777.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**777.10**	**777.10**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-261137 NTS
Residente de cielo abierto
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	148	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-44	**DESCRIPCIÓN :**	SELLOS PARA JUNTAS DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO - CINTA 0-22 O SIMILAR	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	59.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	TOTAL *(m)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+817.60	PK15+986.50	168.90	59.40	NP-44 - 003-G-CA	CANAL
SUBTOTAL					**59.40**		

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**59.40**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 49	11.00	11.00
ACTA 50		11.00
ACTA 51		11.00
ACTA 52	25.30	36.30
ACTA 53	64.40	100.70
ACTA 54		100.70
ACTA 55		100.70
ACTA 56	**59.40**	**160.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**160.10**	**160.10**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 24SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	149	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-45	**DESCRIPCIÓN :**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO	**UNIDAD :**	UNIDAD
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	1,050.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD *(und)*	No. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	VÍA TRANSITORIA	PK0+160.00	PK0+170.00	350.00	NP-45 - 5-G-CA	
2	VÍA TRANSITORIA	PK0+345.00	PK0+357.00	250.00	NP-45 - 6-G-CA	
3	VÍA TRANSITORIA	PK0+550.00	PK0+566.00	450.00	NP-45 - 7-G-CA	
SUBTOTAL				**1,050.00**		
TOTAL PRESENTE ACTA					**1,050.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	350.00	350.00
ACTA 51	80.00	430.00
ACTA 52		
ACTA 53		
ACTA 54		
ACTA 55		
ACTA 56	**1,050.00**	**1,400.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1,480.00**	**1,400.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 152 **ÍTEM DE PAGO :** NP-48 **DESCRIPCIÓN** PRUEBAS DE CARGA **UNIDAD :** UNIDAD

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL :** 25.00

NO.	SECTOR	PRUEBAS *(und)*	No. LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	*OBSERVACIONES*
1	TÚNEL FALSO	1.00	NP-48 -54-G-CA	24-feb-26	C_956
2	TÚNEL FALSO	4.00	NP-48 -55-G-CA	24-feb-26	TF_398, TF_407, TF_420, TF_429
3	TÚNEL FALSO	2.00	NP-48 -59-G-CA	26-feb-26	TF_446, TF_436
SUBTOTAL		**7.00**			
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20C	3.00	NP-48 -58-G-CA	24-feb-26	AC_1003 AC_1014 AC_1078
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20C	3.00	NP-48 -60-G-CA	26-feb-26	AC_1048, AC_1058, ac_1068
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20E	3.00	NP-48 -57-G-CA	24-feb-26	MARGEN DERECHA (ED_227, ED_236, ED_245)
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20E	9.00	NP-48 -56-G-CA	24-feb-26	MARGEN IZQUIERDA (AE_925 AE_934, AE_945, AE1002, AE_1011, AE_1020, AE_1028, AE_1088, AE_1098)
SUBTOTAL		**18.00**			

TOTAL PRESENTE ACTA	**25.00**

RESUMEN ACTAS		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	14.00	14.00
ACTA 48	8.00	22.00
ACTA 50	29.00	51.00
ACTA 51	43.00	94.00
ACTA 52	28.00	122.00
ACTA 53	27.00	149.00
ACTA 54	471.00	620.00
ACTA 55	170.00	790.00
ACTA 56	**25.00**	**815.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**815.00**	**815.00**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
CONTRATO NO. 25OO111B2257	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 153 **ÍTEM DE PAGO :** NP-49 **DESCRIPCIÓN :** MATERIAL GRANULAR DRENANTE **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1 629.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 8	PK11+660.45	PK11+804.30	143.85	85.16	COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**85.20**	
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+563.00	PK13+661.00	98.00	58.02	COSTADO DERECHO
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+264.00	PK13+364.00	100.00	59.20	COSTADO DERECHO
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK12+599.34	PK12+788.50	189.16	38.21	COSTADO DERECHO
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK12+440.00	PK12+605.00	165.00	102.63	COSTADO IZQUIERDO
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK12+605.00	PK12+676.97	71.97	21.01	COSTADO IZQUIERDO
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK12+791.44	PK13+026.44	235.00	139.12	COSTADO DERECHO
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+366.00	PK13+561.40	195.40	115.68	COSTADO DERECHO
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+154.40	PK13+264.00	109.60	64.88	COSTADO DERECHO
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+030.00	PK13+150.00	120.00	71.04	COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**669.80**	
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+035.70	PK14+118.40	82.70	48.96	COSTADO DERECHO
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+123.30	PK14+209.50	86.20	51.03	COSTADO DERECHO
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+211.50	PK14+273.62	62.12	36.78	COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**136.80**	
14	TÚNEL FALSO 3	PK14+273.62	PK14+333.56	59.94	35.48	COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**35.50**	
15	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+333.56	PK14+472.50	138.94	82.25	COSTADO DERECHO
16	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+693.00	PK14+798.50	105.50	62.46	COSTADO DERECHO
17	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+801.00	PK15+005.00	204.00	120.77	COSTADO DERECHO
18	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+474.75	PK14+683.75	209.00	123.73	COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**389.20**	
19	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 17	PK15+275.00	PK15+390.00	115.00	68.08	COSTADO DERECHO
SUBTOTAL					**68.10**	
20	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+817.80	PK15+896.82	79.02	49.15	COSTADO DERECHO
21	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+896.82	PK16+071.76	174.94	103.56	COSTADO DERECHO
22	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK16+073.76	PK16+170.00	96.24	56.97	COSTADO DERECHO
23	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 19	PK15+821.00	PK15+880.00	59.00	34.93	COSTADO IZQUIERDO
SUBTOTAL					**244.60**	
TOTAL COBRO ACTA					**1 629.20**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 56	**1 629.20**	**1 629.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1 629.20**	**1 629.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	155	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-51	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS CIELO ABIERTO	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	59.70

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+559.00	K16+559.00	1.00	5.76	1.00	0.75	10.18	10.18	NP-51 - 1-G-CA	PILA 11
2	MURO 25	K16+554.50	K16+554.50	1.00	5.54	1.00	0.75	9.79	19.97	NP-51 - 2-G-CA	PILA 10
3	MURO 25	K16+550.00	K16+550.00	1.00	6.75	1.00	0.75	11.93	31.90	NP-51 - 3-G-CA	PILA 9
4	MURO 25	K16+604.00	K16+604.00	1.00	8.54	1.00	0.75	15.09	46.99	NP-51 - 4-G-CA	PILA 23
5	MURO 25	K16+608.50	K16+608.50	1.00	7.22	1.00	0.75	12.76	59.75	NP-51 - 5-G-CA	PILA 24
SUBTOTAL									**59.70**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**59.70**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 56	**59.70**	**59.70**
TOTAL GOBERNACIÓN	**59.70**	**59.70**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente de Cielo Abierto

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ 446 291 686**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 154 779.00		$ -
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 182 761.00		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	52 715.00		$ -
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	53 992.00	3 457.00	$ 186 650 344
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 200.00		$ -
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 423.00	27 554.00	$ 259 641 342
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 500.00		$ -
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 803.00		$ -
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 051.00		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 318.00		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ 54 079 200**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	110 000.00		$ -
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00	480.00	$ 54 079 200
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00		
7		2	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ -**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ 979 678 029**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00	1 188.20	$ 979 678 029
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 2 554 824 641**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00	109.10	$ 3 650 268
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00		$ -
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00		$ -
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	210 000.00		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	215 088.00		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	324 690.00		$ -
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	332 557.00	280.00	$ 93 115 960
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	350 000.00		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	358 481.00	675.00	$ 241 974 675
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	375 000.00		$ -
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	384 087.00	4 050.00	$ 1 555 552 350
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	311 825.00		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	319 380.00		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	121 647.00		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	124 595.00		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	99 033.00		$ -
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	101 433.00		$ -
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 450 000.00		$ -
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 485 135.00		$ -
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 350 000.00		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 382 712.00		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 271 489.00		$ -
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 302 298.00		$ -
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00	79.10	$ 63 192 990
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00	27.10	$ 18 874 527
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00	293.20	$ 285 289 171
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00	1.70	$ 946 681
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** febrero-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
42		4	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	18 018.70	$ 99 247 000
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	4 070.40	$ 22 419 763
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 150.00		$ -
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 202.00		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 551 672.00		$ -
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 613 501.00		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 524 758.00		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 682 858.00		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 095 360.00		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 291 517.00		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	611 137.00		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	625 945.00		$ -
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 300 914.00		$ -
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 332 436.00		$ -
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 722 892.00		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 764 639.00		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00	242.50	$ 10 445 445
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	250 758.00		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	780 000.00		$ -
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	798 900.00		$ -
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	643 000.00		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	658 581.00		$ -
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	137 058.00		$ -
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	140 379.00		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00	80.60	$ 578 305
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00	662.70	$ 5 239 969
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00	50.40	$ 1 468 303
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	65 894.00		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	67 491.00		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	190 308.00		$ -
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	194 919.00	739.00	$ 144 045 141
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 581.00		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 910.00		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 637.00		$ -
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 137.00		$ -
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	32 884.00		$ -
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	33 681.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	40 763.00		$ -
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	41 751.00		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 969.00		$ -
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 477.00	409.00	$ 8 784 093
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 69 198 404**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	231 723.00		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	237 338.00		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	250 000.00		$ -
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	256 057.00		$ -
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	256 280.00		$ -
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	262 490.00		$ -
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	305 000.00		$ -
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	312 390.00		$ -
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	98 785.00		$ -
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	101 178.00		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 000 000.00		$ -
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 024 231.00		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	173 926.00		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	178 141.00		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00	4 694.60	$ 69 198 404
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 584.00		$ -
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 840.00		$ -
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	8 836.00		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	9 050.00		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 365.00		$ -
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 665.00		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	80 000.00		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	81 939.00		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 514 941.00		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 600 110.00		$ -
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	258 899.00		$ -
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	265 172.00		$ -
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ 5 754 098**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 489 679.00		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 768 083.00		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	230 532.00		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	236 118.00		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	802 567.00		$ -
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	822 014.00	7.00	$ 5 754 098
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U	121 353.00		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U	124 294.00		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U	95 809.00		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U	98 130.00		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 031.00		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 565.00		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ -**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	18 835.00		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	19 292.00		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	22 684.00		$ -
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	23 234.00		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 1 229 933 478**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00	1 199 935.10	$ 1 229 933 478
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				**$ 522 010 759**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 121.00		$ -
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 342.00		$ -
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 317.00		$ -
106	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 349.00		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	88 378.00		$ -
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	90 519.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	13 724.00		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	14 056.00		$ -
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	646 464.00		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	662 128.00		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 182.00		$ -
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 211.00		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	18 619.00		$ -
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	19 070.00		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 395.00		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 913.00		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	100 111.00		$ -
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	102 537.00		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	255 977.00		$ -
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	262 179.00		$ -
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	427 938.00		$ -
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	438 307.00		$ -
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	733 607.00		$ -
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	751 383.00		$ -
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 118 742.00		$ -
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 145 850.00		$ -
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	114 139.00		$ -
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	116 904.00		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	67 263.00		$ -
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	68 893.00		$ -
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 169.00		$ -
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 246.00	6 364.00	$ 20 657 544
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	36 667.00		$ -
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00		$ -
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00		$ -
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	812.00		$ -
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	832.00		$ -
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 232 974.00		$ -
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 262 850.00		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 222.00		$ -
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	395 580.00		$ -
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 712.00		$ -
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	396 082.00	9.90	$ 3 921 212
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 233 963.00		$ -
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 263 862.00		$ -
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	49 732.00		$ -
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	50 937.00	1 817.00	$ 92 552 529
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 213 879.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.56-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** febrero-2026 **PAGINA 9-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 34)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 56	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 243 292.00	138.00	$ 171 574 296
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	205 763.00		$ -
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	210 748.00		$ -
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 090 549.00		$ -
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 625 820.00		$ -
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 138 710.00		$ -
134	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 166 302.00		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	15 822 908.00		$ -
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	16 206 309.00		$ -
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	45 455.00		$ -
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	46 556.00		$ -
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	47 368.00		$ -
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	48 515.00		$ -
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 012.00		$ -
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 182.00		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	123 314.00		$ -
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	126 302.00		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	250 587.00		$ -
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	256 659.00		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	320 581.00		$ -
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	328 349.00		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	124 083.00		$ -
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	127 089.00		$ -
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	30 728.00		$ -
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	31 473.00		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 048.00		$ -
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 485.00		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 474 512.00		$ -
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 825 240.00		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 161 291.00		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 286 353.00		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 707 587.00		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 967 040.00		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	122 904.00		$ -
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	125 882.00	59.40	$ 7 477 391
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 124.00		$ -
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 394.00	1 050.00	$ 11 963 700
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	437 075.00		$ -
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	447 666.00		$ -
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	564 326.00		$ -
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	578 000.00		$ -
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	608 494.00		$ -
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	623 238.00	25.00	$ 15 580 950
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3	80 421.00	1 629.20	$ 131 021 893
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML	60 805.00		$ -
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3	1 126 654.00	59.70	$ 67 261 244
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m	GL	2 039 838 900.00		$ -
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un puente militar longitud 36.6m	GL	206 687 414.00		$ -
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 5 861 770 295.00**

Firma: HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Nombre :LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

SOPORTES
TÚNELES

Consorcio
Vías Colombia 061

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	3	**ÍTEM DE PAGO :**	210.2.2	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	53.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 6	PK12+105.93	PK12+113.18	7.25	10.67	ZAPATA BROCAL PORTAL SALIDA DERECHO
SUBTOTAL					**11.00**	
2	TÚNEL 10	PK20+713.00	PK20+720.00	7.00	42.49	PORTAL SALIDA
SUBTOTAL					**42.00**	
TOTAL COBRO ACTA No. 49					**53.00**	

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	207.00	207.00
ACTA 51	222.00	429.00
ACTA 52	103.00	532.00
ACTA 53	-	532.00
ACTA 54	-	532.00
ACTA 55	-	532.00
ACTA 56	**53.00**	585.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**585.00**	**585.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. :63202-39792 QND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 12 **ÍTEM DE PAGO :** 500.1 **DESCRIPCIÓN :** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 137.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	ANCHO/ÁREA	ALTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	No. LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 5	PK11+821.20	PK11+837.20	4.00	4.00	3.75	0.25	2.25	500.1.1 - 31-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (5.1 - 5.12 - 5.14 - 5.16)
2	TÚNEL 5	PK11+837.20	PK11+921.20	21.00	4.00	3.75	0.25	11.81	500.1.1 - 32-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (5.18 - 5.2 - 5.22 - 5.24 - 5.26 - 5.28 - 5.3 - 5.32 - 5.34 - 5.36 - 5.38 - 5.4 - 5.42 - 5.44 - 5.46 - 5.48 - 5.5 - 5.52 - 5.54 - 5.56 - 5.58)
3	TÚNEL 5	PK11+921.20	PK11+933.00	3.00	4.00	3.65	0.25	1.64	500.1.1 - 33-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (5.6 - 5.62 - 5.64 - 5.66 - 5.68 - 5.7 - 5.72)
4	TÚNEL 5	PK11+933.20	PK11+948.00	4.00	3.70	3.65	0.25	2.03		
5	TÚNEL 5	PK11+821.20	PK11+905.20	21.00	4.00	3.75	0.25	11.81	500.1.1 - 34-G-CA	MARGEN DERECHA (5.9 - 5.11 - 5.13 - 5.15 - 5.17 - 5.19 - 5.21 - 5.23 - 5.25 - 5.27 - 5.29 - 5.31 - 5.33 - 5.35 - 5.37 - 5.39 - 5.41 - 5.43 - 5.45 - 5.47 - 5.49)
6	TÚNEL 5	PK11+905.20	PK11+921.20	4.00	4.00	3.75	0.25	2.25	500.1.1 - 35-G-CA	MARGEN DERECHA (5.51 - 5.53 - 5.55 - 5.57 - 5.59 - 5.61 - 5.63 - 5.65 - 5.67 - 5.69 - 5.71)
7	TÚNEL 5	PK11+921.20	PK11+933.20	3.00	4.00	3.65	0.25	1.64		
8	TÚNEL 5	PK11+933.20	PK11+948.00	4.00	3.70	3.65	0.25	2.03		
SUBTOTAL								**35.50**		
9	TÚNEL 6	PK12+011.40	PK12+023.40	3.00	4.00	3.75	0.25	1.68	500.1.1 - 36-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (6.2 - 6.4 - 6.6)
10	TÚNEL 6	PK12+023.40	PK12+055.40	8.00	4.00	3.75	0.25	4.50	500.1.1 - 37-G-CA	MARGEN IZQUIERDA(6.8 - 6.1 - 6.12 - 6.14 - 6.16 - 6.18 - 6.2 - 6.22)
11	TÚNEL 6	PK12+055.40	PK12+095.40	10.00	4.00	3.75	0.25	5.63	500.1.1 - 38-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (5.24 - 5.26 - 5.28 - 5.3 - 5.32 - 5.34 - 5.36 - 5.38 - 5.4 - 5.42)
12	TÚNEL 6	PK12+095.40	PK12+099.10	2.00	3.70	3.75	0.25	1.05	500.1.1 - 39-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (6.44 - 6.46)
13	TÚNEL 6	PK12+011.40	PK12+023.40	3.00	4.00	3.75	0.25	1.69	500.1.1 - 40-G-CA	MARGEN DERECHO (6.1 - 6.3 - 6.5)
14	TÚNEL 6	PK12+011.40	PK12+023.40					- 0.01		
15	TÚNEL 6	PK12+023.40	PK12+095.40	18.00	4.00	3.75	0.25	10.13	500.1.1 - 41-G-CA	MARGEN DERECHA (6.7 - 6.9 - 6.11 - 6.13 - 6.15 - 6.17 - 6.19 - 6.21 - 6.23 - 6.25 - 6.27 - 6.29 - 6.31 - 6.33 - 6.35 - 6.37 - 6.39 - 6.41)
16	TÚNEL 6	PK12+095.40	PK12+099.10	2.00	3.70	3.75	0.25	1.05	500.1.1 - 42-G-CA	MARGEN DERECHA (6.43 - 6.45)
SUBTOTAL								**25.70**		
17	TÚNEL 7	PK13+734.80	PK13+846.80	27.00	4.00	3.75	0.25	5.06	500.1. - 43-G-CA	MARGEN DERECHA (7.07, 7.09, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.19, 7.21, 7.23, 7.25, 7.27, 7.29, 7.31, 7.33, 7.35, 7.37, 7.39, 7.41, 7.43, 7.45, 7.47, 7.49, 7.53, 7.55, 7.57, 7.59, 7.61)
18	TÚNEL 7	PK13+846.80	PK13+882.80	9.00	4.00	3.75	0.25	1.69	500.1. - 44-G-CA	MARGEN DERECHA (7.63, 7.65, 7.67, 7.69, 7.71, 7.73, 7.75, 7.77, 7.79, 7.81, 7.83, 7.85, 7.87, 7.89, 7.91, 7.93, 7.95, 7.97, 7.99)
19	TÚNEL 7	PK13+882.80	PK13+923.80	10.00	4.10	3.75	0.25	1.92		
20	TÚNEL 7	PK13+923.80	PK13+940.20	4.00	4.10	3.75	0.25	0.77	500.1. - 45-G-CA	MARGEN DERECHA (7.101, 7.103, 7.105, 7.107, 7.109, 7.111, 7.113, 7.115, 7.117, 7.119, 7.121, 7.123, 7.125, 7.127, 7.129, 7.131, 7.133, 7.135, 7.137, 7.139)
21	TÚNEL 7	PK13+940.20	PK13+994.80	13.00	4.20	3.75	0.25	2.56		
22	TÚNEL 7	PK13+994.80	PK13+998.80	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
23	TÚNEL 7	PK13+998.80	PK14+005.40	2.00	3.30	3.75	0.25	0.31		
24	TÚNEL 7	PK13+734.80	PK13+882.80	36.00	4.00	3.75	0.25	6.75	500.1. - 46-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (7.08, 7.1, 7.12, 7.14, 7.16, 7.18, 7.2, 7.22, 7.24, 7.26, 7.28, 7.3, 7.32, 7.34, 7.36, 7.38, 7.4, 7.42, 7.44, 7.46, 7.48, 7.5, 7.54, 7.56, 7.58, 7.6, 7.62, 7.64, 7.66, 7.68, 7.7, 7.72, 7.74, 7.76, 7.78, 7.8, 7.82, 7.84, 7.86, 7.88, 7.90)
25	TÚNEL 7	PK13+882.80	PK13+903.30	5.00	4.10	3.75	0.25	0.96		
26	TÚNEL 7	PK13+907.40	PK13+940.20	8.00	4.10	3.75	0.25	1.54	500.1. - 47-G-CA	MARGEN IZQUIERDA(7.94, 7.96, 7.98, 7.1, 7.102, 7.104, 7.11, 7.108, 7.11, 7.112, 7.114, 7.12, 7.118, 7.12, 7.122, 7.124, 7.126, 7.128, 7.13, 7.132, 7.136, 7.138, 7.14, 7.142)
27	TÚNEL 7	PK13+940.20	PK13+990.60	12.00	4.20	3.75	0.25	2.36		
28	TÚNEL 7	PK13+994.80	PK13+998.80	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
29	TÚNEL 7	PK13+998.80	PK14+008.70	3.00	3.30	3.75	0.25	0.46		
30	TÚNEL 7	PK13+724.20	K13+730,80	2.00	3.30	3.75	0.25	0.31	500.1. - 50-G-CA	MARGEN DERECHA (7.01,7.03,7.05,7.51,7.141)
31	TÚNEL 7	PK13+730.80	PK13+734.80	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
32	TÚNEL 7	PK13+822.80	PK13+826.80	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
33	TÚNEL 7	PK14+005.40	PK14+008.70	1.00	3.30	3.75	0.25	0.15		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 12 **ÍTEM DE PAGO :** 500.1 **DESCRIPCIÓN :** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 137.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	ANCHO/ÁREA	ALTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	No. LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
34	TÚNEL 7	PK13+724.20	PK13+730.80	2.00	3.30	3.75	0.25	0.31	500.1. - 51-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (7.02,7.04,7.06,7.52,7.92,7.134)
35	TÚNEL 7	PK13+730.80	PK13+734.80	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
36	TÚNEL 7	PK13+822.80	PK13+826.80	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
37	TÚNEL 7	PK13+903.30	PK13+907.40	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
38	TÚNEL 7	PK13+990.60	PK13+994.80	1.00	4.20	3.75	0.25	0.20		
39	TÚNEL 7	PK13+724.20	PK13+994.80	4.00	1.00	- 0.096	1.00	0.04		
SUBTOTAL								**26.70**		
40	TÚNEL 8	PK15+032.00	PK15+088.00	14.00	4.00	3.75	0.25	2.63	500.1 - 48-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (8.12, 8.14, 8.16, 8.18, 8.2, 8.22, 8.24, 8.26, 8.28, 8.3, 8.312, 8.34, 8.36, 8.38)
41	TÚNEL 8	PK15+099.90	PK15+163.90	16.00	4.00	3.75	0.25	3.00	500.1 - 49-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (8.46. 8.48. 8.50. 8.52. 8.54. 8.56. 8.58. 8.60. 8.62. 8.64. 8.66. 8.68. 8.70. 8.72. 8.74. 8.76. 8.78. 8.80. 8.82. 8.84. 8.86. 8.88. 8.90. 8.92. 8.94. 8.96. 8.98. 8.100. 8.102. 8104. 8,106. 8.108. 8.110. 8.112. 8.114. 8.116. 8.118. 8.120. 8.122. 8.124)
42	TÚNEL 8	PK15+163.90	PK15+168.00	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
43	TÚNEL 8	PK15+168.00	PK15+196.00	7.00	4.00	3.75	0.25	1.31		
44	TÚNEL 8	PK15+196.00	PK15+238.00	10.00	4.20	3.75	0.25	1.97		
45	TÚNEL 8	PK15+238.00	PK15+246.00	2.00	4.00	3.75	0.25	0.38		
46	TÚNEL 8	PK15+246.00	PK15+253.30	2.00	3.65	3.75	0.25	0.34		
47	TÚNEL 8	PK15+253.30	PK15+260.50	2.00	3.60	3.75	0.25	0.33		
48	TÚNEL 8	PK15+013.50	PK15+016.80	1.00	3.30	3.75	0.25	0.15	500.1. - 52-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (8.02,8.04,8.06,8.08,8.10)
49	TÚNEL 8	PK15+016.80	PK15+021.12	1.00	4.32	3.75	0.25	0.20		
50	TÚNEL 8	PK15+021.12	PK15+024.55	1.00	3.43	3.75	0.25	0.16		
51	TÚNEL 8	PK15+024.55	PK15+028.00	1.00	3.45	3.75	0.25	0.16		
52	TÚNEL 8	PK15+028.00	PK15+032.00	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
53	TÚNEL 8	PK15+013.50	PK15+016.80	1.00	3.30	3.75	0.25	0.15	500.1 - 53-G-CA	MARGEN DERECHA (8.01,8.03,8.05,8.07,8.09,8.11,8.13,8.15,8.17,8.19,8.21, 8.23,8.25,8.27,8.29,8.31,8.33,8.35,8.37,8.39)
54	TÚNEL 8	PK15+016.80	PK15+021.12	1.00	4.32	3.75	0.25	0.20		
55	TÚNEL 8	PK15+021.12	PK15+024.55	1.00	3.43	3.75	0.25	0.16		
56	TÚNEL 8	PK15+024.55	PK15+028.00	1.00	3.45	3.75	0.25	0.16		
57	TÚNEL 8	PK15+028.00	PK15+032.00	16.00	4.00	3.75	0.25	3.00		
58	TÚNEL 8	PK15+092.00	PK15+095.90	1.00	3.90	4.00	0.25	0.20	500.1 - 54-G-CA	MARGEN DERECHA (8.41,8.43,8.45,8.47,8.49,8.51,8.53,8.55,8.57,8.59, 8.61,8.63,8.63,8.65,8.69,8.71,8.73,8.75,8.77,8.79,8.81,8 .83,8.85,8.87,8.89,8.91,8.93,8.97,8.99,8.101,8.107,8.10 9,8.111,8.113,8.115,8.117,8.119,8.121,8.123)
59	TÚNEL 8	PK15+095.90	PK15+099.90	1.00	4.00	3.85	0.25	0.19		
60	TÚNEL 8	PK15+099.90	K15+163,90	16.00	4.00	3.75	0.25	3.00		
61	TÚNEL 8	PK15+163.90	PK15+168.00	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
62	TÚNEL 8	PK15+168.00	K15+196,00	7.00	4.00	3.75	0.25	1.31		
63	TÚNEL 8	PK15+196.00	K15+238,00	10.00	4.20	3.75	0.25	1.97		
64	TÚNEL 8	PK15+238.00	K15+246,00	2.00	4.00	3.75	0.25	0.38		
65	TÚNEL 8	PK15+246.00	PK15+253.30	2.00	3.65	3.75	0.25	0.34		
66	TÚNEL 8	PK15+253.30	PK15+260.50	2.00	3.60	3.75	0.25	0.34		
67	TÚNEL 8	PK15+092.00	PK15+260.50	3.00	1.00	- 0.096	1.00	0.03		
SUBTOTAL								**22.60**		
68	TUNEL 9	PK15+497.50	PK15+501.90	1.00	4.40	3.75	0.25	0.21	500.1 - 55-G-CA	MARGEN DERECHA (9.01, 9.03, 9.05, 9.07, 9.09, 9.11, 9.13, 9.15, 9.17, 9.19, 9.21, 9.23, 9.25, 9.27, 9.29, 9.31, 9.33, 9.35, 9.37, 9.39, 9.41, 9.43, 9.45, 9.47, 9.49, 9.51, 9.53, 9.55, 9.57, 9.59, 9.61, 9.63, 9.65, 9.67, 9.69)
69	TUNEL 9	PK15+501.90	PK15+506.10	1.00	4.20	3.75	0.25	0.20		
70	TUNEL 9	PK15+506.10	PK15+578.10	18.00	4.00	3.75	0.25	3.38		
71	TUNEL 9	PK15+578.10	PK15+582.10	1.00	4.00	4.00	0.25	0.20		
72	TUNEL 9	PK15+582.10	PK15+586.10	1.00	4.00	3.85	0.25	0.19		
73	TUNEL 9	PK15+586.10	PK15+590.10	1.00	4.00	3.75	0.25	0.19		
74	TUNEL 9	PK15+590.10	PK15+594.20	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
75	TUNEL 9	PK15+594.20	PK15+598.40	1.00	4.20	3.75	0.25	0.20		
76	TUNEL 9	PK15+598.40	PK15+602.50	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
77	TUNEL 9	PK15+602.50	PK15+638.50	9.00	4.00	3.75	0.25	1.69		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 12 **ÍTEM DE PAGO :** 500.1 **DESCRIPCIÓN :** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 137.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	ANCHO/ÁREA	ALTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	No. LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
78	TUNEL 9	PK15+638.50	PK15+650.50	3.00	4.00	3.75	0.25	0.56	500.1 - 56-G-CA	MARGEN DERECHA (9.71, 9.73, 9.75, 9.77, 9.79, 9.81, 9.83, 9.85, 9.87, 9.89, 9.91, 9.93, 9.95, 9.97, 9.99, 9.101, 9.103, 9.105, 9.107, 9.109, 9.111, 9.113, 9.115, 9.117, 9.119, 9.121, 9.123, 9.125, 9.127, 9.129, 9.131, 9.133, 9.135, 9.137, 9.139)
79	TUNEL 9	PK15+650.50	PK15+753.00	25.00	4.10	3.75	0.25	4.80		
80	TUNEL 9	PK15+753.00	PK15+765.00	3.00	4.00	3.75	0.25	0.56		
81	TUNEL 9	PK15+765.00	PK15+768.80	1.00	3.80	3.75	0.25	0.18		
82	TUNEL 9	PK15+768.80	PK15+779.90	3.00	3.70	3.75	0.25	0.51		
83	TUNEL 9	PK15+497.50	PK15+501.90	1.00	4.40	3.75	0.25	0.21	500.1 - 57-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (9.02, 9.04, 9.06, 9.08, 9.10, 9.12, 9.14, 9.16, 9.18, 9.20, 9.22, 9.24, 9.26, 9.28, 9.30, 9.32, 9.34, 9.36, 9.38, 9.40, 9.42, 9.44, 9.46, 9.48, 9.50, 9.52, 9.54, 9.56, 9.58, 9.60, 9.62, 9.64, 9.66, 9.68, 9.70)
84	TUNEL 9	PK15+501.90	PK15+506.10	1.00	4.20	3.75	0.25	0.20		
85	TUNEL 9	PK15+506.10	PK15+574.10	17.00	4.00	3.75	0.25	3.19		
86	TUNEL 9	PK15+574.10	PK15+578.10	1.00	4.00	3.85	0.25	0.19		
87	TUNEL 9	PK15+578.10	PK15+582.10	1.00	4.00	4.00	0.25	0.20		
88	TUNEL 9	PK15+582.10	PK15+586.10	2.00	4.00	3.75	0.25	0.38		
89	TUNEL 9	PK15+590.10	PK15+594.20	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
90	TUNEL 9	PK15+594.20	PK15+598.40	1.00	4.20	3.75	0.25	0.20		
91	TUNEL 9	PK15+598.40	PK15+602.50	1.00	4.10	3.75	0.25	0.19		
92	TUNEL 9	PK15+602.50	PK15+606.50	9.00	4.00	3.75	0.25	1.69		
93	TUNEL 9	PK15+497.50	PK15+606.50	2.00	1.00	- 0.096	1.00	0.020		
94	TUNEL 9	PK15+638.50	PK15+650.50	3.00	4.00	3.75	0.25	0.56	500.1 - 58-G-CA	MARGEN IZQUIERDA (9.72, 9.74, 9.76, 9.78, 9.80, 9.82, 9.84, 9.86, 9.88, 9.90, 9.92, 9.94, 9.96, 9.98, 9.100, 9.102, 9.104, 9.106, 9.108, 9.11, 9.112, 9.114, 9.116, 9.118, 9.120, 9.122, 9.124, 9.126, 9.128, 9.130, 9.132, 9.134, 9.136, 9.138, 9.140)
95	TUNEL 9	PK15+650.50	PK15+753.00	25.00	4.10	3.75	0.25	4.80		
96	TUNEL 9	PK15+753.00	PK15+765.00	3.00	4.00	3.75	0.25	0.56		
97	TUNEL 9	PK15+765.00	PK15+768.80	1.00	3.80	3.75	0.25	0.18		
98	TUNEL 9	PK15+768.80	PK15+779.90	3.00	3.70	3.75	0.25	0.52		
99	TUNEL 9	PK15+638.50	PK15+779.90	2.00	1.00	- 0.096	1.00	0.01		
SUBTOTAL								**26.50**		
TOTAL PRESENTE ACTA								**137.00**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 52	305.70	305.70
ACTA 53	593.50	899.20
ACTA 54	693.90	1,593.10
ACTA 55	-	1,593.10
ACTA 56	**137.00**	**1,730.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1,730.10**	**1,730.10**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. :63202-39792 QND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 35 **ÍTEM DE PAGO :** 630.3.1P **DESCRIPCIÓN :** CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 602.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 5	K11+818.00	K11+810.50	1.00	7.50	0.996	1.00	7.47	7.47	630.3.1P - 025-G-T	VIGA BASE COSTADO DERECHO
2	TÚNEL 5	K11+810.50	K11+807.00	1.00	3.50	0.996	1.00	3.49	10.96	630.3.1P - 024-G-T	VIGA BASE COSTADO DERECHO
3	TÚNEL 5	K11+807.00	K11+804.40	1.00	2.60	0.32	1.00	0.84	11.79	630.3.1P - 026-G-T	VIGA BASE COSTADO DERECHO BROCAL ENTRADA
4	TÚNEL 5	K11+807.00	K11+804.40	1.00	2.60	2.68	0.80	5.57	17.37	630.3.1P - 027-G-T	ZAPATA COSTADO DERECHO BROCAL ENTRADA
SUBTOTAL									**17.40**		
5	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	1.00	3.60	0.996	1.00	3.59	3.59	630.3.1P - 028-G-T	VIGA BASE COSTADO DERECHO PORTAL SALIDA
6	TÚNEL 6	K12+106.40	K12+112.80	1.00	6.40	2.68	0.80	13.72	17.31	630.3.1P - 031-G-T	ZAPATA COSTADO DERECHO PORTAL SALIDA
7	TÚNEL 6	K12+106.40	K12+112.80	1.00	6.40	0.322	1.00	2.06	19.37	630.3.1P - 029-G-T	VIGA BASE COSTADO DERECHO PORTAL SALIDA
SUBTOTAL									**19.40**		
8	TÚNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1.00	7.50	18.857	1.00	141.43	141.43	630.3.1P - 030-G-T	BÓVEDA MÓDULO 16
9	TÚNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1.00	7.50	18.857	1.00	141.43	141.43	630.3.1P - 021-G-T	BÓVEDA MÓDULO 17
10	TÚNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1.00	7.50	18.857	1.00	141.43	282.86	630.3.1P - 022-G-T	BÓVEDA MÓDULO 18
11	TÚNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1.00	7.50	18.857	1.00	141.43	424.28	630.3.1P - 023-G-T	BÓVEDA MÓDULO 19
SUBTOTAL									**565.70**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**602.50**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	91.30	91.30
ACTA 51	134.70	226.00
ACTA 52	113.00	339.00
ACTA 53	37.70	376.70
ACTA 54	-	376.70
ACTA 55	-	376.70
ACTA 56	**602.50**	**979.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**979.20**	**979.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente de Obra
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 38 **ÍTEM DE PAGO :** 630.3 **DESCRIPCIÓN :** CONCRETO CLASE 28 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 20.30

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 5	K11+846.20	K11+847.20	1.00	0.17	1.00	0.17	0.17	630.3 - 5-G-T	CAJE DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DERRAME (DERECHO)
2	TÚNEL 5	K11+847.20	K11+947.00	99.80	0.20	1.00	19.96	19.96	630.3 - 3-G-T	CANAL DE MANTENIMIENTO Y DERRAME (DERECHO)
3	TÚNEL 5	K11+947.00	K11+948.00	1.00	0.17	1.00	0.17	0.17	630.3 - 4-G-T	CAJE DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DERRAME (DERECHO)
SUBTOTAL							**20.30**			

TOTALES	**20.30**

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 53	**21.20**	**21.20**
ACTA 54		**21.20**
ACTA 55		**21.20**
ACTA 56	**20.30**	**41.50**
TOTAL GOBERNACIÓN	**20.30**	**41.50**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. : 63202-39792 QND

Residente Interventoría

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 41 **ÍTEM DE PAGO :** 630.6 **DESCRIPCIÓN :** CONCRETO CLASE 14 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 2.30

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.60	3.80	1.30	0.05	0.25	0.25	630.6 - 28-G-T	SOLADO VIGA BASE BROCAL COSTADO DERECHO
2	TÚNEL 6	K12+106.60	K12+113.20	6.60	3.10	0.10	2.05	2.05	630.6 - 27-G-T	SOLADO ZAPATA BROCAL COSTADO DERECHO
SUBTOTAL							**2.30**			

TOTALES	**2.30**

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48		
ACTA 49	0.50	0.50
ACTA 50	10.10	10.60
ACTA 51	9.60	20.20
ACTA 52	11.30	31.50
ACTA 53	11.30	42.80
ACTA 54	7.10	49.90
ACTA 55		49.90
ACTA 56	**2.30**	**52.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**52.20**	**52.20**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. : 63202-39792 QND

Residente Interventoría

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 82,601.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 5	K11+846.20	K11+847.20	1/2	1.20	6.00	7.20	1.00	7.20	640.1 - 97-G-T	CAJA DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DERRAME
2	TÚNEL 5	K11+846.20	K11+847.20	1/2	1.00	7.00	7.00	1.00	7.00		
3	TÚNEL 5	K11+847.20	K11+946.50	1/2	1.70	499.00	848.30	1.00	848.30	640.1 - 98-G-T	CANAL DE MANTENIMIENTO Y DERRAME
4	TÚNEL 5	K11+847.20	K11+946.50	1/2	99.80	9.00	898.20	1.00	898.20		
5	TÚNEL 5	K11+947.00	K11+948.00	1/2	1.20	6.00	7.20	1.00	7.20	640.1 - 102-G-T	CAJA DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DERRAME
6	TÚNEL 5	K11+947.00	K11+948.00	1/2	1.00	7.00	7.00	1.00	7.00		
7	TÚNEL 5	K11+807.00	K11+804.40	1	2.95	17.00	50.15	3.97	199.10	640.1 - 99-G-T	ZAPATA DERECHA BROCAL COSTADO DERECHO ENTRADA
8	TÚNEL 5	K11+807.00	K11+804.40	1	3.00	17.00	51.00	3.97	202.47		
9	TÚNEL 5	K11+807.00	K11+804.40	5/8	2.40	8.00	19.20	1.55	29.76		VIGA BASE DERECHA BROCAL COSTADO DERECHO ENTRADA
10	TÚNEL 5	K11+807.00	K11+804.40	1/2	0.85	36.00	30.60	1.00	30.60		
				SUBTOTAL					**2,236.80**		
11	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	7/8	1.50	14.00	21.00	3.04	63.84	640.1 - 100-G-T	VIGA BASE BROCAL SALIDA
12	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	7/8	1.40	14.00	19.60	3.04	59.58		
13	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	5/8	2.42	12.00	29.04	1.55	45.01		
14	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	5/8	0.50	6.00	3.00	1.55	4.65		
15	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	1/2	3.40	18.00	61.20	1.00	61.20		
16	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	1/2	2.10	18.00	37.80	1.00	37.80		
17	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	1/2	2.20	18.00	39.60	1.00	39.60		
18	TÚNEL 6	K12+102.80	K12+106.40	1/2	0.58	6.00	3.48	1.00	3.48		
19	TÚNEL 6	K12+106.40	K12+112.80	5/8	6.20	8.00	49.60	1.55	76.88	640.1 - 102-G-T	VIGA BASE BROCAL COSTADO DERECHO
20	TÚNEL 6	K12+106.40	K12+112.80	1/2	0.85	88.00	74.80	1.00	74.80		
21	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	1	2.95	44.00	129.80	3.97	515.31	640.1 - 103-G-T	ZAPATA BROCAL
22	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	1	3.00	44.00	132.00	3.97	524.04		
23	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	1	3.69	32.00	118.08	3.97	468.78		
24	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	1	3.61	32.00	115.52	3.97	458.61		
25	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	5/8	6.20	20.00	124.00	1.55	192.20		
26	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	1/2	1.04	256.00	266.24	1.00	266.24		
27	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	3/8	6.20	4.00	24.80	0.56	13.89		
28	TÚNEL 6	K12+406.40	K12+112.80	3/8	1.14	2.00	2.28	0.56	1.28		
				SUBTOTAL					**2,907.20**		
29	TÚNEL 7	K13+730.80	K13+734.80	1/2	3.65	30.00	109.50	1.00	109.50	640.1 - 101-G-T	MÓDULO #7.05 MARGEN DERECHA
30	TÚNEL 7	K13+730.80	K13+734.80	1/2	3.45	32.00	110.40	1.00	110.40		
				SUBTOTAL					**219.90**		
31	TÚNEL 10	K20+720.00	K20+720.00	1/2	1.00	2.00	2.00	39.02	78.04	640.1 - 104-G-T	2 DADOS // PORTAL SALIDA
				SUBTOTAL					**78.00**		
32	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		ZAPATA DERECHA // MÓDULO 15
33	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
34	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
35	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
36	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
37	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
38	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
39	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
40	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 82,601.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
41	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		
42	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
43	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
44	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34	640.1 - 88-G-T	
45	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		ZAPATA IZQUIERDA // MÓDULO 15
46	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
47	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
48	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
49	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
50	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
51	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE DERECHO // MÓDULO 15
52	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
53	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
54	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE IZQUIERDO // MÓDULO 15
55	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
56	TUNEL FALSO 2	K12+362.50	K12+370.00		1.00	1.00	1.00	1.00	- 15,922.27		DESCUENTO COBRO ACTA 52
57	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		
58	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
59	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
60	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
61	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		ZAPATA DERECHA // MÓDULO 16
62	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
63	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
64	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
65	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
66	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		
67	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
68	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
69	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34	640.1 - 89-G-T	
70	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		ZAPATA IZQUIERDA // MÓDULO 16
71	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
72	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
73	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
74	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
75	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
76	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE DERECHO // MÓDULO 16
77	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
78	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
79	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE IZQUIERDO // MÓDULO 16
80	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
81	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50						- 15,922.27		DESCUENTO COBRO ACTA 52
82	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
83	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
84	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL DERECHO BOVEDA // MÓDULO 16
85	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
86	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00		
87	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 82,601.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
88	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03	640.1 - 90-G-T	HASTIAL IZQUIERDO BOVEDA // MÓDULO 16
89	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
90	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
91	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
92	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.00	690.00	690.00	1.00	690.00		
93	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		
94	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	8.45	60.00	507.00	6.41	3,249.87		BOVEDA // MÓDULO 16
95	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	7.35	60.00	441.00	6.41	2,826.81		
96	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	9.45	60.00	567.00	6.41	3,634.47		
97	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	8.75	60.00	525.00	6.41	3,365.25		
98	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	8.60	60.00	516.00	6.41	3,307.56		
99	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1 1/4	7.70	60.00	462.00	6.41	2,961.42		
100	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
101	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
102	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	1/2	1.00	1,230.00	1,230.00	1.00	1,230.00		
103	TUNEL FALSO 2	K12+370.00	K12+377.50	5/8	2.10	75.00	157.50	1.55	244.13		MONTAJE/ MÓDULO 16
104	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25	640.1 - 91-G-T	ZAPATA DERECHA // MÓDULO 17
105	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
106	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
107	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
108	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
109	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
110	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
111	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
112	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
113	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		ZAPATA IZQUIERDA // MÓDULO 17
114	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
115	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
116	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
117	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
118	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
119	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
120	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
121	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
122	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE DERECHO // MÓDULO 17
123	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
124	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
125	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE IZQUIERDO // MÓDULO 17
126	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
127	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
128	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00						- 8,561.54		DESCUENTO COBRO ACTA 50
129	TUNEL FALSO 2	K12+377.50	K12+385.00						- 8,294.08		DESCUENTO COBRO ACTA 51
130	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		HASTIAL DERECHO // MÓDULO 17
131	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
132	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
133	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
134	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1/2	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00		
135	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 82,601.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
136	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03	640.1 - 92-G-T	HASTIAL IZQUIERDO // MÓDULO 17
137	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
138	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
139	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
140	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1/2	1.00	690.00	690.00	1.00	690.00		
141	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		
142	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1 1/4	8.45	60.00	507.00	6.41	3,249.87		BÓVEDA // MÓDULO 17
143	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1 1/4	7.35	60.00	441.00	6.41	2,826.81		
144	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1 1/4	9.45	60.00	567.00	6.41	3,634.47		
145	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1 1/4	8.75	60.00	525.00	6.41	3,365.25		
146	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1 1/4	8.60	60.00	516.00	6.41	3,307.56		
147	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1 1/4	7.70	60.00	462.00	6.41	2,961.42		
148	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
149	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
150	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	1/2	1.00	1,246.00	1,246.00	1.00	1,246.00		
151	TUNEL FALSO 2	K13+377.50	K12+385.00	5/8	2.10	75.00	157.50	1.55	244.13		MONTAJE // MÓDULO 17
152	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25	640.1 - 93-G-T	ZAPATA DERECHA // MÓDULO 18
153	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
154	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
155	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
156	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
157	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
158	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
159	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
160	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
161	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		ZAPATA IZQUIERDA // MÓDULO 18
162	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
163	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
164	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
165	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
166	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
167	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
168	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
169	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
170	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE DERECHO // MÓDULO 18
171	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
172	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
173	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE IZQUIERDO // MÓDULO 18
174	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
175	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
176	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50						- 8,561.54		DESCUENTO COBRO ACTA 50
177	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50						- 8,294.08		DESCUENTO COBRO ACTA 51
178	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		HASTIAL DERECHO // MÓDULO 18
179	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
180	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
181	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
182	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00		
183	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 82,601.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
184	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
185	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		HASTIAL IZQUIERDO // MÓDULO 18
186	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
187	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
188	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.00	690.00	690.00	1.00	690.00		
189	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00	640.1 - 94-G-T	
190	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	8.45	60.00	507.00	6.41	3,249.87		
191	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	7.35	60.00	441.00	6.41	2,826.81		
192	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	9.45	60.00	567.00	6.41	3,634.47		
193	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	8.75	60.00	525.00	6.41	3,365.25		
194	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	8.60	60.00	516.00	6.41	3,307.56		BÓVEDA // MÓDULO 18
195	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1 1/4	7.70	60.00	462.00	6.41	2,961.42		
196	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
197	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
198	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	1/2	1.00	1,246.00	1,246.00	1.00	1,246.00		
199	TUNEL FALSO 2	K12+385.00	K12+392.50	5/8	2.10	75.00	157.50	1.55	244.13		MONTAJE // MÓDULO 18
200	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		
201	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
202	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
203	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
204	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		ZAPATA DERECHA // MÓDULO 19
205	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
206	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
207	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
208	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
209	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	3.75	60.00	225.00	6.41	1,442.25		
210	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	3.85	60.00	231.00	6.41	1,480.71		
211	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	4.53	67.00	303.51	6.41	1,945.50		
212	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	4.83	67.00	323.61	6.41	2,074.34		
213	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85	640.1 - 95-G-T	ZAPATA IZQUIERDA // MÓDULO 19
214	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
215	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	1.45	330.00	478.50	1.55	741.68		
216	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
217	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
218	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
219	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE DERECHO // MÓDULO 19
220	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
221	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		
222	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	4.00	29.40	1.55	45.57		VIGA BASE IZQUIERDO // MÓDULO 19
223	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.19	122.00	145.18	1.00	145.18		
224	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00						- 8,561.54		DESCUENTO COBRO ACTA 50
225	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00						- 8,294.08		DESCUENTO COBRO ACTA 51
226	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
227	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
228	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL DERECHO // MÓDULO 19
229	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
230	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00		
231	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		
232	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
233	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 56 **PERIODO :** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 82,601.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
234	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL IZQUIERDO // MÓDULO 19
235	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
236	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.00	690.00	690.00	1.00	690.00		
237	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00	640.1 - 96-G-T	
238	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	8.45	60.00	507.00	6.41	3,249.87		BÓVEDA // MÓDULO 19
239	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	7.35	60.00	441.00	6.41	2,826.81		
240	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	9.45	60.00	567.00	6.41	3,634.47		
241	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	8.75	60.00	525.00	6.41	3,365.25		
242	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	8.60	60.00	516.00	6.41	3,307.56		
243	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1 1/4	7.70	60.00	462.00	6.41	2,961.42		
244	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
245	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
246	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	1/2	1.00	1,246.00	1,246.00	1.00	1,246.00		
247	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00	5/8	2.10	75.00	157.50	1.55	244.13		MONTAJE // MÓDULO 19
248	TUNEL FALSO 2	K12+392.50	K12+400.00		1.00	1.00	1.00	1.00	- 25,047.64		DESCUENTO COBRO ACTA 54
SUBTOTAL									**77,159.60**		
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA									**82,601.50**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	25,684.60	25,684.60
ACTA 51	24,882.20	50,566.80
ACTA 52	32,355.50	82,922.30
ACTA 53	18,563.80	101,486.10
ACTA 54	34,307.20	135,793.30
ACTA 55	-	135,793.30
ACTA 56	**82,601.50**	**218,394.80**
TOTAL GOBERNACIÓN	**218,394.80**	**218,394.80**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO.25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	63	**ÍTEM DE PAGO :**	673.3P	**DESCRIPCIÓN :**	GEODREN PLANAR 0,50 M	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	11.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	LONGITUD	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (M)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 5	PK11+818.00	PK11+807.00		11.00	1.0	11.00	673.3P-9-G-T	07 febrero, 2026	VIGA BASE COSTADO DERECHO
SUBTOTAL							**11.00**			
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA							**11.00**			

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 51	224.60	224.60
ACTA 52	819.70	1044.30
ACTA 53		1044.30
ACTA 54		1044.30
ACTA 55		1044.30
ACTA 56	**11.00**	1055.30
TOTAL GOBERNACIÓN	**1055.30**	**1055.30**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. :63202-39792 QND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	131	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-27	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO ACELERADO f´c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	11606	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	0.70

NO.	SECTOR	ABSCISA	CANTIDAD *(UND)*	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TUNEL 10	K20+720.00	2.00	0.33	0.66	0.66	NP-27-3-G-T	25-feb-26	2 DADOS PORTAL SALIDA
SUBTOTAL					**0.70**				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0.70**				

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**
ACTA 54	5.60	5.60
ACTA 55	-	5.60
ACTA 56	**0.70**	**6.30**
TOTAL GOBERNACIÓN	**6.30**	**6.30**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. :63202-39792 QND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	142	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-38	**DESCRIPCIÓN :**	GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM INCLUYE GEOTEXTIL 500 GR/M2	**UNIDAD :**	M2
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	22.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO 1 (m)	LARGO 2 (m)	ÁREA TOTAL *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 5	K11+818.00	K11+807.00	1.00	11.00	2.00	22.00	NP-38 - 01-G-T	VIGA BASE COSTADO DERECHO
SUBTOTAL							**22.00**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA							**22.00**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 56	**22.00**	**22.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**22.00**	**22.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente de Obra
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	150	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-46	**DESCRIPCIÓN :**	ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (ORUGADO)	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	56	**PERIODO :**	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	40.00

NO.	SECTOR	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	TÚNEL 10	T1/F1 = 2	2.00	20.00	40.00	623.1.7 - 01-G-T	POR TAL SALIDA (ST_1, ST_2)
SUBTOTAL					**40.00**		
VALOR TOTAL EJECUTADO					**40.00**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 56	**40.00**	**40.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**40.00**	**40.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. :63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTES
PUENTES

Consorcio
Vías Colombia 061

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	13	**ÍTEM DE PAGO :**	600.1.1	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	6	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	62.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 5	K15+816	K15+816	LOSA DE APROXIMACIÓN E2	62.4	600.1.1-01-G-P	30 enero, 2026	LOSA DE APROXIMACIÓN ESTRIBO 2
TOTALES								**62.4**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre: MARIA JESUS GUTIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	15	**ÍTEM DE PAGO :**	610.1	**DESCRIPCIÓN :**	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	6	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	72.70

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 5	K15+816	K15+816	LOSA DE APROXIMACIÓN E2	72.7	610.1-01-G-P	30 enero, 2026	LOSA DE APROXIMACIÓN ESTRIBO 2
TOTALES								**72.7**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre: MARIA JESUS GUTIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	20	**ÍTEM DE PAGO :**	621.1.2P	**DESCRIPCIÓN :**	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	**UNIDAD :**	M
GRUPO AJUSTE :	7	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	91.4

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	PROFUNDIDAD (m)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 7	K17+409	K17+409	CAISSON 5	14.00	621.1.2P-01-G-P	28/02/2026	
2	PUENTE 7	K17+409	K17+409	CAISSON 6	13.00	621.1.2P-02-G-P	28/02/2026	
3	PUENTE 7	K17+374	K17+374	CAISSON 4	14.05	621.1.2P-03-G-P	28/02/2026	
4	PUENTE 7	K17+374	K17+374	CAISSON 3	14.38	621.1.2P-04-G-P	28/02/2026	
5	PUENTE 8	K17+512	K17+512	CAISSON 1	18.00	621.1.2P-05-G-P	5/2/2026	
6	PUENTE 8	K17+512	K17+512	CAISSON 2	18.00	621.1.2P-06-G-P	13/02/2026	
TOTALES								**91.4**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUITIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	22	**ÍTEM DE PAGO :**	621.1.4P	**DESCRIPCIÓN :**	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,00 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	**UNIDAD :**	M
GRUPO AJUSTE :	7	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	40.2

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	PROFUNDIDAD (m)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 8	K17+548	K17+548	CAISSON 4	20.45	621.1.4P-01-G-P	21/2/2026	
2	PUENTE 8	K17+584	K17+584	CAISSON 6	19.77	621.1.4P-02-G-P	25/2/2026	
TOTALES								**40.2**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUITIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 35 **ÍTEM DE PAGO :** 630.3.1P **DESCRIPCIÓN :** CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES **UNIDAD :** M3

GRUPO AJUSTE : 7 **PRE-ACTA NO :** 56 **PERIODO :** FEBRERO 01 2026 A FEBRERO 28 2026 **TOTAL ACTA :** 16.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
				LOSA DE APROXIMACIÓN E2				
				TOTALES				**16.4**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	37	**ÍTEM DE PAGO :**	630.3.3P	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	7	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	17.67

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 7	K17+374	K17+374	COLUMNA 4	17.7	630.3.3P-01-G-P	28 febrero, 2026	PILA 1 PUENTE 7
				TOTALES				**17.7**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre: MARIA JESUS GUTIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	41	**ÍTEM DE PAGO :**	630.6	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 14 MPA	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	6	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	3.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 7	K17+409	K17+409	CAISSON 5	0.23	630.6-01-G-P	02 febrero, 2026	
2	PUENTE 7	K17+409	K17+409	CAISSON 6	0.23	630.6-02-G-P	02 febrero, 2026	
3	PUENTE 5	K15+816	K15+816	LOSA APROXIMACIÓN E2	2.70	630.6-03-G-P	02 febrero, 2026	
TOTALES								**3.2**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUITIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	43	**ÍTEM DE PAGO :**	640.1	**DESCRIPCIÓN :**	ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA		KG
GRUPO AJUSTE :	4	**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	28178.0

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (KG)	NO. DE PLANO	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 7	K17+374	K17+374	CAISSON 3 Y 4	3976.8	TT-TT2-PLA-ES-PU07-RF-010-REV05	28 febrero, 2026	ARRANQUE COLUMNA 3 Y 4
2	PUENTE 5	K15+816	K15+816	LOSA DE APROXIMACIÓN	1337.3	TT-T2-PLA-ES-PU05-RF-005-REV02	28 febrero, 2026	LOSA APROX PUENTE 5
3	PUENTE 7	K17+374	K17+374	COLUMNA 3	3684.6	TT-TT2-PLA-ES-PU07-RF-010-REV05	28 febrero, 2026	COLUMNA 3
4	PUENTE 7	K17+374	K17+374	COLUMNA 4	3791.8	TT-TT2-PLA-ES-PU07-RF-010-REV05	28 febrero, 2026	COLUMNA 4
5	PUENTE 8	K17+512	K17+512	CAISSON 1	2284	TT-T2-PLA-ES-PU08-RF-007-REV02	28 febrero, 2026	ACERO RESTANTE CAISSON 1 Y 2
6	PUENTE 8	K17+584	K17+584	CAISSON 6	13103.5	TT-T2-PLA-ES-PU08-RF-016-REV02	28 febrero, 2026	CAISSON 6 PILA 2
								28178.00

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	120	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-16	**DESCRIPCIÓN :**	VOLADURA EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :		**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 01 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	47.0

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 7	K17+374	K17+374	CAISSON 3	11.9	NP-16-05-G-P	28-feb-2026	
2	PUENTE 7	K17+374	K17+374	CAISSON 4	11.5	NP-16-06-G-P	28-feb-2026	
3	PUENTE 7	K17+409	K17+409	CAISSON 6	3.1	NP-16-07-G-P	28-feb-2026	
4	PUENTE 8	K17+512	K17+512	CAISSON 1	3.1	NP-16-08-G-P	28-feb-2026	
5	PUENTE 8	K17+548	K17+548	CAISSON 4	17.4	NP-16-09-G-P	28-feb-2026	
TOTALES								**47.0**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUITIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	156	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-52	**DESCRIPCIÓN :**	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE DE PUENTE MILITAR LONGITUD 36.6m	**UNIDAD :**	GL
GRUPO AJUSTE :		**PRE-ACTA NO :**	56	**PERIODO :**	FEBRERO 1 2026 A FEBRERO 28 2026	**TOTAL ACTA :**	0.48

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (GL)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	ESTRUCTURA METÁLICA (PUENTE MILITAR) SOBRE LA VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADOANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO			PUENTE MILITAR	0.48	NP-52-01-G-P	28/02/26	
TOTALES								**0.48**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO HIGUITA

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUITIERREZ

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

PREACTA AMBIENTAL

Consorcio
Vías Colombia 061

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	30	2	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - MODALIDAD 2

PRE-PLAN MUNICIPAL DE OVIDIOLIN AMBIENTAL: -N-
(Debera estar incorporado en el PBOT, EOT, POT, del municipio donde fluya el Rio Nacional de Ubicación)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar con una X)

Resolución N°: 1576 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución, día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

CONTRATISTA: CONVERCO VÍAS COLOMBIA SEI

INTERVENTORA: CONSORCIO TÚNELES - INTERGESTIÓN JUNTOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2108110-01JCC/ (YR3 de 2021)

FECHA DE INICIO: 15/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/01/2026

N° CONTRATO: P0021119JCJ58 (INT de 2021)

FECHA DE INICIO: 15/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.978.475.425,00
Valor Adicional No.1	$	43.081.515.588,00
Valor Adicional No.2	$	24.730.754.175,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457.790.745.588,00

AIU %	30%	33,15%
IVA %	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19.787.284.714,00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$	14.722.216.000
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2.978.917.748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	689.821.774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18.391.277.882
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14.405.283.537
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	296.493.037

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	33.993.917.160,00
Valor Adicional No. 1	$	1.803.024.430,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	71.668.981.590,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 11 Fecha: 27/12/2025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	RETALIACIÓN	COMPENSACIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PARA YEL	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (S)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N/A	INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)	X					1	Und	$ 6.878.000	$ 6.878.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.878.000	$ -	$ -
				Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Converco Vias Colombia SE)	X					1	Und	$ 18.727.000	$ 18.727.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.727.000	$ -	$ -
PMA-BIO-04 PMS-BIO-06 Res 2274 de 2017 PMS-BIO-06 Res 1574 de 2017	Programa de monitoreo y seguimiento a la fauna vertebrada. Licencia Ambiental	N/A	INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF - Centro de Atención de Fauna	X	X				24	Und	$ 45.825.000	$ 1.099.800.000	$ -	$ -	$ 208.962.000	$ -	$ -	$ 1.308.762.000	$ -	$ -
			INVIAS		X	X				5	Und	$ 48.116.250	$ 240.581.250	$ -	$ -	$ 45.710.438	$ -	$ -	$ 286.291.688	$ -	$ -
			INVIAS		X	X				10	Und	$ 28.331.250	$ 283.312.500	$ -	$ -	$ 53.829.375	$ -	$ -	$ 337.141.875	$ -	$ -
			GOBERNACIÓN		X	X				2	Und	$ 33.714.188	$ 67.428.375,0	$ -	$ 15.609.669		$ -	$ -	$ 67.428.375	$ -	$ 15.609.669
			GOBERNACIÓN		X	X				6	Und	$ 70.660.109	$ 423.960.655	$ -	$ 98.146.892		$ -	$ -	$ 423.960.655	$ -	$ 98.146.892
PMA-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INVIAS	Monitoreo de calidad fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), periodicidad mensual para los vertimentos de las siete.	X	X				2	Und	$ 2.552.100	$ 5.104.200	$ -	$ -	$ 969.798	$ -	$ -	$ 6.073.998	$ -	$ -
Res 1574 de 2017	Artículo 6 numeral 1.2., literal g "Obligaciones de la concesión de aguas" literal g que cita (…) Respecto a la franja de captación 3- FC3, se deberá realizar el monitoreo del caudal de la Quebrada La Ureco cada mes y presentar el reporte de registros de caudal (cuadalim reales registrados en fuente hídrica y periodicidad captación) de la fuente hídrica mencionada 1.2	N/A	INVIAS	Aforos de caudal franja de captación 3- FC3, realizar el monitoreo del caudal de la Quebrada La Ureco frecuencia mensual. **Artículo 6 numeral 1.2 , literal g de la Resolución 3174**	X	X				10	Und	$ 327.690	$ 3.276.600	$ -	$ -	$ 622.555	$ -	$ -	$ 3.899.155,00	$ -	$ -
PMA-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INVIAS	Monitoreo de calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicas en las fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante la etapa de construcción)	X	X				44	Und	$ 2.552.100	$ 112.292.400	$ -	$ -	$ 21.335.556	$ -	$ -	$ 133.627.956	$ -	$ -

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (S)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (S)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	28 (DIA)	2 (MES)	2024 (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - ADENDA N° 3

PRE-MILLA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 36
(Debera ser la cantidad total de UM incluida en la Pre-Milla del mes)

1. DATOS DEL PROYECTO

UCINCIADO X (poner con una X)

Resolución N°: 1574 DE 07/11/2017 (Anexar N° de Resolución de cada Licencia)

NO UCINCIADO (PMA o PMGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES - INTERVENTORÍA INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PORTICO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" SADDLE2 No. 3

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2590/2019/2758 (967 de 2021) — **FECHA DE INICIO:** 14/07/2021 — **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/03/2026

N° CONTRATO 2590/2019/2758 (967 de 2021) — **FECHA DE INICIO** 14/07/2021 — **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,473,425.00
Valor Adicional No: 1	$	41,081,515,388.00
Valor Adicional No:2	$	24,730,758,175.00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	457,790,746,988.00

ADJ No.	82%	18.01%
%	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental Ajustada	$	14,722,278,597
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,578,327,748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	588,617,778
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Ejecutado	$	18,351,277,862
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14,429,269,922
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	436,900,647

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19,999,057,160.00
Valor Adicional No: 1	$	1,999,924,430.00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	21,998,981,590.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 11 Fecha: 27/12/2025								EJECUTADO EN EL MES										ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
										Cantidad	Unidad		Valor Unitario				Valor Total				Cantidad		Valor Unitario		Valor Total					
PMA-ABIO-03	Programa De Monitoreo Y Seguimiento Al Control De La Infiltración De Aguas Subterráneas	N/A	INIANG	Seguimiento aguas subsuperficiales mediante aforos de caudal con frecuencia quincenal en fuentes subsuperficiales del frente de 2 del frente (1 registros de caudal a cada punto (1/2) draw, aforos tanto en época de verano como de invierno (esto va en función de cómo se vaya dando el aumento de medición de caudales según lo determinado en el punto.)	x	x					112	Und	$	327,680	$	36,697,920	$ -	$ -	$	6,972,604	$ -	$ -	$	43,670,524	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	112	$ 43,670,524	0	$ -	N/A	La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la **PREACTA 12** y **PREACTA 16**. En la **PREACTA 15**, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante mayo 2022. En la **PREACTA 16**, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante junio (18 puntos) y julio (18 puntos) de 2022. **RVA V2:** La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 369.915,40 pesos colombianos y con IVA de $ 327.680,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017 Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL AL _ ITEM Aforo de caudal. **PVA V3**: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento. Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2022, la actualización de esta actividad en la ficha E2 del presente documento, que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas Incluye: Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con aforos en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC3 Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento a la infiltración de aguas subterráneas	N/A	INIANG	Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con frecuencia semanal Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-02.	x	x					116	Und	$	311,183	$	36,097,228	$ -	$ -	$	6,858,473	$ -	$ -	$	42,955,701.0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	116	$ 42,955,701	0	$ -	N/A	La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02. **PVA V1**: Se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 en un total de 16 lecturas. **1. PREACTA 14** se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 14 lecturas para los piezómetros localizados en los túneles Pmt-6-1/Tn+2, Pmt-6-2/Tn+2, Pmt7-2/Tn+2, Pmt-9-2/Tn+2 y abril 2022 (un total de 20 lecturas para los túneles Pmt-6-1/Tn+2, Pmt-6-2/Tn+2, Pmt7-2/Tn+2, Pmt-9-2/Tn+2, Pmt-9-3/Tn+2). **2. En la PREACTA 15,** se realizo el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Pmt-6-1/Tn+2, Pmt-6-2/Tn+2, Pmt7-2/Tn+2, Pmt-9-2/Tn+2, Pmt-9-3/Tn+2). **4. En la PREACTA 16,** se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y julio: -Junio 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Pmt-6-1/Tn+2, Pmt-6-2/Tn+2, Pmt7-2/Tn+2, Pmt-9-2/Tn+2, Pmt-9-3/Tn+2) -Julio 2022 (un total de 24 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Pmt-6-1/Tn+2, Pmt-6-2/Tn+2, Pmt7-2/Tn+2, Pmt-9-2/Tn+2, Pmt-9-3/Tn+2) **PVA V2**: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 370.357,77 pesos colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS- ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017 Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL AL _ ITEM Agua Subterránea. **PVA V3**: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento. Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2022, la actualización de esta actividad en la ficha E2 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niveles sobre 11 Piezómetros localizados sobre las lecha de los túneles. Los parámetros a analizar incluye: Niveles, pH, temperatura y conductividad eléctrica, lo anterior según ficha de seguimiento PMA-ABIO-02 **Actividad definida como reembolso de gasto.**
			INIANG		x	x					158	Und	$	79,854	$	12,616,932	$ -	$ -	$	2,397,217	$ -	$ -	$	15,014,149.0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	158	$ 15,014,149	0	$ -	N/A	**PVAV3** Mediante comunicado SE7-23-CU-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-23-CU-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 06/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PVAV1** Mediante comunicado SE0-23-KT-CVC061-DIR del 27-11-2023 el contratista presenta para consideración y aprobación de la interventoría del proyecto el ajuste correspondiente a la actualización del costo unitario de la actividad teniendo en cuenta la revisión hecha por el contratista y laboratorio encargado de la toma de muestras en funciones a las cantidades proyectadas a analizar. **Valor Unitario PVAV3 sin IVA $311.183` y con IVA $370.359.** No obstante, en revision y ajuste el valor unitario final en el PVAV3 quedó sin IVA **$79.854** - con IVA **$95,025** **PREACTA 24** Se presenta para reconocimiento factura FE-694 item 3 con 158 unidades correspondientes a cuadales realizados en el periodo septiembre 2022 – noviembre 2023 por ajuste en el costo unitario de la actividad aprobada en el Plan de Inversión 3, Valor unitario con IVA **$95,026 * 158 = $ 15,014,108.** **Actividad definida como reembolso de gasto.**
			INIANS	**Seguimiento al vertimiento** Realizar mediciones semanales de la calidad del vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento da ANS y ANS1, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-03) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X	X					62	Und	$	180,000	$	11,160,000	$ -	$ -	$	2,120,400	$ -	$ -	$	13,280,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	62	$ 13,280,400	0	$ -	N/A	**PIA V5** – Mediante comunicado S41-23-CU-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 39** Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a cuadales realizados en el periodo diciembre 2023 (Factura FE-1095 reporta 8 unidades se toman 6 und para reembolso, restan 2), enero 2024 (Factura FE-1067 reporta 3 unidades se toman las 2 restantes de la factura FE-1095 para completar las 5 und de seguimiento), febrero 2024 (Factura FE-1083 reporta 10 und); Valor unitario con IVA $214,200 * 21 = $ 4,498,200. **PREACTA 36** Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a cuadales realizados en el periodo marzo 2024 (Factura FE-1096 reporta 9 unidades), abril 2024 (Factura FE-1140 reporta 12 unidades); Valor unitario con IVA $214,200 * 21 = $ 4,498,200 **PREACTA 37** Se presenta para reconocimiento 15 unidades correspondientes a cuadales realizados en el periodo mayo 2024 (Factura FE-1177); Valor unitario con IVA $214,200 * 15 = $ 3,213,000 **PREACTA 38** Se presenta para reconocimiento 5 unidades correspondientes a cuadales realizados en el periodo junio 2024 (Factura FE-1205 / Cód. 069 / 5 und); Valor unitario con IVA $214,200 * 5 = $ 1,071,000 **PREACTA 35** No se presentan ítems de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales motivado en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024. **PAVIS** - Se realiza ítems de la actividad, motivado en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 y con ello el cese de aguas residuales industriales para seguimiento y monitoreo, lo anterior a corte del mes de junio de 2024. PVAV7-ABIO PAVIT-52 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X					0	Und	$	154,700	$	-	$ -	$ -	$	-	$ -	$ -	$	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N/A	☑ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIA V11** - Se ajusta precio de acuerdo con la propuesta económica presentada mediante comunicado CS-CV61-23-CL-132 a aprobada mediante comunicado INT-CVC061-4072-2025 emitida por la Interventoría, con precio unitario PIA V8/ $160.000 a PIA V11 $139.000 (redondo). Para el periodo junio 2025 a enero 2026 no se provisiona cantidades, teniendo en cuenta que a la fecha no han iniciado los trabajos de empotramiento, así las cosas, las cantidades están sujetas a la reprogramación del inicio de la excavación del portal salida de T-10. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INIANS	**Seguimiento al vertimiento** Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X	X					50	Und	$	5,337,805	$	266,890,250	$ -	$ -	$	50,709,148	$ -	$ -	$	317,599,398.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50	$ 317,599,398	0	$ -	N/A	**PIA V3**: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CU-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico en el Plan de Inversión Ambiental No. 3 Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-23-CU-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 06/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $6.351.588 **Justificación Cambio Costo** Se toma como franja de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, se toman dos (2) puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un **TOTAL = 102 unidades.** **Precta 25** - Se presenta para reconocimiento factura FE-570 item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agosto-2022 (2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und) enero-2023 (4 und), febrero-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor unitario $5.337.805, valor unitario con IVA incluido $6.351.588 * 28 und = $177.844.663. **Precta 26** - Se presenta para reconocimiento factura FE-627 item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril-2023 (2 und), para un total de 2 UND. Valor unitario $5.337.805, valor unitario con IVA incluido $6.351.588 * 2 und = $12.703.976. **Precta 27** - Se presenta para reconocimiento factura FE-620 item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo en la franja VT6 (2 und) y VT5 para el mes de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario $5.337.805, valor unitario con IVA incluido $6.351.588 * 4 und = $25.407.952 **Precta 28** - Se presenta para reconocimiento factura FE-627 item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de junio en la franja VT4 (2 und) y VT5 (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario $5.337.805, valor unitario con IVA incluido $6.351.588 * 4 und = $25.407.952 **Precta 29** - Se presenta para reconocimiento factura FE-644 item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril en la franja VT4 (2 und) y VT5 para los meses de julio (2 und) y agosto (2 und), para un total de 6 UND. Valor unitario $5.337.805, valor unitario con IVA incluido $6.351.588 * 6 und = $38.111.528 **Precta 32** - Se presenta para reconocimiento factura FE-654 item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y noviembre de 2023 (2 und) en la franja de vertimiento VT3, para un total de 6 UND. Valor unitario $5.337.805, valor unitario con IVA incluido $6.351.588 * 6 und = $38.111.528 ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INIANS		X	X					18	Und	$	5,216,000	$	94,068,000	$ -	$ -	$	17,872,920	$ -	$ -	$	111,940,920.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	18	$ 111,940,920	0	$ -	N/A	**PIA V5** – Mediante comunicado S41-23-CU-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34** - Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Valor unitario con IVA $ 6.216,940 * 4 = $ 24.875,760. **PREACTA 37** - Se presenta para reconocimiento 6 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1098 2 und), Abril 2024 (FE-1186 2 und); Valor unitario con IVA $ 6.216,940 * 6 = $ 37.313.640. **PREACTA 38** - Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cód. 070 / 2 und), junio 2024 (FE-1205 / Cód. 070 / 2 und); Valor unitario con IVA $ 6.216,940 * 4 = $ 24.875,760 **PREACTA 35**- No se presentan ítems de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales motivado en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024. **PAVIS** - Se realiza ajuste de las cantidades proyectadas para este ítem de seguimiento, motivado en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 en el mes de junio de 2024 y con ello el vertimiento de aguas residuales industriales tratadas al río/cauce en las franjas de vertimiento VT4 y VT5 para seguimiento y monitoreo, las unidades por ejecutar (4) corresponden a seguimiento trimestral posterior al desmantelamiento de los sistemas de tratamiento y vertimiento a las franjas autorizadas a realizarse en los meses de septiembre y noviembre de 2024, se mantiene precio unitario de la actividad. Cantidades PAVIT - 65 / PAVIS - 18 **PREACTA 41** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cód. 070 / 2 und); Valor unitario con IVA $ 6.216,940 * 2 = $ 12.437.880 **PREACTA 42** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cód. 070 / 2 und); Valor unitario con IVA $ 6.216,940 * 2 = $ 12.437.880 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X					2	Und	$	5,355,000	$	10,710,000	$ -	$ 2,479,365					$	10,710,000.00	$ -	$ 2,479,365	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2	$ 13,189,365	0	$ -	N/A	☑ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIAV11** - Se ajusta precio de acuerdo con la propuesta económica aprobada por la interventoría mediante oficio INT-CVC061-4072-2025, donde el contratista seleccionado fue ICC Ambiental para ejecutar las acciones del recurso hídrico. PIAV10 - $ 5.216.000 a PIAV11 - $4.500.000 (descrespo). Para el periodo junio a diciembre de 2025 se incluyen 2 unidades correspondientes al monitoreo de línea base de la franja de vertimiento VT6, previo al inicio del proceso constructivo del túnel 10. **PREACTA 33** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis y definición de monitoreo línea base en la franja de Vertimiento VT6 aguas arriba y aguas abajo del Río Tonusco en noviembre 2025 (FE-1737 / Cód. 070 / 2 und); Valor unitario con IVA $ 6.594.682,50* 2 = $ 13.189.365 **Actividad definida como reembolso de gastos.**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CODIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA:	30	7	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

PERIODO REPORTADO EN EL PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 36
(Debera ser el reportado como el No. del Informe de Seguimiento de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar con una X)

Resolución N°: 1178 DE 07/12/2021 (Anexar la Res. de Autorización de Inic. Labs)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 001

INTERVENTORIA: CONSORCIO TUNELES - INTERGESTIÓN INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO No. 3

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N° CONTRATO: 2180011822227 (983 de 2021) — **FECHA DE INICIO:** 2/07/2021 — **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/05/2026

N° CONTRATO: 2550110-192258 (567 de 2021) — **FECHA DE INICIO:** 14/07/2021 — **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,471,425.00
Valor Adicional No. 1	$	43,581,519,188.00
Valor Adicional No.	$	24,730,756,175.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457,790,746,788.00

ADJ %:	10%	10.05%
VI %:	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,294,714.00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$	19,722,726,607
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,978,917,748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	689,813,174
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18,951,277,862
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14,626,265,522
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	436,459,037

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19,999,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,999,924,440.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21,999,881,600.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENT AL N° 11 Fecha: 27/12/2025							EJECUTADO EN EL MES										ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	PAMG	**Seguimiento al vertimiento** Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parametros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las fuentes VT4, VT5 Y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X	X				75	Und	$ 4,337,865	$ 329,673,180	$ -	$ -	$ 62,637,903	$ -	$ -	$ -	$ 392,311,083.0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	75	$ 392,311,083	0	$ -	N/A
			PAMG		X	X				18	Und	$ 650,400	$ 11,707,200	$ -	$ -	$ 2,224,368	$ -	$ -	$ -	$ 13,931,568	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	18	$ 13,931,568	0	$ -	N/A
			GOBERNACIÓN		X	X				0	Und	$ 892,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N/A
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INVIAS	**Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales** Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquimica y bacteriologica de la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 10 (24 puntos por seguimiento), ubicado segùn la siguiente descripción (100 m aguas y 100 despues). Las parametros a tener en cuenta son los establecidos en la tres base del proyecto (26 parámetros, entre fisicoquimicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017	X	X				87	Und	$ 1,448,190	$ 125,992,530	$ -	$ -	$ 23,938,582	$ -	$ -	$ -	$ 149,931,112.0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	87	$ 149,931,112	0	$ -	N/A
			INVIAS		X	X				70	Und	$ 1,020,000	$ 71,400,000	$ -	$ -	$ 13,566,000	$ -	$ -	$ -	$ 84,966,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	70	$ 84,966,000	0	$ -	N/A
			GOBERNACIÓN		X	X				16	Und	$ 1,213,800	$ 19,420,800	$ -	$ -	$ 4,485,915	$ -	$ -	$ -	$ 19,420,800.00	$ -	$ -	$ 4,485,915	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	16	$ 23,916,715	0	$ 0	N/A
			GOBERNACIÓN		X	X				34	Und	$ 2,082,500	$ 70,805,000	$ -	$ -	$ 16,391,358	$ -	$ -	$ -	$ 70,805,000.00	$ -	$ -	$ 16,391,358	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	34	$ 87,196,357.50	0	$ -	N/A
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N/A	INVIAS	**Seguimiento a los caudales otorgados** Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03	X	X				260	Und	$ 270,000	$ 78,110,000	$ -	$ -	$ 15,030,900	$ -	$ -	$ -	$ 94,140,900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	260	$ 94,140,900	0	$ -	N/A

ID	Nombre	Coordenadas X	Coordenadas Y	# de medidas	Periodicidad solicitada	Cantidad	Observaciones
4	Quebrada	1.138.814,08	1.139.804,80	6	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
5	Quebrada Rancherías	1.140.640,80	1.134.464,80	6	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
6	Abrevadero verde	1.139.467,00	1.134.872,80	1	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
7	Quebrada entrada túnel N-S	1.142.368,00	1.136.487,80	6	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
8	Pozo de consumo (Bocatoma)	1.141.240,80	1.132.444,80	1	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
9	Quebrada tres túnel S	1.143.635,80	1.132.564,80	6	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
10	Río Cauca del Tarazaco	1.139.804,08	1.131.444,80	6	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo
1P	El Manzo Sector 1	1.141.160,80	1.134.467,80	1M	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo, aportes intermedios
2P	El Manzo Sector 2	1.141.380,80	1.134.467,80	1M	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo, aportes intermedios
3P	Cerro	1.141.200,12	1.134.624,24	1M	1	1	Incluir seguimiento aguas arriba y aguas abajo, aportes intermedios
				Total mes:	36		

PIA V2. Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 007-23-CU-CVC001-DIR del 15-02-2023 , se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 439-23-CU-CVC001-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC001-0350-2022 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 1.227.305, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.151.988
Justificación cantidad
Esta actividad tiene como alcance las SEIME de los túneles:
Tunel S - 2puntos / mes (Entrada y salida ST-M01-Portal Entrada Tunel
Tunel S - 2puntos / mes (Entrada y salida ST-M02-Portal Salida Tunel
Tunel N - 2puntos / mes (Entrada y salida ST-M03-Portal Salida Tunel
Tunel B - 4puntos / mes (Entrada y salida ST-M04) ubicación en portal entrada del tunel By-pro-sistema en el portal de salida del tunel B.
Tunel S - 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-M05- Portal Entrada
Tunel S - 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-M06- Portal Salida
Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.
Precia 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-635 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), noviembre-2022 (5 und), diciembre-2022 (3 und),enero-2023 (5 und), febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 10 UND Valor unitario $4.337.865, valor unitario con IVA incluido $5.161.988 * 10 und = $161.183.614.
Precia 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-635 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril 2023 (5 und), para un total de 5 UND.Valor unitario $4.337.835, valor unitario con IVA incluido $5.161.988 * 5 und = $25.809.940
Precia 27
Se presenta para reconocimiento factura FE-635 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo 2023 VT4 (2 und) VT5 (5 und), para un total de 7 UND.Valor unitario $4.337.865, valor unitario con IVA incluido, $5.161.988 * 7 und = $36.133.916
Precia 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-637 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reponan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 VT4 (2 und) VT5 Julio (4 und) y agosto (5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario $4.337.865, valor unitario con IVA incluido $5.161.988 * 12 und = $61.942.655
Precia 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 en la franja VT4 (3 und) y para la franja VT5 en las meses de julio (4 und) y agosto (5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario $4.337.835, valor unitario con IVA incluido $5.161.988 * 12 und = $61.942.655
Precia 30
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre (4 und), octubre (5 und) y noviembre de 2023 (5 und). en los STAR 7 Y 9 incluye monitoreo de fuente receptora, para unidad de 14 UND.Valor unitario $4.337.835, valor unitario con IVA incluido $5.161.988 * 14 und = $ 72.267.832,
ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO
Actividad definida como reembolso de gastos

PIA V6.
Mediante comunicado 541-23-CU-CVC001-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC001-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

PREACTA 24 - Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1060 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Valor unitario con IVA $ 773.976 * 4 = $ 3,095,904

PREACTA 37 - Se presenta para reconocimiento 6 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1096 3 und), Abril 2024 (FE-1186 1 und) Valor unitario con IVA $773.976 * 6 = $ 4,643,856

PREACTA 38 - Se presenta para reconocimiento 6 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cód. 071 / 3 und), Junio 2024 (FE-1205 / Cód. 071 / 3 und); Valor unitario con IVA $773.976 * 6 = $ 4,643,856

PREACTA 39- No se presentan ítems de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales motivado en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024.

PIAV6 - Se realiza cierre de la actividad, motivado en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 y con ello el cese de aguas residuales industriales para seguimiento y monitoreo. PIAV6-120 / PIAV6-36

Actividad definida como reembolso de gastos

☑ **PIA V12** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

PIA V11 - Se realiza ajuste de cantidades a ejecutar del item seguimiento trimestral de puentes, garantizando el seguimiento y monitoreo en junio de 2025 a los 8 puntos de cruce con cuerpos de agua permanentes. Se mantiene precio unitario. PIAV11 - 0 / PIAV11 - 16.

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2025 (FE-1584 / Cód. 079 / 16 und); Valor unitario con IVA $ 1,213,800 * 16 = $ 19,420,800

Actividad definida como reembolso de gastos.

☐ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

PIAV11 - Se incorpora precio aprobado de acuerdo a la propuesta económica validada por la interventoria mediante oficio INT-CVC001-4672-2025 donde se selecionó al contratista ICC Ambiental para la ejecución de las actividades de seguimiento del Recurso Hídrico. PIA V16 - $ 3.020.000 a PIA V11 - $1.750.000 und.
Se realiza ajuste de cantidades a ejecutar del item seguimiento trimestral de puentes, garantizando el seguimiento y monitoreo en septiembre y diciembre de 2025 a las 8 puntos de cruce con cuerpos de agua permanentes habilitados y se adicionaran otro correspondiente al punto de cruce con foto de P.7 en CA-2506.

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2025 (FC-1856 / Cód. 079 / 16 und); Valor unitario con IVA $ 2,082,500 * 16 = $ 19,420,800

PREACTA 53 - Se presenta para reconocimiento 18 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2025 (FE-1727 / Cód. 079 / 2 und) aguas arriba y aguas abajo de la fuente hídrica quebrada guarumo en el cual se proyecta la construcción de un box coulvre en dimensiones 3x3 m (2 und), las unidades resultantes correspondes a la campaña de monitoreo trimestral en los cruces de puentes durante el mes de diciembre de 2025 (36 und). Valor unitario con IVA $ 3.364.596,75* 18 = $ 45.162.777,50. Ver detalle del alcance en nota técnica disponible en el anexo A2. Puentes Temporal.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3. Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 007-23-CU-CVC001-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 439-23-CU-CVC001-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC001-0350-2022 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 1.227.305, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.151.988
Justificación cantidad
Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la actividad Tratabilidad de puntos de muestreo en zona aledañas a los sitio de localización de tomas de sistemas de acueducto, para lecturas con una frecuencia mensual." de la ficha PMS-ABIO-03, Pág. 2
ID 4- 2 mediciones / mes.
ID 5- 2 mediciones / mes.
ID 6- 2 medicines / mes.
ID 7- 2 medicines / mes. Incluye 2 medicines / mes
ID 7- PCZ Quebrada Uraba/ 2 medicines / mes
ID 8-2 medicines / mes.
ID 9- 2 medicines / mes.
ID 10- 2 medicines / mes.
ID 1P- 4 medicines / mes.
ID 2P- 4 medicines / mes.
ID 3P- 4 medicines / mes.
20 medicines con frecuencia quincenal y 8 medicines semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muestras.

Precia 25 – Se presenta para reconocimiento factura FE-635 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agosto-2022 (12 und), septiembre-2022 (12 und), octubre-2022 (16 und), noviembre-2022 (17 und), diciembre-2022 (20 und),enero-2023 (20 und), febrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND. Valor unitario $270.000, valor unitario con IVA incluido $321.300 * 137 und = $44.018.100
Precia 26 – Se presenta para reconocimiento factura FE-570 (23 und), FE-593 (27 und) Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril-2023 (20 und), mayo-2023 (20 und), junio-2023 (30 und), para un total de 70 UND.
Precia 28 – Se presenta para reconocimiento factura FE-627 (30 und) Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de julio-2023 (30 und), agosto-2023 (30 und), para un total de 30 UND.
Precia 29 – Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2023 (30 und), octubre-2023 (30 und), para un total de 40 UND.
Precia 31 – Se presenta para reconocimiento factura **FE-655 Item_1** del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de noviembre de 2023 (20 und) Valor unitario $270.000, valor unitario con IVA incluido $321.300 * 20 und = $6.426.000

ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO
Actividad definida como reembolso de gastos.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	26 (Día)	2 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - ADDENDA N° 3

PRE-PLAN MONSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 36 (Debera ser la cantidad total del No. de Fichas del Plan de Manejo)

1. DATOS DEL PROYECTO

UCENCIADO X (poner N° de licencia)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL COLOMBIA 363

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PORTICO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 3

N° CONTRATO 2108011-852/27-083-de-2021) **FECHA DE INICIO** 14/07/2021

Resolución N° 1578 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución, día, mes y año)

FECHA DE TERMINACION 31/01/2026

Valor Inicial Contrato Obra		$ 389,578,471,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,519,389.00
Valor Adicional No.2	$	24,792,754,175.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457,730,746,989.00
AIU %	30%	33.15%
Vr %	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 19,767,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$ 14,722,726,859
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 3,979,617,746
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$ 985,011,710
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$ 18,301,277,882
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 14,426,269,922
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 296,459,937

NO UCENCIADO (PMA o PAGA) [ ]

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERGESTIÓN INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2535110382356 /567 de 2021) **FECHA DE INICIO** 14/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/01/2026

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19,999,917,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,869,024,430.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21,868,941,590.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 11 Fecha: 27/12/2025 | | | | | | | | | | | EJECUTADO EN EL MES | | | | | | | | | | |

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA:	30	7	2025
	DÍA	MES	AÑO

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL **56**

(Para corresponder con el No. de Acta de Avance de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1578 DE 07/12/2022 (Indicar N° de Resolución, día, mes y año)

NO LICENCIADO (PAGA o PAGÓ)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 3BJ

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERCONSULT INTEGRAL

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PORYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO No. 2

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2020111052217 (DÍA de 2020)

FECHA DE INICIO 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN 31/03/2026

N° CONTRATO 2020111052218 (567 de 2021)

FECHA DE INICIO 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.578.471.425,00
Valor Adicional No. 1	$	43.285.519.080,00
Valor Adicional No. 2	$	24.780.764.176,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457.780.748.089,00

Valor Inicial Cálculo Interventoría	$	20.000.000.000,00
Valor Adicional No. 1	$	1.999.074.400,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21.999.074.400,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	33.797.284.754,00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$	14.722.726,00
Valor Adicional Provisión Ambiental Nos 1	$	1.978.917.748
Valor Adicional Provisión Ambiental No 2	$	689.621.774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18.391.277.882
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14.624.265.137
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	791.419.895

AIU %	40%	33,33%
IVA	5%	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| | | |

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CODIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA:	30	2	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" (ADICIONES 1)

PRE-PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDUR AMBIENTAL 35
(Número correspondiente a partir del último plan Municipal de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (marcar con una X)

Resolución N° 1579 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 351

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERVENTORÍA INTEGRAL

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PORTOTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO No. 2 (ADICIONES 01/2021 Y 02/2021 DE 2022)

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2022-01-012257 (VÍAS de 2022)

FECHA DE INICIO 2/07/2022

FECHA DE TERMINACIÓN 31/03/2026

N° CONTRATO 2022-01-012256 (RET de 2022)

FECHA DE INICIO 1/07/2022

FECHA DE TERMINACIÓN 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	388.978.475.425,00
Valor Adicional No.1	$	43.081.533.188,00
Valor Adicional No.2	$	24.730.753.175,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457.790.749.089,00

AIU %	30%	33,15%
IVA %	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	15.787.284.714,00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$	14.722.726,939
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2.578.317.748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	680.621.774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18.301.277.882
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14.425.293.137
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	295.451.037

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19.999.057.560,00
Valor Adicional No. 1	$	1.999.024.430,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21.998.081.990,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENT AL N° 11 Fecha: 27/12/2025																EJECUTADO EN EL MES											ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	NA	INIAG	Actividad de seguimiento de cuadales de infiltración para 6 tuneles (T5, T4, T7, T8, T9, 10) (Articulo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 0374 de 2017). PMS-ABIO-03	X	X					7	Und	$ 4.500.000	$ 31.500.000	$ -	$ -	$ 5.985.000	$ -	$ -	$ 37.485.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	7	$ 37.485.000	0	$ -	NA	**PIA V3**- Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el fin de realizar el seguimiento mensual de cuadales de infiltración y toma de parámetros fisicoquímicos in situ en los tuneles del sector 2. Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al proveedor SOLAMCOL SAS con un valor mensual de requerimiento antes de IVA de $ 4.500.000 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000. **Justificación de Cantidad:** Verificación de las condiciones de infiltración en los túneles del sector 2 (611+940 al X20+742) con frecuencia mensual. El reconocimiento no la campaña total de los equipos obtenida en el mes, por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un **TOTAL = 17 unidades.** **Prescta 28 -** Se presenta factura FE-560 para reconocimiento de 2 unidades ejecutadas en los meses de junio y julio de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000 x 2 unidades = $10.710.000. Ver_Item 6 **Prescta 29 -** Se presenta factura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades ejecutadas en los meses de Mayo, agosto, septiembre y octubre de 2023, valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000. Ver_Item 7 **Prescta 31 -** Se presenta factura **FE-681** para reconocimiento de 1 unidad ejecutadas en el mes de noviembre de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000. Ver_Item 4 ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVAG		X	X			11	Und	$ 4.750.000	$ 52.250.000	$ -	$ -	$ 9.927.500	$ -	$ -	$ 62.177.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	11	$ 62.177.500	0	$ -	NA	**PIA V5** – Mediante comunicado SAI-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024, se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-1023-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividades de requerimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34** - Se presenta para reconocimiento 3 unidades correspondientes a seguimiento mensual de cuadales de infiltración en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024 (FE-1063 1 und) Valor unitario con IVA $ 5.652.500 * 3 = $ 16.957.500. **PREACTA 35** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a seguimiento mensual de cuadales de infiltración en el periodo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril 2024 (FE-1146 1 und) Valor unitario con IVA $ 5.652.500 *2 = $ 11.305.000. **PREACTA 37** - Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a seguimiento mensual de cuadales de infiltración en el periodo mayo 2024 (FE-1177). Valor unitario con IVA $ 5.652.500 * 1 = $ 5.652.500 **PREACTA 38** - Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 076 / 1 und). Valor unitario con IVA $ 5.652.500 * 1 = $ 5.652.500 **PVAI5** - Se realiza ajuste en las cantidades proyectadas del item seguimiento cuadales de infiltración con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo a cotre de diciembre de 2024, se mantiene precio unitario. PVAI7 - 10 / PVAI8 - 11 **PREACTA 41** - Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cód. 076 / 1 und). Valor unitario con IVA $ 5.652.500 * 1 = $ 5.652.500 **PREACTA 42** - Se presenta para reconocimiento1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo octubre 2024 (FE-1312 / Cód. 076 / 1 und). Valor unitario con IVA $ 5.652.500 * 1 = $ 5.652.500 **PREACTA 43** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cód. 076 / 1 und); diciembre 2024 (FE-1344 / Cód. 076 / 1 und). Valor unitario con IVA $ 5.652.500 * 2 = $ 11.305.000, generando cierre de seguimiento de la actividad por finalización del proceso constructivo del túnel 9. **Actividad definida como reembolso de gastos**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	NA	INIAG	Realizar el modelo hidrogeológico para cada uno de los túnel (5,6,7,8,9,10)	X	X			1	Und	$ 21.700.000	$ 21.700.000	$ -	$ -	$ 4.123.000	$ -	$ -	$ 25.823.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 25.823.000	0	$ -	NA	**PIA V3**- Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI- CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas la elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería SAS, actividad que será reconocida en una única vez con un valor unitario antes de IVA de $21.700.000 valor total con IVA incluido de $25.823.000. **Prescta 25 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-927 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,75 unidades por entrega del producto. **Prescta 26 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-918 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,25 unidades por entrega del producto y aprobación. **ACTIVIDAD CERRADA** **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-01/ PMS-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la sferia de ecosistemas, por abatimiento de nivel freático.	NA	INVAS	Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la sferia de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con el modelo hidrogeológico del proyecto. Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X	X	19	Und	$ 7.984.583	$ 151.707.077	$ -	$ -	$ 28.624.344	$ -	$ -	$ 180.521.421	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	19	$ 180.521.421	0	$ -	NA	En la **PREACTA 14,** se hizo el cobro de doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: **Túnel 6 - (1 parcela), Túnel 7- (3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)** **PIA V2 -** La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor (NSOAMBIENTALES por un valor por parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12 meses de $151.707.077 (incluye IVA). Esta sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las cubiertas en los techos de los túneles. En el plan de inversión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportar 17 parcelas, se actualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el valor unitario por parcela. **Prescta 24 -** Se realizó el reconocimiento factura **FE-923** del proveedor Inncontenidores SAS por valor de $66.511.576 por concepto de implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba pendiente de reconocimiento. Ver item 1, con esto se ejecutan la totalidad de parcelas instaladas en los techos de los túneles 5 al 10. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVAS	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la sferia de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica a nacimientos o manantiales, no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X	X	95	Und	$ 2.477.092	$ 235.322.885	$ -	$ -	$ 44.711.348	$ -	$ -	$ 280.034.233	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	95	$ 280.034.233	0	$ -	NA	**PIAV1** - En el plan de inversión 5 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar por error de digitación, en la versión 2 se agruparan 2 unidades, se ajusta a 76 und correspondiente a - 1Und/seguimiento por 4 periodos (enero 2023, julio 2023, enero 2024, julio 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de la actividad. **Prescta 32** **1er seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1041 correspondiente al periodo enero 2023 en el cual se realiza el primer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. **2do seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1083 correspondiente al periodo julio 2023 en el cual se realiza el segundo seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. **Prescta 33** **3er seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1098 correspondiente al periodo diciembre 2023 en el cual se realiza el tercer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. **PIAV7** - En el plan de inversión 7 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar para garantizar el monitoreo en los meses de julio y diciembre de 2024, se ajusta a 95 und correspondiente a - 1Und/seguimiento por 5 periodos (enero 2023, julio 2023, enero 2024, julio 2024, diciembre 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de la actividad. **Prescta 39** **4to seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1173 correspondiente al periodo julio2024 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $55.856,647 **Prescta[]** **5to seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1193 correspondiente al periodo diciembre 2024 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $55.856,646 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X	X	X	38	Und	$ 2.947.729	$ 112.013.693		$ 25.931.170			19	$ 56.008,847.00		$ 12.945.549,0	$ -	$ 68.972.432.000	$ -	$ -	$ -	38	$ 137.944.863	0	$ -		[ADENDA AL MONITOREO PARCIALES]	**El PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INIAVG a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se ajusta la cantidad de seguimientos y monitoreos a realizar para el primer y segundo semestre de 2025 sumando 38 unidades (parcelas) se mantiene el valor unitario de la actividad según lo aprobado en el PIAV2 para el año 2025. **Prescta 36** **6to seguimiento** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1248 correspondiente al periodo junio 2025 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $55.856,646 **Prescta 35** **7mo seguimiento** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1269 correspondiente al periodo diciembre 2025 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $55.856,646 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVAS	Imagen satelital (linea base) para identificar la afectación a la sferia de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros	X				1	Und	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ 1.140.000,00	$ -	$ -	$ 7.140.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 7.140.000	0	$ -	NA	**Prescta 30** 4to seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1173 correspondiente al periodo julio2024 en el cual se realiza la actualización de la imagen satelital requerida para analizar el cambio de las coberturas en los techos de los túneles, lo anterior una vez cumplido el segundo año de seguimiento. Valor total incluido IVA $ 7.140,000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X				1	Und	$ 7.140.000	$ 7.140.000		$ 1.652.910				$ 7.140.000	$ -	$ -	$ 1.652.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 8.792.910,00	NA	**El PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contratos del INIAVG a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se ajusta la cantidad en 1 unidad para realizar el suministro de imagen satelital para el seguimiento de coberturas en las parcelas instaladas en los techos de los túneles, se mantiene el valor unitario de la actividad según lo aprobado en el PIAV2. PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 1 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVAS	Suministro e instalación de piezómetros, inclinómetros, extensómetros y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles - cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08	X		X		0.48	Global	$ 718.583.351	$ 718.583.351	$ -	$ -	$ 5.884.761.60	$ -	$ -	$ 724.445.112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.48	$ 724.445.112	0.00	$ -	NA	Mediante comunicado INT-CVC061-1053- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se eligie al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes) Prescta 28 Se presenta para reconocimiento facturas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-4066 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876, G-6066, G-5959 Y G-6116 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación de instrumentación geotecnica en las siguientes cantidades: Inclinómetro: 15 instrumentos - 378,8 ml Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml Celdas de Carga: 8 Instrumentos - 6 und Para un valor de reembolso correspondiente a $425.308,147. Prescta 35 Se presenta para reconocimiento facturas FSFI No. 531 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-4066 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876, G-6066, G-5959 Y G-6116 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación de instrumentación geotecnica en las siguientes cantidades: Piezómetros: 1 instrumentos - 12 ml Celdas de Carga: 2 Instrumentos - 2 und Extensómetros: 8 Instrumentos - 8 und (perforación y suministro) Para un valor de reembolso correspondiente a $298.136,965 Nota: Para el cobro en la prescta 35 del item extensómetros se presenta solo para reconocimiento la perforación y suministro de 8 instrumento, quedando pendiente el cobro de la instalación de los 8 extensómetros. PIAV8- Se realiza cierre de la actividad agrobada en el PIAV3 bajo presupuesto de unidad global, con los saldos ejecutados a corte de la prescta 33 del mes de mayo de 2024, motivado en actualización de costos de mercado para el suministro e instalación de instrumentación geotecnica. PIAV7 - 1,511,548.873 / PIAV8 - 724.445.112 Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVAS	Instrumentación geotécnica - Perforación mecánica con recobro (recuperación muestra)	X	X			202.5	ml	$ 720.000	$ 145.800.000	$ -	$ -	$ 27.702.000.00	$ -	$ -	$ 173.502.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	202.5	$ 173.502.000	0	$ -	NA	**PIA V7** – Mediante comunicado INT-CVC061-3556-2024 se genera concepto de aprobación de la oferta presentada por Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la recuperación de muestra en perforaciones de inclinómetra. **Prescta 29 -** Se presenta para reconocimiento factura FRE-22, FRE-24, FRE-25 (BD EXPLORACIONES), FE-3529(CONSULCIVIL) de la recuperación de muestras realizadas en perforación de inclinometros, correspondiente a 202.5 ml, valor ml, con IVA: $ 856.800 * 202.5 ml = $ 173.502.000. **PIAV8** - Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la prescta 39 del mes de septiembre de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas, y actualización de costos de mercado de la actividad en el plan de inversión 8. PIAV7 - 450 ml / PIAV8 - 202,5 ml. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVAS	Instrumentación geotécnica - Instalación de extensómetros	X	X			8	und	$ 15.450.000	$ 123.600.000	$ -	$ -	$ 23.484.000.00	$ -	$ -	$ 147.084.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$ 147.084.000	0	$ -	NA	**PIA V7** – Mediante comunicado INT-CVC061-3556-2024 se genera concepto de aprobación de la oferta presentada por Geotecnia y Cimentaciones para la instalación de extensómetros. **Prescta 39 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-3716 (CONSULCIVIL), FV-267 (DR Ingeniería), G-5988 (Geotecnia y Cimentaciones), FSFI No. 510 (SFI SAS) de la instalación de extensómetros en los portales de los túneles, correspondiente a 8 unidades, valor mL con IVA: $ 18.385.350 * 8 und = $ 147.084.000. **PIA V8** – Se realiza cierre de la actividad contra saldos ejecutados a corte de la prescta 39 del mes de septiembre de 2024, motivado enla finalización de actividades asociadas y actualización de costos de mercado de la actividad en el plan de inversión 8 PIAV7 - 12 und / PIAV8 - 8 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 28 (Día) / 7 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 50 (Debe ser consecutivo con el No. del Acta de Recibo Parcial del Mes)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar con una X)

Resolución N°: 1176 DE 07/12/2022 (Indicar N° de Resolución de Aut. Ambiental)

NO LICENCIADO (PAGA o PAGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 351

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES - INTERCONSÚL INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PORYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO No. 2

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2180119822 (Nº de 2021)

FECHA DE INICIO: 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2026

N° CONTRATO: 2180119822SE 5667 de 2021

FECHA DE INICIO: 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	589.976.471.425,00
Valor Adicional No.1	$	43.081.523.188,00
Valor Adicional No.2	$	24.730.754.175,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457.740.740.989,00

AIU %	30%	33,15%
IVA%	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	33.767.284.754,00
Valor Total Provisión Ambiental mes	$	34.722.726,938
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2.878.917.748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	688.623.776
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	38.351.277.862
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14.425.255.327
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	296.455.037

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19.999.957.160,00
Valor Adicional No. 1	$	1.883.824.240,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21.884.581.160,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENT AL N° 11 Fecha: 27/12/2025								EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
PMA-BIO-03 / PMS-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas, por aislamiento de nivel hídrico	NA	INVIAS	Instrumentación geotécnica - Instalación de inclinometros en tabulas y portales de túneles, cumplimiento ficha PMS-ABIO-08	X	X				132	ml.	$ 1.235.000	$ 163.020.000	$ -	$ -	$ 30.973.800.00	$ -	$ -	$ 193.993.800	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	132	$ 193.993.800	0	$ -	3.2
			GOBERNACIÓN		X	X				98,5	ml.	$ 1.469.650	$ 146.230.175.00			$ 33.852.286			$ 146.230.175	$ -	$ 33.852.286	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	98,5	$ 180.082.461	0	$ -	3.5
		NA	INVIAS	Instrumentación geotécnica - Instalación de piezómetros en tabulas y portales de túneles, cumplimiento ficha PMS-ABIO-08	X	X				50	ml.	$ 1.062.000	$ 53.100.000	$ -	$ -	$ 10.089.000.00	$ -	$ -	$ 63.189.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50	$ 63.189.000	0	$ -	3.3
			GOBERNACIÓN		X	X				95,1	ml.	$ 1.263.780	$ 120.185.478.00			$ 27.822.938			$ 120.185.478	$ -	$ 27.822.938	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	95	$ 148.008.416	0	$ -	3.5
		NA	INVIAS	Instrumentación geotécnica - Construcción de caja para instrumetos	X	X				4	und	$ 640.000	$ 2.560.000	$ -	$ -	$ 486.400.00	$ -	$ -	$ 3.046.400	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	4	$ 3.046.400	0	$ -	3.3
			GOBERNACIÓN		X	X				6	und	$ 761.600	$ 4.569.600			$ 1.057.862			$ 4.569.600	$ -	$ 1.057.862	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6	$ 5.627.462	0	$ -	3.5
		NA	INVIAS	Seguimiento y control bajo lectura semanales instrumentación (incluye piezómetro, inclinómetro, extensómetro, celdas de carga, puntos de control topográficos).	X	X				52	Und	$ 7.000.000	$ 364.000.000	$ -	$ -	$ 69.160.000	$ -	$ -	$ 433.160.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	52	$ 433.160.000	0	$ -	3.5
			GOBERNACIÓN		X	X				79	Und	$ 10.500.000	$ 829.500.000	$ -	$ -	$ 157.605.000	$ -	$ -	$ 987.105.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	79	$ 987.105.000.00	0	$ -	3.5
					X	X				30	und	$ 24.365.000	$ 731.850.000			$ 169.423.275			$ 731.850.000	$ -	$ 169.423.275	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	30	$ 901.273.275	0	$ -	3.5
Resolución 1574/2017 Licencia ambiental Resolución 1665 del 11 de septiembre de 2017 "Por la cual se establece de manera perciatla, veda de especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones" Resolución 1445 del 09/07/2022 "Por medio del cual se realiza la	NA Art 4- Res 1845/2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022	NA	INVIAS	Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en vedas, Art 4 Art 6 (RES. 1845 /2017)	X	X	X			1	Und	$ 53.200.000	$ 53.200.000	$ -	$ -	$ 10.106.000	$ -	$ -	$ 63.306.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 63.306.000	0	$ -	3.5
	NA Art 4- Res 1845/2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022	NA	INVIAS	Servicio de identificación taxonómica de especies en veda a través de herbarios certificados en el establecimiento a la lista.Fuesto en el artículo 2 de la resolución 1845 de 2017 (nivela nacional)	X					8	Und	$ 43.152	$ 345.216	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.216	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$ 345.216	0	$ -	3.5
	NA Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 6 - Res 1845/2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022	NA	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017	X	X	X		X	2516	Und	$ 63.498	$ -	$ 159.685.468	$ -	$ -	$ 1.166.932	$ -	$ 160.852.400	$ -	$ 160.852.400	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2516	$ 160.852.400	0	$ -	3.5
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	0	Und	$ 77.207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	3.5

PIA V10 - Mediante comunicado CS-CVS1-25-CL-054 se presentan consideraciones sobre los costos de ejecución de la actividad aprobada en el año 2022, solicitando la aprobación de la actualización de costos de mercado para el suministro de instrumentación de piezómetros e inclinometros con recuperación de muestra respecto a la oferta aprobada en el PIAV2-aprobación de ajuste mediante comunicado INT-CVCDS1-4253-2025, en cumplimiento de la ficha PMA-ABIO-08

Se incluye provisión para el suministro de tres (3) inclinometros en el tabul Tunel Falso 2 (TF2), lo anterior por recomendación geotécnica.

PREACTA 47 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 148 de la instalación de inclinómetros en el Tabul Túnel Falso 2 correspondiente 132 ml. valor total incluido IVA $ 193.993.800

Actividad definida como reembolso de gastos.

☒ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Se adicionó 98,5 ml para tres (3) instrumentos ubicados en CA-20 (2 de 29,5 ml), 1 para el portal salida del túnel 10 de 40,5 ml, instrumentos instalados a corte del mes de diciembre 2025, Se mantiene valor unitario para el año 2025.

Frente de obra	Tipo Instrumento	Profundidad
INC-_C_A20-C	Inclinómetro	29,5 mL
INC-_C_A20-E	Inclinómetro	29,5 mL
INC-T10-PS	Inclinómetro	40,5 mL
Total		**99,5 mL**

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 489 de la instalación de inclinómetria en el CA20C, CA20E, PST10 correspondiente 98,5 ml. valor total incluido IVA $ 148.230.175

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V10 - Mediante comunicado CS-CVS1-25-CL-054 se presentan consideraciones sobre los costos de ejecución de la actividad aprobada en el año 2022, solicitando la aprobación de la actualización de costos de mercado para el suministro de instrumentación de piezómetros e inclinometros con recuperación de muestra respecto a la oferta aprobada en el PIAV2-aprobación de ajuste mediante comunicado INT-CVCDS1-4253-2025, en cumplimiento de la ficha PMA-ABIO-08

Se incluye provisión para el suministro de un (1) piezómetros en el tabul Tunel Falso 2 (TF2), lo anterior por recomendación geotécnica.

PREACTA 47 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 148 de la instalación de piezómetros en el Tabul Tunel Falso 2 correspondiente 50 ml. valor total incluido IVA $ 63.189.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

☒ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Se incluye 95,1 ml como provisión para el suministro de dos (2) piezómetros en cielo abierto 20 (CA-20) y uno (1) en el portal salida del túnel 10 de 31,1 ml.

Frente de obra	Tipo Instrumento	Profundidad
PZ-C_A20-C	Piezómetro	33 mL
PZ-C_A20-E	Piezómetro	33 mL
PZ-T10-PS	Piezómetro	31,1 mL
Total		**95,1 mL**

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 489 de la instalación de piezómetros en el CA20C, CA20E, PST10 correspondiente 95,1 ml. valor total incluido IVA $ 120.185.478

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V10 - Mediante comunicado CS-CVS1-25-CL-054 se presentan consideraciones sobre los costos de ejecución de la actividad aprobada en el año 2022, solicitando la aprobación de la actualización de costos de mercado para el suministro de instrumentación de piezómetros e inclinometros con recuperación de muestra respecto a la oferta aprobada en el PIAV2-aprobación de ajuste mediante comunicado INT-CVCDS1-4253-2025, en cumplimiento de la ficha PMA-ABIO-08

Se incluye provisión para el suministro de cuatro (4) cajas para tres (3) inclinometros y un (1) piezómetros en el tabul Tunel Falso 2 (TF2), lo anterior por recomendación geotécnica.

PREACTA 47 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 148 de la instalación de cajas para inclinometros y piezómetros en el Tabul Tunel Falso 2 correspondiente 50 ml. valor total incluido IVA $ 3.046.400

Actividad definida como reembolso de gastos.

☒ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIA V11 - Se incluye 6 cajas para igual número de instrumentos a instalar en CA-20 (2 piezómetros, 2 inclinómetros), T10-(1 piezómetro, 1 inclinómetro), se mantiene precio unitario de la actividad para el año 2025.

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 489 de la instalación de cajas para inclinómetros y piezómetros en el CA20C, CA20E, PST10 correspondiente 6 und. valor total incluido IVA $ 4.569.600

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVCDS1-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVCDS1-DIR en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes).

Nota aclaratoria: La actividad relacionada no incluye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proyecto, no es objeto de reconocimiento por nuestros de gastos a través del Plan de Inversión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste de la descripción de la actividad en la versión 3 del refente plan.

Preacta 28 - Se presenta factura **FE CL-330** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 correspondientes a 52 semanas, valor unitario $8.330.000, valor total $ 433.160.000

PIAV5 - El contratista presenta mediante comunicado 508-23-CLI-CVCDS1-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas para el cumplimiento de la resolución 1433 de 2017, la interventoria del proyecto mediante comunicado INT-CVCDS1- 2105-2023 aprueba el consultor Compromisos Limpio SAS ESP para dar continuidad a las lecturas semanales de instrumentación geotécnica.

PREACTA 34 -Se presenta factura **FE CL-186** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2023 al 10 de marzo de 2024 correspondientes a 22 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 274.890.000. Ver Nota técnica factura FE-CL-186 en 411. Lectura instrumentación.

PREACTA 35 - Se presenta factura FE CL-194 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 4de marzo de 2024 al 7 de abril de 2024 correspondiente a 5 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 62.475.890.

PREACTA 37 - Se presenta factura FE CL-204 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 8 de abril al 16 de junio de 2024 correspondiente a 10 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 124.950.000.

PREACTA 38 - Se presenta factura FE-CL-211 Cód 134 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 17 de junio de 2024 al 7 de julio de 2024 correspondiente a 3 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 87.465.000

PIA V7 - Se actualiza la cantidad en 10 unidades de acuerdo con el alcance de las actividades contratadas para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitario de la actividad, Cantidad PIAV6 -52 und / PIAV7-62 und

PREACTA 40 - Se presenta factura CL-223 Cód 137 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2024 y el 22 de septiembre de 2024 correspondiente a 12 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 149.940.000

PIA V8 - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para llevar a cabo las lecturas semanales de instrumentación geotécnica para el periodo enero, febrero de 2025, se mantiene el precio unitario de la actividad, las unidades adicionales corresponden al seguimiento del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 30/04/2025, PIAV7 - 62 und / PIAV8 - 74 und.

PREACTA 42 - Se presenta factura **CL-232 Cód 141** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 2 de noviembre de 2024 correspondiente a 5 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $62.475.000

PIA V9 - Se actualiza la cantidad en 1 unidad para llevar a cabo las lecturas semanales de instrumentación geotécnica durante la vigencia del contrato, se mantiene el precio unitario de la actividad. PIAV8 - 74 und / PIAV9 - 75 und.

PREACTA 44 - Se presenta factura **CL-248 Cód 168** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2024 al 12 de enero de 2025 correspondiente a 7 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $87.465.000

PREACTA 45 - Se presenta factura CL-252 Cód 171 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2025 al 30 de marzo de 2025 correspondiente a 11 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $137.445.000

PIA V10 - Se actualiza la cantidad en 4 unidades para llevar a cabo las lecturas semanales de instrumentación geotécnica durante la vigencia del contrato, se mantiene el precio unitario de la actividad. PIAV9 - 75 und / PIAV10 - 79 und.

PREACTA 47 - Se presenta factura CL-256 Cód 171 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 30 de abril de 2025 correspondiente a 4 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $49.980.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

☒ **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato de obra 583 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Mediante comunicado CS-CVS1-25-CL-069 del 9 de diciembre de 2025 se presentan ofertas comerciales para la actualización de precios en la vigencia 2025-2026 de la actividad a ejecutarse durante el periodo junio - diciembre 2025, adicionando 30 unidades para garantizar este seguimiento. Concepto de aprobación mediante comunicado INT-CVCDS1-4752-25

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación durante los meses de Junio de 2025 (FE-HS272 / Cód. 14 / 4 und), Julio 2025 (FE-HS272 / Cód. 14 / 4 und), Agosto 2025 (FE-HS272 / Cód. 14 / 4 und), Septiembre 2025 (FE-HS274 / Cód. 14 / 5 und), Octubre 2025 (FE-HS275 / Cód. 14 / 4 und). Valor total $512.295.000

PREACTA 55 - Se presenta para reconocimiento 9 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación durante los meses de Noviembre 2025 (FE-HS302 / Cód. 14 / 4 und), Diciembre 2025 (FE-HS301 / Cód. 14 / 5 und). Valor total $ 219.555.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $53.200.000. El documento ya se encuentra radicado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunciamiento de la autoridad ambiental, reconocimiento efectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 tramite de la factura FVE-439

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV6 - Se presenta nueva actividad para aprobación

PIAV7 - Se actualizan los costos de la actividad presentada mediante comunicado 253-24-CLI-CVCDS1-DIR y aprobada mediante comunicado INT-CVCDS1-3894-2024, en cumplimiento del artículo 2 de la resolución 1845 de 2017.

PREACTA 40 - Se presenta factura VBYS40283 correspondiente al servicio de identificación taxonómica de especies en veda asociado a la resolución 1845 de 2017, actividad realizada por el Herbario de la Universidad de Antioquia para la identificación de 8 especies, Valor unitario $43.152 * 8 = $345.216 – Ver Nota Fatcnica

PIAV5 - Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 40 del mes de octubre de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PIAV7 - 15 und / PIAV6 - 8 und

Actividad definida como reembolso de gastos.

AMB-1 Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en cumplimiento al artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (Incluye insumos).

Preacta 31 - Se presenta para reconocimiento por ítem no previsto, las actividad de rescate, traslado y reubicación de 2516 especies en veda, llevadas a cabo en el predio Tomasquillo localizado en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

PIAV5 - Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 31 del mes de enero de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PIAV7 - 5000 und / PIAV5 - 2516 und

Actividad definida en ITEM NO PREVISTO

☒ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Se actualiza APU de acuerdo con el valor de la administración fijado por la Gobernación de Antioquia (23,15 %) y se proriosna la cantidad de 1.500 individuos, valor proyectado a rescatar en el tramo restante del proyecto del K38+500 al K33+745.

PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 0 und

Actividad definida en ITEM NO PREVISTO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA			
	28 (Día)	2 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2- 3

PRE-PLAN MONSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° (Debe ser consecutivo con el No. del acta de inicio del proyecto en obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar SIN cada X)

Resolución N° 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución ala, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 2EI

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO A PORCTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2300118(2708 (967 de 2021)

FECHA DE INICIO 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN 31/05/2026

N° CONTRATO 2300118(2708 (967 de 2021)

FECHA DE INICIO 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN 31/05/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,475,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,535,588.00
Valor Adicional No.2	$	24,730,754,175.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457,740,765,089.00
Adv %	30%	33.91%
Si %	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	33,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$	14,722,216,938
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,678,917,748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	589,921,774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18,301,277,862
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14,426,269,337
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	296,455,037

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19,989,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,893,024,430.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21,882,981,590.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 11 Fecha: 27/1/2025 | | | | |

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	26	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

FICHA DE MONITOREO DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 36
(Corresponde al consecutivo numérico del total acumulado de fichas para el año en curso)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (INDICAR con una X)

Resolución N°: 1574 DE 07/11/2017 (Incluir N° de Resolución de cada Licencia)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 081

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PORTCTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 3

N° CONTRATO: 2500110-012/17 (081-to 2021)

FECHA DE INICIO: 1/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,475,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,515,589.00
Valor Adicional No.2	$	24,730,758,175.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457,790,748,989.00
AIU %:	30%	33.15%
V.%	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental Inicio	$	34,722,728,000
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,978,927,748
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	688,643,776
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18,301,277,862
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14,426,269,322
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	296,459,977

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES - INTERVENTORÍA INTEGRAL

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2500110-012/58 (967 de 2021)

FECHA DE INICIO: 1/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19,999,017,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,869,024,430.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21,868,381,590.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 11 Fecha: 27/12/2025												EJECUTADO EN EL MES										ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
Artículo 2 Artículo 3	Res 821 de 2021 ANLA CT 04268/2020 CT 0042872024	N/A	INVIAS	MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN CUMPLIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES RESOLUCIÓN 1574/2017 y RESOLUCIÓN 821-2021- SECTOR 2	X	X	X		X	4400	Und	$ 21,351	$ 93,944,400	$ -	$ -	$ 686,517	$ -	$ -	$ 94,630,917	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	4400	$ 94,630,917	0	$ -	NA
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	0	Und	$ 26,023	$ -					$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	NA
			INVIAS	EJECUCIÓN PLAN INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% - EXP. LAV0039-00-2017	X	X			X	1	Global	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ -	NA
			GOBERNACIÓN		X	X			X	1	Global	$ 50,000,000	$ 50,000,000			$ 11,575,000			$ 50,000,000	$ -	$ -	$ 11,575,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 61,575,000.0	NA
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N/A	INVIAS	Servicio de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-2017	X	X	X			1	Global	$ 339,684,000	$ 339,684,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 339,684,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 339,684,000	0	$ -	NA
			GOBERNACIÓN	Servicio de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-2017	X	X	X			1	Global	$ 130,323,391	$ 130,323,391			$ 30,169,865			$ 130,323,391	$ -	$ 30,169,865	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.013	$ 24,501,036	0.867	$ 135,932,220.00	NA
Res 1574 de 2017 Resolución 321 del 28/05/2021	Licencia Ambiental Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad - PCPB	N/A	INVIAS	Actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB): Compensación con ecosistemas equivalentes para ejecutar acciones de Conservación en 413,8 ha	X	X			X	1	Global	$ 301,920,000	$ 301,920,000	$ -	$ -	$ 57,304,800	$ -	$ -	$ 359,284,800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100	$ 359,284,800	0.00	$ -	NA
Res 1574 de 2017 Resolución 321 del 28/05/2021	Licencia Ambiental Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad - PCPB	N/A	INVIAS	Elaboración del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB): a partir de las requerimientos de la autoridad ambiental mediante resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024	X	X			X	1	Global	$ 160,393,772	160,393,772	$ -	$ -	$ 30,474,817	$ -	$ -	$ 190,868,589.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100	$ 190,868,589	0.00	$ -	NA
Res 1574 de 2017 Resolución 321 del 28/05/2021	Licencia Ambiental Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad - PCPB	N/A	INVIAS	Actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB): Compensación con ecosistemas equivalentes para ejecutar acciones de Restauración en 20,8 ha	X	X			X	1	Global	$ 93,600,000	$ 93,600,000	$ -	$ -	$ 17,784,000	$ -	$ -	$ 111,384,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100	$ 111,384,000	0.00	$ -	NA
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N/A	INVIAS	Actualización del plan de inversión forzosa de no menos del 3%	X	X			X	1	Global	$ 105,515,000	$ 105,515,000	$ -	$ -	$ 20,047,850	$ -	$ -	$ 125,562,850.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100	$ 125,562,850.0	0.00	$ -	NA
PMA-BIO-35	Programa de Manejo Ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna	N/A	INVIAS	Diseño de pasos de fauna a diseñrse en el tramo a cargo del Consorcio Vías Colombia 081 (K11+640 al K20+742) correspondiente a 5 pasos de fauna en los siguientes sectores: 1). Km10+400 2). Km17+100 3). Km17+750, 4).Km18+450, 5). Km20+700	X	X			X	1	Und	$ 56,485,980	56,485,980	$ -	$ -	$ 10,732,336	$ -	$ -	$ 67,218,316.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100	$ 67,218,316.0	0.00	$ -	NA
PMA-BIO-36	programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna	N/A	INVIAS	Realizar muestreos de fauna silvestre durante la fase constructiva y una vez haya finalizado las actividades de aprovechamiento, vehículo y reconstrucción de la vía. Por lo que se plantea el inicio de seguimiento a los tres meses una vez se haya instalado todos los pasos, durante un periodo de nueve meses, con muestreos cada tres meses por un periodo de 12 días efectivos por muestreo, con el fin de abarcar diferentes periodos climáticos para detectar posibles variaciones temporales en el uso de los pasos.	X	X	X			0	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	NA

PIAVE - AMB-7 MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN CUMPLIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES RESOLUCIÓN 1574/2017 y RESOLUCIÓN 821-2021- SECTOR 2 planteado en cumplimiento de actividades de seguimiento, monitoreo y compensación, acotado a las Resoluciones 1433 de 2007 (Compactibilidad) y Resolución 321 de 2021 (ANLA) (Indaya Invierno)

PIAVE - Se actualizan las cantidades de ejecución del item mantenimiento de arboles en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando el primer mantenimiento en los polígonos de los municipios de Anorá y Santa Fe de Antioquia correspondiente a 19580 und. PIAVE - 15100 / PIAVE - 19580

PIAV16 - Se actualizan las cantidades de ejecución del item mantenimiento de arboles en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando el primer mantenimiento de 4400 individuos sembrados en el municipio de Anorá a corte del 31 de diciembre de 2024 a realizarse en abril de 2025. PIAV6 - 19580 / PIAV10 - 4400

PREACTA 47 - Se presenta para reconocimiento, actividad de mantenimiento de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 4400 unidades o 4,4 ha sembradas en el municipio de Anorá.

Actividad definida en ITEM NO PREVISTO

El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Se actualiza el APU de acuerdo con las características contractuales para ajustar el valor de la administración al 23,15%. segin cesión del contrato con la Gobernación de Antioquia.

No se actualizan cantidades de ejecución teniendo en cuenta el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 2405 de 2025 donde no se aprueban las acciones de compensación en los municipios de Anorá y Santa Fe de Antioquia (compensaciones ejecutadas y con mantenimientos realizados), y la ejecución de la siembra durante el mes de noviembre - diciembre de 2025 de las 12.12 ha aprobadas en el municipio de Buritica Antioquia.

Actividad definida en ITEM NO PREVISTO

PIAV5 - Se retira la provisión para la inversión del 1% soportado en la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental ANLA de la actualización de plan de inversión del 1% presentado en el mes de marzo de 2024 y sus alcances entregados en el mes de agosto y septiembre de 2024.

Partiendo de la no pronunciación por parte de CORANTIOQUIA mediante comunicación 110-CDO2204-10149 de la linea de acción aprobada por la Resolución 1574 de 2017 consistente en "apoyar financieramente la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Tonusco", surge la necesidad de actualizar las lineas de inversión, para ello se llevaron a cabo los acercamientos con las entidades interesadas: Alcaldía de Santa Fe de Antioquia (Acciones de recuperación a través de la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas) e IDEAM (Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo de variables climatológicas e hidrológicas) se presentó el informe contenido de la actualización del Plan de Inversión del 3% mediante comunicado con radicado ANLA 2024035203612 del 27-03-2024 y 135-24-EXT-CVC361-095 radicado 2024035203202 del 12-09-2024, en el mes de diciembre de 2024 a través de la Resolución 2024 del 19 de diciembre de 2024 se genera concepto de aprobación parcial de las lineas de acción propuestas solicitando la entrega de información complementaria, al corte del mes de marzo de 2025 se realiza el pronunciamiento de la autoridad ambiental del recurso de reposición presentado mediante comunicado CS-CVC-25-EX-001 radicado ANLA 2025035005492 del 03 de enero de 2025, radicado VITAL 20250325005492 del 03 de enero de 2025.

Los recursos para asignar de acuerdo con la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 3% para el expediente LAV0039-00-2017, a corte del año 2024 ascienden a $3.336.185.609,37

Actividad definida como reembolso de gastos.

El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

Para el presente plan de inversión se proyectaron los recursos aprobatorios por la Autoridad Ambiental a través de las Resoluciones 2624 del 20 de diciembre de 2024 y 0400 del 13 de marzo de 2025 para la linea de inversión "Acciones de recuperación a través de la instrumentación y monitoreo de variables climatológicas e hidrológicas" a ejecutar en conjunto con el IDEAM en la subcuenca hidrográfica del proyecto correspondiente a la relación Cañafeles - Cod 2620-1501-P

Los recursos a asignar de acuerdo con la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% para el expediente LAV0039-00-2017, a corte del año 2024 ascienden a $3.336.185.609,37, información reportada para aprobación de la autoridad ambiental mediante comunicado CS-CVC-25-EX-002 - Radicado ANLA 20256035007182 del 21-01-2025 y aprobada mediante acta de seguimiento ANLA 960 de 2025.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 - Valor proyectado para las actuaciones de seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el marco del expediente LAV0039-00-2017, en especifico las tarifas de seguimiento causadas a través de los autos:

Auto 9756 del 27-11-2023 - Seguimiento 2022
Auto 9757 del 27-11-2023 - Seguimiento 2023

Preacta 35- Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG2240500111 por valor de $173,055,000 por concepto de seguimiento integral para el año 2022 ($58,368,000) y 2023 ($ 114,687,000), no quedan saldos pendientes por reconocimiento de estos dos actos administrativos.

Preacta 37- Se presenta para reconocimiento comprobante de pago correferencia EG2406011O por valor de $12,412,000 por concepto de seguimiento documental para el año 2024, no quedan saldos pendientes por reconocimiento de estos dos actos administrativos.

PIAV5 - Se actualiza la provisión para el reconocimiento de los cobros por concepto de tarifa de seguimiento y evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA para el expediente LAV0039-00-2017 en el año 2026.

Preacta 43 - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG 25010046 por valor de $121,832,000 por concepto de seguimiento integral del expediente LAV0033-00-2017 para el año 2024, no quedan saldos pendientes por reconocimiento de estos dos actos administrativos.

PIAV5 - Se ajusta la provisión en $ 32,184,000 para el reconocimiento de la tarifa de seguimiento por evaluación del Plan de Inversión del 1% a través del Auto 0101 de 2025 por valor de $32,385,000.

Preacta 45 - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG 25030075 por valor de $32,385,000 por concepto de seguimiento documental del expediente LAV0039-00-2017 para el año 2024, no quedan saldos pendientes por reconocimiento a corte de marzo de 2025.

Actividad definida como reembolso de gastos.

El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

Se ajusta la provisión en $ 19.944.000 para el reconocimiento de la tarifa de seguimiento por evaluación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad - PCPB durante el año 2025 a través del Auto 9844 del 11 de noviembre de 2025 por valor de $ 19.944.000, y se incluya provisión para Ustimo faturas.

PREACTA 45 - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG2512001I por valor de $19.944.000 por concepto de seguimiento documental del expediente LAV0039-00-2017 para el año 2025.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 - El contratista, partiendo del diagnostico realizado a los predios aprobados para las acciones de conservación en los cuales s e identificaron áreas en las cuales no se podrían implementar las actividades previstas en el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, presenta mediante comunicado SS1-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la entrega de compensación con ecosistemas equivalentes, la intervención del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al consultor UCROS ASOCIADOS Y ABOGADOS para esta actualización.

PREACTA 34 - Se presenta factura UAA-312 correspondiente al 20% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $69.611.200,

PREACTA 37 - Se presenta factura UAA-348 correspondiente al 80% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $255.284.800, no se adicionan mas valores por la ejecución de la actividad, lo anterior segin la no viabilidad de la autoridad ambiental al informe de actualización presentado y soportado en los pronunciamientos a través de las resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024.

PIAV5 - A partir del pronunciamiento de la autoridad ANLA del informe de actualizacion de áreas del PCPB a través de las Resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024, se establece el cierre de la actividad con la ejecución del 80% de la actividad de actualización del plan de inversión forzosa del 1% por ejecutar, lo anterior teniendo en cuenta que el costo unitario de la consultoría corresponde a $ 648.100.000 (100%), del cual solo se reconocerá $259.284.800 (40%), el 20% restante se encuentra sujeto a la aprobación por parte de la autoridad ambiental del documento presentado.
PIAV5 - $469.106.000 / PIAV5 $ 259284.800.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 - En cumplimiento de los requerimientos establecidos en las resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024 , se presenta mediante comunicado 380-24-CLI-CVC061-DIR propuestas económicas para la elaboración del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del Tramo 2, asociado al expediente LAV0033-00-2017, servicio aprobado para el tercero Terrasos SAS mediante comunicado INT-CVC061-4016-2024.

PREACTA 43 - se presenta para reconocimiento factura FVE-622 y FVE-687 del consultor Terrasos SAS correspondiente al 90% del valor aprobado para la elaboración y formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del expediente LAV0039-00-2017.

PREACTA 45 - se presenta para reconocimiento factura FVE-705 del consultor Terrasos SAS correspondiente al 10% del valor aprobado para la elaboración y formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del expediente LAV0039-00-2017.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 - El contratista, partiendo del diagnostico realizado al polígono R1 (38,8 ha) en el cual no fue posible obtener la autorización del propietario para implementar las actividades previstas en el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, presenta mediante comunicado SS1-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la entrega de compensación con ecosistemas equivalentes, la intervención del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al consultor INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTALES - INGENIERIA&TALES para esta actualización.

PREACTA 34 - Se presenta factura FE-1099 correspondiente al 20% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $27.846.000

PREACTA 37 - Se presenta factura FE-1152 correspondiente al 75% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la aprobación del documento entregado por inconsistencias y aval de la autoridad ambiental ANLA a través del Concepto Técnico 004287 del 25 de junio de 2024. Valor incluido IVA $83.538.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 - El contratista, posterior al concepto de los Viabilidad de CORANTIOQUIA mediante comunicación 110-CDO2204-10149 del 28 de abril de 2022 para la implementación de la linea de inversión aprobada en la resolución 1574 de 2017 presenta mediante comunicado 401-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para la actualización del plan de inversión forzosa de no menos del 3%, la intervención del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2838-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualización.

PREACTA 34 - Se presenta factura FVE-556 correspondiente al 10% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la aprobación del Plan de Inversión Ambiental ANLA, valor incluido IVA $25.112.573

PREACTA 38 - Se presenta factura FVE-631 / FVE-613 correspondiente al 40% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la segunda entrega a documental a la autoridad ambiental ANLA, incluyendo la propuesta de inversión del IDEAM, valor incluido IVA $ 100.450.260,

PIAV5 - Mediante comunicado 384-24-CLI-CVC061-DIR se presentan consideraciones respecto a los costos de actualización del plan de inversión del 1%, lo anterior teniendo en cuenta el alcance propuesto (diseño y construcción hasta en un 10% del valor de una PTAR con cobertura para 100-150 usuarios (vivienda) incluyendo caracterización de usuarios) contrastado con los ajustes presentados en el desarrollo de la propuesta segin lo manifestado por la alcaldía de Santa Fe de Antioquia en el marco de la actualización del PAB del municipio, proyecto en etapa de prefactibilidad, no quedan saldos pendientes de ejecución.
Valor ustedes PIAV5: $ 251.126.750 / PIAV5: $126.562.650

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 – Se presenta nueva actividad para aprobación, en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-35.

PIA V7 - Mediante comunicado INT-CVC061-2272-2024 se genera concepto de aprobación de la propuesta presentada por INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTAL para realizar el informe de fragmentación de cobertura, y el consecuente diseño de los pasos de fauna requeridos por el proyecto.

Preacta 39 - Se presenta para reconocimiento factura FE-1165 correspondiente al 50% de los diseños de pasos de fauna requeridos para el sector 2, valor incluido IVA $33.809.200

Preacta 44 - Se presenta para reconocimiento factura FE-1207 correspondiente al 40% de los diseños de pasos de fauna requeridos para el sector 2, valor incluido IVA $25,887,320,40

Preacta 45 - Se presenta para reconocimiento factura FE-1217 correspondiente al 10% de los diseños de pasos de fauna requeridos para el sector 2, valor incluido IVA $6,721,832

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV5 – El contratista presenta mediante comunicado SB2-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la ficha PMS-BIO-35 correspondiente al monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la intervención del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3146-2023 aprueba al consultor Ingeniry Solucianes Ambientales - Inssambientales para realizar esta campaña de monitoreos.

PIAV8 - Se realiza cierre de la actividad motivado en la no construcción de los pasos de fauna a monitorear, estos se encuentran ubicados en el sector sin financiamiento comprendido entre el K18+000 al K20+742
PIAV5 - 4 und / PIAV8 - 0 und.

Actividad definida como reembolso de gastos.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA:	30	7	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODALID D

FECHA INICIAL DE PROYECCIÓN AMBIENTAL: 30
(Debe ser el mismo que el del Acta de Inicio de Obra Para el de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1579 DE 07/12/2022 (Indicar N° de Resolución de, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 001

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" UBICALIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2021011827277 (2803 de 2021)

FECHA DE INICIO 23/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN 31/01/2026

N° CONTRATO 2502211827258 (567 de 2025)

FECHA DE INICIO 28/04/2026

FECHA DE TERMINACIÓN 31/03/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.978.475.425,00
Valor Adicional No.1	$	43.081.519.588,00
Valor Adicional No.2	$	24.730.754.175,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	457.790.749.188,00
AIU %	30%	33,15%
U %	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19.787.284.714,00
Valor Total Provisión Ambiental Inicial	$	14.722.728.958
Valor Adicional Provisión Ambiental Nos 1	$	2.978.917.748
Valor Adicional Provisión Ambiental Nos 2	$	688.621.726
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	18.391.277.882
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	14.426.293.322
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	296.459.037

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19.999.957.180,00
Valor Adicional No. 1	$	1.869.024.430,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21.868.981.590,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENT AL N° 11 Fecha: 27/12/2025 | | | | |

PREACTA SOCIAL

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Regalías de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.	56	FECHA	FEBRERO 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	9			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	30		DICIEMBRE 2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)		PEM	TEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria	Pauta de cuñas radiales (2023)-INVIAS		Emisión	12	$ 11,000.00	$ 132,000.00		X		$ 135,927.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12	$ 135,927	$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2024)-INVIAS		Emisión	12	$ 12,300.00	$ 147,600.00		X		$ 151,991.10	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12	$ 151,991	$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2025)-INVIAS		Emisión	3	$ 12,500.00	$ 37,500.00		X		$ 38,615.63	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	3	$ 38,616	$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2025)-GOBERNACION		Emisión	180	$ 12,500.00	$ 2,250,000.00				$ 2,770,875.0	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,770,875.00	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)-INVIAS		Refrigerio	1886	$ 10,000.00	$ 18,860,001.0		X		$ 19,421,086.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1886	$ 19,421,086	$ -	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2024)-INVIAS		Refrigerio	903	$ 11,000.00	$ 9,933,000.00		X		$ 10,228,506.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	903	$ 10,228,507	$ -	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2025)-INVIAS		Refrigerio	50	$ 10,000.00	$ 500,000.00		X		$ 514,875.00	0		2.5%	$ -	$ -	15	$ 154,463	$ 360,412.50	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2025)		Refrigerio	750	$ 10,000.00	$ 7,500,000.00		X		$ 9,236,250.00	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	128	$ -	$ 9,236,250.00	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2023)--INVIAS		Almuerzo	35	$ 12,000.00	$ 420,000.00		X		$ 432,495.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	35	$ 432,495	$ -	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2024)-INVIAS		Almuerzo	11	$ 13,000.00	$ 143,000.00		X		$ 147,254.25	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	11	$ 147,254	$ -	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2025)-INVIAS		Almuerzo	30	$ 15,000.00	$ 450,000.00		X		$ 463,387.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	15	$ 231,694	$ 231,694.00	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2025)		Almuerzo	30	$ 15,000.00	$ 450,000.00		X		$ 554,175.000	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	15	$ 277,088	$ 277,087.20	
	Diseño e impresión de Brochure (2023)-INVIAS		Ejemplar	1000	$ 2,320.50	$ 2,320,500.00		X		$ 2,389,534.88	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1000	$ 2,389,535	$ -	
	Diseño e impresión de Brochure (2024)-INVIAS		Ejemplar	1000	$ 2,356.20	$ 2,356,200.00		X		$ 2,426,295.95	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1000	$ 2,426,296	$ -	
	Diseño e impresión de Brochure (2025)-GOBERNACIÓN		Ejemplar	1000	$ 1,785.00	$ 1,785,000.00		X		$ 2,198,227.500	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,198,227.50	
	Diseño e impresión de Boletín (2023)-INVIAS		Ejemplar	12000	$ 1,329.23	$ 15,950,760.00		X		$ 16,425,295.11	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12000	$ 16,425,295	$ -	
	Diseño e impresión de Boletín (2024)-INVIAS		Ejemplar	12000	$ 1,507.73	$ 18,092,760.00		X		$ 18,631,019.61	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12000	$ 18,631,020	$ -	
	Diseño e impresión de Boletín (2025)-INVIAS		Ejemplar	6000	$ 1,904.00	$ 11,424,000.00		X		$ 11,763,864.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	3000	$ 5,881,932	$ 5,881,932.00	
	Diseño e impresión de Boletín (2025)		Ejemplar	3000	$ 2,225.00	$ 6,675,000.00		X		$ 8,220,262.50	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	3000	$ 8,220,262.50	$ -	
	Video del proyecto (2023)-INVIAS		Video	1	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00		X		$ 30,892,500.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 30,892,500	$ -	
	Video del proyecto (2024)-INVIAS		Video	1	$ 29,500,100.00	$ 29,500,100.00		X		$ 30,377,727.98	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 30,377,728	$ -	
	Video del proyecto (2025)-GOBERNACIÓN		Video	1	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00		X		$ 9,852,000.00	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	1	$ 9,852,000	$ -	
	Página WEB	Diseño web (2023)-INVIAS	Unitario	1	$ 2,082,500.00	$ 2,082,500.00		X		$ 2,144,454.38	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,144,454	$ -	
		Renovación Hosting y Dominio sitio web-	Unitario	1	$ 284,410.00	$ 284,410.00		X		$ 292,871.20	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 292,871	$ -	
		Administración de Contenidos Sitio web (2024)-INVIAS	Unitario	1	$ 571,200.00	$ 571,200.00		X		$ 588,193.20	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 588,193	$ -	
		Administración de Contenidos Sitio web (2025)-INVIAS	Unitario	1	$ 589,050.00	$ 589,050.00		X		$ 606,574.24			2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 606,574.24	
		Administración de Contenidos Sitio web (2025)-GOBERNACIÓN	Unitario	1	$ 589,050.00	$ 589,050.00		X		$ 725,415.10	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	0	$ -	$ 725,415.10	
	Encuestas Anuales (2023)-INVIAS		Encuesta	50	$ 32,130.00	$ 1,606,500.00		X		$ 1,654,293.38	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	50	$ 1,654,293	$ -	
	Encuestas Anuales (2024)-INVIAS		Encuesta	50	$ 35,700.00	$ 1,785,000.00		X		$ 1,838,103.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	50	$ 1,838,104	$ -	
	Encuestas Anuales (2025)-GOBERNACIÓN		Encuesta	50	$ 38,675.00	$ 1,933,750.00		X		$ 2,381,413.10	0	$ -	23.15%	0	$ -	50	$ 2,381,413	$ -	
	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores (2023)-INVIAS		Ejemplar	1000	$ 1,904.00	$ 1,904,000.00		X		$ 1,960,644.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1000	$ 1,960,644	$ -	
	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores (2025)-GOBERNACIÓN		Ejemplar	1000	$ 3,094.00	$ 3,094,000.00		X		$ 3,810,261.00			23.15%	0	$ -			$ 3,810,261.00	
	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores	Institución Educativa Rural Santa Rosa de Lima - sedes: Tinajitas, Pinguro y El Balso (municipio de Giraldo Antioquia)-INVIAS	Unitario	3	$ 17,545,000.00	$ 52,635,000.00		X		$ 54,200,891.25	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	3	$ 54,200,891	$ -	
		Instituciones Educativas: I.E.R Rural Nurquí - sede Carmen Ferrer (vereda El Rodeo) y San Luis Gonzaga - sede Santa Inés (vereda Cativo), municipio de Santa Fe de Antioquia.-INVIAS	Global	1	$ 76,190,500.00	$ 76,190,500.00		X		$ 78,457,167.38	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 78,457,167	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la cultura ambiental, a la población estudiantil (Segunda expedición ambiental)	Kit temático (Camiseta) diseñada para la "Segunda expedición ambiental del occidente Antioqueño". Año 2022-INVIAS	Camiseta	100.000005	$ 46,410.00	$ 4,641,000.24		X		$ 4,779,070.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	100	$ 4,779,070	$ -	
		Kit temático (Termo para agua) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Termo	100	$ 10,115.00	$ 1,011,500.00		X		$ 1,041,592.13	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	100	$ 1,041,592	$ -	
		Kit temático (Bolsa ecológica) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Bolsa ecológica	100	$ 11,900.00	$ 1,190,000.00		X		$ 1,225,402.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	100	$ 1,225,403	$ -	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.	56	FECHA	FEBRERO 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	9			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	30	DICIEMBRE	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ITEM		VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad)	Kit temático (Camiseta) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Camiseta	100	$ 42,840.00	$ 4,284,000.00	X		$ 4,411,449.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	100	$ 4,411,449	$ -	
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Gorra	100	$ 26,180.00	$ 2,618,000.00	X		$ 2,695,885.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	100	$ 2,695,886	$ -	
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023-INVIAS	Gorra	150	$ 19,040.00	$ 2,856,000.00	X		$ 2,940,966.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	150	$ 2,940,966	$ -	
		Kit temático (camiseta) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023-INVIAS	Camiseta	150	$ 26,180.00	$ 3,927,000.00	X		$ 4,043,828.25	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	150	$ 4,043,828	$ -	
		Kit temático (botilito) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023-INVIAS	Botilito	100	$ 16,065.00	$ 1,606,500.00	X		$ 1,654,293.38	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	100	$ 1,654,293	$ -	
		Kit temático (Termo para agua) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2025-GOBERNACION	Termo	150	$ 23,443.00	$ 3,516,450.00	X		$ 4,330,508.20	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	150	$ 4,330,508	$ -	
		Kit temático (tula) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2025-GOBERNACION	Tula	150	$ 19,873.00	$ 2,980,950.00	X		$ 3,671,039.90	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	150	$ 3,671,040	$ -	
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2025-GOBERNACION	Gorra	200	$ 20,646.00	$ 4,129,200.00	X		$ 5,085,109.80	0	$ -	23.15%	$ -	$ -	200	$ 5,085,110	$ -	
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil) 2023-INVIAS		Kit	240	$ 110,213.04	$ 26,451,130	X		$ 27,238,051.12	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	240	$ 27,238,051	$ -	
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil) 2024-INVIAS		Kit	300	$ 232,859.20	$ 69,857,760	X		$ 71,936,028.36	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	300	$ 71,936,028	$ -	
	Implementación de capacitaciones "Energía Sostenible para la Unidad Territorial Menor denominada Kilómetro 14", entregable paneles solares.-INVIAS		Global	0	$ 300,000,000.00	$ -	X		$ -	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
PMA_SOC-05 Programa de manejo de para la promoción de las condiciones de salud de la población	Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de Santa Fe de Antioquia-INVIAS		Unitario	1	$ 148,224,615.00	$ 148,224,615	X		$ 152,634,297.30	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 152,634,297	$ -	
	Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud-INVIAS		Unitario	1	$ 5,140,800.00	$ 5,140,800	X		$ 5,293,738.80	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 5,293,739	$ -	
	Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto-INVIAS		Diagnóstico	1	$ 99,722,000.00	$ 99,722,000	X		$ 102,688,729.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 102,688,730	$ -	
	Fortalecimiento de 5 proyectos productivos seleccionados en las etapas 1 y 2 del diagnóstico del sector productivo rural del tramo 2 del Túnel del Toyo.-INVIAS		Global	1	$ 248,115,000.00	$ 248,115,000	X		$ 255,496,421.25	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 255,496,421	$ -	
		Capacitaciones Externas: Mejoramiento prácticas para la producción de café, harina de guineo y preparación de suelos y de potreros.-INVIAS	Global	1	$ 12,500,004.00	$ 12,500,004	X		$ 12,871,879.12	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 12,871,879	$ -	
		Plan de comunicaciones-INVIAS	Global	1	$ 8,925,000.00	$ 8,925,000	X		$ 9,190,518.75		$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 9,190,519	$ -	
		Capacitaciones especializadas: "Curso de Tostión de Café" -INVIAS	Unitario	4	$ 2,500,000.00	$ 10,000,000	X		$ 10,297,500.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	4	$ 10,297,500	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "CAFÉ CATIVO"-INVIAS	Global	1	$ 75,847,352.00	$ 75,847,352	X		$ 78,103,811.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 78,103,811.0	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "AGROMUJERES"-INVIAS	Global	1	$ 52,232,250.00	$ 52,232,250	X		$ 53,786,159.44	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 53,786,159	$ -	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No.	56	FECHA	FEBRERO 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	9			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	30	DICIEMBRE	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PMA_SOC-06. Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y empleabilidad	Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de influencia del proyecto	Insumos y equipos proyecto productivo "ASOGAGI"-INVIAS	Global	1	$ 106,636,935.38	$ 106,636,935	X		$ 109,809,384.21		0.0000	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 108,798,933	$ 1,010,450.82	
		Insumos y equipos proyecto productivo "CETINET"-INVIAS	Global	1	$ 55,322,966.00	$ 55,322,966	X		$ 56,968,824.24		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 56,968,824.00	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "APICG"-INVIAS	Global	1	$ 133,553,680.76	$ 133,553,681	X		$ 137,526,902.76		0.0000	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 137,526,903	$ -	
		Clausura proyectos productivos-INVIAS	Global	1	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000	X		$ 10,297,500.00		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 10,297,500	$ -	
PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de Antioquia (2023)-INVIAS		Capacitación	1	$ 11,662,590.00	$ 11,662,590	X		$ 12,009,552.05		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 12,009,552	$ -	
	Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de Antioquia (2024)-INVIAS		Capacitación	1	$ 12,817,044.00	$ 12,817,044	X		$ 13,198,351.06		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 13,198,351	$ -	
	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores (2023)-INVIAS		Capacitación	1	$ 11,662,591.00	$ 11,662,591	X		$ 12,009,553.08		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 12,009,553	$ -	
	Asesoría técnica para el esquema de ordenamiento territorial - EOT del municipio de Santa Fe de Antioquia-INVIAS		Asesoria	1	$ 119,998,648.00	$ 119,998,648	X		$ 123,568,607.78		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 123,568,608	$ -	
	Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo (no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad territorial menor.	Corregimiento Pinguro, municipio de Giraldo (Antioquia) — Obras de mejoramiento institución educativa-INVIAS	Unitario	1	$ 112,150,000.00	$ 112,150,000	X		$ 115,486,462.50		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 115,486,463	$ -	
		Corregimiento Pinguro, municipio de Giraldo (Antioquia) — Dotación (nevera) restaurante escolar-INVIAS	Nevera	1	$ 8,091,881.00	$ 8,091,881	X		$ 8,332,614.46		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 8,332,614	$ -	
		Corregimiento Pinguro, municipio de Giraldo (Antioquia) — Dotación (vajilla) restaurante escolar-INVIAS	Vajilla	1	$ 3,201,100.00	$ 3,201,100	X		$ 3,296,332.73		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 3,296,333	$ -	
		Vereda El Balso, municipio de Giraldo (Antioquia) — Obras de mejoramiento institución educativa-INVIAS	Unitario	1	$ 81,640,000.00	$ 81,640,000	X		$ 84,068,790.00		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 84,068,790	$ -	
		Vereda El Balso, municipio de Giraldo (Antioquia) — Dotación (nevera) restaurante escolar-INVIAS	Nevera	1	$ 8,091,881.00	$ 8,091,881	X		$ 8,332,614.46		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 8,332,614	$ -	
		Vereda Tinajitas, municipio de Giraldo Antioquia-INVIAS	Unitario	1	$ 106,324,255.44	$ 106,324,255	X		$ 109,487,402.04		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 109,487,402	$ -	
		Vereda Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia (Antioquia)-INVIAS	Unitario	1	$ 34,340,427.10	$ 34,340,427	X		$ 35,362,054.81		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 35,362,055	$ -	
		Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de Antioquia (Antioquia)-INVIAS	Unitario	1	$ 20,996,033.00	$ 20,996,033	X		$ 21,620,664.98		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 21,620,665	$ -	
		Placas conmemorativas- — Placa en mármol	Placa	3	$ 2,306,220	$ 6,918,660	X		$ 7,124,490.14		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	3	$ 7,124,490	$ -	
		Placas conmemorativas- — Placa en acero inoxidable	Placa	2	$ 8,969,030	$ 17,938,060	X		$ 18,471,717.29		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	2	$ 18,471,718	$ -	
	Ejecución de una Obra con Participación Comunitaria (OPC) en Una Unidad Territorial Menor-INVIAS		Unitario	1	$ 31,600,000	$ 31,600,000	X		$ 32,540,100.00		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 32,540,100	$ -	
Arqueología preventiva	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico a noviembre 2023-INVIAS		Mes	22	$ 47,005,000	$ 1,034,110,000	X		$ 1,064,874,772.75		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	22	$ 1,064,874,773	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico diciembre 2023-INVIAS		Mes	1	$ 40,737,666	$ 40,737,668	X		$ 41,949,613.56		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 41,949,614	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (enero - abril 2024)-INVIAS		Mes	4	$ 35,105,000	$ 140,420,000	X		$ 144,597,495.00		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	4	$ 144,597,495	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (mayo a diciembre 2024)-INVIAS		Mes	7	$ 22,610,000	$ 158,270,002	X		$ 162,978,535.00		0	$ -	2.5%	$ -	$ -	7	$ 162,978,535.00	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (julio a diciembre 2025)-GOBERNACIÓN		Mes	6	$ 25,608,800	$ 153,652,800.00	X		$ 189,223,423.20		0	$ -	23.15%	$ -	$ -	6	$ 189,223,423	$ -	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No.	56	FECHA	FEBRERO 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	9			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	30 DICIEMBRE 2025											
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Guía para Instituciones de Educación Superior y Estudiantes (Del Aula a la Obra)	1. Actividad del Aula a la Obra 21/04/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 400,000	$ 400,000.00	X		$ 411,900.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 411,900	$ -	
		Compra de cascos de seguridad-	Casco	1	$ 2,169,580	$ 2,169,579.50	X		$ 2,234,124.49	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,234,124	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1,474,000	$ 1,474,000.00	X		$ 1,517,851.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,517,852	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,544,625	$ -	
	2. Actividad del Aula a la Obra 04/05/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 400,000	$ 400,000.00	X		$ 411,900.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 411,900	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 2,280,000	$ 2,280,000.00	X		$ 2,347,830.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,347,830	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,544,625	$ -	
	3. Actividad del Aula a la Obra 27/05/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 386,000	$ 386,000.00	X		$ 397,483.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 397,484	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1,666,000	$ 1,666,000.00	X		$ 1,715,563.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,715,564	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,544,625	$ -	
	4. Actividad del Aula a la Obra 17/06/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 550,000	$ 550,000.00	X		$ 566,362.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 566,363	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1,861,000	$ 1,861,000.00	X		$ 1,916,364.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,916,365	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,544,625	$ -	
	5. Actividad del Aula a la Obra 15/07/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 386,000	$ 386,000.00	X		$ 397,483.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 397,484	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1,890,000	$ 1,890,000.00	X		$ 1,946,227.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,946,228	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,544,625	$ -	
	Línea Deportiva (Campeonato Fútbol 5, Campeonato Ping Pong y/o CicloINVIAS)	1. Alquiler de sonido-INVIAS	Sonido	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,544,625	$ -	
		2. Tarjeta regalo-INVIAS	Unitario	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000.00	X		$ 1,235,700.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,235,700	$ -	
		3. Uniformes deportivos-INVIAS	Uniforme	1	$ 6,397,440	$ 6,397,440.00	X		$ 6,587,763.84	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 6,587,764	$ -	
		4. Premiación-INVIAS	Unitario	1	$ 1,428,000	$ 1,428,000.00	X		$ 1,470,483.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 1,470,483	$ -	
		5. Alimentación-INVIAS	Alimentación	1	$ 3,885,000	$ 3,885,000.00	X		$ 4,000,578.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 4,000,578.75	$ -	
		6. Arbitraje evento-INVIAS	Unitario	1	$ 480,000	$ 480,000.00	X		$ 494,280.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 494,280	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	8			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	30 DICIEMBRE 2025											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores	Unitario	0	$ -	$ -	X			0		0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores	Unitario	0	$ -	$ -	X			0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	H	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	I	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	K	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)-INVIAS	$ 8,091,063.00	L	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO-INVIAS	$ 3,451,254,109.00
F	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)-GOBERNACIÓN	$ 19,018,115.00	M	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO-GOBERNACIÓN	$ 223,040,845.00
G	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 3,701,404,132.00	N	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	99.27%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VERA
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-376479

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA GALVIS JIMENEZ
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No. N/A

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante Legal Interventoría ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-109387 CND

Firma
Nombre: MARIA DEL MAR GUZMAN GIRON
Profesional Social de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 3316231301

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Cesar Anatoli Malaver Diaz, identificado con C.E. N°7846410 de la República de Colombia, en condición de Representante Legal y **Damaris Martínez Ballesteros**, identificada con **C.C N°63.468.683** en calidad de contadora del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061** identificado con NIT **901.472.786-3,** debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los tres (03) día del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Cesar Anatoli Malaver Diaz
C.E. 7846410 de la República de Colombia
Representante Legal

Damaris Martínez Ballesteros
C.C N°63.468.683 de Bcabja Stder
Contadora TP 189.660-T

COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 7846410



APELLIDOS: MALAVER DIAZ

NOMBRES: CESAR ANATOLI

NACIONALIDAD: PER

FECHA DE NACIMIENTO: 1987/08/28

SEXO: M RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2025/10/28

F. VENCIMIENTO: 2027/10/16

FIRMA



INDICE DERECHO

P716996

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL7846410<<2<<<<<<<<<<<<<<<
8708287M2710165PER<<<<<<<<<<<4
MALAVER<DIAZ<<CESAR<ANATOLI<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.468.683**

MARTINEZ BALLESTEROS

APELLIDOS

DAMARIS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1976**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-NOV-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00196487-F-0063468683-20091113 **0017977851A 1** 99831656

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189660-T



DAMARIS
MARTINEZ BALLESTEROS
C.C. 63468683
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

201576

190491

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceimos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 30 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B46624F9C2CF5A51

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAMARIS MARTINEZ BALLESTEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63468683 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 189660-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S. CON NIT No. 900.354.637-5
RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS IDENTIFICADO CON CC No. 1.069.759.662
Y TARJETA PROFESIONAL No. 299.708-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.

2. De acuerdo con registros contables, planillas de pago No. 9500638923, 9500635299 y 9500516633 y soportes suministrados por la administración, con corte a febrero de 2026 y los últimos seis (6) meses, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de marzo del 2026 por solicitud de la administración.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

R Stiven Lozano C

RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS
Tarjeta Profesional No. 299.708-T
Revisor Fiscal **(*)**
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago. Mi inscripción como Revisor Fiscal según cámara de comercio fue el día 21 de julio de 2025 mediante documento privado.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

299708-T

RONALDO STIVEN
LOZANO CONTRERAS
C.C. 1069759662
RES. INSCRIPCION 3429 DEL 09/08/2022
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

323219 346089



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.069.759.662

LOZANO CONTRERAS

APELLIDOS

RONALDO STIVEN

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1997

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-2015 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1509400-01136642-M-1069759662-20200305 0070459325A 1 9911931077

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7C8502A94E4B0E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069759662 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 299708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CF-ARF-132-1564-26

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.397.334-3

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables al 28 de Febrero de 2026 y los soportes de pago de las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes números 9500950272 - 9500643489 - 9500641126 correspondiente a los aportes de salud de Marzo de 2026 y de pensión, riesgos laborales y parafiscales de Febrero de 2026 efectuada por **HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA.,** dentro de los plazos determinados por la Ley, por lo cual, la entidad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como el SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, de sus empleados.

En constancia de lo anterior se emite la presente certificación en Bogotá, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026, por solicitud de la Administración, y se ha evidenciado durante los últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por NORMA LILIAM RAMIREZ

NORMA LILIAM RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 98847-T
Designada por JPA COLOMBIA SAS
Tarjeta Registro No. 1807



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.759.724

RAMIREZ
APELLIDOS

NORMA LILIAM
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

31-OCT-1990 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500109-45121711-F-0039759724-20040823 04919 04233C 02 153090851

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98847 -T



NORMA LILIAM
RAMIREZ
C.C. 39759724
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE **MIGUEL TIQUE PEÑA** 108575

IDEOS

Norma Liliam Ramirez

FIRMA DEL TITULAR 18448

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 6 A 7 A 0 9 3 9 1 0 3 1 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORMA LILIAM RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39759724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98847-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Cesar Anatoli Malaver Diaz, identificado con C.E. N°7846410 de la República de Colombia, en condición de Representante Legal y **Damaris Martínez Ballesteros**, identificada con **C.C N°63.468.683** en calidad de contadora del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061** identificado con NIT **901.472.786-3,** debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los tres (03) día del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Cesar Anatoli Malaver Diaz
C.E. 7846410 de la República de Colombia
Representante Legal

Damaris Martínez Ballesteros
C.C N°63.468.683 de Bcabja Stder
Contadora TP 189.660-T

COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 7846410



APELLIDOS: MALAVER DIAZ

NOMBRES: CESAR ANATOLI

NACIONALIDAD: PER

FECHA DE NACIMIENTO: 1987/08/28

SEXO: M RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2025/10/28

F. VENCIMIENTO: 2027/10/16

FIRMA



INDICE DERECHO

P716996

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL7846410<<2<<<<<<<<<<<<<<<
8708287M2710165PER<<<<<<<<<<<4
MALAVER<DIAZ<<CESAR<ANATOLI<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.468.683**

MARTINEZ BALLESTEROS

APELLIDOS

DAMARIS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1976**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-NOV-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00196487-F-0063468683-20091113 **0017977851A 1** 99831656

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189660-T



DAMARIS
MARTINEZ BALLESTEROS
C.C. 63468683
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

201576

190491

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceimos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 30 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B46624F9C2CF5A51

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAMARIS MARTINEZ BALLESTEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63468683 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 189660-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S. CON NIT No. 900.354.637-5
RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS IDENTIFICADO CON CC No. 1.069.759.662
Y TARJETA PROFESIONAL No. 299.708-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.

2. De acuerdo con registros contables, planillas de pago No. 9500638923, 9500635299 y 9500516633 y soportes suministrados por la administración, con corte a febrero de 2026 y los últimos seis (6) meses, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de marzo del 2026 por solicitud de la administración.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

R Stiven Lozano C

RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS
Tarjeta Profesional No. 299.708-T
Revisor Fiscal **(*)**
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago. Mi inscripción como Revisor Fiscal según cámara de comercio fue el día 21 de julio de 2025 mediante documento privado.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

299708-T

RONALDO STIVEN
LOZANO CONTRERAS
C.C. 1069759662
RES. INSCRIPCION 3429 DEL 09/08/2022
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

323219 346089



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.069.759.662

LOZANO CONTRERAS

APELLIDOS

RONALDO STIVEN

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1997

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-2015 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1509400-01136642-M-1069759662-20200305 0070459325A 1 9911931077

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7C8502A94E4B0E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069759662 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 299708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CF-ARF-132-1564-26

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.397.334-3

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables al 28 de Febrero de 2026 y los soportes de pago de las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes números 9500950272 - 9500643489 - 9500641126 correspondiente a los aportes de salud de Marzo de 2026 y de pensión, riesgos laborales y parafiscales de Febrero de 2026 efectuada por **HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA.,** dentro de los plazos determinados por la Ley, por lo cual, la entidad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como el SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, de sus empleados.

En constancia de lo anterior se emite la presente certificación en Bogotá, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026, por solicitud de la Administración, y se ha evidenciado durante los últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por NORMA LILIAM RAMIREZ

NORMA LILIAM RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 98847-T
Designada por JPA COLOMBIA SAS
Tarjeta Registro No. 1807



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.759.724

RAMIREZ
APELLIDOS

NORMA LILIAM
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

31-OCT-1990 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500109-45121711-F-0039759724-20040823 04919 04233C 02 153090851

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98847 -T



NORMA LILIAM
RAMIREZ
C.C. 39759724
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE **MIGUEL TIQUE PEÑA** 108575

IDEOS

Norma Liliam Ramirez

FIRMA DEL TITULAR 18448

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 6 A 7 A 0 9 3 9 1 0 3 1 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORMA LILIAM RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39759724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98847-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472786	3	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061	AV EL DORADO 69 B 45 OFC 605	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	7470912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	110082487	9500591638	E	2026/03/19	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$486,445,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 (432 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (432 Afiliados)																														
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (432 Afiliados)																														
1	CC	1114003884	ABADIA CUELLAR VALERIA									X								230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
2	CC	13993398	ACERO LOMBO JOHN ALEXANDER																	231001	24	EPS002	24	CCF03	24	14-23	24	6.960%	24	Si
3	CC	13993398	ACERO LOMBO JOHN ALEXANDER												L					231001	6	EPS002	6	CCF03	6	14-23	6	0.000%	6	Si
4	CC	1069852221	ACOSTA GONZALEZ ALEXANDER JARVEY									X								230301	29	EPS037	29	CCF03	29	14-23	29	6.960%	29	Si
5	CC	1069852221	ACOSTA GONZALEZ ALEXANDER JARVEY												L					230301	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
6	CC	1119217975	ADAIME ARIAS DIEGO ALEXANDER									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
7	CC	1046668789	AGUDELO ROJAS BRAYAN ESTIVEN									X								231001	20	EPS002	20	CCF03	20	14-23	20	6.960%	20	Si
8	CC	1046668789	AGUDELO ROJAS BRAYAN ESTIVEN												L					231001	10	EPS002	10	CCF03	10	14-23	10	0.000%	10	Si
9	CC	1038336982	AGUDELO VALDERRAMA JESUS ALBEIRO									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
10	CC	98682643	AGUDELO LOPEZ JOSE FERNANDO									X								230301	23	EPS037	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si
11	CC	98682643	AGUDELO LOPEZ JOSE FERNANDO												L					230301	7	EPS037	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si
12	CC	74083094	AGUILAR JAVIER									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
13	CC	1114727884	ALARCON SALAZAR BLADIMIR									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
14	CC	1000659002	ALCARAZ RIVERA GERLY									X								230301	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
15	CC	1105611937	ALDANA PUERTAS JHON FREDY									X								230301	19	EPS037	19	CCF03	19	14-23	19	6.960%	19	Si
16	CC	1105611937	ALDANA PUERTAS JHON FREDY												L					230301	11	EPS037	11	CCF03	11	14-23	11	0.000%	11	Si
17	CC	1110559151	ALFONSO TELLEZ DILVER DAVID							X		X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
18	CC	1114726030	ALOMIA MINA LUIS ERNESTO							X		X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
19	CC	1057580680	ALONSO TAPIAS JONATHAN JOEL									X								25-14	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
20	CC	1192722765	ALVARADO MENA FRANCISCO									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
21	CC	1005305706	ALVARADO TARAZONA LIDYS XIOMARA																	25-14	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
22	CC	1065651317	ALVARADO MAESTRE VICTOR ALCIDES									X								25-14	24	EPS037	24	CCF03	24	14-23	24	6.960%	24	Si
23	CC	1065651317	ALVARADO MAESTRE VICTOR ALCIDES												L					25-14	6	EPS037	6	CCF03	6	14-23	6	0.000%	6	Si
24	CC	1001545149	ALVAREZ FLOREZ SANTIAGO									X								230201	23	EPS037	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si

| | | |

| | | |

92	CC	1053326465	BUSTOS GARCIA LEYDER ALEXANDER												L				230301	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
93	CC	12180863	CABEZAS GALINDEZ JOSE MARINO								X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
94	CC	1117530168	CABRERA CLAROS ANGELA JULIETH																25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
95	CC	1003788140	CABRERA ENRIQUE								X								230301	23	EPS037	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si
96	CC	1003788140	CABRERA ENRIQUE												L				230301	7	EPS037	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si
97	CC	1075089826	CABRERA TAYSON								X								230301	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
98	CC	12020195	CABRERA CAICEDO WILINTON						X		X								230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
99	CC	10697463	CAICEDO MUÑOZ EDWAR	X															25-14	15	EPS037	15	CCF03	15	14-23	15	6.960%	15	Si
100	CC	16699479	CAICEDO GUILLERMO								X									0	EPS012	20	CCF03	20	14-23	20	6.960%	20	Si
101	CC	16699479	CAICEDO GUILLERMO												L					0	EPS012	10	CCF03	10	14-23	10	0.000%	10	Si
102	CC	1110448495	CALDERON LOZANO GENTIL ANDRES						X		X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
103	CC	91452158	CALDERON APARICIO YOBANY																230301	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
104	CC	1099206453	CAMACHO GUEVARA HERMES ANDRES		X						X								230301	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	6.960%	1	Si
105	CC	15405120	CANO HECTOR JAIRO								X								230201	30	EPS042	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
106	CC	1022092560	CANO GRACIANO JOSE HILDEBRANDO									X							230201	13	EPS037	13	CCF03	13	14-23	13	0.000%	13	Si
107	CC	1022092560	CANO GRACIANO JOSE HILDEBRANDO									X							230201	17	EPS037	17	CCF03	17	14-23	17	0.000%	17	Si
108	CC	1011590159	CANO URIBE JULIAN ESTIVEN								X								230301	15	ESSC24	15	CCF03	15	14-23	15	6.960%	15	Si
109	CC	1011590159	CANO URIBE JULIAN ESTIVEN									X							230301	15	ESSC24	15	CCF03	15	14-23	15	0.000%	15	Si
110	CC	1065881494	CARBALLO SARABIA JUAN GUSTAVO								X								25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
111	CC	84094217	CARDENAS ARELLANO JOSE IVAN		X						X								25-14	1	EPS002	1	CCF03	1	14-23	1	6.960%	1	Si
112	CC	1050090387	CARDENAS AGUDELO NATALY LILIANA		X						X								25-14	2	EPS005	2	CCF03	2	14-23	2	6.960%	2	Si
113	CC	1061373298	CARDONA CORREA FERNANDO								X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
114	CC	1023830076	CARDONA URREGO HERNAN DARIO								X								230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
115	CC	98518773	CARO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO																25-14	10	EPS010	10	CCF03	10	14-23	10	6.960%	10	Si
116	CC	98518773	CARO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO															X	25-14	20	EPS010	20	CCF03	20	14-23	20	0.000%	20	Si
117	CC	1105615019	CARRANZA VASQUEZ FREDY ALEXANDER																230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
118	CC	1006087978	CARREÑO ROJAS JESUS ALBERTO								X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
119	CC	15406725	CARTAGENA SEPULVEDA RODRIGO ANTONIO								X								231001	30	EPS042	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
120	CC	15406602	CARTAGENA VARELAS SERGIO EDUARDO								X								231001	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
121	CC	1131804616	CARUPIA DOMICO ELKIN DARIO								X								25-14	20	EPS042	20	CCF03	20	14-23	20	6.960%	20	Si
122	CC	1131804616	CARUPIA DOMICO ELKIN DARIO												L				25-14	10	EPS042	10	CCF03	10	14-23	10	0.000%	10	Si
123	CC	1036338580	CARVAJAL GARCIA DANILO								X								230201	30	EPS040	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
124	CC	1023833235	CARVAJAL AGUDELO DEIVIS STIVEN								X								230201	26	EPS040	26	CCF03	26	14-23	26	6.960%	26	Si

125	CC	1023833235	CARVAJAL AGUDELO DEIVIS STIVEN											L				230201	4	EPS040	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
126	CC	4376763	CASTAÑO GARAY ARNEY								X							25-14	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
127	CC	9729844	CASTELLANOS ARREDONDO CESAR AUGUSTO								X							230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
128	CC	1105613864	CASTIBLANCO GOMEZ CAMILO ANDRES								X							230301	22	EPS037	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
129	CC	1105613864	CASTIBLANCO GOMEZ CAMILO ANDRES											L				230301	8	EPS037	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
130	CC	1047504084	CASTILLA HERRERA JORGE LUIS		X						X							230301	3	ESSC24	3	CCF03	3	14-23	3	6.960%	3	Si
131	CC	1005770714	CASTRO MARTINEZ BRAYAN STEVEN		X						X							230301	4	EPS037	4	CCF03	4	14-23	4	6.960%	4	Si
132	CC	1005770714	CASTRO MARTINEZ BRAYAN STEVEN											L				230301	4	EPS037	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
133	CC	1193539289	CASTRO AGUDELO CRISTIAN DANILO								X							230301	22	EPS002	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
134	CC	1193539289	CASTRO AGUDELO CRISTIAN DANILO											L				230301	8	EPS002	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
135	CC	1007724263	CEDEÑO YATE DEIVI STIVEN								X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
136	CC	85204574	CERA PABUENA VICTOR JULIO								X							230301	23	EPS048	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si
137	CC	85204574	CERA PABUENA VICTOR JULIO														X	230301	7	EPS048	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si
138	CC	1053008207	CHACON DE HOYOS CARLOS DANIEL								X							230201	20	EPS037	20	CCF03	20	14-23	20	6.960%	20	Si
139	CC	1053008207	CHACON DE HOYOS CARLOS DANIEL											L				230201	10	EPS037	10	CCF03	10	14-23	10	0.000%	10	Si
140	CC	1052992357	CHACON FUENTES FRANCISCO JAVIER								X							230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
141	CC	1052950045	CHACON DE HOYOS JORGE ARMANDO								X							230301	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
142	CC	1052997907	CHACON FUENTES JOSE CARLOS								X							230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
143	CC	1193590118	CHAVERRA MOSQUERA JEFFER ESTIVEN															230201	10	EPS002	10	CCF03	10	14-23	10	6.960%	10	Si
144	CC	1193590118	CHAVERRA MOSQUERA JEFFER ESTIVEN														X	230201	20	EPS002	20	CCF03	20	14-23	20	0.000%	20	Si
145	CC	1027948625	CORREA GUEVARA CESAR AUGUSTO								X							230201	22	EPS010	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
146	CC	1027948625	CORREA GUEVARA CESAR AUGUSTO											L				230201	8	EPS010	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
147	CC	1040368284	CORREA RESTREPO CRISTIAN DUVAN								X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
148	CC	72179820	CORREA GUERRA FREDY DE JESUS								X							25-14	29	EPS037	29	CCF03	29	14-23	29	6.960%	29	Si
149	CC	72179820	CORREA GUERRA FREDY DE JESUS											L				25-14	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
150	CC	1080186595	CORTES MEJIA ABIMAEL								X							25-14	26	EPSIC6	26	CCF03	26	14-23	26	6.960%	26	Si
151	CC	1080186595	CORTES MEJIA ABIMAEL											L				25-14	4	EPSIC6	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
152	CC	80825352	CORTES MEJIA HARBEY								X							230301	29	EPS037	29	CCF03	29	14-23	29	6.960%	29	Si
153	CC	80825352	CORTES MEJIA HARBEY											L				230301	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
154	CC	70631984	CORTES SEPULVEDA JUAN GUILLERMO															25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
155	CC	1088592177	CUATIN PORTILLA ESTEBAN EDGARDO								X							230201	26	EPSIC5	26	CCF03	26	14-23	26	6.960%	26	Si
156	CC	1088592177	CUATIN PORTILLA ESTEBAN EDGARDO											L				230201	4	EPSIC5	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
157	CC	91467905	CUERVO PORRAS ALVARO								X							231001	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

331	CC	1006006909	LOAIZA CARLOS ENRIQUE									X								230201	18	EPS037	18	CCF03	18	14-23	18	6.960%	18	Si
332	CC	1006006909	LOAIZA CARLOS ENRIQUE												L					230201	11	EPS037	11	CCF03	11	14-23	11	0.000%	11	Si
333	CC	1006006909	LOAIZA CARLOS ENRIQUE												L					230201	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
334	CC	1054563595	LOAIZA GARCIA WILMER ALEJANDRO									X								230301	29	EPS041	29	CCF03	29	14-23	29	6.960%	29	Si
335	CC	1054563595	LOAIZA GARCIA WILMER ALEJANDRO												L					230301	1	EPS041	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
336	CC	1005780438	LONDOÑO WILLIAM ALEXANDER									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
337	CC	91271640	LOPEZ ROJAS ALFONSO							X		X								25-14	30	EPS010	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
338	CC	1007531112	LOPEZ VAQUERO EDUARDO HUMBERTO									X								230301	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
339	CC	96353549	LOPEZ HERIBERTO									X								25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
340	CC	1105615527	LOPEZ NIETO JAVIER EDUARDO									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
341	CC	15407167	LOPEZ LOPEZ JEAN ARLEY									X								231001	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
342	CC	1000106067	LOPEZ LOPEZ JUAN CAMILO									X								230201	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
343	CC	1022099066	LOPEZ CARTAGENA JUAN GUILLERMO									X								230301	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
344	CC	1036339439	LOPEZ LOPEZ MARTIN ALONSO									X								230201	30	EPS040	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
345	CC	14296317	LOPEZ ROJAS MILLER ADALBER																	230201	23	EPS037	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si
346	CC	14296317	LOPEZ ROJAS MILLER ADALBER												L					230201	7	EPS037	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si
347	CC	1000759879	LOPEZ ARENAS SANDRA MILENA									X								230201	30	EPS040	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
348	CC	1110536096	LOZANO CARDENAS CARLOS ALBERTO									X								230301	30	ESSC62	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
349	CC	1005771208	LOZANO PELAEZ JHON MARIO									X								230301	17	ESSC62	17	CCF03	17	14-23	17	6.960%	17	Si
350	CC	1005771208	LOZANO PELAEZ JHON MARIO												L					230301	13	ESSC62	13	CCF03	13	14-23	13	0.000%	13	Si
351	CC	93405019	LUGO VARGAS JOSE ABRAHAN									X								230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
352	CC	1022099947	LUNA TILANO JUAN DAVID									X								230301	30	EPS042	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
353	CC	70521119	MACIAS URREGO JOSE IGNACIO									X								25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
354	CC	77177697	MAESTRE CASADIEGO WILINTON RAFAEL									X								230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
355	CC	1005770878	MANCILLA CASTELLANOS YIMY DANIEL									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
356	CC	15373369	MARIN VASQUEZ HELMER ANTONIO		X							X								230301	3	EPS002	3	CCF03	3	14-23	3	6.960%	3	Si
357	CC	13990082	MARIN ARIZA JORGE EVER																	25-14	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
358	CC	1033658280	MARQUEZ MARQUEZ WUILMER JOSE									X								25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
359	CC	72304922	MARQUEZ SANJUAN WUILMER									X								230201	22	EPS037	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
360	CC	72304922	MARQUEZ SANJUAN WUILMER												L					230201	8	EPS037	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
361	CC	1105611975	MARTINEZ ALVAREZ ANGELO ANDRES									X								230201	22	EPS037	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
362	CC	1105611975	MARTINEZ ALVAREZ ANGELO ANDRES												L					230201	8	EPS037	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
363	CC	63468683	MARTINEZ BALLESTEROS DAMARIS																	25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si

364	CC	1003788086	MARTINEZ HURTADO EDINSON								X							25-14	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
365	CC	1105613852	MARTINEZ SANCHEZ ERNESTO GERARDO								X							230301	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
366	CC	4079140	MARTINEZ CASTRO FABIO								X							25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
367	CC	1105612411	MARTINEZ OSORIO HEIDER ARISTOBULO								X							230301	22	EPS037	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si	
368	CC	1105612411	MARTINEZ OSORIO HEIDER ARISTOBULO											L				230301	8	EPS037	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si	
369	CC	4548970	MARTINEZ OSPINA JUAN GABRIEL								X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
370	CC	1003393475	MARTINEZ CERVANTES LUIS FERNANDO								X							230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
371	CC	1097392691	MEJIA RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO							X	X							230201	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
372	CC	1011590353	MEJIA GRANADOS DUBAN ALFONSO								X							230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
373	CC	1106778976	MENDEZ HERNANDEZ ANDRES RICARDO								X							230301	23	EPS037	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si	
374	CC	1106778976	MENDEZ HERNANDEZ ANDRES RICARDO											L				230301	7	EPS037	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si	
375	CC	15678217	MENDOZA RUIZ JORGE LUIS														X	25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	0.000%	30	Si	
376	CC	1094969326	MERINO PEÑA VALENTINA															25-14	18	EPS010	18	CCF03	18	14-23	18	6.960%	18	Si	
377	CC	1094969326	MERINO PEÑA VALENTINA											L				25-14	12	EPS010	12	CCF03	12	14-23	12	0.000%	12	Si	
378	CC	1044601162	MERIÑO GRANADOS RANDY								X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
379	CC	1003287901	MESA ARRIETA CRISTIAN ANDRES								X							230201	29	EPS037	29	CCF03	29	14-23	29	6.960%	29	Si	
380	CC	1003287901	MESA ARRIETA CRISTIAN ANDRES											L				230201	1	EPS037	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si	
381	CC	1115188176	MESA RENDON GUSTAVO ADOLFO							X	X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
382	CC	91437932	MIER GALVIS RAUL EMILIO								X							25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
383	CC	79707293	MILLARES MORENO MAURICIO															230201	16	EPS041	16	CCF03	16	14-23	16	6.960%	16	Si	
384	CC	79707293	MILLARES MORENO MAURICIO														X	230201	14	EPS041	14	CCF03	14	14-23	14	0.000%	14	Si	
385	CC	1114727367	MINA OCORO DIEGO FERNANDO							X	X							230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
386	CC	1063150001	MIRANDA LUNA LUIS MARIO								X							230201	30	ESSC07	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
387	CC	1070780242	MOJICA PALACIOS JHON EDUARD							X	X							25-14	28	EPS017	28	CCF03	28	14-23	28	6.960%	28	Si	
388	CC	1070780242	MOJICA PALACIOS JHON EDUARD										X					25-14	2	EPS017	2	CCF03	2	14-23	2	0.000%	2	Si	
389	CC	1109842863	MOLANO MAHECHA MANUEL FERNANDO								X							231001	30	EPS010	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
390	CC	1073249886	MONROY PUERTA YADINSON ALIRIO								X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
391	CC	1105611694	MONTENEGRO OSORIO DIEGO ALEJANDRO								X							231001	30	ESSC62	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
392	CC	14703895	MONTENEGRO ORTEGA YHON SULMER								X							230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	
393	CC	1073694222	MONTERO TAPIERO FABIAN		X						X							230301	14	EPS037	14	CCF03	14	14-23	14	6.960%	14	Si	
394	CC	1096235464	MONTERO DE AVILA LEONARDO FABIO								X							230301	22	EPS005	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si	
395	CC	1096235464	MONTERO DE AVILA LEONARDO FABIO											L				230301	8	EPS005	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si	
396	CC	19614112	MONTERO BUELVAS LEONARDO ENRIQUE								X							25-14	30	EPS005	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si	

397	CC	1066520449	MONTERROSA ARROYO JOSE DAVID									X								230301	30	EPS040	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
398	CC	15404366	MONTOYA CARVAJAL FEDERICO									X								25-14	26	EPS037	26	CCF03	26	14-23	26	6.960%	26	Si
399	CC	15404366	MONTOYA CARVAJAL FEDERICO													L				25-14	4	EPS037	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
400	CC	1022099513	MONTOYA RIVERA WEIMAR									X								230301	26	EPS037	26	CCF03	26	14-23	26	6.960%	26	Si
401	CC	1022099513	MONTOYA RIVERA WEIMAR													L				230301	4	EPS037	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
402	CC	1105615500	MORA MOLINA HECTOR JAVIER							X		X								230201	30	EPS002	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
403	CC	1110558983	MORALES RENDON DAVID ALEXANDER									X								230301	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
404	CC	1097035866	MORALES DUQUE JONATHAN																	25-14	25	EPS037	25	CCF03	25	14-23	25	6.960%	25	Si
405	CC	1097035866	MORALES DUQUE JONATHAN													L				25-14	5	EPS037	5	CCF03	5	14-23	5	0.000%	5	Si
406	CC	1105615456	MORENO CRUZ EDWIN JULIAN									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
407	CC	1039685660	MORENO MORENO JUAN DIEGO									X								230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
408	CC	1193134311	MUNERA QUINTERO ANDRES DAVID									X								230301	30	EPS040	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
409	CC	1193132400	MUNERA VALDERRAMA ESTEFANY									X								230201	27	EPS037	27	CCF03	27	14-23	27	6.960%	27	Si
410	CC	1193132400	MUNERA VALDERRAMA ESTEFANY											X						230201	3	EPS037	3	CCF03	3	14-23	3	0.000%	3	Si
411	CC	73201744	MUÑIZ AVILA DALMIRO DE JESUS									X								230301	29	ESSC24	29	CCF03	29	14-23	29	6.960%	29	Si
412	CC	73201744	MUÑIZ AVILA DALMIRO DE JESUS										X							230301	1	ESSC24	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
413	CC	93403256	MUÑOZ TAFUR FERNEY									X								231001	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
414	CC	1042214894	MURILLO DE LA OSSA ANDRES FELIPE									X								230301	25	EPS002	25	CCF03	25	14-23	25	6.960%	25	Si
415	CC	1042214894	MURILLO DE LA OSSA ANDRES FELIPE													L				230301	4	EPS002	4	CCF03	4	14-23	4	0.000%	4	Si
416	CC	1042214894	MURILLO DE LA OSSA ANDRES FELIPE										X							230301	1	EPS002	1	CCF03	1	14-23	1	0.000%	1	Si
417	CC	1003788952	MURRAY CABRERA VICTOR ANDRES									X								230301	23	EPS041	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si
418	CC	1003788952	MURRAY CABRERA VICTOR ANDRES													L				230301	7	EPS041	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si
419	CC	1105615982	NARANJO LASSO JORGE ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
420	CC	1063182022	NARANJO SALEME MARIA PATRICIA																	230201	24	EPS037	24	CCF03	24	14-23	24	6.960%	24	Si
421	CC	1063182022	NARANJO SALEME MARIA PATRICIA													L				230201	6	EPS037	6	CCF03	6	14-23	6	0.000%	6	Si
422	CC	1073325587	NARVAEZ RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER									X								230201	30	EPS017	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
423	CC	91325383	NOGUERA CUELLAR DANIEL ANTONIO									X								230301	23	EPS037	23	CCF03	23	14-23	23	6.960%	23	Si
424	CC	91325383	NOGUERA CUELLAR DANIEL ANTONIO													L				230301	7	EPS037	7	CCF03	7	14-23	7	0.000%	7	Si
425	CC	1121333740	NUÑEZ OSPINO ROSA BEATRIZ									X								25-14	22	EPS005	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
426	CC	1121333740	NUÑEZ OSPINO ROSA BEATRIZ													L				25-14	8	EPS005	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
427	CC	8161735	NUÑO GUSTAVO ADOLFO		X							X								230201	19	EPS037	19	CCF03	19	14-23	19	6.960%	19	Si
428	CC	1005780493	OROZCO MUÑOZ EDWIN DUVAN									X								230201	22	EPS037	22	CCF03	22	14-23	22	6.960%	22	Si
429	CC	1005780493	OROZCO MUÑOZ EDWIN DUVAN													L				230201	8	EPS037	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
430	CC	1002497373	ORTEGA MENDEZ FREDY MIGUEL									X								230301	30	EPS041	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

636	CC	1030280383	YUNDES OSORIO JAIME ALBERTO									X							230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
637	CC	6010215	YUNDES RUIZ VICTOR MANUEL									X							230301	20	EPS037	20	CCF03	20	14-23	20	6.960%	20	Si
638	CC	6010215	YUNDES RUIZ VICTOR MANUEL										X						230301	2	EPS037	2	CCF03	2	14-23	2	0.000%	2	Si
639	CC	6010215	YUNDES RUIZ VICTOR MANUEL												L				230301	8	EPS037	8	CCF03	8	14-23	8	0.000%	8	Si
640	CC	1216718377	ZAPATA BEDOYA FRANK YAMIT									X							25-14	30	EPS040	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
641	CC	1022093451	ZAPATA CASTAÑEDA JOHANN SEBASTIAN									X							25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-23	30	6.960%	30	Si
Total			**Afiliados(432)**																										

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				431	$256,595,200	$0	$0	$256,595,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	$14,331,700	$0	$0	$14,331,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	78	$47,631,500	$0	$0	$47,631,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	235	$141,786,500	$0	$0	$141,786,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	94	$52,845,500	$0	$0	$52,845,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				432	$101,749,900	$0	$0	$101,749,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	432	$101,749,900	$0	$0	$101,749,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				432	$61,777,500	$0	$0	$61,777,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	432	$61,777,500	$0	$0	$61,777,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				432	$65,526,200	$0	$0	$65,526,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$943,500	$0	$0	$943,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$274,200	$0	$0	$274,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$197,500	$0	$0	$197,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$160,100	$0	$0	$160,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	$1,198,000	$0	$0	$1,198,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	36	$4,692,700	$0	$0	$4,692,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$271,000	$0	$0	$271,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$481,600	$0	$0	$481,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	$5,483,600	$0	$0	$5,483,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,219,000	$0	$0	$1,219,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$198,800	$0	$0	$198,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$193,000	$0	$0	$193,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$471,800	$0	$0	$471,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	203	$30,565,600	$0	$0	$30,565,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	35	$5,037,100	$0	$0	$5,037,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$145,900	$0	$0	$145,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	49	$7,142,200	$0	$0	$7,142,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$4,021,000	$0	$0	$4,021,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	21	$2,829,600	$0	$0	$2,829,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$478,000	$0	$0	$478,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$478,000	$0	$0	$478,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$318,700	$0	$0	$318,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$318,700	$0	$0	$318,700
TOTAL				**432**	**$486,445,500**	**$0**	**$0**	**$486,445,500**