CRONOGRAMA DE TRABAJO

NOMBRE DEL PROYECTO: EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ACTUAL TANQUE SÉPTICO DE 26.000 LITROS DE CAPACIDAD, UBICADO EN EL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO TERRESTRE PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO PÁEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DE LA UAEMC – REGIONAL ORINOQUÍA, Y LA INSTALACIÓN DE UN TANQUE SÉPTICO ADICIONAL DE 25.000 LITROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREDETERMINADAS

ACTIVIDAD		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	**PRELIMINARES Y OBRAS VARIAS**																															
1.1	Descapote manual. Incluye recolección material y retiro																															
1.2	Excavación manual de material común, profundidad entre 0 a 2,00 mts. Incluye retiro.																															
1.3	Recalce perimetral tanque séptico existente, en ladrillo tolete común. Incluye aplicación de pañete impermeabilizado. (2 hiladas) y mortero pobre de pega contra la placa existente.																															
1.4	Relleno en arena compactada a máquina (rana) e= 0,40 mts.																															
1.5	Relleno en material de excavación seleccionado, compactado con máquina (canguro)																															
1.6	Suministro y fijación de malla electrosoldada fy=485 MPA 0,15 X 0,15 mts.																															
1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi h= 0,12 mts.																															
1.8	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 mts., Incluye placa de cimentación en concreto 3000 psi, cañuela y tapa de concreto. Una de salida tanque actual y otra de entrada al nuevo tanque.																															
1.9	Suministro e instalación de tubería PVC TP DE 4"																															

CRONOGRAMA DE TRABAJO

NOMBRE DEL PROYECTO: EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ACTUAL TANQUE SÉPTICO DE 26.000 LITROS DE CAPACIDAD, UBICADO EN EL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO TERRESTRE PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO PÁEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DE LA UAEMC – REGIONAL ORINOQUÍA, Y LA INSTALACIÓN DE UN TANQUE SÉPTICO ADICIONAL DE 25.000 LITROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREDETERMINADAS

ACTIVIDAD		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Suministro e instalación de triturado de 1/2" como relleno de protección tubería.																														
1.11	Construcción de zapatas con pedestal en concreto 3000 psi para anclaje de marco puerta.																														
1.12	Retiro de material sobrante y disposición final de material certificado (botadero)																														
1.13	Suministro e instalación de puerta y marco en tubería galvanizada de 2" y malla eslabonada de 0,70 x 2,50 mts. Incluye Pintura anticorrosiva y esmalte, pasador y candado de seguridad interno.																														
2	**TANQUE SÉPTICO INTEGRAL DE 25000 LTS.**																														
2.2.1	Suministro e instalación de Tanque séptico Integrado Horizontal de 25000 LTS., Tipo Colempaques o similar de material polietileno a=2,30 x L= 6,10 x h= 2,46 Mts. Incluye accesorios y conexión general a tanque séptico existente.																														
3	**VACIADO DE TANQUE SEPTICO EXISTENTE**																														
3,1	Vaciado de tanque séptico existente (26 M3)																														

JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR
M.P No. 25202-76538 CND