Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA
SUDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de enero de 2026.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	RESOLUCIÓN No 3759 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Sector: Muelle la Esmeralda en el Municipio de Puerto Asís

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	1698-2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO PUERTO ASÍS	**NIT:**	891.200.461-3
INTEGRANTES:	MUNICIPIO PUERTO ASÍS		
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2022	**No. de Oficio:**	SMFF 80999
VALOR INICIAL:	$12,086,813,197		
VALOR ADICIONES:	$ 5’800.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 5’800.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$17,886,813,197		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$5,832,699,255.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5,832,699,255.00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		

TOTAL, PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31/12/2025
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30/10/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26/04/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ACTA DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1351522	28/12/2022	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$830.294.500	$ 0,00	$830.294.500
107623 107623	04/05/2023 04/05/2023	11 11	C-2406-0600-7-0-2406008-02 C-2406-0600-7-0-2406001-02	$10.902.224.197 $354.294.500	$ 0,00	$10.902.224.197 $354.294.500
1440023	20/06/2024	10	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$5.800.000.000	$ 0,00	$5.800.000.000
TOTAL				**$ 17.886.813.197**	**$ 0.0**	**$ 17.886.813.197**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0

1.4. AVANCE DEL CONVENIO

% Básico programado acumulado: 30.00%
% Básico ejecutado acumulado: 27.00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

SUB TOTAL OBSUB TOTAL OBRAS MANTENIMIENTO MUELLE EXISTENTE								
IS NO PREVISTOS								
9.1	22201	EXCAVACION MECANICA CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE PARTIR DE (50m) HASTA 6 Km)	m3	0,00	+	360,00	360,00	$ 36.773,00
9.2	22201	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS	Ha	0,00	+	0,50	0,50	$ 2.937.441,00
9.3	22201	MEJORAMIENTO DE LA SECCION HIDRAULICA MEDIANTE LA DESCOLMATACION DE CAUCE PARA DESALOJAR AGUAS CORRESPONDIENTES A CRECIDAS EXTREMAS (INCLUYE PARTIR DE (50m) HASTA 6 Km)	m3	0,00	+	25.909,50	25.909,50	$ 36.773,00
9.4	22201	Suministro e hinca de pilotes de acero diámetro 14" e= 9 a 9,5 mm	ML	0,00	+	1.865,00	1.865,00	$ 2.089.625,00
9.5	22201	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)	m3	0,00	+	272,80	272,80	$ 1.686.551,00
9.6	22201	Corte de juntas en dilatación de placa concreto.	ML	0,00	+	2.386,00	2.386,00	$ 11.840,00
9.7	22201	JUNTA DE DILATACIÓN VIA ACCESO	ML	0,00	+	696,00	696,00	$ 59.694,00
9.10	22201	CAPA ANTIEROSION (RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40)	M2	0,00	+	1.240,00	1.240,00	$ 4.760,00
9.11	22201	SUBBASE SBG-1 (INCLUYE PROCTOR A 95%)	M3	0,00	+	248,00	248,00	$ 257.773,00
9.12	22201	Concreto estructural f'c= 35 Mpa	M3	0,00	+	844,80	844,80	$ 2.341.276,00
9.13	22201	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ((INCLUYE PROCTOR A 95%))	M3	0,00	+	1.115,02	1.115,02	$ 193.135,00
9.14	22201	Suministro e instalación de acero estructural para muelle flotante y puente nuevo (incluye construccion, montaje, pintura)	KG	0,00	+	166.929,52	166.929,52	$ 30.142,00
9.15	22201	EXTRACCION DE SEDIMENTOS DE ARENA DENTRO DEL MUELLE EXISTENTE Y MOVILIZACIÓN CONTROLADA (BONGO).	GLB	0,00	+	1,00	1,00	$ 82.379.408,00
9.16	22201	DEMOLICION DE PISOS, MAMPOSTERIA, ANDENES, ESTRUCTURAS DE VIVIENDAS EXISTENTES (INCUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION A SITIO AUTORIZADOS	M3	0,00	+	60,00	60,00	$ 61.514,00
9.18	22201	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	0,00	+	2.250,00	2.250,00	$ 651,00

1.5.1 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

SUB TOTAL OBSUB TOTAL OBRAS MANTENIMIENTO MUELLE EXISTENTE								
IS NO PREVISTOS								
9.1	22201	EXCAVACION MECANICA CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE PARTIR DE (50m) HASTA 6 Km)	m3	0,00	+	360,00	360,00	$ 36.773,00
9.2	22201	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS	Ha	0,00	+	0,50	0,50	$ 2.937.441,00
9.3	22201	MEJORAMIENTO DE LA SECCION HIDRAULICA MEDIANTE LA DESCOLMATACION DE CAUCE PARA DESALOJAR AGUAS CORRESPONDIENTES A CRECIDAS EXTREMAS (INCLUYE PARTIR DE (50m) HASTA 6 Km)	m3	0,00	+	25.909,50	25.909,50	$ 36.773,00
9.4	22201	Suministro e hinca de pilotes de acero diámetro 14" e= 9 a 9,5 mm	ML	0,00	+	1.865,00	1.865,00	$ 2.089.625,00
9.5	22201	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)	m3	0,00	+	272,80	272,80	$ 1.686.551,00
9.6	22201	Corte de juntas en dilatación de placa concreto.	ML	0,00	+	2.386,00	2.386,00	$ 11.840,00
9.7	22201	JUNTA DE DILATACIÓN VIA ACCESO	ML	0,00	+	696,00	696,00	$ 59.694,00
9.10	22201	CAPA ANTIEROSION (RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40)	M2	0,00	+	1.240,00	1.240,00	$ 4.760,00
9.11	22201	SUBBASE SBG-1 (INCLUYE PROCTOR A 95%)	M3	0,00	+	248,00	248,00	$ 257.773,00
9.12	22201	Concreto estructural f'c= 35 Mpa	M3	0,00	+	844,80	844,80	$ 2.341.276,00
9.13	22201	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ((INCLUYE PROCTOR A 95%))	M3	0,00	+	1.115,02	1.115,02	$ 193.135,00
9.14	22201	Suministro e instalación de acero estructural para muelle flotante y puente nuevo (incluye construccion, montaje, pintura)	KG	0,00	+	166.929,52	166.929,52	$ 30.142,00
9.15	22201	EXTRACCION DE SEDIMENTOS DE ARENA DENTRO DEL MUELLE EXISTENTE Y MOVILIZACIÓN CONTROLADA (BONGO).	GLB	0,00	+	1,00	1,00	$ 82.379.408,00
9.16	22201	DEMOLICION DE PISOS, MAMPOSTERIA, ANDENES, ESTRUCTURAS DE VIVIENDAS EXISTENTES (INCUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION A SITIO AUTORIZADOS	M3	0,00	+	60,00	60,00	$ 61.514,00
9.18	22201	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	0,00	+	2.250,00	2.250,00	$ 651,00

1.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

...	...	...	...	..

1.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**ANEXO 12 Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.166.539.851	37-44-101041967	23-11-2023	03-10-2026
Buen Manejo Anticipo	$5.832.699.255	37-44-101041967	23-11-2023	03-10-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$2.333.079.702	37-44-101041967	23-11-2023	03-03-2029
Calidad del Servicio	$3.499.619.553	37-44-101041967	29-01-2024	29-01-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA ELCONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3636-2023		
CONTRATISTA:	INGEBEL SAS	**NIT:**	900.894.071-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	**INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
FECHA DE INICIO:	11 de noviembre del 2023	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-022827
VALOR INICIAL:	$495.909.890		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$495.909.890		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de marzo del 2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1194523	2024	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$17.150.042,00	$0	
1194523	2024	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02 C-2406-0600-7-0-2406001-02	$63.427.531,00 $15.412.884,50	$0	
1194523	2024	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$15.332.317,00	$0	

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.1	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.2	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.3	$14.411.800	$2.738.242	$17.150.042
Acta Mensual de Costos No.4	$12.884.300	$2.448.017	$15.332.317
Acta Mensual de Costos No.5	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.6	$66.252.450	$12.587.965	$78.840.415
Acta Mensual de Costos No.7	$25.589.970	$5.242.094	$32.832.064
Acta Mensual de Costos No.8	$74.238.900	$14.105.391	$88.344.291
Acta Mensual de Costos No.9	$74.755.002	$14.203.450.38	$88.958.452,38

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 11** el contrato reporta una inversión del 64,82%.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión ejecutada: $ 321.457.581.38

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	ANEXO 15 Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$49.590.989,00	100037261	13-05-2025	23-08-2026
Buen Manejo Anticipo	$247.954.945,00	100037261	13-05-2025	23-08-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$99.181.978,00	100037261	13-05-2025	23-02-2029
Calidad Del Servicio	$148.772.967,00	100037261	31-12-2023	31-12-2028

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…	…

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

- Se han realizado comités de seguimiento técnico los martes 20 – 27 de enero 2026.
- Se han realizaron 2 comités de seguimiento con la CGR (DIARI) los días 22 – 28 de enero 2026.
- Se continúan con los trabajos de Hincada de Pilotes.
- Se han presentado Lluvias durante la mayoría de los días del mes de enero de 2026.
- Se evidencian los niveles altos del Río Putumayo.

Cordialmente,



José Ricardo Burbano Bárcenas
Director territorial Putumayo
Supervisor del contrato 3636-2023