Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE CONSULTORÍA
046 - 2022

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTER NORORIENTAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
SUPERVISOR DEL CONTRATO

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

YOPAL - CASANARE

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
			046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA


INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **046 - 2022**







PERIODO DEL

21/11/2023 **AL** **31/01/2025**

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

CONTENIDO

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS GENERADOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.	
INTRODUCCION	
OBJETIVOS	
1.0	**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA**
1.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
1.2	ALCANCE DEL PROYECTO
1.3	INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO
1.4	CONTROL CONTRACTUAL
2.0	**INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA**
2.1	CONTROL DE PÓLIZAS
2.2	CONTROL ADICIONALES AL PLAZO
2.3	CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR
2.4	SANCIONES
2.5	ACCIONES LEGALES
2.6	ACTAS TRAMITADAS
3.0	**INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA**
3.1	CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
3.2	CONTROL DE EQUIPO
3.3	CORRESPONDENCIA
3.4	ACTAS DE COMITÉ
3.5	ANEXOS ADMINISTRATIVOS
4.0	**INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA**
4.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.2	RESUMEN DE LAS CANTIDADES DE OBRA
4.3	DIFICULTADES, ACCIONES Y DETERMINACIONES
4.4	INFORMACIÓN AVANCE FINANCIERO - FÍSICO
4.4.1	RELACIÓN AVANCE FINANCIERO
4.4.2	GRÁFICO AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA ACUMULADA
4.4.3	AVANCE FINANCIERO GENERAL DE LA OBRA
4.4.4	GRÁFICO AVANCE DE OBRA EJECUTADA POR CAPÍTULO
4.5	RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO
4.6	ANEXOS TÉCNICOS
5.0	**INFORME FINANCIERO - CONTABLE**
5.1	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
5.2	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
5.3	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
5.4	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

5.5	INFORMACIÓN FINANCIERO ESTADO DEL CONTRATO
5.6	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
6.0	**INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA**
7.0	**INFORME DE TOPOGRAFÍA DE INTERVENTORÍA**
8.0	**PLANOS**
9.0	**MEMORIAS DE CALCULO**
10.0	**ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA INTERVENTORÍA**
10.1	FUNCIONES TÉCNICAS
10.2	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
10.3	FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
10.4	FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL
10.5	FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL
11.0	**CONCLUSIONES**
12.0	**ANEXO INFORME DE OBRA**

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS GENERADOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA 046 - 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN POR PARTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	FIRMA YERLY CHAPARRO LOPEZ. ING. YERLY CHAPARRO LÓPEZ **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
RESPONSABLES DE ELABORACIÓN POR PARTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	FIRMA ING. JORGE CASTELLANOS **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

INTRODUCCIÓN

El proyecto con código BPIN No. 2022005850029 fue viabilizado, priorizado y aprobado mediante Decreto No. 0264 del 03 de Octubre de 2022 "Por medio del cual se priorizan y aprueban tres proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del Departamento de Casanare". El proyecto consiste en la "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

La entidad ejecutora asignada fue la empresa de servicios públicos ACUATODOS S.A. E.S.P. quien adelantó la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. ACUA-SPO-009-2022 para el proyecto "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", producto del cual se adjudicó al CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, el contrato de obra Pública No. 130.20.10.044 - 2022 suscrito por valor de $80.000.059.959,00 y un plazo de ejecución de doce (12) meses.

Para la vigilancia y control de la obra, se llevó a cabo la SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. ACUA-SPRO-003-2022 para contratar INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", de la cual se eligió al "CONSORCIO INTER NORORIENTAL", suscribiéndose el contrato de consultoría No. 046 de 2022 por valor de $1.472.096.451,00 con plazo de ejecución de trece (13) meses.

El 16 de diciembre de 2022 se firmó el acta de inicio a la ejecución del Contrato de Interventoría No. 046 de 2022 y posteriormente el día 20 de diciembre de 2022 se dio inicio a la ejecución del Contrato de Obra pública No. 130.20.10.044 - 2022. El día 06 de enero de 2023 se aprobó la suspensión No.1 y el 13 de febrero se reiniciaron los contratos.

Posteriormente, el 06 de octubre del 2023 se suscribe el Otro Sí modificatorio No. 3 de Adición No.1 y Prórroga No.1 al Contrato de Obra Pública, aprobando la adición de recursos por un valor de $22.753.078.916 Mcte y ampliando de este modo el plazo de ejecución en seis meses mas, quedando definida entonces como nueva fecha de terminación el día 27 de julio del año 2024.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

De igual forma, en aras de continuar ejerciendo las tareas de control y seguimiento en el plazo adicionado al contrato de obra en mención, se solicitaron recursos y ampliación al periodo de ejecución de la firma interventora. De tal suerte que, el 06 de octubre de 2023 se aprobaron $734.937.066,00 más al presupuesto de la interventoría y seis meses más al plazo de ejecución, quedando definida como nueva fecha de terminación el 27 de agosto de 2024.

Asi mismo, en virtud a las condiciones climaticas adversas presentadas, se procedió a la suspensión No. 2 del Contrato de Obra Pública No. 130.20.10.044-2022, suscrita el 26 de agosto de 2024. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2024, se aprueba la prórroga No. 2, extendiendo seis meses mas al plazo de ejecucion, estableciendo como nueva fecha de terminacion actualizada para el 27 de marzo de 2025.

De este modo, en interes de seguir llevando a cabo las actividades de control y seguimiento en el plazo adicionado al contrato de obra en mencion, se procedio la suspension No. 2, suscrita el 26 de agosto de 2024. posteriormente, el 26 de septiembre se reinician las actividades de obra y se requiere ampliacion al periodo de ejecucion de la firma interventora, de tal manera, que fue aprobada la prorroga No. 2 el 23 de octubre de 2024, estableciendo como nueva fecha de terminacion actualizada para el 23 de abril de 2025.

El presente informe corresponde al INFORME DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 el cual se incluye la descripción y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 al 26 de julio de 2024 y del 26 de septiembre de 2024 al 31 de enero de 2025 en el que se registra un avance de ejecución acumulado del 76.99% vs un programado del 88.11% del contrato de obra.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, administrativas, contables, financieras, jurídicas y ambientales, establecidas en el contrato de consultoria 046 - 2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. junto con la supervisión designada por la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Brindar acompañamiento, seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y legal de las actividades de obra que fueron ejecutadas en el presente periodo.

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las actividades de los programas de seguridad industrial, seguridad ocupacional y medio ambiente.

Controlar y exigir el cumplimiento de la programación de obra, evitando presentar atrasos en la ejecución de las actividades contractuales en la ejecución del proyecto.

Realizar el seguimiento y cumplimiento de control de calidad en todos los niveles del proyecto.

Supervisar el cumplimiento del PAGA y PMT aplicado al proyecto.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

1.0 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Yopal es un municipio colombiano, y la capital del Departamento de Casanare. Su extensión es de 2.595 km², y está localizado a 335 km del Distrito Capital de Bogotá. Fundada por colonos santandereanos en 1915, es una de las capitales departamentales más jóvenes de Colombia y la ciudad que registra más rápido crecimiento poblacional a nivel nacional, sobre todo después de su separación del Departamento de Boyacá (antiguos territorios nacionales), y modificación de la constitución de 1991 y la explotación petrolera. Yopal está ubicada cerca del río Cravo Sur, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km², Medio 106 Km² y Frío 25 Km².

El casco urbano está dividido en 7 comunas: Comuna I Ciro Reina, Comuna II Calixto Zambrano, Comuna III Clelia Riveros de Prieto, Comuna IV Ciudad Campiña, Comuna V Javier Manuel Vargas Granados, Comuna VI Barrios Suroccidentales y Comuna VII Juan Nepomuceno Moreno.



Área de Influencia Directa del proyecto

El presente proyecto se pretende desarrollar en el área urbana del municipio de Yopal, Comuna VII denominada "Juan Nepomuceno Moreno", en el sector que comprende desde la calle 40 hasta la calle 55 y desde la carrera 30 hasta la Diagonal 50. Tal como se muestra en la ilustración.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto contempla la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dentro de la estructura del proyecto se encuentran los siguientes componentes:

1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO

1.1 REDES DE ACUEDUCTO

2. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

2.1 COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO

2.2 POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

2.3 CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

2.4 LÍNEA DE IMPULSIÓN

3. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO

3.1 ESTACIÓN DE BOMBEO

3.2 CASETA ELÉCTRICA

3.3 RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA

3.4 RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA

3.5 SUBESTACIÓN CAPSULADA

3.6 CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS

3.7 PLANTA DE EMERGENCIA

3.8 INSTALACIONES INTERNAS

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.1 PRELIMINARES

4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

4.3 DRENAJE VÍA

4.4 TRANSPORTE DE MATERIALES

4.5 SEÑALIZACIÓN

4.6 URBANISMO

4.7 RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV

4.8 SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

4.9 SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

1.3 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Contratante	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P.
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Numero del Contrato de obra	130.20.10.044 - 2022
Plazo inicial (Meses) obra	DOCE (12) MESES
Plazo Prórroga No.1 (Meses) obra	SEIS (06) MESES
Plazo Prórroga No. 2 (Meses) obra	SEIS (06) MESES
Plazo Actual de Obra	VEINTICUATRO (24) MESES
Valor Inicial del contrato de obra	$ 80,000,059,959.00
Valor Adicional al contrato de Obra	$ 22,753,078,916.00
Valor Total Contrato de Obra	$ 102,753,138,875.00
Valor anticipo Inicial de obra	$ 40,000,029,979.50
Valor anticipo Adicional de obra Sin Girar	$ 11,376,539,458.00
Valor Total Anticipo Girado a Obra	$ 51,376,569,437.50
Fecha de Inicio	20 de diciembre de 2022
Fecha de Suspensión No.1	6 de enero de 2023
Fecha de Reinicio No.1	13 de febrero de 2023
Fecha de Adición y Prórroga No.1	6 de octubre de 2023
Fecha de Suspensión No.2	26 de julio de 2024
Fecha de Reinicio No.2	26 de septiembre de 2024
Fecha Prórroga No.2	27 de septiembre de 2024
Fecha de terminación Actualizada	27 de Marzo de 2025
Objeto	"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

SUSPENSIÓN	
Consecutivo Acta de Suspensión	1
Fecha acta suspensión	6 de enero de 2023
Plazo suspensión	Cuarenta y cinco (45) días
Consecutivo Acta de Suspensión	2
Fecha acta suspensión	26 de julio de 2024
Plazo suspensión	Dos (2) meses
REINICIO	
Consecutivo Acta de Reinicio	1
Fecha acta de reinicio	13 de febrero de 2023
Nueva Fecha de Terminación	27 de enero de 2024
Consecutivo Acta de Reinicio	2
Fecha acta de reinicio	26 de septiembre de 2024
Nueva Fecha de Terminación	27 de septiemre de 2024
ADICIONALES AL PLAZO	
Prórroga No.	1
Tiempo	SEIS MESES
Fecha de Aprobación	6 de octubre de 2023
Nueva Fecha de Terminación	27 de julio de 2024
Prórroga No.	2
Tiempo	SEIS MESES
Fecha de Aprobación	27 de septiembre de 2024
Nueva Fecha de Terminación	27 de marzo de 2025
ADICIONALES AL VALOR	
Adicional No.	1
Valor	$ 22,753,078,916.00
Fecha de Aprobación	6 de octubre de 2023

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	**$ 102,753,138,875.00**	**100.00%**
Valor Inicial del contrato	$ 80,000,059,959.00	77.86%
Valor adicional	$ 22,753,078,916.00	22.14%
VALOR TOTAL ANTICIPO GIRADO	**$ 51,376,569,437.50**	**50.00%**
Valor anticipo inicial (50%)	$ 40,000,029,979.50	38.93%
Valor anticipo adicional (50%) Sin girar	$ 11,376,539,458.00	11.07%

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
VALORES FACTURADOS		
Valor facturado acta parcial de obra No.1	$ 32,011,194,291.00	31.15%
Valor facturado acta parcial de obra No.2	$ 1,959,450,458.00	1.91%
Valor facturado acta parcial de obra No.3	$ 27,706,798,151.00	26.96%
Valor facturado acta parcial de obra No.4	$ 14,196,045,331.00	13.82%
Valor facturado acta parcial de obra No.5	$ 3,238,703,221.00	3.15%
TOTAL ACUMULADO FACTURADO	**$ 79,112,191,452.00**	**76.99%**

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

1.4 CONTROL CONTRACTUAL

ACTAS CONTRACTUALES	
ACTA No. 1 DE INICIO	20 de diciembre de 2022
ACTA No. 2 DE ENTREGA ANTICIPO	21 de diciembre de 2022
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No.1	6 de enero de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIO No.1	13 de febrero de 2023
ACTA No. 5 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	20 de abril de 2023
ACTA No. 6 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	28 de junio de 2023
ACTA No. 7 DE FIJACIÓN DE PRECIOS No.1	30 de agosto de 2023
ACTA No. 8 DE MODIFICATORIA No.1	5 de octubre de 2023
ACTA No. 9 DE SOLICITUD DE PRÓRROGA No.1 Y ADICIÓN No.1	5 de octubre de 2023
ACTA No.10 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3	19 de octubre de 2023
ACTA No.11 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4	22 de noviembre de 2023
ACTA No. 12 DE ENTREGA ANTICIPO	29 de noviembre de 2023
ACTA No. 13 DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2024
ACTA No. 14 DE REINICIO No.2	26 de Septiembre de 2024
ACTA No. 15 DE SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2	27 de Septiembre de 2024

VALORES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 102,753,138,875.00
VALOR TOTAL ANTICIPO	$ 51,376,569,437.50
VALOR FACTURADO ACUMULADO	$ 79,112,191,452.00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	**$ 23,640,947,423.00**

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	$ 51,376,569,437.50
VALOR AMORTIZADO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	$ 16,005,597,145.50
VALOR A AMORTIZAR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	$ 979,725,229.00
VALOR AMORTIZADO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3	$ 13,853,399,075.50
VALOR A AMORTIZAR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4	$ 7,098,022,665.50
VALOR A AMORTIZAR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5	$ 1,619,351,610.50
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO INICIAL	**$ 11,820,473,711.50**

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

2.0 INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

2.1 CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista constituyó las pólizas con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., dando cumplimiento a la obligación de las GARANTÍAS, estipuladas en la CLÁUSULA 28 de la minuta del contrato de obra pública No. 130.20.10.044-2022 Durante el presente informe se tienen las siguientes pólizas aprobadas por la empresa ACUATODOS S.A. E.S.P.

PÓLIZAS INICIALES

NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100015973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8,000,005,995.90	2-dic-2022	5-jun-2024
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 40,000,029,979.00	2-dic-2022	5-jun-2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,000,002,997.95	2-dic-2022	5-dic-2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 16,000,011,991.80	5-dic-2023	5-dic-2028
	CBO-100003817	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 4,000,002,997.00	2-dic-2022	5-dic-2023

APROBACIÓN PÓLIZAS - ACUATODOS S.A. E.S.P.	FECHA	No. PÓLIZA
		CBO-100015973
		CBO-100003817

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100015973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8,000,005,995.90	2-dic-2022	5-jun-2024
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 40,000,029,979.00	2-dic-2022	5-jun-2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,000,002,997.95	2-dic-2022	5-dic-2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 16,000,011,991.80	5-dic-2023	5-dic-2028
	CBO-100003817	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 4,000,002,997.00	2-dic-2022	5-dic-2023

APROBACIÓN PÓLIZAS - ACUATODOS S.A. E.S.P.	FECHA	No. PÓLIZA
		CBO-100015973
		CBO-100003817

PÓLIZAS CON ACTA DE REINICIO 13 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100015973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8,000,005,995.90	13-feb-2023	27-jul-2024
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 40,000,029,979.00	13-feb-2023	27-jul-2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,000,002,997.95	13-feb-2023	27-ene-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 16,000,011,991.80	27-ene-2024	27-ene-2029
	CBO-100003817	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 4,000,002,997.00	13-feb-2023	27-ene-2024

APROBACIÓN PÓLIZAS - ACUATODOS S.A. E.S.P.	FECHA	No. PÓLIZA
		CBO-100015973
		CBO-100003817

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

PÓLIZAS CON ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1

NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100015973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 10,275,313,887.50	13-feb-2023	27-ene-2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 51,376,569,437.50	13-feb-2023	27-ene-2025
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 5,137,656,943.75	13-feb-2023	27-jul-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 20,550,627,775.00	27-ene-2024	27-jul-2029
	CBO-100003817	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 5,137,656,943.75	13-feb-2023	27-jul-2024

APROBACIÓN PÓLIZAS - ACUATODOS S.A. E.S.P.	FECHA	No. PÓLIZA
		CBO-100015973
		CBO-100003817

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

2.1.1 PÓLIZAS DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
			046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

PÓLIZAS ACTA DE INICIO

acuatodos S.A. E.S.P.

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
GJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	11	5	2023		

SUBGERENCIA JURIDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	Fecha del Contrato	5/12/2022	VALOR	$ 80.000.059.959,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			PLAZO	DOCE (12) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	DE		TIPO:	NIT [✓] C.C. [ ] TI [ ]
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	CBO-100003817	F/Expedición	27/03/23	Compañía Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/12/22	27/01/24	$ 4.000.002.997,00	X	

4. OBSERVACIONES A LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA	TIPO: NIT [ ] C.C. [✓] T [ ]	
Fecha de Diligenciamiento	11 DE MAYO DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada?	SI [✓]	C [ ]
Observaciones	Se aprueba el anexo No. 1 Certificado No. 130060277, del cual allega Recibo de caja No. 85197401 de fecha 29 de abril del 2023.				

Johana Estupiñan

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

acuatodos s.a. E.S.P.

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
GJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	20	12	2022		

SUBGERENCIA JURIDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	Fecha del Contrato	5/12/2022	VALOR	$ 80.000.059.959,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			PLAZO	DOCE (12) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	DE		TIPO:	NIT ☑ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	CBO-100015973	F/Expedición	20/12/2022	Compañía Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	2/12/2022	5/06/2024	$ 8.000.005.995,90	X	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	2/12/2022	5/06/2024	$ 40.000.029.979,00	X	
PRESTACIONES SOCIALES	2/12/2022	5/12/2026	$ 4.000.002.997,95	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5/12/2022	5/12/2028	$ 16.000.011.991,80	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA	TIPO:	NIT ☐ C.C. ☑ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	20 DE DICIEMBRE DE 2022			¿La Póliza es Aprobada?	SI ☑ NO ☐
Observaciones	ANEXO 0: SE REALIZA LA APROBACION DE POLIZAS CONFORME LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 044 DEL 2022				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

Proyecto: RAUL GUEVARA
Auxiliar administrativo

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	7epMbdfEbFrtEHcpGO4wcA==	**Número de póliza**	100015973
Número de anexo	0	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - SERVICIOS PUBLICOS
Fecha de expedición	20/12/2022	**Inicio de vigencia Global**	02/12/2022
Fin de vigencia Global	05/12/2028	**Tomador**	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
		Asegurado	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P
Valor asegurado	68.000.050.964,65		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959PLAZO: 12 MESESSE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRASEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/06/2024	$ 8.000.005.995,90	$ 36.230.164,14
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/06/2024	$ 40.000.029.979,00	$ 181.150.820,70
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2026	$ 4.000.002.997,95	$ 48.131.542,92
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 05/12/2023	24:00 Horas del 05/12/2028	$ 16.000.011.991,80	$ 240.263.193,77

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 1 935 - 3274712/13

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

PÓLIZAS INICIALES

Detalles de mensaje

Referencia interna: ACUA-SPO-009-2022

Descripción del proceso AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

De: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

Usuario: Camilo Ernesto Diaz Carrillo

Fecha: 18 minutos de tiempo transcurrido *(20/12/2022 1:53:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.4430246

Tipo de mensaje: General

Asunto: Entrega de garantias de Cumplimiento y responsabilidad civil

Anexos

Documento	Nombre del documento	
Poliza RC Macro.pdf	Poliza RC Macro.pdf	Detalle
Poliza Cumplimiento Macro.pdf	Poliza Cumplimiento Macro.pdf	Detalle

Texto de mensaje

Buena tarde, segun las obligaciones adquiridas con la aceptacion del contrato de obra publica No 044 de 2022, se realiza la presentacion de l as garantias de cumplimiento y responsabilidad cvivil derivadas del contrato de obra para su revision y aprobacion

acuerdos SyC PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.12.19 09:42:45 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: BiuX2Q7gyq8hqLUkefbV/g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS68000000027-D001

No. PÓLIZA	CBO-100003817	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	130057246	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	05/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	TELÉFONO	3102964216
ASEGURADO	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	TELÉFONO	3102964216
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 130.20.10.044-2022 , CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959
PLAZO: 12 MESES
ASEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2,000,001,499.00	4,000,002,997.00	4.000.002.997,00	12.098.639,20
GASTOS MEDICOS	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2.000.001.499,00	0,00
PATRONAL	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2.000.001.499,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2.000.001.499,00	0,00
R.C. CRUZADA	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2.000.001.499,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2.000.001.499,00	0,00
RIE.BAJO CUID.T.O C.	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2.000.001.499,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.000.002.997,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	12.098.639,20
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	12.098.639,20
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.299.691,45
TOTAL A PAGAR	$	14.403.330,65

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO			30
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA - AFF

acuatodos ESP PUBLICADO SECOP

FIRMA

FECHA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C80-100083817	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	130057246	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	05/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
BIE.BAJO CUID.T.O C.	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PROPIEDADES ADYACENT	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
PROPIEDADES ADYACENT	1,200,000,899.00	2,000,001,499.00	2,000,001,499.00	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ARP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100003817	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	130057246	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	05/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	No. DOC. IDENTIDAD	901658463
DIRECCIÓN	DG 9 G 42	TELÉFONO	3102964216
ASEGURADO	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 G 42	TELÉFONO	3102964216
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

CLÁUSULA DE COASEGURO

LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.

LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.

COMPAÑIA	% PART.	VLR. ASEGURADO	PRIMA ($ Pesos)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	40	1.600.001.198,80	4.839.455,68
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	30	1.200.000.899,10	3.629.591,76
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	30	1.200.000.899,10	3.629.591,76
TOTAL	100	4.000.002.997,00	12.098.639,20

LA ADMINISTRACIÒN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÁS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.

SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN CEN BOGOTA OCCIDENTE A LOS 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA CBO-100003817 CERTIFICADO 130057246.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tania Trujillo G.
SEGUROS DEL ESTADO S. A.
FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SUSCRITOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - ACIP

PUBLICADO SECOP
ACUERDOS S.A.

FIRMA
FECHA

seguros mundial®



POLIZA DE SEGURO

De Responsabilidad Civil Extracontractual

Tu compañía siempre

POLIZA DE SEGURO

De Responsabilidad Civil Extracontractual

CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES

AMPAROS

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

(PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

SE CONSTITUYEN COMO BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE PÓLIZA LOS TERCEROS AFECTADOS QUE OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS Y LA CONTRATANTE RESPECTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR LAS QUE RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE FRENTE A TERCEROS. LA COBERTURA OTORGADA OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA, ESTO ES, HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. LOS TÉRMINOS PARA RECLAMAR SE REGIRÁN POR LAS NORMAS DE PRESCRIPCIÓN APLICABLES PREVISTAS EN LA LEY.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, LA COBERTURA BÁSICA, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES OTORGADA BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) DERIVADA DE:

LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA Y EN LOS CUALES EL TOMADOR (CONTRATISTA) DESARROLLA LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y LAS LABORES U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO, INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, TALES COMO:

1. POSESIÓN, MANTENIMIENTO O USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD U OCUPADOS POR EL ASEGURADO, O QUE ÉSTE TENGA EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DENTRO DE LOS FINES INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD DEL ASEGURADO"
2. LAS LABORES Y OPERACIONES NORMALES EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS DENTRO O FUERA DE SUS PREDIOS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2 ACLARADOS

PUBLICADO SECOP

FIRMA
FECHA



2. LAS LABORES Y OPERACIONES NORMALES EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS DENTRO O FUERA DE SUS PREDIOS.

3. USO O MANEJOS DE ASCENSORES, ELEVADORES, ESCALERAS AUTOMÁTICAS, SIEMPRE Y CUANDO EL ASEGURADO HAYA DADO A LOS MISMOS EL USO PERMITIDO DE ACUERDO CON SU TIPO Y CAPACIDAD Y HAYA CUMPLIDO ESTRICTAMENTE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

4. LAS OPERACIONES, USO Y SERVICIO DE LOS RESTAURANTES QUE FUNCIONEN EN SUS PREDIOS.

5. INSTALACIONES SOCIALES (COMEDOR, CASINOS, CAFETERIAS, ETC.) Y DEPORTIVAS (CANCHAS DE FUTBOL, GIMNASIOS, PISCINAS, ETC.) DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AL PERSONALO SERVICIO DEL ASEGURADO.

6. AVISOS Y VALLAS DENTRO DE LOS PREDIOS.

7. ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, DENTRO DE LA ZONA DE ACTIVIDAD DEL ASEGURADO.

8. LA POSESIÓN Y EL USO DENTRO DE LOS PREDIOS, DE INSTALACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE, ASI COMO DE MÁQUINAS DE TRABAJO MONTACARGASY OTROS EQUIPOS NO ASEGURABLES EN EL RAMO DE AUTOMÓVILES.

9. LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE DERIVE DE INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE SE PRODUZCAN DENTRO DE LOS PREDIOS.

10. LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS, EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE VIGILANTES EMPLEADOS DEL ASEGURADO MISMO.

11. EXCURSIONES Y ACTOS FESTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO (SIEMPRE QUE NO SEA SU ACTIVIDAD PRINCIPAL)

12. LA PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS COSTOS DEL PROCESO EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑÍA O DEL ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO DICHO ASEGURADO AFRONTE EL PROCESO CON CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA EXCEPTO SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O CULPA GRAVE O DE UN EVENTO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE EXCLUÍDO EN LA PRESENTE PÓLIZA.
SIN EMBARGO, SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUBLICADO
FECHA



INDEMNIZABLE POR LA COMPAÑÍA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE SEGURO, ESTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL JUICIO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

EXCLUSIONES

QUEDA EXCLUÍDA DEL AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PLO, LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN EL TOMADOR Y/O EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE:

1. DOLO O CULPA GRAVE DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO O DE SUS DEPENDIENTES. Y LOS PERJUICIOS CAUSADOS INTENCIONALMENTE POR EL TOMADOR Y/O ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD O POR PERSONAS QUE ESTÁN LIGADAS CON EL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS.

2. PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS O A LOS BIENES DEL CÓNYUGE O DE LOS PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO CIVIL DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL DEL ASEGURADO. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DEL CONSEJO O JUNTA DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE ASEGURADO, O DE LOS PARIENTES DE DICHOS FUNCIONARIOS DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD.

3. CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD DEL TOMADOR Y/O EL ASEGURADO, ASÍ COMO LOS DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDAD DE ANIMALES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O TENIDOS O VENDIDOS POR EL.

4. TODOS LOS DAÑOS, SINIESTROS, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO DE, O QUE TENGAN CONEXIÓN CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN, INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA O EVENTO QUE CONTRIBUYA AL SINIESTRO, YA SEA SIMULTÁNEAMENTE O EN CUALQUIER ORDEN DE SUCESIÓN:

A. GUERRA, INVACIÓN, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BÉLICAS (CON O SIN DECLARACIÓN DE GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELIÓN, RESOLUCIÓN, INSURRECCIÓN CONMOCIONES CIVILES QUE REVELEN EL CARÁCTER DE REBELIÓN POPULAR, PODER MILITAR O USURPADO, O

B. ACTOS DE TERRORISMO. SE ENTIENDE POR TERRORISMO UN ACTO QUE INCLUYE, PERO NO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA



SE LIMITE AL USO DE FUERZA O VIOLENCIA Y/O SU AMENAZA POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA O GRUPO(S) DE PERSONAS QUE O BIEN ACTÚAN SOLAS O POR ENCARGO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER ORGANIZACIÓN(ES) O GOBIERNO(S) Y QUE SEA SOMETIDO POR RAZONES POLÍTICAS, RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS O SIMILARES, INCLUYENDO LA INTENCIÓN DE INFLUENCIAR EN EL GOBIERNO Y/O CREAR TEMOR Y MIEDO EN LA OPINIÓN PUBLICA O PARTE DE LA MISMA.

SE EXCLUYEN TAMBIÉN DAÑOS, SINIESTROS, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO DE O QUE TENGAN CONEXIÓN CON CUALQUIER MEDIDA TOMADA PARA CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR O QUE ESTE EN CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON LOS PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS.

SI LA COMPAÑÍA ALEGARA QUE, POR RAZÓN DE LO DEFINIDO EN ESTA EXCLUSIÓN, EL DAÑO, EL SINIESTRO, LOS COSTOS O GASTOS NO QUEDASEN ENCUBIERTOS POR ESTE SEGURO, ENTONCES LA CARGA DE PRUEBAS EN CONTRA ESTARÁ A CARGO DEL ASEGURADO.

EN EL CASO QUE ALGUNA PARTE DE ESTE ANEXO SEA CONSIDERADA INVÁLIDA O NULA, ENTONCES LA PARTE RESTANTE SI QUEDARA EN VIGOR Y SURTIRÁ EFECTOS.

5. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR RIESGOS ATÓMICOS O NUCLEARES, CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA O FISIÓN NUCLEAR.

6. DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACIÓN PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO O SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, REPENTINO E IMPREVISTO.

7. SINIESTROS OCASIONADOS POR PARTICIPACIÓN ENDEPORTES O COMPETENCIAS DE TODA ÍNDOLE, ASÍ COMO EN SUS ENTRENAMIENTOS O PREPARATIVOS.

8. LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O AVERÍAS QUE SE PRODUZCAN EN OBJETOS TRANSPORTADOS POR AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES O AERONAVES.

9. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL O POR MORA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS QUE GENEREN RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

10. SE EXCLUYEN TODOS AQUELLOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO MATERIAL O PERSONAL.
11. EL INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS O CONTRATOS.

12. DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS POR EL USO Y/O TRANSMISIÓN DE DATOS, MANIPULACIÓN /O PERDIDAS DE DATOS Y LOS PERJUICIOS DIRECTOS OCASIONADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN Y/O APLICACIÓN DE SOFTWARE.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001
30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PUBLICADO
FECHA



13. DAÑOS O DESAPARICIÓN DE AUTOMÓVILES BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

14. DAÑOS O DESAPARICIÓN DE BIENES BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

15. DAÑOS CAUSADOS POR LA EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE ASBESTO Y/O AMIANTO O DE PRODUCTOS HECHOS ENTERA O PRINCIPALMENTE DE DICHAS SUSTANCIAS.

16. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

17. RIESGOS RELACIONADOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA, A PRODUCTOS PARA AERONAVES, SUS PIEZAS O A APARATOS DESTINADOS A LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO AÉREO; RIESGOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA DE AEROPUERTOS, INCLUYENDO LOS RIESGOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS; CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A AERONAVES, INSTALACIONES O EQUIPO AEROPORTUARIO.

18. RIESGOS DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS.

19. RIESGOS DE EXTRACCIÓN REFINAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL, INCLUYENDO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS.

20. DAÑOS A POZOS PETROLEROS, DAÑOS A TANQUES PETROLEROS Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES, BLOW OUT, CRATERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE CONTROL, DAÑOS A CUALQUIER TIPO DE PETROLEO CRUDO Y/O A CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO, RIESGOS OFF SHORE.

21. SINIESTROS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DEL TOMADOR (CONTRATISTA).

22. DAÑOS A TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES ORIGINADOS EN ERRORES DE DISEÑO DE LAS VÍAS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

23. LA COBERTURA PARA DAÑOS PATRIMONIALES PUROS.

24. RC MARÍTIMA / RC FLUVIAL, DAÑOS A BARCOS, EMBARCACIONES, INSTALACIONES PORTUARIAS Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES.


25. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON CAMPOS ELECTROMAGNÉCTICOS (CEM) / RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (REM).

26. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DAÑO FÍSICO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA



27. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y ERRORES Y MISIONES DEL ASEGURADO EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL.

28. RECLAMACIONES DERIVADAS DE SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

29. RESPONSABILIDADES IMPUTABLES AL TOMADOR (CONTRATISTA) DE ACUERDO CON EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, O LAS NORMAS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA O DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA O REGLAMENTARIA DE DICHAS NORMAS.

30. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL TOMADOR (CONTRATISTA), O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DAÑOS SE PRODUJERAN DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN O DE LA PRESTACION DE TAL SERVICIO.

31. LABORES REALIZADAS POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL TOMADOR (CONTRATISTA) O VINCULADOS A ESTE EN VIRTUD DE CONVENIOS O CONTRATOS DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL.

32. DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS QUE EL ASEGURADO MANTENGA BAJO SU CUIDADO, TENENCIA O CONTROL A CUALQUIER TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO.

33. RECLAMACIONES DERIVADAS DE SINIESTRO QUE EL ASEGURADO O UNA PERSONA ENCARGADA POR EL, HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN VEHÍCULO MOTOR, BICICLETAS, LOCOMOTORAS, UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE, O BIEN RECLAMACIONES QUE LE SEAN PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE DICHOS VEHÍCULOS TERRESTRES, ACUÁTICOS O AÉREOS.

34. RECLAMACIONES ENTRE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE APAREZCAN CONJUNTAMENTE MENCIONADAS COMO "EL ASEGURADO" EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

35. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, COMBUSTIBLES, Y MATERIAS RELACIONADAS CON FUEGOS ARTIFICIALES Y QUEMA DE LOS MISMOS.

36. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA UNIÓN Y MEZCLA O DE LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

7

acuñados

PUBLICADO SECOP

FIRMA

FECHA

37. DAÑOS CAUSADOS A TUBERÍAS Y CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS.

38. NINGÚN TIPO DE DAÑO SUFRIDO POR LAS PROPIEDADES ADYACENTES A LOS PREDIOS DONDE EJERZA SU ACTIVIDAD EL ASEGURADO Y/O TOMADOR, NI LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA AFECTACIÓN DE TALES PREDIOS.

39. RECLAMACIONES DERIVADAS DE HURTO SIMPLE O HURTO CALIFICADO.

40. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).

CONDICIÓN SEGUNDA. – DEFINICIONES

ASEGURADO:
ES LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE FIGURA COMO TAL EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

SINIESTRO:
ES TODO HECHO EXTERNO, ACCIDENTAL REPENTINO, ACAECIDO E IMPREVISTO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA QUE HAYA CAUSADO UN DAÑO O QUE PUEDA DAR ORIGEN A UNA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRA EL ASEGURADO AMPARADO POR ESTA PÓLIZA.

DEDUCIBLE:
ES LA SUMA O EL PORCENTAJE QUE SE DEDUCE DEL MONTO DE CADA INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO Y QUE SIEMPRE QUEDA A CARGO DEL ASEGURADO.

VIGENCIA:
ES EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN LAS CUALES APARECEN SEÑALADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

CONDICIÓN TERCERA. – PAGO DE RECLAMACIONES

LA COMPAÑÍA EFECTUARÁ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN U OBJETARÁ EL PAGO DE LA MISMA, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO, EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES O EL BENEFICIARIO ACREDITEN AUN EXTRAJUDICIALMENTE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA



CONDICIÓN CUARTA. – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE

EL TOMADOR ESTA OBLIGADO A DECLARAR SINCERAMENTE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINEN EL ESTADO DEL RIESGO, SEGÚN EL CUESTIONARIO QUE LE SEA PROPUESTO POR LA COMPAÑÍA. LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD SOBRE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONOCIDAS POR LA COMPAÑÍA, LA HUBIEREN RETRAÍDO DE CELEBRAR EL CONTRATO, O INDUCIDO A ESTIPULAR CONDICIONES MAS ONEROSAS, PRODUCEN LA NULIDAD RELATIVA DEL SEGURO.

SI LA DECLARACIÓN NO SE HACE CON SUJECIÓN A UN CUESTIONARIO DETERMINADO, LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD PRODUCEN IGUAL EFECTO SI EL TOMADOR HA ENCUBIERTO POR CULPA, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLIQUEN AGRAVACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DEL RIESGO.

SI LA INEXACTITUD O RETICENCIA PROVIENEN DE ERROR INCULPABLE DEL TOMADOR, EL PRESENTE CONTRATO CONSERVARÁ SU VALIDEZ, PERO LA COMPAÑÍA SOLO ESTARÁ OBLIGADA, EN CASO DE SINIESTRO, A PAGAR UN PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EQUIVALENTE AL QUE LA TARIFA O LA PRIMA ESTIPULADA EN EL CONTRATO REPRESENTE RESPECTO DE LA TARIFA O LA PRIMA ADECUADA AL VERDADERO ESTADO DEL RIESGO.

PARÁGRAFO. – RESCINDIDO EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES, LA COMPAÑÍA TENDRÁ DERECHO A RETENER LA TOTALIDAD DE LA PRIMA A TÍTULO DE PENA.

CONDICIÓN QUINTA. – MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

EL ASEGURADO O EL TOMADOR, SEGÚN EL CASO, ESTÁN OBLIGADOS A MANTENER EL ESTADO DEL RIESGO. EN TAL VIRTUD EL ASEGURADO O EL TOMADOR DEBERÁN COMUNICAR POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISIBLES QUE SOBREVENGAN CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SIGNIFIQUE AGRAVACIÓN DEL RIESGO O VARIACIÓN DE SU IDENTIDAD LOCAL. TAL NOTIFICACIÓN DEBE HACERSE CON ANTELACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS A LA FECHA DE MODIFICACIÓN DEL RIESGO, SI ESTA DEPENDE DEL ARBITRIO DEL ASEGURADO O DEL TOMADOR, Y SI LE ES EXTRAÑA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ELLA, CONOCIMIENTO QUE SE PRESUME TRANSCURRIDOS TREINTA (30) DÍAS CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA MODIFICACIÓN. NOTIFICADA LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO, LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR EL CONTRATO O EXIGIR EL REAJUSTE A QUE HAYA LUGAR EN EL VALOR DE LA PRIMA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001
30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

9

ACLARACIONES S.A.S. PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA



CONDICIÓN SEXTA. – OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

LUGAR A INDEMNIZACIÓN CONFORME A ESTE SEGURO, EL ASEGURADO DEBERÁ:

6.1. DAR AVISO A LA COMPAÑÍA DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER SU OCURRENCIA.

6.2. EN CASO DE RECLAMACIÓN EL BENEFICIARIO DEBERÁ ACREDITAR ANTE LA ASEGURADORA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY COLOMBIANA.

6.3. EN LOS CASOS EN QUE SE PRESENTE AL ASEGURADO CUALQUIER RECLAMACIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA POR RESPONSABILIDAD CIVIL AMPARADA POR LA PÓLIZA, EL ASEGURADO DEBERÁ INFORMAR TAL HECHO A LA COMPAÑÍA DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA O DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA INSTAURADA EN SU CONTRA Y ABSTENERSE DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ABOGADO, HASTA QUE NO RECIBA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA COMPAÑÍA.

6.4. INFORMAR A LA COMPAÑÍA DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE TODA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL DE TERCEROS O PARIENTES DAMNIFICADOS O DE SUS CAUSAHABIENTES Y ACATAR LAS INSTRUCCIONES QUE ESTA LE IMPARTA AL RESPECTO.

6.5. EJECUTAR DENTRO DE SUS POSIBILIDADES TODOS LOS ACTOS QUE TIENDAN A EVITAR LA EXTENSIÓN O AGRAVACIÓN DEL HECHO QUE ORIGINE O PUEDA ORIGINAR UNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO.

CONDICIÓN SÉPTIMA. – LÍMITE ASEGURADO

LOS LÍMITES ASEGURADOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, POR SINIESTRO TANTO PARA CADA EVENTO (SINIESTRO) COMO EN EL AGREGADO O VIGENCIA DE LA PÓLIZA CONSTITUYE EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPOSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10 PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

PARA LOS AMPAROS ADICIONALES SON SUBLÍMITES DENTRO DEL VALOR ASEGURADO TOTAL Y EL AMPARO BÁSICO NO OPERA EN ADICIÓN A ÉL.

PARÁGRAFO, VARIOS DAÑOS PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y PROCEDENTES DE LA MISMA CAUSA (DAÑOS EN SERIE), SERÁN CONSIDERADOS COMO UN SOLO SINIESTRO OCURRIDO, EL CUAL A SU VEZ SE TENDRÁ COMO REALIZADO EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA EL PRIMER DAÑO DE LA SERIE. EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO BÁSICO (PLO) Y DE LOS AMPAROS ADICIONALES ASÍ COMO LOS DEDUCIBLES PACTADOS SERÁN CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

CONDICIÓN OCTAVA. – GARANTÍAS.

SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA COMPAÑÍA, EL ASEGURADO NO PODRÁ INCURRIR EN GASTO ALGUNO, ASUMIR OBLIGACIONES, NI HACER PAGOS, NI CELEBRAR ARREGLOS O TRANSACCIONES CON LA VÍCTIMA DEL DAÑO O SUS CAUSAHABIENTES, NI RECONOCER ANTE ELLOS SU PROPIA RESPONSABILIDAD. ESTA ÚLTIMA DISPOSICIÓN NO COMPRENDE LA DE DECLARAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL SINIESTRO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS COMPROMISOS O GARANTÍAS DARÁ LUGAR A LA SANCIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CONDICIÓN NOVENA. – PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

LA COMPAÑÍA QUEDARÁ RELEVADA DE TODA RESPONSABILIDAD Y EL ASEGURADO PERDERÁ TODO DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SIGUIENTES:

9.1. POR MALA FÉ DEL ASEGURADO O DEL BENEFICIARIO EN LA RECLAMACIÓN O COMPROBACIÓN DEL DERECHO AL PAGO DE DETERMINADO SINIESTRO.

9.2. POR OMISIÓN MALICIOSA, POR PARTE DEL ASEGURADO, DE SU OBLIGACIÓN DE DECLARAR A LA COMPAÑÍA CONJUNTAMENTE CON LA NOTICIA DEL SINIESTRO, LOS SEGUROS COEXISTENTES SOBRE EL MISMO INTERÉS ASEGURADO.

9.3. POR RENUNCIA POR PARTE DEL ASEGURADO, A SUS DERECHOS CONTRA TERCEROS RESPONSABLES DEL SINIESTRO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11
acumodos S.A.
PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

CONDICIÓN DÉCIMA. – INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ FACULTADA PARA INSPECCIONAR LAS PROPIEDADES Y OPERACIONES DEL ASEGURADO. ASÍ MISMO, PODRÁ EXAMINAR LOS LIBROS Y REGISTROS CON EL FIN DE EFECTUAR COMPROBACIONES ACERCA DE LOS DATOS QUE SIRVEN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE PRIMAS. ESTA FACULTAD SUBSISTIRÁ DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y POR UN AÑO MÁS, CONTADO A PARTIR DE SU VENCIMIENTO DEFINITIVO.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA. – REVOCACIÓN DEL SEGURO.

EL SEGURO OTORGADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, PODRÁ SER REVOCADO:

11.1 POR EL ASEGURADO EN CUALQUIER MOMENTO MEDIANTE AVISO ESCRITO A LA COMPAÑÍA, EN CUYO CASO LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ LA PRIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEGURO NO TRANSCURRIDO CONFORME A LA TARIFA DE CORTO PLAZO.

11.2 POR VOLUNTAD DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE AVISO ESCRITO QUE ESTA DARÁ AL ASEGURADO CON UNA ANTELACIÓN NO MENOS DE DIEZ (10) DÍAS DIRIGDO A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ A PRORRATA LA PARTE DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEGURO NO TRANSCURRIDO.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA. – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y POR MINISTERIO DE LA LEY, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA INDEMNIZADA, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO CONTRA LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA. – SEGUROS SUSCRITOS CON OTRAS COMPAÑÍAS.

EN EL CASO DE PLURALIDAD O DE COEXISTENCIA DE SEGUROS. LOS ASEGURADOS DEBERÁN SOPORTAR LA INDEMNIZACIÓN EN PROPORCIÓN A LA CUANTÍA DE SUS RESPECTIVOS CONTRATOS, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO HAYA ACTUADO DE BUENA FÉ LA MALA FÉ EN LA CONTRATACIÓN DE ESTOS PRODUCE LA NULIDAD DEL CONTRATO. EN TODO CASO, EL TOMADOR AL SOLICITAR EL SEGURO DEBERÁ DECLARAR LOS SEGUROS COEXISTENTES. EL TOMADOR DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA LOS SEGUROS DE IGUAL NATURALEZA QUE CONTRATE SOBRE EL MISMO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUBLICADO SIPAS

FIRMA
FECHA



INTERÉS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LA INOBSERVACIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, A MENOS QUE EL VALOR CONJUNTO DE LOS EGUROS NO EXCEDA EL MONTO EFECTIVO DEL PERJUICIO PATRIMONIAL OCASIONADO, EN CUYO CASO, CADA UNA DE LAS COMPAÑÍAS RESPONDERÁ PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO CON EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTABLECIDO EN CADA PÓLIZA.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA. – PAGO DE PRIMA.

EL TOMADOR DEL SEGURO ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DE LA PRIMA Y DEBERÁ HACERLO A MÁS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA PÓLIZA, O SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA. – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER DECLARACIÓN QUE DEBAN HACER LAS PARTES POR EJECUCIÓN DE LAS ESTIPULACIONES ANTERIORES, DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO EN LA CONDICIÓN SEXTA PARA EL AVISO DE SINIESTRO Y SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DEL ENVÍO DEL AVISO ESCRITO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO, DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA POR LAS PARTES.

TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DE "RECIBIDO" CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA. – DOMICILIO.

PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE FIJA COMO DOMICILO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA.

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600.
BOGOTA, DC – COLOMBIA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®


30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001
30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

13

PUBLICADO SECOP

FIRMA
FECHA



AMPAROS ADICIONALES AL AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)

POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS AMPAROS ADICIONALES DESCRITOS A CONTINUACIÓN SE AMPARAN LOS EVENTOS ALLI DESCRITOS, LOS PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. LA CONTRATACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS AMPAROS Y SU VALOR ASEGURADO SE HARÁ CONSTAR EXPRESAMENTE EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL TOMADOR (CONTRATISTA) POR LO CUALES RESULTARE CIVILMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

DEFINICIÓN: POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES SE ENTENDERÁ TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE LABORES PARA EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. EXCLUSIONES: EN ADICIÓN A LO ESTIPULADO EN LAS
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y SALVO CONVENIO EXPRESO EN CONTRARIO, NO SE AMPARA LAS LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES PROVENIENTES DE:

a) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO, TENENCIA O CONTROL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

b) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO, TENENCIA O CONTROL DE AEROPLANOS, AVIONES, EMBARCACIONES, BOTES, ETC.

c) EMPRESAS DE VIGILANCIA.

d) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

e) DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES ESTÉN O HAYAN ESTADO TRABAJANDO LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

f) DAÑOS CAUSADOS A LAS PERSONAS O A LOS BIENES DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

g) LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO SE EXTIENDE A CUBRIR RECLAMACIÓNES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PUBLICADO SICOP
FIRMA
FECHA



AMPARO PATRONAL

ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR, POR MUERTE O LESIONES A LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO DURANTE LAS LABORES A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS OBLIGACIONES QUE POR VIRTUD DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEBEN SER TRASLADADAS POR EL EMPLEADOR A LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES Y EN NINGÚN EVENTO CUBRE PRESTACIONES SOCIALES NI OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

SOLO SERÁN EXIGIBLES BAJO EL PRESENTE SEGURO LAS INDEMNIZACIONES A QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO TENGAN DERECHO LOS TRABAJADORES, SIEMPRE EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT.

EXCLUSIONES:

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

- ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS, SEGÚN SU DEFINICIÓN LEGAL.
- ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

DEFINICIONES:

a) **TRABAJADOR:** SE ENTIENDE POR TRABAJADOR TODA PERSONA QUE PRESTA AL TOMADOR (CONTRATISTA) UN SERVICIO PERSONAL, MEDIANTE REMUNERACIÓN Y BAJO SU PERMANENTE DEPENDENCIA O SUBORDINACIÓN.

b) **ACCIDENTE DE TRABAJO:** SE ENTIENDE POR ACCIDENTE DE TRABAJO TODO SUCESO IMPRESVISTO Y REPENTINO QUE SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL TRABAJOY QUE PRODUZCA AL TRABAJADOR UNA LESIÓN ORGÁNICA O PERTURBACIÓN FUNCIONAL PERMANENTE O PASAJERA Y QUE NO HAYA SIDO PROVOCADO DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUBLICADO SECOP
acuerdos
FIRMA
FECHA



AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUES O SEMIREMOLQUES, DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE ENTENDERÁ COMO VEHÍCULO TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIREMOLQUE MANTENIDO POR EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO O DE COMODATO, Y QUE SE REQUIERA UNA PLACA PARA MOVILIZARSE EN VÍAS PÚBLICAS.

LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LOS SIGUIENTES LÍMITES POR EVENTO: $50.000.000 PARA DAÑOS MATERIALES; $50.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y $100.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS. INDEPENDIENTE QUE EL VEHÍCULO QUE OCASIONE EL DAÑO ESTE O NO ASEGURADO POR UNA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES. EN ESTE ÚLTIMO EVENTO LOS LÍMITES DESCRITOS OPERARÁN COMO DEDUCIBLE.

EXCLUSIONES

EL PRESENTE ANEXO NO SE EXTIENDE A AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR (CONTRATISTA) PROVENIENTE DE:

a) LA UTILIZACIÓN DEL CUALQUIER AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

b) LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS. AVERÍA O CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE PRODUZCA EN LOS OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE AMPARO.

c) LA UTILIZACIÓN EN EL GIRO DE LOS NEGOCIOS DEL ASEGURADO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE SUSTRABAJADORES.

d) DAÑOS O DESAPARICIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASEGURADOS, SUS ACCESORIOS O CONTENIDO, O LA CARGA TRANSPORTADA.

e) PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES MATERIA DE LA PRESENTE COBERTURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS BIENES TRANSPORTADOS EN TALESVEHÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLAUSULADO SECOP



LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE LOS RIESGOS NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE CUBRAN LOS VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTURA BAJO
ESTE AMPARO.

GASTOS MEDICOS

ESTE AMPARO CUBRE LOS GASTOS MEDICOS INMEDIATOS DE EVENTOS MENORES (ATENCION DE URGENCIAS) SURGIDOS CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SURGA DE HECHOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA, HASTA POR LA SUMA ASEGURADA DESCRITA EN EL CUADRO DE AMPAROS CON LOS LIMITES TAMBIEN ALLI DESCRITOS O EN EL OBJETO DE LA MISMA.

SI LA PRESENTE COBERTURA ES AFECTADA POR UN ACCIDENTE DE TRANSITO OPERARA EN EXCESO DEL SOAT Y DE LOS SEGUROS QUE TENGAN LOS VEHICULOS.

LA PRESENTE COBERTURA NO SERA SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN DE DEDUCIBLE.

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE), DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SURGA POR RECLAMACIONES HECHAS ENTRE LAS PARTES QUE FIGUREN Y OSTENTEN LA CALIDAD DE ASEGURADOS EN LA PRESENTE POLIZA.

ESTA COBERTURA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS QUE FIGURAN COMO ASEGURADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CONSIDERÁNDOLOS TERCEROS ENTRE SÍ.

DISPOSICION LEGAL

EN LAS MATERIAS, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTOS Y RESUELTOS CON EL PRESENTE CLAUSULADO, EL CUAL ES LEY PARA LAS PARTES, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS EN LAS LEYES COLOMBIANAS SOBRE LA MATERIA.

GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL

LA COMPAÑÍA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 1128 DEL CODIGO DE COMERCIO RESPONDERÁ AÚN EN EXCESO DEL VALOR ASEGURADO, POR LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001
30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA



O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA O LA DEL ASEGURADO, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:

A. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

B. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE LA ASEGURADORA, Y

C. SI LA CONDENA Y POR ENDE LA' INDEMNIZACION POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL TERCERO AFECTADO Y A CARGO DEL ASEGURADO EXCEDE EL LIMITE ASEGURADO, LA ASEGURADORA SÓLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DE DEFENSA EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

SE DEJA EXPRESO QUE EN NIGUN MOMENTO LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL PAGO DE LA CONSTITUCION DE CAUCIONES O FIANZAS.

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600.
BOGOTA, DC – COLOMBIA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

seguros mundial®

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



POLIZA DE SEGURO

De Responsabilidad Civil Extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.12.20 11:45:45 -05:00

Código de Seguridad: 7epNbdfEbFrtEHcgG04wcA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100015973	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	130057301	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	05/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	TELÉFONO	3102964216
ASEGURADO	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.307.208-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N°16-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO PISO 3 YOPA	TELÉFONO	6341324
BENEFICIARIO	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.307.208-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N°16-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO PISO 3 YOPA	TELÉFONO	6341324

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959

PLAZO: 12 MESES

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 05/06/2024	8.000.005.995,90	36.230.164,14
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 05/06/2024	40.000.029.979,00	181.150.820,78
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 05/12/2026	4.000.002.997,95	48.131.542,92
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/12/2028	16.000.011.991,80	240.263.193,77
		TOTAL ASEGURADO	$ 68.000.050.964,65	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	505.775.721,53
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	505.775.721,53
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	96.097.387,09
TOTAL A PAGAR	$	601.873.108,62

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO			30
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12 / 13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

FIRMA

FECHA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PUSA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100015973	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	130057381	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	05/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORDRIENTAL)

PUBLICADO

FIRMA

LADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CC. 6.1.6 FÁBRICA CONFIANZA DIGITAL INFRAESTRUCTURA VIGILADA - ADF



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

aclaratodos S.A. PUBLICADO SECOP

FIRMA

seguros mundial®

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE, SEGÚN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE CONTRA EL USO O APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ANTICIPADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1.3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO. ESTE AM-PARO COMPRENDE LAS MULTAS Y EL VALOR DELA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAGA EFECTIVA.

LA CLAUSULA PENAL SE CONSIDERARA COMO TASACIÓN ANTICIPADA PERO DEFINITIVA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE.

PARÁGRAFO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1596 DEL CÓDIGO CIVIL, LA CLAUSULA PENAL SE REBAJA PROPORCIONALMENTE EN LA PARTE QUE EL CONTRATISTA HUBIERA CUMPLIDO Y QUE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS HUBIERA ACEPTADO.

1.5. AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, RELACIONADOS CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.

acumodos PUBLICADO SECOP

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE CONTRA EL DETERIORO QUE SUFRA LA OBRA DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, QUE IMPIDA EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE S U R J A N CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN D E L CONTRATO, Y QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

EL AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE A LA EMPRESA DE SERVICIOS CONTRATANTE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTOS EN CONTRATO.

1.10. OTROS AMPAROS.

ESTA OTORGARA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE LOS OTROS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARATULA O EN LOS ANEXOS DE LA PRESENTE.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE NO Y OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2. LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE.

2.3. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO CONVENIO EXPRESO QUE CONSTE EN EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE ESTA.

PUBLICAS SECOP
FIRMA
FECHA

2.4. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC.

2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA LA EMPRESA DE SERVICIOS CONTRATANTE.

2.6. LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA QUE ESTA OBLIGADA LA EMPRESA DE SERVICIOS CONTRATANTE.

2.7. EL DETERIORO QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.8. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.9. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.10. Riesgos/ataques cibernéticos

2.11. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.SUMA ASEGURADA Y VIGENCIA

1. SUMA ASEGURADA.

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

2. VIGENCIA.

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula o en sus anexos. La vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato.

CONDICIÓN TERCERA.-PRIMA.

De conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación:

PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

CONDICIÓN CUARTA. SINIESTRO.

4.1 SE ACREDITARA LA OCURRENCIA ASÍ:

Con los documentos que demuestren la ocurrencia de un evento producido por el Contratista que genere un detrimento en el patrimonio de la Empresa de Servicios Públicos Contratante, que se encuentre garantizado por cualquier de los amparos constituidos y señalados en la caratula de la póliza.

4.2 SE ACREDITARA LA CUANTÍA ASÍ:

Con el acto de liquidación del contrato, y/o los documentos soporte que demuestren un detrimento patrimonial causado a la Empresa de Servicios Públicos Contratante, proveniente de un incumplimiento imputable al Contratista que se encuentre amparado por la póliza expedida

CONDICIÓN QUINTA.PAGO DEL SINIESTRO.

La Compañía pagará el valor del siniestro, así:

5.1 Se cancelará el valor a indemnizar, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que dirija la Empresa de Servicios Públicos Contratante a la aseguradora, la cual debe contener los documentos necesarios para probar la existencia del siniestro y su cuantía, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio.

5.2. Para el pago de la cláusula penal pecuniaria o de multas, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que le dirija la Empresa de Servicios Públicos Contratante a la aseguradora, acompañada de los documentos que se acrediten la ocurrencia del siniestro y el acta de liquidación final del contrato.

PARÁGRAFO.No obstante, la Compañía podrá optar por cumplir su prestación continuando la ejecución del contrato si en ello consiente la Entidad Estatal Contratante.

CONDICIÓN SEXTA.SUMA ASEGURADA.

La responsabilidad de la Compañía respecto de cada amparo, no excederá, en ningún caso, de la suma asegurada indicada en la presente Póliza o sus Anexos.

CONDICIÓN SÉPTIMA.VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La Aseguradora tiene derecho a ejercer la vigilancia sobre el contratista en la ejecución del contrato, para lo cual la Empresa de Servicios Públicos Contratante le prestará la colaboración necesaria. La Empresa de Servicios Públicos Contratante se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere.

CONDICIÓN OCTAVA.SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización la Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la Empresa de Servicios Públicos Contratante tenga contra el Contratista.

PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

La Empresa de Servicios Públicos Contratante no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el Contratista y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

El Contratista se obliga a rembolsar inmediatamente a la Compañía la suma que ésta llegare a pagar a la Empresa de Servicios Públicos Contratante, con ocasión de la presente póliza, acrecida con los intereses máximos legales vigentes al momento del reembolso, calculados desde que la Compañía efectúe el pago respectivo, sin necesidad de requerimientos previos.

CONDICIÓN NOVENA.REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Si la Empresa de Servicios Públicos Contratante , momento de descubrirse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a este, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de la Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

CONDICIÓN DÉCIMA.PERDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN

El derecho de la Empresa de Servicios Públicos Contratante a la indemnización se perderá en los siguientes casos:

10.1. Si las pérdidas o daños han sido causados por la Empresa d e Servicios Públicos Contratante, por representantes legales, directores y administradores o con su complicidad.

10.2. Si se presenta una reclamación fraudulenta o engañosa, o apoyada en pruebas falsas.

10.3. Si al dar noticia del siniestro se omite maliciosamente informar acerca de las garantías coexistentes.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA CESIÓN DEL CONTRATO

Si por el incumplimiento del contratista la Compañía resolviera continuar con la ejecución del Contrato y la Empresa de Servicios Públicos Contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde ahora la cesión del Contrato a favor de la Compañía. En tal evento la Compañía presentará garantías en los términos exigidos por la licitación o contrato.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA.PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA

No se permite hacer cesión o transferencia dè presente Póliza sin el consentimiento escrito de Compañía. En casode incumplimiento de esta disposición, el Amparo termina automáticamente y la Compañía solo será responsable por los actos incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA.CLAUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presente entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA.NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA.COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguros su cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

CONDICIÓN DÉCIMASEXTA.COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA.RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo señalado en el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000 se entienden cubiertos mediante esta póliza los perjuicios o daños ocasionados a la Empresa de Servicios Públicos, como consecuencia de la conducta doloso o culposa generada por la acción u omisión de los particulares que realicen la gestión fiscal, o la responsabilidad imputable a dichos particulares derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, única y exclusivamente en el evento en que dichos perjuicios o daños correspondan al objeto de los amparos de la póliza y se ajusten a las otras condiciones de la misma, particularmente a las relativas al valor de asegurado, vigencia de las coberturas, exclusiones y siempre que la reclamación se efectúe dentro de los términos señalados en el Artículo 1081 del Código de Comercio.

En consecuencia, no gozan de cobertura los eventos generadores de responsabilidad fiscal diversos de los eventos señalados en el párrafo anterior, en particular los que se encuentran excluidos, aquellos en los cuales no sea declarado el incumplimiento de acuerdo con la ley, aquellos derivados de circunstancias anteriores a la celebración del contrato acaparado y los relacionados con la definición del valor o costo del contrato amparado

CONDICIÓN DÉCIMAOCTAVA.PRESCRIPCIÓN

La Prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Códi-go de Comercio sobre contrato de seguro.


CONDICIÓN DÉCIMANOVENA.DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de_____ República de Colombia.

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3

PUBLICAL SECOP
acuerdos
FIRMA
FECHA


seguros
mundial®
tu compañía siempre
VIGILADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860,037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBO-100015973** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P / EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P** , expedida por la Compañía en **20/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA OCCIDENTE a los **20** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

PUBLICADA SICOP
FIRMA
FECHA

UNIÓN ALIANZA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

acuatodos s.a. E.S.P

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
GJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	20	12	2022		

SUBGERENCIA JURIDICA

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	**Fecha del Contrato**	5/12/2022	**VALOR**	$ 80.000.059.959,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			**PLAZO**	DOCE (12) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	**DE**		**TIPO:**	NIT ☑ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACION DE LA POLIZA

Número de Póliza	CBO-100015973	**F/Expedición**	20/12/2022	**Compañia Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	2/12/2022	5/06/2024	$ 8.000.005.995,90	X	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	2/12/2022	5/06/2024	$ 40.000.029.979,00	X	
PRESTACIONES SOCIALES	2/12/2022	5/12/2026	$ 4.000.002.997,95	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5/12/2022	5/12/2028	$ 16.000.011.991,80	X	

4. QUIEN APRUEBA LA POLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	**DE**	BOGOTA	**TIPO:**	NIT ☐ C.C. ☑ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	20 DE DICIEMBRE DE 2022			**¿La Póliza es Aprobada?**	SI ☑ NO ☐
Observaciones	ANEXO 0: SE REALIZA LA APROBACION DE POLIZAS CONFORME LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 044 DEL 2022				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

Proyecto: RAUL GUEVARA
Auxiliar administrativo

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

acuatodos s.a. PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	7epMbdfEbFrtEHcgGO4wcA==	**Número de póliza**	100015973
Número de anexo	0	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - SERVICIOS PUBLICOS
Fecha de expedición	20/12/2022	**Inicio de vigencia Global**	02/12/2022
Fin de vigencia Global	05/12/2028	**Tomador**	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
		Asegurado	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P
Valor asegurado	68.000.050.964,65		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959PLAZO: 12 MESESSE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRASEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/06/2024	$ 8.000.005.995,90	$ 36.230.164,14
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/06/2024	$ 40.000.029.979,00	$ 181.150.820,70
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2028	$ 4.000.002.997,95	$ 48.131.542,92
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 05/12/2023	24:00 Horas del 05/12/2028	$ 16.000.011.991,80	$ 240.263.193,77

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 1 935 - 3274712/13

PUBLICADO SECOP

FIRMA

FECHA

acuatodos S.A. E.S.P.

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
GJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	20	12	2022		

SUBGERENCIA JURIDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	Fecha del Contrato	5/12/2022	VALOR	$ 80.000.059.959,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			PLAZO	DOCE (12) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	DE		TIPO:	NIT ☑ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	CBO-100003817	F/Expedición	19/12/2022	Compañia Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/12/2022	5/12/2023	$ 4.000.002.997,00	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA	TIPO:	NIT ☐ C.C. ☑ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	20 DE DICIEMBRE DE 2022		¿La Póliza es Aprobada?	SI ☑	NO ☐
Observaciones	ANEXO 0: SE REALIZA LA APROBACION DE POLIZAS CONFORME LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 044 DEL 2022				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

Proyecto: RAUL GUEVARA
Auxiliar administrativo

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

PUBLICADO SECOP
FIRMA
FECHA

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	BluX2Q7gyq8hqLUkefbV/g==	**Número de póliza**	100003817
Número de anexo	0	**Ramo**	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - SERVICIOS PUBLIC
Fecha de expedición	19/12/2022	**Inicio de vigencia Global**	02/12/2022
Fin de vigencia Global	05/12/2023	**Tomador**	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
		Asegurado	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Valor asegurado	4.000.002.997,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 130.20.10.044-2022 , CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO I YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959PLAZO: 12 MESESASEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S,A E.S,PEL TOMADOR AFIANZADO DE I PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %) QUIENES CONFORMAN (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 4.000.002.997,00	$ 12.098.639,20
GASTOS MEDICOS	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00
R.C. CRUZADA	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00
BIE.BAJO CUID.T.O C.	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00
PROPIEDADES ADYACENT	00:00 Horas del 02/12/2022	24:00 Horas del 05/12/2023	$ 2.000.001.499,00	$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 1 935 - 3274712/13

PUBLICADO SECOP

FIRMA _____

FECHA _____

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

PÓLIZAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.03.27 11:27:35 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B 24 PISOS 1,2 y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000003-0002

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CFpzN7JUbVStUvcg2sPcrQ==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
CBO-100015973	1	130060276	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	27/03/2023	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 27/01/2029		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	TELÉFONO	3102964216
ASEGURADO	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.307.208-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N°16-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO PISO 3 YOPA	TELÉFONO	6341324
BENEFICIARIO	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.307.208-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N°16-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO PISO 3 YOPA	TELÉFONO	6341324

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN NO.3 DE FECHA 06/01/2023 Y AL ACTA DE REINICIO NO.4 DE FECHA 13/02/2023 GENERADAS RESPECTO AL CONTRATO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/02/2023	24:00 Horas Del 27/07/2024	8.000.805.995,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/02/2023	24:00 Horas Del 27/07/2024	40.000.029.979,00	17.095.983,22
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/02/2023	24:00 Horas Del 27/01/2027	4.000.002.997,95	1.742.467,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/01/2024	24:00 Horas Del 27/01/2029	16.000.011.991,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 68.000.050.964,65	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	18.838.370,28
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	18.838.370,28
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.579.290,35
TOTAL A PAGAR	$	22.417.660,63

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO			30
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			30

CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA APV

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100015973	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	130068276	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	27/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PLAZO: 12 MESES

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBO-100015973** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P / EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P** , expedida por la Compañía en **27/03/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA OCCIDENTE a los **27** días del mes **MARZO** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	130060276
Fecha de Facturación	27/03/2023
Fecha Límite de Pago	26/04/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

Póliza No.	CBO-100015973	**Prima** (incluye gastos de expedición)	18.838.370,28
Periodo Facturado	02/12/2022 | 27/01/2029	**IVA**	3.579.290,35
		VALOR TOTAL A PAGAR $	22.417.660,63

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

DG 9 6 42 901658463

Intermediario ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el sujetxes se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit: 900531292-7**, el respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	130060276
Fecha de Facturación	27/03/2023
Fecha Límite de Pago	26/04/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

Póliza No.	CBO-100015973	**Prima** (incluye gastos de expedición)	18.838.370,28
Periodo Facturado	02/12/2022 | 27/01/2029	**IVA**	3.579.290,35
		VALOR TOTAL A PAGAR $	22.417.660,63

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

DG 9 6 42 901658463

Intermediario ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000001300602 76(3900)000022417660(96)20230426

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229901300602 76(3900)000022417660(96)20230426

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

acuatodos s.a. ESP

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
GJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	24	4	2023		

SUBGERENCIA JURÍDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	Fecha del Contrato	5/12/2022	VALOR	$ 80.000.059.959,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			PLAZO	DOCE (12) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	DE		TIPO:	NIT [✓] C.C. [ ] TI [ ]
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	CBO-100015973	F/Expedición	27/03/23	Compañía Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	13/02/23	27/07/24	$ 8.000.005.995,90	X	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	13/02/23	27/07/24	$ 40.000.029.979,00	X	
PRESTACIONES SOCIALES	13/02/23	27/01/27	$ 4.000.002.997,95	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/01/24	27/01/29	$ 16.000.011.991,80	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA	TIPO:	NIT [ ] C.C. [✓] T [ ]
Fecha de Diligenciamiento	24 ABRIL DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada?	SI [✓]	C [ ]
Observaciones	Se aprueba el certificado No. 130060276, anexo No. 1, toda vez que cumple con las condiciones actuales del acta No. 4 DE REINICIO No. 1 de fecha 13 de febrero del 2023, conforme lo dispuesto en el contrato de obra pública No. 044 del 2022. Se deja constancia que el contratista allega certificado de fecha 27 de marzo del 2023 emitida por la ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL, el cual reza: *"Que la garantia de Cumplimiento contenida en la póliza CBO-100015973 y endoso, 1 cuyo afianzado es: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL Asegurado o Beneficiario: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P / EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P, expedida por la Compañía en 27/03/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía."*				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	CFpzN7JUbV5tUvcg2sPcrQ==	**Número de póliza**	100015973
Número de anexo	1	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - SERVICIOS PUBLICOS
Fecha de expedición	27/03/2023	**Inicio de vigencia Global**	02/12/2022
Fin de vigencia Global	27/01/2029	**Tomador**	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
		Asegurado	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P
Valor asegurado	68.000.050.964.65		
Movimiento	PRORROGA		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959PLAZO: 12 MESESSE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRASEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN NO.3 DE FECHA 06/01/2023 Y AL ACTA DE REINICIO NO.4 DE FECHA 13/02/2023 GENERADAS RESPECTO AL CONTRATO.LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/07/2024	$ 8.000.005.995,90	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/07/2024	$ 40.000.029.979,00	$ 17.095.903,22
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2027	$ 4.000.002.997,95	$ 1.742.467,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 27/01/2024	24:00 Horas del 27/01/2029	$ 16.000.011.991,80	$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

PÓLIZAS ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.12 16:08:54 -05:00

Código de Seguridad: u/lLqVDWzAGcPN7hrP465Q==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000068-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100015973	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	130066979	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	27/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	**TELÉFONO**	3102964216
ASEGURADO	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.307.208-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N°16-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO PISO 3 YOPA	**TELÉFONO**	6341324
BENEFICIARIO	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.307.208-9
DIRECCIÓN	CARRERA 19 N°16-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO PISO 3 YOPA	**TELÉFONO**	6341324

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO N° 3, ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO SEIS (6) MESES MÁS Y ADICIONAR LA SUMA DE $ 22.753.078.916 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $102.753.138.875

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN NO.3 DE FECHA 06/01/2023 Y AL ACTA DE REINICIO NO.4 DE FECHA 13/02/2023 GENERADAS RESPECTO AL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/10/2023	24:00 Horas Del 27/01/2025	10.275.313.887,50	21.056.495,21
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 06/10/2023	24:00 Horas Del 27/01/2025	51.376.569.437,50	105.282.476,03
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/10/2023	24:00 Horas Del 27/07/2027	5.137.656.943,75	18.947.996,11
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/07/2024	24:00 Horas Del 27/07/2029	20.550.627.775,00	68.334.041,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 87.340.168.843,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO			30
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			30

PRIMA BRUTA	$	213.621.008,35
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	213.621.008,35
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	40.587.991,59
TOTAL A PAGAR	$	254.208.999,94

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100015973	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	130066979	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	27/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959

PLAZO: 12 MESES

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AMF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBO-100015973** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P / EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P** , expedida por la Compañía en **12/10/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA OCCIDENTE a los **12** días del mes **OCTUBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.12 16:09:43 -05:00

Código de Seguridad: JxiEqocH7tyE+KwguaCHhA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100003817	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	130066980	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	27/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	**TELÉFONO**	3102964216
ASEGURADO	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.658.463-1
DIRECCIÓN	DG 9 6 42	**TELÉFONO**	3102964216
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO N° 3, ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO SEIS (6) MESES MÁS Y ADICIONAR LA SUMA DE $ 22.753.078.916 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $102.753.138.875 .

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 3 DE FECHA 06/01/2023 Y AL ACTA DE REINICIO NO.4 DE FECHA 13/02/2023 GENERADAS RESPECTO AL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2.000.001.499,00	5.137.656.944,00	5.137.656.943,75	8.741.987,34
GASTOS MEDICOS	1.200.000.899,00	2.568.828.472,00	2.568.828.471,88	0,00
PATRONAL	1.200.000.899,00	2.568.828.472,00	2.568.828.471,88	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.200.000.899,00	2.568.828.472,00	2.568.828.471,88	0,00
R.C. CRUZADA	1.200.000.899,00	2.568.828.472,00	2.568.828.471,88	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.200.000.899,00	2.568.828.472,00	2.568.828.471,88	0,00
BIE.BAJO CUID.T.O C.	1.200.000.899,00	2.568.828.472,00	2.568.828.471,88	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 5.137.656.943,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO			30
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			30

PRIMA BRUTA	$	8.741.987,34
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	8.741.987,34
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.660.977,59
TOTAL A PAGAR	$	10.402.964,93

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100003817	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	130066980	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	27/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 130.20.10.044-2022 , CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959
PLAZO: 12 MESES
ASEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
BIE.BAJO CUID.T.O C.	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PROPIEDADES ADYACENT	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
PROPIEDADES ADYACENT	1200000899	2568828472	2568828471.88	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AMF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

Registro de Operación: 334933830
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 629 - UNICENTRO YOPAL
Ciudad: YOPAL
Fecha: 26/10/2023 Hora: 4:48:48
Secuencia: 343 Código usuario: 024
Código Convenio: 76274
Nombre: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. ESPECIALIZADO
Nombre Pagador: NIT
Identificación Pagador: 901658463 8.741.987,34
Valor Total: $ 10,402,964.00 ***
Valor Efectivo: $ 10,402,964.00 *** 1.660.977,59
Valor Cheque: $ 0.00 *** 10.402.964,93
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 031594
Referencia 2: 229901300669B0
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN

CLIENTE

Referencia de Pago No. 130066980

Fecha de Facturación	12/10/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CBO-100003817
Periodo Facturado	02/12/2022 | 27/07/2024

Fecha Límite de Pago	11/11/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	
IVA	
VALOR TOTAL A PAGAR $	

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
DG 9 6 42	901658463
Intermediario	ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

1. [illegible] UNICAMENTE [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] 11/11/2023
4. [illegible] PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA [illegible] NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. [illegible] www.segurosmundial.com.co [illegible]

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

acuatodos s.a. E.S.P.

APROBACIÓN DE POLIZA
SIG MH A
GJC-F- 5
18/08/20 5
V: 2

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	31	10	2023		

SUBGERENCIA JURIDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	Fecha del Contrato	6/12/2022	VALOR	$ 102.753.138.875,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	DE		TIPO:	NIT ☑ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Poliza	F/Expedición	Compañia Aseguradora
CBO-100015973	12/10/23	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	6/10/23	27/01/25	$ 10.275.313.887,50	X	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	6/10/23	27/01/25	$ 51.376.569.437,50	X	
PRESTACIONES SOCIALES	6/10/23	27/07/27	$ 5.137.656.943,75	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/07/24	27/07/29	$ 20.550.627.775,00	X	

4. QUIEN APRUEBA LA POLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA	TIPO:	NIT ☐ C.C. ☑ T ☐
Fecha de Diligenciamiento	31 DE OCTUBRE DEL 2023		¿La Poliza es Aprobada?	SI ☑	C ☐
Observaciones	Se aprueba el certificado No. 130066979, anexo No. 2, toda vez que cumple con las condiciones actuales conforme el modificatorio No. 3, adicion No. 1 y prorroga No. 1 del contrato de Obra publica No. 044 del 2022. Se deja constancia que el contratista allega certificado de fecha 12 de octubre del 2023 emitida por la ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL, el cual reza: *"Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBO 100015973 y endoso, 2 cuyo afianzado es: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL. Asegurado o beneficiario: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P. / EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P. expedida por la Compañía en 12/10/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la poliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía."*				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	u/ILqVDWzAGcfN7hrP465Qw=	Número de poliza	100015073
Número de anexo	2	Ramo	CUMPLIMIENTO - SERVICIO PUBLICOS
Fecha de expedición	12/10/2023	Inicio de Vigencia Global	02/12/2022
Fin de Vigencia Global	27/07/2029	Tomador	CONSORCIO MACRO NORO ENTAL
		Asegurado	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE AI JATODOS S.A E.S.P
Valor asegurado	87.340.168.043,75		
Movimiento	PRORROGA		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL C NTRATO No 130.20.10.044-2022, CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOP IL DEPARTAMENTO DE CASANARE VALOR CONTRATO $ 80.000.050.959PLAZO: 12 MESESSE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTAB IDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRASEL TOMADOR AFIANZADO DE I L PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 844000023 (PART. 75,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT. 900119778 (PART. 25,0 %) QUIENES CONFORM N EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO Nº 3, ADICION NO. 1 Y PR ROGA NO. 1 CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO SEIS (6) MESES M S Y ADICIONAR LA SUMA DE $ 22.753.078.916 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $102.753.138.875LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O C NDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE CUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN NO.3 DE FECHA 06/01/2023 Y AL ACTA DE REINICIO NO.4 DE FECHA 13/02/2023 GENERADAS RESPECTO IL CONTRATO LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor P ma
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 06/10/2023	24:00 Horas del 27/01/2025	$ 4.110.125.555,00	$ 21.056. 95,21
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 06/10/2023	24:00 Horas del 27/01/2025	$ 20.550.627.775,00	$ 105.282 76,03
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 06/10/2023	24:00 Horas del 27/07/2027	$ 2.055.062.777,50	$ 18.947. 40,11
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 27/07/2024	24:00 Horas del 27/07/2029	$ 8.220.251.110,00	$ 68.331/ 11,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente le invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea naci al 01 8000 111 936 - 3274712/13

acuatodos s.a. E.S.P.

APROBACIÓN DE PÓLIZA
SIG MEJ
CUC-F-
18/08/20
V-

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	31	10	2023		

SUBGERENCIA JURÍDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	044-2022	Fecha del Contrato	12/10/2023	VALOR	$ 102.753.138.875,00
Nombre del Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES
Número de Identificación	901.658.463-1	DE		TIPO:	NIT [✓] C.C. [ ] TI [ ]
OBJETO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Poliza	CBO-100003817	F/Expedición	27/10/23	Compañía Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/12/22	27/07/24	$ 5.137.656.943,75	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA	TIPO: NIT [ ] C.C. [✓] T [ ]	
Fecha de Diligenciamiento	31 DE OCTUBRE DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada?	SI [✓] C [ ]	
Observaciones	Se aprueba el anexo No. 2 Certificado No. 130066980, del cual allega Recibo de pago, fechado del 26 de octubre del 2023.				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

GESTION DOCUMENTAL
Original: Destinatario
Copia: Archivo

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	JxiEqocH7tyF+KwguxCHhA==	Número de poliza	100003817
Número de anexo	2	Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - SERVICIOS PUBLICOS
Fecha de expedicion	12/10/2023	Inicio de vigencia Global	02/12/2022
Fin de vigencia Global	27/07/2024	Tomador	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
		Asegurado	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Valor asegurado	$ 137.656.943,75		
Movimiento	PRORROGA		

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 130.20.10.044-2022 , CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.VALOR CONTRATO $ 80.000.059.959PLAZO: 12 MESESASEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P.EL TOMADOR / AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 8440000023 (PART. 75,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900119778 (PART. 25,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO MACRO NORORIENTAL)POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO Nº 9. ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO SEIS (6) MESES Y ADICIONAR LA SUMA DE $ 22.753.078.916 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $102.753.138.875 .LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES. POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 3 DE FECHA 06/01/2023 Y AL ACTA DE REINICIO NO.4 DE FECHA 13/02/2023 GENERADAS RESPECTO AL CONTRATO.LOS DEMAS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 06/10/2023	24:00 Horas del 27/07/2024	$ 2.055.062.777,50	$ 8.74 987,31
GASTOS MEDICOS	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00
PATRONAL	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00
R.C. CRUZADA	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00
BIE BAJO CUID.T.O.C.	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00
PROPIEDADES ADYACENT	00:00 Horas del 13/02/2023	24:00 Horas del 27/01/2024	$ 1.027.531.388,75	$ 00

Esta Información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

2.2 CONTROL ADICIONALES AL PLAZO

A la fecha se han generado los siguientes adicionales en plazo al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 - 2022 - ACUATODOS S.A. E.S.P.

NÚMERO	TIEMPO PRÓRROGA	CAUSALES	FECHA PERFEC.
1	SEIS MESES	Obedece a la necesidad de traslado de la ubicación del punto de descarga del colector de entrega de aguas residuales domésticas de la zona de expansión del sitio inicialmente propuesto y a la reubicación de la EBAR proyectada, puesto que se debe garantizar que la capacidad de bombeo siga funcionando optimamente.	6/10/2023
2	SEIS MESES	Debido a las condiciones climáticas adversas que han afectado el área del proyecto se ha experimentado un retraso significativo en el cronograma establecido, para asegurar la calidad y cumplimiento de los objetivos del proyecto se considera un ajuste en el cronograma para garantizar la entrega de una obra que cumpla con los estándares descritos.	27/09/2024

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

2.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

A la fecha NO se ha generado adicionales al valor al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 - 2022 - ACUATODOS S.A. E.S.P.

NÚMERO	VALOR ADICIÓN	CAUSALES	FECHA PERFEC.
1	$ 22,753,078,916.00	Obedece a la necesidad de traslado de la ubicación del punto de descarga del colector de entrega de aguas residuales domésticas de la zona de expansión del sitio inicialmente propueto y a la reubicación de la EBAR proyectada, puesto que se debe garantizar que la capacidad de bombeo siga funcionando optimamente.	6/10/2023

2.4 SANCIONES

A la fecha NO se han generado sanciones al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 - 2022 - ACUATODOS S.A. E.S.P.

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA PERFEC.
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

2.5 ACCIONES LEGALES

A la fecha NO se han iniciado acciones legales al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 - 2022 - ACUATODOS S.A. E.S.P.

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA PERFEC.
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

2.6 ACTAS TRAMITADAS

Durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 - 2022 se han suscrito las siguientes actas contractuales:

No	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	20/12/2022		Fecha de terminación del contrato de obra 19 de diciembre de 2023.
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	21/12/2022	$ 40,000,029,979.50	El valor del anticipo corresponde al 50% del valor del contrato de obra.
3	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	6/01/2023		Se suspende el contrato de obra por un término de (45) días.
4	ACTA DE REINICIO No.1	13/02/2023		Con la suscripción del acta de reinicio se fijo como nueva fecha de terminación del contrato el día 27 de enero de 2024
5	ACTA No. 5 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	20/04/2023	$ 32,011,194,291.00	En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.1 se facturó un 40,01% ejecutado con corte a la fecha.
6	ACTA No. 6 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	28/06/2023	$ 1,959,450,458.00	En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.2 se facturó un 2,45% ejecutado con corte a la fecha.
7	ACTA No.7 DE FIJACIÓN DE PRCIOS NO PREVISTOS No.1	30/08/2023		Se pactan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato.
8	ACTA No.8 DE MODIFICACIÓN No.1	5/10/2023		Se actualizan las cantidades de obra, de acuerdo a las nuevas condiciones del contrato y conforme a la suscipción del Otro sí Adicional No.1

Consorcio Inter Nororiental

	INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
				5	2	2025
	PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA
9	ACTA No.9 DE PRÓRROGA No.1 Y ADICIÓN No.1	5/10/2023	$ 22,753,078,916.00	Se adicionan recursos al proyecto incial y se amplía el plazo de ejecución en 6 meses más, en razón a que, se aprobaron cambios y la intervención de nuevos tramos en el área de influencia del contrato de obra.		
	OTRO SÍ MODIFICATORIO No.3, ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1	6/10/2023	$ 102,753,138,875.0	Se suscribe el Otro sí modificatorio del Contrato de Obra.		
10	ACTA No. 10 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3	19/10/2023	$ 27,706,798,151.0	En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.3 se facturó un 31,43% ejecutado con corte a la fecha.		
11	ACTA No. 11 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4	22/11/2023	$ 14,196,045,331.0	En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.4 se facturará un 13,82% ejecutado con corte a la fecha.		
12	ACTA No. 12 DE ENTREGA DE ANTICIPO	29/11/2023	$ 11,376,539,458.0	El valor del anticipo corresponde al 50% del valor del contrato adicional de obra.		
13	ACTA No. 13 DE SUSPENSIÓN No.2	26/08/2024		Se suspende el contrato de obra por un término de (2) meses.		
14	ACTA No. 14 DE REINICIO No.2	26/09/2024		Con la suscripción del acta de reinicio se fijo como nueva fecha de terminación del contrato el día 27 de septiembre de 2024		
15	ACTA No.15 DE PRÓRROGA No.2	27/09/2024		Se amplía el plazo de ejecución en 6 meses más, en razón a que, se presentaron continuas precipitaciones en el área de influencia del contrato de obra.		
16	ACTA No. 16 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5	PRESENTE ACTA	$ 3,238,703,221.0	En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.5 se facturará un 3.15% ejecutado con corte a la fecha.		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ACTA No. 11 RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 11 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☐ OTRO ☐

CONTRATO No.	130.20.10.044-2022
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL - RL CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER NORORIENTAL - RL JAVIER VERGARA MARIÑO
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - OVED QUIROGA FLOREZ

FECHA DE INICIACION:	20 de diciembre de 2022	
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES	
FECHA SUSPENSION :	6 de enero de 2023	
FECHA REINICIACION :	13 de febrero de 2023	
FECHA PRORROGA No. 1 :	6 de octubre de 2023	
FECHA TERMINACIÓN :	27 de julio de 2024	
VALOR INICIAL :	$	80.000.059.959,00
VALOR ANTICIPO :	$	40.000.029.979,50
VALOR ADICIÓN:	$	22.753.078.916,00
VALOR TOTAL:	$	102.753.138.875,00

ACTA No. 11 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA
22 de noviembre de 2023

PERIODO PAGO MES
18 de octubre del 2023 al 20 de noviembre del 2023

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**CONSTRUCCION SISTEMA RED DE ACUEDUCTO**				**$ 1,009,680,846.78**		**$ 1,009,680,846.78**		**$ -**		**$ 595,191,547.54**		**$ 595,191,547.54**
1.1	**REDES DE ACUEDUCTO**				**$ 1,009,680,846.78**		**$ 1,009,680,846.78**		**$ -**		**$ 595,191,547.54**		**$ 595,191,547.54**
1.1.1	Replanteo y localizacion de tuberias de acueducto	m	2,725.12	$ 4,546.00	$ 12,388,395.52	2,725.12	$ 12,388,395.52	-	$ -	2,330.33	$ 10,593,680.18	2,330.33	$ 10,593,680.18
1.1.2	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	1,933.49	$ 53,477.00	$ 103,397,244.73	1,933.49	$ 103,397,244.73	-	$ -	1,694.59	$ 90,621,589.43	1,694.59	$ 90,621,589.43
1.1.3	Excavacion manual en conglomerado entre 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	829.41	$ 82,267.00	$ 68,233,072.47	829.41	$ 68,233,072.47	-	$ -	689.17	$ 56,695,948.39	689.17	$ 56,695,948.39
1.1.4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	816.34	$ 89,265.00	$ 72,870,590.10	816.34	$ 72,870,590.10	-	$ -	704.96	$ 62,928,254.40	704.96	$ 62,928,254.40
1.1.5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	1,888.63	$ 35,578.00	$ 67,193,678.14	1,888.63	$ 67,193,678.14	-	$ -	1,631.14	$ 58,032,698.92	1,631.14	$ 58,032,698.92
1.1.6	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=90 mm = 3"	m	127.49	$ 41,785.00	$ 5,327,169.65	127.49	$ 5,327,169.65	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.7	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4"	m	1,220.75	$ 59,122.00	$ 72,173,181.50	1,220.75	$ 72,173,181.50	-	$ -	1,165.63	$ 68,914,376.86	1,165.63	$ 68,914,376.86
1.1.8	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=160 mm = 6"	m	109.07	$ 118,665.00	$ 12,942,791.55	109.07	$ 12,942,791.55	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.9	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=200 mm = 8"	m	1,192.81	$ 180,420.00	$ 215,206,780.20	1,192.81	$ 215,206,780.20	-	$ -	1,164.70	$ 210,135,174.00	1,164.70	$ 210,135,174.00
1.1.10	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=315 mm = 12"	m	75.00	$ 434,155.00	$ 32,561,625.00	75.00	$ 32,561,625.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.11	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	874.26	$ 32,928.00	$ 28,787,633.28	874.26	$ 28,787,633.28	-	$ -	752.62	$ 24,782,271.36	752.62	$ 24,782,271.36
1.1.12	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-Km	6,994.12	$ 2,074.00	$ 14,505,804.88	6,994.12	$ 14,505,804.88	-	$ -	6,021.00	$ 12,487,554.00	6,021.00	$ 12,487,554.00
1.1.13	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	2.00	$ 161,975.00	$ 323,950.00	2.00	$ 323,950.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.14	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4"	und	17.00	$ 228,763.00	$ 3,888,971.00	17.00	$ 3,888,971.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.15	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 160 mm Ø=6"	und	5.00	$ 487,502.00	$ 2,437,510.00	5.00	$ 2,437,510.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.16	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 200 mm Ø=8"	und	12.00	$ 812,322.00	$ 9,747,864.00	12.00	$ 9,747,864.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.17	Tee de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 315 mm Ø=12"	und	4.00	$ 2,749,710.00	$ 10,998,840.00	4.00	$ 10,998,840.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.18	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 315 mm x 250 mm o 12" x 10"	und	4.00	$ 850,249.00	$ 3,400,996.00	4.00	$ 3,400,996.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.19	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 250 mm x 200 mm o 10" x 8"	und	4.00	$ 551,296.00	$ 2,205,184.00	4.00	$ 2,205,184.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

1.1.20	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 200 mm x 160 mm. ø 8" x 6"	und	15.00	$ 347,726.00	$ 5,215,890.00	15.00	$ 5,215,890.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.21	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 160 mm x 110 mm. ø 6" x 4"	und	13.00	$ 239,696.00	$ 3,116,048.00	13.00	$ 3,116,048.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.22	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 110 mm x 90 mm. ø 4" x 3"	und	21.00	$ 152,889.00	$ 3,210,669.00	21.00	$ 3,210,669.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.23	Válvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=3" E.B. Suministro e instal.	und	21.00	$ 1,128,899.00	$ 23,706,879.00	21.00	$ 23,706,879.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.24	Válvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=4" E.B. Suministro e instalacion	und	15.00	$ 1,444,630.00	$ 21,669,450.00	15.00	$ 21,669,450.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.25	Válvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=6" E.B. Suministro e instal.	und	5.00	$ 2,323,274.00	$ 11,616,370.00	5.00	$ 11,616,370.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.26	Válvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=8" E.B. Suministro e instal.	und	10.00	$ 3,300,911.00	$ 33,009,110.00	10.00	$ 33,009,110.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.27	Válvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=12" E.B. Suministro e instal.	und	2.00	$ 7,217,131.00	$ 14,434,262.00	2.00	$ 14,434,262.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.28	Hidrante tipo Milan Ø=3" en E.L. 2 salidas Suministro e Instal.	und	10.00	$ 2,644,290.00	$ 26,442,900.00	10.00	$ 26,442,900.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.29	Caja de inspeccion 80 x 80 con tapa valvula. Suministro e instal.	und	53.00	$ 906,179.00	$ 48,027,487.00	53.00	$ 48,027,487.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.30	Brida loca HD Ø=3" para polietileno (incluye empaquetadura y esparragos). Suministro e instal.	und	42.00	$ 173,396.00	$ 7,282,632.00	42.00	$ 7,282,632.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.31	Brida loca HD Ø=4" para polietileno (incluye empaquetadura y esparragos). Suministro e instalacion	und	30.00	$ 221,742.00	$ 6,652,260.00	30.00	$ 6,652,260.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.32	Brida loca HD Ø=6" para polietileno (incluye, empaquetadura + esparragos). Suministro e instal.	und	10.00	$ 297,377.00	$ 2,973,770.00	10.00	$ 2,973,770.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.33	Brida loca HD Ø=8" para polietileno (incluye, empaquetadura + esparragos). Suministro e instal.	und	20.00	$ 361,185.00	$ 7,223,700.00	20.00	$ 7,223,700.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.34	Brida loca HD Ø=12" para polietileno (incluye, empaquetadura + esparragos). Suministro e instal.	und	4.00	$ 861,436.00	$ 3,445,744.00	4.00	$ 3,445,744.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.35	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 90 mm Ø=3".	und	42.00	$ 119,087.00	$ 5,001,654.00	42.00	$ 5,001,654.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.36	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4". Suministro e Instalación	und	30.00	$ 147,296.00	$ 4,418,880.00	30.00	$ 4,418,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 160 mm Ø=6"	und	10.00	$ 234,224.00	$ 2,342,240.00	10.00	$ 2,342,240.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.38	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 200 mm Ø=8"	und	20.00	$ 314,881.00	$ 6,297,620.00	20.00	$ 6,297,620.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.39	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 315 mm Ø=12".	und	4.00	$ 1,165,869.00	$ 4,663,476.00	4.00	$ 4,663,476.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.40	Concreto 3000 psi para anclajes	m³	29.86	$ 830,616.00	$ 24,802,193.76	29.86	$ 24,802,193.76	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.41	Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	20.00	$ 106,204.00	$ 2,124,080.00	20.00	$ 2,124,080.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.42	Union tipo Dresser Ø= 3" en H.D. polietileno x polietileno. Suministro e instal.	und	10.00	$ 341,225.00	$ 3,412,250.00	10.00	$ 3,412,250.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 45,423,906,176.34**		**$ 57,539,829,316.84**		**$ 47,424,270,421.80**		**$ 13,533,239,667.39**		**$ 60,957,510,089.19**
2.1	**COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 27,289,867,316.75**		**$ 47,971,318,111.08**		**$ 39,650,510,400.58**		**$ 5,837,043,762.76**		**$ 45,487,554,163.34**
2.1.1	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	8,349.65	$ 6,580.00	$ 54,940,697.00	12,907.56	$ 84,931,744.80	10,216.24	$ 67,222,859.20	1,447.94	$ 9,527,445.20	11,664.18	$ 76,750,304.40

2.1.2	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (oruga)	m³	26,992.49	$	7,239.00	$	195,398,636.11	16,815.65	$	121,724,146.95	16,610.96	$	120,246,739.44	-	$ -	16,610.96	$ 120,246,739.44
2.1.3	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	272,785.50	$	10,532.00	$	2,872,976,886.00	461,792.13	$	4,863,594,713.16	444,345.33	$	4,679,845,015.56	17,327.63	$ 182,494,599.16	461,672.96	$ 4,862,339,614.72
2.1.4	Excavacion manual en conglomerado	m³	1,910.74	$	70,421.00	$	134,556,221.54	3,292.45	$	231,857,621.45	2,358.82	$	166,110,463.22	435.89	$ 30,695,809.69	2,794.71	$ 196,806,272.91
2.1.5	Tuberia 200 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	2,004.65	$	75,783.00	$	151,918,390.95	2,004.65	$	151,918,390.95	2,002.77	$	151,775,918.91	-	$ -	2,002.77	$ 151,775,918.91
2.1.6	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	115.70	$	83,133.00	$	9,618,488.10	115.70	$	9,618,488.10	44.95	$	3,736,828.35	-	$ -	44.95	$ 3,736,828.35
2.1.7	Tuberia 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e Instal.	m	30.00	$	151,762.00	$	4,552,860.00	30.00	$	4,552,860.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.1.8	Tuberia 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	168.60	$	298,603.00	$	50,344,465.80	294.53	$	87,947,541.59	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.1.9	Tuberia 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	892.00	$	614,253.00	$	547,913,676.00	1,251.50	$	768,737,629.50	862.44	$	529,756,357.32	-	$ -	862.44	$ 529,756,357.32
2.1.10	Tuberia 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	3,067.20	$	680,171.00	$	2,086,220,491.20	3,293.18	$	2,239,925,533.78	3,257.44	$	2,215,616,222.24	-	$ -	3,257.44	$ 2,215,616,222.24
2.1.11	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e Instal.	m	2,071.50	$	2,243,660.00	$	4,647,741,690.00	2,407.94	$	5,402,598,660.40	2,091.48	$	4,692,570,016.80	-	$ -	2,091.48	$ 4,692,570,016.80
2.1.12	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2")	m³	11,189.69	$	124,491.00	$	1,393,015,697.79	20,412.33	$	2,541,151,374.03	14,706.41	$	1,830,815,687.31	3,004.79	$ 374,069,311.89	17,711.20	$ 2,204,884,999.20
2.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	259,294.40	$	35,578.00	$	9,225,176,163.20	425,634.88	$	15,143,237,760.64	407,773.60	$	14,507,769,140.80	13,196.29	$ 469,497,605.62	420,969.89	$ 14,977,266,746.42
2.1.14	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	39,702.00	$	12,466.00	$	494,925,132.00	76,927.00	$	958,971,982.00	55,660.00	$	693,857,560.00	13,126.00	$ 163,628,716.00	68,786.00	$ 857,486,276.00
2.1.15	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	42,014.23	$	17,864.00	$	750,542,204.72	28,892.16	$	516,129,546.24	41,725.98	$	745,392,906.72	-	$ -	41,725.98	$ 745,392,906.72
2.1.16	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-Km	336,113.84	$	2,074.00	$	697,100,104.16	231,137.28	$	479,378,718.72	333,807.84	$	692,317,460.16	-	$ -	333,807.84	$ 692,317,460.16
2.1.17	Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo tablestacado	m²	64,582.00	$	61,217.00	$	3,953,516,294.00	72,550.50	$	4,441,323,958.50	61,167.60	$	3,744,496,969.20	10,292.76	$ 630,091,888.92	71,460.36	$ 4,374,588,858.12
2.1.18	Camara de caida de 6" para tubo de llegada de 8".	und	15.00	$	735,650.00	$	11,034,750.00	14.00	$	10,299,100.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.1.19	Camara de caida de 6" para tubo de llegada de 12".	und	1.00	$	816,116.00	$	816,116.00	1.00	$	816,116.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.1.20	Tuberia 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6") Suministro e instal.	m	127.26	$	59,393.00	$	7,558,353.18	67.25	$	3,994,179.25	-	$	-	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS																
NPE 4.3.10	Tuberia 1000 mm PEAD SN8 estructurada (40"). Suministro e Instal.	m		$	2,822,917.00			3,510.06	$	9,908,608,045.02	1,703.55	$	4,808,980,255.35	1,408.84	$ 3,977,038,386.28	3,112.39	$ 8,786,018,641.63
2.2	**POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**					**$**	**1,703,807,206.40**		**$**	**3,562,910,622.68**		**$**	**2,412,063,934.09**		**$ -**		**$ 2,412,063,934.09**
2.2.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (oruga)	m³	1,261.38	$	7,239.00	$	9,131,129.82	1,234.32	$	8,935,242.48	932.79	$	6,752,466.81	-	$ -	932.79	$ 6,752,466.81
2.2.2	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	15,058.25	$	10,532.00	$	158,593,489.00	34,428.08	$	362,596,538.56	26,793.01	$	282,183,981.32	-	$ -	26,793.01	$ 282,183,981.32
2.2.3	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m	und	25.00	$	3,621,990.00	$	90,549,750.00	25.00	$	90,549,750.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.2.4	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	4.00	$	4,140,984.00	$	16,563,936.00	4.00	$	16,563,936.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.2.5	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und	1.00	$	4,724,375.00	$	4,724,375.00	1.00	$	4,724,375.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -
2.2.6	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m	und	2.00	$	5,323,392.00	$	10,646,784.00	1.00	$	5,323,392.00	-	$	-	-	$ -	-	$ -

2.2.7	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 5,897,982.00	$ 5,897,982.00	1.00	$ 5,897,982.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.8	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 5.50 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 9,900,179.00	$ 9,900,179.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.9	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.5 - 7.00 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 11,702,845.00	$ 11,702,845.00	1.00	$ 11,702,845.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	1.00	$ 4,827,608.00	$ 4,827,608.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	6.00	$ 5,527,967.00	$ 33,167,802.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	3.00	$ 6,263,992.00	$ 18,791,976.00	2.00	$ 12,527,984.00	1.00	$ 6,263,992.00	-	$ -	1.00	$ 6,263,992.00
2.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	3.00	$ 6,872,537.00	$ 20,617,611.00	2.00	$ 13,745,074.00	1.00	$ 6,872,537.00	-	$ -	1.00	$ 6,872,537.00
2.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 5.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	3.00	$ 9,210,536.00	$ 27,631,608.00	22.00	$ 202,631,792.00	19.00	$ 175,000,184.00	-	$ -	19.00	$ 175,000,184.00
2.2.15	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 5.5 - 6.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	5.00	$ 9,863,900.00	$ 49,319,500.00	7.00	$ 69,047,300.00	6.00	$ 59,183,400.00	-	$ -	6.00	$ 59,183,400.00
2.2.16	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 6.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	7.00	$ 10,517,155.00	$ 73,620,085.00	4.00	$ 42,068,620.00	3.00	$ 31,551,465.00	-	$ -	3.00	$ 31,551,465.00
2.2.17	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.5 - 7.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	8.00	$ 11,170,464.00	$ 89,363,712.00	7.00	$ 78,193,248.00	2.00	$ 22,340,928.00	-	$ -	2.00	$ 22,340,928.00
2.2.18	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 7.0 - 7.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	2.00	$ 11,823,803.00	$ 23,647,606.00	12.00	$ 141,885,636.00	11.00	$ 130,061,833.00	-	$ -	11.00	$ 130,061,833.00
2.2.19	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 7.5 - 8.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	5.00	$ 12,477,141.00	$ 62,385,705.00	1.00	$ 12,477,141.00	3.00	$ 37,431,423.00	-	$ -	3.00	$ 37,431,423.00
2.2.20	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m	und	1.00	$ 9,497,018.00	$ 9,497,018.00	2.00	$ 18,994,036.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.21	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 5.0 m Ø 2.00 m	und	1.00	$ 14,225,599.00	$ 14,225,599.00	2.00	$ 28,451,198.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.22	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	1.00	$ 15,363,394.00	$ 15,363,394.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.23	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	9.00	$ 16,551,199.00	$ 148,960,791.00	4.00	$ 66,204,796.00	7.00	$ 115,858,393.00	-	$ -	7.00	$ 115,858,393.00
2.2.24	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 7.0 - 8.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	4.00	$ 17,738,297.00	$ 70,953,188.00	32.00	$ 567,625,504.00	27.00	$ 478,934,019.00	-	$ -	27.00	$ 478,934,019.00
2.2.25	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	und	94.00	$ 1,540,135.00	$ 144,772,690.00	164.00	$ 252,582,140.00	94.00	$ 144,772,690.00	-	$ -	94.00	$ 144,772,690.00
2.2.26	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	14,832.15	$ 35,578.00	$ 527,698,232.70	32,439.09	$ 1,154,117,944.02	21,233.98	$ 755,462,540.44	-	$ -	21,233.98	$ 755,462,540.44
2.2.27	Cargue y retiro mecanico de material con acarreo a 6 Kms	m³	1,487.48	$ 17,864.00	$ 26,572,342.72	3,223.31	$ 57,581,209.84	1,243.92	$ 22,221,386.88	-	$ -	1,243.92	$ 22,221,386.88
2.2.28	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³.Km	11,899.84	$ 2,074.00	$ 24,680,268.16	25,786.47	$ 53,481,138.78	9,961.36	$ 20,639,120.64	-	$ -	9,961.36	$ 20,639,120.64
	ITEMS NO PREVISTOS													
NPE 4.3.17	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	und		$ 7,760,872.00		7.00	$ 54,326,104.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 2.2.29	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 4.5 m Ø 1.20 m	und		$ 8,751,218.00		1.00	$ 8,751,218.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 2.2.30	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.20 m	und		$ 9,335,515.00		1.00	$ 9,335,515.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 2.2.31	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 5.5 - 6.00 m Ø 1.20 m	und		$ 10,483,679.00		1.00	$ 10,483,679.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 2.2.32	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und		$ 7,903,807.00		5.00	$ 39,519,035.00	5.00	$ 39,519,035.00	-	$ -	5.00	$ 39,519,035.00

NP 2.2.33	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m Tizon	und		$ 8,557,171.00		19.00	$ 162,586,249.00	9.00	$ 77,014,539.00	-	$ -	9.00	$ 77,014,539.00
2.3	**CAMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 10,380,761,186.63**		**$ 8,946,346,684.39**		**$ 773,359,283.36**		**$ 6,129,342,535.27**		**$ 6,902,701,818.63**
2.3.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (oruga)	m³	8,139.13	$ 7,239.00	$ 58,919,162.07	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.2	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	87,536.85	$ 10,532.00	$ 921,938,104.20	99,184.69	$ 1,044,613,155.08	73,429.48	$ 773,359,283.36	4,766.46	$ 50,200,356.72	78,195.94	$ 823,559,640.08
2.3.3	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	1,956.13	$ 1,401,496.00	$ 2,741,508,370.48	1,511.88	$ 2,118,893,772.48	-	$ -	1,215.83	$ 1,703,980,881.68	1,215.83	$ 1,703,980,881.68
2.3.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	42.24	$ 630,119.00	$ 26,616,226.56	32.56	$ 20,516,674.64	-	$ -	26.46	$ 16,672,948.74	26.46	$ 16,672,948.74
2.3.5	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	1,267.20	$ 105,784.00	$ 134,049,484.80	976.80	$ 103,329,811.20	-	$ -	792.00	$ 83,780,928.00	792.00	$ 83,780,928.00
2.3.6	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	und	48.00	$ 1,540,135.00	$ 73,926,480.00	37.00	$ 56,984,995.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.7	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	91,856.24	$ 35,578.00	$ 3,268,025,728.72	96,248.87	$ 3,424,342,296.86	-	$ -	75,807.39	$ 2,697,075,321.42	75,807.39	$ 2,697,075,321.42
2.3.8	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3,820.74	$ 17,864.00	$ 68,253,699.36	2,935.82	$ 52,445,488.48	-	$ -	2,388.54	$ 42,668,878.56	2,388.54	$ 42,668,878.56
2.3.9	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-Km	32,311.15	$ 2,074.00	$ 67,013,325.10	23,486.56	$ 48,711,125.44	-	$ -	19,108.31	$ 39,630,634.94	19,108.31	$ 39,630,634.94
2.3.10	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	229,665.06	$ 10,319.00	$ 2,369,913,754.14	168,627.09	$ 1,740,062,941.71	-	$ -	132,528.39	$ 1,367,560,456.41	132,528.39	$ 1,367,560,456.41
2.3.11	Base granular (INV. 330.1)	m³	169.44	$ 124,470.00	$ 21,090,196.80	130.61	$ 16,257,026.70	-	$ -	105.84	$ 13,173,904.80	105.84	$ 13,173,904.80
2.3.12	Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo tablestacado	m³	10,283.20	$ 61,217.00	$ 629,506,654.40	5,230.40	$ 320,189,396.80	-	$ -	1,872.00	$ 114,598,224.00	1,872.00	$ 114,598,224.00
2.4	**LINEA DE IMPULSION**				**$ 6,049,470,466.56**		**$ 7,059,253,898.69**		**$ 4,588,336,803.77**		**$ 1,566,853,369.36**		**$ 6,155,190,173.13**
2.4.1	Replanteo y localizacion de tuberias de acueducto	m	2,688.10	$ 4,546.00	$ 12,220,102.60	3,136.80	$ 14,259,892.80	1,982.25	$ 9,011,308.50	761.65	$ 3,462,460.90	2,743.90	$ 12,473,769.40
2.4.2	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=630 mm = 24"	m	2,688.10	$ 1,999,758.00	$ 5,375,549,479.80	3,136.80	$ 6,272,840,894.40	1,982.25	$ 3,964,020,295.50	761.65	$ 1,523,115,680.70	2,743.90	$ 5,487,135,976.20
2.4.3	Excavacion manual en conglomerado entre 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	4,324.88	$ 82,267.00	$ 355,794,902.96	5,046.81	$ 415,185,918.27	4,970.21	$ 408,884,266.07	70.83	$ 5,826,971.61	5,041.04	$ 414,711,237.68
2.4.4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	1,360.18	$ 89,265.00	$ 121,416,467.70	1,587.22	$ 141,683,193.30	1,004.36	$ 89,654,155.40	385.91	$ 34,448,256.15	1,390.27	$ 124,102,451.55
2.4.5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	2,124.95	$ 35,578.00	$ 75,601,471.10	2,479.64	$ 88,220,631.92	1,821.28	$ 64,797,499.84	-	$ -	1,821.28	$ 64,797,499.84
2.4.6	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	2,198.87	$ 32,928.00	$ 72,404,391.36	2,565.90	$ 84,489,955.20	1,049.46	$ 34,566,618.88	-	$ -	1,049.46	$ 34,566,618.88
2.4.7	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	17,590.96	$ 2,074.00	$ 36,483,651.04	20,527.20	$ 42,573,412.80	8,395.67	$ 17,412,619.58	-	$ -	8,395.67	$ 17,412,619.58
3	**CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO**				**$ 8,015,475,375.87**		**$ 8,608,859,638.81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.1	**ESTACION DE BOMBEO**				**$ 7,010,876,674.19**		**$ 7,010,876,674.19**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.1.1	Descapote a maquina	m²	2,190.24	$ 1,008.00	$ 2,207,761.92	2,190.24	$ 2,207,761.92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.2	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	25,258.20	$ 10,532.00	$ 266,019,362.40	25,258.20	$ 266,019,362.40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.3	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	m³	620.43	$ 546,148.00	$ 338,846,603.64	620.43	$ 338,846,603.64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.4	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	21,655.09	$ 35,578.00	$ 770,444,792.02	21,655.09	$ 770,444,792.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.5	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3,603.11	$ 17,864.00	$ 64,365,967.04	3,603.11	$ 64,365,967.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.6	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	28,824.86	$ 2,074.00	$ 59,782,759.64	28,824.86	$ 59,782,759.64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.7	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	1,165.74	$ 1,401,496.00	$ 1,633,779,947.04	1,165.74	$ 1,633,779,947.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.8	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	107,625.51	$ 10,319.00	$ 1,110,587,637.69	107,625.51	$ 1,110,587,637.69	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.9	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m (29 x 12 x 24)	m²	91.53	$ 54,768.00	$ 5,012,915.04	91.53	$ 5,012,915.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.1.10	Ventana tipo persiana fija en lamina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	15.49	$ 289,197.00	$ 4,479,661.53	15.49	$ 4,479,661.53	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.11	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	228.61	$ 48,237.00	$ 11,027,460.57	228.61	$ 11,027,460.57	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.12	Acero ASTM - A706 (Incluye suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	206.72	$ 14,930.00	$ 3,086,329.60	206.72	$ 3,086,329.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.13	Teja en fibrocemento No. 6. Suministro e Instal.	m²	70.51	$ 48,358.00	$ 3,409,722.58	70.51	$ 3,409,722.58	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.14	Canastilla metalica para retencion de solidos A=1.05 m, L=1.50 m, H=0.50 m	und	1.00	$ 9,065,951.00	$ 9,065,951.00	1.00	$ 9,065,951.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.15	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa box, drenaje, inspeccion y limpieza (inc. marco)	m²	3.46	$ 620,961.00	$ 2,148,525.06	3.46	$ 2,148,525.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.16	Piso en rejilla platina de 2" x 1/4", incluye instalacion	m²	12.92	$ 828,626.00	$ 10,705,847.92	12.92	$ 10,705,847.92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.17	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 6,304,715.00	$ 12,609,430.00	2.00	$ 12,609,430.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.18	Pasamuro en A.C. Ø=16" L=0.70 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 3,196,010.00	$ 6,392,020.00	2.00	$ 6,392,020.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.19	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 3,693,880.00	$ 7,387,760.00	2.00	$ 7,387,760.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.20	Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.80 m. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 2,333,027.00	$ 9,332,108.00	4.00	$ 9,332,108.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.21	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=12" E.B. Suministro e instal.	und	4.00	$ 7,217,131.00	$ 28,868,524.00	4.00	$ 28,868,524.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.22	Reduccion concentrica en HD 12" x 10" E.B. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 2,871,183.00	$ 11,484,732.00	4.00	$ 11,484,732.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.23	Codo 90° Ø=10" en H.D. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	7.00	$ 2,495,833.00	$ 17,470,831.00	7.00	$ 17,470,831.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.24	Tee en H.D. 10" x 10" E.B. x E.B. Suministro e Instal.	und	3.00	$ 3,969,106.00	$ 11,907,318.00	3.00	$ 11,907,318.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.25	Válvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=10" E.B. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 6,161,328.00	$ 24,645,312.00	4.00	$ 24,645,312.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.26	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø10" con brida. Suministro e instal.	m	23.60	$ 705,260.00	$ 16,644,136.00	23.60	$ 16,644,136.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.27	Tuberia A.C S/C SCH-40. Ø4" con brida. Suministro e instal.	m	18.50	$ 216,323.00	$ 4,001,975.50	18.50	$ 4,001,975.50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.28	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	m	36.00	$ 277,016.00	$ 9,972,576.00	36.00	$ 9,972,576.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.29	Diferencial 3 Tn con cadena crosby 10 m. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 4,898,641.00	$ 9,797,282.00	2.00	$ 9,797,282.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.30	Bomba centrifuga sumergible para Inst. en pozo seco de 250HP, con sistema de autolimpieza del impulsor de canal semiabierto, para bombeo de aguas residuales. Motor electrico de alta eficiencia, Conectado a 440 V, 3 fases, 60 Hz. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 392,098,659.00	$ 1,568,394,636.00	4.00	$ 1,568,394,636.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.31	Bomba centrifuga sumergible para Inst. en pozo humedo de 12 HP, con sistema de autolimpieza del impulsor de canal semiabierto, para bombeo de aguas residuales. Motor eléctrico estandar a 1800RPM, 3 fases, 60 Hz. memoria PEM 811. Suministro e instal.	und	1.00	$ 105,630,106.00	$ 105,630,106.00	1.00	$ 105,630,106.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.1.32	Sum.e inst. tablero de fuerza y control para 4 bombas de 250HP y 1 bomba de achique de 12HP Kw / 440 VAC. Incluye: Coltre metalico fabricado en lamina cold rolled calibre 16 con tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electrostática grado de protección IP 54. Incluye sistema de control manual y automático, configuracion, pruebas y puesta en marcha del sistema de bombeo.	und	1.00	$ 395,716,587.00	$ 395,716,587.00	1.00	$ 395,716,587.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.33	Centro de control para estacion bombeo de (4) bombas operadas por arrancador Suave + MultiSmart + MAS811 con pantalla de 7" - Certificado RETIE, Incluye: [1] sensor de presion LTU, [3] sensores de nivel con boya de nivel ENM-10 Suministro e Instal.	und	1.00	$ 19,767,774.00	$ 19,767,774.00	1.00	$ 19,767,774.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.34	Compuerta lateral deslizante tipo guillotina Ø=60" o 1500 mm, con obturador en H.D. guias en A.I. sello bronce y vastago para compuerta. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 227,941,166.00	$ 455,882,332.00	2.00	$ 455,882,332.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2	**CASETA ELECTRICA**				**$ 144,610,168.76**		**$ 144,610,168.76**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.2.1	Placa o losa Concreto resistencia 4000 psi (metaldeck)	m³	8.67	$ 1,704,407.00	$ 14,777,208.69	8.67	$ 14,777,208.69	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.2	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	4.38	$ 1,387,512.00	$ 6,077,302.56	4.38	$ 6,077,302.56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.3	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	1.70	$ 1,222,947.00	$ 2,079,009.90	1.70	$ 2,079,009.90	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.4	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m³	3.87	$ 1,001,997.00	$ 3,877,728.39	3.87	$ 3,877,728.39	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.5	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 4000 Psi	m³	3.97	$ 995,144.00	$ 3,950,721.68	3.97	$ 3,950,721.68	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.6	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m²	73.81	$ 138,541.00	$ 10,225,711.21	73.81	$ 10,225,711.21	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	6,056.70	$ 10,319.00	$ 62,499,087.30	6,056.70	$ 62,499,087.30	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.8	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m (29 x 12 x 24)	m²	64.78	$ 54,768.00	$ 3,547,871.04	64.78	$ 3,547,871.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.9	Ventana tipo persiana fija en lamina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	3.52	$ 289,197.00	$ 1,017,973.44	3.52	$ 1,017,973.44	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.10	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	129.56	$ 48,237.00	$ 6,249,585.72	129.56	$ 6,249,585.72	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.11	Carcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi	m	17.24	$ 331,552.00	$ 5,715,956.48	17.24	$ 5,715,956.48	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.12	Tapa en lamina alfajor 1/4", con marco en angulo 2"x 1/8" y 2 agarraderas. Suministro e instal.	m²	12.76	$ 915,656.00	$ 11,683,770.56	12.76	$ 11,683,770.56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.13	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa. Suministro e instal.	m²	17.25	$ 602,098.00	$ 10,386,190.50	17.25	$ 10,386,190.50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.14	Excavacion manual en conglomerado	m³	17.03	$ 70,421.00	$ 1,199,269.63	17.03	$ 1,199,269.63	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.15	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	9.20	$ 35,578.00	$ 327,317.60	9.20	$ 327,317.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.16	Cargue y retiro mecanico de material con acarreo a 6 Kms	m³	7.84	$ 17,864.00	$ 140,053.76	7.84	$ 140,053.76	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.17	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	92.57	$ 2,074.00	$ 191,990.18	92.57	$ 191,990.18	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.18	Base granular (INV. 330.1)	m³	2.90	$ 124,470.00	$ 360,963.00	2.90	$ 360,963.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.2.19	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	0.48	$ 630,119.00	$ 302,457.12	0.48	$ 302,457.12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	**RED DE MEDIA TENSION AEREA**				**$ 8,312,746.54**		**$ 270,378,002.57**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.3.1	Replanteo en media tension	Km	0.05	$ 611,307.00	$ 30,565.35	1.11	$ 678,550.77	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.2	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	1.00	$ 103,031.00	$ 103,031.00	21.00	$ 2,163,651.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arimada, hincada y plomada	und	1.00	$ 2,748,157.00	$ 2,748,157.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.4	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	2.00	$ 1,009,788.00	$ 2,019,576.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.5	Red primaria tres hilos 3 Nº 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	19.61	$ 20,079.00	$ 393,749.19	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.6	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	1.00	$ 165,518.00	$ 165,518.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.7	Suministro y vestida de estructura cambio de derivacion, LA 218 (H-1013)	und	1.00	$ 944,649.00	$ 944,649.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.8	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 1,907,501.00	$ 1,907,501.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NPE 4.7.9	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta Suministro, tendido y tensionado	m		$ 12,218.00		1,080.20	$ 13,197,883.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 4.7.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalacion.	und		$ 752,413.00		5.00	$ 3,762,065.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.9	Poste de concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, arimada, hincada y plomada	und		$ 3,655,272.00		5.00	$ 18,276,360.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.10	Poste de concreto 14 metros x 1.050 KGF. Suministro, transporte, arimada, hincada y plomada.	und		$ 2,784,227.00		16.00	$ 44,547,632.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.11	Cimentación para poste de 14 metros.	und		$ 209,692.00		21.00	$ 4,403,532.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.12	Estructura derivacion trifasica con cortacircuito y pararrayo 34.5 KV con cruceta metálica de 2 mts. Suministro, transporte y montaje	und		$ 5,544,787.00		2.00	$ 11,089,574.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.13	Estructura LA-463 para red compacta 34.5 KV, circuito tangencial, suministro y colocacion	und		$ 454,415.00		14.00	$ 6,361,810.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.14	Espaciador angular 34.5KV, suministro y colocacion	und		$ 186,592.00		154.00	$ 28,735,168.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.15	Estructura LA-480 para red compacta 34.5 KV,final de circuito,suministro y vestida	und		$ 794,549.00		2.00	$ 1,589,098.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.16	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 35KV (3 x Nº 2/0), suministro, tendido y	m		$ 117,871.00		1,090.20	$ 128,502,964.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.17	Estructura LA-481 para red compacta 34.5 KV, retencion doble triangular, suministro y vestida	und		$ 1,337,171.00		3.00	$ 4,011,513.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.3.18	Cortacircuito de cañuela 34.5 kV 200A proteccion ramal (jgo/3) Suministro e instalación.	und		$ 3,058,201.00		1.00	$ 3,058,201.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	**RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA**				**$ 8,967,738.28**		**$ 40,375,169.22**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

3.4.1	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 4", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 1,875,314.00	$ 1,875,314.00	2.00	$ 3,750,628.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.2	Caja de inspeccion CS-275	und	2.00	$ 1,427,248.00	$ 2,854,496.00	2.00	$ 2,854,496.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.3	Red subterranea cable XLPE 3 N° 2 15 kV aislamiento al 100%. Suministro tendido e instalacion.	m	13.73	$ 240,118.00	$ 3,296,820.14	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.4	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas. 30 > 60)	m³	0.44	$ 42,777.00	$ 18,821.88	15.93	$ 681,437.61	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	0.44	$ 35,578.00	$ 15,654.32	15.93	$ 566,757.54	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.6	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 4 x 4",zona blanda.Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	0.73	$ 197,178.00	$ 143,939.94	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.7	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15KV, calibre N° 2 XLPE (gpo/3), suministro e instalacion	und	1.00	$ 762,692.00	$ 762,692.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 3.4.8	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 34.5 KV calibre N° 1/0 XLPE (gpo/3). Suministro e instalacion.	und		$ 1,769,008.00		2.00	$ 3,538,016.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.4.9	Red primaria para acometida subterránea en cable de cobre XLPE 3 N° 2/0, 34.5 KV aislamiento al 133%, Suministro tendido e instalación.	m		$ 558,563.00		51.89	$ 28,983,834.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5	**SUBESTACION CAPSULADA**				**$ 168,363,580.92**		**$ 392,519,938.21**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.5.1	Suministro e instalación celda de medida en media tensión, compuesta por: (3) transformadores de corriente Clase 0.5, Uso interior 15 kV, (3) Transformador de Potencial Clase 0.5 Uso interior 15 kV. Medidor electrónico energia activa y reactiva con perfil de carga clase 0.5s sin modem, celda de medida y accesorios de montaje	und	1.00	$ 32,378,324.00	$ 32,378,324.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.2	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17.5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	und	1.00	$ 19,968,320.00	$ 19,968,320.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.3	Suministro e instalacion Celda para transformador seco de 500 KVA 15 KV	und	1.00	$ 7,619,235.00	$ 7,619,235.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.4	Transformador de potencia trifasico de 500 KVA, tipo SECO CLASE H, para nivel de tensión 13200/440V. 254, frecuencia de operacion 60 HZ. Suministro y montaje	und	1.00	$ 76,477,479.00	$ 76,477,479.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.5	Construccion malla de puesta a tierra para cuarto electrico, inlcuye: Cable de cobre desnudo N° 2/0 para construccion del sistema de puesta a tierra,incluye excavación y relleno suministro y tendido, varillas de Cu, soldadura Exotermica y tratamiento	und	1.00	$ 15,406,542.00	$ 15,406,542.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.6	Red subterranea cable XLPE 3 N° 2 15 kV aislamiento al 100% Suministro tendido e instalación.	m	16.94	$ 240,118.00	$ 4,067,598.92	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.5.7	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tension 15KV, calibre N° 2 XLPE (gpo/3), suministro e instalacion	und	1.00	$ 762,692.00	$ 762,692.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.8	DPS tipo subestacion para transformador seco subestacion capsulada 15 KV 10 kA. Suministro e	und	3.00	$ 2,834,360.00	$ 8,503,080.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.9	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tension 15KV, calibre N° 2 XLPE (gpo/3), suministro e instalacion	und	5.00	$ 636,062.00	$ 3,180,310.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NPE 3.2.11	Cargamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07m, base 0.10m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi	m		$ 331,552.00		36.80	$ 12,201,113.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 3.4.4	Excavación manual en materia comun < 1mto (zanjas 0,30>0.60)	m³		$ 42,777.00		27.77	$ 1,187,917.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 3.4.5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³		$ 35,578.00		6.90	$ 245,488.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.10	Transformador trifasico en aceite serie 36/1,2 kV 500 KVA 34.5 KV/440-254V convencional normas NTC 819	und		$ 174,589,591.00		1.00	$ 174,589,591.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.11	Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS en carcaza de transformador 30 KV 10 KA (gpo/3). Suministro e instalación	und		$ 2,789,205.00		1.00	$ 2,789,205.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.12	Estructura pórtico 34.5 KV para subestación en patio. Incluye: Crucetas, collarines, pernos, equipos de protección. Suministro e instalación	und		$ 4,866,950.00		1.00	$ 4,866,950.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.13	Suministro y construcción de malla de puesta a tierra conformada por: Cable de cobre desnudo N° 4/0, varillas de cobre-cobre 5/8"x2,44m, soldaduras exotérmicas, tierra abonada y compuesto químico	und		$ 32,262,750.00		1.00	$ 32,262,750.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.14	Caja de inspeccion AP-280	und		$ 428,880.00		4.00	$ 1,715,520.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.15	Equipo de medida incluye: Transformador de corriente 35 KV 100/5 Amp; transformador de potencial 34.5 KV / ; contador electronico de 3 hilos; bornera de prueba de 3 elemntos. Suministro e instalacion	und		$ 53,852,705.00		1.00	$ 53,852,705.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.16	Tapa de concreto reforzado 3000 psi de 1 x 1 m para caja de inspeccion electrica de 0.90*0.90m libres	und		$ 426,036.00		37.00	$ 15,763,332.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.5.17	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4(4N° 500 MCM) + 4/0T AWG THHN/THWN-2 V. 90°C. Suministro e instalación	m		$ 5,397,063.00		17.24	$ 93,045,366.12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6	**CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCION Y TABLEROS CONTROL BOMBAS**				**$ 272,144,084.82**		**$ 322,795,566.96**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.6.1	Transferencia automatica para planta de emergencia de 500 KVA, 440V completa.	und	1.00	$ 56,738,772.00	$ 56,738,772.00	1.00	$ 56,738,772.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.6.2	Suministro e instalacion Tablero general de distribución TGD. Gabinete metálico lamina Cold Roled con puerta y chapa, de 1.50 X 2.00x 0.60 m, incluye totalizador principal (560 - 800) A, barraje de distribución con espacio para alimentación sistema de bombeo totalizador (280 - 400) Amp, totalizador para transformador baja - baja, totalizador bomba achique, incluye DPS de 40	und	1.00	$ 39,813,397.00	$ 39,813,397.00	1.00	$ 39,813,397.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.3	Suministro e instalacion de banco de condensadores segun diagrama unifilar, incluye Gabinete metálico lamina Cold Roled con puerta y chapa, de 1 X 0,80 x 0,70 m, controlador automatico de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condesador, reactancia de rechazo y demas accesorios.	und	1.00	$ 29,868,567.00	$ 29,868,567.00	1.00	$ 29,868,567.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.4	Autotransformador baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifasico conexión estrella grupo de conexión Dyñ, protección IP. Incluye protecciones Suministro e instalacion	und	1.00	$ 3,481,142.00	$ 3,481,142.00	1.00	$ 3,481,142.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.5	Tablero de protección trifasico 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 816,918.00	$ 816,918.00	1.00	$ 816,918.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.6	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (4 N° 4/0) + 1N° 2/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalacion.	m	7.82	$ 2,025,873.00	$ 15,842,326.86	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.7	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(2 N° 4/0) + 1N°1/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalacion.	m	121.91	$ 802,527.00	$ 97,836,066.57	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.8	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalacion.	m	8.17	$ 65,691.00	$ 536,695.47	8.17	$ 536,695.47	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.9	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalacion.	m	16.97	$ 51,407.00	$ 872,376.79	17.29	$ 888,827.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.10	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 25kA . Suministro e instalacion	und	1.00	$ 666,688.00	$ 666,688.00	1.00	$ 666,688.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.11	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V Suministro e instalacion	und	2.00	$ 73,115.00	$ 146,230.00	2.00	$ 146,230.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.12	Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3" para acometida desde tablero de control hasta conexion de las electrobombas de 250hp.	m	40.00	$ 306,959.00	$ 12,278,360.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.13	Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1" para acometida desde tablero de control hasta conexion de la electrobomba de 12hp, acometida para circuito de sensores y reguladores en pozos humedos y acometida para circuito de iluminación en pozo.	m	89.07	$ 119,042.00	$ 10,603,070.94	89.07	$ 10,603,070.94	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.14	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas: 30 > 60)	m³	8.93	$ 42,777.00	$ 381,968.61	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.15	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	8.93	$ 35,578.00	$ 317,711.54	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.6.16	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio.	m	27.91	$ 69.644.00	$ 1,943,764.04	22.84	$ 1,590,668.96	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 3.6.17	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(2N°350MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Suministro e instalacion.	m		$ 1,538,448.00		115.47	$ 177,644,590.56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7	**PLANTA DE EMERGENCIA**				**$ 387,942,255.36**		**$ 415,112,341.50**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.7.1	Suministro de Planta electrica con las siguientes caracteristicas: Frecuencia 60Hz, tension 440-254v, potencia 500KVA, tipo Diesel, radiador, disyuntor de potencia, rejilla de proteccion del ventilador, silenciador, bateria, motor de arranque y alternador de carga de 12V, Velocidad de 1800RPM, trifasica, neutro accesible. Incluye tablero de control de motor y generador con Amperimetro digital con selector de fases. Voltimetro digital con selector de fases, Horometro, Indicador de presion de aceite, Indicador de temperatura del refrigerante, Indicador de carga de la bateria, breaker totalizador 3x800A tipo industrial, cabina insonora tipo interior en lamina cold Rolled y sistema de escape de gases y humo, cargador de baterias	und	1.00	$ 340,698,897.00	$ 340,698,897.00	1.00	$ 340,698,897.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7.2	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (4 N° 4/0) + 1N° 2/0T AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Suministro e instalacion.	m	29.32	$ 2,025,873.00	$ 47,243,358.36	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NPE 3.5.17	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4(4N° 500 MCM) + 4/0T AWG THHN/THWN-2 V. 90°C Suministro e instalacion.	m		$ 5,384,475.00		13.82	$ 74,413,444.50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8	**INSTALACIONES INTERNAS**				**$ 14,258,127.00**		**$ 12,191,777.40**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.8.1	Tablero de protecciones bifasico de 8 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 337,415.00	$ 674,830.00	2.00	$ 674,830.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.2	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	und	9.00	$ 29,397.00	$ 264,573.00	9.00	$ 264,573.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.3	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 73,115.00	$ 146,230.00	2.00	$ 146,230.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.4	Canalizacion ducto conduit PVC 2 x 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio	m	12.60	$ 22,040.00	$ 277,704.00	6.56	$ 144,582.40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.5	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	9.00	$ 136,403.00	$ 1,227,627.00	7.00	$ 954,821.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.6	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	9.00	$ 72,943.00	$ 656,487.00	7.00	$ 510,601.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

3.8.7	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T , incluye aparato. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 355,121.00	$ 710,242.00	3.00	$ 1,065,363.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.8	Salida para iluminacion, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica sempesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofasica doble con polo a tierra 15A con tapa	und	16.00	$ 256,970.00	$ 4,625,460.00	12.00	$ 3,083,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.9	Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios: cajas de paso	und	9.00	$ 140,908.00	$ 1,268,172.00	10.00	$ 1,409,080.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	14.00	$ 203,020.00	$ 2,842,280.00	12.00	$ 2,436,240.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.11	Luminaria led tipo tortuga (12 W), y Accesorios de instalacion. Suministro e instalacion	und	9.00	$ 55,568.00	$ 500,112.00	10.00	$ 555,680.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.12	Luminaria de emergencia tipo Mickey mouse led 110V, R1 de 2x1.6 W , incluye tomacorriente, cableado, caja radwell 5800, clavija y elementos de fijación.	und	2.00	$ 163,427.00	$ 326,854.00	2.00	$ 326,854.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.13	Letrero luminoso salida de emergencia. Incluye tomacorriente, cableado, caja radwell 5800, clavija y elementos de fijación.	und	2.00	$ 132,232.00	$ 264,464.00	2.00	$ 264,464.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.14	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y resadecuación de muro	und	4.00	$ 118,273.00	$ 473,092.00	3.00	$ 354,819.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 25,317,981,566.73**		**$ 25,317,981,566.73**		**$ 14,253,172,477.80**		**$ 67,614,116.00**		**$ 14,320,786,593.80**
4.1	**PRELIMINARES**				**$ 3,092,714,110.26**		**$ 3,092,714,110.26**		**$ 2,643,548,863.30**		**$ -**		**$ 2,643,548,863.30**
4.1.1	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 Kms)	m³	29,609.49	$ 19,558.00	$ 579,102,405.42	29,609.49	$ 579,102,405.42	29,373.74	$ 574,491,606.92	-	$ -	29,373.74	$ 574,491,606.92
4.1.2	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	23,512.32	$ 91,022.00	$ 2,140,138,391.04	23,512.32	$ 2,140,138,391.04	22,374.33	$ 2,036,556,265.26	-	$ -	22,374.33	$ 2,036,556,265.26
4.1.3	Terraplen o rellenos con material de corte (a. libre 2 Km)	m³	12,802.35	$ 21,128.00	$ 270,488,050.80	12,802.35	$ 270,488,050.80	1,538.29	$ 32,500,991.12	-	$ -	1,538.29	$ 32,500,991.12
4.1.4	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m	m²	3,345.85	$ 30,780.00	$ 102,985,263.00	3,345.85	$ 102,985,263.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$ 6,853,218,427.37**		**$ 6,853,218,427.37**		**$ 1,562,831,521.30**		**$ -**		**$ 1,562,831,521.30**
4.2.1	Sub base granular triturada	m³	8,431.76	$ 108,361.00	$ 913,673,945.36	8,431.76	$ 913,673,945.36	6,712.30	$ 727,351,540.30	-	$ -	6,712.30	$ 727,351,540.30
4.2.2	Base granular (INV. 330.1)	m³	8,296.16	$ 124,470.00	$ 1,032,623,035.20	8,296.16	$ 1,032,623,035.20	6,712.30	$ 835,479,981.00	-	$ -	6,712.30	$ 835,479,981.00
4.2.3	Imprimacion con emulsion asfaltica	m²	29,564.01	$ 5,431.00	$ 160,562,138.31	29,564.01	$ 160,562,138.31	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.4	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-2	m²	29,564.01	$ 1,977.00	$ 58,448,047.77	29,564.01	$ 58,448,047.77	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.5	Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19	m³	3,861.04	$ 1,093,704.00	$ 4,222,834,892.16	3,861.04	$ 4,222,834,892.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.6	Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10	m³	135.59	$ 833,931.00	$ 113,072,704.29	135.59	$ 113,072,704.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.7	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.5 x 0.20 x 0.35)	m	69.00	$ 64,935.00	$ 4,480,515.00	69.00	$ 4,480,515.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.8	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	und	84.00	$ 56,852.00	$ 4,775,568.00	84.00	$ 4,775,568.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.9	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	4,484.64	$ 76,427.00	$ 342,747,581.28	4,484.64	$ 342,747,581.28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3	**DRENAJE VIA**				**$ 10,694,118,881.57**		**$ 10,694,118,881.57**		**$ 8,909,238,579.34**		**$ 67,614,116.00**		**$ 8,976,852,695.34**

4.3.1	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	2,253.92	$ 6,580.00	$ 14,830,793.60	2,253.92	$ 14,830,793.60	1,942.46	$ 12,781,386.80	-	$ -	1,942.46	$ 12,781,386.80
4.3.2	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (oruga)	m³	6,326.86	$ 7,239.00	$ 45,800,139.54	6,326.86	$ 45,800,139.54	5,569.58	$ 40,318,189.62	-	$ -	5,569.58	$ 40,318,189.62
4.3.3	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	m³	13,520.91	$ 10,207.00	$ 138,007,928.37	13,520.91	$ 138,007,928.37	6,377.59	$ 65,096,061.13	-	$ -	6,377.59	$ 65,096,061.13
4.3.4	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	9,579.65	$ 10,532.00	$ 100,892,873.80	9,579.65	$ 100,892,873.80	9,499.08	$ 100,044,310.56	-	$ -	9,499.08	$ 100,044,310.56
4.3.5	Excavacion manual en conglomerado	m³	615.21	$ 70,421.00	$ 43,323,703.41	615.21	$ 43,323,703.41	509.70	$ 35,893,583.70	-	$ -	509.70	$ 35,893,583.70
4.3.6	Tuberia 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (12") Suministro e instal.	m	225.13	$ 151,762.00	$ 34,166,179.06	225.13	$ 34,166,179.06	194.69	$ 29,546,543.78	-	$ -	194.69	$ 29,546,543.78
4.3.7	Tuberia 400 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (16") Suministro e instal.	m	344.88	$ 270,296.00	$ 93,219,684.48	344.88	$ 93,219,684.48	301.12	$ 81,391,531.52	-	$ -	301.12	$ 81,391,531.52
4.3.8	Tuberia 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	97.20	$ 614,253.00	$ 59,705,391.60	97.20	$ 59,705,391.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.9	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	175.70	$ 2,243,660.00	$ 394,211,062.00	175.70	$ 394,211,062.00	40.25	$ 90,307,315.00	-	$ -	40.25	$ 90,307,315.00
4.3.10	Tuberia 1000 mm PEAD SN8 estructurada (40"). Suministro e instal.	m	758.54	$ 2,822,917.00	$ 2,141,295,461.18	758.54	$ 2,141,295,461.18	751.60	$ 2,121,704,417.20	-	$ -	751.60	$ 2,121,704,417.20
4.3.11	Tuberia 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	273.39	$ 3,998,497.00	$ 1,093,149,094.83	273.39	$ 1,093,149,094.83	237.86	$ 951,082,496.42	-	$ -	237.86	$ 951,082,496.42
4.3.12	Tuberia 1400 mm PEAD SN8 estructurada (55"). Suministro e instal.	m	251.61	$ 5,088,144.00	$ 1,280,227,911.84	251.61	$ 1,280,227,911.84	249.14	$ 1,267,660,196.16	-	$ -	249.14	$ 1,267,660,196.16
4.3.13	Tuberia 1600 mm PEAD SN8 estructurada (63"). Suministro e instal.	m	127.47	$ 6,410,186.00	$ 817,106,409.42	127.47	$ 817,106,409.42	126.13	$ 808,516,760.18	-	$ -	126.13	$ 808,516,760.18
4.3.14	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2")	m³	4,119.50	$ 124,491.00	$ 512,840,674.50	4,119.50	$ 512,840,674.50	3,503.14	$ 436,109,401.74	-	$ -	3,503.14	$ 436,109,401.74
4.3.15	Bolsa o taco con base granular de 0.60 x 0.80	und	25,336.00	$ 12,466.00	$ 315,838,576.00	25,336.00	$ 315,838,576.00	22,876.00	$ 285,172,216.00	-	$ -	22,876.00	$ 285,172,216.00
4.3.16	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m	und	12.00	$ 3,621,560.00	$ 43,463,880.00	12.00	$ 43,463,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.17	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 3.0 m Ø 2.00 m	und	5.00	$ 7,760,872.00	$ 38,804,360.00	5.00	$ 38,804,360.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.18	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m	und	1.00	$ 9,497,018.00	$ 9,497,018.00	1.00	$ 9,497,018.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.19	Sumidero lateral SL-250 en mamposteria	und	27.00	$ 3,916,161.00	$ 105,736,347.00	27.00	$ 105,736,347.00	22.00	$ 86,155,542.00	-	$ -	22.00	$ 86,155,542.00
4.3.20	Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con rejilla de Au= 0.70, Hu =0.80, e= 0.20 m	m	19.00	$ 2,610,404.00	$ 49,597,676.00	19.00	$ 49,597,676.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.21	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	596.31	$ 1,401,496.00	$ 835,726,079.76	596.31	$ 835,726,079.76	577.71	$ 809,658,254.16	-	$ -	577.71	$ 809,658,254.16
4.3.22	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	17.60	$ 630,119.00	$ 11,090,094.40	17.60	$ 11,090,094.40	16.76	$ 10,560,794.44	-	$ -	16.76	$ 10,560,794.44
4.3.23	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	528.00	$ 105,784.00	$ 55,853,952.00	528.00	$ 55,853,952.00	501.60	$ 53,061,254.40	-	$ -	501.60	$ 53,061,254.40
4.3.24	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	115,973.46	$ 10,319.00	$ 1,196,730,133.74	115,973.46	$ 1,196,730,133.74	67,446.85	$ 695,984,045.15	-	$ -	67,446.85	$ 695,984,045.15
4.3.25	Base granular (INV. 330.1)	m³	70.60	$ 124,470.00	$ 8,787,582.00	70.60	$ 8,787,582.00	67.03	$ 8,343,224.10	-	$ -	67.03	$ 8,343,224.10
4.3.26	Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo tablaestacado.	m²	2,496.00	$ 61,217.00	$ 152,797,632.00	2,496.00	$ 152,797,632.00	1,185.60	$ 72,578,875.20	-	$ -	1,185.60	$ 72,578,875.20
4.3.27	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	und	38.00	$ 1,540,135.00	$ 58,525,130.00	38.00	$ 58,525,130.00	19.00	$ 29,262,565.00	4.00	$ 6,160,540.00	23.00	$ 35,423,105.00
4.3.28	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	7,353.62	$ 35,578.00	$ 261,627,092.36	7,353.62	$ 261,627,092.36	7,152.83	$ 254,483,385.74	-	$ -	7,152.83	$ 254,483,385.74

4.3.29	Cargue y retiro mecanico de material con acarreo a 6 Kms	m³	15,433.59	$ 17,864.00	$ 275,705,651.76	15,433.59	$ 275,705,651.76	15,382.96	$ 274,801,197.44	-	$ -	15,382.96	$ 274,801,197.44
4.3.30	Material crudo de rio T.max 6"	m³	6,793.68	$ 47,838.00	$ 324,996,063.84	6,793.68	$ 324,996,063.84	5,436.88	$ 260,089,465.44	-	$ -	5,436.88	$ 260,089,465.44
4.3.31	Filtro en tubería 800 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (32") perforada con triturado de 1/2" - 3/4", geotextil y relleno atraque en base granular (1.20 x 1.20 x 17.45 m)	und	2.00	$ 22,662,372.00	$ 45,324,744.00	2.00	$ 45,324,744.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.32	Caja de inspeccion 100 x 100	und	2.00	$ 880,133.00	$ 1,760,266.00	2.00	$ 1,760,266.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.33	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	4.00	$ 15,363,394.00	$ 61,453,576.00	4.00	$ 61,453,576.00	-	$ -	4.00	$ 61,453,576.00	4.00	$ 61,453,576.00
4.3.34	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa box, drenaje, inspeccion y limpieza (inc marco)	m²	7.86	$ 620,961.00	$ 4,880,753.46	7.86	$ 4,880,753.46	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.35	Geotextil No Tejido 1600	m²	864.00	$ 10,161.00	$ 8,779,104.00	864.00	$ 8,779,104.00	777.60	$ 7,901,193.60	-	$ -	777.60	$ 7,901,193.60
4.3.36	Piedra comun	m³	277.63	$ 82,974.00	$ 23,036,071.62	277.63	$ 23,036,071.62	249.89	$ 20,734,372.86	-	$ -	249.89	$ 20,734,372.86
4.3.37	Tuberia de Polietileno PE 80 RDE 11 de 2" para gas. Suministro e instal.	m	1,165.00	$ 30,326.00	$ 35,329,790.00	1,165.00	$ 35,329,790.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.4	**TRANSPORTE DE MATERIALES**				**$ 1,378,035,452.32**		**$ 1,378,035,452.32**		**$ 1,137,553,513.86**		**$ -**		**$ 1,137,553,513.86**
4.4.1	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	664,433.68	$ 2,074.00	$ 1,378,035,452.32	664,433.68	$ 1,378,035,452.32	548,482.89	$ 1,137,553,513.86	-	$ -	548,482.89	$ 1,137,553,513.86
4.5	**SEÑALIZACION**				**$ 92,727,850.50**		**$ 92,727,850.50**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.5.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	25.00	$ 503,339.00	$ 12,583,475.00	25.00	$ 12,583,475.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.5.2	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 45 X 45 cm, señalizacion ciclorutas	und	11.00	$ 581,712.00	$ 6,398,832.00	11.00	$ 6,398,832.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.5.3	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m²	809.71	$ 38,964.00	$ 31,549,540.44	809.71	$ 31,549,540.44	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.5.4	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	9,298.37	$ 4,538.00	$ 42,196,003.06	9,298.37	$ 42,196,003.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6	**URBANISMO**				**$ 1,968,901,592.87**		**$ 1,968,901,592.87**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.6.1	Sub base granular triturada	m³	1,419.72	$ 108,361.00	$ 153,842,278.92	1,419.72	$ 153,842,278.92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.2	Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	8,830.54	$ 60,319.00	$ 532,649,342.26	8,830.54	$ 532,649,342.26	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.3	Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.16 m, reforzado con malla Q-5	m²	205.20	$ 161,106.00	$ 33,058,951.20	205.20	$ 33,058,951.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.4	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), Incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m²	7,500.57	$ 109,787.00	$ 823,465,078.59	7,500.57	$ 823,465,078.59	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.5	Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m	3,222.10	$ 41,876.00	$ 134,928,659.60	3,222.10	$ 134,928,659.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.6	Loseta tactil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m	454.24	$ 41,876.00	$ 19,021,754.24	454.24	$ 19,021,754.24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.7	Banca M31 tipo IDU en concreto reforzado sin espaldar	und	8.00	$ 657,006.00	$ 5,256,048.00	8.00	$ 5,256,048.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.8	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	21.00	$ 788,467.00	$ 16,557,807.00	21.00	$ 16,557,807.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.9	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m³	10.88	$ 883,105.00	$ 9,608,182.40	10.88	$ 9,608,182.40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.10	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	971.64	$ 10,319.00	$ 10,026,353.16	971.64	$ 10,026,353.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -

4.6.11	Zona verde incluye grama en cesped y capa de tierra negra abonada 0.08 m	m²	8,994.62	$ 25,625.00	$ 230,487,137.50	8,994.62	$ 230,487,137.50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7	**RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV**				**$ 138,786,316.49**		**$ 138,786,316.49**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.7.1	Replanteo en media tension	Km	0.93	$ 611,307.00	$ 568,515.51	0.93	$ 568,515.51	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.2	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	18.00	$ 103,031.00	$ 1,854,558.00	18.00	$ 1,854,558.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	6.00	$ 2,748,157.00	$ 16,488,942.00	6.00	$ 16,488,942.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.4	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	12.00	$ 1,988,062.00	$ 23,856,744.00	12.00	$ 23,856,744.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.5	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	12.00	$ 516,263.00	$ 6,195,156.00	12.00	$ 6,195,156.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.6	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, final del circuito, suministro y vestida	und	1.00	$ 1,060,075.00	$ 1,060,075.00	1.00	$ 1,060,075.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.7	Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, retencion horizontal, suministro y vestida	und	4.00	$ 1,589,301.00	$ 6,357,204.00	4.00	$ 6,357,204.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.8	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), suministro, tendido y tensionado	m	928.29	$ 53,644.00	$ 49,797,188.76	928.29	$ 49,797,188.76	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.9	Cable mensajero en acero extraforzado Ø 3/8" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	928.29	$ 12,218.00	$ 11,341,847.22	928.29	$ 11,341,847.22	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.10	Espaciador angular 15KV, suministro y colocacion	und	124.00	$ 101,507.00	$ 12,586,868.00	124.00	$ 12,586,868.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.11	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 1,907,501.00	$ 1,907,501.00	1.00	$ 1,907,501.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7.12	Puesta a tierra para cable mensajero Suministro e instalacion	und	9.00	$ 752,413.00	$ 6,771,717.00	9.00	$ 6,771,717.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8	**SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO**				**$ 1,067,668,617.35**		**$ 1,067,668,617.35**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.8.1	Replanteo en baja tension	km	2.33	$ 611,307.00	$ 1,424,345.31	2.33	$ 1,424,345.31	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.2	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 1,352,604.00	$ 2,705,208.00	2.00	$ 2,705,208.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.3	Caja de inspeccion AP-274	und	85.00	$ 936,733.00	$ 79,622,305.00	85.00	$ 79,622,305.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.4	Poste metalico decorativo galvanizado perfil redondo, doble proposito, altura de montaje de 12 m, brazo de 2 m y altura de montaje de 7 m, brazo de 2 m, con pernos de anclaje. Incluye puesta a tierra para poste metalico. Suministro e instalacion	und	80.00	$ 5,224,130.00	$ 417,930,400.00	80.00	$ 417,930,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.5	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio	m	2,243.24	$ 42,919.00	$ 96,277,617.56	2,243.24	$ 96,277,617.56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.6	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda para cruce de via. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio	m	22.61	$ 69,644.00	$ 1,574,650.84	22.61	$ 1,574,650.84	-	$ -	-	$ -	-	$ -

4.8.7	Suministro e instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°	m	2,333.68	$ 25,623.00	$ 59,795,882.64	2,333.68	$ 59,795,882.64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.8	Empalme de baja tension 91-8-1, 8 - 14 derivacion. Suministro e instalacion	und	480.00	$ 121,467.00	$ 58,304,160.00	480.00	$ 58,304,160.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.9	Suministro e instalación medidor de energia exclusivo de Alumbrado publico 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, para energizacion de dos bobinas, Incluye: Caja y breaker y puesta a tierra.	und	2.00	$ 3,882,744.00	$ 7,765,488.00	2.00	$ 7,765,488.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.10	Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V, incluye fusible y DPS, base para fotocelda de pines 7 y conexión a tierra. Suministro e instalacion.	und	80.00	$ 1,870,184.00	$ 149,614,720.00	80.00	$ 149,614,720.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.8.11	Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V, incluye fusible y DPS, base para fotocelda de pines 7 y conexión a tierra. Suministro e instalación.	und	80.00	$ 2,408,173.00	$ 192,653,840.00	80.00	$ 192,653,840.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9	**SUBESTACION DE DISTRIBUCION**				**$ 31,810,318.00**		**$ 31,810,318.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.9.1	Estructura 710 Transformador monofasico 10 KVA 13.2 KV/480-240V, suministro, transporte y montaje	und	2.00	$ 9,194,366.00	$ 18,388,732.00	2.00	$ 18,388,732.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9.2	Suministro e instalación de puesta a tierra para transformador No.1TIPO I	und	1.00	$ 5,071,796.00	$ 5,071,796.00	1.00	$ 5,071,796.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9.3	Suministro e instalacion de puesta a tierra para transformador No. 2 TIPO II	und	1.00	$ 7,277,670.00	$ 7,277,670.00	1.00	$ 7,277,670.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9.4	Suministro e instalacion de caja tipo intemperie de 40x30x20 Calibre 18 para proteccion de baja tensión aguas abajo de transformador monofasico. Incluye Interruptor tripolar rango de 50 - 60 A,10 KA.	und	2.00	$ 536,060.00	$ 1,072,120.00	2.00	$ 1,072,120.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 79,767,043,965.72**		**$ 102,476,351,369.16**		**$ 61,677,442,899.60**		**$ 14,196,045,330.93**		**$ 75,873,488,230.53**
	TOTAL OBRA CIVIL AJUSTADO AL PESO				**$ 79,767,043,966.00**		**$ 102,476,351,369.00**		**$ 61,677,442,900.00**		**$ 14,196,045,331.00**		**$ 75,873,488,231.00**
	PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA				$ 82,475,318.00		$ 121,821,206.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)				$ 129,345,357.00		$ 129,345,357.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)				$ 16,026,120.00		$ 20,458,976.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETILAP ALUMBRADO PUBLICO (2%)				$ 5,167,198.00		$ 5,161,957.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL PROYECTO				**$ 80,000,059,959.00**		**$ 102,753,138,875.00**		**$ 61,677,442,900.00**		**$ 14,196,045,331.00**		**$ 75,873,488,231.00**

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL (Incluido AIU)		**$ 14,196,045,331.00**
Amortizacion del Anticipo	50%	$ 7,098,022,665.50
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA		**$ 7,098,022,665.50**

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUTADO PRESENTE ACTA	**13.82%**
EJECUTADO ACUMULADO	**73.84%**
POR EJECUTAR	**26.16%**

SON: **CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($14.196.045.331,00)**

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Parcial de Obra, los que en ella Intervinieron, en la Ciudad de Yopal Casanare, a los Veintidos (22) dias del mes de Noviembre del año 2023.

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
Contratista

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
CONSORCIO INTER NORORIENTAL
JAVIER VERGARA MARIÑO
Contratista

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA
Profesional de Apoyo a la Supervision

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
N/A

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
Subgerente Tecnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General ACUATODOS S.A. E.S.P.*
Contratante

NOTAS
a) Las Cantidades y Valores Consignados en la presente Acta son Responsabilidad Exclusiva del Interventor y el Contratista
b) El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la Interventoria

Original: Oficina Juridica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ACTA No. 12 DE ENTREGA DE ANTICIPO

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-08
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044-2022
	29	11	2023		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Subgerencia Tecnica y Operativa

ACTA No. 12 DE ENTREGA DE ANTICIPO

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐ SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS ☑

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No. 130.20.10.044 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 19 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

VALOR DEL CONTRATO: $ 80.000.059.959,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
OCHENTA MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $ 22.753.078.916,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
VEINTIDOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 102.753.138.875,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CIENTO DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL - RL **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NORORIENTAL - RL **JAVIER VERGARA MARIÑO**
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **OVED QUIROGA FLOREZ**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare, el veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron los señores: **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO,** Representante Legal del **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL,** en calidad de CONTRATISTA, **JAVIER VERGARA MARIÑO,** Representante Legal de la **CONSORCIO INTER NORORIENTAL,** en calidad de Contratista, el arquitecto **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES,** Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de SUPERVISOR y el ingeniero OVED QUIROGA FLOREZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 7 del contrato para la Entrega del Anticipo.

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-08
18/08/2015
V-02

El valor de dicho anticipo es de ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($11.376.539.458,00), y corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor del adicional No. 1 del contrato en mención.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No. CBO-100015973 de Seguros Mundial, vigente desde el día seis (6) de octubre de 2023 hasta el día veintisiete (27) de enero de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2023, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)
(Nombre) **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
R/Legal CONSORCIO MACRONORORIENTAL
Contratista

(Firma)
(Nombre) **JAVIER VERGARA MARIÑO**
R/Legal CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Interventor

(Firma)
(Nombre) **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervision

(Firma)
(Nombre) **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
R/Legal Subgerente Tecnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **OVED QUIROGA FLOREZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Juridica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ACTA No. 13 DE SUSPENSIÓN No.2

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-21
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	130.20.10.044-2022
	26	7	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 13 DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato
   - > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
   - > Fecha prevista de Reiniciación
   - > Relación de Personal y Maquinaria inactivo

   En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.

4) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 130.20.10.044 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 19 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 80.000.059.959,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

OCHENTA MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL - RL **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NORORIENTAL - RL **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERIVISION - **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-21
18/08/2015
V-02

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 (21/07/2021)	SEIS (6) MESES
ACTAS No	**FECHA**
ACTA No. 1 DE INICIO	20 de diciembre de 2022
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	21 de diciembre de 2022
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	6 de enero de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	13 de febrero de 2023
ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL No. 1	28 de abril de 2023
ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL No. 2	29 de junio de 2023
ACTA No. 7 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	30 de agosto de 2023
ACTA No. 8 DE MODIFICACION No. 1	5 de octubre de 2023
ACTA No. 9 DE SOLICITUD DE PRORROGA No. 1	5 de octubre de 2023
ACTA No. 10 DE RECIBO PARCIAL No. 3	19 de octubre de 2023
ACTA No. 11 DE RECIBO PARCIAL No. 4	22 de noviembre de 2023
ACTA No. 12 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	29 de noviembre de 2023

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 27 (Día) DE JULIO (Mes) DEL 2024 (Año)

$ 102.753.198.834,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ACTUAL CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare, a los veintiseis (26) días del mes de julio de 2024, se reunieron los señores: CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO, representante legal de CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, en calidad de CONTRATISTA, JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA, representante legal de CONSORCIO INTER NORORIENTAL, en calidad de INTERVENTOR, el ingeniero NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA, como profesional de apoyo a la Supervision y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como CONTRATANTE, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista y aval del interventor el día 26 de julio de 2024.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo en cuenta la solicitud de suspension presentada por el contratista y avalada por el interventor el dia 26 de julio de 2024, en la cual solicitan suspender el contrato de obra publica No. 130.20.10.044 de 2022, basada en las siguiente consideraciones:

Durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra, se han presentado condiciones climáticas adversas, particularmente intensas lluvias y precipitaciones que han impactado de manera significativa el área de influencia del proyecto en los últimos meses. Estos eventos meteorológicos han provocado retrasos considerables en el progreso de las actividades planificadas, resultando en una acumulación de tareas pendientes. Las condiciones desfavorables han obstaculizado el avance regular del proyecto, afectando la programación inicial y la capacidad de cumplir con los plazos establecidos.

Por otra parte, estas condiciones han desencadenado en eventos que obligan a una suspensión de las actividades contractuales, ya que, se ha visto un incremento significativo en el nivel freático del sector y la socavación de las diversas excavaciones realizadas que han resultado en retrasos de actividades cruciales del proyecto. La combinación de estos eventos y las fuertes lluvias ha hecho imposible continuar con las actividades proyectadas.

Estas interrupciones no solo impiden el avance de las obras programadas, sino que también representan riesgos adicionales para la seguridad del personal y la integridad de la infraestructura. La saturación del suelo y el aumento del nivel freático pueden causar inestabilidad en las excavaciones, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos y colapsos, poniendo en peligro tanto a los trabajadores como al equipamiento.

acuatodos s.a. E.S.P.

En este sentido, las actividades más significativas en términos presupuestales, como la instalación de los colectores principales de alcantarillado sanitario y las cámaras de inspección de la línea principal del sistema sanitario en construcción, han sido gravemente afectadas en su progreso. Las condiciones climáticas adversas han generado retrasos considerables, complicando la ejecución eficiente de estas tareas críticas para el proyecto.

Asimismo, la pavimentación y la fundición de diversos elementos en concreto son actividades especialmente vulnerables a las condiciones meteorológicas. Para asegurar una calidad óptima en la ejecución y cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, estas tareas deben realizarse durante la temporada seca. Esto es crucial para evitar problemas como el lavado del concreto o la falta de adherencia, que pueden comprometer la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura.

Adjunto al oficio, se incluyen los informes oficiales emitidos por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en los cuales se detallan las alertas, registros e informes sobre la alta probabilidad de afectaciones debido a las lluvias, así como el estado actual de los niveles de los embalses cercanos. Estos documentos proporcionan una visión clara de las precipitaciones ocurridas en los últimos meses en el Departamento, además de mencionar las proyecciones climatológicas para los meses siguientes, donde se evidencia que las precipitaciones mantendrán su intensidad sobre el Departamento.

Por consiguiente y de comun acuerdo entre las partes se suscribe la presente acta de suspension No. 2 por un termino de dos (2) meses, con el fin de que en ese plazo se superen las causales por las cuales se genera la presente acta.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) DE JULIO (Mes) DEL 2024 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO CERO (0) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE DOS (2) MESES
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
Director de Obra	Especialista en comportamiento y conservacion del recurso hidrico	ADRIANA CHOCONTA JIMENEZ	15202-117975 BYC
Residente de Obra	Ingeniero civil	LUIS DARIO GANTIVA GARZON	25202-74722 CND
Profesional Ambiental	Gestion Ambiental	HENRY DANIEL OROS PINTO	15238352469 BYC
Profesional HSE	Administracion en Salud ocupacional	IVAN GABRIEL GARCIA LOPEZ	25228209641 CND
Social	Psicologa	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	136780
Inspector de obra	Tecnologo en obras civiles	JORGE ARIEL FONSECA	15502-026129 BYC

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

acuatodos S.A. E.S.P.

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-21
18/08/2015
V-02

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 130.20.10.044 de 2022 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiseis (26) días del mes de Julio de 2024

(Firma) _____
Nombre **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
R/Legal CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contratista

(Firma) _____
Nombre **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA**
R/Legal CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Interventor

(Firma) _____
(Nombre) **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervision

(Firma) _____
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Original: Oficina Juridica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ACTA No. 14 DE REINICIO No.2

ACTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-22
18/08/2015
V-02

acuatodos S.A.

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044-2022
	26	9	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 14 DE REINICIACIÓN No. 2 DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

SE HACE CONSTAR

1) Que mediante acta No. 13 se suspendió el Contrato No. 130.20.10.044-2022

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.

3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 130.20.10.044 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 19 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 80.000.059.959,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
OCHENTA MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL - RL **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NORORIENTAL - RL **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA**
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

ACTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-22
18/08/2015
V-02

acuatodos S.A

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 (21/07/2021)	SEIS (6) MESES
ACTAS No	**FECHA**
ACTA No. 1 DE INICIO	20 de diciembre de 2022
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	21 de diciembre de 2022
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	6 de enero de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	13 de febrero de 2023
ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL No. 1	28 de abril de 2023
ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL No. 2	29 de junio de 2023
ACTA No. 7 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	30 de agosto de 2023
ACTA No. 8 DE MODIFICACION No. 1	5 de octubre de 2023
ACTA No. 9 DE SOLICITUD DE PRORROGA No. 1	5 de octubre de 2023
ACTA No. 10 DE RECIBO PARCIAL No. 3	19 de octubre de 2023
ACTA No. 11 DE RECIBO PARCIAL No. 4	22 de noviembre de 2023
ACTA No. 12 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	29 de noviembre de 2023
ACTA No. 13 DE SUSPENSION No. 2	26 de julio de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 26 (Día) DE JULIO (Mes) DEL 2024 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN DOS (2) MESES
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 26 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ **102.753.198.834,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare, a los veintiseis (26) dias del mes de septiembre de 2024, se reunieron los señores: CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO, representante legal de CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, en calidad de CONTRATISTA, JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA, representante legal de CONSORCIO INTER NORORIENTAL, en calidad de INTERVENTOR, el ingeniero NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA, como profesional de apoyo a la Supervision, el ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Tecnico y Operativo de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como SUPERVISOR, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General de "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como CONTRATANTE, con el fin de aprobar la orden de REINICIO, del objeto del contrato de obra pública anteriormente citado y fijar como nueva fecha de terminación de dicho objeto el dia **27 de septiembre de 2024,** considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
Director de Obra	INGENIERO CIVIL	CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO	15202-138889 BYC
Residente 1	INGENIERO CIVIL	MARIO ALEJANDRO MORA DIAZ	25202-106635 CND

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-22
18/08/2015
V-02

acuatodos s.a.

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 130.20.10.044-2022 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiseis (26) días del mes de Septiembre de 2024

(Firma)
(Nombre) **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
R/Legal CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contratista

(Firma)
(Nombre) **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA**
R/Legal CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Interventor

(Firma)
(Nombre) **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
R/Legal Profesional de Apoyo S.T. y O.

(Firma)
(Nombre) **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
R/Legal Subgerente Tecnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ACTA No.15 DE PRÓRROGA No.2

acuatodos s.a. E.S.P.

SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN

SIG MECA
GP-F-23
18/06/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	130.20.10.044-2022
	27	9	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

(Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Representante legal ente descentralizado))

ACTA No. 15 DE **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN** ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐

CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Adición y Prorroga, el Contratista, el interventor y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - Avance físico ejecutado de la obra
   - Valor actual del contrato
   - Valor facturado hasta la fecha
   - Valor anticipo, si lo hubo
   - Valor anticipo amortizado
   - Valor anticipo por amortizar
   - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prorroga del contrato.
2) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prorroga, previa aprobación del interventor y Supervisor.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 130.20.10.044 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2022 (Año)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 Y ADICIONAL No. 1 (6/10/2023)	SEIS (6) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No 1	6 de enero de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	13 de febrero de 2023
ACTA No. 13 DE SUSPENSION No 2	26 de julio de 2024
ACTA No. 14 DE REINICIACION No. 2	26 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 27 (Día) DE JULIO (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 80.000.059.959,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

OCHENTA MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL	VALOR ($)
ADICIONAL No. 1 (6/10/2023)	$ 22.753.138.875,00

acuatodos S.A.

SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN

SIG MECA
GP-F-23
18/06/2015
V-02

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ (Indique el valor del contrato cuando es inferior)	**102.753.198.834,00**
	CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (Indique el valor del contrato cuando es inferior)	
CONTRATISTA	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL - RL **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER NORORIENTAL - RL **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA** (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)	
SUPERVISOR	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY** (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)	
PROFESIONAL DE APOYO	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERIVISION - **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA** (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)	

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Gerencia General, una prorroga en tiempo de seis (6) meses

C. ESTADO FÍSICO

Hasta el día 26 de septiembre de 2024, la obra presenta un avance físico ejecutado del 76,53% contra un avance físico programado del 99,82%.

D. ESTADO FINANCIERO

Valor Actual del Contrato	$	125.506.277.750,00	Valor Anticipo Amortizado	$	37.936.744.115,50
Valor Facturado	$	75.973.488.231,00	Valor Anticipo por Amortizar	$	24.816.394.759,50

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL, representada legalmente por el Ingeniero JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA, en el cual solicitan una prorroga al contrato de obra publica No. 130.20.10.044 de 2022 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

Considerando que durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra se han presentado condiciones adversas, especialmente las intensas lluvias y precipitaciones que han afectado significativamente el área de influencia del proyecto en los últimos meses, es importante resaltar que estos eventos climáticos han retrasado considerablemente el progreso de las actividades planificadas. Las condiciones meteorológicas desfavorables han impedido el avance regular del proyecto, generando demoras que han afectado la programación inicial y la capacidad de cumplir con los plazos establecidos.

Adjunto al oficio, se incluyen los informes oficiales emitidos por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en los cuales se detallan las alertas, registros e informes sobre la alta probabilidad de afectaciones debido a las lluvias, así como el estado actual de los niveles de los embalses cercanos. Estos documentos proporcionan una visión clara de las precipitaciones ocurridas en los últimos meses en el Departamento.

Las actividades más significativas en términos presupuestales, como la instalación de los colectores principales de alcantarillado sanitario y las cámaras de inspección de la línea principal del sistema sanitario *en construcción, han sido gravemente afectadas en su progreso. Las condiciones climáticas* adversas han generado retrasos considerables, complicando la ejecución eficiente de estas tareas críticas para el proyecto.

A la fecha, el contrato de obra pública publica No. 130.20.10.044 de 2022 presenta un avance físico del 76,53%, quedando por ejecutar un 23,47%, el cual se reprograma y ejecutará segun la programación adjunta.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subgerencia Tecnica y Operativa, solicita a la subgerencia Juridica la elaboracion de la prorroga No. 2 al contrato de obra publica No. 130.20.10.044 de 2022, por un termino de seis (6) meses, previa autorizacion del Gerente General.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios, cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

acuatodos s.a. E.S.P.

Firma:
Nombre: **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
RLega: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contratista

F. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORA ACERCA DE LA SOLICITUD

Una vez revisadas las causales que motivan la solicitud de prórroga por parte del contratista de obra, la interventoria AVALA y RECOMIENDA, su suscripcion con el objeto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del proyecto y hacer entrega de una obra totalmente funcional.

Con esta prórroga y adicion en valor se fija como nueva fecha de terminación para el dia 27 de marzo de 2025.

Firma:
Nombre: **CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO**
RLega: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contratista

Firma:
Nombre: **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA**
RLega: CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Interventor

Firma:
Nombre: **NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA**
RLega: Profesional de Apoyo a la Supervisión

Firma:
Nombre: **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
RLega: Subgerente Tecnico y Operativo
Supervisor

Original: Oficina Juridica
Fotocopia: Interventor
Fotocopia: Contratista
Fotocopia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.0 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.1 CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.1.1 PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO

Se relaciona el control de personal del contratista de obra.

PERSONAL VINCULADO

NOVIEMBRE DE 2023

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

DICIEMBRE DE 2023

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ENERO DE 2024			
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

FEBRERO DE 2024			
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

MARZO DE 2024			
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ABRIL DE 2024			
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

MAYO DE 2024			
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

JUNIO DE 2024			
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

JULIO DE 2024

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

NOVIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

DICIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

ENERO DE 2025

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ	7,182,173	REPRESENTANTE LEGAL
2	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46,453,781	DIRECTOR DE OBRA
3	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79,610,554	RESIDENTE DE OBRA
4	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7,392,071	PROFESIONAL HSE
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1,115,855,518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1,116,545,946	INSPECTOR DE OBRA
7	JESUS NARANJO MESA	80,019,489	ESP. GEOTECNIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.2 CONTROL DE EQUIPO

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

Se relaciona el control de maquinaria y equipo del contratista de obra.

NOVIEMBRE DE 2023

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	10			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	2			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	18			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

DICIEMBRE DE 2023

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ENERO DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

FEBRERO DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

MARZO DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

ABRIL DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

MAYO DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

JUNIO DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

JULIO DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

NOVIEMBRE DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

DICIEMBRE DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ENERO DE 2025

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	3			OPTIMO	SI		

DICIEMBRE DE 2024

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exagerada	Estado	Cumple Si / No)	Actuaciones del interventor frente al incumplimiento	
1	Estación Total	1			OPTIMO	SI		
2	Nivel de Precisión	1			OPTIMO	SI		
3	Prisma	2			OPTIMO	SI		
4	Trípode	2			OPTIMO	SI		
5	Mira de topografía	2			OPTIMO	SI		
6	Herramienta menor				OPTIMO	SI		
7	Retroexcavadora Orugada	4			OPTIMO	SI		
8	Retroexcavadora Sencilla	1			OPTIMO	SI		
9	Volquetas	5			OPTIMO	SI		
10	Vibrocompactador	1			OPTIMO	SI		

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.3 CORRESPONDENCIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.3.1 OFICIOS Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y/O ENVIADA

A continuación se relacciona la correspondencia enviada y recibida del contratista de obra en el periodo a reportar del presente informe:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
FECHA	**REMITENTE**	**ASUNTO**
10-nov-23	Claudia Cortés	Solicitud de Certificado Laboral – Gil Antonio Cortés Torres
12-dic-23	CONSORCIO INTER NORORINTEAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social
15-dic-23	HERNAN LAGUADO OSMA	Derecho de petición
9-ene-24	CONSORCIO GAS NATURAL YOPAL	Solicitud de movimiento de maquinaria y campamento.
15-ene-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Reiteración solicitud soporte pagos de seguridad social.
8-feb-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
13-mar-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
11-abr-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
14-may-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
11-jun-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
15-jul-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
3-oct-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social.
21-oct-24	ACUATODOS S.A. E.S.P.	Reunión presidentes de junta de influencia del proyecto.
12-nov-24	CONSORSIO INTER NORORIENTAL	Solicitud soporte pagos de seguridad social
21-nov-24	ACUATODOS S.A. E.S.P.	Citación comité

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA	**DIRIGIDO A**	**ASUNTO**
13-mar-24	TGI S.A. E.S.P.	Solicitud Intervención TGI.
25-abr-24	TGI S.A. E.S.P.	Fechas de intervención
25-jul-24	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	SOLICITUD SUSPENSION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 044 DE 2022

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.4 ACTAS DE REUNIÓN

A continuación se relacionan los comités de obra realizados durante el periodo de reporte.

ACTAS DE REUNIÓN		
FECHA	**TEMA**	**DESCRIPCIÓN**
9-nov-2023	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Solicitar la entrega de soportes de Pago de seguridad social del mes de Octubre
4-feb-2024	Avance de obra, quejas comunidad Villa David y seguimiento y control a intervención de TGI	Verificar avance de obra, Revisar solicitud por parte de comunidad de Villa David y Verificar cruces a intervenir por TGI
13-mar-2024	Avance de obra – Solicitud de entrega de informes mensuales	Verificar avance de obra, Solicitud de entrega de informes mensuales por parte del contratista de obra y seguimiento a la correspondencia allegada y quejas de la comunidad.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

3.5 ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

NÓMINAS DEBIDAMENTE FIRMADAS

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
4	OROS PINTO HENRY DANIEL	1049634893	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.200.000,00	1	$ 40.000,00	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 44.686,87	$ 1.600,00	$ 1.600,00	$ 3.200,00	$ 41.486,87	
5	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	7392071	APOYO HSE	$ 1.200.000,00	1	$ 40.000,00	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 44.686,87	$ 1.600,00	$ 1.600,00	$ 3.200,00	$ 41.486,87	
6	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	1116545946	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
7	NARANJO MESA JESUS	80019489	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
8	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	74187852	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
9	BAYONA INFANTE PAULO ALEJANDRO	1055315097	AUXILIAR	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
10	RODRIGUEZ LUZ LEIDI	47438910	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
11	GUANARO PAEZ NELSON	1006636368	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
12	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	1047364187	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
13	NIÑO FRANCO CELMIRA	47441305	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
14	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	1118558519	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
15	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
16	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
17	GALAN VARGAS EDWARD FERNANDO	1118558066	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
18	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	1018483833	AUX INGENIERIA	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
19	GUANAY HOOVER ARBEY	7365434	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
20	ALBARRACIN PEREZ NELSON YESID	1118547209	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
21	CARVAJAL CONTRERAS LUIS ENRIQUE	1118556889	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
22	CASTILLO CRUZ JOSE RODRIGO	9656804	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	19	$ 734.666,67	$ 89.050,47	0	0	0	$ -	$ 823.717,13	$ 29.386,67	$ 29.386,67	$ 58.773,33	$ 764.943,80	
23	GRANDA RODRIGUEZ EDIN DELIO	9434893	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
24	GRANDA RODRIGUEZ YERSON FREDY	74770611	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
25	PEÑA OJEDA MAICOL YOVANI	1006865868	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	1	$ 38.666,67	$ 4.686,87	0	0	0	$ -	$ 43.353,53	$ 1.546,67	$ 1.546,67	$ 3.093,33	$ 40.260,20	
TOTAL GENERAL						$ 7.272.000,00	$ 426.504,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.945.171,53	$ 140.746,67	$ 140.746,67	$ 281.493,33	$ 3.663.678,20	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 618.120,00	Cesantias	$ 606.000,00
Pension	$ 1.163.520,00	Int. Cesantias	$ 6.060,00
Riesgos laborales clase V	$ 506.131,20	Prima de servicios	$ 606.000,00
Caja de compensacion	$ 290.880,00	Vacaciones	$ 303.000,00
TOTAL	$ 2.578.651,20	TOTAL	$ 1.521.060,00

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	Adrian Chaconta
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	Jose Suarez.
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.160.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 140.606,00	0	0	0	$ -	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	Jairo Velandia.
TOTAL GENERAL						$ 5.800.000,00	$ 281.212,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.881.212,00	$ 92.800,00	$ 92.800,00	$ 185.600,00	$ 2.415.612,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 493.000,00	Cesantias	$ 483.333,33
Pension	$ 928.000,00	Int. Cesantias	$ 4.833,33
Riesgos laborales clase V	$ 403.680,00	Prima de servicios	$ 483.333,33
Caja de compensacion	$ 232.000,00	Vacaciones	$ 241.666,67
TOTAL	$ 2.056.680,00	TOTAL	$ 1.213.166,67

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.656.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE ENERO DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCIÓN		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE MARZO DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.483-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

41

150

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE MAYO DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.26.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 3.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.483-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7182173	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	26	$ 1.126.666,67	$ 140.400,00	0	0	0	$ -	$ 1.267.066,67	$ 45.066,67	$ 45.066,67	$ 90.133,33	$ 1.176.933,33	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	26	$ 1.126.666,67	$ 140.400,00	0	0	0	$ -	$ 1.267.066,67	$ 45.066,67	$ 45.066,67	$ 90.133,33	$ 1.176.933,33	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	26	$ 1.126.666,67	$ 140.400,00	0	0	0	$ -	$ 1.267.066,67	$ 45.066,67	$ 45.066,67	$ 90.133,33	$ 1.176.933,33	
4	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1118531931	TERMOFUSION	$ 1.300.000,00	26	$ 1.126.666,67	$ 140.400,00	0	0	0	$ -	$ 1.267.066,67	$ 45.066,67	$ 45.066,67	$ 90.133,33	$ 1.176.933,33	
5	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96124891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.300.000,00	26	$ 1.126.666,67	$ 140.400,00	0	0	0	$ -	$ 1.267.066,67	$ 45.066,67	$ 45.066,67	$ 90.133,33	$ 1.176.933,33	
TOTAL GENERAL						$ 5.633.333,33	$ 280.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.534.133,33	$ 90.133,33	$ 90.133,33	$ 180.266,67	$ 2.353.866,67	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 478.833,33	Cesantias	$ 469.444,44
Pension	$ 901.333,33	Int. Cesantias	$ 4.694,44
Riesgos laborales clase V	$ 392.080,00	Prima de servicios	$ 469.444,44
Caja de compensacion	$ 225.333,33	Vacaciones	$ 234.722,22
TOTAL	$ 1.997.580,00	TOTAL	$ 1.178.305,56

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. 7182173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.463-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	JUAN JOSE CEPEDA PEREZ	74860917	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	Juan Jose Cepeda
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	Adriana Chaconta
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	74849767	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	Carlos Castro.
5	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	1118539286	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	Yeny Gaitan.
TOTAL GENERAL						$ 6.500.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 552.500,00	Cesantias	$ 541.666,67
Pension	$ 1.040.000,00	Int. Cesantias	$ 5.416,67
Riesgos laborales clase V	$ 452.400,00	Prima de servicios	$ 541.666,67
Caja de compensacion	$ 260.000,00	Vacaciones	$ 270.833,33
TOTAL	$ 2.304.900,00	TOTAL	$ 1.359.583,33

Juan Jose Cepeda P.
JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
C.C. 74.860.917
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.483-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	JUAN JOSE CEPEDA PEREZ	74860917	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
4	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	74849767	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
5	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	1118539286	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
6	AVILA URREA LUIS ALEJANDRO	1122129493	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
7	CARO PINTO MARCO JULIO	1118545465	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
8	COGOLLO PEÑALOZA JORGE ANDRES	1049898436	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
9	LEGUA ALBARRACIN NILSON FABIAN	1006409634	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
10	TOVAR DUQUE WALTER ANTONIO	1108832300	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	30	$ 1.300.000,00	$ 162.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.462.000,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	
TOTAL GENERAL						$ 13.000.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.924.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 208.000,00	$ 2.716.000,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 1.105.000,00	Cesantias	$ 1.083.333,33
Pension	$ 2.080.000,00	Int. Cesantias	$ 10.833,33
Riesgos laborales clase V	$ 904.800,00	Prima de servicios	$ 1.083.333,33
Caja de compensacion	$ 520.000,00	Vacaciones	$ 541.666,67
TOTAL	$ 4.609.800,00	TOTAL	$ 2.719.166,67

JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
C.C. 74.860.917
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
NIT. 901.658.483-1
NOMINA DE 01 AL 30 DE ENERO DE 2025
CONTRATO DE OBRA No. 130.20.10.044-2022

No.	NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	AUX TRANSP	H.EXT DIUR	H. EXT NOC	DOM O FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
													SALUD 4%	PENSION 4%			
1	JUAN JOSE CEPEDA PEREZ	74860917	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46453781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79610554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
4	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	74849767	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
5	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	1118539286	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
6	AVILA URREA LUIS ALEJANDRO	1122129493	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
7	CARO PINTO MARCO JULIO	1118545465	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
8	COGOLLO PEÑALOZA JORGE ANDRES	1049898436	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
9	LEGUIA ALBARRACIN NILSON FABIAN	1006409634	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
10	TOVAR DUQUE WALTER ANTONIO	1108832300	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	0	0	0	$ -	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 113.880,00	$ 1.509.620,00	
TOTAL GENERAL						$ 14.235.000,00	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.247.000,00	$ 113.880,00	$ 113.880,00	$ 227.760,00	$ 3.019.240,00	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES	
Salud	$ 1.209.975,00	Cesantias	$ 1.186.250,00
Pension	$ 2.277.600,00	Int. Cesantias	$ 11.862,50
Riesgos laborales clase V	$ 990.756,00	Prima de servicios	$ 1.186.250,00
Caja de compensacion	$ 569.400,00	Vacaciones	$ 593.125,00
TOTAL	$ 5.047.731,00	TOTAL	$ 2.977.487,50

Juan Jose Cepeda P.
JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
C.C. 74.860.917
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

SOPORTE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1281753866	9481916500	E	2023/12/15	2025/02/21	BANCOLOMBIA	434	$3,014,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1118547209	ALBARRACIN PEREZ NELSON YESID	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
2	CC	74187852	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
3	CC	1055315097	BAYONA INFANTE PAULO ALEJANDRO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	1118556669	CARVAJAL CONTRERAS LUIS ENRIQUE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	9656804	CASTILLO CRUZ JOSE RODRIGO	230201	19	$734,667	$117,600	EPSC25	19	$734,667	$29,400	CCF69	19	$774,945	$31,000	14-4	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
6	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1116545946	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
9	CC	1118558066	GALAN VARGAS EDWARD FERNANDO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	7392071	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	230301	1	$40,000	$6,400	EPS005	1	$40,000	$1,600	CCF69	1	$40,000	$1,600	14-4	1	$40,000	$2,800	1	$0	$0
12	CC	9434893	GRANDA RODRIGUEZ EDIN DELIO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
13	CC	74770611	GRANDA RODRIGUEZ YERSON FREDY	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
14	CC	1006636368	GUANARO PAEZ NELSON	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC	7365434	GUANAY HOOVER ARBEY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
16	CC	1047364187	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	231001	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
17	CC	80019489	NARANJO MESA JESUS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
18	CC	47441305	NIÑO FRANCO CELMIRA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
19	CC	1049634893	OROS PINTO HENRY DANIEL	230301	1	$40,000	$6,400	EPS037	1	$40,000	$1,600	CCF69	1	$40,000	$1,600	14-4	1	$40,000	$2,800	1	$0	$0
20	CC	1006865868	PEÑA OJEDA MAICOL YOVANI	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
21	CC	1018483833	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
22	CC	1118558519	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
23	CC	47438910	RODRIGUEZ LUZ LEIDI	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
24	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
25	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(25)**			**$7,272,006**	**$1,163,800**			**$7,272,006**	**$291,800**			**$7,312,284**	**$293,400**			**$7,272,006**	**$506,700**		**$0**	**$0**

2025/02/21 10:29 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$1,163,800	$391,100	$0	$1,554,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$6,200	$2,100	$0	$8,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$377,400	$126,800	$0	$504,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$477,000	$160,300	$0	$637,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$303,200	$101,900	$0	$405,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$506,700	$170,300	$0	$677,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$506,700	$170,300	$0	$677,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$293,400	$98,600	$0	$392,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	25	$293,400	$98,600	$0	$392,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$291,800	$98,300	$0	$390,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$79,000	$26,600	$0	$105,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$94,400	$31,800	$0	$126,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$9,600	$3,300	$0	$12,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$3,200	$1,100	$0	$4,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$105,600	$35,500	$0	$141,100
TOTAL				**25**	**$2,255,700**	**$758,300**	**$0**	**$3,014,000**

2025/02/21 10:29 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	1281761364	9481916561	E	2024/01/16	2025/02/21	BANCOLOMBIA	402	$2,345,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$928,000	$284,000	$0	$1,212,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$113,600	$0	$484,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$113,600	$0	$484,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$56,800	$0	$242,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$404,000	$123,700	$0	$527,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$404,000	$123,700	$0	$527,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$71,000	$0	$303,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$232,000	$71,000	$0	$303,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$71,000	$0	$303,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$14,200	$0	$60,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$28,400	$0	$121,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$28,400	$0	$121,200
TOTAL				**5**	**$1,796,000**	**$549,700**	**$0**	**$2,345,700**

2025/02/21 10:30 AM

160

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1281765658	9481916702	E	2024/02/14	2025/02/21	BANCOLOMBIA	373	$2,564,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$291,300	$0	$1,331,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$116,500	$0	$532,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$116,500	$0	$532,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$58,300	$0	$266,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$126,700	$0	$579,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$126,700	$0	$579,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$70,200	$0	$321,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$70,200	$0	$321,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$73,000	$0	$333,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$14,600	$0	$66,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$29,200	$0	$133,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$29,200	$0	$133,200
TOTAL				**5**	**$2,003,300**	**$561,200**	**$0**	**$2,564,500**

2025/02/21 10:31 AM

161

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	1281769653	9481916734	E	2024/03/14	2025/02/21	BANCOLOMBIA	344	$2,513,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$264,800	$0	$1,304,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$105,900	$0	$521,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$105,900	$0	$521,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$53,000	$0	$261,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$115,200	$0	$567,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$115,200	$0	$567,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$63,900	$0	$314,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$63,900	$0	$314,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$66,300	$0	$326,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$13,300	$0	$65,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$26,500	$0	$130,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$26,500	$0	$130,500
TOTAL				**5**	**$2,003,300**	**$510,200**	**$0**	**$2,513,500**

2025/02/21 10:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	1282761244	9481916775	E	2024/04/12	2025/02/21	BANCOLOMBIA	315	$2,463,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$239,000	$0	$1,279,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$95,600	$0	$511,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$95,600	$0	$511,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$47,800	$0	$255,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$104,000	$0	$556,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$104,000	$0	$556,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$57,600	$0	$308,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$57,600	$0	$308,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$59,800	$0	$319,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$12,000	$0	$64,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$23,900	$0	$127,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$23,900	$0	$127,900
TOTAL				5	$2,003,300	$460,400	$0	$2,463,700

2025/02/21 10:32 AM

163

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	1282768857	9481943340	E	2024/05/16	2025/02/21	BANCOLOMBIA	281	$2,407,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$209,800	$0	$1,249,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$83,900	$0	$499,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$83,900	$0	$499,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$42,000	$0	$250,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$91,200	$0	$543,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$91,200	$0	$543,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$50,600	$0	$301,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$50,600	$0	$301,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$52,500	$0	$312,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$10,500	$0	$62,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$21,000	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$21,000	$0	$125,000
TOTAL				**5**	**$2,003,300**	**$404,100**	**$0**	**$2,407,400**

2025/02/21 10:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	1282774827	9481943876	E	2024/06/18	2025/02/21	BANCOLOMBIA	248	$2,354,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$182,300	$0	$1,222,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$72,900	$0	$488,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$72,900	$0	$488,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$36,500	$0	$244,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$79,300	$0	$531,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$79,300	$0	$531,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$44,000	$0	$294,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$44,000	$0	$294,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$45,800	$0	$305,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$9,200	$0	$61,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$18,300	$0	$122,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$18,300	$0	$122,300
TOTAL				5	$2,003,300	$351,400	$0	$2,354,700

2025/02/21 10:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	1282780461	9481944431	E	2024/07/15	2025/02/21	BANCOLOMBIA	221	$2,313,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$160,800	$0	$1,200,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$64,300	$0	$480,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$64,300	$0	$480,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$32,200	$0	$240,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$69,900	$0	$522,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$69,900	$0	$522,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$38,800	$0	$289,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$38,800	$0	$289,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$40,300	$0	$300,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$8,100	$0	$60,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$16,100	$0	$120,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$16,100	$0	$120,100
TOTAL				5	$2,003,300	$309,800	$0	$2,313,100

2025/02/21 10:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	1282785099	9481944781	E	2024/08/15	2025/02/21	BANCOLOMBIA	190	$1,965,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,048,667	$42,000	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
2	CC	7182173	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
3	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,005,334	$40,300	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
4	CC	1118531931	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPSC25	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
5	CC	96124891	VELANDIA JAIRO ALBERTO	230201	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,633,335	$901,500			$5,633,335	$225,500			$5,434,002	$217,600			$5,633,335	$392,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$901,500	$118,500	$0	$1,020,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$360,600	$47,400	$0	$408,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$360,600	$47,400	$0	$408,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$180,300	$23,700	$0	$204,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$392,500	$51,600	$0	$444,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$392,500	$51,600	$0	$444,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$217,600	$28,600	$0	$246,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$217,600	$28,600	$0	$246,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$225,500	$29,800	$0	$255,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$45,100	$6,000	$0	$51,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$90,200	$11,900	$0	$102,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$90,200	$11,900	$0	$102,100
TOTAL				**5**	**$1,737,100**	**$228,500**	**$0**	**$1,965,600**

2025/02/21 10:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1282789900	9481945065	E	2024/11/18	2025/02/21	BANCOLOMBIA	95	$2,128,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	74849767	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	74860917	CEPEDA PEREZ JUAN JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118539286	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$65,000	$0	$1,105,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$13,000	$0	$221,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$39,000	$0	$663,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$13,000	$0	$221,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$28,300	$0	$480,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$28,300	$0	$480,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$15,700	$0	$266,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$15,700	$0	$266,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$16,400	$0	$276,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$3,300	$0	$55,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$3,300	$0	$55,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$9,800	$0	$165,800
TOTAL				5	$2,003,300	$125,400	$0	$2,128,700

2025/02/21 10:35 AM

168

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1282794305	9481945343	E	2024/12/13	2025/02/21	BANCOLOMBIA	70	$2,094,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	74849767	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	74860917	CEPEDA PEREZ JUAN JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118539286	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,270,000	$250,800			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$47,300	$0	$1,087,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$9,500	$0	$217,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$28,300	$0	$652,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$9,500	$0	$217,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$20,600	$0	$473,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$20,600	$0	$473,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$11,400	$0	$262,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$11,400	$0	$262,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$11,900	$0	$271,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$2,400	$0	$54,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$2,400	$0	$54,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$7,100	$0	$163,100
TOTAL				**5**	**$2,003,300**	**$91,200**	**$0**	**$2,094,500**

2025/02/21 10:35 AM

169

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1282802700	9481945987	E	2025/01/16	2025/02/21	BANCOLOMBIA	36	$2,050,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	74849767	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	74860917	CEPEDA PEREZ JUAN JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1118539286	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$6,500,000**	**$1,040,000**			**$6,500,000**	**$260,000**			**$6,270,000**	**$250,800**			**$6,500,000**	**$452,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$24,400	$0	$1,064,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$4,900	$0	$212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$14,600	$0	$638,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$4,900	$0	$212,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$10,600	$0	$463,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$10,600	$0	$463,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$5,900	$0	$256,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$5,900	$0	$256,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$6,300	$0	$266,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$3,700	$0	$159,700
TOTAL				5	$2,003,300	$47,200	$0	$2,050,500

2025/02/21 10:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1283638149	9481981561	E	2025/01/16	2025/02/21	BANCOLOMBIA	36	$2,059,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1122129493	AVILA URREA LUIS ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1118545465	CAIRO PINTO MARCO JULIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1049898436	COGOLLO PEÑALOZA JORGE ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1006409634	LEGUIA ALBARRACIN NILSON FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1108832300	TOVAR DUQUE WALTER ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,040,000	$24,300	$0	$1,064,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$24,300	$0	$1,064,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$10,600	$0	$463,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$10,600	$0	$463,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$6,100	$0	$266,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$260,000	$6,100	$0	$266,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$260,000	$6,300	$0	$266,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$2,500	$0	$106,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$2,500	$0	$106,500
TOTAL				**5**	**$2,012,500**	**$47,300**	**$0**	**$2,059,800**

2025/02/23 07:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1282806888	9481946230	E	2025/02/14	2025/02/21	BANCOLOMBIA	7	$2,180,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74849767	CASTRO VELANDIA LUIS CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	74860917	CEPEDA PEREZ JUAN JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	46453781	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,210,000	$48,400	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1118539286	GAITAN HERNANDEZ YENY PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	79610554	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$6,270,000**	**$250,800**			**$7,117,500**	**$495,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,139,000	$5,400	$0	$1,144,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$3,200	$0	$686,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$2,400	$0	$497,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$495,500	$2,400	$0	$497,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$250,800	$1,200	$0	$252,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$250,800	$1,200	$0	$252,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$285,000	$1,400	$0	$286,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$800	$0	$171,800
TOTAL				**5**	**$2,170,300**	**$10,400**	**$0**	**$2,180,700**

2025/02/21 10:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901658463	1	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	MACRO	DIAG 9 No. 6 - 42	YOPAL-CASANARE	3102964216	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1283647577	9481981760	E	2025/02/14	2025/02/21	BANCOLOMBIA	7	$2,190,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1122129493	AVILA URREA LUIS ALEJANDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1118545465	CARO PINTO MARCO JULIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1049898436	COGOLLO PEÑALOZA JORGE ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1006409634	LEGUIA ALBARRACIN NILSON FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1108832300	TOVAR DUQUE WALTER ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$6,500,000**	**$260,000**			**$7,117,500**	**$495,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,139,000	$5,300	$0	$1,144,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$5,300	$0	$1,144,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$2,400	$0	$497,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$495,500	$2,400	$0	$497,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$1,300	$0	$261,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$260,000	$1,300	$0	$261,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$285,000	$1,500	$0	$286,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$600	$0	$114,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$600	$0	$114,600
TOTAL				5	$2,179,500	$10,500	$0	$2,190,000

2025/02/23 07:14 PM

47

Consorcio Inter Nororiental

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES

YO, JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.399.237 expedida en Sogamoso Boyacá, en mi condición de representante legal del CONSORCIO INTER NORORIENTAL, identificado con NIT 901.662.200-5 y JOHNNY DELGADO AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.197.029 expedida en Yopal Casanare, contador del CONSORCIO INTER NORORIENTAL, nos permitimos CERTIFICAR que de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, los pagos efectuados se realizaron teniendo en cuenta el factor prestacional propuesto por la firma CONSORCIO MACRO NORORIENTAL en la adjudicación del Contrato de Obra Pública No. 130.20.10.044 de 2022.

Por lo anterior, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 al 25 de julio de 2024 y del 26 de septiembre del 2024 al 31 de enero de 2025, en desarrollo del proyecto **"AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, firmado entre el CONSORCIO MACRO NORORIENTAL y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P.

MES	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES	TOTAL	No. Planilla de pago
	PENSION	SALUD	RIESGOS	CAJAS DE COMPENSACION		
nov-23	$ 1.554.900,00	$ 390.100,00	$ 677.000,00	$ 392.000,00	**$ 3.014.000,00**	**9481916500**
dic-23	$ 1.212.000,00	$ 303.000,00	$ 527.700,00	$ 303.000,00	**$ 2.345.700,00**	**9481916561**
ene-24	$ 1.331.300,00	$ 333.000,00	$ 579.200,00	$ 321.000,00	**$ 2.564.500,00**	**9481916702**
feb-24	$ 1.304.800,00	$ 326.300,00	$ 567.700,00	$ 314.700,00	**$ 2.513.500,00**	**9481916734**

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare
E-mail: csointernororiental@gmail.com

Consorcio Inter Nororiental

mar-24	$ 1.279.000,00	$ 319.800,00	$ 556.500,00	$ 308.400,00	$ 2.463.700,00	9481916775
abr-24	$ 1.249.800,00	$ 312.500,00	$ 543.700,00	$ 301.400,00	$ 2.407.400,00	9481943340
may-24	$ 1.222.300,00	$ 305.800,00	$ 531.800,00	$ 294.800,00	$ 2.354.700,00	9481943876
jun-24	$ 1.200.800,00	$ 300.300,00	$ 522.400,00	$ 289.600,00	$ 2.313.100,00	9481944431
jul-24	$ 1.020.000,00	$ 255.300,00	$ 444.100,00	$ 246.200,00	$ 1.965.600,00	9481944781
oct-24	$ 1.105.000,00	$ 276.400,00	$ 480.800,00	$ 266.500,00	$ 2.128.700,00	9481945065
nov-24	$ 1.087.300,00	$ 271.900,00	$ 473.100,00	$ 262.200,00	$ 2.094.500,00	9481945343
dic-24	$ 1.064.400,00	$ 266.300,00	$ 463.100,00	$ 256.700,00	$ 2.050.500,00	9481945987
dic-24	$ 1.064.300,00	$ 266.300,00	$ 463.100,00	$ 266.100,00	$ 2.059.800,00	9481981561
ene-25	$ 1.144.400,00	$ 286.400,00	$ 497.900,00	$ 252.000,00	$ 2.180.700,00	9481946230
ene-25	$ 1.144.300,00	$ 286.500,00	$ 497.900,00	$ 261.300,00	$ 2.190.000,00	9481981760

Lo anterior acorde con los costos de personal previstos en la propuesta económica la cual hace parte integral del contrato en mención y cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 de la ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación en Yopal Casanare, con destino al acta recibo parcial de obra No. 5 del Contrato de Obra Pública No. 130.20.10.044 de 2022, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025.

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA
C.C. 9.399.237 de Sogamoso Boyacá
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Contrato de Consultoría No. 046 de 2022

JOHNNY DELGADO.

JOHNNY DELGADO AMAYA
C.C. 1.007.197.029 de Yopal Casanare
T.P 230431-T

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

4.0 INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO

2.1.1 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO

Se verificó la ejecución del replanteo y localización de las tuberías de alcantarillado sanitario, asegurando que la comisión topográfica realizara los trabajos conforme a los planos y diseños del proyecto. Se supervisó que la delimitación del área fuera precisa y que se respetaran las especificaciones técnicas establecidas.

2.1.4 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

Se realizó el seguimiento a la excavación manual en material conglomerado, verificando que la superficie resultante cumpliera con las condiciones requeridas para la instalación de la tubería. Se supervisó que la pendiente y el ancho mínimo de la sección fueran los adecuados, garantizando el cumplimiento de los parámetros técnicos del proyecto.

ITEM 2.1.8 - TUBERÍA 400 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (16"). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Se supervisó la instalación de la tubería de 400 mm PEAD SN8 para los tramos de alcantarillado sanitario, verificando que el proceso se realizara conforme a los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto. Se inspeccionó el cumplimiento de las cotas y pendientes establecidas, asegurando que la instalación se ejecutara de manera adecuada y cumpliendo con los estándares de calidad requeridos.

ITEM 2.1.12 - RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERÍA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADO (TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2")

Se supervisó la ejecución del encamado y atraque de la tubería de alcantarillado sanitario con material base granular triturado de 1 1/2". Se verificó que el material fuera compactado en capas hasta alcanzar el grado requerido y que el proceso se realizara con el apoyo de la comisión de topografía, garantizando el cumplimiento de las cotas y niveles definidos en los planos de diseño.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

ITEM NPE 4.3.10 - TUBERÍA 1000 MM PEAD SN8 ESTRUCTURADA (40"). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Se realizó la inspección del suministro e instalación de la tubería de polietileno de alta densidad SN8 corrugada de 40", asegurando que el procedimiento cumpliera con los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto. Se verificó la correcta definición de cotas y pendientes por parte de la comisión de topografía, supervisando que la instalación se ejecutara conforme a los estándares de calidad exigidos.

CÁMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO

ITEM 2.3.2 - EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 6 M (ORUGA)

Se supervisó la ejecución de la excavación mecánica en material conglomerado con profundidades de hasta 6 metros, verificando que se respetaran los anchos mínimos requeridos según los diseños del proyecto. Se controló el cumplimiento de las cotas definidas por la comisión de topografía y se evaluó la estabilidad de los taludes para garantizar la seguridad en la obra.

ITEM 2.3.3 - CONCRETO 4000 PSI, IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Se realizó la inspección de la instalación del concreto de 4000 psi impermeabilizado para las estructuras hidráulicas de las cámaras de inspección del alcantarillado sanitario. Se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta ejecución del vaciado conforme a los planos de diseño, garantizando la adecuada resistencia y durabilidad del material.

ITEM 2.3.4 - CONCRETO PARA SOLADO DE RESISTENCIA 175 KG/CM² – 2500 PSI

Se supervisó la instalación del concreto para solado con resistencia de 175 kg/cm² - 2500 psi, destinado a la cimentación y construcción de las cámaras de inspección del alcantarillado sanitario. Se verificó que la dosificación y el procedimiento de colocación cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la conformidad con los estándares de calidad establecidos.

ITEM 2.3.5 - DILATACIÓN EN CINTA PVC-022

Se inspeccionó la instalación de la cinta PVC 022 en la junta constructiva de las cámaras de inspección del alcantarillado sanitario, verificando que el procedimiento se realizara conforme a los planos de diseño, las especificaciones técnicas del proyecto y las recomendaciones del fabricante.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

ITEM 2.3.7 - RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO

Se supervisó la ejecución del relleno con material seleccionado proveniente de las excavaciones, verificando que el proceso se realizara en capas y con el grado de compactación requerido. Se controló que las cotas establecidas en los planos de diseño fueran alcanzadas y que el procedimiento cumpliera con los parámetros técnicos del proyecto.

ITEM 2.3.8 - CARGUE Y RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM / ITEM 2.3.9 - TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO (VÍA PAVIMENTADA)

Se verificó el cargue y retiro mecánico del material sobrante de las excavaciones, asegurando su disposición en los sitios previamente aprobados por la interventoría y en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Se supervisó el adecuado transporte del material pétreo en vía pavimentada, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad vial y ambiental.

ITEM 2.3.10 - ACERO DE REFUERZO GRADO 60

Se realizó la inspección de la instalación del acero de refuerzo grado 60 en las cámaras de inspección del alcantarillado sanitario, verificando que su colocación se efectuara conforme a los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la correcta disposición y anclaje de las estructuras.

ITEM 2.3.11 - BASE GRANULAR (INV.330.1)

Se supervisó la instalación y compactación de la base granular como parte del mejoramiento en la cimentación de las cámaras de inspección, previo a la colocación del concreto de solado. Se verificó que la compactación se realizara en capas hasta alcanzar la densidad y cotas requeridas según el proyecto.

ITEM 2.3.12 - ENTIBADO TIPO 2: APUNTALAMIENTO COMBINADO METAL - MADERA TIPO TABLESTACADO

Se inspeccionó la instalación del entibado combinado de metal y madera en las excavaciones realizadas, asegurando que su implementación cumpliera con las especificaciones técnicas del proyecto y garantizara la estabilidad de los taludes. Se verificó la adecuada disposición del sistema de apuntalamiento en las zonas de mayor profundidad, previniendo fallas estructurales y riesgos en la obra.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

LINEA DE IMPULSIÓN

ITEM 2.4.1 - REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO

Se supervisó la ejecución del replanteo y localización de las tuberías para la línea de impulsión del alcantarillado sanitario, verificando que la comisión topográfica realizara el procedimiento conforme a los planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto. Se controló que la delimitación del trazado garantizara la correcta ubicación de la infraestructura y su alineación con los requerimientos técnicos.

ITEM 2.4.2 - TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100 PN-10 DE Ø=630MM = 24"

Se inspeccionó la instalación de la tubería de polietileno PE 100 PN-10 de Ø=630 mm = 24" para la red de impulsión del sistema de alcantarillado sanitario. Se verificó que la instalación cumpliera con las cotas y pendientes definidas por la comisión de topografía, así como con los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando su correcta disposición y funcionalidad.

ITEM 2.4.3 - EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)

Se realizó el seguimiento a la excavación manual en material conglomerado con profundidades de entre 1 y 2 metros en zanjas angostas. Se verificó que la ejecución de la actividad cumpliera con los procedimientos establecidos y que la comisión de topografía definiera correctamente las cotas, asegurando el adecuado desarrollo de la excavación.

ITEM 2.4.4 - RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERÍA CON TRANSPORTE

Se supervisó la ejecución del relleno con arena lavada apisonada para el encamado y atraque de la tubería de la línea de impulsión. Se verificó que la compactación se realizara de manera uniforme y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la estabilidad de la tubería y su correcto soporte estructural.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DRENAJE VIA

ITEM 4.2.9 - SARDINEL PREFABRICADO A-10 (0.80 X 0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIVELACIÓN DE 0.03 M

Se supervisó la instalación del sardinel prefabricado A-10, verificando su correcta alineación, nivelación y fijación con mortero, conforme a las especificaciones técnicas y planos del proyecto.

TRANSPORTE DE MATERIALES

ITEM 4.4.1 - TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO (VÍA PAVIMENTADA)

Se supervisó el transporte de material pétreo para las actividades del proyecto, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada disposición del material, garantizando su correcto manejo y traslado conforme a los lineamientos aprobados por la interventoría.

URBANISMO

ITEM 4.6.1 - SUB BASE GRANULAR TRITURADA

Se supervisó la instalación de la sub base granular triturada para la conformación del urbanismo, verificando su ejecución por capas y la compactación conforme a las especificaciones técnicas y cotas definidas en el proyecto, con aprobación de la interventoría.

ITEM 4.6.2 - BORDILLO PREFABRICADO A-80 (0.80 X 0.20 X 0.35) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIVELACIÓN DE 0.03 M

Se supervisó la instalación del bordillo prefabricado A-80, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos de diseño. Se verificó la correcta alineación y nivelación con apoyo de la comisión de topografía.

ITEM 4.6.4 - LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE BASE 4 CM ARENA NIVELACIÓN Y SELLO DE ARENA

Se inspeccionó la instalación de la loseta prefabricada gris A-50, verificando la correcta preparación de la base en arena y su nivelación, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos de diseño.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	**21/11/2023**	**31/01/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

ITEM 4.6.5 - LOSETA TÁCTIL GUÍA DISCAPACITADOS PARA PISO EN LOSETA PREFABRICADA COLOR A-56 (40X40X6), INCLUYE BASE 4 CM ARENA NIVELACIÓN Y SELLO DE ARENA

Se supervisó la instalación de la loseta táctil guía color A-56, asegurando la adecuada preparación de la base en arena y su correcta nivelación, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los planos de diseño del proyecto.


ITEM 4.6.6 - LOSETA TÁCTIL ALERTA DISCAPACITADOS PARA PISO EN LOSETA PREFABRICADA COLOR A-55 (40X40X6), INCLUYE BASE 4 CM ARENA NIVELACIÓN Y SELLO DE ARENA

Se verificó la instalación de la loseta táctil alerta color A-55, asegurando la correcta preparación y nivelación de la base en arena, cumpliendo con las especificaciones técnicas y planos de diseño del proyecto.


Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA


REGISTRO FOTOGRÁFICO











Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

REGISTRO FOTOGRÁFICO














Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

4.2 RESUMEN DE LAS CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025										CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
PERIODO DEL		21.11.2023				31.01.2025				5	2	2025
RESUMEN CANTIDADES DE OBRA										DD	MM	AA
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO				$ 1,009,680,846.78		$ 595,191,547.54		$ -		$ 595,191,547.54	
1.1	REDES DE ACUEDUCTO				$ 1,009,680,846.78		$ 595,191,547.54		$ -		$ 595,191,547.54	
1.1.1	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	2,725.12	$ 4,546.00	$ 12,388,395.52	2330.33	$ 10,593,680.18	0.00	$ -	2330.33	$ 10,593,680.18	
1.1.2	Excavación manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	1,933.49	$ 53,477.00	$ 103,397,344.73	1694.59	$ 90,621,589.43	0.00	$ -	1694.59	$ 93,621,589.43	
1.1.3	Excavación manual en conglomerado entre 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	829.41	$ 82,267.00	$ 68,233,072.47	689.17	$ 56,695,948.39	0.00	$ -	689.17	$ 56,695,948.39	
1.1.4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	816.34	$ 89,265.00	$ 72,870,593.10	704.96	$ 62,928,254.40	0.00	$ -	704.96	$ 62,928,254.40	
1.1.5	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	1,688.63	$ 38,578.00	$ 67,191,679.14	1631.14	$ 58,032,698.92	0.00	$ -	1631.14	$ 58,032,698.92	
1.1.6	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=90 mm = 3"	m	127.49	$ 41,795.00	$ 5,327,169.55	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.7	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4"	m	1,228.75	$ 99,122.00	$ 72,173,181.50	1165.63	$ 68,914,376.86	0.00	$ -	1165.63	$ 68,914,376.86	
1.1.8	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=160 mm = 6"	m	109.87	$ 118,665.00	$ 12,942,791.55	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.9	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=200 mm = 8"	m	1,182.41	$ 180,420.00	$ 215,206,769.20	1164.70	$ 210,135,174.00	0.00	$ -	1164.70	$ 210,135,174.00	
1.1.10	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=315 mm = 12"	m	75.00	$ 434,195.00	$ 32,564,625.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.11	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	874.28	$ 32,928.00	$ 28,787,633.28	757.62	$ 24,782,271.36	0.00	$ -	757.62	$ 24,782,271.36	
1.1.12	Transporte de material Peton (via pavimentada)	m³-Km	6,394.32	$ 2,874.00	$ 14,505,804.88	6821.00	$ 12,487,554.00	0.00	$ -	6821.00	$ 12,487,554.00	
1.1.13	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	2.00	$ 161,975.00	$ 323,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.14	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4"	und	17.00	$ 226,763.00	$ 3,938,971.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.15	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 160 mm Ø=6".	und	5.00	$ 487,502.00	$ 2,437,510.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.16	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 200 mm Ø=8".	und	12.00	$ 812,322.00	$ 9,747,864.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.17	Tee de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 315 mm Ø=12".	und	4.00	$ 2,749,710.00	$ 10,998,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.18	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 315 mm x 250 mm, o 12" x 10"	und	4.00	$ 850,243.00	$ 3,400,966.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.19	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 250 mm x 200 mm, o 10" x 8"	und	4.00	$ 551,296.00	$ 2,205,184.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.20	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-13 de 200 mm x 160 mm, o 8" x 6"	und	15.00	$ 347,726.00	$ 5,215,890.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.21	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-13 de 160 mm x 110 mm, o 6" x 4"	und	13.00	$ 239,696.00	$ 3,116,048.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.22	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 110 mm x 90 mm, o 4" x 3"	und	21.00	$ 162,889.00	$ 3,210,069.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.23	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=3" E.B. Suministro e instal.	und	21.00	$ 1,129,899.00	$ 23,728,879.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.24	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=4" E.B. Suministro e instalación	und	15.00	$ 1,444,930.00	$ 21,669,450.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.25	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=6" E.B. Suministro e instal.	und	5.00	$ 2,323,274.00	$ 11,616,370.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.26	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=8" E.B. Suministro e instal.	und	10.00	$ 3,300,911.00	$ 33,009,110.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.27	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=12" E.B. Suministro e instal.	und	2.00	$ 7,217,131.00	$ 14,434,262.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.28	Hidrante tipo Vilar Ø=3" en E.L. 2 salidas Suministro e Instal.	und	10.00	$ 2,844,290.00	$ 28,442,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.29	Caja de inspeccion 80 x 80 con tapa valvula, Suministro e Instal.	und	53.00	$ 909,179.00	$ 48,185,487.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.30	Brida loca HD Ø=3" para polietileno (incluye empaquetadura y esparragos) Suministro e instal.	und	42.00	$ 173,396.00	$ 7,282,632.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.31	Brida loca HD Ø=4" para polietileno (incluye empaquetadura y esparragos) Suministro e instalación	und	30.00	$ 221,742.00	$ 6,652,260.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.32	Brida loca HD Ø=6" para polietileno (incluye empaquetadura + esparragos) Suministro e instal.	und	10.00	$ 297,377.00	$ 2,973,770.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.33	Brida loca HD Ø=8" para polietileno (incluye empaquetadura + esparragos) Suministro e instal.	und	20.00	$ 361,185.00	$ 7,223,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.34	Brida loca HD Ø=12" para polietileno (incluye empaquetadura + esparragos) Suministro e instal.	und	4.00	$ 861,436.00	$ 3,445,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.35	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 90 mm Ø=3".	und	42.00	$ 119,387.00	$ 5,014,254.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.36	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4". Suministro e instalación	und	30.00	$ 147,296.00	$ 4,418,880.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 160 mm Ø=6".	und	10.00	$ 234,224.00	$ 2,342,240.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.38	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 200 mm Ø=8".	und	20.00	$ 314,881.00	$ 6,297,620.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.39	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 315 mm Ø=12".	und	4.00	$ 1,165,869.00	$ 4,663,476.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.40	Concreto 3000 psi para anclaje	m³	29.86	$ 830,616.00	$ 24,802,193.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.41	Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3"	und	26.00	$ 104,284.00	$ 2,712,092.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.1.42	Union tipo Dresser Ø= 3" en H.D. polietileno x polietileno. Suministro e instal.	und	10.00	$ 341,225.00	$ 3,412,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 67,539,829,316.84		$ 60,957,510,089.19		$ 1,848,877,266.81		$ 62,806,387,356.00	
2.1	COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 47,971,318,111.08		$ 45,487,554,163.34		$ 995,192,084.22		$ 46,482,746,247.56	
2.1.1	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	12,907.56	$ 8,580.00	$ 84,931,704.80	11064.18	$ 76,750,904.40	374.94	$ 3,793,105.20	12239.12	$ 80,544,109.60	
2.1.2	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (zanja)	m³	16,315.05	$ 7,239.00	$ 121,724,116.95	16910.96	$ 120,246,709.44	0.00	$ -	16910.96	$ 123,246,709.44	
2.1.3	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 5 m (zanja)	m³	461,792.13	$ 10,332.00	$ 4,863,594,713.16	461672.96	$ 4,862,333,614.72	0.00	$ -	461672.96	$ 4,862,335,614.72	
2.1.4	Excavacion manual en conglomerado	m³	3,282.45	$ 70,621.00	$ 231,857,621.45	2794.71	$ 196,539,272.91	127.30	$ 8,991,591.30	2922.01	$ 205,770,669.21	
2.1.5	Tubería 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	2,004.65	$ 75,783.00	$ 151,916,368.95	2002.77	$ 151,775,918.91	0.00	$ -	2002.77	$ 151,775,918.91	
2.1.6	Tubería 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (9"). Suministro e instal.	m	115.50	$ 80,133.00	$ 9,910,488.15	44.95	$ 3,736,929.35	0.00	$ -	44.95	$ 3,736,929.35	
2.1.7	Tubería 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	30.00	$ 151,762.00	$ 4,552,860.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.1.8	Tubería 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	294.53	$ 296,803.00	$ 87,947,541.59	0.00	$ -	281.35	$ 84,161,255.55	281.35	$ 84,161,255.55
2.1.9	Tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	1,251.53	$ 614,253.00	$ 768,737,629.59	862.44	$ 529,756,357.32	0.00	$ -	862.44	$ 529,756,357.32
2.1.10	Tubería 630 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	3,290.18	$ 689,171.00	$ 2,239,505,533.78	3257.44	$ 2,215,616,222.24	0.00	$ -	3257.44	$ 2,215,616,222.24
2.1.11	Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	2,407.94	$ 2,243,860.00	$ 5,402,598,868.40	2091.48	$ 4,692,570,016.80	0.00	$ -	2091.48	$ 4,692,570,016.80
2.1.12	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	20,412.33	$ 124,691.00	$ 2,545,151,374.03	17711.20	$ 2,208,854,999.20	834.94	$ 103,942,515.54	18546.14	$ 2,308,927,514.74
2.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	425,634.68	$ 35,578.00	$ 15,143,237,760.64	420969.89	$ 14,977,266,746.42	0.00	$ -	420969.89	$ 14,977,266,746.42
2.1.14	Bolsa o saco con base granular de 0.80 x 0.80	und	76,927.00	$ 12,466.00	$ 958,971,982.00	68786.00	$ 857,486,276.00	0.00	$ -	68786.00	$ 857,486,276.00
2.1.15	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	28,892.16	$ 17,864.00	$ 516,129,548.24	41725.98	$ 745,392,906.72	0.00	$ -	41725.98	$ 745,392,906.72
2.1.16	Transporte de material Potrero (via pavimentada)	m³-Km	231,107.28	$ 2,074.00	$ 479,378,718.72	333897.84	$ 692,317,460.16	0.00	$ -	333897.84	$ 692,317,460.16
2.1.17	Enchape tipo 2, apuntalamiento corrugado, metal - madera tipo tablestacado.	m²	72,650.50	$ 61,217.00	$ 4,447,323,958.50	71460.36	$ 4,374,588,858.12	0.00	$ -	71460.36	$ 4,374,588,858.12
2.1.18	Camara de caida de 9" para tubo de llegada de 8".	und	14.00	$ 735,650.00	$ 10,299,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1.19	Camara de caida de 9" para tubo de llegada de 12".	und	1.00	$ 816,116.00	$ 816,116.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1.20	Tubería 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	67.25	$ 59,293.00	$ 3,984,175.25	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NPE 4.3.10	Tubería 1000 mm PEAD SN8 estructurada (40"). Suministro e instal.	m	3,510.08	$ 2,822,917.00	$ 9,906,608,045.82	3112.39	$ 8,786,018,647.63	281.39	$ 794,340,614.69	3393.78	$ 9,580,359,256.20
2.2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 3,562,910,622.68		$ 2,412,063,934.09		$ -		$ 2,412,063,934.09
2.2.1	Excavacion mecanica en material comun 3 - 7 m (oruga)	m³	1,234.32	$ 7,239.00	$ 8,935,042.48	937.79	$ 6,787,466.81	0.00	$ -	937.79	$ 6,787,466.81
2.2.2	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 9 m (oruga)	m³	34,429.08	$ 10,532.00	$ 362,598,538.56	26793.01	$ 282,183,981.32	0.00	$ -	26793.01	$ 282,183,981.32
2.2.3	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m	und	25.00	$ 3,627,960.00	$ 90,699,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.4	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	4.00	$ 4,140,984.00	$ 16,563,936.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.5	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 4,734,375.00	$ 4,734,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.6	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 5,323,392.00	$ 5,323,392.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.7	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 5,897,982.00	$ 5,897,982.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.8	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 5.0 - 5.50 m Ø 1.20 m	und	0.00	$ 9,903,179.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.9	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 6.5 - 7.00 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 11,702,845.00	$ 11,702,845.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.10	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	0.00	$ 4,627,606.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.11	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	0.00	$ 5,527,967.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.12	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	2.00	$ 6,263,992.00	$ 12,527,984.00	1.00	$ 6,263,992.00	0.00	$ -	1.00	$ 6,263,992.00
2.2.13	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	2.00	$ 6,872,537.00	$ 13,745,074.00	1.00	$ 6,872,537.00	0.00	$ -	1.00	$ 6,872,537.00
2.2.14	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 5.0 - 5.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	22.00	$ 9,210,536.00	$ 202,631,792.00	19.00	$ 175,000,184.00	0.00	$ -	19.00	$ 175,000,184.00
2.2.15	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 5.5 - 6.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	7.00	$ 9,883,900.00	$ 69,047,300.00	6.00	$ 59,183,400.00	0.00	$ -	6.00	$ 59,183,400.00
2.2.16	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 6.0 - 6.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	4.00	$ 10,517,155.00	$ 42,068,620.00	3.00	$ 31,551,465.00	0.00	$ -	3.00	$ 31,551,465.00
2.2.17	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 6.5 - 7.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	7.00	$ 11,170,464.00	$ 78,193,248.00	2.00	$ 22,340,928.00	0.00	$ -	2.00	$ 22,340,928.00
2.2.18	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 7.0 - 7.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	12.00	$ 11,823,803.00	$ 141,885,636.00	11.00	$ 130,061,833.00	0.00	$ -	11.00	$ 130,061,833.00
2.2.19	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 7.5 - 8.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	1.00	$ 12,477,141.00	$ 12,477,141.00	3.00	$ 37,431,423.00	0.00	$ -	3.00	$ 37,431,423.00
2.2.20	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m	und	2.00	$ 9,497,018.00	$ 18,994,036.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.21	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 4.0 - 5.0 m Ø 2.00 m	und	2.00	$ 14,725,569.00	$ 29,451,138.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.22	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	0.00	$ 15,363,294.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2.23	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	4.00	$ 16,551,199.00	$ 66,204,796.00	7.00	$ 115,858,393.00	0.00	$ -	7.00	$ 115,858,393.00
2.2.24	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 7.0 - 8.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	32.00	$ 17,738,297.00	$ 567,625,504.00	27.00	$ 478,934,019.00	0.00	$ -	27.00	$ 478,934,019.00
2.2.25	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (tipo tranco y tapa)	und	164.00	$ 1,949,135.00	$ 250,582,140.00	94.00	$ 144,772,690.00	0.00	$ -	94.00	$ 144,772,690.00
2.2.26	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	32,439.09	$ 35,578.00	$ 1,154,117,944.02	21233.96	$ 755,402,540.44	0.00	$ -	21233.96	$ 755,402,540.44
2.2.27	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3,223.37	$ 17,864.00	$ 57,581,209.84	1243.92	$ 22,221,386.88	0.00	$ -	1243.92	$ 22,221,386.88
2.2.28	Transporte de material Potrero (via pavimentada)	m³-Km	25,786.47	$ 2,074.00	$ 53,481,136.78	9951.36	$ 20,639,120.64	0.00	$ -	9951.36	$ 20,639,120.64
	ITEMS NO PREVISTOS										
NPE 4.3.17	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	und	7.00	$ 7,769,872.00	$ 54,329,104.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 2.2.29	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 4.0 - 4.5 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 8,751,218.00	$ 8,751,218.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 2.2.30	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 4.5 - 5.0 m Ø 1.20 m	und	1.00	$ 9,335,515.00	$ 9,335,515.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 2.2.31	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 5.5 - 6.50 m Ø 1.20 m	m³	1.00	$ 10,483,679.00	$ 10,483,679.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 2.2.32	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizon	m³	5.00	$ 7,903,807.00	$ 39,519,035.00	5.00	$ 39,519,035.00	0.00	$ -	5.00	$ 39,519,035.00
NP 2.2.33	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizon	m³-Km	15.00	$ 8,597,171.00	$ 162,568,749.00	9.00	$ 77,014,525.00	0.00	$ -	9.00	$ 77,014,525.00
2.3	CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 8,946,346,694.39		$ 6,902,701,815.63		$ 456,339,296.29		$ 7,359,041,104.92
2.3.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (oruga)	m³	0.00	$ 7,239.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.3.2	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	99,184.69	$ 10,532.00	$ 1,044,613,153.08	78196.94	$ 823,519,649.08	7210.39	$ 75,956,891.48	85408.33	$ 899,476,540.56
2.3.3	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	1,511.80	$ 1,401,496.00	$ 2,118,833,772.48	1215.83	$ 1,703,980,681.68	106.78	$ 149,690,994.88	1322.11	$ 1,853,671,676.56
2.3.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	32.56	$ 630,119.00	$ 20,516,674.64	20.49	$ 16,977,348.74	2.62	$ 1,649,875.35	23.11	$ 18,342,764.09
2.3.5	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	970.00	$ 105,764.00	$ 102,591,080.00	790.00	$ 82,760,920.00	79.20	$ 8,378,092.80	871.20	$ 92,599,070.80
2.3.6	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (tipo tranco y tapa)	und	37.00	$ 1,949,135.00	$ 36,984,980.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.3.7	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	96,246.87	$ 35,578.00	$ 3,424,342,296.86	75937.39	$ 2,697,975,321.42	5478.38	$ 123,682,847.64	79283.77	$ 2,808,757,969.06

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.3.8	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	2,935.82	$ 17,864.00	$ 52,445,486.46	2888.54	$ 42,668,978.56	237.02	$ 3,698,205.28	2595.56	$ 46,367,083.84
2.3.9	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-Km	23,486.56	$ 2,974.00	$ 48,711,125.44	19138.31	$ 39,930,634.94	1656.17	$ 3,434,896.58	20794.48	$ 43,365,531.52
2.3.10	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	168,827.09	$ 10,319.00	$ 1,742,082,941.71	132928.39	$ 1,367,580,456.41	12131.12	$ 125,181,027.28	144859.51	$ 1,492,741,483.69
2.3.11	Base granular (INV. 330.1)	m³	130.61	$ 124,470.00	$ 16,257,026.70	105.84	$ 13,173,904.80	10.58	$ 1,316,892.60	116.42	$ 14,490,797.40
2.3.12	Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo tablestacado.	m²	5,230.40	$ 61,217.00	$ 320,189,396.80	1672.00	$ 114,596,224.00	187.20	$ 11,459,822.40	2059.20	$ 126,056,046.40
2.4	**LÍNEA DE IMPULSIÓN**				**$ 7,059,253,898.69**		**$ 6,155,190,173.13**		**$ 397,345,896.30**		**$ 6,552,536,069.43**
2.4.1	Replanteo y localizacion de tuberia de acueducto	m	3,136.80	$ 4,548.00	$ 14,265,897.60	2743.20	$ 12,473,769.60	193.64	$ 880,397.44	2937.54	$ 13,354,668.84
2.4.2	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=630 mm = 24"	m	3,136.80	$ 1,399,758.00	$ 6,272,840,894.40	2743.20	$ 5,487,135,979.20	193.64	$ 387,233,139.12	2937.54	$ 5,874,369,118.32
2.4.3	Excavacion manual en conglomerado entre 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	5,046.87	$ 82,267.00	$ 415,185,918.27	5041.04	$ 414,711,237.68	5.77	$ 474,680.59	5046.81	$ 415,185,918.27
2.4.4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	1,587.22	$ 89,265.00	$ 141,693,193.30	1390.27	$ 124,102,451.55	96.11	$ 8,757,799.15	1486.38	$ 132,860,249.70
2.4.5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	2,479.64	$ 35,578.00	$ 88,220,631.92	1821.28	$ 64,797,499.84	0.00	$ -	1821.28	$ 64,797,499.84
2.4.6	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	2,560.90	$ 32,928.00	$ 84,339,355.20	1043.46	$ 34,356,618.88	0.00	$ -	1043.46	$ 34,356,618.88
2.4.7	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	20,527.20	$ 2,974.00	$ 42,573,412.80	8395.67	$ 17,412,619.58	0.00	$ -	8395.67	$ 17,412,619.58
3	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO**				**$ 8,608,859,638.81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.1	**ESTACIÓN DE BOMBEO**				**$ 7,010,576,674.19**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.1.1	Descapote a maquina	m²	2,190.24	$ 1,008.00	$ 2,207,761.92	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.2	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (roca)	m³	26,258.20	$ 10,532.00	$ 276,519,362.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.3	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	m³	620.43	$ 546,148.00	$ 338,848,602.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.4	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	21,655.09	$ 35,578.00	$ 770,444,792.02	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.5	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3,603.11	$ 17,864.00	$ 64,365,957.04	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.6	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	28,824.88	$ 2,974.00	$ 85,732,756.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.7	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	1,165.74	$ 1,401,496.00	$ 1,633,779,947.04	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.8	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	107,625.51	$ 10,319.00	$ 1,110,587,637.69	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.9	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m (29 x 12 x 24)	m²	91.53	$ 54,798.00	$ 5,012,915.94	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.10	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	15.49	$ 289,197.00	$ 4,479,661.53	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.11	Estuco plastico, sello 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para acreteros o similar	m²	228.61	$ 48,237.00	$ 11,027,469.57	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.12	Acero ASTM - A706 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	kg	205.72	$ 14,930.00	$ 3,070,325.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.13	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m²	70.51	$ 48,358.00	$ 3,409,722.58	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.14	Caseta de metalica para retencion de solidos A=1.25 m, L=1.50 m, H=0.50 m	und	1.00	$ 9,063,951.00	$ 9,063,951.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.15	Rejilla removible en platina de 2" x 1/4" hueca de 3" para tapa pos, drenaje, inspeccion y limpieza (inc. marco	m²	3.46	$ 620,961.00	$ 2,148,525.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.16	Piso en rejilla platina de 2" x 1/4", incluye instalacion	m²	12.82	$ 828,826.00	$ 10,705,947.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.17	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 6,304,715.00	$ 12,609,430.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.18	Pasamuro en A.C. Ø=14" L=0.70 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 3,196,010.00	$ 6,392,020.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.19	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 3,693,880.00	$ 7,387,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.20	Niple Ø= 12" en A.C. con E.R x E.R. L= 3.00 m. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 1,333,977.00	$ 5,337,108.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.21	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=12" E.B. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 7,217,131.00	$ 28,868,524.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.22	Reduccion concentrica en HD 12" x 10" E.B. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 2,871,183.00	$ 11,484,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.23	Codo 90° Ø=10" en H.D. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	7.00	$ 2,496,833.00	$ 17,478,831.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.24	Tee en H.D. 10" x 10" E.B. x E.B. Suministro e Instal.	und	3.00	$ 3,969,156.00	$ 11,907,468.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.25	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=10" E.B. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 6,161,328.00	$ 24,645,312.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.26	Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 8" con brida. Suministro e Instal.	m	72.00	$ 705,260.00	$ 16,944,136.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.27	Tubería A.C S/C SCH-40, 24" con brida. Suministro e instal.	m	18.90	$ 216,323.00	$ 4,001,375.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.28	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	m	36.00	$ 277,016.00	$ 9,972,576.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.29	Diferencial 3 Tn con cadena cromy 10 m. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 4,898,641.00	$ 9,797,282.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.30	Bomba centrifuga sumergible para Inst. en pozo seco de 250HP, con sistema de auplimiento del impulsor de canal semiabierto, para bombeo de aguas residuales. Motor electrico de alta eficiencia, Constante a 440 V, 3 fases, 60 Hz. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 392,058,609.00	$ 1,568,234,836.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.31	Bomba centrifuga sumergible para Inst. en pozo humedo de 12 HP, con sistema de auplimiento del impulsor de canal semiabierto, para bombeo de aguas residuales. Motor electrico sobretor a 1800RPM, 3 fases, 60 Hz, montaje PEM 811. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 100,630,106.00	$ 100,630,106.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.32	Suma inst. tablero de fuerza y control para 4 bombas de 250HP y 1 bomba de achique de 12HP Ka / 440 VAC. Incluye: Cofre electrico fabricado en lámina cold rolled calibre 16 con tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electrostatica grado de protección IP 54. Incluye sistema de control manual y automatico, configuración, pruebas y puesta en marcha del sistema de bombeo.	und	1.00	$ 395,716,567.00	$ 395,716,567.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.33	Centro de control para estacion bombeo de (4) bombas operadas por arrancador Suave + VAJ/Smart + MASE11 con pantalla de 7" - Certificado RETIE. Incluye: [1] sensor de presión LTD, [2] sensores de nivel con boya de nivel 5084-10. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 19,767,774.00	$ 19,767,774.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.34	Compuerta tiporal deslizante tipo guillotina Ø =60" o 1500 mm, con actuador de H.D. pasa en 4.1 (ello bronce y vastago para compuerta. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 227,961,166.00	$ 455,992,332.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2	**CASETA ELÉCTRICA**				**$ 144,610,168.76**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.2.1	Placa o losa Concreto resistencia 4000 psi (metaldeck)	m²	9.67	$ 1,704,407.00	$ 14,777,208.69	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.2	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	4.36	$ 1,387,513.00	$ 6,077,380.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.3	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	1.79	$ 1,222,947.00	$ 2,079,009.93	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.2.4	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 4000 Psi	m³	3.87	$ 1,001,997.00	$ 3,877,729.39	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.5	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m³	3.57	$ 995,144.00	$ 3,550,721.68	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.6	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m²	73.81	$ 138,541.00	$ 10,225,711.21	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	6,056.70	$ 10,319.00	$ 62,499,087.30	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.8	Muro en bloque fso. 5 de 0.12 m (25 x 12 x 24)	m²	64.78	$ 54,768.00	$ 3,547,871.04	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.9	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 instal.	m²	3.52	$ 289,197.00	$ 1,017,973.44	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.10	Estufa plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	159.58	$ 48,737.00	$ 8,049,585.72	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.11	Cantarine en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-1, con solado 2000 psi.	m	17.24	$ 331,892.00	$ 5,715,356.46	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.12	Tapa en lamina afligor 1/4", con marco en angulo 2"x 1/8" y 2 aparadoras. Suministro e instal.	m²	12.76	$ 915,654.00	$ 11,683,779.56	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.13	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	17.25	$ 602,398.00	$ 10,390,190.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.14	Excavacion manual en conglomerado	m³	17.03	$ 70,421.00	$ 1,199,069.63	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.15	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	9.20	$ 35,578.00	$ 327,317.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.16	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	7.84	$ 17,864.00	$ 140,063.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.17	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	92.57	$ 2,074.00	$ 191,992.18	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.18	Base granular (INV. 330.1)	m³	2.90	$ 124,470.00	$ 360,963.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2.19	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m²	0.48	$ 630,119.00	$ 302,457.12	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3	**RED DE MEDIA TENSION AEREA**				**$ 270,378,002.57**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.3.1	Replanteo de media tension	Km	1.11	$ 611,207.00	$ 678,568.77	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.2	Apertura de hueco para poste a cualquier nivel M.T.	und	21.00	$ 103,351.00	$ 2,170,671.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada.	und	0.00	$ 2,748,157.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.4	Estructura R-55E, con aislador suspension antedco-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	0.00	$ 1,005,788.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.5	Red primara tres hilos 3 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	0.00	$ 20,079.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.6	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	0.00	$ 165,516.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.7	Suministro y vestido de estructura cambio de direccion, LA 218 (I-1013)	und	0.00	$ 944,949.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.3.8	Estructura 730 derivacion trifasica con seccionador, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension orthico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	0.00	$ 1,907,501.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NPE 4.7.9	Cable mensajero en acero extraflexizado Ø 3/8" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	1,080.20	$ 12,218.00	$ 13,197,883.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NPE 4.7.10	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	und	5.00	$ 752,613.00	$ 3,762,065.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.9	Poste de concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada	und	5.00	$ 3,655,277.00	$ 18,276,385.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.10	Poste de concreto 14 metros x 1,060 KGF. Suministro, transporte, armada, hincada y plomada.	und	16.00	$ 2,784,227.00	$ 44,547,632.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.11	Cimentación para poste de 14 metros	und	21.00	$ 209,892.00	$ 4,407,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.12	Estructura derivación trifásica con cortacircuito y pararrayo 34.5 KV con cruceta vertical de 2 mts. Suministro, transporte y montaje	und	2.00	$ 5,544,787.00	$ 11,089,574.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.13	Estructura LA-4k2 para red compacta 34.5 KV, circuito tangencial, suministro y colocacion	und	14.00	$ 454,415.00	$ 6,361,810.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.14	Espaciador angular 34,5KV, suministro y colocacion	und	154.00	$ 186,997.00	$ 28,795,138.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.15	Estructura LA-4k6 para red compacta 34.5 KV final de carga, suministro y vestida	und	2.00	$ 794,543.00	$ 1,589,086.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.16	Red compacta de media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 35kV (3 x N° 2/0), suministro, tendido y templado	m	1,080.20	$ 117,671.00	$ 126,502,964.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.17	Estructura LA-4t1 para red compacta 34.5 KV, retencion doble triangular, suministro y vestida	und	3.00	$ 1,337,171.00	$ 4,011,513.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.3.18	Cortacircuito de cuchilla 34.5 kV, 200A, proteccion manual (gpo/3). Suministro e instalación.	und	1.00	$ 3,056,201.00	$ 3,056,201.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4	**RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA**				**$ 40,375,169.22**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.4.1	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 4", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, tiraflas y cinta sandit. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 1,875,314.00	$ 3,750,628.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.2	Caja de inspección CI3-070	und	2.00	$ 1,427,248.00	$ 2,854,496.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.3	Red subterránea cable XLPE 3 N° 2 15 kV aislamiento al 133%. Suministro tendido e instalación.	m	0.00	$ 240,118.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.4	Excavacion manual en material comun < 1 m. (ancho .30 >.60)	m³	15.90	$ 42,777.00	$ 681,437.61	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	15.91	$ 35,578.00	$ 566,757.54	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.6	Canalizacion ducto conduit PVC D3 tipo pesado 4 x 4 pulgada blanda incluye cinta de prevision y cinta tuvieco de 10.	m	0.00	$ 197,178.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.7	Terminales premoldeados y codo de alivio tipo exterior para red de media tension 15kV, cobre N° 2 XLPE (gpo/3). suministro e instalacion	und	0.00	$ 762,697.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 3.4.8	Terminales premoldeados y codo de alivio tipo exterior para red de media tension 34.5 KV cobre N° 1/0 XLPE (gpo/3). Suministro e instalación.	und	2.00	$ 1,769,308.00	$ 3,538,616.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.4.9	Red primara para acometida subterránea en cable de cobre XLPE 3 N° 2/0, 34.5 KV aislamiento al 133%. Suministro tendido e instalación.	m	51.69	$ 559,563.00	$ 28,933,334.07	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5	**SUBESTACIÓN CAPSULADA**				**$ 392,519,938.21**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.5.1	Suministro e instalación celda de medida en media tension, compuesta por: (3) transformadores de corriente Clase 0.5 Uso interior 15 KV, (3) Transformador de Potencial Clase 0.5 Uso interior 15 KV, Medidor electrónico energía activa y reactiva con perfil de carga clase 0.5s sin medidor, celda de medida y accesorios de montaje.	und	0.00	$ 32,376,324.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.2	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17.5 kV / 1250 A/ 50 kA CTI 506-7	und	0.00	$ 13,968,220.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.3	Suministro e instalación Celda para transformador hasta de 500 KVA 15 KV	und	0.00	$ 7,819,235.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.4	Transformador de potencia trifásico de 500 KVA, tipo SECO CLASE H, para nivel de tensión 13200/440Y/254, frecuencia de operación 60 HZ. Suministro y montaje	und	0.00	$ 78,477,479.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.5	Construcción malla de puesta a tierra para cuarto electrico, incluye: Cable de cobre desnudo N° 2/0 para construcción del sistema de puesta a tierra, incluye excavación y relleno suministro y tendido, varillas de Cu, soldadura Exotermica y tratamiento de suelo.	und	0.00	$ 19,488,647.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.5.6	Red subterranea cable X_PE 3 N° 2 15 kv aislamiento al 100%. Suministro tendido e instalación.	m	0.00	$ 249,116.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.7	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15KV, calibre N° 2 XLPE (jgo/3). suministro e instalación	und	0.00	$ 762,992.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.8	DPS tipo subestación para transformador seco subestacion capsulada, 15 KV 10 kA. Suministro e instalación.	und	0.00	$ 2,834,360.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5.9	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15KV, calibre N° 2 XLPE (jgo/3). suministro e instalación	und	0.00	$ 636,062.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NPE 3.5.11	Cárcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07m, base 0.10m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi	m	38.80	$ 331,592.00	$ 12,201,113.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NPE 3.4.0	Excavación manual en materia comun < tmts (zanjas 0,30>0,60)	m³	27.77	$ 42,777.00	$ 1,187,817.29	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NPE 3.4.5	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	6.92	$ 35,578.00	$ 245,488.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.10	Transformador trifásico en aceite serie 36/1.2 kV 500 KVA 34.5 KV/440-254V, convencional normas NTC 819 y NTC 4507	und	1.00	$ 174,589,591.00	$ 174,589,591.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.11	Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS en cámara de transformador 30 KV 10 KA (jgo/3). Suministro e instalación	und	1.00	$ 2,789,205.00	$ 2,789,205.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.12	Estructura pórtico 34.5 kV para subestación en patio. Incluye: Crucetas, collarines, pernos, equipos de protección. Suministro e instalación	und	1.00	$ 4,868,950.00	$ 4,868,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.13	Suministro y construcción de malla de puesta a tierra conformada por: Cable de cobre desnudo N° 4/0, varillas de cobre-cobre 5/8 x2,44m, soldaduras exotérmicas, tierra abonada y compuesto químico.	und	1.00	$ 32,262,750.00	$ 32,262,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.14	Caja de inspección AP-280	und	4.00	$ 429,880.00	$ 1,719,520.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.15	Equipo de medida incluye: Transformador de corriente 35 KV 10/5 Amp, transformador de potencial 34.5 KV / ; contador electronico de 3 hilos; bornera de prueba de 3 elementos. Suministro e instalación.	und	1.00	$ 53,852,706.00	$ 53,852,706.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.16	Tapa de concreto reforzado 3000 psi de 1 x 1 m para caja de inspección electrica de 2.90*2.90m libres	und	37.00	$ 426,036.00	$ 15,763,332.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 3.5.17	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4/0N° 600 MCM) + 4/0T AWG THHN/THWN-2 V, 90°C. Suministro e instalación.	m	17.24	$ 5,397,963.00	$ 93,045,366.12	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6	CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS				$ 322,795,566.96		$ -		$ -		$ -
3.6.1	Transferencia automatica para planta de emergencia de 500 KVA, 440V completa.	und	1.00	$ 58,738,772.00	$ 58,738,772.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.2	Suministro e instalación Tablero general de distribución TGD. Gabinete metálico lamina Cold Rolled con puerta y chapa, de 1,50 X 2.00x 0.60 m, incluye totalizador principal (560 - 800) A, barras de distribución con espacio para alimentación sistema de bombeo totalizador (280 - 400) Amp, totalizador para transformador paq - bajo, totalizador bomba achique, incluye DPS de 40 KA, señalización, marquillado, barraje electro plateado, bornera, prueba.	und	1.00	$ 39,813,397.00	$ 39,813,397.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.3	Suministro e instalación de banco de condensadores según diagrama unifilar, incluye: Gabinete metálico lamina Cold Rolled con puerta y chapa, de 1 X 0,80 x 0,70 m, controlador automatico de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condensador, reactancia de rechazo y demas accesorios.	und	1.00	$ 29,969,567.00	$ 29,969,567.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.4	Autotransformador baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifasico conexión estrella grupo de conexión Dy5, protección IP. Incluye protecciones Suministro e instalación.	und	1.00	$ 3,481,142.00	$ 3,481,142.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.5	Tablero de protección trifasico 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	und	1.00	$ 816,918.00	$ 816,918.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.6	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (4 N° 4/0) + 1N° 2/0T AWG THHN/THWN-2 600V, 90°C. Suministro e instalación.	m	0.00	$ 2,025,873.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.7	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(3 N° 4/0) + 1N°1/0T AWG THHN/THWN-2 600V, 90°C. Suministro e instalación.	m	0.00	$ 862,527.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.8	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 3) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V, 90°C. Suministro e instalación.	m	8.17	$ 65,691.00	$ 536,695.47	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.9	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V, 90°C. Suministro e instalación.	m	17.29	$ 57,407.00	$ 992,827.03	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.10	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 25kA . Suministro e instalacion	und	1.00	$ 666,688.00	$ 666,688.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.11	Contactor/ termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 73,115.00	$ 146,230.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.12	Suministro e instalación de tubería IMC de 3" para acometida desde tablero de control hasta conexión de las electrobombas de 25Hp.	m	0.00	$ 304,969.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.14	Suministro e instalación de tubería IMC de 1" para acometida desde tablero de control hasta conexión de la electrobomba de 12Hp, acometida para circuito de sensores y regaladores en pozos humedos y acometida para circuito de iluminación en pozo.	m	99.07	$ 116,042.00	$ 10,933,073.94	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.14	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	0.00	$ 42,777.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.15	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	0.00	$ 35,578.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6.16	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	22.64	$ 69,944.00	$ 1,590,669.96	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 3.5.17	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(2N°350MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V, 90°C. Suministro e instalación.	m	115.47	$ 1,538,448.00	$ 177,644,593.56	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.7	PLANTA DE EMERGENCIA				$ 415,112,341.50		$ -		$ -		$ -
3.7.1	Suministro de Planta eléctrica con las siguientes caracteristicas: Frecuencia 60Hz, tensión 440-254v, potencia 500KVA, tipo Diesel, radiador, disyuntor de potencia, rejilla de protección del ventilador, silenciador, carcaza, motor de arranque y alternador de carga de 12V. Velocidad de 1800RPM, trifásico, neutro accesible. Incluye tablero de control de motor y generador con Amperimetro digital con selector de fases Voltimetro digital con selector de fases, Horometro, Indicador de presión de aceite, Indicador de temperatura del refrigerante, Indicador de carga de la bateria, breaker totalizador 3x800A tipo industrial, cabina insonora tipo interior en lamina cold Rolled y sistema de escape de gases y humo, cargador de baterias	und	1.00	$ 340,698,697.00	$ 340,698,697.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.7.2	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (4 N° 4/0) + 1N° 2/0T AWG THHN/THWN-2 600V, 90°C. Suministro e instalación.	m	0.00	$ 2,025,873.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NPE 3.5.17	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4/0N° 600 MCM) + 4/0T AWG THHN/THWN-2 V, 90°C. Suministro e instalación.	m	13.82	$ 5,384,475.00	$ 74,413,444.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8	INSTALACIONES INTERNAS				$ 12,191,777.40		$ -		$ -		$ -
3.8.1	Tablero de protecciones trifasico de 8 circuitos con puerta. Suministro e instalación	und	2.00	$ 337,415.00	$ 674,830.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.2	Contactor/ termomagnetico de 1x(10-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	9.00	$ 29,397.00	$ 264,573.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.3	Contactor/ termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 73,115.00	$ 146,230.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.4	Canalización ducto conduit PVC 2 x 3", zona blanda, incluye cinta de prevención y arena lavada de rio	m	6.06	$ 22,040.00	$ 144,582.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.5	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre a tierra, caja plastica 1900 o 2430, terminales de derivación, no incluye aparato	und	7.00	$ 136,482.00	$ 954,827.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.8.6	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, RAMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación	und	7.00	$ 72,943.00	$ 510,601.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.7	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T, incluye aparato. Suministro e instalación	und	3.00	$ 355,121.00	$ 1,065,363.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.8	Salida para iluminacion, en tuberia metalica tipo conduit EMT 1/2", incluye: caja metalica semiprofunda 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN. Toma monofásico doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	12.00	$ 256,970.00	$ 3,083,640.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.9	Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, caja de piso	und	10.00	$ 143,908.00	$ 1,439,080.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de empalme y elementos de fijación. Suministro e instalación	und	12.00	$ 203,020.00	$ 2,436,240.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.11	Luminaria led tipo tortuga (12 W), y Accesorios de instalación. Suministro e instalación	und	10.00	$ 55,568.00	$ 555,680.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.12	Luminaria de emergencia tipo Mickey mouse led 110V, N° de 2x1,6 W , incluye: formaleteria, cableado, caja rectangular 5800, clavija y elementos de fijación.	und	2.00	$ 163,427.00	$ 326,854.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.13	Lucero luminoso salida de emergencia, Incluye formaleteria, cableado, caja rectangular 5800, clavija y elementos de fijación.	und	2.00	$ 132,232.00	$ 264,464.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.8.14	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y realizacion de muro.	und	3.00	$ 118,273.00	$ 354,819.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 25,317,981,566.73**		**$ 14,329,786,593.80**		**$ 1,389,825,953.74**		**$ 15,719,612,547.54**
4.1	**PRELIMINARES**				**$ 3,092,714,110.26**		**$ 2,643,548,863.30**		**$ -**		**$ 2,643,548,863.30**
4.1.1	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 6 Kms)	m³	29,609.49	$ 19,558.00	$ 579,102,405.42	29373.74	$ 574,691,606.92	0.00	$ -	29373.74	$ 574,691,606.92
4.1.2	Sub base granular seleccionada o chadicada	m³	23,512.32	$ 91,302.00	$ 2,146,138,391.04	22374.33	$ 2,036,556,265.26	0.00	$ -	22374.33	$ 2,036,556,265.26
4.1.3	Terraplen o rellenos con material de corte (a libre 2 Km)	m³	12,892.35	$ 21,128.00	$ 272,488,050.80	1538.79	$ 32,500,991.12	0.00	$ -	1538.79	$ 32,500,991.12
4.1.4	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e, prom 0.10 m	m²	3,345.85	$ 30,780.00	$ 102,985,263.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$ 6,953,218,427.37**		**$ 1,562,831,521.30**		**$ 323,655,352.41**		**$ 1,886,486,873.71**
4.2.1	Sub base granular triturada	m³	9,431.79	$ 108,381.00	$ 913,973,946.06	6712.30	$ 727,351,540.30	0.00	$ -	6712.30	$ 727,351,540.30
4.2.2	Base granular (BV- 330.1)	m³	8,296.16	$ 174,470.00	$ 1,337,623,035.20	6712.30	$ 839,479,981.00	0.00	$ -	6712.30	$ 839,479,981.00
4.2.3	Imprimacion con emulsion asfaltica	m²	29,564.31	$ 5,431.00	$ 160,562,128.31	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.4	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-2	m²	29,564.31	$ 1,977.00	$ 58,448,047.77	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.5	Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19	m³	3,881.04	$ 1,083,704.00	$ 4,222,834,992.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.6	Mezcla Asfaltica MDC-3 o 19	m³	135.59	$ 833,931.00	$ 113,072,704.29	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.7	Sardinel bajo A-65 para rampas (0.8 x 0.23 x 0.30)	m	69.00	$ 64,535.00	$ 4,453,515.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.8	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	und	84.00	$ 56,857.00	$ 4,775,568.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.9	Sardinel Prefabricado A + 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye: hincado de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	4,484.64	$ 76,427.00	$ 342,747,581.28	0.00	$ -	4234.83	$ 323,655,352.41	4234.83	$ 323,655,352.41
4.3	**DRENAJE VÍA**				**$ 10,694,118,881.57**		**$ 8,976,852,695.34**		**$ -**		**$ 8,976,852,695.34**
4.3.1	Rigolones y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	2,253.92	$ 6,580.00	$ 14,830,793.60	1947.46	$ 12,781,366.80	0.00	$ -	1947.46	$ 12,781,366.80
4.3.2	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (oruga)	m³	6,376.86	$ 7,239.00	$ 46,160,139.54	5569.58	$ 40,318,189.62	0.00	$ -	5569.58	$ 40,318,189.62
4.3.3	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	m³	13,520.31	$ 10,207.00	$ 138,007,928.37	6377.59	$ 65,096,061.13	0.00	$ -	6377.59	$ 65,096,061.13
4.3.4	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	9,576.65	$ 10,532.00	$ 100,892,873.80	9499.08	$ 100,044,310.56	0.00	$ -	9499.08	$ 100,044,310.56
4.3.5	Excavacion manual en conglomerado	m³	615.21	$ 70,421.00	$ 43,323,703.41	509.70	$ 35,893,583.73	0.00	$ -	509.70	$ 35,893,583.73
4.3.6	Tubería 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	225.13	$ 151,762.00	$ 34,166,176.06	194.69	$ 29,546,543.78	0.00	$ -	194.69	$ 29,546,543.78
4.3.7	Tubería 400 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	344.88	$ 270,096.00	$ 93,219,684.48	301.12	$ 81,331,531.52	0.00	$ -	301.12	$ 81,331,531.52
4.3.8	Tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	97.20	$ 614,293.00	$ 59,709,291.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.9	Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	175.70	$ 2,243,960.00	$ 394,211,062.00	90.25	$ 98,307,315.00	0.00	$ -	90.25	$ 98,307,315.00
4.3.10	Tubería 1000 mm PEAD SN8 estructurada (40"). Suministro e instal.	m	758.54	$ 2,822,917.00	$ 2,141,295,461.18	751.60	$ 2,121,704,417.20	0.00	$ -	751.60	$ 2,121,704,417.20
4.3.11	Tubería 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	273.39	$ 3,998,697.00	$ 1,093,149,094.83	237.86	$ 951,082,496.42	0.00	$ -	237.86	$ 951,082,496.42
4.3.12	Tubería 1400 mm PEAD SN8 estructurada (55"). Suministro e instal.	m	291.61	$ 5,088,144.00	$ 1,483,227,951.84	249.14	$ 1,267,660,136.16	0.00	$ -	249.14	$ 1,267,660,136.16
4.3.13	Tubería 1600 mm PEAD SN8 estructurada (63"). Suministro e instal.	m	127.47	$ 6,419,786.00	$ 817,108,408.62	126.13	$ 809,516,700.18	0.00	$ -	126.13	$ 809,516,700.18
4.3.14	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturada (tamaño maximo 1 1/2")	m³	8,119.53	$ 126,691.00	$ 512,940,674.53	3533.14	$ 436,109,401.74	0.00	$ -	3533.14	$ 436,109,401.74
4.3.15	Bolsa o sapo con base granular de 0.60 x 0.60	und	26,336.00	$ 12,466.00	$ 315,538,576.00	22976.00	$ 265,172,216.00	0.00	$ -	22976.00	$ 265,172,216.00
4.3.16	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m	und	12.00	$ 3,621,990.00	$ 43,463,880.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.17	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 2.0 - 3.0 m Ø 2.00 m	und	5.00	$ 7,760,972.00	$ 38,804,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.18	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m	und	1.00	$ 9,497,018.00	$ 9,497,018.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.19	Sumidero lateral SL-250 en mampostería	und	27.00	$ 3,918,761.00	$ 105,776,247.00	22.00	$ 86,155,542.00	0.00	$ -	22.00	$ 86,155,542.00
4.3.20	Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con rejilla de Ac = 0.70, Hu = 0.60, e = 0.20 m	m	19.00	$ 2,610,634.00	$ 49,597,676.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.21	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	596.31	$ 1,401,496.00	$ 835,726,075.76	577.71	$ 809,658,254.16	0.00	$ -	577.71	$ 809,658,254.16
4.3.22	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	17.60	$ 633,115.00	$ 11,090,084.40	16.76	$ 10,560,764.44	0.00	$ -	16.76	$ 10,560,764.44
4.3.23	Dilatacion en Cera PVC-022	m	528.00	$ 108,784.00	$ 86,853,952.00	501.60	$ 53,061,254.40	0.00	$ -	501.60	$ 53,061,254.40
4.3.24	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	115,973.46	$ 10,319.00	$ 1,196,710,133.74	67446.85	$ 695,984,045.15	0.00	$ -	67446.85	$ 695,984,045.15
4.3.25	Base granular (BG- 330.1)	m³	70.80	$ 124,470.00	$ 8,787,582.00	67.03	$ 8,343,224.10	0.00	$ -	67.03	$ 8,343,224.10
4.3.26	Enchape tipo 2: aplicado,adherido,pertinaz,instal+mudora tipo boticelacado.	m²	2,406.00	$ 61,217.00	$ 192,797,632.00	1185.60	$ 72,578,875.20	0.00	$ -	1185.60	$ 72,578,875.20
4.3.27	Tapa sedimentador con llave de seguridad en 3 apoyos para piso hsp, en via (inc. Tubo y tapa)	und	38.00	$ 1,549,135.00	$ 58,862,130.00	23.00	$ 35,423,105.00	0.00	$ -	23.00	$ 35,423,105.00
4.3.28	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	7,153.62	$ 38,578.00	$ 261,827,092.36	7152.83	$ 254,493,385.74	0.00	$ -	7152.83	$ 254,493,385.74
4.3.29	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	15,453.53	$ 17,864.00	$ 276,735,651.70	15392.96	$ 274,901,197.44	0.00	$ -	15392.96	$ 274,901,197.44
4.3.30	Material recibido de la Terminal	m³	6,793.68	$ 47,838.00	$ 324,996,063.84	5436.58	$ 260,089,465.44	0.00	$ -	5436.58	$ 260,089,465.44

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.3.31	Filtro en tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugado (32') perforada con triturado de 1/2" - 3/4", geotextil y relleno atraque en base granular (1.20 x 1.20 x 17.45 m)	und	2.00	$ 22,662,372.00	$ 45,324,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.32	Caja de inspeccion 100 x 100	und	2.00	$ 880,133.00	$ 1,760,266.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.33	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H = 5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tipo1	und	4.00	$ 15,363,394.00	$ 61,453,576.00	4.00	$ 61,453,576.00	0.00	$ -	4.00	$ 61,453,576.00
4.3.34	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" huecos de 3" para tapa box, drenaje, inspeccion y limpieza (inc. marco)	m²	7.56	$ 629,961.00	$ 4,890,783.46	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3.35	Geotextil No Tejido 1600	m²	864.00	$ 10,161.00	$ 8,779,104.00	777.60	$ 7,901,193.60	0.00	$ -	777.60	$ 7,901,193.60
4.3.36	Piedra comun	m³	277.63	$ 82,974.00	$ 23,036,071.62	249.89	$ 20,734,372.86	0.00	$ -	249.89	$ 20,734,372.86
4.3.37	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 2" para gas. Suministro e instal.	m	1,165.00	$ 38,324.00	$ 36,329,796.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.4	**TRANSPORTE DE MATERIALES**				**$ 1,378,035,452.32**		**$ 1,137,553,513.86**		**$ 24,363,589.10**		**$ 1,161,917,102.96**
4.4.1	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³*km	664,433.68	$ 2,074.00	$ 1,378,035,452.32	548482.89	$ 1,137,553,513.86	11747.15	$ 24,363,589.10	560230.04	$ 1,161,917,102.96
4.5	**SEÑALIZACIÓN**				**$ 92,727,850.50**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.5.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	25.00	$ 502,319.00	$ 12,557,975.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.5.2	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 45 X 45 cm, señalizac on colocadas	und	11.00	$ 581,712.00	$ 6,398,832.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.5.3	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y leteres)	m²	809.71	$ 38,964.00	$ 31,549,548.44	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.5.4	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 730.1)	m	9,299.37	$ 4,536.00	$ 42,196,003.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.6	**URBANISMO**				**$ 1,968,901,592.87**		**$ -**		**$ 1,041,807,012.23**		**$ 1,041,807,012.23**
4.6.1	Sub base granular triturada	m³	1,419.72	$ 108,361.00	$ 153,842,778.92	0.00	$ -	1140.50	$ 123,585,720.50	1140.50	$ 123,585,720.50
4.6.2	Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	6,836.54	$ 69,316.00	$ 532,649,342.26	0.00	$ -	7600.00	$ 473,488,200.00	7600.00	$ 473,488,200.00
4.6.3	Concreto esfuerzo rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.15 m, reforzado con malla Q-5	m²	205.20	$ 161,136.00	$ 33,058,987.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.6.4	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6). Incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m²	7,300.57	$ 105,737.00	$ 622,469,078.09	0.00	$ -	3661.31	$ 291,351,413.17	3661.31	$ 291,351,413.17
4.6.5	Loseta tactil guia discapacitados pare piso en loseta prefabricada color A=56 (40x40x6); incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m	3,222.13	$ 41,876.00	$ 134,925,699.60	0.00	$ -	903.56	$ 37,837,478.56	903.56	$ 37,837,478.56
4.6.6	Loseta tactil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A=55 (40x40x6). Incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m	454.24	$ 41,876.00	$ 19,021,754.24	0.00	$ -	450.00	$ 18,844,200.00	450.00	$ 18,844,200.00
4.6.7	Banca M31 tipo IDU en concreto reforzado sin espaldar	und	8.00	$ 697,006.00	$ 5,258,048.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.6.8	Careca M121 tipo IDU en acero noxidable 0.82*0.40 m. Suministro e instal.	und	21.00	$ 788,967.00	$ 16,557,807.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.6.9	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m³	10.88	$ 883,185.00	$ 9,608,182.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.6.10	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	971.64	$ 19,319.00	$ 19,026,352.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.6.11	Zona verde incluye grama en cesped y capa de tierra negra abonada 0.08 m	m²	8,334.62	$ 25,925.00	$ 216,487,137.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7	**RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV**				**$ 138,736,316.49**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.7.1	Replanteo en media tension	Km	0.91	$ 611,307.00	$ 568,515.51	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.2	Apertura de huecos para poste o template en M.T.	und	16.00	$ 103,331.00	$ 1,654,556.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armado, hincada y plomada	und	6.00	$ 2,748,197.00	$ 16,488,942.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.4	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, armado, hincada y plomada	und	12.00	$ 1,988,062.00	$ 23,856,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.5	Estructura LA-4E1/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	12.00	$ 516,263.00	$ 6,195,156.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.6	Estructura LA-4E4/H-1001 para red compacta 13.2 Kv, final de circuito, suministro y vestida	und	1.00	$ 1,063,075.00	$ 1,060,075.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.7	Estructura LA-4T6 para red compactada 13.2 Kv, retencion horizontal, suministro y vestida	und	4.00	$ 1,589,301.00	$ 6,357,204.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.8	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2) suministro, tendido y tensionado	m	928.29	$ 52,944.00	$ 49,797,188.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.9	Cable mensajero en acero ecorecubierto Ø 3/8" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	928.29	$ 12,218.00	$ 11,341,947.22	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.10	Espaciador angular 15KV, suministro y colocacion	und	124.00	$ 101,597.00	$ 12,596,963.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.11	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension tensitico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 1,907,501.00	$ 1,907,501.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7.12	Puesta a tierra para cable mensajero, Suministro e instalacion	und	9.00	$ 760,413.00	$ 6,771,717.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8	**SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO**				**$ 1,067,668,617.35**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.8.1	Replanteo en baja tension	Km	2.33	$ 611,307.00	$ 1,424,345.31	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.2	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, tirafilo, y curva galvanizada, flejillos y cinta bandit. Suministro e instalacion	und	2.00	$ 1,352,604.00	$ 2,705,208.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.3	Caja de inspeccion AP-274	und	85.00	$ 936,733.00	$ 79,622,305.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.4	Poste metalico decorativo galvanizado pe13 redondo, doble proposito, altura de-troncos de 12 m brazo de 2 m y altura de troncos de 7 m, brazo de 2 m, con pernos de anclaje. Incluye puesta a tierra para poste metalico. Suministro e instalacion	und	80.00	$ 5,224,130.00	$ 417,930,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.5	Canalizacion ducta conduit PVC. Ø6 tipo pesado 2 x 2", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio.	m	2,241.24	$ 42,913.00	$ 96,277,617.56	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.6	Canalizacion ducto conduit PVC. Ø6 tipo pesado 2 x 3", zona blanda para cruce de via, incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio.	m	22.61	$ 69,644.00	$ 1,574,659.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.7	Suministro e instalación de acometida en conductor de aluminio 3#6000 Str AWG THW 600 V 75°	m	2,333.69	$ 25,629.00	$ 59,795,882.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.8	Empalme de baja tension 91-6+1, 8 -14 derivación, Suministro e instalacion	und	760.00	$ 121,467.00	$ 92,334,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.9	Suministro e instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, para energización de dos bobinas, incluye: Caja y breaker y puesta a tierra.	und	2.00	$ 3,882,744.00	$ 7,765,488.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.10	Luminaria 30-40 w, de 3,500 - 4,300 lm, corriente de alimentación nada 1000mA, 120/277V, incluye fusible y DPS, base para fotocelda de pines 7 y conexión a tierra. Suministro e instalación.	und	80.00	$ 1,979,764.00	$ 149,614,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8.11	Luminaria 100 - 120 w, de 10,000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277v, incluye fusible y DPS, base para fotocelda de pines 7 y conexión a tierra. Suministro e instalación.	und	80.00	$ 2,408,773.00	$ 192,653,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON AIU	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.9	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN				$ 31,910,318.00		$ -		$ -		$ -
4.9.1	Estructura 710 Transformador monofasico 10 KVA 13,2 KV/480-240V, suministro, transporte y montaje	und	2.00	$ 9,194,366.00	$ 18,388,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.9.2	Suministro e instalación de puesta a tierra para transformador No. 1 TIPO I	und	1.00	$ 5,071,796.00	$ 5,071,796.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.9.3	Suministro e instalación de puesta a tierra para transformador No. 2 TIPO II	und	1.00	$ 7,277,670.00	$ 7,277,670.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.9.4	Suministro e instalación de caja tipo intemperie de 40x30x20 Calibre 18 para protección de baja tensión aguas abajo de transformador monofásico, incluye interruptor tripolar riango de 50 - 60 A,10 KA	und	2.00	$ 536,060.00	$ 1,072,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
TOTAL OBRA CIVIL COSTO DIRECTO					$ 102,476,351,369.16		$ 75,873,488,230.53		$ 3,238,703,220.55		$ 79,112,191,451.08
PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA					$ 121,821,206.00				$ -		$ -
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)					$ 129,345,357.00				$ -		$ -
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)					$ 20,458,976.00		$ -		$ -		$ -
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETILAP ALUMBRADO PUBLICO (2%)					$ 5,161,967.00		$ -		$ -		$ -
TOTAL PRESUPUESTO					$ 102,753,138,875.00		$ 75,873,488,231.00		$ 3,238,703,221.00		$ 79,112,191,451.00

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
(%) OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA CON CORTE AL 31 DE ENERO	76.99%
VALOR OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA CON CORTE AL 31 DE ENERO	$ 79,112,191,451.00
(%) OBRA FISICA PROGRAMADA ACUMULADA CON CORTE AL 31 DE ENERO	88.11%
VALOR OBRA FISICA PROGRAMADA ACUMULADA CON CORTE AL 31 DE ENERO	$ 90,539,664,010.84

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

4.3 DIFICULTADES, ACCIONES Y DETERMINACIONES

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

DIFICULTADES, ACCIONES Y DETERMINACIONES

Durante el período reportado en este informe, se presentaron dificultades debido a las fuertes lluvias en la zona, lo que ocasionó retrasos en la ejecución de las actividades contractuales. No obstante, el contratista ha asegurado la continuidad de las obras, implementando estrategias de seguridad y salud en el trabajo.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2024 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			5	2	2025
PERIODO DEL	21/11/2023	31/01/2025	DD	MM	AA

4.4 INFORMACIÓN AVANCE FINANCIERO-FÍSICO DEL CONTRATO