INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ



INFORME FINAL
FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

fredy.martinez091@gmail.com Calle 7 # 6 - 22 314 384 1264

Aquitania – Boyacá

Contenido

INTRODUCCION	4
OBJETIVOS	5
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	5
2.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	5
3. RESUMEN EJECUTIVO	7
3.1. MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P.	7
3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°PC-AMA-MC-007-2025	8
4. CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	9
4.1 Pólizas y garantías de Obra.	9
4.2 Pólizas y garantías de Interventoría	10
5. INFORMACIÓN TECNICA	11
5.1 CRONOGRAMA DE OBRA	11
5.2 ANÁLISIS DE CRONOGRAMA	11
5.3 CANTIDADES DE OBRA	11
6. GESTIÓN SOCIAL	16
6.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA	16
6.2. Registro de cumplimiento de las normas vigentes de seguridad Industrial	16
7. ASPECTOS FINANCIEROS	16
7.1 Equilibrio económico del contrato de obra	16
7.2 Movimiento financiero de la interventoría	16
8. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	17
8.1. Estado y avance del contrato	17
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:	17
9. Informe de cumplimiento ambiental	21
10. MAQUINARIA Y EQUIPO	38
LICENCIAS PERMISOS Y OTROS TRAMITES	38
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO	39

Seguridad Industrial 40

MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 41

MANEJO DE INSUMOS 41

MANEJO DE EXCAVACIONES, INSTALACION DE TUBERIAS 41

CONTROL DE AIRE Y RUIDO 42

PREVENCION Y ATENCION DE DAÑOS A EDIFICACIONES, INMOBILIARIO Y ZONAS VERDES 42

CONCLUSIONES: 42

RELACION DE LA CORRESPONDECIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNT, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 43

ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ 45

PAGO DE SEGURIDAD

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que el municipio de Aquitania realizó un convenio de asociación y cofinanciación con Madigas ingenieros S.A.S. E.S.P, con base lo anterior, se planteó realizar una inversión en pro de realizar la construcción de redes de distribución y comercialización de gas natural domiciliario con el fin de beneficiar a las familias de la población rural de las veredas CAJÓN Y QUEBRADAS. Que con el desarrollo del proyecto "**PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJÓN Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ**" se pretende mejorar la calidad de vida de 130 usuarios de hogares de escasos recursos de LAS VEREDAS referidas, de igual manera minimizar los impactos ambientales y de salubridad pública que trae para el Municipio el hecho de que estos hogares para la cocción de sus alimentos aun opten por el carbón de leña, y en muchos casos realizar la quema de residuos de productos derivados del petróleo (plástico) cuya combustión produce la emisión de gases nocivos para la salud de los individuos y del medio ambiente

El gas natural es visto en la actualidad como una de las principales y más relevantes fuentes de energía, usada tanto para uso doméstico como para uso industrial o comercial, es un tipo de energía menos dañina para el medio ambiente, seguro, accesible en términos económicos y la única alternativa que, en la práctica, puede sustituir masivamente al carbón y a los petrolíferos en diversos usos, El gas natural tiene el potencial para convertirse en el principal vehículo para la transición energética y descarbonización de la economía en Colombia.

Por lo anterior y dando cumplimiento a la obligación legal descrita, el Municipio de Aquitania requiere la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ..", el cual está enlazado con el convenio de la construcción de las redes de distribución y comercialización de gas natural domiciliario y que permitirá contar con un grupo de expertos que acompañen a la entidad

y velen por la correcta ejecución de la obra.

OBJETIVOS

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJÓN Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ

- Supervisar y controlar de manera permanente todas las etapas para la , para la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJÓN Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales.

- Realizar las labores de Interventoría con el fin de verificar que el proceso constructivo se desarrolle de acuerdo con los lineamientos técnicos administrativos financiero legales y ambientales establecidos Contrato de obra, así como los lineamientos impartidos por la supervisión del municipio de Aquitania.

- Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para buena ejecución del proyecto en cuanto a temas técnicos administrativos financieros y ambientales que puedan surgir en el proceso constructivo del **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJÓN Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ**

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El lugar de ejecución del presente proceso contractual será en el Municipio de Aquitania Boyacá en las veredas Cajón y Quebradas




Fig 1. Localización del proyecto

3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1. MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P.

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ
CONTRATISTA:	MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	ASCLEPIADES RINCON MENDOZA
VALOR TOTAL CONVENIO	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, SETESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCLTE ($ 811.276.782)
APORTE MUNICIPIO	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, CUARENTA Y NUEVE PESOS, CON OCHENTA CENTAVOS MLCTE ($477.496.049,80)
APORTE EMPRESA	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES, SETECCIENTOS OCHENTA MIL, SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, CON VENTE CENTAVOS ($ 333.780.732,20)
ACTA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	09 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
% DE OBRA FISICA EJECUTADA MENSUAL	0.28 %
% DE OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADO	100%
FECHA DE CORTE	09 DE FEBRERO DE 2026

3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°PC-AMA-MC-007-2025

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	Cinco (5) días del mes de Marzo de dos mil veinticinco 2025
CONTRATANTE	Municipio De Aquitania Boyacá
NIT. CONTRATANTE	800.077.545-5
CONTRATISTA:	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
NIT. O CC.	1.051.474.915-4
PLAZO	ONCE (11) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA POSIBLE TERMINACIÓN	Nueve (9) días de febrero de 2026
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($39,057,760.00)

4. CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

4.1 Pólizas y garantías de Obra.

AMPARO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO ACTUAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIENTO CONTRATO	4203654	DESDE 10/03/2025 HASTA 10/08/2026	$ 121.691.517,00	SURAMERICANA.
PAGOS DE SALARIOS	4203654	DESDE 10/03/2025 HASTA 09/02/2029	$ 40.563.839,00	SURAMERICANA.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4203654	DESDE 09/02/2026 HASTA 09/02/2031	$ 121.691.517,00	SURAMERICANA.
BASICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	013000998965	DESDE 10/03/2025 HASTA 10/02/2026	$ 711.750.000,00	SURAMERICANA.
R.C CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	013000998965	DESDE 10/03/2025 HASTA 10/02/2026	$ 711.750.000,00	SURAMERICANA.
R.C PATRONAL	013000998965	DESDE 10/03/2025 HASTA 10/02/2026	$ 711.750.000,00	SURAMERICANA.
R.C VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	013000998965	DESDE 10/03/2025 HASTA 10/02/2026	$ 711.750.000,00	SURAMERICANA.

4.2 Pólizas y garantías de Interventoría

AMPARO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO ACTUAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Poliza de cumpliento	39-44-101170553	DESDE 05/03/2025 HASTA 05/06/2026	$ 3,905,776.00	SEGUROS DEL ESTADO.
CALIDAD DEL SERVICIO	39-44-101170553	DESDE 05/03/2025 HASTA 05/08/2026	$ 3,905,776.00	SEGUROS DEL ESTADO.
PAGOS DE SALARIOS	39-44-101170553	DESDE 05/03/2025 HASTA 05/02/2029	$ 1,952,888.00	SEGUROS DEL ESTADO.

Anexo 10. Pólizas

5. INFORMACIÓN TECNICA

5.1 CRONOGRAMA DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					% PROGRAMADO MES DE 09 FEBRERO		% EJECUTADO MES DE 09 FEBRERO	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE-MADIGAS	KM	6,237	$ 28.457.375,00	$ 177.482.035,02	$ 6,237	$ 177.482.035,02	$ 6,237	$ 177.482.035,02
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	14,153	$ 29.889.958,00	$ 423.032.575,57	$ 14,153	$ 423.032.575,57	$ 14,153	$ 423.032.575,57
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	KM	1,098	$ 34.048.102,00	$ 37.384.816,00	$ 1,098	$ 37.384.816,00	$ 1,098	$ 37.384.816,00
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	KM	2,200	$ 51.907.548,00	$ 114.196.605,60	$ 2,200	$ 114.196.605,60	$ 2,200	$ 114.196.605,60
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	50,000	$ 1.183.615,00	$ 59.180.750,00	$ 50,000	$ 59.180.750,00	$ 50,000	$ 59.180.750,00
				811.276.782,00	**100%**	**$ 811.276.782,00**	**100%**	**$ 811.276.782,00**

5.2 ANÁLISIS DE CRONOGRAMA

Teniendo en cuenta el cronograma presentado anteriormente y de acuerdo modificatorio se realizó el ajuste del cronograma en cantidades, se presenta los avances de obra de las actividades ejecutadas hasta la fecha, se determina que el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJÓN Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ** lleva un avance de 100 % ejecutado hasta el 09 del mes de FEBRERO, respecto a un porcentaje programado de 100%, Dando una totalidad de contrato ejecutado.

5.3 CANTIDADES DE OBRA

Durante el periodo de tiempo que contempla el actual informe se soportan las cantidades ejecutadas en las siguientes memorias de cálculo:

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 10 de Marzo a 31 de Marzo de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 10 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025		CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025	
CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS								
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75				
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	1.395,30	$ 41.705.458.397	1.395,30	$ 41.705.458.397
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41				
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44				
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00				
INTERVENTORIA TECNICA	GLOBAL	1,000						
				811.276.782,19		5.14%		5.14%

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Abril a 30 de Abril de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 10 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75						
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	1,3953	$ 41.705.458,40	2,617	$ 78.222.020,09	4,012	$ 119.927.478,48
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41						
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44			0,490	$ 25.434.698,52	0,490	$ 25.434.698,52
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00						
				811.276.782,19	5,14%	$ 41.705.458,40	12,78%	$ 103.656.718,61	17,92%	$ 145.362.177,00

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Mayo a 31 de Mayo de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 10 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75								
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	1,3953	$ 41.705.458,40	2,617	$ 78.222.020,09	2,882	$ 86.142.858,96	6,894	$ 206.070.337,44
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41								
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44			0,490	$ 25.434.698,52	0,933	$ 48.429.742,28	1,423	$ 73.864.440,80
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00								
				811.276.782,19	5,14%	$ 41.705.458,40	12,78%	$ 103.656.718,61	16,59%	$ 134.572.601,24	34,51%	$ 279.934.778,24

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Junio a 30 de Junio de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 10 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE MAYO A 30 DE JUNIO DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75										
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	1,3953	$ 41.705.458,40	2,617	$ 78.222.020,09	2,882	$ 86.142.858,96	1,502	$ 44.894.716,92	8,396	$ 250.965.054,36
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41										
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44			0,490	$ 25.434.698,52	0,933	$ 48.429.742,28	0,510	$ 26.472.849,48	1,933	$ 100.337.290,28
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00										
				811.276.782,19	5,14%	$ 41.705.458,40	12,78%	$ 103.656.718,61	16,59%	$ 134.572.601,24	171,12%	$ 71.367.566,40	43,30%	$ 351.302.344,64

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Julio a 31 de Julio de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 10 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75									0,300	$ 8.537.212,50	0,300	$ 8.537.212,50
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	1,3953	$ 41.705.458,40	2,617	$ 78.222.020,09	2,882	$ 86.142.858,96	1,502	$ 44.894.716,92	1,92	$ 57.388.719,36	10,314	$ 308.273.070,83
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41										$ -	0,000	
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44			0,490	$ 25.434.698,52	0,933	$ 48.429.742,28	0,510	$ 26.472.849,48	0,22	$ 11.419.660,56	2,153	$ 111.756.950,84
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00									16,000	$ 18.937.840,00	16,000	$ 18.937.840,00
														$ -		
				811.276.782,19	5,14%	$ 41.705.458,40	12,78%	$ 103.656.718,61	16,59%	$ 134.572.601,24	171,12%	$ 71.367.566,40	11,87%	$ 96.283.432,42	55,16%	$ 447.505.074,17

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Agosto a 31 de Agosto de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025		CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75					0,300	8537212,500	1,351	38445913,625	1,651	$ 46.983.126,13
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	2,879	$ 86.062.156,07	1,502	$ 44.894.716,92	1,920	$ 57.388.719,36	0,466	$ 13.928.720,43	10,780	$ 322.201.791,26
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41					0,000			0,000	0,000	$ -
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44	0,933	$ 48.429.742,28	0,510	$ 26.472.849,48	0,220	$ 11.419.660,56	0,029	$ 1.505.318,89	2,182	$ 113.262.269,74
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00					16,000	18937840,000		0,000	16,000	$ 18.937.840,00
										0,000				
				811.276.782,19	16,58%	$ 134.491.898,35	171,12%	$ 71.367.566,40	11,87%	$ 96.283.432,42	6,64%	$ 53.879.952,95	61,80%	$ 501.385.027,12

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Septiembre a 31 de septiembre de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75	1,383	39356549,625	3,034	$ 86.339.675,75
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	0,306	9146327,148	11,086	$ 331.348.118,40
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41		0,000	0,000	$ -
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44		0,000	2,182	$ 113.262.269,74
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00	1,000	1183615,000	17,000	$ 20.121.455,00
				811.276.782,19	6,12%	$ 49.686.491,77	67,93%	$ 551.071.518,89

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Octubre a 30 de Octubre de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2025		CANTIDADES ACUMULADAS TOTALES	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT TOTAL	VALOR
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	KM	4,53800	$ 28.457.375	$ 129.139.567,75	0,821	23363504,875	3,855	$ 109.703.180,63
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	15,10500	$ 29.889.958	$ 451.487.815,59	0,833	24898335,014	11,919	$ 356.246.453,42
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN CALZADA ASFALTO	KM	0,01000	$ 134.052.541	$ 1.340.525,41		0,000	0,000	$ -
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	ML	4,03000	$ 51.907.548	$ 209.187.418,44		0,000	2,182	$ 113.262.269,74
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	17,00000	$ 1.183.615	$ 20.121.455,00	0,000	0,000	17,000	$ 20.121.455,00
				811.276.782,19	5,95%	$ 48.261.839,89	73,88%	$ 599.333.358,78

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					% EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE		% EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE-MADIGAS	KM	6,237	$ 28.457.375,00	$ 177.482.035,02	$ 0,57	$ 16.163.789,00	$ 4,42	$ 125.866.969,63
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	14,153	$ 29.889.958,00	$ 423.032.575,57	$ 0,67	$ 19.996.381,90	12,588	$ 376.242.835,32
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	KM	1,098	$ 34.048.102,00	$ 37.384.816,00	$ 0,40	$ 13.619.240,80	$ 0,40	$ 13.619.240,80
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	KM	2,200	$ 51.907.548,00	$ 114.196.605,60			2,18	$ 113.262.269,74
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	50,000	$ 1.183.615,00	$ 59.180.750,00			$ 17,00	$ 20.121.455,00
INTERVENTORIA TECNICA	GLOBAL	1,000						$ -
				811.276.782,00		$ 49.779.411,70		$ 649.112.770,48
			PAGOS AL CONVENIO					
	VALOR CONVENIO			811.276.782,00		6,14%		80,01%

-

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Diciembre a 30 de Diciembre de 2025.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					% PROGRAMADO MES DE 31 DICIEMBRE	% EJECUTADO MES DE 31 DICIEMBRE	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE-MADIGAS	KM	6,237	$ 28.457.375,00	$ 177.482.035,02	$ 133.458.475,90	$ 5,25	$ 149.258.931,88
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	14,153	$ 29.889.958,00	$ 423.032.575,57	$ 381.903.993,37	13,495	$ 403.353.027,23
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	KM	1,098	$ 34.048.102,00	$ 37.384.816,00	$ 27.238.481,60	$ 0,82	$ 27.987.539,84
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	KM	2,200	$ 51.907.548,00	$ 114.196.605,60	$ 114.196.605,60	2,18	$ 113.262.269,74
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	50,000	$ 1.183.615,00	$ 59.180.750,00	$ 40.242.910,00	$ 34,00	$ 40.242.910,00
INTERVENTORIA TECNICA	GLOBAL	1,000			$ -		$ -
				811.276.782,00	$ 697.040.466,47		$ 734.104.678,68
	PAGOS AL CONVENIO						
	VALOR CONVENIO			811.276.782,00	**85,92%**		**90,49%**
	TOTAL PROYECTO			811.276.782,00			

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Enero a 30 de Enero de 2026.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					% PROGRAMADO MES DE 31 ENERO	% EJECUTADO MES DE 31 ENERO	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE-MADIGAS	KM	6,237	$ 28.457.375,00	$ 177.482.035,02	$ 177.482.035,02	$ 6,21	$ 176.634.926,63
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	14,153	$ 29.889.958,00	$ 423.032.575,57	$ 423.032.575,57	14,105	$ 421.585.901,61
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	KM	1,098	$ 34.048.102,00	$ 37.384.816,00	$ 37.384.816,00	$ 1,10	$ 37.384.816,00
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	KM	2,200	$ 51.907.548,00	$ 114.196.605,60	$ 114.196.605,60	2,20	$ 114.196.605,60
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	50,000	$ 1.183.615,00	$ 59.180.750,00	$ 59.180.750,00	$ 50,00	$ 59.180.750,00
					$ -		$ -
				811.276.782,00	**$ 811.276.782,19**		**$ 808.982.999,83**
PORCENTAJE					**100%**		**99,72%**

- **Cantidades ejecutadas durante el periodo 01 de Febrero a 09 de Febrero de 2026.**

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					% PROGRAMADO MES DE 09 FEBRERO		% EJECUTADO MES DE 09 FEBRERO	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE-MADIGAS	KM	6,237	$ 28.457.375,00	$ 177.482.035,02	$ 6,237	$ 177.482.035,02	$ 6,237	$ 177.482.035,02
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	14,153	$ 29.889.958,00	$ 423.032.575,57	$ 14,153	$ 423.032.575,57	$ 14,153	$ 423.032.575,57
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	KM	1,098	$ 34.048.102,00	$ 37.384.816,00	$ 1,098	$ 37.384.816,00	$ 1,098	$ 37.384.816,00
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	KM	2,200	$ 51.907.548,00	$ 114.196.605,60	$ 2,200	$ 114.196.605,60	$ 2,200	$ 114.196.605,60
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	50,000	$ 1.183.615,00	$ 59.180.750,00	$ 50,000	$ 59.180.750,00	$ 50,000	$ 59.180.750,00
				811.276.782,00	**100%**	**$ 811.276.782,00**	**100%**	**$ 811.276.782,00**

6. **GESTIÓN SOCIAL**

6.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

1. PERSONAL DE CAMPO	CANT
RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL DE REDES	1
AUXILIARES	5
OPERADOR	1
ASISTENTE DE PROYECTOS	1
CONDUCTOR	1

6.2. Registro de cumplimiento de las normas vigentes de seguridad Industrial

- Se realiza semanalmente inspección de EPP
- Se entrega reposición de EPP cuando se ve la evidencia que se dañó.

7**. ASPECTOS FINANCIEROS**

Respecto a la información de los aspectos financieros hasta la vigencia del presente informe

7.1 Equilibrio económico del contrato de obra

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ					% PROGRAMADO MES DE 09 FEBRERO		% EJECUTADO MES DE 09 FEBRERO	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL	CANTIDAD KM	VALOR TOTAL
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE-MADIGAS	KM	6,237	$ 28.457.375,00	$ 177.482.035,02	$ 6,237	$ 177.482.035,02	$ 6,237	$ 177.482.035,02
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE	KM	14,153	$ 29.889.958,00	$ 423.032.575,57	$ 14,153	$ 423.032.575,57	$ 14,153	$ 423.032.575,57
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	KM	1,098	$ 34.048.102,00	$ 37.384.816,00	$ 1,098	$ 37.384.816,00	$ 1,098	$ 37.384.816,00
CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	KM	2,200	$ 51.907.548,00	$ 114.196.605,60	$ 2,200	$ 114.196.605,60	$ 2,200	$ 114.196.605,60
CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	ML	50,000	$ 1.183.615,00	$ 59.180.750,00	$ 50,000	$ 59.180.750,00	$ 50,000	$ 59.180.750,00
				811.276.782,00	100%	$ 811.276.782,00	100%	$ 811.276.782,00

7.2 Movimiento financiero de la interventoría

No aplica dada la ausencia de anticipo en el contrato

8. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

8.1. Estado y avance del contrato

Las actividades realizadas

(Para efectos de cantidades y especificaciones de cada actividad revisar acta de corte y su memoria de cantidades.)


ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	CANALIZACION TUBERIA 3/4" EN ZONA VERDE	Se llevó a cabo la excavación para la instalación de la tubería de ¾" teniendo en cuenta los parámetros mínimos se estimó en 70 cm y de ancho de la zanja entre 0.4 y 0.50 m. Con la realización de las zanjas también se extendió en conjunto 14,153 km de tubería de ¾" las cual se distribuye en la vereda del Cajón y Quebradas del Municipio de Aquitania-Boyacá.
2	CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS	Se llevó a cabo la excavación para la instalación de la tubería de 1/2" teniendo en cuenta los parámetros mínimos se estimó en 90 cm y de ancho de la zanja entre 0.4 y 0.50 m. Con la realización de las zanjas también se extendió en conjunto 6,237 km de tubería 1/2" las cual se distribuye en la vereda del Cajón y Quebradas del Municipio de Aquitania-Boyacá
3	CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE	Se llevó a cabo la excavación para la instalación de la tubería de 1" teniendo en cuenta los parámetros mínimos se estimó en 90 cm y de ancho de la zanja entre 0.4 y 0.50 m. Con la realización de las zanjas también se extendió en conjunto 1,098 km de tubería 1" las cual se distribuye en la vereda del Cajón y Quebradas del Municipio de Aquitania-Boyacá.
4	CRUCES ESPECIALES TIPO DADO	Se realizó la construcción de 50 ml metros lineales de cruces especiales tipo Dado.

5	CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE	Se llevó a cabo la excavación para la instalación de la tubería de 2” teniendo en cuenta los parámetros mínimos se estimó en 90 cm y de ancho de la zanja entre 0.4 y 0.50 m. Con la realización de las zanjas también se extendió en conjunto 2,200 km de tubería 2” las cual se distribuye en la vereda del Cajón y Quebradas del Municipio de Aquitania-Boyacá.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIA

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** DISTRIBUCION DE TUBERIA DE ¾" Y 2"

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** CONEXIONES DOMICILIARIAS

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** VERIFICACION DE PROFUNDIDAD DE ZANJAS

	**Localización:** Vereda Cajon **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** COMPACTACION DE ZANJAS

	**Localización:** Vereda de Cajón **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE 2”

	**Localización:** Vereda de Cajon **Descripción:** ZANJA PARA TUBERIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda Cajon **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** COMPACTACION DE ZANJAS

	**Localización:** Vereda de Cajón **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE 2”

	**Localización:** Vereda de Cajon **Descripción:** ZANJA PARA TUBERIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda Cajon **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** COMPACTACION DE ZANJAS

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** UNION POR TERMO FUSION

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** CONEXIONES DOMICILIARIAS

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** INATALACION DE TUBERIA DE ½”

	Localización: Vereda el Cajón

	**Descripción:** DISTRIBUCION DE TUBERIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda Cajon **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE ¾”

	Localización: Vereda Cajón

	**Descripción:** COMPACTACION DE ZANJAS

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA A NIVEL DEL TERRENO CON MATERIAL EXISTENTE

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** EXCAVACION MANUAL DE TUBERIA ½”

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIA

	Localización: Vereda el Cajón

	**Descripción:** UNION POR TERMO FUSION

	**Localización:** Vereda Cajon **Descripción:** EXCAVACION MECANICA Y DISTRIBUCION DE TUBRIA DE ¾”

	Localización: Vereda Cajón

	**Descripción:** COMPACTACION DE ZANJAS

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA A NIVEL DEL TERRENO CON MATERIAL EXISTENTE

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** EXCAVACION MANUAL DE TUBERIA ½”

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIA

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** UNION POR TERMO FUSION

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA A NIVEL DEL TERRENO CON MATERIAL EXISTENTE

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** EXCAVACION MANUAL DE TUBERIA ½”

	**Localización:** Vereda Cajón **Descripción:** INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIA

	Localización: Vereda el Cajón

	**Descripción:** UNION POR TERMO FUSION

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** CONEXIONES DOMICILIARIAS

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** DISTRIBUCION DE TUBERIA DE ¾”

	**Localización:** Vereda el Cajón **Descripción:** Construcción cruce tipo dado

9. Informe de cumplimiento ambiental

De acuerdo al decreto 2041 del 2014, titulo II “COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE la LICENCIA AMBIENTAL”; en el articulo 8, se cita que La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

> El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial.

10. MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y equipo utilizado en obra

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Excavadora CAT 301.7	1	• EXCAVACION
Excavadora CAT 416 E		EXCAVACION
Apisonador – Canguro MIKASA	1	• Compactación de rellenos con material de afirmado.
Planta Electica YAMAHA	1	• Provisional de luz para equipos y demas
Plancha Termofusion A SOCKET	1	• Para PEGAS

Herramienta menor	1	• Para las diferentes actividades de obra.

Esta es la relación de equipo y maquinaria utilizada, para lo cual la interventoría, aprueba y anexa los soportes de la disponibilidad de uso y de estar en condiciones de uso y funcionamiento.

LICENCIAS PERMISOS Y OTROS TRAMITES

Continuando con el cumplimiento a lo estipulado en la guía ambiental, el Contratista identificó los permisos y/o licencias que el proyecto necesita, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Dichos permisos se encuentran en trámite por obra para los cruces especiales que se deben realizar en la vía departamental.

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO

El Contratista ha realizado trabajos de señalización, demarcación y aislamiento de las zonas de ejecución de las obras, con el objeto de prevenir accidentes laborales propios y de terceros.

Seguridad Industrial

El contratista ha mantenido la dotación de elementos de protección personal a todos sus trabajadores y con la ayuda de la adecuada señalización, y otras series de actividades como el aseo de la obra y el adecuado manejo de herramientas y equipos ha mantenido un lugar de trabajo seguro. Lo anterior se ha traducido en que hasta la fecha no se ha presentado un solo incidente y mucho menos un accidente laboral.

Se ha realizado la respectiva afiliación de su personal al Sistema General de Seguridad Social, y el pago de los aportes correspondientes.

MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

A nivel de equipo pesado propio, el Contratista sólo ha uso de excavadora CAT 301.7, apisonador, cual fue utilizada para la excavación para nivelación, compactación de material de afirmado para garantizar el asentamiento a nivel del terreno natural en la ejecución de la obra.

Se han realizado algunos mantenimientos preventivos a dicho equipo acatando todas las indicaciones al respecto, lo cual ha representado que no se hayan generados vertimientos de aceites o combustibles en las zonas de operación.

No se ha dispuesto en obra de depósitos de combustible para el equipo, ya que este es transportado, en debida forma, desde la estación de servicio hasta el sitio de los trabajos, sin que se hubiese presentado incidente alguno relacionado con él.

Las posibles afectaciones a la comunidad por las emisiones de ruido o las emisiones de gases del equipo, corresponde a los normales que se pueden presentar del tráfico vehicular corriente.

Se controló la presencia de personal en el área próxima a los trabajos, lo cual minimizó al máximo la posibilidad de ocurrencia de accidentes.

MANEJO DE INSUMOS

El contratista ha acatado las recomendaciones del fabricante, en lo relacionado con el manejo de los diferentes insumos que han sido adquiridos para la ejecución de las obras.

Para el caso de la tubería de las redes, éstos fueron acopiados en los sitios aledaños cubiertos vecinos a la obra para construir. De forma que se puedan proteger de la humedad y la intemperie, para mantener el buen estado de los mismos.

MANEJO DE EXCAVACIONES, INSTALACION DE TUBERIAS

Para la realización de los trabajos de excavaciones, rellenos y compactación e instalación de tuberías, el contratista ha seguido estrictamente las recomendaciones del fabricante y siguiendo las indicaciones consignadas en la guía ambiental correspondiente.
Se realizo los rellenos correspondientes y compactaciones adecuadas, asi como las excavaciones para tuberías.

El contratista ha tratado, dentro de lo posible, evitar dejar excavaciones abiertas en horas de la noche, sin embargo, cuando esto ha sucedido, por razones de fuerza mayor, se ha efectuado al correspondiente y suficiente señalización, con el objeto de evitar accidentes. No se ha reportado incidente alguno sobre este particular.

CONTROL DE AIRE Y RUIDO

El componente Aire no se ha visto afectado por la realización de las diferentes actividades de obra, por cuanto no se ha hecho un uso masivo de equipo que pudiera generar emisiones que afectaran la calidad de este comodonamente.

Con relación al ruido, se ha producido en algunos momentos niveles altos de ruido, en especial en el uso de la excavadora, usada para la excavación y nivelación. Como medida de mitigación, el contratista ha efectuado estos trabajos en horas de día, y de la forma más rápida para de esta manera incomodar lo menos posible a las personas.

PREVENCION Y ATENCION DE DAÑOS A EDIFICACIONES, INMOBILIARIO Y ZONAS VERDES

Las actividades desarrolladas por el contratista, se desarrollan lejos de edificaciones o inmobiliario urbano que pudiera ser afectado.

CONCLUSIONES:

- De acuerdo con el convenio realizado entre el municipio de Aquitania y Madigas, esta interventoría realizo observaciones en las cantidades de obra por tal razón se realizó un ajuste a las cantidades con un acta de mayores y menores presentados por el contratista y aprobados por interventoría para lograr un mayor alcance del convenio con el fin de beneficiar la mayor parte de familias.
- Durante el periodo de ejecución esta interventoría llevo un control de obra verificando las cantidades y el control de calidad en la ejecución de las actividades ejecutadas, dando por terminado el convenio en su totalidad las actividades en los plazos establecidos.
- La interventoría hizo seguimiento y control de las actividades realizadas en obra, se verifico lineamientos, cotas y metros lineales de la tubería instalada, adicionalmente se realizaron comités de obra donde se aclara el estado del proyecto, se verifica compromisos pactados y se acuerdan responsabilidades para subsanar posibles dificultades del proyecto.
- Por ultimo esta interventoría verifico en su totalidad la instalación del 100% de las actividades contratadas en el convenio realizado entre el municipio de Aquitania-Boyacá con Madigas.

FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
Representante legal
Interventoría

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO













fredy.martinez091@gmail.com Calle 7 # 6 - 22 314 384 1264

Aquitania – Boyacá













fredy.martinez091@gmail.com Calle 7 # 6 - 22 314 384 1264

Aquitania – Boyacá

RELACION DE LA CORRESPONDECIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNT, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

REMITENTE	REMISOR	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	FECHA DE RADICADO	AREA
INTERVENTORIA	MADIGAS	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE OBRA, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO(PMT) ESTADO DE PERMISO AMBIENTALES Y AVANCE DE OBRA.	1	26/03/2025	26/03/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	SOLICITUD DE ESTALIDAD DEL TERRENO,INGRESO DE FRENTE DE TRABAJO, AVANCE DE OBRA, ESTADO DE PERMISO AMBIENTALES, CONFORMACION DE VIAS.	2	3/06/2025	3/06/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	SOLICITUD ENTREGA DE DOTACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA (EPP) AVANCE DE OBRA, REITERACION PERMISOS AMBIENTALES.	3	8/07/2025	8/07/2025	SST
INTERVENTORIA	MADIGAS	RESPUESTA A SOLICITUD DE AJUSTE DE CANTIDADES AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO	4	23/07/2025	23/07/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	RESPUESTA A RADICADO 20252120026021 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	5	11/08/2025	11/08/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	RESPUESTA A RADICADO 20253000026741 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6	12/09/2025	12/09/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	ADJUNTAR DOCUMENTOS DE PERMISO RELACIONADOS CON LA VIA A INTERVENIR	7	14/10/2025	14/10/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	MODIFICARIO DE CANTIDADES Nro.1.	8	14/11/2025	14/11/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	RESPUESTA A RADICADO 20253000039661 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	9	15/12/2025	15/12/2025	TECNICA
INTERVENTORIA	MADIGAS	liquidación convenio de cooperación y cofinanciación N°. C-AMA-REI-ESP-001-2025.	10	2/02/2026	2/02/2026	TECNICA

ACTA No 1

Asunto por tratar.

Avance esfuerzos para la construcción de redes de distribución y comercialización Gas natural domiciliario en los veredas Cagon y Quebradas del municipio de Aquitania

FECHA: 31 de Marzo de 2025
HORA: 9:00 am
LUGAR: Unidad de Servicios publicos

ORDEN DEL DIA:

- Estado y avance de Obra.
- Ajuste y modificación de diseños de la red de distribución
- fecha de presentación de informes
- Visita a Campo

DESARROLLO

- La supervisión recuerda sobre la programación de Obra no se debe realizar variaciones para no tener problemas en el avance de obra.
- Obra entrega informe del avance de Obra y a la fecha de corte al 31 de marzo de 2025, el avance ejecutado de 4.5%. en consecuencia con el avance programado 1.8%.
- Se realizo un analisis en el diseño original de las redes de distribución y comercialización en la cual se analiza el tramo correspondiente a intervenir via santa ines a la peña en la cual se evidencia la necesidad de hacer una modificación por temas de complejidad en temas ambientales del sector la peña. Se define llegar con red hasta Santa Ines
- Se propone hacer un otrosi ya que al analizar el diseño original de las redes de distribución y comercialización que pasa la red por sitio conocido como la peña sector de alto riesgo se dificulta se dificulta la aceptación de los permisos dependientes por tal motivo la entidad territorial determino realizar una modificación en la cual se haga una extensión de la red de distribución en la vereda del Cagon.
- Se hace necesario que la empresa Nodigas realice el diseño con los ajustes en la ampliación de la red, asi y sea presentado en el proximo comite.

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	2
FECHA	15 de Abril de 2025
CONTRATO N°	Convenio de Asociación y Cofinanciación C-AMA-REI-EP
OBJETO	Aunar esfuerzos para la Construcción de redes de distribución y Comercialización Gas natural domiciliario en los veredas de Cagan y Duchotas del municipio de Aquitania.

ASUNTOS TRATADOS

- Estado actual del proyecto. Se realizo trabajos en el cagan un porcentaje de avance 9.46%. se realizo una instalacion de 2437 ml de 3/4 y 80 ml de 2" en la vereda del Cagan

- Estado actual de los actividades de Obra Ejecutadas a la fecha. Se realizo instalacion de 2" y 3/4 se tuvo 63 excavaciones, una recercavado.

- La Interventoria Solicito el ingreso de mas excavadores y auxiliares para Cumplir con el avance de programado
- La supervicia sugiere realizar una Visita tecnica para verificar que viviendas faltan.
- Madrigal realiza una aclaracion que solo el maximo cantidad en subsidio son 130 familias y se realiza el ingreso de mayor cantidad de usuarios gestionan por fuera del subsidio para tener claridad.

3. Madrigal realiza la presentacion del plano para realizar unos cambios en lo anterior plano, se realizo algunos cambios por problemas de Topografia y solicitud de gobernacion en la via departamental

- Se realizara una verificacion en el terreno para la toma de decisiones en la cantidad de usuarios

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION DOCUMENTAL	FORMATO	GD-F-OF-01	PAGINA 3 de 1
		VERSION 3	20-03-2024
ACTA			

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**
Solicitud de mesa tecnica para verificación de los estados de los permisos Corpoboyacá	Modigos

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	3
FECHA	02 de Mayo de 2025
CONTRATO N°	Convenio de asociación y Cofinanciación C-AMA-REE-FSP
OBJETO	AMOR expertos para la construcción de redes de distribución y comercialización Gas natural domiciliario en las veredas de Cagon y Quebradas del municipio de Aquitania

ASUNTOS TRATADOS

- Estado actual del proyecto. Se realizo trabajos en la vereda del Cagon con un porcentaje de avance de 17.92%. en comparación de un porcentaje programado de 17.1%.
- Estado actual de las actividades de Obra Ejecutado a la fecha. se realizo instalación de tubería de 2" y 3/4" de cuello con maquinaria, 1 pajarito y 1 excavadora 6 auxiliares, 1 tecnico, 3 excavadores
- Se realizo visita tecnica a Obra el 22 de Abril donde se verificaron los usuarios faltantes que no se tenian en cuenta en el anterior plano, el dia de hoy Madigas de encuesta presentado El nuevo plano con los usuarios faltantes para su aprobación por parte de supervisor e interventoria.
- Estado de permisos en lo vial departamental, se encuentra por respuesta de la corporación, Madigas se compromete solicitar una mesa tecnica con la corporación CorpoBoyaca para verificar el estado de los permisos.
- Madigas realizo el la presentación del plano con los alcances correspondiente y incluyendo los usuarios faltantes la cual es aprobado por la alcaldia e interventoria
- Los compromisos del acta anterior se cumplieron de acuerdo a lo pactado

Powered by CamScanner

- Se realizo Visita a Campo para verificar Avance de obra el 22-23 de Abril, entre Interventoria Obra y Supervisor.

4 Estado de los permiso ocupacion de Cause en bien departamental.
Obra realiza unas aclaraciones que solicitaron Corpoboyaca y esto a la espera de respuesta

5. Inconvenientes presentados en Obra. Partiendo de los diseños aprobados algunos usuarios se quebraron por fuera debido a eso se realizara una visita para tomar decisiones teniendo en cuenta los subsidios y debido a los permisos de gobernacion.

- La Interventoria Solicito fecha para realizar pruebas de hermeticidad, Obra se compromete informar un dia antes para realizar le prueba para el 24 de Abril de 2025

- La Supervision Informo que los informes se realizara los 30 de cada mes

- Los Informes solo se realizaran solo entrega digital y unicamente en fisico para Cobros.

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	4
FECHA	05 de Junio de 2025
CONTRATO N°	Convenio de asociación y Cofinanciación C-AMA-REI-AMAR esfuerzos para la Construcción de redes de distribución y Concentralización Gas natural domiciliario en las veredas de Cagon y Rochadas
OBJETO	

ASUNTOS TRATADOS

- Estado actual del proyecto. se realiza trabajos en la vereda del cagon donde se lleva un porcentaje programado de 32.31 % en Comparacion de porcentaje ejecutado del 34,51 %. llevando un avance de 2.2%
- De acuerdo al problema del talud en la parte del cabezote de la alcantarilla se realizo visita y reunion en planeacion para proponer las posibles.
- Revision de planos por red de 2" en un tramo del la vereda del Cagon. El contratista justifica que por diseños y cerramiento global del diseño se aprueba por parte de supervision, interventoria y Contratista.
- Supervision hace un llamado para realizar mayor Control de maquinaria para no tener problemas de porcentaje
- Contratista realizara un cobio al 31 de julio presentado a Informes. planillas de seguridad acta parcial.
- Estado de permisos Gobernacion, se esta a lo espera de la contestacion oficial. proximo Comite

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION DOCUMENTAL	FORMATO	GD-F-OF-01	PAGINA 3 de 1
		VERSION 3	20-03-2024
ACTA			

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Contestación de permisos para la Intervención en la vía departamental próximo comité	Madgas

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Sandra Milena Avella A	Sandra Avella
Entidad	Madigas Ingenieros SA ESP	
Correo electrónico	secretaria@madgas.com.co	
Teléfono N°	3103491488	
NOMBRE	Diego Alejandro Montaño	
Entidad	Alcaldia de Aquitania	
Correo electrónico	usvp@aquitania-boyaca.gov.co	
Teléfono N°		
NOMBRE	Fredy Alonso Rico Martinez	
Entidad	Interventoria	
Correo electrónico	fredy.martinez09@gmail.com	
Teléfono N°	3143841264	

Powered by CamScanner

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Visita tecnica para verificar la cantidad de usuarios que solicitan el servicio para la fecha el 22-23 de Abril de 2025.	Supervición, Madigas e Interventoria
Se realizara prueba de hermeticidad el dia 24 de Abril	Interventorio y/madigas

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Rioys Alejandro Montaño
Entidad	Alcaldia de Aquitania
Correo electrónico	usve aquitania-boyaca.gov.co
Teléfono N°	3118981536
NOMBRE	Fredy Alonso Rico Martinez
Entidad	Interventorio
Correo electrónico	fredy.martinez09@gmail.com
Teléfono N°	3143841264
NOMBRE	Sandra Avella
Entidad	Madigas ingeniria SA ESP
Correo electrónico	secretaria@madigas.com.co
Teléfono N°	3103491488

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE AQUITANIA
ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETO: Amen esfuerzos para la construcción de redes de distribución y comercialización gas natural domiciliario en las veredas Cajón y Quebradas del municipio de Aquitania.
FECHA: MARZO 31 DE 2025 HORA: 8:30 A.M.
LUGAR: AUDITORIO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	No. TELEFONO	FIRMA
Dieg. Alejandro Montañ	Director USP	Alcaldía Aquitania	USP@aquitania-boyaca.gov.co	3115901527	
Fredy Alonso Rico Martinez	D. Interventoria		fredymartinez0918@gmail.com	3143931264	
Luis Francisco Tapiero Gallo	Ing. Residente	Madigas	Residentetata@gmail.com	3222218893	
Sandra Milena Avella A	Directora Administrat	Madigas	Scpr.asesorgas@outlook.com	3136494662	
Jorge Alfonso Martinez Sol.	Proyectos	Alcaldía Aquitania	banco.proyectos@aquitania-boyaca.gov.co	3128333	
Fabian A Parra	Sec. Planeacion	Alcaldía	-	3167991390	
Oscar Dario Hurtado Pér	Alcalde	Aquitania	alcaldia@aquitania-boyaca.gov.co	3115203715	

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

No.	COMPROMISOS - ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
1	Radicación informe de avance de ejecución oficina de planeación	Abril 10	MADIGAS e Interventoría
2	Remitir al correo institucional de. planeacion@aquitania-boyaca.gov.co banco.proyectos@aquitania-boyaca.gov.co usb@aquitania-boyaca.gov.co	Abril 10	MADIGAS
3	Presentar el nuevo diseño de red en el proximo comite	Abril 14	Madigas
4			
5			

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL AQUITANIA

COMITÉ No 4 GAS NATURAL - MUNICIPIO DE AQUITANIA- BOYACÁ

LUGAR: DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL, HORA: 2:30 PM FECHA: 05 DE JUNIO DE 2025

No.	ASISTENTES	CARGO	TELEFONO	CEDULA	FIRMA
1	Fredy Alonso Pico Martinez	Dir. Interventoria	3143841264	1.061.474.915	
2	Miguel Alberto Maldonado Perez	Ing. Residente.	3116709473	1.002.710.847	
3	Sandra Milena Avella A	Directo. Administración Mpal.	3103491488	23647153	
4	Diego Alejandro Montaña C.	Director unidad de Servicios P	3118481536	1051876366	
5	Laura Natalia Ruiz Pidiache	Apoyo Supervisión	3222263061	1057601205	
6	Oscar Dario Hurtado Perez	Alcalde	3115213715	1014219927	
7	Fabian A. Parras M	Sec Planeacion	3167491396	1057590683	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION DOCUMENTAL	FORMATO	GD-F-OF-01	PAGINA 1 de 1
		VERSION 3	20-03-2024
ACTA			

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	5
FECHA	11 de Julio de 2025
CONTRATO N°	Convenio de asociación y Cofinanciación C-AMA-RES
OBJETO	Amor esfuerzo para la construcción de redes de distribución y comercialización Gas natural domiciliario en la veredas de Quebradas y Cagon

ASUNTOS TRATADOS

Estado actual del proyecto: se realizo trabajo en la vereda del Cagon donde se lleva un porcentaje de ejecucion del 45.36%. en comparacion del porcentaje programado 46.3% se lleva un atraso 1% a la fecha.

- De acuerdo a los compromisos del anterior comite se realizo Construccion de muro para la Contencion en el predio del Señor Ivan perez, tambien se realizo muro de cerramiento en el predio de la Señora Alexandra Patarroyo, se anexan actos de recibo

- Estado de permiso Gobernacion. Los permisos estan en tramites y la gobernacion esta a la espera de CorpoBoyaca de respuesta de aceptacion de Cause si es necesario de igual forma se esta a la espera de la Corporacion.

- Evaluando la ejecucion del proyecto se evidencia que tiene un ejecucion de 45.36% pero evidencio la necesidad de realizar un replanteo nuevo ya que la tuberia de ½" debe iniciar con su instalacion lo cual depende en gran parte del otorgamiento de subsidios por tal razon esto inicia en meses posteriores

Powered by CamScanner

- Desde la secretaria de Planeación aunque se evidencia una ejecución de actividades en el cumplimiento de la ejecución se recomienda al contratista evaluar la ejecución de acuerdo a la programación del cronograma que fue presentado y aprobado para el proyecto. ya que al realizar un analisis de la misma se evidencia una desviación en cuanto al cumplimiento.

- La cuenta de cobro se pasara con corte al 30 de julio para obra e interventoria, se pasara acta parcial, informe, seguridad social

- Dotacion para el personal, Mateos responde que se aprobaron de impermeables y guantes el contratista responde que frente a la botas de seguridad les dan hasta que no lleven 1 mes de trabajo, esto interventoria deja la claridad que es una exigencia entregar la dotacion a los trabajadores para evitar algun riesgo con el personal, debido que ellos se encuentra trabajando con cargueo y demas maquinas que genera riesgo.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Oscar Dario Hurtado Pérez	
Entidad	Alcaldía Aquitania	
Correo electrónico	osda.90@hotmail.com	
Teléfono N°	3115217717	
NOMBRE	Luis Alfonso Martinez	
Entidad	Proyectos	
Correo electrónico		
Teléfono N°	3212005308	
NOMBRE	Sandra Milena Acelle A	
Entidad	Madigas Ingenieros SA ESP	Sandra Acelle.
Correo electrónico	secretaria@madigas.com.co	
Teléfono N°	3103491489	

Powered by CamScanner

NOMBRE	Frely Alonso Rico Martinez	
Entidad	Interventoria	
Correo electrónico	frely.martinez0916@gmail.com	
Teléfono N°	3143841264	
NOMBRE	Laura Natalia Ruiz	
Entidad	Unidad de servicios publicos	
Correo electrónico	laura.ruizcoic@gmail.com	
Teléfono N°	3222263061	
NOMBRE	Miguel Alberto Mendivelso	
Entidad	Residente de Obra	
Correo electrónico	miguelmcm1@gmail.com	
Teléfono N°	3116709473	
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	11 de septiembre de 2025 - 06
FECHA	
CONTRATO N°	Convenio de Asociación y Cofinanciación C-AMA-REI
OBJETO	Aunar esfuerzo para la construcción de redes de distribución y comercialización con natural domiciliario en la vereda de Quebradas y Cagon

ASUNTOS TRATADOS
Estado actual del proyecto: se realiza trabajos en la vereda el cagon de canalización de tubería de 2", 3/4" y 1/2, donde se lleva un porcentaje programado de 64,09% en comparación del porcentaje ejecutado de 61,8%, se llevaría un atraso de 2,28% se recomienda al contratista ingresar mas personal para cubrir atrasos en la obra.
• Estado de permisos de Gobernación. El contratista envio presupuesto para agilizar los polizas de estabilidad, enviar presupuesto a interventoria.
• En cuanto el contratista se comprometio con el ingreso de personal para transiciones para el 25 de Agosto, se cumplio y ingresan 3 excavadores
• En cuanto al Agilizar los tramites de la gobernacion El contratista informa que ha realizado la gestión pertinente
• Se realizara una reunion virtual el 19 de septiembre a las 2 pm para tratar temas relacionado con el modificatorio.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	RESPONSABLE
• Reunion Virtual a la 2:00 pm Modificatorio	Modigas, Supervición e Interventoria

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Fabian Porras M.
Entidad	Alcaldia Aquitania
Correo electrónico	Planeacion@aquitania-boyaca.gov.co
Teléfono N°	3167491396
NOMBRE	Fredy Rico Martinez
Entidad	Interventoria
Correo electrónico	fredy.martinez0916@gmail.com
Teléfono N°	3143841264
NOMBRE	Sandra Milena Acelle. A
Entidad	Modigas Ingenieros
Correo electrónico	secretaria@modigas.com.co
Teléfono N°	3103491488

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	8
FECHA	12 de Agosto de 2025
CONTRATO N°	Convenio de asociación y Cofinanciación C-AMA-RET
OBJETO	Anexo estudios para la construcción de redes de distribución y comercialización Gas natural domiciliario en la veredas de Quebradas y Casas

ASUNTOS TRATADOS

Estado actual del proyecto: se realiza trabajos en la vereda del casas donde se lleva un porcentaje ejecutado de 55% en comparación con el porcentaje programado de 55 se lleva un atraso 0.22%

Estado de permisos de Gobernación se esta a la espera de la respuesta del tramite esto en el prescepuesto y tramites polizas

Cruces especiales: en la pesicultura en canile se cancela por tema financieros es muy costoso entonces se toma la decision de cancelar el cruce tipo losa

- Supervicion reconocio el tema de los caudales para la construccion de redes de transicion se debe contratar personal externo a la zona contratista se compromete a ingresar el personal para el 25 de agosto de 2025
- La Interventoria solicito al contratista agilizar los permisos de gobernacion para realizar los trabajos en la via principal

Powered by CamScanner

- En cuanto al aficios la supervisión y control se expone que todos los Item se basó segun la resolución CMG 202 de 2025. En cuanto a los acometidos de control en ML, debido a eso no se debe realiza una excavación por Caso Tubería.

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION DOCUMENTAL	FORMATO	GD-F-OF-01	PAGINA 3 de 1
		VERSION 3	20-03-2024
ACTA			

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**
El contratista se compromete a ingresar personal para los trans. cubanos para el dia 25 de Agosto de 2025	Contratista
Agilizar los tramites de la gobernacion	Contratista

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Oscar Dario Hurtado Perez	
Entidad	Alcaldia Aquitania	
Correo electrónico	osda.90@gmail.com	
Teléfono N°	3115213715	
NOMBRE	Diego Alejandro Montaño C	
Entidad	Alcaldia de Aquitania	
Correo electrónico	usp@aquitania-boyaca.gov.co	
Teléfono N°	3118981536	
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION DOCUMENTAL	FORMATO	GD-F-OF-01	PAGINA 4 de 1
		VERSION 3	20-03-2024
ACTA			

NOMBRE	Sandra Milena Avella A	Sandra Avella A.
Entidad	Madigas Ingenieros SA ESP	
Correo electrónico	sanmi22@gmail.com	
Teléfono N°	3103491408	
NOMBRE	Luis Alfonso Martinez Santos	
Entidad	Alcaldia	
Correo electrónico	bancodeproyectos@aquitania-boyacagov.co	
Teléfono N°	3212005308	
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	8
FECHA	20/10/25
CONTRATO N°	Convenio de asociación y confinanciación C-AMA- REI
OBJETO	Aunar esfuerzos para la construcción de redes de distribución y conversión a Gas natural domiciliario en la vereda de Cazar y Quebrada

ASUNTOS TRATADOS

Estado actual del proyecto: Se realizo trabajos en la vereda del Cazar donde se lleva un porcentaje de ejecución 67.93% en comparación un porcentaje programado 71.64%, se evidencia un atraso de 6.72%.

- Permisos de Gobernación: El contratista radico el sabado 18 de octubre al correo de Interventoria

- En cuanto al modificatorio esto a la espera del ajuste del plano para darle continuidad

- En el anterior comite el contratista se comprometio con ingresar cuadrillas para el dia 25 de Agosto de igual forma de ingreso el personal para dar cumplimiento.

- Despues del presentar el modificatorio se solicito ajustar el cronograma de igual forma presentar en los formatos establecidos

- Se realizara una mesa tecnica para la presentacion de los formatos entre municipio y obra

Powered by CamScanner

COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Revisión ajuste y presentación de formatos	21 de Octubre de 2025 Hora: 11:00 am
Presentación de Plano ajustado	20 de Octubre de 2025

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Olegs Alejandro Montaña C	
Entidad	Alcaldía de Aquitania	
Correo electrónico	use@aquitania-boyaca.gov.co	
Teléfono N°		
NOMBRE	Sandra Milena Avella	Sandra Avella
Entidad	Madigas Ingenieros SA ESP	
Correo electrónico	supervisorsvgas vxi@madigas.com.co	
Teléfono N°	3103491488	
NOMBRE	Fredy Alonso Rico Martinez	
Entidad	Interventoria	
Correo electrónico	fredy.martinez2016@gmail.com	
Teléfono N°	3143841264	

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	9
FECHA	09/01/2026
CONTRATO N°	Convenio de asociación y cofinanciación C-AMA-REI.
OBJETO	Aunar esfuerzos para la construcción de redes de distribución y comercialización Gas natural domiciliario en la vereda de Cagon y Quebradas

ASUNTOS TRATADOS



Estado actual del proyecto: se realizo trabajos en la vereda del Cagon donde se lleva un porcentaje del 95% de ejecución

- Realizando un analisis de cierre de proyecto se evidencia que hay tramos de no dan alcance a conexción de usuarios por esto razon y
- Cumplimiento al alcance del convenio se realizara la intervencion en otro sector para beneficiar nuevo usuarios.

- En cuanto a los compromisos del acto anterior se realizo la entrega y ajustes del proyecto

- Se realizo visita tecnica en conjunto con administracion, Interventoria y modigas realizando una aprobacion en el nuevo sector del cual se va intervenir y beneficiado a 6 familias

Powered by CamScanner

NOMBRE	Miguel Alberto Maldonado Perez.	
Entidad	Madrigal	
Correo electrónico	Residentetata@madrigal.com.co	
Teléfono N°	—	
NOMBRE	Freddy Alonso Rico Martinez	
Entidad	Interventoria	
Correo electrónico	freddy.mart.nez0916@gmail.com	
Teléfono N°	3143841264	
NOMBRE	Sandra Milena Avella A	
Entidad	Madrigal Ingenieros SA ESP	
Correo electrónico	Secretaria@madrigal.com.co	
Teléfono N°	3103491488	
NOMBRE	Diego Alejandro Montaño C	
Entidad	Alcalde de Aquitania	
Correo electrónico	USO@aquitania-boyaca.gov.co	
Teléfono N°	3118981555	

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

ACTA N°	10
FECHA	04/02/2026
CONTRATO N°	Convenio de asociación y Cofinanciación C-AMA-RFI
OBJETO	Aunar esfuerzos para la Construcción de redes de distribución y comercialización Gas natural domiciliario en la vereda de Cagon y Quebradas

ASUNTOS TRATADOS

- Se realizo visita de acuerdo a oficio enviado por interventoria 010 del 2 de febrero de 2026 en compañia de Hadigas, supervision e interventoria, se visito todos los sectores intervenidos de los cuales se verifico los intalaciones, resanes en los puntos que se dajo el concreto de los ductos, se verifico los instalaciones de acuerdo a plano inicial Aprobado, de acuerdo al lo cuadro de cantidades se verifico los cruces tipo dado. se concluye de los Obra de acuerdo al objeto al contrato se encuentran ejecutados y en funcionamiento conforme a los especificaciones tecnicas y al alcance contractual establecido.

- De acuerdo alo visite queda pendiente la limpieza del sector final intervenido.

- el contratista presentara los documentos soporte de ejecucion y uno vez aprobados se procedera a lo acto de recibo a satisfaccion y a lo liquidación del contrato.

- El contratista presentara informe parcial del mes de enero y informe final del total de Ejecución del proyecto.

Powered by CamScanner


COMPROMISOS	
ACTIVIDAD	RESPONSABLE
• Presentación del Informe porcual mes enero	Madigas
• Presentacion del Informe final del proyecto	Madigas
• Limpieza del ult-mo sector intervenido. para el dia 05/02/2026	Madigas

PARTICIPANTES

En constancia

NOMBRE	Fredy Alonso Rico Martinez	
Entidad	Interventoria	
Correo electrónico	fredy.martinez091@gmail.com	
Teléfono N°	3143841264	
NOMBRE	Sandra Avella	
Entidad	Madigas Ingenieros S A ESP	
Correo electrónico	secretaria@madigas.com.co	
Teléfono N°	3103491488	
NOMBRE	Miguel Alberto Mendiedo Pérez	
Entidad	Madigas	
Correo electrónico	residentefota@madigas.com.co	
Teléfono N°	3116709473	

Powered by CamScanner

NOMBRE	Diego Alejandro Montañez	
Entidad	Unidad Servicios publicos domiciliarios	
Correo electrónico	usp@aquitania-boyaca.gov.co	
Teléfono N°	3118981536	
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		
NOMBRE		
Entidad		
Correo electrónico		
Teléfono N°		

Powered by CamScanner

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-26, 05:17:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070596978

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 21/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00	X																0	12	12	12	0	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 569.400	$ 71.200	0,522	$ 569.400	$ 3.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 569.400	$ 569.400	$ 569.400	$ 0	$ 91.200	$ 71.200	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 165.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-11, 10:51:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071884092

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 11/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 2.100	$ 415.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-15, 09:07:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072536274

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 09/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 700	$ 414.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-15, 09:07:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073383742

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 13/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 2.100	$ 415.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-15, 09:08:14 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074357548

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 24/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 5.300	$ 418.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-15, 09:08:33 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074898453

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 15/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 2.500	$ 415.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 11:40:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075785983

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 18/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 3.800	$ 417.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-14, 04:59:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1077231850

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

Fecha limite de pago: 2025-10-06

PAGADA 14/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ				
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	RICO MARTINEZ FREDY ALONSO	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 7.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 10.000	$ 423.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-14, 05:04:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1077231853

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

Fecha limite de pago: 2025-11-07

PAGADA 14/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ				
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	RICO MARTINEZ FREDY ALONSO	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 7.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 2.000	$ 415.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-14, 05:07:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1077231857

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

Fecha limite de pago: 2025-12-04

PAGADA 14/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ				
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	RICO MARTINEZ FREDY ALONSO	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 7.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-23, 03:08:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079000783

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 23/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 4.200	$ 417.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-17, 03:28:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080531432

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 17/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 13.100	$ 521.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-17, 03:29:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080531452

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 17/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ		
Documento	CC1051474915	**Dirección**	CL 1 #11 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7719215
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051474915	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 4.000	$ 512.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1309485435	9482647257	I	2025/03/07	2025/03/04	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$14,900**		**$0**	**$0**		**$420,700**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$14,900**		**$0**	**$0**		**$420,700**
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$14,900**		**$0**	**$0**		**$420,700**
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1309485435	9482647257	I	2025/03/07	2025/03/04	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$0**	**$0**	**$420,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1384159826	9482647248	I	2025/04/07	2025/04/03	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	1049634925	SOCHA JOSE																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1384159826	9482647248	I	2025/04/07	2025/04/03	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$0**	**$0**	**$420,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452669591	9484872516	I	2025/05/08	2025/05/05	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$14,900**		**$0**	**$0**		**$420,700**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$14,900**		**$0**	**$0**		**$420,700**
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$14,900**		**$0**	**$0**		**$420,700**
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452669591	9484872516	I	2025/05/08	2025/05/05	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$0**	**$0**	**$420,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1543391821	9486352180	I	2025/06/09	2025/06/10	NEQUI	1	$421,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1543391821	9486352180	I	2025/06/09	2025/06/10	NEQUI	1	$421,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$500**	**$0**	**$421,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612248543	9487979448	I	2025/07/07	2025/07/08	NEQUI	1	$421,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																													
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																	23030 1	30	EPS017	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612248543	9487979448	I	2025/07/07	2025/07/08	NEQUI	1	$421,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$500**	**$0**	**$421,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663837744	9489741976	I	2025/08/08	2025/07/30	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																													
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																	23030 1	30	EPS017	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663837744	9489741976	I	2025/08/08	2025/07/30	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771408768	9490687388	I	2025/09/05	2025/09/12	NEQUI	7	$422,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																													
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																	23030 1	30	EPS017	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4b #4a70 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771408768	9490687388	I	2025/09/05	2025/09/12	NEQUI	7	$422,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$2,000**	**$0**	**$422,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840985018	9492096022	I	2025/10/07	2025/10/09	NEQUI	2	$421,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																													
1	CC	1049634925 SOCHA JOSE																	23030 1	30	EPS017	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840985018	9492096022	I	2025/10/07	2025/10/09	NEQUI	2	$421,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				1	$420,700	$700	$0	$421,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3204245916	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	1049634925	SOCHA JOSE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1919968035	9493523123	I	2025/11/10	2025/11/11	NU	1	$421,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$420,700	$500	$0	$421,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3142547104	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	1049634925	SOCHA JOSE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1968696172	9495716874	I	2025/12/05	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$0**	**$0**	**$420,700**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3142547104	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2033781919	9496851451	I	2026/01/08	2025/12/24	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	1049634925	SOCHA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3142547104	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2033781919	9496851451	I	2026/01/08	2025/12/24	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049634925		SOCHA FIGUEROA JOSE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 4 n 6 37 boavita	BOAVITA-BOYACA	3142547104	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	71124872	9498339681	I	2026/02/06	2026/02/17	NEQUI	11	$521,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: BOAVITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1049634925	SOCHA JOSE							X										230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,000	$0	$282,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,000	$0	$282,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$200	$0	$18,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$200	$0	$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,600	$0	$220,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$1,600	$0	$220,500
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$3,800**	**$0**	**$521,200**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101170553	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	03	2025	05	03	2025	00:00	05	02	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
RICO MARTINEZ, FREDY ALONSO	CC: 1051.474.915

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 6 - 22	AQUITANIA, BOYACA	3143841264

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT: 800.077.545-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	AQUITANIA, BOYACA	1

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. PC-AMA-MC-007-2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACION Y COFINANCIACION E.S.P NO. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/03/2025	05/06/2026	$3,905,776.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/03/2025	05/08/2026	$3,905,776.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/03/2025	05/02/2029	$1,952,888.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******54,630.00	$ *******8,000.00	$ ******11,899.00	$ **********74,530.00	$ ********9,764,440.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAV SERVICIOS COMERCIALES LTDA	174306	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

39-44-101170553

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Comprobante en línea

6 marzo 2025 16:00:47

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1318005746

Comercio
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Referencia 1
1666319955

Fecha
6 marzo 2025 16:00:47

Referencia 2
NIT

Número de factura
1666319955

Referencia 3
8600095786

Descripción del pago
Transaccion de pago

Valor del Pago
$74,530

Número de comprobante
TR1557345746

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8162**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aquitania, 25 de Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO N°3

MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT 800.007.545-5

DEBE A

FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
PERSONA NATURAL
NIT 1.051.474.915

LA SUMA DE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI DOS CENTADOS($ 7.807.646,22) MONEDA LEGAL VIGENTE.

POR CONCEPTO: TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA DEL 19,99% A LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ"

Atentamente:

ING. FREDY ALONSO RICO MARTINEZ.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

fredy.martinez091@gmail.com
Calle 7 # 6 - 22
Aquitania – Boyacá
314 384 1264

INFORME DE SUPERVISION

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026, el suscrito Secretario de Planeación y el Director de la unidad de servicios públicos realizan el presente informe de supervisión en calidad de Supervisores del Contrato de mínima cuantía No. PC-AMA-MC-007-2025 de acuerdo al siguiente pormenor.

FECHA	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
PROCESO No.	PC-AMA-MC-007-2025
CONTRATO No.	PC-AMA-MC-007-2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
CONTRATISTA	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
NIT	1051474915-4
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN	1.051.474.915 expedida en Aquitania
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES, CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MLCTE ($39.057.760,00)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA VIGILADO.
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO ALICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	10/03/2025	

E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.00	Por parte de la interventoría en compañía del municipio y contratista, se lleva a cabo la revisión técnica de los diseños y la ejecución en obra de estos.
2.00	Se efectuó el control y supervisión TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA en la LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
3.00	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de los items 1.01 CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1/2" EN ZONA VERDE- MADIGAS - 1.02 CANALIZACIÓN TUBERIA DE 3/4" EN ZONA VERDE- 1.03 CANALIZACIÓN TUBERIA DE 1" EN ZONA VERDE -1.04 CANALIZACIÓN TUBERIA DE 2" EN ZONA VERDE - 1.05 CRUCES ESPECIALES TIPO DADO
4.00	Comités de obra para toma de decisiones, considerando el inicio de obra, avances de obra y balance de cantidades mayores y menores.

F. ASPECTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	24,137,695.68
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	$	7,112,418.10
VALOR SALDO PENDIENTE	$	7,807,646.22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	

G. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 39-44-101170553 con fecha de expedicion,6/03/2025 garantia expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT:860.009.578-6

2. GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobacion, suscrita el dia 10 de Marzo de 2025 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los amparos exigidos.

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	5/03/2025	5/06/2026	$	3,905,776.00
CALIDAD DEL SERVICIO	5/03/2025	5/08/2030	$	3,905,776.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5/03/2025	5/02/2029	$	1,952,888.00

J. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR	
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos/SGP APSB/ VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/ VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento/ VARIOS/ VIVIENDA, CIUDAD/SGP	$	7,807,646.22
	TOTAL	**$**	**7,807,646.22**

H. REPORTE DE LA SUPERVISION

Por parte de la supervisión se realizaron las siguientes actuaciones de carácter técnico, administrativo, financiero contable y juridico. con el fin de que la ejecución de las actividades y obligaciones contempladas en el contrato se realizara de la mejor manera de acuerdo al objeto contractual:

1. ASPECTOS TECNICOS

La Supervisión realizo un continuo seguimiento a los servicios prestados por el contratista de acuerdo a lo pactado contractualmente.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se solicitaron y aportaron al expediente los comprobantes relacionados con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del contratista

Se recibieron y adjuntaron las garantías exigidas por la Entidad Estatal al contratista.

Se obtuvo la aprobación de las garantías por parte del Alcalde Municipio.

La continua comunicación entre el Contratista y la Supervisión permitieron la celeridad en las Actividades y la solución rápida de los inconvenientes dentro de la ejecucion diaria.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

Se diligencio el formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal y se obtuvo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Se registro dentro del termino establecidos los recursos para la ejecucion del presente contrato

4. ASPECTOS CONTABLES

Se comprobó que los valores cobrados por el contratista fueran los ejecutados de acuerdo al avance del convenio sobre el cual se ejecuta la interventoria

Se verifico que el contratista se encuentra debidamente autorizado para emitir la factura correspondiente a la presente acta parcial.

5. ASPECTOS JURIDICOS

Se verifico que el contratista dio cabal cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al personal que ejecuto las actividades

I. REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización: Vereda Cajón

Descripción: INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIA



Localización: Vereda el Cajón

Descripción: VERIFICACION DE PROFUNDIDAD DE ZANJAS



Localización: Vereda Cajón

Descripción: COMPACTACION DE ZANJAS



Localización: Vereda el Cajón

Descripción: CONEXIONES DOMICILIARIAS



Localización: Vereda el Cajón

Descripción: DISTRIBUCION DE TUBERIA DE ¾" Y 2"



Localización: Vereda el Cajón

Descripción: Construcción cruce tipo dado



Localización: Vereda el Cajón

Descripción: UNION POR TERMO FUSION

Cordialmente,

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
C.C. No. 1.051.476.366 DE AQUITANIA
Supervisor

PROYECTO: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
REVISÓ: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
APROBÓ: ODHP - ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
CERTIFICADO SUPERVISOR			

FECHA	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
CONTRATO No.	PC-AMA-MC-007-2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL	05 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
INTERVENTOR	ING. FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA:

Que el contratista FREDY ALONSO RICO MARTINEZ. R/L FREDY ALONSO RICO MARTINEZ identificado con Número de Identificación Tributaria. 1051474915-4 ha cumplido con la ejecución del CONTRATO en el periodo relacionado, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el clausulado del mismo, el cual presenta el siguiente balance

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	24,137,695.68
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	$	7,112,418.10
VALOR SALDO PENDIENTE	$	7,807,646.22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	

Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constató que a la fecha VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026 los trabajos relacionados a la reivision de actividades ejecutadas en el convenio C-AMA-REI-ESP-001-2025 se encuentran terminados y ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO. se verifico el cumplimiento del pago de aportes a Salud, Pensión y riesgos laborales durante el periodo certificado de acuerdo con la copia de la planilla adjunta al informe de actividades.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR:

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. ($7.807.646,22)

Para constancia se firma el VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
C.C. No. 1.051.476.366 DE AQUITANIA
Supervisor

PROYECTO: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

APROBÓ: ODHP - ALCALDE MUNICIPAL

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

En el Municipio de Aquitania, Boyacá, el dia VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026, se reunieron el ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA Secretario de Planeación e infraestructura y Director de la Unidad de Servicios Públicos, quienes actúan en calidad de Supervisores del contrato de mínima cuantía No. PC-AMA-MC-007-2025, por otra parte el FREDY ALONSO RICO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.474.915 expedida en Aquitania en su condicion de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de acuerdo con las siguientes consideraciones :

FECHA	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
PROCESO No.	PC-AMA-MC-007-2025
CONTRATO No.	PC-AMA-MC-007-2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
CONTRATISTA	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
NIT	1051474915-4
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN	1.051.474.915 expedida en Aquitania
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES, CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MLCTE ($39.057.760,00)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA VIGILADO.
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	10/03/2025	

E. ASPECTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	24,137,695.68
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	$	7,112,418.10
VALOR SALDO PENDIENTE	$	7,807,646.22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100.00%	

F. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 39-44-101170553 con fecha de expedicion,6/03/2025 garantia expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT:860.009.578-6

2. GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobacion, suscrita el dia 10 de Marzo de 2025 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los amparos exigidos.

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	2/04/2024	$	3,905,776.00
CALIDAD DEL SERVICIO	5/03/2025	5/08/2030	$	3,905,776.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	30/09/2027	$	1,952,888.00

I. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
00IL-2101-1900-2024-15047-0025	Construcción De Redes De Distribución Y Comercialización De Gas Natural Domiciliario En Las Veredas Cajon Y Quebrada Del Municipio De Aquitania Boyacá	$ 7,807,646.22
	TOTAL	**$ 7,807,646.22**

G. CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constato que a la fecha VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la actividades pactadas en el contrato y ejecutadas a la Interventoría y a la Supervisión y esta las recibe satisfactoriamente. El recibo de las actividades terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A la fecha el contratista ha mantenido al personal vinculado al Régimen Seguridad Social soportes que se encuentran en el expediente contractual.

PAGO DE PARAFISCALES Con la presente acta el contratista se compromete a efectuar los aportes adicionales que por parafiscales correspondientes a Sena y a la Caja de Compensación familiar, certificaciones que debe aportar para la liquidación del contrato.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. ($7.807.646,22)

NOTA: EL DESEMBOLSO AUTORIZADO ESTA SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ING. FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
C.C. No. 1.051.474.915 DE AQUITANIA
Interventor

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
C.C. No. 1.051.476.366 DE AQUITANIA
Supervisor

PROYECTO: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
REVISÓ: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
APROBÓ: ODHP - ALCALDE MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACION

En el Municipio de Aquitania, Boyacá, el dia VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026, se reunieron el ING. OSCAR DARIO HURTADO PEREZ alcalde Municipal, ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA Secretario de Planeación e infraestructura y Director de la Unidad de Servicios Públicos, quienes actúan en calidad de Supervisores del contrato de mínima cuantía No. PC-AMA-MC-007-2025, por otra parte el FREDY ALONSO RICO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.474.915 expedida en Aquitania en su condicion de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de acuerdo con las siguientes consideraciones :

FECHA	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
PROCESO No.	PC-AMA-MC-007-2025
CONTRATO No.	PC-AMA-MC-007-2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN E.S.P No. C-AMA-REI-ESP-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AQUITANIA Y MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P., CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
CONTRATISTA	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
NIT	1051474915-4
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN	1.051.474.915 expedida en Aquitania
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES, CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MLCTE ($39.057.760,00)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA VIGILADO.
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA, ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	10/03/2025	

E. ASPECTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	39,057,760.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	24,137,695.68
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	$	7,112,418.10
VALOR SALDO PENDIENTE	$	7,807,646.22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100.00%	

F. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 39-44-101170553 con fecha de expedicion,6/03/2025 garantia expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT:860.009.578-6

2. GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobacion, suscrita el dia 10 de Marzo de 2025 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los amparos exigidos.

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	2/04/2024	$	3,905,776.00
CALIDAD DEL SERVICIO	5/03/2025	5/08/2030	$	3,905,776.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	30/09/2027	$	1,952,888.00

I. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
00IL-2101-1900-2024-15047-0025	Construcción De Redes De Distribución Y Comercialización De Gas Natural Domiciliario En Las Veredas Cajon Y Quebrada Del Municipio De Aquitania Boyacá	$ 7,807,646.22
	TOTAL	**$ 7,807,646.22**

G. CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026. SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del Contrato de INTERVENTORIA No. PC-AMA-MC-007-2025 y el cumplimiento del objeto contractual. TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, mediante la presentación de la planilla de pago correspondientes, y las certificaciones del caso de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes. CUARTA: Que el Articulo 60, del Estatuto General de Contratación establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes. QUINTA: El contrato anteriormente citado cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la supervisión el dia VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026 descritas en el Acta de Recibo Final a Satisfacción la cual es parte integral de la presente acta.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. ($7.807.646,22)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ING. FREDY ALONSO RICO MARTINEZ
C.C. No. 1.051.474.915 DE AQUITANIA
Interventor

ING. DIEGO ALEJANDRO MONTANA CADENA
C.C. No. 1.051.476.366 DE AQUITANIA
Supervisor

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

ING. OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
C.C No. 1,014,214,927 DE BOGOTA
Alacalde Municipal

PROYECTO: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
REVISÓ: FAPM: SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, DAMC: DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
APROBÓ: ODHP - ALCALDE MUNICIPAL