BITÁCORA DE OBRA

Objeto: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura pública del hogar de paso Jimmy Alirio Cruz, en el fortalecimiento de la atención integral de la población vulnerable del municipio de Sácama - Casanare.

Contrato de Obra: AS-SAMC-007-2025

Supervisor del Contrato: Oscar Javier Cuesta Silva.
- Secretario de planeación y obras públicas

Residente de Obra: Wilmar Armando Jimenez Marulanda - TP 25202166850 CND

Contratista: Ingeproar Sa.s - Nit. 901.824.150-1
RL. Brandon David Montenegro G.

Contratante: Municipio de Sácama.
Nit. 800.103.663-8
R.L. Fredy Yovani Avellaneda L.

Powered by CamScanner

Martes, 16 de diciembre de 2025.
Clima: Despejado y soleado.
Personal:
Equipos y herramientas:
Actividades: Se realizo la socialización del proyecto en la infraestructura a intervenir en acompañamiento de fooncionarios del municipio de sócama a través de la secretaria de planeación y obras públicas, representante Legal del Contratista de Obra y comunidad beneficiada, se levanta acta de socialización y se firma acta de inicio de Obra. por las partes qee intervienen.

Res. Obra.

Miercoles, 17 de diciembre de 2025
clima: Despejado y soleado
personal: Residente de Obra; 1 maestro de Obra y 1 ayudant.
Actividades: Se realizaron las mediciones en campo con el fin de hacer un levantamiento de las Cantidades estableeidas contractualmente, se procede a delimitar la zona de trabajo para iniciar labores de demolición de enchape de muros y retiro al sitio de acopio para su debida disposición final.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Jueves, 18 de diciembre de 2025
clima: Despejado y Soleado.
Personal: Residente de Obra, Maestro de obra(1) y Ayudante(1)
herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se inicia el día con labores de demolición de muro en bogle de arcilla en el piso 3. para luego trasladar los escombros al sitio de acopio y su posterior retiro, adicionalmente se adecua la zona de trabajo. para dar inicio a la construcción del nuevo muro en bloque No. 4 en arcilla tradicional.

Res Obra

Viernes, 19 de diciembre de 2025
clima: Soleado y despejado.
personal: Residente de Obra; Maestro de Obra (1) y Ayudante(1)
herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se inicia d día con la construcción de muro en bloque No 4 en arcilla Tradicional y raspado de muros afectados por humedad. en habitación 5 del piso 3, escaleras piso 3, escalera piso 2, al final de dia se finaliza la actividad de construcción del muro. nuevo en bloque #4 para. el piso 3 ubicado en el baño.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Sábado, 20 de diciembre de 2025.
clima: soleado y despejado
Personal: Residente de obra, Maestro (1) y Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor
Actividades: Construcción de hilada en bloque No 4 en La habitación 2 proyectada para el piso 1, simultaneamente se procede con el pañete por 1 cara del muro nuevo construido el dia anterior en el piso 3.

Res. Obra

Lunes, 22 de diciembre de 2025.
clima: soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: Se inicia el dia con labores de pañete por la segunda cara del muro nuevo en el baño de piso 3, incluyendo los muros adyacentes dentro de la habitación No. 2 proyectada, se termina el dia con el pañete de la hilada de bloque construido en el primer piso en la habitación No 2 proyectada.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Martes, 23 de diciembre de 2025.
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro(1), Ayudante(1).
herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se realiza la instalación de enchape de pared. cin cerámica para el muro ubicado en el baño 1 del piso 3, simultaneamente se realiza el retiro del tangee elevado para realizar la impermeabilización del area de la placa del tangee de acuerdo al Item 5,6.

Res. Obra.

Miercoles, 24 de diciembre de 2025.
clima: soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, Maestro(a) Ayudante(a)
herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se realiza el suministro y instación del Tanque elevado de 1000 Lt. con sus respectivos accesorios y conexiones, Solo se trabaja media jornada.

Res. Obra

Powered by CamScanner

Viernes, 26 de diciembre de 2025.
Clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: hidrolavadora y herramienta menor.
Actividades: se realiza el lavado de Cubiertas 2 y 3., a su vez se realiza el lavado de fachada tanto su parte frontal como lateral, quedando pendiente el área del cerramiento

Res. Obra.

Sabado, 27 de diciembre de 2025.
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se realiza la limpieza en mampostería común con agua para el área del Cerramiento del Hogar de paso.

Res Obra.

Powered by CamScanner

Viernes, 02 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Actividades: Se reanudan actividades de construcción de muros en drywall para piso. una vez culminadas las actividades electricas; se procede a iniciar simultaneamente, con la Construcción de muros en drywall para piso 2. en habitación 2.

Res. Obra.

Sabado, 03 de enero de 2026
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
herramientas y equipos: herramienta menor.
Actividades: Se realizan las adecuaciones electricas para la habitacion 1 y 2 del piso 2 del hogar de paso, lo cual compende: Tomacorrientes interruptores y luminarias.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Lunes, 05 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: herramienta menor.
Actividades: se culmina la construcción de muros en dry-wall en piso 2, se inicia posteriormente la construcción de muro en dry-wall para el piso 3, para la habitación 2.

Res. Obra.

Martes, 06 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: herramienta menor.
Actividades: se realizan las adecuaciones eléctricas para la habitación 2 del piso 3 y se procede a continuar con la terminación del muro en drywall para la habitación 2.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Miercoles, 07 de enero de 2026.
clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante(1)
herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: Una vez culminado los muros en dry-wall se procede a realizar los acabados de los mismos, el cual comprende masillado, lijado y pintura que hacen parte integral del item 1,3 dentro de los condiciones contractuales.

Res. Obra.

- Jueves, 08 de enero de 2026.
clima. Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante(1)
herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se continuan actividades de acabados a los muros construidos en dry-wall, se culmina esta actividad en PISO 3. y PISO 2.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Viernes., 09 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de obra, maestro (1) Ayudante (1)
Actividades: se culmina actividad de acabado a los muros en dry wall para la habitación 1 del piso 1 del hogar de paso. y se da paso a acabador en la habitación 2.

Res. Obra.

sábado, 10 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: herramienta menor.
Actividades: se culmina actividades de acabado para la habitación 2 del piso 1.

Res. Obra

Martes, 13 de enero
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Actividades: se realiza el raspado de muros afectados por humedad en el área del lavadero a doble altura y en la zona lateral de la fachada; se realiza comité de obra con la entidad.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Miercoles, 14 de enero de 2026.
clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
herramientas: Herramiente menor.
Actividades: se realiza las adecuaciones electricas faltantes el cual comprende cambio de Toma corrientes, cambio de luminarias, cambio de interruptores y creación de puntos electricos nuevos.

Res. Obra.

Jueves, 15 de enero de 2026.
clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
herramientas: Herramiente menor
Actividades: se completa las actividades electricas. con el cambio de 6 Breakers y se realiza los items contractuales 4,1 y 4,2 los cuales comprende el cambio de griferia para. Lavamanos de los baños ubicados en los pisos. 3 (2) piso 2 (1) piso 1 (1) y cambio de griferia para lavaplatos en las cocinas de los pisos 1 y 2.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Viernes, 16 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor, equipo de soldadura.
Actividades: se realiza la instalación de cinta bituminosa sobre la cubierta de la habitación 3 del piso 3, antiguamente balcón; se realiza la instalación de puertas entamboradas en el piso 3 (Habitación 1, habitación 2 y baño 1) y piso 2 (habitación 2)

Res. Obra.

Sábado, 17 de enero de 2026.
Clima: Soleado y Despejado
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y Equipos: Herramienta menor.
Actividades: se realiza la demolicción y desmonte de la mampostería dónde se encuentra la llave de jardín en la fachada del hogar de paso; posteriormen se hace la instalación de la nueva llave de paso.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Lunes, 19 de enero de 2026
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se realizaron actividades fijado en áreas del tercer piso, en muros y bajo cubierta para el pasillo 1., baño 2 y pasillo 2.

Res. Obra

Martes, 20 de enero de 2026
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se realizaron actividades de fijado en áreas de tercer piso en muros y bajo cubierta para habitación 4, habitacion 5, Escalera.

Res. Obra.

Miercoles, 21 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Actividades: se realizaron actividades de pintura de muros y bajo cubierta en áreas del piso 3, previamente fijados; correspondientes a pasillo 1, hueco habitaciones, habitacion 4.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Jueves, 22 de enero de 2026.
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro (1), Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se completan actividades de pintura en Vinilo para el piso 3 en áreas del baño 2, pasillo 2 y partes del área de escalera.

Res. Obra.

Viemes, 23 de enero de 2026
clima: Soleado y despejado:
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se iniciaron actividades de lijado en áreas del segundo piso como: habitación 1, Sala, escalera, habitación 2 y pasillo.

Res. Obra.

Sábado, 24 de enero de 2026
Clima: Soleado y despejado.
Personal. Residente de Obra. maestro(1) Ayudante (1)
~~Herramientas~~ Actividades: se finalizaron actividades pendientes de lijado en áreas del segundo piso como: baño, cuarto de ropa, cocina, áreas del lavadero en planta 1 y 2.

Res. Obra.

Powered by CamScanner

Lunes, 26 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se da inicio a actividades de pintura vinilo y muros bajo placa en áreas del segundo piso como: habitación 1, sala, pasillo, habitación 2 baño y cocina.

Res. Obra.

Martes, 27 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor. y Andamios
Actividades: se continuaron actividades de pintura vinilo para muros y bajo cubierta para el segundo piso en áreas de: Cuarto de ropa, lavadero y escalera.
Posteriormente se inicia con las actividades de ligado para el primer piso.

Res. Obra.

Miercoles, 28 de enero de 2026.
Clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se completa el área de pintura vinilo en muros y bajo placa para la escalera de primer piso y se continua con actividades de ligado para el piso 1

Res. Obra

Powered by CamScanner

Jueves, 29 de enero de 2026
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas Actividades: se realiza el lijado de muros.
para las áreas del piso 1 como: baño, habitación/patio.
habitación existente, pasillo, posteriormente se hace
limpieza de las zonas intervenidas.

Res. Obra

Viernes, 30 de enero de 2026.
clima: Soleado y despejado.
Personal: Residente de Obra, maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Actividades: se inicia actividades de pintura en
las zonas previamente lijadas y limpiadas.
del piso como: baño, habitación existente, cocina
en muros y bajo placa, pasillo.

Res. Obra.

Sábado, 31 de enero de 2026.
clima: Soleado y despejado
Personal: Residente de Obra, Maestro (1) Ayudante (1)
Herramientas: Herramienta menor.
Actividades: se continuaron actividades de pintura
vinilo sobre muros y bajo placa; quedando
pendientes las áreas que requieren un balance. y/o
modificación.

Res. Obra

Powered by CamScanner