CRONOGRAMA DE OBRA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
		GENERAL	PARTICULAR											
1				**CAPITULO I _ ADECUACIONES LOCATIVAS**										
	1,1	6350		Muro en bloque No. 4 arcilla tradicional de 0,09m (33*9*23)	M2	13,00								
	1,2	121		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	M2	25,00								
	1,3	6591		Muro dry-wall doble cara e=1/2".	M2	61,00								
	1,4	385		Impermeabilizacion epoxica de muros y placas.	M2	23,00								
	1,5	6949		Limpieza mamposteria común con agua	M2	273,00								
	1,6	6506		Piso ceramica 60x60 cm trafico comercial ref spada de cerámica Italia o similar	M2	7,00								
	1,7	6285		Enchape pared ceramica 30*60 cm blanco "plana" de corona o similar. Suministro e instalacion	M2	5,00								
	1,8	7901		Demolicion muro en bloque de arcilla. con retiro	M2	8,00								
	1,9	5227		Raspado y resane superficie muro pintado	M2	33,00								
	1,10	4500		Demolicion enchape muros con retiro	M2	5,00								
2				**CAPITULO II _ CARPINTERIA METALICA**										
	2,1	1,843		Puerta entamborada con marco en lamina cold rolled calibre 18, con vidrio montante, incluye anticorrosivo, pintura, chapa. Suministro e Instal.	M2	16,00								
	2,2	6,077		Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate y vidrio templado de 5 mm. Suministro e instal	M2	3,00								
	2,3	5,809		Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo)	M2	29,00								
	2,4	1,038		Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	M2	39,00								
3				**CAPITULO III _ INSTALACIONES ELECTRICAS**										
	3,1	2,003		Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	UND	30,00								
	3,2	7,625		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	8,00								
	3,3	1,881		Punto electrico de salida monofasica (4.0 m - incluye regata y resane). Suministro e Instal.	UND	2,00								
	3,4	7,633		Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	7,00								
	3,5	1,919		Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	19,00								
	3,6	1,921		Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	UND	6,00								
	3,7	3,264		Alambre de cobre THHN THWN 12 AWG (ROJO)	ML	70,00								
	3,8	3,264		Alambre de cobre THHN THWN 12 AWG (BLANCO)	ML	70,00								
	3,9	183		Alambre de cobre 14 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C (VERDE)	ML	70,00								
	3,10	7,622		Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalacion	UND	6,00								
	3,11	8,216		Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar y breaker totalizador 2x20A, sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacion	UND	1,00								
	3,12	8,219		Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	25,00								
4				**CAPITULO IV _ INSTALACIONES HIDROSANITRIAS**										
	4,1	1,212		Grifería para Lavamanos Monocontrol cromada Dakar Media, de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex) instalada	UND	4,00								
	4,2	7,254		Griferia lavaplatos monocontrol tipo casca de antimicrobiana de Corona con acople monocontrol instalada.	UND	2,00								
	4,3	537		Destronque y limpieza paredes internas tanques de almacenamiento	M2	48,00								
	4,4	6,297		Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", accesorios completos	UND	1,00								
	4,5	5,375		Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	ML	6,00								
	4,6	5,368		Tuberia presion PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.	ML	6,00								

	4,7	1,258		Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	3,00								
	4,8	4,831		Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	M	24,00								
	4,9	6,43		Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x E 3". Suministro e instal.	UND	4,00								
	4,1	4,324		Tapa en lamina alfajor 1/4" (0.80 x 0.80 m) con marco	UND	1,00								
	4,11	6,356		Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	UND	1,00								
	4,12	8,293		Abrazadera metalica para tuberia Ø 4". Suministro e Instal.	UND	8,00								
5				**CAPITULO V _ CUBIERTAS**										
	5,1	6,651		Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	45,00								
	5,2	401		Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.	M2	45,00								
	5,3	6,713		Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	ML	12,00								
	5,4	930		Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	M2	45,00								
	5,5	7,921		Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	ML	5,00								
	5,6	1,889		Impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras (Sikafelt FPP-30 + SikaFill 12 Power)	M2	36,00								
6				**CAPITULO VI _ PINTURAS Y ACABADOS**										
	6,1	6,338		Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos	M2	605,00								
	6,2	5,945		Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	191,00								
	6,3	7,308		Pintura epoxica sobre metal o concreto (2 manos)	M2	46,00								
	6,4	1,922		Pintura exterior vinilo coraza para estructuras 2 manos (seccion 0.50 m)	M2	215,27								

BRANDON MONTENEGRO

Firma del Proponente o de su Representante Legal
BRANDON DAVID MONTENEGRO GAVIRIA