GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°2225 DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”

INFORME MENSUAL N°05

01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 5
1.2 LOCALIZACIÓN 6
3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 9
4. ESTUDIOS Y DISEÑOS 10
4.1 Diseño de pavimentos 10
4.2 Diseño hidráulico 20
5. CONTRATO DE OBRA 2329 DE 2025 21
5.1 OBJETO DEL CONTRATO 21
5.2 FICHA TECNICA DEL CONTRATO 21
5.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS 22
5.4 POLIZAS 22
5.5 CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS 23
5.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION 25
5.7 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 2329 del 2025 26
5.8 PERSONAL UTILIZADO EN ESTE PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 2329 del 2025 26
5.9 EQUIPO MINIMO REQUERIDO EN EL PROYECTO 28
5.10 SOCIALIZACIÓN 28
5.11 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 29
5.12 AVANCE FISICO 46
5.13 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 47
5.14 ESTADO DEL TIEMPO 48
5.15 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATISTA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49
6.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2225 DE 2025 49
6.2 POLIZAS 50

6.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR EN EL MES 50

6.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA..... 52

6.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 53

6.6 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 53

6.7 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 54

6.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 55

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, permitir tener las herramientas de seguimiento y control evidenciadas sobre el contrato de obra número 1475 de 2023 que tiene como fin el objeto “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA” bajo el entendido de lo establecido en la ley 80 que indica que todo contrato de licitación pública, está obligado a contener una interventoría de manera permanente e ininterrumpida que permita velar por la garantía del cumplimiento y el correcto manejo de los recursos del estado, en ese sentido en el presente informe se establecen todas las condiciones de seguimiento realizadas en el contrato de interventoría número 2225 de 2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA” en el cual se darán evidencia los estados técnicos, ambientales, sociales, económicos, administrativos contractuales y demás elementos pertinentes el contrato de obra anteriormente nombrado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El Departamento del Tolima, presenta una línea base de intervenciones en la malla vial y de centros poblados de hasta 343.118 m2 de malla vial urbana y/o de centros poblados; teniendo en cuenta que esta red vial está a cargo del Municipio y que en la actualidad no se cuenta con un diagnóstico de los Municipios que permita conocer el estado de esta red, el Departamento busca avanzar en el apoyo de manera directa o a través de convenios para realizar la intervención de las vías que permiten la conectividad al interior de los centros poblados y la zona urbana.

El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Con Seguridad en el Territorio", en el pilar "Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente "en el Programa de "Infraestructura vial con innovación para el Tolima". Para la ejecución de estos lineamientos se formula el Proyecto: "Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima"; Dentro de ese proyecto se encuentra el producto "km de vía urbana mejorada en el marco de ja estrategia vías para mejorar vidas que busca incrementar la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados municipales.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidación de esfuerzos para alcanzar mayor cobertura en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación en la red vial urbana, pues presenta un sentido de pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura, la cual esta inventariada, diagnosticada y con los respectivos estudios y diseños de 9 tramos viales correspondientes a la primera fase, siendo este el principal insumo para la planificación de intervenciones importantes que engendren proyectos en pro del avance hacia la competitividad.

En la actualidad en el municipio de Fresno habitan alrededor de 32.011 personas, de igual forma hay una población flotante aledaña de los distintos municipios de la región y visitantes. Por tal razón el mejoramiento de las vías es de vital importancia para la comunidad, teniendo en cuenta que este municipio cuenta con importantes centros estudiantiles y de desarrollo económico y cultural.

1.2 LOCALIZACIÓN

El departamento del Tolima se localiza en la región andina de Colombia, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central. Sus coordenadas geográficas están comprendidas entre los 02°59’ y 05°18’ de latitud norte, y entre los 74°35’ y 75°55’ de longitud oeste. Limita al norte con los departamentos de Caldas y Cundinamarca, al oriente con Cundinamarca, al occidente con Quindío y Risaralda, y al sur con Huila. La capital del departamento es Ibagué, la cual constituye uno de los principales centros administrativos, económicos y culturales de la región.

Ilustración 1. Localización Colombia, Departamento del Tolima.



Fuente: Wikipedia

Dentro de este contexto departamental, el municipio de Fresno se ubica en la zona norte del Tolima, a una altitud promedio de 1.465 m s. n. m., con coordenadas aproximadas 05°09’ de latitud norte y 75°02’ de longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Herveo y Mariquita, al sur con Villahermosa, al oriente con el departamento de Caldas, y al occidente con el municipio de Casabianca. Su localización estratégica le permite ser un punto de conexión entre el Tolima y la región cafetera, lo que hace de Fresno un territorio de gran relevancia para el desarrollo económico y de integración regional.

Ilustración 2. Localización municipio de fresno.



Fuente: Wikipedia

Dentro del área urbana del municipio de Fresno, Tolima, las intervenciones viales contempladas en el proyecto se localizan en sectores estratégicos que comprenden vías principales y secundarias de alto tránsito peatonal y vehicular. Entre estas se incluyen la Calle 3 entre Carreras 7 y 8, la Calle 3 entre Carreras 8 y 9, la Carrera 4 entre Calles 3 y 4, la Carrera 5 entre Calles 6 y 7, la Calle 7 con Carrera 4 a 5, la Calle 8 sector Juan B., la Carrera 3 entre Calles 6 y 8, la Calle 6 con Diagonal 2, la Carrera 5 entre Calles 3 y 4, la Carrera 7, la Calle 4, la Carrera 6 y la Calle 3. Estas vías, ubicadas en diferentes barrios del casco urbano, presentan deterioro significativo en su capa de rodadura y son fundamentales para la movilidad interna, la conexión entre zonas residenciales, comerciales y de servicios, así como para el acceso a instituciones educativas y de salud, lo que justifica su priorización en la primera etapa de pavimentación.



Fuente: anexo técnico N1

ID	CALLE	MUNICIPIO	BARRIO	LONGITUD (ML)	M2
1	CLL 3 CR 7 - 8	FRESNO	CENTRO	92.13	521.67
2	CLL 3 CR 8 - 9	FRESNO	CENTRO	81.00	494.21
3	CRA 4 CLL 3 - 4	FRESNO	ABUNDANCIA	79.59	498.00
4	CRA 5 CLL6 - 7	FRESNO	SOR JULIA	98.74	623.43
5	CRA 5 CLL 3 - 4	FRESNO	CENTRO	86.40	446.46
6	CRA 7	FRESNO	PARQUE	72.76	808.35
7	CLL 4	FRESNO		70.06	667.08
8	CR 6	FRESNO		63.38	510.38
9	CLL 3	FRESNO		84.32	821.50
		TOTAL		728.38	5391.08

Fuente: anexo técnico N1

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Con el proyecto se pretende realizar el mejoramiento de algunos de los tramos viales distribuidos a lo largo y ancho de la geografía del municipio de Fresno, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra el mejoramiento de la estructura de pavimento, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado y el mejoramiento del paisaje (urbanismo) dando, cumpliendo a la normatividad vigente. Teniendo en cuenta el amplio alcance del proyecto, la gestión de recursos, el entorno donde se desarrollará, la integralidad de este, el manejo y disposición del recurso humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta.

El objetivo será beneficiar a sectores de todo el Municipio que presentan altísimos niveles de poca transitabilidad. En cuanto a la intervención en la malla vial urbana de Fresno, se pretende beneficiar todos sus pobladores, aproximadamente 32.011 habitantes.

La intervención en estas vías sin pavimentar o bastante deterioradas, contribuirá a la disminución de enfermedades que se originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor conectividad local incrementa el turismo, mejora las condiciones comerciales, es decir un municipio más atractiva, con mejor calidad de infraestructura aumentará la productividad, disminución en tiempos de viaje en el servicio público y reducción de los costos de operación que implica beneficio para los empresarios del sector transporte y también para la comunidad en general teniendo en cuenta el gran parque automotor con el que cuenta el municipio de Fresno.



Fuente: Anexo técnico N1

4. ESTUDIOS Y DISEÑOS

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana, garantizar la seguridad vial y promover el desarrollo sostenible dentro del área urbana de Freno, Tolima. Para ello, se requiere realizar un conjunto de estudios técnicos fundamentales que permitan definir de manera precisa las condiciones existentes de terreno, drenaje y tránsito, elemento clave para la formulación de los diseños de trazo hidráulico y pavimentación. Estos estudios contemplan el levantamiento topográfico, la caracterización de suelos, el análisis hidrológico e hidráulico, así como el cálculo estructural de las capas de pavimento, con el fin de asegurar que las vías proyectadas soporten las cargas previstas, faciliten un buen manejo de aguas pluviales y cumplan con los estándares de durabilidad y confort exigidos. A partir de los resultados obtenidos, se desarrollarán los diseños hidráulicos que mitiguen problemas de escorrentía, inundaciones y erosión, y los diseños estructurales de pavimento que aseguren resistencia, economía y sostenibilidad a lo largo de la vida útil de la obra.

4.1 Diseño de pavimentos

El presente diseño tiene como alcance establecer la estructura de pavimento en concreto que sea técnicamente viable tomando como referencia las condiciones propias de las vías objeto de estudio mediante el cálculo de los componentes de la estructura de pavimento que soporte las condiciones de funcionamiento actual y futura de las vías que se relacionan a continuación:

ID	CALLE	MUNICIPIO	BARRIO	LONGITUD (ML)	M2
1	CLL 3 CR 7 - 8	FRESNO	CENTRO	92.13	521.67
2	CLL 3 CR 8 - 9	FRESNO	CENTRO	81.00	494.21
3	CRA 4 CLL 3 - 4	FRESNO	ABUNDANCIA	79.59	498.00
4	CRA 5 CLL6 - 7	FRESNO	SOR JULIA	98.74	623.43
5	CRA 5 CLL 3 - 4	FRESNO	CENTRO	86.40	446.46
6	CRA 7	FRESNO	PARQUE	72.76	808.35
7	CLL 4	FRESNO		70.06	667.08
8	CR 6	FRESNO		63.38	510.38
9	CLL 3	FRESNO		84.32	821.50
		TOTAL		728.38	5391.08

Fuente: anexo técnico N1

Se realizó 1 perforación a cielo abierto por tramo de vía a intervenir, tal como aparece en el estudio de suelos y las exploraciones geotécnicas de campo. Según los apiques realizados por Leonardo Valderrama entregados como insumo para el diseño, se relacionan los resultados de las exploraciones geotécnicas de campo, realizadas en las vías urbanas objeto de estudio del Municipio de Fresno.

Tramo No.	Estrato	Humedad %	Índice de Plasticidad %	Clasificación SUCS	C.B.R Diseño
1	Suelo Natural	20,7	12,3	OL-ML	3,5
2	Suelo Natural	21,4	15,6	OL-ML	2,3
3	Suelo Natural	21,2	12,8	OL-ML	2,2
4	Suelo Natural	21,0	12,3	OL-ML	2,4
5	Suelo Natural	20,5	18,0	OL-ML	3,3
6	Suelo Natural	20,8	15,7	OL-ML	3,4
7	Suelo Natural	21,5	17,0	OL-ML	3,7
7A	Suelo Natural	21,8	18,2	OL-ML	2,5
8	Suelo Natural	21,0	14,2	OL-ML	3,4
9	Suelo Natural	21,5	13,7	OL-ML	3,7
10	Suelo Natural	20,3	5,8	OL-ML	3,4
11	Suelo Natural	20,9	13,9	OL-ML	3,7
12	Suelo Natural	20,3	15,6	OL-ML	2,8
13	Suelo Natural	20,3	12,4	OL-ML	3,9
14	Suelo Natural	20,5	15,6	OL-ML	2,3
14A	Suelo Natural	20,9	13,0	OL-ML	3,4
15	Suelo Natural	21,8	18,2	OL-ML	2,5
16	Suelo Natural	20,3	15,6	OL-ML	2,8
17	Suelo Natural	56,1	14,0	OL-ML	1,2
18	Suelo Natural	57,2	13,6	OL-ML	1,0
19	Suelo Natural	48,9	11,3	OL-ML	1,1
20	Suelo Natural	48,7	12,9	OL-ML	1,0

Fuente: Diseño de pavimentos

Debido a las deficientes condiciones de soporte del material granular que actuaría como subrasante natural (altos niveles de humedad, índices de plasticidad alto, materiales muy finos de tipo limoso susceptible a modificación volumétrica en presencia de agua), es criterio del diseñador que se debe realizar un mejoramiento de 33,00cm con un material granular. que permita mejorar las condiciones actuales, por tal motivo se propone realizar un mejoramiento de la subrasante con un material tipo rajón o similar, lo anterior con el propósito de optimizar la plataforma de cimentación de la estructura de pavimento, aumentando la resistencia al corte.

En caso de no conseguirse en la zona el material tipo rajón, se sugiere utilizar como material seleccionado de mejoramiento, recebo tipo 2, tal que cumpla con los requerimientos

consignados en el capítulo 6, articulo 610, de las especificaciones técnicas de construcción de INVIAS-2013.

Se modelo la estructura de pavimentos mediante el software Guía AASHTO-1993.

Grupo 1

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 800.000 EE 8,20Ton
- CBR (diseño): 1.0%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.2
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana

Una vez obtenidos los cálculos de diseño necesarios se procedió a realizar la esquematización grafica de la estructura propuesta, la cual corresponde a la siguiente.



Grupo 2

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 732.000 EE 8,20Ton
- CBR (diseño): 2.7%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.7
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana

Una vez obtenidos los cálculos de diseño necesarios se procedió a realizar la esquematización grafica de la estructura propuesta, la cual corresponde a la siguiente.



Grupo 3

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 139.000 EE 8,20Ton
- CBR (diseño): 3.3%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.2
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana

Una vez obtenidos los cálculos de diseño necesarios se procedió a realizar la esquematización grafica de la estructura propuesta, la cual corresponde a la siguiente.



Grupo 4

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 155.000 EE 8,20Ton
- CBR (diseño): 2.8%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.7
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana

Una vez obtenidos los cálculos de diseño necesarios se procedió a realizar la esquematización grafica de la estructura propuesta, la cual corresponde a la siguiente.



En la siguiente tabla se relacionan los tramos viales a intervenir y su correspondiente grupo del diseño de pavimentos.

Tabla 1. Longitud de cada vía a ejecutar

TRAMO	DIRECCION	GRUPO	BARRIO	LONGITUD
1	CLL 3 CR 7 - 8	1	CENTRO	92.13
2	CLL 3 CR 8 - 9	1	CENTRO	81
3	CRA 4 CLL 3 - 4	3	ABUNDANCIA	79.59
4	CRA 5 CLL6 - 7	3	SOR JULIA	98.74
5	CRA 5 CLL 3 - 4	4	CENTRO	86.4
6	CRA 7	1	PARQUE	72.76
7	CLL 4	1		70.06
8	CR 6	1		63.38
9	CLL 3	1		84.32

Conclusiones y Recomendaciones

Teniendo en cuenta las características topográficas, de clima y velocidad de la vía a intervenir, se recomienda esta sea pavimentada en pavimento rígido, tomando como referencia los valores obtenidos mediante la metodología AASHTO-93.





Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos el nivel de tránsito de las vías objeto de estudio corresponde a un NT1 y NT2 (según Normatividad INVIAS 2013), razón por la cual se deben considerar las características de los materiales a utilizar en el diseño de la estructura de pavimentos bajo esta consideración

Es importante realizar aforos vehiculares durante la etapa de operación de las vías objeto de estudio que permitan al Municipio establecer si las proyecciones realizadas son acertadas, o si por el contrario las condiciones han cambiado y se debe ajustar el cronograma de mantenimiento de las mismas

Se deben tener en cuenta las proyecciones vehiculares y el periodo de diseño establecidos en el presente estudio al momento de realizar variaciones al sentido vehicular, o al asignar rutas de transporte o de vehículos comerciales que puedan afectar las estimaciones realizadas y por ende disminuir la vida útil de la estructura diseñada con este insumo

Se deben respetar todas y cada una de las condiciones y parámetros de diseño establecidas en el presente documento, esto con el fin de garantizar la estabilidad de las obras a construir.

En caso de encontrar variaciones entre las condiciones establecidas en los parámetros de diseño y las condiciones del terreno, se debe contactar al consultor para realizar cualquier modificación al diseño, los cambios realizados sin consentimiento por parte del constructor eximen de responsabilidad al diseñador.

Teniendo en cuenta que la estructura del pavimento en concreto rígido para la vía del Proyecto se diseñó siguiendo las normas técnicas y solicitaciones del método AASHTO-93, la respectiva construcción debe seguir los mismos parámetros, en cuanto a dimensionamiento y tipo de materiales propuestos.

Seguir las pautas descritas en el presente estudio, en cuanto al diseño de espesores de las capas que conforman la estructura de pavimento de concreto rígido, y las especificaciones técnicas de los materiales recomendados para cada una de las capas de la estructura.

Debido a los resultados bajos de CBR menores del 3%, descritos en el estudio de suelos, en el proceso constructivo se deben realizar excavaciones de la subrasante para el mejoramiento del suelo existente, reemplazando suelos de baja resistencia registrados en los perfiles estratigráficos, por material seleccionado tipo rajón o recebo tipo 2.

Se recomienda utilizar geotextil no tejido NT-2500 para que cumpla con la función de separación del suelo de subrasante con el material granular propuesto de mejoramiento,

evitando la contaminación de este último, ante la factible migración de finos del suelo de subrasante.

El proceso constructivo de la capa de recebo tipo 2, se debe regir por el capítulo 6, artículo 610 de las especificaciones generales de construcción de carreteras de INVIAS, 2013.

El proceso constructivo de las capas de Base granular, se debe regir por el capítulo 3, artículo 330 de las especificaciones generales de construcción de carreteras de INVIAS, 2013.

El proceso constructivo de la losa de concreto hidráulico, se debe regir por el capítulo 5, artículo 500 de las especificaciones técnicas de construcción de carreteras de INVIAS, 2013.

Tener en cuenta las apariciones de corrientes de aguas subterráneas durante el proceso de excavación, con el fin de captarlas, controlarlas y evacuarlas mediante la construcción de filtros tipo geodren, en una o ambas márgenes según sea el caso. La localización y el diseño de las obras de sub-drenajes requeridas no hacen parte del presente estudio.

Construir cunetas o sumideros laterales y/o transversales, para la captación, control y drenaje de corrientes de aguas superficiales, para garantizar la durabilidad de la estructura del pavimento.

Estar atentos en el caso que se detecten durante las excavaciones, apariciones de material de relleno producto de suelos orgánicos, recebo o escombros, en zonas donde no se efectuaron perforaciones durante las exploraciones de suelos; en este caso coordinar con el Consultor tal suceso, dado que se puede generar alguna variación del diseño de la estructura de pavimento.

Se solicita en el replanteo del trazado topográfico del perfil del terreno, donde se proyectara la vía objeto del presente estudio, que la pendiente longitudinal de la vía sea mínima del

0,50 %, favorable para la evacuación de las aguas lluvias provenientes por escorrentía superficial, y para evitar el fenómeno de hidroplaneo.

Si en la superficie de apoyo de la estructura de pavimento se evidencian irregularidades, se deben realizar las correcciones necesarias. Para ello, en la preparación de la superficie existente de subrasante, se sugiere el retiro de fallos o colchones, y se debe hacer el

respectivo reemplazo mediante mejoramiento de suelo con el material de afirmado seleccionado.

Como medida preventiva para la apertura al tránsito, durante el proceso de preparación de la subrasante y las capas de Subbase y el recebo, se debe prohibir la acción de todo tipo de tránsito, hasta que se haya completado la compactación, con el fin de evitar concentración de ahuellamientos sobre dichas superficies.

En cuanto a la calidad del producto terminado, la capa de base granular una vez construidas, deberán presentar una superficie uniforme, sin agrietamientos, baches, laminaciones, ni segregaciones.

Las capas de base y recebo tipo 2 una vez terminadas, se deberán ajustar a las rasantes y a las pendientes establecidas por la topografía del proyecto, sin que existan zonas donde se retenga el agua superficial.

Las capas de la base y recebo tipo 2, deben ser compactadas con espesores uniformes, teniendo en cuenta la humedad optima de compactación.

Realizar un control permanente durante el proceso constructivo, de los espesores de las capas de recebo y subbase, tal que la estructura coincida con los espesores determinados en este estudio, además aplicar los requisitos técnicos desde la adquisición del material, su acopio, extendida, y en general el proceso constructivo, y control de calidad, que describen los artículos 610 y 330 arriba citados, de las especificaciones generales de construcción de carreteras de INVIAS 2013.

Como garantía del diseño del espesor de la losa de concreto hidráulico, se debe realizar en detalle el control previo, cumplir los requisitos exigidos desde la adquisición o fabricación del concreto hidráulico, la obtención del módulo de rotura propuesto en el presente estudio, el slump, la temperatura de llegada del concreto a obra, el proceso constructivo, el acero en las juntas, el sello de juntas, el curado, y en general su control posterior, descrito en el capítulo 5, artículo 500 de las especificaciones generales de construcción de carreteras de INVIAS 2013.

4.2 Diseño hidráulico

Como parte del proceso de socialización del proyecto PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, TOLIMA, es fundamental presentar de manera clara y estructurada las especificaciones técnicas que regirán la ejecución de las obras. Estas especificaciones detallan los materiales, procedimientos constructivos, criterios de calidad y condiciones técnicas que garantizarán el cumplimiento de los estándares exigidos para una infraestructura vial segura, duradera y funcional. A continuación, se expone un cuadro resumen con los principales aspectos técnicos contemplados en el proyecto:

Tabla 2. Diámetro de cada vía a ejecutar

TRAMO	DIRECCION	GRUPO	BARRIO	LONGITUD	DIAMETRO TUBERIA ALC
1	CLL 3 CR 7 - 8	1	CENTRO	92.13	12"
2	CLL 3 CR 8 - 9	1	CENTRO	81	12"
3	CRA 4 CLL 3 - 4	3	ABUNDANCIA	79.59	12"
4	CRA 5 CLL6 - 7	3	SOR JULIA	98.74	12"
5	CRA 5 CLL 3 - 4	4	CENTRO	86.4	12"
6	CRA 7	1	PARQUE	72.76	12"
7	CLL 4	1		70.06	12"
8	CR 6	1		63.38	12"
9	CLL 3	1		84.32	12"

5. CONTRATO DE OBRA 2329 DE 2025

5.1 OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

Ver Anexo 1: Documentos de información contractual

5.2 FICHA TECNICA DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	2329 DE 2025
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 - R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT / C.C.	901.947.461-5
OBJETO:	CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1215 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SIAF **No.** 12425 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SPGR
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.** 10975 **FECHA:** 27 de agosto de 2025 SIAF **No.** 27725 **FECHA:** 27 de agosto de 2025 SPGR
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5 393 272 795.32 CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE
PLAZO INICIAL:	300 DIAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2026

Tabla 5-1 *Información contractual contratista de obra*

5.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS

El 20 de junio de 2025 se formalizó la cesión del Contrato N.° 2329 de 2025, mediante la cual el ingeniero Oscar Humberto Leyton, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.110.443.931, en calidad de representante legal del CONSORCIO PROYECTOS URBANOS FRESNO (NIT 901.947.461-5), transfirió la titularidad del contrato al CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025.

Este acto se enmarca dentro de los procedimientos administrativos contractuales y se encuentra debidamente soportado mediante el Acta de Inicio correspondiente, en la cual se deja constancia formal de la cesión, así como de la aceptación por parte del nuevo contratista, garantizando la continuidad en la ejecución del objeto contractual: “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO, TOLIMA”.

El CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 se conforma como persona plural en el acta de sesión firmada el día 20 de junio de 2025 con la siguiente conformación:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RICARDO ORTIGOZA GONZALES	CC. 14226605	30%
ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA	NIT. 901.495.253-9	70%

Tabla 5-1 *Seguimiento proceso contractual*

5.4 POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL				
TIPO Y NUMERO DE POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO N° I-100046692	CUMPLIMIENTO	15/09/2025	12/01/2027	$ 539 327 279.60
	PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2025	12/07/2029	$ 269 663 639.80
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/07/2025	12/07/2031	$ 1 078 654 559.20
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL N° I-100011962	AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES, Y OPERACIONES	15/09/2025	12/07/2026	$ 569 400 000.00
	PATRONAL	15/09/2025	12/07/2026	$ 569 400 000.00
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	15/09/2025	12/07/2026	$ 569 400 000.00
	VEHICULOS PROPIAS Y NO APROPIOS	15/09/2025	12/07/2026	$ 569 400 000.00

Tabla 5-3 *pólizas actualizadas*

Ver Anexo 2: Pólizas actualizadas

5.5 CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						
1	1P			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5391.10	$ 9 353.00	$ 50 422 958.30
2	5P			EXPLANACIÓN Y CAJEO (INCLUYE CARGUE)	M3	3103.80	$ 33 410.00	$ 103 697 958.00
3	6P			CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1886.30	$ 12 411.00	$ 23 410 869.30
4	7P			SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/150M. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	912.00	$ 86 846.00	$ 79 203 552.00
5	8P			ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M	M3	527.20	$ 26 796.00	$ 14 126 851.20
6	201.3			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	808.70	$ 177 583.00	$ 143 611 372.10
7	201.9			DEMOLICIÓN DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M3	115.10	$ 169 791.00	$ 19 542 944.10
Subtotal								**$ 434 016 505.00**
		EXCAVACIONES						
8	210.2.1P			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA. (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1148.6	$ 55 465.00	$ 63 696 169.00
9	600.2.3P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS	M3	527.2	$ 46 972.00	$ 24 763 638.40
Subtotal								**$ 88 359 807.40**
		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
10	310.1P			NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5391.1	$ 9 714.00	$ 52 369 145.40
11	311.1			SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1779.1	$ 121 627.00	$ 216 388 595.70
12	330.1			SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1063.3	$ 208 875.00	$ 220 008 037.50
Subtotal								**$ 488 763 778.60**
		PAVIMENTOS HIDRAULICOS						
14	500.1.1P			CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES	M3	1060.1	$ 1 379 015.00	$ 1 489 474 101.50
15	9P			CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	1626	$ 46 774.00	$ 76 054 524.00
16	10P			CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	123.4	$ 2 333.00	$ 287 892.20
Subtotal								**$ 1 565 816 517.70**
		CONCRETOS						
17	11P			ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	196.4	$ 183 950.00	$ 36 127 780.00
	12P			SARDINEL PREFABRICADO (0.50*0.165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1458.8	$ 127 956.00	$ 186 404 844.00
18	13P			VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	124.1	$ 88 524.00	$ 10 985 928.40
Subtotal								**$ 233 518 452.40**
		ACERO						
19	640.1			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	5713	$ 11 708.00	$ 66 887 804.00
20	640.2P			ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	11117.2	$ 12 345.00	$ 137 241 834.00
Subtotal								**$ 204 129 638.00**
		FILTROS Y DRENAJES						
21	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	6155.2	$ 17 943.00	$ 110 442 753.60
Subtotal								**$ 110 442 753.60**
		ALCANTARILLADO						
22	1.1P			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA	ML	751.1	$ 6 217.00	$ 4 669 588.70
23	41P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO	M3	479.2	$ 130 733.00	$ 62 647 253.60
24	15P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	674.6	$ 100 842.00	$ 68 028 013.20
26	18P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	751.1	$ 266 977.00	$ 200 526 424.70
31	26P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	154	$ 576 577.00	$ 88 792 858.00
Subtotal								**$ 424 664 138.20**
		ACUEDUCTO						
34	42P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN ARENA PARA TUBERÍA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	135	$ 109 008.00	$ 14 716 080.00
35	32P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	154	$ 89 404.00	$ 13 768 216.00
36	33P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PP MACHO DE 1/2	UND	154	$ 45 656.00	$ 7 031 024.00
37	34P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	653.6	$ 18 707.00	$ 12 226 895.20
38	35P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	88	$ 72 964.00	$ 6 420 832.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	88	$ 97 308.00	$ 8 563 104.00
39	36P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	154	$ 56 370.00	$ 8 680 980.00
40	37P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECANICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	386.6	$ 102 352.00	$ 31 522 243.20

43	37.2P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	393	$ 311 649.00	$ 122 478 057.00
55	60P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	18	$ 517 968.00	$ 9 323 784.00
56				SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	12	$ 584 879.00	$ 7 018 548.00
57	61P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD EXTREMOS LISOS 3"X3"X3"	UND	4	$ 631 192.00	$ 2 524 768.00
	62P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO 45° PVC PRESIÓN 3". SOLDADO	UND	3	$ 177 680.00	$ 533 040.00
	63P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC PRESIÓN 3"	UND	2	$ 180 893.00	$ 361 786.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDIENTE EXTREMO LISO PVC DE 3"	UND	8	$ 1 350 663.00	$ 10 805 304.00
58	62.5P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDIENTE EXTREMO LISO PVC DE 6"	UND	6	$ 2 638 242.00	$ 15 829 452.00
Subtotal								$ 275 663 337.40
		CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1.2 M DE DIAMETRO						
59				DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EXISTENTES	UND	19	$ 163 580.00	$ 3 108 020.00
	38P			BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0.30 M	UND	19	$ 1 150 493.00	$ 21 859 367.00
60	39P			PARETE INTERIOR (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO)	ML	34.2	$ 195 283.00	$ 6 678 678.60
61	40P			CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO)	ML	21.8	$ 1 524 432.00	$ 33 232 617.60
62	43P			CONO DE REDUCCIÓN H=065M	UND	19	$ 807 618.00	$ 15 344 742.00
63	44P			PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	85.5	$ 50 799.00	$ 4 343 314.50
64	45P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	19	$ 1 283 433.00	$ 24 385 227.00
65	46P			CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 X 160 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	154	$ 901 256.00	$ 138 793 424.00
66	47P			SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.00X0.30)	UND	2	$ 1 079 340.00	$ 2 158 680.00
67				CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE REJILLA METALICA H=1.00M ANCHO=0.30 CM	ML	8.1	$ 1 319 518.00	$ 8 049 059.80
Subtotal								$ 257 953 136.50
		OBRAS ADICIONALES A LA VIA						
68	700.1			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	1456.8	$ 7 791.00	$ 11 349 928.80
69	700.1.1P			BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	1456.8	$ 3 033.00	$ 4 418 474.40
70	700.3			CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	140.6	$ 87 271.00	$ 12 270 302.60
71	700.3.1P			BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	140.6	$ 49 989.00	$ 7 028 453.40
74	48P			ENTIBADOS TIPO 1A. (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	2413.5	$ 39 535.00	$ 95 417 722.50
75	49P			MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	DIA	19	$ 615 566.00	$ 11 080 188.00
79				LOSETA PREFABRICADA PARA ANDEN	M2	871.6	$ 215 143.00	$ 187 518 636.80
Subtotal								$ 329 093 708.50
		TRANSPORTE						
92	900.2P			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	360393.8	$ 1 890.00	$ 681 144 282.00
93	900.2P1			TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	59405.5	$ 2 250.00	$ 133 662 375.00
Subtotal								$ 814 806 657.00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 5 227 218 424.30


SUBTOTAL OBRAS (EXCLUIDO IVA)		**$ 5 227 218 424.30**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	NO MODIFICAR	$ 47 609 900.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	NO MODIFICAR	$ 118 444 471.02
VALOR TOTAL INVERSIÓN VIA		**$ 5 393 272 795.32**
VALOR TOTAL		**$ 5 393 272 795.32**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN** A=	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO** I=	1%
	UTILIDAD U=	5%
	TOTAL A.I.U A.I.U.=	30%

CONSORCIO VIA 5 FRESNO 2025
RL RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ

5.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION

A continuación, se relaciona el cronograma de obra conforme al tiempo de ejecución del contrato.



Fuente: *Cronograma de ejecución enviado por el contratista*

Ver **Anexo 3. Cronograma de Actividades**

5.7 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 2329 del 2025

A continuación, se relaciona personal mínimo requerido de obra conforme:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATISTA DE OBRA			
CANTIDAD	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
1	DIRECTOR DE OBRA	LUIS FERNANDO URREGO HOYOS	20%
1	RESIDENTE DE OBRA	DIEGO ALEJANDRO REYES A	100%
1	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	LUIS FERNANDO URREGO HOYOS	8%
1	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	8%
1	ESPECIALISTA GEOTECNIA	JUAN DANIEL MOYA ROBAYO	8%
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	8%
1	TOPÓGRAFO	LUIS EDUARDO BARRERO ACUÑA	50%

5.8 PERSONAL UTILIZADO EN ESTE PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 2329 del 2025

En el siguiente cuadro se presenta el personal que participó en la ejecución del Contrato de Obra durante el periodo objeto del presente informe. Cabe señalar que la documentación soporte relacionada (hojas de vida, certificados de afiliación, capacitaciones, reportes de inducción y demás evidencias) se encuentra organizada en el Anexo – Informe SISO, conforme a los lineamientos establecidos por la interventoría en materia de seguridad y salud en el trabajo.

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA
1	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	DIRECTOR DE OBRA	Profesional
2	DIEGO ALEJANDRO REYES JAIME ORTIGOZA	1.152.686.000	RESIDENTE DE OBRA	Profesional
3	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	DIRECTOR DE OBRA	Profesional
4	JORGE ALBERTO RAMOS	79.893.182	PROFESIONAL AMBIENTAL	Profesional

5	JUAN DAVID MOYA	3.192.972	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Administrativo
6	ANGELA JOHANA VANEGAS	28.554.915	ING. AUXILIAR AMBIENTAL	Administrativo
7	GLORIA ASTRID LOPEZ SANCHEZ	65.753.684	COORD. SST	Profesional
9	LUIS EDUARDO BARRERO ACUÑA	19.493.330	TOPOGRAFO	Profesional
10	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	93.387.024	MAESTRO	Administrativo
11	ROBERTO ROJAS FONSECA	1.077.966.705	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
12	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	1.109.299.309	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
13	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	93.062.072	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
14	SIMEON LUENGAS DIAZ	80.010.397	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
15	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	93.062.402	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
16	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	65.816.440	CONTROLADORA DE TRAFICO	Operativo
17	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	65.814.456	CONTROLADORA DE TRAFICO	Operativo
18	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	93.416.082	VIGILANTE	Operativo
19	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	1.109.301.613	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
20	BENJAMIN SANCHEZ	1.006.023.224	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
21	JUAN JOSE ORTIZ	1.002.866.252	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
22	ANDRES FELIPE JARAMILLO	1.109.301.165	AYUDANTE DE OBRA	Operativo
23	GILBERTO LOTERO RIOS	93.416.846	OFICIAL	Operativo
24	JOSE YESID MENDEZ	93.416.082	VIGILANTE	Operativo

PERSONAL PAVETOL				
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	YORYIS JOSE CARDENAS	1.127.955.792	OFICIAL	Operativo
2	ERICK DARIO PEREZ MIJARES	6157686	AYUDANTE	Operativo
3	JUAN ESTEBAN NARANJO	1.074.809.517	AYUDANTE	Operativo
4	JUNIOR VALENTIN CARLO	X6157421	AYUDANTE	Operativo
5	JONNY ALEXANDER LOPEZ	1.015.444.710	AYUDANTE	Operativo
6	CESAR WILLIAM MUÑOZ	93.420.354	AYUDANTE	Operativo
7	JUAN CARLOS SABOGAL	14.396.312	OFICIAL	Operativo

5.9 EQUIPO MINIMO REQUERIDO EN EL PROYECTO

A continuación, se presenta la relación del equipo mínimo requerido y utilizado durante el periodo de informe, en cumplimiento de las condiciones contractuales y las obligaciones del contratista. La interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de la disponibilidad, operatividad registrando las novedades pertinentes en el Anexo – Informe SISO y técnico de obra

EQUIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	TIPO E-200 O EQUIVALENTE	2
MOTONIVELADORA	IGUAL O MAYOR A 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON	2
VIBRO COMPACTADOR	CAPACIDAD DE IMPACTO POTENCIA 153 HP, PESO > 10 TON	2
VOLQUETA	CAPACIDAD MAYOR O IGUAL 6 M3 MODELO 2008 EN ADELANTE	4
COMPACTADOR MANUAL (SALTARÍN) TIPO CANGURO.	PESO DE OPERACIÓN (KG.) 52, FUERZA DE IMPACTO POR GOLPE (KN) 12	2
CARROTANQUE DE AGUA	MAYOR O IGUAL A 1.000 GALONES	2
VIBRADOR DE CONCRETO	3 HP	2
CORTADORA DE PAVIMENTO		2
COMPRESOR	120HP, CON MARTILLO	2
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)	CON MOTOR DE 6 HP	2
VEHÍCULO DELINEADOR		2
EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR), PRESIÓN	MÁXIMA DE TRABAJO 3300 PSI	2

5.10 SOCIALIZACIÓN

La socialización del proyecto PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, TOLIMA constituye un paso fundamental para garantizar la transparencia, participación ciudadana y apropiación comunitaria de las obras que impactarán directamente la calidad de vida de los habitantes. Este proceso tiene como objetivo informar de manera clara y detallada los alcances técnicos, cronograma de ejecución, beneficios esperados y mecanismos de seguimiento del proyecto, promoviendo el diálogo abierto entre la administración municipal, los contratistas y la comunidad. La pavimentación de estas vías urbanas representa una mejora significativa en la movilidad,

el desarrollo urbano y la seguridad vial, por lo que su socialización busca generar confianza, resolver inquietudes y fortalecer el compromiso colectivo con el éxito de la intervención.



5.11 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero del presente año, el contratista ejecutó actividades constructivas conforme al cronograma establecido en las siguientes vías: Carrera 4, entre las calles 3 y 4, Cra 5 calle 5 y 6, Cra 5 calle 3 y 4.

Carrera 5 entre calles 6 y 7:

En este tramo se adelantó la ejecución de los andenes en concreto a lo largo del corredor intervenido. Para el desarrollo de esta actividad se realizaron previamente labores de localización y replanteo, seguidas de la preparación y nivelación de la subrasante que sirve de soporte a la estructura del andén.

Posteriormente se efectuó la instalación de formaletas, el vaciado del concreto, su respectivo vibrado para garantizar la adecuada compactación del material, y la ejecución del acabado superficial. Finalmente, se llevó a cabo el proceso de curado con el fin de asegurar el correcto desarrollo de la resistencia del concreto.

La construcción de los andenes se realizó considerando criterios de accesibilidad universal, incorporando rampas en las esquinas, pendientes reglamentarias y superficies con características antideslizantes, lo que permite garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para los peatones, incluyendo personas con movilidad reducida.

Carrera 5 entre calles 3 y 4:

En este tramo se finalizaron las labores asociadas a la instalación de las domiciliarias del sistema de acueducto, garantizando su adecuada vinculación con la red principal y verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad operadora del servicio.

Una vez concluidas estas actividades, se procedió con la ejecución de la estructura del pavimento, desarrollando los trabajos de extendido, nivelación y compactación de las capas granulares, asegurando los valores de densidad exigidos mediante control de calidad con ensayo Proctor modificado. De igual manera, se adelantaron las intervenciones correspondientes en los cruces de vía presentes dentro del tramo.

Como parte de las obras complementarias, se construyeron andenes en ambos costados del corredor vial y se realizó el ensanchamiento de la sección de la calzada, intervención orientada a mejorar las condiciones de operación de la vía, facilitar la movilidad vehicular y fortalecer las condiciones de seguridad para peatones y conductores.

Carrera 4 entre calles 3 y 4 – Barrio La Abundancia:

En este sector de intervención se finalizaron los trabajos correspondientes a la instalación de las acometidas domiciliarias del sistema de acueducto. Posteriormente, se dio inicio a las actividades asociadas a la conformación de la estructura del pavimento, desarrolladas conforme a los espesores y parámetros técnicos definidos en los diseños del proyecto.

Durante el desarrollo de las obras se llevó a cabo la colocación de bordillos prefabricados en concreto, los cuales fueron instalados garantizando su correcta alineación y nivelación, cumpliendo la función de confinamiento y delimitación lateral de la estructura del pavimento.

Seguidamente, se ejecutó la construcción del pavimento rígido mediante la fundida de losas en concreto hidráulico tipo MR-40, verificando el cumplimiento de las condiciones de resistencia y calidad establecidas en el diseño estructural.

Una vez concluidas las labores de pavimentación, se adelantaron las actividades de construcción y reposición de andenes en concreto, asegurando adecuados niveles de acabado, pendientes funcionales para el drenaje superficial y continuidad en la circulación peatonal a lo largo del tramo intervenido.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A la fecha del presente informe el contratista de obra ha realizado obras en los tramos Carrera 4, entre las calles 3 y 4, Cra 5 calle 5 y 6, Cra 5 calle 3 y 4,

N° ITEM	EXPLANACION Y CAJEO (INCLUYE CARGUE)
1.2	 

N° ITEM	**CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)**
1.3	 
N° ITEM	**SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)**
1.4	  
N° ITEM	**ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M**
1.5	 

N° ITEM	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO
1.6	  
N° ITEM	**DEMOLICIÓN DE ANDENES**
1.7	  

EXCAVACIONES

N° ITEM	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE
2.1	 

N° ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)
2.2	  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

N° ITEM	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

3.1	 
N° ITEM	**SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)**
3.2	

	  
N° ITEM	**SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)**
3.3	  

PAVIMENTOS HIDRAULICOS

N° ITEM	4.1 CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.
4.1	

	 
N° ITEM	**CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA**
4.2	  
N° ITEM	**CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA**
4.3	

CONCRETOS

N° ITEM	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM
5.3	 

ACEROS

N° ITEM	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO
6.1	  

N° ITEM	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)
6.2	 

FILTROS Y DRENAJES

N° ITEM	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO
7.1	  

ALCANTARILLADO

N° ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO
8.2	

	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"**
8.3	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"**
8.4	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 20”**

8.4.1	  
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6” PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA**
8.5	 

N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 20X 6” PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA**
8.5.1	  

ACUEDUCTO

N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)**

9.1	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2**
9.3	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"**
9.4	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"**

9.5	  
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA**
9.5	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"**
9.9	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"**

9.10	 
N° ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO PVC DE 3"**
9.15	 

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

N° ITEM	**BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.**
1 0.2	
N° ITEM	**CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M**

10.4	 
N° ITEM	**CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI**
10.8	  
N° ITEM	**ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)**
11.5	  

N° ITEM	**LOSETA PREFABRICADA PARA ANDEN**
11.6	 
N° ITEM	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).**
11.6	 

5.12 AVANCE FISICO

De acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las actividades programadas por el contratista desde la fecha de inicio de la obra, establecida en el Acta de Inicio suscrita el 15 de septiembre de 2025, durante el quinto periodo, comprendido del 01 al 31 de enero de 2026, el contratista de obra adelantó actividades preliminares de señalización conforme al Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

Con base en la revisión del cronograma y la verificación en campo, el avance físico de ejecución del proyecto a la fecha de corte del 31 de enero de 2026 corresponde al 70%, mientras que el avance programado para dicha fecha se encontraba en 44.78%, evidenciando un avance superior al programado respecto a la planificación inicial.

Este comportamiento obedece a la optimización de las actividades preliminares y a la disponibilidad oportuna de recursos por parte del contratista. No obstante, la interventoría continuará realizando seguimiento semanal al cumplimiento del cronograma, verificando la correspondencia entre el avance físico y el financiero, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato

5.13 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El avance financiero del proyecto se determina con base en la relación entre el valor ejecutado y el valor total del contrato, de conformidad con los registros y soportes de las actividades aprobadas por la interventoría.

El **Contrato de Obra No. 2329 del 2025** presenta un **valor total de $5.393.272.795,32**, sin adiciones ni anticipos a la fecha. De acuerdo con la información financiera revisada, el **porcentaje facturado acumulado** corresponde al **53,82 %**. A la fecha se ha entregado a la entidad el acta parcial N° 1 por un valor de **$2 030 798 405.21 mcte** equivalente al **37.65%** del valor del contrato y el acta N° 2 por un valor de **$871 594 859.85** que corresponde a un **16.16%**. En términos de ejecución, el avance físico del proyecto alcanza un **70,00%** a la fecha, lo que evidencia un desarrollo significativo de las actividades contractuales frente al progreso financiero reportado.

BALANCE CONTRATO DE OBRA No. 2329 del 2025		
VALOR INICIAL	$ 5.393.272.795,32	
VALOR ADICION	$ -	
VALOR TOTAL	**$ 5.393.272.795,32**	
ACTAS PARCIALES	**VALOR ACTA**	**VALOR POR EJECTAR**
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 2.030.798.405,21	$ 3.362.474.390,11
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 871.594.859,85	$ 2.490.879.530,26
PORCENTAJE FACTURADO:	**53,82%**	
PORCENTAJE DE EJECUTADO A LA FECHA:	**70,00%**	

La interventoría continuará realizando seguimiento al comportamiento financiero del contrato, garantizando la correspondencia entre la ejecución presupuestal y el progreso real

de las actividades en obra, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos.

En términos generales, el desarrollo del proyecto durante el periodo evaluado se ha ejecutado conforme a lo establecido en el cronograma de actividades y dentro de los parámetros técnicos, administrativos y financieros definidos en el contrato. El avance físico y financiero evidenciado refleja un desempeño favorable por parte del contratista, destacando la correcta planeación y disponibilidad de recursos en la etapa inicial de obra.

5.14 ESTADO DEL TIEMPO

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°2225 DE 2025 **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”**	PAGINA 1	DE 1

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026 **CONTRATO No.** 2225 DE 2025

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS FRESNO 2025**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA / Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Seco (Soleado)				N/A							N/A							N/A				X			N/A	X				X
Nublado				N/A	X	X	X	X		X	N/A		X	X		X		N/A	X	X					N/A		X	X	X	
Lluvias moderadas				N/A							N/A			X		X		N/A	X		X		X		N/A		X			
Lluvias intensas				N/A					N/A		N/A							N/A		X					N/A					

X

Ver anexo 07. Estado del Tiempo

6. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2225 DE 2025

Tabla 6-1. Documentación contractual Contrato de Interventoría No. 1491 de 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	2225 DE 2025
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	LUIS FRANSISCO ESPAÑA RAMIREZ
NIT / C.C.	93.398.180
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA"
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1216 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SIAF **No.** 12325 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SPGR
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.** 7239 **FECHA:** 16 de junio de 2025 SIAF **No.** 21425 **FECHA:** 05 de junio de 2025 SPGR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 447 390 610.00 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISIENTOS DIEZ PESOS IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	300 DIAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2026

A través del oficio CTO 2225-007-2025 con fecha del 19 de agosto de 2025 y tras su respectiva aprobación en el comité técnico llevado a cabo con la entidad contratante, se autorizó formalmente la suscripción del subcontrato con la empresa GHF Ingenierías y Construcciones S.A.S., identificada con NIT 901.424.774-0, para la ejecución de actividades puntuales en el marco del contrato No. 2225 de 2025. Esta autorización se otorgó en estricto cumplimiento de los lineamientos contractuales y normativos vigentes, asegurando que el subcontratista acreditara los requisitos técnicos, jurídicos y de experiencia necesarios para llevar a cabo las labores asignadas.

Anexo 08. Documentos actos administrativos de contrato interventoría (Contrato, acta de inicio)

6.2 POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
TIPO Y NUMERO DE POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR	
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO N° I-100044415 Anexo 2	CUMPLIMIENTO	15/09/2025	12/01/2027	$	44 739 061.00
	PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2025	12/07/2029	$	22 369 531.00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/07/2025	12/07/2031	$	134 217 183.00

Tabla 6-2 *Pólizas actualizadas según acta de inicio*

6.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero del presente año, la interventoría realizó el seguimiento y acompañamiento a las actividades constructivas desarrolladas por el contratista conforme al cronograma establecido en las siguientes vías: Carrera 4, entre las calles 3 y 4, Cra 5 calle 5 y 6, Cra 5 calle 3 y 4.

Carrera 5 entre calles 6 y 7

Durante el periodo evaluado se evidenció la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de andenes en concreto a lo largo del tramo intervenido. Para ello fue necesario realizar inicialmente las labores de replanteo y localización del proyecto, seguidas de la adecuación y nivelación de la subrasante que sirve de soporte a la estructura del andén.

Posteriormente se observó la instalación de formaletas y la colocación del concreto, actividad que incluyó su vibrado con el fin de asegurar una adecuada compactación y homogeneidad del material. Finalmente, se efectuaron los acabados superficiales y el proceso de curado correspondiente, garantizando así el adecuado desarrollo de la resistencia del concreto.

Los andenes fueron ejecutados considerando criterios de accesibilidad universal, incorporando rampas en las esquinas, pendientes reglamentarias y superficies con

características antideslizantes, lo cual permite mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los peatones, incluyendo personas con movilidad reducida.

Carrera 5 entre calles 3 y 4

En este tramo se verificó la finalización de las actividades relacionadas con la instalación de las conexiones domiciliarias del sistema de acueducto, garantizando su correcta articulación con la red principal y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la empresa prestadora del servicio.

Posteriormente se dio continuidad a las actividades constructivas mediante la ejecución de la estructura del pavimento, realizando el extendido, conformación y compactación de las capas granulares, verificando el cumplimiento de los valores de densidad requeridos mediante ensayos de control de calidad tipo Proctor modificado. De igual manera, se adelantaron las intervenciones necesarias en los cruces viales presentes dentro del tramo.

Como parte de las actividades complementarias del proyecto, se ejecutó la construcción de andenes en ambos costados de la vía y se llevó a cabo la ampliación de la sección de la calzada, intervención orientada a mejorar las condiciones de circulación vehicular, optimizar la operación de la vía y fortalecer las condiciones de seguridad para los usuarios del sector.

Carrera 4 entre calles 3 y 4 – Barrio La Abundancia

En este frente de intervención se constató la culminación de las actividades correspondientes a la instalación de las acometidas domiciliarias del sistema de acueducto. Posteriormente, se dio inicio a la conformación de la estructura del pavimento, desarrollando los trabajos de acuerdo con los espesores y especificaciones técnicas establecidas en el diseño del proyecto.

Durante el proceso constructivo se realizó la instalación de bordillos prefabricados en concreto, los cuales fueron colocados garantizando su adecuada alineación y nivelación, cumpliendo la función de confinamiento lateral del pavimento.

De manera posterior, se ejecutó la construcción del pavimento rígido mediante la fundida de losas en concreto hidráulico tipo MR-40, verificando el cumplimiento de los parámetros de resistencia y calidad definidos en el diseño estructural.

Una vez concluidas las labores de pavimentación, se desarrollaron las actividades correspondientes a la construcción y reposición de andenes en concreto, garantizando uniformidad en los acabados, pendientes adecuadas para el manejo de aguas superficiales y continuidad en la circulación peatonal dentro del tramo intervenido.

6.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el control diario del personal de interventoría, del periodo de seguimiento, garantizando la trazabilidad del acompañamiento técnico y administrativo al contrato de obra.

***Tabla 6-3**. Personal Interventoría*

PERSONAL CONTRATO 2225			
ITEM	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FRANCISCO RESTREPO	1110485591
2	ESP. PAVIMENTOS		
3	ESP. GEOTECNIA		
4	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDEZ	1110487516
5		FRANCISCO ESPAÑA	93398180
6	ESP. HIDRAULICA	OSCAR ARIAS	79949949
7	ESP. AMBIENBTAL	GEANED ALVAREZ	1081407325
8	HSEQ	LEIDY RODRIGUEZ	1110508329
9	TOPOGRAFO	LEONARDO PARDO	1110492370
10	DIBUJANTE		
11	CADENERO	JUAN DAVID CASTRO	1110573679
12	CONDUCTOR	JUAN CARLOS NEVA	1026585372
13	SECRETARIA	JESSICA ACOSTA	1090427310

6.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, la entidad contratante no contempla la entrega de anticipo para el inicio de la ejecución de la interventoría.

El avance financiero del proyecto se determina con base en la relación entre el valor ejecutado y el valor total del contrato, de conformidad con los registros y soportes de las actividades aprobadas por la interventoría.

El Contrato de Interventoría N° 2225 de 2025 presenta un **valor total de $447.390.610,24,** sin adiciones ni anticipos a la fecha.

De acuerdo con la información financiera evaluada, el avance de ejecución de la obra objeto de seguimiento alcanza un **70,00 %,** porcentaje que guarda plena coherencia con el avance físico verificado en campo por la interventoría, evidenciando una adecuada correspondencia entre lo ejecutado y lo supervisado.

En este contexto, a la fecha de corte se ha presentado a la entidad el Acta Parcial N° 1 por un valor de **$240.785.626,43 M/cte**, equivalente al **53,82 %0**

del valor total del contrato de interventoría, lo cual refleja el desarrollo de las actividades de control, seguimiento y verificación en función del progreso real del proyecto.

BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2225 del 2025		
VALOR INCIAL	$ 447.390.610,24	
VALOR ADICION	$ -	
VALOR TOTAL	**$ 447.390.610,24**	
ACTAS PARCIALES	**VALOR ACTA**	**VALOR POR EJECTAR**
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 240.785.626,43	$ 206.604.983,81
PORCENTAJE FACTURADO:	**53,82%**	
PORCENTAJE DE EJECUTADO A LA FECHA:	**70,00%**	

6.6 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría cuenta con los certificados de calibración vigentes de los equipos empleados en la ejecución del contrato, garantizando la confiabilidad de las mediciones y registros realizados. La información detallada y los soportes respectivos se presentan en el Anexo 15 – Calibración de equipos de topografía y demás equipos de la interventoría.

6.7 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Esta interventoría a realizado los siguientes pagos de seguridad social.

PERSONAL CONTRATO 2225			
CARGO	**NOMBRE**	**% DEDICACION**	**No. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FRANCISCO RESTREPO	20%	9498540581
ESP. PAVIMENTOS		7%	
ESP. GEOTECNIA		7%	9497462196
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDEZ	100%	36224081
	FRANCISCO ESPAÑA	100%	36134961
			9498898164
ESP. HIDRAULICA	OSCAR ARIAS	7%	43996088
ESP. AMBIENBTAL	GEANED ALVAREZ	8%	36224081
HSEQ	LEIDY RODRIGUEZ	100%	36224081
TOPOGRAFO	LEONARDO PARDO	50%	36224081
DIBUJANTE		7%	
CADENERO	JUAN DAVID CASTRO	50%	36224081
CONDUCTOR	JUAN CARLOS NEVA	50%	36224081
SECRETARIA	JESSICA ACOSTA	20%	36224081

6.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Para efectos de control y seguimiento del proyecto, se ha definido que las actividades ejecutadas serán evaluadas y validadas a través de actas parciales de cobro. Estas se revisarán con base en el progreso real de la obra y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

- Con el propósito de llevar un control adecuado sobre el desarrollo del proyecto, se estructuró un plan de seguimiento orientado a verificar el cumplimiento de las actividades conforme al cronograma previamente aprobado. A través de este instrumento se busca garantizar la correcta ejecución de los trabajos, la calidad de los materiales empleados y el cumplimiento de los rendimientos previstos.

- El Informe Técnico No. 05 entregado por el contratista de obra, junto con sus correspondientes soportes técnicos y registro fotográfico, se adjunta al presente documento como parte integral del informe, con el fin de mantener la debida trazabilidad, control y respaldo de la información relacionada con el proceso constructivo.

- En la actividad de demolición de la placa de pavimento existente se evidenciaron espesores mayores a los estipulados en las cantidades de obra contractuales, lo que generó mayores dificultades en las labores de demolición y un incremento en el volumen de material sobrante a cargar y transportar, requiriendo una mayor capacidad operativa y logística para el adecuado desarrollo de la actividad.

- En el transcurso de las actividades comprendidas en el presente informe se registra un porcentaje de avance físico ejecutado del 70% frente a un porcentaje v programado del 44.78 %, lo que representa un adelanto del 25.22% con respecto al cronograma establecido, evidenciando un desempeño favorable en la ejecución de las actividades programadas.

PERSONAL DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO DEOBRA 2329 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2225 DE 2025
CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	CONTRATTISTA DE INTERVENTORIA: CONTRATO 2225 LUIS FRANCISCO ESPAÑA
CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA.	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA."
PERIODO	01 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2026

ITEM	PERSONAL	NOMBRE	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Francisco José Restrepo Albarello												X						X									X								
2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA													X						X																	
3	Ingeniero Especialista en pavimentos													X						X																	
4	RESIDENTE 1	Edwin Fernandez						X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		x	X	x	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	RESIDENTE 2	Luis Francisco España						X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5	ESPECIALISTA HIDRAULICO	Oscar Giovanny Arias											X						X																		
6	TOPOGRAFO	Leonardo Pardo						X						X							X							X								X		
7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Geaned Alvarez												X							X							X						X				
8	CADENERO	Juan David Castro											X							X																	
9	HSEQ	Leidy Rodriguez						X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		x	X	x	X	X	X		X	X	X	X	X	X
11	CONDUCTOR	Juan Carlos Neva Garcia							X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		x		x	X		X		X	X	X	X	X	X
12	DIBUJANTE	Leonardo Pardo																																				
13	SECRETARIA	Jessica Acosta C.						X						X							X							X						X		X		
	SUBTOTAL																																					

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA /INGENIERO EDWIN FERNANDEZ

PLANILLAS DE SEGURIDAD INTERVENTORIA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36224081
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LUIS FRANCISCO ESPANA RAMIREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	93398180	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 73 17 100 CASA 41 COJ CERRO AZUL	DEPARTAMENTO	TOLIMA	MUNICIPIO	IBAGUE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	GEANEDALVAREZ@GMAIL.COM	TELÉFONO	2714390
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$16.880.893		36224081

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090427310	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	ACOSTA CARRASCAL JESSICA ANDREA	$1.750.905
CC-1081407325	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	ALVAREZ CASTAÑO GEANED	$1.750.905
CC-1110573679	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	CASTRO GALEANO JUAN DAVID	$1.750.905
CC-1110487516	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	FERNANDEZ GAVIRIA EDWIN ALEXANDER	$4.480.000
CC-1109265949	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	GARCIA GARCIA JOSE JAVIER	$1.750.905
CC-1026585372	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	NEVA GARCIA JUAN CARLOS	$1.750.905
CC-1110492370	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	PARDO MARTINEZ LEONARDO	$1.750.905
CC-1110508329	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ JARA LEIDY JOHANNA	$5.040.000
CC-65631983	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	ROJAS BONILLA MARITZA	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090427310									X	2026-01-01																			0		
CC - 1081407325																													0		
CC - 1110573679									X	2026-01-01																			0		
CC - 1110487516																													0		
CC - 1109265949			X	2026-01-01					X	2026-01-01																			0		
CC - 1026585372	X	2026-01-24																											0		
CC - 1110492370									X	2026-01-01																			0		
CC - 1110508329	X	2026-01-02																											0		
CC - 65631983			X	2026-01-01					X	2026-01-01																			0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090427310	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081407325	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1110573679	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1110487516	PORVENIR	30	$4.480.000	0.1600000	$716.800	$0	$0	$716.800	$0	$0	$0
CC - 1109265949	PROTECCION	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1026585372	PORVENIR	7	$408.545	0.1600000	$65.400	$0	$0	$65.400	$0	$0	$0
CC - 1110492370	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110508329	COLPENSIONES	29	$4.872.000	0.1600000	$779.600	$0	$0	$779.600	$0	$0	$0
CC - 65631983	COLFONDOS	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090427310	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0696000	$121.900
CC - 1081407325	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0696000	$121.900
CC - 1110573679	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0696000	$121.900
CC - 1110487516	SANITAS	30	$4.480.000	0.0400000	$179.200	$0	0	$0	0	$0	30	$4.480.000	5	0.0696000	$311.900
CC - 1109265949	SALUD TOTAL	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	5	0.0696000	$4.100
CC - 1026585372	SANITAS	7	$408.545	0.0400000	$16.400	$0	0	$0	0	$0	7	$408.545	5	0.0696000	$28.500
CC - 1110492370	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0696000	$121.900
CC - 1110508329	SANITAS	29	$4.872.000	0.0400000	$194.900	$0	0	$0	0	$0	29	$4.872.000	5	0.0696000	$339.100
CC - 65631983	SALUD TOTAL	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	5	0.0696000	$4.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090427310	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081407325	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110573679	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110487516	COMFENALCO-TOLIMA	30	$4.480.000	0.0400000	$179.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109265949	COMFENALCO-TOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1026585372	COMFENALCO-TOLIMA	7	$408.545	0.0400000	$16.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110492370	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110508329	COMFENALCO-TOLIMA	29	$4.872.000	0.0400000	$194.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-65631983	COMFENALCO-TOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$1.062.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.062.400
PROTECCION	3	$569.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$569.800
COLPENSIONES	2	$1.059.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.059.800
COLFONDOS	1	$9.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$9.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$74.900	$0	0	$0	0	$0	$74.900	0	$0	$0	$74.900	$0	0	$0	$0	$74.900	$0	$0	$74.900
SANITAS	6	$600.800	$0	0	$0	0	$0	$600.800	0	$0	$0	$600.800	$0	0	$0	$0	$600.800	$0	$0	$600.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$1.175.300	0	$0	$0	$1.175.300	0	$0	$1.175.300	0	$0	$0	$1.175.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	9	$675.700	0	$0	$675.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$675.700
PENSIONES	4	$2.701.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.175.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$675.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.228.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79949949	OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS	calle 73 77 a 30	3214492190	hidralarpi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	11/02/2026	43996088	$499.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79949949	OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS	calle 73 77 a 30	3214492190	hidralarpi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	11/02/2026	43996088	$499.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79949949	ARIAS ARENAS OSCAR GIOVANNY	3	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	218.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36134961
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LUIS FRANCISCO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	93398180	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	ESPANA RAMIREZ	DEPARTAMENTO	TOLIMA	MUNICIPIO	IBAGUE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	ROCIO38363@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	2638636
FAX	2624222	SUCURSAL	CHAPARRAL	NOMBRE SUCURSAL	CHAPARRAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		36134961

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-93398180	57	No	No	No	73	1	0	Salario	ESPAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO	$3.056.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 93398180																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 93398180	COLPENSIONES	30	$3.056.500	0.1600000	$489.100	$0	$0	$489.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 93398180	SANITAS	30	$3.056.500	0.1250000	$382.100	$0	0	$0	0	$0	30	$3.056.500	123	0.0696000	$212.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-93398180	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$489.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$489.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$382.100	$0	0	$0	0	$0	$382.100	0	$0	$0	$382.100	$0	0	$0	$0	$382.100	$0	$0	$382.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	1	$212.800	0	$0	$0	$212.800	0	$0	$212.800	0	$0	$0	$212.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$382.100
PENSIONES	1	$489.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$212.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.084.000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110485591		RESTREPO ALBARELLO FRANCISCO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 19 # 14-95 CASA 14	IBAGUE-TOLIMA	2619668	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	10137803	9498540581	N	2026/02/20	2026/01/26	BANCO DAVIVIENDA		$161,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110485591	RESTREPO FRANCISCO							X	A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS017	30	($1,750,905)	($218,900)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	($499,100)
2	CC	1110485591	RESTREPO FRANCISCO								C	X									231001	30	$2,318,400	$371,000	EPS017	30	$2,318,400	$289,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$660,800
Total	**Afiliados(1)**																						$567,495	$90,800			$567,495	$70,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$161,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110485591		RESTREPO ALBARELLO FRANCISCO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 19 # 14-95 CASA 14	IBAGUE-TOLIMA	2619668	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	10137803	9498540581	N	2026/02/20	2026/01/26	BANCO DAVIVIENDA		$161,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,800	$0	$90,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$90,800	$0	$90,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,900	$0	$70,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,900	$0	$70,900
TOTAL				**1**	**$161,700**	**$0**	**$161,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110485591		RESTREPO ALBARELLO FRANCISCO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 19 # 14-95 CASA 14	IBAGUE-TOLIMA	2619668	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2068232273	9497462196	I	2026/02/20	2026/01/08	BANCO DAVIVIENDA		$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110485591	RESTREPO FRANCISCO							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110485591		RESTREPO ALBARELLO FRANCISCO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 19 # 14-95 CASA 14	IBAGUE-TOLIMA	2619668	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2068232273	9497462196	I	2026/02/20	2026/01/08	BANCO DAVIVIENDA		$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$499,100**

CONTRATO 2225

CONTRATO No. 2225 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AL CONTRATO DE OBRA 2329 de 2025 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA"

INFORME SISO DE INTERVENTORIA No. 05
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2026



"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA "

R.L LUIS FRANCISCO ESPAÑA

FRESNO- TOLIMA

INTRODUCCIÓN.

Este informe mensual presenta un análisis detallado de la gestión documental y operativa en seguridad y salud en el trabajo (SST) correspondiente al periodo evaluado del 01 al 30 de enero del 2026. En él se describen las actividades realizadas, los avances logrados y las medidas implementadas para promover un entorno laboral seguro y saludable, alineado con las normativas vigentes.

El sistema de gestión de SST en ejecución se centra en la prevención de riesgos laborales y la mitigación de factores que puedan dar lugar a accidentes o enfermedades profesionales, así como en el desarrollo de prácticas de higiene y seguridad industrial que favorezcan el bienestar integral de los trabajadores. Este informe también resume los logros y los desafíos enfrentados durante el periodo, proporcionando una base para la mejora continua y el fortalecimiento de una cultura de seguridad en el lugar de trabajo.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Se presenta a la entidad un resumen de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de enero del 2026, en el marco de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la supervisión de la interventoría al CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025.

El presente informe tiene como propósito facilitar la colaboración y participación activa de empleadores y trabajadores en los programas de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y asegurando la correcta aplicación de sus distintos componentes

ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA: Evaluar la planificación, desarrollo y aplicación del SISTEMA DE GSTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).

CRITERIOS DE LA INTERVENTORIA

Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019

Decreto 1072 de 2015.

Plan de trabajo

Planes de emergencia y primeros auxilios, incluyendo botiquines y protocolos de atención.

Matriz de riesgos identificando peligros y evaluando riesgos específicos.

Vigilancia epidemiológica y seguimiento continuo de accidentes y enfermedades laborales.

Plan de respuesta ante emergencia.

Programa de orden y aseo.

Inclusión del Plan Estratégico de Seguridad Vial, especialmente si se trabaja con tránsito vehicular o gestión de tráfico en zonas de obra.

ASESOR SST SISOMA DE INTERVENTORIA: GEANED ALVAREZ CASTAÑO

PERIODO DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA: 01 al 30 de enero de 2026.

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA SST

Las actividades de interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en esta materia durante la ejecución del contrato. En este sentido, se exige al contratista el estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia, especialmente en lo relacionado con el personal directamente vinculado al proyecto durante el periodo de ejecución.

1. Aspectos administrativos:

- Se solicita al contratista el cumplimiento de lo establecido en el SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUN EN EL TRABAJO, entregado a esta interventoría por parte de ellos.
- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del pago de la seguridad social del contratista.
- Se verifica y solicita la entrega y reposición de dotación y elementos de protección individual firmada por los trabajadores, requerida según actividad realizada.
- Se genera observaciones sobre hallazgos en obra tras la debida supervisión por parte del profesional SST, dándolos a conocer al contratista por medio de oficio.
- Se solicita al contratista la documentación requerida para el ingreso del personal a la obra, de acuerdo con los protocolos establecidos.

2. Aspectos técnicos:

2.1 Control del personal

- Se realiza revisión diaria del personal.

ITEM	CARGO	NOMBRE	CEDULA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FRANCISCO RESTREPO	1110485591
2	ESP. PAVIMENTOS		
3	ESP. GEOTECNIA		
4	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDEZ	1110487516
5		LUIS FRANCISCO ESPAÑA	93398180
6	ESP. HIDRAULICA	OSCAR ARIAS	79949949
7	ESP. AMBIENBTAL	GEANED ALVAREZ	1081407325
8	HSEQ	LEIDY RODRIGUEZ	1110508329
9	TOPOGRAFO	LEONARDO PARDO	1110492370
10	DIBUJANTE		
11	CADENERO	JUAN DAVID CASTRO	1110573679
12	CONDUCTOR	JUAN CARLOS NEVA GARCIA	1026585372
13	SECRETARIA	JESSICA ACOSTA CARRASCAL	1.090.427.310

3. Subprograma de higiene y seguridad industrial:

3.1 Verificación de documentación personal

Se verifica que el personal que ingreso cuente con la documentación pertinente, para el inicio de actividades:

- Hoja de vida
- Examen ocupacional de ingreso
- Certificaciones que acrediten las competencias para poder desempeñar el cargo para el que fue contrato.

3.2 Verificación de seguridad social

- Se verifica afiliaciones a seguridad social del personal (ARL, EPS, AFP, CCF) para el personal con ingreso para este periodo.

3.3 Verificación del programa de inducción

Se solicita demostrar que el personal ha realizado el proceso de inducción al ser personal nuevo, esto se hace mediante un formato que debe cumplir con unas características, entre ellas dar a conocer al personal las políticas y generalidades de la empresa, reglamentos internos y en SST, riesgos a los que se encuentra expuesto entre otros aspectos.

3.4 Supervisión en la prevención de accidentes en cuanto a: Riesgo y prevención

Verificación de la notificación inicial de riesgos que incluya las medidas de prevención y que estas sean acordes al riesgo contemplado tanto en obra como en la matriz de riesgos asociada al SG-SST del contratista, de igual modo la verificación de las diferentes condiciones en que labora el personal, si cuentan con los debidos controles de prevención para la mitigación de enfermedades y accidentes de trabajo.

3.5 Inspecciones

En obra, interventoría realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones para el periodo (periódicas, no planeadas, continúas y especiales), según lo amerite la actividad ejecutada, dado el caso de presentarse algún tipo de accidente, se cuente con las medidas acordes y requeridas, para ello hace seguimiento a:

- Supervisión y seguimiento a inspecciones de dotación y elementos de protección personal (E.P.P.).
- Supervisión y seguimiento a inspecciones de área de trabajo, con el fin de evidenciar si existen los controles pertinentes y adecuados propuestos por el contratista para la prevención de la aparición de accidentes y enfermedades laborales.
- Supervisión y seguimiento a inspección de equipos y herramientas: mediante la solicitud de los registros pre operacionales e inspecciones diligenciadas de acuerdo al cronograma de inspecciones dentro del SG-SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.
- Supervisión y seguimiento a inspección del estado de maquinaria: mediante la solicitud de los registros pre operacionales diarios e inspecciones diligenciadas por parte del personal encargado en SST, de acuerdo al cronograma de inspecciones dentro del SG-SST SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.
- Supervisión y seguimiento a equipo de primeros auxilios.
- Supervisión y seguimiento a unidades sanitarias.

3.6 Entrega de EPP y dotación

- Se exige el suministro de dotación industrial a todo el personal en obra (Camisa, pantalón y botas de seguridad).

- Se exige el suministro de los elementos de protección personal (E.P.P.), según lo demande la matriz de EPP relacionada en el SG- SST de cada contratista y lo amerite la tarea que se está ejerciendo por pare del trabajador.

3.7 Control de herramientas y equipos

Bajo la supervisión de esta interventoría en el periodo del presente informe el contratista realizo inspecciones por observación directa, en caso de encontrar una situación subestándar el trabajador debe de informar la condición de manera inmediata al profesional SST, para realizar el correctivo respectivo. Las inspecciones de maquinaria, son realizadas a diario y registrado en preoperacionales.

Control de maquinaria

Esta interventoría realiza un seguimiento constante al contratista con el objetivo de verificar que las actividades constructivas cuenten con la maquinaria amarilla y los vehículos necesarios, asegurando que los mismos posean la documentación correspondiente y se encuentren en cumplimiento con la normativa vigente, con el fin de corroborar el buen estado de la maquinaria y las competencias del personal a cargo de esta, de igual modo, se verifica que cada uno cuente con extintor y botiquín dentro de la maquinaria en caso de que se presente una emergencia.

EQUIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	TIPO E-200 O EQUIVALENTE	2
MOTONIVELADORA	IGUAL O MAYOR A 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON	
VIBRO COMPACTADOR	CAPACIDAD DE IMPACTO POTENCIA 153 HP, PESO > 10 TON	2
VOLQUETA	CAPACIDAD MAYOR O IGUAL 6 M3 MODELO 2008 EN ADELANTE	4
COMPACTADOR MANUAL (SALTARÍN) TIPO CANGURO.	PESO DE OPERACIÓN (KG.) 52, FUERZA DE IMPACTO POR GOLPE (KN) 12	2

CARROTANQUE DE AGUA	MAYOR O IGUAL A 1.000 GALONES	2
VIBRADOR DE CONCRETO	3 HP	2
CORTADORA DE PAVIMENTO		2
COMPRESOR	120HP, CON MARTILLO	2
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)	CON MOTOR DE 6 HP	2
VEHÍCULO DELINEADOR		2
EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR), PRESIÓN	MÁXIMA DE TRABAJO 3300 PSI	2

3.8 Revisión de documentación diaria

Durante el proceso de ejecución de obra, esta interventoría solicito los soportes documentales (formatos) diligenciados que evidencien la implementación de los programas que se encuentran en el SG-SST y de los cuales se encuentran obligados a dar cumplimiento en campo, para verificación de que se está llevando a cabo durante la ejecución de las actividades relacionadas con cada subprograma.

- Análisis de trabajo seguro.
- Control de personal.
- Notificación de riesgo e inducción al personal

3.9 Plan de emergencia

Esta interventoría solicito al contratista el debido cumplimiento del plan de emergencia contemplado dentro del SG-SST de cada contratista; bajo la conformación de brigadas de emergencia (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), y contar con los elementos de atención para primeros auxilios.

Se exige la señalización requerida según plan de emergencia (rutas de evacuación, puntos de encuentro, etc.

3.10 Programa de capacitación

Esta interventoría solicita al contratista la implementación del programa que evidencie la capacitación al personal con charlas de 05 minutos diarias, capacitaciones por parte de ARL y demás entes según sea el requerimiento del trabajo.

3.11 Señalización

Se exige al contratista la implementación del programa de manejo de tránsito y requerimientos del contrato, donde se deben de instalar en cada frente de obra elementos de seguridad vial con el fin de garantizar la seguridad en las vías, tales como: conos, reductores de velocidad, pasa vías y señalización preventiva e informativa; señalización de peligro de áreas de riesgo como sumideros, excavaciones, alcantarillados, etc.

3.12 Demarcación

Se exige cerramiento en obra que delimite los espacios a intervenir evitando el ingreso de personal ajeno a esta, se debe de realizar en de tela verde, también se exige en cerramiento y/o demarcación de zonas que generen un alto riesgo a la comunidad y al personal dentro de obra, y la debida demarcación de vías de acceso peatonal.

3.13 Suministro de hidratación

Se busca que todo el personal activo en obra, en los diferentes frentes de trabajo cuenten con hidratación teniendo en cuenta que las actividades se realizan a campo abierto y están expuestos a las altas temperaturas que presenta en el municipio de Honda Tolima.

3.14 Condiciones de higiene

Se exige condiciones de higiene aptas en campamentos y unidades sanitarias adecuadas para el uso del personal.

4. Subprograma de medicina preventiva

4.1 Verificación de exámenes ocupacionales

Esta interventoría ha supervisado que el contratista asegure que todo el personal vinculado se haya sometido a los exámenes ocupacionales correspondientes, según el caso, cumpliendo con lo establecido en el subprograma de medicina preventiva. El objetivo de estos exámenes es conocer el estado de salud del trabajador al momento de su ingreso y determinar si está apto para desempeñar el cargo para el que fue contratado.

Se incluyen los exámenes periódicos, establecidos en el profesiograma, con el fin de evaluar los efectos de la exposición a los agentes presentes en el entorno laboral y verificar la efectividad de las medidas preventivas implementadas, evidenciando mejoras en el estado de salud del trabajador cuando corresponda.

Asimismo, se contempla el examen de egreso, que se realiza al finalizar el contrato o al concluir la labor para la cual fue contratado el trabajador, con el propósito de documentar su estado de salud al momento de retiro.

4.2 Realización de capacitación

Durante el presente período, la interventoría efectuó el seguimiento al contratista respecto al cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de charlas dirigidas al personal de obra. Estas actividades tienen como propósito promover la concientización y sensibilización de los colaboradores en temas relevantes para el desarrollo del proyecto, fortaleciendo así la cultura de seguridad, calidad y responsabilidad en el entorno laboral

4.3 Programa de orden y aseo

Bajo la supervisión de la interventoría el contratista realiza el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por la misma obra, los residentes del sector, visitantes y trabajadores, se disponen en bolsas de colores según la norma o fibras para la recolección de residuos.

El contratista realiza brigadas de orden y aseo de manera constante por el sector de la obra, haciendo recolección de residuos sólidos principalmente, lo anterior se realiza con el objetivo

de mantener un área de trabajo aseada y ordenada, que permita el tránsito de vehículos personas con total normalidad sin ningún riesgo de incidente y/o accidente normal por las áreas aledañas a la obra, como también un aspecto visual agradable para quienes transitan por el sector. De esta manera se mitiga la contaminación ambiental evitando que estos residuos por efecto de las lluvias se desplacen y caigan sen los sumideros o alcantarillas que se encuentren en las vías contiguas generando taponamientos.

Dichos residuos son entregados a la empresa de servicios públicos del municipio para su respectiva disposición final.

4.4 Programa de vigilancia epidemiológica

Se verifica por medio de inspecciones a los puestos de trabajo para conocer los riesgos que puedan generar alguna patología laboral y solicitar la intervención del contratista. Revisando qué medidas se han adoptado para la mitigación de estos riesgos.

4.5 Enfermedades

Reporte de las enfermedades del ausentismo relacionado con la aparición de enfermedades de origen común y laboral y relacione el ausentismo; de igual manera, se solicita las medidas preventivas y correctivas tomadas en cuenta por el contratista dado el caso.

4.6 Accidentabilidad

Se solicita al contratista que al presentarse un accidente debe de anexar el FURAT y la investigación pertinente al caso de accidente, más la relación de ausentismo por este caso. De igual manera, se solicita las medidas preventivas y correctivas tomadas en cuenta por el contratista dado el caso.

VERIFICACION INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	2329 DE 2025
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 - R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT / C.C.	901.947.461-5
OBJETO:	CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1215 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SIAF **No.** 12425 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SPGR
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.** 10975 **FECHA:** 27 de agosto de 2025 SIAF **No.** 27725 **FECHA:** 27 de agosto de 2025 SPGR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5 393 272 795.32 CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 5 393 272 795.32 CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE
PLAZO INICIAL:	300 DIAS
PLAZO FINAL:	300 DIAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2026

Personal a cargo del SG-SST

El contratista cuenta con personal a cargo de las actividades SST

5. COMPONENTE DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

AVANCE DE ACTIVIDADES
– Control de emisiones atmosféricas: Para este periodo se cuenta con los siguientes equipos y maquinaria. ▪ Retroexcavadora (pajarita) ▪ Vibro compactador mixto ▪ Vehículos (volqueta sencilla y doble troque- camión turbo) A toda maquinaria y vehículos vinculados a la obra se hace la exigencia del cumplimiento de los requisitos técnico, mecánicos, ambientales y seguridad industrial, previo inicio de actividades se hace verificación de vigencia, como lo es, al certificado de mantenimiento de la maquinaria, mantenimiento preventivo, documentación legal completa y la revisión técnico- mecánica; de igual manera se realiza pre operacional diario por parte de siso de obra e inspección por parte de la interventoría para verificación del estado de esta. – Manejo integral de residuos sólidos: Para hacer la recolección de residuos de cada tramo intervenido se dispone de canecas señalizadas para cada tipo de residuo estos desechos son depositados en el carro recolector de basura bajo los horarios de recolección que se tiene en el sector, antes de dar disposición final se hace separación de materiales para identificar el material reciclable. Esto será realizado por el personal de obra con sus respectivos elementos de protección personal adecuados. – Programa de orden y aseo: se realizará brigadas de orden y aseo en todas las áreas de la obra incluyendo frentes de trabajo y oficina administrativa con el fin de prevenir accidentes y mejorar la eficiencia operativa cumpliendo con la normatividad vigente promoviendo una cultura de trabajo seguro.

6. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describen las actividades de los programas para el manejo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo:

6.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

•Garantizar la protección de la salud, la vida y el bienestar de todos los trabajadores que se encuentren vinculados a la obra de construcción de vías, por medio de la implementación de acciones que permitan la prevención de accidentes laborales, enfermedades de origen ocupacional y la promoción de condiciones seguras y saludables en los diferentes frentes de trabajo.

•Controlar la implementación y la gestión del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que oferto CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025, de acuerdo a la normatividad vigente.

•Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades específicas de construcción vial, como excavaciones, movimientos de maquinaria pesada, trabajos en altura, manejo de materiales y señalización vial.
•Capacitar al personal de obra en temas de seguridad, uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), protocolos de actuación ante emergencias, y cultura de autocuidado.

•Fomentar el orden y la limpieza en los frentes de obra, como estrategia clave para reducir accidentes por caídas, golpes, cortes y otros eventos prevenibles.

•Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica para el control y seguimiento de posibles enfermedades laborales, especialmente relacionadas con exposición a ruido, polvo, vibraciones y esfuerzos físicos.

•Promover la participación activa del personal a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), brigadas de emergencia y reportes de condiciones inseguras.

•Hacer seguimiento, evaluación y mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, mediante indicadores, inspecciones y análisis de incidentes.

6.1.1 RIESGOS A MANEJAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

•Riesgos Físicos: Ruido excesivo (maquinaria, herramientas, tráfico de obra) vibraciones (uso prolongado de equipos), temperaturas extremas (exposición al sol o golpe de calor).
•Riesgos Eléctricos: Contacto con cables energizados y fallas en herramientas eléctricas.

•Riesgos Ergonómicos: Posturas forzadas o repetitivas y levantamiento inadecuado de cargas.
•Riesgos por Trabajo en Alturas: Caídas a distinto nivel, mal uso o ausencia de líneas de vida, arnés, otros elementos de protección personal.
•Cualquier tipo de riesgo identificado que se encuentre en el proyecto.

6.2 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El subprograma de medicina preventiva y del trabajo tiene como fin Proteger y promover la salud de los trabajadores mediante actividades de prevención, diagnóstico precoz, control y rehabilitación de enfermedades laborales y comunes, así como la vigilancia de las condiciones de salud relacionadas con el trabajo.

6.2.1 RIESGOS A MANEJAR EN EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

•Riesgos físicos
•Riesgos psicosociales
•Riesgos osteomusculares
•Riesgos químicos
•Riesgos biológicos
•Riesgos por accidentes de trabajo

6.2.2 AVANCE DE ACTIVIDADES

Capacitaciones: Durante el presente período, la interventoría efectuó el seguimiento al contratista respecto al cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de charlas dirigidas al personal de obra. Estas actividades tienen como propósito promover la concientización y sensibilización de los colaboradores en temas relevantes para el desarrollo del proyecto, fortaleciendo así la cultura de seguridad, calidad y responsabilidad en el entorno laboral.

Pausas activas: El CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 implementa pausas activas durante los periodos de trabajo y promueve hábitos saludables con el fin prevenir enfermedades

osteomusculares y estrés aumentando la conciencia sobre la importancia del autocuidado en el entorno laboral dando cumplimiento al subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

Afiliaciones al sistema de seguridad social: Esta interventoría supervisa que el contratista realice las afiliaciones de todo el personal nuevo al sistema de seguridad social, efectúe el pago oportuno de la seguridad social del personal existente en el consorcio y gestione las solicitudes de pagos y afiliaciones para el personal bajo la modalidad de subcontratistas e independientes. Lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de esta obligación legal, asegurando que todo el personal esté cubierto por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en caso de emergencias, y garantizando el acceso a servicios de salud y protección económica. Esta supervisión forma parte de los requisitos legales y de cumplimiento establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la ejecución de contratos laborales.

Inducciones que se realizaron durante el periodo del 01 de enero al 30 de enero de 2026. Del presente informe:

INDUCCION Y REINDUCCION		
NUMERO DE PERSONAS NUEVAS	**NUMERO DE PERSONAS**	**EMPRESA**
16	16	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
8	8	PAVETOL

Relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por el Consorcio Vías Fresno 2025 el presente informe

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025						
No	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE SALIDA**
1	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	Director de Obra	Profesional	4/06/2025	
2	DIEGO ALEJANDRO REYES AFANADOR	1.152.686.000	Residente de obra		15/04/2025	
	JAIME ORTIGOZA			Profesional		
3	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	Especialista en Pavimento	Profesional	15/04/2025	
4	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	79.893.182	profesional Ambiental	Profesional	4/06/2025	
5	JUAN DAVID MOYA	3.192.972	Especialista en	Administrativo	4/06/2025	

			Geotecnia			
6	ANGELA JOHANA VANEGAS	28.554.915	Ing. Auxiliar Ambiental	Administrativo	4/06/2025	
7	GLORIA ASTRID LOPEZ SÁNCHEZ	65.753.684	Coord. sst	Profesional	29/08/2025	
9	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	19.493.330	Topógrafo	Profesional	14/01/2026	
10	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	93.387.024	Maestro de obra	Administrativo	14/01/2026	
11	ROBERTO ROJAS FONSECA	1.077.966.705	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
12	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	1.109.299.309	Ayudante de obra	Operativo	24/01/2026	
13	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	93.062.072	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
14	SIMEON LUENGAS DIAZ	80.010.397	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
15	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	93.062.402	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
16	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	65.816.440	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026	
17	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	65.814.456	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026	
18	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	93.416.082	Vigilante	Operativo	14/01/2026	
19	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	1.109.301.613	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
20	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	1.006.023.224	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
21	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	1.002.866.252	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026	
22	ANDRES FLIPE JARAMILLO FRANCO	1.109.301.165	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026	
23	GILBERTO LOTERO RIOS	93.416.846	Oficial	Operativo	22/01/2026	
38	JOSE YESID MENDEZ	3004.896	Oficial	Operativo	14/01/2026	

Relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por Sub- Contratista del Consorcio Vías Fresno 2025 el presente informe del 1 al 30 de enero de 2026.

PAVETOL						
No	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE SALIDA**
1	YORYIS JOSE CARDENAS HERAZO	1.127.955.792	OFICIAL	Operativo	14/01/2026	
2	ERICK DARIO PEREZ MIJARES	6157686	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
3	JUAN ESTEBAN NARANJO JARAMILLO	1.074.809.517	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
4	JUNIOR VALENTIN CARLO MARTINEZ	X6157421	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
5	JONNY ALEXANDER LOPEZ	1.015.444.710	AYUDANTE	Operativo	15//01/2026	
6	CESAR WILLIAM MUÑOZ QUINTERO	93.420.354	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
12	JUAN CARLOS SABOGAL POLANIA	14.396.312	OFICIAL	Operativo	14/01/2026	

Ausentismo: para este periodo el contratista no presentó ausentismo laboral.
Accidentalidad: para este periodo el contratista no presentó accidentes laborales.

6.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Implementar acciones técnicas, administrativas que permitan identificar, controlar y minimizar los riesgos presentes en el ambiente laboral, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizando condiciones seguras y saludables para todos los trabajadores.

6.3.1 RIESGOS A MANEJAR DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

•Riesgo biológico
•Riesgo físico
•Riesgo químico
•Riesgo psicosocial
•Riesgo biomecánico
•Condiciones de seguridad
•Fenómenos naturales

6.3.2 AVANCE DE ACTIVIDADES

Señalización en frente de obra: La interventoría verifica que el contratista, con el acompañamiento del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ejecute diariamente recorridos de inspección en obra, con el propósito de constatar que la señalización instalada se mantenga correctamente ubicada y en condiciones adecuadas. De igual manera, se supervisa el estado y la correcta instalación del cerramiento perimetral, así como la debida demarcación con cinta de peligro en las áreas donde se requiere, garantizando el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad establecidas en el proyecto.

Dotación en seguridad para el personal de obra: Esta interventoría realiza un seguimiento continuo al contratista para garantizar que el personal de obra disponga de la dotación necesaria para la correcta ejecución de sus labores, verificando que se cumplan los estándares de seguridad, eficiencia y bienestar establecidos en el proyecto.

Epp: Esta interventoría supervisa que el contratista entregue los elementos de protección personal (EPP) necesarios al personal de obra, los cuales incluyen botas de seguridad con puntera, gafas,

protectores auditivos y guantes, según el tipo de actividad a ejecutar, garantizando así el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para el proyecto.

Inspecciones de área de trabajo: Durante el periodo del informe el contratista realizo inspecciones de áreas de trabajo orden y aseo.

TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
Inspección pre-operacional herramientas	Trabajador	Semanal
Inspección pre-operacional de vehículo y/o maquinaria	Residente SST	Semanal
Inspección de orden y aseo	Residente SST	Mensual
Inspección de EPP	Residente SST	Mensual
Inspección de Equipos de Emergencia	Residente SST	Mensual
Inspección Campamento	Residente SST	Semanal

Pausas activas

Las pausas activas son ejercicios cortos que se practican de 10 minutos una vez a la semana con el fin de prevenir trastornos osteomusculares asociados a movimientos repetitivos o malas posturas disminuyendo el estrés y mejorando la salud mental en el entorno laboral fortaleciendo la cultura de autocuidado dentro de la obra.





Reporte e investigación de accidentes de trabajo.

Durante el periodo el contratista no se reporta accidentes laborales.

Vehículos y equipos
El contratista cuenta con los siguientes equipos y maquinaria:
Vibro compactador mixto
Retroexcavadora
Volqueta
Se realiza preoperacional según sea su uso en obra

Capacitaciones
La interventoría verifica que el contratista, con el acompañamiento del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realicé el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de charlas dirigidas al personal de obra. Estas actividades tienen como propósito promover la concientización y sensibilización de los colaboradores en temas relevantes para el desarrollo del proyecto, fortaleciendo así la cultura de seguridad, calidad y responsabilidad en el entorno laboral.

Para el período correspondiente al presente informe, el contratista realiza la entrega de la información correspondiente a estas actividades.

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	PERSONAL PROGRAMADO	PERSONAL CAPACITADO	TIEMPO CAPACITACION
16/01/2026	INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	16	16	40MM
16/01/2026	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACION DEL RIESGO	16	16	40MM

FECHA	TEMA DE CHARLA
14/01/2026	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
15/01/2026	USO CORRECTO DE EPPS
16/01/2026	SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA OBRA
17/01/2026	TRANAJO SEGURO CERCA DEL TRANSITO
19/01/2026	RIESGO FISICO- RUIDO POLVO
20/01/2026	HERRAMIENTA MANUAL
21/01/2026	MAQUINARIA Y EQUIPO
22/01/2026	ORDEN Y ASEO

23/01/2026	RIESGO MECANICO
24/01/2026	CONDICIONES CLIMANTICAS
26/01/2026	EXCAVACIONES SEGURAS
27/01/2026	PLAN DE EMERGENCIA
28/01/2026	PRIMEROS AUXILIOS
29/01/2026	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
30/01/2026	RIESGO ELECTRICO EN OBRA VIAL
31/01/2026	PREVENCIONES DE CAIDAS DE UN NIVEL O DISTINTO NIVEL

Documentación diaria

Esta interventoría realiza el acompañamiento al contratista en el cumplimiento de la ejecución de permisos de trabajo y en la elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

Para el período correspondiente al presente informe, el contratista realiza la entrega de la información correspondiente a estas actividades.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	NUMERO
TOPÓGRAFO Y CADENERO	3
OPERADORES DE MAQUINARIA	3
CONTROLADORA DE TRAFICO	3
ALMACENISTA	3
EXCAVACION MANUAL	1
EXCAVACION MAQUINARIA	1
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	3

7. HIGIENE INDUSTRIAL

Suministro de hidratación del personal: Esta interventoría verifica que el contratista disponga de pacas de agua en bolsa para garantizar la adecuada hidratación del personal que participa en las actividades constructivas. El agua suministrada es apta para el consumo humano, se mantiene refrigerada y posteriormente es almacenada en neveras de icopor ubicadas tanto en el almacén principal como en los diferentes frentes de obra, asegurando así su conservación en condiciones óptimas de temperatura e higiene.

Campamento: Esta interventoría constata que el contratista cuenta con un campamento principal ubicado en el barrio Sor Julia

Plan de emergencias: Se cuenta con un plan de emergencia operativo para la obra.
Prácticas de orden y aseo: Bajo la supervisión de la interventoría el contratista realiza el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por la misma obra, los residentes del sector, visitantes y trabajadores, se disponen en bolsas de colores según la norma o fibras para la recolección de residuos.





OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Se recomienda programar la realización de actividades de capacitación y prevención para la atención de emergencias.
- ✓ Se requiere mantener en óptimas condiciones la señalización preventiva, informativa y reglamentaria, verificando su visibilidad diurna y nocturna, conforme a la normatividad vial vigente.
- ✓ La interventoría requiere garantizar la afiliación y pago oportuno de la seguridad social del personal previo al inicio de obra, y la remisión oportuna de las planillas correspondientes, conforme al Decreto 780 de 2016 y al SG-SST.
- ✓ Se solicita fortalecer la práctica de realización de pausas activas al personal.
- ✓ Hacer énfasis en las campañas de orden y aseo periódicas a la finalización de cada actividad o proceso de obra.
- ✓ Se le recuerda al contratista la importancia de entregar los informes en las fechas establecidas.
- ✓ Se requiere asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, especialmente en el manejo de material de excavación, botaderos autorizados y control de derrames de combustibles y lubricantes.

8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Elemetos de Primeros Auxilios



Reunion con la veeduria en la Alcladia municipal de fresno



Cerramiento



Supervision de actividades por parte de la interventoria



24 ene 2026 8:16:41 a.m.


28 ene 2026 11:07:57 a.m.




Timemark
10:41
11/12/2025
Jue
Cra. 5 # 5-98, Fresno, Tolima

	
Supervisión de actividades	**Inspección de equipos de emergencia**
	
Inspeccion de equipos de emergencia	**Supervision de actividades por la interventoria**





Orden y aseo





ANEXOS INTERVENTORIA
COMPONENTE SST

GESTION DEL TALENTO HUMANO EVALUACION INDUCCION SG-SST	
TH-FR-03	05/06/2025 V01

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SG-SST

DATOS DEL TRABAJADOR (A)				
NOMBRE Y APELLIDOS:	Gerard Alvarez			CALIFICACIÓN
C.C:	1.081.407.35	CARGO:	Esp. Ambiental	9
INDUCCIÓN:	X		RE INDUCCIÓN:	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cada pregunta suma un punto, la inducción se aprobará con un mínimo de 7 a 8 puntos en total, el colaborador que no lo apruebe debe recibir nuevamente inducción y presentarla.

- En las siguientes preguntas es elección múltiple o única respuesta:

1. **La política de Alcohol y Drogas establece que se debe evitar el consumo de alcohol y drogas dentro de las oficinas, sitios de obra, instalaciones, vivienda o campamento que suministre la empresa:**

Falso ☐ Verdadero ☑

2. **Marque con una X los elementos de protección personal**

A. ☑ 


B. ☑ 

C.

D. ☑ 

E. 

3. **Marque con una X la postura correcta al levantar una carga**



4. **Cuando se detecta que hay una actividad insegura usted:**

A. ☑ Para y da aviso

B. Continúa trabajando sin importarle

CONTINUE



5. **La empre rrolla actividades de riesgo 5:**

Falso [ ] Verdadero [✓]

6. Cuando realizo actividades con equipos y herramientas debo:



A. Utilizar las herramientas y equipos defectuosos



B. Realizar bromas con las herramientas y equipos



C. Inspeccionar los equipos y herramientas antes de iniciar el trabajo

7. Qué es un accidente laboral:



A. Lesión fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral

B. Evento que me causo daño mientras desarrollaba mi labor





C. Cuando presento síntomas de gripa

8. Relacione en la columna en blanco el número del criterio que se asocie a cada una de las definiciones:

Nº	CRITERIO		DEFINICIÓN
1	COPASST	3	Directriz de la alta dirección que permite establecer el compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores.
2	ACCIDENTE DE TRABAJO	6	Es el cuidado de uno mismo, previniendo sobre posibles actos o condiciones inseguras en el trabajo, que puedan causar lesiones o daños.
3	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo
4	CONDICIÓN INSEGURA	2	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
5	ACTO INSEGURO	9	Programas destinados a la conservación del medio ambiente y su control frente a los impactos negativos derivados del proceso productivo de la empresa.
6	AUTOCUIDADO	4	Circunstancia física peligrosa, relacionada con el puesto de trabajo, que puede permitir indirectamente que se produzca un accidente.
7	ENFERMEDAD LABORAL	5	Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo es decir es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado
8	REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	10	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
9	GESTIÓN AMBIENTAL	7	La enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
10	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	8	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo, dentro de los 2 días hábiles al suceso y este a su vez ante la ARL.

9. De las 3 opciones que aparecen marque la respuesta correcta en la casilla correspondiente

CONCEPTO	DEFINICIÓN	A	B	C
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	**a)** Un grupo de trabajadores que evalúan riesgos. **b)** Un comité organizado por el empleador para juzgar trabajadores. **c)** Un organismo de vigilancia y control para la prevención del acoso laboral y riesgos psicosociales			X
PELIGRO	**a)** Desviación de los procedimientos de trabajo seguro. **b)** Combinación entre la Probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. **c)** Es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión y/o enfermedad.			X
PLAN DE EMERGENCIA	**a)** Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo **b)** Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes **c)** Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales			X
EN LA CONTRATACIÓN LABORAL USTED QUEDA AFILIADO A?	**a)** Seguro de responsabilidad civil, EPS y Seguro todo riesgo **b)** Sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, caja de compensación) **c)** Sistema de vigilancia privada, SOAT y ARL	X		
PARA QUÉ DEBO CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA EMPRESA?	**a)** Para minimizar el riesgo de contagio del Covid-19, proteger mi salud, la de mi familia, compañeros y comunidad **b)** Cómo responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo **c)**Todas las anteriores			X
CUÁLES SON LAS POLÍTICAS CON LAS QUE CUENTA LA EMPRESA?	**a)** Política de gestión integral – Política de seguridad Vial **b)** Política de prevención de consumo de sustancias Psicoactivas – Política preparación, prevención y respuesta ante emergencias **c)**Todas las anteriores			X

FIRMA PROFESIONAL SST

Jeaned Alvarez C

FIRMA TRABAJADOR

NOTIFICACION DE RIESGO
CONTRATO 2119

TH-FR-02 **7/07/2025**

Notificacion de riesgo a los cuales va a estar expuesto, preventivas a tener en cuenta y los elementos de proteccion personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructiva.

Elementos de Proteccion personal del cargo: Botas caucho o de material punta de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad ansi Z89,1, proteccion auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ansi Z87,1, Dotacion. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPP, según procedimiento seguro de trabajo y la Matriz de EPP.

Factores de riesgo existentes:

- [x] Fisico: Ruido, Temperatura, Calor, Frio, Radiaciones(ionizantes), deficiente iluminación
- [x] Quimico: Humo no metalicos, polvos, vapores, gases, material particulado
- [x] Biologico: Animales(perros), insectos(Abejas), Bacterias(Falta de aseo en las manos una vez hace las necesidades fisiologicas).
- [x] Psico Laboral: Contenido de la tarea (Trabajo repetitivo, monotonia), Estrés laboral, Cansancio fisico.
- [x] Natural: Inundación, Terremoto, Movimiento sismico, Tormentas eléctricas, Deslizamientos
- [x] Biomecánico: Carga estática(Postura de pie), Malas posturas para hacer levantamiento de carga, levantar cargas superiores 25kg del piso a la cintura y de 50kg al hombre
- [x] Mecanico: Atrapamientos, Golpes, Caidas, Aplastamientos
- [x] Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal ubicadas
- [x] Seguridad fisica: Orden Público(Robo de objetos personales)
- [x] Seguridad Vial: Accidentes de Tránsito, Exceso de confianza en cruzar las vias, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra
- [ ] OTROS: Tareas de alto riesgo, Trabajo en alturas, Incendio y/o explosión, Energias Peligrosas.

ACCIONES PREVENTIVAS

Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, no dejar herramienta botada, ubíquela en su sitio esto evita accidentes e incidentes.
caso de emergencia.
Este atento a las señales sonoras que adviertan riesgo. (pitos y sirenas)
Notificar e informar de los riesgos expuestos durante su jornada y actividad laboral e inspección de los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
Cuando trabaje en alturas es obligatorio el uso del sistema anticaidas certificado que cumpla una resistencia de 5000 libras(Punto de anclaje, casco con barbuquejo, arnés de cuerpo entero, eslingas, línea de vida)
Asegúrese de que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor(energía, gas, acueducto, etc.)
Cumplir y promocionar la Política de prevencion de Alcohol, tabaquismo, fármacos de la empresa
Identificar y cumplir la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo dentro de las 48 horas.
Cumplir con los procedimientos y normas de seguridad para los trabajos de ALTO RIESGO.
No utilizar joyas como: anillos, cadenas, pulseras, aretes que puedan generarle accidentes de trabajo

NOTIFICADO

Nombre			
Cargo	ESP. Ambiental	Firma	Jeaned Alvarez C

GESTION DEL TALENTO HUMANO EVALUACION INDUCCION SG-SST	
TH-FR-03	05/06/2025 V01

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SG-SST

DATOS DEL TRABAJADOR (A)			
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leidy Roo		CALIFICACIÓN
C.C: 1-110509329	CARGO:	Prof. SST	9/9
INDUCCIÓN:	RE INDUCCIÓN:		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cada pregunta suma un punto, la inducción se aprobará con un mínimo de 7 a 8 puntos en total, el colaborador que no lo apruebe debe recibir nuevamente inducción y presentarla.

- En las siguientes preguntas es elección múltiple o única respuesta:

1. **La política de Alcohol y Drogas establece que se debe evitar el consumo de alcohol y drogas dentro de las oficinas, sitios de obra, instalaciones, vivienda o campamento que suministre la empresa:**

Falso ☐ Verdadero ☑

2. **Marque con una X los elementos de protección personal**

A. ☑ 


B. ☑ 

C.

D. ☑ 

E. 

3. **Marque con una X la postura correcta al levantar una carga**



4. **Cuando se detecta que hay una actividad insegura usted:**

A. ☑ Para y da aviso

B. Continúa trabajando sin importarle

CONTINUE



5. **La empre rrolla actividades de riesgo 5:**

Falso [ ] Verdadero [X]

6. Cuando realizo actividades con equipos y herramientas debo:



A. Utilizar las herramientas y equipos defectuosos



B. Realizar bromas con las herramientas y equipos



[X] Inspeccionar los equipos y herramientas antes de iniciar el trabajo

7. Qué es un accidente laboral:



A. Lesión fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral

[X] Evento que me causo daño mientras desarrollaba mi labor





C. Cuando presento síntomas de gripa

8. Relacione en la columna en blanco el número del criterio que se asocie a cada una de las definiciones:

Nº	CRITERIO		DEFINICIÓN
1	COPASST	3	Directriz de la alta dirección que permite establecer el compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores.
2	ACCIDENTE DE TRABAJO	6	Es el cuidado de uno mismo, previniendo sobre posibles actos o condiciones inseguras en el trabajo, que puedan causar lesiones o daños.
3	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo
4	CONDICIÓN INSEGURA	2	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
5	ACTO INSEGURO	9	Programas destinados a la conservación del medio ambiente y su control frente a los impactos negativos derivados del proceso productivo de la empresa.
6	AUTOCUIDADO	4	Circunstancia física peligrosa, relacionada con el puesto de trabajo, que puede permitir indirectamente que se produzca un accidente.
7	ENFERMEDAD LABORAL	5	Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo es decir es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado
8	REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	10	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
9	GESTIÓN AMBIENTAL	7	La enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
10	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	8	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo, dentro de los 2 días hábiles al suceso y este a su vez ante la ARL.

GESTION DEL TALENTO HUMANO EVALUACION INDUCCION SG-SST	
TH-FR-03	05/06/2025 V01

9. De las 3 opciones que aparecen marque la respuesta correcta en la casilla correspondiente

CONCEPTO	DEFINICIÓN	A	B	C
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	**a)** Un grupo de trabajadores que evalúan riesgos. **b)** Un comité organizado por el empleador para juzgar trabajadores. **c)** Un organismo de vigilancia y control para la prevención del acoso laboral y riesgos psicosociales			C
PELIGRO	**a)** Desviación de los procedimientos de trabajo seguro. **b)** Combinación entre la Probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. **c)** Es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión y/o enfermedad.			C
PLAN DE EMERGENCIA	**a)** Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo **b)** Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes **c)** Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales			C
EN LA CONTRATACIÓN LABORAL USTED QUEDA AFILIADO A?	**a)** Seguro de responsabilidad civil, EPS y Seguro todo riesgo **b)** Sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, caja de compensación) **c)** Sistema de vigilancia privada, SOAT y ARL	B		
PARA QUÉ DEBO CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA EMPRESA?	**a)** Para minimizar el riesgo de contagio del Covid-19, proteger mi salud, la de mi familia, compañeros y comunidad **b)** Cómo responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo **c)**Todas las anteriores			C
CUÁLES SON LAS POLÍTICAS CON LAS QUE CUENTA LA EMPRESA?	**a)** Política de gestión integral – Política de seguridad Vial **b)** Política de prevención de consumo de sustancias Psicoactivas – Política preparación, prevención y respuesta ante emergencias **c)**Todas las anteriores			C

Francisco Castro

FIRMA PROFESIONAL

FIRMA TRABAJADOR

NOTIFICACION DE RIESGO
CONTRATO 2119

TH-FR-02 **7/07/2025**

Notificacion de riesgo a los cuales va a estar expuesto, preventivas a tener en cuenta y los elementos de proteccion personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructiva.

Elementos de Proteccion personal del cargo: Botas caucho o de material punta de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad ansi Z89,1, proteccion auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ansi Z87,1, Dotacion. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPP, según procedimiento seguro de trabajo y la Matriz de EPP.

Factores de riesgo existentes:

- [x] Fisico: Ruido, Temperatura, Calor, Frio, Radiaciones(ionizantes), deficiente iluminación
- [x] Quimico: Humo no metalicos, polvos, vapores, gases, material particulado
- [x] Biologico: Animales(perros), insectos(Abejas), Bacterias(Falta de aseo en las manos una vez hace las necesidades fisiologicas).
- [x] Psico Laboral: Contenido de la tarea (Trabajo repetitivo, monotonia), Estrés laboral, Cansancio fisico.
- [x] Natural: Inundación, Terremoto, Movimiento sismico, Tormentas eléctricas, Deslizamientos
- [x] Biomecánico: Carga estática(Postura de pie), Malas posturas para hacer levantamiento de carga, levantar cargas superiores 25kg del piso a la cintura y de 50kg al hombre
- [x] Mecanico: Atrapamientos, Golpes, Caidas, Aplastamientos
- [x] Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal ubicadas
- [x] Seguridad fisica: Orden Público(Robo de objetos personales)
- [x] Seguridad Vial: Accidentes de Tránsito, Exceso de confianza en cruzar las vias, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra
- [ ] OTROS: Tareas de alto riesgo, Trabajo en alturas, Incendio y/o explosión, Energias Peligrosas.

ACCIONES PREVENTIVAS

Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, no dejar herramienta botada, ubíquela en su sitio esto evita accidentes e incidentes.
caso de emergencia.
Este atento a las señales sonoras que adviertan riesgo. (pitos y sirenas)
Notificar e informar de los riesgos expuestos durante su jornada y actividad laboral e inspección de los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
Cuando trabaje en alturas es obligatorio el uso del sistema anticaidas certificado que cumpla una resistencia de 5000 libras(Punto de anclaje, casco con barbuquejo, arnés de cuerpo entero, eslingas, línea de vida)
Asegúrese de que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor(energía, gas, acueducto, etc.)
Cumplir y promocionar la Política de prevencion de Alcohol, tabaquismo, fármacos de la empresa
Identificar y cumplir la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo dentro de las 48 horas.
Cumplir con los procedimientos y normas de seguridad para los trabajos de ALTO RIESGO.
No utilizar joyas como: anillos, cadenas, pulseras, aretes que puedan generarle accidentes de trabajo

NOTIFICADO

Nombre			
Cargo	PAT SST	Firma	

GESTION DEL TALENTO HUMANO EVALUACION INDUCCION SG-SST	
TH-FR-03	05/06/2025 V01

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SG-SST

DATOS DEL TRABAJADOR (A)			
NOMBRE Y APELLIDOS:	JUAN HENA Garcia		CALIFICACIÓN
C.C: 1.026.595372	CARGO:	Conductor	9.9
INDUCCIÓN:	9	RE INDUCCIÓN:	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cada pregunta suma un punto, la inducción se aprobará con un mínimo de 7 a 8 puntos en total, el colaborador que no lo apruebe debe recibir nuevamente inducción y presentarla.

- En las siguientes preguntas es elección múltiple o única respuesta:

1. **La política de Alcohol y Drogas establece que se debe evitar el consumo de alcohol y drogas dentro de las oficinas, sitios de obra, instalaciones, vivienda o campamento que suministre la empresa:**

Falso ☐ Verdadero ☑

2. **Marque con una X los elementos de protección personal**

A. 


B. 

C. 

D. 

E.

3. **Marque con una X la postura correcta al levantar una carga**



4. **Cuando se detecta que hay una actividad insegura usted:**

A. Para y da aviso

B. Continúa trabajando sin importarle





5. **La empre rrolla actividades de riesgo 5:**

Falso ☐ Verdadero ☑

6. Cuando realizo actividades con equipos y herramientas debo:



A. Utilizar las herramientas y equipos defectuosos



B. Realizar bromas con las herramientas y equipos



C. Inspeccionar los equipos y herramientas antes de iniciar el trabajo

7. Qué es un accidente laboral:



A. Lesión fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral

B. Evento que me causo daño mientras desarrollaba mi labor





C. Cuando presento síntomas de gripa

8. Relacione en la columna en blanco el número del criterio que se asocie a cada una de las definiciones:

Nº	CRITERIO		DEFINICIÓN
1	COPASST	3	Directriz de la alta dirección que permite establecer el compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores.
2	ACCIDENTE DE TRABAJO	6	Es el cuidado de uno mismo, previniendo sobre posibles actos o condiciones inseguras en el trabajo, que puedan causar lesiones o daños.
3	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo
4	CONDICIÓN INSEGURA	2	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
5	ACTO INSEGURO	9	Programas destinados a la conservación del medio ambiente y su control frente a los impactos negativos derivados del proceso productivo de la empresa.
6	AUTOCUIDADO	4	Circunstancia física peligrosa, relacionada con el puesto de trabajo, que puede permitir indirectamente que se produzca un accidente.
7	ENFERMEDAD LABORAL	5	Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo es decir es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado
8	REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	10	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
9	GESTIÓN AMBIENTAL	7	La enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
10	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	8	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo, dentro de los 2 días hábiles al suceso y este a su vez ante la ARL.

GESTION DEL TALENTO HUMANO EVALUACION INDUCCION SG-SST	
TH-FR-03	05/06/2025 V01

9. De las 3 opciones que aparecen marque la respuesta correcta en la casilla correspondiente

CONCEPTO	DEFINICIÓN	A	B	C
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	**a)** Un grupo de trabajadores que evalúan riesgos. **b)** Un comité organizado por el empleador para juzgar trabajadores. **c)** Un organismo de vigilancia y control para la prevención del acoso laboral y riesgos psicosociales			C
PELIGRO	**a)** Desviación de los procedimientos de trabajo seguro. **b)** Combinación entre la Probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. **c)** Es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión y/o enfermedad.			C
PLAN DE EMERGENCIA	**a)** Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo **b)** Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes **c)** Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales			C
EN LA CONTRATACIÓN LABORAL USTED QUEDA AFILIADO A?	**a)** Seguro de responsabilidad civil, EPS y Seguro todo riesgo **b)** Sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, caja de compensación) **c)** Sistema de vigilancia privada, SOAT y ARL	B		
PARA QUÉ DEBO CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA EMPRESA?	**a)** Para minimizar el riesgo de contagio del Covid-19, proteger mi salud, la de mi familia, compañeros y comunidad **b)** Cómo responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo **c)**Todas las anteriores			C
CUÁLES SON LAS POLÍTICAS CON LAS QUE CUENTA LA EMPRESA?	**a)** Política de gestión integral – Política de seguridad Vial **b)** Política de prevención de consumo de sustancias Psicoactivas – Política preparación, prevención y respuesta ante emergencias **c)**Todas las anteriores			C

FIRMA PROFESIONAL SST

JUAN C. NEVA

FIRMA TRABAJADOR

NOTIFICACION DE RIESGO
CONTRATO 2119

TH-FR-02 **7/07/2025**

Notificacion de riesgo a los cuales va a estar expuesto, preventivas a tener en cuenta y los elementos de proteccion personal a usar de manera permanente durante la permanencia en sus actividades constructiva.

Elementos de Proteccion personal del cargo: Botas caucho o de material punta de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad ansi Z89,1, proteccion auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad ansi Z87,1, Dotacion. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPP, según procedimiento seguro de trabajo y la Matriz de EPP.

Factores de riesgo existentes:

- [x] Fisico: Ruido, Temperatura, Calor, Frio, Radiaciones(ionizantes), deficiente iluminación
- [x] Quimico: Humo no metalicos, polvos, vapores, gases, material particulado
- [x] Biologico: Animales(perros), insectos(Abejas), Bacterias(Falta de aseo en las manos una vez hace las necesidades fisiologicas).
- [x] Psico Laboral: Contenido de la tarea (Trabajo repetitivo, monotonia), Estrés laboral, Cansancio fisico.
- [x] Natural: Inundación, Terremoto, Movimiento sismico, Tormentas eléctricas, Deslizamientos
- [x] Biomecánico: Carga estática(Postura de pie), Malas posturas para hacer levantamiento de carga, levantar cargas superiores 25kg del piso a la cintura y de 50kg al hombre
- [x] Mecanico: Atrapamientos, Golpes, Caidas, Aplastamientos
- [x] Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, falta de orden y aseo en áreas de trabajo, herramientas mal ubicadas
- [x] Seguridad fisica: Orden Público(Robo de objetos personales)
- [x] Seguridad Vial: Accidentes de Tránsito, Exceso de confianza en cruzar las vias, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra
- [ ] OTROS: Tareas de alto riesgo, Trabajo en alturas, Incendio y/o explosión, Energias Peligrosas.

ACCIONES PREVENTIVAS

Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, no dejar herramienta botada, ubíquela en su sitio esto evita accidentes e incidentes.
caso de emergencia.
Este atento a las señales sonoras que adviertan riesgo. (pitos y sirenas)
Notificar e informar de los riesgos expuestos durante su jornada y actividad laboral e inspección de los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
Cuando trabaje en alturas es obligatorio el uso del sistema anticaidas certificado que cumpla una resistencia de 5000 libras(Punto de anclaje, casco con barbuquejo, arnés de cuerpo entero, eslingas, línea de vida)
Asegúrese de que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor(energía, gas, acueducto, etc.)
Cumplir y promocionar la Política de prevencion de Alcohol, tabaquismo, fármacos de la empresa
Identificar y cumplir la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo dentro de las 48 horas.
Cumplir con los procedimientos y normas de seguridad para los trabajos de ALTO RIESGO.
No utilizar joyas como: anillos, cadenas, pulseras, aretes que puedan generarle accidentes de trabajo

NOTIFICADO

Nombre			
Cargo	Conductor.	Firma	JUAN C. NEVA

ANEXOS INTERVENTORIA
COMPONENTE SST

GESTION DE TALENTO HUMANO
CONTROL ASISTENCIA CHARLAS DIARIAS

CONTRATO 2225

TH-FR-07 | 5/06/2025

TEMAS CHARLAS	1. Actualización Políticos de SG-SST 4. Que es riesgo. 2. Objetivos de las SG-SST 5. Que es peligro. 3. La dependencia del tabaco Alcohol y sustancias 6. Peligro en excavaciones
SEMANA	DEL DIA LUNES 01 DEL MES DE 01 AL DIA SABADO 03 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2026.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHAS	DIA: LUNES	DIA: MARTES	DIA: MIERCOLES	DIA: JUEVES	DIA: VIERNES	DIA: SABADO	DIA: DOMINGO
1	FRANCISCO RESTREPO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIMA	Francisco Restrepo		Francisco Restrepo				
2		ESP. PAVIMENTOS	FIMA							
3		ESP. GEOTECNIA	FIMA							
4	EDWIN FERNANDEZ	RESIDENTE 1	FIMA							
5	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	RESIDENTE 2								
6	OSCAR ARIAS	Ingeniero Especialista en Hidráulica	FIMA							
7	GEANED ALVAREZ	Ingeniero Especialista Ambiental	FIMA				Geaned Alvarez C			
8	LEONARDO PARDO	Topógrafo	FIMA							
8	JUAN DAVID CASTRO	Cadenero	FIMA							
9	JUAN NEVA	CONDUCTOR	FIMA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	
10			FIMA							
11			FIMA							
12			FIMA							
13			FIMA							
14			FIMA							
15			FIMA							
			FIRMA							

FIRMA EXPOSITOR/ MODERADOR	

GESTION DE TALENTO HUMANO
CONTROL ASISTENCIA CHARLAS DIARIAS

CONTRATO 2225

TH-FR-07 | 5/06/2025

TEMAS CHARLAS	1. Prevencion ENF. Profesionales 4. Señales de transito 2. Salud Visual y auditiva 5. Evacuación en caso de AT 3. Seguridad Vial 6. Plan de contingencia
SEMANA	DEL DIA LUNES 05 DEL MES DE 01 AL DIA SABADO 10 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2026

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHAS	DIA: LUNES	DIA: MARTES	DIA: MIERCOLES	DIA: JUEVES	DIA: VIERNES	DIA: SABADO	DIA: DOMINGO
1	FRANCISCO RESTREPO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIMA							
2		ESP. PAVIMENTOS	FIMA							
3		ESP. GEOTECNIA	FIMA							
4	EDWIN FERNANDEZ	RESIDENTE 1	FIMA							
5	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	RESIDENTE 2								
6	OSCAR ARIAS	Ingeniero Especialista en Hidráulica	FIMA							
7	GEANED ALVAREZ	Ingeniero Especialista Ambiental	FIMA							
8	LEONARDO PARDO	Topógrafo	FIMA							
8	JUAN DAVID CASTRO	Cadenero	FIMA							
9	JUAN NEVA	CONDUCTOR	FIMA							
10			FIMA							
11			FIMA							
12			FIMA							
13			FIMA							
14			FIMA							
15			FIMA							

FIRMA

FIRMA EXPOSITOR/ MODERADOR	

GESTION DE TALENTO HUMANO
CONTROL ASISTENCIA CHARLAS DIARIAS

CONTRATO 2225

TH-FR-07 | 5/06/2025

TEMAS CHARLAS: 1. Riesgo de la exposición prolongada al sol 2. Prevención de caídas, golpes 3. Protección Auditiva. 4. Riesgo de inhalación, Polvo material particulado 5. Riesgo de trabajo con baja visibilidad. 6. Prevención de lesiones por movimientos

SEMANA: DEL DIA LUNES 12 DEL MES DE 01 AL DIA SABADO 14 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2026

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHAS	DIA: LUNES	DIA: MARTES	DIA: MIERCOLES	DIA: JUEVES	DIA: VIERNES	DIA: SABADO	DIA: DOMINGO
1	FRANCISCO RESTREPO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIMA	Francisco Restrepo		Francisco Restrepo				
2		ESP. PAVIMENTOS	FIMA							
3		ESP. GEOTECNIA	FIMA							
4	EDWIN FERNANDEZ	RESIDENTE 1	FIMA							
5	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	RESIDENTE 2								
6	OSCAR ARIAS	Ingeniero Especialista en Hidráulica	FIMA							
7	GEANED ALVAREZ	Ingeniero Especialista Ambiental	FIMA				Geaned Alvarez C			
8	LEONARDO PARDO	Topógrafo	FIMA							
8	JUAN DAVID CASTRO	Cadenero	FIMA							
9	JUAN NEVA	CONDUCTOR	FIMA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	
10			FIMA							
11			FIMA							
12			FIMA							
13			FIMA							
14			FIMA							
15			FIMA							

FIRMA

FIRMA EXPOSITOR/ MODERADOR	

GESTION DE TALENTO HUMANO
CONTROL ASISTENCIA CHARLAS DIARIAS

CONTRATO 2225

TH-FR-07 | 5/06/2025

TEMAS CHARLAS	1. Riesgo de contaminación cruzada 4. Hidratación y Prevención de golpe de Calor 2. Prevención de colapso de estructura 5. Higiene en el manejo de baños 3 Seguridad en trabajo de demolición 6. Control de riesgo biológico.
SEMANA	DEL DIA LUNES 19 DEL MES DE 07 AL DIA SABADO 24 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2026.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHAS	DIA: LUNES	DIA: MARTES	DIA: MIERCOLES	DIA: JUEVES	DIA: VIERNES	DIA: SABADO	DIA: DOMINGO
1	FRANCISCO RESTREPO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIMA							
2		ESP. PAVIMENTOS	FIMA							
3		ESP. GEOTECNIA	FIMA							
4	EDWIN FERNANDEZ	RESIDENTE 1	FIMA							
5	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	RESIDENTE 2								
6	OSCAR ARIAS	Ingeniero Especialista en Hidráulica	FIMA							
7	GEANED ALVAREZ	Ingeniero Especialista Ambiental	FIMA				Geaned Alvarez C			
8	LEONARDO PARDO	Topógrafo	FIMA							
8	JUAN DAVID CASTRO	Cadenero	FIMA							
9	JUAN NEVA	CONDUCTOR	FIMA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	
10			FIMA							
11			FIMA							
12			FIMA							
13			FIMA							
14			FIMA							
15			FIMA							
				FIRMA						

FIRMA EXPOSITOR/ MODERADOR	

GESTION DE TALENTO HUMANO
CONTROL ASISTENCIA CHARLAS DIARIAS

TH-FR-07 | 5/06/2025

TEMAS CHARLAS	1. Impacto ambiental 2. Kits de contingencia 3 responsabilidad ambiental 4. Fortaleza y distracciones 5. Pausas activas 6. Reducir, Reutilizar, Reciclar
SEMANA	DEL DIA LUNES 26 DEL MES DE 01 AL DIA SABADO 31 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2026

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHAS	DIA: LUNES	DIA: MARTES	DIA: MIERCOLES	DIA: JUEVES	DIA: VIERNES	DIA: SABADO	DIA: DOMINGO
1	FRANCISCO RESTREPO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIMA							
2		ESP. PAVIMENTOS	FIMA							
3		ESP. GEOTECNIA	FIMA							
4	EDWIN FERNANDEZ	RESIDENTE 1	FIMA							
5	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	RESIDENTE 2								
6	OSCAR ARIAS	Ingeniero Especialista en Hidráulica	FIMA							
7	GEANED ALVAREZ	Ingeniero Especialista Ambiental	FIMA							
8	LEONARDO PARDO	Topógrafo	FIMA							
8	JUAN DAVID CASTRO	Cadenero	FIMA							
9	JUAN NEVA	CONDUCTOR	FIMA							
10			FIMA							
11			FIMA							
12			FIMA							
13			FIMA							
14			FIMA							
15			FIMA							

FIRMA

FIRMA EXPOSITOR/ MODERADOR	

ANEXOS INTERVENTORIA
COMPONENTE SST

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)			
SST-FR-01		05/08/2025. V01	
ACTIVIDAD:	INSPECCION DE OBRAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, AREA OFICINA Y TECNICA(INGENIEROS CIVILES, TOPOGRAFOS, CADENEROS) AMBIENTAL, SST Y SOCIAL		
RUTINARIO: [X]	NO RUTINARIO: [ ]	EMPRESA: CONTRATO 2225	
FECHA	SEMANA DEL 01 DEL 01 AL 03 DEL MES DE 01 DE 2026		

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS Y RIESGOS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES Y RECOMENDACIONES	APLICA SI/NO
MOVILIZACION VEHICULAR	TRANSITO : Colisiones, Volcamientos, Varadas,Obstáculos,Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, daños a vehiculos, equipos, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Técnicas de manejo defensivo, inspección preoperacional del vehículo. El vehiculo utilizado debe cumplir con las condiciones mecánicas y de seguridad vial. Cumplir con señales de transito	NO
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas, movimientos forzados, movimientos repetitivos,Manipulación de cargas	Golpes, Laceraciones, hernias, dolores de espalda, lumbagos.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Personal capacitado en manejo manual de cargas. Máximo peso a levantar 25Kg por persona.	NO
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	NO
FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO (ATS, CHARLA, ASISTENCIA, ENTRE OTROS).	RIESGO PSICOSOCIAL Condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc).	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia.	Divulgación procedimientos, elaboración y divulgación del ATS, verificación de EPP a usar, Controles de ingenieria.	SI
SUPERVISION DE ACTIVIDADES (RECORRIDO EN OBRA)	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o eficiencia).Vibración (Cuerpo entero, segmentaria). Temperaturas extremas (calor y frío),Radiaciones Ionizantes (Rayos x, gama, beta y alfa).	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Agresividad, Absentismo, Desmotivacion,calambres, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Lumbalgia, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, adecuar el área con una buena iluminación, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO QUIMICO Polvos inorgánicos , gases y vapores, humos, material particulado	Irritacion, Cefalea, Fatiga, Alteracion respiratoria, Rinitis, Amigdalitis,Rinitis,	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado,Uso de dotacion.	SI
	RIESGO PSICOSOCIAL Características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc), Jornada de trabajo (Pausas, Trabajo nocturno, Rotación, Horas extras, Descansos) .	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones, Autocuidado	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada.	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO ELECTRICO: Instalaciones eléctricas locativas en mal estado, Instalaciones recargadas, Equipos y Herramientas eléctricas, Cables energizados	Paralizacion de la respiracion, Perdida del conocimiento, Quemaduras, Nauseas, Paro cardiaco, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Verificacion del estado y las adecuadas conexiones de los equipo	NO
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caidas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGOS DE SEGURIDAD Tecnológico, tareas de alto riesgo (Trabajos en Espacios Confinados o alturas), Público (Robos, Atracos,Asaltos, Atentados, Desorden público, Etc.).	Fatiga, Cortes, Irritacion, Estrés, Depresion, Paralizacion de la respiracion, Cefalea, Golpe, Lesiones, Moretones, Hematomas, Fracturas, Ansiedad, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO DE TRANSITO : Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Cumplir con el estándar de peatones en la via, autocuidado.	SI
	RIESGOS NATURALES: Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundacion, Precipitaciones y tormentas electricas	Ansiedad, Depresion, Estrés, Fatiga, Aislamiento, Agresividad, Absentismo, Muerte.	Autocuidado, conocimiento del plan de emergencia.	SI

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)

SST-FR-01	05/06/2025. V01

TOMA DE MEDIDA (MANIPULACION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) Y VERIFICACION	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Temperaturas extremas (calor y frío.	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada,Movimientos repetitivo,Manipulación de cargas	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI

EQUIPO Y ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAS (EPP).

ROPA DE TRABAJO ADECUADA (Camisa, Jeans).	SI	CASCO DE SEGURIDAD	SI
PROTECCION RESPIRATORIA	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI
ARNES DE SEGURIDAD	N/A	BOTAS DE SEGURIDAD	SI
GAFAS DE SEGURIDAD	SI	EXTINTOR DE FUEGO Y BOTIQUIN	N/A
GUANTES DE SEGUIRDAD	SI	OTRO, CUAL?	N/A

FIRMAS PERSONAL QUE APRUEBA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS).

RESIDENTE O INSPECTOR

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

REPRESENTANTE INSPECTOR O CORDINADOR SST

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO/ACTIVIDAD

	Nombre y apellido	CEDULA	CARGO
FIRMAS TRABAJADORES	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
			ESP. PAVIMENTOS
			ESP. GEOTECNIA
	EDWIN FERNANDEZ	1110487516	RESIDENTE 1
	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	93398180	RESIDENTE 2
	Oscar Giovanny Arias	79.949.949	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	ESP GEOTECNIA
	Leonardo Pardo	1110492370	TOPOGRAFO
	Geaned Alvarez Castaño	1.081.407.325	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	JUAN DAVID CASTRO	1110573679	CADENERO

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)			
SST-FR-01			05/06/2025. V01
ACTIVIDAD:	INSPECCION DE OBRAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, AREA OFICINA Y TECNICA(INGENIEROS CIVILES, TOPOGRAFOS, CADENEROS) AMBIENTAL, SST Y SOCIAL		
RUTINARIO: X	NO RUTINARIO:	EMPRESA: CONTRATO 2225	
FECHA	SEMANA DEL 05 DEL 01 AL 10 DEL MES DE 01 DE 2026		

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS Y RIESGOS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES Y RECOMENDACIONES	APLICA SI/NO
MOVILIZACION VEHICULAR	TRANSITO : Colisiones, Volcamientos, Varadas,Obstáculos,Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, daños a vehiculos, equipos, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Técnicas de manejo defensivo, inspección preoperacional del vehiculo. El vehiculo utilizado debe cumplir con las condiciones mecánicas y de seguridad vial. Cumplir con señales de transito	NO
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas, movimientos forzados, movimientos repetitivos,Manipulación de cargas	Golpes, Laceraciones, hernias, dolores de espalda, lumbagos.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Personal capacitado en manejo manual de cargas. Máximo peso a levantar 25Kg por persona.	NO
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	NO
FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO (ATS, CHARLA, ASISTENCIA, ENTRE OTROS).	RIESGO PSICOSOCIAL Condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonia, Etc).	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia.	Divulgación procedimientos, elaboración y divulgación del ATS, verificación de EPP a usar, Controles de ingenieria.	SI
SUPERVISION DE ACTIVIDADES (RECORRIDO EN OBRA)	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo). Iluminación (luz visible por exceso o eficiencia).Vibración (Cuerpo entero, segmentaria). Temperaturas extremas (calor y frío),Radiaciones Ionizantes (Rayos x, gama, beta y alfa).	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Agresividad, Absentismo, Desmotivacion,calambres, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Lumbalgia, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, adecuar el área con una buena iluminación, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO QUIMICO Polvos inorgánicos , gases y vapores, humos, material particulado	Irritacion, Cefalea, Fatiga, Alteracion respiratoria, Rinitis, Amigdalitis,Rinitis,	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado,Uso de dotacion.	SI
	RIESGO PSICOSOCIAL Caracteristicas del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc), Jornada de trabajo (Pausas, Trabajo nocturno, Rotación, Horas extras, Descansos) .	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones, Autocuidado	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada.	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO ELECTRICO: Instalaciones eléctricas locativas en mal estado, Instalaciones recargadas, Equipos y Herramientas eléctricas, Cables energizados	Paralizacion de la respiracion, Perdida del conocimiento, Quemaduras, Nauseas, Paro cardiaco, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Verificacion del estado y las adecuadas conexiones de los equipo	NO
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGOS DE SEGURIDAD Tecnológico, tareas de alto riesgo (Trabajos en Espacios Confinados o alturas), Público (Robos, Atracos,Asaltos, Atentados, Desorden público, Etc.).	Fatiga, Cortes, Irritacion, Estrés, Depresion, Paralizacion de la respiracion, Cefalea, Golpe, Lesiones, Moretones, Hematomas, Fracturas, Ansiedad, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO DE TRANSITO : Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Cumplir con el estándar de peatones en la via, autocuidado.	SI
	RIESGOS NATURALES: Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundacion, Precipitaciones y tormentas electricas	Ansiedad, Depresion, Estrés, Fatiga, Aislamiento, Agresividad, Absentismo, Muerte.	Autocuidado, conocimiento del plan de emergencia.	SI

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)				
SST-FR-01			05/06/2025. V01	
TOMA DE MEDIDA (MANIPULACION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) Y VERIFICACION	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Temperaturas extremas (calor y frío.	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP)y Autocuidado, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada,Movimientos repetitivo,Manipulación de cargas	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI

EQUIPO Y ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAS (EPP).			
ROPA DE TRABAJO ADECUADA (Camisa, Jeans).	SI	CASCO DE SEGURIDAD	SI
PROTECCION RESPIRATORIA	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI
ARNES DE SEGURIDAD	N/A	BOTAS DE SEGURIDAD	SI
GAFAS DE SEGURIDAD	SI	EXTINTOR DE FUEGO Y BOTIQUIN	N/A
GUANTES DE SEGUIRDAD	SI	OTRO, CUAL?	N/A

FIRMAS PERSONAL QUE APRUEBA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS).

RESIDENTE O INSPECTOR

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

REPRESENTANTE INSPECTOR O CORDINADOR SST

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO/ACTIVIDAD

	Nombre y apellido	CEDULA	CARGO
FIRMAS TRABAJADORES	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ESP. PAVIMENTOS ESP. GEOTECNIA
	EDWIN FERNANDEZ	1110487516	RESIDENTE 1
	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	93398180	RESIDENTE 2
	Oscar Giovanny Arias	79.949.949	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	ESP GEOTECNIA
	Leonardo Pardo	1110492370	TOPOGRAFO
	Geaned Alvarez Castaño	1.081.407.325	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	JUAN DAVID CASTRO	1110573679	CADENERO

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)			
SST-FR-01		05/06/2025. V01	
ACTIVIDAD:	INSPECCION DE OBRAS. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, AREA OFICINA Y TECNICA(INGENIEROS CIVILES, TOPOGRAFOS, CADENEROS) AMBIENTAL, SST Y SOCIAL		
RUTINARIO: [X]	NO RUTINARIO: [ ]	EMPRESA: CONTRATO 2225	
FECHA	SEMANA DEL 12 DEL 01 AL 17 DEL MES DE 01	DE 20 26	

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS Y RIESGOS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES Y RECOMENDACIONES	APLICA SI/NO
MOVILIZACION VEHICULAR	**TRANSITO :** Colisiones, Volcamientos, Varadas,Obstáculos,Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, daños a vehículos, equipos, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Técnicas de manejo defensivo, inspección preoperacional del vehículo. El vehículo utilizado debe cumplir con las condiciones mecánicas y de seguridad vial. Cumplir con señales de transito	NO
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas, movimientos forzados, movimientos repetitivos,Manipulación de cargas	Golpes, Laceraciones, hernias, dolores de espalda, lumbagos.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Personal capacitado en manejo manual de cargas. Máximo peso a levantar 25Kg por persona.	NO
	RIESGO BIOLOGICO: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	NO
FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO (ATS, CHARLA, ASISTENCIA, ENTRE OTROS).	**RIESGO PSICOSOCIAL** Condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonia, Etc).	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia.	Divulgación procedimientos, elaboración y divulgación del ATS, verificación de EPP a usar, Controles de ingenieria.	SI
SUPERVISION DE ACTIVIDADES (RECORRIDO EN OBRA)	**RIESGO BIOLOGICO:**Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o eficiencia).Vibración (Cuerpo entero, segmentaria). Temperaturas extremas (calor y frío),Radiaciones Ionizantes (Rayos x, gama, beta y alfa).	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Agresividad, Absentismo, Desmotivacion,calambres, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Lumbalgia, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, adecuar el área con una buena iluminación, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO QUIMICO Polvos inorgánicos , gases y vapores, humos, material particulado	Irritacion, Cefalea, Fatiga, Alteracion respiratoria, Rinitis, Amigdalitis,Rinitis,	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado,Uso de dotacion.	SI
	RIESGO PSICOSOCIAL Caracteristicas del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc), Jornada de trabajo (Pausas, Trabajo nocturno, Rotación, Horas extras, Descansos) .	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones, Autocuidado	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada.	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO ELECTRICO: Instalaciones eléctricas locativas en mal estado, Instalaciones recargadas, Equipos y Herramientas eléctricas, Cables energizados	Paralizacion de la respiracion, Perdida del conocimiento, Quemaduras, Nauseas, Paro cardiaco, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Verificacion del estado y las adecuadas conexiones de los equipo	NO
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGOS DE SEGURIDAD Tecnológico, tareas de alto riesgo (Trabajos en Espacios Confinados o alturas), Público (Robos, Atracos,Asaltos, Atentados, Desorden público, Etc.).	Fatiga, Cortes, Irritacion, Estrés, Depresion, Paralizacion de la respiracion, Cefalea, Golpe, Lesiones, Moretones, Hematomas, Fracturas, Ansiedad, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO DE TRANSITO : Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Cumplir con el estándar de peatones en la via, autocuidado.	SI
	RIESGOS NATURALES: Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundacion, Precipitaciones y tormentas electricas	Ansiedad, Depresion, Estrés, Fatiga, Aislamiento, Agresividad, Absentismo, Muerte.	Autocuidado, conocimiento del plan de emergencia.	SI

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)

SST-FR-01	05/06/2025. V01

TOMA DE MEDIDA (MANIPULACION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) Y VERIFICACION	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Temperaturas extremas (calor y frío.	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada,Movimientos repetitivo,Manipulación de cargas	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI

EQUIPO Y ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAS (EPP).

ROPA DE TRABAJO ADECUADA (Camisa, Jeans).	SI	CASCO DE SEGURIDAD	SI
PROTECCION RESPIRATORIA	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI
ARNES DE SEGURIDAD	NA	BOTAS DE SEGURIDAD	SI
GAFAS DE SEGURIDAD	SI	EXTINTOR DE FUEGO Y BOTIQUIN	SI / NA
GUANTES DE SEGUIRDAD	SI	OTRO, CUAL?	NA

FIRMAS PERSONAL QUE APRUEBA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS).

RESIDENTE O INSPECTOR

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE / FIRMA							

REPRESENTANTE INSPECTOR O CORDINADOR SST

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE / FIRMA							

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO/ACTIVIDAD

	Nombre y apellido	CEDULA	CARGO
FIRMAS TRABAJADORES	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ESP. PAVIMENTOS ESP. GEOTECNIA
	EDWIN FERNANDEZ	1110487516	RESIDENTE 1
	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	93398180	RESIDENTE 2
	Oscar Giovanny Arias	79.949.949	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	ESP GEOTECNIA
	Leonardo Pardo	1110492370	TOPOGRAFO
	Geaned Alvarez Castaño	1.081.407.325	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	JUAN DAVID CASTRO	1110573679	CADENERO

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)				
SST-FR-01			05/06/2025. V01	
ACTIVIDAD:	INSPECCION DE OBRAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, AREA OFICINA Y TECNICA(INGENIEROS CIVILES, TOPOGRAFOS, CADENEROS) AMBIENTAL, SST Y SOCIAL			
RUTINARIO: X	NO RUTINARIO: ☐	EMPRESA: CONTRATO 2225		
FECHA	SEMANA DEL 19 DEL 01 AL 24 DEL MES DE 01 DE 2026			
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS Y RIESGOS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES Y RECOMENDACIONES	APLICA SI/NO
MOVILIZACION VEHICULAR	**TRANSITO :** Colisiones, Volcamientos, Varadas,Obstáculos,Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, daños a vehiculos, equipos, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Técnicas de manejo defensivo, inspección preoperacional del vehículo. El vehículo utilizado debe cumplir con las condiciones mecánicas y de seguridad vial. Cumplir con señales de transito	NO
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas, movimientos forzados, movimientos repetitivos,Manipulación de cargas	Golpes, Laceraciones, hernias, dolores de espalda, lumbagos.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Personal capacitado en manejo manual de cargas. Máximo peso a levantar 25Kg por persona.	NO
	RIESGO BIOLOGICO: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	NO
FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO (ATS, CHARLA, ASISTENCIA, ENTRE OTROS).	**RIESGO PSICOSOCIAL** Condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc).	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia.	Divulgación procedimientos, elaboración y divulgación del ATS, verificación de EPP a usar, Controles de ingenieria.	SI
SUPERVISION DE ACTIVIDADES (RECORRIDO EN OBRA)	**RIESGO BIOLOGICO:**Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o eficiencia).Vibración (Cuerpo entero, segmentaria). Temperaturas extremas (calor y frio),Radiaciones Ionizantes (Rayos x, gama, beta y alfa).	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Agresividad, Absentismo, Desmotivacion,calambres, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Lumbalgia, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, adecuar el área con una buena iluminación, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO QUIMICO Polvos inorgánicos , gases y vapores, humos, material particulado	Irritacion, Cefalea, Fatiga, Alteracion respiratoria, Rinitis, Amigdalitis,Rinitis,	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado,Uso de dotacion.	SI
	RIESGO PSICOSOCIAL Características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc), Jornada de trabajo (Pausas, Trabajo nocturno, Rotación, Horas extras, Descansos) .	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones, Autocuidado	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada.	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO ELECTRICO: Instalaciones eléctricas locativas en mal estado, Instalaciones recargadas, Equipos y Herramientas eléctricas, Cables energizados	Paralizacion de la respiracion, Perdida del conocimiento, Quemaduras, Nauseas, Paro cardiaco, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Verificacion del estado y las adecuadas conexiones de los equipo	NO
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGOS DE SEGURIDAD Tecnológico, tareas de alto riesgo (Trabajos en Espacios Confinados o alturas), Público (Robos, Atracos,Asaltos, Atentados, Desorden público, Etc.).	Fatiga, Cortes, Irritacion, Estrés, Depresion, Paralizacion de la respiracion, Cefalea, Golpe, Lesiones, Moretones, Hematomas, Fracturas, Ansiedad, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO DE TRANSITO : Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, animales en la vía y mal estado de la carretera.	Cumplir con el estándar de peatones en la via, autocuidado.	SI
	RIESGOS NATURALES: Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundacion, Precipitaciones y tormentas electricas	Ansiedad, Depresion, Estrés, Fatiga, Aislamiento, Agresividad, Absentismo, Muerte.	Autocuidado, conocimiento del plan de emergencia.	SI

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)

SST-FR-01	05/06/2025. V01

TOMA DE MEDIDA (MANIPULACION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) Y VERIFICACION	**RIESGO FISICO;**Ruido (Impacto intermitente y continuo), Temperaturas extremas (calor y frio.	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO BIOLOGICO: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada,Movimientos repetitivo,Manipulación de cargas	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caidas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI

EQUIPO Y ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAS (EPP).

ROPA DE TRABAJO ADECUADA (Camisa, Jeans).	SI	CASCO DE SEGURIDAD	SI
PROTECCION RESPIRATORIA	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI
ARNES DE SEGURIDAD	NA	BOTAS DE SEGURIDAD	SI
GAFAS DE SEGURIDAD	SI	EXTINTOR DE FUEGO Y BOTIQUIN	NA
GUANTES DE SEGUIRDAD	SI	OTRO, CUAL?	NA

FIRMAS PERSONAL QUE APRUEBA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS).

RESIDENTE O INSPECTOR

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

REPRESENTANTE INSPECTOR O CORDINADOR SST

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO/ACTIVIDAD

	Nombre y apellido	CEDULA	CARGO
FIRMAS TRABAJADORES	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ESP. PAVIMENTOS ESP. GEOTECNIA
	EDWIN FERNANDEZ	1110487516	RESIDENTE 1
	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	93398180	RESIDENTE 2
	Oscar Giovanny Arias	79.949.949	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	ESP GEOTECNIA
	Leonardo Pardo	1110492370	TOPOGRAFO
	Geaned Alvarez Castaño	1.081.407.325	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	JUAN DAVID CASTRO	1110573679	CADENERO

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)			
SST-FR-01		05/06/2025. V01	
ACTIVIDAD:	INSPECCION DE OBRAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, AREA OFICINA Y TECNICA(INGENIEROS CIVILES, TOPOGRAFOS, CADENEROS) AMBIENTAL, SST Y SOCIAL		
RUTINARIO: [X]	NO RUTINARIO: [ ]	EMPRESA: CONTRATO 2225	
FECHA	SEMANA DEL 26 DEL 01 AL 31 DEL MES DE 01 DE 2026		

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS Y RIESGOS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES Y RECOMENDACIONES	APLICA SI/NO
MOVILIZACION VEHICULAR	TRANSITO : Colisiones, Volcamientos, Varadas,Obstáculos,Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, daños a vehiculos, equipos, animales en la via y mal estado de la carretera.	Técnicas de manejo defensivo, inspección preoperacional del vehículo. El vehiculo utilizado debe cumplir con las condiciones mecánicas y de seguridad vial. Cumplir con señales de transito	NO
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas, movimientos forzados, movimientos repetitivos,Manipulación de cargas	Golpes, Laceraciones, hernias, dolores de espalda, lumbagos.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Personal capacitado en manejo manual de cargas. Máximo peso a levantar 25Kg por persona.	NO
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	NO
FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO (ATS, CHARLA, ASISTENCIA, ENTRE OTROS).	RIESGO PSICOSOCIAL Condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc).	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia.	Divulgación procedimientos, elaboración y divulgación del ATS, verificación de EPP a usar, Controles de ingenieria.	SI
SUPERVISION DE ACTIVIDADES (RECORRIDO EN OBRA)	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o eficiencia).Vibración (Cuerpo entero, segmentaria). Temperaturas extremas (calor y frío),Radiaciones ionizantes (Rayos x, gama, beta y alfa).	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Agresividad, Absentismo, Desmotivacion,calambres, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Lumbalgia, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, adecuar el área con una buena iluminación, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO QUIMICO Polvos inorgánicos , gases y vapores, humos, material particulado	Irritacion, Cefalea, Fatiga, Alteracion respiratoria, Rinitis, Amigdalitis,Rinitis,	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado,Uso de dotacion.	SI
	RIESGO PSICOSOCIAL Características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea (Carga mental, Contenido de la tarea, Demandas emocionales, Sistemas de control, Definición de roles, Monotonía, Etc), Jornada de trabajo (Pausas, Trabajo nocturno, Rotación, Horas extras, Descansos) .	Estrés, Depresion, Dolor muscular, Dolor de espalda, Anciedad, Cefalea, Cansancio, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones, Autocuidado	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada.	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion ostéo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO ELECTRICO: Instalaciones eléctricas locativas en mal estado, Instalaciones recargadas, Equipos y Herramientas eléctricas, Cables energizados	Paralizacion de la respiracion, Perdida del conocimiento, Quemaduras, Nauseas, Paro cardiaco, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Verificacion del estado y las adecuadas conexiones de los equipo	NO
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGOS DE SEGURIDAD Tecnológico, tareas de alto riesgo (Trabajos en Espacios Confinados o alturas), Público (Robos, Atracos,Asaltos, Atentados, Desorden público, Etc.).	Fatiga, Cortes, Irritacion, Estrés, Depresion, Paralizacion de la respiracion, Cefalea, Golpe, Lesiones, Moretones, Hematomas, Fracturas, Ansiedad, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO DE TRANSITO : Atropellamientos.	Choque vehicular, lesiones personales, animales en la via y mal estado de la carretera.	Cumplir con el estándar de peatones en la via, autocuidado.	SI
	RIESGOS NATURALES: Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundacion, Precipitaciones y tormentas electricas	Ansiedad, Depresion, Estrés, Fatiga, Aislamiento, Agresividad, Absentismo, Muerte.	Autocuidado, conocimiento del plan de emergencia.	SI

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS TRABAJO SEGURO (ATS)

SST-FR-01	05/06/2025. V01

TOMA DE MEDIDA (MANIPULACION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) Y VERIFICACION	RIESGO FISICO;Ruido (Impacto intermitente y continuo), Temperaturas extremas (calor y frio.	Perdida Auditiva, Irritacion, Cefalea, Aturdimiento, Estrés, Ansiedad, Taquicardia, Fatiga ocular, Cansancio, Nauseas, Vomito, Deshidratacion, Agotamiento, Sudoracion, Alteracion respiratoria, Golpe de calor.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado, Uso de dotacion.	SI
	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
	RIESGO BIOMECANICO Postura Prolongada,Movimientos repetitivo,Manipulación de cargas	Dolor lumbar, Varisis, Cefalea, Cansancio, Irritacion, Apatia, Muerte.	Pausas activas, capacitaciones Autocuidado	SI
	RIESGO LOCATIVO (Almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, Deslizantes, con diferencia del nivel) Condiciones :de orden y aseo, caídas de objeto).	Tropezones, Resbalones, Caidas, Golpes, Cortaduras Orden y aseo, Moretones, Hematomas, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), Autocuidado, Inspeccionar el área antes de iniciar labores, tener en cuenta la señalización correspondiente para la ejecución de la tarea	SI
	RIESGO MECANICO(Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales proyectados sólidos o fluidos.	Golpes, Cortes, Atrapamiento, Amputaciones, Contusiones, Abrasiones, Laceraciones, Lesion osteo-articular, Impacto.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI
ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO	RIESGO BIOLOGICO:Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos o excrementos.	Gripa, Cefalea, Malestar general, Larangitis, Fiebre, Hematoma, Moreton, Muerte.	Uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP) y Autocuidado.	SI

EQUIPO Y ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAS (EPP).

ROPA DE TRABAJO ADECUADA (Camisa, Jeans).	SI	CASCO DE SEGURIDAD	SI
PROTECCION RESPIRATORIA	SI	PROTECCION AUDITIVA	SI
ARNES DE SEGURIDAD	N/A	BOTAS DE SEGURIDAD	SI
GAFAS DE SEGURIDAD	SI	EXTINTOR DE FUEGO Y BOTIQUIN	N/A
GUANTES DE SEGUIRDAD	SI	OTRO, CUAL?	N/A

FIRMAS PERSONAL QUE APRUEBA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS).

RESIDENTE O INSPECTOR

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

REPRESENTANTE INSPECTOR O CORDINADOR SST

FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
NOMBRE							
FIRMA							

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO/ACTIVIDAD

	Nombre y apellido	CEDULA	CARGO
FIRMAS TRABAJADORES	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
			ESP. PAVIMENTOS
			ESP. GEOTECNIA
	EDWIN FERNANDEZ	1110487516	RESIDENTE 1
	LUIS FRANCISCO ESPAÑA	93398180	RESIDENTE 2
	Oscar Giovanny Arias	79.949.949	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	Francisco José Restrepo Albarello	1.110.485.591	ESP GEOTECNIA
	Leonardo Pardo	1110492370	TOPOGRAFO
	Geaned Alvarez Castaño	1.081.407.325	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	JUAN DAVID CASTRO	1110573679	CADENERO

ANEXOS INTERVENTORIA
COMPONENTE SST

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN DE EPP Y DOTACION

CONTRATO 2225

SST-FR-05

5/06/2025

FECHA: 20/02/2026

FRENTE DE OBRA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION : Leidy Rodriguez Jara

NOMBRE	CARGO	FIRMA	Casco de seguridad	Gafas de seguridad	uniforme (Camisa - pantalon)	Guante de Nitrilo	Guante de caucho	Protector auditivo tipo copa	Protector respiratorio con filtro	Protector auditivo de inserción	Tapabocas	Barbuquejo	Botas de cuero antideslizantes	Chaleco	Botas de Caucho
Francisco José Restrepo Albarello	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Francisco Restrepo	B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
	ESP. PAVIMENTOS		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
	ESP. GEOTECNIA		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
EDWIN FERNANDEZ	RESIDENTE 1		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
Luis Frnacisco España	RESIDENTE 2		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
Oscar Giovanny Arias	ESPECIALISTA HIDRAULICO		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
Geaned Alvarez Castaño	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Geaned Alvarez C	B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
Leonardo Pardo	TOPOGRAFO		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
LEIDY RODRIGUEZ	HSEQ		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
JUAN DAVID CASTRO	CADENERO		B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA
JUAN NEVA	CONDUCTOR	Juan C. Neva	B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NA

B: Buen estado R: Regular M: Mal estado NA: No aplica

OBSERVACIONES:


Ninguna observación

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN DE EXTINTOR

SST-FR-02 | 5/06/2025

Proyecto / Lugar de inspección:	Oficina Principal
Ubicación de Extintor:	Oficina Principal
Fecha de carga:	abril 2025
Fecha de Vencimiento de la carga:	abril 2026



Tipo de Extintor:	ABC ✓ CO2 ___ SOLKAFLAM ___	**Capacidad Extintor**	10 ✓ 20 ___ 30 ___

Identifique la condición del equipo de acuerdo con la siguiente convención — B: Buen Estado M: Mal Estado R: Regular Estado NA: No Aplica — Fecha de Inspección:

	REVISION ESTADO GENERAL	B	M	R	NA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO	CIERRE DE HALLAZGOS
CILINDRO	Pintura	✓						
CILINDRO	Golpes	✓						
CILINDRO	Autoadhesivo Fecha/tipo	✓						
	Estado Palanca de Activación	✓						
	Estado Manija de transporte	✓						
	Estado de la válvula	✓						
	Estado del envase	✓						
	Estado del manómetro	✓						
	Estado boquilla y/o manguera	✓						
	Ubicación	✓						
	Señalización	✓						
	Acceso al extintor no obstruido	✓						
	Soporte colgar o base metálica	✓						

FIRMA RESPONSABLE EQUIPO
NOMBRE: Edwin Fernandez
CARGO: Residente

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCION
NOMBRE: Leidy Rodriguez
CARGO: Prof. SST

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN BOTIQUÍN	
SST-FR-03	05/06/2025

Fecha: 20/02/2026.

Área de trabajo _____ **Ubicación** Oficina Principal

Responsable del botiquín: Edwin Fernandez **Cargo:** Residente

ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA	SI	NO	CANTIDAD REAL	OBSERVACIONES
Gasas limpias paquete	Paquete X 20	✓			
Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	✓			
Algodón x 25 Gramos	Unidad	✓			
Baja lenguas	Pqte por 20	✓			
Aplicadores	Pqte por 20	✓			
Guantes de látex	Caja X 100	✓			
Micropore	Unidad	✓			
Tapabocas	Paquete X10	✓			
Compresas	2 unidades	✓			
Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	✓			
Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	✓			
Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	✓			
Venda de Algodón 3X5 Yardas	Unidad	✓			
Vendas adhesivas (curas)	10 unidades	✓			
Termómetro de mercurio o digital	Unidad	✓			
Tijeras	Unidad	✓			
Manual de Primeros Auxilios	Unidad	✓			
Linterna de pilas recargables	unidad	✓			
Bolsa para desechos roja	2 unidades	✓			

ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA	SI	NO	CANTIDAD REAL	FECHA VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Yodopovidona (espuma)	Frasco 120 ml	✓			18	12	2026
Yodopovidona (solución)	Frasco 120 ml	✓			19	12	2026
Solución salina 250 cc o 500 cc	Unidad	✓			20	12	2026
Jabón antibacterial	Unidad	✓			21	12	2026
Suero oral	2 unidades	✓			12	12	2026

OBSERVACIONES:

Ninguna observación

FECHA: CIERRE DE HALLAZGOS: 20/02/2026

Nombre Inspector: Leidy Rodriguez **Cargo:** Prof-SST

ANEXOS INTERVENTORIA
COMPONENTE SST

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VEHICULOS

CONTRATO 2225

SST-FR-04	1/02/2025

SEMANA DEL 01 AL 03 MES 01 AÑO 2026

MARCA: TOYOTA Hilux

PLACA: LDJ026.

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	JUAN CARLOS NEVA GARCIA
CEDULA	1026.585.372
NUMERO DE LICENCIA	10028828363
DATOS DEL VEHICULO	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	2026/04/11
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TECNOMECÁNICA	NA
LICENCIA DE TRÁNSITO	10028828363

CALIFIQUE: B: BUENO M: MALO - N/A: NO APLICA

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	1. Luces altas										✓			✓			✓					
	2. Luces bajas										✓			✓								
	3. Direccionales delanteras										✓			✓								
	4. Direccionales traseras										✓			✓			✓					
	5. Luces de stop										✓			✓			✓					
	6. Luces de retroceso										✓			✓			✓					
	7. Luces de parqueo										✓			✓			✓					
	8. Alarma de retroceso										✓			✓			✓					
LLANTAS	1. Estado de llantas delanteras										✓			✓			✓					
	2. Estado de llantas traseras										✓			✓			✓					
	3. Llanta de repuesto										✓			✓			✓					
	4. Profundidad del labrado										✓			✓			✓					
	5. Sin abultamiento o cortaduras										✓			✓			✓					
MECANICO	1. Estado del motor										✓			✓			✓					
	2. Ruidos en el motor										✓			✓			✓					
	3. Nivel Aceite motor										✓			✓			✓					
	4. Nivel de aceite hidráulico										✓			✓			✓					
	5. Nivel agua sistema refrigeración										✓			✓			✓					
	6. Estado de filtros del sistema mecánico.										✓			✓			✓					
	7. Nivel de combustible										✓			✓			✓					
	8. Estado de correas y guardas de protección										✓			✓			✓					
BATERIA	1. Estado de la bateria										✓			✓			✓					
HIDRAULICO	1. Estado de mangueras										✓			✓			✓					
	2. Estado de acoples										✓			✓			✓					
	3. Estado de filtros del sistema hidráulico.										✓			✓			✓					
	4. Compuertas y tapas										✓			✓			✓					
	5. Estado de empaques (compuerta trasera y tapas.)										✓			✓			✓					
	6. Fugas del sistema hidráulico										✓			✓			✓					
GENERAL	1. Golpes y rayones										✓			✓			✓					
	2. Bomper delantero										✓			✓			✓					
	3. Bomper trasero										✓			✓			✓					
	4. Guardabarros delanteros										✓			✓			✓					
	5. Guardabarros traseros										✓			✓			✓					
	6. Puertas delanteras										✓			✓			✓					
	7. Puertas traseras										✓			✓			✓					
	8. Fugas sistema aire de frenos										✓			✓			✓					
	9. Pito o alarma de retroceso										✓			✓			✓					
	10. Techo										✓			✓			✓					
	11. Platón y puerta de platón										✓			✓			✓					
	12. Pintura general										✓			✓			✓					
	13. Asientos delanteros y traseros										✓			✓			✓					
	14. Cinturon de seguridad										✓			✓			✓					
	15. vidrios										✓			✓			✓					
	16. Tapetes										✓			✓			✓					
	17. Filtro del aire acondicionado										✓			✓			✓					
	18. Kit de carretera										✓			✓			✓					
	19. Gato Hidraulico										✓			✓			✓					
	20. Rines										✓			✓			✓					
	21. Tapas de los rines										✓			✓			✓					
	22. Espejo central										✓			✓			✓					
	23. Espejos laterales										✓			✓			✓					

GENERAL	24. Estado del filtro de aire				✓	✓	✓	
	25. Caja de cambios				✓	✓	✓	
	26. Amortiguadores				✓	✓	✓	
	27. Nivel de liquido de frenos				✓	✓	✓	
	28. Estado de mangueras				✓	✓	✓	
	29. Tacometro (velocidad, temperatura, ACPM etc)				✓	✓	✓	
	30. Fugas del sistema neumático				✓	✓	✓	
	31. Pines de seguridad				✓	✓	✓	
	32. Retrovisor y limpia vidrios				✓	✓	✓	
	33. Botiquín				✓	✓	✓	
	34. Conos				✓	✓	✓	
	35. Cinta Reflectiva				✓	✓	✓	
	36. Extintor				✓	✓	✓	
	37. Carpa				✓	✓	✓	
	38. Kit de herramientas				✓	✓	✓	
	39. Señalizacion				✓	✓	✓	
	40. Estado de la carroceria				✓	✓	✓	
	41. Testigo agua-refrigerante				✓	✓	✓	
	42. Testigo motor				✓	✓	✓	
	43. Kit de carretera				✓	✓	✓	
FIRMA	FIRMA DEL CONDUCTOR				JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	JUAN C. NEVA	

EN CASO QUE FALLE EL VEHICULO					
EL VEHICULO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE:	FECHA:	FIRMA:
SE REALIZÓ EL DEBIDO REPORTE					JUAN C. NEVA
FUE ENVIADO A REVISIÓN O MANTENIMIENTO					

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VEHICULOS

CONTRATO 2225

SST-FR-04	1/02/2025

SEMANA DEL 05 AL 10 MES 01 AÑO 2026

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: LXJ026

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	JUAN CARLOS NEIRA GARCIA
CEDULA	1026.585.372.
NUMERO DE LICENCIA	10028828363
DATOS DEL VEHICULO	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	2026/04/11
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TECNOMECÁNICA	N/A
LICENCIA DE TRÁNSITO	10028828363

CALIFIQUE: B: BUENO M: MALO - N/A: NO APLICA

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	1. Luces altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Luces bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Direccionales delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Direccionales traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Luces de stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Luces de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	1. Estado de llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Profundidad del labrado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Sin abultamiento o cortaduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECANICO	1. Estado del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Ruidos en el motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Nivel Aceite motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Nivel agua sistema refrigeración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Estado de filtros del sistema mecánico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Nivel de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Estado de correas y guardas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BATERIA	1. Estado de la bateria	✓			✓			✓			✓						✓					
HIDRAULICO	1. Estado de mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de acoples	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Estado de filtros del sistema hidráulico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Compuertas y tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Estado de empaques (compuerta trasera y tapas.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Fugas del sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓						✓					
GENERAL	1. Golpes y rayones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Bomper delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Bomper trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Guardabarros delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Guardabarros traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Puertas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Puertas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Fugas sistema aire de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9. Pito o alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	10. Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	11. Platón y puerta de platón	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	12. Pintura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	13. Asientos delanteros y traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	14. Cinturon de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	15. vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	16. Tapetes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	17. Filtro del aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	18. Kit de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	19. Gato Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	20. Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	21. Tapas de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	22. Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	23. Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

GENERAL	24. Estado del filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	25. Caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	26. Amortiguadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	27. Nivel de liquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	28. Estado de mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	29. Tacometro (velocidad, temperatura, ACPM etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	30. Fugas del sistema neumático	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	31. Pines de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	32. Retrovisor y limpia vidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	33. Boliquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	34. Conos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	35. Cinta Reflectiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	36. Extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	37. Carpa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	38. Kit de herramientas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	39. Señalizacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	40. Estado de la carroceria	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	41. Testigo agua-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	42. Testigo motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	43. Kit de carretera			✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA DEL CONDUCTOR	JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA	

EN CASO QUE FALLE EL VEHICULO					
EL VEHICULO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE:	FECHA:	FIRMA:
SE REALIZÓ EL DEBIDO REPORTE					JUAN C. NEVA
FUE ENVIADO A REVISIÓN O MANTENIMIENTO					

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VEHICULOS

SST-FR-04	1/02/2025

SEMANA DEL 12 AL 17 MES 01 AÑO 2026
MARCA: TOYOTA HILUX
PLACA: LX 5026.

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	JUAN CARLOS ACUÑA GARCIA
CEDULA	1026.585.372
NUMERO DE LICENCIA	10028826363
DATOS DEL VEHICULO	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	2026/04/11
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TECNOMECÁNICA	NA
LICENCIA DE TRÁNSITO	10028826363

CALIFIQUE: B: BUENO M: MALO - N/A: NO APLICA

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	1. Luces altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Luces bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Direccionales delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Direccionales traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Luces de stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Luces de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	1. Estado de llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Profundidad del labrado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Sin abultamiento o cortaduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	1. Estado del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Ruidos en el motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Nivel Aceite motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Nivel agua sistema refrigeración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Estado de filtros del sistema mecánico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Nivel de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Estado de correas y guardas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BATERIA	1. Estado de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HIDRAULICO	1. Estado de mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de acoples	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Estado de filtros del sistema hidráulico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Compuertas y tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Estado de empaques (compuerta trasera y tapas.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Fugas del sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GENERAL	1. Golpes y rayones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Bomper delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Bomper trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Guardabarros delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Guardabarros traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Puertas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Puertas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Fugas sistema aire de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9. Pito o alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	10. Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	11. Platón y puerta de platón	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	12. Pintura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	13. Asientos delanteros y traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	14. Cinturon de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	15. vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	16. Tapetes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	17. Filtro del aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	18. Kit de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	19. Gato Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	20. Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	21. Tapas de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	22. Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	23. Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

GENERAL	24. Estado del filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	25. Caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	26. Amortiguadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	27. Nivel de liquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	28. Estado de mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	29. Tacometro (velocidad, temperatura, ACPM etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	30. Fugas del sistema neumático	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	31. Pines de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	32. Retrovisor y limpia vidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	33. Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	34. Conos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	35. Cinta Reflectiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	36. Extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	37. Carpa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	38. Kit de herramientas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	39. Señalizacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	40. Estado de la carroceria	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	41. Testigo agua-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	42. Testigo motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	43. Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA DEL CONDUCTOR	JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA	

EN CASO QUE FALLE EL VEHICULO					
EL VEHICULO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE:	FECHA:	FIRMA:
SE REALIZÓ EL DEBIDO REPORTE					JUAN C. NEVA
FUE ENVIADO A REVISIÓN O MANTENIMIENTO					

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VEHICULOS

SST-FR-04	1/02/2025

SEMANA DEL 19 AL 24 MES 01 AÑO 2026

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: LXJ026.

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	JUAN CARLOS NEVA GARCIA
CEDULA	10.265.85.372
NUMERO DE LICENCIA	10028828363
DATOS DEL VEHICULO	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	2026/04/11
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TECNOMECÁNICA	NA
LICENCIA DE TRÁNSITO	10028828363

CALIFIQUE: B: BUENO M: MALO - N/A: NO APLICA

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	1. Luces altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Luces bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Direccionales delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Direccionales traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Luces de stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Luces de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	1. Estado de llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Profundidad del labrado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Sin abultamiento o cortaduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECANICO	1. Estado del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Ruidos en el motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Nivel Aceite motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Nivel agua sistema refrigeración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Estado de filtros del sistema mecánico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Nivel de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Estado de correas y guardas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BATERIA	1. Estado de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HIDRAULICO	1. Estado de mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de acoples	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Estado de filtros del sistema hidráulico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Compuertas y tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Estado de empaques (compuerta trasera y tapas.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Fugas del sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GENERAL	1. Golpes y rayones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Bomper delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Bomper trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Guardabarros delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Guardabarros traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Puertas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Puertas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Fugas sistema aire de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9. Pito o alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	10. Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	11. Platón y puerta de platón	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	12. Pintura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	13. Asientos delanteros y traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	14. Cinturon de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	15. vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	16. Tapetes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	17. Filtro del aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	18. Kit de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	19. Gato Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	20. Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	21. Tapas de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	22. Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	23. Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

GENERAL	24. Estado del filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	25. Caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	26. Amortiguadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	27. Nivel de liquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	28. Estado de mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	29. Tacometro (velocidad, temperatura, ACPM etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	30. Fugas del sistema neumático	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	31. Pines de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	32. Retrovisor y limpia vidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	33. Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	34. Conos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	35. Cinta Reflectiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	36. Extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	37. Carpa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	38. Kit de herramientas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	39. Señalizacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	40. Estado de la carroceria	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	41. Testigo agua-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	42. Testigo motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	43. Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA DEL CONDUCTOR	JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA		JUAN C. NEVA	

EN CASO QUE FALLE EL VEHICULO					
EL VEHICULO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE:	FECHA:	FIRMA:
SE REALIZÓ EL DEBIDO REPORTE					JUAN C. NEVA
FUE ENVIADO A REVISIÓN O MANTENIMIENTO					

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VEHICULOS

SST-FR-04	1/02/2025

SEMANA DEL 26 AL 30 MES 01 AÑO 2026
MARCA: TOYOTA HILUX
PLACA: LX5026.

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	JUAN CARLOS NIEVA GARCIA
CEDULA	1026.585.322
NUMERO DE LICENCIA	1002842363
DATOS DEL VEHICULO	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	2026/04/11
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TECNOMECÁNICA	NA
LICENCIA DE TRÁNSITO	1002842363.

CALIFIQUE: B: BUENO M: MALO - N/A: NO APLICA

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	1. Luces altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Luces bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Direccionales delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Direccionales traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Luces de stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Luces de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	1. Estado de llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Profundidad del labrado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Sin abultamiento o cortaduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECANICO	1. Estado del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Ruidos en el motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Nivel Aceite motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Nivel agua sistema refrigeración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Estado de filtros del sistema mecánico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Nivel de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Estado de correas y guardas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BATERIA	1. Estado de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HIDRAULICO	1. Estado de mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Estado de acoples	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Estado de filtros del sistema hidráulico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Compuertas y tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Estado de empaques (compuerta trasera y tapas.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Fugas del sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GENERAL	1. Golpes y rayones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Bomper delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Bomper trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Guardabarros delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Guardabarros traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6. Puertas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7. Puertas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8. Fugas sistema aire de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9. Pito o alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	10. Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	11. Platón y puerta de platón	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	12. Pintura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	13. Asientos delanteros y traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	14. Cinturon de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	15. vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	16. Tapetes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	17. Filtro del aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	18. Kit de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	19. Gato Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	20. Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	21. Tapas de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	22. Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	23. Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME AMBIENTAL MENSUAL INTERVENTORIA No. 05

AL CONTRATO DE OBRA 2329 de 2025 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA"

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2026

CONTRATO 2225 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025



"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA "

R.L LUIS FRANCISCO ESPAÑA

FRESNO- TOLIMA

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia ambiental de la normatividad colombiana.

En los proyectos de construcción se realizan actividades que por su naturaleza pueden generar impactos negativos en el medio ambiente, por eso es necesario establecer una gestión ambiental que debe ser adoptada para el desarrollo del proyecto en las etapas de planeación, ejecución y abandono, que permita identificar los aspectos ambientales del proyecto, prevenir los efectos negativos y diseñar estrategias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos que aquejan con mayor intensidad el entorno y los diferentes grupos sociales del área de influencia y el área de intervención del proyecto; Se convierte en una herramienta de planificación y gestión socioambiental para el contratista de obra, así mismo, con la cual se garantice que los impactos resultantes de las actividades constructivas del proyecto sean realmente aportantes al desarrollo sostenible de la región.

El objetivo de la Interventoría Ambiental es verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el proyecto de infraestructura- Subsector vial, en el desarrollo y avance de las obras mediante los controles que fortalezcan los procesos que disminuyan el impacto sobre el entorno ambiental, realizando el debido seguimiento y supervisión de los procesos constructivos, y orientando al contratista en el adecuado cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Por lo anterior se realiza la entrega del presente informe con corte del periodo comprendido entre el 01 al 30 de enero del 2026.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Antecedentes

El Departamento del Tolima, presenta una línea base de intervenciones en la malla vial y de centros poblados de hasta 343.118 m2 de malla vial urbana y/o de centros poblados; teniendo en cuenta que esta red vial está a cargo del Municipio y que en la actualidad no se cuenta con un diagnóstico de los Municipios que permita conocer el estado de esta red, el Departamento busca avanzar en el apoyo de manera directa o a través de convenios para realizar la intervención de las vías que permiten la conectividad al interior de los centros poblados y la zona urbana.

El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Con Seguridad en el Territorio", en el pilar "Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente "en el Programa de "Infraestructura vial con innovación para el Tolima". Para la ejecución de estos lineamientos se formula el Proyecto: "Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima"; Dentro de ese proyecto se encuentra el producto "km de vía urbana mejorada en el marco de ja estrategia vías para mejorar vidas que busca incrementar la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados municipales.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidación de esfuerzos para alcanzar mayor cobertura en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación en la red vial urbana, pues presenta un sentido de pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura, la cual esta inventariada, diagnosticada y con los respectivos estudios y diseños de 9 tramos viales correspondientes a la primera fase, siendo este el principal insumo para la planificación de intervenciones importantes que engendren proyectos en pro del avance hacia la competitividad.

En la actualidad en el municipio de Fresno habitan alrededor de 32.011 personas, de igual forma hay una población flotante aledaña de los distintos municipios de la región y visitantes. Por tal razón el mejoramiento de las vías es de vital importancia para la comunidad, teniendo en cuenta que este municipio cuenta con importantes centros estudiantiles y de desarrollo económico y cultural.

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El departamento del Tolima se localiza en la región andina de Colombia, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central. Sus coordenadas geográficas están comprendidas entre los 02°59′ y 05°18′ de latitud norte, y entre los 74°35′ y 75°55′ de longitud oeste. Limita al norte con los departamentos de Caldas y Cundinamarca, al oriente con Cundinamarca, al occidente con Quindío y Risaralda, y al sur con Huila. La capital del departamento es Ibagué, la cual constituye uno de los principales centros administrativos, económicos y culturales de la región.

Ilustración 1. Localización Colombia, Departamento del Tolima



Dentro de este contexto departamental, el municipio de Fresno se ubica en la zona norte del Tolima, a una altitud promedio de 1.465 m s. n. m., con coordenadas aproximadas 05°09′ de latitud norte y 75°02′ de longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Herveo y Mariquita, al sur con Villahermosa, al oriente con el departamento de Caldas, y al occidente con el municipio de Casabianca. Su localización estratégica le permite ser un punto de conexión entre el Tolima y la región cafetera, lo que hace de Fresno un territorio de gran relevancia para el desarrollo económico y de integración regional.

Ilustración 2. Localización municipio de fresno.

Dentro del área urbana del municipio de Fresno, Tolima, las intervenciones viales contempladas en el proyecto se localizan en sectores estratégicos que comprenden vías principales y secundarias de alto tránsito peatonal y vehicular. Entre estas se incluyen la Calle 3 entre Carreras 7 y 8, la Calle 3 entre Carreras 8 y 9, la Carrera 4 entre Calles 3 y 4, la Carrera 5 entre Calles 6 y 7, la Calle 7 con Carrera 4 a 5, la Calle 8 sector Juan B., la Carrera 3 entre Calles 6 y 8, la Calle 6 con Diagonal 2, la Carrera 5 entre Calles 3 y 4, la Carrera 7, la Calle 4, la Carrera 6 y la Calle 3. Estas vías, ubicadas en diferentes barrios del casco urbano, presentan deterioro significativo en su capa de rodadura y son fundamentales para la movilidad interna, la conexión entre zonas residenciales, comerciales y de servicios, así como para el acceso a instituciones educativas y de salud, lo que justifica su priorización en la primera etapa de pavimentación.



ID	CALLE	MUNICIPIO	BARRIO	LONGITUD (ML)	M2
1	CLL 3 CR 7 - 8	FRESNO	CENTRO	92.13	521.67
2	CLL 3 CR 8 - 9	FRESNO	CENTRO	81.00	494.21
3	CRA 4 CLL 3 - 4	FRESNO	ABUNDANCIA	79.59	498.00
4	CRA 5 CLL6 - 7	FRESNO	SOR JULIA	98.74	623.43
5	CRA 5 CLL 3 - 4	FRESNO	CENTRO	86.40	446.46
6	CRA 7	FRESNO	PARQUE	72.76	808.35
7	CLL 4	FRESNO		70.06	667.08
8	CR 6	FRESNO		63.38	510.38
9	CLL 3	FRESNO		84.32	821.50
		TOTAL		728.38	5391.08

3. OBJETIVOS.

Garantizar las gestiones ambientales se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en la normatividad legal vigente nacional, evitando así que se generen impactos negativos significativos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Potencialmente Renovables.

Fortalecer el seguimiento y control ambiental de las actividades desarrollas dentro de la obra, además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento a los programas establecidos por el contratista.

Supervisar los lineamientos para hacer un adecuado manejo de los programas, que se apliquen en las distintas etapas de ejecución y cierre de los contratos. Minimizando los riesgos de alteración de la calidad de los suelos, agua y aire, así como la afectación a la salud humana.

4. MARCO LEGAL

El ministerio del medio ambiente creado bajo la ley 99 de diciembre de 1993, específicamente bajo decreto 1753 del 3 de agosto de 1994 y decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, quien define y reglamenta los estudios de impacto ambiental.

Basados en análisis y estudios realizados para impactos previsibles, se tomaron en cuenta las siguientes leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, de los cuales se pueden formular acciones contempladas en el plan de gestión ambiental.

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	
Ley 99 de 1993 (sus decretos reglamentarios 1753 de 1994 y 2041 de 2014)	Planificación de los proyectos, criterios ambientales a tener en cuenta durante el diseño, construcción y operación de los mismos. Clasificación de los proyectos, definición de competencias de las autoridades.

Decreto 1753 de 1994	Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos VIII y XII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 2041 de 2014	Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 1594 de 1994	Regula la utilización del agua. Prevención de la contaminación del recurso agua.
Decreto 1913 de 06 de agosto de 2002	Por el cual reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.
Decreto 901 de 1997	Reglamenta y establece las tasas retributivas.
Ley 142 de 1994	Establece el régimen de los servicios públicos.
Decreto 2104 de 1983 y decreto 1713 de 2002	Manejo integral de residuos sólidos.
Decreto ley 2811 de 1974	Protección del recurso suelo y de la fauna y flora (permisos y aprovechamiento)
Decreto 475 de 1998	Normas técnicas de calidad del agua potable.

5. GENERALIDADES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	2329 DE 2025
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 - R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT / C.C.	901.947.461-5
OBJETO:	CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1215 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SIAF **No.** 12425 **FECHA:** 12 de febrero de 2025 SPGR
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.** 10975 **FECHA:** 27 de agosto de 2025 SIAF **No.** 27725 **FECHA:** 27 de agosto de 2025 SPGR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5 393 272 795.32 CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 5 393 272 795.32 CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE
PLAZO INICIAL:	300 DIAS
PLAZO FINAL:	300 DIAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2026

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista se encuentra actualmente en el proceso de estructuración del programa PAGA; sin embargo, se mantiene el cumplimiento de los programas de obligatorio cumplimiento

Bajo la supervisión de esta interventoría se evidencio las siguientes actividades realizadas por el contratista las cuales se reportan en este periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de enero se desarrollaron las siguientes actividades.

- Inducción ambiental personal nuevo que ingreso al proyecto durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de enero del 2026.
- Identificación y Selección de Proveedores de Materiales.
- Instalación de infraestructura para almacenamiento y administración temporal de la obra (campamento).

- Capacitación ambiental al personal de obra

7. SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL

El contratista para la ejecución del proyecto "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA" CONSORCIO VIAS FRESNO 2025, tiene como objeto coordinar y ejecutar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del proyecto. El grupo de gestión ambiental y social será el responsable de garantizar el cumplimiento normal del desarrollo de cada una de las actividades que se encuentran programadas dentro programa establecido por ellos.

El contratista comparte la conformación del Grupo de gestión Ambiental (PAGA).

CARGO	NOMBRE	CORREO	CONTACTO
Director de Obra Especialista en Pavimentos	Ing. Luis Fernando Urrego H.	Consorcioviasfresno2025 @gmail.com	321 4344165
Residente de Obra	Ing. Diego Reyes		
	Ing. Jaime ortigoza		
Topógrafo	Luis Eduardo Barrera		
Especialista Hidráulico y Ambiental	Jorge Alberto Ramos		

GRUPO DE APOYO EN CAMPO			
CARGO	NOMBRE	CORREO	CONTACTO
Coordinadora SST	Gloria Astrid López	glopezsalud@yahoo.es	3124886337
Auxiliar SST	Luis Fernando Peláez		3219426127
Profesional Ambiental	Angela Johana Vanegas	areaambiental.ro@gmail.com	3124458304

Los Profesionales antes mencionados por parte del contratista son designados para direccionar las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe, en donde ejecutaron las siguientes funciones:

- Ejecución de Charlas 5, 10 y 15 minutos al personal de obra, áreas Ambiental - Social - SST.

- Inducción del personal en las áreas Ambiental, Social y SST.
- Brigadas de orden y aseo por todo el sector de obra.
- Disposición final de residuos sólidos.
- Gestión ante los diferentes propietarios de predios ubicados en el Área de Influencia Directa del proyecto, para los permisos de obra según la intervención si se requiere.
- Atención a la comunidad en el punto de Atención al usuario y/o vías intervenidas
- Entrega de Dotación y EEP.
- Divulgación de ATS.
- Demarcación y señalización de áreas de trabajo.
- Entrega de dotación y Elementos de Protección Personal
- Inspecciones de maquinaria y equipos.
- Inspecciones de EPP.
- Inspecciones de Equipos de Emergencia.
- Elaboración de informe mensual de las áreas Ambiental, Social y SST.

7.1.1. Capacitación ambiental al personal de obra

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento al contratista en relación con el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de las charlas de capacitación ambiental dirigidas al personal de obra. A la fecha del presente informe, el contratista realiza la entrega del Informe N° 05, correspondiente a dicha actividad.

CONSORCIO VIASFRESNO 2025				
No	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
1	Diego Alejandro Reyes Afanador	1.152.686.000	Ingeniero Residente de Obra	13/01/2026
	Ing. Jaime ortigoza			
2	Luis Eduardo Barrero Acuña	19.493.330	Topógrafo	13/01/2026
3	María Del Pilar Ramos Fajardo	65.814.456	Controladora de Trafico	15/01/2026
4	Luz Adriana Calderón Escobar	65.816.440	Controladora de Trafico	15/01/2026
5	José Yesid Méndez Guzmán	3.004.896	Oficial de Obra	15/01/2026
6	Benjamín Sánchez Sánchez	1.006.023.224	Ayudante de Obra	15/01/2026

7	Simeón Luengas Diaz	80.010.397	Ayudante de Obra	15/01/2026
8	Jhon Deiro Bernal Medellin	93.062.072	Ayudante de Obra	15/01/2026
9	Roberto Rojas Fonseca	1.077.966.705	Ayudante de Obra	15/01/2026
10	Vicente Antonio Quiceno Escobar	93.062.402	Ayudante de Obra	15/01/2026
11	Juan Esteban Naranjo	1.074.809.517	Ayudante de Obra	15/01/2026

PAVETOL				
No	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
1	Yoryis José Cárdenas	1.127.955.792	Maestro	15/01/2026
2	Juan Carlos Cardona	1.127.949.376	Maestro de obra	15/01/2026
3	Jhonny Alexander López	1.015.444.710	Oficial	15/01/2026
4	Erick Darío Pérez Mijares	6.157.686	Ayudante de obra	15/01/2026
5	Johan Daniel Arias Cubillos	1.025.530.221	Ayudante de obra	15/01/2026
6	Johan Daniel Arias Cubillos	1.025.530.221	Ayudante de obra	15/01/2026

TEMA	**FECHA**	**INTENSIDAD**	**NO. ASISTENTES**
Plan de Manejo Ambiental	15/01/2026	30	20

TEMA	**FECHA**	**INTENSIDAD**	**NO. ASISTENTES**
Relleno de Seguridad	15/01/2026	10 min	15
Sustancias Peligrosas	16/01/2026	10 min	17
Contaminación Del Suelo	17/01/2026	10 min	17
Prevención de Accidentes Ambientales	19/01/2026	10 min	15
Medio Ambiente	20/01/2026	10 min	16
El Recurso del Agua	21/01/2026	10 min	16
Contaminación del Agua	22/01/2026	10 min	13
Cambios Climáticos	23/01/2026	10 min	17
Adecuado Almacenamiento de Materiales de Construcción	24/01/2026	10 min	17

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Tipos de Ruido	26/01/2026	10 min	13
Uso del Suelo	27/01/2026	10 min	18
Flora Y Fauna	30/01/2026	10 min	14
Reciclaje	31/01/2026	10 min	15





7.1.2 Cumplimiento de requerimientos legales

El contratista relaciona lo siguiente, teniendo en cuenta las características del proyecto y el espacio donde se ejecuta la obra las siguientes solicitudes:

Recurso	Demanda	Descripción del tipo de demanda		
Agua	Agua Superficial	Requiere permiso	NO	Para el suministro de agua se realizará mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Corfresno, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.

Recurso	Demanda	Descripción del tipo de demanda		
	Vertimientos	Requiere permiso	NO	Se cuenta con campamento principal en el Barrio Sor Julia donde se hace el empleo de la batería sanitaria, la cual se encuentran conectada a un sistema de alcantarillado.
	Ocupación de Cauce	Requiere permiso	NO	No se requiere permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta que se realizara el mejoramiento de vías urbanas ya establecidas.

Suelo	Materiales de Construcción	Requiere permiso	NO	El suministro de materiales de construcción será por un tercero que corresponde a Triturados y Vías La Caima S.A.S. empresa que cuenta con la documentación en regla, RUCOM-2023110926168, titulo minero 0518- 73 Auto-0144 de 24/03/2017, Licencia Ambiental mediante Resolución 914 del 3 de Mayo de 996
	Manejo y Disposición de RCD	Requiere permiso	NO	Para el manejo de disposición de RCD se ubicó un predio asignado por la alcaldía municipal, predio denominado el Espejo 1, ubicado en la vereda El Espejo de propiedad del señor Alexander Peña – (Ver Anexó 2. Permisos Ambientales - 1 Manejo de RCD)
	Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Requiere permiso	NO	Los residuos sólidos serán entregados a la empresa de servicios públicos del municipio de Fresno para su disposición final.
Flora	Aprovechamiento Forestal	Requiere permiso	NO	No se requiere, el componente arbóreo no se verá afectado.
Arqueológico	Plan de Arqueología Preventiva	Requiere permiso	NO	De acuerdo al Decreto número 138 de 2019 del 06 de febrero del año en curso del Ministerio de Cultura por el cual se modifica la parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en el Título V Programa de Arqueología Preventiva en el Articulo 2.6.5.2 en el ámbito de aplicación establece que el programa de Arqueología Preventiva deberá formularse y desarrollarse en todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes.

FOTOGRAFÍAS OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES





7.2 PROGRAMA 2. MANEJO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

7.2.1 Subprograma 1. Manejo Integral De Materiales De Construcción.

MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIALES PÉTREOS. El contratista informa a esta interventoría que para el suministro de material granular realizaron una solicitud directa con la cantera La Caima S.A.S ubicado en KM 2 Vía Alvarado – Venadillo de acuerdo al requerimiento de la obra, dicho material fue trasladado desde el patio de almacenamiento de Triturados hasta el frente de obra mediante vehículos tipo volquetas sencilla y/o dobles de propiedad del contratista y conductores del municipio, las cuales salen de la planta debidamente carpadas. El material es descargado y extendido directamente en la obra, no se cuenta con punto de almacenamiento debido al poco espacio con el que se cuenta por tal motivo el contratista solicita a diario es descargue en el punto asignado y de una la extendida.







MEDIDAS DE MANEJO PARA CONCRETO. Con la supervisión permanente de la interventoría, durante el período correspondiente al presente informe, el contratista ejecutó diversas actividades en obra que involucraron el uso de concreto. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas.

Construcción de andenes, instalación de bordillos y construcción de vía.









MEDIDAS DE MANEJO PARA PREFABRICADOS: Bajo la supervisión de la interventoría, el contratista reporta que todos los suministros requeridos para el proceso constructivo del proyecto —tales como tubería, madera, formaletas, acero, entre otros— son adquiridos a través de proveedores debidamente legalizados, en cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, se verifica que dichos materiales cumplen con los estándares de calidad establecidos para garantizar la adecuada ejecución de las obras.

Esta interventoría verifica que todos los insumos y materiales sean almacenados de manera adecuada, con el fin de evitar su deterioro y garantizar su correcta conservación. Asimismo,

cuando algún elemento o material es requerido en obra, se dispone en lugares estratégicos que no interfieran con el normal desarrollo del proceso constructivo y que contribuyan a mitigar el riesgo de incidentes o accidentes laborales del personal en obra.

- Acero, se ubica sobre estructuras de madera para evitar el contacto directo con el suelo y la humedad del mismo, como también la afectación o contaminación del suelo.









7.1.1 Subprograma 3. Señalización Para El Manejo Ambiental En Frentes De Obra Y Sitios Temporales.

La interventoría verifica que el contratista, con el acompañamiento del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ejecute diariamente recorridos de inspección en obra, con el propósito de constatar que la señalización instalada se mantenga correctamente ubicada y en condiciones adecuadas. De igual manera, se supervisa el estado y la correcta instalación del cerramiento perimetral, así como la debida demarcación con cinta de peligro en las áreas donde se requiere, garantizando el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad establecidas en el proyecto.













7.2.3 subprograma Manejo Integral De Los Residuos Generados En Las Actividades De Construcción Y Demolición (RCD) Y Lodos.

Esta interventoría verifica que el contratista realice el adecuado manejo y disposición final del material producto de las excavaciones generadas durante la ejecución de las actividades propias del proceso constructivo. Para tal fin, se efectuó la verificación de las áreas dentro del Área de Influencia Directa (AID) destinadas a la disposición de dichos residuos. Cabe destacar que la Alcaldía Municipal asignó un predio para la realización de nivelaciones topográficas y la disposición controlada del material excavado. En el marco del presente informe, se cuenta con el siguiente predio autorizado:

- Predio asignado por la alcaldía municipal, denominado el Espejo 1, ubicado en la vereda El Espejo de propiedad del señor Alexander. Con quien se firmó actas de autorización para las actividades de disposición de residuos productos de las demoliciones y excavaciones de la obra, como compromisos adquiridos por parte del contratista se tiene la nivelación del terreno posterior a la disposición. (Ver Anexó 2. Permisos Ambientales - 1 Manejo de RCD)

El contratista no generó solicitud ante la entidad ambiental competente para zonas de disposición de materiales producto de las demoliciones y excavaciones de obra, esto principalmente por los tiempos cortos del contrato y los trámites ante la entidad ambiental

componente son muy demorados. Como también el volumen de material de excavación puede aportar a residentes del sector en nivelaciones topográficas.









<u>ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS SOBRANTES O ESCOMBROS</u>. El material de excavación no se almacena en el área de la obra, es cargado y traslado de manera inmediata a la zona de disposición asignada, de esta manera se evita el almacenamiento de dicho material en el sector de obra, lo anterior con el propósito de no generar un impacto visual desagradable a los usuarios de la vía en el sector específico y/o dispersión de material particulado los cuales pueden llegar a generar contaminación ambiental.





<u>TRANSPORTE DE LOS SOBRANTES O RESIDUOS SÓLIDOS.</u> El traslado de material sobrante se realiza con el apoyo de volquetas sencillas y/o doble con volcos en buenas condiciones con el fin de que no se genere perdida de material ni escurrimiento de líquidos si es el caso, esta actividad se ejecuta desde el punto de obra hasta la zona de disposición.

7.3 Subprograma 2.5: Seguimiento Y Control Al Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Convencionales Y Especiales.

7.3.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Bajo la supervisión de la interventoría el contratista realiza el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por la misma obra, los residentes del sector, visitantes y trabajadores, se disponen en bolsas de colores según la norma o fibras para la recolección de residuos.

El contratista realiza brigadas de orden y aseo de manera constante por el sector de la obra, haciendo recolección de residuos sólidos principalmente, lo anterior se realiza con el objetivo de mantener un área de trabajo aseada y ordenada, que permita el tránsito de vehículos personas con total normalidad sin ningún riesgo de incidente y/o accidente normal por las áreas aledañas a la obra, como también un aspecto visual agradable para quienes transitan por el sector. De esta manera se mitiga la contaminación ambiental evitando que estos residuos por efecto de las lluvias se desplacen y caigan sen los sumideros o alcantarillas que se encuentren en las vías contiguas generando taponamientos.

Dichos residuos son entregados a la empresa de servicios públicos del municipio para su respectiva disposición final.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Esta interventoría supervisa que el contratista Para este periodo del informe no reporta la generación de residuos peligrosos. También informa que para cuando se realice mantenimiento de maquinaria en sitio se contará con canecas de 55 galones donde se depositará el aceite quemado y los filtros inservibles, al tener estas canecas llenas se realizará la gestión con la empresa ASEIN, que cuenta con sede administrativa en la ciudad de Ibagué Calle 57 # 6b - 18 (Manzana G Casa 22) Barrio Limonar. Empresa que será la encarga de la disposición final de los residuos peligrosos que se generen. El procedimiento de recolección se realiza una vez se tenga volumen considerable se rotula y se hace programación de recolección y/o de entrega. Por el momento se almacena el aceite Usado.

7.4PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y ATMOSFÉRICA.

7.4.1 Subprograma 3.1: Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.

Esta interventoría verifica que el contratista disponga de pacas de agua en bolsa para garantizar la adecuada hidratación del personal que participa en las actividades constructivas. El agua suministrada es apta para el consumo humano, se mantiene refrigerada y posteriormente es almacenada en neveras de icopor ubicadas tanto en el almacén principal como en los diferentes frentes de obra, asegurando así su conservación en condiciones óptimas de temperatura e higiene.

El contratista para la obtención de suministro de agua informa que esta se obtendrá mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Corfresno, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.

7.4.2 Subprograma 3.2: Seguimiento Y Control Al Manejo De Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES. Esta interventoría constata que el contratista cuenta con un campamento principal ubicado en el barrio Sor Julia, el cual dispone de una batería sanitaria conectada al sistema de alcantarillado. Dentro de los compromisos adquiridos por el contratista y su personal se encuentra el uso adecuado de estas instalaciones, así como el mantenimiento de las áreas en condiciones de limpieza, orden e higiene, garantizando así el cumplimiento de las buenas prácticas en materia de bienestar y salubridad laboral.



7.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

7.4.1 Subprograma 3: seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles

Son las unidades ambientales específicas biológicas, características físicas, estructuras y procesos proveen a la sociedad de bienes y servicios vitales. Así las cosas, los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país y son tres (3): paramos, humedales y bosques.

Por lo anteriormente expuesto, en el área de influencia directa del proyecto no se cuenta con un ecosistema sensible. En el desarrollo de las actividades constructivas el contratista realiza concientización al personal para un adecuado manejo de materiales y el cuidado del medio ambiente, esto con el objetivo principal de recalcar la importancia de todo tipo de ecosistemas.

7.5 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

7.5.1 Subprograma 5.1: Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.

Esta interventoría supervisa que el contratista dispone de dos (2) campamentos, cada uno con un área aproximada de 10 m² de ocupación. Los campamentos cuentan con una bodega principal de forma rectangular, destinada al almacenamiento de herramientas, equipos menores, dotación y elementos de protección personal (EPP), así como equipos de emergencia. Adicionalmente, se dispone de un espacio destinado a la atención de la comunidad, garantizando así la organización, seguridad y operatividad en las instalaciones del contratista.

FOTOGRAFÍAS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y SITIO DE ACOPIO TEMPORAL





7.6.2 Subprograma 5.3: Seguimiento, Control Y Monitoreo Al Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos.

Esta interventoría realiza un seguimiento constante al contratista con el objetivo de verificar que las actividades constructivas cuenten con la maquinaria amarilla y los vehículos necesarios, asegurando que los mismos posean la documentación correspondiente y se encuentren en cumplimiento con la normativa vigente.





GESTION SOCIAL

8.1 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

Para la atención a la comunidad el contratista CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025, de manera integral y acorde con las caracterizaciones y evaluaciones ambientales y sociales detalladas para el desarrollo del proyecto, se establecen los siguientes Plan de Gestión social.

- Atención a la comunidad
- Información y divulgación.
- Cultura vial y participación comunitaria
- Contratación mano de obra

8.1.1 Subprograma 6.1: Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial.

La interventoría realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con la vinculación y gestión de la mano de obra durante la ejecución del contrato, con enfoque de género, derechos y enfoque diferencial. Para el período correspondiente al presente informe, el contratista ha efectuado la entrega de la información requerida para la verificación de este subprograma.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025							
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
1	Aurelio Puertas Muñoz	93.416.082	Vigilante	Operativo	14/01/2026		Fresno
2	José Yesid Méndez Guzmán	3.004.896	Oficial de Obra	Administrativo	14/01/2026		Ibagué
3	María Del Pilar Ramos Fajardo	65.814.456	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026		Fresno
4	Luz Adriana Calderón Escobar	65.816.440	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026		Fresno
5	Roberto Rojas Fonseca	1.077.966.705	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
6	Jhon Deiro Bernal Medellín	93.062.072	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
7	Simeon Luengas Diaz	80.010.397	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
8	Vicente Antonio Quiceno Escobar	93.062.402	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
9	Juan David Vergara Muñoz	1.109.299.309	Ayudante de Obra	Operativo	24/01/2026		Fresno
10	Cristian Camilo Martínez	1.109.301.613	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
11	Benjamin Sánchez Sánchez	1.006.023.224	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
12	Juan José Giraldo Ortiz	1.002.866.252	Ayudante de Obra	Operativo	22/01/2026		Fresno
13	Gilberto Lotero Ríos	93.416.846	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026		Fresno
14	Andrés Felipe Jaramillo Franco	1.109.301.165	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026		Fresno
PAVETOL							
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
15	Yoryis José Cárdenas Herazo	1.127.955.792	Oficial	Operativo	14/01/2026		Ibague
16	Junior Valentín Carlo M	X6157421	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno
17	Erick Darío Pérez Mijares	6.157.686	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Ibague
18	Cesar William Muñoz Quintero	93.420.354	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno
19	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	1.074.809.517	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno
20	Jonny Alexander López Fontalvo	1.015.444.710	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno

OBRA CONTRATO 2329-2025	Generación De Empleo								
	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025								
	MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			Reinsertados	Desplazados	Total, Empleo
	Local	Externa	Sub Total	Local	Externa	Sub total			
	0	8	8	17	3	20	0	0	28

OCUPACION	CANTIDAD
Director de obra / especialista en vías	1
Residente de obra	2
Especialista en hidráulica / ambiental	1
Ingeniero Esp. Geotecnia	1
Coordinadora SISO	1
Ing. Auxiliar Ambiental	1
Topógrafo	1
Maestro General	1
Oficial	2
Ayudante de obra	15
Controladora Vial	2
Conductor Carrotanque	0
Vigilante	1
TOTAL	**28**
Maquinaria Alquilada	3
Volquetas	5
TOTAL	**36**

8.2 PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4.2.1 Subprograma 1: Infraestructura De Predios Y Servicios Públicos

- Levantamiento De Actas De Vecindad.

INICIO: Durante el período correspondiente al presente informe, el contratista no presentó el levantamiento de las actas de vecindad.

No.	FECHA	CALLE	BARRIO	No. DE ACTAS DE VECINDAD
1	01/09/02025	Cra 5 Calle 6-7	Sor Julia	21
2	01/09/2025	Cra 5 Calle 3-4	Centro	11
3	02/09/2025	Calle 7 entre CRA 3-4	Parque	5
4	17/09/2025	Calle 4 entre cras 6-7	Parque	9
5	30/09/2025	Calle 6	Parque	6
6	15/01/2026	Cra 4 Entre calle 3-4	Abundancia	18
7	15/01/2026	Calle 3 entre Cra 7-8	Centro	12
8	15/01/2026	Calle 3 entre Cra 8-9	Parque	11
9	16/01/2026	Calle 3 entre Cra 6-7	Parque	8
	TOTAL, ACTAS			101
	Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

8.3 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo

8.3.1 Subprograma 1. Atención A La Comunidad.

El consorcio para la atención a la comunidad dispone en campo para recibir todas las peticiones quejas y/o reclamos que se generen, en el horario de atención de martes, miércoles y Jueves de 10:00 am a 4:00 pm; como también se cuenta con la línea de atención al usuario (3124886337 - 3124458304), con la disposición de 7:00 am a 4:00 pm de lunes

a viernes, donde la comunidad en general y la de los sectores más distantes del Proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.

El Punto de atención se encuentra ubicado en el área de influencia directa del proyecto en el barrio Sor Julia en el predio de la Sra Gina Marcela Betancourt se puede detallar de manera directa el punto de atención. En la misma área se encuentra ubicado el campamento principal, en donde se cuenta con el equipamiento para recibir a la comunidad que tenga alguna inquietud.



- **Buzón de sugerencias:**

Para una mejor comunicación con la comunidad del área de influencia directa y de los sectores más apartados del proyecto, el contratista procedió a realizar instalación de 1 buzón, ubicado en el Barrio Sor Julia donde se encuentra ubicado el campamento de obra, el buzón se encuentra en un punto visible para la comunidad en general. (Ver Anexo 2. Verificación de Buzones Satélites - 1 Control Punto SAU)





- **Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad**

Durante el desarrollo del avance constructivo en el programa de atención a la comunidad y a través del punto S.A.U., el contratista no reporta recepción de PQRS de la comunidad del área de influencia directa del proyecto durante el periodo del presente informe. (Ver Anexo 2. Verificación de Buzones Satélites - 2 Consolidado PQRS)

PERIODO	No	FECHA	NOMBRE PETICIONARIO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO /VEREDA /BARRIO	QUEJA O SOLICITUD	TELÉFONO	RESPUESTA	ESTADO
1	0	Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	0	Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	0	Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	0	Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	0	Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Para este periodo no se recepcionarón manifestaciones ciudadanas por parte de la comunidad del AID.									

QUEJAS	ACUMULADAS	PRESENTE PERIODO	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	0	0	N/A
CERRADAS	0	0	N/A
ABIERTA	0	0	N/A
EN TRAMITE	0	0	N/A
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

8.3.2 Subprograma 2. Información Y Divulgación.

La interventoría, en conjunto con el contratista, realiza reuniones informativas con el objetivo de mantener una comunicación efectiva con la comunidad y garantizar que los habitantes tengan pleno conocimiento de los procesos ejecutados en cada una de las vías a intervenir. se llevó a cabo reunión de socialización donde se ha contado con la asistencia de funcionarios de la Gobernación, Alcaldía Municipal, Comunidad, Interventoría y contratista. (Ver Anexo 3. Acciones De Divulgación – Reuniones

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA			
No.	**FECHA**	**CALLE**	**No. ASISTENTE**
1	16/01/2026	Calle 3 Cra 7-8 - Cootransnorte	5
2	16/01/2026	Calle 3 Cra 7-8 - Liceo María Auxiliadora	6

FOTOGRAFÍAS REUNIÓN DE VEEDURIA

- Dia: 16 de enero 2026
- Lugar: Alcaldía de Fresno
- Descripción: Se comunica el avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar. Como también se aclaran las dudas e inquietudes que la comunidad han expresado.





- **Realización de Reuniones Veeduría y/o Comité de Participación.**

  Por parte Por parte de la Alcaldía municipal y la comunidad se realizó la constitución el día 20/10/2025 y la respectiva inscripción de la veeduría ciudadana para el contrato el día 25/10/2025. Dicha constitución se llevó a cabo con personas líderes y se mantendrá comunicación constante para que tengan conocimiento de las actividades que se ejecutan y los avances de obra, como también aclarar todas las inquietudes que tengan la comunidad y sean expresadas por los integrantes de la veeduría.

- **ACCIONES DE DIVULGACIÓN.**

Elaboración y Distribución de Piezas de Comunicación

- Distribución de Volantes: Para el periodo del presente informe NO se realizó distribución de volantes informativos a la comunidad.

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	No. PIEZAS ENTREGADAS
N/A para el periodo		
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.		

- Cartas Personalizadas: Para el periodo del presente informe NO se realizó distribución de volantes informativos a la comunidad.

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	ENTIDAD
N/A para el periodo		
Fuente: Consorcio Vías Fresno 2025		

8.3.3 Subprograma 3: Cultura Vial Y Participación Comunitaria

El contratista llevará a cabo taller de concientización a los participantes de la veeduría una vez esta esté conformada y registrada, en cuanto a que es la seguridad vial, importancia de seguridad vial, puntos a tener en cuenta como conductores y como peatones.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Se evidencia que el contratista viene dando cumplimiento satisfactorio a la mayoría de los lineamientos socioambientales establecidos para el proyecto, reflejando una adecuada gestión durante la ejecución de las actividades.
2. El manejo de los residuos generados en obra se realiza de forma adecuada; no obstante, se recomienda fortalecer la segregación y el almacenamiento temporal en puntos específicos, con el fin de optimizar la gestión integral de residuos.
3. Se sugiere continuar y fortalecer las jornadas de capacitación y sensibilización al personal de obra en temas socioambientales y de seguridad y salud en el trabajo, como medida de mejora continua.
4. Las medidas implementadas han permitido controlar los impactos ambientales temporales generados por la obra; se recomienda continuar con el monitoreo permanente para asegurar su efectividad.
5. Se le recuerda dar cumplimiento oportuno a la entrega de los informes requeridos, conforme a las fechas y lineamientos establecidos en el contrato y por la interventoría.

Aprobado por:



Ing. GEANED ALVAREZ
C.C. 1.081.407.325
Esp. Ambiental

PLANILLAS DE SEGURIDAD CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2031 - PERSONAL APLICACION ASFALTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6005463513**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	41963365		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.325.000	$ 0	$ 1.325.000
230301	230301-PORVENIR	17	$ 2.367.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.367.400	$ 0	$ 2.367.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.400	$ 0	$ 61.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 494.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.900	$ 0	$ 494.900
SUBTOTALES:										**$ 4.248.700**	**$ 0**	**$ 4.248.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 52.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 394.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 65.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 313.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.900	$ 0	$ 0	$ 313.900
EPS041	NUEVA EPS CM	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.200	$ 0	$ 0	$ 236.200
SUBTOTALES:													**$ 1.063.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.063.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	29		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.848.600	$ 1.848.600	$ 0	$ 0	$ 1.848.600
SUBTOTALES:									**$ 1.848.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.848.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	29	$ 1.063.100	$ 0	$ 1.063.100
SUBTOTALES:			**$ 1.063.100**	**$ 0**	**$ 1.063.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP											CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002194404	CARDENAS HERAZO JORDAN MANUEL	DEPEND		$ 2.300.955	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 1.303.875	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.700	EPS002-SALUD TOTAL	17	$ 1.303.875	$ 52.200	$ 0	$ 52.200	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.303.875		$ 90.800	17	$ 1.303.875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005851794	CESPEDES RODRIGUEZ JHON LEANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	NUEVA EPS CM	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1015444710	LOPEZ FONTALVO JHONNY ALEXANDER	DEPEND		$ 2.050.955	FIJO			SI	15																230201-PROTECCION	16	$ 1.093.843	$ 175.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.100	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 1.093.843	$ 43.800	$ 0	$ 43.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.093.843		$ 76.200	16	$ 1.093.843	CCF48-CONFATOLIMA	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024474105	ALFONSO SOSA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-11 - ARL SURA	3	$ 175.091		$ 12.200	3	$ 175.091	CCF48-CONFATOLIMA	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1025530221	ARIAS CUBILLOS JOHAN DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15	18															230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	NUEVA EPS CM	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF48-CONFATOLIMA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1038818316	ARENAS ENCISO JOSE ERNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180		$ 69.100	17	$ 992.180	CCF48-CONFATOLIMA	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1063161277	ARGUMEDO TAPIA JEFERSON	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 73.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.800	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 73.334		$ 5.200	1	$ 73.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1064306388	GARCES PACHECO ELKIN JOSE	DEPEND		$ 2.300.905	FIJO			SI	26																231001-COLFONDOS	5	$ 383.485	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61.400	EPS017-FAMISANAR	5	$ 383.485	$ 15.400	$ 0	$ 15.400	14-11 - ARL SURA	5	$ 383.485		$ 26.700	5	$ 383.485	CCF48-CONFATOLIMA	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1064308709	TORRES SUAREZ OLVANDIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	26																230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 291.818	CCF48-CONFATOLIMA	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1074809517	NARANJO JARAMILLO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1104705630	AVILA QUINTERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 2.300.955	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 1.227.176	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.400	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.227.176	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.227.176		$ 85.500	16	$ 1.227.176	CCF48-CONFATOLIMA	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2031 - PERSONAL APLICACION ASFALTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6005463513**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	41963365		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 1106780703	TIQUE GUTIERREZ YILBER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF48-CONFATOLIMA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1106782235	ZAMUDIO GUZMAN BRAYAN STEVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1106788062	RAMIREZ LEAL DANIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	NUEVA EPS CM	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1110458069	RAMIREZ PINZON LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19																25-14 COLPENSIONES	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	NUEVA EPS CM	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-11 - ARL SURA	12	$ 700.362		$ 48.800	12	$ 700.362	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1110552147	PINEDA VARON RAFAEL ANTONIO	DEPEND		$ 2.300.905	FIJO			SI	15																25-14 COLPENSIONES	16	$ 1.227.150	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.400	NUEVA EPS CM	16	$ 1.227.150	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.227.150		$ 85.500	16	$ 1.227.150	CCF48-CONFATOLIMA	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1110588992	CASTELLANOS VARON WILMER EDUARDO	DEPEND		$ 2.300.955	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 1.227.176	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.400	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 1.227.176	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.227.176		$ 85.500	16	$ 1.227.176	CCF48-CONFATOLIMA	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1111042594	HERNANDEZ SERRATO BRAYAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1127949376	CARDENAS HERAZO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 3.450.905	FIJO			SI	14						14-30										230201-PROTECCION	17	$ 1.955.513	$ 312.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.900	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.955.513	$ 78.300	$ 0	$ 78.300	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.955.513		$ 136.200	17	$ 1.955.513	CCF48-CONFATOLIMA	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1127955792	CARDENAS HERAZO YORYIS JOSE	DEPEND		$ 2.900.955	FIJO			SI	14																230201-PROTECCION	17	$ 1.643.875	$ 263.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 263.100	EPS002-SALUD TOTAL	17	$ 1.643.875	$ 65.800	$ 0	$ 65.800	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.643.875		$ 114.500	17	$ 1.643.875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1234639149	ROJAS RUBIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.600.905	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 1.473.847	$ 235.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.900	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.473.847	$ 59.000	$ 0	$ 59.000	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.473.847		$ 102.600	17	$ 1.473.847	CCF48-CONFATOLIMA	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 14396312	SABOGAL POLANIA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.900.905	FIJO			SI	14																230201-PROTECCION	17	$ 1.643.847	$ 263.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 263.100	EPS005-SANITAS S.A	17	$ 1.643.847	$ 65.800	$ 0	$ 65.800	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.643.847		$ 114.500	17	$ 1.643.847	CCF48-CONFATOLIMA	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 93238854	FIERRO PALOMA LUIS ROSENDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230201-PROTECCION	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS017-FAMISANAR	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 93388662	JARAMILLO RESTREPO LEONEL DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230201-PROTECCION	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 93420354	MUÑOZ QUINTERO CESAR WILLIAM	DEPEND		$ 2.050.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 1.093.816	$ 175.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.100	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 1.093.816	$ 43.800	$ 0	$ 43.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.093.816		$ 76.200	16	$ 1.093.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 93453513	BUITRAGO MARTINEZ ALBEIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																25-14 COLPENSIONES	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 93456878	TOVAR BARRIOS JOHN JAIRO	DEPEND		$ 2.300.905	FIJO			SI	28																25-14 COLPENSIONES	3	$ 230.091	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.900	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 230.091	$ 9.300	$ 0	$ 9.300	14-11 - ARL SURA	3	$ 230.091		$ 16.100	3	$ 230.091	CCF48-CONFATOLIMA	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	PT 6157421	CARIOS MARTINEZ JUNIOR VALENTIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	NUEVA EPS CM	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	PT 6157686	PEREZ MIJARES ERICK DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	NUEVA EPS CM	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 65.000	16	$ 933.816	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.223.500

Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR identificado(a) con CC 79893182 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO SPI INGENIERIA NI 901978975

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498701088	98701088	Y	2026-01-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	

APORTANTE: RAMOS SALAZAR JORGE ALBERTO CC 79893182

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496459209	2012197397	I	2025-12-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496459209	2012197397	I	2025-12-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496459209	2012197397	I	2025-12-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	

APORTANTE: CONSORCIO AUDIVIV NI 901974847

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496183200	1993731198	E	2025-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496183200	1993731198	E	2025-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496183200	1993731198	E	2025-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496183200	1993731198	E	2025-12-10	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496183200	1993731198	E	2025-12-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496183200	1993731198	E	2025-12-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 20:02.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5824544		DIAZ DIAZ DIEGO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12-270oficina401	IBAGUE-TOLIMA	2637743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	75976772	9498496312	I	2026/02/11	2026/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	5824544	DIAZ DIEGO								X									25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 65753684
DESDE ENERO 2026 HASTA FEBRERO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65753684		
APELLLIDOS:	LOPEZ SANCHEZ	NOMBRES:	GLORIA ASTRID		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	6002321505	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2026	FECHA DE PAGO:	06/01/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.600.000																	230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	1	$ 181.000	30	$ 2.600.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 805.000



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28554915
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELA MARIA VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO JORDAN	TELÉFONO:	3124886
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**2331624894**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	01554502

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 200**	**$ 280.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 219.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 35.100	$ 100	$ 35.200
SUBTOTALES:			**$ 35.100**	**$ 100**	**$ 35.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 28554915	VANEGAS ANGELA JOHANA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900				$ 0	$ 0	30	$ 1.750.905	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 534.700

Planilla Pagada

INFORME CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONTRATO:

CONTRATO NO. 2329 DEL 29 DE MAYO DE 2025

Objeto: “CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 05

PERIODO: 01 DE AL 31 DE ENERO DE 2026

IBAGUÉ, ENERO DE 2026

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3. GENERALIDADES 4
4. PROCESO CONSTRUCTIVO 5
5. ALCANCE DEL PROYECTO. 5
5.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR 5
6. PARAMETROS DE DISEÑO 8
7. GARANTÍAS DEL CONTRATO 10
8. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO – Anexo 0 11
10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 11
11. PERSONAL Y EQUIPOS 11
12. ANÁLISIS FINANCIERO 15
13. CONCLUSIONES 15

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

1. INTRODUCCIÓN.

el presente informe recopila información general y especifica de la obra de la pavimentación de la primera etapa de vías urbanas del municipio de fresno Tolima**.**

La obra se ejecuta en el marco del contrato 2329 suscrito entre la GOBERNACION DEL TOLIMA y el CONSORCIO VIAS FRESNO 2025. El objeto del contrato es **"CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA".** Donde se realiza la construcción de 9 vías urbanas incluyendo el parque principal en el municipio de fresno Tolima, las cuales se le realizara la reposición de acueducto y alcantarillado.
.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	2329 DEL 29 DE MAYO DE 2025
CONVENIO No.	NO APLICA
ORDEN DE COMPRA No.	NO APLICA
OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 – R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT/CC:	NIT 901.947.461-5
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ **5.393.272.795,32**)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP:	1215 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SIAF 12425 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 SPGR
RP:	10975 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 SIAF 27725 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 SPGR
FECHA LEGALIZACIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE JULIO DE 2026
FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ORDEN DE COMPRA:	NO APLICA

Fecha Acta de Inicio: 15 de septiembre de 2025

3. GENERALIDADES

Con el proyecto se pretende realizar la demolición de 9 calles en el municipio de fresno Tolima posterior a esto se realizara reposición de acueducto alcantarillas y andenes y urbanismos de los andenes del parque, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra la demolición de las calles existente puesto que estas se encuentran con un gran deterioro, y estas se realizaran con pavimento rígido tipo MR-40 con todos los estándares requeridos por la entidad contratante. Teniendo en cuenta el amplio alcance del proyecto, la gestión de recursos, el entorno donde se desarrolla, la integralidad de este, el manejo y disposición del recurso humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta.

A continuación, se localiza la zona de la obra y la distribución del segmento vial del proyecto en general:

3.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

lustración 1-1 Localización general del proyecto



Fuente: 1 Elaboración propia a partir de Google earth

ID	CALLE	MUNICIPIO	BARRIO	LONGITUD (ML)	M2
1	CLL 3 CR 7 - 8	FRESNO	CENTRO	92.13	521.67
2	CLL 3 CR 8 - 9	FRESNO	CENTRO	81.00	494.21
3	CRA 4 CLL 3 - 4	FRESNO	ABUNDANCIA	79.59	498.00
4	CRA 5 CLL6 - 7	FRESNO	SOR JULIA	98.74	623.43
5	CRA 5 CLL 3 - 4	FRESNO	CENTRO	86.40	446.46
6	CRA 7	FRESNO	PARQUE	72.76	808.35
7	CLL 4	FRESNO		70.06	667.08
8	CR 6	FRESNO		63.38	510.38
9	CLL 3	FRESNO		84.32	821.50
		TOTAL		728.38	5391.08

A continuación, se presenta en forma resumida la descripción de los aspectos Técnicos, Administrativos y Financieros del desarrollo de las obras, y el estado actual del proyecto.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proyecto desarrolla en el municipio de fresno en el departamento del Tolima, tiene un lapso estimado de ejecución de 10 meses, el plazo establecido para la ejecución del contrato. La obra será realizada por personal capacitado y competente para llevar a cabo las diversas tareas necesarias, las cuales se llevarán a cabo siguiendo los más altos estándares constructivos y cumpliendo meticulosamente con todas las especificaciones técnicas del proyecto.

5. ALCANCE DEL PROYECTO.

5.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5391.10
2	EXPLANACION Y CAJEO (INCLUYE CARGUE)	M3	3103.80
3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1886.30
4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	912.00
5	ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M	M3	527.20
6	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	808.70
7	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	115.10
	EXCAVACIONES		
6	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1146.6
8	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 M	M3	527.2
	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		
10	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	5391.1
11	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1779.1
12	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1053.3
	PAVIMENTOS HIDRAULICOS		
14	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1080.1
15	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	1626
16	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	123.4
	CONCRETOS		
17	ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	196.4
	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1456.8
18	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	124.1
	ACERO		
19	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	5713
20	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	11117.2
	FILTROS Y DRENAJES		
21	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	6155.2

Página 1

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

	ALCANTARILLADO		
22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	751.1
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	479.2
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	674.6
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	751.1
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	154
	ACUEDUCTO		
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	135
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	154
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	154
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	653.6
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	88
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	UND	66
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	154
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	366.6
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	393
55	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	18
56	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	UND	12
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	UND	4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	UND	3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	UND	2
	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO PVC DE 3"	UND	8
58	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO DE BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO PVC DE 6"	UND	6
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO		
59	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION EXISTENTES	UND	19
	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	19
60	PAÑETE INTERIOR (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO)	ML	34.2
61	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO)	ML	21.8
62	CONO DE REDUCCIÓN H=065M	UND	19
63	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	85.5
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	19
65	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	154
66	SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	UND	2
67	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE REJILLA METALICA H=1.00M ANCHO=0.36 CM	ML	6.1

	OBRAS ADICIONALES A LA VIA		
68	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	1456.8
69	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	1456.8
70	CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	140.6
71	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	140.6
74	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	2413.5
75	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	DIA	18
79	LOSETA PREFABRICADA PARA ANDEN	M2	871.6
	TRANSPORTE		
92	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	360393.8
93	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	59405.5

6. PARAMETROS DE DISEÑO

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PAVIMENTO A UTILIZAR

Para la ejecución del proyecto se tienen previstas 2 estructuras de pavimento entregadas por la entidad contratante la cual se divide en dos grupos el primero es relacionado a las calles del parque principal y la calle 3 de la cra 7 a cra 9 y el segundo grupo se refiere a las calles de los barrios sor julia abundancia y centro las cuales a continuación se presenta un esquema de cada estructura a utilizar

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

Grupo 1

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 800.000 EE 8,20$_{Ton}$
- CBR (diseño): 1.0%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.2
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana

.

METODO AASHTO-93
Grupo 1
NT2 (800.000 NEE $_{8,20Ton}$)



Capa de Rodadura (MR 40)
e= 21.00cm

Base Granular (Clase B) e= 20.00cm

Mejoramiento con Rajón o Recebo Tipo 2
e= 33.00cm

GEOTEXTIL 2500 NT

Grupo 2

Parámetros de Diseño:

- Tránsito de Diseño: 732.000 EE 8,20$_{Ton}$
- CBR (diseño): 2.7%
- Sub-Base granular: E= 20 cm (sin tratar)
- Módulo de Rotura: 4.0 MPa
- Dovelas: Si
- Bermas: No
- ΔPSI: 1.7
- Confiabilidad: 95%
- So: 0.35
- Zr: -1.645
- J= 2.5
- Días de lluvia al año: 189
- Tiempo remoción de agua: 1 Semana



7. GARANTÍAS DEL CONTRATO

En atención a lo estipulado en la en Contrato, se constituyeron a favor de la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA las siguientes pólizas de Garantía:

8. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO – Anexo 0

Póliza de Seguro de Cumplimiento No. I-100046692
Fecha de Expedición: 04/08/2025

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. I-100011962
Fecha de Expedición: 04/08/2025

Modificación: Garantías Iniciales Del Contrato

MODIFICACIÓN – Anexo 2

Póliza de Seguro de Cumplimiento No. I-100046692
Fecha de Expedición: 07/10/2025

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. I-100011962
Fecha de Expedición: 07/10/2025

Modificación: Actualización según Acta de Inicio del 15/09/2025

9. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A La fecha del presente informe se han venido realizando las afiliaciones de todo el personal al Sistema de Seguridad Social y se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de ley.

Con el fin de evidenciar lo anterior se anexan los respectivos soportes de pago del mes de **ENERO DE 2026.**

10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el período objeto del presente informe se desarrollaron de manera simultánea y coordinada diversas actividades constructivas orientadas al cumplimiento integral del alcance contractual del proyecto, en estricta concordancia con el cronograma de obra aprobado, las especificaciones técnicas particulares, las normas técnicas vigentes y los lineamientos establecidos en el contrato suscrito con

la entidad contratante. La ejecución se estructuró mediante la implementación de varios frentes de trabajo, optimizando recursos humanos, técnicos y logísticos para garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos constructivos.

1. Carrera 5 entre calles 6 y 7

En este frente se ejecutó la construcción integral de los andenes en concreto hidráulico a lo largo del tramo intervenido. Las actividades comprendieron el replanteo topográfico, adecuación y conformación de la subrasante, instalación de formaleta colocación y vibrado del concreto, acabado superficial y curado controlado.

Los andenes fueron diseñados y construidos bajo criterios de accesibilidad universal, cumpliendo con los parámetros establecidos para personas con movilidad reducida, incluyendo pendientes reglamentarias, superficies antideslizantes y adecuación de rampas de acceso en las esquinas, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad peatonal.

2. Carrera 5 entre calles 3 y 4

En este sector se culminó la instalación del tramo pendiente correspondiente a las domiciliarias de acueducto, asegurando la correcta conexión de las redes secundarias a la red principal, conforme a las especificaciones técnicas de la empresa prestadora del servicio.

Posteriormente, se ejecutó la conformación e instalación de la estructura del pavimento en su totalidad, la cual incluyó las capas granulares debidamente compactadas al porcentaje de densidad requerido según ensayo Proctor modificado, así como la intervención de los cruces viales correspondientes .adicionalmente, se construyeron andenes en ambos costados de la vía y se realizó la ampliación de la sección transversal, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional de la vía y optimizar la fluidez vehicular en el sector, contribuyendo a una mejor organización del tránsito y mayor seguridad vial.

3. Carrera 4 entre calles 3 y 4 – Barrio La Abundancia

En este frente de obra se culminó la instalación de las domiciliarias de acueducto y se inició la conformación de la estructura de pavimento, cumpliendo con los espesores y especificaciones de diseño.

Se realizó la instalación de bordillos prefabricados en concreto, debidamente alineados y nivelados, que sirven como elemento de confinamiento lateral del pavimento. Posteriormente, se ejecutó la colocación de pavimento rígido en

concreto hidráulico MR-40, garantizando la resistencia mecánica especificada en el diseño estructural.

Una vez finalizada la construcción del pavimento, se procedió con la reposición de andenes en concreto, ejecutados bajo los estándares técnicos requeridos, asegurando uniformidad en acabados, pendientes adecuadas y continuidad peatonal en el tramo intervenido.

Con base en el consolidado de avances físicos y financieros con corte a la fecha del presente informe, el porcentaje global de ejecución del proyecto alcanza un 70 %, evidenciando un desarrollo acorde con la programación establecida y las condiciones contractuales vigentes.

Adicionalmente, durante el periodo evaluado se llevó a cabo un comité técnico de obra en las instalaciones de la Gobernación del Tolima, con la participación del contratista, la interventoría y la supervisión del contrato, en el cual se socializaron los avances de obra, se analizaron las dificultades presentadas durante la ejecución y se definieron estrategias de optimización para la siguiente fase del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

11. PERSONAL Y EQUIPOS

En el presente período del mes de mayo el contratista empleó el personal que se relaciona a continuación:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

Correspondiente al mes de Enero:

Tabla. Relación de Personal en Obra

OCUPACION	CANTIDAD
Director de obra / especialista en vías	1
Residente de obra	2
Especialista en hidráulica / ambiental	1
Ingeniero Esp. Geotecnia	1
Coordinadora SISO	1
Ing. Auxiliar Ambiental	1
Topógrafo	1
Maestro General	1
Oficial	2
Ayudante de obra	15
Controladora Vial	2
Conductor Carrotanque	0
Vigilante	1
TOTAL	**28**
Maquinaria Alquilada	3
Volquetas	5
TOTAL	**36**

Fuente: Informe Siso-Ambiental

Nota: el personal cuenta con toda la dotación y elementos de protección requeridos para el tipo de trabajo que se viene realizando. Lo anterior validado por la interventoría.

Los equipos utilizados en desarrollo de las obras en este período fueron los siguientes:

Tabla. Maquinaria, Vehículos y Volquetas que apoyan las actividades del Contrato.

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA / PLACA	OPERADOR
Retroexcabadora de Llantas	Case	580N	Andrés Lenin
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	115 Robex	Jeisson Hernández
Vibrocompactador	Ingersoll Rand	SD 70 DA	Hernando cortés

Fuente: Informe Siso-Ambiental

Nota: Toda la maquinaria y equipos utilizados cuentan con su respectivo manual de operación, hoja de vida y formato de mantenimiento correctivo y preventivo y preoperacional semanal. Así como cada operario de este, presenta su certificación o convalidación de aptitud del cargo.

12. ANÁLISIS FINANCIERO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 5,393,272,795.32	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5,393,272,795.32	
VALOR ACTA PARCIAL #1		$ 2,030,798,405.21
VALOR ACTA PARCIAL #2		$ 871,594,859.85
VALOR ACUMULADO EN ACTAS		$ 2,902,393,265.06
SALDO POR COBRAR		$ 2,490,879,530.26
SUMAS IGUALES	**$ 5,393,272,795.32**	**$ 4,521,677,935.47**

13. CONCLUSIONES

a. Se ha cumplido con la afiliación del personal contratado al sistema de seguridad social, cumpliendo todo lo relacionado a seguridad industrial y todos los requerimientos de ley.
b. Las actividades del Contrato se han desarrollado dentro del plazo establecido en el mismo, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas y acogiéndonos estrictamente al diseño entregado por la gobernación del Tolima.

Atentamente,

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Rep. Legal Ing. RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
Contratista

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONSTRUCCIÓN VÍA













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025


NIT 901.970.978-7

CONSTRUCCIÓN VÍA













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONSTRUCCIÓN ANDENES













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025

NIT 901.970.978-7

CONSTRUCCIÓN ANDENES













CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	**CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA**	**VERSIÓN**	**1**
	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST. Periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2026	**Fecha**	**10/02/2026**
		Hoja No.	**1 de 37**



ENTREGADO POR:	**ING. LUIS FERNANDO URREGO HOYOS**	
	DIRECTOR DE OBRA	
	ING. DIEGO REYES	**ING JAIME ORTIGOZA**
	RESIDENTE DE OBRA	
	ING. JORGE ALBERTO RAMOS	
	PROFESIONAL AMBIENTAL	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.	4
2.	OBJETIVOS.	5
2.1	Objetivo General.	5
2.2	Objetivos Específicos.	5
3.	SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL	6
3.1	PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO.	6
3.1.1	Subprograma 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental y Social	6
3.1.2	Subprograma 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.	7
3.1.3	Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales.	10
3.2	PROGRAMA 2. MANEJOACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.	11
3.2.1	Subprograma 1. Manejo Integral De Materiales De Construcción.	11
3.2.2	Subprograma 3. Señalización Para El Manejo Ambiental En Frentes De Obra Y Sitios Temporales.	16
3.2.3	Subprograma 4: Manejo Integral De Los Residuos Generados En Las Actividades De Construcción Y Demolición (RCD) Y Lodos.	19
3.2.4	Subprograma 2.5: Seguimiento Y Control Al Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Convencionales Y Especiales.	22
3.3	PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y Atmosférica.	23
3.3.1	Subprograma 3.1: Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.	23
3.3.2	Subprograma 3.2: Seguimiento Y Control Al Manejo De Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.	23
3.4	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	24
3.4.1	Subprograma 3: seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles	24
3.5	Programa 5. Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos.	25
3.5.1	Subprograma 5.1: Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.	25
3.5.2	Subprograma 5.3: Seguimiento, Control Y Monitoreo Al Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos.	25
4.	PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.	27
4.1	Programa 6: Desarrollo Local.	27
4.1.1	Subprograma 6.1: Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial.	27
4.2	PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.	29
4.2.1	Subprograma 1: Infraestructura De Predios Y Servicios Públicos	29
4.3	PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL	30
4.3.1	Subprograma 1. Atención A La Comunidad.	30
4.3.2	Subprograma 2. Información Y Divulgación.	32

4.3.3 Subprograma 3: Cultura Vial Y Participación Comunitaria 34
4.3.4 Subprograma 4: Inclusión Social Con Perspectiva De Género Y De Transversalización 34
4.4 OTRAS ACTIVIDADES 35
ANEXOS 37

1. INTRODUCCIÓN.

El programa de adaptación a la guía Ambiental - PAGA es una herramienta básica e importante en el contexto del desarrollo de los proyectos lineales, en este caso las acciones propuestas para la fase en el mejoramiento y rehabilitación del tramo y las condiciones ambientales del sector en donde se ejecuta el proyecto; de este modo, el PAGA, propone una serie de proyectos, programas y acciones a seguir puesto que con la ejecución de las actividades de obra existió la probabilidad de presentarse alteraciones sobre los componentes y elementos ambientales; es por ello que se formularon acciones puntuales a seguir para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos generados a partir de la ejecución del proyecto y así poder garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del mismo.

El estado actual de las vías se debe a diversas circunstancias, dentro de las cuales son causantes la falta de mantenimiento de las mismas, sumado al estado de las redes de alcantarillado y acueducto que tienen muchos años y ya se encuentran deterioradas.

El proyecto en su desarrollo ha implicado la ejecución de obras de infraestructura de tipo ingenieril, como la demolición, colocación de material granular, mejoramiento y construcción de pozos, instalación de sardineles y mejoramiento de andenes entre otros. Así mismo, y paralelo a estos procesos la política del Contratista, propenderá por desarrollar el potencial humano a partir de las actividades propias de su trabajo para cumplir día a día con los objetivos propuestos en el contrato.

Mediante la presentación del PAGA, se iniciara las obras de construcción y rehabilitación de las vias asignadas se requirió conocer las características ecológicas de la zona, el grado de intervención de los mismos las características del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o restauración, todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

A continuación, se presenta el informe de las actividades que se llevaron a cabo en el periodo del presente informe, en el área Ambiental - Social - SST del contrato No. 2329 de 2025 con el fin de dar cumplimiento a los parámetros de las tres áreas.

2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL.

Describir de manera detallada la gestión ejecutada desde los componentes Ambiental – Social - SST realizadas en el periodo del presente informe, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el Contrato De Obra No. 2329 de 2025. Cuyo Objeto: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA"

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Realizar un informe detallado de las actividades en materia de gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas en el frente de obra, durante el periodo del presente Informe.
- ✓ Realizar seguimiento y control en el cumplimiento de los parámetros ambientales planteados para el proyecto.
- ✓ Realizar seguimiento y control a los programas de la gestión social planteada en el proyecto.
- ✓ Realizar seguimiento y control a las acciones implementadas dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO.

Con el objetivo de garantizar la planificación para el adecuado desarrollo del proceso constructivo del Contrato 2329 de 2025, el cual se ejecuta en el Municipio de Fresno, se vincularon profesionales idóneos, con experiencia y capacidad para llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades civiles y de los programas de gestión Ambiental - Social - Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.1.1 Subprograma 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental y Social

La empresa CONSORCIO VIAS FRESNO 2025, tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento y normal desarrollo de cada una de las actividades programadas en cuanto a la gestión Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual conto con el apoyo del área civil para ejecutar PAGA. Todas las actividades se desarrollaron bajo los lineamientos de la normatividad vigente en cuanto a la implementación de obras de infraestructura vial.

Para efectos de comunicación y una mejor trazabilidad en las acciones del proyecto, se focaliza en un solo correo electrónico como también número de contacto, lo anterior principalmente para el caso del director de obra, residente y especialistas. En las siguientes tablas se relaciona el grupo de profesionales, que con sus conocimientos y acciones permiten la culminación exitosa de este periodo del proyecto:

Tabla. Conformación Grupo de gestión Ambiental (PAGA).

CARGO	NOMBRE	CORREO	CONTACTO
Director de Obra Especialista en Pavimentos	Ing. Luis Fernando Urrego H.	Consorcioviasfresno2025@gmail.com	321 4344165
Residente de Obra	Ing. Diego Reyes		
Residente de Obra	Ing Jaime Ortigoza		
Topógrafo	Luis Eduardo Barrera		
Especialista Hidráulico y Ambiental	Jorge Alberto Ramos		

GRUPO DE APOYO EN CAMPO			
CARGO	**NOMBRE**	**CORREO**	**CONTACTO**
Coordinadora SST	Gloria Astrid López	glopezsalud@yahoo.es	3124886337
Auxiliar SST	Luis Fernando Peláez		3219426127
Profesional Ambiental	Angela Johana Vanegas	areaambiental.ro@gmail.com	3124458304

Desarrollo del Indicador

Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo.

Vinculación = (No. Profesionales Vinculados / Equipo Mínimo Profesionales) x 100

Vinculación = (8/8) *100 = 100%

Los Profesionales antes mencionados han sido los encargados de direccionar las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe, en donde ejecutaron las siguientes funciones:

- ✓ Ejecución de Charlas 5, 10 y 15 minutos al personal de obra, áreas Ambiental - Social - SST.
- ✓ Inducción del personal en las áreas Ambiental, Social y SST.
- ✓ Brigadas de orden y aseo por todo el sector de obra.
- ✓ Disposición final de residuos sólidos.
- ✓ Gestión ante los diferentes propietarios de predios ubicados en el Área de Influencia Directa del proyecto, para los permisos de obra según la intervención si se requiere.
- ✓ Atención a la comunidad en el punto de Atención al usuario y/o vías intervenidas
- ✓ Entrega de Dotación y EEP.
- ✓ Divulgación de ATS.
- ✓ Demarcación y señalización de áreas de trabajo.
- ✓ Entrega de dotación y Elementos de Protección Personal
- ✓ Inspecciones de maquinaria y equipos.
- ✓ Inspecciones de EPP.
- ✓ Inspecciones de Equipos de Emergencia.
- ✓ Elaboración de informe mensual de las áreas Ambiental, Social y SST.

3.1.2 Subprograma 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.

Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de charlas al personal de Obra, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a los colaboradores en obra en diversos temas de interés para el proyecto, lo cual se encuentra relacionado en las siguientes tablas:

Tabla. Relación Inducción Área Ambiental.

CONSORCIO VIASFRESNO 2025				
No	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
1	Diego Alejandro Reyes Afanador	1.152.686.000	Ingeniero Residente de Obra	13/01/2026
2	Luis Eduardo Barrero Acuña	19.493.330	Topógrafo	13/01/2026
3	María Del Pilar Ramos Fajardo	65.814.456	Controladora de Trafico	15/01/2026
4	Luz Adriana Calderón Escobar	65.816.440	Controladora de Trafico	15/01/2026
5	José Yesid Méndez Guzmán	3.004.896	Oficial de Obra	15/01/2026
6	Benjamín Sánchez Sánchez	1.006.023.224	Ayudante de Obra	15/01/2026
7	Simeón Luengas Diaz	80.010.397	Ayudante de Obra	15/01/2026
8	Jhon Deiro Bernal Medellin	93.062.072	Ayudante de Obra	15/01/2026
9	Roberto Rojas Fonseca	1.077.966.705	Ayudante de Obra	15/01/2026
10	Vicente Antonio Quiceno Escobar	93.062.402	Ayudante de Obra	15/01/2026
11	Juan Esteban Naranjo	1.074.809.517	Ayudante de Obra	15/01/2026

PAVETOL				
No	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
1	Yoryis José Cárdenas	1.127.955.792	Maestro	15/01/2026
2	Juan Carlos Cardona	1.127.949.376	Maestro de obra	15/01/2026
3	Jhonny Alexander López	1.015.444.710	Oficial	15/01/2026
4	Erick Darío Pérez Mijares	6.157.686	Ayudante de obra	15/01/2026
5	Johan Daniel Arias Cubillos	1.025.530.221	Ayudante de obra	15/01/2026
6	Johan Daniel Arias Cubillos	1.025.530.221	Ayudante de obra	15/01/2026

Desarrollo del Indicador

Taller Inducción = (Asistentes a reunión / Personal nuevo vinculado) x 100

Taller Inducción = (17/17) * 100 = 100%







Inducción Área Ambiental y Social

Tabla. Capacitación Ambiental.

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Plan de Manejo Ambiental	15/01/2026	30	20

Desarrollo del Indicador
Capacitaciones = (Asistentes a reunión/Trabajadores del proyecto) X 100
Capacitación = (20/28) * 100 = 71%





Capacitación Área Ambiental y Social

Tabla. Charlas Área Ambiental.

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Relleno de Seguridad	15/01/2026	10 min	15
Sustancias Peligrosas	16/01/2026	10 min	17
Contaminación Del Suelo	17/01/2026	10 min	17
Prevención de Accidentes Ambientales	19/01/2026	10 min	15
Medio Ambiente	20/01/2026	10 min	16
El Recurso del Agua	21/01/2026	10 min	16
Contaminación del Agua	22/01/2026	10 min	13
Cambios Climáticos	23/01/2026	10 min	17
Adecuado Almacenamiento de Materiales de Construcción	24/01/2026	10 min	17

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Tipos de Ruido	26/01/2026	10 min	13
Uso del Suelo	27/01/2026	10 min	18
Flora Y Fauna	30/01/2026	10 min	14
Reciclaje	31/01/2026	10 min	15

Desarrollo del Indicador

Charlas Ambiental = (No. de Charlas Realizadas en el periodo/No. Total, de Charlas programadas en el periodo) X 100

DI = (13/20) *100 = 65%





Charlas Área Ambiental y Social

El registro de asistencia de la Inducción y charlas del área Ambiental que se relacionó en los cuadros anteriores se adjunta en los anexos del Área Ambiental

3.1.3 Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales.

Teniendo en cuenta las características del proyecto y el espacio donde se ejecuta la obra, se realizaron las siguientes solicitudes:

Tabla. Cumplimiento de Requisitos Legales para el Contrato 2329 de 2025.

Recurso	Demanda	Descripción del tipo de demanda		
Agua	Agua Superficial	Requiere permiso	NO	Para el suministro de agua se realizará mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Corfresno, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.
	Vertimientos	Requiere permiso	NO	Se cuenta con campamento principal en el Barrio Sor Julia donde se hace el empleo de la batería sanitaria, la cual se encuentran conectada a un sistema de alcantarillado.

Recurso	Demanda	Descripción del tipo de demanda		
	Ocupación de Cauce	Requiere permiso	NO	No se requiere permiso de ocupación de cauce teniendo en cuenta que se realizara el mejoramiento de vías urbanas ya establecidas.
Suelo	Materiales de Construcción	Requiere permiso	NO	El suministro de materiales de construcción será por un tercero que corresponde a Triturados y Vías La Caima S.A.S. empresa que cuenta con la documentación en regla, RUCOM-2023110926168, titulo minero 0518-73 Auto-0144 de 24/03/2017, Licencia Ambiental mediante Resolución 914 del 3 de Mayo de 996
	Manejo y Disposición de RCD	Requiere permiso	NO	Para el manejo de disposición de RCD se ubicó un predio asignado por la alcaldía municipal, predio denominado el Espejo 1, ubicado en la vereda El Espejo de propiedad del señor Alexander-
	Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Requiere permiso	NO	Los residuos sólidos serán entregados a la empresa de servicios públicos del municipio de Fresno para su disposición final.
Flora	Aprovechamiento Forestal	Requiere permiso	NO	No se requiere, el componente arbóreo no se verá afectado.
Arqueológico	Plan de Arqueología Preventiva	Requiere permiso	NO	De acuerdo al Decreto número 138 de 2019 del 06 de febrero del año en curso del Ministerio de Cultura por el cual se modifica la parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en el Título V Programa de Arqueología Preventiva en el Articulo 2.6.5.2 en el ámbito de aplicación establece que el programa de Arqueología Preventiva deberá formularse y desarrollarse en todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes.

Desarrollo del Indicador

Autorizaciones y/o permisos para el proyecto

Autoriza = (Autoriza y permisos tramitados/ Autoriza y permisos requerimientos) X 100

Autoriza = (0/0) *100 = 0%

3.2 PROGRAMA 2. MANEJOACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

3.2.1 Subprograma 1. Manejo Integral De Materiales De Construcción.

MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIALES PÉTREOS. El suministro de material granular fue realizando mediante solicitud directa al proveedor de acuerdo al requerimiento de la obra, dicho material fue trasladado desde el patio de almacenamiento de Triturados y Vías La Caima S.A.S ubicado en KM 2 Vía Alvarado – Venadillo, hasta el frente de obra mediante vehículos tipo volquetas sencilla y/o dobles de propiedad del contratista y conductores del municipio, las cuales salen de la planta debidamente carpadas. El material es descargado y extendido directamente en la obra, no se cuenta con punto de almacenamiento debido al poco espacio con el que se cuenta

Relación volúmenes de material granular requerido en obra

FECHA	TIPO DE MATERIAL				
	ARENA (m3)	RECEBO (m3)	GRAVA ((m3)	AFIRMADO (m3)	BASE(m3)
15/09/2025 a 30/09/2025	8,106	14,331	203,262	0	0
01/10/2025 a 31/10/2025	68,914	100	524,278	1243,79	500,23
01/11/2025 A 30/11/2025	17,46	333,939	0	164,68	18,88
01/12/2025 A 30/12/2025	67,46	383,939	50	214,68	68,88
01/01/2026 a 31/01/2026	10,45	145	46,9	369	114,6
TOTAL, ACUMULADO (m3)	**172,39**	**977,209**	**824,44**	**1992,15**	**702,59**

Desarrollo del Indicado

(Volúmenes de materiales de construcción utilizados en el periodo (m3) / Volúmenes de materiales requeridos para el proyecto (m3)) X 100

Arena = (172.39/172.39) *100 = 100 %

Recebo = (977.209/977.209) *100 = 100 %

Grava = (824.44/824.44) *100 = 100 %

Afirmado = (1992.15/1992.15) *100 = 100 %

Base = (702.59/702.59) *100 = 100%

Desarrollo del Indicador

Autorizaciones y/o permisos de explotación y comercialización de los materiales requeridos (AP)

AP = (AP tramitados en periodo / AP requeridos en periodo) x 100

AP = (0 / 0) x 100 = 0%







Manejo de Material Granular

Teniendo en cuenta que son calles urbanas del municipio de Fresno las cuales son muy angostas, en obra no se cuenta con puntos de almacenamiento para material granular, dicho material que es solicitado a diario es descargado en el punto asignado y de una extendido.

Desarrollo del Indicado
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales AM = Lugares almacenamiento adecuados utilizados / Total lugares almacenamiento utilizados) x100 CD = (0/0) *100= 0%

MEDIDAS DE MANEJO PARA CONCRETO. Para el pedido del presente informe se llevó a cabo actividades en obra donde se empleó concreto, estas se relacionan a continuación:

Para la instalación de concreto de la fundida de la placa, se realiza mediante concreto premezclado el cual es desechado en mixer desde la planta de Concretol ubicada en Carrera 14 #42-316 Zona Industrial Caracolí, Honda – Tolima hasta el punto de obra en el municipio de Fresno con una distancia de 55 km.

Relación volúmenes de Concreto mr40 requerido en obra

CONCRETE MR 40		
MES	**CANTIDAD (m3)**	**CANTIDAD ACUMULADO**
Septiembre	0	0
Octubre	439,81	439,81
Noviembre	449,25	889,06
Diciembre	0	889,06
Enero	115	1004,06
ACUMULADO		**1004.06**



Almacenamiento de Cemento









Mejoramiento de Andenes



Mejoramiento de Andenes

MEDIDAS DE MANEJO PARA PREFABRICADOS: Todo el suministro tal como la tubería, madera, formaletas, acero entre otros, que son requeridos para la ejecución en el proceso constructivo del proyecto, son suministrados por proveedores debidamente legalizados de acuerdo a normatividad vigente, como también con el cumplimiento en los estándares de calidad de dichos materiales.

Los insumos o materiales se almacenaron de manera adecuada con el objetivo de evitar su deterioro, cuando algún elemento y/o material es requerido en obra se ubican en sitios que no afecten el normal desarrollo del proceso constructivo, como también mitigar el riesgo de incidente y/o accidentes de los trabajadores en obra.

- Acero, se ubica sobre estructuras de madera para evitar el contacto directo con el suelo y la humedad del mismo, como también la afectación o contaminación del suelo.



Almacenamiento de Tuberia

Desarrollo del Indicador
CSA = (Personas que asisten a capacitación / Total de personas) x100
CSA = (17 / 28) x100 = 61%

3.2.2 Subprograma 3. Señalización Para El Manejo Ambiental En Frentes De Obra Y Sitios Temporales.

El Contratista a diario con el apoyo del área SST, realizan recorridos de obra con el objetivo de verificar que la señalización instalada se encuentre ubicada de manera adecuada, como también el cerramiento perimetral y demarcación con cinta peligro en áreas donde se requería dicha actividad.

TIPO DE SEÑAL	MEDIDA	CANTIDAD	ESTADO		OBSERVACION
			B	M	
Valla	Ud.	1	X		
Pasacalles	Ud.	3	X		
Valla de Piso	Ud.	5	X		
Cerramiento Perimetral - Calles	ML	763.6	X		Instalación y Mantenimiento
Prohibido el Ingreso a personal no Autorizado	Ud.	2	X		
Conos	Ud.	1	X		
Maletines	Ud.	6	X		
Delineadores	Ud.	2	X		
Obreros en la Vía	Ud.	2	X		
Vía Cerrada	Ud.	2	X		
Inicio de Obra	Ud.	1	X		
Fin de Obra	Ud.	1	X		
Maquinaria en Obra	Ud.	2	X		
Auxiliar de Transito	Ud.	2	X		
Entrada y Salida de Volquetas	Ud.	1	X		
Punto Ecológico	Ud.	1	X		
Camilla	Ud.	1	X		
Botiquín	Ud.	1	X		
Kit Antiderrame	Ud.	1	X		

Desarrollo del Indicador

Señalización y demarcación propuesta

S y D = (Señalización y demarcación Instalada / Señalización y demarcación propuesta) x 100

Señales = (35/40) * 100 = 87%

Cerramiento Perimetral = (969.08/969.08) * 100 = 100%



Instalación Valla Informativa de Obra







Cerramiento Perimetral Cra 4 Calle 3-4






Cerramiento Perimetral Calle 3 Cra 8-9








Demarcación Área de Trabajo

3.2.3 Subprograma 4: Manejo Integral De Los Residuos Generados En Las Actividades De Construcción Y Demolición (RCD) Y Lodos.

Para el manejo y disposición final del material producto de las excavaciones propias de las actividades para el avance del proceso constructivo, con anterioridad se realizó verificación de áreas en el AID para la disposición final de dichos residuos, para lo cual fue asignado un predio por parte de la alcaldía municipal para nivelaciones topográficas, para el caso específico de este informe se cuenta con un predio:

- Predio asignado por la alcaldía municipal, denominado el Espejo 1, ubicado en la vereda El Espejo de propiedad del señor Alexander. Con quien se firmó actas de autorización para las actividades de disposición de residuos productos de las demoliciones y excavaciones de la obra, como compromisos adquiridos por parte del contratista se tiene la nivelación del terreno posterior a la disposición.

MATERIAL DE EXCAVACIÓN		
MES	CANTIDAD (m^3)	VOLUMEN ACUMULADO (m^3)
15/09/2025 a 30/09/2025	746,37	746,37
01/10/2025 a 31/10/2025	1891,53	2637,9
1/11/2025 A 30/11/2025	1522	4159,9
1/01/2026 A 30/01/2026	946	5105,9
TOTAL, ACUMULADO (m^3)		**5105.9**

MATERIAL DE DEMOLICIÓN		
MES	**CANTIDAD (m3)**	**VOLUMEN ACUMULADO (m3)**
15/09/2025 a 30/09/2025	168,342	168,342
01/10/2025 a 31/10/2025	542,798	711,14
1/11/2025 A 30/11/2025	375	1086,14
1/01/2026 A 30/01/2026	356	1442,14
TOTAL, ACUMULADO (m^3)		**1442.14**

No se generó solicitud ante la entidad ambiental competente para zonas de disposición de materiales producto de las demoliciones y excavaciones de obra, esto principalmente por los tiempos cortos del contrato y los trámites ante la entidad ambiental componente son muy demorados. Como también el volumen de material de excavación puede aportar a residentes del sector en nivelaciones topográficas.

Desarrollo Indicador
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD) AERCD = (Autorizaciones RCD tramitados en periodo/Autorizaciones RCD requeridos en periodo) x100S D = (0/0) * 100 = 0 %

Desarrollo Indicador
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM) APDM = (Predios utilizados para disposición en período/Autorizaciones propietarios en período) x 100 APDM = (1/1) * 100 = 100 %







Manejo de Material de Excavación





Manejo de Material de Excavación



Carpado de Volquetas

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS SOBRANTES O ESCOMBROS. El material de excavación no se almacena en el área de la obra, es cargado y traslado de manera inmediata a la zona de disposición asignada, de esta manera se evita el almacenamiento de dicho material en el sector de obra, lo anterior con el propósito de no generar un impacto visual desagradable a los usuarios de la vía en el sector específico y/o dispersión de material particulado los cuales pueden llegar a generar contaminación ambiental.

TRANSPORTE DE LOS SOBRANTES O RESIDUOS SÓLIDOS. El traslado de material sobrante se realiza con el apoyo de volquetas sencillas y/o doble con volcos en buenas condiciones con el fin de que no se genere perdida de material ni escurrimiento de líquidos si es el caso, esta actividad se ejecuta desde el punto de obra hasta la zona de disposición.

Desarrollo del Indicado
Quejas y reclamos por parte de la comunidad
Cero quejas para el periodo

3.2.4 Subprograma 2.5: Seguimiento Y Control Al Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Convencionales Y Especiales.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Para dar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados por los residentes del sector, visitantes, trabajadores y por la misma obra, se disponen en bolsas de colores según la norma o fibras para la recolección de residuos.

Las brigadas de orden y aseo se realizan de manera constante por el sector de obra, haciendo recolección de residuos sólidos principalmente, lo anterior se realiza con el objetivo de mantener un área de trabajo aseada y ordenada, que permita el tránsito de vehículos personas con total normalidad sin ningún riesgo de incidente y/o accidente normal por las áreas aledañas a la obra, como también un aspecto visual agradable para quienes transitan por el sector. De esta manera se mitiga la contaminación ambiental evitando que estos residuos por efecto de las lluvias se desplacen y caigan sen los sumideros o alcantarillas que se encuentren en las vías contiguas generando taponamientos.

Dichos residuos se entregan a a la empresa de servicios públicos del municipio para su respectiva disposición final.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Para el periodo del presente informe no se generaron residuos peligrosos. Cuando se realice mantenimiento de maquinaria en sitio se cuenta con canecas de 55 galones donde se depositará el aceite quemado y los filtros inservibles, al tener estas canecas llenas se realizará la gestión con la empresa ASEIN, que cuenta con sede administrativa en la ciudad de Ibagué Calle 57 # 6b - 18 (Manzana G Casa 22) Barrio Limonar. Empresa que será la encarga de la disposición final de los residuos peligrosos que se generen. El procedimiento de recolección se realiza una vez se tenga volumen considerable se rotula y se hace programación de recolección y/o de entrega. Por el momento se almacena el aceite Usado.

Desarrollo Indicador
Autorizaciones de las empresas de recolección de residuos peligrosos AERespel AERespel = (Generación de ResPel en período/Empresas Autorizadas ResPel en período) x 100 AERespel = (0/0) * 100 = 0%

3.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y ATMOSFÉRICA.

3.3.1 Subprograma 3.1: Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.

En obra se cuenta con pacas de agua en bolsa para la hidratación del personal que apoya las actividades constructivas, agua que es apta para el consumo humano. Esta es refrigerada y posteriormente almacenada en nevera tipo hicopor en el almacén principal y/o directamente en el punto de obra.

Para el suministro de agua se realizará mediante la empresa de acueducto y alcantarillado Corfresno, líquido que es transportado mediante carrotanque al punto de obra para el almacenamiento de agua para las actividades constructivas.

En el siguiente indicador se indican las medidas que se aplican en cuanto al suministro de agua, de la siguiente manera:

Medida Implementada	Número Medidas
Suministro de agua Personal	1
Humectación Terreno	1

Desarrollo del Indicador
Manejo de aguas superficiales ((Número de medidas implementadas / Número de medidas programadas) X 100 CD = (2/2)*100= 100%

3.3.2 Subprograma 3.2: Seguimiento Y Control Al Manejo De Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES. Se cuenta con un campamento principal en el Barrio Sor Julia donde se hace el empleo de la batería sanitaria, la cual se encuentran conectada a un sistema de alcantarillado. Como compromisos adquiridos por el contratista y trabajadores está el adecuado uso de esta y mantener el área aseada y ordenada.

Relación Propietarios Unidades Sanitarias Seleccionadas

PROPIETARIO	UBICACIÓN	USO
Gina Marcela Betancourt	Campamento / Barrio Sor Julia	Mixto



Unidad Sanitaria Personal de Obra

Desarrollo Indicador
Permisos de vertimientos (Pvertim) Pvertim = (Permiso de Vertimiento vigente / Permiso de vertimientos requerido) x 100 Pvertim = (0/0) * 100 = 0 %

3.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

3.4.1 Subprograma 3: seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles

Son las unidades ambientales específicas biológicas, características físicas, estructuras y procesos proveen a la sociedad de bienes y servicios vitales. Así las cosas, los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país y son tres (3): paramos, humedales y bosques.

Por lo anteriormente expuesto, en el área de influencia directa del proyecto no se cuenta con un ecosistema sensible. En el desarrollo de las actividades constructivas se realiza concientización al personal para un adecuado manejo de materiales y el cuidado del medio ambiente, esto con el objetivo principal de recalcar la importancia de todo tipo de ecosistemas.

Desarrollo del Indicador
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores (CSA) *CSA* = ((Trabajadores que asisten a capacitación/ Total de trabajadores) X 100 CD = (27/44) *100= 61%

3.5 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

3.5.1 Subprograma 5.1: Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.

En obra se cuenta con 2 campamentos espacio que cuenta con un área aproximada 10 m^2 de ocupación cada uno, con una bodega principal de manera rectangular donde se almacenan las herramientas, equipos menores, dotación y EPP, Equipos de Emergencias, como también el espacio para atención a la comunidad.

Infraestructuras correspondientes a las señoras María Nancy Urrego y Gina Marcela Betancourt.



Campamentos en Obra

Para la vivienda del personal, se cuenta con 2 campamentos en el municipio de Fresno, dichas residencias que cuentan con sistema de acueducto, conexión al alcantarillado cada vivienda cuenta con 1 batería sanitaria, red de energía, se cuenta con red de gas domiciliario y no se prepara alimentación en estos campamentos.

Relación Propietarios Campamentos Personal

PROPIETARIO	UBICACIÓN	RECIDENTES	CAPACIDAD ALBERGUE
Nancy Pérez	Calle 7 No 7-33	Topógrafos	2
Sandra Castaño	Cra 5 No. 6-45	Campamento Personal obra Maestro, Oficiales, Ayudantes	6

3.5.2 Subprograma 5.3: Seguimiento, Control Y Monitoreo Al Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos.

Con el objetivo de llevar a cabo las actividades constructivas se contó con maquinaria amarilla y vehículos, los cuales cuentan con la documentación correspondiente en regla. En la siguiente tabla se relaciona el equipo con el que se contó en obra para el periodo del presente informe.

Tabla. Maquinaria, Vehículos y Volquetas que apoyan las actividades del Contrato.

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA / PLACA	OPERADOR
Retroexcabadora de Llantas	Case	580N	Andrés Lenin
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	115 Robex	Jeisson Hernández
Vibrocompactador	Ingersoll Rand	SD 70 DA	Hernando cortés

ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. Para el abastecimiento de combustible se emplea Camioneta de Estacas, Chevrolet Dimax de placa ICL610, en la cual se transportan 3 canecas metálicas de 55 galones, el abastecimiento de combustible se da mediante un sistema de taqueo con bomba eléctrica para llevar un mayor control y evitas los derrames de combustible. Este vehículo cuenta con la documentación legal vigente y además cuenta con el equipo de emergencia para el control de incendios.

El colaborador encargado del transporte y manipulación del combustible es el señor Guillermo Alexander Ortigoza Leal, quien cuenta con el respectivo certificado emitido el 13 de Marzo de 2023. Se anexa certificado

4. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

4.1 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

4.1.1 Subprograma 6.1: Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial.

Durante el tiempo de ejecución del contrato el consorcio ha generado un total de 36 Empleos, para periodo del presente informe, el Contratista ha empleado un total de 28 colaboradores directos y 8 indirectos, de las cuales el 29% (8 personas) corresponden a mano de obra calificada y el 71% (20 personas) corresponde a mano de obra no calificada.

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra no calificado de la región que ha sido contratado para la ejecución de las actividades de obra:

Tabla. Personal de Obra No Calificada en el Contrato 2329 de 2025.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025							
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
1	Aurelio Puertas Muñoz	93.416.082	Vigilante	Operativo	14/01/2026		Fresno
2	José Yesid Méndez Guzmán	3.004.896	Oficial de Obra	Administrativo	14/01/2026		Ibagué
3	María Del Pilar Ramos Fajardo	65.814.456	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026		Fresno
4	Luz Adriana Calderón Escobar	65.816.440	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026		Fresno
5	Roberto Rojas Fonseca	1.077.966.705	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
6	Jhon Deiro Bernal Medellín	93.062.072	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
7	Simeon Luengas Diaz	80.010.397	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
8	Vicente Antonio Quiceno Escobar	93.062.402	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
9	Juan David Vergara Muñoz	1.109.299.309	Ayudante de Obra	Operativo	24/01/2026		Fresno
10	Cristian Camilo Martínez	1.109.301.613	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
11	Benjamin Sánchez Sánchez	1.006.023.224	Ayudante de Obra	Operativo	14/01/2026		Fresno
12	Juan José Giraldo Ortiz	1.002.866.252	Ayudante de Obra	Operativo	22/01/2026		Fresno
13	Gilberto Lotero Ríos	93.416.846	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026		Fresno
14	Andrés Felipe Jaramillo Franco	1.109.301.165	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026		Fresno
PAVETOL							
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
15	Yoryis Jose CardeñasZ Herazo	1.127.955.792	Oficial	Operativo	14/01/2026		Ibague
16	Junior Valentin Carlo M	X6157421	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno
17	Erick Dario Perez Mijares	6.157.686	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Ibague
18	Cesar William Muñoz Quintero	93.420.354	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno
19	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	1.074.809.517	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno
20	Jonny Alexander Lopez Fontalvo	1.015.444.710	Ayudante de obra	Operativo	15/01/2026		Fresno

OBRA CONTRATO 2329-2025	Generación De Empleo								
	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025								
	MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			Reinsertados	Desplazados	Total, Empleo
	Local	Externa	Sub Total	Local	Externa	Sub total			
	0	8	8	17	3	20	0	0	28

Desarrollo del Indicador

Verificación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región

Vinculación = (MO de la región contratada/ Total MO proyecto) x 100

Vinculación = (17/28) x 100 = 61%

Desarrollo del Indicador

Validación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región y perteneciente a grupos vulnerables (mujeres, víctimas, discapacitados, entre otros)

Vinculación = (MO perteneciente a grupos vulnerables/ Total personal proyecto de la región) x 100

N/A para el periodo

Desarrollo del Indicador

Contratación Personal AID

((No. Mano de Obra No Calificada Local/ No. Mano de Obra No Calificada en el Proyecto) X 100

DI = (17/20) x 100 = 85%

Tabla. Relación de Personal en Obra

OCUPACION	CANTIDAD
Director de obra / especialista en vías	1
Residente de obra	2
Especialista en hidráulica / ambiental	1
Ingeniero Esp. Geotecnia	1
Coordinadora SISO	1
Ing. Auxiliar Ambiental	1
Topógrafo	1
Maestro General	1
Oficial	2
Ayudante de obra	15
Controladora Vial	2
Conductor Carrotanque	0
Vigilante	1
TOTAL	**28**
Maquinaria Alquilada	3
Volquetas	5
TOTAL	**36**

4.2 PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

4.2.1 Subprograma 1: Infraestructura De Predios Y Servicios Públicos

- ✓ **Levantamiento De Actas De Vecindad.**

INICIO. En el periodo del presente informe no se realizó levantamiento de actas de vecindad del sector objeto de intervención, estas se levantaron antes de iniciar las actividades constructivas.

No.	FECHA	CALLE	BARRIO	No. DE ACTAS DE VECINDAD
1	01/09/02025	Cra 5 Calle 6-7	Sor Julia	21
2	01/09/2025	Cra 5 Calle 3-4	Centro	11
3	02/09/2025	Calle 7 entre CRA 3-4	Parque	5
4	17/09/2025	Calle 4 entre cras 6-7	Parque	9
5	30/09/2025	Calle 6	Parque	6
6	15/01/2026	Cra 4 Entre calle 3-4	Abundancia	18
7	15/01/2026	Calle 3 entre Cra 7-8	Centro	12
8	15/01/2026	Calle 3 entre Cra 8-9	Parque	11
9	16/01/2026	Calle 3 entre Cra 6-7	Parque	8
	TOTAL, ACTAS			101
	Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

Desarrollo del Indicador
Verificación del registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente aledaña a áreas de intervención.
Acta Vecindad = (Acta de vecindad elaborada / Construcciones aledañas) x100
Acta Vecindad = (101/101) *100= 100 %

CIERRE. En el periodo del presente informe no se realizó levantamiento de actas de vecindad del sector objeto de intervención, estas actas se levantarán una vez se finalice el proceso constructivo.

Desarrollo del Indicador
Levantamiento de Actas de Vecindad de Cierre.
((Total de Actas De Vecindad Cerradas/Total de Actas de Vecindad levantadas) X 100
CD = (0/0) *100 = 0 %

Para el perdido del presente informe no se reportó ninguna novedad de afectación en alguna vivienda que se encuentran ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Desarrollo del Indicador
Validación de las medidas mediante las cuales se subsanaron las afectaciones a la infraestructura y servicios públicos.
Afectaciones = (Afectación subsanada / Afectación realizada) x100 =
N/A para el periodo

4.3 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

4.3.1 Subprograma 1. Atención A La Comunidad.

Para la atención a la comunidad en general el contratista está presto en campo a recibir todas las peticiones quejas y/o reclamos que se generen, en el horario de atención de martes, miércoles y Jueves de 10:00 am a 4:00 pm; como también se cuenta con la línea de atención al usuario (3124886337 - 3124458304), con la disposición de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, donde la comunidad en general y la de los sectores más distantes del Proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.

El Punto de atención se encuentra ubicado en el área de influencia directa del proyecto en el barrio Sor Julia en el predio de la Sra Gina Marcela Betancourt se puede detallar de manera directa el punto de atención. En la misma área se encuentra ubicado el campamento principal, en donde se cuenta con el equipamiento para recibir a la comunidad que tenga alguna inquietud.



Ubicación Punto de Atención al Usuario

- ✓ **Buzón de sugerencias:**

Para una mejor comunicación con la comunidad del área de influencia directa y de los sectores más apartados del proyecto, se procedió a la instalación de 1 buzón, ubicado en el Barrio Sor Julia donde se encuentra ubicado el campamento de obra, el buzón se encuentra en un punto visible para la comunidad en general.





Buzón Barrio Sor Julia

- ✓ **Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad**

Durante el desarrollo del avance constructivo en el programa de atención a la comunidad y a través del punto S.A.U., no se recepcionaron manifestaciones ciudadanas por la comunidad del área de influencia directa del proyecto durante el periodo del presente informe.

Consolidación de PQRS PROYECTO MES A MES.

PERIODO	No	FECHA	NOMBRE PETICIONARIO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO /VEREDA /BARRIO	QUEJA O SOLICITUD	TELÉFONO	RESPUESTA	ESTADO
1	0	Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	0	Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	0	Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	0	Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	0	Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Para este periodo no se recepcionarón manifestaciones ciudadanas por parte de la comunidad del AID.									

Consolidado de P.Q.R.S proyecto

QUEJAS	ACUMULADAS	PRESENTE PERIODO	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	0	0	N/A
CERRADAS	0	0	N/A
ABIERTA	0	0	N/A
EN TRAMITE	0	0	N/A
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

Desarrollo del Indicador

Seguimiento y control en la gestión para el cierre de PQRS.

Cierre PQRS = (PQRS cerradas/ PQRS presentadas) x 100

Cierre PQRS = (0/0) * 100 = 0%

4.3.2 Subprograma 2. Información Y Divulgación.

- ✓ **Realización de reuniones informativas.** Con el objetivo de tener una mayor comunicación con la comunidad en general y tengan pleno conocimiento de los procesos que se ejecutan en cada una de las vías a intervenir, se llevó a cabo reunión de socialización donde se ha contado con la asistencia de funcionarios de la Gobernación, Alcaldía Municipal, Comunidad, Interventoría y contratista. (Ver Anexo 3. Acciones De Divulgación – Reuniones)

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA			
No.	**FECHA**	**CALLE**	**No. ASISTENTE**
1	16/01/2026	Calle 3 Cra 7-8 - Cootransnorte	5
2	16/01/2026	Calle 3 Cra 7-8 - Liceo María Auxiliadora	6

Desarrollo del Indicador
Verificación de cumplimiento del mínimo requerido de reuniones con comunidades y autoridades locales.
Reuniones = (Reuniones celebradas / Reuniones requeridas) x 100
CD = (11/11) *100 = 100%

- ✓ **Realización de Reuniones Veeduría y/o Comité de Participación.** Por parte de la Alcaldía municipal y la comunidad se realizó la constitución el día 20/10/2025 y la respectiva inscripción de la veeduría ciudadana para el contrato el día 25/10/2025. Dicha constitución se llevó a cabo con personas líderes y se mantendrá comunicación constante para que tengan conocimiento de las actividades que se ejecutan y los avances de obra, como también aclarar todas las inquietudes que tengan la comunidad y sean expresadas por los integrantes de la veeduría.

  Por parte de la Alcaldía se recibe la resolución No. 068 de 25/10/2025. Por medio del cual se realiza el registro e inscripción de la "veeduría ciudadana pavimentación de la primera etapa de vías urbanas del municipio de Fresno"

  El día 16 de Enero se llevó a cabo reunión con la veeduría donde se comunica el avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar. Como también se aclaran las dudas e inquietudes que la comunidad han expresado.





Reunión De Veeduría

ACCIONES DE DIVULGACIÓN.

Elaboración y Distribución de Piezas de Comunicación

- ✓ **Distribución de Volantes:** Para el periodo del presente informe NO se realizó distribución de volantes informativos a la comunidad.

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	No. PIEZAS ENTREGADAS
N/A para el periodo		
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.		

Desarrollo del Indicador
Revisión de los comprobantes y registros de entrega de elementos resultantes de la estrategia pública de divulgación.
Estrategia de divulgación pública = (Número de elementos de divulgación implementados / Número de elementos de divulgación proyectados) x 100
Estrategia de divulgación pública = (- / -) x 100 = -%

- ✓ **Cartas Personalizadas:** Para el periodo del presente informe NO se realizó distribución de volantes informativos a la comunidad.

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	ENTIDAD
N/A para el periodo		
Fuente: Consorcio Vías Fresno 2025		

4.3.3 Subprograma 3: Cultura Vial Y Participación Comunitaria

Se llevará a cabo taller de concientización a los participantes de la veeduría una vez esta esté conformada y registrada, en cuanto a que es la seguridad vial, importancia de seguridad vial, puntos a tener en cuenta como conductores y como peatones.

Desarrollo del Indicador
Verificación de las estrategias de apropiación del proyecto implementadas mediante procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, población en general, líderes del AD y con el comité de Participación comunitaria con enfoque de género, diferencial y de derechos. Estrategias = (Estrategias implementadas / Estrategias proyectadas) x 100 Estrategias = (0 / 2) x 100 = 0%

Desarrollo del Indicador
Validación de la promoción de espacios para la participación y control social a través de la conformación del Comité de Participación Comunitaria y/o las posibles veedurías ciudadanas conformadas en el marco del proyecto Acercamientos = (Reuniones realizadas/ Reuniones convocadas) x 100 Acercamientos = (0 / 0) x 100 = 0%

Desarrollo del Indicador
Cumplimiento de compromisos Acercamientos = (Compromisos cerrados / Compromisos establecidos) x 100 Acercamientos = (0 / 0) x 100 = 100%

4.3.4 Subprograma 4: Inclusión Social Con Perspectiva De Género Y De Transversalización

Para la contratación de personal para el contrato de las personas interesadas en hacer parte del proyecto, la recepción de hojas de vida se realizó por medio de la alcaldía municipal, presidentes de JAC las hojas de vida de la comunidad en general sin ningún tipo de discriminación, el personal que si en algún momento no ingresa a laboral es por algún tipo de restricción que se presente en el examen de ingreso, como también se puede presentar la deserción del personal por circunstancias meramente personales.

A la fecha se cuenta con 3 madres cabeza de familia quien expresa que no tiene ninguna dificultad de laborar y dar cumplimiento al horario laboral asignado, teniendo en cuenta que tiene quien cuide de sus respectivos hijos mientras la jornada laboral.

De acuerdo a las hojas de vida de cada trabajador y la inducción realizada al personal de ingreso no se ha identificado personales pertenecientes a grupos vulnerable

Desarrollo del Indicador
Verificación de horarios laborales flexibles y alianzas orientadas a madres y padres cabeza de familia, madres lactantes, entre otros grupos poblacionales. Flexibilización = (Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización / Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto) x 100 Flexibilización = (3/3) x 100

Desarrollo del Indicador
Validación de alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género. Capacitaciones = (Número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso / Número total de trabajadores del proyecto) x 100 N/A para el pedido del informe

Desarrollo del Indicador
Revisión laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región y perteneciente a grupos vulnerables (mujeres, víctimas, discapacitados, entre otros). Vinculación = (MO perteneciente a grupos Vulnerables / Total personal proyecto de la región) x 100 N/A para el periodo del informe

4.4 OTRAS ACTIVIDADES

- **Capacitación y Charlas.** Dentro de las actividades que se desarrollan en el área social, para el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de charlas al personal de Obra, con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de obra en diversos temas de interés para el proyecto, se realizó de manera constante concientización al personal de obra en temas tales como:

Tabla. Relación Inducción Área Social.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025				
No	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
NA para el periodo				

PAVETOL				
No	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
NA para el periodo				

Tabla. Capacitación Social.

TEMA	**FECHA**	**INTENSIDAD**	**NO. ASISTENTES**
Comunicación Asertiva	16/01/2026	30	20

Tabla. Charlas Área Social.

TEMA	FECHA	INTENSIDAD	NO. ASISTENTES
Dialogo	15/01/2026	10 min	15
Adecuado Vocabulario	16/01/2026	10 min	17
Sentido Común	17/01/2026	10 min	17
Prevención de Accidentes Laborales	19/01/2026	10 min	15
Adecuada Señalización	20/01/2026	10 min	16
Compañerismo	21/01/2026	10 min	16
Orden y Aseo	22/01/2026	10 min	13
Estrés Laboral	23/01/2026	10 min	17
Todo Eso es Cuestión de Actitud	24/01/2026	10 min	17
La Unión Hace la Fuerza	26/01/2026	10 min	13
Comunicación Asertiva	27/01/2026	10 min	18
Respeto Por Los Compañeros	30/01/2026	10 min	14
Liderazgo Positivo	31/01/2026	10 min	15

ANEXOS

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7	Página: De: Versión 1 FT – SST- 01

Fecha: 25/09/2025	Aviso: Verbal
Capacitador: Angela Vanegas	Horario: 6:30 A 7:00 Am

Tema: Aspectos E Impactos Ambientales

Recursos:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
cristian camilo martinez	Ayudante	Cristian
Alejandra Tapia Roman	Aux. Vial	
Maria del pilar Ramos	Aux. vial	Pilar Ramos
James Camilo	Amarillo	
Jepherson VILLEGAS	Ayudante	
Juan José Giraldo Ortiz	Ayudante	Juan G.
Juan David Vergara M	ayudante	Juan David V.M
James Juan garcia Martinez	Ayudante	James garcia
Luis Alberto Lopez	oficial	
Benjamin Sanchez	Ayudante	
Jhon Deivo Bernal	ayudante	Jhon Deivo
Luis Alejandro Rodriguez		

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7	Página: De:
		Versión 1
		FT – SST- 01

REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Yohany Balaguera Jimenez	Ayudante	Yohany Balaguera
Gilberto Lotero R	Oficial	Gilberto L
Simeon Luengas Diaz	AUX.	Seeta Luengas
Roberto Rojas	Ayudante	Roberto
Victor Oliveros C	Ayudante	
Aldinever cardenas	Almacenista	Aldinever

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7	Página: De:
		Versión 1
		FT – SST- 01

Fecha: 21/10/2025	Aviso: Verbal.
Capacitador: Angela Vanegas	Horario: 6:30 a 7:00 AM

Tema: Energias Renovables.

Recursos:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
Sepherson villegas	Ayudante	
Maria del pilar Ruiz	Auxi Vial	pilar Ruiz
Alejandra Tapia Romain	AUX. VIAL	
NOHORA A RAMIREZ A	Aux vial	Nora Ramirez
Benjamin	Ayudante	
Yohany Balaguera	Ayudante	Yohany Balaguera
James Juan garcia M	Ayudante	James garcia
cristian camilo martinez	ayudante	cristian m
Juan David v. m.	ayudante	Juan David v
Luz Adriana Calderon	Aux vial	
Roberto	Ayudante	Roberto
Simeon Luengas. Jr.	AUX.	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7	Página: De: Versión 1 FT – SST- 01

REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Juan José Giraldo O.	Aux	Juan. G.
	oficial	
	Ayudante	
Gilberto Lotero	Oficial	Gilberto L

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: De:
		Versión 1 FT – SST – 01

Fecha: Dic 10 /2026	Aviso: Verbal.
Capacitador: Angela Vanegas	Horario:

Tema: Aspectos y Impactos Ambientales. Resolución de Conflictos

Recursos:

No.	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	Nombre	Cargo	Firma
1	Yohany Balaguera	Ayudante	Yohany Balaguera
2	Luz Adriana Caldera	Aux vial	
3	Alejandra Tapia Romero	Aux vial	
4	Juan Jose Giraldo Diaz	Ayudante	Juan. G
5	cristian camilo cuesta	Ayudante	Cristian
6	Aldinever cardenas	Almacenista	Aldineve
7	Luis Felipe Ulloa	Ayud	
8	Juan David Vi m	Ayudante	Juan David
9	James Juan garcia	Ayudante	James garcia
10	Samuel J. Lizarazo De	Aux	Samuel Juan D.
11	Manuel pilar	A.U.X vial	pilar Ruiz
12			
13	Benjamin	Ayudan	
14	Vicente Cardona	Ayudante	
15	Andres Felipe Alexandre F.	Ayudante	
16	Gilberto Lotero N	Opicia	Gilberto L
17	Johan Arias.	Ayudante	Arias
18			
19	Juan Esteban Naranjo	Ayudante	Juan Naranjo
20	Luis Rojas Rubio	Oficios	

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: De:
		Versión 1 FT – SST – 01

No.	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	Nombre	Cargo	Firma
21	Jefferson Argumedo T.	Ay	Jefferson
22	Arsinian Carias	AYUDANTE	Arsinian
23	Erick Dario Perez Sabio	Ayudante	Erick Perez
24	yorgin Jeovalonny.	Maestro	Yorgin R.
25	Jhon Jairo Perez	SST	
26	Yamith casavdra.	operador	yamith.s.
27	LUIS EDUARDO BARRERA AGUIÑA	TOPOGRAFO	
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: De:
		Versión 1 FT – SST – 01

Fecha: 16/01/2026	Aviso:
Capacitador: Angela Vanegas	Horario: 7:00 a 7:30 am

Tema: Plan de Manejo Ambiental

Recursos:

No.	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	Nombre	Cargo	Firma
1	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	Juan Naranjo
2	yonjis Jose Cardenas	Maestro	yonjis c.
3	Juan Carlos Salcedo	oficial	
4	aurian carian	AYUDANTE	Aurian
5	Oscar Dario Perez Mejias	Ayudante	
6	Jhonny Lopez	Ayudante	
7	Andrw m Cun.	Operador.	
8	Johan Arias.	Ayudante	
9	Luz Adriana C	Aux vial	
10	pilar Ruvos	Aux vial	pilar Ruvos
11	Simeon Luengas	aux.	
12	Jhon Deivo	ayudante	Jhon Deivo
13	Brayan.	Ayudante	
14			
15	Yeis	Oficial	
16	Yesid mendez	oficial	
17	Roberto Rojas	Ayudante	
18	Vicente Quicano	ayudante	
19	Luis Eduardo Barrero Rojas	Topografo	
20	Deiby Reyes	Ing Residente	

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VIAS FINESINO 2025
NIT 901.970.978-7

FECHA: 30 septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Orden y Aseo en el Area de trabajo
Estres Laboral

PROYECTO: 2329 | 2025 AREA: AMBIENTAL | Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.609	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.868.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.234	

Capacitador

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 29 Septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Destino de Residuos Solidos
Relaciones laborales

PROYECTO: 2329/25 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldinever
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	Yamith S.
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nohora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James Garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 27 Septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Manejo de Materiales de Construcción
Normas del Trabajo

PROYECTO: 2329 | 2025 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: Angela Ortegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 26 septiembre 2025 **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Como podemos mitigar la Contaminacion
Trabajo en Equipo

PROYECTO: 2329/2025 **AREA:** AMBIENTAL/Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.810.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.668.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA: 25 Septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Adecuada Señalización en Obra
Comunicacion Asertiva

PROYECTO: 2329/2025 AREA: AMBIENTAL (Social)

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	10.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.500	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.906.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.389	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.230	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.972	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.810.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.450	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: Angela Zanegas. FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA: 24 septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Manejo de Materiales de Excavacion
Respeto por la Comunidad

PROYECTO: 2379 | 2025 AREA: AMBIENTAL | Socia |

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.062	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.868.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**REGISTRO DE ASISTENCIA** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT: 901.970.978-7**

FECHA: 23 Septiembre DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Contaminación Atmosferica
Adecuado Vocabulario

PROYECTO: 2329 2025 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.719.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.812	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.631	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas. FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA: 22 septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): los 3R's Reducir Reciclar Reutilizar
la union Hace la Fuerza

PROYECTO: 2329 / 2025 AREA: AMBIENTAL / Social.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.230.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.209.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.012	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.810.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	Aurelio Puertas
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 20 Septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V -

TEMA (S): Precaución de Accidentes Ambientales
Igualdad y Diversidad

PROYECTO: 23291 2025 AREA: AMBIENTAL | Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.631	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador

NOMBRE: Angela Villegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 19 Septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Tanqueo Seguro
Compañerismo

PROYECTO: 2329/2025 AREA: AMBIENTAL Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	10.403.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.165.589	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.230.070	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.130.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.308	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.960.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.209.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.207.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.805	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.002.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUIGENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.002.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	66.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.662	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.203.100	James Ivan
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.886.262	Juan G
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:
NOMBRE: Angela Vargas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA: 18 Septiembre 2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Energias Renovables, Los pequeñeces de la vida

PROYECTO: 2329/2025 AREA: AMBIENTAL / Social.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldinever
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	Yamith S.
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	Roberto
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	Yohany Balaguera
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nohora H Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	Aurelio
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James Garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador: (Vicente Quiceno E.)

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 24-10-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Orden y Aseo en el lugar de trabajo
Resolución de Conflictos

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** / social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldinever
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	Yamith. S
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	Yohany Balaguera
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nohora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 23-10-25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Uso del Suelo
Pensar Antes de Hablar

PROYECTO: 2329/25 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldineber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nohora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James Garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 22-10-2025 **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Como poder Mitigar la Contaminación Mirar Antes de !Actuar

PROYECTO: 2379 | 25 **AREA:** **AMBIENTAL** | Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 21-10-25. DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Proteccion del Medio Ambiente
Adecuado Vocabolario

PROYECTO: 2329|25 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldineber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	NOHORA RAMIREZ
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan J. G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit: 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 20-10-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V

TEMA (S): Proteccion de fauna
sentido de Pertenencia

PROYECTO: 2329|25 **AREA:** **AMBIENTAL** | Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldineber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	Yohany Balaguera
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	NOHA RAMIREZ
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan E.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 17-10-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V

TEMA (S): Sustancias Peligrosas
Manejo de Equipo

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldineber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	Yohany Balaguera
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	Simeon Luengas
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nohora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	Aurelio Puertas
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James Garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	Cristian
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 16-10-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela J.

TEMA (S): Emergencias Ambientales
Compañerismo

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldinever
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	Yohany Balag
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	NOHA RAMIREZ
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	Aurelio Puertas
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 25-20-2025. **DURACION:** 10 Minutos **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Adecuada Señalización
Comunicacion Asertiva

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** | Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldinever
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	Aurelio
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**REGISTRO DE ASISTENCIA** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT: 901.970.978-7**

FECHA 14-10-25. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V

TEMA (S): Proteccion de la Flora
Productividad laboral

PROYECTO: 2329/25. **AREA:** **AMBIENTAL** Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldinaber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	Osorio
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	Yohany Balaguera
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James García
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 04-10-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Emergencia Ambiental
La Cooperacion

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldineber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	pila. Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**REGISTRO DE ASISTENCIA** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT: 901.970.978-7**

FECHA 08-10-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Sustancias Peligrosas
Todo Es Cuestion de Actitud

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	Aldineber
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilo. Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan. G.
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**REGISTRO DE ASISTENCIA** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT: 901.970.978-7**

FECHA 17-10-25. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Proteccion del Medio Ambiente
Tolerancia

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** Social **AMBIENTAL**

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 03-10-2025 **DURACION:** 10 Minutos **FACILITADOR:** Angela V

TEMA (S): Manejo de Residuos Solidos
La Unión Hace la Fuerza

PROYECTO: 2329.1.2025 **AREA:** **AMBIENTAL** / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
Nit. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA 02-10-2025. **DURACION:** 10 Minutos **FACILITADOR:** Angela V

TEMA (S): Contaminación Atmosferica
Habitos y Estilos de Vida Saludable

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**REGISTRO DE ASISTENCIA** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT: 901.970.978-7**

FECHA 04-20-2025. **DURACION: 10 Minutos** **FACILITADOR:** Angela V.

TEMA (S): Manejo de Materiales de Construcción
Trabajo en Equipo - Cadena de Habitos

PROYECTO: 2329/25 **AREA:** **AMBIENTAL** | social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
2	LUIS FERNANDO PELAEZ LEON	AUXILIAR SST	1.010.155.509	
3	ALDINEBER CARDENAS CARDENAS	ALMACENISTA	80.142.451	
4	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	MAESTRO DE OBRA	93.387.024	
5	LUIS ALEJANDRO BOTIA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	73.374.130	
6	LUIS ALBERTO LOZANO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	14.239.870	
7	ROBINSON BRIÑEZ DIAZ	OFICIAL DE OBRA	14.136.568	
8	YAMITH ESNEIDER SAAVEDRA MORENO	OPERADOR MAQUINARIA	1.007.701.398	
9	JUAN CAMILO SANCHEZ OCAMPO	OPERADOR MAQUINARIA	1.005.718.608	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	AYUDANTE DE OBRA	1.077.966.705	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.299.309	Juan David
12	JEPHERSON VILLEGAS MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.297.236	
13	YOHANY BALAGUERA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	79.874.895	
14	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	AYUDANTE DE OBRA	93.062.072	Jhon Deiro
15	JHON JAIRO CASTAÑEDA MONTERO	AYUDANTE DE OBRA	12.119.612	
16	SIMEON LUENGAS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	80.010.397	
17	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	93.062.402	
18	ALEJANDRA TAPIA ROMAN	CONTROLADORA DE TRAFICO	1.121.844.831	
19	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.816.440	
20	NOHORA HAYDEE RAMIREZ ARIZA	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.357	Nora Ramirez
21	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	CONTROLADORA DE TRAFICO	65.814.456	Pilar Ramos
22	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	VIGILANTE	93.416.082	Aurelio
23	JAMES IVAN GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.109.293.109	James garcia
24	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.109.301.613	Cristian
25	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	1.002.866.252	Juan.G
26	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.006.023.224	

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 15/01/2026 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S)- Dialogo
- Relleno de seguridad

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Maria del pilar	Aux vial	65814456	Pilar Rivas
2	Adriana calderon E	Aux vial	65816440	
3	Jhon Deivo Bernal	Ayudante	93062072	Jhon Deivo
4	Vicente Quicano	Ayudante	93062402	
5	Simeon Lucero Diaz	AUX	80010377	
6	cristian camilo montiano	Ayudante	1107016 13	
7	LUIS EDUARDO BARRERA NUÑEZ	TOPOGRAFO	19'093.330	
8	Johan Arias	Aydante	1026530221	
9	Yonny Lopez	Ayudante	1015444710	
10	Yonyis cardenas	Maestro	1122958792	
11	Juan Carlos Sabogal	OFICIAL	1143965 12	
12	Jugo Esteban Naranjo J.	Ayudante	1e7A2095 17	Juan Naranjo
13	Erick Dario Perez Jimenez	Ayudante	6157686	Erick Perez
14	Carlos Sochi	Ayudante	1006023?	
15	Aurelio Puertas	Vibrolante	93416082	Aurelio
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Uruegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 16/01/2026 DURACION: _____ FACILITADOR: _____

TEMA (S) – Adecuado Vocabulario
– Sustancias peligrosas

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Maria del pilar	Aux vial	65814456	pilar Ruiz
2	Roberto ROJAS	Ayudante		
3	Vicente Quiroz	Ayudante	93062402	
4	Adriana calderon	Aux Vial	65816410	
5	Simon Diaz	AUX	80010392	
6	D...	Ayudante	1006...	
7	Cristian camilo martin	Ayudante	1143616...	
8	Erick David Navarro Ballesteros	Ayudante Forestal	6157686	
9	Cesar...	Oficial Forestal	93420354...	
10	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1079809517	Juan Naranjo
11	Yesidmende 2	OFICIAL	3.004896	Yesid
12	[illegible]	Maestro	9783...	
13	yoryis cardenas	Maestro	1127955...	yoryis C.
14	Jhal carlos salcedo	oficial	1003963...	
15	Jhonier carlos	AYUDANTE	6167421	Jhonier
16	Jhonier Taller	AYUDANTE	1017447...	
17	Aurelio Puertas	VIGILANTE	93416082	Aurelio
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Otnegal FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 17/01/2026 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S) - Sentido Común
- Contaminación del suelo

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	Aux vial	658[illegible]	[illegible]
2	Vicente [illegible]	Ayudante	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	motero/a	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	oficial	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	oficial.	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	AYUDANTE	[illegible]	[illegible]
7	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	[illegible]	Juan Naranjo
8	Erick [illegible]	Ayudante Retroexcavadora	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Jhon Diaz	Ayudante	[illegible]	Jhon Diaz
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Aurelio Puertas	Vigilante	[illegible]	Aurelio
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 14/01/2024 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S) - prevención de Accidentes laborales
- Prevención de Accidentes Ambientales

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Deivo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Deivo
2	[illegible]	Maestro	93381	[illegible]
3	[illegible]	Oxi	8001077	[illegible]
4	[illegible]	A. XV	65814456	[illegible]
5	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
6	Cristian camilo [illegible]	Ayudantes	1109301612	[illegible]
7	Roberto [illegible]	Ayudante		[illegible]
8	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1074809517	Juan Naranjo
9	[illegible]	OFICIAL	93420354	[illegible]
10	Yoryin cardenas	Maestro	1127955 79	Yoryin C.
11	Deivian Carlon	AYUDANTE	6167421	Deivian
12	Yhonny [illegible]	Ayudante	1013449710	[illegible]
13	Erick Dario perez [illegible]	Ayudante Peretal	6152686	Erick Perez
14	Aurelio Puertas	Vigilante	9741608	Aurelio
15	LUIS EDUARDO DAMIANI ACEVEDO	TOPOGRAFO	1144933	[illegible]
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 20/01/2026 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S) – Adecuada Señalización
= Medio Ambiente

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Dario Bernal.	Ayudante	93062078	Jhon Dario
2	Vicente Quintero	93062402 Mtro	[illegible]	[illegible]
3	Yesid mendez	OFICIAL	3-004896	Yesid
4	Maria del pilar	Aux uno	65811456	Pilar Reyes
5	Juan Jose Giraldo O.	Ayudante	1002826782	Juan G.
6	Jimmy D.M	DUX	80003792	[illegible]
7	Enrique	Ayud.	0000802	[illegible]
8	yoryis cardenas	Maestro	1123955792	yoryis C.
9	Gilmar Cano	AYUDANTE	6157421	Gilmar
10	Erick Dario Perez Mosco	Ayudante Paretal	6157686	Erick Perez
11	Jhonny alexander lopez	Ayudante	1054444410	[illegible]
12	Cesar [illegible]	oficial.	93420384	[illegible]
13	Juan Esteban Naranjo J.	AYudante	1074809517	Juan Naranjo
14	Juan Carlos Salazar	oficial	0429613	[illegible]
15	Aurelio Puertas	VIGILANTE	93460882	Aurelio
16	LUIS EDUARDO BARROS ACUÑA	TOPOGRAFO	1149333	[illegible]
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 21/01/2026 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S) - Compañerismo
- El recurso del agua.

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Deiro Bernal	Ayudante	93062072	Jhon Deiro
2	Juan Jose Gralda Ortiz	ayudante	1002866[illegible]	Juan. G.
3	Maria del pilar	Auxiliar	65814456	pilar Ruas
4	Simeon Diaz	Axl	80010397	[illegible]
5	Gilberto Lotero	oficial	93 416 846	Gilberto
6	Roberto Rojas	Ayudante	1072966705	*
7	R, [illegible]	Ayudante	700603[illegible]	[illegible]
8	Cristian camilo m	Ayudante	1164361	[illegible]
9	Yonis Cardenas	Maestro	1127955792	Yonis C
10	Juan Carlos Sabogal	oficial	14396317	[illegible]
11	Erick Dario Perez Suarez	Ayudante Pavetto	61576B6	Erick Perez
12	[illegible]	Ayudante	1075444760	[illegible]
13	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	1077809517	Juan Naranjo
14	Jurian conejo	AYUDANTE	6157421	Jurian
15	Aurelio Puertas	Aurelio puertas	93416082	Vigilante
16	LUIS EDUARDO BALLESTEROS ANGEL	TOPOGRAFO	19'098.32	[illegible]
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 22/01/2026 DURACION: _____ FACILITADOR: _____

TEMA (S) - Orden y aseo
- Contaminación del Agua.

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Quiroz Bernal	ayudante	93062072	Jhon Quiroz
2	Juan José Giraldo Ortiz	ayudante	1002866256	Juan. G.
3	Roberto Rojas	ayudante	1077966305	Roberto
4	Vicente Quiroz E	Ayudante	93062402	
5	Cosa - ministerio minas y E.	Operador Bomba	93420354	
6	Aymar Cañas	AYUDANTE	6157421	Aymar
7	Carlos Felipe Arcila Flórez	Ayudante	1109301116	
8	Jhonny Alexander Ortiz	Ayudante	1015544710	
9	Erick Darío Perez Navarro	Ayudante Pavetal	6157686	Erick Perez
10	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	1074809517	Juan Naranjo
11	Pilar Ramos	Aux Vial		Pilar R
12	Yenyi Cardenas	Maestro	1127955792	yenyi C
13	Cristian camilo martinez	Ayudante	1109201612	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 23/05/2026 DURACION: _____ FACILITADOR: _____

TEMA (S) - Estres laboral
- Cambios climáticos

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan José Giraldo Ortiz	Ayudante	1002866282	Juan. G.
2	Juan David V. M	Ayudante	1.107.299.309	Juan David
3	Maria del pilar	Aux vial	65814456	pila Ramos
4	Roberto Rojas	Ayudante	1077966765	x
5	Gilberto Ibarra	oficios	93416846	G. Ibarra
6	Jhon Deivo Bernal	ayudante	93062072	Jhon Deivo
7	Erick Dario Perez Alvarez	Ayudante Forestal	6257686	Erick Perez
8	Juan Carlos Sabogal	oficial	14396312	
9	[illegible]	ayudante	1015444710	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	Ly Adriana Calderon	Aux Vial	65816440	
13	[illegible]	Ayudante	2006c4	
14	Cristian Camilo Martinez	Almacenista	1104701613	
15	Simeon Diaz	AUX	80010392	
16	Aurelio Puertas	Vigilante	4314160982	Aurelio
17	LUIS EDUARDO BARRETO ACUÑA	TOPOGRAFO	91469370	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 27/01/2026 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S)- Todo es cuestión de actitud.
- Adecuado almacenamiento de materiales de construcción

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Deiro Bernal	ayudante	93062072	Jhon Deiro
2	Maira del pilar	Aux vial	65816556	pilar Rues
3	[illegible]	Ayudant	9006027	
4	[illegible]	Aux.	80010[illegible]	
5	Gilberto [illegible]	oficial	93416846	Gilberto
6	cristian camilo martinez	ayudantes	1109301613	
7	[illegible]	Oficial Parcelero	93420354	
8	Ausnar Canar	AYUDANTE	6157421	Ausnar
9	Erick Dario Perez Mora	Ayudante Parcelero	615 7686	Erick Perez
10	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	1087809517	Juan Naranjo
11	luz Adriana calderon	Aux Vial	65876440	
12	Juan Jose Giraldo	Ayudante	1002866270	Juan. G.
13	Juan David V.M	ayudante	1.109.299.309	Juan D
14	yesid mendez	OFICIAL	3-004896	Yesid
15	Yonyis Cardenas	Maestro	1127955792	Yonyis C.
16	Aurelio Puertas	Vigilante	93416092	Aurelio
17	LUIS EDUARDO BARRIOS MEJIA	TOPOGRAFO	91'493.330	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Venegas. FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 26/01/2026 DURACION: _____ FACILITADOR: _____

TEMA (S) -la unión hace la fuerza
- Tipos de ruido

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Pedro Bernal	ayudante	93062072	Jhon P.
2	Juan Jose Giraldo Ortiz	ayudante	1001866252	Juan. G.
3	Jhonny alexander lobo c	ayudante	1015444710	Jhonny L.
4	Gilberto Lopez R	oficios	93416846	Gilberto
5	Aurora Cortes	AYUDANTE	61574	Aurora
6	[illegible]	[illegible]	93420354	
7	Erick Pablo Perez Mora	Ayudante Forestal	6157686	Erick Perez
8	yonjis cardonas	Maestro	1127955742	[illegible]
9	Luz Adriana Calderon	Aux Ural	65816446	
10	Aurelio Puertas	VIGILANTE	93416082	AurelioPuertas
11	cristian camilo marin	Almacen	1104301613	
12	LUIS EDUARDO BANGUERO ACUÑA	TOPOGRAFO	1914933.30	
13	Roberto Rojas	Ayudante	1077966705	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas. FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 27/05/2026 DURACION: FACILITADOR:

TEMA (S) - Comunicación Asertiva
- Uso del Suelo

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Maria del pilar	Aux Vial	65811456	pilar Ruiz S
2	Adriana calderon	Aux Vial		
3	Juan José Giraldo OHL	Ayudante	1002866252	Juan. G.
4	Jhonny Lopez	Ayudante	1015444710	
5	Juan Esteban Naranjo Jara	ayudante	1074809317	Juan Naranjo
6	Jhon Pedro Bernal	Ayudante	93062072	Jhon Pedro
7	Erick Pablo Perez Flores	Ayudante Paverd	6157686	Erick Perez
8	Aurian Carvajal	AYUDANTE	6157421	Aurian
9	Cesar mijan muñoz. A.	oficina	93420354	
10	Gilberto Lora R	OFICINA	93416846	Gilberto
11	cristina camilo martinez	Almacen	1109301613	
12	Juan David V.M	Ayudante	1109.789.509	Juan D
13	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
14	Roberto Rojas	Ayudante	1077966705	
15	Vicente Quiceno E	Ayudante	93062402	
16		Ayudante		
17	Juan Cano	Topografo	9773E706	
18	Luis Eduardo Barrientos Acuña	TOPOGRAFO	19.493390	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas. FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 30/01/2026 DURACION: _____ FACILITADOR: _____

TEMA (S) -Respeto Por lo Compañeros
- Flora y Fauna

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Deivo Bernal	Ayudante	93062.079	Jhon Deivo
2	Juan Jose Giraldo Ort	ayudante	1002866202	Juan. G.
3	LUIS EDUARDO BARRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	19'493.330	
4	Erick Dario Perez Ibañez	Ayudante Forestal	6157686	Erick Perez
5	Ecsp. minim. ingenier. Ci-	Oficial, Ingenier.	93420354.	
6	Jeuvian Carian	AYUDANTE	615-7421	Jeuvian
7	Yhonny Lopez	Ayudante	1015444710	
8	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	1078809817	Juan Naranjo
9	Yoryis cardenas	Maestro	1127955792	yoryis c.
10	Cristian camilo martinez	Almacenista	1104301617	
11	Maria del pilar	Ate x vial	65814456	Pilar Ruiz
12	Juan David v. m	Ayudante	1.109.729.309	Juan D
13	Juan Carlos Sabogal	oficial	14396317	
14	Gilberto Ibero R	oficial	93416846	Gilberto I
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 31/01/2026 DURACION: _____ FACILITADOR: _____

TEMA (S) Social: Liderazgo Positivo
Ambiental: Reciclaje

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: Ambiental - Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Vicente Quicano E	Ayudante	93062407	
2	Juan José Giraldo Ortiz	Ayudante	1002866257	Juan. G.
3	Jhon Deiro Bernal -	ayudante	93062072	Jhon Deiro
4	Jhonny Lopez	ayudante	10154447 10	
5	Cesar-wilmer-unid. C.	oficina Servicios	93420354	
6	Junior Carvajal	AYUDANTE	61[illegible]7421	Junior
7	cristina camilo martinez	almacen	1104701612	
8	Erick Julio Perez molano	Ayudante pavetal	6[illegible]7686	Erick Perez
9	Luz Adriana C	Aux Vial	65816411[illegible]	
10	pilar ramos	Aux Vial		pilar R.
11	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
12	[illegible]	Ayudante	93837[illegible]	
13	Gilberto lotero R	oficial	93416846	Gilberto L
14	[illegible]	Ayudante	1006[illegible]	
15	[illegible]	Ayudante	1ce-	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Angela Vanegas FIRMA:

Powered by CamScanner

ACTA DE ACUERDO
PARA UTILIZACIÓN DE PREDIO COMO ZONA DE DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN

Entre quienes suscriben este documento, por una parte Alexander Peña mayor de edad, domiciliado (a) en el municipio de Fresno, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 93470177 de Fresno quien dentro del presente acuerdo se denominará el TITULAR DEL PREDIO y el CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 con Nit. 901970978-7, Quien para los efectos del presente acuerdo se denominará EL USUARIO, hemos convenido celebrar un acuerdo de utilización de predio que se regirá por las cláusulas que a continuación se enuncian:

PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente acuerdo el TITULAR DEL PREDIO certifica, que AUTORIZA y PERMITE expresa e irrevocablemente al USUARIO la utilización de un área de terreno como zona de depósito de materiales de excavación, en el predio denominado El Espejo 1, ubicado en Barrio/Vereda El Espejo, municipio Fresno, departamento Tolima, el cual tiene un uso del suelo actual de Lote Parqueadero (Ej. Agrícola, Residencial, etc.)

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION POR LA UTILIZACION DEL PREDIO. Las partes acuerdan las siguientes medidas de contraprestación por parte del USUARIO, a favor del TITULAR DEL PREDIO por la utilización del mismo.

1. Disposición de Material
2. Nivelación del Material
3. _____
4. _____

(Lo anterior se llena conforme los acuerdos con el propietario)

TERCERA. DURACION DEL ACUERDO. El presente acuerdo tendrá una duración de acuerdo al requerimiento del área a nivelar y/o duración del proyecto.

CUARTA. DESTINACION. El USUARIO Acepta el uso del inmueble como zona de depósito de materiales de excavación.

QUINTA. ENTREGA. El USUARIO entregara el sitio de disposición conforme a lo estipulado en la cláusula SEGUNDA de este acuerdo y el TITULAR DEL PREDIO, recibirá a satisfacción, pues, por ser los acuerdos expresos e irrevocables, por ningún motivo es susceptible de modificación por parte del titular del predio, los acuerdos que en este documento estén debidamente escritos y firmados por el mismo y por el (los) representantes (s) del USUARIO.

Para constancia se firma el día 03 de Septiembre de 2025 en el municipio de Fresno

EMPRESA
Firma:
Nombre: Ricardo Ortigoza
Cedula: 14225605
Cargo: Representante legal

TITULAR DEL PREDIO
Firma: Edsa Alcalde Pet
Nombre: Edsa Alcalde Pet
Cedula: 65340123 Fresno.
cel 3114663734

Fresno, Septiembre 3/2025

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

Yo Alexander Peño identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 93420177 de Fresno, Autorizo a la empresa CONSORCIO VIAS FRESNO 2025, para que emplee mi predio denominado El Espejo 1 ubicado en la Barrio/Vereda El Espejo del municipio de Fresno, por el tiempo que sea necesario para la disposición de materiales generados en el desarrollo de la obra.

Declaro que todos los trabajos se realizaran con mi plena autorización y bajo mi responsabilidad

Para constancia firma.

C.C. 93470177 Fiso.
Propietario y/o Apoderado

Fresno, Septiembre 3 /2025

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA NIVELACIÓN DE TERRENO

Yo Alexander Peña identificado(a) con cedula de ciudadanía número No. 93420127 de Fresno.
Autorizo a la empresa CONSORCIO VIAS FRESNO 2025, para que realice la nivelación topográfica del terreno, en el predio denominado El Espejo 1 de mi propiedad, ubicado en Barrio/Vereda El Espejo del municipio de Fresno.

Declaro que todos los trabajos se realizaran bajo mi plena autorización y es de mi responsabilidad, teniendo en cuenta que esté es un terreno que puede presentar afectaciones por lluvia.

Para constancia firmamos.

Propietario y/o Apoderado del Predio
Cedula No. 9340127

EL SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

CERTIFICA:

En lo que respecta al expediente administrativo ambiental No. 2174, y especialmente respecto a la vigencia de la licencia ambiental:

- Mediante Resolución CORTOLIMA N° 914 del 3 de mayo de 1996, se otorgó al señor Francisco de Paula Hernández Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción-recebo y gravas, conforme a la Licencia Minera 518-73, ubicada en el predio Las Villas, inspección de Caldas Viejo del Municipio de Alvarado, Departamento del Tolima.

- Que a través de la Resolución N° 1848 del 23 de noviembre de 1998 se renueva la Licencia Ambiental ordenándose Prorrogar la Licencia Ambiental para la explotación de arena de cantera, de la Licencia Minera 0622.73 en el área y coordenadas inscritas en el registro minero nacional el 21 de febrero de 1997, y determinada en el Artículo Primero de la Resólución 0044 de febrero 3 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía, otorgando un periodo de tres años.

- Que por medio de la Resolución N° 220 del 29 de enero de 2010 se ordena modificar las Resoluciones 914 del 3 de mayo de 1996 y 1848 del 23 de noviembre de 1998, en el sentido de establecer que el término de la Licencia Ambiental otorgada es por el **termino de vigencia de la Licencia Minera 518-73** y se autoriza: la cesión de los derechos y obligaciones contenidos en la Resoluciones 914 del 3 de mayo de 1996 y 1848 del 23 de noviembre de 1998 a favor del señor OSCAR GIRALDO CESPEDES, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 93.357.461 y - se acoge actualizar el Plan de Manejo Ambiental por el termino de cinco (5) años.

- Que mediante la Resolución N° 3509 del 19 de octubre de 2017 se autoriza la cesión de los derechos y las obligaciones contenidas en las Resoluciones 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998 y 220 del 2.9 de enero de 2010 a favor de la Sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S, identificada con Nit 900.237.153-1, representada legalmente por el señor Julio Cesar Giraldo Céspedes.

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Tels.: (8) 2654551 52 54 55
Fax: (8) 2654553 - 2700120
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co
Web: www.cortolima.gov.co
Ibague – Tolima – Colombia

Dirección Territorial Sur:
C.C. Kalarama
Cra. 8 No. 7 – 24/28
Of. 301-303
Telefax: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Territorial Norte:
Cra. 6 No. 4 – 37 Telefax.: (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorial Suroriente:
Calle 6 No. 23 -37 Piso 2
Telefax.: (8) 2456876
Melgar

Dirección Territorial Oriente:
Cra. 4 No. 8ª - 27
Telefax.: (8) 2281204
Purificación

La presente certificación se expide a solicitud[1] de la abogada **SANDRA PATRICIA GUTIÉRREZ TORRES**, en calidad de apoderada judicial del titular minero **TRITURADOS Y VÍAS LA CAIMA S.A.S**.

La presente certificación se expide en Ibagué, a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).

JUAN CARLOS GUZMÁN CORTÉS
Subdirector Jurídico

Elaboró: Katheryn Bolívar – Contratista
Reviso: Henry Cifuentes Ocampo – Profesional Especializado
Evaluación Actualización Plan de Manejo Ambiental.
Exp.2174

[1] Radicado de entrada No. 7784 de 10 de mayo de 2024.
Radicado de entrada No. 8010 de 15 de mayo de 2024

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co
Web: www.cortolima.gov.co
Ibague – Tolima – Colombia

Dirección Territorial Sur:
C.C. Kalarama
Cra. 8 No. 7 – 24/28
Of. 301-303
Telefax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Territorial Norte:
Cra. 6 No. 4 - 37 Telefax.: (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorial Suroriente:
Calle 6 No. 23 -37 Piso 2
Telefax.: (8) 2456876
Melgar

Dirección Territorial Oriente:
Cra. 4 No. 8ª - 27
Telefax.: (8) 2281204
Purificación

Corporación Autónoma Regional del Tolima

RESOLUCIÓN 3509

(19 OCT 2017)

"Por medio del cual se Autoriza una Cesión de Derechos y Obligaciones y se establecen otras medidas"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entra el Despacho a decidir sobre la viabilidad de autorizar la cesión total de los derechos y obligaciones de la resolución CORTOLIMA Nº 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998 y 220 del 29 de enero de 2010, mediante las cuales se otorga y modifica respectivamente, Licencia Ambiental Ordinaria para la explotación de materiales de construcción -recebo y gravas, ubicada en el predio "Las Villas" Inspección de Caldas Viejo del municipio de Alvarado, departamento del Tolima, conforme al contrato de concesión No. 0518-73, a favor de la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S., identificada con Nit. 900.237.153-1, representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces) en el expediente 2174.

2. ANTECEDENTES:

a) Que mediante resoluciones CORTOLIMA Nos. 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998 y 220 del 29 de enero de 2010, se otorga y modifica respectivamente, Licencia Ambiental Ordinaria para la explotación de materiales de construcción -recebo y gravas, ubicada en el predio "Las Villas" Inspección de Caldas Viejo del municipio de Alvarado, departamento del Tolima, a favor del señor JOSE OSCAR GIRALDO CESPEDES identificado con cédula de ciudadanía número 93.357.461.

b) Que bajo el radicado número 15443 del 7 de septiembre de 2017 (1692 - 1701), el señor JOSE OSCAR GIRALDO CESPEDES identificado con cédula de ciudadanía número 93.357.461 y la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 - 2640317 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2653578
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarama Cra. 8 No. 7 - 24/28 Of. 301-303. Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte: Extensión 400 - 408
Telefax:(578) - 2890024
Calle 2a Sur No 6-81 Avenida las Palmas Predio Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente: Extensión 403 -409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso.
Melgar - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 402 -407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120.
Purificación - Tolima

Corporación Autónoma Regional del Tolima

CAIMA S.A.S. identificada con Nit 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces), presentan solicitud de autorización de Cesión total de Derechos y Obligaciones establecidas mediante resoluciones CORTOLIMA números 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998 y 220 del 29 de enero de 2010.

3. NORMATIVIDAD:

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015

Artículo 2.2.2.3.8.9. *De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental.* Para proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, **se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo.** Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas. (Negrilla fuera de texto)

Que teniendo en cuenta la norma trascrita anteriormente, y más exactamente la parte que se resalta, es preciso dar aplicación al siguiente artículo:

Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2653452 - 2655446 - 2660101 - 2646517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 – 2655378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

Dirección Territorial Sur: Extensión: 401- 406 Telefax: (578) 2462779 C.C. Kalarama Cra. 8 No. 7 - 24/28 Ofi. 301-303, Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte: Extensión 400 – 408 Telefax: (578) – 2890024 Calle 2a Sur No 6-81 Avenida las Palmas Predio Casa Verde Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente: Extensión 403 -409 Telefax: (578) 2456876 Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso, Melgar - Tolima

Dirección Territorial Oriente: Extensión 402 -407 Telefax: (578) 2281204 Cra. 9 No. 8 - 120, Purificación - Tolima

Corporación Autónoma Regional del Tolima

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal en caso de ser personas jurídicas;

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá derechos y obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren.

Parágrafo 1°, La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que conforme a lo anterior se procedió a revisar la petición de cesión de derechos y obligaciones radicada bajo el número 15443 del 7 de septiembre de 2017, (folios 1692 - 1701), para establecer si la misma se hizo conforme a la ley, observándose

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril . Calle 44
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarama Cra. 8 No. 7 - 24/28 Of. 301-303, Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte: Extensión 400 – 406
Telefax:(578) – 2890024
Calle 2a Sur No 6-81 Avenida las Palmas Predio Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403 -409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso.
Melgar - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 402 -407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120.
Purificación - Tolima

por este Despacho que el presentar la resolución No. 000962 del 30 de mayo de 2017 de la Agencia Nacional de Minería (*por medio de la cual se resolvió aceptar la solicitud de cesión del cien por ciento 100% de los derechos derivados del contrato de concesión No. 0518-73)*, copia del contrato de concesión ya modificado, el certificado de Cámara de Comercio de la cesionaria, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, que son los documentos que se deben exigir para para este tipo de trámite y al cumplir con las condiciones legales, se considera viable autorizar la cesión de derechos y obligaciones que efectúa el señor JOSE OSCAR GIRALDO CESPEDES identificado con cédula de ciudadanía número 93.357.461 de la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada para la explotación de materiales de construcción -recebo y gravas, ubicada en el predio "Las Villas" Inspección de Caldas Viejo del municipio de Alvarado, departamento del Tolima, según contrato de concesión No. 518 - 73, otorgada y modificada respectivamente, dicha licencia ambiental mediante resoluciones CORTOLIMA No. 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998y 220 del 29 de enero de 2010 y que hoy pretende ceder a la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. Nit. 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces); por consiguiente este trámite faculta al cesionario de un conjunto de amplias atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico.

Que de acuerdo a la documentación anexa a la solicitud de cesión se infiere que ambas partes están de acuerdo en la cesión de los derechos y obligaciones otorgados mediante resoluciones CORTOLIMA Nº 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998y 220 del 29 de enero de 2010 consistente en la Licencia Ambiental Ordinaria para la explotación de materiales de construcción - recebo y gravas, ubicada en el predio "Las Villas" Inspección de Caldas Viejo del municipio de Alvarado, departamento del Tolima; por lo tanto, la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. Nit. 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces) como cesionaria tendrá un derecho subjetivo al cual le son inherentes funciones sociales y ecológicas dirigidas a la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos, entre otros dentro del Estado Social de Derecho que promulga la Constitución de 1991.

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril , Calle 44
Telefonos: (578) 2653260 - 2653444 - 2657775 - 2653452 - 2653446 - 2650101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 – 2653378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalorama Cra. 8 No. 7 - 24/28 Ofi 301-303, Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte: Extensión 400 – 408
Telefax:(578) – 2890024
Calle 2a Sur No 6-51 Avenida las Palmas Predio Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente: Extensión 403 -409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso.
Melgar - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 402 -407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima

RESOLUCIÓN. 3509

(19 OCT 2017)

"Por medio del cual se Autoriza una Cesión de Derechos y Obligaciones y se establecen otras medidas"

De acuerdo a lo expuesto, los derechos y obligaciones de la resoluciones CORTOLIMA No. 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998y 220 del 29 de enero de 2010, frente a la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada para la explotación de materiales de construcción -recebo y gravas, ubicada en el predio "Las Villas" Inspección de Caldas Viejo del municipio de Alvarado, departamento del Tolima, y los impactos ambientales que se generen corresponderá a la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. identificada con Nit. 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces) y demás actos administrativos que se han proferido o expidan por parte de la autoridad ambiental en el expediente No. 2174; autorización cuyos efectos se producen a futuro y por lo tanto no incide o afecta los procesos de cobro coactivo que estuviere en curso.

Que en mérito de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a partir de la fecha de la firmeza del presente acto administrativo, la cesión de derechos y obligaciones contenidas en las resoluciones CORTOLIMA Nº 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998 y 220 del 29 de enero de 2010, consistente en la Licencia Ambiental Ordinaria para la explotación de materiales de construcción -recebo y gravas, ubicada en el predio "Las Villas" Inspección de Caldas Viejo del municipio de Alvarado, departamento del Tolima y demás actos administrativos, para que figuren a favor de la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. Nit. 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES(y/o quien haga sus veces), conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. Nit. 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces), deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas de la

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarama Cra. 8 No. 7 - 24/28 Ofi. 301-303, Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte: Extensión 400 – 408
Telefax:(578) – 2890024
Calle 2a Sur No 6-81 Avenida las Palmas Predio Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403 -409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso,
Melgar - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 402 -407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima

resoluciones CORTOLIMA Nº 914 del 3 de mayo de 1996, 1848 del 23 de noviembre de 1998 y 220 del 29 de enero de 2010 y actos administrativos que se han proferido o expidan por parte de la autoridad ambiental en el proceso 2174.

ARTÍCULO TERCERO: Será responsabilidad de la sociedad TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. Nit. 900.237.153-1 representada legalmente por el señor JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES (y/o quien haga sus veces), cumplir con las exigencias impuestas por esta Corporación, por lo que en caso de incumplimiento a cualquiera de los términos, condiciones u obligaciones a esta providencia, CORTOLIMA podrá suspender, revocar e imponer las sanciones y medidas preventivas señaladas en la legislación ambiental, en especial las contenidas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de Reposición, el cual se podrá interponer ante el Director General de CORTOLIMA, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
Director General

RAMON SANCHEZ CRUZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Lady Tafur R- Abogada Contratista – Oficina Jurídica
Reviso: Dr. Henry Cifuentes Ocampo - Profesional Especializado
Autorizaciones, Permisos, Licencias Ambientales y Procesos Sancionatorios O.A.J.
Expediente 2174 / Cesión de Derechos

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril. Calle 44
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 – 2655378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur: Extensión: 401- 406 Telefax: (578) 2462779 C.C. Kalorama Cra. 8 No. 7 - 24/28 Of. 301-303. Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte: Extensión 400 – 406 Telefax:(578) – 2890024 Calle 2a Sur No 6-81 Avenida las Palmas Predio Casa Verde Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente: Extensión 403 -409 Telefax: (578) 2456876 Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso, Melgar - Tolima

Dirección Territorial Oriente: Extensión 402 -407 Telefax: (578) 228 1204 Cra. 9 No. 8 - 120. Purificación - Tolima

Certificado

Registro Único de RUCOM

Registro **RUCOM-2023110926168**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S. con NIT número 900237153 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 09-06-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Dado en Bogotá D.C., a los 9 dias del mes de junio del año 2024.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

ALBER JULIAN HERNANDEZ SILVA
09-06-2024 01:56

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA

PUNTO DE ATENCIÓN REGIONAL IBAGUE

AUTO PAR-I No. 0 0 0 1 4 4

2 4 MAR 2017

REFERENCIA:	**CONTRATO DE CONCESIÓN N° 0518-73 (LEY 685 DE 2001)**
TITULAR:	**JOSE OSCAR GIRALDO CESPEDES**
MINERAL:	**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**
ÁREA DEL TITULO:	**45,500 HECTÁREAS**
MUNICIPIOS:	**ALVARADO.**
DEPARTAMENTO	**TOLIMA**
FECHA DE RMN:	**14 DE JUNIO DE 2016**
ETAPA CONTRACTUAL:	**EXPLOTACIÓN**

De conformidad con el Decreto 4134 de noviembre de 2011, las Resoluciones 180876 del 08 de junio de 2012, 91818 del 13 de diciembre de 2012 del Ministerio de Minas y Energía y las Resoluciones 0206 del 22 de marzo de 2013, 298 de 30 de abril de 2013 y VSC-483 de 27 de mayo de 2013, de la Agencia Nacional de Minería, y teniendo en cuenta lo siguiente:

REVISIÓN Y EVALUACIÓN

Mediante Resolución **No. 0410** de 05 de noviembre de 1998, proferida por el Ministerio de Minas y Energía, se otorgó al señor **FRANCISCO DE PAULA HERNÁNDEZ DELGADO**, Licencia de Explotación **No. 0518-73**, para la explotación técnica de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** (Recebo y Gravas de Rio), en un área de 45,500 hectáreas ubicada en jurisdicción del Municipio de **ALVARADO** Departamento del **TOLIMA**, por el término de diez (10) años contados a partir del día 26 de agosto de 2003, fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional. (Folio 86-87).

Mediante Resolución GTRI **No. 056** de 4 de Marzo de 2009, inscrita en el Registro Minero Nacional el día el 28 de abril de 2009, se declaró perfeccionada la cesión del 100% de los derechos y obligaciones que le correspondían al señor **FRANCISCO DE PAULA HERNÁNDEZ DELGADO**, dentro de la Licencia de Explotación **No. 0518-73**, a favor del señor **JOSÉ ÓSCAR GIRALDO CÉSPEDES**. (Folio 222-224).

El 13 de junio de 2016, entre la Agencia Nacional de Minería y el señor **JOSÉ OSCAR GIRALDO CESPEDES**, se suscribió el Contrato de Concesión **No. 0518-73**, cuyo objeto es la explotación técnica, económica y sostenible de un yacimiento de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**, en un área de 45,500 hectáreas, ubicada en jurisdicción del Municipio de **ALVARADO**, Departamento del

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TOLIMA, por una duración de 30 años, contados a partir del 14 de junio de 2016, fecha de inscripción en el Registro Minero Nacional.(Folio 569-574)

Mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017, se arrojaron las siguientes:

"(...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Realizada la inspección de campo por el área del contrato de concesión, se evidencio que se realiza actividad minera en el momento de la inspección, esta actividad se desarrolla en labores de explotación y beneficio de materiales.

2. Se recomienda requerir al titular minero para que diseñe, construya y mantenga en buenas condiciones, zanjas o cunetas de desagüe en el nivel patio del frente de explotación N° 1. Georreferenciado en el presente informe de inspección.

3. Se recomienda requerir al titular minero para que realice la adecuación de vías, en cuanto a peralte, nivelación y pendiente, del frente de explotación N° 1, en los bancos 1 y 2, y en el frente de explotación N° 2, bancos 2, 3, 4 y 5.

4. Se recomienda requerir al titular minero para que implemente señalización de máxima pendiente en las vías de acceso a los bancos de explotación de los frentes 1 y 2.

5. Se recomienda requerir al titular minero para que realice la actualización de los planos de labores de explotación del área del contrato de concesión, teniendo en cuenta que las características del frente de explotación N° 1, no son coherentes con lo corroborado en la inspección de campo.

6. Se recomienda requerir al titular minero para que diseñe, elabore y publique en un lugar visible para los trabajadores y demás personas influyentes en la explotación minera dentro del área del contrato, el plano de riegos.

7. Se recomienda requerir al titular minero para que diseñe, construya y mantenga en buenas condiciones, una zanja perimetral o zanja de coronación en el frente de explotación N° 1 y N° 2.

8. Se informa que el frente de explotación N° 1, del contrato de concesión N°0518-73, en el nivel patio se encuentra a una distancia perpendicular aproximada de 80 metros, al costado izquierdo de la vía intermunicipal entre Alvarado y Venadillo, el nivel patio de mina y la vía se encuentran a un mismo nivel, (cota); colíndate entre el nivel patio de mina y la vía se construyó un jarillon para la protección visual de esta vía, se evidencia plantas de restauración ambiental, con alturas de 1.5 metros promedio para mitigar la contaminación visual de la explotación.

9. Se recomienda correr traslado del presente informe de inspección de campo a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, teniendo en cuenta que mediante Resolución 0220 del 29 de Enero de 2010, CORTOLIMA otorgo licencia ambiental para el desarrollo del proyecto minero, mas sin embargo esta tuvo vigencia por 5 años. Y la fecha de inspección de la cual es producto este informe

de visita, se encontró actividad minera extractiva, por tanto se debe correr traslado para que se pronuncie con lo de su competencia.

Se informa que según lo verificado en campo, el titular minero dio cumplimiento a los requerimientos de las inspecciones anteriores, por tanto se recomienda aceptar y aprobar el cumplimento a los requerimientos de inspección de campo realizados mediante AUTO PAR-I 00000548 del 11 de mayo del 2015, para lo cual se allego respuesta el dia 21 de diciembre del 2016, mediante radicado N° 20169010038252.

Se informa que según lo verificado en campo, el titular minero dio cumplimiento a los requerimientos de las inspecciones anteriores, por tanto se recomienda aceptar y aprobar el certificado de tramite a los requerimientos de inspección de campo realizados mediante AUTO PAR-I N° 1024 del 28 de noviembre del 2016, para lo cual se allego respuesta el dia 21 de diciembre del 2016, mediante radicado N° 20169010038252, y el día 11 de enero del 2017, mediante radicado N° 20179010039382..."(Folio 711-a 731)

De conformidad con lo anterior, se realizarán las aprobaciones, requerimientos y recomendaciones a que haya lugar de acuerdo al Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control **No. 021** de 22 de marzo de 2017.

En consecuencia de lo anterior y de conformidad a lo estipulado en la Resolución No 206 del 22 de marzo de 2013, se procede a:

ACEPTAR Y APROBAR el cumplimiento a los requerimientos de inspecciones técnicas, efectuados mediante Auto Par-I No. 00000548 de 11 de mayo de 2015 y Auto PAR-I No. 1024 de 28 de noviembre de 2016, lo anterior de conformidad con lo concluido mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017.

2. REQUERIMIENTOS

- **REQUERIR** al titular del Contrato de Concesión **No. 0518-73**, bajo apremio de multa de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001, para que diseñe, construya y mantenga en buenas condiciones, zanjas o cunetas de desagüe en el nivel patio del frente de explotación N° 1 georreferenciado en el Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017; razón por la cual se otorga un término improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que subsane la falta que se le imputa o formule su defensa respaldada con las pruebas correspondientes.

Se le recuerda al titular minero que el cumplimiento del presente requerimiento se verificará en la próxima inspección técnica de seguimiento y control que lleve a cabo esta Agencia.

- **REQUERIR** al titular del Contrato de Concesión **No. 0518-73**, bajo apremio de multa de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001, para que realice la adecuación de vías, en cuanto a peralte, nivelación y pendiente, del frente de explotación N° 1, en los bancos 1 y 2, y

en el frente de explotación N° 2, bancos 2, 3, 4 y 5, lo anterior de conformidad a lo concluido mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017; razón por la cual se otorga un término improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que subsane la falta que se le imputa o formule su defensa respaldada con las pruebas correspondientes.

Se le recuerda al titular minero que el cumplimiento del presente requerimiento se verificará en la próxima inspección técnica de seguimiento y control que lleve a cabo esta Agencia.

- **REQUERIR** al titular del Contrato de Concesión **No. 0518-73**, bajo apremio de multa de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001, para que implemente señalización de máxima pendiente en las vías de acceso a los bancos de explotación de los frentes 1 y 2., de conformidad a lo concluido mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017; razón por la cual se otorga un término improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que subsane la falta que se le imputa o formule su defensa respaldada con las pruebas correspondientes.

  Se le recuerda al titular minero que el cumplimiento del presente requerimiento se verificará en la próxima inspección técnica de seguimiento y control que lleve a cabo esta Agencia.

- **REQUERIR** al titular del Contrato de Concesión **No. 0518-73**, bajo apremio de multa de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001, para que realice la actualización de los planos de labores de explotación del área del contrato de concesión, teniendo en cuenta que las características del frente de explotación N° 1, no son coherentes con lo corroborado en la inspección de campo, de conformidad a lo concluido mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017; razón por la cual se otorga un término improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que subsane la falta que se le imputa o formule su defensa respaldada con las pruebas correspondientes.

  Se le recuerda al titular minero que el cumplimiento del presente requerimiento se verificará en la próxima inspección técnica de seguimiento y control que lleve a cabo esta Agencia.

- **REQUERIR** al titular del Contrato de Concesión **No. 0518-73**, bajo apremio de multa de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001, para que diseñe, elabore y publique en un lugar visible para los trabajadores y demás personas influyentes en la explotación minera dentro del área del contrato, el plano de riegos, de conformidad a lo concluido mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017; razón por la cual se otorga un término improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que subsane la falta que se le imputa o formule su defensa respaldada con las pruebas correspondientes.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Se le recuerda al titular minero que el cumplimiento del presente requerimiento se verificará en la próxima inspección técnica de seguimiento y control que lleve a cabo esta Agencia.

- **REQUERIR** al titular del Contrato de Concesión **No. 0518-73**, bajo apremio de multa de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001, para que diseñe, construya y mantenga en buenas condiciones, una zanja perimetral o zanja de coronación en el frente de explotación N° 1 y N° 2. de conformidad a lo concluido mediante Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017; razón por la cual se otorga un término improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que subsane la falta que se le imputa o formule su defensa respaldada con las pruebas correspondientes.

Se le recuerda al titular minero que el cumplimiento del presente requerimiento se verificará en la próxima inspección técnica de seguimiento y control que lleve a cabo esta Agencia.

CORRER TRASLADO a la Corporación Autónoma Regional del Tolima del Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017, teniendo en cuenta que en el mismo se concluye que se vienen realizando actividades mineras en el área del Contrato de Concesión **No. 0518-73,** sin contar con la correspondiente viabilidad ambiental.

Con la notificación del presente Acto Administrativo se da por enterado al titular de lo concluido en el Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control PAR-I **No. 021** de 22 de marzo de 2017.

Conforme a lo establecido en la Resolución 206 del 22 de marzo de 2013 proferida por la Agencia Nacional de Minería, notifíquese el presente acto administrativo por estado por intermedio del Punto de Atención Regional Ibagué de la Agencia Nacional de Minería, que por ser de tramite no admite Recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN PABLO GALLARDO ANGARITA
Coordinador Punto de Atención Regional Ibagué

Proyectó: José Guillermo Forero Ballestas.
Revisó: Juan Pablo Gallardo Angarita.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	GESTIÓN SOCIAL CONTROL PUNTOS SATELITES CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	
FECHA: 28/01/2026	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	INTERVENTORIA: LUIS FRANCISCO ESPAÑA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE PSI : Campamento

DIRECCIÓN: Barrio Sor Julia

OBSERVACIONES

Se realizó la verificación del buzón ubicado en el Campamento Barrio Sor Julia, donde NO se evidencio que para el periodo del 1 al 31 de Enero de 2026, NO se presento ninguna manifestación ciudadana

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025	CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	
	CONTRATO: 2329 DE 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
	CONTRATO: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INTERVENTORIA: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

CONSOLIDADO PQRS

No.	Clasificación (P/Q//R/S)	Fecha de PQRS	Descripción de la PQRS	Definición de las Causas (PQRS)	Fecha de Seguimiento	Descripción del Seguimiento y/o Acción Tomada		Fecha de Seguimiento	Descripción del Seguimiento y/o Acción tomada		Fecha del Cierre	Estado PQRS (Cerrada/Abierta)
1	N/A	sep-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	oct-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	nov-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	dic-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	ene-26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

P	Petición	*Solicitud clara y escrita que presenta la comunidad, interventoría o entidad contratante no relacionada con un incumplimiento contractual o inconformidad*
Q	Queja	*Son no conformidades que no implican incumplimiento contractual, sin embargo el cliente no esta satisfecho*
R	Reclamo	*No conformidades presentadas que implican incumplimiento contractual*
S	Sugerencia	*Recomendación por parte de la comunidad, interventoría o entidad contratante, realizada en pro de una mejora o posibilidad de cambio*

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ACTA DE REUNION			
	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA			
ACTA Nº	006			
OBJETIVO DE LA REUNION	Socialización Inicio de obra. Cra 4 entre calle 3 - 4			
FECHA	Dic 17/2025.	LUGAR	La Abundancia.	
HORA INICIO	9:00 Am	HORA FINALIZACION	10:30 Am	
CONVOCADO POR:	Alcaldia Municipal - Contratista			
CONTRATISTA:	Consorcio Vias Fresno 2025.			
INTERVENTORIA:	Luis Francisco España.			
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Neil Harold Leal.			

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

Descripcion	Responsable	Fecha Propuesta de Cumplimiento	Fecha Propuesta de Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión de Socialización de Inicio de Obra en la calle con dirección Cra 4 entre calle 3-4, Conocida como la Abundancia.

Inicia su intervención el Area Social dando la bienvenida a todos los Asistentes y se hace una explicación general del proyecto y las actividades ejecutadas y A Ejecutar.

(1)

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

Se da paso a la intervención del Ing Residente de la interventoria quien realiza la explicación de las actividades a ejecutar.

- Dando Inicio se realizara el Cerramiento perimetral de toda la calle, quedara habilitado el paso peatonal. y Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio
- Demolición de la Estructura actual de pavimento

- Reposición de Alcantarillado y Acueducto red que no cuente con la legalización correspondiente sera suspendida, si requieren otro punto diferente al que esta legalizado se debe realizar el proceso de Solicitud de una para su aprobación por parte de corfresno. antes de la pavimentación, una vez ya instalada la placa no podran romper

- Si se llega a presentar que durante el proceso constructivo se fractura el tubo actual del Acueducto se realizara suministro de agua con carrotanque

- Es importante resaltar que se realizara reposición de las cajas de Inspección domiciliarias, por lo Cual se solicita tener precaución en el paso peatonal.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

El cierre total de la Vía será entre 2 a 3 meses, teniendo en cuenta que la estructura de pavimento es en Concreto y no se puede habilitar antes del tiempo asignado esto para evitar Fractura en la placa.

Se realizara reposicion de los andenes en Concreto respetando la Continuidad de estos y de esta manera garantizar un buen desplazamiento con personas Con movilidad Reducida.

* Los residentes de la Vía a intervenir expresan que las redes de alcantarillado pasan por debajo de las Casas hacia otras Cajas.
  R/ se informa por parte de la interventoria y contratista que una vez se inicie la demolición se hara Revisión de las redes.

* Se Solicita a la Comunidad tener mucha precaución en el sector de obra con los niños y mascotas para prevenir Cualquier tipo de incidente y/o Accidente.

Finalizando la reunión se agradece la asistencia a la reunión y se informa que Cualquier tipo de inquietud no la pueden transmitir.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

COMPROMISOS PRESENTE ACTA		
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIIENTO
Cerramiento Perimetral	Contratista	Enero 2026.
Demolicion estructura estructural	contratista	Enero 2026

(A)

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBJETO
CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

TEMA DE REUNION	FECHA
socialización Inicio de obra. Cra 4 entre. Calle 3 - 4	Diciembre 17/2025

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	TELEFONO	BARRIO/MUNICIPIO/ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	GUILLERMO ARIAS M.	CC. 19-453 775	3219857010	K. 4 # 3-43	G. A.M.
2	Dignora Jimenez Garcia	cc. 51869061	cc cc	cc cc	Dignora Jimen
3	Maria Betsabe Pineda Ibarra	41.885247	3103292094	Cra. 4 # 3-62	Maria Pineda
4	Angel A. RODRIGUEZ O.	5921.587	3138595300	cra 4 # 3-28	
5	Maria Cenelia Sanchez	25095434	3148923959	cra - 4 # 3 - 51	maria celenia.
6	Fanny Stella Escobar Cicery	1109300293	3216508178	Cra - 4 # 3 - 56	Fanny Escobar.
7	FABIO ARISTIZABAL M	328139	311-6425217	CARRERA 4 # 302	
8	Wilmer Castaño Rios	1109300070	3114949741	Cra 4 calle 3.	
9	Brayan Smith Oidor	1.053.852.454	3219062631	cra 7 # 6-53	Brayan S. Oidor
10	Alejandra Valencia Trujillo	1109299180	3135955727	Cra 4 # 3-01	Alejandra Valencia
11	Jhon David	1109299787	3126191791	Cra 4 # 3-60	
12	Jhonier Ordoñez Ramos	1031136177	3204766583	Cra 4 # 3-60	
13	Brayan Andrey Perez B.	1109296974	3159766688	Calle 9 #3-26	
14	Juan Pablo Lizarazo	1109297170	3203840502	Calle 8 # 3-26	
15	Diego Alejandro Reyes	1182080000	3214347465	CONTRATISTA	
16	Luis Leonardo Reyes Sierra	1010155109	3124126127	Contratista	
17	Angela Johana Vanegas	1085549115	3124958504	Contratista	
18					
19					
20					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ACTA DE REUNION		
	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA		
ACTA Nº	007		
OBJETIVO DE LA REUNION	Socializacion Inicio de Obra Calle 3. entre Cra 6-7		
FECHA	Dic/18/2025	LUGAR	Calle 3 entre 6-7
HORA INICIO	7:30 AM	HORA FINALIZACION	9:00 Am
CONVOCADO POR:	Alcaldia Municipal - Contratista		
CONTRATISTA:	Consorcio Vias Fresno 2025		
INTERVENTORIA:	Luis Francisco España.		
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Neil Harold Leal.		

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR			
Descripcion	Responsable	Fecha Propuesta de Cumplimiento	Fecha Propuesta de Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la Reunión de Socialización de inicio de obra para la calle 3 entre Cra 6-7. Con el objetivo de dar a Conocer a los residentes de la zona las actividades que se han ejecutado y las que se van a Ejecutar, Como tambien exponer la importancia que tiene el proyecto en el mejoramiento de la movilidad en el municipio.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO
Iniciando intervención el Ing Residente del contratista, quien expone las actividades a ejecutar y el avance que se lleva en el Contrato
- Desde el inicio del contrato a Diciembre del presente año 2025, Se pavimentaron 5 calles, queda pendiente la reposición de Andenes.
- Para el año 2026 se proyecta la pavimentacion de 4 Calles Correspondientes a Cra 4 Calle 3-4, Calle 3 entre 6-7, Calle 3 entre 7-8, Calle 3 entre 8-9, Se iniciara Con la Cra 4 Calle 3-4. La Abundancia y se Continuara con las de la calle 3, En enero 2026 Se realizara el Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio Se iniciara Intervencion de la calle 3 ora 8-9 y se Continuara hacia arriba. llegando a la calle del parque.
- Se realizara Cerramiento perimetral con lona verde dejando habilitado sendero peatonal por ello es muy importante no obstaculizar el anden con ningun objeto
- Demolición y retiro de la estructura de pavimento actual
- Reposición de la red de Alcantarillado. Acueducto con su respectiva domiciliaria. Si el propietario del predio requiere

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

de un punto nuevo debe realizar la Solicitud de manera directa a la empresa de Servicios publicos. esto con el objetivo deser instalados antes de pavimentar.

Por parte de los funcionarios de la alcaldia realizar la Solicitud a los residente de la independizacion. de red de Acueducto por el tema de la implementación de los micromedidores

Una vez se realice la reposición de redes. Se procedera a instalar la estructura de material granular segun diseño y posterior pavimentación en Concreto la apertura de la via se generara una vez la estructura haya cumplido con el tiempo especifico.

Se llevara a Cabo la reposición de andenes con baqueta podalica. segun diseño garantizando la transitabilidad de personas. Con movilidad reducida

Por parte de la Comunidad expresan lo siguiente.

1- Porque se presento demora en el inicio en la intervencion de la calle 3.
2- Cuanto tiempo se demora la intervención
3- la red electrica del edificio se encuentra afectada si se presenta afectación se realiza la reparacion.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

Respuestas a las inquietudes

1. La demora en la intervencion se debio a un ajuste que se debia realizar en el Contrato en Cuanto a la tuberia, esto conlleva a un proceso de revision y posterior aprobación por parte de los entes competentes.

2. Se proyecta un tiempo aproximado de 3 meses por via, Esto tambien depende de diversos factores como el clima, que no se presente ningun imprevisto una vez se inicie con las excavaciones.

3 Se tendra precaución en las excavaciones para no afectar la red, si se presenta alguna novedad se realizara el respectivo ajuste.

En Cuanto a la transitabilidad Vehicular queda totalmente restringida durante el tiempo de intervención

Dando por finalizada la reunión se expresa un sincero agradecimiento por la asistencia y todo el apoyo que puedan brindar para que el proceso constructivo se desarrolle con exito.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

COMPROMISOS PRESENTE ACTA		
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIIENTO
Cerramiento Perimetral	contratista	Enero 2026.
Demolición Excavación. Retiro	Contratista	Por Definir 2026.

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBJETO
CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

TEMA DE REUNION	Socialización Inicio de obra calle 3 entre Cra 7 - 6. Discotecas	FECHA:	Dic 18/2025

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	TELEFONO	BARRIO/MUNICIPIO/ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Germán Barco H	5'912776	3108021846	Edificio el parque	
2	Elizabeth Agudelo	28739938	3118134551	calle 3 N° 6-52	Elizabeth Agudelo
3	Yorladey Campos Arias	65.812.811	3118654748	Calle 3 N° 6-04	Yorladey Campos A.
4	Marlyn Torres Acevedo	65816953	3142978799	Calle 3 # 6-18	Marlyn Torres A.
5	Juan Pablo Castellanos	797738643	3160894490	Calle 3 # 618	
6	Oscar Uriel Miranda	5913705	3229434183	calle 3 # 6-20	
7	Juan Carlos Miranda	93'476.737	3775367	Cll. 3 # 6-20	
8	Ma Jhoana Dolores Reyes	1031136477	3204766593	calle 3 # 6-20	
9	Bryan Andrey Perez Buitrago	1109296974	3159766188	calle 3 # 6-20	
10	Juan David Cacho Cdeano	1 110 573 679	3107527705	interventoria	
11	Juan Pablo Zitanalde	1109297170	1109297170	Alcaldia	
12	Alejandra Carvajal	1007303223	3214691233	Calle 3 # 6-42 2do piso	
13	Diego Reyes	1152686000	3214344165	Contratista	
14	Angela Vanegas	28554915	3124458302	Contratista	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ACTA DE REUNION CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA		
ACTA Nº	009		
OBJETIVO DE LA REUNION	Socialización Inicio de obra Calle 3 Entre Cra 7-8 y Cra 8-9		
FECHA	Dic 18/ 2026.	LUGAR	Cofinorte.
HORA INICIO	10 AM	HORA FINALIZACION	11:30 AM
CONVOCADO POR:	Alcaldia Municipal - Contratista		
CONTRATISTA:	Consorcio Vias Fresno 2025.		
INTERVENTORIA:	Luis Francisco España		
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Neil Harold Leal		

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

Descripcion	Responsable	Fecha Propuesta de Cumplimiento	Fecha Propuesta de Cumplimiento

DESARROLLO

Se dio inicio a la socialización de inicio de obra para la intervención de la calle 3 entre las Carreras 7-8 y 8-9 con el objetivo de dar a Conocer las actividades a ejecutar y las actividades ya ejecutadas. Como tambien exponer la importancia que tiene el proyecto en el desarrollo del municipio y el mejoramiento en la movilidad.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

Inicia intervención el Ing. Residente por parte del Contratista quien informa las actividades que se han ejecutado en el Contrato y las ejecutar. en la intervención de las nuevas vias a intervenir

Para este año 2025 se procedio con la pavimentacion de 5 Calles, quedando pendiente la reposicion de Andenes

Para el año 2026, se proyecta la pavimentación de 4 Calles correspondientes a Cra 4 Calle 3-4, Calle 3 entre Cra 6-7, Calle 3 entre 7-8 y Calle 3 entre 8-9, Dando Inicio con la calle Abundancia Cra 4, y Sucesivamente con las de la Calle 3. En la Calle 3 Se iniciara Con la calle de cafinorte, la semana Siguiente intervención de la calle de catransnorte y posterior la Calle del parque

Actividades a Ejecutar.

- Cerramiento perimetral con lona Verde. dejando habilitado los andenes para Sendero peatonal

- Demolición y Retiro de la Estructura de pavimento Actual

- Reposición de la red de Alcantarillado y Acueducto Con su respectiva domiciliaria. Si el predio requiere otro punto

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

de acueducto debe realizar la gestión a la empresa de Servicios públicos para respectiva instalación antes de realizar la pavimentación

Por parte de los Funcionarios de la Alcaldía realizan la observación de la independización de cortas. en la red de Acueducto teniendo en Cuenta la implementación de los micromedidores.

Una vez Finalizada la reposición de Redes se procedera al mejoramiento de la estructura y posterior instalación del pavimento en Concreto. Segun diseño del contrato la apertura de la Via se realizara una vez la placa cumpla con el tiempo de Fraguado.

Se llevara a Cabo la reposición de andeñes en Concreto segun diseño garantizando el desplazamiento para personas con movilidad reducida

Es muy importante que la Comunidad respete el cerramiento perimetral para evitar Cualquier tipo de Incidente y/o Accidente.

Cualquier duda y/o Inquietud por favor Comunicarla para ser Resuelta de manera pronta por el personal de obra

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO
Se expresa un sincero Agradecimiento por la Asistencia a la reunión y el apoyo que quedan brindar para que la ejecución de proyecto se lleve de la mejor manera.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

COMPROMISOS PRESENTE ACTA		
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIIENTO
Cerramiento Perimetral	contratista	Enero 2026.

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBJETO
CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

TEMA DE REUNION	FECHA:
Socialización Inicio de obra calle 3 entre cra 8-9 y 7-8	Dic 18/2025

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	TELEFONO	BARRIO/MUNICIPIO/ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Milena Otalvaro	65844088	3132628124	centro	Milena Otalvaro
2	Luz Mary Rios	65811562	3203449196	centro	
3	Consuelo [illegible]	65811665	3115038950	Centro	
4	Alba Nelly Pineda	28741712	3117365069	Centro	
5	Segundo Fabio Rios	5911157	3136764[illegible]	Centro	
6	ANCIZAR VILLEGAS VALENCIA	1109295032	3219087057	centro - cafetero norte	
7	DANIEL PARRA GIRALDO	94233056	3138239189	centro cafetero	
8	Dany Mariel Caldo	93061144	3147044[illegible]	Centro	
9	DIANA MARCELA OSORIO	1109299925	3134431169	CENTRO	DIANA
10	Juan David Duran Miranda	1109129583	3183850477	COFI norte	
11	Hilda M Linares	28745091	3114491311	cofi norte	
12	Alberto Londoño Ri	893419384	3212927986	Cofi norte	
13	Ma Jolene Ordoñez	1031136777	3204760[illegible]	Cafeteros	Ma Jolene Ordoñez
14	Braylon Smith Oidor	1053852454	3219062631	Planeacion	
15	Brylon Andrey perez B	1109298974	3159766[illegible]	Planeacion	
16	Ximena Palomo	1109296431	3165779020	Centro	Ximena Palomo
17	Diego Reyes.	1152686000	3214344185	Contratista	
18	Angela Obregon	28554945	3124458309	Contratista	
19					
20					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ACTA DE REUNION CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA		
ACTA Nº	009		
OBJETIVO DE LA REUNION	Socializacion Inicio de obra calle 3 entre 6-7 (Discotecas)		
FECHA	Dic 18/2026	LUGAR	Discotecas.
HORA INICIO		HORA FINALIZACION	
CONVOCADO POR:	Alcaldia Municipal - Contratista		
CONTRATISTA:	Consorcio Vias Fresno 2025		
INTERVENTORIA:	Luis Francisco España		
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Neil Hardt Leal		

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

Descripcion	Responsable	Fecha Propuesta de Cumplimiento	Fecha Propuesta de Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la socializacion de inicio de obra para la calle 3 Entre 6-7, justo en la calle del sector de las Discotecas. Esta reunión es con el objetivo principal de dar a Conocer a los comerciantes las actividades a Ejecutar, Como tambien Exponer la importancia que tiene el proyecto para el mejoramiento de la movilidad en el municipio.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

Se Realiza intervención por parte del Contratista representado por el Ing Residente quien expone las actividades ejecutadas y por ejecutar en el contrato.

Para el presente Año 2025 se lleva un optimo rendimiento en el avance de obra. Con 5 calles pavimentada y abilitadas para su transitabilidad para finales de Diciembre. En estas quedarian faltando la reposición de Andenes garantizando la adecuada movilidad de los transeuntes

Para el 2026 se proyecta de la intervención de las vias faltantes. Cra 4 entre 3-4, Calle 3 entre 6-7, 7-8 y 8-9 Iniciando la intervención por la Cra 4, posterior la Calle 3 entre 8-9, 7-8, 6-7 Sucesivamente.

→ Se iniciara con el levantamiento de actas de Vecindad Inicial por Cada Calle.

- Se instalara Cerramiento perimetral con lona Verde el cual debe de estar permanente durante el desarrollo constructivo teniendo en Cuenta que es una Zona de alto riesgo por las personas que pueden transitar en altos grados de alcholemia.
Por otro punto es muy importante no ubicar mesas ni Sillas sobre los andenes esto para no obstaculizar.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

el paso peatonal.

- Demolición y retiro de la estructura de pavimento actual.

- Se procedera a realizar la reposición de alcantarillado y Acueducto con su respectiva domiciliaria.
Se realiza la aclaracion que Solo se instalaran las domiciliarias que esten totalmente legalizadas, Si los propietarios requieren de un nuevo punto deben realizar la gestión con la empresa de Servicios publicas para poder instalar antes de la pavimentación Por parte de los funcionarios de la alcaldia hacen la observación de la importancia de la independización de las redes de Acueducto por la implementación de los micromedidores.

- Ya instaladas las redes se procedera a la instalación de la Estructura de material granular de Acuerdo al diseño para posterior realizar la Pavimentación en Concreto. La apertura de la via Se generara de acuerdo al cumplimiento en los tiempos de fraguado de la placa.

- Se realizara la reposición de andenes Con plaqueta podalica Segun diseño del contrato como tambien asegurando la transitabilidad de personas con movilidad Reducida.

(3)

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

Es importante aclarar que una vez entregada la vía y Andenes no se puede realizar ningún tipo de perforación para la instalación de Sombrillas.

Todo el tema de espacio publico es dirigido por la Alcaldía municipal

Cualquier duda y/o inquietud que se presente realizarla con el personal de quienes estaran prestos para aclararla.

De antemano se agradece la asistencia a la reunion y el apoyo que puedan brindar para que el proceso Constructivo se desarrolle de manera adecuada.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

COMPROMISOS PRESENTE ACTA		
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIIENTO
Cerramiento Perimetral	Contratista	Enero 2026

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBJETO
CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA

TEMA DE REUNION: Socialización de Inicio Calle 3 entre Cra 6-7 Sector de Discotecas y Billar.

FECHA: Dic 18/2025

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	TELEFONO	BARRIO/MUNICIPIO/ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Hector julio Lagos Lam	3916478	3166254077	Fonduquero	
2	Heliberto Cardenas	16611533	3137997119	Mango	
3	Cristian Andres Reyes Mora	1109300003	3737071580	Donde Pinyol	
4	Jean David Castro Galeano	1110513679	3107527703	Interventoria	
5	Alejandro Reyes	1132686000	5210340467	Contratista	
6	Oscar A.	93060080	3108857995	Centro	
7	Angelucia Espinel	65815974	3102935086	Billar y urbanos	
8	Ma Helena Ordoñez D	1035136677	3204766513	Cortrecinos	
9	Brayan Smith Oidor	1033852959	3219062631	Planeacion	
10	Brayan Andrey Perez B.	1109269174	3159176688	Planeacion	
11	Angela Vanegas	28554715	3124458304	Contratista	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

(11)

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ACTA DE REUNION		
	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA		
ACTA Nº	010		
OBJETIVO DE LA REUNION	socialización Inicio Intervención Calle 3 Cra. 7-8		
FECHA	16/Enero/2026	LUGAR	Cotransnorte
HORA INICIO		HORA FINALIZACION	
CONVOCADO POR:	Alcaldia Municipal - Contratista		
CONTRATISTA:	Consorcio Vias Fresno 2025		
INTERVENTORIA:	Luis Francisco España.		
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Neil Harold Leal.		

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR			
Descripcion	Responsable	Fecha Propuesta de Cumplimiento	Fecha Propuesta de Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a reunión en las Instalaciones de la Cotransnorte. Con el objetivo de dar a Conocer las actividades a ejecutar y las programaciones de Obra que se tienen para la intervención de la calle 3

- Se proyecta dar inicio de obra de la Calle 3 Entre la 8 y 9 para la Semana del 19 al 23 de Enero

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

- La intervención de la Calle 3 entre la Cra 7 y 8 para la semana del 26 al 30 de Enero.
  por lo anterior se realizara la implementación de reubicación del parqueo de los Camperos y busetas mientras se hace la intervención de la Calle

- En la intervención de Anden tener en Cuenta la implementación del reductor actual, teniendo en Cuenta que este es por exigencia del ministerio

- Por parte del gerente de la Cotransporte. Solicita la prontitud en la adecuación del anden del sector de la Iglesia para la reubicación de la Caseta de despacho de los taxis.

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS PRESENTE ACTA		
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIIENTO

ASISTENTES		
NOMBRE	DIRECCIÓN	FIRMA
Juan David Cano G	Interventoria	
Pedro Reyes	CONYTAHSYA	
Juan Pablo Hizmendi	S. Planeación	
Angelica Villegas	contramaporte	
Angela Johana Vanegas	Contratista	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	ACTA DE REUNION CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA		
ACTA Nº	011		
OBJETIVO DE LA REUNION	Socialización Inicio de obra. Liceo María Auxiliadora		
FECHA	16/01/2026.	LUGAR	Liceo.
HORA INICIO		HORA FINALIZACION	
CONVOCADO POR:	Alcaldía Municipal - Contratista.		
CONTRATISTA:	Consorcio Vías Fresno 2026.		
INTERVENTORIA:	Luis Francisco España.		
SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Harold Leal.		

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

Descripcion	Responsable	Fecha Propuesta de Cumplimiento	Fecha Propuesta de Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión con la Asistencia de Funcionarios del Liceo. María Auxiliadora, Alcaldía Municipal, Interventoría y Contratista.

Dicha reunión es con el objetivo de expresar las actividades por ejecutar en el desarrollo del proceso constructivo de la Calle 3 Cra 7-8.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO

-Se realizara Cerramiento perimetral. dejando espacio para el sendero peatonar.

Es muy importante el apoyo de padres y maestros para evitar cualquier tipo de accidente y/o Incidente con algun niño. de Igual Forma por parte del Contratista Se estara muy atento con el acompañamiento de Controladoras. en los horarios de Ingreso y Salida de los Estudiantes.

Horarios
7:15 am y a las 12:20 pm
12:45 pm. y. a las 6:00 pm

Recordarles a los estudiantes que no pueden pasar la zona verde por que se encontraran con Excavaciones profundas

Se recalca la importancia de siempre estar en constante Comunicacion con el personal de obra para saber los procesos que se ejecutaran y si se presenta cualquier inquietud de manera inmediata Comunicar para realizar la mejora de esto.

(2)

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE ASISTENCIA

	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBJETO
	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	CONTRATO DE OBRA No. 2329 DE 2025 CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
TEMA DE REUNION	Socialización Inicio de obra calle 3 (Entre. Cra 7 y 8. (Inst. Educativo Técnica María Auxiliadora)		FECHA: 16 / Enero / 2026

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	TELEFONO	BARRIO/MUNICIPIO/ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Maria Nelly Trujillo H	28740036	3134028007	Centro	
2	WILLIAN CIPRIAN BUSTOS	93-340.831	314 393 33 58	CENTRO	
3	Juan Pablo Lizarralde Trujillo	1109797170	3203890502	Alcaldía	
4	DIEGO ALEJANDRO REYES	1152686000	3213 41165	CONTRATISTA	
5	Juan Pablo Cortes Gallego	1 110 573 639	310 752 7703	Interventoría	
6	Angela Johana Vanegas	28159915	3129958304	Contratista	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Escaneado con CamScanner

1. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana y de acuerdo a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual le permite enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para asegurar un ambiente laboral seguro e incentivar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, hacia una mejora continua los procesos operacionales.

La organización establece un plan de trabajo anual teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas detallados.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los periodos comprendidos entre el 14 de enero al 31 de enero de 2026.

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador.

Actividades realizadas.

- Inspecciones ejecutadas durante el periodo
  Ver anexo 1
- Permiso de Trabajo análisis seguro
  Ver anexo 2
- **C**ertificación de la ARL de no accidentes durante el periodo
  Ver anexo 3

1.1 PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el periodo del presente informe se realizaron inspecciones por observación directa, en caso de encontrar una situación subestándar el trabajador debe de informar la condición de manera inmediata al profesional SST, para realizar el correctivo respectivo. Las inspecciones de maquinaria, son realizadas a diario y registrado en preoperacionales.

A continuación, se indican las inspecciones ejecutadas y la periodicidad de estas.

TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
Inspección pre-operacional herramientas	Trabajador	Semanal
Inspección pre-operacional de vehículo y/o maquinaria	Residente SST	Semanal
Inspección de orden y aseo	Residente SST	Mensual
Inspección de EPP	Residente SST	Mensual
Inspección de Equipos de Emergencia	Residente SST	Mensual
Inspección Campamento	Residente SST	Semanal

Anexo 1. *Registro de Inspecciones.*





FOTOS. INSPECCIÓN CAMPAMENTO







FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA







FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA







FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA





FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR









FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR









FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR









FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR









FOTOS. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR









FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA EXTINTORES









FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA BOTIQUINES









FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA CAMILLA









FOTOS INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA KID DERRAME





FOTOS INSPECCIONES DE EPP









FOTOS INSPECCIONES DE EPP

1.2 PERMISOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"

El análisis de trabajo seguro es un proceso sistemático que consiste en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, previo al inicio de la ejecución de la labor y en la cual se establecen los controles que permita mitigar los riesgos, en la actividad de elaboración del ATS participan todos los trabajadores que ejecutaran la actividad. El análisis de trabajo seguro, permite generar unas condiciones de trabajo adecuadas para la ejecución de las actividades de forma segura.

Todas las actividades ejecución cuentan con la identificación de peligros y valoración de riesgos, lo cual se encuentra documentado y publicado en el punto de trabajo, como también fue divulgado a los trabajadores que desarrollaron la actividad. Para el diligenciamiento del ATS deben participar todos los involucrados en la actividad.

Para el periodo del presente informe se realizaron los siguientes ATS: 14 de enero al 31 de enero de 2026.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	NUMERO
TOPÓGRAFO Y CADENERO	3
OPERADORES DE MAQUINARIA	3
CONTROLADORA DE TRAFICO	3
ALMACENISTA	3
EXCAVACION MANUAL	1
EXCAVACION MAQUINARIA	1
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	3

PERMISOS DE TRABAJO

Para la empresa se definen como trabajo de alto riesgo, aquellos con potencial de causar accidentes con consecuencias graves o fatales los cuales deben ser controlados por medio del Permiso de Trabajo

para garantizar que se tomen todas las medidas de control y se identifiquen todos los riesgos potenciales. El trabajo de Alto Riesgo definido por la empresa para el periodo del presente informe es:

Anexo 2. Análisis Seguro de Trabajo









FOTOS. DIVULGACIÓN Y FIRMA DE ATS Y PREOPERACIONALES









FOTOS. DIVULGACIÓN Y FIRMA DE ATS Y PREOPERACIONALES









FOTOS. DIVULGACIÓN Y FIRMA DE ATS Y PREOPERACIONALES









FOTOS. DIVULGACIÓN Y FIRMA DE ATS Y PREOPERACIONALES

1.3 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Con el objetivo de promover la actividad física, como habito de vida saludable, adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral, de los colaboradores del proyecto.

Por lo anterior se llevaron a cabo jornadas de pausas activas y jornada de hábitos y vida saludables.

Actividades realizadas

- Documentación completa del Personal

  Ver anexo 4. Hojas De Vida Con Todos Los Soportes

- Inducción al Personal: La inducción es un requisito de cumplimiento obligatorio para cada colaborador y/o trabajador.

MEDICINA PREVENTIVA

Al ingresar el colaborador se realiza la entrega de la primera dotación la cual consta de: 2 camisas, 2 pantalones y botas de seguridad, esta va acompañada de los elementos de protección como casco, gafas, tapa bocas, tapa oídos, guantes y capuchón.

La inducción es un requisito de cumplimiento obligatorio para cada colaborador y/o trabajador que ingresa, proceso que se realiza previo al inicio de sus labores en las instalaciones, terrenos y proyectos de las empresas; es también requisito para el inicio de labores de todo el personal que desarrolla labores de representación de la empresa y de los contratistas.

A continuación, se da a conocer el temario de la inducción y reinducción:

TEMAS TRATADOS

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa RICARDO ORTIGOZA GONZÁLEZ.

- ✓ Reglamento Interno de Trabajo
- ✓ Política SG – SST
- ✓ Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- ✓ Objetivos y metas SG – SST
- ✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- ✓ Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- ✓ Funcionamiento del COPASST
- ✓ Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- ✓ Funcionamiento del plan de emergencias
- ✓ Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que con lleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Ver anexo 5 Formato De Inducción

A continuación, se registran las inducciones que se realizaron durante el periodo del 14 de enero al 31 de enero de 2026. Del presente informe:

INDUCCION Y REINDUCCION		
NUMERO DE PERSONAS NUEVAS	**NUMERO DE PERSONAS NUEVAS**	**EMPRESA**
16	16	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025
8	8	PAVETOL





FOTOS 89 Y 90. INDUCCIÓN PERSONAL

Se presenta la relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por el Consorcio Vías Fresno 2025 el presente informe del 14 de enero al 31 de enero de 2026.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025						
No	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE SALIDA**
1	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	Director de Obra	Profesional	4/06/2025	
2	DIEGO ALEJANDRO REYES AFANADOR	1.152.686.000	Residente de obra	Profesional	15/04/2025	
3	LUIS FERNANDO HOYOS	79.939.277	Especialista en Pavimento	Profesional	15/04/2025	
4	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	79.893.182	profesional Ambiental	Profesional	4/06/2025	
5	JUAN DAVID MOYA	3.192.972	Especialista en Geotecnia	Administrativo	4/06/2025	
6	ANGELA JOHANA VANEGAS	28.554.915	Ing. Auxiliar Ambiental	Administrativo	4/06/2025	
7	GLORIA ASTRID LOPEZ SÁNCHEZ	65.753.684	Coord. sst	Profesional	29/08/2025	
8	LUIS EDUARDO BERRERO ACUÑA	19.493.330	Topógrafo	Profesional	14/01/2026	
9	JOSE JAVIER CARRILLO MARIN	93.387.024	Maestro de obra	Administrativo	14/01/2026	
10	ROBERTO ROJAS FONSECA	1.077.966.705	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
11	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ	1.109.299.309	Ayudante de obra	Operativo	24/01/2026	
12	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN	93.062.072	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
13	SIMEON LUENGAS DIAZ	80.010.397	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
14	VICENTE ANTONIO QUICENO ESCOBAR	93.062.402	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
15	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR	65.816.440	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026	
16	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO	65.814.456	Controladora de Trafico	Operativo	14/01/2026	
17	AURELIO PUERTAS MUÑOZ	93.416.082	Vigilante	Operativo	14/01/2026	
18	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ	1.109.301.613	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
19	BENJAMIN SANCHEZ SANCHEZ	1.006.023.224	Ayudante de obra	Operativo	14/01/2026	
20	JUAN JOSE GIRALDO ORTIZ	1.002.866.252	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026	
21	ANDRES FLIPE JARAMILLO FRANCO	1.109.301.165	Ayudante de obra	Operativo	22/01/2026	
22	GILBERTO LOTERO RIOS	93.416.846	Oficial	Operativo	22/01/2026	
23	JOSE YESID MENDEZ	3.004.896	Oficial	Operativo	14/01/2026	

Se presenta la relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por Sub-Contratista del Consorcio Vías Fresno 2025 el presente informe del 14 de enero al 31 de enero de 2026.

PAVETOL						
No	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE SALIDA**
1	YORYIS JOSE CARDENAS HERAZO	1.127.955.792	OFICIAL	Operativo	14/01/2026	
2	ERICK DARIO PEREZ MIJARES	6157686	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
3	JUAN ESTEBAN NARANJO JARAMILLO	1.074.809.517	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
4	JUNIOR VALENTIN CARLO MARTINEZ	X6157421	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
5	JONNY ALEXANDER LOPEZ FONTALVO	1.015.444.710	AYUDANTE	Operativo	15/01/2026	
6	CESAR WILLIAM MUÑOZ QUINTERO	93.420.354	YUDANTE	Operativo	15/01/2026	
7	JUAN CARLOS SABOGAL POLANIA	14.396.312	OFICIAL	Operativo	14/01/2026	

1.4 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD.

1.4.1 CAPACITACIÓN SST

Tiene como propositito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar la salud, el autocuidado y prevenir la enfermedad y los riesgos. Sin embargo, más allá de esto, se busca estimular el interés de todos sobre los beneficios de aplicar el sistema de gestión, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de los empleados para identificar y reportar factores de riesgos presentes en su labor.

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	PERSONAL PROGRAMADO	PERSONAL CAPACITADO	TIEMPO CAPACITACION
16/01/2026	INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	16	16	40MM
20/01/2026	IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION DE RIESGOS	16	16	40MM

Anexo 6 Registro de Capacitación
Anexo 8 Exámenes médicos N/A







FOTOS. CAPACITACIÓN SST

1.4.2 CHARLAS DE SEGURIDAD

Charlas de seguridad del 14 de enero al 31 de enero de 2026.

FECHA	TEMA DE CHARLA
14/01/2026	IDENTIFICACION DE PELIGROS
15/01/2026	USO CORRECTO DE EPPS
16/01/2026	SEÑALIZACION VIAL EN LA OBRA
17/01/2026	TRABAJO SEGURO CERCA DEL TRANSITO
19/01/2026	RIESGOS FISICO RUIDO POLVO
20/01/2026	HERRAMIENTA MANUAL
21/01/2026	MAQUINARIA Y EQUIPO
22/01/2026	ORDEN Y ASEO
23/01/2026	RIESGO MECANICO
24/01/2026	CONDICIONES CLIMATICAS
26/01/2026	EXCAVACIONES SEGURA
27/01/2026	PLAN DE EMERGENCIA
28/01/2026	PRIMEROS AUXLIOS
29/01/2026	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
30/01/2026	RIESGO ELECTRICAS EN OBRA VIAL
31/01/2026	PREVECIONES DE CAIDAS DE UN NIVEL O DISTINTO NIVEL

Anexo 7. Registro de Asistencia charlas





FOTOS 97 Y 98. CHARLAS DE SEGURIDAD





FOTOS 97 Y 98. CHARLAS DE SEGURIDAD

- Exámenes Médicos

  Ver anexo 8. Exámenes Médicos

- Ausentismo laboral

  Ver anexo 9. Ausentismo laboral N/A

- Seguridad social

  Ver anexo 10 seguridad social

1.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Con el objetivo de promover la actividad física, como habito de vida saludable, adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral, de los colaboradores del proyecto.

Por lo anterior se llevaron a cabo jornadas de pausas activas y jornada de hábitos y vida saludables.







FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE





FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE







FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE





FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE







FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE







FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE





FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE





FOTOS PAUSAS ACTIVAS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

1.6 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Al ingresar el colaborador se realiza la entrega de la primera dotación la cual consta de: 2 camisas, 2 pantalones y botas de seguridad, esta va acompañada del elemento de protección como casco, gafas, tapa bocas, tapa oídos, guantes y capuchón.

Identificar y solventar en La empresa Ricardo Ortigoza la necesidad de protección personal para el control de los riesgos en los que la eliminación, sustitución, control de ingeniería y controles administrativos no son suficientes o no son posibles, mediante el suministro, uso y reposición de elementos de protección personal (EPP). Establecer los parámetros para la identificación, selección, control, mantenimiento entrega, uso y disposición de los elementos de protección personal (EPP).

En el ***Anexo 11*** se deja constancia de los soportes de entrega de Dotación y EPPP










FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN









FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN







FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN










FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN







FOTOS ENTREGA DE DOTACIÓN

1.7 SEÑALIZACIÓN

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan:

- ✓ Atraer la atención de quien la observa.
- ✓ Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad.
- ✓ Informar sobre la conducta a seguir.
- ✓ Ser clara y de interpretación única.
- ✓ Debe ser fácil de recordar.

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto preventivo; la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos:

- ✓ Cuando no es posible eliminar el riesgo
- ✓ Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.)
- ✓ Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección

Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de seguridad y protección personal.







FOTO 14. PUNTO DE CONTROL VIAL.









FOTOS. SEÑALIZACIÓN EN OBRA







FOTOS. SEÑALIZACIÓN EN OBRA

1.8 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL.

El reporte, investigación y análisis de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que se llegasen a presentaren el proyecto, con el fin de identificar las causas básicas e inmediatas y demás

hechos o situaciones que lo han generado, para implementar las acciones correctivas encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar futuros eventos del mismo tipo dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1401 de 2007 y a la resolución 2851 del 2015.

ACCIDENTE DE TRABAJO. Accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

FECHA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	ESTADO DE LA INVESTIGACION
NA	NA.	NA

INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente

FECHA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	ESTADO DE LA INVESTIGACION
NA	NA.	NA

1.9 VERIFICACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

Todos los días se verifico y actualizo el personal que se encuentra activo en obra. Con el fin de llevar un registro controlado, ya que en caso de emergencia podamos identificar y hacer un reconocimiento exacto del número de trabajadores.

1.10 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y CONSULTA

Se hizo reconocimiento a los trabajadores que durante el primer trimestre en desarrollo del proyecto se destacaron por su buen desempeño y compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

1.11 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1989, la Resolución 1401 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 del 2015, se llevó a cabo las actividades que se deben cumplir para la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST; desde la convocatoria para elección, designación del presidente y secretario del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y su puesta en marcha del comité para el periodo comprendido desde de duración del proyecto.

De la misma manera se procedió al cumplimiento de la Ley 1010 de 2006, Ley 1562 de 2012, la Resolución 652 de 2012 y la Resolución 1356 de 2012 para la conformación del Comité de Convivencia Laboral.

Según la Resolución 2646 de 2008, se hace como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos sicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

Anexo 12. Actas de Reunión del COPASST





FOTOS 129. REUNIÓN DEL COPASST

1.1 PLAN DE EMERGENCIAS

Se actualiza el plan de emergencias y se lleva a cabo la instalación de la señalización indicada de acuerdo al plan en el proyecto.

PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Sistema de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objetivo la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.








FOTOS IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA

Actividades realizadas

- **Ninguna**

Orden y aseo





FOTOS 129. ORDEN Y ASEO









FOTOS. ORDEN Y ASEO

ANEXOS



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO	
TIPO DE EXAMEN:	**PERIODICO** : TIEMPO DE LABOR 3 MESES				
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA				
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL:**SURA	**EPS**:NUEVA EPS	**FONDO DE PENSIÓN:**PORVENIR	

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	VICENTE QUICENO ESCOBAR			
IDENTIFICACION	CC 93062402	EDAD:	40 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	22/05/1985	ESTADO CIVIL	SOLTERO	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO SU CARGO SIN LIMITACIONES NI RESTRICCIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA
REMISIONES	NO APLICA EN ESTE CASO

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 36.725.579
RM. 0150 de 2006.
Licencia 74370

Vicente Quiceno escobar

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO	
TIPO DE EXAMEN:	**PERIODICO** : TIEMPO DE LABOR 5 MESES				
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA				
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL:** SURA	**EPS:**SALUDTOTAL	**FONDO DE PENSION**:PORVENIR	

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	BENJAMIN SÁNCHEZ SÁNCHEZ			
IDENTIFICACION	CC 1.006.023.224	EDAD:	25 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	22/02/2000	ESTADO CIVIL	SOLTERO	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO SU CARGO SIN LIMITACIONES NI	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 36.725.579
RM. 0150 de 2006.
Licencia 7437C

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO	
TIPO DE EXAMEN:	**PERIODICO** : TIEMPO DE LABOR 3 MESES				
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA				
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL:**SURA	**EPS**:NUEVA EPS	**FONDO DE PENSIÓN:**PORVENIR	

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	JHON DEIRO BERNAL MEDELLIN			
IDENTIFICACION	CC 93062072	EDAD:	42 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	10/09/1984	ESTADO CIVIL	UNION LIBRE	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO SU CARGO CON RECOMENDACIONES Y	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA
REMISIONES	VALORACION POR CIRUGIA GENERAL EN SU EPS PARA VALORACION POR PATOLOGIA DE PARED ABDOMINAL

7. RESTRICCIONES

EVITAR PESO MAYOR A 20 KG

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	XXXXXX
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 36.725.579
RM. 0150 de 2006.
Licencia 7437C

Jhon Deiro Bernal medellin

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO : TIEMPO DE LABORA 3 MESES			
CARGO:	AUXILIAR VIAL			
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL**:SURA	**EPS**:NUEVA EPS	**FONDO DE PENSIÓN:**PORVENIR

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	LUZ ADRIANA CALDERON ESCOBAR			
IDENTIFICACION	CC 65.816.440	EDAD:	41 AÑOS	SEXO FEMENINA
FECHA DE NACIMIENTO	14/10/1984	ESTADO CIVIL	SOLTERA	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTA PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO SIN LIMITACIONES NI RESTRICCIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS ,BAJAR DE PESO
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA
REMISIONES	NO APLICA EN ESTE CASO

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 38.725.379
RM. 0150 de 2006.
Licencia 74370

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO :TIEMPO DE LABORAL 3 MESES			
CARGO:	CONTROLADORA VIAL			
FECHA DE EXAMEN:	29/08/2025	**ARL:**SURA	**EPS:**SALUDTOTAL	**FONDO DE PENSION:**PORVENIR

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	MARIA DEL PILAR RAMOS FAJARDO			
IDENTIFICACION	CC 65.814.456	EDAD:	46 AÑOS	SEXO FEMENINA
FECHA DE NACIMIENTO	24/11/1979	ESTADO CIVIL	SOLTERA	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTA PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO SIN LIMITACIONES NI RESTRICIIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA


7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	





DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO TOLIMA	
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO				
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA	TIEMPO DE LABOR:		4 MESES	
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL**:SURA	**EPS**:NUEVA EPS	**FONDO DE PENSIÓN:**PORVENIR	

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	SIMEON LUENGAS DIAZ			
IDENTIFICACION	CC 80.010.397	EDAD:	46 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	29/11/1979	ESTADO CIVIL	UNION LIBRE	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR LABORANDO EN SU CARGO CON RECOMEDACIONES GENERALES Y RESTRICCION	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTA PARA BRIGADISTA		APTA PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTA PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS , BAJAR DE PESO
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA
REMISIONES	VALORACION POR CIRUGIA GENERAL DE SU EPS POR PATOLOGIA DE PARED ABDOMINAL

7. RESTRICCIONES

EVITAR PESO MAYOR DE 20 KG

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	XXXXX
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 36.725.579
RM. 0150 de 2006.
Licencia 7437C

Simeon Luengas Diaz
80010397

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO: TIEMPO DE LABOR 3 MESES			
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA			
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL:** SURA	**EPS:**SALUDTOTAL	**FONDO DE PENSION**:PORVENIR

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ			
IDENTIFICACION	CC 1.109.301.613	EDAD:	27 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	11/07/1999	ESTADO CIVIL		UNION LIBRE

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINAR DESEMPEÑANDO SU CARGO SIN LIMITACIONES NI RESTRICIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA


7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	





DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	**CONSORCIO VIAS FRESNO 2025**	CIUDAD	FRESNO TOLIMA	
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO			
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA	TIEMPO DE LABOR:	3 MESES	
FECHA DE EXAMEN:	12/01/2026	**ARL**:SURA	**EPS**:NUEVA EPS	**FONDO DE PENSIÓN:**PORVENIR

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	ROBERTO ROJAS FONSECA			
IDENTIFICACION	CC 1.077.966.705	EDAD:	42 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	21/01/1983	ESTADO CIVIL	UNION LIBRE	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR LABORARANDO EN SU CARGO SIN LIMITACIONES NI RESTRICIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTA PARA BRIGADISTA		APTA PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTA PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS ,
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA
REMISIONES	NO APLICA

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 36.725.579
RM. 0150 de 2006.
Licencia 7437C

Roberto Rojas
1077966705

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VÍA FRESNO		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	**PERIÓDICO**: TIEMPO DE LABOR 2 AÑOS Y MEDIO			
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA			
FECHA DE EXAMEN:	21/01/2026	**ARL**:	**EPS**: SALUD TOTAL	**FONDO DE PENSION:** PORVENIR

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	ANDRÉS FELIPE JARAMILLO FRANCO			
IDENTIFICACION CC	1.109.301.165	EDAD:	27 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	20/03/1998	ESTADO CIVIL	UNIÓN LIBRE	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA SEGUIR DESEMPEÑANDO SU CARGO	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA EN ESTE CASO

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 38.725.379
RM. 0150 de 2006.
Licencia 74370

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO TIEMPO DE LABOR 3 MESES			
CARGO:	VIGILANTE			
FECHA DE EXAMEN:	15/01/2026	**ARL:**	**EPS**:SALUDTOTAL	**FONDO DE PENSIÓN:**

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	AURELIO PUERTAS MUÑOZ			
IDENTIFICACION	CC 93.416.082	EDAD:	59 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	15/10/1966	ESTADO CIVIL	UNIÓN LIBRE	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO SU CARGO SIN	X	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA
REMISIONES	CONTINUAR CONTROLES EN SU EPS DE SU PATOLOGIA DE BASE


7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	





DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	**PERIÓDICO** : TIEMPO DE LABOR 2 MESES Y MEDIO			
CARGO:	OFICIAL			
FECHA DE EXAMEN:	21/01/2026	**ARL:**	**EPS:**NUEVA EPS	**FONDO DE PENSION:**COLPENSIONES

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	GILBERTO LOTERO RIOS			
IDENTIFICACION	CC 93.416.846	EDAD:	56 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	13/02/1969	ESTADO CIVIL	SEPARADO	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO SU CARGO SIN LIMITACIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	


Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 36.725.579
RM. 0150 de 2006.
Licencia 7437C

Gilberto Lotero Rios

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO TIEMPO DE LABOR 4 MESES			
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA			
FECHA DE EXAMEN:	22/01/2026	**ARL:**SURA	**EPS**:SALUDTOTAL	**FONDO DE PENSIÓN:**

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	JUAN DAVID VERGARA MUÑOZ			
IDENTIFICACION	CC 1.109.299.309	EDAD:	30 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	27/07/1995	ESTADO CIVIL	SOLTERO	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTIUAR DESEMPEÑANDO SU CARGO SIN LIMITACIONES	X	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA EN ESTE CASO


7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	





DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS FRESNO 2025		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	PERIÖDICO TIEMPO DE LABOR 3 MESES			
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA			
FECHA DE EXAMEN:	21/01/2026	**ARL:**	**EPS**:NUEVA EPS	**FONDO DE PENSION**:

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	JUAN JOSÉ GIRALDO ORTIZ			
IDENTIFICACION	CC 1002866252	EDAD:	22 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	6/05/2023	ESTADO CIVIL	SOLTERO	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO SIN LIMITACIONES	**X**	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA


7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	





DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**



DRA. KATEHERINE MARIA CASTRO GIL
MEDICA GENERAL - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA RM 0150-2006
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
LICENCIA OCUPACIONAL 74370 SECRETARIA DE SALUD DE MANIZALES CALDAS
Cra 3 N°6-06 Barrio Centro, Fresno Tolima. Tel: 2580527- 3118125978

KMC Medicina Ocupacional

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Versión: 06

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA :

EMPRESA CONTRATANTE	PAVETOL CONSTRUCCIONES		CIUDAD	FRESNO
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO			
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA			
FECHA DE EXAMEN:	11/11/2025	**ARL:**	**EPS:**SALUDTOTAL	**FONDO DE PENSION:**

2. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR:

NOMBRE:	JUAN ESTEBAN NARANJO JARAMILLO			
IDENTIFICACION	CC 1074809517	EDAD:	20 AÑOS	SEXO MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	3101/2005	ESTADO CIVIL	SOLTERO	

3. EXAMEN MEDICO PRACTICADO:

EXAMEN FISICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

4. LABORATORIO CLINICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

NO APLICA

5. CONCEPTO DEL EXAMEN

APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO SIN LIMITACIONES	X	REQUIERE RESTRICCION DE ACTIVIDADES		REQUIERE REUBICACION LABORAL TEMPORAL	
		REQUIERE REUBICACION LABORAL PERMANENTE			
APTO PARA BRIGADISTA		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	

6. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES	1.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASIGNADA PARA LA LABOR .2.TENER BUEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ,DIETA BALANCEADA.3.REALIZAR ACTIVIDA FISICA MINIMO 20 MINUTOS 4 VECES EN LA SEMANAS ,5.MANTENER BUENA HIGIENE POSTURAL DURANTE SU JORNADA LABORAL .6.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISEÑADO POR LA EMPRESA .
REMISIONES	NO APLICA EN ESTE CASO

7. RESTRICCIONES

NINGUNA

8. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

Prevencion de Lesiones Auditivas		**Prevencion de Lesiones Visuales**		**Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos**	
Prevencion de Riesgo Biologico		**Prevencion de Riesgo Psicosocial**		**Prevencion de Riesgo Cardiovascular.**	

Katherine Castro Gil
Medica Esp. Seguridad y salud en el trabajo
CC. 38.725.379
RM. 0150 de 2006.
Licencia 74370

DRA KATHERINE MARIA CASTRO GIL
Licencia Salud Ocupacional: 73470

FIRMA DEL PACIENTE

Hacemos constar que hemos realizado exámen médico al trabajador y que de a cuerdo a la resolución 1918 de 2009, la custodia de la historia clínica será responsabilidad de nuestra institución y estará disponible para los fines legales pertinentes. El interesado puede consultar la veracidad de este certificado al telefono **311- 812 59 78 y/o al correo kateherima2000@hotmail.com**

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14- 01 2026

Nombre: Javier Camacho Mon

Cedula: 93387024

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

RO

Trabajador

Javier Camacho.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	fresno		
Nombre:	Jhon Camullon	**Cedula:**	93387024
Cargo:			

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1	15-01		2026	
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Jhon Camullon **Fecha:** 15-01 2026.

ELABORÓ: Gloria Lopez

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2026

Nombre: Adriana Caldwon Escobar.

Cedula: 65816440

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Adriana Caldwon.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Fenix		
Nombre:	Adriana Calderon.	Cedula:	65816440
Cargo:	Contratista		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1			2026	
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1	15-01			
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 80. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Adriana Calderon. Fecha: 15-01 2026

ELABORÓ: Gloria Lopez

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2026.

Nombre: Maria del pilar Ramos.

Cedula: 68814456.

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

RO

Trabajador

Maria del pilar Ramos.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Fresno		
Nombre:	Maria del Pilar	**Cedula:**	65814456
Cargo:	(Ayudante.) contratista		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

15-01-2026

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Maria pilar Ramos **Fecha:** 15-01-2026

ELABORÓ: Gloria Lyn

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Vicente Quiceno

Cedula: 93062402

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

RO

Trabajador

VICENTE QUICENO E

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Vicente Queen	**Cedula:**	93062402
Cargo:	Ayudante.		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1		15-01	2026	
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 86. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Vicente Queen. **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: Gloria Lyza

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026.

Nombre: cristian camilo martinez

Cedula: 1104 361 613

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Cristian Martinez.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	fresno		
Nombre:	x CRISTIAN Martinez	Cedula:	1104331613
Cargo:	ALMACENISTA.		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1			2026	
TAPABOCAS	1	14-01			
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	2				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: xcristian martinez **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: Glen

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIt. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026.

Nombre: Jhon Deiro Bernal

Cedula: _____

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Jhon Deiro Bernal

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Fenix		
Nombre:	Jhon Deiver B	Cedula:	
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

14-01-2026

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Jhon Deiver B **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: Glen

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026.

Nombre: Roberto Rojas Fonseca

Cedula: 1077966725

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Roberto Rojas

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Fresno.		
Nombre:	Roberto Rojas	**Cedula:**	1072966724
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1	14-01 2026			
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Roberto Rojas **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: Claudia Lyca

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Juan Ginaldo.

Cedula: 1002866252

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Juan G

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Juan Grados	**Cedula:**	1002860252
Cargo:	Ayudante obra.		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1			2026	
TAPABOCAS	1		JJ-01		
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	2				
CAMISA	1				
CAPUCHON	2				
JEANS	1				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Juan Grados **Fecha:** 22-01 2026

ELABORÓ: Ohm

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2024

Nombre: Benjamin Sanchez

Cedula: 7006023704

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

RO.

Trabajador

Benjamin Sanchez

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Benjamin Sanchez	**Cedula:**	100 6023224
Cargo:	ayudante obra.		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1		15-01 2026		
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Benjamin Sanchez **Fecha:** 15-01 2026

ELABORÓ: JP Gloria Lopez.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2026

Nombre: Juan David Vargas

Cedula: 1109294354

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Juan David V.M.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Juan David U.	**Cedula:**	
Cargo:			

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1	15-01 2026			
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Juan David U. **Fecha:** 15-01 2026

ELABORÓ: Gloria L

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 19-01-2026

Nombre: Gilberto Ibero

Cedula: 93416846

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Gilberto Ibero R

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Fenn		
Nombre:	Gilberto Loten	Cedula:	93416846
Cargo:	Ofun		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1		19-01-2026.		
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Gilberto Loten **Fecha:** 22-01 2026

ELABORÓ: Gdm L

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales Decreto 1072 de 2015 Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Luis Eduardo Barrera.

Cedula: 1949320

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Prensa		
Nombre:	Luis Eduardo Bahamon	Cedula:	19493330
Cargo:	Topografo		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS					
TAPONES AUDITIVOS			14-01-2026		
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ **Fecha:** 14-01-2026

ELABORÓ: Gloria Lyn

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2026

Nombre: Cesar William Muñoz

Cedula: 93420354.

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

NO

Trabajador

Cesar. william. muñoz Q

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Cesar William Munoz	Cedula:	92420354
Cargo:	ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1		15-01	2520	
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: _____ **Fecha:** _____

ELABORÓ: Gloria D Lyes

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIt. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2026

Nombre: Junior Camus M.

Cedula: 1061574121

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Junior Camus

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Fenix		
Nombre:	Junior Coron	**Cedula:**	815 7421
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1		15-01 2026		
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: 15-01 2026 **Fecha:** Junior Coron

ELABORÓ: Gloria Lyet.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 15-01 2026

Nombre: Jonny Lopez

Cedula: 1015444410

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Jonny Lopez

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Jonny Lopez	**Cedula:**	1015-444421 0
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1			2026	
GAFAS	1		15.01		
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1	15.01			
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Jonny Lopez **Fecha:** 15-01 2026

ELABORÓ: Gloria L

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Juan Esteban naranjo

Cedula: 93000662

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

NO

Trabajador

Juan Esteban naranjo J.

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Juan Esteban N.	Cedula:	93388602
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1	14-01		2026	
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 80. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Juan Esteban N. **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: GUYS

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Erick perez.

Cedula: 6157686

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

RO

Trabajador

Erick Perez

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	ERICK DAVID PUEA	Cedula:	6157886
Cargo:	Ayudante		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1			2026	
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1	14-01			
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: ERICK PUEA **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: OMS

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Juan Carlos Sabogal

Cedula: 14396312

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

RO

Trabajador

Juan Carlos Sabogal

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:			
Nombre:	Juan Carlos Sabogal.	**Cedula:**	14346312
Cargo:	Oficial		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				—
GUANTES	1				
TAPABOCAS	1				
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	2				
CAMISA	1				
CAPUCHON	2				
JEANS	1				

14-01 2026

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyan a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Juan Sabogal **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: Gloria

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**ACTA DE COMPROMISO** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Inducción y Reinducción de riesgos laborales** **Decreto 1072 de 2015** **Año 2020**
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ S		Fecha: Enero 2024
Cargo: profesional en salud ocupacional		F-SST 005

Fecha: 14-01 2026

Nombre: Yorgis Cardenas.

Cedula: 1127955972.

Dejo constancia que recibí la reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir todas las normas, reglamentos y políticas de seguridad de la empresa CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025

- Reglamento Interno de Trabajo
- Política SG – SST
- Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco
- Objetivos y metas SG – SST
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
- Funcionamiento del copasst
- Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
- Funcionamiento del plan de emergencias
- Matriz de Peligros

Consciente del riesgo que conlleva las labores realizadas en mis tareas asignadas según mi función y cargo, me hago responsable de mis actos identificando condiciones y comportamientos inseguros, estableciendo el compromiso en adoptar hábitos de auto cuidado con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Representante Legal

Trabajador

Yorgis Cardenas

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL	Versión 1 Fecha: Enero/2024 FT - SST-04

OBRA:	Feno.		
Nombre:	Yorys Camacho	Cedula:	1127949336
Cargo:	Oficina		

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	SUMINISTRO	REPOSICION	FIRMA DE RECIBO
CASCO	1				
GUANTES	1				Yorys Cam
TAPABOCAS	1	14-01 2026			
TAPONES AUDITIVOS	1				
GAFAS	1				
BOTAS DE MATERIAL CON PUNTA DE SEGURIDAD	1				
CAMISA	2				
CAPUCHON	1				
JEANS	2				

Me comprometo a utilizar durante la Jornada Laboral los elementos de Proteccion Personal Recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad Salud y trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos. Codigo Sustantivo del Trabajo Art, 56 y Art58 Numeral 7; Ley 9 de 1979; Art; 88. Decreto 1295 de 1994 Art.22

Firma del Trabajador: Yorys Cam **Fecha:** 14-01 2026

ELABORÓ: Gloria L

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 14/01/2026 DURACION: 10M FACILITADOR: Glo.

TEMA (S): Identificacion de peligro

PROYECTO: Clo 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Pilar Rojas	Aux vial	65844456	Pilar Rojas
2	Adriana calderon e	Aux vial	65816411o	
3	Jhon oelvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Belvo
4	Vicente Quiceno	Ayudante	93062403	
5	Simeon Diaz	SOX	80010377	Simeon
6	cristian camilo martinez	ayudante	1104301613	
7	LUIS EDUARDO BARRERA AVILA	TOPOGRAFO	19497.370	
8	Johan Arias.	Ayudante	1025830221	JArias.
9	Yhon Jairo	Ayudante	1015447716	
10	Junior Cano	Ayudante	61674129	Junior
11	Yorvis Cordenas	Maestro	1127955792	
12	Juan Carlos Salazar	oficial	01139631 2	
13	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1071809517	Juan Naranjo
14	Erick Darío Perez Pilaes	Ayudante	6167686	
15	Benjamin Sachi	Ayudante	1006022	
16	Roberto Rojas	ayudante	1077946703	roberto
17	Jhon Duvo Beinal	ayudante	93062078	Jhon Duvo
18	Aurelio Pueblas	Vigilante	93460682	Aurelio
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria R Le FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 15/01/2026 DURACION: 10m. FACILITADOR: Guy.

TEMA (S): Uso Correcto de EPPS.

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Maria del pilar	Aux vial	65844456	Pila. Ruiz
2	Roberto Rojas	Ayudante	1077966905	Roberto
3	Vicente Barrera	Ayudante	93062402	
4	Adriana Calderon	Aux vial	65816446	
5	Benjamin Saa	Ayudante	70660?.	
6	Sebastian Diaz	Aux.	800139?	
7	Cristian camilo martinez	AUX	1164 201 613	Cristian
8	Erick Dario Perez madariaga	Ayudante Parcial	6.1[illegible].686	Erick Perez
9	[illegible]	oficial. parcial	934203511.	
10	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1078309517	Juan Naranjo
11	Luis Gonzalo Blanco Ruiz	TOPOGRAFO	1.91893.370	
12	Yesid mendez	OFICIAL	3-004396	Yesid
13	Juan Esteban	PROYECTO	97387684	Juan
14	Yorgis cardenas	Maestro	1129955793	Yorgis C.
15	Jhon Carlos Salazar	operador	[illegible]	
16	Jhonier correa	AYUDANTE	6157421	Jhonier
17	Yhonn Lopez	Ayudante	1015944920	
18	Aurelio Puertas	Vigilante	93416088	Aurelio
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria A Lyn FIRMA: Guy.

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 16/01/2026 DURACION: 1 hr FACILITADOR: Gloria Lyn

TEMA (S): SEÑALIZACION VIAL EN LA VIA

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Pilar Reyes	Aux vial	65844456	Pilar Reyes
2	Adriana calderon e	Aux vial	65816110	
3	Jhon Delvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Delvo
4	Vicente Quiroz	Ayudante	93062403	
5	Semeón Díaz	SOX	80010352	
6	cristian camilo martinez	ayudante	1104301613	
7	LUIS EDUARDO BARRERA ALLIMA	TOPOGRAFO	1049973776	
8	Johan Arias.	Ayudante	1025530224	JArias.
9	Jhonny Jaime	Ayudante	1015444776	
10	Junior Cortes	AYUDANTE	6157429	Junior
11	Yoryis Cardenas	Maestro	1127955992	
12	Yuber Carlos Sebaquel	oficial	1139631	
13	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1074809517	Juan Naranjo
14	Erick Darío Perez Flores	Ayudante	1026268260	
15	Benjamin Sochi	Ayudante	2006023	
16	Roberto Rojas	ayudante	1077916703	Roberto
17	Jhon Delvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Delvo
18	Aurelio Pueblas	Vigilante	93416082	Aurelio
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria Lyn FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 17/01/2026 DURACION: 10H FACILITADOR: GLm

TEMA (S): TRABAJO SEGURO Cerca del Rio

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Pilar Rivas	Aux vial	65814456	Pilar Rivas
2	Adriana calderon e	Aux vial	65816111o	
3	Jhon Delvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Delvo
4	Vicente Quiroz	Ayudante	93062402	
5	Semeon Diaz	Aux	8001037	Semeon
6	cristina camilo martinez	ayudante	1104301613	
7	LUIS EDUARDO BARRIOS ACUÑA	TOPOGRAFO	19497.370	
8	Johan Arias.	Ayudante	1025530221	JArias.
9	Yhonny Jorge	Ayudante	1095444710	
10	Junior Cerra	AYUDATE	6157429	Junior
11	Yoryis Cardenas	Maestro	1127955792	Yoryis
12	Ruben Carlos Sabogal	oficial	1113963127	
13	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1071809517	Juan Naranjo
14	Erick Dario Pegle Pilares	Ayudante	1167686	Erick Pegle
15	Benjamin Sachi	Ayudante	2006027?	
16	roberto Rojas	ayudante	1077916703	roberto
17	Jhon Delvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Delvo
18	Aurelio Pueblas	Vigilante	93416082	Aurelio
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria M Lyn FIRMA: GLm

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 19/01/2026 DURACION: 10M FACILITADOR: GL

TEMA (S):

RIESGO FISICO RUIDO

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Pilar Rojas	Aux Vial	65814456	Pilar Rojas
2	Adriana calderon e	Aux vial	65816110	
3	Jhon Delvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Delvo
4	Vicente Quiceno	Ayudante	9062402	
5	Semeon Diaz	Aux	80010372	Semeon
6	Cristian camilo martinez	ayudante	1094016 13	
7	LUIS EDUARDO BARRERA NUÑEZ	TOPOGRAFO	19.497.336	
8	Johan Arias	Ayudante	1025570224	JArias.
9	Yhonny Jorge	Ayudante	1054744710	
10	Jurnian cerron	Ayudate	6167424	Jurnian
11	Yoryis Colemas	Maestro	1127955792	
12	Ruben Carlos Sabogal	oficial	1113963122	
13	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1071809517	Juan Naranjo
14	Erick Darío Perez Flores	Ayudante	6267686	
15	Benjamin Sachi	Ayudante	2006033	
16	roberto rojas	ayudante	1077966703	roberto
17	Jhon Delvo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Delvo
18	Aurelio Pueblas	Vigilante	93466082	Aurelio
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 20/01/2026 DURACION: 10m FACILITADOR: Gl

TEMA (S)

Herramientas Manuales

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Pilar Reyes	Aux Vial	65811156	Pilar Reyes
2	Victor Quiroz	Ayudante	93862462	
3	Juan Carrillo	Inspector	93870234	
4	Yesid Mendez	Oficial SIL	3-004896	Yesid
5	Cesar William Muñoz	Oficial	93420356	
6	Jhonier Cortes	AYUDANTE	6157921	Jhonier
7	Juan Esteban Naranjo T.	Ayudante	1074806317	Juan Naranjo
8	Erick Dario Perez Olivares	Ayudante Pavetal	6152686	Erick Perez
9	Sinaqui Luengas Da	Aux.	90010377	
10	Jhon Deivo Bedoya	Ayudante	93062074	Jhon Deivo
11	Roberto Rosas	ayudante		
12	Cristian Camilo martinez	ayudante	1109706163	
13	LUIS EDUARDO BARRERA MUÑOZ	TOPOGRAFO	1014933330	
14	Nombre	7006027	7006027	
15	Juan Carlos Salazar	14396312	14396312	
16	Yorjis cardenas	1129557932	NO ESTIO	Yorjis C.
17	Luz Adriana Calderon	Aux Vial	65816466	
18	Aurelio Pulgarin	Vigilante	93416082	Aurelio
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria B FIRMA: Cory

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 21/01/2026 DURACION: 10M FACILITADOR: Gloria

TEMA (S)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Deivo Bernal	ayudante	93062072	Jhon Deivo
2	Jhon Carlos	Maestro	93382084	Jhon
3	Jhon Jairo Gomez	~~Auxiliar~~ Auxiliar	80080392	Jhon
4	Maria del pilar Reyes	Aux vial	3102333169	Pilar Reyes
5	Yesid Mendez	Oficial	3.004896	Yesid
6	Cristian Camilo martinez	aduanero	1104301613	Cristian
7	Roberto Rosas	ayudante	93062402	Roberto
8	Vicente Quevedo C	Ayudante	1077466706	
9	Juan Esteban Naranjo J.	Ayudante	1074809817	Juan Naranjo
10	Cesar Cuevas Martinez	oficial	93420354	
11	Yenyin Cardenas	Maestro	1127455892	Yenyin C.
12	Guillermo Garcia	AYUDANTE	6167421	Guillermo
13	Jhonny Lopez	Ayudante	1015444470	
14	Erick David Perez Mideres	Ayudante Forestal	6157686	Erick Perez
15	Luz Adriana Calderon	Aux Vial	65816116	
16	Pilar Reyes	Aux - vial	65814156	Pilar R
17	Aurelio Portes	VIGILANTE	93416088	Aurelio
18	Luis Eduardo Alarcon Acuña	TOPOGRAFO	1049493390	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria L FIRMA: Gloria

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 22/01/2026 DURACION: 10 M FACILITADOR: Glen

TEMA (S)

ORDEN Y ASEO

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Deivo Bernal	ayudante	93062078	Jhon Deivo
2	Vicente Quiceno e	Ayudante	93062402	
3	Yesid mendez	oficial	3-006894	Yesid
4	Hamadd pibr	Aux vial	6581111456	Pilar Ra
5	Juan José Giraldo O.	Ayudante	1007426252	Juan C.
6	Jimmy Díaz	AUX.	80010392	
7	Benjamin	Ayud.	7006027	
8	Gilberto Loren	Oficial	93 416846	Gilberto
9	Andres felipe Alzamillo f.	Ayudante	1.109.301.165	
10	Yoryis Cardenas	Maestro	1123955792	Yoryis C.
11	Edinson Carias	AYUDANTE	6157421	Edinson
12	Erick Dario Perez Milares	Ayudante Pavotal	6157686	Erick Perez
13	Yhonny alexander lopez	Ayudante	1015444710	
14	Cesar William Montoya	Oficial	93420350	
15	Juan Esteban Naranjo T.	Ayudante	1074809517	Juan Naranjo
16	Juan Carlos Salazar	oficial	14396318	
17	Luz Adriana Calderon	Aux vial	65816440	
18	Pilar Ramos	Aux vial	65814456	Pilar Ramos
19	Aurelio Puertas	Vigilante	9744160	Aurelio
20	LUIS EDUARDO BARRERA ACUÑA	TOPOGRAFO	1.91493.330	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Glen A Ln FIRMA: Glen

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 23/01/2026 DURACION: 10M FACILITADOR: GL

TEMA (S) PLAN60 MECANICO

PROYECTO: Cto 2329/2025 AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Dairo Bernal	Ayudante	93062072	Jhon Dairo
2	Juan José Giraldo Ortiz	ayudante	1002866272	Juan. G.
3	Juan david V. m.	ayudante	1.109.299.359	Juan D.
4	Maria del pilar	Aux vial	65816156	pilar Rios
5	Jhon. Dian	AUX	80020392	
6	Gilberto Lotero R	OPERADOR	93 416 846	Gilberto
7	Roberto Rojas	Ayudante	1077966905	
8	[illegible]	Ayudar	000628	
9	[illegible]	Ayudante	1.109.301.165	
10	Cristian Camilo Martha	Ayudante	1104301612	
11	Yonyis Cardenas	Maestro	1127958792	Yonyis C.
12	Juan Carlos Sabogal	oficial	14390312	
13	Erick Dario Perez Alvarez	Ayudante Pavetal	6157686	Erick Perez
14	[illegible]	Operario	93420356	
15	Yhonny Alexander Leal	Ayudante	1115447476	
16	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	ayudante	1074809517	Juan Naranjo
17	Guzman Carvajal	AYUDANTE	61574421	Guzman
18	Luz Adriana Valdes	AUX VIAL	65816110	
19	Aurelio Puertas	VIGILANTE	93416092	Aurelio
20	LUIS EDUARDO BARRERA MORA	TOPOGRAFO	1911993.370	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Capacitador:

NOMBRE: Gloria L FIRMA: Carmen

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA 24/02/2026 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Gdm

TEMA (S): Condiciones climaticas.

PROYECTO: VIAS FRESNO AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
26	Juan Jose Giraldo Ortiz	Ayudante	1002866252	Juan. G.
27	Juan David Vi m.	Ayudante	1.109.299304	Juan David
28	Maria del pilar Ruiz	Aux vial	65811156	pilar Ruiz
29	Roberto Rojas	Ayudante	1072866705	Roberto
30	Gilberto Lozano	Oficial	93416846	Gilberto
31	Jhon Dero Bernal	Ayudante	93062072	Jhon Dero
32	Erick DArio Rios Mijarez	Ayudante Pavetda	6157686	Erick Rios
33	Juan Carlos Sabogal	Oficial	1143963178	
34	[illegible]	Ayudante	1015999710	
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	Juan Esteban Nuñez Sarmiento	Ayudante	1073995512	Juan Nuñez
37	Adriana caldron	Aux vial	65816460	
38	[illegible]	Ayudante	90060-	
39	Andres Felipe [illegible]	Ayudante	1.109.801.165	
40	cristina cuello martinez	Almacenista	1109301612	
41	Samuel. Diaz	Jose.	80016792	
42	Aurelio Puertas	Vigilante	93416802	Aurelio
43	LUIS EDUARDO BARRIOS NAVIA	TOPOGRAFO	1.114.93.330	
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Capacitador:

NOMBRE: Gdm FIRMA: Gdm

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA 26/02/2026 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Glenn.

TEMA (S): Excavaciones seguras

PROYECTO: VIAS FRESNO AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
26	Jhon pelro Bernal.	ayudante	93062072	Jhon Pelro
27	Maria del pilar Rivas	Aux vial	65814456	pilar Rivas
28	[illegible]	Ayudante	1006023291	
29	Isaac Felipe [illegible]	Ayudante	1109.201.165	
30	Simeon [illegible]	AUX.	80010392	
31	Gilberto Lotero R	Oficial	93416846	Gilberto
32	cristian camilo martinez	ayudante	1104301613	
33	[illegible]	Oficial	93420354	
34	Sergio [illegible]	[illegible] Ayudante	6157421	Sergio
35	Erick David Perez [illegible]	[illegible] Ayudante	6157686	Erick Perez
36	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	1078095817	Juan Naranjo
37	Luz Adriana Calderon	Aux Vial	63816440	
38	Juan Jose Gonzalez O	Ayudante	1007856265	Juan G.
39	Juan David V. n	ayudante	1.109.299.309	Juan D
40	Yeison Quiroz	Ayudante	93062402	
41	Yesid Mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
42	yoryis cardenas	Maestro	1127955792	yoryis c.
43	Aurelio Puertas.	Vigilante	93416089	Aurelio
44	Luis Eduardo Barron Acuña	Topografo	1149333	
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Capacitador:

NOMBRE: Glenn FIRMA:

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025. Nit. 901.970.978-7	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT: 901.970.978-7

FECHA 27/01/25 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: G

TEMA (S): Plan de Emergencia

PROYECTO: VIAS FRESNO AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
26	Jhon Duvo Bernal	ayudanta	93062072	Jhon Duvo
27	Juan José Giraldo Ortiz	ayudante	1002866252	Juan. G
28	Jhony alexander perez	Ayudante	1015449710	
29	Gilberto Lopez R	oficial	93416946	Gilberto
30	Jhonier Correa	AYUDANTE	615721	Jhonier
31	Cesar mauricio muñoz. ch	oficial.	73420354	
32	Erick Dario Perez Mejarez	Ayudante pavetd	6157686	Erick Perez
33	yonjio cardenas	Maestro	1127955742	yonjio c.
34	Luz Adriana Calderon	AUX Vial.	65816446	
35	Pilar Ramos	AUX vial	65814456	Pilar R
36	Aurelio Puertas	Vigilante	93416082	Aurelio Puertas
37	Andres Felipe Castillo Rubio	Ayudante	1109301165	
38	cristian camilo martinez	Almacen	1104301613	
39	LUIS EDUARDO BARRETO REYNA	TOPOGRAFO	1.093.443.370	
40	Roberto Rojas	ayudante	1077466705	
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Capacitador:

NOMBRE: G FIRMA: G

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**REGISTRO DE ASISTENCIA** **CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT: 901.970.978-7**

FECHA 28/01/26 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: GH

TEMA (S):

Primeros Auxilios

PROYECTO: VIAS FRESNO AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
26	Maria del pilar Rios	Aux vial	65811156	pilar Rios
27	Adriana Calderon	Aux vial	65816440	Adriana
28	Juan José Giraldo Ortiz	Ayudante	1002866282	Juan G.
29	Jhonny Soler	Ayudante	1079444710	
30	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	1078895814	Juan Naranjo
31	Jhon Deivo Bernal	Ayudante	93062079	Jhon Deivo
32	Edwar Johan Medina Franco	Ayudante	1109.301.165	
33	Elicer Dario Perez Alvarez	Ayudante Forestal	6157686	
34	Gerardo Cortes	AYUDANTE	6157121	Junior
35	Cesar Mauricio Ramirez	Operario Pavimentos	93420354	
36	Gilberto Lopez	Oficial	93416846	Gilberto
37	Cristian Camilo martinez	Almacen	1104301613	
38	Juan David V.M	Ayudante	1.109.279.394	Juan D
39	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
40	Roberto Rojas	Ayudante	1077966705	
41	Vicente Duque E	Ayudante	9506402	
42	Jeyson L.	Ayudante	1000002	
43	Juan Cruz	Ayudante	93787.94	
44	LUIS EDUARDO BARRERA ACUÑA	TOPOGRAFO	19.493.330	
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Capacitador:

NOMBRE: GH FIRMA: GH

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 30/01/2026 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR:

TEMA (S): RIESGO Electrico EN OBRA VIAL

PROYECTO: VIAS FRESNO AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
26	Jhon Orlando Bernal	Ayudante	93062042	Jhon Bernal
27	Juan Jose Giraldo Ortiz	ayudante	1002866252	Juan. G
28	Roberto Rojas	ayudante	1037966705	
29	Vicente Chacon E	Ayudante	93062402	
30	[illegible]	[illegible]	93470354	
31	Yurnian carlon	AYUDANTE	61574421	Yurnian
32	[illegible]	Ayudante	1109.301.165	
33	Jhonny alexander nuñez	Ayudante	1015444710	
34	Erick David Perez Alvarez	Ayudante Forestal	6137686	Erick Perez
35	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	ayudante	1c748c9517	Juan Naranjo
36	Deivid Stiven calderon	Aux Vial	75816440	
37	Maria pilar Ramos	Aux Vial		
38	yonjis cordonas	Maestro	1127955797	yonjis C
39	cristian camilo martinez	ayudante	1104301645	
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Capacitador:
NOMBRE: Oscar Ruiz FIRMA:

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT. 901.970.978-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025
NIT: 901.970.978-7

FECHA: 31/01/2026 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: [illegible]

TEMA (S): ~~Psic~~ Prevencion de caidas de un Nivel o diferente Nivel

PROYECTO: VIAS FRESNO AREA: SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
26	Jhon Mauro Bernal	Ayudante	93062012	[illegible]
27	Juan Jose Giraldo Ortiz	ayudante	1002866252	Juan. G.
28	Roberto Rojas	ayudante	1037966705	[illegible]
29	Vicente Quiceno F	Ayudante	93062407	[illegible]
30	Oscar mauricio muñoz Ch	Auxiliar. Senal	93420354	[illegible]
31	Yurnian carvajal	AYUDANTE	61574921	[illegible]
32	Cristian felipe Hernandez Perez	Ayudante	1109.301.165	[illegible]
33	Yhonny alexander ochoa	Ayudante	1015449710	[illegible]
34	Erick mauricio perez alvarez	Ayudante operador	6137686	[illegible]
35	Juan Esteban naranjo Jaramillo	ayudante	1c7482095i7	Juan Naranjo
36	Adriana calderon	Aux vial	25816440	[illegible]
37	Maria pilar Ramos	Aux Vial		[illegible]
38	yonjis cardenas	Maestro	1127955792	[illegible]
39	cristian camilo mendoza	ayudantes	1104301644	[illegible]
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Capacitador:

NOMBRE: [illegible] FIRMA: [illegible]

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7**	Página: De: Versión 1 FT – SST- 01

Fecha: 16-01-2026	**Aviso:** URBAL.
Capacitador: Glen Lopez	**Horario:** 6:45 AM 7:30 AM

Tema: Inducción en seguridad y salud en el trabajo

Recursos:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
Cesar William Muñoz	Oficial	
Aurian Carion	Ayudante	
yonyis cardenas	Maestro	
LUIS EDUARDO BERMUDO ACUÑA	TOPOGRAFO	
Gilberto Lopez R		
Jhon Deivo Bernal	Ayudante	
Juan Jose Giraldo Ortiz	ayudante	
Vicente Cordero E	Ayudante	
Andres Felipe Hernandez	Ayudante	
Erick Dario Perez Mendoza	Ayudante Pavetbl	
Yhonny Lopez	ayudante	
Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7**	Página: De: Versión 1 FT – SST- 01

REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Juan Carlos Sabogal	oficial	
Gilberto Lotero R	oficial	Gilberto L
Juan David V. M	ayudante	Juan D
Maria del pilar	Aux vial	Pilar Rivas

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7**	Página: De: Versión 1 FT – SST- 01

Fecha: 20-01-2026	**Aviso:** Verbal
Capacitador: Gloria Lopez.	**Horario:** 6:45 - a 7:30 am.

Tema: Identificacion de peligros. Valoracion de. Riesgos.

Recursos:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
Cesar William Muñoz	Operario	
Aurian Carion	Ayudante	
yorgis cardenas	Maestro	
LUIS EDUARDO BARRIGA ACUÑA	TOPOGRAFO	
Gilberto Lopez R		
Jhon Deivo Bernal	ayudante	
Juan Jose Giraldo Ortiz	ayudante	
Vicente Cordero E	Ayudante	
Yeiker Felipe	Ayudante	
Erick Dario Perez Mendoza	Ayudante Pavetal	
Jhonny Lopez	ayudante	
Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Ayudante	Juan Naranjo

CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**ASISTENCIA DE CAPACITACION OBRA CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7**	Página: De: Versión 1 FT – SST- 01

REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Juan Carlos Sabogal	oficial	
Gilberto Lotero R	oficial	Gilberto L
Juan David V. M	ayudante	Juan D
Maria del pilar	Aux vial	Pilar Reyes

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO 26-01
TRABAJO A REALIZAR:	ALMACENISTA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPOS DE OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVOS, HERRAMIENTAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ACERO, CEMENTO	FECHA DE FINALIZACIÓN 31-01
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
USO EQUPO DE APARATOS ELETRONICOS	ELECTRICOS: Sobre cargas	Incendios, cortos circuitos.	No sobre cargar los toma corrientes. No dejar cerca a los tomas, papeleria o cualquier documento. Apagar los equipos de computo al finalizar las actividades. Reportar cualquier daño o avería que se presenta en las conexiones. No conectar equipos con voltajes diferentes a los de los tomas.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	RADIACIONES IONIZANTES: Manejo de aparatos electrónicos.	Dolores de cabeza, agotamiento físico.	Realizar pausas activas. Uso de lentes o gafas si han sido recetadas. No utilizar todo el brillo de la pantalla. Encender las luces del puesto de trabajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones.	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
RECEPCION DE MATERIALES Y ALMACENAMIENTO DE ESTOS	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ENTREGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	QUIMICO: Manipulacion de sustancias, emision de vapores quimicos.	Intoxicacion, inhalacion.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias químicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas. Etiquetar los recipientes que contengan las sustancias químicas, almacenarlas de acuerdo al procedimiento establecido.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO:Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas, tropiezos, golpes.	No dejar conectado aparatos electronicos si no los esta usando. No sobre cargar los tomacorrientes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION: 1 Fecha de aprobación: 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	
TRABAJO A REALIZAR:	ALMACENISTA
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPOS DE OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVOS, HERRAMIENTAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ACERO, CEMENTO
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD

FECHA DE INICIO: 26 01 26

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 01 26

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO: Generacion de residuos.	Contaminación da suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65753084	Gloria Lyon	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
1193016 13	cristian camilo martinez	almacenista	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	fresno	FECHA DE INICIO 19-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	ALMACENISTA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPOS DE OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVOS, HERRAMIENTAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ACERO, CEMENTO	FECHA DE FINALIZACIÓN 24-01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
USO EQUPO DE APARATOS ELETRONICOS	ELECTRICOS: Sobre cargas	Incendios, cortos circuitos.	No sobre cargar los toma corrientes. No dejar cerca a los tomas, papeleria o cualquier documento. Apagar los equipos de computo al finalizar las actividades. Reportar cualquier daño o averia que se presente en las conexiones. No conectar equipos con voltajes diferentes a los de los tomas.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	RADIACIONES IONIZANTES: Manejo de aparatos electrinicos.	Dolores de cabeza, agotamiento fisico.	Realizar pausas activas. Uso de lentes o gafas si han sido recetadas. No utilizar todo el brillo de la pantalla. Encender las luces del puesto de trabajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento fisico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones.	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
RECEPCION DE MATERIALES Y ALMACENAMIENTO DE ESTOS	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ENTREGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	QUIMICO: Manipulacion de sustancias, emision de vapores químicos.	Intoxicacion, inhalacion.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias químicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas. Etiquetar los recipientes que contengan las sustancias químicas, almacenarlas de acuerdo al procedimiento establecido.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO:Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas, tropiezos, golpes.	No dejar conectado aparatos electronicos si no los esta usando. No sobre cargar los tomacorrientes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	MS-CA-PR-12-FO-01	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO 19-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	ALMACENISTA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPOS DE OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVOS, HERRAMIENTAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ACERO, CEMENTO	FECHA DE FINALIZACIÓN 24-01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P):	TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO: Generacion de residuos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65756884	Gloria Lopez	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
1049301613	cristian camilo martinez	Almacenista	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fem.	FECHA DE INICIO 14-01-2026
TRABAJO A REALIZAR:	ALMACENISTA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPOS DE OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVOS, HERRAMIENTAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ACERO, CEMENTO	FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01-2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
USO EQUPO DE APARATOS ELETRONICOS	ELECTRICOS: Sobre cargas	Incendios, cortos circuitos.	No sobre cargar los toma corrientes. No dejar cerca a los tomas, papeleria o cualquier documento. Apagar los equipos de computo al finalizar las actividades. Reportar cualquier daño o avería que se presente en las conexiones. No conectar equipos con voltajes diferentes a los de los tomas.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	RADIACIONES IONIZANTES: Manejo de aparatos electrinicos.	Dolores de cabeza, agotamiento fisico.	Realizar pausas activas. Uso de lentes o gafas si han sido recetadas. No utilizar todo el brillo de la pantalla. Encender las luces del puesto de trabajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento fisico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones.	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
RECEPCION DE MATERIALES Y ALMACENAMIENTO DE ESTOS	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ENTREGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	QUIMICO: Manipulacion de sustancias, emision de vapores químicos.	Intoxicacion, inhalacion.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias quimicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas. Etiquetar los recipientes que contengan las sustancias químicas, almacenarlas de acuerdo al procedimiento establecido.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO.Condiciones de las areas de trabajo.	Caídas, tropiezos, golpes.	No dejar conectado aparatos electronicos si no los esta usando. No sobre cargar los tomacorrientes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-GA-PR-12-FO-01 VERSION: 1 Fecha de aprobación: 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno	FECHA DE INICIO 14-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	ALMACENISTA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPOS DE OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVOS, HERRAMIENTAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ACERO, CEMENTO	FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	TAPABOCAS, GUANTES, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO: Generacion de residuos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
91353084	Elkin Asprilla Lugo	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C	Nombre	Cargo	Firma
91047013	cristian camilo martinez	almacenista	Existian un

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno	FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	TOPOGRAFO Y CADENERO	26-01-2026
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL	31-01-2026

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
MEDICION DE ANGULOS, DISTANCIAS, PENDIENTES, ETC	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caida mismo nivel, caidas distinto nivel.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Guardar distancias con los trabajadores que manipulen cualquier tipo de herramienta. Si necesita dar alguna instrucción dar aviso de suspensión de la tarea antes de acercarse. Utilizar los accesos establecidos para ingresar a las areas de trabajo. Transitar por los senderos peatonales. Uso de chalecos reflectivos. Solicitar demarcacion y señalizacion de areas.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Maquinaria en movimiento.	Atropellamiento, golpes, heridas.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. No cruzarse ni delante, ni detras de la maquina cuanto esté en movimiento o este operando. Dar aviso al guia o ayudante de las maquinas de dar orden de parar cuando requiera realizar alguna observacion o toma de niveles sobre los trabajos realizados en cualquier frente. Estar alerta a las señales instaladas como avisos de prevension o cierres de accesos.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas.	Residente de Obra Residente SST
INSTALACION DE ESTACAS PARA MARCACION DE EJES	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas. No adoptar una postura prolongada.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas filosas.	Cortes, heridas, laceraciones.	Uso de los EPP requeridos. Uso de camisa manga larga. Mantener una distancia significativa entre los compañeros de trabajo.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Cuerpo extraño en ojo.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Al momento de sacar filo a las estacas, se debera hacer en un sitio o superficie plana.	Residente de Obra Residente SST
MARCACION DE EJES CON PINTURA	LOCATIVO: Vertimiento de sustancias químicas.	Contaminacion de suelo.	Utilizar recipientes en buen estado, que no presenten fuga o riego de pintura. Etiquetar las sustancias químicas a utilizar. Capacitar a los trabajadores referente al manejo de sustancias químicas y conocimiento de las hojas de seguridad de los productos a utilizar.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Inhalacion de sustancias químicas.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias químicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas y al manejo de contingencias de derrame de sustancias. Etiquetar los recipientes que contengan las sustancias químicas, almacenarlas de acuerdo al procedimiento establecido. No realizar vertimientos a cuerpos de agua, ni lavar los recipientes en puntos de agua. Disponer de plastico y recipientes para la recoleccion de sustancias como gasolina y aceite si se presentan fugas.	Residente de Obra Residente SST
TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento fisico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas a mismo nivel, tropiezos, golpes.	Realizar una correcta organización de documentos. Canalizar los cables de los equipos y aparatos electronicos. Ubicar adecuadamente el puesto de trabajo.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	BIOLOGICOS: Hongos, virus, bacterias.	Enfermedades, alergias.	Uso de tapa bocas y guantes al momento de revisar algun tipo de archivo en fisico. Solicitar aseo permanente sobre los escritorios y armarios, etc	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIÓ VÍAS FRESNO 2025 NIt. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	TOPOGRAFO Y CADENERO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO:Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas, tropiezos, golpes.	No dejar conectado aparatos electronicos si no los esta usando. No sobre cargar los tomacorrientes.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Residente SST

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
6573684	Gloria M Gm	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
1'493.380	LUIS EDUARDO BARRERA AGUIÑA	TOPOGRAFO	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO 19-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	TOPOGRAFO Y CADENERO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	FECHA DE FINALIZACIÓN 24-01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
MEDICION DE ANGULOS, DISTANCIAS, PENDIENTES, ETC	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caida mismo nivel, caidas distinto nivel.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Guardar distancias con los trabajadores que manipulen cualquier tipo de herramienta. Si necesita dar alguna instrucción dar aviso de suspensión de la tarea antes de acercarse. Utilizar los accesos establecidos para ingresar a las areas de trabajo. Transitar por los senderos peatonales. Uso de chalecos reflectivos. Solicitar demarcacion y señalizacion de areas.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Maquinaria en movimiento.	Atropellamiento, golpes, heridas.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. No cruzarse ni delante, ni detras de la maquina cuanto esté en movimiento o este operando. Dar aviso al guía o ayudante de las maquinas de dar orden de parar cuando requiera realizar alguna observacion o toma de niveles sobre los trabajos realizados en cualquier frente. Estar alerta a las señales instaladas como avisos de prevension o cierres de accesos.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas.	Residente de Obra Residente SST
INSTALACION DE ESTACAS PARA MARCACION DE EJES	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas. No adoptar una postura prolongada.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas filosas.	Cortes, heridas, laceraciones.	Uso de los EPP requeridos. Uso de camisa manga larga. Mantener una distancia significativa entre los compañeros de trabajo.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Cuerpo extraño en ojo.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Al momento de sacar filo a las estacas, se debera hacer en un sitio o superficie plana.	Residente de Obra Residente SST
MARCACION DE EJES CON PINTURA	LOCATIVO: Vertimiento de sustancias químicas.	Contaminacion de suelo.	Utilizar recipientes en buen estado, que no presenten fuga o riego de pintura. Etiquetar las sustancias químicas a utilizar. Capacitar a los trabajadores referente al manejo de sustancias químicas y conocimiento de las hojas de seguridad de los productos a utilizar.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Inhalacion de sustancias químicas.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias químicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas y al manejo de contingencias de derrame de sustancias. Etiquetar los recipientes que contengan las sustancias químicas, almacenarlas de acuerdo al procedimiento establecido. No realizar vertimientos a cuerpos de agua, ni lavar los recipientes en puntos de agua. Disponer de plastico y recipientes para la recoleccion de sustancias como gasolina y aceite si se presentan fugas.	Residente de Obra Residente SST
TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento fisico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas a mismo nivel, tropiezos, golpes.	Realizar una correcta organización de documentos. Canalizar los cables de los equipos y aparatos electronicos. Ubicar adecuadamente el puesto de trabajo.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	BIOLOGICOS: Hongos, virus, bacterias.	Enfermedades, alergias.	Uso de tapa bocas y guantes al momento de revisar algun tipo de archivo en fisico. Solicitar aseo permanente sobre los escritorios y armarios, etc	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	MS-CA-PR-12-FO-01	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	TOPOGRAFO Y CADENERO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO:Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas, tropiezos, golpes.	No dejar conectado aparatos electronicos si no los esta usando. No sobre cargar los tomacorrientes.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Residente SST

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
6773684	Gloria [illegible]	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
1.193.330	LUIS EDUARDO BARRERO AGUIÑA	TOPOGRAFO	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2026 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO 14-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	TOPOGRAFO Y CADENERO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
MEDICION DE ANGULOS, DISTANCIAS, PENDIENTES, ETC	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caida mismo nivel, caidas distinto nivel.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Guardar distancias con los trabajadores que manipulen cualquier tipo de herramienta. Si necesita dar alguna instrucción dar aviso de suspensión de la tarea antes de acercarse. Utilizar los accesos establecidos para ingresar a las areas de trabajo. Transitar por los senderos peatonales. Uso de chalecos reflectivos. Solicitar demarcacion y señalizacion de areas.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Maquinaria en movimiento.	Atropellamiento, golpes, heridas.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. No cruzarse ni delante, ni detras de la maquina cuanto esté en movimiento o este operando. Dar aviso al guia o ayudante de las maquinas de dar orden de parar cuando requiera realizar alguna observacion o toma de niveles sobre los trabajos realizados en cualquier frente. Estar alerta a las señales instaladas como avisos de prevension o cierres de accesos.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas.	Residente de Obra Residente SST
INSTALACION DE ESTACAS PARA MARCACION DE EJES	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas. No adoptar una postura prolongada.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas filosas.	Cortes, heridas, laceraciones.	Uso de los EPP requeridos. Uso de camisa manga larga. Mantener una distancia significativa entre los compañeros de trabajo.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Cuerpo extraño en ojo.	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Al momento de sacar filo a las estacas, se debera hacer en un sitio o superficie plana.	Residente de Obra Residente SST
MARCACION DE EJES CON PINTURA	LOCATIVO: Vertimiento de sustancias químicas.	Contaminacion de suelo.	Utilizar recipientes en buen estado, que no presenten fuga o riego de pintura. Etiquetar las sustancias químicas a utilizar. Capacitar a los trabajadores referente al manejo de sustancias químicas y conocimiento de las hojas de seguridad de los productos a utilizar.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Inhalacion de sustancias químicas.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias químicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas y al manejo de contingencias de derrame de sustancias. Etiquetar los recipientes que contengan las sustancias químicas, almacenarlas de acuerdo al procedimiento establecido. No realizar vertimientos a cuerpos de agua, ni lavar los recipientes en puntos de agua. Disponer de plastico y recipientes para la recoleccion de sustancias como gasolina y aceite si se presentan fugas.	Residente de Obra Residente SST
TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas a mismo nivel, tropiezos, golpes.	Realizar una correcta organización de documentos. Canalizar los cables de los equipos y aparatos electronicos. Ubicar adecuadamente el puesto de trabajo.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura.	Residente de Obra Residente SST
	BIOLOGICOS: Hongos, virus, bacterias.	Enfermedades, alergias.	Uso de tapa bocas y guantes al momento de revisar algun tipo de archivo en fisico. Solicitar aseo permanente sobre los escritorios y armarios, etc	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO 14-01-26
TRABAJO A REALIZAR:	TOPOGRAFO Y CADENERO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01-26
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO:Condiciones de las areas de trabajo.	Caidas, tropiezos, golpes.	No dejar conectado aparatos electronicos si no los esta usando. No sobre cargar los tomacorrientes.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados. No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Residente SST

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
6573684	Gloria M Gm	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
1.193.330	LUIS EDUARDO BARRERO ACUÑA	TOPOGRAFO	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01	
		VERSION	1
		Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno.	FECHA DE INICIO 26-01-26
TRABAJO A REALIZAR:	AUXILIAR DE TRAFICO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	SEÑALIZACION FIJA Y MOVIL, PALETA PARE/SIGA, MALETINES, COLOMBINAS, CONOS, CINTAS DE PELIGRO, SEÑALIZACION EN GENERAL.	FECHA DE FINALIZACIÓN 31-01-26
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: parqueo del vehículo.	Atrapamiento, atropellamiento de personas,	Verificar la documentacion de los vehiculos, asi como de la ejecucion de la lista de chequeo diaria.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo Si la actividad se realizará en las horas de la noche, disponer de iluminacion necesaria para mayor visibilidad y dejar señalizado. Previo al inicio de las actividades, el area de trabajo debe estar en buenas condiciones de orden y aseo. Ubicar el vehiculo en una zona donde no presente desniveles. Descargar los materiales solo cuando el vehiculo esté bien estacionado.	Residente de Obra Residente SST
TRASIEGO DE MATERIALES	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas antes del inicio de la jornada. Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Residente SST
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
ADECUACION Y SEÑALIZACION DE AREA	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Realizar formacion referente al manejo manual de cargas, cuyo peso permitido es de 25 kgs. Realizar pauses activas. El material sobrante se debe dejar de forma organizada de manera que no obstruya senderos peatonales o el transito de vehiculos externos.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Proyeccion de particulas.	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a temperaturas extremas.	Deshidratacion, calambres.	Instalar puntos de agua para la hidratacion del personal. Uso de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	Uso adecuado de proteccion auditiva. Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas, escobones).	Golpes, heridas, laseraciones.	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 2 mts, al momento de realizar la actividad. Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
	ACCIDENTES DE TRANSITO	Golpes, choques	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Instalar el palo de apoyo sobre la paleta pare/siga. Ubicarse en un sitio donde pueda visualizar a mínimo 20 metros los vehiculos que suben o bajan. Mantenga una distancia mínima de 5 metros respecto al radio de accion de los mecanismos en movimiento, sea maquinaria pesada, volquetas, etc.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Realizar una inspeccion visual del punto y analizar el punto mas seguro para ubicarse. Señalice la zona de trabajo con los maletines, colombinas, conos y demas barreras plasticas flexibles, de acuerdo a lo establecido en el PMT. Identifique y despeje la via de escape: ruta donde se pueda alejar rapidamente sobre algun peligro que se presente.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, atrapamientos, cortes.	Uso de los EPP requeridos para el manejo de la maquinaria. OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Todas las herramientas electricas deberan contar con sus protecciones de seguridad, nunca retirarlas. Realizar inspeccion referente al manejo de extensiones, conexiones y tableros electricos.	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01	
		VERSION	1
		Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	AUXILIAR DE TRAFICO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	SEÑALIZACION FIJA Y MOVIL, PALETA PARE/SIGA, MALETINES, COLOMBINAS, CONOS, CINTAS DE PELIGRO, SEÑALIZACION EN GENERAL.	FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65753684	Gloria A Lyra	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65816460	Luz Adriana Calderón E	Aux vial	
65814456	Maria del pilar	Aux vial	pilar nuñez

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01	
		VERSION	1
		Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno.	FECHA DE INICIO 19-01-26
TRABAJO A REALIZAR:	AUXILIAR DE TRAFICO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	SEÑALIZACION FIJA Y MOVIL, PALETA PARE/SIGA, MALETINES, COLOMBINAS, CONOS, CINTAS DE PELIGRO, SEÑALIZACION EN GENERAL.	FECHA DE FINALIZACIÓN 24-01-26
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: parqueo del vehiculo.	Atrapamiento, atropellamiento de personas.	Verificar la documentacion de los vehiculos, asi como de la ejecucion de la lista de chequeo diaria.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo Si la actividad se realizará en las horas de la noche, disponer de iluminacion necesaria para mayor visibilidad y dejar señalizado. Previo al inicio de las actividades, el area de trabajo debe estar en buenas condiciones de orden y aseo. Ubicar el vehiculo en una zona donde no presente desniveles. Descargar los materiales solo cuando el vehiculo esté bien estacionado.	Residente de Obra Residente SST
TRASIEGO DE MATERIALES	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas antes del inicio de la jornada. Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desnivales, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Residente SST
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento fisico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
ADECUACION Y SEÑALIZACION DE AREA	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Realizar formacion referente al manejo manual de cargas, cuyo peso permitido es de 25 kgs. Realizar pausas activas. El material sobrante se debe dejar de forma organizada de manera que no obstruya senderos peatonales o el transito de vehiculos externos.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Proyeccion de particulas.	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a temperaturas extremas.	Deshidratacion, calambres.	Instalar puntos de agua para la hidratacion del personal. Uso de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento fisico, estrés, hipertension.	Uso adecuado de proteccion auditiva. Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas, escobones).	Golpes, heridas, laseraciones.	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 2 mts, al momento de realizar la actividad. Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
	ACCIDENTES DE TRANSITO	Golpes, choques	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Instalar el palo de apoyo sobre la paleta pare/siga. Ubicarse en un sitio donde pueda visualizar a mínimo 20 metros los vehiculos que suben o bajan. Mantenga una distancia mínima de 5 metros respecto al radio de accion de los mecanismos en movimiento, sea maquinaria pesada, vehiculos, etc.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Realizar una inspeccion visual del punto y analizar el punto mas seguro para ubicarse. Señalice la zona de trabajo con los maletines, colombinas, conos y demas barreras plasticas flexibles, de acuerdo a lo establecido en el PMT. Identifique y despeje la via de escape: ruta donde se pueda alejar rapidamente sobre algun peligro que se presente.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, atrapamientos, cortes.	Uso de los EPP requeridos para el manejo de la maquinaria. OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Todas las herramientas electricas deberan contar con sus protecciones de seguridad, nunca retirarlas. Realizar inspeccion referente al manejo de extenciones, conexiones y tableros electricos.	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS			MS-CA-PR-12-FO-01	
				VERSION	1
				Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:				FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	AUXILIAR DE TRAFICO			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	SEÑALIZACION FIJA Y MOVIL, PALETA PARE/SIGA, MALETINES, COLOMBINAS, CONOS, CINTAS DE PELIGRO, SEÑALIZACION EN GENERAL.			FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.			
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65753684	Gloria A Lyra	SST	

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65816410	Luz Adriana Calderón E	Aux vial	
65814456	Maria del pilar	Aux vial	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno.	FECHA DE INICIO 14-01 26
TRABAJO A REALIZAR:	AUXILIAR DE TRAFICO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	SEÑALIZACION FIJA Y MOVIL, PALETA PARE/SIGA, MALETINES, COLOMBINAS, CONOS, CINTAS DE PELIGRO, SEÑALIZACION EN GENERAL.	FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01 26
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: parqueo del vehiculo.	Atrapamiento, atropellamiento de personas,	Verificar la documentacion de los vehiculos, asi como de la ejecucion de la lista de chequeo diaria.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo Si la actividad se realizará en las horas de la noche, disponer de iluminacion necesaria para mayor visibilidad y dejar señalizado. Previo al inicio de las actividades, el area de trabajo debe estar en buenas condiciones de orden y aseo. Ubicar el vehiculo en una zona donde no presente desniveles. Descargar los materiales solo cuando el vehiculo esté bien estacionado.	Residente de Obra Residente SST
TRASIEGO DE MATERIALES	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas antes del inicio de la jornada. Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Almacenar los materiales, equipos y herramientas de acuerdo a los procedimientos establecidos. No apilar materiales de diferentes densidades, formas o tamaños. Realizar el trasiego de materiales de arriba hacia abajo.	Residente de Obra Residente SST
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento fisico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
ADECUACION Y SEÑALIZACION DE AREA	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Realizar formacion referente al manejo manual de cargas, cuyo peso permitido es de 25 kgs. Realizar pausas activas. El material sobrante se debe dejar de forma organizada de manera que no obstruya senderos peatonales o el transito de vehiculos externos.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Proyeccion de particulas.	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a temperaturas extremas.	Deshidratacion, calambres.	Instalar puntos de agua para la hidratacion del personal. Uso de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento fisico, estrés, hipertension.	Uso adecuado de proteccion auditiva. Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas, escobones).	Golpes, heridas, laseraciones.	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 2 mts, al momento de realizar la actividad. Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
	ACCIDENTES DE TRANSITO	Golpes, choques	Uso de los EPP requeridos para la actividad. Instalar el palo de apoyo sobre la paleta pare/siga. Ubicarse en un sitio donde pueda visualizar a mínimo 20 metros los vehiculos que suben o bajan. Mantenga una distancia mínima de 5 metros respecto al radio de accion de los mecanismos en movimiento, sea maquinaria pesada, volquetas, etc.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Realizar una inspeccion visual del punto y analizar el punto mas seguro para ubicarse. Señalice la zona de trabajo con los maletines, colombinas, conos y demas barreras plasticas flexibles, de acuerdo a lo establecido en el PMT. Identifique y despeje la via de escape: ruta donde se pueda alejar rapidamente sobre algun peligro que se presente.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, atrapamientos, cortes.	Uso de los EPP requeridos para el manejo de la maquinaria. OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Todas las herramientas electricas deberan contar con sus protecciones de seguridad, nunca retirarlas. Realizar inspeccion referente al manejo de extenciones, conexiones y tableros electricos.	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS			MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24
PLANTA Y/O LUGAR:				FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	AUXILIAR DE TRAFICO			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	SEÑALIZACION FIJA Y MOVIL, PALETA PARE/SIGA, MALETINES, COLOMBINAS, CONOS, CINTAS DE PELIGRO, SEÑALIZACION EN GENERAL.			FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL			
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS			
C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65753684	Gloria A Lyra	SST	

DIFUNDIDO A:			
C.C.	Nombre	Cargo	Firma
65816410	luz Adriana Calderón E	Aux vial	
65814456	Maria del pilar	Aux vial	pilar nuevo

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS			SIS-CA-PR-12-FO-01 VERSION: 1 Fecha de aprobación: 01-ene-24
PLANTA Y/O LUGAR:	fen			FECHA DE INICIO 26-01-2026
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA			FECHA DE FINALIZACIÓN 31 01 202
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, RETROCARGADOR DE LLANTAS, PALAS, BARRA, CARRETILLA, CUERDAS			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL, ARNES, ESLINGA, TIE OFF, TAPABOCAS			

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: parqueo del vehículo, volqueta, retroexcavadora de oruga y herramientas.	Atrapamiento, atropellamiento de personas,	Verificar la documentacion de los vehiculos, asi como de la ejecucion de la lista de chequeo diaria. Alarma de retroceso de maquinaria y vehiculos.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Ubicar el vehiculo en una zona donde no presente desniveles. Descargar los materiales solo cuando el vehiculo esté bien estacionado. Alistamiento del area de trabajo y coordinacion de descargue con Recibidor de material.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas por inspeccion.	Golpes, heridas, fraseraciones.	Uso adecuado de los EPP requeridos. Verificar estado de las herramientas. Si se observan herramientas defectuosas o desgastadas, dar de baja inmediatamente y realizar el reporte correspondiente. No exceder el peso permitido para el traslego de materiales. Uso de ayudas mecanicas para el traslego de estos.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: posturas incomodas de trabajo, sobre esfuerzos.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes del inicio de la jornada. Adoptar buenas posturas al momento de la revision de las herramientas. Uso de ayudas mecanicas para el traslego de materiales. Reportar cualquier novedad.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION PREOPERACIONAL DE LAS MAQUINAS A UTILIZAR	BIOMECANICO: posturas incomodas de trabajo, sobre esfuerzos.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes del inicio de la jornada. Adoptar buenas posturas al momento de la revision de las maquinas. Realizar los preoperacionales requeridos y reportar cualquier novedad.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Manipulacion de sustancias, emision de vapores quimicos.	Intoxicacion, inhalacion.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias quimicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias quimicas y al manejo de contingencias de derrame de sustancias.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Realizar una inspeccion previa de la zona donde se encuentra la maquina. Acceder a las cabinas despacio, utilizando los EPP requeridos. Al descender de la maquina hacerlo de forma adecuada, sin botarse o tirarse, utilizar todos los peldaños de las escaleras de acceso.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas por inspeccion.	Golpes, heridas, fraseraciones.	Utilizar los EPP requeridos para realizar la actividad. Realizar formacion referente al uso adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION DEL AREA A INTERVENIR	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo Si la actividad se realizará en las horas de la noche, disponer de iluminacion necesaria para mayor visibilidad y dejar señalizado. Realizar los permisos de trabajo requeridos para el acceso de los trabajadores a la zona a intervenir. Disponer de accesos seguros para las excavaciones Alistar la señalizacion correspondiente para la prevencion de los riesgos antes, durante y despues de la actividad.	Residente de Obra Residente SST
EXCAVACION CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA CON MARTILLO	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Ingresar y salir de la cabina de mandos	Caida distinto nivel.	OPERARIO: Verificar el estado del terreno antes y despues de acceder a la cabina, para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a vibraciones en brazos y generacion de ruido	Cefaleas, agotamiento fisico, hipoacusia, estrés, problemas digestivos.	Uso adecuado de los EPP requeridos. Realizar pausas activas. Capacitar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo. Demarcacion y delimitacion del area para evitar proyecciones de material hacia la via habitada para el trafico de particulares.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP. Para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas, tanto del operario como del personal de apoyo alrededor.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Maquinaria en movimiento.	Atropellamiento, golpes, heridas.	OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Acatar las señales o avisos de advertencia del personal guia. Activar las señales de prevencion como el pito de reversa. AYUDANTES: No cruzarse delante de la maquina cuando esté en movimiento o este operando. Antes de poner en marcha la maquina, debe dar la indicacion al operario que alrededor de ella no hay objetos o personas que pongan en riesgo la actividad. Instalar la señalizacion adecuada para la demarcacion del area a intervenir.	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01	
		VERSION	1
		Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, RETROCARGADOR DE LLANTAS, PALAS, BARRA, CARRETILLA, CUERDAS	FECHA DE FINALIZACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL. ARNES, ESLINGA, TIE OFF, TAPABOCAS	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
RETIRO DE MATERIAL GENERADO CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA O RETROCARGADOR DE LLANTAS Y MANUALMENTE	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. OPERARIO: Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina. AYUDANTE: Realizar formacion referente al manejo manual de cargas, cuyo peso permitido es de 25 kgs. El material sobrante se debe dejar de forma organizada de manera que no obstruya senderos peatonales o el transito de vehiculos externos.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas distinto nivel.	Realizar pausas activas antes del inicio de las labores. Disponer de accesos como escaleras en el sitio excavado. Señalizar el area antes, durante y despues de la actividad. Apuntalar la excavacion en terrenos muy blandos. Si el retiro del material no es inmediato, disponerlo de acuerdo al procedimiento establecido.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Proyeccion de particulas.	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP. OPERARIO: El cargue de material sobrante en la volqueta, no debe exceder el tope de llenado. AYUDANTE: Delimitar la zona de cargue para evitar el transito de personal.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a temperaturas extremas.	Deshidratacion, calambres.	Instalar puntos de agua para la hidratacion del personal. Uso de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	Uso adecuado de proteccion auditiva. Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas).	Golpes, heridas, laseraciones.	Usarlos teniendo cuidado de trabajar y otro, mientras a mis, al momento de realizar la actividad. Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
CARGUE DEL MATERIAL SOBRANTE EN LAS VOLQUETAS	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Acatar las señales o avisos de advertencia del personal guia. Activar las señales de prevencion como el pito de reversa. Antes de arrancar, instalar el autocarpado del platon. AYUDANTE: No cruzar ni delante, ni detras de la maquina cuando este en marcha.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. OPERARIO: Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Ingresar y salir de la cabina de mandos	Caida distinto nivel.	OPERARIO: Verificar el estado del terreno antes y despues de acceder a la cabina, para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Residente SST
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO: Desniveles por la demolicion, condiciones del terreno	Caida mismo nivel o distinto nivel.	Dejar muy bien señalizado y demarcado el area que intervendran los contratistas, antes y durante la ejecucion de las actividades, realizar la recoleccion manual del material que la maquina no pueda cargar.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Generacion de RCD'S.	Tropezon, caida mismo nivel, resbalones, golpes.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados, asi como del acopio temporal de RCD'S.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones.	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, al recoger los equipos utilizados.	Problemas osteomusculares, esguinces, dolores lumbares.	No apilar las herramientas de manera desordenada. Limpiar las herramientas despues de su uso. No realizar el traslado de manera manual de mas de dos elementos, uso de ayuda mecanica.	Residente de Obra Residente SST

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
63753684	[illegible]	SST	[signature]

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
93387024	Jose Jaime Camacho	MAESTRO	[signature]
3004846	Jose Yesid Nuñez	OPER	[signature]
93416841	Gildardo Galan	OPER	[signature]
1073966705	Roberto Rojas		[signature]
1100602224	Juan David Vergara	Ayudante	[signature]
1006022224	Benjamin Suarez		[signature]

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	fresno	FECHA DE INICIO 19-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, RETROCARGADOR DE LLANTAS, PALAS, BARRA, CARRETILLA, CUERDAS	FECHA DE FINALIZACIÓN 24-01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL ARNES, ESLINGA, TIE OFF, TAPABOCAS	

SECUENCIA ORDERADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: parqueo del vehiculo, volqueta, retroexcavadora de oruga y herramientas.	Atropamiento, atropellamiento de personas.	Verificar la documentacion de los vehiculos, asi como de la ejecucion de la lista de chequeo diaria. Alarma de retroceso de maquinaria y vehiculos.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgr. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retirar materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Ubicar el vehiculo en una zona donde no presente desniveles. Descargar los materiales solo cuando el vehiculo esté bien estacionado. Aislamiento del area de trabajo y coordinacion de descargue con Recibidor de material.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas por inspeccion.	Golpes, heridas, laseraciones.	Uso adecuado de los EPP requeridos. Verificar estado de las herramientas. Si se observan herramientas defectuosas o desgastadas, dar de baja inmediatamente y realizar el reporte correspondiente. No exceder el peso permitido para el traslego de materiales. Uso de ayudas mecanicas para el traslego de estos.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: posturas incomodas de trabajo, sobre esfuerzos.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes del inicio de la jornada. Adoptar buenas posturas al momento de la revision de las herramientas. Uso de ayudas mecanicas para el traslego de materiales. Reportar cualquier novedad.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION PREOPERACIONAL DE LAS MAQUINAS A UTILIZAR	BIOMECANICO: posturas incomodas de trabajo, sobre esfuerzos.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes del inicio de la jornada. Adoptar buenas posturas al momento de la revision de las maquinas. Realizar los preoperacionales requeridos y reportar cualquier novedad.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Manipulacion de sustancias, emision de vapores quimicos.	Intoxicacion, inhalacion.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias químicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias químicas y al manejo de contingencias de derrame de sustancias.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Realizar una inspeccion previa de la zona donde se encuentra la maquina. Acceder a las cabinas despacio, utilizando los EPP requeridos. Al descender de la maquina hacerlo de forma adecuada, sin botarse o tirarse, utilizar todos los peldaños de las escaleras de acceso.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas por inspeccion.	Golpes, heridas, laseraciones.	Utilizar los EPP requeridos para realizar la actividad. Realizar formacion referente al uso adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION DEL AREA A INTERVENIR	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo Si la actividad se realizará en las horas de la noche, disponer de iluminacion necesaria para mayor visibilidad y dejar señalizado. Realizar los permisos de trabajo requeridos para el acceso de los trabajadores a la zona a intervenir. Disponer de accesos seguros para las excavaciones Aislar la señalizacion correspondiente para la prevencion de los riesgos antes, durante y despues de la actividad.	Residente de Obra Residente SST
EXCAVACION CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA CON MARTILLO	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de lumo y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Ingresar y salir de la cabina de mandos	Caida distinto nivel.	OPERARIO: Verificar el estado del terreno antes y despues de acceder a la cabina, para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a vibraciones en brazos y generacion de ruido	Cefaleas, agotamiento fisico, hipoacusia, estrés, problemas digestivos.	Uso adecuado de los EPP requeridos. Realizar pausas activas. Capacitar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo. Demarcacion y delimitacion del area para evitar proyecciones de material hacia la via habilitada para el trafico de peatones.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP. Para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas, tanto del operario como del personal de apoyo alrededor.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Maquinaria en movimiento.	Atropellamiento, golpes, heridas.	OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Acatar las señales o avisos de advertencia del personal guia. Activar las señales de prevencion como el pito de reversa. AYUDANTES: No cruzarse delante de la maquina cuando esté en movimiento o este operando. Antes de poner en marcha la maquina, debe dar la indicacion al operario que alrededor de ella no hay objetos o personas que pongan en riesgo la actividad. Instalar la señalizacion adecuada para la demarcacion del area a intervenir.	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno	FECHA DE INICIO 19-01-2026
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, RETROCARGADOR DE LLANTAS, PALAS, BARRA, CARRETILLA, CUERDAS	FECHA DE FINALIZACIÓN 24-01-2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL, ARNES, ESLINGA, TIE OFF, TAPABOCAS	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
RETIRO DE MATERIAL GENERADO CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA O RETROCARGADOR DE LLANTAS Y MANUALMENTE	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del día. OPERARIO: Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina. AYUDANTE: Realizar formacion referente al manejo manual de cargas, cuyo peso permitido es de 25 kgs. El material sobrante se debe dejar de forma organizada de manera que no obstruya senderos peatonales o el transito de vehículos externos.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas distinto nivel.	Realizar pausas activas antes del inicio de las labores. Disponer de accesos como escaleras en el sitio excavado. Señalizar el area antes, durante y despues de la actividad. Apuntalar la excavacion en terrenos muy blandos. Si el retiro del material no es inmediato, disponerlo de acuerdo al procedimiento establecido.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Proyeccion de particulas.	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP. OPERARIO: El cargue de material sobrante en la volqueta, no debe exceder el tope de llenado. AYUDANTE: Delimitar la zona de cargue para evitar el transito de personal.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a temperaturas extremas.	Deshidratacion, calambres.	Instalar puntos de agua para la hidratacion del personal. Uso de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a ruido por la operacion de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	Uso adecuado de proteccion auditiva. Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas).	Golpes, heridas, laseraciones.	Usar los elementos de protección personal adecuados para el trabajo y uso, mantenimiento, al momento de realizar la actividad. Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Dirigir al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
CARGUE DEL MATERIAL SOBRANTE EN LAS VOLQUETAS	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Acatar las señales o avisos de advertencia del personal guia. Activar las señales de prevencion como el pito de reversa. Antes de arrancar, instalar el autocerpado del platon. AYUDANTE: No cruzar ni delante, ni detras de la maquina cuando esta en marcha.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del día. OPERARIO: Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Ingresar y salir de la cabina de mandos	Caida distinto nivel.	OPERARIO: Verificar el estado del terreno antes y despues de acceder a la cabina, para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Residente SST
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO: Desniveles por la demolición, condiciones del terreno	Caida mismo nivel o distinto nivel.	Dejar muy bien señalizado y demarcado el area que intervendran los contratistas, antes y durante la ejecucion de las actividades, realizar la recoleccion manual del material si que la maquina no puede cargar.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Generacion de RCD'S.	Topazos, caida mismo nivel, resbalones, golpes.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados, asi como del acopio temporal de RCD'S.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones.	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, al recogar los equipos utilizados.	Problemas osteomusculares, esguinces, dolores lumbares.	No aplar las herramientas de manera desordenada. Limpiar las herramientas despues de su uso. No realizar el traslado de manera manual de mas de dos elementos, uso de ayuda mecanica.	Residente de Obra Residente SST

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
6373684	[illegible]	SST	[signature]

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
93382024	Jose Ismael Camullo	MAESTRO	[signature]
30048416	Jose Yesid Gomez	Oficial	Y.E.S.d Gomez
93416841	Gildardo Galvan	oficial	Gilberto L.
1077966705	Roberto Reyes		Roberto
1001602272224	Juan David Vergara	Ayudante	Juan David V.
1001602272224	Benjamin Suarez		[signature]

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS			SIG-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24
PLANTA Y/O LUGAR:	Fresno			FECHA DE INICIO 14-01-2026
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA			FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01-2026
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, RETROCARGADOR DE LLANTAS, PALAS, BARRA, CARRETILLA, CUERDAS			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL, ARNES, ESLINGA, TIE OFF, TAPABOCAS			

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: parqueo del vehiculo, volqueta, retroexcavadora de oruga y herramientas.	Atrapamiento, atropellamiento de personas,	Verificar la documentacion de los vehiculos, asi como de la ejecucion de la lista de chequeo diaria. Alarma de retroceso de maquinaria y vehiculos.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, esfuerzo.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Descargar el material uno a uno sin exceder el peso permitido de 25 kgf. Retirar el material de acuerdo al almacenado, es decir, nunca retiras materiales del fondo.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Ubicar el vehiculo en una zona donde no presenta desniveles. Descargar los materiales solo cuando el vehiculo esté bien estacionado. Aislamiento del area de trabajo y coordinacion de descargue con Recibidor de material.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas por inspeccion.	Golpes, heridas, laseraciones.	Uso adecuado de los EPP requeridos. Verificar estado de las herramientas. Si se observan herramientas defectuosas o desgastadas, dar de baja inmediatamente y realizar el reporte correspondiente. No exceder el peso permitido para el traslego de materiales. Uso de ayudas mecanicas para el traslego de estos.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: posturas incomodas de trabajo, sobre esfuerzos.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes del inicio de la jornada. Adoptar buenas posturas al momento de la revision de las herramientas. Uso de ayudas mecanicas para el traslego de materiales. Reportar cualquier novedad.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION PREOPERACIONAL DE LAS MAQUINAS A UTILIZAR	BIOMECANICO: posturas incomodas de trabajo, sobre esfuerzos.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes del inicio de la jornada. Adoptar buenas posturas al momento de la revision de las maquinas. Realizar los preoperacionales requeridos y reportar cualquier novedad.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Manipulacion de sustancias, emision de vapores quimicos.	Intoxicacion, inhalacion.	Uso adecuado de los EPP para la manipulacion de sustancias quimicas. Capacitar al personal referente al manejo de sustancias quimicas y al manejo de contingencias de derrame de sustancias.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones de la zona de descarga, desniveles, superficies de trabajo.	Caida de objetos, caida distinto nivel, golpes, heridas.	Realizar una inspeccion previa de la zona donde se encuentra la maquina. Acceder a las cabinas despacio, utilizando los EPP querridos. Al descender de la maquina hacerlo de forma adecuada, sin botarse o tirarse, utilizar todos los peldaños de las escaleras de acceso.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas por inspeccion.	Golpes, heridas, laseraciones.	Utilizar los EPP requeridos para realizar la actividad. Realizar formacion referente al uso adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
INSPECCION DEL AREA A INTERVENIR	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas, distinto nivel, tropiezos.	Señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo Si la actividad se realizará en las horas de la noche, disponer de iluminacion necesaria para mayor visibilidad y dejar señalizado. Realizar los permisos de trabajo requeridos para el acceso de los trabajadores a la zona a intervenir. Disponer de accesos seguros para las excavaciones Aislar la señalizacion correspondiente para la prevencion de los riesgos antes, durante y despues de la actividad.	Residente de Obra Residente SST
EXCAVACION CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA CON MARTILLO	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Ingresar y salir de la cabina de mandos	Caida distinto nivel.	OPERARIO: Verificar el estado del terreno antes y despues de acceder a la cabina, para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a vibraciones en brazos y generacion de ruido	Cefaleas, agotamiento fisico, hipoacusia, estrés, problemas digestivos.	Uso adecuado de los EPP requeridos. Realizar pausas activas. Capacitar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo. Demarcacion y delimitacion del area para evitar proyecciones de material hacia la via habilitada para el trafico de particulares.	Residente de Obra Residente SST
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso adecuado de los EPP. Para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas, tanto del operario como del personal de apoyo alrededor.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Maquinaria en movimiento.	Atropellamiento, golpes, heridas.	OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Acatar las señales o avisos de advertencia del personal guia. Activar las señales de prevencion como el pito de reversa. AYUDANTES: No cruzarse delante de la maquina cuando esta en movimiento o este operando. Antes de poner en marcha la maquina, debe dar la indicacion al operario que alrededor de ella no hay objetos o personas que pongan en riesgo la actividad. Instalar la señalizacion adecuada para la demarcacion del area a intervenir.	Residente de Obra Residente SST

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	MS-CA-PR-12-FO-01 VERSION 1 Fecha de aprobación 01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:		FECHA DE INICIO 14-01 2026
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	VOLQUETAS, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, RETROCARGADOR DE LLANTAS, PALAS, BARRA, CARRETILLA, CUERDAS	FECHA DE FINALIZACIÓN 17 -01 2026
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL, ARNES, ESLINGA, TIE OFF, TAPABOCAS	

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés.	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento. Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Residente SST
RETIRO DE MATERIAL GENERADO CON RETROEXCAVADORA DE ORUGA O RETROCARGADOR DE LLANTAS Y MANUALMENTE	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. OPERARIO: Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina. AYUDANTE: Realizar formacion referente al manejo manual de cargas, cuyo peso permitido es de 25 kgs. El material sobrante se debe dejar de forma organizada de manera que no obstruya senderos peatonales o el transito de vehiculos externos.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Condiciones del area.	Caidas distinto nivel.	Realizar pausas activas antes del inicio de las labores. Disponer de accesos como escaleras en el sitio excavado. Señalizar el area antes, durante y despues de la actividad. Apuntalar la excavacion en terrenos muy blandos. Si el retiro del material no es inmediato, disponerlo de acuerdo al procedimiento establecido.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Proyeccion de particulas.	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP. OPERARIO: El cargue de material sobrante en la volqueta, no debe exceder el lope de llenado. AYUDANTE: Delimitar la zona de cargue para evitar el transito de personal.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a temperaturas extremas.	Deshidratacion, calambres.	Instalar puntos de agua para la hidratacion del personal. Uso de los EPP.	Residente de Obra Residente SST
	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	Uso adecuado de proteccion auditiva. Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas).	Golpes, heridas, laseraciones.	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 3 mts, al momento de realizar la actividad. Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Residente SST
CARGUE DEL MATERIAL SOBRANTE EN LAS VOLQUETAS	FISICO: Exposicion a ruido por la operación de la maquina.	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertension.	OPERARIO: Manejar la maquina de forma adecuada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Acatar las señales o avisos de advertencia del personal guia. Activar las señales de prevencion como el pito de reversa. Antes de arrancar, instalar el autocupado del platon. AYUDANTE: No cruzar ni detenerse, ni delante de la maquina cuando este en marcha.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia. OPERARIO: Adoptar una buena postura antes y despues de acceder a la maquina.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Ingresar y salir de la cabina de mandos	Caida distinto nivel.	OPERARIO: Verificar el estado del terreno antes y despues de acceder a la cabina, para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Residente SST
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO: Desniveles por la demolicion, condiciones del terreno	Caida mismo nivel o distinto nivel.	Dejar muy bien señalizado y demarcado el area que intervendran los contratistas, antes y durante la ejecucion de las actividades, realizar la recoleccion manual del material que la maquina no puede cargar.	Residente de Obra Residente SST
	LOCATIVO: Generacion de RCD'S.	Tropiezos, caida mismo nivel, resbalones, golpes.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados, asi como del acopio temporal de RCD'S.	Residente de Obra Residente SST
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones.	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Residente SST
	BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas, al recoger los equipos utilizados.	Problemas osteomusculares, esguinces, dolores lumbares.	No apilar las herramientas de manera desordenada. Limpiar las herramientas despues de su uso. No realizar el traslado de manera manual de mas de dos elementos, uso de ayuda mecanica.	Residente de Obra Residente SST

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
6375384	[illegible]	SST	[illegible]

DIFUNDIDO A:

C.C.	Nombre	Cargo	Firma
93387024	Jose Jaime Camillo	MAESTRO	[illegible]
3004846	Jose Luis Munoz	OPER	[illegible]
93416841	Gildardo Cubillos	OPER	[illegible]
1073966705	Roberto Rios		[illegible]
1110602224	Juan David Vergara	AYUDANTE	[illegible]
1006022224	Benjamin Suarez	AYUDANTE	[illegible]

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VIS-CA-PR-12-FO-01	
		VERSION	1
		Fecha de aprobación	01-ene-24

PLANTA Y/O LUGAR:			
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION DE CERCAS CERRAMIENTO POLISOMBRA	FECHA DE INICIO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR, TALADRAGAS, PICAS, PALAS, PUNTILLAS, ALAMBRE DE PUAS, SERRUCHOS, MADERA, ALAMBRE, HERRAMIENTA ELECTRICA	14-01-2026	
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	FECHA DE FINALIZACIÓN 17-01-2026	

ACTIVIDADES/PASOS	PELIGRO (Causa)	CONSECUENCIA	CONTROLES (Medidas de Prevención y Protección)	RESPONSABLE
TRASLADO DE MADEROS	FISICO: Exposición a ruido por la operación de la maquina	Hipoacusia, agotamiento físico, estrés, hipertensión	Uso adecuado de protección auditiva Realizar formacion referente al buen uso de los EPP. Realizar pausas activas.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas, escobones)	Golpes, heridas, laseraciones.	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 2 mts, al momento de manipular una herramienta Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Tener en cuenta la precision sobre el manejo de herramientas, no generar distracciones que puedan ocasionar una lesión. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caida distinto nivel	Verificar el estado del terreno antes para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ARREGLO DE MADEROS O CORTES	BIOMECANICO: Postura prolongada	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia Uso de los EPP requeridos para la actividad a realizar. Utilizar medios o con un compañero para el traslado de materiales que superen los 25 kgs. Adoptar una buena postura durante el trasiego de materiales.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caida distinto nivel	Verificar el estado del terreno antes de realizar el trasiego para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	QUIMICO: Emision de material particulado.	Irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel	Uso adecuado de los EPP para la prevencion sobre la emision de material particulado y proyeccion de particulas sobre actividades alrededor.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: Manipulacion de herramientas (palas, escobones)	Golpes, heridas, laseraciones	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 2 mts, al momento de realizar la actividad Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Verificar el estado de las herramientas. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
APERTURA DE NUEVOS HUECOS E INSTALACION DE MADEROS HORIZONTALES Y VERTICALES	BIOMECANICO: Postura prolongada.	Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia Uso de los EPP requeridos para la actividad a realizar. Utilizar medios para el traslado de señales que superen los 25 kgs. Adoptar una buena postura durante el trasiego de materiales.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones de las areas de trabajo.	Caida distinto nivel	Verificar el estado del terreno antes para evitar desniveles y pasos en falso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOLOGICO: Presencia de animales domesticos o que hacen parte de la fauna de la region	Picadura de insectos, mordeduras de animales.	Revisar las botas, dotacion y materiales antes de colocarlos Sacudir las botas antes de colocarlas. Reportar la presencia de cualquier animal. Lavar y limpiar periodicamente los EPP que pueden ser contaminados Reportar si hubo algun animal que le haya generado una mordedura o picadura	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: Manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones, machucones	Señalizar las areas a intervenir. Uso de los EPP requeridos para la actividad Verificar actividades alrededor antes de realizar el izaje o movimiento de la señalizacion.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	PSICOSOCIAL: Jornada de trabajo.	Agotamiento físico, estrés	Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento Uso obligatorio y adecuado de EPP. En ningun caso, las horas extras diurnas y nocturnas, podran exceder dos horas diarias o doce semanales.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS SI SE REQUIERE.	BIOMECANICO: Postura prolongada, manipulacion de cargas.	Lumbagos, dolores osteomusculares, esguinces, calambres, desgarros, lesiones musculares.	Realizar pausas activas, antes de inicio de turno y durante los descansos del dia.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO: Condiciones del area	Caidas distinto nivel.	Mantener organizado el sitio de trabajo, las herramientas se deben almacenar en areas que no obstruyen senderos peatonales, ni las areas a intervenir. Instalar mecanismos de acceso seguros hacia excavaciones Apuntalar zanjas o excavaciones en terrenos blandos. No dejar excavaciones o aperturas de huecos sin señalizacion	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	FISICO: Proyeccion de particulas	Cuerpo extraño en ojos, irritacion de las vias respiratorias, las mucosas y la piel	Uso de los elementos de proteccion personal. Realizar formacion referente al uso adecuado de los EPP. Realizar capacitacion referente al manejo adecuado de las herramientas.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOLOGICO: Presencia de animales domesticos o que hacen parte de la fauna de la region	Picadura de insectos, mordeduras de animales	Utilizar los EPP requeridos para realizar la actividad. Reportar la presencia de alguna especie animal presente, no cazarlo ni asesinarlo. Si hay presencia de animales domesticos como perros, solicitar el dueño del predio el retiro del animal. Durante los descansos o pausas, verificar primero el sitio donde reposará	Residente de Obra Coordinador HSEQ

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		
		VERSION	1
		Fecha de aprobación	01-ene-26

PLANTA Y/O LUGAR:		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION DE CERCAS CERRAMIENTO POLISOMBRA	FECHA DE INICIO
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR, PALADRAGAS, PICAS, PALAS, PUNTILLAS, ALAMBRE DE PUAS, SERRUCHOS, MADERA, ALAMBRE, HERRAMIENTA ELECTRICA.	
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, (E.P.P):	CASCO, GUANTES, PROTECCION AUDITIVA, PROTECCION PARA MANOS, BOTAS DE SEGURIDAD, OVEROL.	FECHA DE FINALIZACIÓN

SECUENCIA ORDENACIÓN DE PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Preventivos y/o Correctivos)	RESPONSABLE
	MECANICO. Manipulacion de herramientas manuales	Golpes, heridas, laseraciones	Guardar distancia entre un trabajador y otro, mínimo a 2 mts, al momento de realizar la actividad Mantener las herramientas en un sitio organizado al momento de tomar algun descanso. Divulgar al personal la importancia del uso y mantenimiento adecuado de las herramientas. Se deberá guardar distancia entre la herramienta a utilizar y el trabajador.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
ORDEN Y ASEO	LOCATIVO.Condiciones de las areas de trabajo	Caída mismo nivel o distinto nivel.	No apilar las herramientas de manera desordenada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	LOCATIVO. Generacion de residuos peligrosos.	Contaminacion de suelo.	Disponer de recipientes para el almacenamiento temporal de los diferentes residuos generados No realizar vertimientos de sustancias en zonas verdes.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	MECANICO: manipulacion y manejo de herramientas.	Golpes, heridas, laseraciones	Mantener las herramientas en un sitio de forma organizada. Limpiar las herramientas despues de su uso.	Residente de Obra Coordinador HSEQ
	BIOMECANICO. Manipulacion manual de cargas, al recoger los equipos utilizados.	Problemas osteomusculares, esguinces, dolores lumbares	No realizar el traslado de manera manual de mas de dos elementos, uso de ayuda mecanica	Residente de Obra Coordinador HSEQ

EQUIPO QUE ELABORA ATS			
CC	Nombre	Cargo	Firma
6755684	Glen A Lun	SST	

PERSONAL			
CC	Nombre	Cargo	Firma
Iván Orozco Bran	93069870	OP 1	
Nicolás Cuervo C	93062402	Ayudante	
Juan José Giraldo O.	1002860252	Ayudante	Juan. G
[illegible]	1109.361.165	Ayudante	
[illegible]	93387026	Operario	

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA:01/01/2024 VERSION:1



PROYECTO: Fino — EQUIPO: RETROEXCAVADORA ORUGA

MARCA: — MODELO: — IDENTIFICACION: 14137423


OPERARIO: Yeuspoben Hu — SEMANA DEL: 26-01 2026 — AL: 31-01 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓						✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓				✓			✓		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓			✓		
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables	✓				✓		✓							✓
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓				✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance	✓				✓		✓							
	* Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓							
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓						✓							
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA:01/01/2024 VERSION:1



PROYECTO: Fresno — EQUIPO: RETROEXCAVADORA ORUGA

MARCA: — MODELO: — IDENTIFICACION: 14137423

OPERARIO: Yelson Fabian H. — SEMANA DEL: 14-01 2026 — AL: 17-01 202

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓						✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			✓
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓							✓		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleres y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓					✓
	Bateria y cables	✓				✓		✓		✓					✓
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓				✓			
	Orugas tensionadas	✓				✓				✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance	✓				✓				✓					
	* Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo	✓								✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	✓		✓				✓		✓					
	Compartimiento del motor aseado	✓				✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas	✓		✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA:01/01/2024 VERSION:1



PROYECTO Fresno EQUIPO: RETROEXCAVADORA ORUGA

MARCA MODELO IDENTIFICACION 14137423

OPERARIO Yelvan Fabian H SEMANA DEL 19-01-2026 AL 24-01-2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓						✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Batería y cables	✓						✓							
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓							
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA:01/01/2024 VERSION:1

PROYECTO Fresno EQUIPO RETROCARGADOR

MARCA MODELO IDENTIFICACION 1110494606.

OPERARIO Andres Mauricio Luis SEMANA DEL 26-01-26 AL 31-01-2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 Lbs. PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Perillas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasenas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (balde, cuchillas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de las cuchillas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros hidráulicos de levante en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros hidráulicos de la articulación central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	Cer		Cer		Cer		Cer		Cer		Cer			
	Huellas en buen estado														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis			
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA:01/01/2024 VERSION:1

PROYECTO Fresno EQUIPO RETROCARGADOR

MARCA MODELO IDENTIFICACION 1110454606.

OPERARIO Andres Mauricio Luis SEMANA DEL 19-01 26 AL 24-01 26

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓				✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 Lbs. PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parillas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (balde, cuchillas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de las cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros hidráulicos de levante en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros hidráulicos de la articulación central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	Cer		Cer		Cer		Cer		Cer		Cer			
	Huellas en buen estado														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis			
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA:01/01/2024 VERSION: 1

PROYECTO Fresno EQUIPO RETROCARGADOR

MARCA MODELO IDENTIFICACION 1104574606.

OPERARIO Andres Mauricio Luis SEMANA DEL 14-01 26 AL 17-01 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 Lbs. PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Perillas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (balde, cuchillas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueres)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de las cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros hidráulicos de levante en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros hidráulicos de la artículación central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓				✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	Cor		Cor		Cor		Cor		Cor		Cor			
	Huellas en buen estado														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis		Andres Luis			
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA: 01/01/2024 VERSION:1

PROYECTO Fresno. EQUIPO PULIDORA

MARCA MAKITA MODELO IDENTIFICACION 93004896

OPERARIO Jose Yesid Hernandez SEMANA DEL 12-01-26 AL 17-01-2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	* Estado de la tuerca de aseguramiento	✓		✓		✓		✓				✓	✓		
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	CH		CH		CH		CH		CH		Ch			
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)	Yesid		Yesid		Yesid		Yesid		Yesid		Yesid			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FFRESNO 2025 NIT.901.970.978-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	F-SST 14 FECHA: 01/01/2024 VERSION: 1

PROYECTO Fresno EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR

MARCA MODELO IDENTIFICACION 93382014

OPERARIO Jhon Ospino SEMANA DEL 14-01 2026 AL 19-01 2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
Barras y palancas	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinceles / Punzones	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	✓		✓		✓		✓		✓					
	Filos de corte redondeados	✓		✓				✓		✓					
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	✓		✓		✓		✓							
	Visibilidad de la escala de medición	✓		✓		✓		✓		✓	✓				
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	✓		✓		✓		✓		✓					
	Punta que no sea roma, rota o malformada	✓		✓		✓		✓		✓					
Grapas de alinear	Estado general	✓		✓				✓							
Hombresolo	Estado de la mordaza y seguro del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	✓		✓				✓							
Llaves de tubo	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves fijas y mixtas	Estado del cuadrante boca o estrella	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓				✓		✓	✓				
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y movilidad del tornillo sinfín estriado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	✓		✓		✓		✓		✓					
Porras	Mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Prensas	Estado general, mordaza y tornillo	✓		✓		✓		✓							
Ratche	Mango y cuadrante	✓		✓		✓		✓		✓					
Segueta	Marco, dientes de la hoja.	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	OPERARIO														
	VERIFICACIÓN HSE (de acuerdo a programación)	Cristian		Cristian		Cristian		Cristian		Cristian					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT:901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-32
	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	**VERSION 01**

Fecha de Inspección: (dd/mm/aa)	22-01 2026.
Nombre de quien realiza la inspección:	Gloria Lyon

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared: Si ☒ No ☐	Localizado en un lugar visible: Si ☒ No ☐
El botiquín se encuentra libre de obstaculos: Si ☒ No ☐	El botiquín se encuentra señalizado: Si ☒ No ☐
Fecha de recepción de elementos botiquín de primeros auxilios: (dd/mm/aa)	El botiquín es de: Lona ☐ Metálico ☐

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD DEL ELEMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	SI	NO			
Isodine Espuma (espuma yodopovidona).	X		1		
Isodine Solución (solución yodopovidona).	X		1	2027.	
Gasa.Esteril	X		1		
Tijeras.	X		1		
Micropore x 1 pulgada	X		1		
Esparadrapo x 1 pulgada	X		1		
Suero fisiológico bolsa	X		1		
Sulfaplata 30 gr.	X		1		
Venda triangular	X		2		
Venda en rollo 4x5.	X		2		
Venda en rollo 6x5	X		2		
alcohol antiséptico	X		1		
Caja de bajalenguas	X		1		
Guantes quirúrgicos (pares)	X		1		
Paquete de 20 Aplicadores (Copitos).	X		3		
Curas.	X		—		
Ganchos nodriza	X		—		
Termómetro	X		—		
Suero oral en bolsa	X		1		
Compresa	X		1		

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT. 901.970.978-7	**RUTA INSPECCIÓN EXTINTORES** CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT 901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FT- SST-33

Fecha de Mantenimiento y/o Recarga	: 2025	**Extintor N°**	: 01.
Fecha prueba hidrostática	:	**Clase**	: ABC
Agente Extintor	: ABC. Multipropósito	**Capacidad**	: 10 Lb
Empresa que recarga	: Multiextintores.	**Próxima recarga**	: 2026
Ubicación	: Camputo		

ASPECTO / INSPECCIÓN	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acceso y Visibilidad	✓	✓	✓									
Altura	✓	✓	✓									
Señalización – Clase de Fuego	✓	✓	✓									
Pintura	✓	✓	✓									
Fecha Vencimiento	✓	✓	✓									
Sello de Seguridad	✓	✓	✓									
Presión	✓	✓	✓									
Válvula	✓	✓	✓									
Manguera o Boquilla	✓	✓	✓									
Corneta	✓	✓	✓									
Estado Mecánico	✓	✓	✓									
Estado del Cilindro	✓	✓	✓									


INSPECCIÓN		
No.	Fecha	Inspector
01	22-01-26	Glen.

Marque una "X" cuando el aspecto se encuentre en mal estado y un "✓" cuando se encuentre en condiciones de operatividad

OBSERVACIONES GENERALES: _____

Nota: Diligenciar en inspección mensual

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**RUTA INSPECCIÓN EXTINTORES** CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 NIT 901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FT- SST-33

CONTROL DE MODIFICACIONES				
REVISION	**DESCRIPCIÓN**	**MODIFICO**	**APROBO**	**FECHA**
00	Documento original	Coordinador SST Gloria Astrid López S.	Gerente Ricardo Ortigoza	01-01-24
				

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	**CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025** **NIT.901.970.978-7** **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INSPECCION CAMILLA**	F-SST 11 FECHA:Enero 2024 VERSION:1

Fecha:	22-01 2026
Supervisor:	Gloria B Lopez J.
Área:	Almacen.

ÍTEM	BUENO	REGULAR	MALO
Instalación (sitio de ubicación)	X		
Señalización	X		
Estado de la Tabla	X		
Correas de Seguridad	X		
Sujetadores para Cargue	X		
Crucetas de Seguridad	X		
Soporte de Refuerzo	X		

NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS

NOTA: Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección.

FECHA PROXIMA REVISIÓN	Seguimiento: 22-02 2026	La Camilla esta apta para utilizar en caso de emergencia: SI (X) NO ( )

CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	CONTROL SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSORCIO VIAS FRESNO 2025 NIT.901.970.978-7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página: De. Versión 1 - 2024

OBRA:	Fresno

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO
	Jesus mauricio montoya.	Guantes.	19-01	
	Jhonian cortes	Guantes	19-01	Jhonian
	yoryis cardenas	Guantes	20-01	yoryis c.
	Gilberto Iotero R	Guantes	20-01	Gilberto I
	Jhon Ocivo Bernal	Guantes	20-01	Jhon Ocivo
	Juan Jose Giraldo Ortiz	Guantes	20-01	Juan. G.
	Vicente Quiceno E	Gafas	20-01	
	Andres felipe Castrillon Tello	1 Gafas 1 Guantes	21-01	
	Erick Dario Perez milanes	GAFAS	23-01	Erick Perez
	Manuel Lopez	GAFAS	23-01	
	Juan Esteban Naranjo Jaramillo	Gafas	25-01	Juan Naranjo
	Juan Carlos Sabogal	Guantes	26-01	
	Julian David U.M	Gafas	26-01	Juan D U M

ELABORÓ: _____

ACTA DE REUNION DEL COPASST CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025 Nit. 901.970.978-7	GESTION SST
Preparado por: GLORIA ASTRID LOPEZ SANCHEZ	Fecha:
Cargo: SST	22-01-2026

Participan: TRABAJADORES CONSORCIO VÍAS FRESNO 2025	

Se reúne el **COPASS**T para presentar informe a la gerencia sobre la gestión ejecutada en el mes de Fresno

De acuerdo a las responsabilidades asignadas se debe tener en cuenta la importancia de las funciones y roles que cada uno de los trabajadores desempeña en la empresa frente a la SST

Orden del día

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura del Acta Anterior
3. Objetivos de la Reunión
4. Informe de Accidentalidad
5. Proposiciones Varias

Comentarios y desarrollo

Objetivo Principal de la Reunión fue Socializar el Plan General de trabajo en sst. para el año 2026. Se recuerda la obligatoriedad del uso de los elemento de protección Personal. desde el inicio de labores.

Se resuelve:

Dar apertura oficial a las actividades de copasst 2026 Socializar el plan anual de trabajo en sst con todo el personal.

Compromisos:

Elaborar y socializar el plan de trabajo SG sst - 2026
Apoyar las actividades de Induccion y Segumiento en campo.
Verificar Cumplimiento de normas de seguridad desde el inicio de labores

Fecha y hora de la próxima reunión.

22 de febrero de 2026.

Firman los miembros del Copasst:

Luis Ricardo Ortigoza G.
Luis Ricardo Ortigoza González

Gloria Astrid López S.

Angela Vanegas
Angela Johana Vanegas

José Samuel Torres
José Samuel Torres Gómez

Medellín, 11 de febrero de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO VIAS FRESNO 2025, NIT N901970978, no presenta accidentes de trabajo desde el 14 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026, para los centros de trabajo seleccionados:

Nombre Centro de Trabajo	Código Centro de Trabajo
OPERATIVO	0000000002

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.55.68.138, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 11 de febrero de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa PAVETOL CONSTRUCCION TRANSPORTE SAS, NIT N901830951, no presenta accidentes de trabajo desde el 14 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026, para los centros de trabajo seleccionados:

Nombre Centro de Trabajo	Código Centro de Trabajo
RIESGO 5	0000000001

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.55.68.138, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA