INFORME DE CIERRE DEL CONTRATO No. 502 DE 2025 – MUNICIPIO DE TERUEL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE 940 METROS LINEALES DE AISLAMIENTO EN EL PREDIO SAN RAFAEL, UBICADO EN LA VEREDA LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, PARA CONTRARRESTAR EL TENSIONANTE GANADERÍA Y PROMOVER LA RESTAURACIÓN PASIVA DEL PREDIO SAN RAFAEL.

En compañía del señor Rafael Ricardo Cabrera Ipuz, funcionario encargado de la supervisión del establecimiento del aislamiento por parte de BIOANDINO COLOMBIA SAS y el Ingeniero William Daniel Quintero Quintero, funcionario de la CAM, se desarrolló la visita de verificación técnica, para realizar el cierre a la instalación de 940 metros lineales de aislamiento en el predio “San Rafael”, ubicado en la vereda “La María”, en el municipio de Teruel (H). Lo anterior se llevó a cabo para verificar que dicha instalación cumpliera con los requisitos estipulados en el Contrato No. 502 de 2025.

CIERRE DEL CONTRATO NO. 502 DE 2025 – MUNICIPIO DE TERUEL (H) – ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTO

MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	ML VERIFICADOS	E	N
TERUEL	LA MARÍA	SAN RAFAEL	940	833755	796763

Municipio: Teruel

Vereda: La María (zona rural)

Predio: San Rafael

Metros lineales: 940

Fecha de la visita: 19 de enero de 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA

El 19 de enero de 2026 se realizó la visita al predio “San Rafael”, ubicado en la vereda “La María”, en el municipio de Teruel, con el señor Rafael Ricardo Cabrera Ipuz, funcionario encargado de la supervisión del establecimiento del aislamiento por parte de BIOANDINO COLOMBIA SAS y el Ingeniero William Daniel Quintero Quintero, funcionario de la CAM, con el fin de verificar que el establecimiento del aislamiento cumpla con los requisitos

contemplados en el Contrato No. 502 de 2025. En la visita se logró verificar la instalación de 940 metros lineales de aislamiento correctamente, 2.5 metros entre cada poste, un (1) pie de amigo cada 30 metros y cuatro (4) hilos de alambre de púa.

CONCLUSIONES

La instalación del aislamiento quedó de la siguiente manera: 376 postes de madera plástica con un diámetro de 8 cm x 8 cm y una longitud de 2,10 metros; 32 postes de madera rolliza como pie de amigo con un diámetro de 10 cm x 10 cm y una longitud de 2,10 metros; y el templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa correctamente. Por lo cual, se concluye que se cumplió con los requisitos estipulados en el contrato.

Cordialmente,

William Daniel Quintero

WILLIAM DANIEL QUINTERO QUINTERO
CONTRATISTA SGA – CAM

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TEMPLADO Y GRAPADO DEL ALAMBRE DE PÚA



HINCADO DE POSTES 40 CMS Y 1.70 CMS SUPERFICIAL



VERIFICACIÓN DE 2.5 MTS ENTRE POSTE Y POSTE



POSICIÓN DE PIE DE AMIGO CORRECTAMENTE




VERIFICACIÓN DE 40 CMTS ENTRE HILO E HILO



VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



IMAGEN SATELITAL DEL AISLAMIENTO – PREDIO SAN RAFAEL, VEREDA LA MARÍA – TERUEL (H)



SIG | cam

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 19-01-2025	Municipio: Teruel	Vereda: La Maria

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Rafael Ricardo Cabrera Diaz		Cedula o Nit: 100449076
Dirección: Vereda La Maria	Telefono: 3216932240	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: "San Rafael"	Área Total del Predio:	Coord: X: 833255	Y: 796763
Asistencia Técnica: Ambiental:	Social:	Productiva:	Otro: -
Tipo de beneficio: Aislamiento			
Objetivo de la Visita: Entrega del aislamiento (940 metros lineales)			

DESARROLLO DE LA VISITA

El día 19 de enero de 2025 se realizó la visita al predio "San Rafael" con el señor Rafael Ricardo Cabrera Diaz encargado del aislamiento por parte de "AGROINDUSTRIA COLOMBIANA SAS". La visita tuvo por objetivo verificar que el aislamiento cumpla con los requisitos contemplados en el contrato 001 de 2025. Durante el recorrido se logró verificar que el aislamiento de 940 metros lineales se instaló correctamente 2.5 mt entre cada poste, 1 Pie de amigo cada 30 mt y el templado y grapado de 4 hilos de alambre de púa.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El aislamiento quedó de la siguiente manera: 376 postes de madera plástico de 8 cm x 8 cm de diámetro y 2,10 mt de longitud. 32 postes de madera solida con pie de amigo con un diámetro de 10 cm y una longitud de 2,40 mt. y el templado y grapado de 4 hilos de alambre en buen estado incluyendo el aislamiento, a una altura de 40 cm mínimo a partir de la superficie del suelo.

Se cumplió con los requisitos contemplados en el contrato.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Rafael Ricardo Cabrera Diaz	Nombre de quién realiza la visita: William David Quintero
Firma de quién recibe la visita: 100449076	Firma de quién realiza la visita: William David

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA