	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	18 DE MARZO DE 2026				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/02/2026	Y EL	18/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA UWA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO,DEPARTAMENTO DE SANTANDER.				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (06) MESES	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	654.424.761,25
PROCESO No.:	CI-007-2025		FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.:	01302 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE MAYO DE 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CERRITO		LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE CERRITO	
NIT CONTRATISTA:	890.209.889-9		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	<Insertar link del proceso contractual >		APOYO SUPERVISIÓN	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	19/11/2025	19/11/2025	18/05/2026	6 MESES		18/05/2026	Si	

DESEMPEÑO		0,13
% PAGADO A LA FECHA	30,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	468.097.333,25
% POR CANCELAR A LA FECHA	70,00%	
Índice de avance financiero		3,80

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s.

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En cumplimiento del seguimiento técnico al proyecto, se realizo Mesa Técnica No. 2 el 26 de febrero de 2026 con participación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y del Municipio del Carrito, en la cual se estableció como compromiso la remisión del cronograma actualizado del convenio.

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emitió el oficio No. SPL 293.2026, mediante el cual se informo la no recepción del cronograma pactado en en la mesa tecnica No.2.

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la CAS convocó a la mesa técnica No. 3 mediante oficio No. SPL 306.2026, con el fin de revisar el estado de ejecución del convenio, ante la no remisión del cronograma actualizado por parte del municipio.

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, se realizó la mesa técnica No. 3 el 05 de marzo de 2026, en la cual se revisó el estado de ejecución del convenio y se reiteró al municipio la remisión del cronograma actualizado.

En atención a los requerimientos, el municipio allegó la solicitud de prorroga del convenio junto con el cronograma actualizado.

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, tramitó la solicitud de prórroga, el cual fue remitido a revisión jurídica interna de la entidad y se encuentra a la fecha en trámite

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la CAS emitió el oficio No. SPL.418.2026, mediante el cual se convocó a una nueva mesa técnica con el fin de revisar el estado del convenio.

El avance corresponde al cumplimiento del perfeccionamiento e inicio del convenio. El seguimiento al cronograma se realiza con base a una medición temporal con respecto al tiempo total del convenio

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

 COMITÉ TECNICO No. 2	 SOLICITUD DE PRORROGA POR EL MUNICIPIO	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
 OFICIO No. SPL.293.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO	 OFICIO No. SPL.418.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
 OFICIO No. SPL.306.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
 COMITÉ TECNICO No. 3	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR
Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ:	ANGIE MICHELLE ROJAS LEÓN	CONTRATISTA-SPL	
REVISÓ:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
V.B.	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	